

**MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas**  
**Subsecretaría Zona 4**  
**Dirección Provincial Manabí**

**PROYECTO: K017** MTOP - Construcción del Paso Lateral de El Carmen de 13 Km de Longitud, ubicada en la Provincia de Manabí.

Líder del Proyecto:	Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo (agonzalez@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Ganchozo Villavicencio, Iván Fernando	Programas Relacionados:	CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE EL CARMEN DE 13 KM., Provincia - Manabí, SECTOR PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
Titular:	Zambrano Pincay, Geomar Dumar	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	1752.0000.641.4025	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	39,192,760.88
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	06/10/2008 - 20/12/2020
Fecha de última actualización:	02/12/2019	Fecha de Fin Base:	04/05/2016
Modificado por:	Zambrano Pincay, Geomar Dumar	Fecha del siguiente Hito:	30/11/2019


**DATOS GENERALES**

Descripción
<p>DESCRIPCIÓN: Proyecto no posee formato SENPLADES, ya que es un contrato del plan Relampago Proyecto anterior a formato Senplades, no se tiene toda la información requerida.</p> <p>Construcción del Paso Lateral de El Carmen de 13 KM de longitud, ubicado en la provincia de Manabí. Construcción del paso lateral de El Carmen con pavimento flexible.</p> <p>Contratista: Constructora del Pacífico</p> <p>Monto de obra: USD 15.517.275.17</p> <p>Plazo: 24 meses</p> <p>Fiscalización: Consulestudios</p> <p>Monto de fiscalización original: USD 665.884.56</p> <p>Monto de mantenimiento: USD 434.207.56</p> <p>Monto de Contrato Complementario No. USD 3.239.815.40</p> <p>Orden de cambio No. 1 1 mes de plazo</p> <p>Orden de cambio No. 2 USD 7.905.455.97 + 12 meses</p> <p>Orden de cambio No. 3 USD 9.332.619.78</p> <p>Orden de cambio No. 4 145 Dias</p> <p>Orden de cambio No. 5 USD 1.634.910.18</p> <p>Convenio de pago: USD 425.880.96</p> <p>Plazo contractual: 41.83 meses</p> <p>Monto contractual Fiscalización: USD 1.127.703.82</p> <p>Monto contractual: USD. (38.064.284.06 + 1.127.703.82) + IVA 4.703.038.55</p>
Beneficios Cualitativos
Descongestiona el tránsito vehicular en el cantón El Carmen, y mejora la calidad de vida del sector.
Tipo de Beneficiario
Habitantes. Agricultores Turistas Ganaderos
Restricciones
Calidad.- Existen predios que se deben comprar para la ejecución del Proyecto

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	-----------	--------	------------	-----------	-----------

### AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

#### % TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 92.15 %  
 Fecha de Inicio: 06/10/2008      Fecha de Fin: 20/12/2020

#### AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2017	Avance programado acumulado											
	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %
	Avance real acumulado											
	Estado											

### RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Octubre 2019.- Esta ficha se reapertura por cuanto existen valores programados en el PAI 2019 para el pago de expropiaciones, los trabajos fueron concluidos con Acta de Recepción Liquidación, de fecha 4 de septiembre de 2015	Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo	05/11/2019 - 04:14 PM
Septiembre 2019.- Esta ficha se reapertura por cuanto existen valores programados en el PAI 2019 para el pago de expropiaciones, los trabajos fueron concluidos con Acta de Recepción Liquidación, de fecha 4 de septiembre de 2015	Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo	15/10/2019 - 02:17 PM
Agosto 2019.- Esta ficha se reapertura por cuanto existen valores programados en el PAI 2019 para el pago de expropiaciones, los trabajos fueron concluidos con Acta de Recepción Liquidación, de fecha 4 de septiembre de 2015	Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo	02/09/2019 - 08:17 AM
Julio 2019.- Esta ficha se reapertura por cuanto existen valores programados en el PAI 2019 para el pago de expropiaciones, los trabajos fueron concluidos con Acta de Recepción Liquidación, de fecha 4 de septiembre de 2015	Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo	07/08/2019 - 04:39 PM
Junio 2019.- Esta ficha se reapertura por cuanto existen valores programados en el PAI 2019 para el pago de expropiaciones, los trabajos fueron concluidos con Acta de Recepción Liquidación, de fecha 4 de septiembre de 2015	Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo	04/07/2019 - 04:16 PM
Mayo 2019.- Esta ficha se reapertura por cuanto existen valores programados en el PAI 2019 para el pago de expropiaciones, los trabajos fueron concluidos con Acta de Recepción Liquidación, de fecha 4 de septiembre de 2015	Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo	04/07/2019 - 04:15 PM
Abril 2019.- Esta ficha se reapertura por cuanto existen valores programados en el PAI 2019 para el pago de expropiaciones, los trabajos fueron concluidos con Acta de Recepción Liquidación, de fecha 4 de septiembre de 2015	Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo	04/07/2019 - 04:14 PM
Marzo 2019.- Esta ficha se reapertura por cuanto existen valores programados en el PAI 2019 para el pago de expropiaciones, los trabajos fueron concluidos con Acta de Recepcion Liquidacion, de fecha 4 de septiembre de 2015	Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo	05/04/2019 - 04:14 PM
Febrero 2019.- Esta ficha se reapertura por cuanto existen valores programados en el PAI 2019 para el pago de expropiaciones, los trabajos fueron concluidos con Acta de Recepcion Liquidacion, de fecha 4 de septiembre de 2015	Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo	01/03/2019 - 08:26 AM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Marzo 2016.- Se firmo el acta de Recepcion Liquidacion del proyecto.	Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo	10/04/2016 - 05:55 PM
Febrero 2016.- Se firmo el acta de Recepcion Liquidacion del proyecto.	Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo	03/03/2016 - 03:35 PM
Enero 2016.- El mantenimiento se lo termino por falta de presupuesto, y, esta firmada un Acta de Mutuo Acuerdo. Se nombro la comision para la recepción de la obra y se hizo la visita al proyecto, se elaboro el acta y esta para la firma de la misma.	Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo	04/02/2016 - 03:48 PM
Diciembre 2015.- El mantenimiento se lo termino por falta de presupuesto, y, esta firmada un Acta de Mutuo Acuerdo. Se nombro la comision para la recepción de la obra y se hizo la visita al proyecto, se elaboro el acta y esta para la firma de la misma.	Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo	05/01/2016 - 09:29 AM
Noviembre 2015.- El mantenimiento se lo termino por falta de presupuesto, y, esta firmada un Acta de Mutuo Acuerdo. Se nombro la comision para la recepción de la obra y se hizo la visita al proyecto, se esta elaborando el acta para la firma de la misma.	Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo	08/12/2015 - 09:14 AM
Octubre 2015.- La obra se concluyo en el tiempo estipulado, el mantenimiento se lo termino por falta de presupuesto, y, se firmo un Acta de Mutuo Acuerdo. Se nombro la comision para la recepción de la obra y se hizo la visita al proyecto, se esta elaborando el acta para la firma de la misma.	Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo	13/11/2015 - 11:33 AM
Septiembre 2015.- La obra se concluyo en el tiempo estipulado, el mantenimiento se lo termino por falta de presupuesto, y, se firmo un Acta de Mutuo Acuerdo. Se nombro la comision para la recepción de la obra y se hizo la visita al proyecto, se esta elaborando el acta para la firma de la misma.	Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo	13/11/2015 - 11:31 AM
Septiembre 2015.- La obra se concluyo en el tiempo estipulado, el mantenimiento se lo termino por falta de presupuesto, y se firmo un Acta de Mutuo Acuerdo. Se nombro la comision para la recepción de la obra y se hizo la visita al proyecto, se esta elaborando el acta para la firma de la misma.	Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo	07/10/2015 - 09:55 AM
Agosto 2015.- (ALCANCE) La obra se concluyo, el mantenimiento se lo termino por falta de presupuesto, y se firmo un Acta de Mutuo Acuerdo.	Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo	16/09/2015 - 05:33 PM
AGOSTO 2015.- Se firmo el Acta De Mutuo Acuerdo con fecha 21 de agosto del 2015.	Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo	03/09/2015 - 09:12 AM
JULIO 2015.- Continúa el trámite del proceso de terminación por mutuo acuerdo.	Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo	04/08/2015 - 09:28 AM
JUNIO 2015.- Continúa el trámite del proceso de terminación por mutuo acuerdo.	Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo	06/07/2015 - 02:52 PM
MAYO 2015.- (ALCANCE) Continúa el trámite del proceso de terminación por mutuo acuerdo.	Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo	02/06/2015 - 10:51 AM
MAYO 2015.- Continúa el trámite del proceso de terminación por mutuo acuerdo.	Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo	07/05/2015 - 10:00 AM
ABRIL 2015.- Está en trámite el proceso de rescisión por mutuo acuerdo.	Moreira Villanueva, Wilmer	29/04/2015 - 09:03 AM
MARZO 2015.- Está en trámite el proceso de rescisión por mutuo acuerdo.	Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo	06/04/2015 - 10:13 AM
FEBRERO 2015.- En el presente periodo la compañía realizó limpieza de cunetas, de ciclo vía, roza a mano y talud. Está en trámite el proceso de rescisión por mutuo acuerdo.	Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo	28/02/2015 - 07:59 AM
ENERO 2015.- En el presente periodo la compañía no laboro en el proyecto.	Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo	11/02/2015 - 09:56 AM
DICIEMBRE 2014.- En el presente periodo la compañía no laboro en el proyecto.	Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo	07/01/2015 - 05:44 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Octubre 2014.- Se realiza limpieza de cunetas; limpieza de alcantarillas; roza mano; chequeo de señales verticales; reparación de chevrones, limpieza de derrumbes a mano.	Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo	10/11/2014 - 11:58 AM
Septiembre 2014.- Se realiza limpieza de cunetas; limpieza de alcantarillas; roza mano; chequeo de señales verticales; reparación de chevrones, limpieza de derrumbes a mano.	Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo	14/10/2014 - 11:33 AM
Agosto 2014.- Se realiza limpieza de cunetas; limpieza de alcantarillas; roza mano; chequeo de señales verticales; reparación de chevrones, limpieza de derrumbes a mano.	Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo	04/09/2014 - 05:37 PM
Julio 2014.- Se realiza limpieza de cunetas; Limpieza de alcantarillas; Roza mano; Chequeo de señales verticales; Bacheo asfáltico en varias abscisas. Señalización vertical, roza a mano.	Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo	07/08/2014 - 04:13 PM
Junio 2014.- Se realiza limpieza de cunetas; Limpieza de alcantarillas; Roza mano; Chequeo de señales verticales; Bacheo asfáltico en varias abscisas. Señalización vertical, roza a mano.	Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo	04/07/2014 - 11:25 AM
Mayo 2014.- Se realiza limpieza de cunetas; Limpieza de alcantarillas; Roza mano; Chequeo de señales verticales; Bacheo asfáltico en varias abscisas. Señalización vertical, pintura del muro de ciclo vía, guardavías.	Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo	07/06/2014 - 10:56 AM
Abril 2014.- Se realiza limpieza de cunetas; Limpieza de alcantarillas; Roza mano; Chequeo de señales verticales; Bacheo asfáltico en varias abscisas.	Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo	05/05/2014 - 10:05 AM
Marzo 2014.- Se Realiza Limpieza de Cunetas; Limpieza de Alcantarillas; Roza Mano; Chequeo de Señales Verticales; Bacheo Asfáltico en Varias Abscisas.	Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo	29/03/2014 - 11:32 AM
FEBRERO 2014.- Se Realiza Limpieza de Cunetas; Limpieza de Alcantarillas; Roza Mano; Chequeo de Señales Verticales; Bacheo Asfáltico en Varias Abscisas.	Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo	10/03/2014 - 09:52 AM
ENERO 2014.- Se Realiza Limpieza de Cunetas; Limpieza de Alcantarillas; Roza Mano; Chequeo de Señales Verticales; Bacheo Asfáltico en Varias Abscisas.	Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo	13/02/2014 - 11:48 AM
Diciembre 2013.- Trabajos de mantenimiento. limpieza de derrumbes a mano, limpieza de cunetas, mantenimiento y reposicion de señales verticales, limpieza de alcantarillas.	Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo	05/01/2014 - 10:46 AM
Noviembre 2013.- Trabajos de mantenimiento. limpieza de derrumbes a mano, limpieza de cunetas, mantenimiento y reposicion de señales verticales, limpieza de alcantarillas.	Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo	08/12/2013 - 04:40 PM
Octubre 2013.- Trabajos de mantenimiento. limpieza de derrumbes a mano, limpieza de cunetas, mantenimiento y reposicion de señales verticales, limpieza de alcantarillas.	Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo	05/11/2013 - 09:14 AM
Septiembre 2013.- Trabajos de mantenimiento. limpieza de derrumbes a mano, limpieza de cunetas, mantenimiento y reposicion de señales verticales, limpieza de alcantarillas.	Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo	30/09/2013 - 10:17 AM
Agosto 2013.- Trabajos de mantenimiento. limpieza de derrumbes, limpieza de cunetas, bacheo asfáltico, mantenimiento y reposicion de señales verticales, limpieza de derrumbe a mano.	Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo	31/08/2013 - 01:04 PM
Julio 2013.- Trabajos de mantenimiento. limpieza derrumbes, limpieza de cunetas, bacheo asfáltico, mantenimiento y reposicion de señales verticales, limpieza de derrumbe a mano.	Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo	02/08/2013 - 10:26 AM
Junio 2013.- Trabajos de mantenimiento. limpieza derrumbes, limpieza de cunetas, bacheo asfáltico, mantenimiento y reposicion de señales verticales.	Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo	08/07/2013 - 09:31 PM
Mayo 2013.- Trabajos de mantenimiento. limpieza derrumbes, limpieza de cunetas, bacheo asfáltico, mantenimiento y reposicion de señales verticales.	Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo	30/05/2013 - 09:34 AM
Abril 2013.- Trabajos de mantenimiento. limpieza derrumbes, limpieza de cunetas, bacheo asfáltico, mantenimiento y reposicion de señales verticales.	Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo	07/05/2013 - 08:55 AM
Marzo 2013.- trabajos de mantenimiento. limpieza derrumbes, limpieza de cunetas, bacheo asfáltico, mantenimiento y reposicion de señales verticales.	Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo	08/04/2013 - 09:46 AM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Febrero 2013.- trabajos de mantenimiento. limpieza derrumbes, limpieza de cunetas, bacheo asfáltico, mantenimiento y reposición de señales verticales.</p>	<p>Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo</p>	<p>14/03/2013 - 09:18 AM</p>
<p>Enero 2013.- Continúan los trabajos de mantenimiento. limpieza derrumbes, limpieza de cunetas, bacheo asfáltico, mantenimiento de señales verticales.</p>	<p>Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo</p>	<p>15/02/2013 - 07:28 PM</p>
<p>Diciembre 2012.- Continúan los trabajos de mantenimiento. limpieza derrumbes, limpieza de cunetas, bacheo asfáltico, mantenimiento de señales verticales.</p>	<p>Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo</p>	<p>01/01/2013 - 04:20 PM</p>
<p>Noviembre 2012.- Continúan los trabajos de mantenimiento. limpieza derrumbes, limpieza de cunetas, bacheo asfáltico.</p>	<p>Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo</p>	<p>06/12/2012 - 10:30 PM</p>
<p>Octubre 2012.- Continúan los trabajos de mantenimiento. limpieza derrumbes, limpieza de cunetas, bacheo asfáltico.                      Septiembre 2012.- Se realizan trabajos de mantenimiento. limpieza de derrumbes, limpieza de cunetas, bacheo asfáltico.                      Agosto 2012.- Se realizan trabajos de mantenimiento. limpieza de derrumbes, limpieza de cunetas, bacheo asfáltico.                      Julio 2012.- Se realizan trabajos de mantenimiento. limpieza de derrumbes, limpieza de cunetas, bacheo asfáltico.                      Junio 2012.- Se realiza trabajos de mantenimiento. limpieza de derrumbes, limpieza de cunetas.                      Mayo 2012.- Se realizó la recepción provisional y se inician los trabajos de mantenimiento                      Abril 2012.- los trabajos están concluidos a espera de nombrar los delegados para la Recepción Provisional                      Marzo 2012.- Se concluyó con los trabajos de la Obra, se solicitó la recepción Provisional                      Febrero 2012.- Colocación de capa de rodadura, gaviones, señalización.                      Enero 2012.- Colocación de tuberías de hormigón armado, capa de rodadura.                      La obra lleva un periodo de construcción de aproximadamente 2 años y medio, en el proceso de ejecución hubo problemas técnicos, financieros y Legales, lo que conllevó a que la ejecución de 13 km de vía se lo realice en un largo periodo.                      Diciembre 2011.- Material de préstamo importado, excavación para cunetas y encauzamiento, hormigón estructural, acero de refuerzo, imprimación y capa de rodadura                      Noviembre 2011.- Material de préstamo importado, excavación para cunetas y encauzamiento, hormigón estructural, acero de refuerzo, tubería de hormigón armado, material filtrante, geomalla, geotextil, sub-base, base, afiches, charlas de concientización, imprimación y capa de rodadura                      Octubre 2011.- Material de préstamo importado, excavación para cunetas y encauzamiento, hormigón estructural, acero de refuerzo, tubería de hormigón armado, material filtrante, geomalla, geotextil, sub-base, base, afiches, charlas de concientización, imprimación y capa de rodadura                      Septiembre 2011.- Material de préstamo importado, excavación para cunetas y encauzamiento, hormigón estructural, acero de refuerzo, tubería de hormigón armado, material filtrante, geomalla, geotextil, sub-base, base, afiches, charlas de concientización, imprimación y capa de rodadura                      Agosto 2011.- Material de préstamo importado, excavación para cunetas y encauzamiento, hormigón estructural, acero de refuerzo, tubería de hormigón armado, material filtrante, geomalla, geotextil, sub-base, base, afiches, charlas de concientización, imprimación y capa de rodadura                      Julio 2011.- Material de préstamo importado, excavación para cunetas y encauzamiento, hormigón estructural, acero de refuerzo, tubería de hormigón armado, material filtrante, geomalla, geotextil, sub-base, base, imprimación y capa de rodadura                      Junio 2011.- Material de préstamo importado, excavación para cunetas y encauzamiento, hormigón estructural, acero de refuerzo, tubería de hormigón armado, material filtrante, geomalla, geotextil, sub-base, base, afiches, charlas de concientización.                      Mayo 2011.- Material de préstamo importado, excavación para cunetas y encauzamiento, hormigón estructural, acero de refuerzo, tubería de hormigón armado, material filtrante, geomalla, geotextil, sub-base, base.                      Abril 2011.- Material de préstamo importado, excavación para cunetas y encauzamiento, hormigón estructural, acero de refuerzo, tubería de hormigón armado, material filtrante, geomalla, geotextil                      Marzo 2011.- Material de préstamo importado, excavación para cunetas y encauzamiento, hormigón estructural, acero de refuerzo, tubería de hormigón armado, material filtrante, geomalla, geotextil                      Febrero 2011.- Material de préstamo importado, excavación para cunetas y encauzamiento, hormigón estructural, acero de refuerzo, tubería de hormigón armado, material filtrante, geomalla, geotextil                      Enero 2011.- Excavación en Fangos, excavación y relleno para estructuras, excavación para cunetas y encauzamiento, hormigón estructural, acero de refuerzo en barras,</p>	<p>Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo</p>	<p>14/11/2012 - 01:49 PM</p>

Problemas cerrados: 2, Abiertos: 0

### RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
<b>2- NACIONAL. Económico.</b> Falta de recursos económicos CAUSARÍA problemas en la liquidación del proyecto	05/11/2019	Alberto Leonardo Gonzalez Zedeño	60 %	90	54	0/1

Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 1

### LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 4 - Pacífico > Manabí > El Carmen

### HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	PLANEACIÓN: Acta de Adjudicacion. Ejecutada	5-Entregables Intermedios	06/10/2008		06/10/2008		Sí	3.0
2	PLANEACIÓN: Aprobacion de Estudios. Aprobados	3-Adjudicación	06/10/2008		06/10/2008		Sí	3.0
3	PLANEACIÓN: Certificacion Presupuestaria. Aprobada	5-Entregables Intermedios	06/10/2008		06/10/2008		Sí	3.0
4	EJECUCIÓN: Hormigon Estructural. Terminado	5-Entregables Intermedios	30/10/2010		30/10/2010		Sí	3.0
5	EJECUCIÓN: Tuberia de Hormigon Armado. Terminada	5-Entregables Intermedios	30/10/2010		30/10/2010		Sí	3.0
6	EJECUCIÓN: Escombreras. Finalizada	5-Entregables Intermedios	30/04/2011		30/04/2011		Sí	2.0
7	EJECUCIÓN: Excavacion de suelo. Finalizado	5-Entregables Intermedios	30/04/2011		30/04/2011		Sí	8.0
8	EJECUCIÓN: Mejoramiento de la Subrasante con suelo seleccionado. Finalizado	5-Entregables Intermedios	30/04/2011		30/04/2011		Sí	5.0
9	EJECUCIÓN: Material de Prestamo Importado.Finalizado	5-Entregables Intermedios	15/07/2011		15/07/2011		Sí	5.0
10	EJECUCIÓN: Sub - Base clase 2. Concluido	5-Entregables Intermedios	30/08/2011		30/08/2011		Sí	10.0
11	EJECUCIÓN: Base clase 1. Concluido	5-Entregables Intermedios	30/09/2011		30/09/2011		Sí	12.0
12	EJECUCIÓN: Acero de Refuerzo. Concluido	5-Entregables Intermedios	31/10/2011		31/10/2011		Sí	2.0
13	EJECUCIÓN: Capa de Rodadura de Hormigon Asfaltico. Terminado	5-Entregables Intermedios	30/03/2012		30/03/2012		Sí	26.0
14	EJECUCIÓN: Señales a lado de la Carretera. Finalizada	5-Entregables Intermedios	30/03/2012		30/03/2012		Sí	2.0
15	EJECUCIÓN: Señalización. Terminado	5-Entregables Intermedios	31/03/2012		31/03/2012		Sí	1.0
16	CIERRE: Acta Recepcion Provisional. Firmada	9-Entregables Formales	04/05/2012		04/05/2012		Sí	2.0
17	EJECUCIÓN: MANTENIMIENTO PRIMER AÑO. Terminado	5-Entregables Intermedios	04/05/2013		04/05/2013		Sí	2.0

### HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
18	EJECUCIÓN: MANTENIMIENTO SEGUNDO AÑO. Terminado	5-Entregables Intermedios	04/05/2014		04/05/2014		Sí	2.0
19	EJECUCIÓN: MANTENIMIENTO TERCERO AÑO. Terminado	5-Entregables Intermedios	04/05/2015		04/05/2015		Sí	2.0
20	EJECUCIÓN: MANTENIMIENTO CUARTO AÑO. Terminado	5-Entregables Intermedios	03/05/2016		03/05/2016		Sí	1.0
21	CIERRE: Liquidación de Contrato. Realizada	5-Entregables Intermedios	04/05/2016		04/05/2016		Sí	1.0
22	COMPLETADO: Acta Recepción Definitiva. Firmada.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	04/05/2016		04/05/2016		Sí	1.0
23	EJECUCION: Pago de expropiaciones	5-Entregables Intermedios	25/01/2019	30/11/2019			No	1.0

### SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	SUPERVISION DE PROYECTO	Dueñas de la Torre, Susana Maria	{PR} - Provincia - MANABÍ	18/06/2015
2	Proyecto en Ejecución	Dueñas de la Torre, Susana Maria	{PR} - Provincia - MANABÍ	23/02/2015
3	Proyecto totalmente terminado	Dueñas de la Torre, Susana Maria	{PR} - Provincia - MANABÍ	15/08/2014
4	Supervision Obra terminada	Dueñas de la Torre, Susana Maria	{PR} - Provincia - MANABÍ	21/10/2013

### INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Porcentaje de avance de acuerdo al cronograma.		-	-	-	01/01/2015	-


## AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

### COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	6,380,593.09
Estimado Al Fin Del Proyecto:	39,192,760.88 **
Costo Total:	39,191,988.20
Total Devengado:	39,173,412.36
% Costo Total Devengado:	99.95 %

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

### % COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 99.95 %

### Perfil Económico 2017

	Años Previos	Año Actual (2017)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	26,998,897.96	0.00	19,348.52	27,018,246.48
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	19,459,409.58	0.00	14,511.39	19,473,920.97
Ppto. Codificado	20,650,204.64	0.00	14,511.39	20,664,716.03
Ppto. Comprometido	8,855,479.31	0.00	0.00	8,855,479.31
Planeado - Codificado (2017)		0.00		
Programado a Devengar	28,067,379.53	0.00	15,921.42	28,083,300.95
Ppto. Devengado	39,173,412.36	0.00	0.00	39,173,412.36
Pagado Real	867,959.49	0.00	0.00	867,959.49
Estimado a fin de año	* 39,173,412.36	0.00	0.00	39,173,412.36
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	-11,106,032.83	0.00	15,921.42	-11,090,111.41
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 139.57 %	0.00 %	0.00 %	139.49 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

\* Ppto. Devengado

### OBJETIVOS ALINEADOS

#### Objetivos Operativos

7	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada
---	--

### ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1		PASO_LATERAL_EL_CARMEN_SEPT_30.xls	08/10/2011
2	Informe	Project_Highlights_2012_4_19.pdf	08/04/2014
3	INFORME DE SITOP AGOSTO 2013	SITOP_MES_DE_AGOSTO_2013GestionReporteFN.pdf	31/08/2013
4	INFORME DE SITOP DEL MES DE JULIO DEL 2013	INFORME_PASO_LATERAL_DEL_CARMEN_JULIO_2013.pdf	08/08/2013
5	INFORME DE SITOP DEL MES DE JUNIO DEL 2013	INFORME_EJECUTIVO_PASA_LATERAL_DEL_CARMEN.pdf	09/07/2013
6	Informe ejecutivo Abril 2013	abril_carmen_GestionReporteFN.pdf	30/05/2013
7	Informe ejecutivo del mes de agosto 2012	GestionReporteFN.pdf	04/10/2012
8	Informe Ejecutivo del mes de diciembre 2012	Informe_Ejecutivo_El_Carmen_diciembre.pdf	07/01/2013

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
9	Informe ejecutivo del mes de enero 2012	Informe_ejecutivo_del_mes_de_enero.pdf	06/08/2012
10	Informe ejecutivo del mes de febrero 2012	Informe_ejecutivo_del_mes_de_febrero.pdf	06/08/2012
11	Informe ejecutivo del mes de julio 2012	Informe_ejecutivo_del_mes_de_julio.pdf	06/08/2012
12	Informe ejecutivo del mes de junio 2012	Informe_ejecutivo_del_mes_de_junio.pdf	06/08/2012
13	Informe ejecutivo del mes de marzo 2012	Informe_ejecutivo_del_mes_de_marzo.pdf	06/08/2012
14	Informe ejecutivo del mes de mayo 2012	Informe_ejecutivo_del_mes_de_mayo.pdf	06/08/2012
15	Informe ejecutivo del mes de noviembre 2012	Informe_Ejecutivo_El_Carmen_noviembre.pdf	07/01/2013
16	Informe ejecutivo del mes de septiembre 2012	GestionReporteFN.pdf	04/10/2012
17	Informe ejecutivo Enero 2013	ENERO_EL_CARMENGestionReporteFN.pdf	17/02/2013
18	Informe ejecutivo Febrero 2013	EJECUTIVO_FEBRERO_PASO_LATERAL_EL_CARMEN.pdf	14/03/2013
19	Informe ejecutivo Marzo 2013	EL_CARMEN_GestionReporteFN.pdf	08/04/2013
20	Informe ejecutivo Mayo 2013	GestionReporteFN.pdf	30/05/2013
21	Informe Ejecutivo mes Abril 2014	A.6.pdf	05/05/2014
22	Informe ejecutivo mes de abril 2012	Informe_ejecutivo_del_mes_de_abril.pdf	06/08/2012
23	INFORME EJECUTIVO MES DE OCTUBRE 2012	INFORME_EJECUTIVO_MES_DE_OCTUBRE.pdf	14/11/2012
24	Informe Ejecutivo mes Diciembre 2013	A.2.pdf	11/04/2014
25	Informe Ejecutivo mes Enero 2013	A.3.pdf	11/04/2014
26	Informe Ejecutivo mes Febrero 2014	A.4.pdf	11/04/2014
27	Informe Ejecutivo mes Junio 2014	A.8.pdf	04/07/2014
28	Informe Ejecutivo mes Marzo 2014	A.5.pdf	11/04/2014
29	Informe Ejecutivo mes Mayo 2014	A.7.pdf	09/06/2014
30	Informe Ejecutivo mes Noviembre 2013	A.1.pdf	11/04/2014
31	Informe ejecutivo Octubre 2013	INFORME_EJECUTIVO_OCTUBRE.pdf	05/11/2013
32	Informe ejecutivo Septiembre 2013	SITOP_GestionReporteFN.pdf	30/09/2013
33	INFORME PRESIDENCIA MES DE ENERO 2012	PRESIDENCIA_PASO_LATERAL_EL_CARMEN_ENERO.pdf	28/03/2012
34	INFORME PRESIDENCIA MES DE FEBRERO 2012	PRESIDENCIA_PASO_LATERAL_EL_CARMEN_FEBRERO.pdf	28/03/2012
35	INFORME PRESIDENCIA PASO LATERAL ABRIL 2012	INFORME_PRESIDENCIA_PASO_LATERAL_ABRIL.pdf	08/06/2012
36	INFORME PRESIDENCIA PASO LATERAL MAYO 2012	INFORME_PRESIDENCIA_PASO_LATERAL_MAYO.pdf	08/06/2012
37	J.1-Informe Ejecutivo mes Julio 2014	A.9.pdf	05/09/2014
38	J.2-Informe Ejecutivo mes agosto 2014	B.1.pdf	05/09/2014
39	J.3-Informe Ejecutivo mes septiembre 2014	B.2.pdf	14/10/2014
40	J.4-Informe Ejecutivo mes octubre 2014	B.3.pdf	10/11/2014
41	J.5-Informe Ejecutivo, mes noviembre 2014.	B.4.pdf	09/12/2014
42	J.6 Informe Ejecutivo mes diciembre 2014	B.5.pdf	07/01/2015
43	J.7-Informe Ejecutivo SITOP, mes enero 2015.	B.6.pdf	11/02/2015
44	J.8- Informe ejecutivo mes febrero 2015	B.7.pdf	03/03/2015
45	J.9- Informe ejecutivo mes marzo 2015	B.8.pdf	06/04/2015
46	K.1.- Informe Ejecutivo SITOP, mes abril 2015.	B.9.pdf	29/04/2015
47	K.2.- Informe Ejecutivo SITOP, mes mayo 2015.	C.1.pdf	09/06/2015
48	K.3.- Informe ejecutivo mes de junio 2015	C.3.pdf	06/07/2015
49	K.4 Informe ejecutivo mes julio 2015	C.4.pdf	04/08/2015
50	K.5 Informe ejecutivo mes agosto 2015	C.5.pdf	07/09/2015
51	K.6 Informe ejecutivo mes septiembre 2015	C.6.pdf	07/10/2015
52	K.7 Informe ejecutivo mes octubre 2015	C.7.pdf	13/11/2015
53	K.8 Informe ejecutivo mes noviembre 2015	C.8.pdf	08/12/2015
54	K.9 Informe ejecutivo mes diciembre de 2015	C.9.pdf	05/01/2016
55	L.1 Informe ejecutivo mes de enero de 2016	D.1.pdf	04/02/2016
56	L.2 Informe ejecutivo mes de febrero de 2016	D.2.pdf	03/03/2016

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
57	L.3 Acta de Recepción - Liquidación del Paso Lateral el Carmen	D.3.pdf	15/03/2016
58	L.4 Informe Ejecutivo mes de junio 2019	D4.pdf	04/07/2019

**EQUIPO DEL PROYECTO**

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Ganchozo Villavicencio, Iván Fernando	Patrocinador	Subsecretario Zonal 4	iganchozo@mtop.gob.ec	023974600
Gonzalez Zedeño, Alberto Leonardo	Lider de proyecto	Supervisor de Obra de Manabí	agonzalez@mtop.gob.ec	023974600
Macias Fuentes, Alberto Fabrizio	Administrador	Director Distrital de Transporte y Obras Públicas de Manabí	amacias@mtop.gob.ec	023974600
Moreno Intriago, Nexar Jesús	Supervisor de conservación.	Administrador Vial de Manabí - MTOP	njmoreno@mtop.gob.ec	023974600

**FOTOGRAFÍA SELECCIONADA**

Archivo	Fecha de Alta
6328_1.jpg	08/12/2015