

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 7
Dirección Provincial El Oro

PROYECTO: K005 MTOP - Reconstrucción y Mantenimiento de la Carretera Arenillas - Puente Puyango - Alamor - Zapotillo - Lalamor, Tramo: Arenillas - Puyango - Alamor de 80,50 Km

Líder del Proyecto:	Nieto Orellana, Galo Secundino (gsnieto@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Altamirano Arias, Fredy Oswaldo	Programas Relacionados:	FISCALIZACION RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ARENILLAS-PUENTE PUYANGO-ALAMOR ZAPOTILLO-LALAMOR TRA, Provincia - El Oro, SECTOR PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
Titular:	Bazurto Orellana, Pedro	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	175200000.641.3672	TIR:	31.90 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	20,072.25
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	29,461,122.35
Localidad de Gestión:	Zona 7 - Sur > El Oro > Toda la Provincia de El Oro		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/10/2010 - 31/12/2020
Fecha de última actualización:	05/03/2020	Fecha de Fin Base:	30/12/2014
Modificado por:	Nieto Orellana, Galo Secundino	Fecha del siguiente Hito:	31/10/2020

DATOS GENERALES

Descripción
<p>MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL: \$ 54'076.996,67 CONTRATISTA: Constructora Cuerpo Ingenieros del Ejército Cia Ltda.. PLAZO: 30 Meses. ANTICIPO (30%): 16'223.099,00 ORDEN DE CAMBIO No. 1: No modifica plazo ni monto contractual. ORDEN DE CAMBIO No. 2: No modifica plazo ni monto contractual. ORDEN DE CAMBIO No. 3: No modifica monto pero existe una ampliación de plazo en 6 meses. ORDEN DE CAMBIO No. 4: Ampliación de PLazo de 4 meses. ORDEN DE CAMBIO No. 5: Incremento de monto de 11'016.035,59. COSTO MAS PORCENTAJE: 3'845.786,12. PLAZO VIGENTE: 40 Meses MONTO VIGENTE: 68'938.818,38 FECHA DE TERMINACION VIGENTE: 30 de Septiembre del 2014.</p> <p>DESCRIPCIÓN: Reconstrucción de la Carretera Arenillas-Puente Puyango Alamor de (80.5 km) y accesos a las ciudades de Alamor, Arenillas, Victoria; Bosque Petrificado, Palmales Viejo; y, accesos secundarios, ubicados en las provincias de Loja y El Oro.</p> <p>PRODUCTO: Al finalizar el proyecto se contará con una vía que responda a las características geométricas acordes con su topografía, debidamente señalizada, que brinde confort, seguridad y un adecuado nivel de servicio para sus usuarios.</p> <p>LINEA BASE: Al ser el estudio de este proyecto aprobado en 2011 no se tiene línea Base senplades.</p> <p>OBJETIVO GENERAL: El proyecto a reconstruirse pertenece al eje vial 2, su intervención mejorara las características de operación actuales de la vía, y permitirá la transitabilidad oportuna y segura de bienes y servicios del sector sur de la patria. Este proyecto está dentro del PLAN BINACIONAL DE APOYO FRONTERIZO.</p> <p>OBJETIVO ESPECIFICO: Esta vía pertenece al eje vial E 25, en el tramo comprendido entre Arenillas (El Oro y Alamor (Loja), requiere ser reconstruida y su trazado corregido puntualmente en ciertos sectores; contempla la construcción de 5 accesos además incluye dentro del objeto del contrato un acceso al Bosque Petrificado de Puyango, que es una de las más grandes atracciones turísticas del País.</p>

Beneficios Cualitativos
El proyecto a reconstruirse pertenece al eje vial 2, su intervención mejorara las características de operación actuales de la vía, y permitirá la transitabilidad oportuna y segura de bienes y servicios del sector sur de la patria
Tipo de Beneficiario
Agricultores, ganaderos, comercio, turismo Área de influencia: el Oro, Loja, Zamora, y norte del Perú
Restricciones
Tiempo: Cumplir con los plazos establecidos en el Contrato

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	-----------	---------------	------------	-----------	-----------

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO

Transcurrido: 92.66 %
 Fecha de Inicio: 01/10/2010 Fecha de Fin: 31/12/2020

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2020	Avance programado acumulado											
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Avance real acumulado											
Estado												

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Febrero 2020: Se encuentran en revisión el acta para su posterior legalización de la Recepción Definitiva, una vez dado la aprobación del Cierre Ambiental el MAE.	Nieto Orellana, Galo Secundino	05/03/2020 - 12:46 PM
Enero 2020: Se encuentran en revisión el acta para su posterior legalización de la Recepción Definitiva, una vez dado la aprobación del Cierre Ambiental el MAE.	Nieto Orellana, Galo Secundino	03/02/2020 - 03:39 PM
Diciembre 2019: Se encuentran en revisión el acta para su posterior legalización de la Recepción Definitiva, una vez dado la aprobación del Cierre Ambiental el MAE.	Nieto Orellana, Galo Secundino	03/01/2020 - 12:19 PM
Noviembre 2019: Se encuentran en revisión el acta para su posterior legalización de la Recepción Definitiva.	Nieto Orellana, Galo Secundino	05/12/2019 - 02:54 PM
Octubre 2019: La obra se encuentra culminada al 100%, una vez corregidas las observaciones técnicas emitidas en la Acta de Recepción Provisional suscrita con fecha 10 de Mayo del 2016, mediante memorando Nro. MTOP-DDDO-2018-1095-ME de fecha 02 de Abril del 2018 se designa la Comisión Técnica para la Recepción Definitiva ha realizarse el día miércoles 04 de Abril del 2018, y se encuentra en espera la suscripción de la Acta de Recepción Definitiva hasta que la Contratista realice el Cierre Ambiental, actualmente mediante memorando Nro. MTOP-SAMZ7-2019-0171-M se realiza el Informe de Cierre Ambiental por parte del ESPECIALISTA SOCIO AMBIENTAL ZONAL del MTOP, se encuentran en revisión el acta para su posterior legalización Recepción Definitiva.	Nieto Orellana, Galo Secundino	05/11/2019 - 03:14 PM
Septiembre 2019: La obra se encuentra culminada al 100%, una vez corregidas las observaciones técnicas emitidas en la Acta de Recepción Provisional suscrita con fecha 10 de Mayo del 2016, mediante memorando Nro. MTOP-DDDO-2018-1095-ME de fecha 02 de	Nieto Orellana, Galo Secundino	02/10/2019 - 08:38 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Abril del 2018 se designa la Comisión Técnica para la Recepción Definitiva ha realizarse el día miércoles 04 de Abril del 2018, y se encuentra en espera la suscripción de la Acta de Recepción Definitiva hasta que la Contratista realice el Cierre Ambiental, actualmente mediante memorando Nro. MTOP-SAMZ7-2019-0171-M se realiza el Informe de Cierre Ambiental por parte del ESPECIALISTA SOCIO AMBIENTAL ZONAL del MTOP</p>		
<p>Agosto 2019: La obra se encuentra culminada al 100%, una vez corregidas las observaciones técnicas emitidas en la Acta de Recepción Provisional suscrita con fecha 10 de Mayo del 2016, mediante memorando Nro. MTOP-DDDO-2018-1095-ME de fecha 02 de Abril del 2018 se designa la Comisión Técnica para la Recepción Definitiva ha realizarse el día miércoles 04 de Abril del 2018, y se encuentra en espera la suscripción de la Acta de Recepción Definitiva hasta que la Contratista realice el Cierre Ambiental, actualmente se encuentra corregidas las observaciones emitidas por el MAE en el Informe para el Cierre Ambiental y pagadas las Tasas Ambientales, las mismas que se enviaran al MAE para la aprobación y Cierre Ambiental..</p>	<p>Nieto Orellana, Galo Secundino</p>	<p>04/09/2019 - 03:32 PM</p>
<p>Julio 2019: La obra se encuentra culminada al 100%, una vez corregidas las observaciones técnicas emitidas en la Acta de Recepción Provisional suscrita con fecha 10 de Mayo del 2016, mediante memorando Nro. MTOP-DDDO-2018-1095-ME de fecha 02 de Abril del 2018 se designa la Comisión Técnica para la Recepción Definitiva ha realizarse el día miércoles 04 de Abril del 2018, y se encuentra en espera la suscripción de la Acta de Recepción Definitiva hasta que la Contratista realice el Cierre Ambiental, actualmente se encuentra corregidas las observaciones emitidas por el MAE en el Informe para el Cierre Ambiental y pagadas las Tasas Ambientales, las mismas que se enviaran al MAE para la aprobación y Cierre Ambiental.. Una vez revisadas la observaciones corregidas por el MTOP se remite al MAE para la aprobación del Informe Flnal para el Cierre Ambiental las mismas que nuevamente fueron observadas mediante Oficio MAE-DPAEO-2019-0458-O, de fecha 19 de Febrero 2019, se encuentra de corrección. Luego de corregidas las observaciones del documento MAE-DPAEO-2019-0458-O, se ha remitido al MAE para la revisión pertinente.</p>	<p>Nieto Orellana, Galo Secundino</p>	<p>05/08/2019 - 02:44 PM</p>
<p>Junio 2019: La obra se encuentra culminada al 100%, una vez corregidas las observaciones técnicas emitidas en la Acta de Recepción Provisional suscrita con fecha 10 de Mayo del 2016, mediante memorando Nro. MTOP-DDDO-2018-1095-ME de fecha 02 de Abril del 2018 se designa la Comisión Técnica para la Recepción Definitiva ha realizarse el día miércoles 04 de Abril del 2018, y se encuentra en espera la suscripción de la Acta de Recepción Definitiva hasta que la Contratista realice el Cierre Ambiental, actualmente se encuentra corregidas las observaciones emitidas por el MAE en el Informe para el Cierre Ambiental y pagadas las Tasas Ambientales, las mismas que se enviaran al MAE para la aprobación y Cierre Ambiental.. Una vez revisadas la observaciones corregidas por el MTOP se remite al MAE para la aprobación del Informe Flnal para el Cierre Ambiental las mismas que nuevamente fueron observadas mediante Oficio MAE-DPAEO-2019-0458-O, de fecha 19 de Febrero 2019, se encuentra de corrección. Luego de corregidas las observaciones del documento MAE-DPAEO-2019-0458-O, se ha remitido al MAE para la revisión pertinente.</p>	<p>Nieto Orellana, Galo Secundino</p>	<p>06/06/2019 - 08:55 AM</p>
<p>Mayo 2019: La obra se encuentra culminada al 100%, una vez corregidas las observaciones técnicas emitidas en la Acta de Recepción Provisional suscrita con fecha 10 de Mayo del 2016, mediante memorando Nro. MTOP-DDDO-2018-1095-ME de fecha 02 de Abril del 2018 se designa la Comisión Técnica para la Recepción Definitiva ha realizarse el día miércoles 04 de Abril del 2018, y se encuentra en espera la suscripción de la Acta de Recepción Definitiva hasta que la Contratista realice el Cierre Ambiental, actualmente se encuentra corregidas las observaciones emitidas por el MAE en el Informe para el Cierre Ambiental y pagadas las Tasas Ambientales, las mismas que se enviaran al MAE para la aprobación y Cierre Ambiental.. Una vez revisadas la observaciones corregidas por el MTOP se remite al MAE para la aprobación del Informe Flnal para el Cierre Ambiental las mismas que nuevamente fueron observadas mediante Oficio MAE-DPAEO-2019-0458-O, de fecha 19 de Febrero 2019, se encuentra de corrección. Luego de corregidas las observaciones en MAE-DPAEO-2019-0458-O, se ha remitido al MAE para la revisión pertinente.</p>	<p>Bazurto Orellana, Pedro</p>	<p>05/06/2019 - 08:53 AM</p>
<p>Abril 2019: La obra se encuentra culminada al 100%, una vez corregidas las observaciones técnicas emitidas en la Acta de Recepción Provisional suscrita con fecha 10 de Mayo del 2016, mediante memorando Nro. MTOP-DDDO-2018-1095-ME de fecha 02 de Abril del 2018 se designa la Comisión Técnica para la Recepción Definitiva ha realizarse el día miércoles 04 de Abril del 2018, y se encuentra en espera la suscripción de la Acta de Recepción Definitiva hasta que la Contratista realice el Cierre Ambiental, actualmente se encuentra corregidas las observaciones emitidas por el MAE en el Informe para el Cierre Ambiental y pagadas las Tasas Ambientales, las mismas que se enviaran al MAE para la aprobación y Cierre Ambiental.. Una vez revisadas la observaciones corregidas por el MTOP se remite al MAE para la aprobación del Informe Flnal para el Cierre Ambiental las mismas que nuevamente fueron observadas</p>	<p>Nieto Orellana, Galo Secundino</p>	<p>02/05/2019 - 07:37 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>mediante Oficio MAE-DPAEO-2019-0458-O, de fecha 19 de Febrero 2019, se encuentra de corrección. Luego de corregidas las observaciones en MAE-DPAEO-2019-0458-O, se ha remitido al MAE para la revisión pertinente.</p>		
<p>Marzo 2019: La obra se encuentra culminada al 100%, una vez corregidas las observaciones técnicas emitidas en la Acta de Recepción Provisional suscrita con fecha 10 de Mayo del 2016, mediante memorando Nro. MTOP-DDDO-2018-1095-ME de fecha 02 de Abril del 2018 se designa la Comisión Técnica para la Recepción Definitiva ha realizarse el día miércoles 04 de Abril del 2018, y se encuentra en espera la suscripción de la Acta de Recepción Definitiva hasta que la Contratista realice el Cierre Ambiental, actualmente se encuentra corregidas las observaciones emitidas por el MAE en el Informe para el Cierre Ambiental y pagadas las Tasas Ambientales, las mismas que se enviaran al MAE para la aprobación y Cierre Ambiental.. Una vez revisadas la observaciones corregidas por el MTOP se remite al MAE para la aprobación del Informe Flnal para el Cierre Ambiental las mismas que nuevamente fueron observadas mediante Oficio MAE-DPAEO-2019-0458-O, de fecha 19 de Febrero 2019, se encuentra de corrección.</p>	<p>Nieto Orellana, Galo Secundino</p>	<p>04/04/2019 - 10:01 AM</p>
<p>Febrero 2019: La obra se encuentra culminada al 100%, una vez corregidas las observaciones técnicas emitidas en la Acta de Recepción Provisional suscrita con fecha 10 de Mayo del 2016, mediante memorando Nro. MTOP-DDDO-2018-1095-ME de fecha 02 de Abril del 2018 se designa la Comisión Técnica para la Recepción Definitiva ha realizarse el día miércoles 04 de Abril del 2018, y se encuentra en espera la suscripción de la Acta de Recepción Definitiva hasta que la Contratista realice el Cierre Ambiental, actualmente se encuentra corregidas las observaciones emitidas por el MAE en el Informe para el Cierre Ambiental y pagadas las Tasas Ambientales, las mismas que se enviaran al MAE para la aprobación y Cierre Ambiental.. Una vez revisadas la observaciones corregidas por el MTOP se remite al MAE para la aprobación del Informe Flnal para el Cierre Ambiental las mismas que nuevamente fueron observadas mediante Oficio MAE-DPAEO-2019-0458-O, de fecha 19 de Febrero 2019, se encuentra de corrección.</p>	<p>Nieto Orellana, Galo Secundino</p>	<p>01/03/2019 - 04:21 PM</p>
<p>Enero 2019: La obra se encuentra culminada al 100%, una vez corregidas las observaciones técnicas emitidas en la Acta de Recepción Provisional suscrita con fecha 10 de Mayo del 2016, mediante memorando Nro. MTOP-DDDO-2018-1095-ME de fecha 02 de Abril del 2018 se designa la Comisión Técnica para la Recepción Definitiva ha realizarse el día miércoles 04 de Abril del 2018, y se encuentra en espera la suscripción de la Acta de Recepción Definitiva hasta que la Contratista realice el Cierre Ambiental, actualmente se encuentra corregidas las observaciones emitidas por el MAE en el Informe para el Cierre Ambiental y pagadas las Tasas Ambientales, las mismas que se enviaran al MAE para la aprobación y Cierre Ambiental..</p>	<p>Nieto Orellana, Galo Secundino</p>	<p>05/02/2019 - 08:25 PM</p>
<p>Diciembre 2018: a obra se encuentra culminada al 100%, una vez corregidas las observaciones técnicas emitidas en la Acta de Recepción Provisional suscrita con fecha 10 de Mayo del 2016, mediante memorando Nro. MTOP-DDDO-2018-1095-ME de fecha 02 de Abril del 2018 se designa la Comisión Técnica para la Recepción Definitiva ha realizarse el día miércoles 04 de Abril del 2018, y se encuentra en espera la suscripción de la Acta de Recepción Definitiva hasta que la Contratista realice el Cierre Ambiental, actualmente se encuentra realizándose el trámite pertinente para el pago de las Tasas Ambientales.</p>	<p>Bazurto Orellana, Pedro</p>	<p>04/01/2019 - 01:56 PM</p>
<p>Noviembre 2018: La obra se encuentra culminada al 100%, una vez corregidas las observaciones técnicas emitidas en la Acta de Recepción Provisional suscrita con fecha 10 de Mayo del 2016, mediante memorando Nro. MTOP-DDDO-2018-1095-ME de fecha 02 de Abril del 2018 se designa la Comisión Técnica para la Recepción Definitiva ha realizarse el día miércoles 04 de Abril del 2018, y se encuentra en espera la suscripción de la Acta de Recepción Definitiva hasta que la Contratista realice el Cierre Ambiental, actualmente se encuentra realizándose el trámite pertinente para el pago de las Tasas Ambientales.</p>	<p>Nieto Orellana, Galo Secundino</p>	<p>05/12/2018 - 08:58 AM</p>
<p>Noviembre 2018: La obra se encuentra culminada al 100%, una vez corregidas las observaciones técnicas emitidas en la Acta de Recepción Provisional suscrita con fecha 10 de Mayo del 2016, mediante memorando Nro. MTOP-DDDO-2018-1095-ME de fecha 02 de Abril del 2018 se designa la Comisión Técnica para la Recepción Definitiva ha realizarse el día miércoles 04 de Abril del 2018, y se encuentra en espera la suscripción de la Acta de Recepción Definitiva hasta que la Contratista realice el Cierre Ambiental.</p>	<p>Nieto Orellana, Galo Secundino</p>	<p>05/12/2018 - 08:56 AM</p>
<p>Octubre 2018: La obra se encuentra culminada al 100%, una vez corregidas las observaciones técnicas emitidas en la Acta de Recepción Provisional suscrita con fecha 10 de Mayo del 2016, mediante memorando Nro. MTOP-DDDO-2018-1095-ME de fecha 02 de Abril del 2018 se designa la Comisión Técnica para la Recepción Definitiva ha realizarse el día miércoles 04 de Abril del 2018, y se encuentra en espera la suscripción de la Acta de Recepción Definitiva hasta que la Contratista realice el Cierre Ambiental.</p>	<p>Nieto Orellana, Galo Secundino</p>	<p>05/11/2018 - 05:59 PM</p>
<p>Septiembre 2018: La obra se encuentra culminada al 100%, una vez corregidas las observaciones técnicas emitidas en la Acta de Recepción Provisional suscrita con fecha 10 de</p>	<p>Nieto Orellana, Galo Secundino</p>	<p>02/10/2018 - 03:56 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Mayo del 2016, mediante memorando Nro. MTOP-DDDO-2018-1095-ME de fecha 02 de Abril del 2018 se designa la Comisión Técnica para la Recepción Definitiva ha realizarse el día miércoles 04 de Abril del 2018, y se encuentra en espera la suscripción de la Acta de Recepción Definitiva hasta que la Contratista realice el Cierre Ambiental.		
Agosto 2018: La obra se encuentra culminada al 100%, una vez corregidas las observaciones técnicas emitidas en la Acta de Recepción Provisional suscrita con fecha 10 de Mayo del 2016, mediante memorando Nro. MTOP-DDDO-2018-1095-ME de fecha 02 de Abril del 2018 se designa la Comisión Técnica para la Recepción Definitiva ha realizarse el día miércoles 04 de Abril del 2018, y se encuentra en espera la suscripción de la Acta de Recepción Definitiva hasta que la Contratista realice el Cierre Ambiental.	Nieto Orellana, Galo Secundino	05/09/2018 - 02:57 PM
Julio 2018: La obra se encuentra culminada al 100%, una vez corregidas las observaciones técnicas emitidas en la Acta de Recepción Provisional suscrita con fecha 10 de Mayo del 2016, mediante memorando Nro. MTOP-DDDO-2018-1095-ME de fecha 02 de Abril del 2018 se designa la Comisión Técnica para la Recepción Definitiva ha realizarse el día miércoles 04 de Abril del 2018, y se encuentra en espera la suscripción de la Acta de Recepción Definitiva hasta que la Contratista realice el Cierre Ambiental.	Nieto Orellana, Galo Secundino	02/08/2018 - 05:50 PM
Junio 2018: La obra se encuentra culminada al 100%, una vez corregidas las observaciones técnicas emitidas en la Acta de Recepción Provisional suscrita con fecha 10 de Mayo del 2016, mediante memorando Nro. MTOP-DDDO-2018-1095-ME de fecha 02 de Abril del 2018 se designa la Comisión Técnica para la Recepción Definitiva ha realizarse el día miércoles 04 de Abril del 2018, y se encuentra en espera la suscripción de la Acta de Recepción Definitiva hasta que la Contratista realice el Cierre Ambiental.	Nieto Orellana, Galo Secundino	04/07/2018 - 08:24 PM
Mayo 2018: La obra se encuentra culminada al 100%, una vez corregidas las observaciones técnicas emitidas en la Acta de Recepción Provisional suscrita con fecha 10 de Mayo del 2016, mediante memorando Nro. MTOP-DDDO-2018-1095-ME de fecha 02 de Abril del 2018 se designa la Comisión Técnica para la Recepción Definitiva ha realizarse el día miércoles 04 de Abril del 2018, y se encuentra en espera la suscripción de la Acta de Recepción Definitiva hasta que la Contratista realice el Cierre Ambiental.	Nieto Orellana, Galo Secundino	04/06/2018 - 10:38 PM
Abril 2018: La obra se encuentra culminada al 100%, una vez corregidas las observaciones técnicas emitidas en la Acta de Recepción Provisional suscrita con fecha 10 de Mayo del 2016, mediante memorando Nro. MTOP-DDDO-2018-1095-ME de fecha 02 de Abril del 2018 se designa la Comisión Técnica para la Recepción Definitiva ha realizarse el día miércoles 04 de Abril del 2018, y se encuentra en espera la suscripción de la Acta de Recepción Definitiva hasta que la Contratista realice el Cierre Ambiental.	Nieto Orellana, Galo Secundino	04/05/2018 - 04:49 PM
Marzo 2018: La obra se encuentra culminada al 100%, una vez corregidas las observaciones técnicas emitidas en la Acta de Recepción Provisional suscrita con fecha 10 de Mayo del 2016, mediante memorando Nro. MTOP-DDDO-2018-1095-ME de fecha 02 de Abril del 2018 se designa la Comisión Técnica para la Recepción Definitiva ha realizarse el día miércoles 04 de Abril del 2018.	Nieto Orellana, Galo Secundino	05/04/2018 - 05:16 PM
Febrero 2018: La obra se encuentra culminada al 100%, recibida mediante Acta de Recepción Provisional con fecha 10 de Mayo del 2016 y al servicio de la comunidad, en espera la Recepción Definitiva hasta que la Contratista Cuerpo de Ingenieros del Ejército absuelva las observaciones técnicas.	Nieto Orellana, Galo Secundino	02/03/2018 - 04:16 PM
Enero 2018: La obra se encuentra culminada al 100%, recibida mediante Acta de Recepción Provisional con fecha 10 de Mayo del 2016 y al servicio de la comunidad, en espera la Recepción Definitiva hasta que la Contratista Cuerpo de Ingenieros del Ejército absuelva las observaciones técnicas.	Nieto Orellana, Galo Secundino	02/03/2018 - 04:15 PM
Diciembre 2017: La obra se encuentra culminada al 100%, recibida mediante Acta de Recepción Provisional con fecha 10 de Mayo del 2016 y al servicio de la comunidad, en espera la Recepción Definitiva hasta que la Contratista Cuerpo de Ingenieros del Ejército absuelva las observaciones técnicas.	Nieto Orellana, Galo Secundino	05/01/2018 - 01:59 PM
Noviembre 2017: La obra se encuentra culminada al 100%, recibida mediante Acta de Recepción Provisional con fecha 10 de Mayo del 2016 y al servicio de la comunidad, en espera la Recepción Definitiva hasta que la Contratista Cuerpo de Ingenieros del Ejército absuelva las observaciones técnicas.	Nieto Orellana, Galo Secundino	05/12/2017 - 05:36 AM
Octubre 2017: La obra se encuentra culminada al 100%, recibida mediante Acta de Recepción Provisional con fecha 10 de Mayo del 2016 y al servicio de la comunidad, en espera la Recepción Definitiva hasta que la Contratista Cuerpo de Ingenieros del Ejército absuelva las observaciones técnicas.	Nieto Orellana, Galo Secundino	06/11/2017 - 08:15 AM
Septiembre 2017: La obra se encuentra culminada al 100%, recibida mediante Acta de Recepción Provisional con fecha 10 de Mayo del 2016 y al servicio de la comunidad, en espera la Recepción	Nieto Orellana, Galo Secundino	02/10/2017 - 11:06 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Definitiva hasta que la Contratista Cuerpo de Ingenieros del Ejército absuelva las observaciones técnicas.		
Agosto 2017: La obra se encuentra culminada al 100%, recibida mediante Acta de Recepción Provisional con fecha 10 de Mayo del 2016 y al servicio de la comunidad.	Sánchez Yoza, Gabriel Vicente	05/09/2017 - 10:38 AM
Julio 2017: La obra se encuentra culminada al 100%, recibida mediante Acta de Recepción Provisional con fecha 10 de Mayo del 2016 y al servicio de la comunidad.	Nieto Orellana, Galo Secundino	04/08/2017 - 05:46 AM
Junio 2017: La obra se encuentra culminada al 100%, recibida mediante Acta de Recepción Provisional con fecha 10 de Mayo del 2016 y al servicio de la comunidad.	Nieto Orellana, Galo Secundino	03/07/2017 - 02:14 PM
Mayo 2017: La obra se encuentra culminada al 100%, recibida mediante Acta de Recepción Provisional con fecha 10 de Mayo del 2016 y al servicio de la comunidad.	Nieto Orellana, Galo Secundino	05/06/2017 - 05:15 PM
Abril 2017: La obra se encuentra culminada al 100%, recibida mediante Acta de Recepción Provisional con fecha 10 de Mayo del 2016 y al servicio de la comunidad.	Nieto Orellana, Galo Secundino	02/05/2017 - 04:18 PM
Marzo 2017: La obra se encuentra culminada al 100%, recibida mediante Acta de Recepción Provisional con fecha 10 de Mayo del 2016 y al servicio de la comunidad.	Nieto Orellana, Galo Secundino	04/04/2017 - 08:15 AM
Febrero 2017: La obra se encuentra culminada al 100%, recibida mediante Acta de Recepción Provisional con fecha 10 de Mayo del 2016 y al servicio de la comunidad.	Nieto Orellana, Galo Secundino	01/03/2017 - 03:25 PM
Enero 2017: La obra se encuentra culminada al 100%, recibida mediante Acta de Recepción Provisional con fecha 10 de Mayo del 2016 y al servicio de la comunidad.	Nieto Orellana, Galo Secundino	03/02/2017 - 03:50 PM
Diciembre 2016: La obra se encuentra culminada al 100%, recibida mediante Acta de Recepción Provisional con fecha 10 de Mayo del 2016 y al servicio de la comunidad.	Nieto Orellana, Galo Secundino	03/02/2017 - 03:50 PM
Enero 2017: La obra se encuentra culminada al 100%, recibida mediante Acta de Recepción Provisional con fecha 10 de Mayo del 2016 y al servicio de la comunidad.	Nieto Orellana, Galo Secundino	03/01/2017 - 09:23 AM
Noviembre 2016: La obra se encuentra culminada al 100%, recibida mediante Acta de Recepción Provisional con fecha 10 de Mayo del 2016 y al servicio de la comunidad.	Nieto Orellana, Galo Secundino	05/12/2016 - 11:34 AM
Octubre 2016: La obra se encuentra culminada al 100%, recibida mediante Acta de Recepción Provisional con fecha 10 de Mayo del 2016 y al servicio de la comunidad.	Nieto Orellana, Galo Secundino	08/11/2016 - 09:04 AM
Septiembre 2016: La obra se encuentra culminada al 100%, recibida mediante Acta de Recepción Provisional con fecha 10 de Mayo del 2016 y al servicio de la comunidad.	Nieto Orellana, Galo Secundino	04/10/2016 - 03:06 PM
Agosto 2016: La obra se encuentra culminada al 100%, recibida mediante Acta de Recepción Provisional con fecha 10 de Mayo del 2016 y al servicio de la comunidad.	Nieto Orellana, Galo Secundino	02/09/2016 - 04:30 PM
Julio 2016: La obra se encuentra culminada al 100%, recibida mediante Acta de Recepción Provisional con fecha 10 de Mayo del 2016 y al servicio de la comunidad.	Nieto Orellana, Galo Secundino	05/08/2016 - 11:10 AM
Junio 2016: La obra se encuentra culminada al 100% y recibida mediante Acta de Recepción Provisional con fecha 10 de Mayo del 2016.	Nieto Orellana, Galo Secundino	04/07/2016 - 11:41 AM
Mayo 2016: Con fecha 10 de Mayo del 2016 se legaliza la Acta de Recepción Provisional.	Nieto Orellana, Galo Secundino	02/06/2016 - 08:17 AM
Abril del 2016: Se encuentra en trámite la Acta de Recepción Provisional..	Nieto Orellana, Galo Secundino	05/05/2016 - 09:31 AM
Marzo del 2016: Se encuentra en trámite la Acta de Recepción Provisional..	Nieto Orellana, Galo Secundino	04/04/2016 - 10:49 AM
Febrero del 2016: Se encuentra en trámite la Acta de Recepción Provisional..	Nieto Orellana, Galo Secundino	01/03/2016 - 03:38 PM
Enero del 2016: Se encuentra en trámite la Acta de Recepción Provisional..	Nieto Orellana, Galo Secundino	04/02/2016 - 02:07 PM
Diciembre del 2015: Se encuentra en trámite la Acta de Recepción Provisional..	Nieto Orellana, Galo Secundino	04/01/2016 - 02:26 PM
Noviembre del 2015: Se encuentra en trámite la Acta de Recepción Provisional..	Nieto Orellana, Galo Secundino	04/12/2015 - 12:47 PM
Octubre del 2015: Se encuentra en trámite la Acta de Recepción Provisional..	Nieto Orellana, Galo Secundino	04/12/2015 - 12:47 PM
Noviembre del 2015: Se encuentra en trámite la Acta de Recepción Provisional..	Nieto Orellana, Galo Secundino	04/11/2015 - 09:49 AM
Septiembre del 2015: Se encuentra en trámite la Acta de Recepción Provisional..	Nieto Orellana, Galo Secundino	02/10/2015 - 12:33 PM
Agosto del 2015: Se encuentra en trámite la Acta de Recepción Provisional..	Nieto Orellana, Galo Secundino	07/09/2015 - 09:08 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Julio del 2015: Se encuentra en trámite la Acta de Recepción Provisional..	Nieto Orellana, Galo Secundino	03/08/2015 - 01:26 PM
Junio del 2015: Se encuentra en trámite la Acta de Recepción Provisional..	Nieto Orellana, Galo Secundino	07/07/2015 - 08:25 AM
Mayo del 2015: Se encuentra en trámite la Acta de Recepción Provisional..	Nieto Orellana, Galo Secundino	04/06/2015 - 01:49 PM
Abril del 2015: Se encuentra en trámite la Acta de Recepción Provisional.	Bazurto Orellana, Pedro	04/05/2015 - 04:05 PM
Marzo del 2015: En proceso trámite de Recepción Provisional.	Bazurto Orellana, Pedro	06/04/2015 - 01:10 PM
Febrero del 2015: En proceso trámite de Recepción Provisional.	Bazurto Orellana, Pedro	06/03/2015 - 12:41 PM
Enero 2015: La obra se encuentra culminada.	Bazurto Orellana, Pedro	04/03/2015 - 10:01 AM
Diciembre 2014: La obra se encuentra culminada.	Bazurto Orellana, Pedro	06/01/2015 - 02:51 PM
Noviembre 2014: La obra se encuentra culminada	Bazurto Orellana, Pedro	05/12/2014 - 02:00 PM
Octubre 2014: Los trabajos se encuentran terminados a la fecha.	Bazurto Orellana, Pedro	06/11/2014 - 10:16 AM
Septiembre 2014: Se realizaron los siguientes trabajos: Obras de Arte Menor (Acceso a la Ciudad de la Victoria): Colocación de Hormigón Estructural para cunetas. Movimientos de Tierra (Limpieza y excavacion en la vía): Excavación en suelo y transporte, desbroce, desbosque y limpieza. Obras de Calzada (Accesos a Caminos Secundarios): Pavimento de Hormigón, Acero de refuerzo, Juntas aserradas de construcción, Curado Superficial, Capa de rodadura, Asfalto diluido para riego de adherencia, Asfalto para imprimación. Obras de Calzada (Construcción de la Vía): Asfalto para imprimación, Pavimento de hormigón, Acero de refuerzo, Juntas aserradas de construcción, Curado Superficial. Seguridad Industrial concluida.	Bazurto Orellana, Pedro	01/10/2014 - 08:52 AM
Agosto 2014: Se realizaron los siguientes trabajos: Vía Principal: Movimientos de Tierras; Excavación en suelo, Colocación de Material de Préstamo Importado, Mejoramiento de la subrasante con suelo seleccionado. Obras de Calzada; Sub-Base Clase III, Base Clase I, Capa de rodadura de hormigón asfáltico e=7.5 cm, Asfalto para imprimación. Obras de Arte Menor; Hormigón estructural para cabezales de alcantarillas de cajón y muros, Hormigón estructural para cunetas, Hormigón Ciclópeo y Acero de refuerzo para cabezal de alcantarillas, Gaviones para estabilización de talud Acceso Alamor. Acceso Bosque Petrificado: Sub-base Clase III, Base Clase I, Pavimento de hormigón, Acero de refuerzo, Capa de rodadura de hormigón asfáltico e=7.5 cm, Asfalto para imprimación. Acceso Alamor: Movimiento de Tierras; Excavación en suelo. Obras de Calzada; Mejoramiento de la subrasante con suelo seleccionado, Base Clase I, Acero de refuerzo. Acceso a La Victoria: Obras de Calzada; Mejoramiento de la subrasante con suelo seleccionado. Obras de Arte Menor; Hormigón estructural para cunetas. Puente; Hormigón estructural y acero de refuerzo para viga cabezal y ménsula, zapata y estribo izquierdo. Trabajos Nocturnos: Tendido de pavimento flexible 3", Fundición de pavimento rígido Acceso Bosque Petrificado y Cortes de Juntas.	Bazurto Orellana, Pedro	04/09/2014 - 11:53 AM
Julio 2014: se realizaron trabajos de construcción del puente sobre la quebrada Achiote ubicado en la abscisa 0+060 del acceso a la ciudad La Victoria, además se ejecuto el tendido de la carpeta asfáltica entre las abscisas 76+726 hasta 78+850. aún se encuentra en trámite por las partes administrativas la Orden de Cambio No. 4 con un monto de \$ 11'016.035,59 y el Contrato de costo mas porcentaje por un valor \$ 3'845.786,12 los cuales ya fueron tratados en la reunión de la comisión del Decreto Ejecutivo 451.	Bazurto Orellana, Pedro	05/08/2014 - 08:43 AM
Junio 2014: Se ha ejecutado durante el presente mes los siguientes rubros material de préstamo importado desde la abscisa 73+500 a la 73+950 (relleno de espaldones y de bordillos), sub-base calse III 77+520, carpeta asfáltica de 3" en el Km 50, se colocó geotextil para subdren y	Bazurto Orellana, Pedro	07/07/2014 - 11:01 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
posteriormente la tuebria para el Acceso Alamor, se continúa con el trámite de la Orden de Cambio No. 4 por incremento de cantidades por un valor de \$ 11'016.035,59 y un Contrato de Costo más Porcentaje por rubros que no constan en el Contrato Original por un valor de \$ 3'845.786,12.		
Mayo 2014: Se continúa con los trabajos de subdrenaje en el Acceso al Bosque Petrificado, varios rubros del contratop están llegando al 100% se está tramitando una Orden de Cambio No. 4 por incremento de cantidades por un valor de \$ 11'016.035,59 y un Contrato de Costo más Porcentaje por rubros que no constan en el Contrato Original por un valor de \$ 3'845.786,12.	Bazurto Orellana, Pedro	04/06/2014 - 11:50 AM
Abril 2014: Se trabajo en Movimientos de Tierras, Obras de Calzada, Obras de Arte Menor, Impactos Ambientales, Señalización Vertical (Se realizo Mojones indicadores de kilometraje), Accesos a la Ciudad de la Victoria (Obras de calzada), se encuentra en trámite la Orden de cambio No. 4 por un monto alrededor de 14'800.000,00 y ampliación de plazo por 4.5 meses.	Bazurto Orellana, Pedro	13/05/2014 - 09:49 AM
Marzo 2014: Se ejecutan obras de calzada en el frente tramo Puyango-Alamor, tramos (67+000 a 67+500), construccion de obras de arte menor en el mismo sector, señalización horizontal tramo 42+000 a 44+000, colocación de guardacaminos entre las abscisas (32+000 a la 45+000), Acceso a la ciudad de Alamor continuan trabajos de obras de drenaje. Pendiente autorización de incremento de monto por alrededor de 14'800.000,00 y se inicia tramite por ampliación de plazo por 4.5 meses.	Herrera Cumbicos, Eddison Alberto	02/04/2014 - 08:01 AM
Febrero 2014: Se ejecutan obras de calzada en el frente tramo Puyango-Alamor, tramos (66+500 a 67+000), construccion de obras de arte menor en el mismo sector, señalización horizontal tramo 40+000 a 42+000, colocación de guardacaminos entre las abscisas (32+000 a la 45+000), reconfiguración a nivel de mejoramiento en el acceso a la ciudad de Alamor.	Herrera Cumbicos, Eddison Alberto	07/03/2014 - 08:35 AM
Enero 2013: Se ejecutan obras de calzada en el frente tramo Puyango-Alamor, tramos (66+000 a 66+500), construccion de obras de arte menor en el mismo sector, señalización horizontal tramo 36+000 a 40+000, colocación de guardacaminos entre las abscisas (32+000 a la 45+000), reconfiguración a nivel de mejoramiento en el acceso a la ciudad de Alamor.	Herrera Cumbicos, Eddison Alberto	05/02/2014 - 09:58 AM
Diciembre 2013: Se ejecutan obras de calzada en dos frentes tramo La Victoria-Puyango, tramos (65+000 a 66+000), construccion de obras de arte menor en el mismo sector, señalización horizontal tramo 32+000 a 40+000, colocación de guardacaminos entre las abscisas (32+000 a la 45+000), reconfiguración a nivel de mejoramiento en el acceso a la ciudad de Alamor.	Herrera Cumbicos, Eddison Alberto	06/01/2014 - 08:14 AM
Noviembre 2013: Se ejecutan obras de calzada en dos frentes tramo La Victoria-Puyango, tramos (64+000 a 64+500) y tramos faltantes en donde se construyeron ductos cajones tramo 20+000 a 50+000), construccion de obras de arte menor en el mismo sector, señalización horizontal tramo 20+000 a 32+000, y reparación de losas que se encuentran fisuradas. En tramite orden de cambio 03 por un monto de 11'016.035,59, y un consto mas porcentaje hasta un valor de 3'845,786.12 con una ampliación de plazo de 6 meses.	Herrera Cumbicos, Eddison Alberto	06/12/2013 - 02:17 PM
Octubre 2013: Se ejecutan obras de calzada en dos frentes tramo La Victoria-Puyango, tramos (62+000 a 64+000) y tramos faltantes en donde se construyeron ductos cajones tramo 20+000 a 50+000), construccion de obras de arte menor en el mismo secto, señalización horizontal tramo 0+000 a 20+000, y reparación de losas que se encuentran fisuradas.	Herrera Cumbicos, Eddison Alberto	04/11/2013 - 05:38 PM
Septiembre 2013: Se ejecutan trabajos de mov. de tierras en tramo Puyango-Alamor. Ademas se ejecutan obras de calzada en dos frentes tramo La Victoria-Puyango, (46+000 a 48+000), y construccion de obras de arte menor en el mismo sector.	Herrera Cumbicos, Eddison Alberto	07/10/2013 - 07:47 AM
Agosto 2013: Se ejecutan trabajos de mov. de tierras en tramo Puyango-Alamor. Ademas se ejecutan obras de calzada en dos frentes tramo La Victoria-Puyango, (44+000 a 46+000), y construccion de obras de arte menor en el mismo sector.	Herrera Cumbicos, Eddison Alberto	04/09/2013 - 12:09 PM
Julio 2013: Se ejecutan trabajos de mov. de tierras en tramo Puyango-Alamor. Ademas se ejecutan obras de calzada en dos frentes tramo La Victoria-Puyango, (42+000 a 44+000), y construccion de obras de arte menor en el mismo sector.	Herrera Cumbicos, Eddison Alberto	07/08/2013 - 07:54 AM
Junio 2013: Se ejecutan trabajos de mov. de tierras en dos frentes: La Victoria-Puyangao y Puyango-Alamor. Ademas se ejecutan obras de calzada en dos frentes tramo La Victoria-Puyango, (40+000 a 42+000), construccion de obras de arte menor.	Herrera Cumbicos, Eddison Alberto	02/07/2013 - 01:32 PM
Mayo 2013: Se ejecutan trabajos de mov. de tierras en dos frentes: La Victoria-Puyangao y Puyango-Alamor. Ademas se ejecutan obras de calzada en un solo frente tramo La Victoria-Puyango, construccion de obras de arte menor.	Herrera Cumbicos, Eddison Alberto	06/06/2013 - 10:07 AM
Abril 2013: Se ejecutan trabajos de mov. de tierras en dos frentes: La Victoria-Puyangao y Puyango-Alamor. Ademas sed ejecutan obras de calzada en un solo frente La Victoria-Puyango, construccion de obras de arte menor. Marzo 2013: Se ejecutan trabajos de mov. de tierras en dos frentes: La Victoria-Puyangao y Puyango-Alamor. Ademas sed ejecutan obras de calzada en un solo frente La Victoria-Puyango, construccion de obras de arte menor.	Bazurto Orellana, Pedro	13/05/2013 - 11:54 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Febrero 2013: Avances en movimiento de tierra en los dos frentes, desde La Victoria hasta Puyango; y desde Puyango hasta hasta Alamor. Obras de calzada en los dos frentes, construcción de obras de arte, cunetas, bordillos y alcantarillas.		
Diciembre 2012: Avances en movimiento de tierra en los dos frentes, desde La Victoria hasta Puyango; y desde Puyango hasta hasta Alamor. Obras de calzada en los dos frentes, construcción de obras de arte, cunetas, bordillos y alcantarillas.	Herrera Cumbicos, Eddison Alberto	04/02/2013 - 10:01 AM
<p>Noviembre 2012: Avances en movimiento de tierra en los dos frentes, desde La Victoria hasta Puyango; y desde Puyango hasta hasta Alamor. Obras de calzada en los dos frentes, construcción de obras de arte, cunetas, bordillos y alcantarillas.</p> <p>Octubre 2012: Avances en movimiento de tierra en los dos frentes, desde La Victoria hasta Puyango; y desde Puyango hasta hasta Alamor. Obras de calzada en los dos frentes, construcción de obras de arte, cunetas, bordillos y alcantarillas.</p> <p>Septiembre 2012: Avances en movimientos de tierra, obra de calzada(colocación de hormigón rígido con pavimentadora), accesos a Palmales, construcción de cunetas y bordillos.</p> <p>Agosto 2012: Se revisa planilla n° 14 correspondiente al mes de Agosto, y cuyos rubros mas importantes son: Base clase I, Hormigon de Calzada, Hormigon de Cunetas, Alcantarillas Ducto Cajon, Transporte de Agregados.</p> <p>Julio 2012: Trabajos de movimiento de tierras, Pavimento rígido en los 2 frentes y obras de arte menor, como bordillos y cunetas.</p> <p>Junio 2012: Planilla No. 12; \$2'269.448,43; Avance económico 22.04%; Avance físico: 26.13%; Trabajos de movimiento de tierras, Pavimento rígido y obras de arte menor. Se inician trabajos de pavimento rígido en el frente 2 desde Puyango hasta Alamor, inicia la operación con empresa Angos e hijos.</p> <p>Mayo 2012: Planilla No. 11; \$2'335.288,50; Avance económico 17.84%; Avance físico: 21.73%; Trabajos de movimiento de tierras, Pavimento rígido y obras de arte menor.</p> <p>- Abril 2012: \$ 1'469.685,23 (plan 10); avance econ acumulado15,05 %); Movimiento de tierras (avance econ acumulado 29,77 %); obras de calzada (avance econ acumulado 14,55 %); obras de arte menor (avance econ acumulado 7 %); impatos ambientales (avance econ acumulado 60,33 %)</p> <p>-Marzo 2012: \$ 1'545950,16 (plan 9); avance econ acumulado (10,88%); Mejoramiento de la sub-rasante (23+110 - 26+060), Ho rígido en calzada (19+000- 21+100 lado d; 0+130-4+080 li)</p> <p>-Febrero 2012: \$ 1362426,36 (plan 8); avance econ acum (9,02%); movimiento tierras (11+000 - 17+500), Ho rígido en calzada (13+300- 19+000 lado d)</p> <p>- Enero 2012: \$ 916.696,07 (plan 7); avanc econ acum (6,29 %), movimiento de tierras (1+000 - 11+000), se coloca Ho rígido en calzada (7+040 - 13+300 lado d)</p> <p>- Diciembre: \$ 1137057,25 (plan 6); avanc econ acum (4,43 %), se coloca Ho rígido en calzada (2+000-7+040 Ld) se legalizó reprogramación de obra mismo monto y plazo</p> <p>- Noviembre: \$ 401.465,35 (plan 5); avanc econo acum (2,09 %), se continua con movimiento de tierras, obras de calzada, y colocación de alcant; se coloca Ho en calzada (1+000-2+000 Ld)</p> <p>- Octubre: \$ 245.151,66 (plan 4) avanc econ acum (1,26 %)., en trámite pedido de Cuerpo de Ing del Ejérc reprogramac trabajos mismo plazo contract y monto original.; se inicia colocación Ho en calzada. (0+030-1+000 Ld)</p> <p>- Septiembre: \$ 114.700,04 (plan 3); avanc econ acum(0,76%); se realizaron trabajos de movi tierras, obras de calzada, obras de arte menor, impacto ambiental</p> <p>- Agosto: \$ 97.765,56 (plan 2); avanc econ acum (0,52%); avanc físico: mov tierra (roza mano 84%); obras calzada (acab obra básica 28,24%, obra arte menor (limpi cuneta y encaus 51%)</p> <p>- Julio: \$ 156.183,60(plan 1); avanc econ acum (0,32%); avance físico: mov tierras (roza mano 83 %); obras de calzada(acab obra básica 15%);obras arte(limp cunet y encaus 51%).</p> <p>- Los trabajos se inician en el mes de julio.</p> <p>- De acuerdo al cronograma original de trabajos, los mismos se ejecutarán a partir de agosto del 2011.</p>	Chávez Valarezo, Hernán Augusto	12/12/2012 - 03:12 PM

Problemas cerrados: 2, Abiertos: 0

Riesgos cerrados: 5, Abiertos: 0

LOCALIDADES

	Localidad de Impacto
1	Zona 7 - Sur > El Oro > Arenillas
2	Zona 7 - Sur > El Oro > Las Lajas
3	Zona 7 - Sur > Loja > Puyango

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICION:Proyecto Definido	1-Solicitud de Información	01/10/2010		01/10/2010		Sí	2.0
2	PLANEACION:Proyecto Aprobado	1-Solicitud de Información	01/02/2011		01/02/2011		Sí	2.0
3	PLANEACION:Publicacion de Pliegos en Portal de Compras Publicas concluída	2-Publicación de Pliegos	02/05/2011		02/05/2011		Sí	2.0
4	PLANEACION:Contrato Firmado	3-Adjudicación	26/05/2011		26/05/2011		Sí	2.0
5	EJECUCION: Trabajos iniciados	4-Inicio de Trabajo	30/05/2011		30/05/2011		Sí	2.0
6	EJECUCION: Anticipo Entregado	5-Entregables Intermedios	30/05/2011		30/05/2011		Sí	4.0
7	EJECUCION: MOVIMIENTOS DE TIERRAS - OBRAS DE CALZADA (ACCESO A LA CIUDAD DE ARENILLAS)	5-Entregables Intermedios	31/01/2012		30/08/2012		Sí	0.5
8	EJECUCION: MOVIMIENTOS DE TIERRAS - OBRAS DE CALZADA (ACCESO A PLAMAMLES VIEJO)	5-Entregables Intermedios	30/06/2012		30/07/2012		Sí	0.96
9	EJECUCION: OBRAS DE ARTE MENOR (ACCESO A PLAMAMLES VIEJO)	5-Entregables Intermedios	30/07/2012		31/07/2012		Sí	0.18
10	EJECUCION: MOVIMIENTOS DE TIERRAS - OBRAS DE CALZADA (ACCESO AL BOSQUE PETRIFICDO)	5-Entregables Intermedios	30/10/2012		10/07/2014		Sí	2.66
11	EJECUCION: OBRAS DE ARTE MENOR (ACCESO AL BOSQUE PETRIFICDO)	5-Entregables Intermedios	30/10/2012		30/05/2014		Sí	0.45
12	EJECUCION: MOVIMIENTOS DE TIERRAS - OBRAS DE CALZADA (ACCESO A LA CIUDAD DE LA VICTORIA)	5-Entregables Intermedios	30/11/2012		30/04/2014		Sí	0.79
13	EJECUCION: OBRAS DE ARTE MENOR (ACCESO A LA CIUDAD DE LA VICTORIA)	5-Entregables Intermedios	31/12/2012		01/09/2014		Sí	0.16
14	EJECUCION: MOVIMIENTOS DE TIERRA (LIMPIEZA Y EXCAVACION DE LA VIA)	5-Entregables Intermedios	30/05/2013		01/09/2014		Sí	0.78
15	EJECUCION: IMPACTOS AMBIENTALES	5-Entregables Intermedios	30/06/2013		30/05/2014		Sí	0.19
16	EJECUCION: MOVIMIENTOS DE TIERRAS (ACCESO A LA CIUDAD DE ALAMOR)	5-Entregables Intermedios	30/06/2013		05/08/2014		Sí	0.02
17	EJECUCION: MOVIMIENTOS DE TIERRAS (ACCESO A CAMINOS SECUNDARIOS)	5-Entregables Intermedios	30/08/2013		01/09/2014		Sí	0.01
18	EJECUCION: OBRAS DE ARTE MENOR (ACCESO A LA CIUDAD DE ALAMOR)	5-Entregables Intermedios	30/08/2013		05/09/2014		Sí	0.45
19	EJECUCION: OBRAS DE CALZADA (ACCESO A LA CIUDAD DE ALAMOR)	5-Entregables Intermedios	30/08/2013		15/09/2014		Sí	0.97
20	EJECUCION: MOVIMIENTOS DE TIERRA (MATERIAL DE	5-Entregables Intermedios	30/09/2013		30/05/2014		Sí	1.61

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE)							
21	EJECUCION: OBRAS DE CALZADA (ACCESO A CAMINOS SECUNDARIOS)	5-Entregables Intermedios	30/09/2013		23/09/2014		Sí	0.41
22	EJECUCION: OBRAS DE CALZADA (BASE CLASE I)	5-Entregables Intermedios	30/09/2013		30/05/2014		Sí	4.08
23	EJECUCION: OBRAS DE ARTE MENOR (ACCESO A CAMINOS SECUNDARIOS)	5-Entregables Intermedios	30/10/2013		05/09/2014		Sí	0.1
24	EJECUCION: OBRAS DE ARTE MENOR	5-Entregables Intermedios	30/10/2013		30/05/2013		Sí	16.37
25	EJECUCION: OBRAS DE CALZADA (ACERO DE REFUERZO)	5-Entregables Intermedios	30/10/2013		30/05/2013		Sí	6.16
26	EJECUCION: OBRAS DE CALZADA (MEZCLA ASFALTICA)	5-Entregables Intermedios	30/10/2013		30/05/2014		Sí	0.03
27	EJECUCION: OBRAS DE CALZADA (PAVIMENTO DE HORMIGON)	5-Entregables Intermedios	30/10/2013		30/05/2013		Sí	36.97
28	EJECUCION: OBRAS DE CALZADA (PAVIMENTO DE HORMIGON; JUNTAS ACERRADAS DE CONSTRUCCION y CURADO DE HORMIGON)	5-Entregables Intermedios	30/10/2013		23/09/2014		Sí	1.19
29	EJECUCION: SEÑALIZACION (ACCESO A LA CIUDAD DE ALAMOR)	5-Entregables Intermedios	30/10/2013		30/11/2013		Sí	0.03
30	EJECUCION: OBRAS DE ARTE MENOR - SEÑALIZACION (ACCESO A LA CIUDAD DE ARENILLAS)	5-Entregables Intermedios	30/11/2013		30/11/2013		Sí	0.33
31	EJECUCION: SEGURIDAD INDUSTRIAL	5-Entregables Intermedios	30/11/2013		30/09/2013		Sí	0.12
32	EJECUCION: SEÑALIZACION (ACCESO A CAMINOS SECUNDARIOS)	5-Entregables Intermedios	30/11/2013		30/10/2013		Sí	0.01
33	EJECUCION: SEÑALIZACION - IMPACTOS AMBIENTALES (ACCESO A LA CIUDAD DE LA VICTORIA)	5-Entregables Intermedios	30/11/2013		30/06/2013		Sí	0.02
34	EJECUCION: SEÑALIZACION - IMPACTOS AMBIENTALES (ACCESO A PLAMAMLES VIEJO)	5-Entregables Intermedios	30/11/2013		30/11/2013		Sí	0.02
35	EJECUCION: SEÑALIZACION - IMPACTOS AMBIENTALES (ACCESO AL BOSQUE PETRIFICDO)	5-Entregables Intermedios	30/11/2013		30/07/2013		Sí	0.06
36	EJECUCION: SEÑALIZACION	5-Entregables Intermedios	30/11/2013		30/05/2014		Sí	2.56
37	EJECUCION: OBRAS DE CALZADA (SUB-BASE CLASE III)	5-Entregables Intermedios	30/04/2014		30/05/2014		Sí	1.81
38	CIERRE: Acta de Recepción Provisional ejecutada	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	16/06/2014		09/05/2016		Sí	2.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
39	CIERRE: Liquidación Económica concluída	5-Entregables Intermedios	15/08/2014	31/10/2020		▼	No	2.0
40	COMPLETADO: Acta de Recepción Definitiva ejecutada	9-Entregables Formales	30/12/2014	31/10/2020		▼	No	2.0

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	Proyecto Reconstrucción y Mantenimiento de la carretera Arenillas - Puente Puyango se encuentra en fase de Cierre.	Zambrano Landín, Carlos Víctor	{PR} - Provincia - EL ORO	15/04/2015
2	VERIFICAR EL AVANCE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA ARENILLAS-LA VICTORIA- PUENTE PUYANGO	Granda Dávila, Pablo Esteban	{PR} - Provincia - EL ORO	24/06/2014
3	CONSTATAACION DE AVANCES DE OBRA DE ACUERDO A LA PLANIFICACIÓN	Zambrano Landín, Carlos Víctor	{PR} - Provincia - EL ORO	19/08/2013
4	SUPERVISIÓN EJECUTIVA DE AVANCE DE OBRA DE ACUERDO A LA PLANIFICACIÓN ESTABLECIDA	Zambrano Landín, Carlos Víctor	{PR} - Provincia - EL ORO	19/11/2013
5	CONSTATAACION DE AVANCE DE OBRAS DE ACUERDO A LO PLANIFICADO	Zambrano Landín, Carlos Víctor	{PR} - Provincia - EL ORO	16/04/2013

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Numero de informes técnicos de control de obra		-	-	-	01/01/2019	-


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	16,351,622.14
Estimado Al Fin Del Proyecto:	29,461,122.35 **
Costo Total:	81,570,465.12
Total Devengado:	26,970,315.60
% Costo Total Devengado:	33.06 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 33.06 %

Perfil Económico 2020

	Años Previos	Año Actual (2020)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	35,526,750.30	2,490,806.75	0.00	38,017,557.05
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	26,587,612.19	2,490,806.75	0.00	29,078,418.94
Ppto. Codificado	44,559,229.56	2,490,806.75	0.00	47,050,036.31
Ppto. Comprometido	38,615,964.73	0.00	0.00	38,615,964.73
Planeado - Codificado (2020)		0.00		
Programado a Devengar	82,582,252.71	2,490,806.75	0.00	85,073,059.46
Ppto. Devengado	26,970,315.60	0.00	0.00	26,970,315.60
Pagado Real	22,599,114.82	0.00	0.00	22,599,114.82
Estimado a fin de año	* 26,970,315.60	0.00	0.00	26,970,315.60
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	55,611,937.11	2,490,806.75	0.00	58,102,743.86
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 32.66 %	0.00 %	0.00 %	31.70 %
Ppto. Codificado 998	2,998,846.45	0.00	0.00	2,998,846.45
Ppto. Devengado 998	2,998,846.45	0.00	0.00	2,998,846.45

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2020



Presupuesto Mensual 2020

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %

Presupuesto Mensual 2020							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Mar	0.00		0.00				
Abr	0.00		0.00				
May	0.00		0.00				
Jun	2,490,806.75		2,490,806.75				
Jul	0.00		2,490,806.75				
Ago	0.00		2,490,806.75				
Sep	0.00		2,490,806.75				
Oct	0.00		2,490,806.75				
Nov	0.00		2,490,806.75				
Dic	0.00		2,490,806.75				
Total	2,490,806.75	0.00					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
23	Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	ACTA DE COMISION ESPECIAL No. 451	E_1_ACTA_DE_COMISION_ESPECIAL_Nro_451_ORDEN DE CIERRE AMBIENTAL No. 4.pdf	02/06/2016
2	ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL	J_4_RECEPCION_PROVISIONAL.pdf	02/06/2016
3	BORRADOR SABANA PLANILLA MAYO 2014	D_9_BORRADOR_DE_SABANA_PLANILLA_MAYO_2014.pdf	04/06/2014
4	CEDULA PRESUPUESTARIA	N_8_DEVENGADO.pdf	05/08/2019
5	CEDULA PRESUPUESTARIA AÑO 2012	J_7_CEDULA_PRESUPUESTARIA_AÑO_2012.pdf	19/12/2016
6	CEDULA PRESUPUESTARIA AÑO 2013	J_8_CEDULA_PRESUPUESTARIA_AÑO_2013.pdf	19/12/2016
7	CEDULA PRESUPUESTARIA AÑO 2014	J_9_CEDULA_PRESUPUESTARIA_AÑO_2014.pdf	19/12/2016
8	CEDULA PRESUPUESTARIA AÑO 2015	K_1_CEDULA_PRESUPUESTARIA_AÑO_2015.pdf	19/12/2016
9	CEDULA PRESUPUESTARIA AÑO 2016	K_2_CEDULA_PRESUPUESTARIA_AÑO_2016.pdf	19/12/2016
10	COLOCACION DE PAVIMENTO RIGIDO	A_2_COLOCACION_DE_PAVIMENTO_RIGIDO_ACABADO.jpg	18/03/2014
11	COLOCACION DE PAVIMENTO RIGIDO	A_3_COLOCACION_DE_PAVIMENTO_RIGIDO.jpg	18/03/2014
12	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA	A_4_CONSTRUCCION_DE_ALCANTARILLA.jpg	18/03/2014
13	CONTRATO	J_2_CONTRATO.pdf	16/12/2016
14	CONTRATO MODIFICATORIO	J_3_CONTRATO_MODIFICATORIO.pdf	16/12/2016
15	DICTAMEN DE PRIORIDAD	H_4_DICTAMEN_DE_PRIORIDAD_2014.pdf	10/06/2015
16	DOCUMENTO DE CIERRE AMBIENTAL ZONAL MTOP	O_CIERRE_AMBIENTAL_DEL_ESPECIALISTA_SOCIO_AMBIENTAL ZONAL_MTOP.pdf	02/06/2016
17	INFORMANDO SOBRE TERMINACION DE PLAZO Y SE DE CONTINUIDAD A LA ORDEN DE CAMBIO No. 4. LA ORDEN DE CAMBIO RETRASA LOS HITOS DE OBRAS DE CALZADA Y SEÑALIZACION.	D_7_TERMINACION_DE_PLAZO_Y_SE_DE_CONTINUIDAD A LA ORDEN DE CAMBIO No. 4.pdf	02/06/2016
18	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2013	B_8_INFORME_EJECUTIVO_ABRIL_2013.pdf	18/03/2014
19	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2012	A_5_INFORME_EJECUTIVO_ABRIL_2012.pdf	18/03/2014
20	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2014	D_2_INFORME_EJECUTIVO_ABRIL_2014.pdf	08/05/2014
21	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2015	H_2_INFORME_EJECUTIVO_ABRIL_2015.pdf	05/05/2015
22	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2016	J_2_INFORME_EJECUTIVO_ABRIL_2016.pdf	05/05/2016
23	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2017	K_7_INFORME_EJECUTIVO_ABRIL_2017.pdf	02/05/2017
24	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2018	M_1_INFORME_EJECUTIVO_ABRIL_2018.pdf	04/05/2018

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
25	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2019	N_4_INFORME_EJECUTIVO_ABRIL_2019.pdf	02/05/2019
26	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2012	A_9_INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2012.pdf	18/03/2014
27	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2013	C_2_INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2013.pdf	18/03/2014
28	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2014	E_9_INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2014.pdf	01/09/2014
29	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2015	I_1_INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2015.pdf	07/09/2015
30	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2016	J_7_INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2016.pdf	02/09/2016
31	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2017	L_2_INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2017.pdf	05/09/2017
32	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018	M_5_INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2018.pdf	05/09/2018
33	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2019	N_8_INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2019.pdf	05/09/2019
34	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2012	B_4_INFORME_EJECUTIVO_DICIEMBRE_2012.pdf	18/03/2014
35	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2013	C_6_INFORME_EJECUTIVO_DICIEMBRE_2013.pdf	18/03/2014
36	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2014	G_2_INFORME_EJECUTIVO_DICIEMBRE_2014.pdf	06/01/2015
37	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2015	I_6_INFORME_EJECUTIVO_DICIEMBRE_2015.pdf	04/01/2016
38	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2016	K_3_INFORME_EJECUTIVO_DICIEMBRE_2016.pdf	03/01/2017
39	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2017	L_6_INFORME_EJECUTIVO_DICIEMBRE_2017.pdf	05/01/2018
40	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2018 Carretera Arenillas - Puente Puyango - Alamor - Zapotillo - Lalamor, Tramo: Arenillas - Puyango - Alamor de 80,50 Km	M_9_INFORME_EJECUTIVO_DICIEMBRE_2018.pdf	04/01/2019
41	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2019	O_3_INFORME_EJECUTIVO_DICIEMBRE_2019.pdf	03/01/2020
42	INFORME EJECUTIVO ENERO 2013	B_5_INFORME_EJECUTIVO_ENERO_2013.pdf	18/03/2014
43	INFORME EJECUTIVO ENERO 2014	C_7_INFORME_EJECUTIVO_ENERO_2014.pdf	18/03/2014
44	INFORME EJECUTIVO ENERO 2015	G_7_INFORME_EJECUTIVO_ENERO_2015.pdf	06/03/2015
45	INFORME EJECUTIVO ENERO 2016	I_8_INFORME_EJECUTIVO_ENERO_2016-1.pdf	11/02/2016
46	INFORME EJECUTIVO ENERO 2017	K_4_INFORME_EJECUTIVO_ENERO_2017.pdf	03/02/2017
47	INFORME EJECUTIVO ENERO 2018	L_7_INFORME_EJECUTIVO_ENERO_2018.pdf	02/03/2018
48	INFORME EJECUTIVO ENERO 2019	N_1_INFORME_EJECUTIVO_2019.pdf	05/02/2019
49	INFORME EJECUTIVO ENERO 2020	O_4_INFORME_EJECUTIVO_ENERO_2020.pdf	03/02/2020
50	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2013	B_6_INFORME_EJECUTIVO_FEBRERO_2013.pdf	18/03/2014
51	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2014	C_8_INFORME_EJECUTIVO_FEBRERO_2014.pdf	18/03/2014
52	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2015	G_5_INFORME_EJECUTIVO_FEBRERO_2015.pdf	06/03/2015
53	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2016	I_9_INFORME_EJECUTIVO_FEBRERO_2016.pdf	01/03/2016
54	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2017	K_5_INFORME_EJECUTIVO_FEBRERO_2017.pdf	01/03/2017
55	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2018	L_8_INFORME_EJECUTIVO_FEBRERO_2018.pdf	02/03/2018
56	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2019	N_2_INFORME_EJECUTIVO_FEBRERO_2019.pdf	01/03/2019
57	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2020	O_5_INFORME_EJECUTIVO_FEBRERO_2020.pdf	05/03/2020
58	INFORME EJECUTIVO JULIO 2012	A_8_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2012.pdf	18/03/2014
59	INFORME EJECUTIVO JULIO 2013	C_1__INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2013.pdf	18/03/2014
60	INFORME EJECUTIVO JULIO 2014	E-8_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2014.pdf	05/08/2014
61	INFORME EJECUTIVO JULIO 2015	H_7_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2015.pdf	03/08/2015
62	INFORME EJECUTIVO JULIO 2016	J_6_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2016.pdf	05/08/2016
63	INFORME EJECUTIVO JULIO 2017	L_1_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2017.pdf	04/08/2017
64	INFORME EJECUTIVO JULIO 2018	M_4_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2018.pdf	02/08/2018
65	INFORME EJECUTIVO JULIO 2019	N_7_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2019.pdf	05/08/2019
66	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2012	A_7_INFORME_EJECUTIVO_JUNIO_2012.pdf	18/03/2014
67	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2013	B_9_INFORME_EJECUTIVO_JUNIO_2013.pdf	18/03/2014
68	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2014	E_3_INFORME_EJECUTIVO_JUNIO_2014.pdf	02/07/2014
69	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2015	H_5_INFORME_EJECUTIVO_JUNIO_2015.pdf	07/07/2015
70	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2016	J_5_INFORME_EJECUTIVO_JUNIO_2016.pdf	04/07/2016

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
71	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2017	K_9_INFORME_EJECUTIVO_JUNIO_2017.pdf	03/07/2017
72	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2018	M3_INFORME_EJECUTIVO_JUNIO_2018.pdf	04/07/2018
73	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2019	N_6_INFORME_EJECUTIVO_JUNIO_2019.pdf	05/07/2019
74	INFORME EJECUTIVO MARZO 2013	B_7_INFORME_EJECUTIVO_MARZO_2013.pdf	18/03/2014
75	INFORME EJECUTIVO MARZO 2015	G_9_INFORME_EJECUTIVO_MARZO_2015.pdf	06/04/2015
76	INFORME EJECUTIVO MARZO 2016	J_1_INFORME_EJECUTIVO_MARZO_2016.pdf	04/04/2016
77	INFORME EJECUTIVO MARZO 2017	K_6_INFORME_EJECUTIVO_MARZO_2017.pdf	04/04/2017
78	INFORME EJECUTIVO MARZO 2018	L_9_INFORME_EJECUTIVO_MARZO_2018.pdf	05/04/2018
79	INFORME EJECUTIVO MARZO 2019 RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO CARRETERA ARENILLAS - PUENTE PUYANGO	N_3_INFORME_EJECUTIVO_MARZO_2019_ARENILLAS_PTE_PUYANGO.pdf	04/04/2019
80	INFORME EJECUTIVO MAYO 2012	A_6_INFORME_EJECUTIVO_MAYO_2012.pdf	18/03/2014
81	INFORME EJECUTIVO MAYO 2014	D_6_INFORME_EJECUTIVO_MAYO_2014.pdf	03/06/2014
82	INFORME EJECUTIVO MAYO 2015	H_3_INFORME_EJECUTIVO_MAYO_2015.pdf	04/06/2015
83	INFORME EJECUTIVO MAYO 2016	J_3_INFORME_EJECUTIVO_MAYO_2016.pdf	02/06/2016
84	INFORME EJECUTIVO MAYO 2017	K_8_INFORME_EJECUTIVO_MAYO_2017.pdf	05/06/2017
85	INFORME EJECUTIVO MAYO 2018	M2_INFORME_EJECUTIVO_MAYO_2018.pdf	04/06/2018
86	INFORME EJECUTIVO MAYO 2019	N_5_INFORME_EJECUTIVO_MAYO_2019.pdf	06/06/2019
87	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2013	C_5_INFORME_EJECUTIVO_NOVIEMBRE_2013.pdf	18/03/2014
88	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2012	B_3_INFORME_EJECUTIVO_NOVIEMBRE_2012.pdf	18/03/2014
89	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2014	F_9_INFORME_EJECUTIVO_NOVIEMBRE_2014.pdf	05/12/2014
90	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2016	J_1_INFORME_EJECUTIVO_NOVIEMBRE_2016.pdf	05/12/2016
91	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017	L_5_INFORME_EJECUTIVO_NOVIEMBRE_2017.pdf	05/12/2017
92	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2018	M_8_INFORME_EJECUTIVO_NOVIEMBRE_2018.pdf	05/12/2018
93	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2019	O_2_INFORME_EJECUTIVO_NOVIEMBRE_2019.pdf	05/12/2019
94	INFORME EJECUTIVO NOVIMBRE 2015	I_5_INFORME_EJECUTIVO_NOVIEMBRE_2015.pdf	04/12/2015
95	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2013	C_4_INFORME_EJECUTIVO_OCTUBRE_2013.pdf	18/03/2014
96	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2012	B_2_INFORME_EJECUTIVO_OCTUBRE_2012.pdf	18/03/2014
97	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2014	F_8_INFORME_EJECUTIVO_OCTUBRE_2014.pdf	04/11/2014
98	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2015	I_4_INFORME_EJECUTIVO_OCTUBRE_2015.pdf	04/11/2015
99	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2016	I_9_INFORME_EJECUTIVO_OCTUBRE_2016.pdf	08/11/2016
100	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2017	L_4_INFORME_EJECUTIVO_OCTUBRE_2017.pdf	06/11/2017
101	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2018	M_7_INFORME_EJECUTIVO_OCTUBRE_2018.pdf	05/11/2018
102	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2019	O_1_INFORME_EJECUTIVO_OCTUBRE_2019.pdf	05/11/2019
103	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2012	B_1_INFORME_EJECUTIVO_SEPTIEMBRE2012.pdf	18/03/2014
104	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2013	C_3_INFORME_EJECUTIVO_SEPTIEMBRE_2013.pdf	18/03/2014
105	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2014	F_5_INFORME_EJECUTIVO_SEPTIEMBRE_2014.pdf	01/10/2014
106	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2015	I_2_INFORME_EJECUTIVO_SEPTIEMBRE_2015.pdf	02/10/2015
107	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2016	I_8_INFORME_EJECUTIVO_SEPTIEMBRE_2016.pdf	04/10/2016
108	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2017	L_3_INFORME_EJECUTIVO_SEPTIEMBRE_2017.pdf	02/10/2017
109	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018	M_6_INFORME_EJECUTIVO_SEPTIEMBRE_2018.pdf	02/10/2018
110	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2019	N_9_INFORME_EJECUTIVO_SEPTIEMBRE_2019.pdf	02/10/2019
111	INFORME EJECUTIVO SITOP MARZO 2014	C_9_INFORME_EJECUTIVO_MARZO_2014.pdf	02/04/2014
112	INFORME SEMANAL 11 AL 17 DE AGOSTO 2014	F_2_INFORME_SEMANAL_DE_FISCALIZACIÓN_11_AL_17_DE_AGO_2014.pdf	02/06/2014
113	INFORME SEMANAL DE FISCALIZACION DEL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2014.	D_8_INFORME_DE_FICALIZACION_26_DE_MAYO_AL_01_DE_JUNIO_2014.pdf	02/06/2014
114	INFORME SEMANAL DEL 02 AL 08 DE JUNIO	E_5_INFORME_SEMANAL_DEL_02_AL_08_DE_JUNIO_2014.pdf	02/06/2014
115	INFORME SEMANAL JULIO 2014	E-6_INFORME_SEMANAL_14-20_JULIO-14.pdf	05/08/2014
116	INFORME TECNICO ECONOMICO PARA LA ORDEN DE CAMBIO No. 4	D_3_INFORME_TECNICO_ECONOMICO_(ORDEN_DE_CAMBIO No. 4).pdf	05/05/2014

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
117	ORDEN DE CAMBIO No 1	J_4_ORDEN_DE_CAMBIO_No_01.pdf	16/12/2016
118	ORDEN DE CAMBIO No 2	J_5_ORDEN_DE_CAMBIO_No_02.pdf	16/12/2016
119	ORDEN DE CAMBIO No 3	J_6_ORDEN_DE_CAMBIO_No_03.pdf	16/12/2016
120	ORDEN DE CAMBIO No. 4 SIN INCREMENTO DE MONTO PERO CON UNA AMPLIACION DE PLAZO DE 4 MESES HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 2014	F_3_PROTOCOLIZACION_DE_ORDEN_DE_CAMBIO_No_4.pdf	24/09/2014
121	ORDEN DE CAMBIO No. 5 CON INCREMENTO DE MONTO \$ 14'861.821,71 SIN AMPLIACION DE PLAZO.	F_4_PROTOCOLIZACION_DE_ORDEN_DE_CAMBIO_No_5.pdf	24/09/2014
122	REPORTE ESIGEF ABRIL 2014	D_1_REPORTE_ESIGEF_ABRIL_2014.pdf	08/05/2014
123	REPORTE ESIGEF ABRIL 2015	H_1_REPORTE_ESIGEF_ABRIL_2015.pdf	04/05/2015
124	REPORTE ESIGEF AGOSTO 2014	F_1_REPORTE_ESIGEF_AGOSTO_2014.pdf	02/09/2014
125	REPORTE ESIGEF AGOSTO 2015	H_9_REPORTE_ESIGEF_AGOSTO_2015.pdf	07/09/2015
126	REPORTE ESIGEF DICIEMBRE 2014	G_3_REPORTE_ESIGEF_DICIEMBRE_2014.pdf	06/01/2015
127	REPORTE ESIGEF FEBRERO 2015	G_8_REPORTE_ESIGEF_FEBRERO_2015.pdf	06/04/2015
128	REPORTE ESIGEF JULIO 2014	REPORTE_ESIGEF_JULIO_2014.pdf	05/08/2014
129	REPORTE ESIGEF JUNIO 2014	E_4_REPORTE_ESIGEF_JUNIO_2014.pdf	02/07/2014
130	REPORTE ESIGEF JUNIO 2015	H_6_REPORTE_ESIGEF_JUNIO_2015.pdf	07/07/2015
131	REPORTE ESIGEF MAYO 2014	D_5_REPORTE_ESIGEF_MAYO_2014.pdf	03/06/2014
132	REPORTE ESIGEF NOVIEMBRE 2014	G_1_REPORTE_ESIGEF_NOVIEMBRE_2014.pdf	05/12/2014
133	REPORTE ESIGEF NOVIEMBRE 2015	I_6_REPORTE_ESIGEF_NOVIEMBRE_2015.pdf	04/12/2015
134	REPORTE ESIGEF OCTUBRE 2014	F_7_REPORTE_ESIGEF_OCTUBRE_2014.pdf	04/11/2014
135	REPORTE ESIGEF SEPTIEMBRE 2014	F_6_REPORTE_ESIGEF_SEPTIEMBRE_2014.pdf	07/10/2014
136	REPORTE ESIGEF SEPTIEMBRE 2015	I_3_REPORTE_ESIGEF_SEPTIEMBRE_2015.pdf	06/10/2015
137	REPROGRAMACION DE LA ORDEN DE CAMBIO N° 4	E_2_REPROGRAMACION_DE_TRABAJOS_DE_LA_ORDEN_DE_CAMBIO_No_4_(6_meses).pdf	07/05/2015
138	REPORTE ESIGEF JULIO 2015	H_8_REPORTE_ESIGEF_JULIO_2015.pdf	05/08/2015
139	SABANA ABRIL 2014	D_4_SABANA_ABRIL_2014.pdf	12/05/2014
140	SOLICITUD A FISCALIZACION DE INFORMAR PARA RECEPCION PROVISIONAL, AFECTA HITOS 38-39-40	I_7_MTOP-CONS_ORO-15-135-OF.pdf	07/12/2015
141	Solicitud de apertura Año 2020	Solicitud_de_apertura_Proyecto_K005__Carretera_Arenillas_Puente_Puyango.pdf	03/02/2020
142	SOLICITUD DE RECEPCION PROVISIONAL DE CONTRATISTA	G_6_SOLICITUD_DE_RECEPCION_PROVISIONAL.pdf	06/03/2015
143	TRABAJOS DE RECONFORMACION	A_1_TRABAJOS_DE_RECONFORMACION.jpg	18/03/2014
144	TRAMITE PARA LA ORDEN DE CAMBIO No. 4 Y TERMINACION DE PLAZO VIGENTE, LOS CUAL AFECTA A LOS HITOS 13-14-16-17-21-23	E_5_TERMINACION_DE_PLAZO_DE_OBRA_Y_FISCALIZACION.pdf	07/07/2014

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Altamirano Arias, Fredy Oswaldo	Patrocinador Ejecutivo, Subsecretario Regional 7	Subsecretario Zonal 7	faltamirano@mtop.gob.ec	
Bazurto Orellana, Pedro	Administrador del Contrato	Director Distrital de Transporte y Obras Públicas de El Oro	pbazurto@mtop.gob.ec	
Bazurto Orellana, Pedro	Director Provincial	Director Distrital de Transporte y Obras Públicas de El Oro	pbazurto@mtop.gob.ec	
González Villavicencio, Volter Hernel	Coordinador de Infraestructura	Analista de Infraestructura Provincial 1	vgonzalez@mtop.gob.ec	023974600
Nieto Orellana, Galo Secundino	Líder de Proyecto	Supervisor de Construcciones	gsnieto@mtop.gob.ec	023974600

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
		Dirección Provincial de El Oro		

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
18289_1.jpg	06/01/2015