

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 7
Dirección Provincial El Oro

PROYECTO: K026 MTOP - Fiscalización y Construcción de Autopista "Y" de Corralitos - Tillales

Líder del Proyecto:	Davila Aguilar, Freddy (fdavila@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Altamirano Arias, Fredy Oswaldo	Programas Relacionados:	FISCALIZACION Y CONSTRUCCION DE AUTOPISTA Y DE CORRALITOS-TILLALES, Provincia - El Oro, SECTOR PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
Titular:	Bazurto Orellana, Pedro	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	175200000.0000.374939	TIR:	34.90 %
Objetivos Operativos:	3	VAN:	152.99
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	98,564,765.89
Localidad de Gestión:	Zona 7 - Sur > El Oro > Toda la Provincia de El Oro		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	05/05/2012 - 31/12/2020
Fecha de última actualización:	04/01/2021	Fecha de Fin Base:	10/09/2015
Modificado por:	Davila Aguilar, Freddy	Fecha del siguiente Hito:	31/12/2020

DATOS GENERALES

Descripción

Contratista: EMPRESA PUBLICA DEL GOBIERNO PROINCIAL AUTONOMO DE EL ORO - EMVIAL
Monto: \$ 72'444.001,28
Plazo: 24 MESES
Anticipo: \$ 21'733.200,38
Orden de cambio No 1: restructuración de cantidades de obra mismo monto y plazo

Esta vía pertenece al eje vial E-25, en el tramo comprendido entre la "Y" de Tillales hasta la "y" de Corralitos, requiere ser construida por la utilización de esta vía como comunicación directa desde la parte centro y norte del país hacia la frontera y tener una vía con los parámetros de tipo autopista; contempla la construcción de tres pasos peatonales elevados y dos distribuidores de tráfico a nivel; al finalizar el proyecto se contará con una vía que responda a las características geométricas acordes con su topografía, debidamente señalizada, que brinde confort, seguridad y un adecuado nivel de servicio para sus usuarios.

El proyecto a construirse pertenece al Eje Vial 1, permitirá la transitabilidad oportuna y segura de bienes y servicios al sector Sur del País y norte del Perú, con índices de comodidad y seguridad para los usuarios, mejorando la accesibilidad hacia las áreas productivas. Además será una vía de descongestión de la vía que conduce hasta Machala, fomentará el turismo en la zona.

Beneficios Cualitativos

Mejoramiento de la infraestructura vial para mejor flujo vehicular, confort en el manejo e indicadores de niveles de servicio de acuerdo a las especificaciones MTOP, que permitirá el desarrollo económico de la región, parte integrante de Proyecto Binacional Fronterizo Ecuador - Perú. Autopista Rio Siete-Tillales-Y de Corralitos-Santa Rosa-Huaquillas-Variante Internacional

Tipo de Beneficiario

Sector agrícola, ganadero, pisi cultor, minero, turístico
Área de influencia: El Oro, Azuay, Loja, Zamora, Guayas y norte del Perú


Restricciones

Negativa de afectados por expropiaciones a autorizar ingreso a sus propiedades, puede impedir el avance normal de los trabajos.

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	-----------	---------------	------------	-----------	-----------


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 100.00 %
 Fecha de Inicio: 05/05/2012 Fecha de Fin: 31/12/2020

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2020	Avance programado acumulado											
	92 %	93 %	94 %	95 %	96 %	97 %	98 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Avance real acumulado											
	93 %											
Estado												

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>DICIEMBRE 2020: De Planta Central del MTOP, quitaron los recursos asignados para éste proyecto y que estuvieron considerados en el POA 2020, por lo que el proyecto se quedó sin recursos para cancelar las planillas pendientes de pago, lo que incide en los hitos 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 41 los mismos que no se cumplieron.</p> <p>En el mes de diciembre no se cumplen los hito 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 41, contratista ya presentó planilla de liquidación de rubros no contractuales, fue revisada por el fiscalizador, misma que fue tramitada a ésta supervisión, he solicitado criterio jurídico para ver si procede el trámite de la planilla.</p> <p>Contratista solicitó se le informe cuando debía presentar las facturas de las planillas a cancelar, como el proyecto se quedó sin recursos, no se pudo cancelar ninguna planilla.</p> <p>Se aprobó el POA para el 2020, en el que se incluyó recursos para liquidar las planillas pendientes de pago.</p> <p>Contratista EMVIAL EP no presenta las facturas de las planillas pendientes de pago, solicitadas desde diciembre de 2016; en vista que contratista no devengó el 100 % del anticipo, y como contrato es de régimen especial, Administrador del contrato solicitó al financiero que se descuenta el saldo del anticipo de las planillas pendientes de pago.</p> <p>Se realizó la recepción liquidación por terminación unilateral del contrato, la recepción se realizó el 14 de junio de 2017, delegado del contratista no acudió a recepción a pesar de ser convocados, el acta de recepción está legalizada y subida al portal de compras públicas.</p> <p>La Dirección Distrital de El Oro, el 27 de octubre de 2016, resuelve terminar unilateralmente el contrato con EMVIAL EP.</p> <p>La terminación del contrato unilateralmente afectó el cumplimiento de los hitos 27, 29, 30 y 31 por parte del contratista, éstos hitos los ejecutó la Empresa CONSUR R7H, concesionaria de la autopista Río Siete - Huaquillas, la autopista Y de Corralitos - Tillales, es parte de la concesión, es por esto que estos hitos ya están cumplidos.</p> <p>En el mes enero 2020 se cumplió con el hito 34 Informes de fiscalización aprobados, el que estaba programado para febrero 2020.</p> <p>La Empresa CONSUR R7H, concesionaria de la autopista Río Siete - Huaquillas, culminó con todos los trabajos de la autopista, la vía fue inaugurada el 29 de noviembre de 2018 por el señor Ministro de Transporte y Obras Públicas, la vía está habilitada en su totalidad y está sirviendo a la comunidad.</p>	Davila Aguilar, Freddy	04/01/2021 - 04:14 PM
<p>NOVIEMBRE 2020: De Planta Central del MTOP, quitaron los recursos asignados para éste proyecto y que estuvieron considerados en el POA 2020, por lo que el proyecto se quedó sin recursos para cancelar las planillas pendientes de pago, lo que incide en los hitos 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 41 los mismos que no se cumplieron.</p> <p>Se aprobó el POA para el 2020, en el que se incluyó recursos para liquidar las planillas pendientes de pago.</p>	Davila Aguilar, Freddy	04/12/2020 - 09:43 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Contratista EMVIAL EP no presenta las facturas de las planillas pendientes de pago, solicitadas desde diciembre de 2016; en vista que contratista no devengó el 100 % del anticipo, y como contrato es de régimen especial, Administrador del contrato solicitó al financiero que se descuente el saldo del anticipo de las planillas pendientes de pago.</p> <p>Se realizó la recepción liquidación por terminación unilateral del contrato, la recepción se realizó el 14 de junio de 2017, delegado del contratista no acudió a recepción a pesar de ser convocados, el acta de recepción está legalizada y subida al portal de compras públicas.</p> <p>La Dirección Distrital de El Oro, el 27 de octubre de 2016, resuelve terminar unilateralmente el contrato con EMVIAL EP.</p> <p>La terminación del contrato unilateralmente afectó el cumplimiento de los hitos 27, 29, 30 y 31 por parte del contratista, éstos hitos los ejecutó la Empresa CONSUR R7H, concesionaria de la autopista Río Siete - Huaquillas, la autopista Y de Corralitos - Tillales, es parte de la concesión, es por esto que estos hitos ya están cumplidos.</p> <p>En el mes enero 2020 se cumplió con el hito 34 Informes de fiscalización aprobados, el que estaba programado para febrero 2020.</p> <p>En el mes de noviembre no se cumplen los hito 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 41, contratista está preparando planilla de liquidación de rubros no contractuales, por la aparición de la pandemia del COVID 19 no se ha podido tramitar la planilla.</p> <p>La Empresa CONSUR R7H, concesionaria de la autopista Río Siete - Huaquillas, culminó con todos los trabajos de la autopista, la vía fue inaugurada el 29 de noviembre de 2018 por el señor Ministro de Transporte y Obras Públicas, la vía está habilitada en su totalidad y está sirviendo a la comunidad.</p>		
<p>OCTUBRE 2020: De Planta Central del MTOP, quitaron los recursos asignados para éste proyecto y que estuvieron considerados en el POA 2020, por lo que el proyecto se quedó sin recursos para cancelar las planillas pendientes de pago, lo que incide en los hitos 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 41 los mismos que no se cumplieron.</p> <p>Se aprobó el POA para el 2020, en el que se incluyó recursos para liquidar las planillas pendientes de pago.</p> <p>Contratista EMVIAL EP no presenta las facturas de las planillas pendientes de pago, solicitadas desde diciembre de 2016; en vista que contratista no devengó el 100 % del anticipo, y como contrato es de régimen especial, Administrador del contrato solicitó al financiero que se descuente el saldo del anticipo de las planillas pendientes de pago.</p> <p>Se realizó la recepción liquidación por terminación unilateral del contrato, la recepción se realizó el 14 de junio de 2017, delegado del contratista no acudió a recepción a pesar de ser convocados, el acta de recepción está legalizada y subida al portal de compras públicas.</p> <p>La Dirección Distrital de El Oro, el 27 de octubre de 2016, resuelve terminar unilateralmente el contrato con EMVIAL EP.</p> <p>La terminación del contrato unilateralmente afectó el cumplimiento de los hitos 27, 29, 30 y 31 por parte del contratista, éstos hitos los ejecutó la Empresa CONSUR R7H, concesionaria de la autopista Río Siete - Huaquillas, la autopista Y de Corralitos - Tillales, es parte de la concesión, es por esto que estos hitos ya están cumplidos.</p> <p>En el mes enero 2020 se cumplió con el hito 34 Informes de fiscalización aprobados, el que estaba programado para febrero 2020.</p> <p>En el mes de octubre no se cumplen los hito 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 41, contratista está preparando planilla de liquidación de rubros no contractuales, por la aparición de la pandemia del COVID 19 no se ha podido tramitar la planilla.</p> <p>La Empresa CONSUR R7H, concesionaria de la autopista Río Siete - Huaquillas, culminó con todos los trabajos de la autopista, la vía fue inaugurada el 29 de noviembre de 2018 por el señor Ministro de Transporte y Obras Públicas, la vía está habilitada en su totalidad y está sirviendo a la comunidad.</p>	<p>Davila Aguilar, Freddy</p>	<p>04/11/2020 - 06:28 PM</p>
<p>SEPTIEMBRE 2020: De Planta Central del MTOP, quitaron los recursos asignados para éste proyecto y que estuvieron considerados en el POA 2020, por lo que el proyecto se quedó sin recursos para cancelar las planillas pendientes de pago, lo que incide en los hitos 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 41 los mismos que no se cumplieron.</p> <p>Se aprobó el POA para el 2020, en el que se incluyó recursos para liquidar las planillas pendientes de pago.</p> <p>Contratista EMVIAL EP no presenta las facturas de las planillas pendientes de pago, solicitadas desde diciembre de 2016; en vista que contratista no devengó el 100 % del anticipo, y como contrato es de régimen especial, Administrador del contrato solicitó al financiero que se descuente el saldo del anticipo de las planillas pendientes de pago.</p> <p>Se realizó la recepción liquidación por terminación unilateral del contrato, la recepción se realizó el 14 de junio de 2017, delegado del contratista no acudió a recepción a pesar de ser convocados, el acta de recepción está legalizada y subida al portal de compras públicas.</p> <p>La Dirección Distrital de El Oro, el 27 de octubre de 2016, resuelve terminar unilateralmente el contrato con EMVIAL EP.</p>	<p>Davila Aguilar, Freddy</p>	<p>05/10/2020 - 12:16 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>La terminación del contrato unilateralmente afectó el cumplimiento de los hitos 27, 29, 30 y 31 por parte del contratista, éstos hitos los ejecutó la Empresa CONSUR R7H, concesionaria de la autopista Río Siete - Huaquillas, la autopista Y de Corralitos - Tillales, es parte de la concesión, es por esto que estos hitos ya están cumplidos.</p> <p>En el mes enero 2020 se cumplió con el hito 34 Informes de fiscalización aprobados, el que estaba programado para febrero 2020.</p> <p>En el mes de septiembre no se cumplen los hito 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 41, contratista está preparando planilla de liquidación de rubros no contractuales, por la aparición de la pandemia del COVID 19 no se ha podido tramitar la planilla.</p> <p>La Empresa CONSUR R7H, concesionaria de la autopista Río Siete - Huaquillas, culminó con todos los trabajos de la autopista, la vía fue inaugurada el 29 de noviembre de 2018 por el señor Ministro de Transporte y Obras Públicas, la vía está habilitada en su totalidad y está sirviendo a la comunidad.</p>		
<p>AGOSTO 2020: De Planta Central del MTOP, quitaron los recursos asignados para éste proyecto y que estuvieron considerados en el POA 2020, por lo que el proyecto se quedó sin recursos para cancelar las planillas pendientes de pago, lo que incide en los hitos 35, 36, 37, 38, 39 y 40 los mismos que no se cumplieron.</p> <p>Se aprobó el POA para el 2020, en el que se incluyó recursos para liquidar las planillas pendientes de pago.</p> <p>Contratista EMVIAL EP no presenta las facturas de las planillas pendientes de pago, solicitadas desde diciembre de 2016; en vista que contratista no devengó el 100 % del anticipo, y como contrato es de régimen especial, Administrador del contrato solicitó al financiero que se descuente el saldo del anticipo de las planillas pendientes de pago.</p> <p>Se realizó la recepción liquidación por terminación unilateral del contrato, la recepción se realizó el 14 de junio de 2017, delegado del contratista no acudió a recepción a pesar de ser convocados, el acta de recepción está legalizada y subida al portal de compras públicas.</p> <p>La Dirección Distrital de El Oro, el 27 de octubre de 2016, resuelve terminar unilateralmente el contrato con EMVIAL EP.</p> <p>La terminación del contrato unilateralmente afectó el cumplimiento de los hitos 27, 29, 30 y 31 por parte del contratista, éstos hitos los ejecutó la Empresa CONSUR R7H, concesionaria de la autopista Río Siete - Huaquillas, la autopista Y de Corralitos - Tillales, es parte de la concesión, es por esto que estos hitos ya están cumplidos.</p> <p>En el mes enero 2020 se cumplió con el hito 34 Informes de fiscalización aprobados, el que estaba programado para febrero 2020.</p> <p>En el mes de agosto no se cumplen los hito 35, 36, 37, 38, 39 y 40, contratista está preparando planilla de liquidación de rubros no contractuales, por la aparición de la pandemia del COVID 19 no se ha podido tramitar la planilla.</p> <p>La Empresa CONSUR R7H, concesionaria de la autopista Río Siete - Huaquillas, culminó con todos los trabajos de la autopista, la vía fue inaugurada el 29 de noviembre de 2018 por el señor Ministro de Transporte y Obras Públicas, la vía está habilitada en su totalidad y está sirviendo a la comunidad.</p>	<p>Davila Aguilar, Freddy</p>	<p>01/09/2020 - 12:06 PM</p>
<p>JULIO 2020: De Planta Central del MTOP, quitaron los recursos asignados para éste proyecto y que estuvieron considerados en el POA 2020, por lo que el proyecto se quedó sin recursos para cancelar las planillas pendientes de pago, lo que incide en los hitos 35, 36, 37, 38 y 39 los mismos que no se cumplieron.</p> <p>Se aprobó el POA para el 2020, en el que se incluyó recursos para liquidar las planillas pendientes de pago.</p> <p>Contratista EMVIAL EP no presenta las facturas de las planillas pendientes de pago, solicitadas desde diciembre de 2016; en vista que contratista no devengó el 100 % del anticipo, y como contrato es de régimen especial, Administrador del contrato solicitó al financiero que se descuente el saldo del anticipo de las planillas pendientes de pago.</p> <p>Se realizó la recepción liquidación por terminación unilateral del contrato, la recepción se realizó el 14 de junio de 2017, delegado del contratista no acudió a recepción a pesar de ser convocados, el acta de recepción está legalizada y subida al portal de compras públicas.</p> <p>La Dirección Distrital de El Oro, el 27 de octubre de 2016, resuelve terminar unilateralmente el contrato con EMVIAL EP.</p> <p>La terminación del contrato unilateralmente afectó el cumplimiento de los hitos 27, 29, 30 y 31 por parte del contratista, éstos hitos los ejecutó la Empresa CONSUR R7H, concesionaria de la autopista Río Siete - Huaquillas, la autopista Y de Corralitos - Tillales, es parte de la concesión, es por esto que estos hitos ya están cumplidos.</p> <p>En el mes enero 2020 se cumplió con el hito 34 Informes de fiscalización aprobados, el que estaba programado para febrero 2020.</p> <p>En el mes de julio no se cumplen los hito 35, 36, 37, 38 y 39, contratista está preparando planilla de liquidación de rubros no contractuales, por la aparición de la pandemia del COVID 19 no se ha podido tramitar la planilla.</p>	<p>Davila Aguilar, Freddy</p>	<p>03/08/2020 - 11:20 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>La Empresa CONSUR R7H, concesionaria de la autopista Río Siete - Huaquillas, culminó con todos los trabajos de la autopista, la vía fue inaugurada el 29 de noviembre de 2018 por el señor Ministro de Transporte y Obras Públicas, la vía está habilitada en su totalidad y está sirviendo a la comunidad.</p>		
<p>JUNIO 2020: De Planta Central del MTOP, quitaron los recursos asignados para éste proyecto y que estuvieron considerados en el POA 2020, por lo que el proyecto se quedó sin recursos para cancelar las planillas pendientes de pago, lo que incide en los hitos 35, 36, 37 y 38 los mismos que no se cumplieron. Se aprobó el POA para el 2020, en el que se incluyó recursos para liquidar las planillas pendientes de pago. Contratista EMVIAL EP no presenta las facturas de las planillas pendientes de pago, solicitadas desde diciembre de 2016; en vista que contratista no devengó el 100 % del anticipo, y como contrato es de régimen especial, Administrador del contrato solicitó al financiero que se descuente el saldo del anticipo de las planillas pendientes de pago. Se realizó la recepción liquidación por terminación unilateral del contrato, la recepción se realizó el 14 de junio de 2017, delegado del contratista no acudió a recepción a pesar de ser convocados, el acta de recepción está legalizada y subida al portal de compras públicas. La Dirección Distrital de El Oro, el 27 de octubre de 2016, resuelve terminar unilateralmente el contrato con EMVIAL EP. La terminación del contrato unilateralmente afectó el cumplimiento de los hitos 27, 29, 30 y 31 por parte del contratista, éstos hitos los ejecutó la Empresa CONSUR R7H, concesionaria de la autopista Río Siete - Huaquillas, la autopista Y de Corralitos - Tillales, es parte de la concesión, es por esto que estos hitos ya están cumplidos. En el mes enero 2020 se cumplió con el hito 34 Informes de fiscalización aprobados, el que estaba programado para febrero 2020. En el mes de junio no se cumplen los hito 35, 36, 37 y 38, contratista está preparando planilla de liquidación de rubros no contractuales, por la aparición de la pandemia del COVID 19 no se ha podido tramitar la planilla. La Empresa CONSUR R7H, concesionaria de la autopista Río Siete - Huaquillas, culminó con todos los trabajos de la autopista, la vía fue inaugurada el 29 de noviembre de 2018 por el señor Ministro de Transporte y Obras Públicas, la vía está habilitada en su totalidad y está sirviendo a la comunidad.</p>	<p>Davila Aguilar, Freddy</p>	<p>03/07/2020 - 11:59 AM</p>
<p>MAYO 2020: De Planta Central del MTOP, quitaron los recursos asignados para éste proyecto y que estuvieron considerados en el POA 2020, por lo que el proyecto se quedó sin recursos para cancelar las planillas pendientes de pago, lo que incide en los hitos 35, 36 y 37. Se aprobó el POA para el 2020, en el que se incluyó recursos para liquidar las planillas pendientes de pago. Contratista EMVIAL EP no presenta las facturas de las planillas pendientes de pago, solicitadas desde diciembre de 2016; en vista que contratista no devengó el 100 % del anticipo, y como contrato es de régimen especial, Administrador del contrato solicitó al financiero que se descuente el saldo del anticipo de las planillas pendientes de pago. Se realizó la recepción liquidación por terminación unilateral del contrato, la recepción se realizó el 14 de junio de 2017, delegado del contratista no acudió a recepción a pesar de ser convocados, el acta de recepción está legalizada y subida al portal de compras públicas. La Dirección Distrital de El Oro, el 27 de octubre de 2016, resuelve terminar unilateralmente el contrato con EMVIAL EP. La terminación del contrato unilateralmente afectó el cumplimiento de los hitos 27, 29, 30 y 31 por parte del contratista, éstos hitos los ejecutó la Empresa CONSUR R7H, concesionaria de la autopista Río Siete - Huaquillas, la autopista Y de Corralitos - Tillales, es parte de la concesión, es por esto que estos hitos ya están cumplidos. En el mes enero 2020 se cumplió con el hito 34 Informes de fiscalización aprobados, el que estaba programado para febrero 2020. En el mes de mayo no se cumplen los hito 35, 36 y 37, contratista está preparando planilla de liquidación de rubros no contractuales, por la aparición de la pandemia del COVID 19 no se ha podido tramitar la planilla. La Empresa CONSUR R7H, concesionaria de la autopista Río Siete - Huaquillas, culminó con todos los trabajos de la autopista, la vía fue inaugurada el 29 de noviembre de 2018 por el señor Ministro de Transporte y Obras Públicas, la vía está habilitada en su totalidad y está sirviendo a la comunidad.</p>	<p>Davila Aguilar, Freddy</p>	<p>04/06/2020 - 05:23 PM</p>
<p>ABRIL 2020: De Planta Central del MTOP, quitaron los recursos asignados para éste proyecto y que estuvieron considerados en el POA 2020, por lo que el proyecto se quedó sin recursos para cancelar las planillas pendientes de pago, lo que incide en los hitos 35 y 36. Se aprobó el POA para el 2020, en el que se incluyó recursos para liquidar las planillas pendientes de pago. Contratista EMVIAL EP no presenta las facturas de las planillas pendientes de pago, solicitadas desde diciembre de 2016; en vista que contratista no devengó el 100 % del anticipo, y como contrato es de régimen especial, Administrador del contrato solicitó al financiero que se descuente el saldo del anticipo de las planillas pendientes de pago.</p>	<p>Davila Aguilar, Freddy</p>	<p>05/05/2020 - 02:52 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Se realizó la recepción liquidación por terminación unilateral del contrato, la recepción se realizó el 14 de junio de 2017, delegado del contratista no acudió a recepción a pesar de ser convocados, el acta de recepción está legalizada y subida al portal de compras públicas. La Dirección Distrital de El Oro, el 27 de octubre de 2016, resuelve terminar unilateralmente el contrato con EMVIAL EP.</p> <p>La terminación del contrato unilateralmente afectó el cumplimiento de los hitos 27, 29, 30 y 31 por parte del contratista, éstos hitos los ejecutó la Empresa CONSUR R7H, concesionaria de la autopista Río Siete - Huaquillas, la autopista Y de Corralitos - Tillales, es parte de la concesión, es por esto que estos hitos ya están cumplidos.</p> <p>En el mes enero 2020 se cumplió con el hito 34 Informes de fiscalización aprobados, el que estaba programado para febrero 2020.</p> <p>En el mes de abril no se cumplen los hito 35 y 36, contratista está preparando planilla de liquidación de rubros no contractuales, por la aparición de la pandemia del COVID 19 no se ha podido tramitar la planilla.</p> <p>La Empresa CONSUR R7H, concesionaria de la autopista Río Siete - Huaquillas, culminó con todos los trabajos de la autopista, la vía fue inaugurada el 29 de noviembre de 2018 por el señor Ministro de Transporte y Obras Públicas, la vía está habilitada en su totalidad y está sirviendo a la comunidad.</p>		
<p>MARZO 2020: Se aprobó el POA para el 2020, en el que se incluyó recursos para liquidar las planillas pendientes de pago.</p> <p>Contratista EMVIAL EP no presenta las facturas de las planillas pendientes de pago, solicitadas desde diciembre de 2016; en vista que contratista no devengó el 100 % del anticipo, y como contrato es de régimen especial, Administrador del contrato solicitó al financiero que se descuente el saldo del anticipo de las planillas pendientes de pago.</p> <p>Se realizó la recepción liquidación por terminación unilateral del contrato, la recepción se realizó el 14 de junio de 2017, delegado del contratista no acudió a recepción a pesar de ser convocados, el acta de recepción está legalizada y subida al portal de compras públicas. La Dirección Distrital de El Oro, el 27 de octubre de 2016, resuelve terminar unilateralmente el contrato con EMVIAL EP.</p> <p>La terminación del contrato unilateralmente afectó el cumplimiento de los hitos 27, 29, 30 y 31 por parte del contratista, éstos hitos los ejecutó la Empresa CONSUR R7H, concesionaria de la autopista Río Siete - Huaquillas, la autopista Y de Corralitos - Tillales, es parte de la concesión, es por esto que estos hitos ya están cumplidos.</p> <p>En el mes enero 2020 se cumplió con el hito 34 Informes de fiscalización aprobados, el que estaba programado para febrero 2020.</p> <p>En el mes de marzo no se cumple el hito 35, contratista está preparando planilla de liquidación de rubros no contractuales, por la aparición de la pandemia del covid 19 no se ha podido tramitar la planilla.</p> <p>La Empresa CONSUR R7H, concesionaria de la autopista Río Siete - Huaquillas, culminó con todos los trabajos de la autopista, la vía fue inaugurada el 29 de noviembre de 2018 por el señor Ministro de Transporte y Obras Públicas, la vía está habilitada en su totalidad y está sirviendo a la comunidad.</p>	<p>Davila Aguilar, Freddy</p>	<p>03/04/2020 - 04:22 PM</p>
<p>FEBRERO 2020: Se aprobó el POA para el 2020, en el que se incluyó recursos para liquidar las planillas pendientes de pago.</p> <p>Contratista EMVIAL EP no presenta las facturas de las planillas pendientes de pago, solicitadas desde diciembre de 2016; en vista que contratista no devengó el 100 % del anticipo, y como contrato es de régimen especial, Administrador del contrato solicitó al financiero que se descuente el saldo del anticipo de las planillas pendientes de pago.</p> <p>Se realizó la recepción liquidación por terminación unilateral del contrato, la recepción se realizó el 14 de junio de 2017, delegado del contratista no acudió a recepción a pesar de ser convocados, el acta de recepción está legalizada y subida al portal de compras públicas. La Dirección Distrital de El Oro, el 27 de octubre de 2016, resuelve terminar unilateralmente el contrato con EMVIAL EP.</p> <p>La terminación del contrato unilateralmente afectó el cumplimiento de los hitos 27, 29, 30 y 31 por parte del contratista, éstos hitos los ejecutó la Empresa CONSUR R7H, concesionaria de la autopista Río Siete - Huaquillas, la autopista Y de Corralitos - Tillales, es parte de la concesión, es por esto que estos hitos ya están cumplidos.</p> <p>En el mes enero 2020 se cumplió con el hito 34 Informes de fiscalización aprobados, el que estaba programado para febrero 2020.</p> <p>La Empresa CONSUR R7H, concesionaria de la autopista Río Siete - Huaquillas, culminó con todos los trabajos de la autopista, la vía fue inaugurada el 29 de noviembre de 2018 por el señor Ministro de Transporte y Obras Públicas, la vía está habilitada en su totalidad y está sirviendo a la comunidad.</p>	<p>Davila Aguilar, Freddy</p>	<p>04/03/2020 - 05:12 PM</p>
<p>ENERO 2020: Contratista EMVIAL EP no presenta las facturas de las planillas pendientes de pago, solicitadas desde diciembre de 2016; en vista que contratista no devengó el 100 % del</p>	<p>Davila Aguilar, Freddy</p>	<p>03/02/2020 - 05:23 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>antipico, y como contrato es de régimen especial, Administrador del contrato solicitó al financiero que se descuente el saldo del anticipo de las planillas pendientes de pago. Se realizó la recepción liquidación por terminación unilateral del contrato, la recepción se realizó el 14 de junio de 2017, delegado del contratista no acudió a recepción a pesar de ser convocados, el acta de recepción está legalizada y subida al portal de compras públicas. La Dirección Distrital de El Oro, el 27 de octubre de 2016, resuelve terminar unilateralmente el contrato con EMVIAL EP. La terminación del contrato afecta el cumplimiento de los hitos 27, 29, 30 y 31, éstos hitos no se cumplirán en este proyecto, ya que al contratista se le rescindió unilateralmente el contrato, en este mes no se cumple con ningún hito. La Empresa CONSUR R7H, concesionaria de la autopista Río Siete - Huaquillas, culminó con todos los trabajos de la autopista, la vía fue inaugurada el 29 de noviembre de 2018 por el señor Ministro de Transporte y Obras Públicas, la vía está habilitada en su totalidad y está sirviendo a la comunidad.</p>		
<p>DICIEMBRE 2019: Contratista EMVIAL EP no presenta las facturas de las planillas pendientes de pago, solicitadas desde diciembre de 2016; en vista que contratista no devengó el 100 % del anticipo, y como contrato es de régimen especial, Administrador del contrato solicitó al financiero que se descuente el saldo del anticipo de las planillas pendientes de pago. Se realizó la recepción liquidación por terminación unilateral del contrato, la recepción se realizó el 14 de junio de 2017, delegado del contratista no acudió a recepción a pesar de ser convocados, el acta de recepción está legalizada y subida al portal de compras públicas. La Dirección Distrital de El Oro, el 27 de octubre de 2016, resuelve terminar unilateralmente el contrato con EMVIAL EP. La terminación del contrato afecta el cumplimiento de los hitos 24, 26, 27, 28, y 32, en este mes no se cumple con ningún hito. La Empresa CONSUR R7H, concesionaria de la autopista Río Siete - Huaquillas, culminó con todos los trabajos de la autopista, la vía fue inaugurada el 29 de noviembre de 2018 por el señor Ministro de Transporte y Obras Públicas, la vía está habilitada en su totalidad y está sirviendo a la comunidad.</p>	Davila Aguilar, Freddy	04/01/2020 - 05:15 PM
<p>NOVIEMBRE 2019: Contratista EMVIAL EP no presenta las facturas de las planillas pendientes de pago, solicitadas desde diciembre de 2016; en vista que contratista no devengó el 100 % del anticipo, y como contrato es de régimen especial, Administrador del contrato solicitó al financiero que se descuente el saldo del anticipo de las planillas pendientes de pago. Se realizó la recepción liquidación por terminación unilateral del contrato, la recepción se realizó el 14 de junio de 2017, delegado del contratista no acudió a recepción a pesar de ser convocados, el acta de recepción está legalizada y subida al portal de compras públicas. La Dirección Distrital de El Oro, el 27 de octubre de 2016, resuelve terminar unilateralmente el contrato con EMVIAL EP. La terminación del contrato afecta el cumplimiento de los hitos 24, 26, 27, 28, y 32. La Empresa CONSUR R7H, concesionaria de la autopista Río Siete - Huaquillas, culminó con todos los trabajos de la autopista, la vía fue inaugurada el 29 de noviembre de 2018 por el señor Ministro de Transporte y Obras Públicas, la vía está habilitada en su totalidad y está sirviendo a la comunidad.</p>	Davila Aguilar, Freddy	03/12/2019 - 04:38 PM
<p>OCTUBRE 2019: Contratista EMVIAL EP no presenta las facturas de las planillas pendientes de pago, solicitadas desde diciembre de 2016; en vista que contratista no devengó el 100 % del anticipo, y como contrato es de régimen especial, Administrador del contrato solicitó al financiero que se descuente el saldo del anticipo de las planillas pendientes de pago. Se realizó la recepción liquidación por terminación unilateral del contrato, la recepción se realizó el 14 de junio de 2017, delegado del contratista no acudió a recepción a pesar de ser convocados, el acta de recepción está legalizada y subida al portal de compras públicas. La Dirección Distrital de El Oro, el 27 de octubre de 2016, resuelve terminar unilateralmente el contrato con EMVIAL EP. La terminación del contrato afecta el cumplimiento de los hitos 24, 26, 27, 28, y 32. La Empresa CONSUR R7H, concesionaria de la autopista Río Siete - Huaquillas, culminó con todos los trabajos de la autopista, la vía fue inaugurada el 29 de noviembre de 2018 por el señor Ministro de Transporte y Obras Públicas, la vía está habilitada en su totalidad y está sirviendo a la comunidad.</p>	Davila Aguilar, Freddy	05/11/2019 - 04:12 PM
<p>SEPTIEMBRE 2019: Contratista EMVIAL EP no presenta las facturas de las planillas pendientes de pago, solicitadas desde diciembre de 2016; en vista que contratista no devengó el 100 % del anticipo, y como contrato es de régimen especial, Administrador del contrato solicitó al financiero que se descuente el saldo del anticipo de las planillas pendientes de pago. Se realizó la recepción liquidación por terminación unilateral del contrato, la recepción se realizó el 14 de junio de 2017, delegado del contratista no acudió a recepción a pesar de ser convocados, el acta de recepción está legalizada y subida al portal de compras públicas. La Dirección Distrital de El Oro, el 27 de octubre de 2016, resuelve terminar unilateralmente el contrato con EMVIAL EP. La terminación del contrato afecta el cumplimiento de los hitos 24, 26, 27, 28, y 32.</p>	Davila Aguilar, Freddy	03/10/2019 - 04:30 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>La Empresa CONSUR R7H, concesionaria de la autopista Río Siete - Huaquillas, culminó con todos los trabajos de la autopista, la vía fue inaugurada el 29 de noviembre de 2018 por el señor Ministro de Transporte y Obras Públicas, la vía está habilitada en su totalidad y está sirviendo a la comunidad.</p>		
<p>AGOSTO 2019: Contratista EMVIAL EP no presenta las facturas de las planillas pendientes de pago, solicitadas desde diciembre de 2016; en vista que contratista no devengó el 100 % del anticipo, y como contrato es de régimen especial, Administrador del contrato solicitó al financiero que se descuente el saldo del anticipo de las planillas pendientes de pago. Se realizó la recepción liquidación por terminación unilateral del contrato, la recepción se realizó el 14 de junio de 2017, delegado del contratista no acudió a recepción a pesar de ser convocados, el acta de recepción está legalizada y subida al portal de compras públicas. La Dirección Distrital de El Oro, el 27 de octubre de 2016, resuelve terminar unilateralmente el contrato con EMVIAL EP. La terminación del contrato afecta el cumplimiento de los hitos 24, 26, 27, 28, y 32. La Empresa CONSUR R7H, concesionaria de la autopista Río Siete - Huaquillas, culminó con todos los trabajos de la autopista, la vía fue inaugurada el 29 de noviembre de 2018 por el señor Ministro de Transporte y Obras Públicas.</p>	<p>Davila Aguilar, Freddy</p>	<p>05/09/2019 - 11:48 AM</p>
<p>Julio 2019: Contratista EMVIAL EP no presenta las facturas de las planillas pendientes de pago, solicitadas desde diciembre de 2016; en vista que contratista no devengó el 100 % del anticipo, y como contrato es de régimen especial, Administrador del contrato solicitó al financiero que se descuente el saldo del anticipo de las planillas pendientes de pago. Se realizó la recepción liquidación por terminación unilateral del contrato, la recepción se realizó el 14 de junio de 2017, delegado del contratista no acudió a recepción a pesar de ser convocados, el acta de recepción está legalizada y subida al portal de compras públicas. La Dirección Distrital de El Oro, el 27 de octubre de 2016, resuelve terminar unilateralmente el contrato con EMVIAL EP. La terminación del contrato afecta el cumplimiento de los hitos 24, 26, 27, 28, y 32. La Empresa CONSUR R7H, concesionaria de la autopista Río Siete - Huaquillas, culminó con todos los trabajos de la autopista, la vía fue inaugurada el 29 de noviembre de 2018 por el señor Ministro de Transporte y Obras Públicas.</p>	<p>Davila Aguilar, Freddy</p>	<p>02/08/2019 - 09:42 AM</p>
<p>Junio 2019: Contratista EMVIAL EP no presenta las facturas de las planillas pendientes de pago, solicitadas desde diciembre de 2016; en vista que contratista no devengó el 100 % del anticipo, y como contrato es de régimen especial, Administrador del contrato solicitó al financiero que se descuente el saldo del anticipo de las planillas pendientes de pago. Se realizó la recepción liquidación por terminación unilateral del contrato, la recepción se realizó el 14 de junio de 2017, delegado del contratista no acudió a recepción a pesar de ser convocados, el acta de recepción está legalizada y subida al portal de compras públicas. La Dirección Distrital de El Oro, el 27 de octubre de 2016, resuelve terminar unilateralmente el contrato con EMVIAL EP. La terminación del contrato afecta el cumplimiento de los hitos 24, 26, 27, 28, y 32. La Empresa CONSUR R7H, concesionaria de la autopista Río Siete - Huaquillas, culminó con todos los trabajos de la autopista, la vía fue inaugurada el 29 de noviembre de 2018 por el señor Ministro de Transporte y Obras Públicas.</p>	<p>Davila Aguilar, Freddy</p>	<p>05/07/2019 - 10:32 AM</p>
<p>Mayo 2019: Contratista EMVIAL EP no presenta las facturas de las planillas pendientes de pago, solicitadas desde diciembre de 2016; en vista que contratista no devengó el 100 % del anticipo, y como contrato es de régimen especial, Administrador del contrato solicitó al financiero que se descuente el saldo del anticipo de las planillas pendientes de pago. Se realizó la recepción liquidación por terminación unilateral del contrato, la recepción se realizó el 14 de junio de 2017, ningún delegado del contratista acudió a la recepción a pesar de ser convocados, el acta de recepción está legalizada y subida al portal de compras públicas. La Dirección Distrital de El Oro, el 27 de octubre de 2016, resuelve terminar unilateralmente el contrato con EMVIAL EP, se realizó peritaje de los trabajos realizados. Con oficio No. 208-ICV-2015, del 29 de octubre 2015, la fiscalización INDETEC-CVA-ICA, suspende temporalmente los trabajos de obra, mientras se resuelven los aspectos administrativos contractuales relacionados con la ampliación de plazo solicitada por el contratista EMVIAL y que estuvo en manos de la Comisión Decreto Ejecutivo 451. La suspensión y paralización de trabajos afecta el cumplimiento de los hitos 24, 26, 27, 28, y 32. La Empresa CONSUR R7H, concesionaria de la autopista Río Siete - Huaquillas, culminó todos los trabajos en el puente sobre el río Jubones el mismo que está iluminado y habilitado al tránsito vehicular; en el mes de septiembre CONSUR R7H terminó los trabajos en el distribuidor de tráfico de Bella India, los enlaces Santa Rosa - Pasaje y enlace Machala - Santa Rosa ya fueron abiertos al tránsito vehicular; están habilitados los anillos 3 y 4 del distribuidor de Bella India, colocada la capa de rodadura con mezcla asfáltica; en este mes se terminaron los trabajos en el distribuidor de tráfico a nivel en el sector de Tillales y la vía fue inaugurada el 29 de noviembre de 2018 por el señor Ministro de Transporte y Obras Públicas.</p>	<p>Davila Aguilar, Freddy</p>	<p>04/06/2019 - 04:52 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Abril 2019: Contratista EMVIAL EP no presenta las facturas de las planillas pendientes de pago, solicitadas desde diciembre de 2016; en vista que contratista no devengó el 100 % del anticipo, y como contrato es de régimen especial, Administrador del contrato solicitó al financiero que se descuente el saldo del anticipo de las planillas pendientes de pago.</p> <p>Se realizó la recepción liquidación por terminación unilateral del contrato, la recepción se realizó el 14 de junio de 2017, ningún delegado del contratista acudió a la recepción a pesar de ser convocados, el acta de recepción está legalizada y subida al portal de compras públicas.</p> <p>La Dirección Distrital de El Oro, el 27 de octubre de 2016, resuelve terminar unilateralmente el contrato con EMVIAL EP, se realizó peritaje de los trabajos realizados. Con oficio No. 208-ICV-2015, del 29 de octubre 2015, la fiscalización INDETEC-CVA-ICA, suspende temporalmente los trabajos de obra, mientras se resuelven los aspectos administrativos contractuales relacionados con la ampliación de plazo solicitada por el contratista EMVIAL y que estuvo en manos de la Comisión Decreto Ejecutivo 451. La suspensión y paralización de trabajos afecta el cumplimiento de los hitos 24, 26, 27, 28, y 32.</p> <p>La Empresa CONSUR R7H, concesionaria de la autopista Río Siete - Huaquillas, culminó todos los trabajos en el puente sobre el río Jubones el mismo que está iluminado y habilitado al tránsito vehicular; en el mes de septiembre CONSUR R7H terminó los trabajos en el distribuidor de tráfico de Bella India, los enlaces Santa Rosa - Pasaje y enlace Machala - Santa Rosa ya fueron abiertos al tránsito vehicular; están habilitados los anillos 3 y 4 del distribuidor de Bella India, colocada la capa de rodadura con mezcla asfáltica; en este mes se terminaron los trabajos en el distribuidor de tráfico a nivel en el sector de Tillales y la vía fue inaugurada el 29 de noviembre de 2018 por el señor Ministro de Transporte y Obras Públicas.</p>	<p>Davila Aguilar, Freddy</p>	<p>02/05/2019 - 04:08 PM</p>
<p>Marzo 2019: Contratista EMVIAL EP no presenta las facturas de las planillas pendientes de pago, solicitadas desde diciembre de 2016; en vista que contratista no devengó el 100 % del anticipo, y como contrato es de régimen especial, Administrador del contrato solicitó al financiero que se descuente el saldo del anticipo de las planillas pendientes de pago.</p> <p>Se realizó la recepción liquidación por terminación unilateral del contrato, la recepción se realizó el 14 de junio de 2017, ningún delegado del contratista acudió a la recepción a pesar de ser convocados, el acta de recepción está legalizada y subida al portal de compras públicas.</p> <p>La Dirección Distrital de El Oro, el 27 de octubre de 2016, resuelve terminar unilateralmente el contrato con EMVIAL EP, se realizó peritaje de los trabajos realizados. Con oficio No. 208-ICV-2015, del 29 de octubre 2015, la fiscalización INDETEC-CVA-ICA, suspende temporalmente los trabajos de obra, mientras se resuelven los aspectos administrativos contractuales relacionados con la ampliación de plazo solicitada por el contratista EMVIAL y que estuvo en manos de la Comisión Decreto Ejecutivo 451. La suspensión y paralización de trabajos afecta el cumplimiento de los hitos 24, 26, 27, 28, y 32.</p> <p>La Empresa CONSUR R7H, concesionaria de la autopista Río Siete - Huaquillas, culminó todos los trabajos en el puente sobre el río Jubones el mismo que está iluminado y habilitado al tránsito vehicular; en el mes de septiembre CONSUR R7H terminó los trabajos en el distribuidor de tráfico de Bella India, los enlaces Santa Rosa - Pasaje y enlace Machala - Santa Rosa ya fueron abiertos al tránsito vehicular; están habilitados los anillos 3 y 4 del distribuidor de Bella India, colocada la capa de rodadura con mezcla asfáltica; en este mes se terminaron los trabajos en el distribuidor de tráfico a nivel en el sector de Tillales y la vía fue inaugurada el 29 de noviembre de 2018 por el señor Ministro de Transporte y Obras Públicas.</p>	<p>Davila Aguilar, Freddy</p>	<p>04/04/2019 - 12:22 PM</p>
<p>Febrero 2019: Contratista EMVIAL EP no presenta las facturas de las planillas pendientes de pago, solicitadas desde diciembre de 2016; en vista que contratista no devengó el 100 % del anticipo, y como contrato es de régimen especial, Administrador del contrato solicitó al financiero que se descuente el saldo del anticipo de las planillas pendientes de pago.</p> <p>Se realizó la recepción liquidación por terminación unilateral del contrato, la recepción se realizó el 14 de junio de 2017, ningún delegado del contratista acudió a la recepción a pesar de ser convocados, el acta de recepción está legalizada y subida al portal de compras públicas.</p> <p>La Dirección Distrital de El Oro, el 27 de octubre de 2016, resuelve terminar unilateralmente el contrato con EMVIAL EP, se realizó peritaje de los trabajos realizados. Con oficio No. 208-ICV-2015, del 29 de octubre 2015, la fiscalización INDETEC-CVA-ICA, suspende temporalmente los trabajos de obra, mientras se resuelven los aspectos administrativos contractuales relacionados con la ampliación de plazo solicitada por el contratista EMVIAL y que estuvo en manos de la Comisión Decreto Ejecutivo 451. La suspensión y paralización de trabajos afecta el cumplimiento de los hitos 24, 26, 27, 28, y 32.</p> <p>La Empresa CONSUR R7H, concesionaria de la autopista Río Siete - Huaquillas, culminó todos los trabajos en el puente sobre el río Jubones el mismo que está iluminado y habilitado al tránsito vehicular; en el mes de septiembre CONSUR R7H terminó los trabajos en el distribuidor de tráfico de Bella India, los enlaces Santa Rosa - Pasaje y enlace Machala - Santa Rosa ya fueron abiertos al tránsito vehicular; están habilitados los anillos 3 y 4 del distribuidor de Bella India, colocada la capa de rodadura con mezcla asfáltica; en este mes se terminaron los trabajos en el distribuidor de tráfico a nivel en el sector de Tillales y la vía fue inaugurada el 29 de noviembre de 2018 por el señor Ministro de Transporte y Obras Públicas.</p>	<p>Davila Aguilar, Freddy</p>	<p>01/03/2019 - 07:10 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Enero 2019: Contratista EMVIAL EP no presenta las facturas de las planillas pendientes de pago, solicitadas desde diciembre de 2016; en vista que contratista no devengó el 100 % del anticipo, y como contrato es de régimen especial, Administrador del contrato solicitó al financiero que se descuente el saldo del anticipo de las planillas pendientes de pago.</p> <p>Se realizó la recepción liquidación por terminación unilateral del contrato, la recepción se realizó el 14 de junio de 2017, ningún delegado del contratista acudió a la recepción a pesar de ser convocados, el acta de recepción está legalizada y subida al portal de compras públicas.</p> <p>La Dirección Distrital de El Oro, el 27 de octubre de 2016, resuelve terminar unilateralmente el contrato con EMVIAL EP, se realizó peritaje de los trabajos realizados. Con oficio No. 208-ICV-2015, del 29 de octubre 2015, la fiscalización INDETEC-CVA-ICA, suspende temporalmente los trabajos de obra, mientras se resuelven los aspectos administrativos contractuales relacionados con la ampliación de plazo solicitada por el contratista EMVIAL y que estuvo en manos de la Comisión Decreto Ejecutivo 451. La suspensión y paralización de trabajos afecta el cumplimiento de los hitos 24, 26, 27, 28, y 32.</p> <p>La Empresa CONSUR R7H, concesionaria de la autopista Río Siete - Huaquillas, culminó todos los trabajos en el puente sobre el río Jubones el mismo que está iluminado y habilitado al tránsito vehicular; en el mes de septiembre CONSUR R7H terminó los trabajos en el distribuidor de tráfico de Bella India, los enlaces Santa Rosa - Pasaje y enlace Machala - Santa Rosa ya fueron abiertos al tránsito vehicular; están habilitados los anillos 3 y 4 del distribuidor de Bella India, colocada la capa de rodadura con mezcla asfáltica; en este mes se terminaron los trabajos en el distribuidor de tráfico a nivel en el sector de Tillales y la vía fue inaugurada el 29 de noviembre de 2018 por el señor Ministro de Transporte y Obras Públicas.</p>	<p>Davila Aguilar, Freddy</p>	<p>04/02/2019 - 09:49 PM</p>
<p>Diciembre 2018: Contratista EMVIAL EP no presenta las facturas de las planillas pendientes de pago, solicitadas desde diciembre de 2016; en vista que contratista no devengó el 100 % del anticipo, y como contrato es de régimen especial, Administrador del contrato solicitó al financiero que se descuente el saldo del anticipo de las planillas pendientes de pago.</p> <p>Se realizó la recepción liquidación por terminación unilateral del contrato, la recepción se realizó el 14 de junio de 2017, ningún delegado del contratista acudió a la recepción a pesar de ser convocados, el acta de recepción está legalizada y subida al portal de compras públicas.</p> <p>La Dirección Distrital de El Oro, el 27 de octubre de 2016, resuelve terminar unilateralmente el contrato con EMVIAL EP, se realizó peritaje de los trabajos realizados. Con oficio No. 208-ICV-2015, del 29 de octubre 2015, la fiscalización INDETEC-CVA-ICA, suspende temporalmente los trabajos de obra, mientras se resuelven los aspectos administrativos contractuales relacionados con la ampliación de plazo solicitada por el contratista EMVIAL y que estuvo en manos de la Comisión Decreto Ejecutivo 451. La suspensión y paralización de trabajos afecta el cumplimiento de los hitos 24, 26, 27, 28, y 32.</p> <p>La Empresa CONSUR R7H, concesionaria de la autopista Río Siete - Huaquillas, culminó todos los trabajos en el puente sobre el río Jubones el mismo que está iluminado y habilitado al tránsito vehicular; en el mes de septiembre CONSUR R7H terminó los trabajos en el distribuidor de tráfico de Bella India, los enlaces Santa Rosa - Pasaje y enlace Machala - Santa Rosa ya fueron abiertos al tránsito vehicular; están habilitados los anillos 3 y 4 del distribuidor de Bella India, colocada la capa de rodadura con mezcla asfáltica; en este mes se terminaron los trabajos en el distribuidor de tráfico a nivel en el sector de Tillales y la vía fue inaugurada el 29 de noviembre de 2018 por el señor Ministro de Transporte y Obras Públicas.</p>	<p>Davila Aguilar, Freddy</p>	<p>03/01/2019 - 07:53 PM</p>
<p>Noviembre 2018: Contratista EMVIAL EP no presenta las facturas de las planillas pendientes de pago, solicitadas desde diciembre de 2016; en vista que contratista no devengó el 100 % del anticipo, y como contrato es de régimen especial, Administrador del contrato solicitó al financiero que se descuente el saldo del anticipo de las planillas pendientes de pago.</p> <p>Se realizó la recepción liquidación por terminación unilateral del contrato, la recepción se realizó el 14 de junio de 2017, ningún delegado del contratista acudió a la recepción a pesar de ser convocados, el acta de recepción está legalizada y subida al portal de compras públicas.</p> <p>La Dirección Distrital de El Oro, el 27 de octubre de 2016, resuelve terminar unilateralmente el contrato con EMVIAL EP, se realizó peritaje de los trabajos realizados. Con oficio No. 208-ICV-2015, del 29 de octubre 2015, la fiscalización INDETEC-CVA-ICA, suspende temporalmente los trabajos de obra, mientras se resuelven los aspectos administrativos contractuales relacionados con la ampliación de plazo solicitada por el contratista EMVIAL y que estuvo en manos de la Comisión Decreto Ejecutivo 451. La suspensión y paralización de trabajos afecta el cumplimiento de los hitos 24, 26, 27, 28, y 32.</p> <p>La Empresa CONSUR R7H, concesionaria de la autopista Río Siete - Huaquillas, culminó todos los trabajos en el puente sobre el río Jubones el mismo que está iluminado y habilitado al tránsito vehicular; en el mes de septiembre CONSUR R7H terminó los trabajos en el distribuidor de tráfico de Bella India, los enlaces Santa Rosa - Pasaje y enlace Machala - Santa Rosa ya fueron abiertos al tránsito vehicular; están habilitados los anillos 3 y 4 del distribuidor de Bella India, colocada la capa de rodadura con mezcla asfáltica; en este mes se terminaron los trabajos en el distribuidor de tráfico a nivel en el sector de Tillales y la vía fue inaugurada el 29 de noviembre de 2018 por el señor Ministro de Transporte y Obras Públicas.</p>	<p>Davila Aguilar, Freddy</p>	<p>05/12/2018 - 06:09 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Octubre 2018: Contratista EMVIAL EP no presenta las facturas de las planillas pendientes de pago, solicitadas desde diciembre de 2016; en vista que contratista no devengó el 100 % del anticipo, y como contrato es de régimen especial, Administrador del contrato solicitó al financiero que se descuente el saldo del anticipo de las planillas pendientes de pago.</p> <p>Se realizó la recepción liquidación por terminación unilateral del contrato, la recepción se realizó el 14 de junio de 2017, ningún delegado del contratista acudió a la recepción a pesar de ser convocados, el acta de recepción está legalizada y subida al portal de compras públicas.</p> <p>La Dirección Distrital de El Oro, el 27 de octubre de 2016, resuelve terminar unilateralmente el contrato con EMVIAL EP, se realizó peritaje de los trabajos realizados. Con oficio No. 208-ICV-2015, del 29 de octubre 2015, la fiscalización INDETEC-CVA-ICA, suspende temporalmente los trabajos de obra, mientras se resuelven los aspectos administrativos contractuales relacionados con la ampliación de plazo solicitada por el contratista EMVIAL y que estuvo en manos de la Comisión Decreto Ejecutivo 451. La suspensión y paralización de trabajos afecta el cumplimiento de los hitos 24, 26, 27, 28, y 32.</p> <p>La Empresa CONSUR R7H, concesionaria de la autopista Río Siete - Huaquillas, culminó todos los trabajos en el puente sobre el río Jubones el mismo que está iluminado y habilitado al tránsito vehicular; en el mes de septiembre CONSUR R7H terminó los trabajos en el distribuidor de tráfico de Bella India, los enlaces Santa Rosa - Pasaje y enlace Machala - Santa Rosa ya fueron abiertos al tránsito vehicular; están habilitados los anillos 3 y 4 del distribuidor de Bella India, colocada la capa de rodadura con mezcla asfáltica; continúan trabajando en el distribuidor de tráfico a nivel en el sector de Tillales.</p>	<p>Davila Aguilar, Freddy</p>	<p>05/11/2018 - 04:52 PM</p>
<p>Septiembre 2018: Contratista EMVIAL EP no presenta las facturas de las planillas pendientes de pago, solicitadas desde diciembre de 2016; en vista que contratista no devengó el 100 % del anticipo, y como contrato es de régimen especial, Administrador del contrato solicitó al financiero que se descuente el saldo del anticipo de las planillas pendientes de pago.</p> <p>Se realizó la recepción liquidación por terminación unilateral del contrato, la recepción se realizó el 14 de junio de 2017, ningún delegado del contratista acudió a la recepción a pesar de ser convocados, el acta de recepción está legalizada y subida al portal de compras públicas.</p> <p>La Dirección Distrital de El Oro, el 27 de octubre de 2016, resuelve terminar unilateralmente el contrato con EMVIAL EP, se continúa con el trámite , se realizó peritaje de los trabajos realizados. Con oficio No. 208-ICV-2015, del 29 de octubre 2015, la fiscalización INDETEC-CVA-ICA, suspende temporalmente los trabajos de obra, mientras se resuelven los aspectos administrativos contractuales relacionados con la ampliación de plazo solicitada por el contratista EMVIAL y que estuvo en manos de la Comisión Decreto Ejecutivo 451. La suspensión y paralización de trabajos afecta el cumplimiento de los hitos 24, 26, 27, 28, y 32.</p> <p>La Empresa CONSUR R7H, concesionaria de la autopista Río Siete - Huaquillas, culminó todos los trabajos en el puente sobre el río Jubones el mismo que está iluminado y habilitado al tránsito vehicular; en el mes de septiembre CONSUR R7H trabajaron en el distribuidor de tráfico de Bella India, los enlaces Santa Rosa - Pasaje y enlace Machala - Santa Rosa ya fueron abiertos al tránsito vehicular; están habilitados los anillos 3 y 4 del distribuidor de Bella India, colocada la capa de rodadura con mezcla asfáltica; están trabajando en el distribuidor de tráfico a nivel en el sector de Tillales.</p>	<p>Davila Aguilar, Freddy</p>	<p>04/10/2018 - 03:31 PM</p>
<p>Agosto 2018: Contratista EMVIAL EP no presenta las facturas planillas pendientes de pago, solicitadas desde diciembre de 2016; en vista que contratista no devengó el 100 % del anticipo, y como contrato es de régimen especial, Administrador del contrato solicitó al financiero que se descuente el saldo del anticipo de las planillas pendientes de pago.</p> <p>Se realizó la recepción liquidación por terminación unilateral del contrato, la recepción se realizó el 14 de junio de 2017, ningún delegado del contratista acudió a la recepción a pesar de ser convocados, el acta de recepción está legalizada y subida al portal de compras públicas.</p> <p>La Dirección Distrital de El Oro, el 27 de octubre de 2016, resuelve terminar unilateralmente el contrato con EMVIAL EP, se continúa con el trámite , se realizó peritaje de los trabajos realizados. Con oficio No. 208-ICV-2015, del 29 de octubre 2015, la fiscalización INDETEC-CVA-ICA, suspende temporalmente los trabajos de obra, mientras se resuelven los aspectos administrativos contractuales relacionados con la ampliación de plazo solicitada por el contratista EMVIAL y que estuvo en manos de la Comisión Decreto Ejecutivo 451. La suspensión y paralización de trabajos afecta el cumplimiento de los hitos 24, 26, 27, 28, y 32.</p> <p>La Empresa CONSUR R7H, concesionaria de la autopista Río Siete - Huaquillas, está realizando trabajos en el puente sobre el río Jubones, terminó de construir las vigas metálicas y lanzó la totalidad de las 16 vigas de 85 metros del tramo central., en febrero del 2018 fundió las 2 losas centrales de 85 metros y está colocada la carpeta asfáltica; en el mes de agosto trabajaron en el distribuidor de tráfico de Bella India, en los enlaces Santa Rosa - Pasaje y enlace Machala - Santa Rosa colocaron calzada de hormigón rígido en los 2 carriles, además completaron los rellenos de los anillos 3 y 4 del distribuidor de Bella India y le colocaron capa de rodadura con mezcla asfáltica.</p>	<p>Davila Aguilar, Freddy</p>	<p>04/09/2018 - 10:30 AM</p>
<p>Julio 2018: Contratista EMVIAL EP no presenta las facturas planillas pendientes de pago, solicitadas desde diciembre de 2016; en vista que contratista no devengó el 100 % del anticipo,</p>	<p>Davila Aguilar, Freddy</p>	<p>02/08/2018 - 05:04 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>y como contrato es de régimen especial, Administrador del contrato solicitó al financiero que se descuente el saldo del anticipo de las planillas pendientes de pago. Se realizó la recepción liquidación por terminación unilateral del contrato, la recepción se realizó el 14 de junio de 2017, ningún delegado del contratista acudió a la recepción a pesar de ser convocados, el acta de recepción está legalizada y subida al portal de compras públicas. La Dirección Distrital de El Oro, el 27 de octubre de 2016, resuelve terminar unilateralmente el contrato con EMVIAL EP, se continúa con el trámite , se realizó peritaje de los trabajos realizados. Con oficio No. 208-ICV-2015, del 29 de octubre 2015, la fiscalización INDETEC-CVA-ICA, suspende temporalmente los trabajos de obra, mientras se resuelven los aspectos administrativos contractuales relacionados con la ampliación de plazo solicitada por el contratista EMVIAL y que estuvo en manos de la Comisión Decreto Ejecutivo 451. La suspensión y paralización de trabajos afecta el cumplimiento de los hitos 24, 26, 27, 28, y 32. La Empresa CONSUR R7H, concesionaria de la autopista Río Siete - Huaquillas, está realizando trabajos en el puente sobre el río Jubones, terminó de construir las vigas metálicas y a lanzado completando la totalidad de las 16 vigas de 85 metros del tramo central., en febrero del 2018 fundió las 2 losas centrales de 85 metros y está colocada la carpeta asfáltica; en el mes de julio trabajaron en el distribuidor de tráfico de Bella India, en los enlaces Santa Rosa - Pasaje y enlace Machala - Santa Rosa colocaron calzada de hormigón en 1 carril, además completaron los rellenos de los anillos 3 y 4 del distribuidor de Bella India.</p>		
<p>Junio 2018: Contratista EMVIAL EP no presenta las facturas planillas pendientes de pago, solicitadas desde diciembre de 2016; en vista que contratista no devengó el 100 % del anticipo, y como contrato es de régimen especial, Administrador del contrato solicitó al financiero que se descuente el saldo del anticipo de las planillas pendientes de pago. Se realizó la recepción liquidación por terminación unilateral del contrato, la recepción se realizó el 14 de junio de 2017, ningún delegado del contratista acudió a la recepción a pesar de ser convocados, el acta de recepción está legalizada y subida al portal de compras públicas. La Dirección Distrital de El Oro, el 27 de octubre de 2016, resuelve terminar unilateralmente el contrato con EMVIAL EP, se continúa con el trámite , se realizó peritaje de los trabajos realizados. Con oficio No. 208-ICV-2015, del 29 de octubre 2015, la fiscalización INDETEC-CVA-ICA, suspende temporalmente los trabajos de obra, mientras se resuelven los aspectos administrativos contractuales relacionados con la ampliación de plazo solicitada por el contratista EMVIAL y que estuvo en manos de la Comisión Decreto Ejecutivo 451. La suspensión y paralización de trabajos afecta el cumplimiento de los hitos 24, 26, 27, 28, y 32. La Empresa CONSUR R7H, concesionaria de la autopista Río Siete - Huaquillas, está realizando trabajos en el puente sobre el río Jubones, terminó de construir las vigas metálicas y a lanzado completando la totalidad de las 16 vigas de 85 metros del tramo central., en febrero del 2018 fundió las 2 losas centrales de 85 metros y está colocada la carpeta asfáltica; en el mes de mayo trabajaron en el distribuidor de tráfico de Bella India, en los enlaces Santa Rosa - Pasaje y enlace Machala - Santa Rosa, además completaron los rellenos de los anillos 3 y 4 del distribuidor de Bella India.</p>	Davila Aguilar, Freddy	04/07/2018 - 05:39 PM
<p>Mayo 2018: Contratista EMVIAL EP no presenta las facturas planillas pendientes de pago, solicitadas desde diciembre de 2016; en vista que contratista no devengó el 100 % del anticipo, y como contrato es de régimen especial, Administrador del contrato solicitó al financiero que se descuente el saldo del anticipo de las planillas pendientes de pago. Se realizó la recepción liquidación por terminación unilateral del contrato, la recepción se realizó el 14 de junio de 2017, ningún delegado del contratista acudió a la recepción a pesar de ser convocados, el acta de recepción está legalizada y subida al portal de compras públicas. La Dirección Distrital de El Oro, el 27 de octubre de 2016, resuelve terminar unilateralmente el contrato con EMVIAL EP, se continúa con el trámite , se realizó peritaje de los trabajos realizados. Con oficio No. 208-ICV-2015, del 29 de octubre 2015, la fiscalización INDETEC-CVA-ICA, suspende temporalmente los trabajos de obra, mientras se resuelven los aspectos administrativos contractuales relacionados con la ampliación de plazo solicitada por el contratista EMVIAL y que estuvo en manos de la Comisión Decreto Ejecutivo 451. La suspensión y paralización de trabajos afecta el cumplimiento de los hitos 24, 26, 27, 28, y 32. La Empresa CONSUR R7H, concesionaria de la autopista Río Siete - Huaquillas, está realizando trabajos en el puente sobre el río Jubones, terminó de construir las vigas metálicas y a lanzado completando la totalidad de las 16 vigas de 85 metros del tramo central., en febrero del 2018 fundió las 2 losas centrales de 85 metros y está colocada la carpeta asfáltica; en el mes de mayo trabajaron en el distribuidor de tráfico de Bella India, en los enlaces Santa Rosa - Pasaje y enlace Machala - Santa Rosa, además completaron los rellenos de los anillos 3 y 4 del distribuidor de Bella India.</p>	Davila Aguilar, Freddy	04/06/2018 - 04:37 PM
<p>Abril 2018: Contratista EMVIAL EP no presenta las facturas planillas pendientes de pago, solicitadas desde diciembre de 2016; en vista que contratista no devengó el 100 % del anticipo, y como contrato es de régimen especial, Administrador del contrato solicitó al financiero que se descuente el saldo del anticipo de las planillas pendientes de pago.</p>	Davila Aguilar, Freddy	03/05/2018 - 08:10 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Se realizó la recepción liquidación por terminación unilateral del contrato, la recepción se realizó el 14 de junio de 2017, ningún delegado del contratista acudió a la recepción a pesar de ser convocados, el acta de recepción está legalizada y subida al portal de compras públicas.</p> <p>La Dirección Distrital de El Oro, el 27 de octubre de 2016, resuelve terminar unilateralmente el contrato con EMVIAL EP, se continúa con el trámite , se realizó peritaje de los trabajos realizados. Con oficio No. 208-ICV-2015, del 29 de octubre 2015, la fiscalización INDETEC-CVA-ICA, suspende temporalmente los trabajos de obra, mientras se resuelven los aspectos administrativos contractuales relacionados con la ampliación de plazo solicitada por el contratista EMVIAL y que estuvo en manos de la Comisión Decreto Ejecutivo 451. La suspensión y paralización de trabajos afecta el cumplimiento de los hitos 24, 26, 27, 28, y 32.</p> <p>La Empresa CONSUR R7H, concesionaria de la autopista Río Siete - Huaquillas, está realizando trabajos en el puente sobre el río Jubones, terminó de construir las vigas metálicas y a lanzado completando la totalidad de las 16 vigas de 85 metros del tramo central., ha encofrado y colocado el acero de refuerzo en los 2 tramos del puente, en febrero del 2018 fundió las 2 losas centrales de 85 metros y se les a colocado la carpeta asfáltica; en el mes de marzo han trabajado en el distribuidor de tráfico de Bella India, en los enlaces Santa Rosa - Pasaje y enlace Machala - Santa Rosa, además están trabajando en los rellenos de los anillos 3 y 4 del distribuidor de Bella India.</p>		
<p>Marzo 2018: Contratista EMVIAL EP no presenta las facturas planillas pendientes de pago, solicitadas desde diciembre de 2016; en vista que contratista no devengó el 100 % del anticipo, y como contrato es de régimen especial, Administrador del contrato solicitó al financiero que se descuente el saldo del anticipo de las planillas pendientes de pago.</p> <p>Se realizó la recepción liquidación por terminación unilateral del contrato, la recepción se realizó el 14 de junio de 2017, ningún delegado del contratista acudió a la recepción a pesar de ser convocados, el acta de recepción está legalizada y subida al portal de compras públicas.</p> <p>La Dirección Distrital de El Oro, el 27 de octubre de 2016, resuelve terminar unilateralmente el contrato con EMVIAL EP, se continúa con el trámite , se realizó peritaje de los trabajos realizados. Con oficio No. 208-ICV-2015, del 29 de octubre 2015, la fiscalización INDETEC-CVA-ICA, suspende temporalmente los trabajos de obra, mientras se resuelven los aspectos administrativos contractuales relacionados con la ampliación de plazo solicitada por el contratista EMVIAL y que estuvo en manos de la Comisión Decreto Ejecutivo 451. La suspensión y paralización de trabajos afecta el cumplimiento de los hitos 24, 26, 27, 28, y 32.</p> <p>La Empresa CONSUR R7H, concesionaria de la autopista Río Siete - Huaquillas, está realizando trabajos en el puente sobre el río Jubones, terminó de construir las vigas metálicas y a lanzado completando la totalidad de las 16 vigas de 85 metros del tramo central., ha encofrado y colocado el acero de refuerzo en los 2 tramos del puente, en febrero del 2018 fundió las 2 losas centrales de 85 metros; en el mes de marzo han trabajado en el distribuidor de tráfico de Bella India, en los enlaces Santa Rosa - Pasaje y enlace Machala - Santa Rosa, además está empezando a construir el relleno del anillo 4 del distribuidor.</p>	<p>Davila Aguilar, Freddy</p>	<p>05/04/2018 - 11:16 AM</p>
<p>Febrero 2018: Contratista EMVIAL EP no presenta las facturas planillas pendientes de pago, solicitadas desde diciembre de 2016; en vista que contratista no devengó el 100 % del anticipo, y como contrato es de régimen especial, Administrador del contrato solicitó al financiero que se descuente el saldo del anticipo de las planillas pendientes de pago.</p> <p>Se realizó la recepción liquidación por terminación unilateral del contrato, la recepción se realizó el 14 de junio de 2017, ningún delegado del contratista acudió a la recepción a pesar de ser convocados, el acta de recepción está legalizada y subida al portal de compras públicas.</p> <p>La Dirección Distrital de El Oro, el 27 de octubre de 2016, resuelve terminar unilateralmente el contrato con EMVIAL EP, se continúa con el trámite , se realizó peritaje de los trabajos realizados. Con oficio No. 208-ICV-2015, del 29 de octubre 2015, la fiscalización INDETEC-CVA-ICA, suspende temporalmente los trabajos de obra, mientras se resuelven los aspectos administrativos contractuales relacionados con la ampliación de plazo solicitada por el contratista EMVIAL y que estuvo en manos de la Comisión Decreto Ejecutivo 451. La suspensión y paralización de trabajos afecta el cumplimiento de los hitos 24, 26, 27, 28, y 32.</p> <p>La Empresa CONSUR R7H, concesionaria de la autopista Río Siete - Huaquillas, está realizando trabajos en el puente sobre el río Jubones, terminó de construir las vigas metálicas y a lanzado completando la totalidad de las 16 vigas de 80 metros del tramo central., ha encofrado y colocado el acero de refuerzo en los 2 tramos del puente a febrero de 2018 fundió las 2 losas centrales.</p>	<p>Davila Aguilar, Freddy</p>	<p>02/03/2018 - 04:56 PM</p>
<p>Enero 2018: Contratista EMVIAL EP no presenta las facturas planillas pendientes de pago, solicitadas desde diciembre de 2016; en vista que contratista no devengó el 100 % del anticipo, y como contrato es de régimen especial, Administrador del contrato solicitó al financiero que se descuente el saldo del anticipo de las planillas pendientes de pago.</p> <p>Se realizó la recepción liquidación por terminación unilateral del contrato, la recepción se realizó el 14 de junio de 2017, ningún delegado del contratista acudió a la recepción a pesar de ser convocados, el acta de recepción está legalizada y subida al portal de compras públicas.</p> <p>La Dirección Distrital de El Oro, el 27 de octubre de 2016, resuelve terminar unilateralmente el contrato con EMVIAL EP, se continúa con el trámite , se realizó peritaje de los trabajos</p>	<p>Davila Aguilar, Freddy</p>	<p>02/02/2018 - 03:09 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>realizados. Con oficio No. 208-ICV-2015, del 29 de octubre 2015, la fiscalización INDETEC-CVA-ICA, suspende temporalmente los trabajos de obra, mientras se resuelven los aspectos administrativos contractuales relacionados con la ampliación de plazo solicitada por el contratista EMVIAL y que estuvo en manos de la Comisión Decreto Ejecutivo 451. La suspensión y paralización de trabajos afecta el cumplimiento de los hitos 21, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 39; la obra está totalmente paralizada.</p> <p>La Empresa CONSUR R7H, concesionaria de la autopista Río Siete - Huaquillas, está realizando trabajos en el puente sobre el río Jubones, terminó de construir las vigas metálicas y a lanzado completando la totalidad de las 16 vigas de 80 metros del tramo central., ha encofrado y colocado el acero de refuerzo en los 2 tramos del puente.</p>		
<p>Diciembre 2017: Contratista EMVIAL EP no presenta las facturas planillas pendientes de pago, solicitadas desde diciembre de 2016; en vista que contratista no devengó el 100 % del anticipo, y como contrato es de régimen especial, Administrador del contrato solicitó al financiero que se descuente el saldo del anticipo de las planillas pendientes de pago.</p> <p>Se realizó la recepción liquidación por terminación unilateral del contrato, la recepción se realizó el 14 de junio de 2017, ningún delegado del contratista acudió a la recepción a pesar de ser convocados, el acta de recepción está legalizada y subida al portal de compras públicas.</p> <p>La Dirección Distrital de El Oro, el 27 de octubre de 2016, resuelve terminar unilateralmente el contrato con EMVIAL EP, se continúa con el trámite , se realizó peritaje de los trabajos realizados. Con oficio No. 208-ICV-2015, del 29 de octubre 2015, la fiscalización INDETEC-CVA-ICA, suspende temporalmente los trabajos de obra, mientras se resuelven los aspectos administrativos contractuales relacionados con la ampliación de plazo solicitada por el contratista EMVIAL y que estuvo en manos de la Comisión Decreto Ejecutivo 451. La suspensión y paralización de trabajos afecta el cumplimiento de los hitos 21, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 39; la obra está totalmente paralizada.</p> <p>La Empresa CONSUR R7H, concesionaria de la autopista Río Siete - Huaquillas, está realizando trabajos en el puente sobre el río Jubones, terminó de construir las vigas metálicas y a lanzado completando la totalidad de las 16 vigas de 80 metros del tramo central.</p>	Davila Aguilar, Freddy	04/01/2018 - 08:33 AM
<p>Noviembre 2017: Contratista EMVIAL EP no presenta las facturas planillas pendientes de pago, solicitadas desde diciembre de 2016; en vista que contratista no devengó el 100 % del anticipo, y como contrato es de régimen especial, Administrador del contrato solicitó al financiero que se descuente el saldo del anticipo de las planillas pendientes de pago.</p> <p>Se realizó la recepción liquidación por terminación unilateral del contrato, la recepción se realizó el 14 de junio de 2017, ningún delegado del contratista acudió a la recepción a pesar de ser convocados, el acta de recepción está legalizada y subida al portal de compras públicas.</p> <p>La Dirección Distrital de El Oro, el 27 de octubre de 2016, resuelve terminar unilateralmente el contrato con EMVIAL EP, se continúa con el trámite , se realizó peritaje de los trabajos realizados. Con oficio No. 208-ICV-2015, del 29 de octubre 2015, la fiscalización INDETEC-CVA-ICA, suspende temporalmente los trabajos de obra, mientras se resuelven los aspectos administrativos contractuales relacionados con la ampliación de plazo solicitada por el contratista EMVIAL y que estuvo en manos de la Comisión Decreto Ejecutivo 451. La suspensión y paralización de trabajos afecta el cumplimiento de los hitos 21, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 39; la obra está totalmente paralizada.</p> <p>La Empresa CONSUR R7H, concesionaria de la autopista Río Siete - Huaquillas, está realizando trabajos en el puente sobre el río Jubones, terminó de construir las vigas metálicas y las está lanzando.</p>	Davila Aguilar, Freddy	05/12/2017 - 10:49 AM
<p>Octubre 2017: Contratista EMVIAL EP no presenta las facturas planillas pendientes de pago, solicitadas desde diciembre de 2016; en vista que contratista no devengó el 100 % del anticipo, y como contrato es de régimen especial, Administrador del contrato solicitó al financiero que se descuente el saldo del anticipo de las planillas pendientes de pago.</p> <p>Se realizó la recepción liquidación por terminación unilateral del contrato, la recepción se realizó el 14 de junio de 2017, ningún delegado del contratista acudió a la recepción a pesar de ser convocados, el acta de recepción está legalizada y subida al portal de compras públicas.</p> <p>La Dirección Distrital de El Oro, el 27 de octubre de 2016, resuelve terminar unilateralmente el contrato con EMVIAL EP, se continúa con el trámite , se realizó peritaje de los trabajos realizados. Con oficio No. 208-ICV-2015, del 29 de octubre 2015, la fiscalización INDETEC-CVA-ICA, suspende temporalmente los trabajos de obra, mientras se resuelven los aspectos administrativos contractuales relacionados con la ampliación de plazo solicitada por el contratista EMVIAL y que estuvo en manos de la Comisión Decreto Ejecutivo 451. La suspensión y paralización de trabajos afecta el cumplimiento de los hitos 21, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 39; la obra está totalmente paralizada.</p>	Davila Aguilar, Freddy	01/11/2017 - 11:50 AM
<p>Septiembre 2017: Contratista EMVIAL EP no presenta las facturas planillas pendientes de pago, solicitadas desde diciembre de 2016; en vista que contratista no devengó el 100 % del anticipo, Administrador del contrato solicitó al financiero que se descuente el saldo del anticipo de las planillas pendientes de pago.</p>	Sánchez Yoza, Gabriel Vicente	05/10/2017 - 08:48 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Se realizó la recepción liquidación por terminación unilateral del contrato, la recepción se realizó el 14 de junio de 2017, ningún delegado del contratista acudió a la recepción a pesar de ser convocados, el acta de recepción está legalizada y subida al portal de compras públicas. La Dirección Distrital de El Oro, el 27 de octubre de 2016, resuelve terminar unilateralmente el contrato con EMVIAL EP, se continúa con el trámite , se realizó peritaje de los trabajos realizados. Con oficio No. 208-ICV-2015, del 29 de octubre 2015, la fiscalización INDETEC-CVA-ICA, suspende temporalmente los trabajos de obra, mientras se resuelven los aspectos administrativos contractuales relacionados con la ampliación de plazo solicitada por el contratista EMVIAL y que estuvo en manos de la Comisión Decreto Ejecutivo 451. En este mes de Septiembre no se realizan trabajos por parte del contratista. La suspensión afecta el cumplimiento de los hitos 21, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 39; la obra está totalmente paralizada.</p>		
<p>Agosto 2017: Se realizó la recepción liquidación por terminación unilateral del contrato, la recepción se realizó el 14 de junio de 2017, ningún delegado del contratista acudió a la recepción a pesar de ser convocados, el acta de recepción está legalizada y subida al portal de compras públicas. La Dirección Distrital de El Oro, el 27 de octubre de 2016, resuelve terminar unilateralmente el contrato con EMVIAL EP, se continúa con el trámite , se realizó peritaje de los trabajos realizados. Con oficio No. 208-ICV-2015, del 29 de octubre 2015, la fiscalización INDETEC-CVA-ICA, suspende temporalmente los trabajos de obra, mientras se resuelven los aspectos administrativos contractuales relacionados con la ampliación de plazo solicitada por el contratista EMVIAL y que estuvo en manos de la Comisión Decreto Ejecutivo 451. En este mes de agosto no se realizan trabajos por parte del contratista. La suspensión afecta el cumplimiento de los hitos 21, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 39; la obra está totalmente paralizada.</p>	Davila Aguilar, Freddy	04/09/2017 - 06:49 PM
<p>Julio 2017: Se realizó la recepción liquidación por terminación unilateral del contrato, la recepción se realizó el 14 de junio de 2017, ningún delegado del contratista acudió a la recepción a pesar de ser convocados, el acta de recepción está legalizada. La Dirección Distrital de El Oro, el 27 de octubre de 2016, resuelve terminar unilateralmente el contrato con EMVIAL EP, se continúa con el trámite , se realizó peritaje de los trabajos realizados. Con oficio No. 208-ICV-2015, del 29 de octubre 2015, la fiscalización INDETEC-CVA-ICA, suspende temporalmente los trabajos de obra, mientras se resuelven los aspectos administrativos contractuales relacionados con la ampliación de plazo solicitada por el contratista EMVIAL y que estuvo en manos de la Comisión Decreto Ejecutivo 451. En este mes de junio no se realizan trabajos por parte del contratista. La suspensión afecta el cumplimiento de los hitos 21, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 39; la obra está totalmente paralizada.</p>	Davila Aguilar, Freddy	03/08/2017 - 04:37 PM
<p>Junio 2017: La Dirección Distrital de El Oro, el 27 de octubre de 2016, resuelve terminar unilateralmente el contrato con EMVIAL EP, se continúa con el trámite , se realizó peritaje de los trabajos realizados. Con oficio No. 208-ICV-2015, del 29 de octubre 2015, la fiscalización INDETEC-CVA-ICA, suspende temporalmente los trabajos de obra, mientras se resuelven los aspectos administrativos contractuales relacionados con la ampliación de plazo solicitada por el contratista EMVIAL y que estuvo en manos de la Comisión Decreto Ejecutivo 451. En este mes de junio no se realizan trabajos por parte del contratista. La suspensión afecta el cumplimiento de los hitos 21, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 39; la obra está totalmente paralizada.</p>	Davila Aguilar, Freddy	04/07/2017 - 05:41 PM
<p>Mayo 2017: La Dirección Distrital de El Oro, el 27 de octubre de 2016, resuelve terminar unilateralmente el contrato con EMVIAL EP, se continúa con el trámite , se realizó peritaje de los trabajos realizados. Con oficio No. 208-ICV-2015, del 29 de octubre 2015, la fiscalización INDETEC-CVA-ICA, suspende temporalmente los trabajos de obra, mientras se resuelven los aspectos administrativos contractuales relacionados con la ampliación de plazo solicitada por el contratista EMVIAL y que estuvo en manos de la Comisión Decreto Ejecutivo 451. En este mes de mayo no se realizan trabajos por parte del contratista. La suspensión afecta el cumplimiento de los hitos 21, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 y 38; la obra está totalmente paralizada.</p>	Davila Aguilar, Freddy	05/06/2017 - 02:09 PM
<p>Abril 2017: La Dirección Distrital de El Oro, el 27 de octubre de 2016, resuelve terminar unilateralmente el contrato con EMVIAL EP, se continúa con el trámite , se realizó peritaje de los trabajos realizados. Con oficio No. 208-ICV-2015, del 29 de octubre 2015, la fiscalización INDETEC-CVA-ICA, suspende temporalmente los trabajos de obra, mientras se resuelven los aspectos administrativos contractuales relacionados con la ampliación de plazo solicitada por el contratista EMVIAL y que estuvo en manos de la Comisión Decreto Ejecutivo 451. En este mes de abril no se realizan trabajos por parte del contratista. La suspensión afecta el cumplimiento de los hitos 21, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 y 37; la obra está totalmente paralizada.</p>	Davila Aguilar, Freddy	04/05/2017 - 08:13 AM
<p>Marzo 2017: La Dirección Distrital de El Oro, el 27 de octubre de 2016, resuelve terminar unilateralmente el contrato con EMVIAL EP, se continúa con el trámite , se realizó peritaje de los trabajos realizados. Con oficio No. 208-ICV-2015, del 29 de octubre 2015, la fiscalización INDETEC-CVA-ICA, suspende temporalmente los trabajos de obra, mientras se resuelven los</p>	Davila Aguilar, Freddy	03/04/2017 - 06:08 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
aspectos administrativos contractuales relacionados con la ampliación de plazo solicitada por el contratista EMVIAL y que está en manos de la Comisión Decreto Ejecutivo 451. En este mes de marzo no se realizan trabajos por parte del contratista. La suspensión afecta el cumplimiento de los hitos 21, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 36; la obra está totalmente paralizada.		
<p>Febrero 2017: La Dirección Distrital de El Oro, el 27 de octubre de 2016, resuelve terminar unilateralmente el contrato con EMVIAL EP, se continúa con el trámite , se realizó peritaje de los trabajos realizados. Con oficio No. 208-ICV-2015, del 29 de octubre 2015, la fiscalización INDETEC-CVA-ICA, suspende temporalmente los trabajos de obra, mientras se resuelven los aspectos administrativos contractuales relacionados con la ampliación de plazo solicitada por el contratista EMVIAL y que está en manos de la Comisión Decreto Ejecutivo 451. En este mes de febrero no se realizaron trabajos por parte del contratista. La suspensión afecta el cumplimiento de los hitos 21, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 36; la obra está totalmente paralizada.</p> <p>Enero 2017: La Dirección Distrital de El Oro, el 27 de octubre de 2016, resuelve terminar unilateralmente el contrato con EMVIAL EP, se continúa con el trámite , se realizó peritaje de los trabajos realizados. Con oficio No. 208-ICV-2015, del 29 de octubre 2015, la fiscalización INDETEC-CVA-ICA, suspende temporalmente los trabajos de obra, mientras se resuelven los aspectos administrativos contractuales relacionados con la ampliación de plazo solicitada por el contratista EMVIAL y que está en manos de la Comisión Decreto Ejecutivo 451. En este mes de octubre no se realizaron trabajos por parte del contratista. La suspensión afecta el cumplimiento de los hitos 21, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 36; la obra está totalmente paralizada.</p>	Davila Aguilar, Freddy	03/03/2017 - 07:49 PM
<p>Diciembre 2016: La Dirección Distrital de El Oro, el 27 de octubre de 2016, resuelve terminar unilateralmente el contrato con EMVIAL EP, se continúa con el trámite , se realizó peritaje de los trabajos realizados. Con oficio No. 208-ICV-2015, del 29 de octubre 2015, la fiscalización INDETEC-CVA-ICA, suspende temporalmente los trabajos de obra, mientras se resuelven los aspectos administrativos contractuales relacionados con la ampliación de plazo solicitada por el contratista EMVIAL y que está en manos de la Comisión Decreto Ejecutivo 451. En este mes de octubre no se realizaron trabajos por parte del contratista. La suspensión afecta el cumplimiento de los hitos 21, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 39; la obra está totalmente paralizada.</p>	Davila Aguilar, Freddy	28/12/2016 - 03:35 PM
<p>Noviembre 2016: La Dirección Distrital de El Oro, el 27 de octubre de 2016, resuelve terminar unilateralmente el contrato con EMVIAL EP. Con oficio No. 208-ICV-2015, del 29 de octubre 2015, la fiscalización INDETEC-CVA-ICA, suspende temporalmente los trabajos de obra, mientras se resuelven los aspectos administrativos contractuales relacionados con la ampliación de plazo solicitada por el contratista EMVIAL y que está en manos de la Comisión Decreto Ejecutivo 451. En este mes de octubre no se realizaron trabajos por parte del contratista. La suspensión afecta el cumplimiento de los hitos 21, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 y 38.</p>	Davila Aguilar, Freddy	28/12/2016 - 03:35 PM
<p>Octubre 2016: Con oficio No. 208-ICV-2015, del 29 de octubre 2015, la fiscalización INDETEC-CVA-ICA, suspende temporalmente los trabajos de obra, mientras se resuelven los aspectos administrativos contractuales relacionados con la ampliación de plazo solicitada por el contratista EMVIAL y que está en manos de la Comisión Decreto Ejecutivo 451. En este mes de octubre no se realizaron trabajos por parte del contratista. La suspensión afecta el cumplimiento de los hitos 21, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 y 38.</p>	Davila Aguilar, Freddy	01/11/2016 - 05:50 PM
<p>Septiembre 2016: Con oficio No. 208-ICV-2015, del 29 de octubre 2015, la fiscalización INDETEC-CVA-ICA, suspende temporalmente los trabajos de obra, mientras se resuelven los aspectos administrativos contractuales relacionados con la ampliación de plazo solicitada por el contratista EMVIAL y que está en manos de la Comisión Decreto Ejecutivo 451. En este mes de septiembre no se realizaron trabajos por parte del contratista. La suspensión afecta el cumplimiento de los hitos 21, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 y 37.</p>	Davila Aguilar, Freddy	29/09/2016 - 12:58 PM
<p>Agosto 2016: Con oficio No. 208-ICV-2015, del 29 de octubre 2015, la fiscalización INDETEC-CVA-ICA, suspende temporalmente los trabajos de obra, mientras se resuelven los aspectos administrativos contractuales relacionados con la ampliación de plazo solicitada por el contratista EMVIAL y que está en manos de la Comisión Decreto Ejecutivo 451. En este mes de agosto no se realizaron trabajos por parte del contratista. La suspensión afecta el cumplimiento de los hitos 21, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 y 37.</p>	Davila Aguilar, Freddy	05/09/2016 - 11:00 AM
<p>Julio 2016: Con oficio No. 208-ICV-2015, del 29 de octubre 2015, la fiscalización INDETEC-CVA-ICA, suspende temporalmente los trabajos de obra, mientras se resuelven los aspectos administrativos contractuales relacionados con la ampliación de plazo solicitada por el contratista EMVIAL y que está en manos de la Comisión Decreto Ejecutivo 451. En este mes de julio no se realizaron trabajos por parte del contratista. La suspensión afecta el cumplimiento de los hitos 21, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 36.</p>	Davila Aguilar, Freddy	10/08/2016 - 05:44 PM
<p>Junio 2016: Con oficio No. 208-ICV-2015, del 29 de octubre 2015, la fiscalización INDETEC-CVA-ICA, suspende temporalmente los trabajos de obra, mientras se resuelven los aspectos administrativos contractuales relacionados con la ampliación de plazo solicitada por el contratista</p>	Davila Aguilar, Freddy	05/07/2016 - 08:33 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
EMVIAL y que está en manos de la Comisión Decreto Ejecutivo 451. En este mes de junio no se realizaron trabajos por parte del contratista.		
Mayo 2016: Con oficio No. 208-ICV-2015, del 29 de octubre 2015, la fiscalización INDETEC-CVA-ICA, suspende temporalmente los trabajos de obra, mientras se resuelven los aspectos administrativos contractuales relacionados con la ampliación de plazo solicitada por el contratista EMVIAL. En este mes de mayo no se realizaron trabajos por parte del contratista.	Davila Aguilar, Freddy	03/06/2016 - 11:05 AM
Abril 2016: Con oficio No. 208-ICV-2015, del 29 de octubre 2015, la fiscalización INDETEC-CVA-ICA, suspende temporalmente los trabajos de obra, mientras se resuelven los aspectos administrativos contractuales relacionados con la ampliación de plazo solicitada por el contratista EMVIAL. En este mes de abril no se realizaron trabajos por parte del contratista.	Davila Aguilar, Freddy	03/05/2016 - 10:26 AM
Marzo 2016: Con oficio No. 208-ICV-2015, del 29 de octubre 2015, la fiscalización INDETEC-CVA-ICA, suspende temporalmente los trabajos de obra, mientras se resuelven los aspectos administrativos contractuales relacionados con la ampliación de plazo solicitada por el contratista EMVIAL. En este mes de marzo no se realizaron trabajos.	Davila Aguilar, Freddy	06/04/2016 - 07:13 PM
Febrero 2016: Con oficio No. 208-ICV-2015, del 29 de octubre 2015, la fiscalización INDETEC-CVA-ICA, suspende temporalmente los trabajos de obra, mientras se resuelven los aspectos administrativos contractuales relacionados con la ampliación de plazo solicitada por el contratista EMVIAL. En este mes se realizaron trabajos: en el Puente sobre Río Jubones: Se continúa con la soldada de las 4 vigas que faltaban para completar las 16 vigas de 80 metros del puente.	Davila Aguilar, Freddy	04/03/2016 - 10:02 AM
Enero 2016: Con oficio No. 208-ICV-2015, del 29 de octubre 2015, la fiscalización INDETEC-CVA-ICA, suspende temporalmente los trabajos de obra, mientras se resuelven los aspectos administrativos contractuales relacionados con la ampliación de plazo solicitada por el contratista EMVIAL. En este mes se realizaron los siguientes trabajos: en el Puente sobre Río Jubones: Se continúa con la colocación de préstamo importado en rampas de entrada y salida al puente; se reinicia la soldada de las 4 vigas que faltaban para completar las 16 vigas de 80 metros del puente.	Davila Aguilar, Freddy	02/02/2016 - 02:49 PM
Diciembre 2015: Con oficio No. 208-ICV-2015, del 29 de octubre 2015, la fiscalización INDETEC-CVA-ICA, suspende temporalmente los trabajos de obra, mientras se resuelven los aspectos administrativos contractuales relacionados con la ampliación de plazo solicitada por el contratista EMVIAL. En este mes se realizaron los siguientes trabajos: en la Construcción del Intercambiador de Bella India: colocación de material de préstamo importado en el anillo vial 3 en una longitud de 340 m. Puente sobre Río Jubones: Se continúa con la colocación de préstamo importado en rampas de entrada y salida al puente. Construcción del Paso Elevado La Unión, fundición de losa del paso elevado en un tramo de 180 m; se continúa con el armado de losa del puente.	Davila Aguilar, Freddy	04/01/2016 - 03:58 PM
Noviembre 2015: Con oficio No. 208-ICV-2015, del 29 de octubre 2015, la fiscalización INDETEC-CVA-ICA, suspende temporalmente los trabajos de obra, mientras se resuelven los aspectos administrativos contractuales relacionados con la ampliación de plazo solicitada por el contratista EMVIAL. En este mes se realizaron los siguientes trabajos: en la Construcción del Intercambiador de Bella India: colocación de material de préstamo importado en el anillo vial 3 en una longitud de 340 m; se continúa con la construcción del sistema de drenaje pluvial (sumideros). Puente sobre Río Jubones: Se continúa con la colocación de préstamo importado en rampas de entrada y salida al puente. Vía Y de Corralitos - Tillales: Se coloca señalización horizontal tachas unidireccionales en abscisas en ambos lados de autopista. Construcción del Paso Elevado La Unión, fundición de losa del paso elevado en un tramo de 90 m; fundición de diafragmas internos entre pilas 5 y 6; se continúa con el armado de losa del puente.	Davila Aguilar, Freddy	07/12/2015 - 11:20 AM
Octubre 2015: En este mes se realizaron los siguientes trabajos: en la Construcción del Intercambiador de Bella India: construcción de sumideros y colocación de tubería de drenaje; fundición de cunetas en rampa de entrada y en anillo 1; colocación de material de préstamo importado en el anillo vial 3. Puente sobre Río Jubones: Se continúa con el lanzamiento y montaje de vigas ejes 3, 4, 9, 10, 15 y 16 de vía del tramo central de longitud L = 85 m, se continúa con la colocación de préstamo importado en rampa de entrada al puente. Vía Y de Corralitos - Tillales: Se coloca señalización horizontal tachas unidireccionales en abscisas 60+300 a 61+400 en ambos lados de autopista, en 65+300 a 66+500 tachas en parte central. Construcción del Paso Elevado La Unión, se coloca losetas de 1,70 x 1,00; colocación y armado de acero de refuerzo en tramo de 90 metros.	Davila Aguilar, Freddy	05/11/2015 - 06:25 PM
Septiembre 2015: En el presente mes se realizaron los siguientes trabajos: En éste mes se continúa con los trabajos en los siguientes tramos: Construcción del Intercambiador de Bella India: asfaltado del acceso sur carriles sentido Santa Rosa - Guayaquil; se continúa con la instalación de los postes de tronco conico para la iluminación del intercambiador, colocación de material de préstamo importado en el anillo vial 3. Fundición de cunetas en el anillo 2.	Davila Aguilar, Freddy	07/10/2015 - 09:35 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Puente sobre Río Jubones: Se continúa con el lanzamiento y montaje del tercer par de ejes de vía del tramo central de longitud L = 85 m, Soldadura de placabandas en los ejes 5 y 6 de las vigas centrales L = 85.00 m.</p> <p>Vía Y de Corralitos - Tillales: Transporte tendido y compactado de material de préstamo importado.</p> <p>Construcción del Paso Elevado La Unión, Colocación de vigas del tramo central del viaducto.</p>		
<p>Agosto 2015: En este mes se continua con los trabajos en los siguientes tramos: Construcción del Intercambiador de Bella India: asfaltado del acceso sur carriles sentido Santa Rosa - Guayaquil; los anillos 1 y 2 se coloca material de sub-base y base y se imprima el acceso 2. Vía Y de Corralitos - Tillales: colocación de pavimento rígido reponiendo paños con observaciones por fiscalización en varios carriles y abscisas; construcción de cunetas de hormigón en varios tramos; Construcción del Paso Elevado La Unión, colocación de vigas de hormigón entre las pilas 2 a la 4, en total se han colocado 48 vigas, así mismo se colocan las losetas prefabricadas entre las pilas 2 a la 4; Puente Jubones, se inicia el lanzamiento de las vigas metálicas.</p>	Davila Aguilar, Freddy	07/09/2015 - 11:48 AM
<p>Julio 2015: En este mes se continua con los trabajos en los siguientes tramos: Construcción del Intercambiador de Bella India: construcción de la plataforma de transferencia del terraplen de ingreso al puente acceso sur Km 60+120 a 60+180 con subbase y base y acceso norte; los anillos 1 y 2 se coloca material de sub-base y base. Vía Y de Corralitos - Tillales: colocación de pavimento rígido reponiendo paños con observaciones por fiscalización en varios carriles y abscisas; construcción de cunetas de hormigón en varios tramos; Construcción del Paso Elevado La Unión, colocación de vigas de hormigón entre las pilas 2 a la 4, en total se han colocado 48 vigas, así mismo se colocan las losetas prefabricadas entre las pilas 2 a la 4.</p>	Davila Aguilar, Freddy	06/08/2015 - 05:23 PM
<p>Junio 2015: En este mes se continua con los trabajos en los siguientes tramos: Construcción del Intercambiador de Bella India: construcción de la plataforma de transferencia del terraplen de ingreso al puente acceso sur Km 60+120 a 60+180 con subbase y base y acceso norte; los anillos 1 y 2 se coloca material de mejoramiento. Vía Y de Corralitos - Tillales: colocación de pavimento rígido en inicio del terraplen sur y fin del acceso norte en distribuidor de Bella India, pavimento vía Pasaje - Machala abscisas en varios carriles; construcción de cunetas de hormigón en varios tramos; Construcción del Paso Elevado La Unión, colocación de vigas de hormigón entre las pilas 7 a la 12 y entre las pilas 1 a la 3, se coloca 6 vigas por tramo, en total 48 vigas, así mismo se colocan las losetas prefabricadas entre las pilas 1 a la 3 y de la 7 a la 12.</p>	Bazurto Orellana, Pedro	07/07/2015 - 12:12 PM
<p>Mayo 2015: En este mes se continua con los trabajos en los siguientes tramos: Construcción del Intercambiador de Bella India: construcción de la plataforma de transferencia del terraplen de ingreso al puente acceso sur Km 60+120 a 60+180, acceso norte y anillos 1 y 2 con materiales de mejoramiento y préstamo importado. Vía Y de Corralitos - Tillales: colocación de pavimento rígido en abscisas varios carriles, losa del pavimento vía Pasaje - Machala abscisas en varios carriles; construcción de cunetas de hormigón en varios tramos. Construcción del Puente sobre el Río Jubones: soldadura de los arriostramiento de vigas en el eje 3; Construcción del Paso Elevado La Unión, fundición de columnas de pila 2, 3, 4, 7, 8; pantalla de pila 1; fundición de viga cabezal en pilas 1, 2, 3, 4 y 7.</p>	Davila Aguilar, Freddy	05/06/2015 - 07:10 PM
<p>Abril 2015: En este mes se continua con los trabajos en los siguientes tramos: Construcción del Intercambiador de Bella India: construcción de la plataforma de transferencia del terraplen de ingreso al puente acceso sur Km 60+120 a 60+180, acceso norte y anillo 2 con materiales de mejoramiento y préstamo importado; construcción del muro de contención de estribos y rellenos bajo el puente. Vía Y de Corralitos - Tillales: colocación de pavimento rígido en abscisas 66+874 a 67+148 varios carriles, losa del pavimento vía Pasaje - Machala abscisas 59+028 - 59+320 en varios carriles; construcción de cunetas de hormigón en varios tramos. Construcción del Puente sobre el Río Jubones: soldadura de los arriostramiento de vigas en el eje 3; Construcción del Paso Elevado La Unión, fundición de zapata en pilas de estribos 3, 5 y 6; fundición de columnas de pila 2, 3, 4, 7, 8; pantalla de pila 1; fundición de viga cabezal en pilas 1, 2, 3, 4 y 7.</p>	Davila Aguilar, Freddy	05/05/2015 - 11:59 AM
<p>Marzo 2015: En este mes se continua con los trabajos en los siguientes tramos, Construcción del Intercambiador de Bella India: construcción de la plataforma de transferencia del terraplen de ingreso al puente acceso sur Km 59+760 a 59+800 y acceso norte; construcción del muro de contención de estribos y rellenos bajo el puente. Vía Y de Corralitos - Tillales: se coloca material de subbase abscisas 59+370 a 67+517, colocación de pavimento rígido en abscisas 66+914 a 67+280 carriles izquierdo y derecho, losa del pavimento vía Pasaje - Machala abscisas 59+420 - 59+730 en varios carriles; construcción de cunetas de hormigón en varios tramos. Construcción del Puente sobre el Río Jubones: encofrado y armado de acero para el tablero del puente tramo de 40 metros lado norte y fundición del mismo, soldadura de los arriostramiento de vigas 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26; Construcción del Paso Elevado La Unión, fundición de zapata en pilas de estribos 2, 3 y 4; fundición de columnas de pila 8; se hinca pilotes pilas 5, y 6, fundición de pantalla frontal en estribo oeste.</p>	Davila Aguilar, Freddy	06/04/2015 - 12:11 AM
<p>Febrero 2015: En este mes se continua con los trabajos en los siguientes tramos, Construcción del Intercambiador de Bella India: se funden losas de pavimento rígido en la vía de enlace</p>	Davila Aguilar, Freddy	06/03/2015 - 05:45 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Pasaje - Machala Km. 59+360 al 60+010 y el enlace 4 desde 0+260 a 0+700; construcción de la plataforma de transferencia del terraplen de ingreso al terraplen acceso sur. Vía Y de Corralitos - Tillales: se coloca material de subbase abscisas 59+370 a 67+517, colocación de pavimento rígido en abscisas 59+420 a 67+280, losa del pavimento vía Pasaje - Machala abscisas 59+420 - 59+730 en varios carriles; construcción de muro de gaviones en alcantarillas. Construcción del Puente sobre el Río Jubones: montaje de vigas metálicas tramo de 40 metros lado norte, construcción de muro de gaviones para protección del estribo 2; Construcción del Paso Elevado La Unión, fundición de zapata en pilas de estribos 9, 10 y 11; se hinca pilotes pilas 1, 2, 3, 4 y 7, excavación sin clasificar en pila 8, fundición de pantalla frontal en estribo oeste, fundición de columnas en pilas 9 y 10 y zapata en pila 7, fundición de viga cabezal en pila 11.</p>		
<p>Enero 2015: En este mes se continua con los trabajos en los siguientes tramos, Construcción del Intercambiador de Bella India: se construye terraplen norte enlace Santa Rosa Guayaquil, colocación de subbase clase II abscisas 0+400 a 0+660 enlace 4; colocación de subbase abscisas 59+520 a 59+700. Vía Y de Corralitos - Tillales: se coloca material de mejoramiento en abscisas 67+230 a 67+500 y 59+510 a 59+570, colocación de subbase vía Pasaje-Machal abscisas 59+520 a 59+700, colocación de pavimento rígido en abscisas 66+969 a 67+063, losa del pavimento vía Pasaje - Machala abscisas 59+456 - 60+235 en varios carriles; fundición de muro de alcantarilla ducto cajón 67+520. Construcción del Puente sobre el Río Jubones: encofrado y colocación de acero de refuerzo en losa tramo de 40 metros, fundición de losa tablero de 40 metros abscisas 64+822 - 64+862 lado izquierdo, construcción de muro de gaviones para contención de relleno; Construcción del Paso Elevado La Unión, fundición de zapata en pilas de estribos 9, 10 y 11; se hinca pilotes pilas 7.</p>	<p>Davila Aguilar, Freddy</p>	<p>09/02/2015 - 01:11 PM</p>
<p>Diciembre 2014: En este mes se continua con los trabajos en los siguientes tramos, Construcción del Intercambiador de Bella India: se construye terraplenes de acceso al puente, colocación de subbase clase II abscisas 0+400 a 0+660 enlace 4; fundición de losa lado derecho e izquierdo del puente. Vía y de Corralitos - Tillales: se coloca material de préstamo importado en abscisas 67+140 a 67+480, colocación de subbase clase II en abscisas 59+900 a 66+640, colocación de pavimento rígido en abscisas 65+340 a 66+906 en varios carriles; colocación de material de mejoramiento en abscisas 66+660 a 67+480, acero de refuerzo en alcantarilla 67+520 alcantarillas. Construcción del Puente sobre el Río Jubones: relleno con material de préstamo importado; soldadura en ejes de vigas metálicas 28, 29, 30, 31 y 32 (soldaduras alma, patin superior e inferior, flejes y platabandas); encofrado y colocación de acero de refuerzo, fundición de losa, parapetos y pantalla estribo 1 carril izquierdo y derecho pila 1; Construcción del Paso Elevado La Unión, se hinca pilotes pilas 10 y 11, excavación sin clasificar, acero de refuerzo para construcción de zapata de pila del estribo oeste.</p>	<p>Davila Aguilar, Freddy</p>	<p>07/01/2015 - 02:37 PM</p>
<p>Noviembre 2014: En este mes se continua con los trabajos en los siguientes tramos, Construcción del Intercambiador de Bella India: se construye terraplenes de acceso al puente, colocación de subbase clase II en anillo N. 2; armado de acero para losa del puente. Vía y de Corralitos - Tillales: se coloca material de préstamo importado en abscisas 66+400 a 67+140, colocación de subbase clase II en abscisas 59+900 a 66+640, colocación de pavimento rígido en abscisas 65+180 a 66+235 en varios carriles, se construyen alcantarillas. Construcción del Puente sobre el Río Jubones: relleno con material de préstamo importado, arriostamiento de vigas metálicas; encofrado y colocación de acero de refuerzo en losa entre estribo 1 y pila 1.</p>	<p>Davila Aguilar, Freddy</p>	<p>08/12/2014 - 11:45 AM</p>
<p>Octubre 2014: En este mes se continua con los trabajos en los siguientes tramos, Construcción del Intercambiador de Bella India: se construye terraplenes de acceso al puente, colocación de subbase clase II en anillo N. 2; arriostamiento de los ejes de vigas 9, 10, 11 y 12. vía y de Corralitos - Tillales: se coloca material de préstamo importado en abscisas 66+670 a 67+000, colocación de subbase clase II en abscisas 65+720a 65+920, colocación de pavimento rígido en abscisas 61+180 a 65+900 en varios carriles, se construyen alcantarillas. Construcción del Puente sobre el Río Jubones: se arman vigas 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 15; arriostamiento de vigas entre ejes 2, 3, 4, 5, 9 y 10; lanzamiento de vigas metálicas de 40 metros entre estribo 1 y pila 1.</p>	<p>Davila Aguilar, Freddy</p>	<p>07/11/2014 - 06:33 PM</p>
<p>Septiembre 2014: En este mes se continua con los trabajos en los siguientes rubros: Movimientos de Tierras; (Excavación y relleno para estructuras); Pavimentos de Hormigón:(colocación de material de mejoramiento); colocación de material de préstamo importado; construcción de terraplenes; colocación de material de escollera.</p>	<p>Bazurto Orellana, Pedro</p>	<p>07/10/2014 - 12:49 PM</p>
<p>Agosto 2014: En este mes se continua con los trabajos en los siguientes rubros: Movimientos de Tierras (estabilización con material petreo); Pavimentos de Hormigón:(colocación de material de mejoramiento Km 63+880 a 65+725; colocación de material de préstamo importado Km. 64+040 a 66+650 en anillo 1 rampa de salida del intercambiador de Bella India, remoción de escombros en enlace Guayaquil Machala, y en la vía K 59+670 a 60+050; colocación de material de sub-base clase 2 Km 63+600 - 65+300; construcción de alcantarillas tipo cajón en Km. 65+020; 66+100; 66+097; 66+730; construcción de vigas metálicas del puente Jubones; Colocación de pavimento rígido Km 61+074 a 63+590 varios carriles izquierda y derecha; construcción de terraplenes de acceso al puente del intercambiador de Bella India Km. 59+730 a 59+830; montaje</p>	<p>Davila Aguilar, Freddy</p>	<p>05/09/2014 - 03:44 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
de vigas en ejes 9, 10, 11, 12, 13 y 14, y soldadura de eje 1, eje 2, eje 3 de vigas metálicas del intercambiador de Bella India . construcción de vigas metálicas del puente Jubones, colocación de material de escollera en pilas I y II; construcción de terraplenes de acceso al puente del intercambiador de Bella India con material de préstamo importado en enlace 2 Pasaje Guayaquil.		
Julio 2014: En este mes se continua con los trabajos en los siguientes rubros: Movimientos de Tierras (estabilización con material petreo); Pavimentos de Hormigón:(colocación de material de mejoramiento Km 63+020 a 64+960; colocación de material de préstamo importado Km. 0+070 a 0+340 en anillo 1rampa de salida del intercambiador de Bella India, y en la vía K 59+670 a 60+050; colocación de material de sub-base clase 2 Km 62+660 - 65+200; construcción de alcantarillas tipo cajón en Km. 59+615; 64+800; 65+725; 66+060; 66+158; construcción de vigas metálicas del puente Jubones; Colocación de pavimento rígido Km 60+305 a 62+519, varios carriles izquierda y derecha; construcción de terraplenes de acceso al puente del intercambiador de Bella India Km. 59+730 a 59+830; montaje de vigas en eje , eje 5, eje 6, eje 7 y soldadura de eje 1, eje 2, eje 3 de vigas metálicas del intercambiador de Bella India . construcción de vigas metálicas del puente Jubones; Colocación de pavimento rígido Km 60+341 a 63+590 varios carriles izquierda y derecha; construcción de terraplenes de acceso al puente del intercambiador de Bella India Km. 59+670 a 60+050 varias capas.	Davila Aguilar, Freddy	05/08/2014 - 11:15 AM
Junio 2014: En este mes se continua con los trabajos en los siguientes rubros: Movimientos de Tierras (estabilización con material petreo); Pavimentos de Hormigón:(colocación de material de mejoramiento Km 62+660 a 63+040; colocación de material de préstamo importado Km. 59+890 a 60+160 en rampa de salida del intercambiador de Bella India, anillo 1 y 2 Km 62+100 a 62+700 y en la vía K 62+260 a 64+700; colocación de material de sub-base clase 2 Km 61+240 - 64+820; construcción de alcantarillas tipo cajón en Km. 61+200; 62+660; 61+230; 64+687; 64+430; 65+113; construcción de vigas metálicas del puente Jubones; Colocación de pavimento rígido Km 60+305 a 62+519, varios carriles izquierda y derecha; construcción de terraplenes de acceso al puente del intercambiador de Bella India Km. 59+730 a 59+830; construcción de vigas metálicas del intercambiador de Bella India .	Davila Aguilar, Freddy	07/07/2014 - 10:14 AM
Mayo 2014: En este mes se continua con los trabajos en los siguientes rubros: Movimientos de Tierras (estabilización con material petreo); Pavimentos de Hormigón:(colocación de material de mejoramiento Km 62+020 a 64+760; colocación de material de préstamo importado Km. 59+890 a 60+160 en rampa de salida del intercambiador de Bella India, anillo 1 y 2 Km 62+100 a 62+700 y en la vía K 62+260 a 64+700; colocación de material de sub-base clase 2 Km 61+240 - 64+820; construcción de alcantarillas tipo cajón en Km. 61+200; 62+660; 61+230; 64+687; 64+430; 65+113; armado de acero estructural en cuerpo paredes laterales y columnas en lado derecho del estribo 2; hormigón 280 Kg/cm2 fundición de 1 y 2 nivel de cabezal pila 2 lado derecho puente Jubones; Colocación de pavimento rígido primer carril derecho Km 60+314 a 61+129, primer carril izquierdo 60+507 a 61+124, 60+309 a61+088 carril G .	Davila Aguilar, Freddy	06/06/2014 - 09:07 AM
Abril 2014: En este mes se continua con los trabajos en los siguientes rubros: Movimientos de Tierras (estabilización con material petreo); Pavimentos de Hormigón:(colocación de material de mejoramiento Km 61+200 a 63+620; colocación de material de préstamo importado Km. 59+910 a 63+255; colocación de material de sub-base clase 2 Km 61+360 - 64+874; construcción de alcantarillas tipo cajón en Km. 60+380; 61+200; 61+250; 61+620; 62+660; 64+079; 64+430; armado de acero estructural en pila 2 Km 64+940; hormigón 280 Kg/cm2 construcción zapata lado izquierdo estribo 2 puente Jubones; Colocación de pavimento rígido paño central Km 60+305 a 61+128 y primer carril derecho 60+800 a 61+129.	Davila Aguilar, Freddy	07/05/2014 - 11:19 AM
Marzo 2014: En este mes se continua con los trabajos de los siguientes rubros: Movimientos de Tierras (estabilización con material pétreo); Pavimentos de Hormigón:(colocación de material de mejoramiento; colocación de material de préstamo importado; colocación de material de sub-base; construcción de alcantarillas tipo cajón ; hormigón 280 Kg/cm2 construcción de alcantarillas. Construcción zapatas Pte Rio Jubones; cosntrucción de Pantallas estribos intercambiador detráfico Bella India	Bazurto Orellana, Pedro	08/04/2014 - 09:13 AM
Febrero 2014: En este mes se continua con los trabajos de los siguientes rubros: Movimientos de Tierras (estabilización con material petreo Km. 62+200 a 62+500); Pavimentos de Hormigón: (colocación de material de mejoramiento Km 63+310 a 63+460 y 65+583; colocación de material de préstamo importado Km. 59+895 a 64+100; colocación de material de sub-base 59+580 - 59+830; construcción de alcantarillas tipo cajón en Km. 59+615, 59+910, 60+120, 61+205, 61+370, 62+103, 63+203, 63+687; 63+292; 64+660; 65+113; 64+470; armado de acero estructural en pila 2 Km 64+940; hormigón 280 Kg/cm2 construcción de alcantarillas.	Davila Aguilar, Freddy	06/03/2014 - 10:59 AM
Enero 2014: En este mes se continua con los trabajos de los siguientes rubros: Movimientos de Tierras (estabilización con material petreo Km. 59+580 a 66+680); Pavimentos de Hormigón: (colocación de material de mejoramiento Km 61+650 a 63+670; colocación de material de préstamo importado Km. 59+900 a 64+079; construcción de alcantarillas tipo cajón en Km. 60+370, 62+103, 62+740, 63+203, 63+687; 63+292: 64+660; 65+583; 65+113; 64+470; armado de acero estructural en pila 2 Km 64+940; hormigón 280 Kg/cm2 zapata puente río Jubones;	Davila Aguilar, Freddy	06/02/2014 - 07:09 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
relleno estribo paso elevado Bella Indiacolocación de tubería de 2000 mm alcantarilla Km 61+205.		
Diciembre 2013: En este mes se continua con los trabajos de los siguientes rubros: Movimientos de Tierras (desbroce, desbosque y limpieza; estabilización con material petreo Km. 62+170 a 65+660); Pavimentos de Hormigón:(colocacion de material de mejoramiento Km 61+170 a 62+630; colocación de material de préstamo importado Km. 62+700 a 64+300; colocación de subbase en Km 59+905 a 60+240; construcción de alcantarillas tipo cajón en Km. 63+203, 63+687; 64+660; 65+583; 65+113; 64+470; 63+300	Bazurto Orellana, Pedro	06/01/2014 - 09:28 AM
Noviembre 2013: En este mes se trabaja en los siguientes rubros: Movimientos de Tierras (desbroce, desbosque y limpieza; estabilización con material petreo Km. 62+170 a 65+660); Pavimentos de Hormigón:(colocacion de material de mejoramiento Km 61+170 a 62+630); colocación de material de préstamo importado Km. 62+700 a 64+300; colocación de subbase en Km 59+905 a 60+240; construcción de alcantarillas tipo cajón en Km. 61+250, 61+620, 62+660, 63+030, 64+250, 64+430, 64+660, 64+784; colocación de geomalla y geotextil Km. 59+910 a 60+150.	Davila Aguilar, Freddy	06/12/2013 - 02:23 PM
OCTUBRE 2013: En este mes se trabaja en los siguientes rubros: Movimientos de Tierras (desbroce, desbosque y limpieza; estabilización con material petreo Km. 59+970 a 64+100); Pavimentos de Hormigón:(colocacion de material de mejoramiento Km 60+880 a 61+180), colocación de subbase en Km 59+905 a 60+240; construcción de alcantarillas tipo cajón en Km. 60+660, 61+250, 61+620, 62+103, 62+660, 64+430, 63+687, 64+079, 64+620, 64+660, 64+784.	Davila Aguilar, Freddy	05/11/2013 - 12:08 PM
SEPTIEMBRE 2013: En este mes se trabaja en los siguientes rubros: Movimientos de Tierras (desbroce, desbosque y limpieza; estabilización con material petreo Km. 61+400 a 62+260); Pavimentos de Hormigón:(colocacion de material de prestamo importado Km 61+420 a 64+320), colocación de subbase en Km 59+940 a 60+100; construcción de alcantarillas tipo cajón en Km. 61+250, 64+111, 63+687, 64+079.	Bazurto Orellana, Pedro	07/10/2013 - 10:23 AM
AGOSTO 2013: En este mes se trabaja en los siguientes rubros: Movimientos de Tierras (desbroce, desbosque y limpieza; estabilización con material petreo Km. 60+240 a 61+400); Pavimentos de Hormigón:(colocacion de material de mejoramiento Km 60+540 a 60+890); construcción de alcantarillas tipo cajón en Km. 61+250, 64+111, 63+687, 64+079.	Davila Aguilar, Freddy	06/09/2013 - 10:00 AM
JULIO 2013: Se ha realizado movimiento de tierra de 0+00 a 1+600; obras de arte	Nieto Orellana, Galo Secundino	31/07/2013 - 05:52 PM
JUNIO 2013: En este mes se trabaja en los siguientes rubros: Movimiento de tierras:(Desbroce, desbosque y limpieza); Mitigación Ambiental:afiches informativos, instructivos o tripticos, comunicaciones radiales y de prensa; trámite expropiaciones e indemnizaciones; Excavación sin clasificar; colocación de pedraplen, en los Km. 59+200 y entre Km. 60+500 a 61+186; construcción de 2 alcantarillas tipo cajón en Km. 60+933 y 61+186. Mayo 2013: Abril 2013: S: Movimiento de tierras:(Desbroce, desbosque y limpieza); Mitigación Ambiental:afiches informativos, instructivos o tripticos, comunicaciones radiales y de prensa; trámite expropiaciones e indemnizaciones	Nieto Orellana, Galo Secundino	09/07/2013 - 02:47 PM
Abril 2013: Se adjudica el 29 de Abril de 2013 Fiscalización obra a Consultora Asociación Indetec - CVA - ICA por un monto \$ 2 ' 515.040,88 dólares y un plazo de 720 días; Trabajos realizados: Movimiento de tierras (Desbroce, desbosque y limpieza); Afiches informativos, instructivos o tripticos; trámite expropiaciones e indemnizaciones	Bazurto Orellana, Pedro	07/05/2013 - 01:13 PM
Marzo 2013: Fecha de entrega de anticipo e inicio de obra 04 Marzo 2013; Contratación de Fiscalización en proceso de calificacion de ofertas.	Bazurto Orellana, Pedro	06/05/2013 - 01:42 PM
Febrero 2013: Fecha de firma de contrato 15 de Febero de 2013, documentos protocolizados, en proceso trámite asignación de anticipo	Chávez Valarezo, Hernán Augusto	05/03/2013 - 10:00 AM
Enero 2013:-Adjudicada construcción obra empresa Emvial, mediante regimen especial; Fiscalización de obra publicación de pliegos 29 Enero 2013	Chávez Valarezo, Hernán Augusto	08/02/2013 - 09:56 AM

Problemas cerrados: 3, Abiertos: 0

Riesgos cerrados: 5, Abiertos: 0

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 7 - Sur > El Oro > El Guabo
2	Zona 7 - Sur > El Oro > Machala

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICION: Proyecto definido	1-Solicitud de Información	05/05/2012		05/05/2012		Sí	3.0
2	DEFINICIÓN: Se somete a Régimen Especial contratación de proyecto	Z - Compromiso Ministerial	14/12/2012		14/12/2012		Sí	7.0
3	PLANEACION: Priorización SENPLADES emitida	9-Entregables Formales	15/12/2012		15/12/2012		Sí	4.0
4	PLANEACION: Justificativos técnicos y económicos concluidos	1-Solicitud de Información	16/12/2012		16/12/2012		Sí	2.0
5	PLANEACION: Pliegos revisados	1-Solicitud de Información	16/12/2012		16/12/2012		Sí	1.0
6	PLANEACION: Proyecto con recursos económicos asignados	V - Verificación ejecutiva	16/12/2012		16/12/2012		Sí	3.0
7	EJECUCION: Terminos de referencia aprobados	9-Entregables Formales	17/12/2012		17/12/2012		Sí	1.0
8	EJECUCIÓN: Certificación presupuestaria aprobada	5-Entregables Intermedios	13/02/2013		13/02/2013		Sí	3.48
9	EJECUCIÓN: Contrato Principal Suscrito	9-Entregables Formales	15/02/2013		15/02/2013		Sí	2.0
10	EJECUCION: Operaciones preliminares terminadas	5-Entregables Intermedios	31/01/2014		31/08/2014		Sí	1.68
11	EJECUCIÓN: Movimiento de Tierras, Estabilización con material pétreo y Transporte terminados	5-Entregables Intermedios	28/02/2014		31/08/2014		Sí	4.99
12	EJECUCION: Obras de drenaje concluidas	5-Entregables Intermedios	31/05/2014		20/08/2014		Sí	4.68
13	EJECUCIÓN: Construcción del Intercambiador de Bella India, Infraestructura terminada	5-Entregables Intermedios	31/05/2014		21/10/2014		Sí	4.41
14	EJECUCIÓN: Movimiento de Tierras, Desbroce, Desbosque y Limpieza, Excavación sin clasificación y transporte de excavacion terminadas	5-Entregables Intermedios	30/06/2014		21/08/2014		Sí	5.93
15	EJECUCIÓN: Pintura de acero estructural superestructura terminada	5-Entregables Intermedios	31/10/2014		31/08/2015		Sí	1.02
16	EJECUCIÓN: Construcción del Intercambiador de Bella India, Obras de Arte menor terminadas	5-Entregables Intermedios	30/11/2014		31/08/2015		Sí	0.3
17	EJECUCIÓN: Construcción del Intercambiador de Bella India, Superestructura terminada	5-Entregables Intermedios	30/11/2014		30/11/2014		Sí	4.7
18	EJECUCIÓN: Construcción del Puente Jubones, Obras de Arte menor terminadas	5-Entregables Intermedios	30/11/2014		04/03/2016		Sí	0.51

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
19	EJECUCIÓN: Construcción del Paso elevado La Unión, Infraestructura terminada	5-Entregables Intermedios	31/01/2015		31/01/2015		Sí	2.0
20	EJECUCIÓN: Construcción del Intercambiador de Bella India, Terraplenes terminados	5-Entregables Intermedios	04/03/2015		31/07/2015		Sí	2.81
21	EJECUCIÓN: Construcción del Puente Jubones, hormigón ciclópeo de Infraestructura terminada	5-Entregables Intermedios	04/03/2015		02/09/2015		Sí	1.01
22	EJECUCIÓN: Construcción del Puente Jubones, Infraestructura terminada	5-Entregables Intermedios	04/03/2015		31/07/2015		Sí	2.47
23	EJECUCIÓN: Obras de Calzada, Sub-base y transporte de material de Sub-Base terminados	5-Entregables Intermedios	20/10/2015		20/10/2015		Sí	1.25
24	EJECUCIÓN: Construcción del Puente Jubones, Terraplenes terminados	5-Entregables Intermedios	30/10/2015		30/10/2015		Sí	3.08
25	EJECUCIÓN: Movimiento de Tierras, Gaviones y Transporte Material terminados	5-Entregables Intermedios	30/10/2015		04/03/2016		Sí	0.81
26	EJECUCIÓN: Obras de Calzada, Material de Préstamo Importado y Transporte de material de préstamo terminados	5-Entregables Intermedios	30/10/2015		31/01/2016		Sí	3.4
27	EJECUCIÓN: Construcción del Puente Jubones, Superestructura terminada	5-Entregables Intermedios	31/10/2015		30/09/2018		Sí	3.43
28	EJECUCIÓN: Obras de Calzada, Pavimento de Hormigón, transporte, Acero de refuerzo, Curado Y Juntas terminados	5-Entregables Intermedios	31/10/2015		31/01/2016		Sí	3.05
29	EJECUCION:Obras de señalización ejecutadas	5-Entregables Intermedios	03/11/2015		31/10/2018		Sí	3.34
30	EJECUCIÓN: Construcción del Intercambiador de Bella India, Iluminación terminada	5-Entregables Intermedios	03/11/2015		30/09/2018		Sí	3.1
31	EJECUCION: Construcción Paso elevado la Unión superestructura terminada	5-Entregables Intermedios	29/11/2015		31/05/2019		Sí	4.0
32	EJECUCION: Obras de mitigación e impacto ambiental terminadas	5-Entregables Intermedios	30/04/2016		30/04/2016		Sí	1.55
33	CIERRE: Acta entrega recepción por terminación unilateral de contrato ejecutada	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	14/06/2017		14/06/2017		Sí	2.0
34	CIERRE: Informes de fiscalización aprobados	V - Verificación ejecutiva	28/02/2020		24/01/2020		Sí	1.0
35	CIERRE: Liquidación económica por terminación de contrato concluida.	V - Verificación ejecutiva	31/03/2020	31/12/2020			No	1.0
36	CIERRE: Liquidación económica total aprobada	V - Verificación ejecutiva	10/04/2020	31/12/2020			No	1.0
37	CIERRE: Cierre del proyecto según formato SENPLADES aprobado	9-Entregables Formales	31/05/2020	31/12/2020			No	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
38	CIERRE: Certificado de Coordinación Jurídica de no encontrarse inmerso en proceso legal alguno legalizado	9-Entregables Formales	30/06/2020	31/12/2020		▼	No	1.0
39	CIERRE: Certificado de Coordinación General Administrativa Financiera de aspectos administrativos finiquitados y de no existencia de obligaciones pendientes de pago legalizados	9-Entregables Formales	31/07/2020	31/12/2020		▼	No	1.0
40	CIERRE: Certificado de no mantener saldos presupuestarios contables de tesorería pendientes por liquidar - suscrito por MEF legalizado	9-Entregables Formales	31/08/2020	31/12/2020		▼	No	1.5
41	CIERRE: Solicitud de cierre de proyecto Máxima Autoridad aprobado	9-Entregables Formales	30/09/2020	31/12/2020		▼	No	0.5

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	Proyecto del MTOP Fiscalización y Construcción de Autopista "Y" de Corralitos - Tillales continua paralizada.	Zambrano Landín, Carlos Víctor	{PR} - Provincia - EL ORO	29/09/2016
2	Proyecto "Y" de Corralitos - Tillales no cumple hitos establecidos, obra continua paralizada.	Zambrano Landín, Carlos Víctor	{PR} - Provincia - EL ORO	22/08/2016
3	Fiscalización y Construcción de la vía Y de Corralitos - Tillales se encuentra paralizada.	Zambrano Landín, Carlos Víctor	{PR} - Provincia - EL ORO	22/06/2016
4	Proyecto: K026. MTOP - Fiscalización y Construcción de Autopista "Y" de Corralitos - Tillales continúa paralizada.	Zambrano Landín, Carlos Víctor	{PR} - Provincia - EL ORO	19/05/2016
5	Proyecto K026 del MTOP "Y" de Corralitos - Tillales cumple el hito #20 y se encuentra a la espera de ampliación de plazo.	Zambrano Landín, Carlos Víctor	{PR} - Provincia - EL ORO	11/12/2015
6	Proyecto MTOP Autopista "Y" Corralitos - Tillales, con el 75% de avance físico.	Zambrano Landín, Carlos Víctor	{PR} - Provincia - EL ORO	23/09/2015
7	Proyecto K026 MTOP no cumple con hitos planificados.	Zambrano Landín, Carlos Víctor	{PR} - Provincia - EL ORO	14/07/2015
8	Proyecto no cumple lo planificado.	Zambrano Landín, Carlos Víctor	{PR} - Provincia - EL ORO	26/03/2015
9	Constatación de Avance de Obra.	Granda Dávila, Pablo Esteban	{PR} - Provincia - EL ORO	29/12/2014
10	AUSCULTAR EL AVANCE DE LA OBRA	Granda Dávila, Pablo Esteban	{PR} - Provincia - EL ORO	20/10/2014
11	CONSTATAR AVANCES EN LA EJECUCIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS, CONSTRUCCIÓN DE ALCANT, CONSTRUCCIÓN DE ZAPATAS DEL PUENT, COLOCACIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO	Granda Dávila, Pablo Esteban	{PR} - Provincia - EL ORO	22/05/2014
12	PROYECTO EN EJECUCIÓN	Granda Dávila, Pablo Esteban	{PR} - Provincia - EL ORO	27/02/2014
13	CONSTATACIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO DE ACUERDO A LA PLANIFICACIÓN ESTABLECIDA	Granda Dávila, Pablo Esteban	{PR} - Provincia - EL ORO	23/12/2013
14	SUPERVISIÓN EJECUTIVA DE AVANCE DE OBRA DE ACUERDO A LA PLANIFICACIÓN ESTABLECIDA	Zambrano Landín, Carlos Víctor	{PR} - Provincia - EL ORO	14/11/2013
15	CONSTATAACION DE AVANCE DEL PROYECTO DE ACUERDO A LA PLANIFICACIÓN.	Zambrano Landín, Carlos Víctor	{PR} - Provincia - EL ORO	10/10/2013
16	CONSTATAACION DE AVANCES EN PROYECTO DE ACUERDO A PROGRAMACIÓN	Zambrano Landín, Carlos Víctor	{PR} - Provincia - EL ORO	18/07/2013

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Numero de informes técnicos de control de obra		100.00 %	1	1	01/01/2020	Jul-Dic


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	21,733,200.38
Estimado Al Fin Del Proyecto:	98,564,765.89 **
Costo Total:	95,869,168.20
Total Devengado:	98,576,124.80
% Costo Total Devengado:	102.82 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 102.82 %

Perfil Económico 2020

	Años Previos	Año Actual (2020)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	173,982,557.00	4,554,830.94	0.00	178,537,387.94
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	91,616,236.90	4,554,830.94	0.00	96,171,067.84
Ppto. Codificado	115,185,354.70	11,358.91	0.00	115,196,713.61
Ppto. Comprometido	71,937,517.84	11,358.91	0.00	71,948,876.75
Planeado - Codificado (2020)		4,543,472.03		
Programado a Devengar	128,801,304.80	0.00	0.00	128,801,304.80
Ppto. Devengado	98,564,765.89	11,358.91	0.00	98,576,124.80
Pagado Real	46,338,665.38	1,217.03	0.00	46,339,882.41
Estimado a fin de año	* 98,564,765.89	3,842,886.37	0.00	102,407,652.26
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	30,236,538.91	-3,842,886.37	0.00	26,393,652.54
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 76.52 %	-	0.00 %	76.53 %
Ppto. Codificado 998	23,155,752.53	0.00	0.00	23,155,752.53
Ppto. Devengado 998	11,291,069.38	0.00	0.00	11,291,069.38

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2020



Presupuesto Mensual 2020

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	100.00 %

Presupuesto Mensual 2020							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Mar	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Abr	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
May	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Jun	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Jul	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Ago	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Sep	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Oct	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Nov	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Dic	0.00	11,358.91	0.00	11,358.91	115.00 %		115.00 %
Total	0.00	11,358.91					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
20	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada.
21	Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, y estudios de ingeniería de puntos críticos.
23	Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	COLOCACION DE PEDRAPLEN	A_9_COLOCACION_DE_PEDRAPLEN	18/03/2014
2	FECHA ANTICIPO E INICIO DE OBRA	A_2_FECHA_DE_ANTICIPO_E_INICIO_DE_OBRA.pdf	18/03/2014
3	INFORMACION INCOP FISCALIZACION OBRA	A_5_INFORMACION_INCOP_FISCALIZACION_DE_OBRA.doc	18/03/2014
4	TRABAJOS DE MEJORAMIENTO CON PEDRAPLEN	A_7_TRABAJOS_DE_MEJORAMIENTO_CON_PEDRAPLEN	18/03/2014
5	ACTA AMPLIACION DE PLAZO HASTA EL 3 DE NOVIEMBRE 2015, QUE JUSTIFICA POR REPROGRAMACIÓN LOS HITOS 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25,26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 Y 38	H_6_ACTA_451_EMVIAL_AMPLIACIÓN_DE_PLAZO.pdf	07/09/2015
6	Acta de recepción liquidación por terminación unilateral	P_8_ACTA_RECEPCION_LIQUIDACION_TERMINACION_UNILATERAL	08/07/2014
7	AMPLIACIÓN PLAZO AFECTA A LOS HITOS 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 Y 32	G_6_TRÁMITE_AMPLIACIÓN_PLAZO_AUTOPISTA.pdf	08/04/2015
8	AMPLIACIÓN PLAZO AFECTA A LOS HITOS 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 Y 32	G_8_TRÁMITE_AMPLIACIÓN_PLAZO_AUTOPISTA.pdf	05/05/2015
9	B 7 TRABAJOS DE COMPACTACION	B_7_TRABAJOS_DE_COMPACTACION	18/03/2014
10	CEDULA PRESUPUESTARIA AÑO 2013	L_5_CEDULA_PRESUPUEST_AÑO_2013.pdf	19/12/2016
11	CEDULA PRESUPUESTARIA AÑO 2014	L_6_CEDULA_PRESUPUEST_AÑO_2014.pdf	19/12/2016
12	CEDULA PRESUPUESTARIA AÑO 2015	L_7_CEDULA_PRESUPUEST_AÑO_2015.pdf	19/12/2016
13	CEDULA PRESUPUESTARIA AÑO 2016	L_8_CEDULA_PRESUPUES_AÑO_2016.pdf	19/12/2016

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
14	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA	L_9_CERTIFICACION_PRESUPUESTARIA.docx	19/12/2016
15	COLOCACION DE SUB BASE	B_5_COLOCACION_DE_SUB_BASE	18/03/2014
16	COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO EN PUENTE LA UNIÓN	I_ACERO_REFUERZO__PUENTE_UNION.jpg	05/11/2015
17	COLOCACIÓN DE VIGAS DE HORMIGÓN EN EL PASO ELEVADO LA UNIÓN	H_3_PASO_LA_UNIÓN_VIGAS_DE_HORMIGÓN.jpg	07/07/2015
18	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA	B_3_CONSTRUCCION_DE_ALCANTARILLA	18/03/2014
19	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS, ENERO 2015	G_3_CONSTRUCCIÓN_DE_CUNETAS_DE_VÍA.jpg	09/02/2015
20	Construcción del paso elevado La Unión paralizada afecta a hito 36	J_2_CONSTRUCCIÓN_PASO_ELEVADO_UNIÓN_PARALIZADO.jpg	20/03/2016
21	Construcción del puente Jubones paralizado afecta a hitos 21, 22, 25, 26, 27 y 35	J_4_CONSTRUCCION_PUENTE_JUBONES_PARALIZADO.jpg	09/09/2016
22	CONTRATO	K_1_CONTRATO.pdf	16/12/2016
23	CONTRATO COMPLEMENTARIO No 01	K_4_CONTRATO_COMPLEMENTARIO_No_01.pdf	16/12/2016
24	CONTRATO COMPLEMENTARIO No 02	K_5_CONTRATO_COMPLEMENTARIO_No_2.pdf	16/12/2016
25	Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica autoriza ampliación de "Fecha de Fin" de proyecto K 026 MTOP	T_8_COORDINADORA_PLANIFICACION_AUTORIZA_AMPLIACION_DE_FECHA_DE_FIN_DEL_PROYECTO_K_026_MTOP.pdf	12/01/2020
26	DICTAMEN PRIORIDAD SENPLADES	A_1_DICTAMEN_PRIORIDAD_SENPLADES.pdf	18/03/2014
27	E 3 CONSTRUCCION DE ESTRIBOS PUENTE JUBONES	E_3_CONSTRUCCION ESTRIBOS PUENTE JUBONES	18/03/2014
28	I REPORTE ESIGEF MARZO 2014	E_5_I_REPORTE_ESIGEF_MARZO_2014.pdf	22/04/2014
29	II REPORTE ESIGEF MARZO 2014	E_5_II_REPORTE_ESIGEF_MARZO_2014.pdf	22/04/2014
30	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2013	A_6_INFORME_EJECUTIVO_ABRIL_2013.pdf	18/03/2014
31	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2015	G_7_INFORME_EJECUTIVO_ABRIL_2015.pdf	05/05/2015
32	INFORME EJECUTIVO ABRIL-14	E_6_INFORME_EJECUTIVO_ABRIL_2014.pdf	07/05/2014
33	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2013	B_2_INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2013.pdf	18/03/2014
34	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2015	H_5_INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2015.pdf	07/09/2015
35	INFORME EJECUTIVO AGOSTO-14	F_1_INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2014.pdf	05/09/2014
36	INFORME EJECUTIVO DE ABRIL 2016	I_7_INFORME_EJECUTIVO_ABRIL_2016.pdf	03/05/2016
37	INFORME EJECUTIVO DE ABRIL 2017	P_3_INFORME_EJECUTIVO_ABRIL_2017.pdf	04/05/2017
38	Informe ejecutivo de agosto 2016	J_3_INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2016.pdf	05/09/2016
39	Informe ejecutivo de agosto 2017	P_9_INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2017.pdf	05/09/2017
40	Informe ejecutivo de diciembre 2017	Q_6_INFORME_EJECUTIVO_DICIEMBRE_2017.pdf	04/01/2018
41	INFORME EJECUTIVO DE ENERO 2017	O_9_INFORME_EJECUTIVO_ENERO_2017.pdf	03/02/2017
42	Informe ejecutivo de julio 2016	J_1_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2016.pdf	04/08/2016
43	Informe ejecutivo de julio 2017	P_7_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2017.pdf	03/08/2017
44	INFORME EJECUTIVO DE JUNIO 2016	I_9_INFORME_EJECUTIVO_JUNIO_2016.pdf	05/07/2016
45	INFORME EJECUTIVO DE JUNIO 2017	P_6_INFORME_EJECUTIVO_JUNIO_2017.pdf	05/07/2017
46	INFORME EJECUTIVO DE MARZO 2016	I_6_INFORME_EJECUTIVO_MARZO_2016.pdf	06/04/2016
47	INFORME EJECUTIVO DE MARZO 2017	P_2_INFORME_EJECUTIVO_MARZO_2017.pdf	03/04/2017
48	INFORME EJECUTIVO DE MAYO 2016	I_8_INFORME_EJECUTIVO_MAYO_2016.pdf	03/06/2016
49	INFORME EJECUTIVO DE MAYO 2017	P_5_INFORME_EJECUTIVO_MAYO_2017.pdf	05/06/2017
50	Informe ejecutivo de noviembre 2017	Q_5_INFORME_EJECUTIVO_NOVIEMBRE_2017.pdf	05/12/2017
51	Informe ejecutivo de octubre 2016	J_7_INFORME_EJECUTIVO_OCTUBRE_2016.pdf	01/11/2016
52	Informe ejecutivo de octubre 2017	Q_4_INFORME_EJECUTIVO_OCTUBRE_2017.pdf	01/11/2017
53	Informe ejecutivo de septiembre 2016	J_5_INFORME_EJECUTIVO_SEPTIEMBRE_2016.pdf	29/09/2016
54	Informe ejecutivo del proyecto a abril 2018	R_1_INFORME_EJECUTIVO_ABRIL_2018.pdf	04/05/2018
55	INFORME EJECUTIVO DEL PROYECTO A DICIEMBRE 2016	O_7_INFORME_EJECUTIVO_DICIEMBRE_2016.pdf	29/12/2016
56	Informe ejecutivo del proyecto a enero 2018	Q_7_INFORME_EJECUTIVO_ENERO_2018.pdf	02/02/2018

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
57	Informe ejecutivo del proyecto a febrero 2018	Q_8_INFORME_EJECUTIVO_FEBRERO_2018.pdf	02/03/2018
58	Informe ejecutivo del proyecto a febrero de 2017	P_1_INFORME_EJECUTIVO_FEBRERO_2017.pdf	03/03/2017
59	Informe ejecutivo del proyecto a julio 2018	R_5_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2018.pdf	02/08/2018
60	Informe ejecutivo del proyecto a junio 2018	R_4_INFORME_EJECUTIVO_JUNIO_2018.pdf	04/07/2018
61	Informe ejecutivo del proyecto a marzo 2018	Q_9_INFORME_EJECUTIVO_MARZO_2018.pdf	05/04/2018
62	Informe ejecutivo del proyecto a mayo 2018	R_3_INFORME_EJECUTIVO_MAYO_2018.pdf	04/06/2018
63	Informe ejecutivo del proyecto a septiembre 2017	Q_2_INFORME_EJECUTIVO_SEPTIEMBRE_2017.pdf	04/10/2017
64	Informe ejecutivo del proyecto de noviembre de 2016	J_9_INFORME_EJECUTIVO_NOVIEMBRE_2016.pdf	05/12/2016
65	Informe ejecutivo del proyecto hasta abril 2019	S_5_INFORME_EJECUTIVO_ABRIL_2019.pdf	02/05/2019
66	Informe ejecutivo del proyecto hasta abril 2020	U_4_INFORME_EJECUTIVO_ABRIL_2020.pdf	05/05/2020
67	Informe ejecutivo del proyecto hasta agosto 2018	R_6_INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2018.pdf	04/09/2018
68	Informe ejecutivo del proyecto hasta agosto 2019	S_9_INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2019.pdf	05/09/2019
69	Informe ejecutivo del proyecto hasta agosto 2020	U_8_INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2020.pdf	01/09/2020
70	Informe ejecutivo del proyecto hasta diciembre 2018	S_1_INFORME_EJECUTIVO_DICIEMBRE_2018.pdf	03/01/2019
71	Informe ejecutivo del proyecto hasta diciembre 2019	T_4_INFORME_EJECUTIVO_DICIEMBRE_2019.pdf	04/01/2020
72	Informe ejecutivo del proyecto hasta diciembre 2020	V_3_INFORME_EJECUTIVO_DEL_PROYECTO_A_DICIEMBRE_2020.pdf	04/01/2021
73	Informe ejecutivo del proyecto hasta enero 2019	S_2_INFORME_EJECUTIVO_ENERO_2019.pdf	04/02/2019
74	Informe ejecutivo del proyecto hasta enero 2020	T_9_INFORME_EJECUTIVO_ENERO_2020.pdf	03/02/2020
75	Informe ejecutivo del proyecto hasta febrero 2019	S_3_INFORME_EJECUTIVO_FEBRERO_2019.pdf	01/03/2019
76	Informe ejecutivo del proyecto hasta febrero 2020	U_2_INFORME_EJECUTIVO_FEBRERO_2020.pdf	05/03/2020
77	Informe ejecutivo del proyecto hasta julio 2019	S_8_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2019.pdf	02/08/2019
78	Informe ejecutivo del proyecto hasta julio 2020	U_7_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2020.pdf	04/08/2020
79	Informe ejecutivo del proyecto hasta junio 2019	S_7_INFORME_EJECUTIVO_JUNIO_2019.pdf	05/07/2019
80	Informe ejecutivo del proyecto hasta junio 2020	U_6_INFORME_EJECUTIVO_JUNIO_2020.pdf	03/07/2020
81	Informe ejecutivo del proyecto hasta marzo 2019	S_4_INFORME_EJECUTIVO_MARZO_2019.pdf	04/04/2019
82	Informe ejecutivo del proyecto hasta marzo 2020	U_3_INFORME_EJECUTIVO_MARZO_2020.pdf	03/04/2020
83	Informe ejecutivo del proyecto hasta mayo 2019	S_6_INFORME_EJECUTIVO_MAYO_2019.pdf	05/06/2019
84	Informe ejecutivo del proyecto hasta mayo 2020	U_5_INFORME_EJECUTIVO_MAYO_2020.pdf	04/06/2020
85	Informe ejecutivo del proyecto hasta noviembre 2018	R_9_INFORME_EJECUTIVO_NOVIEMBRE_2018.pdf	05/12/2018
86	Informe ejecutivo del proyecto hasta noviembre 2019	T_3_INFORME_EJECUTIVO_NOVIEMBRE_2019.pdf	03/12/2019
87	Informe ejecutivo del proyecto hasta noviembre 2020	V_2_INFORME_EJECUTIVO_NOVIEMBRE_2020.pdf	04/12/2020
88	Informe ejecutivo del proyecto hasta octubre 2018	R_8_INFORME_EJECUTIVO_OCTUBRE_2018.pdf	05/11/2018
89	Informe ejecutivo del proyecto hasta octubre 2019	T_2_INFORME_EJECUTIVO_OCTUBRE_2019.pdf	05/11/2019
90	Informe ejecutivo del proyecto hasta octubre 2020	V_1_INFORME_EJECUTIVO_OCTUBRE_2020.pdf	04/11/2020
91	Informe ejecutivo del proyecto hasta septiembre 2018	R_7_INFORME_EJECUTIVO_SEPTIEMBRE_2018.pdf	04/10/2018
92	Informe ejecutivo del proyecto hasta septiembre 2019	T_1_INFORME_EJECUTIVO_SEPTIEMBRE_2019.pdf	03/10/2019
93	Informe ejecutivo del proyecto hasta septiembre 2020	U_9_INFORME_EJECUTIVO_SEPTIEMBRE_2020.pdf	05/10/2020
94	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2013	B_9_INFORME_EJECUTIVO_DICIEMBRE_2013.pdf	18/03/2014
95	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2014	F_8_INFORME_EJECUTIVO_DICIEMBRE_2014.pdf	07/01/2015
96	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2015	I_3_INFORME_EJECUTIVO_DICIEMBRE_2015.pdf	04/01/2016
97	INFORME EJECUTIVO ENERO 2014	E_1_INFORME_EJECUTIVO_ENERO_2014.pdf	18/03/2014
98	INFORME EJECUTIVO ENERO 2015	G_2_INFORME_EJECUTIVO_ENERO_2015.pdf	09/02/2015
99	INFORME EJECUTIVO ENERO 2016	I_4_INFORME_EJECUTIVO_ENERO_2016.pdf	02/02/2016
100	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2014	E_2_INFORME_EJECUTIVO_FEBRERO_2014.pdf	18/03/2014
101	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2015	G_4_INFORME_EJECUTIVO_FEBRERO_2015.pdf	06/03/2015
102	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2016	I_5_INFORME_EJECUTIVO_FEBRERO_2016.pdf	04/03/2016
103	INFORME EJECUTIVO JULIO 2015	H_4_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2015.pdf	06/08/2015
104	INFORME EJECUTIVO JULIO-14	E_9_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2014.pdf	06/08/2014

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
105	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2013	B_1_INFORME_EJECUTIVO_JUNIO_2013.pdf	18/03/2014
106	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2015	H_2_INFORME_EJECUTIVO_JUNIO_2015.pdf	07/07/2015
107	INFORME EJECUTIVO JUNIO-14	E_8_INFORME_EJECUTIVO_JUNIO_2014.pdf	07/07/2014
108	INFORME EJECUTIVO MARZO 2013	A_3_INFORME_EJECUTIVO_MARZO_2013.pdf	18/03/2014
109	INFORME EJECUTIVO MARZO 2014	E_4_INFORME_EJECUTIVO_MARZO_2014_.....pdf	07/04/2014
110	INFORME EJECUTIVO MARZO 2015	G_5_INFORME_EJECUTIVO_MARZO_2015.pdf	06/04/2015
111	INFORME EJECUTIVO MAYO 2013	A_8_INFORME_EJECUTIVO_MAYO_2013.pdf	18/03/2014
112	INFORME EJECUTIVO MAYO 2015	H_1_INFORME_EJECUTIVO_MAYO_2015.pdf	08/06/2015
113	INFORME EJECUTIVO MAYO-14	E_7_INFORME_EJECUTIVO_MAYO_2014.pdf	06/06/2014
114	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2013	B_8_INFORME_EJECUTIVO_NOVIEMBRE_2013.pdf	18/03/2014
115	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2014	F_7_INFORME_EJECUTIVO_NOVIEMBRE_2014.pdf	08/12/2014
116	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2015	I_1_INFORME_EJECUTIVO_NOVIEMBRE_2015_AUTOPOSTIVO.pdf	07/11/2015
117	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2013	B_6_INFORME_EJECUTIVO_OCTUBRE_2013.pdf	18/03/2014
118	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2014	F_5_INFORME_EJECUTIVO_OCTUBRE_2014.pdf	07/11/2014
119	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2015	H_9_INFORME_EJECUTIVO_OCTUBRE_2015.pdf	05/11/2015
120	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2013	B_4_INFORME_EJECUTIVO_SEPTIEMBRE_2013.pdf	18/03/2014
121	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2014	F_4_INFORME_EJECUTIVO_SEPTIEMBRE_2014.pdf	07/10/2014
122	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2015	H_7_INFORME_EJECUTIVO_SEPTIEMBRE_2015.pdf	06/10/2015
123	Informe final de consultora INDETEC-CVA-ICA aprobado	U_1_APRUEBO_INFORME_FINAL_DE_INDETEC-CVA-ICA.pdf	05/03/2020
124	LANZAMIENTO VIGAS METÁLICAS DEL DISTRIBUIDOR DE CORRALITOS	F_6_LANZAMIENTO_VIGAS_DE_PUENTE.jpeg	07/11/2014
125	Lider del proyecto solicita reapertura del proyecto K 026 MTOP	T_5_LIDER_SOLICITA_REAPERTURA_DE_PROYECTO_K026.pdf	02/01/2020
126	MAYO 2015, COLOCACIÓN DE VIGAS DE HORMIGÓN PASO ELEVADO LA UNIÓN	G_9_VIGAS_DE_HORMIGÓN_PUENTE_LA_UNIÓN.jpg	05/06/2015
127	ORDEN DE CAMBIO No 1	K_2_ORDEN_DE_CAMBIO_No_1.pdf	16/12/2016
128	ORDEN DE CAMBIO No 2	K_3_ORDEN_DE_CAMBIO_No_2.pdf	16/12/2016
129	PAGOS A FISCALIZACION IRIGOYEN Y POR EXPROPIACIONES EN ESTE AÑO 2017	P_4_INFORME_DEVENGADOS_A_MAYO_2017.pdf	04/05/2017
130	Paralización trabajos Intercambiador Bella India afecta incumplimiento de hitos 33 y 34	J_6_INTERCAMBIADOR_BELLA_INDIA_PARALIZADO.jpg	29/09/2016
131	Paralización trabajos Intercambiador Bella India afecta incumplimiento de hitos 33, 34, 37, 38	J_8_INTERCAMBIADOR_BELLA_INDIA_PARALIZADO.jpg	01/11/2016
132	Patrocinador Ejecutivo, Subsecretario Zonal 7 solicita rehabilitación de proyecto K 026	T_7_PATROCINADOR_EJECUTIVO_SOLICITA_REAPERTURA_DE_PROYECTO_K_026.pdf	01/01/2020
133	PLANILLA DE OBRA No 01	K_6_PLANILLA_No_01.pdf	16/12/2016
134	PLANILLA DE OBRA No 02	K_7_PLANILLA_No_02.pdf	16/12/2016
135	PLANILLA DE OBRA No 03	K_8_PLANILLA_No_03.pdf	16/12/2016
136	PLANILLA DE OBRA No 04	K_9_PLANILLA_No_04.pdf	16/12/2016
137	PLANILLA DE OBRA No 05	L_1_PLANILLA_No_05.pdf	16/12/2016
138	PLANILLA DE OBRA No 06	L_2_PLANILLA_No_06.pdf	16/12/2016
139	PLANILLA DE OBRA No 07	L_3_PLANILLA_No_07.pdf	16/12/2016
140	PLANILLA DE OBRA No 08	L_4_PLANILLA_No_08.pdf	16/12/2016
141	PLANILLA DE TRABAJOS ABRIL 2014	M_6_PLANILLA_14_ABRIL_2014.pdf	29/12/2016
142	PLANILLA DE TRABAJOS AGOSTO 2014	N_2_PLANILLA_18_AGOSTO_2014.pdf	29/12/2016
143	PLANILLA DE TRABAJOS AGOSTO 2014, CONTRATO COMPLEMENTARIO	Ñ_4_PLANILLA_2_CC1_AGOSTO_2014.pdf	29/12/2016
144	PLANILLA DE TRABAJOS AGOSTO 2015	Ñ_2_PLANILLA_27_AGOSTO_2015.pdf	29/12/2016
145	PLANILLA DE TRABAJOS AGOSTO 2015, CONTRATO COMPLEMENTARIO	O_4_PLANILLA_11_CC1_AGOSTO_2015.pdf	29/12/2016

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
182	Subsecretario Zonal 7 aprueba poner como congelado proyecto, que justifica incumplimiento avance físico	Q_3_SUBSECRETARIO_APRUEBA_CONGELAR_PROYECTO_00.pdf	07/12/2017
183	SUSPENSIÓN DE TRABAJOS AFECTA A HITOS 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 , 37	I_2_OFICIO_FISCALIZADOR_SUSPENDE_TRABAJOS.pdf	07/12/2015
184	Titular, Director Distrital de El Oro solicita rehabilitación del proyecto K 026 MTOP	T_6_TITULAR_SOLICITA_REAPERTURA_PROYECTO_K_026.pdf	02/01/2020
185	TRABAJO DESBROCE, DESBOSQUE Y LIMPIEZA	A_4_TRABAJO_DESBROCE_DESBOSQUE_Y_LIMPIEZA	18/03/2014
186	TRABAJOS DE HORMIGÓN EN DICIEMBRE 2014	F_9_FUNDICIÓN_PANTALLA_PUENTE_JUBONES.jpg	07/01/2015
187	VIGAS METÁLICAS DEL INTERCAMBIADOR DE BELLA INDIA	F_2_CONSTRUCCIÓN_VIGAS_METÁLICAS_BELLA_INDIA_0509/2014	05/09/2014

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Calderón Ojeda, Jaime Ramiro	Patrocinador Ejecutivo Subsecretario Región 7	Subsecretario Regional 7	jcalderon@mtop.gob.ec	023974600
González Villavicencio, Volter Hernel	Coordinador de infraestructura	Analista de Infraestructura Provincial 1	vgonzalez@mtop.gob.ec	023974600
Sánchez Yoza, Gabriel Vicente	Director Provincial		salio@mtop.gob.ec	023974600
Sánchez Yoza, Gabriel Vicente	Administrador del contrato		salio@mtop.gob.ec	023974600

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
62393_1.jpg	05/11/2018