

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Proyectos SECOB

PROYECTO: K075 SECOB - MSP - Culminación de la Construcción del Centro de Salud tipo A, en la localidad de Lucero, cantón Calvas provincia de Loja

Líder del Proyecto:	Topón Albornoz, Roberto Carlos (rtoyon@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Espinoza Vivanco, Darwin Gonzalo	Programas Relacionados:	
Titular:	Sotomayor Toro, John Francisco	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	123200000.616.6997	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	0	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	293,546.62
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	19/07/2019 - 31/03/2021
Fecha de última actualización:	27/04/2021	Fecha de Fin Base:	31/03/2021
Modificado por:	Cuasapaz Hernández, Nelson Fernando	Fecha del siguiente Hito:	31/10/2020

Nota: Este Proyecto no está alineado a ningún objetivo en el año actual

DATOS GENERALES

Descripción

PROYECTO: Culminación construcción del centro de salud localidad Lucero

PRODUCTO: Centro de salud Tipo A, en la provincia de Loja

PROPÓSITO: Culminación de la Construcción del Centro de Salud tipo A, en la localidad de Lucero, cantón Calvas provincia de Loja

Beneficios Cualitativos

Desconcentración de los servicios de salud mediante la creación de circuitos en donde un centro de salud abastecerá a su localidad.

Tipo de Beneficiario

Los habitantes del cantón Calvas, en la provincia de Loja

Restricciones

TIEMPO:

El plazo contractual para la ejecución de la obra es 40 días.

CALIDAD: De acuerdo a las especificaciones técnicas.

ALCANCE: El proyecto consiste en la construcción del centro de salud conformado por tres áreas: consulta externa: consultorios, salas de espera, farmacia, laboratorio, áreas de personal; vivienda de médicos

RECURSOS: Tecnológicos, Humanos, Financieros y Económicos.

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	-----------	---------------	------------	-----------	-----------

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 100.00 %
 Fecha de Inicio: 19/07/2019 Fecha de Fin: 31/03/2021

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2021	Avance programado acumulado											
	100 %	100 %	100 %									
	Avance real acumulado											
	98 %	98 %	99 %									
Estado												
	●	●	●									

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Marzo 2021</p> <p>1.- Obra al 100%, se encuentra al servicio de la ciudadanía. 2.- Acta de uso y administración suscrita con el MSP el 03-02-2021 3.- Se suscribió al acta recepción provisional de la obra el 17-03-2021 4.- Pendiente la acreditación de planillas por parte del Ministerio de Finanzas.</p>	Yallico Yumbay, Blanca Elizabeth	05/04/2021 - 03:42 PM
<p>Febrero 2021</p> <p>1.- Avance Físico 100% 2.- La obra culminó el 08 de diciembre de 2020 3.- La obra se encuentra al servicio de la ciudadanía. 4.- En trámite la recepción provisional de la obra.</p>	Yallico Yumbay, Blanca Elizabeth	05/03/2021 - 03:23 PM
<p>Enero 2021</p> <p>1.- Avance Físico 100% 2.- La obra culminó el 08 de diciembre de 2020 3.- En trámite la recepción provisional de la obra. 4.- Se mantiene el estado de congelado hasta la suscripción del acta de recepción provisional. 5.- Administrador de contrato Ing. Eduardo Orellana Ochoa</p>	Yallico Yumbay, Blanca Elizabeth	05/02/2021 - 06:56 PM
<p>JULIO 2020</p> <p>1.- La ficha queda en estado congelado. 2.- En este periodo no se realizó pago de planillas. 3.- La fecha fin es hasta el 31 de julio de 2020 de acuerdo al Decreto Ejecutivo 1063 de 19 de mayo de 2020.</p>	Freire Flores, Marlon Benigno	21/07/2020 - 08:51 AM
<p>JUNIO DE 2020</p> <p>1. Mediante memorando Nro. SECOB-SDG-2019-1063-M de 06 de septiembre de 2019 el Subdirector General, notifico la Autorización de Suspensión de Obra hasta la entrega de la certificación presupuestaria para la ejecución de incrementos de cantidades (Orden de Cambio) y rubros nuevos (Orden de Trabajo Nro. 01). Anexo 3 2. Obra suspendida por Emergencia Sanitaria, a partir del 17 de marzo de 2020.</p>	Freire Flores, Marlon Benigno	21/07/2020 - 08:51 AM
<p>MAYO DE 2020</p> <p>1. Mediante memorando Nro. SECOB-SDG-2019-1063-M de 06 de septiembre de 2019 el Subdirector General, notifico la Autorización de Suspensión de Obra hasta la entrega de la</p>	Freire Flores, Marlon Benigno	09/06/2020 - 11:20 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
certificación presupuestaria para la ejecución de incrementos de cantidades (Orden de Cambio) y rubros nuevos (Orden de Trabajo Nro. 01). Anexo 3 2. Obra suspendida por Emergencia Sanitaria, a partir del 17 de marzo de 2020.		
ABRIL DE 2020 1. Mediante memorando Nro. SECOB-SDG-2019-1063-M de 06 de septiembre de 2019 el Subdirector General, notifico la Autorización de Suspensión de Obra hasta la entrega de la certificación presupuestaria para la ejecución de incrementos de cantidades (Orden de Cambio) y rubros nuevos (Orden de Trabajo Nro. 01). Anexo 3 2. Obra suspendida por Emergencia Sanitaria, a partir del 17 de marzo de 2020.	Freire Flores, Marlon Benigno	05/05/2020 - 10:36 PM
MARZO DE 2020 1. Mediante memorando Nro. SECOB-SDG-2019-1063-M de 06 de septiembre de 2019 el Subdirector General, notifico la Autorización de Suspensión de Obra hasta la entrega de la certificación presupuestaria para la ejecución de incrementos de cantidades (Orden de Cambio) y rubros nuevos (Orden de Trabajo Nro. 01). Anexo 3	Freire Flores, Marlon Benigno	03/04/2020 - 07:42 PM
FEBRERO DE 2020 1. Mediante memorando Nro. SECOB-SDG-2019-1063-M de 06 de septiembre de 2019 el Subdirector General, notifico la Autorización de Suspensión de Obra hasta la entrega de la certificación presupuestaria para la ejecución de incrementos de cantidades (Orden de Cambio) y rubros nuevos (Orden de Trabajo Nro. 01). Anexo 3	Freire Flores, Marlon Benigno	05/03/2020 - 09:43 AM
ENERO DE 2020 1. Mediante memorando Nro. SECOB-SDG-2019-1063-M de 06 de septiembre de 2019 el Subdirector General, notifico la Autorización de Suspensión de Obra hasta la entrega de la certificación presupuestaria para la ejecución de incrementos de cantidades (Orden de Cambio) y rubros nuevos (Orden de Trabajo Nro. 01). Anexo 3	Freire Flores, Marlon Benigno	02/03/2020 - 02:42 PM
DICIEMBRE DE 2019 1. Mediante memorando Nro. SECOB-SDG-2019-1063-M de 06 de septiembre de 2019 el Subdirector General, notifico la Autorización de Suspensión de Obra hasta la entrega de la certificación presupuestaria para la ejecución de incrementos de cantidades (Orden de Cambio) y rubros nuevos (Orden de Trabajo Nro. 01). Anexo 3	Freire Flores, Marlon Benigno	16/01/2020 - 04:27 PM
NOVIEMBRE DE 2019 1. Mediante memorando Nro. SECOB-SDG-2019-1063-M de 06 de septiembre de 2019 el Subdirector General, notifico la Autorización de Suspensión de Obra hasta la entrega de la certificación presupuestaria para la ejecución de incrementos de cantidades (Orden de Cambio) y rubros nuevos (Orden de Trabajo Nro. 01). Anexo 3	Freire Flores, Marlon Benigno	02/01/2020 - 02:40 PM
OCTUBRE 2019: 1.- Se encuentra en proceso para la autorización de la suspensión de la obra, por parte de la Subdirección General. 2.- Se adjunta informe (Anexo 2) 3.- En Memorando Nro. SECOB-CGAF-DF-2019-3013-M 05 de noviembre de 2019 del Director Financiero, Encargado, en el cual se indica los pagos de planilla en el mes de octubre, se constata que existe un pago realizado por el valor de 293.546,62 usd.	Freire Flores, Marlon Benigno	06/11/2019 - 03:58 PM
SEPTIEMBRE 2019: 1.- Con fecha 6 de septiembre 2019, mediante memorando SECOB-SDG-2019-1063-M, se notificó la autorización de la ampliación de obra Nro 1 por 20 días y la reprogramación del cronograma valorados de trabajos Nro 2. 2.- Se adjunta memorando (Anexo 1)	Armijos Robles, Jessica Paola	22/10/2019 - 11:00 AM
AGOSTO 2019: 1.- Se ejecuta de acuerdo al cronograma establecido	Armijos Robles, Jessica Paola	22/10/2019 - 10:57 AM
JULIO 2019: 1.- Con fecha 30 de julio se da inicio a la ejecución de la obra. 2.- Acta de inicio (Hito 1)	Armijos Robles, Jessica Paola	22/10/2019 - 10:55 AM

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
5- PROYECTO. * General.	21/07/2020	Marlon Benigno Freire Flores	30 %	40	12	0/1

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
Retraso en la autorización y emisión de la certificación presupuestaria para incrementos y rubros nuevos CAUSARÍA retraso en la ejecución de la obra						

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 7 - Sur > Loja > Calvas

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	EJECUCIÓN: Contrato firmado	3-Adjudicación	19/07/2019		19/07/2019		Sí	1.0
2	EJECUCIÓN: Acta de Inicio Firmada	4-Inicio de Trabajo	30/07/2019		30/07/2019		Sí	1.0
3	EJECUCIÓN: Reparación de Cerramiento terminado	5-Entregables Intermedios	16/08/2019		31/07/2020		Sí	8.0
4	EJECUCIÓN: Impermeabilización de cubierta y cisterna terminado	5-Entregables Intermedios	17/08/2019		31/07/2020		Sí	8.0
5	EJECUCIÓN: Cisterna del sistema contra incendios terminado	5-Entregables Intermedios	19/08/2019		31/07/2020		Sí	8.0
6	EJECUCIÓN: Culminación de la Infraestructura terminado	5-Entregables Intermedios	26/08/2019		31/07/2020		Sí	8.0
7	EJECUCIÓN: Sistema contra incendios terminado	5-Entregables Intermedios	31/08/2019		31/07/2020		Sí	8.0
8	EJECUCIÓN: Sistema de agua potable terminado	5-Entregables Intermedios	16/09/2019		31/07/2020		Sí	8.0
9	EJECUCIÓN: Instalaciones de Aire acondicionado ejecutado	5-Entregables Intermedios	17/09/2019		31/07/2020		Sí	8.0
10	EJECUCIÓN: Media tensión ejecutado	5-Entregables Intermedios	25/09/2019		31/07/2020		Sí	8.0
11	EJECUCIÓN: Baja tensión	5-Entregables Intermedios	26/09/2019		31/07/2020		Sí	8.0
12	EJECUCIÓN: Grupo electrógeno ejecutado	5-Entregables Intermedios	27/09/2019		31/07/2020		Sí	4.0
13	EJECUCIÓN: Pararrayos	5-Entregables Intermedios	30/09/2019		31/07/2020		Sí	4.0
14	EJECUCIÓN: Sistema de voz y datos	5-Entregables Intermedios	14/10/2019		31/07/2020		Sí	8.0
15	EJECUCIÓN: Sistema de sonido	5-Entregables Intermedios	22/10/2019		31/07/2020		Sí	4.0
16	EJECUCIÓN: Sistema de detección de incendios	5-Entregables Intermedios	28/10/2019		30/07/2020		Sí	4.0
17	CIERRE: Acta de Recepción Provisional firmada	5-Entregables Intermedios	30/11/2019		17/03/2021		Sí	1.0
18	COMPLETADO: Acta de Recepción Definitiva firmada y suscripción del Acta de Obra Pública	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	29/05/2020	31/10/2020			No	1.0

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible							


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	171,691.77
Estimado Al Fin Del Proyecto:	293,546.62 **
Costo Total:	343,383.55
Total Devengado:	293,546.62
% Costo Total Devengado:	85.49 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 85.49 %

Perfil Económico 2021

	Años Previos	Año Actual (2021)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	293,546.62	26,756.18	0.00	320,302.80
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Codificado	293,546.62	26,756.18	0.00	320,302.80
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2021)		0.00		
Programado a Devengar	293,546.62	0.00	0.00	293,546.62
Ppto. Devengado	293,546.62	0.00	0.00	293,546.62
Pagado Real	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 293,546.62	0.00	0.00	293,546.62
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2021



Presupuesto Mensual 2021

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00		0.00				

Presupuesto Mensual 2021							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00		0.00				
Mar	0.00		0.00				
Abr							
May							
Jun							
Jul							
Ago							
Sep							
Oct							
Nov							
Dic							
Total	0.00						

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos
No hay información disponible

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A.1 - Hito 1 - Contrato de obra - Lucero	CONTRATO_LUCERO-1.pdf	24/10/2019
2	A.2 - Hito 2 - Acta de Inicio - Lucero	Acta_de_Inicio_-_Lucero.pdf	24/10/2019
3	A3 - Anexo 1 - Autorización de la ampliación de obra Nro 1	SECOB-SDG-2019-1063-M.pdf	24/10/2019
4	A4 - Anexo 2 - Informe referente a la solicitud de autorización de la Suspensión de Obra Nro. 1	SECOB-STPCO-DNACO-2019-0630-M.pdf	24/10/2019
5	A5- Anexo 3 - Notificación de Suspensión de Obra	SECOB-SDG-2019-1063-M_06-09-2019_Notificación.pdf	02/12/2019
6	A6- ANEXO 4. INFORME DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO ENERO 2021	k075_INFORME_ADMINISTRADOR_DE_CONTRATO_ENERO_2021.pdf	03/02/2021
7	A7- ANEXO 5. INFORME DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO FEBRERO 2021	k075_cs_lucero_-_febre-21.pdf	02/03/2021
8	A8- ANEXO 6 Acta de uso y ocupación de la obra	acta_de_uso_y_ocupacion_cs_lucero.pdf	02/03/2021
9	A9- ANEXO 7 Acta Recepcion Provisional	acta_recep-_provisional_contrato_nro__cdu-secob-001-20190384754001617630917.pdf	05/04/2021
10	B1- ANEXO 8.- INFORMA ADMINISTRADOR DE CONTRATO MARZO DE 2021	K75_culminación_de_la_construcción_del_centro_de_salud_mayo_2021-_marzo.pdf	05/04/2021

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Freire Flores, Marlon Benigno	líder de Proyecto	Analista de Administración de Contratos	mfreire@secob.gob.ec	