

**MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas**  
**Proyectos SECOB**

**PROYECTO: K576 SECOB - MSP - Construcción del Hospital General de 120 camas de Durán en la provincia del Guayas.**

Líder del Proyecto:	Topón Albornoz, Roberto Carlos (rtoyon@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Espinoza Vivanco, Darwin Gonzalo	Programas Relacionados:	Provincia - Guayas
Titular:	Sotomayor Toro, John Francisco	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	123200000.632.2477	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	0	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	22,173,626.38
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	08/06/2017 - 31/05/2021
Fecha de última actualización:	01/05/2021	Fecha de Fin Base:	29/08/2019
Modificado por:	Topón Albornoz, Roberto Carlos	Fecha del siguiente Hito:	31/07/2020

**Nota: Este Proyecto no está alineado a ningún objetivo en el año actual**

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

PROYECTO: Construcción del Hospital General de 120 camas de Durán en la provincia del Guayas.

PRODUCTO: Terminar con la Construcción del Hospital General de 120 camas de Durán en la provincia del Guayas.

PROPÓSITO: Dotar con la Construcción del Hospital General de 120 camas de Durán en la provincia del Guayas.

**Beneficios Cualitativos**

Mejoramiento de las unidades hospitalarias, enmarcando una nueva imagen institucional, estandarizando materiales y mejorando la calidad de atención a sus habitantes de la provincia del Guayas.

**Tipo de Beneficiario**

Se verán beneficiados los habitantes de la provincia del Guayas y sus alrededores

**Restricciones**

**TIEMPO:**

El plazo del contrato es de 600 días

**COSTO:**

- El monto del contrato principal es de \$ 51.642.285.20

ALCANCE: Construcción de nueva y moderna infraestructura, en función al nuevo programa médico-arquitectónico (derivado del estudio de demanda) acorde con las normas y estándares de infraestructura hospitalaria establecida para este nivel de complejidad.


RECURSOS: Tecnológicos, Humanos, Financieros y Económicos.

**Fase Actual:**

Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado **Congelado** Cancelado

**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**



Trascurrido: 98.01 %  
 Fecha de Inicio: 08/06/2017 Fecha de Fin: 31/05/2021

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL**



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2021	Avance programado acumulado											
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %							
	Avance real acumulado											
	Estado											

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Abril 2021: 1.- Obra suspendida desde 18-02-2021, hasta la elaboración y suscripción del contrato complementario Nro. 2. 2.- Pendiente pago de planillas de avance de obra. 3.- Se mantiene en fase de CONGELADO.	Topón Albornoz, Roberto Carlos	01/05/2021 - 12:51 PM
MARZO 2021: 1.- Avance físico 85,81% 2.-Obra suspendida desde 18-02-2021, hasta la elaboración y suscripción del contrato complementario Nro. 2 3.- Se realiza el cambio de estado de ejecución a CONGELADO.	Yallico Yumbay, Blanca Elizabeth	05/04/2021 - 09:40 PM
Febrero 2021: 1.- Obra en ejecución 2.- Avance físico 85,81% 3.- Se encuentra en revisión del contrato complementario nro. 2. 2.- Nombre de Administrador Actual: Ing. Carlos Alfredo Veliz Alcívar	Yallico Yumbay, Blanca Elizabeth	05/03/2021 - 01:48 PM
Enero 2021: 1.- Obra en ejecución 2.- Avance físico 85,81% 3.- En elaboración y suscripción del contrato complementario nro. 2 2.- Nombre de Administrador Actual: Ing. Carlos Alfredo Veliz Alcívar 3.- La ficha cambia de Congelado a Ejecución.	Yallico Yumbay, Blanca Elizabeth	05/02/2021 - 06:50 PM
JULIO 2020: Porcentaje de Avance de obra: 62.7% Fecha Inicio: 24 de mayo de 2017 Fecha Fin: 20 de noviembre de 2020 Costo Total Devengado: 28,018,714.63 Nombre de Administrador Actual: Arq. Joselito Correa	Prado Leverone, Juan Carlos	20/07/2020 - 08:50 AM
JUNIO 2020: 1.- La Obra se reinició con fecha 1 de mayo de 2020 y se ejecutan los trabajos con normalidad 2.- Se solicitó informe del supervisor del mes de junio de 2020 mediante memorando No. SECOB-STPCO-DNACO-2020-0255-M 3.- No existen pagos realizados en este periodo.	Prado Leverone, Juan Carlos	06/07/2020 - 11:59 AM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p><b>MAYO 2020:</b>                      1.- La Obra se reinició con fecha 1 de mayo de 2020 y se ejecutan los trabajos con normalidad                      2.- Informe del supervisor mayo 2020. (Anexo 40).                      3.- No existen pagos realizados en este periodo.</p>	Prado Leverone, Juan Carlos	05/06/2020 - 12:46 PM
<p><b>ABRIL 2020:</b>                      1.- La Obra se encuentra en estado SUSPENDIDA desde el 17 de marzo de 2020 debido a la emergencia sanitaria. (Anexo 39).                      2.- No existen pagos realizados en este periodo.</p>	Prado Leverone, Juan Carlos	06/05/2020 - 01:53 PM
<p><b>MARZO 2020:</b>                      1.- El Hitos 20,21,22 NO cumplidos de acuerdo al Informe del Supervisor del 30/03/2020. (Anexo 38).                      2.- No existen pagos realizados en este periodo.                      3.- La Obra se encuentra en estado SUSPENDIDA</p>	Prado Leverone, Juan Carlos	03/04/2020 - 11:20 AM
<p><b>FEBRERO 2020:</b>                      1.- El Hito 18 - Canaletas en patio y ductos terminadas, cumplido al 100% de acuerdo al Informe del Supervisor del 3/03/2020. (Anexo 37).                      2.- El Hito 22 - Masillado en pisos terminado, cumplido al 100% de acuerdo al Informe del Supervisor del 3/03/2020. (Anexo 37).                      3.- No existen pagos realizados en este periodo.                      4.- La Obra se encuentra en estado EJECUCIÓN.</p>	Prado Leverone, Juan Carlos	10/03/2020 - 03:30 PM
<p><b>ENERO 2020:</b>                      1.- Mediante Memorando Nro. SECOB-SDG-2020-0055-M, de 23 de enero de 2020, el Subdirector General, notificó la autorización de Reprogramación Nro. 05 de reinicio de obra, Ampliación de plazo No.2, y reprogramación No.6 del contrato (Anexo 36).                      2.- No existen pagos realizados en este periodo.                      3. La Obra se encuentra en estado EJECUCIÓN.</p>	Prado Leverone, Juan Carlos	02/03/2020 - 03:47 PM
<p><b>DICIEMBRE 2019:</b>                      1.-Mediante Memorando Nro. SECOB- SDG-2019-1546-M de 04 de diciembre de 2019 (Anexo 34), el Ing. Jorge Eduardo Jalil Ponce, Subdirector General de SECOB, notificó la autorización de convalidación de Suspensión de Obra Nro. 01 para su Contrato Complementario Nro. 01 correspondientes a la "CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE 120 CAMAS DE DURÁN EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS" a partir del 26 de julio de 2019 que fue autorizada previamente por el Ing. Carlos Javier Andrade Russo, entonces Administrador de Contrato con Oficio Nro. SECOB-CZ8-2019-CJAR-0066-O (Anexo 35)                      2.- No existen pagos realizados en este periodo.                      3. La Obra se encuentra en estado CONGELADO.</p>	Alvarez Ramos, Francisco Paúl	17/01/2020 - 11:07 AM
<p><b>OCTUBRE 2019:</b>                      1.- Con Memorando Nro. SECOB-STPCO-DNACO-2019-0669-M de 31 de octubre de 2019 (Anexo No. 31), se solicitó a la Coordinación Zonal 8 un Informe por escrito y debidamente validado, en el cual se detallen las actividades que se han desarrollado en el mes de octubre de 2019 que evidencie el cumplimiento de los hitos programados                      2.- De conformidad con lo indicado en el memorando Nro. SECOB-CGAF-DF-2019-2662-M de 01 de octubre de 2019 suscrito (Anexo No. 31 ) por el Director Financiero, durante este periodo se realizó el siguiente pago: Planilla No. 21= USD. 1.171.879,34.</p>	Alvarez Ramos, Francisco Paúl	05/11/2019 - 09:27 AM
<p><b>SEPTIEMBRE 2019:</b>                      1.- Con Memorando Nro. SECOB-STPCO-DNACO-2019-0586-M de 30 de septiembre de 2019 (Anexo No. 30), se solicitó al Supervisor de la obra un Informe por escrito y debidamente validado, en el cual se detallen las actividades que se han desarrollado en el mes de septiembre de 2019 que evidencie el cumplimiento de los hitos programados, sin tener respuesta a la fecha.                      2.- De conformidad con lo indicado en el memorando Nro. SECOB-CGAF-DF-2019-2662-M de 01 de octubre de 2019 suscrito (Anexo No. 31 ) por el Director Financiero, durante este periodo se realizó el siguiente pago: Planilla No. 21= USD. 1.171.879,34.</p>	Armijos Robles, Jessica Paola	14/10/2019 - 10:17 PM
<p><b>AGOSTO 2019:</b>                      1.- En este periodo se culminó con la ejecución de los hitos: Doble Mampostería De Bloque De 15 Cm Al 50% (Hito 16), Hormigón en Dinteles y Riostras Para El Bloque Principal Al 50% (Hito 17) e Instalaciones Hidráulicas y Sistema de Drenaje Al 50% (Hito 18).                      2.- De conformidad con lo indicado en el memorando Nro. SECOB-CGAF-DF-2019-2437-M de 04 de septiembre de 2019 suscrito (Anexo No. 29 ) por el Director Financiero, no existen pagos realizados en este periodo.</p>	Armijos Robles, Jessica Paola	09/09/2019 - 12:40 PM
<p>1.En obra se encuentran realizando las siguientes actividades:                      - Hormigonado del bloque 3 de la Subestación Eléctrica.                      - Revenimiento y muestras de hormigón.                      - Colocación de niveles en losa.                      - Encofrado de vigas.</p>	Armijos Robles, Jessica Paola	07/08/2019 - 04:44 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
2. De conformidad con el reporte del SISCOB, durante este periodo se realizaron los siguientes pagos: Planilla No. 18= Usd. 316.799,07, Planilla No. 19= Usd. 375.904,50, Planilla No. 20= Usd. 1.195.279,55 (Anexo 29).		
<p><b>JUNIO 2019:</b></p> <p>1. En obra se encuentran realizando las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Armado de accesorios para climatización.</li> <li>- Masillado de pisos.</li> <li>- Colocación de mampostería.</li> <li>- Fundición de riostras para ductos de climatización.</li> </ul> <p>2. A través del memorando Nro. SECOB-SDG-2019-0670-M se notificó la autorización de ampliación de plazo No. 1 y reprogramación No. 4.</p> <p>3. Con memorando Nro. SECOB-STPCO-DNFO-2019-0456-M (Anexo 26) se solicitó el Informe al Supervisor del contrato.</p> <p>4. De conformidad con lo indicado en el memorando Nro. SECOB-CGAF-DF-2019-1782-M de 03 de julio de 2019 suscrito (Anexo 27) por el Director Financiero, no existen pagos realizados en este periodo.</p> <p>5. Con la reprogramación No. 4 (Anexo 28) aprobada se procedió a reprogramar los hitos de la ficha.</p>	Armijos Robles, Jessica Paola	05/07/2019 - 05:08 PM
<p><b>MAYO 2019:</b></p> <p>1. El proyecto se reinició con fecha 23 de abril de 2019, se adjunta Acta de Inicio (Anexo 25).</p> <p>2. Mediante memorando Nro. SECOB-CZ8-2019-0574-M de 29 de mayo de 2019, el Administrador del contrato solicitó la autorización de la ampliación de plazo No. 1 para el proyecto.</p> <p>3. Una vez autorizada la ampliación de plazo y reprogramación No. 4 se realizará la reprogramación de los hitos.</p>	Armijos Robles, Jessica Paola	06/06/2019 - 09:59 AM
<p><b>ABRIL 2019:</b></p> <p>1. El 22 de abril de 2019, se suscribió el contrato complementario No. 1; el cual fue socializado a través del memorando Nro. SECOB-STC-2019-0109-M de 23 de abril de 2019 (Anexo 24).</p> <p>2. El proyecto se reinició con fecha 23 de abril de 2019, se adjunta Acta de Inicio (Anexo 25).</p>	Armijos Robles, Jessica Paola	07/05/2019 - 11:33 AM
<p><b>MARZO 2019:</b></p> <p>1. La obra se encuentra suspendida hasta la firma del contrato complementario No. 1; en virtud de lo cual, los hitos contemplados en este periodo no han podido ser ejecutados ya que se encuentran concatenados con los rubros del contrato complementario No. 1 y este aún no ha sido suscrito hasta que se remita la convalidación de certificación presupuestaria.</p> <p>2. La ficha se encuentra en estado congelado.</p> <p>3.- De acuerdo con lo indicado por el Lcdo. Carlos Ramiro Coronel Ruiz, Director Financiero (Encargado), en el memorando Nro. SECOB-CGAF-DF-2019-0804-M no existen pagos realizando en este periodo (Anexo 23).</p>	Armijos Robles, Jessica Paola	08/04/2019 - 09:28 AM
<p><b>FEBRERO 2019:</b></p> <p>1. Con Memorando Nro. SECOB-SDG-2018-1610-M de 18 de diciembre de 2018 se notificó la autorización de convalidación de suspensión de obra No. 1.</p> <p>2. La obra se encuentra suspendida hasta la firma del contrato complementario No. 1; en virtud de lo cual, los hitos contemplados en este periodo no han podido ser ejecutados ya que se encuentran concatenados con los rubros del contrato complementario No. 1 y este aún no ha sido suscrito hasta que se remita la convalidación de certificación presupuestaria.</p> <p>3. La ficha se encuentra en estado congelado.</p>	Armijos Robles, Jessica Paola	08/03/2019 - 09:08 AM
<p><b>ENERO 2019:</b></p> <p>1. Con Memorando Nro. SECOB-SDG-2018-1610-M de 18 de diciembre de 2018 se notificó la autorización de convalidación de suspensión de obra No. 1.</p> <p>2. La obra se encuentra suspendida hasta la firma del contrato complementario No. 1; en virtud de lo cual, los hitos contemplados en este periodo no han podido ser ejecutados ya que se encuentran concatenados con los rubros del contrato complementario No. 1 y este aún no ha sido suscrito hasta que se remita la convalidación de certificación presupuestaria.</p> <p>3. La ficha se encuentra en estado congelado.</p>	Armijos Robles, Jessica Paola	15/02/2019 - 11:16 AM
<p><b>DICIEMBRE 2018:</b></p> <p>1. Con Memorando Nro. SECOB-STPCO-2018-1468-M de 05 de diciembre de 2018, la Subdirección Técnica de Producción y Control de Obras, notificó la Autorización de implementación del Contrato complementario No. 1.</p> <p>2. Con Memorando Nro. SECOB-SDG-2018-1610-M de 18 de diciembre de 2018 se notificó la autorización de convalidación de suspensión de obra No. 1.</p> <p>3. La obra se encuentra suspendida hasta la firma del contrato complementario No. 1; en virtud de lo cual, los hitos contemplados en este periodo no han podido ser ejecutados ya que se encuentran concatenados con los rubros del contrato complementario No. 1.</p> <p>4. Se pasa la ficha a estado congelado.</p>	Armijos Robles, Jessica Paola	08/01/2019 - 04:49 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
5. Se adjunta el Memorando Nro. SECOB-SDG-2018-1610-M (Anexo 22).		
<p><b>NOVIEMBRE 2018:</b></p> <p>1. Se encuentra en trámite el contrato complementario No. 1; en virtud de lo cual, los hitos contemplados en este periodo no han podido ser ejecutados ya que se encuentran concatenados con los rubros del contrato complementario No. 1</p> <p>2. Una vez autorizado y suscrito el contrato complementario No. 1, se reprogramaran los hitos.</p> <p>3. Se adjunta informe de administrador del contrato (Anexo 21)</p>	Armijos Robles, Jessica Paola	05/12/2018 - 09:47 AM
<p><b>OCTUBRE 2018:</b></p> <p>1. En la Coordinación Zonal 8, se encuentra en trámite el contrato complementario No. 1; en virtud de lo cual, los hitos contemplados en este periodo no han podido ser ejecutados ya que se encuentran concatenados con los rubros del contrato complementario No. 1</p> <p>2. Una vez autorizado y suscrito el contrato complementario No. 1, se reprogramaran los hitos.</p> <p>3. Se adjunta informe de administrador del contrato (Anexo 20)</p>	Armijos Robles, Jessica Paola	05/11/2018 - 05:24 PM
<p><b>SEPTIEMBRE 2018:</b></p> <p>1. Con Memorando Nro. SECOB-SDG-2018-1266-M (Anexo 17) se autorizó la reprogramación No. 3, debido a la necesidad de ejecutar rubros nuevos contenidos en el Contrato Complementario No. 1, los mismos que tienen incidencia en la ejecución de los rubros del contrato principal.</p> <p>3. Se adjunta informe del Administrador de contrato con la solicitud de aprobación de la reprogramación No. 3 (Anexo 18).</p> <p>4. Se adjunta la reprogramación del cronograma valorado de trabajos No. 3 (Anexo 19).</p> <p>5. Se reprogramaron los hitos.</p> <p>6. De conformidad con lo indicado por el Mgs. Pablo Alejandro Santiana Alarcón, Director Financiero, en el Memorando Nro. SECOB-CGAF-DF-2018-2338-M de 02 de octubre de 2018 (Anexo 20), en este periodo se aprobó la planilla No. 14 por USD. 1.978.535,98 y este es el valor que consta en el perfil económico de este mes.</p>	Armijos Robles, Jessica Paola	03/10/2018 - 05:01 PM
<p><b>AGOSTO 2018:</b></p> <p>1. La Doble mampostería de bloque de 15 cm al 50% (Hito 14), se encuentra en un porcentaje de 0.59% de conformidad con lo que se indica en el Informe del supervisor y se continúan ejecutando el resto de hitos.</p> <p>3. Se adjunta informe de Supervisor de contrato (Anexo 16).</p> <p>4. Respecto al perfil económico, se ha completado en función de la información remitida por el Mgs. Pablo Alejandro Santiana Alarcón, Director Financiero, en el Memorando Nro. SECOB-CGAF-DF-2018-2052-M de 03 de septiembre de 2018; en el cual consta que en el mes de agosto 2018 se realizó el pago de la planilla No. 12 por un valor de USD. 2.600.583,70 y de la planilla No. 13 por un valor de USD. 2.899.586,20, lo que sumado da un monto total de USD. 5.500.169,90 (Anexo 17).</p>	Armijos Robles, Jessica Paola	04/09/2018 - 11:57 AM
<p><b>JULIO 2018:</b></p> <p>1. Durante este periodo no fue posible concluir con los hitos programados; sin embargo, se continúan ejecutando éstos y otros trabajos en la obra.</p> <p>2. Según el Informe de Supervisor del contrato, se encuentra en trámite el Contrato complementario No. 1; el mismo que fue devuelto por la Coordinación Zonal 8 a la fiscalización para solventar las observaciones realizadas por la Dirección Zonal de Estudios.</p> <p>3. Se adjunta informe de Supervisor de contrato (Anexo 14).</p> <p>4. Respecto al perfil económico, se ha completado en función de la información remitida por el Mgs. Pablo Alejandro Santiana Alarcón, Director Financiero, en el Memorando Nro. SECOB-CGAF-DF-2018-1712-M de 03 de agosto de 2018; en el cual consta que en el mes de Julio 2018 se realizó el pago de la planilla No. 11 por un valor de USD. 3.308.604,63 (Anexo 15).</p>	Armijos Robles, Jessica Paola	07/08/2018 - 08:29 AM
<p><b>JUNIO 2018:</b></p> <p>1. Durante este mes se concluyó con la ejecución del cerramiento de bloque (Hito 5) y con la Superestructura para el bloque principal al 50% (Hito 15).</p> <p>2. Se adjunta informe del supervisor de contrato (Anexo 13).</p>	Armijos Robles, Jessica Paola	05/07/2018 - 11:04 AM
<p><b>MAYO 2018:</b></p> <p>1. Durante este mes, no se pudo concluir con la ejecución del cerramiento de bloque (Hito 5); en virtud de que, para que el hito este cumplido al 100% aún se requiere ejecutar los rubros de empaste y pintura para exteriores.</p> <p>2. Durante este periodo se ha dado prioridad a la ejecución del rubro "Aislador Sísmico" y "Acero estructural", considerando que son los rubros de mayor peso en el contrato.</p> <p>3. Se adjunta informe del supervisor de contrato (Anexo 12).</p>	Armijos Robles, Jessica Paola	04/06/2018 - 09:30 AM
<p><b>ABRIL 2018:</b></p> <p>1. Durante este periodo se ha cumplido con la ejecución de los siguientes hitos: (Hormigón En Replanchillos Terminadas - Hito 10) y (Cimentación para Equipos - Hito 13).</p> <p>2. Se adjunta informe del supervisor (Anexo 11).</p>	Armijos Robles, Jessica Paola	14/05/2018 - 09:39 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p><b>MARZO 2018:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se aprobó la reprogramación No. 2 y durante este periodo se completaron los hitos 15 y 18.</li> <li>2. Los hitos que no se cumplen en este periodo son reprogramados en función del último cronograma valorado de trabajos.</li> <li>3. Se adjunta informe del supervisor (Anexo 10).</li> </ol>	Armijos Robles, Jessica Paola	27/04/2018 - 08:36 AM
<p><b>FEBRERO 2018:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se encuentra en trámite la aprobación de la Reprogramación No. 2 debido a decrementos en rubros contractuales, importación y puesta en obra de los aisladores sísmicos.</li> <li>2. Se reprogramarán los hitos una vez autorizada la Reprogramación No. 2.</li> <li>3. Se adjunta el informe de supervisor de contrato con la solicitud de aprobación de la Reprogramación No. 2 (Anexo 9).</li> </ol>	Armijos Robles, Jessica Paola	03/04/2018 - 09:19 AM
<p><b>ENERO 2018:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Durante, este periodo se realizó una nueva reprogramación del cronograma valorado de trabajos, que se encuentra en revisión y trámite, debido a que se realizó una evaluación de rubros y cantidades a ejecutarse realmente en el proyecto.</li> <li>2. Se reprogramarán los hitos una vez autorizada la reprogramación del cronograma valorado de trabajos No. 2.</li> <li>3. Se adjunta el informe del supervisor del contrato (Anexo 8).</li> </ol>	Armijos Robles, Jessica Paola	05/03/2018 - 10:33 AM
<p><b>DICIEMBRE 2017:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Durante, este periodo se realizó una nueva reprogramación del cronograma valorado de trabajos, que se encuentra en revisión y trámite, debido a que se realizó una evaluación de rubros y cantidades a ejecutarse realmente en el proyecto.</li> <li>2. Se reprogramarán los hitos una vez autorizada la reprogramación del cronograma valorado de trabajos No. 2.</li> <li>3. Se adjunta la solicitud de aprobación de la reprogramación No. 2 (Anexo 7).</li> </ol>	Armijos Robles, Jessica Paola	15/01/2018 - 11:22 AM
<p><b>NOVIEMBRE 2017:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Durante este periodo se cumplió con el Transporte y Desalojo De Material De Excavación (Hito 6).</li> <li>2. Se adjunta la Resolución No. SECOB-DG-2017-003, relacionada con las atribuciones y responsabilidades del Patrocinador Ejecutivo de la herramienta GPR (Anexo 6).</li> </ol>	Armijos Robles, Jessica Paola	03/01/2018 - 06:54 PM
<p><b>OCTUBRE 2017:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Durante este periodo se cumplió con los hitos programados Desalojo y Movimiento de Tierras para Subestación Eléctrica (Hito 3) y Desalojos y Movimiento de Tierras Para Casa de Control y Guardianía (Hito 4).</li> <li>2. El Cerramiento de Bloque Terminado (Hito 5) no ha sido posible ejecutar debido a que se requiere previamente de una valoración y verificación del rubro.</li> <li>3. Con memorando Nro. SECOB-STPCO-DNACO-2017-1483-M de 24 de octubre de 2017 se solicitó el informe de administrador (Anexo 5).</li> </ol>	Armijos Robles, Jessica Paola	30/11/2017 - 11:48 PM
<p><b>SEPTIEMBRE 2017:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Durante este periodo no fue posible cumplir con los hitos programados Desalojos y Movimiento de Tierras Para Casa de Control y Guardianía (Hito 4) y Cerramiento de Bloque Terminado (Hito 5), debido a que; se ha aumentado la cota del proyecto de 5.20 a 5.70m.</li> <li>2. Durante este periodo no fue posible culminar con el Desalojo y Movimiento de Tierras para Subestación Eléctrica (Hito 3), debido a que el proyecto de la Subestación Eléctrica se encuentra en proceso de aprobación por parte de la CNEL.</li> <li>3. Se adjunta el informe de administrador (Anexo 4).</li> </ol>	Armijos Robles, Jessica Paola	26/10/2017 - 08:43 AM
<p><b>AGOSTO 2017:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Durante este periodo no se cumplieron con los Hitos programados ya que se continúa trabajando en el relleno.</li> <li>2. Se aprobó la reprogramación No. 1 del cronograma valorado de trabajos.</li> <li>3. Se adjunta informe de administrador del contrato (Anexo 2).</li> <li>4. Se adjunta la reprogramación del cronograma valorado de trabajos No. 1 aprobada (Anexo 3).</li> </ol>	Armijos Robles, Jessica Paola	27/09/2017 - 10:16 AM
<p><b>JULIO 2017:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se cumplió con el Hito 2: Excavaciones terminadas para el bloque principal.</li> <li>2. Durante este periodo no se cumplió con el Hito 3: Hormigón en replantillos terminado; debido a que, aún se está trabajando en el relleno, se solicitará la aprobación de una reprogramación.</li> <li>3. Se adjunta informe de administrador del contrato (Anexo 1).</li> </ol>	Armijos Robles, Jessica Paola	29/08/2017 - 08:27 AM
<p><b>JUNIO 2017:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.- Durante este periodo se cumplió con la Firma del contrato (Hito 1).</li> <li>2.- Se adjunta el contrato RE-SECOB-036-2017 (Hito 1).</li> </ol>	Armijos Robles, Jessica Paola	25/07/2017 - 12:37 PM

**RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO**

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
<b>5- PROYECTO. * General.</b> La necesidad de legalizar la implementación de rubros nuevos e incrementos de cantidades CAUSARÍA retrasos en la ejecución del proyecto.	07/07/2020	Juan Carlos Prado Leverone	40 %	50	20	0/1

Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 1

**LOCALIDADES**

Localidad de Impacto	
1	Zona 5 - Litoral > Guayas > Toda la Provincia del Guayas

**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	EJECUCIÓN: Contrato de obra firmado	4-Inicio de Trabajo	08/06/2017		08/06/2017		Sí	0.0
2	EJECUCIÓN: Excavaciones terminadas para el bloque principal.	5-Entregables Intermedios	30/07/2017		28/07/2017		Sí	2.0
3	EJECUCIÓN: Desalojos y Movimiento de Tierras Para Subestación Eléctrica	5-Entregables Intermedios	30/08/2017		26/10/2017		Sí	2.0
4	EJECUCIÓN: Desalojos y Movimiento de Tierras Para Casa De Control Y Guardianía	5-Entregables Intermedios	31/08/2017		26/10/2017		Sí	2.0
5	EJECUCIÓN: Cerramiento de Bloque Terminado	5-Entregables Intermedios	28/09/2017		30/06/2018		Sí	2.0
6	EJECUCIÓN: Transporte y Desalojo De Material De Excavación	5-Entregables Intermedios	30/10/2017		30/11/2017		Sí	2.0
7	EJECUCIÓN: Relleno de Pedraplén	5-Entregables Intermedios	28/11/2017		31/01/2018		Sí	2.0
8	EJECUCIÓN: Cimentación para El Bloque Principal Al 50%	5-Entregables Intermedios	29/12/2017		31/01/2018		Sí	2.0
9	EJECUCIÓN: Hormigón en Pilotes, Zapatas	5-Entregables Intermedios	28/02/2018		31/03/2018		Sí	2.0
10	EJECUCIÓN: Hormigón En Replanchillos Terminadas.	5-Entregables Intermedios	28/02/2018		30/04/2018		Sí	2.0
11	EJECUCIÓN: Estructura para Cimentación De Equipos Terminada	5-Entregables Intermedios	29/03/2018		29/03/2018		Sí	2.0
12	EJECUCIÓN: Cimentación Para El Bloque Principal Terminada Al 100%	5-Entregables Intermedios	30/03/2018		31/01/2018		Sí	2.0
13	EJECUCIÓN: Cimentación para Equipos	5-Entregables Intermedios	31/03/2018		30/04/2018		Sí	2.0
14	EJECUCIÓN: Superestructura para El Bloque Principal Al 50%	5-Entregables Intermedios	30/06/2018		30/06/2018		Sí	5.0
15	EJECUCIÓN: Cableado Electrónico 50%	5-Entregables Intermedios	30/06/2019		31/08/2019		Sí	2.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
16	EJECUCIÓN: Doble Mampostería De Bloque De 15 Cm Al 50%	5-Entregables Intermedios	31/07/2019		31/08/2019		Sí	2.0
17	EJECUCIÓN: Hormigón en Dinteles y Riostras Para El Bloque Principal Al 50%	5-Entregables Intermedios	31/07/2019		31/08/2019		Sí	4.98
18	EJECUCIÓN: Canaletas En Patio y ductos Terminadas	5-Entregables Intermedios	30/09/2019		29/02/2020		Sí	2.0
19	EJECUCIÓN: Masillado En Pisos Terminado	5-Entregables Intermedios	30/09/2019		29/02/2020		Sí	2.0
20	EJECUCIÓN: Carpintería Metálica Y Aluminio 100%	5-Entregables Intermedios	31/03/2020	31/07/2020			No	2.0
21	EJECUCIÓN: Hormigón En Dinteles Y Riostras Para El Bloque Principal Terminado Al 100%	5-Entregables Intermedios	31/03/2020	31/07/2020			No	2.0
22	EJECUCIÓN: Mampostería de Bloque De 10 Cm	5-Entregables Intermedios	31/03/2020	31/07/2020			No	2.0
23	EJECUCIÓN: Puntos para Agua Potable y Sistema Sanitario Del Bloque Prncpal Terminados	5-Entregables Intermedios	30/04/2020	31/07/2020			No	2.0
24	EJECUCIÓN: Revestimientos Y Acabados En Pisos Terminado	5-Entregables Intermedios	30/04/2020	31/07/2020			No	2.0
25	EJECUCIÓN: Subestación Eléctrica Terminada.	5-Entregables Intermedios	30/04/2020	31/07/2020			No	2.0
26	EJECUCIÓN: Superestructura Para El Bloque Principal Terminada Al 100%	5-Entregables Intermedios	30/04/2020		31/05/2020		Sí	4.0
27	EJECUCIÓN: Reubicación De Línea 69kva Y Subestación Existente Terminada	5-Entregables Intermedios	31/05/2020		31/05/2020		Sí	2.0
28	EJECUCIÓN: Aire Acondicionado Y Ventilación Mecánica Terminado.	5-Entregables Intermedios	31/05/2020	31/07/2020			No	2.0
29	EJECUCIÓN: Estructura De Pavimento Terminada	5-Entregables Intermedios	31/05/2020	31/07/2020			No	2.0
30	EJECUCIÓN: Obra Civil para Subestación Eléctrica Terminada	5-Entregables Intermedios	30/06/2020	31/07/2020			No	5.0
31	EJECUCIÓN: Sistema De Gases Medicinales Terminado Al 100%	5-Entregables Intermedios	30/06/2020	31/07/2020			No	2.0
32	EJECUCIÓN: Tuberías para Aguas Lluvias Terminadas	5-Entregables Intermedios	30/06/2020	31/07/2020			No	2.0
33	EJECUCIÓN: Doble Mampostería De Bloque De 15 Cm Terminada Al 100%	5-Entregables Intermedios	31/07/2020	31/07/2020			No	2.0
34	EJECUCIÓN: Instalaciones Hidráulicas y Sistema de Drenaje Al 50%	5-Entregables Intermedios	31/07/2020	31/07/2020			No	4.0
35	EJECUCIÓN: Instalaciones Hidráulicas Y Sistema De Drenaje Terminadas Al 100%	5-Entregables Intermedios	31/07/2020	31/07/2020			No	2.0
36	EJECUCIÓN: Equipamiento Para la Planta de Tratamiento Terminado	5-Entregables Intermedios	31/08/2020	31/08/2020			No	5.0

**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
37	EJECUCIÓN: Instalaciones Eléctricas Terminadas.	5-Entregables Intermedios	31/08/2020	31/08/2020		▼	No	2.0
38	EJECUCIÓN: Sistema Contra Incendios Terminado	5-Entregables Intermedios	31/08/2020	31/08/2020		▼	No	2.0
39	EJECUCIÓN: Sistema De Gases Medicinales Al 50%	5-Entregables Intermedios	30/09/2020	30/09/2020		▼	No	2.0
40	EJECUCIÓN: Cableado Electrónico Terminado Al 100%	5-Entregables Intermedios	30/09/2020	30/09/2020		▼	No	2.0
41	EJECUCIÓN: Carpintería Metálica Y Aluminio Al 50%.	5-Entregables Intermedios	30/09/2020	30/09/2020		▼	No	2.0
42	EJECUCIÓN: Estructura y Recubrimientos Para Casa De Control Y Guardianía	5-Entregables Intermedios	30/09/2020	30/09/2020		▼	No	4.0
43	CIERRE: Acta de Recepción Provisional firmada	5-Entregables Intermedios	31/10/2020	31/10/2020		▼	No	0.02
44	COMPLETADO: Acta de Recepción Definitiva firmada	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/05/2021	31/05/2021		●	No	0.0

**INDICADORES DEL PROYECTO**

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


**AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO**

**COSTO TOTAL**

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	22,173,626.38 **
Costo Total:	51,642,285.20
Total Devengado:	22,173,626.38
% Costo Total Devengado:	42.94 %

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

**% COSTO TOTAL DEVENGADO**



% Costo Total Devengado: 42.94 %

**Perfil Económico 2021**

	Años Previos	Año Actual (2021)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	22,173,626.38	14,144,687.32	0.00	<b>36,318,313.70</b>
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
Ppto. Codificado	22,173,626.38	14,144,687.32	0.00	<b>36,318,313.70</b>
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
Planeado - Codificado (2021)		0.00		
Programado a Devengar	22,173,626.38	0.00	0.00	<b>22,173,626.38</b>
Ppto. Devengado	22,173,626.38	0.00	0.00	<b>22,173,626.38</b>
Pagado Real	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
Estimado a fin de año	* 22,173,626.38	0.00	0.00	<b>22,173,626.38</b>
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 100.00 %	0.00 %	0.00 %	<b>100.00 %</b>
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>

\* Ppto. Devengado

**PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2021**



**Presupuesto Mensual 2021**

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00		0.00				

Presupuesto Mensual 2021							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00		0.00				
Mar	0.00		0.00				
Abr	0.00		0.00				
May	0.00		0.00				
Jun							
Jul							
Ago							
Sep							
Oct							
Nov							
Dic							
<b>Total</b>	<b>0.00</b>						

### OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos
No hay información disponible

### ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A.1 - Hito 1 - Contrato firmado	Contrato_RE-SECOB-036-2017-1.pdf	13/06/2017
2	A.2 - Hito 2 - Excavaciones terminadas para el bloque principal	Hito_2_Excavaciones_terminadas.JPG	28/07/2017
3	A.3 - Anexo 1 - Informe de administrador julio 2017	Asunto_-_Informe_de_administrador_Julio_2017.pdf	28/07/2017
4	A.4 - Anexo 2 - Informe de administrador agosto 2017	Asunto_-_Informe_de_administrador_Agosto_2017.pdf	04/09/2017
5	A.5 - Anexo 3 - Reprogramación No. 1 aprobada	Asunto_-_Reprogramación_aprobada.pdf	04/09/2017
6	A.6 - Anexo 4 - Informe de Administrador Septiembre 2017	Asunto_-_Informe_de_administrador_Septiembre_2017.pdf	03/10/2017
7	A.7 - Hito 3 - Desalojos y Movimiento de Tierras Para Subestación Eléctrica	Hito_3.JPG	26/10/2017
8	A.8 - Hito 4 - Desalojos y Movimiento de Tierras Para Casa De Control Y Guardanía	Hito_3.JPG	26/10/2017
9	A.9 - Anexo 5 - Memorando Nro. SECOB-STPCO-DNACO-2017-1482-M	Asunto_-_Memorando_de_la_DNACO_Octubre_2017.pdf	30/10/2017
10	B.1 - Anexo 6 - Resolución No. SECOB-DG-2017-003	Resolución_secob-dg-2017-0003_(1).pdf	05/12/2017
11	B.2 - Anexo 7 - Solicitud de reprogramación No. 2	Memorando_Nro._SECOB-CZ8-2017-1760-M.pdf	15/01/2018
12	B.3 - Anexo 8 - Hito 6 - Hito 7 - Hito 8 - Informe de supervisor Enero 2018	Asunto_-_Informe_de_administrador_Enero_2018.pdf	06/02/2018
13	B.4- Anexo 9 - Informe de supervisor reprogramación No. 2	Memorando_del_Administrador.pdf	07/03/2018
14	B.5- Anexo 10 - Hito 9 - Hito 11 - Informe de supervisor Marzo 2018	Asunto_-_Informe_de_supervisor_Marzo_2018.pdf	05/04/2018
15	B.6 - Hito 10 - Hormigón En Replentillos Terminadas.	Hito_10.JPG	10/05/2018
16	B.7 - Hito 13 - Cimentación para Equipos	Hito_13.JPG	10/05/2018
17	B.8- Anexo 11 - Informe de supervisor Abril 2018	Asunto_-_Informe_de_supervisor_Abril_2018.pdf	14/05/2018
18	B.9 - Anexo 12 - Informe de supervisor Mayo 2018	Asunto_-_Informe_de_supervisor_Mayo_2018.pdf	04/06/2018
19	C.1 - Anexo 13 - Informe de supervisor Junio 2018	Asunto_-_Informe_de_supervisor_Junio_2018.pdf	02/07/2018
20	C.2 - Hito 5 - Cerramiento de Bloque Terminado	Hito_5_-_Cerramiento.JPG	02/07/2018
21	C.3 - Hito 15 - Superestructura para El Bloque Principal Al 50%	Hito_15_-_Superestructura.JPG	02/07/2018
22	C.4 - Anexo 14 - Informe de supervisor Julio 2018	Asunto_-_Informe_de_supervisor_Julio_2018.pdf	07/08/2018

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
23	C.5 - Anexo 15 - Memorando Nro. SECOB-CGAF-DF-2018-1712-M	Asunto_-_Perfil_económico_Julio_2018.pdf	07/08/2018
24	C.6 - Anexo 16 - Informe de supervisor de contrato Agosto 2018	Asunto_-_Informe_de_supervisor_Agosto_2018.pdf	04/09/2018
25	C.7 - Anexo 17 - Memorando de autorización de la reprogramación No. 3	Memorando_Nro._SECOB-SDG-2018-1266-M_Autorización.pdf	28/09/2018
26	C.8 - Anexo 18 - Informe de Administrador - Repro. No. 3	3_informe_administrador_-_30-08-2018.pdf	28/09/2018
27	C.9 - Anexo 19 - Reprogramación No. 3	Reprogramación_Nro._3_-_Parte_1.pdf	28/09/2018
28	D.1 - Anexo 20 - Memorando Nro. SECOB-CGAF-DF-2018-2338-M	Memorando_Nro._SECOB-CGAF-DF-2018-2338-M.pdf	03/10/2018
29	D.2 - Anexo 21 - Informe de supervisor de contrato - Noviembre 2018	Asunto_-_Informe_noviembre_2018.pdf	05/12/2018
30	D.3 - Anexo 22 - Memorando Nro. SECOB-SDG-2018-1610-M	Memorando_Nro._SECOB-SDG-2018-1610-M.pdf	27/12/2018
31	D.4 - Anexo 23 - Memorando Nro. SECOB-CGAF-DF-2019-0804-M	SECOB-CGAF-DF-2019-0804-M.pdf	08/04/2019
32	D.5 - Anexo 24 - Memorando de socialización del contrato complementario No. 1	Memorando_Nro._SECOB-STC-2019-0109-M_Socialización.pdf	07/05/2019
33	D.6 - Anexo 25 - Acta de reinicio No. 1	Acta_de_reinicio_No._1_RE-SECOB-036-2017.pdf	07/05/2019
34	D.7 - Anexo 26 - Solicitud de informe al supervisor de contrato	Asunto_-_Solicitud_de_informe_Junio_2019.pdf	05/07/2019
35	D.8 - Anexo 27 - Memorando Nro. SECOB-CGAF-DF-2019-1782-M	Memorando_Nro._SECOB-CGAF-DF-2019-1782-M.pdf	05/07/2019
36	D.9 - Anexo 28 - Reprogramación No. 4	Reprogramación_No._4.pdf	05/07/2019
37	E.1 - Anexo 29 - Memorando Nro. SECOB-CGAF-DF-2019-2437-M	SECOB-CGAF-DF-2019-2437-M_Reporte_planillas_mes_Agosto-1.pdf	05/09/2019
38	E.2 - Anexo 30 - Memorando Nro. SECOB-STPCO-DNACO-2019-0586-M	SECOB-STPCO-DNACO-2019-0586-M_DURAN.pdf	15/10/2019
39	E.3 - Anexo 31 - Memorando Nro. SECOB-CGAF-DF-2019-2662-M	SECOB-CGAF-DF-2019-2662-M.pdf	10/10/2019
40	E.4 - Anexo 32 - Informe Técnico Noviembre 2019	informe_tecnico_sobre_el_cumplimiento.pdf	03/12/2019
41	E.5 - Anexo 33 - Memorando Nro. SECOB-CGAF-DF-2019-3329-M	SECOB-CGAF-DF-2019-3329-M.pdf	09/12/2019
42	E.6 - Anexo 34 - Memorando Nro. SECOB-SDG-2019-1546-M Convalidación de Suspensión	SECOB-SDG-2019-1546-M.pdf	17/01/2020
43	E.7 - Anexo 35 - Oficio Nro. SECOB-CZ8-2019-CJAR-0066-O Aprobación de Suspensión de Administrador	SECOB-CZ8-2019-CJAR-0066-O_APROBACION_DE_SUSPENSION.pdf	17/01/2020
44	E.8 - Anexo 36 - Memorando Nro. SECOB-SDG-2020-0055-M - Notificación de autorización de Reprogramación Nro. 05 de reinicio de obra, Ampliación de plazo No.2, y reprogramación No.6	Memorando_Nro._SECOB-SDG-2020-0055-M.pdf	02/03/2020
45	E.9 - Anexo 37 - Informe del Supervisor Marzo 2020	Informe_del_Supervisor_Marzo_2020.pdf	04/03/2020
46	F.1 - Anexo 38 - Informe del Supervisor marzo 2020	INFORME_GPR_DURAN-MARZO.pdf	30/03/2020
47	F.2 - Anexo 39 - Suspensión de Obra	SECOB-CZ8-2020-0116-M.pdf	23/04/2020
48	F.3 - Anexo 40 - Informe del supervisor mayo 2020	INFORME_GPR_DURAN_MAYO.pdf	02/06/2020
49	F.4 - Anexo 41 Informe del administrador de contrato Enero 2021	K576.pdf	05/02/2021
50	F.5 - Anexo 42 Informe del administrador de contrato Febrero 2021	k576-_hospital_duran-25-02-2021-signed.pdf	04/03/2021
51	F.6 - Anexo 43.- Informe del administrador de contrato Marzo de 2021	k576-_hospital_duran-31-03-2021-signed.pdf	05/04/2021
52	F.7 - Anexo 44.- Solicitud cambio de fase	MTOP-DNPOP-2021-0428-ME.pdf	19/04/2021
53	F.8 - Anexo 45.- Informe de Administrador de Contrato de Abril 2021	k576-_hospital_duran-31-03-2021-signed0767024001619704139.pdf	01/05/2021

**EQUIPO DEL PROYECTO**

<b>Nombre</b>	<b>Rol</b>	<b>Puesto</b>	<b>Correo Electrónico</b>	<b>Teléfono(s)</b>
Andrade Castro, Angel Alejandro	Administrador de Contrato	Administrador de Contrato	aandrade@secob.gob.ec	3964800
Venegas Sigchos, Freddy Wilman	Analista de Seguimiento y Control	Analista de Seguimiento y Control 2	fwvenegas@secob.gob.ec	3964800