

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Proyectos SECOB

PROYECTO: K434 ICO - MSP - Construcción del Hospital básico de Baños de 20 camas en la provincia de Tungurahua.

Líder del Proyecto:	Topón Albornoz, Roberto Carlos (rtoyon@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Espinoza Vivanco, Darwin Gonzalo	Programas Relacionados:	Provincia - Tungurahua
Titular:	Sotomayor Toro, John Francisco	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	123200000.632.2477	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	4,089,124.67
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	14/04/2013 - 31/07/2020
Fecha de última actualización:	04/05/2021	Fecha de Fin Base:	11/12/2014
Modificado por:	Topón Albornoz, Roberto Carlos	Fecha del siguiente Hito:	31/07/2020

Nota: Este Proyecto está alineado a objetivos matriciales

DATOS GENERALES

Descripción

PROYECTO: Programa Infraestructura Física, Equipamiento, Mantenimiento, Estudios y Fiscalización en Salud

PRODUCTO: Construcción del Hospital básico de Baños de 20 camas en la provincia de Tungurahua.

PROPÓSITO: Dotar de infraestructura hospitalaria al Cantón Baños.

Beneficios Cualitativos

- Modernización, eficiencia y calidad del servicio hospitalario en las instituciones públicas.
- Adecuada funcionalidad espacial, confort ambiental y dotación de equipamiento mobiliario y equipos que dignifiquen las condiciones de trabajo tanto de los funcionarios como de los pacientes.
- Mejoramiento de las unidades hospitalarias, enmarcando una nueva imagen institucional, estandarizando materiales y mejorando la calidad de atención a sus habitantes.

Tipo de Beneficiario

Los habitantes de la ciudad de Baños en la provincia de Tungurahua.

Restricciones

TIEMPO: El plazo del contrato es de 240 días.
Ampliaciones 138 días

COSTO: El monto del contrato es de \$ 6'265.154,05 y un Contrato Complementario 1 de \$ 1'191.046,74.


ALCANCE: Se han planificado los estudios tomando en cuenta la capacidad total del Hospital para las áreas de emergencia, imagen, laboratorios, centro quirúrgico, cocina, parqueaderos, lavandería y bodegas.

RECURSOS: Humanos, tecnológicos y materiales

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Trascurrido: 100.00 %
 Fecha de Inicio: 14/04/2013 Fecha de Fin: 31/07/2020

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2020	Avance programado acumulado											
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	0 %				
	Avance real acumulado											
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Abril 2021: 1.- Obra Terminado al 100% y en funcionamiento a cargo del MSP 2.- Pendientes pago de planillas 3.- El Contratista efectuó una Recepción de Pleno Derecho con fecha 20/07/2020, por lo tanto, ya no se efectuará el acta de Recepción Definitiva. 4.- Pendiente la suscripción del acta de obra pública.	Topón Albornoz, Roberto Carlos	04/05/2021 - 12:40 PM
MARZO 2021: 1.- Obra Terminado al 100% y en funcionamiento a cargo del MSP 2.- Pendientes pago de planillas 3.- El Contratista efectuó una Recepción de Pleno Derecho con fecha 20/07/2020, por lo tanto ya no se efectuara el acta de Recepción Definitiva 4.- La ficha se mantiene en estado de CIERRE	Yallico Yumbay, Blanca Elizabeth	05/04/2021 - 09:18 PM
Febrero 2021: 1.- Obra Terminado al 100% y en funcionamiento a cargo del MSP 2.- Pendiente la suscripción del Acta de obra pública entre el MTOP y el MSP.	Yallico Yumbay, Blanca Elizabeth	05/03/2021 - 11:55 AM
Enero 2021: 1.- Obra Terminado al 100% y en funcionamiento a cargo del MSP 2.- El Contratista efectuó una Recepción de Pleno Derecho con fecha 20/07/2020, por lo tanto, ya no se efectuará el acta de Recepción Definitiva.	Yallico Yumbay, Blanca Elizabeth	05/02/2021 - 11:17 AM
JULIO 2020: 1.- Contratista debe subsanar observaciones en obra previo iniciar el trámite para la recepción definitiva.(Hito 24) 2.- En este período no se realizó pagos 3.- La ficha se encuentra en estado de cierre pendiente Acta de Recepción Definitiva .(Hito 24) 4.- La ficha queda en estado de CIERRE	Velasco Pinto, Juan Eduardo	17/07/2020 - 08:37 AM
JUNIO 2020: 1.-El contratista ha motivado la recepción definitiva.(Hito 24) 2.-Las planillas de liquidación y planilla N°02 de la orden de trabajo N° 02 fueron devueltas de matriz por no contar con la certificación presupuestaria. 3.-Pendiente entrega de planos As-built al MSP.	Velasco Pinto, Juan Eduardo	07/07/2020 - 08:19 AM
MAYO 2020: 1.-El contratista ha motivado la recepción definitiva.(Hito 24)	Velasco Pinto, Juan Eduardo	05/06/2020 - 12:47 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
2.-Las planillas de liquidación y planilla N°02 de la orden de trabajo N° 02 fueron devueltas de matriz por no contar con la certificación presupuestaria.		
<p>ABRIL 2020:</p> <p>1.-El contratista no ha motivado la recepción definitiva.(Hito 24)</p> <p>2.-Las planillas de liquidación y planilla N°02 de la orden de trabajo N° 02 fueron devueltas de matriz por no contar con la certificación presupuestaria.</p>	Velasco Pinto, Juan Eduardo	06/05/2020 - 04:42 PM
<p>MARZO 2020:</p> <p>1.-El contratista no ha motivado la recepción definitiva.(Hito 24)</p> <p>2.-Las planillas de liquidación y planilla N°02 de la orden de trabajo N° 02 fueron devueltas de matriz por no contar con la certificación presupuestaria.</p>	Velasco Pinto, Juan Eduardo	03/04/2020 - 02:39 PM
<p>FEBRERO 2020:</p> <p>1.-El contratista no ha motivado la recepción definitiva.(Hito 24)</p> <p>2.-Coordinación Zonal debe remitir a matriz las planillas de Liquidación, Orden de Trabajo 2 y 3, subsanadas.</p>	Velasco Pinto, Juan Eduardo	04/03/2020 - 03:37 PM
<p>ENERO 2020:</p> <p>1.-El contratista no ha motivado la recepción definitiva,</p> <p>2.-Planilla de liquidación en revisión en la Dirección Financiera, planilla de Orden de Trabajo N° 2 tiene observaciones realizadas por la Dirección Financiera, por subsanar.</p>	Velasco Pinto, Juan Eduardo	02/03/2020 - 02:56 PM
<p>DICIEMBRE 2019:</p> <p>1.-El contratista no ha motivado la recepción definitiva,</p> <p>2.-Planilla de liquidación en revisión en la Dirección Financiera, planilla de Orden de Trabajo N° 2 tiene observaciones realizadas por la Dirección Financiera, por subsanar.</p>	Velasco Pinto, Juan Eduardo	27/12/2019 - 01:14 PM
<p>NOVIEMBRE 2019:</p> <p>1.-El contratista no ha motivado la recepción definitiva,</p> <p>2.-Planilla de liquidación en revisión en la Dirección Financiera, planilla de Orden de Trabajo N° 2 tiene observaciones realizadas por la Dirección Financiera, por subsanar.</p>	Velasco Pinto, Juan Eduardo	27/12/2019 - 01:14 PM
<p>OCTUBRE 2019:</p> <p>1.-El contratista no ha motivado la recepción definitiva,</p> <p>2.-Planilla de liquidación en revisión en la Dirección Financiera, planilla de Orden de Trabajo N° 2 tiene observaciones realizadas por la Dirección Financiera, por subsanar.</p>	Velasco Pinto, Juan Eduardo	06/11/2019 - 09:35 AM
<p>SEPTIEMBRE 2019:</p> <p>1.-El contratista no ha motivado la recepción definitiva,</p> <p>2.-Planilla N° 2 de avance, y de orden de trabajo N° 2, ingresada en la Dirección Financiera, se encuentra en revisión.</p>	Velasco Pinto, Juan Eduardo	07/10/2019 - 08:49 AM
<p>AGOSTO 2019:</p> <p>1.-El contratista no ha motivado la recepción definitiva,</p> <p>2.-En espera de la corrección de la planilla de liquidación, para elaborar el expediente del contrato complementario 3, planilla N° 2 orden de trabajo N° 2.</p> <p>3.-Coordinación Zonal debe subsanar observaciones realizadas por la Dirección Financiera, a la planilla de Orden de Trabajo.</p>	Velasco Pinto, Juan Eduardo	16/09/2019 - 05:01 PM
<p>JULIO 2019:</p> <p>1.-El contratista no ha motivado la recepción definitiva,</p> <p>2.-En espera de la corrección de la planilla de liquidación, para elaborar el expediente del contrato complementario 3, planilla N° 2 orden de trabajo N° 2.</p>	Velasco Pinto, Juan Eduardo	07/08/2019 - 11:56 AM
<p>JUNIO 2019:</p> <p>1.-El contratista no ha motivado la recepción definitiva,</p> <p>2.-La planilla de liquidación se encuentra en revisión previa en la Coordinación Zonal.</p>	Velasco Pinto, Juan Eduardo	08/07/2019 - 03:56 PM
<p>MAYO 2019:</p> <p>1.-Pendiente liquidación de contrato principal.</p> <p>2.-Planilla de liquidación devuelta a fiscalizador el 8 de abril de 2019, a fin de subsanar observaciones.</p>	Velasco Pinto, Juan Eduardo	07/06/2019 - 07:42 AM
<p>ABRIL 2019:</p> <p>1.-Pendiente liquidación de contrato principal.</p> <p>2.-Planilla de liquidación devuelta a fiscalizador el 8 de abril de 2019, a fin de subsanar observaciones.</p>	Velasco Pinto, Juan Eduardo	08/05/2019 - 09:18 AM
<p>MARZO 2018:</p> <p>1.-Planilla de liquidación ingresada en revisión previa, y por subsanar observaciones.</p> <p>2.-Pendiente tramitar contrato complementario.</p>	Velasco Pinto, Juan Eduardo	04/04/2019 - 10:47 AM
<p>FEBRERO 2018:</p> <p>1.-Planilla de liquidación ingresada a revisión previa de la Coordinación Zonal.</p> <p>2.-Pendiente tramitar contrato complementario.</p>	Velasco Pinto, Juan Eduardo	18/03/2019 - 02:24 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
ENERO 2018: 1.-El expediente del contrato complementario se trámítará una vez que se remita la planilla de liquidación.	Velasco Pinto, Juan Eduardo	15/02/2019 - 09:46 AM
DICIEMBRE 2018: 1.-La planilla Orden de Trabajo No. 03 en matriz para el trámite de pago correspondiente. 2.-Pendiente la puesta en marcha de ciertos elementos del Sistema Contra Incendios, los mismos que son parte del Contrato complementario No. 03, que se encuentra en revisión por parte del Fiscalizador de Obra.	Velasco Pinto, Juan Eduardo	15/02/2019 - 09:42 AM
NOVIEMBRE 2018: 1.-La planilla Orden de Trabajo fue devuelta por la sección de control previo de la zonal para que el contratista realice las correcciones en las oficinas de la zonal 3 para continuar con el trámite administrativo.	Velasco Pinto, Juan Eduardo	06/12/2018 - 11:47 AM
OCTUBRE 2018: 1.- En espera que contratista entregue documentos correspondientes a la liquidación del proyecto.	Velasco Pinto, Juan Eduardo	08/11/2018 - 09:23 AM
SEPTIEMBRE 2018: 1.- En espera que contratista entregue documentos de las observaciones realizadas por la Subdirección Técnica de Producción y Control de Obras, al expediente correspondiente al Contrato complementario N° 2. 2.- Planillas de Orden de Cambio N° 3 y liquidación del contrato principal se encuentran en revisión en la Coordinación Zonal.	Velasco Pinto, Juan Eduardo	03/10/2018 - 11:46 AM
AGOSTO 2018: 1.- En espera que contratista entregue documentos de las observaciones realizadas por la Subdirección Técnica de Producción y Control de Obras, al expediente correspondiente al Contrato complementario N° 2.	Velasco Pinto, Juan Eduardo	17/09/2018 - 02:59 PM
JULIO 2018: 1.La Subdirección Técnica de Producción y Control de Obras devolvió el expediente correspondiente al Contrato complementario N° 2, para subsanación de observaciones. (Hito 24).	Velasco Pinto, Juan Eduardo	07/08/2018 - 11:20 AM
JUNIO 2018: 1.La coordinación zonal ha remitido a la Subdirección Técnica de Producción y Control de Obras el expediente de correspondiente al Contrato complementario N° 2, para su respectiva revisión y trámite administrativo correspondiente. (Hito 24)	Velasco Pinto, Juan Eduardo	31/07/2018 - 12:24 PM
MAYO 2018: 1.En espera que la Coordinación Zonal, apruebe el contrato complementario N° 2 (Hito 24)	Velasco Pinto, Juan Eduardo	05/06/2018 - 11:07 AM
MARZO 2018: 1.Se encuentra subsanado observaciones para la suscripción de Acta de Recepción Definitiva de la obra (Hito 24)	Velasco Pinto, Juan Eduardo	17/05/2018 - 04:06 PM
FEBRERO 2018: 1. Lapso entre Recepción Provisional (Hito 23) y Recepción Definitiva de la obra (Hito 24)	Velasco Pinto, Juan Eduardo	09/04/2018 - 03:46 PM
ENERO 2018: 1. Lapso entre Recepción Provisional (Hito 23) y Recepción Definitiva de la obra (Hito 24)	Velasco Pinto, Juan Eduardo	08/03/2018 - 11:11 AM
DICIEMBRE 2017: 1. Lapso entre Recepción Provisional (Hito 23) y Recepción Definitiva de la obra (Hito 24).	Carvajal Santana, Bolívar Israel	16/01/2018 - 11:06 AM
NOVIEMBRE 2017: 1. Lapso entre Recepción Provisional (Hito 23) y Recepción Definitiva de la obra (Hito 24). 2. Se adjunta RESOLUCION SECOB-DG-2017-003 para cambio de Patrocinador (Anexo 40).	Carvajal Santana, Bolívar Israel	02/01/2018 - 05:23 PM
OCTUBRE 2017: 1. Lapso entre Recepción Provisional (Hito 23) y Recepción Definitiva de la obra (Hito 24).	Carvajal Santana, Bolívar Israel	11/12/2017 - 11:13 AM
SEPTIEMBRE 2017: 1. Lapso entre Recepción Provisional (Hito 23) y Recepción Definitiva de la obra (Hito 24).	Carvajal Santana, Bolívar Israel	26/10/2017 - 04:36 PM
AGOSTO 2017: 1. Lapso entre Recepción Provisional (Hito 23) y Recepción Definitiva de la obra (Hito 24).	Carvajal Santana, Bolívar Israel	26/09/2017 - 09:06 AM
JULIO 2017: 1. Lapso entre Recepción Provisional (Hito 23) y Recepción Definitiva de la obra (Hito 24).	Carvajal Santana, Bolívar Israel	17/08/2017 - 03:40 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>JUNIO 2017: 1. El 16 de mayo de 2017 se suscribe el Acta Entrega Recepción Provisional de la obra (Hito 23).</p>	Carvajal Santana, Bolivar Israel	26/07/2017 - 03:39 PM
<p>MAYO 2017: 1. El 16 de mayo de 2017 se suscribe el Acta Entrega Recepción Provisional de la obra (Hito 23).</p>	Carvajal Santana, Bolivar Israel	12/06/2017 - 11:07 AM
<p>ABRIL 2017: 1. La ejecución de la obra es satisfactoria y se encuentra terminada contractualmente en su totalidad, además la misma está en funcionamiento a cargo de la Entidad Requirente (MSP), se ha solicitado se continúe con el trámite de recepción provisional de la obra (Hito 23). 2.- Se adjunta informe del mes de abril 2017 emitido por el Administrador Contrato (Anexo 39).</p>	Carvajal Santana, Bolivar Israel	23/05/2017 - 10:31 AM
<p>MARZO 2017: 1. El contratista se encuentran realizando correcciones a las observaciones realizadas por el MSP que constan en el acta de USO Y ADMINISTRACIÓN, suscrita el 15 de marzo del 2017, se continua con los trámites administrativos para la conformación de la comisión que suscribirá el acta de recepción provisional (Hito 23). 2.- Se adjunta informe del mes de Marzo emitido por el Administrador Contrato (Anexo 38).</p>	Carvajal Santana, Bolivar Israel	13/04/2017 - 12:55 PM
<p>FEBRERO 2017: 1. Respecto al Acta de Recepción Provisional de obra (Hito 23), se encuentran realizando correcciones a las observaciones realizadas por el MSP.</p>	Carvajal Santana, Bolivar Israel	28/03/2017 - 02:45 PM
<p>ENERO 2017: 1. La obra fue terminada (Hitos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ,21 y22). 2. Respecto al Acta de Recepción Provisional de obra (Hito 23), se encuentran realizando correcciones a las observaciones realizadas por el MSP.</p>	Carvajal Santana, Bolivar Israel	21/02/2017 - 03:49 PM
<p>DICIEMBRE 2016: 1.- Sistema de agua potable.- Tiene un avance del 98%, se encuentra instalada la planta de tratamiento y sistema de bombeo, se estima empezar con las pueblas en los próximos días (Hito 11). 2.- Sistema hidrosanitario.- Se encuentra con un avance del 98%, las instalaciones en los diferentes bloques se encuentra terminadas; Se instaló la planta de tratamiento de aguas residuales, se estima empezar con las pueblas en los próximos días (Hito 12). 3.- Sistema eléctrico.-Se encuentra instalado la totalidad de bandejas tipo escalerilla, ductos, cajas térmicas y cableado, tiene un avance del 99%. Se encuentran instalando las piezas eléctricas de acuerdo a la secuencia de actividades arquitectónicas (acabados) (Hito 13). 4.- Sistema electrónico terminado.- Se encuentra instalado la totalidad de bandejas tipo escalerilla, ductos, cables, tiene un avance del 90%, Se encuentran instando equipos (rack, switch, central telefónica, etc.) (Hito 14) 5.- Sistema contra incendios terminado.- Esta terminado la instalación de tubería, splincler, tomas siamesa, gabinetes contra incendios, tiene un avance del 92 % (Hito 15). 6.- Sistema de climatización terminado.- Se encuentra instalado todos los equipos, ductos, tiene un avance general del 97% (Hito 16). 7.- Sistema de vapor y condensado terminado.- Por disposición del MSP, socializado por el Coordinador Zonal 3 Arq. Santiago Cisneros con memorando No. SECOB-CZ3-2015-1602-M del 23 de julio del 2015, sobre las definiciones técnicas para los Hospitales de Sigchos y Baños, en el que indica que no se instalarán calderos para general vapor (Hito 17). 8.- Sistema de gases medicinales terminado.- Esta instalado la tubería en su totalidad, al momento se encuentra instalando las columnas de gases, válvulas, alarmas, equipos de vacío y gases medicinales, tiene un avance del 93% (Hito 18). 9.- Se adjunta informe del mes de Diciembre emitido por el Administrador Contrato (Anexo 37).</p>	Carvajal Santana, Bolivar Israel	04/01/2017 - 09:00 AM
<p>NOVIEMBRE 2016: 1.- La obra se reinicio con fecha 4 de Octubre de 2016, una vez que se suscribió el Contrato Complementario 1 (Anexo 35), motivo por el cual se dio la suspensión. 2.- Se adjunta acta de reinicio de obra del proyecto (Anexo 34) 3.- Según informe del mes de Octubre emitido por el Administrador Contrato, la obra tiene un avance físico del 76,9 % (Anexo 36)</p>	Carvajal Santana, Bolivar Israel	27/12/2016 - 04:43 PM
<p>OCTUBRE 2016: 1.- La obra se reinicio con fecha 4 de Octubre de 2016, una vez que se suscribió el Contrato Complementario 1 (Anexo 35), motivo por el cual se dio la suspensión. 2.- Se adjunta acta de reinicio de obra del proyecto (Anexo 34) 3.- Según informe del mes de Octubre emitido por el Administrador Contrato, la obra tiene un avance físico del 76,9 % (Anexo 36)</p>	Changoluisa Analuisa, Christian Fernando	21/12/2016 - 02:54 PM
<p>SEPTIEMBRE 2016: 1.-La obra se encuentra suspendida desde el 09 de diciembre de 2015.</p>	Pijal Guzmán, Gina Lucía	20/10/2016 - 05:13 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
AGOSTO 2016: 1.-La obra se encuentra suspendida desde el 09 de diciembre de 2015.	Pijal Guzmán, Gina Lucía	20/10/2016 - 05:13 PM
JULIO 2016: 1.-La obra se encuentra suspendida desde el 09 de diciembre de 2015.	Pijal Guzmán, Gina Lucía	20/10/2016 - 05:13 PM
JUNIO 2016: 1.-La obra se encuentra suspendida desde el 09 de diciembre de 2015.	Delgado Portilla, Esteban Oswaldo	29/08/2016 - 09:21 AM
JUNIO 2016: 1.-La obra se encuentra suspendida, a la espera de la firma del contrato complementario.	Delgado Portilla, Esteban Oswaldo	21/07/2016 - 03:02 PM
MAYO 2016: 1.-La obra se encuentra suspendida, a la espera de la firma del contrato complementario.	Delgado Portilla, Esteban Oswaldo	28/06/2016 - 09:29 AM
ABRIL 2016: 1.-La obra se encuentra suspendida, a la espera de la firma del contrato complementario.	Delgado Portilla, Esteban Oswaldo	19/05/2016 - 10:05 AM
MARZO 2016: 1.-Mediante memorando No. SECOB-STPCO-DNACO-2015-4779-M se suspendieron los trabajos a partir del 09 de diciembre de 2015. (Anexo 33)	Delgado Portilla, Esteban Oswaldo	22/04/2016 - 10:59 AM
FEBRERO 2016: 1.-Mediante memorando No. SECOB-STPCO-DNACO-2015-4779-M se suspendieron los trabajos a partir del 09 de diciembre de 2015. (Anexo 33)	Delgado Portilla, Esteban Oswaldo	01/04/2016 - 03:08 PM
ENERO 2016: 1.-Mediante memorando No. SECOB-STPCO-DNACO-2015-4779-M se suspendieron los trabajos a partir del 09 de diciembre de 2015. (Anexo 33)	Delgado Portilla, Esteban Oswaldo	08/03/2016 - 10:57 AM
DICIEMBRE 2015: 1.-Mediante memorando No. SECOB-STPCO-DNACO-2015-4779-M se suspendieron los trabajos a partir del 09 de diciembre de 2015. (Anexo 33)	Delgado Portilla, Esteban Oswaldo	26/01/2016 - 02:37 PM
NOVIEMBRE 2015: 1.- Avance de obra 65,25%. 2.-Hito 11, Sistema de agua potable terminado, 93% ejecutado 3.- Hito 12, Sistema hidrosanitario terminado, 96% ejecutado 4.- Hito 13, Sistema eléctrico terminado, 96% ejecutado 5.- Hito 14: Sistema electrónico terminado, 45% ejecutado 6.- Hito 15, Sistema contra incendios terminado, no se ha iniciado, contratista no ha iniciado la ejecución. 7.- Hito 16, Sistema de climatización terminado, 97% ejecutado 8.- Se adjunta informe del Administrador del mes de noviembre 2015 (Anexo 32).	Delgado Portilla, Esteban Oswaldo	23/12/2015 - 04:11 PM
OCTUBRE 2015: 1.- Avance de obra 65,00%. 2.- El sistema de agua potable tiene un avance del 93%, debido a nuevos requerimientos del MSP se amplió el sistema y la capacidad de las bombas. Por parte de la Fiscalización se realizaron las pruebas de la totalidad de la tubería instalada (Hito 11). 3.- El sistema hidrosanitario mantiene un avance del 93%, en los diferentes bloques se encuentra terminada; Se espera la contratación de la planta de tratamiento de aguas residuales por parte del CEE. (Hito 12). 4.- Se encuentra instalado la totalidad de bandejas tipo escalerilla, ductos, cajas térmicas y cableado tiene un avance del 90%. Falta instalación de generador, transformadores, piezas eléctricas ya que deben ser colocadas de acuerdo a la secuencia de actividades arquitectónicas (Hito 13). 5.- Se encuentra instalado la totalidad de bandejas tipo escalerilla, ductos, tiene un avance del 25%, debido a incrementos de cantidades por falencias en el presupuesto con respecto a los planos (Hito 14). 6.- El sistema de climatización se encuentra instalado todo lo relacionado al contrato principal, falta los rubros que están contemplados en el contrato complementario, tiene un avance general del 97% (Hito 15). 7.- Se aprobó ampliación de plazo No. 2 (Anexo 30). 8.- Se adjunta informe del Administrador del mes de octubre 2015 (Anexo 31).	Delgado Portilla, Esteban Oswaldo	02/12/2015 - 03:08 PM
SEPTIEMBRE 2015: 1.- Avance de obra 64,50%.	Carvajal Santana, Bolívar Israel	05/11/2015 - 10:42 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>2.- El sistema de agua potable tiene un avance del 92%, debido a nuevos requerimientos del MSP se amplió el sistema y la capacidad de las bombas (Hito 11).</p> <p>3.- El sistema hidrosanitario mantiene un avance del 92%, las instalaciones de los bloques se encuentran terminados. Se espera la contratación de la planta de tratamiento de aguas residuales por parte del CEE (Hito 12).</p> <p>4.- Se encuentra instalado la totalidad de bandejas tipo escalerilla, ductos, cajas térmicas y cableado tiene un avance del 90%. Falta instalación de generador, transformadores, piezas eléctricas ya que deben ser colocadas de acuerdo a la secuencia de actividades arquitectónicas (Hito 13).</p> <p>5.- Se encuentra instalado la totalidad de bandejas tipo escalerilla, ductos, tiene un avance del 25%, debido a incrementos de cantidades por falencias en el presupuesto con respecto a los planos (Hito 14).</p> <p>6.- Se aprobó ampliación de plazo (Anexo 28).</p> <p>7.- Se adjunta informe del Administrador del mes de septiembre 2015 (Anexo 29).</p>		
<p>AGOSTO 2015:</p> <p>1.- Avance de obra 64,00%.</p> <p>2.- El sistema de agua potable tiene un avance del 90%. Por parte de la fiscalización se realizaron las pruebas de la totalidad de la tubería instalada (Hito 11).</p> <p>3.- El sistema hidrosanitario mantiene un avance del 90%, las instalaciones de los bloques se encuentran terminados. Se espera la contratación de la planta de tratamiento de aguas residuales por parte del CEE (Hito 12).</p> <p>4.- Se tiene ejecutado el 90% del sistema eléctrico interior de los tres bloques A, B y C. Falta instalación de generador, transformadores, piezas eléctricas ya que deben ser colocadas de acuerdo a la secuencia de actividades arquitectónicas (Hito 13).</p> <p>5.- Sistema electrónico tiene un avance del 35%, debido a incrementos de cantidades por el sub dimensionamiento en el presupuesto con respecto a los planos. Al momento se está instalando cable de fibra óptica. (Hito 14).</p> <p>6.- El sistema contra incendios no se está ejecutando (Hito 15).</p> <p>7.- Respecto al sistema de climatización, se espera la instalación de cielo raso, para la instalación de rejillas de ductos y manga. Está instalados los equipos de recirculación y climatización. Avance del 90% (Hito 16)</p> <p>6.- Se adjunta informe del Administrador del mes de agosto 2015 (Anexo 27).</p>	Carvajal Santana, Bolívar Israel	15/09/2015 - 04:55 PM
<p>JULIO 2015:</p> <p>1.- Avance de obra 63,50%.</p> <p>2.- El sistema de agua potable tiene un avance del 90%, debido a los nuevos requerimientos del MSP se amplió el sistema y la capacidad de las bombas. Por parte de la fiscalización se realizaron las pruebas de la totalidad de la tubería instalada (Hito 11).</p> <p>3.- El sistema hidrosanitario tiene un avance del 90%, las instalaciones en los diferentes bloques se encuentran terminadas. Se espera la contratación de la planta de tratamiento de aguas residuales por parte del CEE (Hito 12).</p> <p>4.- Se tiene ejecutado el 80% del sistema eléctrico interior de los tres bloques A, B y C. Falta instalación de generador, transformadores, piezas eléctricas ya que deben ser colocadas de acuerdo a la secuencia de actividades arquitectónicas (Hito 13).</p> <p>5.- Sistema electrónico tiene un avance del 20%, debido a incrementos de cantidades por el sub dimensionamiento en el presupuesto con respecto a los planos (Hito 14).</p> <p>6.- Se adjunta informe del Administrador del mes de Julio 2015 (Anexo 26).</p>	Carvajal Santana, Bolívar Israel	18/08/2015 - 09:10 AM
<p>JUNIO 2015:</p> <p>1.- Avance de obra 63,22%.</p> <p>2.- El sistema de agua potable tiene un avance del 60%. (Hito 11).</p> <p>3.- En relación al sistema hidrosanitario se reubicó los tanques cisterna con un avance del 70%, se definió el tipo de planta de tratamiento de efluentes residuales hospitalarios (Hito 12).</p> <p>4.- Se tiene ejecutado el 80% del sistema eléctrico interior de los tres bloques A, B y C (Hito 13).</p> <p>5.- Sistema electrónico tiene un avance del 25% (Hito 14).</p> <p>6.- Se adjunta informe del Administrador del mes de Junio 2015 (Anexo 25).</p>	Carvajal Santana, Bolívar Israel	16/07/2015 - 09:51 AM
<p>MAYO 2015:</p> <p>1.- Avance de obra 61,85%.</p> <p>2.- Se inició la construcción del sistema de agua potable el 13 de abril 2015, se tiene un avance del 40%. (Hito 11).</p> <p>3.- En relación al sistema hidrosanitario se tiene terminado la planta baja de los tres bloques, está terminado al 100% los bloques de las áreas complementarias, desechos, gases, cuarto de máquinas, cuarto de transformadores y área de generadores, vivienda médica (Hito 12).</p> <p>4.- Se tiene ejecutado el 80% del sistema eléctrico interior de los tres bloques A, B y C (Hito 13).</p> <p>5.- Sistema electrónico está en proceso de subcontratación (Hito 14).</p> <p>6.- Se adjunta informe del Administrador del mes de Mayo 2015 (Anexo 24).</p>	Carvajal Santana, Bolívar Israel	09/06/2015 - 08:28 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>ABRIL 2015: 1.- Avance de obra 56.09%. 2.- Se inició la construcción del sistema de agua potable el 13 de abril 2015, una vez que el contratista realizó la subcontratación. (Hito 11). 3.- En relación al sistema hidrosanitario se tiene terminado la planta baja de los tres bloques, las áreas de desechos, gases, cuarto de máquinas, cuarto de transformadores y área de generador, vivienda médica (Hito 12). 4.- Se tiene ejecutado el 50% del sistema eléctrico interior de los tres bloques A, B y C (Hito 13). 5.- Sistema electrónico está en proceso de subcontratación (Hito 14). 6.- Se adjunta informe del Administrador del mes de Abril 2015 (Anexo 23).</p>	<p>Carvajal Santana, Bolívar Israel</p>	<p>08/05/2015 - 08:42 AM</p>
<p>MARZO 2015: 1.- Avance de obra 53.76%. 2.- El sistema de agua potable no se ha iniciado, el contratista subió al portal de compras públicas para la subcontratación del sistema. (Hito 11). 3.- En relación al sistema hidrosanitario se tiene terminado la planta baja de los tres bloques, las áreas de desechos, gases, cuarto de máquinas, cuarto de transformadores y área de generador, vivienda médica (Hito 12). 4.- Sistema eléctrico interior de los tres bloques a, b y c 50% (Hito 13). 5.- Sistema de climatización 35 % (Hito 14). 6.- Se adjunta informe del Administrador del mes de Marzo 2015 (Anexo 22).</p>	<p>Carvajal Santana, Bolívar Israel</p>	<p>02/04/2015 - 04:37 PM</p>
<p>FEBRERO 2015: 1.- Avance de obra 50.90%. 2.- El sistema de agua potable no se ha iniciado, el contratista subió al portal de compras públicas para la subcontratación del sistema. (Hito relacionado 11). Se adjunta informe del Administrador (Anexo 21). 3.- Se tiene un avance físico en el sistema hidrosanitario del 75%, se tiene un avance del 70% en la parte externa (canalizaciones de aguas servidas y aguas lluvias, preliminares para la planta de tratamiento, se construye las cajas de revisión; al interior se tiene un avance del 80% (Hito relacionado 12). Se adjunta informe del Administrador (Anexo 21).</p>	<p>Carvajal Santana, Bolívar Israel</p>	<p>10/03/2015 - 08:26 AM</p>
<p>ENERO 2015: 1.- Avance de obra 46.50%. 2.- El sistema de agua potable no se ha iniciado, debido a que el contratista no sube el proceso al portal de Compras Públicas para subcontratar el sistema (Hito relacionado 11). Se adjunta informe del Administrador (Anexo 20). 3.- Se tiene un avance físico en el sistema hidrosanitario del 74% (Hito relacionado 12). Se adjunta informe del Administrador (Anexo 20).</p>	<p>Carvajal Santana, Bolívar Israel</p>	<p>28/02/2015 - 05:30 PM</p>
<p>DICIEMBRE 2014: 1.- Avance de obra 46,42%. 2.- El levantamiento de la mampostería en áreas complementarias gases, desechos, máquinas, transformadores 100%. En el bloque B en un 100%, en el bloque A en un 100% y en el bloque C en un 100% (Hito cumplido 10). 3.- El sistema de agua potable no se ha iniciado, debido a que el contratista no sube el proceso al portal de Compras Públicas para subcontratar el sistema (Hito relacionado 11). Se adjunta informe del Administrador (Anexo 18). 4.- Se tiene un avance físico en el sistema hidrosanitario del 60% (Hito relacionado 12). Se adjunta informe del Administrador (Anexo 18). 5.- Una vez aprobado, firmado y protocolizado el contrato modificadorio, con el cual se corrige la formula polinómica, se tramitó el pago del reajuste del anticipo, con lo cual, de acuerdo a la cláusula del contrato respecto al plazo, se dió fecha de inicio del plazo contractual, por lo que se firmó el Acta de Inicio de Obra con fecha 05 de agosto del 2014. Se anexa acta de inicio de obra (Anexo 19). 6.- Se reprogramarán los hitos de acuerdo a la fecha de inicio de obra.</p>	<p>Carvajal Santana, Bolívar Israel</p>	<p>08/01/2015 - 09:42 AM</p>
<p>NOVIEMBRE 2014: 1.- Avance de obra 45,00%. 2.- el levantamiento de la mampostería en áreas complementarias gases, desechos, máquinas, transformadores 100%. En el bloque B en un 100%, en el bloque A en un 100% y en el bloque C en un 95% (Hito relacionado 10). Se adjunta informe del Administrador (Anexo 17). 3.- Se está definiendo el sistema de tratamiento de aguas servidas y de consumo acordes a las necesidades hospitalarias. la contratación está en proceso por parte del CEE (Hito relacionado 11). Se adjunta informe del Administrador (Anexo 17). 4.- Se trabaja en el sistema hidrosanitario. En los tres bloques de planta baja, áreas complementarias, desechos, gases, cuarto de máquinas, cuarto de transformadores y áreas de generador, vivienda médica está instalado el sistema en un 100%. En los bloques A, B y C se tiene ejecutado en un 50% (Hito relacionado 12). Se adjunta informe del Administrador (Anexo 17).</p>	<p>Carvajal Santana, Bolívar Israel</p>	<p>03/12/2014 - 11:41 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>OCTUBRE 2014:</p> <p>1.- Avance de obra 45,00%.</p> <p>2.- Estructura horizontal: Se terminó con la etapa de fundición de losas de hormigón de los tres bloques A, B y C (Hito cumplido 9).</p> <p>3.- Se trabaja en el levantamiento de la mampostería en áreas complementarias gases, desechos, máquinas, transformadores 100%. En el bloque B en un 100%, en el bloque A en un 100% y en el bloque C en un 20% (Hito relacionado 10). Se adjunta informe del Administrador (Anexo 16).</p>	Carvajal Santana, Bolívar Israel	06/11/2014 - 09:05 AM
<p>SEPTIEMBRE 2014:</p> <p>1.- Avance de obra 35,00%.</p> <p>2.- Estructura vertical: La estructura metálica se encuentra armada el 100% . Se trabajó en el levantamiento de los muros laterales de sostenimiento de terraplenes (100%) (Hito cumplido 8).</p> <p>3.- Estructura horizontal: se instaló de placas deck de entepiso y cubierta en bloques A, B y C (Hito relacionado 9). Se adjunta informe del Administrador (Anexo 15).</p> <p>4.- Se trabaja en el levantamiento de la mampostería en áreas complementarias gases, desechos, máquinas, transformadores 100%. En el bloque B en un 100% y en el bloque A en un 97% (Hito relacionado 10). Se adjunta informe del Administrador (Anexo 15).</p>	Carvajal Santana, Bolívar Israel	08/10/2014 - 08:46 AM
<p>AGOSTO 2014:</p> <p>1.- Avance de obra 30,00%.</p> <p>2.- Estructura vertical: La estructura metálica se encuentra armada el 100% del Bloque B y bloque A (hospitalización y emergencia respectivamente) y en bloque C 93% . Se trabajó en el levantamiento de los muros laterales de sostenimiento de terraplenes (100%) (Hito relacionado 8). Se adjunta informe del Administrador (Anexo 13).</p> <p>3.- Estructura horizontal: se instaló de placas deck en bloque A y B planta de entepiso, cubierta y tapagradas 100% (Hito relacionado 9). Se adjunta informe del Administrador (Anexo 13).</p> <p>4.- Se trabaja en el levantamiento de la mampostería en áreas complementarias gases, desechos, máquinas, transformadores 100%. En el bloque B en un 100% y en el bloque A en un 55% (Hito relacionado 10). Se adjunta informe del Administrador (Anexo 13).</p> <p>5.- Se aprobó el contrato modificatorio elaborado con el fin de corregir la fórmula polinómica (Anexo 14).</p>	Carvajal Santana, Bolívar Israel	23/09/2014 - 02:04 PM
<p>JULIO 2014:</p> <p>1.- Avance de obra 27,00%.</p> <p>2.- Estructura vertical: La estructura metálica se encuentra armada el 100% del Bloque B y bloque A (hospitalización y emergencia respectivamente) y en bloque C 70% . Se trabajó en el levantamiento de los de muros laterales de sostenimiento de terraplenes (100%) (Hito relacionado 8). Se adjunta informe del Administrador (Anexo 12).</p> <p>3.- Estructura horizontal: se instaló de placas deck en bloque B planta de entepiso, cubierta y tapagradas 100% (Hito relacionado 9). Se adjunta informe del Administrador (Anexo 12).</p> <p>4.- Se trabaja en el levantamiento de la mampostería en áreas complementarias gases, desechos, máquinas, transformadores 100% y en el bloque B en un 80% (Hito relacionado 10). Se adjunta informe del Administrador (Anexo 12).</p> <p>5.- El contrato modificatorio elaborado con el fin de corregir la fórmula polinómica fue aprobado, firmado por las partes y está en proceso de protocolización.</p>	Carvajal Santana, Bolívar Israel	26/08/2014 - 01:04 PM
<p>JUNIO 2014:</p> <p>1.- Se corrigió la configuración del perfil Económico (Anexo 11).</p> <p>2.- En cuanto a la estructura vertical se tiene un avance del 100% de la estructura metálica del Bloque A y B (emergencia y hospitalización). Se ha trabajado en los muros laterales de sostenimiento de terraplenes colindantes con áreas complementarias con niveles de altura establecidos en los planos sector bloque H, I correspondientes a transformadores y generadores (Hito relacionado 8).</p> <p>3.- Suministro e instalación de placas deck en bloque B planta de entepiso, cubierta y tapagradas al 100% (Hito relacionado 9).</p> <p>4.- Se tramita contrato modificatorio a fin de corregir la fórmula polinómica.</p> <p>5.- Se adjunta informe del Administrador (Anexo 10).</p>	Carvajal Santana, Bolívar Israel	17/07/2014 - 05:54 PM
<p>MAYO 2014:</p> <p>1. En cuanto a la estructura vertical se tiene un avance del 100% de la estructura metálica del Bloque B (hospitalización) y un 40% del Bloque A. Se ha trabajado en los muros laterales de sostenimiento de terraplenes colindantes con áreas complementarias con niveles de altura establecidos en los planos sector bloque H, I correspondientes a transformadores y generadores (Hito relacionado 8). Se adjunta informe del Administrador (A9).</p> <p>2. Suministro e instalación de placas deck contratado por el Cuerpo de Ingenieros del Ejercito cuya instalación se la coordinará concluida el montaje vertical de la estructura. Al momento se encuentra ejecutado el 100% de losa de espacios complementarios (Hito relacionado 9). Se adjunta informe del Administrador (A9).</p>	Carvajal Santana, Bolívar Israel	24/06/2014 - 07:52 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>ABRIL 2014:</p> <p>1. Se tiene levantada la estructura vertical al 100% del Bloque B, se construyen los muros laterales de sostenimiento de terraplenes colindantes con áreas complementarias con niveles de altura establecidos en los planos sector bloque H, I correspondientes a transformadores y generadores (Hito relacionado 8). Se adjunta informe del Administrador (A8).</p> <p>2. Se ha ejecutado al 100% de estructura horizontal (losa) de espacios complementarios, los suministro e instalación de placas deck contratado por el Cuerpo de Ingenieros del Ejercito cuya instalación se la coordinara concluida el montaje vertical de la estructura (Hito relacionado 9). Se adjunta informe del Administrador (A8).</p> <p>3. Se tramita contrato modificatorio.</p>	Carvajal Santana, Bolivar Israel	14/05/2014 - 10:48 AM
<p>MARZO 2014</p> <p>1. Se trabajó en la estructura metálica vertical, la cual se encuentra elaborada el 100% del bloque B y se inició la colocación de las placas bases en dados de columnas para armado de estructura vertical; además se construyen los muros laterales de sostenimiento de terraplenes (Hito relacionado 8). Se adjunta informe del Administrador (A.7).</p> <p>2. El suministro e instalación de placas deck contratado por el Cuerpo de Ingenieros del Ejercito cuya instalación se la coordinara concluida el montaje vertical de la estructura. Se ha ejecutado el 50% de losa de espacios complementarios (Hito relacionado 9). Se adjunta informe del Administrador (A.7).</p> <p>3. Se levantará la mampostería una vez montada la estructura metálica del bloque B (Hito relacionado 10). Se adjunta informe del Administrador (A.7).</p> <p>4. El 5 de marzo se entregaron los planos de ingenierías del hospital legalizados por parte del consultor, en cuanto al sistema de agua potable está revisando el contratista y fiscalización (Hito relacionado 11). Se adjunta informe del Administrador (A.7).</p> <p>5. El sistema hidrosanitario se encuentra terminado en los tres bloques solo en la planta baja (Hito relacionado 12). Se adjunta informe del Administrador (A.7).</p> <p>6. Se espera la elaboración del contrato modificatorio para definiciones contractuales. Se adjunta informe del Administrador (A.7).</p>	Carvajal Santana, Bolivar Israel	25/04/2014 - 10:40 AM
<p>FEBRERO 2014:</p> <p>1. Se terminó con la fundición de los contrapisos (Hito cumplido 7).</p> <p>2. Se está elaborando la estructura vertical en talleres de Quito y se planea iniciar con su montaje a partir de la segunda semana de marzo (Hito relacionado 8). Se adjunta informe del Administrador (A.5).</p> <p>3. Se ha contratado los suministros e instalación de placas deck por parte del Cuerpo de Ingenieros del Ejército y su instalación se la realizará cuando concluya el montaje vertical de la estructura (Hito relacionado 9). Se adjunta informe del Administrador (A.5)</p>	Carvajal Santana, Bolivar Israel	26/03/2014 - 12:06 PM
<p>ENERO 2014:</p> <p>1. Se trabaja en la fundición del contrapiso del bloque A; de los bloques B y C la fundición de contrapiso está terminado (Hito relacionado 7). Se adjunta Informe del Administrador (A.4).</p> <p>2. La estructura metálica se encuentra en proceso de elaboración por parte del contratista en talleres de la ciudad de Quito, y se iniciará su montaje en obra en la última semana del mes de febrero 2014 (Hito relacionado 8). Se adjunta Informe del Administrador (A.4).</p> <p>3. De acuerdo a las cláusulas del contrato no se puede correr los plazos por la modificación de la fórmula polinómica. Se adjunta Informe del Administrador (A.4).</p>	Carvajal Santana, Bolivar Israel	26/02/2014 - 04:45 PM
<p>DICIEMBRE 2013: Se continúa con la en las fundiciones de los contrapisos y se trabaja con la instalación hidrosanitaria para la fundición del (Hito 7), se prepara los encofrados para la Estructura vertical (Hito 8) y el (Hito 9), Informe del Administrador Arq. Néstor Días (Anexo 2).</p>	Guilcapi Pillajo, Rodrigo Fabricio	14/01/2014 - 04:24 PM
<p>NOVIEMBRE 2013: Se continúa con la compactación del suelo con el fin de fundir los contrapisos y se trabaja con la instalación hidrosanitaria para la fundición del (Hito 7), se prepara los encofrados para la Estructura vertical (Hito 8) y el (Hito 9), Anexo A1</p>	Romero Yamunaque, Yadira Lorena	19/12/2013 - 02:16 PM
<p>OCTUBRE 2013: Se culminó los trabajos de cimentación de (Hito 6) y se continúa con la compactación del suelo con el fin de fundir los contrapisos (Hito 7).</p>		
<p>SEPTIEMBRE 2013: En este mes se concluyó con el (Hito 5). De acuerdo a las cláusulas del contrato no se puede correr los plazos por la modificación de la fórmula polinómica</p>		
<p>AGOSTO 2013: De acuerdo a las cláusulas del contrato no se puede correr los plazos por la modificación de la fórmula polinómica</p>		
<p>JULIO 2013: De acuerdo a las cláusulas del contrato no se puede correr los plazos por la modificación de la fórmula polinómica</p>		
<p>JUNIO 2013: Replanteo y nivelación concluidos (Hito 4). Se realizan trabajos de excavación, los cuales están casi terminados (Hito 5)</p>		

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
MAYO 2013: Terminaron los trabajos de limpieza y desbroce de terreno (Hito 3). Se trabaja en el replanteo y nivelación (Hito 4) para la posterior cimentación.		
ABRIL 2013: El contrato fue suscrito con fecha del 15 de abril del 2013. (Hito 2)		

Problemas cerrados: 2, Abiertos: 0

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
5- PROYECTO. * General. La demora en la aprobación del contrato complementario CAUSARÍA demora en el cierre de la obra.	03/07/2020	Juan Eduardo Velasco Pinto	30 %	50	15	0/1

Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 3 - Centro > Tungurahua > Baños de Agua Santa

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	EJECUCIÓN: Proceso de Contratación de obra a cargo de DC Adjudicado	3-Adjudicación	14/04/2013		14/04/2013		Sí	1.0
2	EJECUCIÓN: Contrato de obra a cargo de DAJ firmado	4-Inicio de Trabajo	15/04/2013		15/04/2013		Sí	1.0
3	EJECUCIÓN: Limpieza y desbroce de terreno terminado	5-Entregables Intermedios	30/05/2013		30/05/2013		Sí	4.0
4	EJECUCIÓN: Replanteo y nivelación terminado	5-Entregables Intermedios	31/05/2013		30/06/2013		Sí	9.98
5	EJECUCIÓN: Excavación y desalojo terminado	5-Entregables Intermedios	30/06/2013		30/07/2013		Sí	10.0
6	EJECUCIÓN: Cimentación terminada	5-Entregables Intermedios	30/07/2013		30/10/2013		Sí	10.0
7	EJECUCIÓN: Fundición de contrapisos terminados	5-Entregables Intermedios	31/07/2013		26/02/2014		Sí	10.0
8	EJECUCIÓN: Estructura vertical terminada	5-Entregables Intermedios	30/08/2013		26/09/2014		Sí	10.0
9	EJECUCIÓN: Estructura horizontal terminada	5-Entregables Intermedios	31/08/2013		27/10/2014		Sí	10.0
10	EJECUCIÓN: Mampostería terminada	5-Entregables Intermedios	30/09/2013		31/12/2014		Sí	10.0
11	EJECUCIÓN: Sistema de agua potable terminado	5-Entregables Intermedios	31/10/2013		16/01/2017		Sí	2.0
12	EJECUCIÓN: Sistema hidrosanitario terminado	5-Entregables Intermedios	29/11/2013		16/01/2017		Sí	2.0
13	EJECUCIÓN: Sistema eléctrico terminado	5-Entregables Intermedios	30/11/2013		16/01/2017		Sí	2.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
14	EJECUCIÓN: Sistema electrónico terminado	5-Entregables Intermedios	30/12/2013		16/01/2017		Sí	2.0
15	EJECUCIÓN: Sistema contra incendios terminado	5-Entregables Intermedios	31/12/2013		16/01/2017		Sí	2.0
16	EJECUCIÓN: Sistema de climatización terminado	5-Entregables Intermedios	30/01/2014		16/01/2017		Sí	2.0
17	EJECUCIÓN: Sistemas de vapor y condensado terminado	5-Entregables Intermedios	31/01/2014		16/01/2017		Sí	2.0
18	EJECUCIÓN: Sistema de gases medicinales terminados	5-Entregables Intermedios	27/02/2014		16/01/2017		Sí	2.0
19	EJECUCIÓN: Sistema de voz y datos terminado	5-Entregables Intermedios	28/02/2014		16/01/2017		Sí	2.0
20	EJECUCIÓN: Instalación de piso de vinil terminado	5-Entregables Intermedios	30/03/2014		16/01/2017		Sí	2.0
21	EJECUCIÓN: Revestimientos y acabados terminados	5-Entregables Intermedios	31/03/2014		16/01/2017		Sí	1.0
22	EJECUCIÓN: Obras exteriores terminadas	5-Entregables Intermedios	15/04/2014		16/01/2017		Sí	1.0
23	CIERRE: Acta de Recepción Provisional firmada	5-Entregables Intermedios	15/05/2014		16/05/2017		Sí	0.01
24	COMPLETADO: Acta de Recepción Definitiva firmada	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	12/01/2015	31/07/2020			No	0.01
25	EJECUCIÓN: Contrato Complementario	5-Entregables Intermedios	16/01/2017		30/03/2017		Sí	2.0

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	Construcción del Hospital básico de Baños de 20 camas en la provincia de Tungurahua	Dehowitt Holguín, Juan Sebastián	{PR} - Provincia - TUNGURAHUA	30/05/2017
2	Construcción del Hospital básico de Baños de 20 camas en la provincia de Tungurahua.	Vásquez Guerrero, Xavier Rigoberto	{PR} - Provincia - TUNGURAHUA	24/02/2017
3	Construcción del Hospital básico de Baños de 20 camas en la provincia de Tungurahua.	Vásquez Guerrero, Xavier Rigoberto	{PR} - Provincia - TUNGURAHUA	06/12/2016
4	Construcción del Hospital básico de Baños de 20 camas en la provincia de Tungurahua.	Villalva Miranda, Lira De La Paz	{PR} - Provincia - TUNGURAHUA	15/11/2016
5	Construcción del Hospital básico de Baños de 20 camas en la provincia de Tungurahua.	Villalva Miranda, Lira De La Paz	{PR} - Provincia - TUNGURAHUA	17/10/2016
6	Construcción del Hospital básico de Baños de 20 camas en la provincia de Tungurahua.	Villalva Miranda, Lira De La Paz	{PR} - Provincia - TUNGURAHUA	15/09/2016
7	Construcción del Hospital básico de Baños de 20 camas en la provincia de Tungurahua	Villalva Miranda, Lira De La Paz	{PR} - Provincia - TUNGURAHUA	10/08/2016
8	Construcción del Hospital básico de Baños de 20 camas en la provincia de Tungurahua.	Villalva Miranda, Lira De La Paz	{PR} - Provincia - TUNGURAHUA	12/07/2016
9	Construcción del Hospital básico de Baños de 20 camas en la provincia de Tungurahua	Villalva Miranda, Lira De La Paz	{PR} - Provincia - TUNGURAHUA	15/06/2016
10	OBRA EN EJECUCIÓN	Villalva Miranda, Lira De La Paz	{PR} - Provincia - TUNGURAHUA	30/07/2015
11	OBRA EN EJECUCIÓN	Villalva Miranda, Lira De La Paz	{PR} - Provincia - TUNGURAHUA	28/08/2015
12	OBRA EN EJECUCIÓN	Villalva Miranda, Lira De La Paz	{PR} - Provincia - TUNGURAHUA	28/09/2015
13	Hospital Básico de Baños	Villalva Miranda, Lira De La Paz	{PR} - Provincia - TUNGURAHUA	27/10/2015
14	Construcción del Hospital básico de Baños de 20 camas en la provincia de Tungurahua.	Villalva Miranda, Lira De La Paz	{PR} - Provincia - TUNGURAHUA	22/03/2016

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
15	Construcción del Hospital básico de Baños de 20 camas en la provincia de Tungurahua	Villalva Miranda, Lira De La Paz	{PR} - Provincia - TUNGURAHUA	16/02/2016
16	Hospital Básico de Baños	Villalva Miranda, Lira De La Paz	{PR} - Provincia - TUNGURAHUA	27/11/2015
17	Hospital básico de Baños	Villalva Miranda, Lira De La Paz	{PR} - Provincia - TUNGURAHUA	17/12/2015
18	Construcción del Hospital básico de Baños de 20 camas en la provincia de Tungurahua	Villalva Miranda, Lira De La Paz	{PR} - Provincia - TUNGURAHUA	19/01/2016
19	OBRA EN EJECUCIÓN	Villalva Miranda, Lira De La Paz	{PR} - Provincia - TUNGURAHUA	27/05/2015
20	OBRA EN EJECUCIÓN	Villalva Miranda, Lira De La Paz	{PR} - Provincia - TUNGURAHUA	30/07/2015
21	OBRA EN EJECUCIÓN	Villalva Miranda, Lira De La Paz	{PR} - Provincia - TUNGURAHUA	28/04/2015
22	OBRA EN EJECUCIÓN	Villalva Miranda, Lira De La Paz	{PR} - Provincia - TUNGURAHUA	11/03/2015
23	OBRA EN EJECUCIÓN	Villalva Miranda, Lira De La Paz	{PR} - Provincia - TUNGURAHUA	24/02/2015
24	OBRA EN EJECUCIÓN	Villalva Miranda, Lira De La Paz	{PR} - Provincia - TUNGURAHUA	27/01/2015
25	OBRA EN CURSO	Villalva Miranda, Lira De La Paz	{PR} - Provincia - TUNGURAHUA	23/12/2014
26	OBRA EN EJECUCION	Villalva Miranda, Lira De La Paz	{PR} - Provincia - TUNGURAHUA	30/11/2014
27	OBRA EN EJCUCIÓN	Villalva Miranda, Lira De La Paz	{PR} - Provincia - TUNGURAHUA	29/10/2014
28	OBRA EN EJECUCIÓN	Villalva Miranda, Lira De La Paz	{PR} - Provincia - TUNGURAHUA	23/09/2014
29	OBRA EN EJCUCIÓN	Villalva Miranda, Lira De La Paz	{PR} - Provincia - TUNGURAHUA	25/08/2014
30	OBRA EN EJECUCIÓN	Villalva Miranda, Lira De La Paz	{PR} - Provincia - TUNGURAHUA	18/07/2014
31	OBRA EN EJECUCIÓN	Villalva Miranda, Lira De La Paz	{PR} - Provincia - TUNGURAHUA	26/06/2014
32	OBRA EN EJECUCIÓN	Villalva Miranda, Lira De La Paz	{PR} - Provincia - TUNGURAHUA	26/05/2014
33	OBRA EN EJECUCIÓN	Villalva Miranda, Lira De La Paz	{PR} - Provincia - TUNGURAHUA	24/03/2014
34	OBRA EN EJECUCIÓN	Villalva Miranda, Lira De La Paz	{PR} - Provincia - TUNGURAHUA	28/02/2014
35	OBRA EN EJECUCIÓN	Villalva Miranda, Lira De La Paz	{PR} - Provincia - TUNGURAHUA	26/11/2013

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	3,132,577.03
Estimado Al Fin Del Proyecto:	4,089,124.67 **
Costo Total:	6,265,154.05
Total Devengado:	4,089,124.67
% Costo Total Devengado:	65.27 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 65.27 %

Perfil Económico 2020

	Años Previos	Año Actual (2020)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	162,897.68	0.00	0.00	162,897.68
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Codificado	162,897.68	0.00	0.00	162,897.68
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2020)		0.00		
Programado a Devengar	4,089,124.67	0.00	0.00	4,089,124.67
Ppto. Devengado	4,089,124.67	0.00	0.00	4,089,124.67
Pagado Real	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 4,089,124.67	0.00	0.00	4,089,124.67
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2020



Presupuesto Mensual 2020

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	100.00 %

Presupuesto Mensual 2020							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Mar	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Abr	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
May	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Jun	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Jul	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Ago	0.00		0.00				
Sep							
Oct							
Nov							
Dic							
Total	0.00	0.00					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

No hay información disponible

Objetivos Operativos Matriciales

SECOB - Servicio de Contratación de Obras >Subdirección Técnica de Producción y Control de Obras >Dirección Nacional de Recepción Entrega de Producto

2 Incrementar la Eficiencia en el cierre Administrativo MEDIANTE la mejora de los procesos de suscripción del Acta Recepción Definitiva y Acta de Obra Pública

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A.1 - Hito 1 - Proceso de Contratación de obra Adjudicado a cargo de DC	1._Hito_1.pdf	09/10/2013
2	A.2 - Hito 2 - Contrato de obra firmado a cargo de DAJ	2._Hito_2.pdf	09/10/2013
3	A.3 - Hito 3 - Limpieza y desbroce de terreno terminado	3._Hito_3.jpg	09/10/2013
4	A.4 - Hito 4 - Replanteo y nivelación de terreno terminado	4._Hito_4.jpg	09/10/2013
5	A.5 - Hito 5 - Excavación y desalojo terminado	5._Hito_5.jpg	09/10/2013
6	A.6 - Hito 6- Cimentación terminada	Hito_6__baños.JPG	11/11/2013
7	A.7 - Anexo 1 - Informe fotográfico	Anexo_A1_Baños.pdf	30/11/2013
8	A.8 - Anexo 2 - Informe del Administrador	Anexo_A2_Baños.pdf	21/12/2013
9	A.9 - Anexo 3 - Solicitud de TDR's entregados	TDR`s_Solicitud.pdf	17/01/2014
10	B.1 - Anexo 4.- Informe del Administrador Enero 2014	A.1.pdf	07/05/2014
11	B.2. - Anexo 5.- Informe del Administrador Febrero 2014	A.2.pdf	07/05/2014
12	B.3 - Anexo 7.- Informe del Administrador Marzo 2014	A.4.pdf	07/05/2014
13	B.4 - Anexo 8.- Informe del Administrador Abril 2014	A.5.pdf	07/05/2014
14	B.5 - Hito 7.- Fundición de Contrapisos Terminado	A.3.jpg	07/05/2014
15	B.6 - Anexo 9.- Informe del Administrador Mayo 2014	A.6.pdf	27/05/2014
16	B.7 - Anexo 10.- Informe del Administrador Junio 2014	A.7.pdf	30/06/2014
17	B.8 - Anexo 11 - Autorización Corrección Perfil Económico	Corrección_Perfil_Económico.pdf	17/07/2014
18	B.9 - Anexo 12.- Informe del Administrador Julio 2014	A.8.pdf	25/07/2014

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
19	C.1 - Anexo 13.- Informe del Administrador Agosto 2014	A.9.pdf	05/09/2014
20	C.2 - Anexo 14.- Contrato Modificatorio	A.10.pdf	30/08/2014
21	C.3 - Hito 8.- Estructura vertical terminada	B.1.jpg	26/09/2014
22	C.4 - Anexo 15.- Informe del Administrador Septiembre 2014	B.2.pdf	26/09/2014
23	C.5 - Hito 9.- Estructura horizontal terminada	B.3.jpg	27/10/2014
24	C.6 - Anexo 16.- Informe del Administrador Octubre 2014	B.4.pdf	27/10/2014
25	C.7 - Anexo 17.- Informe del Administrador Noviembre 2014	B.5.pdf	28/11/2014
26	C.8 - Hito 10.- Mampostería terminada	B.6.jpg	23/12/2014
27	C.9 - Anexo 18.- Informe del Administrador Diciembre 2014	B.7.pdf	23/12/2014
28	D.1 - Anexo 19.- Acta de Inicio de Obra	B.8.pdf	23/12/2014
29	D.2 - Anexo 20.- Informe del Administrador Enero 2015	B.9.pdf	04/02/2015
30	D.3 - Anexo 21.- Informe del Administrador Febrero 2015	C.1.pdf	10/03/2015
31	D.4 - Anexo 22.- Informe del Administrador Marzo 2015	C.2.pdf	31/03/2015
32	D.5 - Anexo 23.- Informe del Administrador Abril 2015	C.3.pdf	28/04/2015
33	D.6 - Anexo 24.- Informe del Administrador Mayo 2015	C.4.pdf	29/05/2015
34	D.7 - Anexo 25.- Informe del Administrador Junio 2015	C.5.pdf	01/07/2015
35	D.8 - Anexo 26.- Informe del Administrador Julio 2015	C.6.pdf	28/07/2015
36	D.9 - Anexo 27.- Informe del Administrador Agosto 2015	C.7.pdf	28/08/2015
37	D.9 - Anexo 28.- Ampliación de Plazo No. 1	C.8.pdf	02/10/2015
38	E.1 - Anexo 29.- Informe del Administrador Septiembre 2015	C.9.pdf	02/10/2015
39	E.2 - Anexo 30.- Ampliación de Plazo No. 2	D.1.pdf	05/11/2015
40	E.3 - Anexo 31.- Informe del Administrador Octubre 2015	D.2.pdf	05/11/2015
41	E.4 - Anexo 32 - Informe de Administrador Noviembre 2015	scan0006.pdf	14/12/2015
42	E.5 - Anexo 33 - Suspensión Temporal	APROBACION_DE_SUSPENSION_1.pdf	29/12/2015
43	E.6 - Anexo 34 - Reinicio	ACTA_DE_REINICIO.pdf	20/10/2016
44	E.7 - Anexo 35 - Contrato Complementario suscrito	Complementario_SECOB-2016-011__Hospital_basico_de_banios_2016camas.pdf	15/12/2016
45	E.8 - Anexo 36 - Informe de Administrador Octubre 2016	informe_tecnico_-_economico_28_de_octubre_2016_hbb.pdf	07/11/2016
46	E.9 - Anexo 37 - Informe de Administrador Diciembre 2016	D.3.pdf	04/01/2017
47	F.1 - Hitos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ,21, 22, 25	D.4.pdf	01/02/2017
48	F.2 - Anexo 38 - Informe de Administrador Marzo 2017	D.5.pdf	03/04/2017
49	F.3 - Anexo 39 - Informe de Administrador Abril 2017	D.6.pdf	03/05/2017
50	F.4 - Hito 23 - CIERRE: Acta de Recepción Provisional firmada	ACTA_RECEPCIÓN_PROVISIONAL_BAÑOS.pdf	29/05/2017
51	F.5 - Anexo 40 - Resolución cambio de Patrocinador	RESOLUCION_SECOB-DG-2017-003_PATROCINADOR_GPR.pdf	11/12/2017
52	F.6 - Anexo 41 - INFORME ADMINISTRADOR DE CONTRATO ENERO 2021	k434_INFORME_ADMINISTRADOR_CONTRATO_ENERO_2021(Hospital_de_banios).pdf	05/02/2021
53	F.7 - Anexo 42 - INFORME ADMINISTRADOR DE CONTRATO FEBRERO 2021	K434_banios_feb2021.pdf	05/03/2021
54	F.8 - Anexo 43 - INFORME ADMINISTRADOR DE CONTRATO MARZO 2021	gpr_k434baniosmarzo_(1)0919568001617642692.pdf	05/04/2021
55	F.9 - Anexo 44 - Informe de Administrador Abril 2021	gpr_k434baniosabril0579073001620073046.pdf	04/05/2021

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Palacios Castillo, Galo Andres	Administrador de Contrato	Administrador de Contrato	gpalacios@secob.gob.ec	
Velasco Pinto, Juan Eduardo	Lider de Proyecto	Analista de Seguimiento y Control	jvelasco@secob.gob.ec	