

**MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas**  
**Subsecretaría Zona 3**  
**Dirección Provincial Pastaza**

**PROYECTO: K011** MTOP-Terminación de la Reconstrucción de la Troncal Amazónica E-45 Carretera Puyo-Puente Pastaza

Líder del Proyecto:	Gamboa López, Enma Katherine (egamboa@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Espinel García, Ángel	Programas Relacionados:	Provincia - Pastaza, RECONSTRUCCION DE LA TRONCAL AMAZONICA E-45 C. PUYO - MACAS TRAMO KM 4 (PUYO - MACAS) - PUENTE PASTAZA DE 61.91 KM, SECTOR PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
Titular:	Lluman Yucailla, Hugo Fernando	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	175200000.777.3215	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	3	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	9,937,762.60
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	02/02/2012 - 28/09/2017
Fecha de última actualización:	17/03/2022	Fecha de Fin Base:	02/02/2014
Modificado por:	Cardenas Alvarracín, Marcela Edith	Fecha del siguiente Hito:	

**DATOS GENERALES**

<b>Descripción</b>
Con fecha 14 de enero del 2003 se inicia los trabajos de reconstrucción de la troncal amazónica carretera puyo-macas, tramo puyo-puente Pastaza, con la compañía Troexa S.A. El no cumplimiento de los trabajos de la compañía en mención se opta por la terminación unilateral de los trabajos entre la compañía Troexa y el MTOP. En razón que la carretera puyo-puente Pastaza es parte de la troncal amazónica, se otorga su terminación de la reconstrucción a la compañía CONFACING, e inicia los trabajos el 19 de septiembre del 2012. Reconstrucción de la Vía Puyo - Puente Pastaza, es una parte de la Troncal Amazónica, con este proyecto se pretende acortar los tiempos de viaje además de mejorar el nivel de vida económico y educativo a través de un mayor flujo vehicular. Objetivo: No se tiene formato Senplades. Presupuesto: Adicionalmente al contrato original, se realiza un incremento de cantidades por el monto de USD 3 094 589,96.
<b>Beneficios Cualitativos</b>
Atender con una vía de excelentes características a los moradores aledaños al Proyecto.
<b>Tipo de Beneficiario</b>
Turístico-Industrial-Agrícola-Ganadero
<b>Restricciones</b>
Costo: 1,829,677.91 (2017) Recursos: Fiscales Tiempo: Alcance: Provincia de Pastaza, carretera puyo-macas

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	<b>Completado</b>	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	-----------	--------	-------------------	-----------	-----------

**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**



Transcurrido: 100.00 %  
 Fecha de Inicio: 02/02/2012 Fecha de Fin: 28/09/2017

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL**



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2017	Avance programado acumulado											
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	0 %		
	Avance real acumulado											
	Estado											

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Mayo 2017 Se realizó acta de recepción definitiva en el año 2012, proyecto culminado.	Montachana Soque, Ricardo Vinicio	03/06/2017 - 10:45 AM
Abril 2017 Se realizó acta de recepción definitiva en el año 2012, proyecto culminado.	Montachana Soque, Ricardo Vinicio	03/06/2017 - 10:44 AM
Marzo 2017 Se realizó acta de recepción definitiva en el año 2012, proyecto culminado.	Montachana Soque, Ricardo Vinicio	04/04/2017 - 09:33 AM
FEBRERO 2017 Se realizó acta de recepción definitiva en el año 2012, proyecto culminado.	Montachana Soque, Ricardo Vinicio	04/04/2017 - 08:45 AM
ENERO 2017 Se realizó acta de recepción definitiva en el año 2012, proyecto culminado.	Montachana Soque, Ricardo Vinicio	01/03/2017 - 05:20 PM
DICIEMBRE 2014 - Se realizó acta de recepción definitiva, proyecto culminado.	Ortiz Durán, Deysy Jeanette	07/01/2015 - 06:30 PM
NOVIEMBRE 2014 - Se realizó acta de recepción definitiva, proyecto culminado.		
OCTUBRE 2014: - Se realizó acta de recepción definitiva, proyecto culminado	Hidalgo Castillo, Juan Carlos	04/11/2014 - 03:28 PM
SEPTIEMBRE 2014: - Se realizó acta de recepción definitiva, proyecto culminado	Hidalgo Castillo, Juan Carlos	04/10/2014 - 06:32 PM
AGOSTO 2014: - Se realizó acta de recepción definitiva, proyecto culminado.	Hidalgo Castillo, Juan Carlos	02/09/2014 - 02:50 PM
JULIO 2014: - Se realizó acta de recepción definitiva, proyecto culminado.	Hidalgo Castillo, Juan Carlos	06/08/2014 - 12:15 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p><b>JUNIO 2014:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mantenimiento de la vía (reponer tacahas, señales informativas, limpieza de derrumbes).</li> <li>- Acta de recepción definitiva en trámite.</li> </ul>	Barreno Lombeida, Jorge Washington	04/07/2014 - 01:03 PM
<p><b>MAYO 2014:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mantenimiento de la vía (reponer tacahas, señales informativas, limpieza de derrumbes).</li> <li>- Acta de recepción definitiva en trámite.</li> </ul>	Barreno Lombeida, Jorge Washington	29/05/2014 - 02:07 PM
<p><b>MAYO 2014:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mantenimiento de la vía (reponer tacahas, señales informativas, limpieza de derrumbes).</li> <li>- Acta de recepción definitiva en trámite.</li> </ul>	Barreno Lombeida, Jorge Washington	29/05/2014 - 02:07 PM
<p><b>ABRIL 2014:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mantenimiento de la vía, limpieza de derrumbes.</li> <li>- Acta de recepción definitiva en trámite.</li> </ul>	Barreno Lombeida, Jorge Washington	12/05/2014 - 10:41 AM
<p><b>MARZO 2013:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mantenimiento de la vía, limpieza de derrumbes.</li> <li>- Acta de recepción definitiva en trámite.</li> </ul>	Barreno Lombeida, Jorge Washington	05/04/2014 - 09:52 AM
<p><b>FEBRERO 2013:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mantenimiento de la vía, limpieza de derrumbes.</li> <li>- Acta de recepción definitiva en trámite.</li> </ul>	Barreno Lombeida, Jorge Washington	10/03/2014 - 09:24 AM
<p><b>ENERO 2013:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mantenimiento de la vía, limpieza de derrumbes.</li> <li>- Acta de recepción definitiva en trámite.</li> </ul>	Barreno Lombeida, Jorge Washington	06/02/2014 - 01:30 PM
<p><b>DICIEMBRE 2013:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mantenimiento de la vía, limpieza de derrumbes.</li> <li>- Pago de planilla única de trabajos.</li> <li>- Se realiza Acta de recepción Provisional de los trabajos.</li> </ul>	Barreno Lombeida, Jorge Washington	08/01/2014 - 02:40 PM
<p><b>NOVIEMBRE 2013:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mantenimiento de la vía, limpieza de derrumbes.</li> <li>- Elaboración con todos los justificativos para pago de rubros nuevos e incremento de cantidades.</li> <li>- Acta de recepción Provisional del Contrato Original en trámite.</li> </ul>	Barreno Lombeida, Jorge Washington	06/12/2013 - 12:19 PM
<p><b>OCTUBRE 2013:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mantenimiento de la vía, limpieza de derrumbes.</li> <li>- Elaboración con todos los justificativos para Convenio de pago.</li> <li>- Acta de recepción Provisional del Contrato Original en trámite.</li> </ul>	Barreno Lombeida, Jorge Washington	06/11/2013 - 09:17 AM
<p><b>SEPTIEMBRE 2013:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mantenimiento provicional (asfaltado) de los diferente hundimientos existentes de la vía, hasta la entrega de los estudios finales que se encuentran en revsición.</li> <li>- Mantenimiento de la vía, limpieza de derrumbes.</li> <li>- Pago de planilla de liquidación</li> <li>- Convenio de pago en trámite.</li> </ul>	Barreno Lombeida, Jorge Washington	08/10/2013 - 11:40 AM
<p><b>AGOSTO 2013:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mantenimiento provicional (asfaltado) de los diferente hundimientos existentes de la vía, hasta la entrega de los estudios finales que se encuentran en revsición.</li> <li>- Mantenimiento de la vía, limpieza de derrumbes, bacheos en sitios puntuales.</li> <li>- Convenio de pago en trámite.</li> </ul>	Barreno Lombeida, Jorge Washington	06/09/2013 - 08:45 AM
<p><b>JULIO 2013:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mantenimiento provicional (asfaltado) de los diferente hundimientos existentes de la vía, hasta la entrega de los estudios finales que se encuentran en revsición.</li> <li>- Mantenimiento de la vía, limpieza de derrumbes.</li> <li>- Convenio de pago en trámite.</li> </ul>	Barreno Lombeida, Jorge Washington	02/08/2013 - 11:36 AM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p><b>JUNIO 2013:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Colocación de carpeta de rodadura en diferentes sitios producto del retiro de los BTAs.</li> <li>- Mantenimiento provicional (asfaltado) de los diferente hundimientos existentes de la vía, hasta la entrega de los estudios finales que se encuentran en revsición.</li> <li>- Mantenimiento de la vía, limpieza de derrumbes.</li> </ul>	Barreno Lombeida, Jorge Washington	09/07/2013 - 09:02 AM
<p><b>MAYO DEL 2013:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Colocación de carpeta de rodadura en diferentes sitios producto del retiro de los BTAs, señalización horizontal y vertical de los BTAs.</li> <li>- Mantenimiento provicional (asfaltado) de los diferente hundimientos existentes de la vía, hasta la entrega de los estudios finales que se encuentran en revsición.</li> <li>- Construcción de cunetas de hormigón.</li> </ul>	Barreno Lombeida, Jorge Washington	06/06/2013 - 02:59 PM
<p><b>ABRIL DEL 2013:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Colocación de carpeta de rodadura en diferentes sitios.</li> <li>- Suspensión de la construcción de los BTAs, mediante memorando Memorando Nro. MTOP-DVIT-2013-308-ME de fecha 03 de abril del 2013.</li> </ul>	Barreno Lombeida, Jorge Washington	10/05/2013 - 03:16 PM
<p><b>MARZO DEL 2013:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Colocación de carpeta de rodadura en diferentes sitios.</li> <li>- Construcción de BTAs.</li> <li>- Señalización horizontal y vertical de los BTAs.</li> <li>- Limpieza y encauzamiento de alcantarillas.</li> <li>- Colocación de chevrones.</li> <li>- Contrato complementario en trámite.</li> </ul>	Barreno Lombeida, Jorge Washington	08/04/2013 - 08:40 AM
	Barreno Lombeida, Jorge Washington	08/04/2013 - 08:29 AM
<p><b>FEBRERO 2013:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se firmó contrato complementario en la reunión de la comisión especializada.</li> <li>- Se realiza trabajos del contrato complementario en los siguientes rubros Rosa a mano, Limpieza de derrumbes, Transporte de material de excavación, limpieza de cunetas y encauzamiento a mano, hormigón para cuneta, excavación y relleno para estructuras, colocación de tubería de acero corrugado y material pétreo de mejoramiento.</li> </ul>	Barreno Lombeida, Jorge Washington	25/02/2013 - 12:27 PM
<p><b>ENERO 2013:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se completa señalización tanto horizontal como vertical; referente a delineadores, tachas y pintado de líneas longitudinales.</li> <li>- Colocación de base y carpeta asfáltica en los diferentes hundimientos; lo cual es un mantenimiento provisional hasta la entrega de los estudios y realizar los trabajos definitivos.</li> <li>- Terminación del mantenimiento del puente sobre el río Pastaza.</li> <li>- Pintado de los diferentes puentes de hormigón armado.</li> <li>- Acta de entrega provisional en trámite.</li> </ul>	Barreno Lombeida, Jorge Washington	14/02/2013 - 08:27 AM
<p><b>MES DE DICIEMBRE DEL 2012:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Excavación para colocación de alcantarillas.</li> <li>- Relleno de estructuras menores.</li> <li>- Colocación de carpeta asfáltica en lugares puntuales.</li> <li>- Armado y colocación de pórticos.</li> <li>- Colocación de delineadores.</li> <li>- Pintado de líneas blancas y colocación de tachas.</li> <li>- Construcción de los BTAs, pintado y señalización horizontal y vertical.</li> </ul>	Barreno Lombeida, Jorge Washington	08/01/2013 - 11:32 AM
<p><b>NOVIEMBRE 2012:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Se realizó trabajos de movimiento de tierras (banquinas)</li> <li>- Se colocó 30 cm de mejoramiento en banquetas.</li> <li>- Se colocó delineadores, guardavías y chevrones.</li> <li>- Se colocó carpeta asfáltica e= 2".</li> <li>- Se realizó el hidrolavado, pintado del puente sobre el río Pastaza y mantenimiento eléctrico.</li> <li>- Se realizó rosa a mano de maleza a los costados de la vía.</li> <li>- Limpieza de derrumbes.</li> <li>- Limpieza de cunetas y encauzamiento de alcantarillas.</li> </ul>	Barreno Lombeida, Jorge Washington	13/12/2012 - 10:06 AM
<p><b>OCTUBRE 2012:</b></p> <p>Se realiza trabajos de banquetas que constan de peinado de taludes, desalojo y colocación de 25 cm de mejoramiento al costado de las cunetas.</p>	Barreno Lombeida, Jorge Washington	26/11/2012 - 08:42 AM

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Además colocación de guardavías, mantenimiento del puente sobre el río pastaza, limpieza de cunetas, desbroce de taludes, rosa a mano, limpieza de derrumbes, encauzamiento y limpieza de alcantarillas.</p> <p>SEPTIEMBRE 2012: Se firma el contrato con fecha 27 de agosto del 2012, se entrega anticipo y se inicia trabajos 19 de septiembre del 2012. El 25 de septiembre se empieza con el borrado de pintura anterior y se realiza el pintado de las líneas amarilla y blancas. Se realiza trabajos de banquinas, excavación y desalojo de material.</p>		

Problemas cerrados: 2, Abiertos: 0

Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 0

## LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 3 - Centro > Pastaza > Pastaza

## HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	ANTEPROYECTO: Terminado	1-Solicitud de Información	02/02/2012		02/02/2012		Sí	1.0
2	DEFINICIÓN: Aprobación interna, realizado	1-Solicitud de Información	15/06/2012		15/06/2012		Sí	5.0
3	PLANEACIÓN: Certificado de partida presupuestario, aprobado	1-Solicitud de Información	02/08/2012		02/08/2012		Sí	5.0
4	PLANEACIÓN: Convocatoria, realizado	2-Publicación de Pliegos	10/08/2012		10/08/2012		Sí	5.0
5	PLANEACIÓN: Firma de contrato, realizado	3-Adjudicación	27/08/2012		27/08/2012		Sí	5.0
6	PLANEACIÓN: Se entrega de anticipo, realizado	3-Adjudicación	19/09/2012		19/09/2012		Sí	10.0
7	EJECUCIÓN: Presentación del equipo mínimo de acuerdo al contrato, cumplido	4-Inicio de Trabajo	21/09/2012		21/09/2012		Sí	10.0
8	EJECUCIÓN: Borrado de pintura amarillas y excavación en suelo (banquinas), transporte de material de excavación (banquina), terminado	5-Entregables Intermedios	25/09/2012		25/09/2012		Sí	5.0
9	EJECUCIÓN: Rosa a mano, limpieza de derrumbes, excavación en suelo (banquina), transporte de material de excavación (banquina), limpieza de cunetas, terminado	5-Entregables Intermedios	12/10/2012		12/10/2012		Sí	10.0
10	EJECUCIÓN: Rosa a mano, limpieza de derrumbes, excavación en suelo (banquina), transporte de material de excavación	5-Entregables Intermedios	15/10/2012		15/10/2012		Sí	2.0

**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	(banquina), limpieza de cunetas, guardavías, terminado							
11	EJECUCIÓN: Rosa a mano, limpieza de derrumbes, excavación en suelo (banquina), limpieza de cunetas, guardavías, limpieza y pintura de acero estructural. Terminado	5-Entregables Intermedios	20/10/2012		20/10/2012		Sí	5.0
12	EJECUCIÓN: Rosa a mano, limpieza de derrumbes, excavación en suelo (banquina), limpieza de cunetas, guardavías, limpieza y pintura de acero estructural. Terminado	5-Entregables Intermedios	01/11/2012		01/11/2012		Sí	9.0
13	EJECUCIÓN: Carpeta asfáltica 2", mantenimiento sistema eléctrico puyo puente Pastaza, limpieza y pintura de acero estructural, guardavías, delineadores. Terminado	5-Entregables Intermedios	28/11/2012		28/11/2012		Sí	10.0
14	EJECUCIÓN: Excavación y relleno para estructura, tubería de acero corrugado, gaviones, asfaltado e=2", señales preventivas informativas, construcción de BTA. Terminado	5-Entregables Intermedios	15/12/2012		15/12/2012		Sí	8.0
15	EJECUCIÓN: Se inicia la colocación de pórticos, construcción de BTA. Terminado	5-Entregables Intermedios	28/12/2012		28/12/2012		Sí	8.0
16	CIERRE: Acta de recepción provisional, terminada	5-Entregables Intermedios	21/06/2013		21/06/2013		Sí	1.0
17	COMPLETADO: Acta de entrega recepción definitiva, terminada.	1-Solicitud de Información	27/02/2014		03/06/2014		Sí	1.0

**SUPERVISIONES EJECUTIVAS**

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	VISITA DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2013	Coka Bastidas, Denise Maria	{PR} - Provincia - PASTAZA	09/10/2013
2	visita del 10 de Diciembre del 2013	Coka Bastidas, Denise Maria	{PR} - Provincia - PASTAZA	11/12/2013
3	VISITA DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2013	Coka Bastidas, Denise Maria	{PR} - Provincia - PASTAZA	09/10/2013
4	OBRA QUE PUEDE RETRASARSE DEBIDO A LA INCONFORMIDAD CON LA CONSTRUCCION DE LOS BTA	Coka Bastidas, Denise Maria	{PR} - Provincia - PASTAZA	09/02/2013

**INDICADORES DEL PROYECTO**

	Indicador	Estado	Avance al Periodo	Meta	Resultado del Periodo	Fecha de Inicio	Último Periodo Actualizado
1	Porcentaje de ejecución del contrato de Terminación de la Reconstrucción de la Troncal Amazónica E-45 Carretera Puyo-Puente Pastaza		100.00 %	700	700	01/01/2017	Diciembre




AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	3,348,433.50
Estimado Al Fin Del Proyecto:	9,937,762.60 **
Costo Total:	9,798,891.34
Total Devengado:	9,918,698.38
% Costo Total Devengado:	101.22 %

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 101.22 %

Perfil Económico 2017

	Años Previos	Año Actual (2017)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	10,984,334.66	19,064.22	0.00	11,003,398.88
Ppto. Externo Planeado	1,396,867.00	0.00	0.00	1,396,867.00
Ppto. Aprobado Inicial	6,696,867.00	0.00	0.00	6,696,867.00
Ppto. Codificado	9,926,852.34	19,064.22	0.00	9,945,916.56
Ppto. Comprometido	127,241.42	0.00	0.00	127,241.42
Planeado - Codificado (2017)		0.00		
Programado a Devengar	9,797,145.20	19,064.22	0.00	9,816,209.42
Ppto. Devengado	9,918,698.38	0.00	0.00	9,918,698.38
Pagado Real	127,241.42	0.00	0.00	127,241.42
Estimado a fin de año	* 9,918,698.38	0.00	0.00	9,918,698.38
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	-121,553.18	19,064.22	0.00	-102,488.96
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 101.24 %	0.00 %	0.00 %	101.04 %
Ppto. Codificado 998	56,804.20	0.00	0.00	56,804.20
Ppto. Devengado 998	56,804.20	0.00	0.00	56,804.20

\* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2017



Presupuesto Mensual 2017

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	<span style="color: green;">●</span>	0.00 %

Presupuesto Mensual 2017							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Mar	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Abr	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
May	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Jun	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Jul	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Ago	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Sep	19,064.22	0.00	19,064.22	0.00	0.00 %		0.00 %
Oct	0.00		19,064.22				
Nov							
Dic							
<b>Total</b>	<b>19,064.22</b>	<b>0.00</b>					

## OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
9	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada.
10	Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, estudios de ingeniería de puntos críticos.
13	Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente.

## ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A.6 INFORME EJECUTIVO MAYO 2014	A.6_INFORME_EJECUTIVO_MAYO_2014.pdf	11/06/2014
2	A.7 INFORME EJECUTIVO JUNIO 2014	A.7_INFORME_EJECUTIVO_JUNIO_2014.pdf	04/07/2014
3	A.8 INFORME EJECUTIVO JULIO 2014	A.8_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2014.pdf	06/08/2014
4	B.1 TOMO I _ACTA DEFINITIVA	TOM_I__ACTA_RECEPCIÓN_DEFINITIVA.pdf	04/09/2014
5	B.1 TOMO II _ACTA DEFINITIVA	TOM_II__ACTA_RECEPCIÓN_DEFINITIVA.pdf	04/09/2014
6	B.1 TOMO III _ACTA DEFINITIVA	TOM_III__ACTA_RECEPCIÓN_DEFINITIVA.pdf	04/09/2014
7	B.1 TOMO IV _ACTA DEFINITIVA	TOM_IV__ACTA_RECEPCIÓN_DEFINITIVA.pdf	04/09/2014
8	B.1 TOMO V _ACTA DEFINITIVA	TOM_V__ACTA_RECEPCIÓN_DEFINITIVA.pdf	04/09/2014
9	B.1 TOMO VI _ACTA DEFINITIVA	TOM_VI__ACTA_RECEPCIÓN_DEFINITIVA.pdf	04/09/2014
10	INFORME DE FISCALIZACIÓN	informe_semana_8.docx	06/09/2013
11	INFORME EJECUTIVO 1, TERMINACIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA TRONCAL AMAZÓNITA, CARRETERA PUYO-MACAS TRAMO PUYO-PUENTE PASTAZA	INFORME_EJECUTIVO_1_PUYO-PUENTE_PASTAZA_.pdf	26/11/2012
12	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2013	INFORME_EJECUTIVO_ABRIL_2013.pdf	10/05/2013
13	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2014	A.5_INFORME_EJECUTIVO_ABRIL_2014.pdf	12/05/2014
14	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2013	INFORME_EJECUTIVO_MES_DE_AGOSTO_2013.pdf	06/09/2013
15	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2013	A.1.pdf	11/03/2014
16	INFORME EJECUTIVO ENERO 2104	A.2.pdf	11/03/2014
17	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2104	A.3.pdf	11/03/2014
18	INFORME EJECUTIVO FEBRERO DEL 2013	INFORME_EJECUTIVO_MES_DE_FEBRERO_2013.pdf	25/02/2013

### ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
19	INFORME EJECUTIVO JULIO 2013	INFORME_EJECUTIVO_P-M_JULIO_2013.pdf	02/08/2013
20	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2013	INFORME_EJECUTIVO_MES_DE_JUNIO_2013.pdf	10/07/2013
21	INFORME EJECUTIVO MARZO 2013	INFORME_EJECUTIVO_MARZO_2013.pdf	08/04/2013
22	INFORME EJECUTIVO MARZO 2104	A.4_INFORME_EJECUTIVO_MARZO_2014.pdf	05/04/2014
23	INFORME EJECUTIVO MAYO 2013	INFORME_EJECUTIVO_MES_DE_MAYO_2013.pdf	06/06/2013
24	INFORME EJECUTIVO MES DE DICIEMBRE	INFORME_EJECUTIVO_MES_DE_DICIEMBRE_2012.pdf	14/02/2013
25	INFORME EJECUTIVO MES DE ENERO 2013	INFORME_EJECUTIVO_MES_DE_ENERO_2013.pdf	14/02/2013
26	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2013	INFORME_EJECUTIVO_MES_DE_NOVIEMBRE_2013.pdf	06/12/2013
27	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2013	INFORME_EJECUTIVO_MES_DE_OCTUBRE_2013.pdf	07/11/2013
28	INFORME EJECUTIVO PLANILLA N-°2	PLANILLA_N-°2_TERMINACIÓN_DE_LA_RECONSTRUCCIÓN_DE_LA_TRONCAL_PUENTE_PASTAZA.pdf	10/12/2012
29	INFORME EJECUTIVO PLANILLA N°- 1	PLANILLA_N-°1_TERMINACIÓN_DE_LA_RECONSTRUCCIÓN_DE_LA_PUENTE_PASTAZA.pdf	10/12/2012
30	INFORME EJECUTIVO septiembre 2013	INFORME_EJECUTIVO_MES_DE_SEPTIEMBRE_2013.pdf	08/10/2013
31	Planilla Unica de trabajos	Planilla_Unica_de_trabajos.pdf	04/03/2017
32	Planilla Unica de trabajos 2	Planilla_Unica_de_trabajos_2.pdf	04/03/2017
33	TOM I_ ACTA RECEPCIÓN DEFINITIVA	TOM_I__ACTA_RECEPCIÓN_DEFINITIVA.pdf	04/03/2017
34	TOM II_ ACTA RECEPCIÓN DEFINITIVA	TOM_II__ACTA_RECEPCIÓN_DEFINITIVA.pdf	04/03/2017
35	TOM III_ ACTA RECEPCIÓN DEFINITIVA	TOM_III__ACTA_RECEPCIÓN_DEFINITIVA.pdf	04/03/2017
36	TOM IV_ ACTA RECEPCIÓN DEFINITIVA	TOM_IV__ACTA_RECEPCIÓN_DEFINITIVA.pdf	04/03/2017
37	TOM V_ ACTA RECEPCIÓN DEFINITIVA	TOM_V__ACTA_RECEPCIÓN_DEFINITIVA.pdf	04/03/2017
38	TOM VI_ ACTA RECEPCIÓN DEFINITIVA	TOM_VI__ACTA_RECEPCIÓN_DEFINITIVA.pdf	04/03/2017

### EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
	CONTADORA-FINANCIERA			
Espinel García, Ángel	PATROCINADOR EJECUTIVO	Subsecretario Zonal 3, Encargado	aespinel@mtop.gob.ec	023974600
Gamboa López, Enma Katherine	DIRECTOR PROVINCIAL	Analista de Infraestructura Distrital 2	egamboa@mtop.gob.ec	023974600
Gamboa López, Enma Katherine	LIDER DEL PROYECTO	Analista de Infraestructura Distrital 2	egamboa@mtop.gob.ec	023974600