

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 3
Dirección Provincial Tungurahua

PROYECTO: K014 MTOP - Estabilización de taludes en las abscisas 3+300 a la 10+300 y la 8+000 a la 10+300 del paso lateral de Ambato.

Líder del Proyecto:	Gamboa López, Enma katherine (egamboa@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Chavez Lopez, Guillermo Javier	Programas Relacionados:	ESTABILIZACION DE TALUDES EN LAS ABSCISAS 3+300 A LA 10+300 Y LA 8+000 A LA 10+300 DEL PASO LATERAL DE AMBATO, MTOP - MANTA MANAOS, Provincia - Tungurahua, SECTOR PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
Titular:	Garces Gonzalez, David Fabian	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	1.18
CUP:	175200000.1074.5015	TIR:	14.57 %
Objetivos Operativos:	0	VAN:	3,653,870.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	27,620,170.86
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/03/2011 - 31/12/2022
Fecha de última actualización:	02/05/2022	Fecha de Fin Base:	22/05/2015
Modificado por:	Gamboa López, Enma Katherine	Fecha del siguiente Hito:	31/07/2022

Nota: Este Proyecto no está alineado a ningún objetivo en el año actual

DATOS GENERALES

Descripción

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

DESCRIPCIÓN: La estabilización de los taludes es de suma importancia para prevenir la obstrucción vehicular así como accidentes de tránsito ocasionados por los continuos desprendimientos de material rocoso, generando seguridad a los usuarios de la vía

CONTRATO #1: terminado Unilateralmente este contrato (contratista Incumplida).

Con la contratista DUAYINE S.A. Con un valor de \$ 18'818.374,20 USD. (Fecha de firma del contrato 04/Abril/2012).

Anticipo (15% del contrato 2'822.756,13 USD con fecha 22/mayo/2012).

Planillado: \$15'681824,30 USD.

Saldo de la Obra: \$3'136.550 USD.

FISCALIZADOR #1: la fiscalización Cía. INCOYDESA-INGENNYA-NYLIC.

Con un valor de \$ 1'100.000 USD. (Fecha de firma del contrato 10/Abril/2012).

Anticipo (30% del contrato \$330.000 USD con fecha 23/mayo/2012).

Planillado: \$9'555.550,80 USD.

Saldo de la Obra: \$134.449,15 USD.

CONTRATO #2: Terminación de la Estabilización de taludes del Paso Lateral de Ambato entre las abscisas 3+600 a la 10+400, Provincia de Tungurahua.

Contratista #2, ETAPA #2: Consorcio Alvarado Ortiz-HTO, Con un valor de \$ 6'829.525,89 USD. (Fecha de firma del contrato 07/enero/2015).

Anticipo (30% del contrato USD 2'048.857,77).

FISCALIZADOR #2: la fiscalización directa del MTOP-TUNGURAHUA.

Este proyecto pertenece al compromiso presidencial N° 11432.

MOnto: \$346.942,51

Nombre del Proyecto: MTOP. Terminación de la Estabilización de taludes del Paso Lateral de Ambato entre las abscisas 3+600 a la 10+400, Provincia de Tungurahua.

Nombre del Proyecto e-SIGEF: MTOP. Terminación de la Estabilización de taludes en las abscisas 3+300 a la 10+300 y la 8+000 a la 10+3000 del Paso Lateral de Ambato. (INF. REMITIDA por: Ing. Graciela Saldoval (Financiero Tungurahua).

DATOS GENERALES

Descripción

COSTO TOTAL:
 Contrato 1: \$15'681824,30 USD.
 Contrato 2: 6'829.525,89 USD
 Fiscalización 1: 1'100.000 USD
 Fiscalización 2: 346942,51
 TOTAL: 32'413.843,50

PRODUCTO/SERVICIO:

Evitar accidentes de tránsito y obstrucción en la circulación, disminuir el tiempo de viaje de los usuarios de la vía, generando seguridad y confort.

LINEA BASE:

Longitud: 12 Km.
 Tipo de vía: Carretera Clase III.
 Cunetas revestidas
 Clase de pavimentos: Carpeta asfáltica en regular estado.
 Puentes existentes: 1
 Estabilizar los taludes, evitando la obstrucción continua de la vía y previniendo accidentes de tránsito

OBJETIVO GENERAL:

La estabilización de los taludes del paso lateral de Ambato mejorará las condiciones de transitabilidad y conectividad permanente.

Beneficios Cualitativos

El tiempo de desplazamiento se reducirá.
 El comercio va a mejorar en la provincia.
 Se va a contar con mayor seguridad vial en la carretera.
 Se contribuye con la interconexión provincial y nacional.
 Existirá mayor seguridad

Tipo de Beneficiario

- Turístico
- Industrial
- Agrícola
- Ganadero
- Social


Restricciones

*Tiempo: Fecha tope para la terminación de la obra 31/12/2016.
 *Costo: Los costos del proyecto pueden variar según el reajuste de precios de cada rubro.
 *Cada trabajo se debe realizar con su respectiva responsabilidad y detalle mensual, acorde con el contrato principal.

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	-----------	---------------	------------	-----------	-----------

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 94.38 %
Fecha de Inicio: 01/03/2011 **Fecha de Fin:** 31/12/2022

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2022	Avance programado acumulado											

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	93 %	93 %	93 %	94 %	94 %	94 %	96 %	96 %	97 %	98 %	99 %	100 %
Avance real acumulado												
	93 %	93 %	93 %	94 %								
Estado												
												

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>ABRIL 2022</p> <p>1. El contratista ingresa planilla No. 13 para su trámite de pago correspondiente, actualmente se procedió al pago por lo que se iniciara el trámite de cierre</p> <p>2. El contratista ingresa planilla de liquidación y de reajustes definitivos, actualmente se procedió al pago por lo que se iniciara el trámite de cierre</p>	Gamboa López, Enma Katherine	02/05/2022 - 05:22 PM
<p>MARZO 2022</p> <p>1. El contratista ingresa planilla No. 13 para su trámite de pago correspondiente, actualmente en financiero para trámite de pago a la espera de recursos.</p> <p>2. El contratista ingresa planilla de liquidación y de reajustes definitivos, actualmente en financiero para trámite de pago a la espera de recursos.</p>	Gamboa López, Enma Katherine	04/04/2022 - 08:35 AM
<p>FEBRERO 2022</p> <p>1. El contratista ingresa planilla No. 13 para su trámite de pago correspondiente, actualmente en financiero para trámite de pago a la espera de recursos.</p> <p>2. El contratista ingresa planilla de liquidación y de reajustes definitivos, actualmente en financiero para trámite de pago a la espera de recursos.</p>	Gamboa López, Enma Katherine	02/03/2022 - 12:17 PM
<p>ENERO 2022</p> <p>1. El contratista ingresa planilla No. 13 para su trámite de pago correspondiente, actualmente en financiero para trámite de pago a la espera de recursos</p> <p>2. El contratista ingresa planilla de liquidación y de reajustes definitivos, actualmente en financiero para trámite de pago a la espera de recursos.</p>	Gamboa López, Enma Katherine	01/02/2022 - 03:52 PM
<p>DICIEMBRE 2019</p> <p>1. El contratista ingresa planilla No. 13 para su trámite de pago correspondiente.</p> <p>2. Se trabaja en la planilla de liquidación Y en la de reajustes definitivos.</p> <p>3. Se realiza la verificación de cantidades de obra planilla de liquidación.</p>	Rodriguez Martinez, Edison Fabian	04/01/2020 - 03:53 PM
<p>NOVIEMBRE 2019</p> <p>1. El contratista ingresa planilla No. 13 para su trámite de pago correspondiente.</p> <p>2. Se trabaja en la planilla de liquidación Y en la de reajustes definitivos.</p>	Rodriguez Martinez, Edison Fabian	05/12/2019 - 08:13 AM
<p>OCTUBRE 2019</p> <p>1. El contratista ingresa planilla No. 13 para su trámite de pago correspondiente.</p> <p>2. Se trabaja en la planilla de liquidación Y en la de reajustes definitivos.</p>	Rodriguez Martinez, Edison Fabian	04/11/2019 - 09:33 PM
<p>SEPTIEMBRE 2019</p> <p>1. El contratista ingresa planilla No. 13 para su trámite de pago correspondiente.</p> <p>2. Se trabaja en la planilla de liquidación de reajustes definitivos.</p>	Rodriguez Martinez, Edison Fabian	03/10/2019 - 10:56 AM
<p>AGOSTO 2019</p> <p>1. El contratista ingresa planilla No. 13 para su trámite de pago correspondiente.</p> <p>2. Se trabaja en la planilla de liquidación de reajustes definitivos.</p>	Rodriguez Martinez, Edison Fabian	04/09/2019 - 10:57 AM
<p>JULIO 2019</p> <p>El contratista ingresa planilla No. 13 para su trámite de pago al momento se encuentra en Departamento Financiero en el control previo, tambien se devuelve planilla de liquidación por falta de documentación de soporte y a espera que se cancele planilla No. 13.</p>	Rodriguez Martinez, Edison Fabian	01/08/2019 - 04:14 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>JUNIO 2019</p> <p>El contratista ingresa planilla No. 13 para su trámite de pago al momento se encuentra en Departamento Financiero en el control previo, también se devuelve planilla de liquidación por falta de documentación de soporte y a espera que se cancele planilla No. 13.</p>	Rodriguez Martinez, Edison Fabian	03/07/2019 - 10:22 AM
<p>MAYO 2019</p> <p>El contratista ingresa planilla No. 13 para su trámite de pago al momento se encuentra en Departamento Financiero en el control previo, también se devuelve planilla de liquidación por falta de documentación de soporte y a espera que se cancele planilla No. 13.</p>	Rodriguez Martinez, Edison Fabian	04/06/2019 - 10:54 AM
<p>ABRIL 2019</p> <p>No se ha realizado la liquidación del proyecto, al momento la contraloría realiza examen especial se espera su informe para continuar con el acto administrativo correspondiente.</p>	Rodriguez Martinez, Edison Fabian	02/05/2019 - 03:43 PM
<p>MARZO 2019</p> <p>No se ha realizado la liquidación del proyecto, al momento la contraloría realiza examen especial se espera su informe para continuar con el acto administrativo correspondiente.</p>	Rodriguez Martinez, Edison Fabian	01/04/2019 - 08:38 AM
<p>FEBRERO 2019</p> <p>No se ha realizado la liquidación del proyecto por cuanto no se cuenta con la documentación habilitante para proceder con el acto administrativo correspondiente y liquidar el el proyecto, al momento la contraloría realiza examen especial.</p>	Rodriguez Martinez, Edison Fabian	01/03/2019 - 12:21 PM
<p>ENERO 2019</p> <p>No se ha realizado la liquidación del proyecto por cuanto no se cuenta con la documentación habilitante para proceder con el acto administrativo correspondiente y liquidar el el proyecto.</p>	Rodriguez Martinez, Edison Fabian	05/02/2019 - 02:14 PM
<p>DICIEMBRE 2018:</p> <p>No se ha realizado la liquidación del proyecto por cuanto no se cuenta con la documentación habilitante para proceder con el acto administrativo correspondiente y liquidar el el proyecto. El proyecto fue postulado en el PAI 2019 por lo que contará con recursos económicos en dicho ejercicio fiscal.</p>	González Chávez, Alexandra del Rocio	04/01/2019 - 03:36 PM
<p>NOVIEMBRE 2018:</p> <p>Se continúa con el proceso de recepción de las obras. Mediante Oficio Nro. SENPLADES-SIP-2018-0499-OF de 18 de junio de 2018 la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo emite el dictamen favorable a la modificación presupuestaria solicitada con el objeto de incluir y transferir recursos al proyecto "Estabilización de taludes en las Abscisas 3+300 a la 10+300 y la 8+000 a la 10+300 del paso lateral de Ambato" con CUP Nro. 175200000.1074.5015 por un valor de USD.987.719,92; valor que será financiado con recurso fiscal (0000-0000), del CUP Nro. 175200000.0000.374666 "Programa de Conservación por Niveles de Servicio"; sin embargo, mediante memorando MTOP-DF-2018-659-ME del 11 de julio de 2018 emitido por el director.</p> <p>Aún no se cuenta con la documentación habilitante para proceder con el acto administrativo correspondiente y liquidar el el proyecto.</p>	González Chávez, Alexandra del Rocio	03/12/2018 - 04:33 PM
<p>OCTUBRE 2018:</p> <p>Se continúa con el proceso de recepción de las obras. Mediante Oficio Nro. SENPLADES-SIP-2018-0499-OF de 18 de junio de 2018 la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo emite el dictamen favorable a la modificación presupuestaria solicitada con el objeto de incluir y transferir recursos al proyecto "Estabilización de taludes en las Abscisas 3+300 a la 10+300 y la 8+000 a la 10+300 del paso lateral de Ambato" con CUP Nro. 175200000.1074.5015 por un valor de USD.987.719,92; valor que será financiado con recurso fiscal (0000-0000), del CUP Nro. 175200000.0000.374666 "Programa de Conservación por Niveles de Servicio"; sin embargo, mediante memorando MTOP-DF-2018-659-ME del 11 de julio de 2018 emitido por el director financiero se comunica que NO pudo realizarse la modificación presupuestaria debido a la falta de disponibilidad presupuestaria en el CUP Nro. 175200000.0000.374666 y solicita a la Coordinación General de Planificación se sirva informar una reforma presupuestaria para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Oficio Nro. SENPLADES-SIP-2018-0499- OF y atender las obligaciones pendientes de pago. La CGP está analizando el financiamiento para realizar la asignación de los montos aprobados por la Senplades.</p>	González Chávez, Alexandra del Rocio	05/11/2018 - 10:48 AM
<p>SEPTIEMBRE 2018:</p>	González Chávez,	05/10/2018 - 07:34 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Se continúa con el proceso de recepción de las obras. Mediante Oficio Nro. SENPLADES-SIP-2018-0499-OF de 18 de junio de 2018 la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo emite el dictamen favorable a la modificación presupuestaria solicitada con el objeto de incluir y transferir recursos al proyecto "Estabilización de taludes en las Abscisas 3+300 a la 10+300 y la 8+000 a la 10+300 del paso lateral de Ambato" con CUP Nro. 175200000.1074.5015 por un valor de USD.987.719,92; valor que será financiado con recurso fiscal (0000-0000), del CUP Nro. 175200000.0000.374666 "Programa de Conservación por Niveles de Servicio"; sin embargo, mediante memorando MTOP-DF-2018-659-ME del 11 de julio de 2018 emitido por el director financiero se comunica que NO pudo realizarse la modificación presupuestaria debido a la falta de disponibilidad presupuestaria en el CUP Nro. 175200000.0000.374666 y solicita a la Coordinación General de Planificación se sirva informar una reforma presupuestaria para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Oficio Nro. SENPLADES-SIP-2018-0499- OF y atender las obligaciones pendientes de pago. La CGP está analizando el financiamiento para realizar la asignación de los montos aprobados por la Senplades.	Alexandra del Rocio	
AGOSTO 2018: Se continúa con el proceso de recepción de las obras. Mediante Oficio Nro. SENPLADES-SIP-2018-0499-OF de 18 de junio de 2018 la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo emite el dictamen favorable a la modificación presupuestaria solicitada con el objeto de incluir y transferir recursos al proyecto "Estabilización de taludes en las Abscisas 3+300 a la 10+300 y la 8+000 a la 10+300 del paso lateral de Ambato" con CUP Nro. 175200000.1074.5015 por un valor de USD.987.719,92; valor que será financiado con recurso fiscal (0000-0000), del CUP Nro. 175200000.0000.374666 "Programa de Conservación por Niveles de Servicio"; sin embargo, mediante memorando MTOP-DF-2018-659-ME del 11 de julio de 2018 emitido por el director financiero se comunica que NO pudo realizarse la modificación presupuestaria debido a la falta de disponibilidad presupuestaria en el CUP Nro. 175200000.0000.374666 y solicita a la Coordinación General de Planificación se sirva informar una reforma presupuestaria para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Oficio Nro. SENPLADES-SIP-2018-0499- OF y atender las obligaciones pendientes de pago. La CGP está analizando el financiamiento para realizar la asignación de los montos aprobados por la Senplades.	Galarza García, Diego Fernando	05/09/2018 - 06:28 PM
JULIO 2018: Se continúa con el proceso de recepción de las obras. Mediante Oficio Nro. SENPLADES-SIP-2018-0499-OF de 18 de junio de 2018 la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo emite el dictamen favorable a la modificación presupuestaria solicitada con el objeto de incluir y transferir recursos al proyecto "Estabilización de taludes en las Abscisas 3+300 a la 10+300 y la 8+000 a la 10+300 del paso lateral de Ambato" con CUP Nro. 175200000.1074.5015 por un valor de USD.987.719,92; valor que será financiado con recurso fiscal (0000-0000), del CUP Nro. 175200000.0000.374666 "Programa de Conservación por Niveles de Servicio"; sin embargo, mediante memorando MTOP-DF-2018-659-ME del 11 de julio de 2018 emitido por el director financiero se comunica que NO pudo realizarse la modificación presupuestaria debido a la falta de disponibilidad presupuestaria en el CUP Nro. 175200000.0000.374666 y solicita a la Coordinación General de Planificación se sirva informar una reforma presupuestaria para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Oficio Nro. SENPLADES-SIP-2018-0499- OF y atender las obligaciones pendientes de pago. La CGP está analizando el financiamiento para realizar la asignación de los montos aprobados por la Senplades.	González Chávez, Alexandra del Rocio	03/08/2018 - 12:35 PM
JUNIO 2018: Se continúa con el proceso de recepción de las obras. El trámite de inclusión en PAI del proyecto ha sido concluido, s está en espera que Senplades autorice la reforma presupuestaria para la inclusión en el plan de inversiones del presente ejercicio fiscal.	Galarza García, Diego Fernando	02/08/2018 - 09:53 PM
JUNIO 2018: Se continúa con el proceso de recepción de las obras. El trámite de inclusión en PAI del proyecto ha sido concluido una vez que la Senplades ha autorizado la reforma presupuestaria para la inclusión en el plan de inversiones del presente ejercicio fiscal.	González Chávez, Alexandra del Rocio	05/07/2018 - 09:14 AM
MAYO 2018: Se continúa con el proceso de recepción de las obras. Continúa el proceso de inclusión en el PAI 2018 para asignar recursos para la liquidación del proyecto.	González Chávez, Alexandra del Rocio	05/06/2018 - 09:55 AM
ABRIL 2018: Se continúa con el proceso de recepción de las obras. Continúa el proceso de inclusión en el PAI 2018 para asignar recursos para la liquidación del proyecto.	González Chávez, Alexandra del Rocio	03/05/2018 - 01:05 PM
MARZO 2018:	González Chávez, Alexandra del Rocio	03/04/2018 - 05:16 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Se continúa con el proceso de recepción de las obras. Se está gestionando la inclusión en el PAI 2018 para asignar recursos para la liquidación del proyecto.		
FEBRERO 2018: Se continúa con el proceso de recepción de las obras.	González Chávez, Alexandra del Rocio	03/04/2018 - 05:16 PM
ENERO 2018: Se está trabajando en el proceso de recepción de las obras mismas que se encuentran concluidas.	González Chávez, Alexandra del Rocio	03/04/2018 - 05:12 PM
DICIEMBRE 2017: Se registra un avance físico del 100% Físico. Actualmente se encuentra en trámites administrativos, para proceder con la recepción provisional de la obra.	Galarza García, Diego Fernando	05/01/2018 - 04:41 PM
NOVIEMBRE 2017: Se registra un avance físico del 100% Físico. En trámite el Contrato complementario, con gestión de recursos para la firma del mismo. En trámite la recepción provisional de la obra.	Galarza García, Diego Fernando	05/12/2017 - 03:33 PM
OCTUBRE 2017: - Se registra un avance físico del 100%. En trámite el Contrato complementario. En trámite la recepción provisional de la obra.	Galarza García, Diego Fernando	01/11/2017 - 01:08 PM
SEPTIEMBRE 2017: - Se registra un avance físico del 100% - En trámite la recepción provisional de la obra - Monto alcanzado de \$ 2'639.074,32 se encuentran al 100% - La obra se inauguró por el Presidente de la Republica el 19 de Enero del 2017. - En trámite de pago la planilla de costo más porcentaje.	Valencia Vasconez, Jairo David	05/10/2017 - 06:03 PM
AGOSTO 2017: Se registra un avance físico del 100% En trámite la recepción provisional de la obra Monto alcanzado de \$ 2'639.074,32 se encuentran al 100% La obra se inauguró por el Presidente de la Republica el 19 de Enero del 2017. En trámite de pago la planilla de costo más porcentaje.	Valencia Vasconez, Jairo David	05/09/2017 - 04:57 PM
JULIO 2017: Se registra un avance físico del 100% En trámite la recepción provisional de la obra Monto alcanzado de \$ 2'639.074,32 se encuentran al 100% La obra se inauguró por el Presidente de la Republica el 19 de Enero del 2017. En trámite de pago la planilla de costo más porcentaje.	Valencia Vasconez, Jairo David	04/08/2017 - 07:14 PM
JUNIO 2017: Se registra un avance físico del 100%, actualmente en trámite la recepción provisional de la obra, los trabajos de reasfaltado del paso lateral que alcanzaron un monto de \$ 2'639.074,32 se encuentran al 100%, la obra fue inaugurada por el Presidente de la Republica el 19 de Enero del 2017, actualmente en trámite de pago la planilla de costo más porcentaje.	Gamboa López, Enma Katherine	05/07/2017 - 04:13 PM
MAYO 2017: Se registra un avance físico del 100%, actualmente en trámite la recepción provisional de la obra, los trabajos de reasfaltado del paso lateral que alcanzaron un monto de \$ 2'639.074,32 se encuentran al 100%, la obra fue inaugurada por el Presidente de la Republica el 19 de Enero del 2017, actualmente en trámite de pago la planilla de costo más porcentaje.	Gamboa López, Enma Katherine	05/06/2017 - 02:27 PM
ABRIL 2017: Se registra un avance físico del 100%, actualmente en trámite la recepción provisional de la obra, los trabajos de reasfaltado del paso lateral que alcanzaron un monto de \$ 2'639.074,32 se encuentran al 100%, la obra fue inaugurada por el Presidente de la Republica el 19 de Enero del 2017, actualmente en trámite de pago la planilla de costo más porcentaje.	Gamboa López, Enma Katherine	01/05/2017 - 02:26 PM
MARZO 2017: Se registra un avance físico del 100%, actualmente en trámite la recepción provisional de la obra, los trabajos de reasfaltado del paso lateral que alcanzaron un monto de \$ 2'639.074,32 se encuentran al 100%, la obra fue inaugurada por el Presidente de la Republica el 19 de Enero del 2017, actualmente en trámite de pago la planilla de costo más porcentaje.	Gamboa López, Enma Katherine	05/04/2017 - 05:19 PM
FEBRERO 2017: Se registra un avance físico del 100%, actualmente en trámite la recepción provisional de la obra, los trabajos de reasfaltado del paso lateral que alcanzaron un monto de \$ 2'639.074,32 se	Gamboa López, Enma Katherine	02/03/2017 - 04:01 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
encuntran al 100%, la obra fue inahugurada por el Presidente de la Republica el 19 de Enero del 2017.		
<p>ENERO 2017: Se registra un avance físico del 100%, actualmente en trámite la recepción provisional de la obra, los trabajos de reasfaltado del paso lateral que alcanzaron un monto de \$ 2'639.074,32 se encuntran al 100%, la obra fue inahugurada por el Presidente de la Republica el 19 de Enero del 2017.</p>	Gamboa López, Enma Katherine	06/02/2017 - 10:02 AM
<p>DICIEMBRE 2016: La obra se encontraba paralizada hasta inicios de Julio del 2016, se ha solicitado al fiscalizador la legalización de los actos adminsitrativos, mismo que no ha brindado el apoyo necesario. Se registra un avance físico del 100%. Se han acreditado las planillas pendientes que hacen a un monto de USD: \$1'727.987,87, correspondientes a los meses de Mayo a Septiembre del 2015, con lo cual se reanudaron los trabajos que se encontraban suspendidos desde Enero del 2016 hasta inicios de Julio del 2016, se encuentran pendientes de acreditación por parte del ministerio de finanzas la planilla del mes de Octubre por un monto de \$154.051,81 y las planillas de los meses de Noviembre a Diciembre del 2015, por un valor de USD: \$765.259,39, actualmente en trámite la recepción provisional de la obra, los trabajos de reasfaltado del paso lateral que alcanzaron un monto de \$ 2'639.074,32 se encuntran al 100%.</p>	Gamboa López, Enma Katherine	04/01/2017 - 05:43 PM
<p>NOVIEMBRE 2016: La obra se encontraba paralizada hasta inicios de Julio del 2016, se ha solicitado al fiscalizador la legalización de los actos adminsitrativos, mismo que no ha brindado el apoyo necesario. Se registra un avance físico del 100%. Se han acreditado las planillas pendientes que hacen a un monto de USD: \$1'727.987,87, correspondientes a los meses de Mayo a Septiembre del 2015, con lo cual se reanudaron los trabajos que se encontraban suspendidos desde Enero del 2016 hasta inicios de Julio del 2016, se encuentran pendientes de acreditación por parte del ministerio de finanzas la planilla del mes de Octubre por un monto de \$154.051,81 y las planillas de los meses de Noviembre a Diciembre del 2015, por un valor de USD: \$765.259,39, actualmente en trámite la recepción provisional de la obra.</p>	Gamboa López, Enma Katherine	05/12/2016 - 06:35 PM
<p>OCTUBRE 2016: La obra se encontraba paralizada hasta inicios de Julio del 2016, se ha solicitado al fiscalizador la legalización de los actos adminsitrativos, mismo que no ha brindado el apoyo necesario. Se registra un avance físico del 100%. Se han acreditado las planillas pendientes que hacen a un monto de USD: \$1'727.987,87, correspondientes a los meses de Mayo a Septiembre del 2015, con lo cual se reanudaron los trabajos que se encontraban suspendidos desde Enero del 2016 hasta inicios de Julio del 2016, se encuentran pendientes de acreditación por parte del ministerio de finanzas la planilla del mes de Octubre por un monto de \$154.051,81 y pendiente de pago las planillas de los meses de Noviembre a Diciembre del 2015, por un valor de USD: \$765.259,39, actualmente en trámite la recepción provisional de la obra</p>	Sánchez Arévalo, Luis Rosendo	05/11/2016 - 04:20 PM
<p>SEPTIEMBRE 2016: La obra se encontraba paralizada hasta inicios de Julio del 2016, se ha solicitado al fiscalizador la legalización de los actos adminsitrativos, mismo que no ha brindado el apoyo necesario. Se registra un avance físico del 100%. Se han acreditado las planillas pendientes que hacen a un monto de USD: \$1'727.987,87, correspondientes a los meses de Mayo a Septiembre del 2015, con lo cual se reanudaron los trabajos que se encontraban suspendidos desde Enero del 2016 hasta inicios de Julio del 2016, se encuentran pendientes de acreditación por parte del ministerio de finanzas la planilla del mes de Octubre por un monto de \$154.051,81 y pendiente de pago las planillas de los meses de Noviembre a Diciembre del 2015, por un valor de USD: \$765.259,39, actualmente en trámite la recepción provisional de la obra.</p>	Moya Medina, Dilon German	02/10/2016 - 11:14 AM
<p>AGOSTO 2016: Se han solicitado los respectivos actos administrativos para la ampliación de plazo hasta Julio del 2016, mismos q se encuentran en trámite, debido a que el fiscalizador no ha brindado el apoyo necesario para legalizar dichos actos administrativos Se registra un avance físico del 100%. Se han acreditado las planillas pendientes que hacen a un monto de USD: \$1'727.987,87, correspondientes a los meses de Mayo a Septiembre del 2015, con lo cual se reanudaron los trabajos que se encontraban suspendidos desde Enero del 2016 hasta el 28 de Junio del 2016, se encuentran pendientes de acreditación por parte del ministerio de finanzas la planilla del mes de Octubre por un monto de \$154.051,81 y pendiente de pago las planillas de los meses de Noviembre a Diciembre del 2015, por un valor de USD: \$765.259,39, actualmente en trámite la recepción provisional de la obra.</p>	Moya Medina, Dilon German	05/09/2016 - 05:27 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>JULIO 2016:</p> <p>Se han solicitado los respectivos actos administrativos para la ampliación de plazo hasta Julio del 2016, mismos q se encuentran en trámite, debido a que el fiscalizador no ha brindado el apoyo necesario para legalizar dichos actos administrativos</p> <p>Se registra un avance físico del 98%.</p> <p>Se han acreditado las planillas pendientes que hacen a un monto de USD: \$1'727.987,87, correspondientes a los meses de Mayo a Septiembre del 2015, con lo cual se reanudaron los trabajos que se encontraban suspendidos desde Enero del 2016 hasta el 28 de Junio del 2016, se encuentran pendientes de acreditación por parte del ministerio de finanzas la planilla del mes de Octubre por un monto de \$154.051,81 y pendiente de pago las planillas de los meses de Noviembre a Diciembre del 2015, por un valor de USD: \$765.259,39</p>	<p>Valencia Vasconez, Jairo David</p>	<p>03/08/2016 - 03:41 PM</p>
<p>JUNIO 2016:</p> <p>Se han solicitado los respectivos actos administrativos para la ampliación de plazo hasta Julio del 2016, mismos q se encuentran en trámite</p> <p>Se registra un avance físico del 98%.</p> <p>Se han acreditado las planillas pendientes que hacen a un monto de USD: \$1'727.987,87, correspondientes a los meses de Mayo a Septiembre del 2015, con lo cual se reanudaron los trabajos que se encontraban suspendidos desde Enero del 2016 hasta el 28 de Junio del 2016, se encuentran pendientes de pago las planillas de los meses de Octubre a Diciembre del 2015, por un valor de USD: \$919.311,20.</p>	<p>Valencia Vasconez, Jairo David</p>	<p>05/07/2016 - 05:18 PM</p>
<p>MAYO 2016:</p> <p>Se han solicitado los respectivos actos administrativos para la ampliación de plazo hasta Julio del 2016, mismos q se encuentran en trámite</p> <p>Se registra un avance físico del 98%.</p> <p>Se realizan trabajos esporádicos con el mínimo de personal.</p> <p>Se aguarda a que el MINFIN efective los valores que se encuentran pendientes de pago, para reanudar los trabajos.</p>	<p>Valencia Vasconez, Jairo David</p>	<p>05/06/2016 - 04:14 PM</p>
<p>ABRIL 2016:</p> <p>Se han solicitado los respectivos actos administrativos para la ampliación de plazo hasta el 04/04/2016, mismos q se encuentran en trámite</p> <p>Se registra un avance físico del 98%.</p> <p>Se realizan trabajos esporádicos con el mínimo de personal.</p> <p>Se aguarda a que el MINFIN efective los valores que se encuentran pendientes de pago</p>	<p>Valencia Vasconez, Jairo David</p>	<p>05/05/2016 - 05:27 PM</p>
<p>MARZO 2016:</p> <p>Se han solicitado los respectivos actos administrativos para la ampliación de plazo hasta el 04/04/2016.</p> <p>Se registra un avance físico del 98%.</p> <p>Se realizan trabajos esporádicos con el mínimo de personal.</p> <p>Se aguarda a que el MINFIN efective los valores que se encuentran pendientes de pago.</p>	<p>Moya Medina, Dilon German</p>	<p>10/04/2016 - 08:21 PM</p>
<p>FEBRERO 2016:</p> <p>Se han solicitado los respectivos actos administrativos para la ampliación de plazo hasta el 04/04/2016.</p> <p>Se registra un avance físico del 98%.</p> <p>Se realizan trabajos esporádicos con el mínimo de personal.</p> <p>Se aguarda a que el MINFIN efective los valores que se encuentran pendientes de pago.</p>	<p>Valencia Vasconez, Jairo David</p>	<p>04/03/2016 - 09:22 AM</p>
<p>ENERO 2016:</p> <p>Los trabajos continúan suspendidos hasta el 04/02/2016.</p>	<p>Moya Medina, Dilon German</p>	<p>11/02/2016 - 04:32 PM</p>
<p>DICIEMBRE 2015:</p> <p>Los trabajos fueron suspendidos nuevamente hasta el 04/02/2016.</p>	<p>Moya Medina, Dilon German</p>	<p>11/02/2016 - 04:30 PM</p>
<p>NOVIEMBRE 2015:</p> <p>Se registran hitos en amarillo e incumplidos debido a que los trabajos fueron suspendidos por un periodo de 32 días. Se prevé que dichos hitos sean cumplidos hasta el 06/12/2015.</p> <p>Durante el mes de Noviembre 2015 se realizaron los siguientes trabajos: perforación para colocación de anclajes, y colocación de drenes, colocación de malla electro soldada, lanzamiento de hormigón, colocación de malla triple torsión, perforación para anclajes de bajantes, colocación de</p>	<p>Valencia Vasconez, Jairo David</p>	<p>14/12/2015 - 11:33 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
herbáceas, el inconveniente de la falta de pago sigue siendo una dificultad para avanzar con la culminación del proyecto.		
<p>OCTUBRE 2015: El día 16/10/2015 se reiniciaron los trabajos, continuando con la colocación de malla electrosoldada de 3mm de espesor y 10cm de espaciamiento en la parte alta del talud, perforación para colocación de anclajes, drenajes y lanzamiento de hormigón en los puntos críticos analizados por la fiscalización que son: abscisa 5+140, 5+400, 5+870, 6+980 y 7+320. Además se realizó plantación de chamba en el parterre central de la vía; y, construcción y colocación de balizas para precaución de trabajos.</p> <p>Debido a la suspensión presentada se deberá reprogramar la fecha de finalización de la obra.</p>	Moya Medina, Dilon German	05/11/2015 - 05:15 PM
<p>SEPTIEMBRE 2015: Se continuó con los trabajos de construcción de aceras, bordillos y cunetas. El día 10/09/2015 se paralizaron los trabajos en vista de circunstancias fuera del control e incumbencia del contratista. Se preve reiniciar los trabajos el mes de octubre.</p>	Moya Medina, Dilon German	07/10/2015 - 03:11 PM
<p>AGOSTO 2015: Se procedió a realizar el movimiento de tierras del kilómetro 7 al kilómetro 10 para construcción de aceras. Se elaboraron aceras en el tramos antes descrito, accesos vehiculares, cunetas y bordillos. Se continuó con el arreglo del parterre central con la plantación de césped, árboles y mejoramiento estético.</p>	Moya Medina, Dilon German	07/10/2015 - 03:08 PM
<p>JULIO 2015: Una vez terminado el tramo 2 comprendido entre las abscisas 7+800 hasta la 10+400 (puente curvo hasta el fin del proyecto), está realizando el arreglo del parterre central con la plantación de césped, árboles y mejoramiento estético se realizó el peinado del talud, conformando del encausamiento de los bajantes de las cunetas de coronación, colocación de pernos de anclaje, colocación de crucetas, colocación de malla electrosoldada, lanzamiento de Hormigón en los frentes de trabajo, conformación de cunetas de coronación, veredas y reposición de cunetas viales.</p>	Moya Medina, Dilon German	07/08/2015 - 12:58 PM
<p>JUNIO 2015: se terminó el tramo 2 comprendido entre las abscisas 7+800 hasta la 10+400 (puente curvo hasta el fin del proyecto), está realizando el peinado del talud, conformando su pendiente, colocación de pernos de anclaje, colocación de crucetas, colocación de malla electrosoldada, se realizó el lanzamiento de Hormigón en tres diferentes frentes de trabajo, conformación de cunetas de coronación, veredas y reposición de cunetas viales.</p>	Moya Medina, Dilon German	07/07/2015 - 08:28 PM
<p>MAYO 2015: se está realizando el peinado del talud, conformando su pendiente, colocación de pernos de anclaje, colocación de crucetas, colocación de malla electrosoldada, se realizó el lanzamiento de Hormigón en tres diferentes frentes de trabajo, conformación de cunetas de coronación, veredas y reposición de cunetas viales.</p>	Moya Medina, Dilon German	07/06/2015 - 09:48 PM
<p>Abril 2015: se está realizando el peinado del talud, conformando su pendiente, colocación de pernos de anclaje, colocación de crucetas, colocación de malla electrosoldada, se realizó el lanzamiento de Hormigón en tres diferentes frentes de trabajo, conformación de cunetas de coronación, veredas y reposición de cunetas viales.</p>	Moya Medina, Dilon German	06/05/2015 - 08:10 AM
<p>Marzo 2015: se está realizando el peinado del talud, conformando su pendiente, colocación de pernos de anclaje, colocación de crucetas, colocación de malla electrosoldada, se realizó el lanzamiento de Hormigón en tres diferentes frentes de trabajo, conformación de cunetas de coronación, veredas y reposición de cunetas viales.</p>	Moya Medina, Dilon German	01/04/2015 - 12:34 PM
<p>Febrero 2015: se realizó el levantamiento topográfico 3D, el mismo está en proceso de revisión por los técnicos de la Subsecretaría Regional 3, se está realizando el peinado del talud, conformando su pendiente, retiro de llama electrosoldada la misma que estaba en mal estado ya que se encontraba deteriorada por la exposición a la intemperie por más de seis meses y el óxido impide tener la adherencia con el hormigón lanzado, se realizó el lanzamiento de Hormigón lanzado en la Abscisas desde la 10+200 a la 10+400.</p>	Moya Medina, Dilon German	05/03/2015 - 10:20 PM
<p>ENERO 2015: Con fecha 07 de enero del 2015, se firmó un nuevo contrato para realizar la obra: TERMINACIÓN DE TALUD EN EL PASO LATERAL DE AMBATO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA DESDE LAS ABSCISAS 3+600 A LA 10+400, a cargo de esta construcción está el consorcio Alvarado Ortiz-HTO.</p>	Moya Medina, Dilon German	07/02/2015 - 08:29 PM
<p>Diciembre 2014: Hasta la presente fecha "NO está firmado el contrato", el mismo que se lo realizó con la procedimiento de Contratación Directa por terminación Unilateral, reasignado con el código: CDTU-0001-MTOPT-2014, para la obra de "Terminación de la estabilización de taludes del paso lateral de Ambato, entre las abscisas 3+600 a la 10+400 ubicado en la Provincia de Tungurahua", a cargo del CONSORCIO ALVARADO ORTIZ-OTH, por tal motivo no se puede ingresar nuevos hitos, establecer pesos de hitos y actualizar la ficha en su totalidad.</p>	Valencia Vasconez, Jairo David	17/12/2014 - 12:52 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
NOVIEMBRE 2014.- La señorita Ministra de Transportes y Obras Públicas Ing. Paola Carbajal Ayala, en el oficio Anexo, resuelve terminar Unilateralmente el contrato con la empresa DUAYINE S.A. a partir de la fecha de 11 de septiembre del 2014, Se realizan los pliegos para la nueva contratación de esta obra: denominada "TERMINACIÓN DE LOS TALUDES DEL PASO LATERAL DE AMBATO"	Valencia Vasconez, Jairo David	05/12/2014 - 08:44 AM
OCTUBRE 2014.- La señora Ministra de Transportes y Obras Públicas Ing. Paola Carbajal Ayala, en el oficio Anexo, resuelve terminar Unilateralmente el contrato con la empresa DUAYINE S.A. a partir de la fecha de 11 de septiembre del 2014, Se realizan los pliegos para la nueva contratación de esta obra.	Valencia Vasconez, Jairo David	09/11/2014 - 11:55 PM
MAYO 2014: El plazo contractual se cumplió el 22 de Mayo 2014, registrandose como novedad que el Proyecto aun no se ha culminado en su totalidad. Con el antecedente expuesto por el Supervisor anterior Ing Joaquín Pérez en lo que se refiere a que el Contratista baja el ritmo del trabajo sin justificación alguna, hasta el momento no se nota avance alguno en los trabajos, hay un solo frente de trabajo en el lanzamiento de hormigón.	Guevara Rodríguez, Luis	02/06/2014 - 10:41 AM
MARZO 2014: Designación como nuevo Supervisor al Ing. Joaquín Pérez A., Se espera la legalización de un Contrato Complementario por rubros que no constan en el Contrato, sin motivo alguno el constructor baja el ritmo de trabajo.	Pérez Aguas, Joaquín Eduardo	10/04/2014 - 11:12 AM
FEBRERO 2014: Se reinició el lanzamiento del hormigón. Se espera la legalización de un Contrato Complementario por rubros que no constan en el Contrato	Sánchez Arévalo, Luis Rosendo	06/03/2014 - 10:38 PM
ENERO 2014: Se reinició el lanzamiento del hormigón. Se espera la legalización de un Contrato Complementario por rubros que no constan en el Contrato	Sánchez Arévalo, Luis Rosendo	06/03/2014 - 10:37 PM
DICIEMBRE 2013: Se paralizó el lanzamiento del hormigón por falta de liquidéz económica del Contratista. Se espera la legalización de un Contrato Complementario por rubros que no constan en el Contrato	Sánchez Arévalo, Luis Rosendo	06/02/2014 - 04:19 PM
NOVIEMBRE 2013: Se paralizó el lanzamiento del hormigón y se está retomando nuevamente, por falta de pago a los Subcontratistas. Los pernos largos largos y cortos se encuentran en un avanzado grado de ejecución, por lo que hay bastante área de lanzado de hormigón.	Sánchez Arévalo, Luis Rosendo	03/12/2013 - 02:24 PM
Octubre 2013: Se ha avanzado durante el mes de octubre de 2013 en un porcentaje de ejecución similar al contemplado en la programación de la obra, por lo que se mantiene un retraso del orden del 4% respecto de la programación. Los pernos largos largos y cortos se encuentran en un avanzado grado de ejecución, por lo que hay bastante área de lanzado de hormigón.	Guevara Rodríguez, Luis	28/11/2013 - 11:26 AM
septiembre 2013.- actualmente se ejecutan los trabajos en el tramo comprendido desde la abscisa 8+200 hasta la 10+000; los trabajos corresponden a los rubros: perforacion taludes, fabricacion y colocacion de pernos de anclaje, inyeccion de pernos con mortero, colocacion de malla electrosoldada, revestimiento de talud con hormigon lanzado en las zonas 3y 4, en las zonas 1y 2 se colocan geomanta y malla galvanizada para luego proceder con la hidrosiembra; tambien se ejecutan trabajos de colocacion de malla electrosoldada para posterior revestimiento con hormigon lanzado en el tramo de abscisas de la 5+200 a la 7+500.	Guevara Rodríguez, Luis	03/10/2013 - 11:49 AM
Agosto 2013: Se ha ejecutado en la obra la limpieza y desbroce de los tramos comprendidos entre las abscisas 5+200 a 6+220 (Zona 4). Se ha concluido la adecuación mediante voladura de la mina situada entre las abscisas 6+320 a 6+420 (Zonas 1 y 2) y se sigue limpiando la zona manualmente y con gallineta.	Proaño Paredes, Marco Antonio	06/09/2013 - 01:14 PM
Julio 2013.- a la fecha se continua ejecutando los trabajos de: - Perforacion de taludes - fabricacion y colocacion de pernos de anclaje, incluido la inyeccion con mortero de cemento - colocacion de malla electrosoldada - revestimiento de taludes con hormigon lanzado - colocacion de geomanta en las zonas de amortiguamiento (zona4) - hidrosiembra.	Guevara Rodríguez, Luis	02/08/2013 - 02:41 PM
Mayo 2013.- a la fecha los trabajos se encuentran en el orden de ejecucion, de lanzamineto de hormigon en la zona 4 a la altura de la abcisa 4+600; en la abscisa 6+000 se proyecta ejecutar una voladura debido al conglomerado de roca; a partir de la abscisa 8+200, se ejecuta labores de perforacion de taludes para posterior colocacion de pernos de anclaje, en la zona de amortiguamiento se coloca geomanta	Guevara Rodríguez, Luis	06/06/2013 - 11:05 AM
Abril 2013: No se ha conseguido este mes absorber el retraso acumulado.Los pernos largos siguen teniendo retraso, que se está intentando solventar con aumento de equipos. El hormigón proyectado no consigue el ritmo de ejecución necesario para cumplir el cronograma. Las expropiaciones de la obra están en una fase avanzada de su tramitación. Se ha conseguido permiso de los propietarios para poder realizar los trabajos necesarios.	Proaño Paredes, Marco Antonio	02/05/2013 - 11:52 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>MARZO 2013: La obra ha avanzado en este mes un poco más que en los anteriores. Los pernos largos siguen teniendo retraso, que se está intentando solventar con aumento de equipos y así poder ir a la par que el hormigón proyectado. Se estima que en este mes si utilizan más equipos las subcontratas se pueda resolver el retraso en la obra, además se va a implementar el doble turno. Se han cambiado algunas zonas de obra entre los p.k. 5+200 al 7+350, después de una visita de campo, comprobando los materiales. Además se ha zonificado todo el tramo desde el p.k.7600 hasta el final de la obra en el p.k. 10+400. Todos estos cambios han sido escritos y firmados por la ing. María Megía, después de chequear todo el material geológico existente en la obra.</p>	Proaño Paredes, Marco Antonio	08/04/2013 - 09:23 AM
<p>FEBRERO 2013: La obra ha avanzado en este mes un poco más que en los anteriores. Los pernos largos siguen teniendo retraso, que se está intentando solventar con aumento de equipos y así poder ir a la par que el hormigón proyectado. Se estima que en este mes si utilizan más equipos las subcontratas se pueda resolver el retraso en la obra, además se va a implementar el doble turno. Se han cambiado algunas zonas de obra entre los p.k. 5+200 al 7+350, después de una visita de campo, comprobando los materiales. Además se ha zonificado todo el tramo desde el p.k.7600 hasta el final de la obra en el p.k. 10+400. Todos estos cambios han sido escritos y firmados por la ing. María Megía, después de chequear todo el material geológico existente en la obra.</p>	Proaño Paredes, Marco Antonio	08/04/2013 - 09:13 AM
<p>Enero 2013: La obra no ha podido avanzar lo deseado, ya que hubo dos semanas que no se dispuso de hormigón en la obra. Los pernos largos tienen un retraso considerable que se está intentando solventar con aumento de equipos y así poder ir a la par que el hormigón proyectado. Se estima que en este mes si utilizan más equipos las subcontratas se pueda resolver el retraso en la obra. Se han cambiado algunas zonas de obra entre los p.k. 5+200 al 7+350, después de una visita de campo, comprobando los materiales. Hace falta que propongan esos cambios para su aceptación. Las expropiaciones de la obra están en una fase avanzada de su tramitación. Se ha conseguido permiso de los propietarios para poder entrar a trabajar disponiendo de las entradas necesarias. Se empezará la cuneta de coronación gracias a estos permisos de los propietarios.</p>	Proaño Paredes, Marco Antonio	08/02/2013 - 11:43 AM
	Proaño Paredes, Marco Antonio	08/02/2013 - 11:38 AM
<p>Diciembre 2012: La obra se encuentra en gran parte con los taludes limpios, pero sin realizar en anclaje de los pernos más largos, por lo que se estima que si no utilizan varios equipos de anclaje en reve se puede retrasar la obra y no cumplir el cronograma. Las expropiaciones de la obra están en una fase avanzada de su tramitación. Se ha conseguido permiso de los propietarios para poder entrar a trabajar disponiendo de las entradas necesarias. Se han continuado las labores de limpieza de la corona y el talud en Zonas 1, 2, 3 y 4 en los tramos comprendidos entre las abscisas 5+540 a 5+820 y 9+440 a 9+680. Asimismo se ha procedido a la colocación de malla electrosoldada en el tramo comprendido entre las abscisas 9+440 y 9+680. Ha continuado la perforación y anclaje de pernos cortos, con barra de 2 cm de diámetro y de 2 m de longitud, en las Zonas 1 y 2 de la corona del talud entre las abscisas 4+200 a 4+800</p>	Proaño Paredes, Marco Antonio	25/01/2013 - 09:15 AM
<p>Noviembre 2012: Durante el mes de noviembre han continuado las labores de limpieza de la corona y el talud en Zonas 1, 2, 3 y 4 en los tramos comprendidos entre las abscisas 5+440 a 5+540 y 9+440 a 9+680. Asimismo se ha procedido al peinado y desbroce del talud con retroexcavadora en el tramo comprendido entre las abscisas 10+200 y 10+300.</p> <p>Ha continuado la perforación y anclaje de pernos cortos, con barra de 2 cm de diámetro y de 2 m de longitud, en las Zonas 1 y 2 de la corona del talud entre las abscisas 3+360 a 4+200 y</p>	Proaño Paredes, Marco Antonio	10/12/2012 - 09:46 AM
<p>Noviembre 2012: Se dio continuidad a las expropiaciones, perforación para pernos de anclaje, y colocación e inyección de mortero en las perforaciones de los anclajes. Colocación de malla electrosoldada, revestimiento de los taludes ya colocados la malla, con hormigón lanzado. Recubrimiento de la zona de amortiguamiento con GEOMANTA de fibra de coco; los trabajos descritos han sido realizados en tramo de abscisas 3+100 - 9+400</p>	Proaño Paredes, Marco Antonio	07/12/2012 - 02:17 PM
<p>Septiembre 2012: Los trabajos que se realizan actualmente corresponde a la perforación de Taludes, Inyección con mortero para los anclajes, colocación de malla electrosoldada así como también se continua con la limpieza y desbrose en los Taludes, expropiaciones y socialización del Proyecto, el avance está en un 4,38 %, se han generado 3 planillas de obra bordeando un aproximado de 71.000 USD</p>	Proaño Paredes, Marco Antonio	15/11/2012 - 10:54 AM
<p>Agosto 2012: El avance del proyecto es de 0.90% en planilla, dando un acumulado de 1.28%; los trabajos se centran en la limpieza y desbroce de taludes, trabajos que no se han desarrollado con cierta normalidad debido a que los pobladores presentan un grado de oposicion a permitir el ingreso de maquinaria y personal en los predios afectados.</p>		

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Julio 2012: El avance del proyecto es de 0.38% en planilla, los trabajos se centran en la limpieza y desbroce de taludes, trabajos que no se han desarrollado con cierta normalidad debido a que los pobladores presentan un grado de oposición a permitir el ingreso de maquinaria y personal en los predios afectados que se encuentran colindando con los taludes.</p> <p>Junio 2012: Se realiza la socialización con los afectados de las expropiaciones. Se continúa con trabajos de topografía, limpieza y desbroce de malesas de los taludes.</p> <p>Mayo 2012: El 24 de mayo se entrega el anticipo, la contratista continúa con trabajos de topografía, limpieza y desbroce de malesas de los taludes.</p> <p>Abril 2012: Se firmo el contrato el 4 de abril. La contratista no presenta la garantía de buen uso del anticipo; razón por la cual no se le entrega el anticipo.</p> <p>Marzo 2012: Se espera la firma del contrato con la empresa adjudicada.</p> <p>Febrero 2012: se adjudica la estabilizacion de taludes del paso lateral de ambato a la empresa Duayine s.a.</p> <p>Octubre 2011: el 20 de octubre la comision tecnica procede a la apertura de sobres de ofertas presentadas</p> <p>Septiembre 2011: se realiza la invitacion de licitacion internacional para la estabilizacion de taludes del paso lateral de ambato.</p>		

Problemas cerrados: 6, Abiertos: 0

Riesgos cerrados: 5, Abiertos: 0

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 3 - Centro > Tungurahua > Ambato

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN: Proyecto elaborado	5-Entregables Intermedios	07/03/2011		07/03/2011		Sí	10.0
2	PLANIFICACION: Aprobada	1-Solicitud de Información	04/09/2011		04/09/2011		Sí	5.0
3	PLANIFICACION: Publicación en el portal de compras públicas realizada	3-Adjudicación	05/09/2011		05/09/2011		Sí	5.0
4	EJECUCION: Contrato firmado	1-Solicitud de Información	04/04/2012		04/04/2012		Sí	1.6
5	EJECUCION: Terraceria terminado	4-Inicio de Trabajo	22/11/2012		22/11/2012		Sí	1.6
6	EJECUCION: Levantamiento Topografico terminado	4-Inicio de Trabajo	05/12/2012		08/12/2012		Sí	1.6
7	EJECUCION: Desbroce y Limpieza terminado	4-Inicio de Trabajo	20/12/2012		20/12/2012		Sí	1.6
8	EJECUCION: lanzado de hormigón en taludes. 2 terminado	5-Entregables Intermedios	15/02/2014		15/02/2014		Sí	1.6
9	EJECUCION: lanzado de hormigón en taludes. 3 terminado	5-Entregables Intermedios	15/02/2014		15/02/2014		Sí	1.6

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
10	EJECUCION: lanzamiento de hormigón en taludes. 1 terminado	5-Entregables Intermedios	15/02/2014		15/02/2014		Sí	1.6
11	EJECUCION: Drenaje 2 terminado	5-Entregables Intermedios	04/03/2014		04/03/2014		Sí	1.6
12	EJECUCION: Drenaje 3 terminado	5-Entregables Intermedios	04/03/2014		04/03/2014		Sí	1.6
13	EJECUCION: Drenaje 4 terminado	5-Entregables Intermedios	04/03/2014		04/03/2014		Sí	1.6
14	EJECUCION: Drenaje 1 terminado	5-Entregables Intermedios	04/03/2014		04/03/2014		Sí	1.6
15	EJECUCION: Impacto Ambiental 1 terminado	5-Entregables Intermedios	06/03/2014		06/03/2014		Sí	1.6
16	EJECUCION: Impacto Ambiental 2 terminado	5-Entregables Intermedios	06/03/2014		06/03/2014		Sí	1.6
17	EJECUCION: Impacto Ambiental 3 terminado	5-Entregables Intermedios	06/03/2014		06/03/2014		Sí	1.6
18	EJECUCION: lanzamiento de hormigón en taludes. 5 terminado	9-Entregables Formales	22/05/2014		22/05/2014		Sí	1.6
19	EJECUCION: Drenaje 5 terminado	5-Entregables Intermedios	22/05/2014		22/05/2014		Sí	1.6
20	EJECUCION: Impacto Ambiental 4 terminado	9-Entregables Formales	22/05/2014		22/05/2014		Sí	1.6
21	EJECUCION: lanzamiento de hormigón en taludes. 4 terminado	5-Entregables Intermedios	22/05/2014		22/05/2014		Sí	1.6
22	EJECUCION: Recepción provisional legalizado	9-Entregables Formales	22/06/2014		22/06/2014		Sí	1.6
23	EJECUCIÓN: 2 ETAPA :Firma del nuevo contrato para la terminación de la estabilización de taludes	4-Inicio de Trabajo	07/01/2015		07/01/2015		Sí	1.6
24	EJECUCIÓN: 2 ETAPA, Levantamiento topográfico terminado.	1-Solicitud de Información	15/02/2015		15/02/2015		Sí	1.6
25	EJECUCIÓN: 2 ETAPA, Liquidación Total o Definitiva del proyecto anterior (1 etapa)	9-Entregables Formales	16/03/2015		29/06/2015		Sí	1.6
26	EJECUCIÓN: 2 ETAPA, Arreglo de taludes, Abscisas (8+000 a la 10+400)	5-Entregables Intermedios	30/05/2015		20/06/2015		Sí	1.6
27	EJECUCIÓN: 2 ETAPA, Conformación de taludes, Abscisas (8+000 a la 10+400)	5-Entregables Intermedios	30/05/2015		20/06/2015		Sí	1.6
28	EJECUCIÓN: 2 ETAPA, Cunetas de coronación, cunetas viales, bajantes, Abscisas (8+000 a la 10+400)	5-Entregables Intermedios	30/05/2015		20/06/2015		Sí	1.6
29	EJECUCIÓN: 2 ETAPA, Hormigón lanzado, Abscisas (8+000 a la 10+400)	5-Entregables Intermedios	30/05/2015		20/06/2015		Sí	1.6
30	EJECUCIÓN: 2 ETAPA, Arreglo de taludes, Abscisas (3+600 a la 8+000).	5-Entregables Intermedios	09/10/2015		25/10/2015		Sí	1.6
31	EJECUCIÓN: 2 ETAPA, Colocación de señalización vertical y horizontal, realizada.	5-Entregables Intermedios	09/10/2015		31/08/2016		Sí	1.6

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
32	EJECUCIÓN: 2 ETAPA, Conformación de taludes, Abscisas (3+600 a la 8+000).	5-Entregables Intermedios	09/10/2015		31/12/2015		Sí	1.6
33	EJECUCIÓN: 2 ETAPA, Señalización para control de tránsito.	5-Entregables Intermedios	09/10/2015		15/10/2015		Sí	1.6
34	EJECUCIÓN: 2 ETAPA, Áreas plantadas, Abscisas (3+600 a la 8+000).	5-Entregables Intermedios	09/10/2015		15/10/2015		Sí	1.6
35	EJECUCIÓN: 2 ETAPA, Áreas plantadas, Abscisas (8+000 a la 10+400)	5-Entregables Intermedios	09/10/2015		15/10/2015		Sí	1.6
36	EJECUCIÓN: 2 ETAPA, Cunetas de coronación, cunetas viales, bajantes, Abscisas (3+600 a la 8+000).	5-Entregables Intermedios	09/10/2015		31/08/2016		Sí	1.6
37	EJECUCIÓN: 2 ETAPA, Hormigón lanzado, Abscisas (3+600 a la 8+000).	5-Entregables Intermedios	09/10/2015		31/07/2016		Sí	1.6
38	EJECUCIÓN: 2 ETAPA, Malla electro soldada, Abscisas (3+600 a la 8+000).	5-Entregables Intermedios	09/10/2015		31/07/2016		Sí	1.6
39	EJECUCIÓN: 2 ETAPA, Malla electro soldada, Abscisas (3+600 a la 8+000).	5-Entregables Intermedios	09/10/2015		31/07/2016		Sí	2.0
40	EJECUCIÓN: 2 ETAPA, Orden de trabajo reasfaltado del paso lateral, inicio de trabajos	4-Inicio de Trabajo	05/09/2016		05/09/2016		Sí	2.0
41	EJECUCIÓN: 2 ETAPA, Retiro de Pavimento asfáltico	5-Entregables Intermedios	30/11/2016		30/11/2016		Sí	2.0
42	EJECUCIÓN: 2 ETAPA, Reconformación de base 1A	5-Entregables Intermedios	02/12/2016		02/12/2016		Sí	2.0
43	EJECUCIÓN: 2 ETAPA, Colocación de carpeta de rodadura	5-Entregables Intermedios	03/12/2016		03/12/2016		Sí	2.0
44	EJECUCIÓN: 2 ETAPA, Señalización para control de tránsito.	5-Entregables Intermedios	05/12/2016		05/12/2016		Sí	2.0
45	EJECUCIÓN: Recepción unica legalizada Contrato del reasfaltado del paso lateral	9-Entregables Formales	15/12/2016		15/12/2016		Sí	2.0
46	CIERRE: Recepción única legalizado contrato fiscalización de terminación estabilización talude	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	03/06/2019		03/06/2019		Sí	1.0
47	CIERRE: Recepción provisional legalizado contrato terminación estabilización taludes.	9-Entregables Formales	26/10/2020		26/10/2020		Sí	1.0
48	CIERRE: 2 ETAPA, Recepción definitiva legalizada contrato obra contrato terminación estabilización taludes	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	19/05/2021		19/05/2021		Sí	1.0
49	CIERRE: liquidación Económica PAGADA contrato terminación de estabilización y fiscalización	9-Entregables Formales	30/04/2022		30/04/2022		Sí	1.0
50	CIERRE: Formatos de cierre/baja según acuerdo 025, elaborados	9-Entregables Formales	31/07/2022	31/07/2022			No	2.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
51	CIERRE: Certificación de la Coordinación General Administrativa Financiera de aspectos administrativos finiquitados y de no existencia de obligaciones pendientes de pago, suscrito	9-Entregables Formales	31/08/2022	31/08/2022			No	0.5
52	CIERRE: Certificación de la Coordinación General Jurídica de no encontrarse inmerso en proceso legal alguno, suscrita	9-Entregables Formales	30/09/2022	30/09/2022			No	0.5
53	CIERRE: Información del proyecto en los sistemas GPR, SIPeIP y SITOP actualizada	9-Entregables Formales	31/10/2022	31/10/2022			No	0.5
54	CIERRE: Documentos habilitantes para cierre/baja conforme Instructivo de Cierre/Baja, entregados a la Coordinación General de Planificación	9-Entregables Formales	15/11/2022	15/11/2022			No	0.5
55	CIERRE: Certificación de no mantener saldos presupuetarios, contables o de tesorería pendientes por liquidar - suscrito MEF	9-Entregables Formales	25/11/2022	25/11/2022			No	1.0
56	CIERRE: Aprobación del Ministro de Obras Públicas, suscrita	9-Entregables Formales	30/11/2022	30/11/2022			No	0.25
57	CIERRE: Solicitud a Senplades para registro de cierre/baja, suscrita	9-Entregables Formales	05/12/2022	05/12/2022			No	0.25
58	CIERRE: Informe de Cierre de Proyectos (Senplades) aprobado	9-Entregables Formales	31/12/2022	31/12/2022			No	0.5

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	Estabilización de taludes en las abscisas 3+300 a la 10+300 y la 8+000 a la 10+300 del paso lateral de Ambato.	Villalva Miranda, Lira De La Paz	{PR} - Provincia - TUNGURAHUA	18/03/2016
2	Estabilización de taludes en las abscisas 3+300 a la 10+300 y la 8+000 a la 10+300 del paso lateral de Ambato.	Villalva Miranda, Lira De La Paz	{PR} - Provincia - TUNGURAHUA	19/02/2016
3	Estabilización de taludes del paso lateral de Ambato	Villalva Miranda, Lira De La Paz	{PR} - Provincia - TUNGURAHUA	24/12/2015
4	OBRA EN EJECUCIÓN	Villalva Miranda, Lira De La Paz	{PR} - Provincia - TUNGURAHUA	28/08/2015
5	OBRA EN EJECUCIÓN	Villalva Miranda, Lira De La Paz	{PR} - Provincia - TUNGURAHUA	31/07/2015
6	OBRA EN EJECUCIÓN	Villalva Miranda, Lira De La Paz	{PR} - Provincia - TUNGURAHUA	30/06/2015
7	OBRA EN EJECUCIÓN	Villalva Miranda, Lira De La Paz	{PR} - Provincia - TUNGURAHUA	29/05/2015
8	OBRA EN EJECUCIÓN	Villalva Miranda, Lira De La Paz	{PR} - Provincia - TUNGURAHUA	28/02/2015
9	OBRA EN EJECUCIÓN	Villalva Miranda, Lira De La Paz	{PR} - Provincia - TUNGURAHUA	29/04/2015
10	OBRA EN EJECUCIÓN	Villalva Miranda, Lira De La Paz	{PR} - Provincia - TUNGURAHUA	19/12/2014
11	OBRA PARALIZADA	Villalva Miranda, Lira De La Paz	{PR} - Provincia - TUNGURAHUA	30/11/2014

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
12	OBRA PARALIZADA	Villalva Miranda, Lira De La Paz	{PR} - Provincia - TUNGURAHUA	30/10/2014
13	PARALIZADO	Villalva Miranda, Lira De La Paz	{PR} - Provincia - TUNGURAHUA	29/09/2014
14	OBRA CON DIFICULTADES DE EJECUCIÓN	Villalva Miranda, Lira De La Paz	{PR} - Provincia - TUNGURAHUA	28/07/2014
15	OBRA EN EJECUCIÓN	Villalva Miranda, Lira De La Paz	{PR} - Provincia - TUNGURAHUA	27/05/2014
16	OBRA EN EJECUCIÓN	Villalva Miranda, Lira De La Paz	{PR} - Provincia - TUNGURAHUA	28/02/2014
17	AVANCE DE OBRA	Villalva Miranda, Lira De La Paz	{PR} - Provincia - TUNGURAHUA	23/02/2013
18	LIRA VILLALVA	Villalva Miranda, Lira De La Paz	{PR} - Provincia - TUNGURAHUA	12/04/2013

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	5,201,613.90
Estimado Al Fin Del Proyecto:	27,620,170.86 **
Costo Total:	32,413,843.50
Total Devengado:	26,136,654.21
% Costo Total Devengado:	80.63 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 80.63 %

Perfil Económico 2022

	Años Previos	Año Actual (2022)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	29,759,691.61	1,483,516.65	0.00	31,243,208.26
Ppto. Externo Planeado	11,309,509.50	0.00	0.00	11,309,509.50
Ppto. Aprobado Inicial	7,848,726.53	0.00	0.00	7,848,726.53
Ppto. Codificado	32,388,952.12	0.00	0.00	32,388,952.12
Ppto. Comprometido	30,120,924.02	0.00	0.00	30,120,924.02
Planeado - Codificado (2022)		1,483,516.65		
Programado a Devengar	22,574,565.93	1,483,516.65	0.00	24,058,082.58
Ppto. Devengado	26,136,654.21	0.00	0.00	26,136,654.21
Pagado Real	9,800,133.57	0.00	0.00	9,800,133.57
Estimado a fin de año	* 26,136,654.21	0.00	0.00	26,136,654.21
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	-3,562,088.28	1,483,516.65	0.00	-2,078,571.63
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 115.78 %	0.00 %	0.00 %	108.64 %
Ppto. Codificado 998	431,342.91	0.00	0.00	431,342.91
Ppto. Devengado 998	431,342.91	0.00	0.00	431,342.91

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2022



Presupuesto Mensual 2022

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00		0.00				

Presupuesto Mensual 2022							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00		0.00				
Mar	0.00		0.00				
Abr	1,483,516.65		1,483,516.65				
May	0.00		1,483,516.65				
Jun	0.00		1,483,516.65				
Jul	0.00		1,483,516.65				
Ago	0.00		1,483,516.65				
Sep	0.00		1,483,516.65				
Oct	0.00		1,483,516.65				
Nov	0.00		1,483,516.65				
Dic	0.00		1,483,516.65				
Total	1,483,516.65						

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos
No hay información disponible

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	INFORME EJECUTIVO SITOP DICIEMBRE	INFORME_EJECUTIVO_DIC-ESTABILIZACION_DE_TALUDES.pdf	05/01/2018
2	A1 Ampliación fecha fin 2022	AMPLIACIÓN_FECHA_FIN_2022.rar	02/02/2022
3	A2 CEDULA MES DE ENERO	A2_CEDULA_ENERO_(1).pdf	02/02/2022
4	A3 DESIGNACION DE LIDER DEL PROYECTO	A3_DESIGNACIÓN_DE_LIDER_DEL_PROYECTO.pdf	02/02/2022
5	A3 INFORME EJECUTIVO ENERO 2013	GestionReporteFN-3.pdf	25/11/2013
6	A4 CEDULA MES DE FEBRERO	A4_CEDULA_MES_DE_FEBRERO.pdf	02/03/2022
7	A4 CEDULA MES DE MARZO	A5_CEDULA_MES_DE_MARZO.pdf	04/04/2022
8	A4 INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2013	INFORME_MARZO_2013.pdf	08/04/2013
9	A5 INFORME EJECUTIVO MARZO 2013	Informe_Ejecutivo_mes_Abril_2013.pdf	14/05/2013
10	A6 INFORME EJECUTIVO ABRIL 2013	mayo_paso_-1.pdf	06/06/2013
11	A7 INFORME EJECUTIVO MAYO 2013	paso_l_junio.pdf	08/07/2013
12	A8 INFORME EJECUTIVO JUNIO 2013	IE-Julio-2013-Paso_Lateral.pdf	02/08/2013
13	A9 INFORME EJECUTIVO JULIO 2013	GestionReporteFN(27).pdf	06/09/2013
14	ASOCIACIÓN HITO 30.- EJECUCIÓN: 2 ETAPA, Arreglo de taludes, Abscisas (3+600 a la 8+000).	Informe_Ejecutivo_OCTUBRE_2015_9703.pdf	05/11/2015
15	ASOCIACIÓN HITO 33.- EJECUCIÓN: 2 ETAPA, Señalización para control de tránsito.	Informe_Ejecutivo_OCTUBRE_2015_9703.pdf	05/11/2015
16	ASOCIACIÓN HITO 34.- 2 ETAPA, Áreas plantadas, Abscisas (3+600 a la 8+000).	Informe_Ejecutivo_OCTUBRE_2015_9703.pdf	05/11/2015
17	ASOCIACIÓN HITO 35.- 2 ETAPA, Áreas plantadas, Abscisas (8+000 a la 10+400)	Informe_Ejecutivo_OCTUBRE_2015_9703.pdf	05/11/2015
18	B1 INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2013	informe_ejecutivo_pla.pdf	03/10/2013
19	B2 INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2013	GestionReporteFN.pdf	05/11/2013
20	B3 INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2013	GestionReporte_OCT_2013.pdf	25/11/2013
21	B4 INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2013	GestionReporteFN-4.pdf	02/01/2014
22	B5 INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2013	GestionReporteFN-4.pdf	09/01/2014
23	C1-Fotos de la Estabilización de Taludes Paso Lateral de Ambato	A.1.JPG	11/03/2014

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
24	C2-INF-Documentos del proceso legal de la terminacion unilateral, noviembre 2014	terminacion__COMPANIA_DUAYINE_S.A..pdf	05/12/2014
25	C3-INF-INFORME EJECUTIVO ABRIL 2014	A5.pdf	12/05/2014
26	C4-INF-INFORME EJECUTIVO ENERO 2014	A.2.pdf	11/03/2014
27	C5-INF-INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2014	A.3.pdf	11/03/2014
28	C6-INF-INFORME EJECUTIVO MARZO 2014	A4.pdf	10/04/2014
29	C7-INF-Solicitud de la rescisión unilateral del contrato.	PASO_LATERAL_DOC_MINISTERIO.pdf	07/09/2014
30	C8-INF-Solicitud de la rescisión unilateral del contrato.	PASO_LATERAL_MTOP-CGJ-2014-903-ME-2.pdf	07/09/2014
31	C9-INF-Solicitud de la rescisión unilateral del contrato.	PASO_LATERALduayne-AGOSTO_29-2014-JUSTIFICATIVOS_DUAYINE.pdf	07/09/2014
32	Cédula Presupuestaria Enero a Diciembre 2018	ENERO_-DICIEMBRE.2018pdf.pdf	04/01/2019
33	D1-TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO (por incumplimiento a los HITOS desde el 18 al 22)	resolucion_t_duayne(1)(1).pdf	06/10/2014
34	Dictámen de Prioridad	SENPLADES-SZ3C-2014-0449-OF-2.pdf	13/11/2015
35	ET2.A1- Contratacion de terminación de taludes	contrato_TERMINACION_DE_TALUDES_paso_laeral.pdf	07/02/2015
36	ET2.A2.INFORME EJECUTIVO, ENERO 2015	INF_EJEC_TERMINACION_TALUD_PASO_LATERAL_ENERO_2015.pdf	05/03/2015
37	ET2.A3.INFORME EJECUTIVO, FEBRERO 2015	inf_ejecutivo_FEBRERO.pdf	05/03/2015
38	ET2.A4.INFORME EJECUTIVO, MARZO 2015	terminacion_marzo_2015.pdf	01/04/2015
39	ET2.A5. Memorando Solicitando la Liquidación Total o Definitiva a cargo de la Subsecretaria Regional 3, razón por la cual NO SE CUMPLIO EL "HITO # 25" establecido.	solicitando_la_Liquidación_Total_o_Definitiva_del_Proyecto.pdf	08/04/2015
40	ET2.A6.INFORME EJECUTIVO, ABRIL 2015	INF_EJEC_PASO_LATERAL_AMBATO.ABRIL_2015.pdf	06/05/2015
41	ET2.A7. ACTA DE ORDEN DE CAMBIO #1	Orden_de_Cambio_1_Terminación_Estabilización_PLA_comp01072015.pdf	06/07/2015
42	ET2.A8. Informe Juridico de la LIQUIDACION FINAL O DEFINITIVA	MTOP-SUBREG3-2015-1194-ME.pdf	29/06/2015
43	ET2.A9.INFORME EJECUTIVO, MAYO 2015	inf_ejecutivo_MAYO.pdf	07/06/2015
44	ET2.B1.INFORME EJECUTIVO, JUNIO 2015	informe_ejecutivo.junio_2015.pdf	07/07/2015
45	ET2.B2.INFORME EJECUTIVO, JULIO 2015	INF.EJEC.JULIO.2015.pdf	07/08/2015
46	ET2.B3.INFORME EJECUTIVO, AGOSTO 2015, perteneciente a la Terminación de estabilización de Taludes del Paso Lateral de Ambato, contratista Alvarado Ortiz- HTO.	INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2015.pdf	07/09/2015
47	ET2.B3.INFORME EJECUTIVO, SEPTIEMBRE 2015	Informe_Ejecutivo__Septiembre_2015_9703.pdf	07/10/2015
48	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2016	B2.pdf	05/05/2016
49	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2017	D5.pdf	01/05/2017
50	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2016	C4.pdf	05/09/2016
51	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2016	D1.pdf	04/01/2017
52	Informe ejecutivo ENERO 2016	9703_INFORME_EJECUTIVO_ENERO_2016.pdf	11/02/2016
53	INFORME EJECUTIVO ENERO 2017	D2.pdf	06/02/2017
54	Informe ejecutivo FEBRERO 2016	3793_Informe_Ejecutivo_FEBRERO_2016.pdf	04/03/2016
55	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2017	D3.pdf	02/03/2017
56	INFORME EJECUTIVO JULIO 2016	B9.pdf	03/08/2016
57	INFORME EJECUTIVO JULIO 2017	INFORME_EJECTUTIVO_JULIO_2017_-_9703.pdf	30/08/2017
58	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2016	B8.pdf	05/07/2016
59	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2017	D7.pdf	05/07/2017
60	Informe ejecutivo MARZO 2016	B1.pdf	10/04/2016
61	INFORME EJECUTIVO MARZO 2017	D4.pdf	05/04/2017
62	INFORME EJECUTIVO MAYO 2016	B7.pdf	05/06/2016
63	INFORME EJECUTIVO MAYO 2017	D6.pdf	05/06/2017
64	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2015	9703_INFORME_EJECUTIVO_NOVIEMBRE_2015.pdf	04/12/2015

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
65	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2016	C9.pdf	05/12/2016
66	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2016	C8.pdf	05/11/2016
67	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2016	C5.pdf	02/10/2016
68	INFORME EJECUTIVO SITOP 2019	TERMINACIÓN_ESTABILIZACIÓN_DE_TALUDES_SITOP.pdf	05/08/2019
69	INFORME EJECUTIVO SITOP NOVIMEBRE	Terminacion_Estabilizacion_Taludes_PLA_Consorcio_Alvarado_HTO.PDF	05/07/2017
70	Memo 659 -2018 Solicitud a CGP definir financiamiento para realizar reforma presupuestaria aprobada por Senplades	Definir_Financiamiento_MTOP-DF-2018-659-ME.pdf	03/08/2018
71	Oficio Senplades No. 4999-2018 Dictamen favorable a modificación presupuestaria para inclusión PAI 2018	Dictamen_favorable_reforma_presupuestaria_2018_Oficio_Senplades.pdf	03/08/2018
72	Proyecto Formato SENPLADES	Paso_Lateral_Ambato___Actualización_2014.pdf	13/11/2015
73	REPORTE ESIGEF ABRIL 2016	B6.pdf	05/05/2016
74	REPORTE ESIGEF AGOSTO 2016	C6.pdf	03/10/2016
75	REPORTE ESIGEF ENERO 2016	B3.pdf	05/05/2016
76	REPORTE ESIGEF FEBRERO 2016	B4.pdf	05/05/2016
77	REPORTE ESIGEF JULIO 2016	C3.pdf	04/08/2016
78	REPORTE ESIGEF JUNIO 2016	C2.pdf	04/08/2016
79	REPORTE ESIGEF MARZO 2016	B5.pdf	05/05/2016
80	REPORTE ESIGEF MAYO 2016	C1.pdf	04/08/2016
81	REPORTE ESIGEF SEPTIEMBRE 2016	C7.pdf	03/10/2016

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Chavez Lopez, Guillermo Javier	Subsecretario Regional 3	Subsecretario Zonal 3	gchavez@mtop.gob.ec	
Gamboa López, Enma katherine	Líder técnico	Analista de Infraestructura distrital de Tungurahua	egamboa@mtop.gob.ec	
Garces Gonzalez, David Fabian	Director Provincial	Director/a Distrital de Transporte y Obras Públicas de Tungurahua	dgarces@mtop.gob.ec	

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
30405_1.jpg	05/06/2016