

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 6
Dirección Provincial Azuay

PROYECTO: K034 MTOP- Ampliación de Av. Ordoñez Lazo, comprendida entre la Av. de las Américas y pavimento existente (Sayausí de la ciudad de Cuenca)

Líder del Proyecto:	Alvarez Ordoñez, Cecilia (calvarez@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Barsallo Chavez, Luis Mario	Programas Relacionados:	AMPLIACION DE LA AV. ORDONEZ LAZO COMPRENDIDA ENTRE LA AV. DE LAS AMERICAS Y PAVIMENTO EXISTENTE - SAYAUSI D
Titular:	Quezada Dumas, Klever Geovany	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	175200000.0000.372208	TIR:	67.00 %
Objetivos Operativos:	3	VAN:	16,322.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	24,670,738.45
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	20/07/2012 - 31/12/2021
Fecha de última actualización:	20/01/2022	Fecha de Fin Base:	31/12/2015
Modificado por:	Quezada Dumas, Klever Geovany	Fecha del siguiente Hito:	30/06/2021

DATOS GENERALES

Descripción
<p>La entidad ejecutora del proyecto será el Ministerio de Transportes y Obras Públicas Reconstrucción y Ampliación de la Av. Ordoñez Lazo, la cual ha cumplido su vida útil, lo que permitirá un acceso fluido hacia la ciudad de Cuenca desde la carretera Cuenca - Molleturo - Naranjall.</p> <p>La población demandante efectiva es de 536.134 habitantes, La población objetivo directamente es la población beneficiaria, y, representa el 12,02% de la población total de las provincias de Azuay y Guayas respectivamente al 2010, si comparamos con la población de la provincia del Azuay representa un 75,05%, y, comparada con la población total de Cuenca es el 108,14%, es decir se beneficiaría con el proyecto toda la ciudad de Cuenca (Urbano más Rural), más un 8% aproximadamente de población que es de otras provincias.</p> <p>Línea Base del Proyecto.</p> <p>El proyecto, se emplazará en un área aproximada de 150 Ha con obras a desarrollarse en la Av. De las Américas, Av. Ordoñez Lazo y Av. Gran Colombia:</p> <p>6.25 km de la Av. Ordoñez Lazo comprendidos entre la Av. Las Américas y Sayausi en mal estado en donde 20.100 vehículos diarios sufren problemas de congestión vehicular.</p> <p>Objetivo General o Propósito: Rehabilitar la vía de entrada a la ciudad de Cuenca, mejorando la superficie de rodadura y dándole mayor vida útil a la vía con la colocación de hormigón hidráulico en un espesor de 25 cm. con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población.</p> <p>Objetivos Específicos o Componentes: El proyecto denominado CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA AV. ORDONEZ LASSO, contempla:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Recuperar para la ciudad la entrada Oeste desde las provincias de Guayas y EL Oro. - Ordenar el tráfico en su ingreso y salida de la Ciudad. <p>Viabilidad técnica</p> <p>El expediente técnico y la información contenida en el mismo, está determinado en estricto cumplimiento de la normativa vigente para el nivel de factibilidad del proyecto y los costos están acordes con los que rigen en el mercado local, los estudios para el proyecto fueron ejecutados por la Municipalidad de Cuenca y aprobados por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas; en digital se anexa todo el expediente técnico correspondiente a los estudios del proyecto</p>
Beneficios Cualitativos
Optimizar la circulación vehicular en la Av. Ordoñez Lazo creando una obra con características adecuadas que permita disminuir el tiempo de paso por este punto, la obra además esta encaminada a alcanzar los objetivos y metas del Plan Nacional para el Buen Vivir.
Tipo de Beneficiario
<p>Población directamente beneficiada: 536.134 Habitantes de la Ciudad de Cuenca</p> <p>Población indirectamente beneficiada: 1'694.778 Habitantes del Azuay y parte del Guayas.</p>

Tipo de Beneficiario


Restricciones

TIEMPO: El plazo de ejecución del proyecto es de 12 meses
 COSTO: El costo del proyecto es de: 21.361.889,69
 ALCANCE :El proyecto se ubica se en la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, tiene un área de influencia directa de 150 ha aproximadamente.
 CALIDAD: El proyecto contempla una calzada de 6.25 km de longitud en pavimento rígido, con un espesor de 24 cm, contempla la construcción de veredas y ciclovías y tiene una sección transversal variable.
 RECURSOS: La DPA a través de la Supervisión del Proyecto, vigilará que la Fiscalización haga cumplir las especificaciones técnicas estipuladas en los documentos contractuales, así como el personal técnico requerido.
 RIEGOS: Que el Gad Municipal no cumpla con los compromisos del Convenio Interinstitucional firmado para ejecutar este proyecto, con respecto a la liberación de los predios afectados en al ampliación de la vía.

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado **Congelado** Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 100.00 %
 Fecha de Inicio: 20/07/2012 Fecha de Fin: 31/12/2021

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2021	Avance programado acumulado											
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Avance real acumulado											
	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	82 %	82 %	82 %	82 %	84 %
Estado												
	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🟡	🟡	🟡	🟡	🟡

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>DICIEMBRE 2021</p> <p>-El plazo de contrato se encuentra Suspendido, con Memorando Nro. MTOP-SIT-2019-142-ME de fecha 14 de marzo de 2019 por falta de pago de planillas aprobadas.</p> <p>-Al momento se adeuda la planilla Nro.40 (FEBRERO 2019) y la planilla Nro. 42 (liquidación) y saldo de la planilla 34, que se encuentran aprobada por la Fiscalización por un monto de \$ 1.306.513,17.</p> <p>Para el cumplimiento del Hito 16. Ejecución: Rubros Eléctricos T2 3+200-6+250, se han venido realizando las siguientes actividades:</p> <p>1.-Desde el momento de la suspensión hasta la fecha, mediante varias comunicaciones se ha venido solicitando a las autoridades competentes, la asignación de recursos económicos y directrices para cumplir con el contrato.</p>	Guamán Vicuña, Juan Carlos	03/01/2022 - 02:31 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>2.- En virtud de que no se ha tenido respuesta al pedido de asignación de recursos económicos para cumplir con el objeto del contrato, el señor administrador del contrato mediante Memorando Nro. MTOP-DDAZ-2021-435-ME de 16 de marzo de 202, solicitado a la fiscalización el Informe Técnico Económico de la situación actual del proyecto, a fin a analizar una posible terminación por mutuo acuerdo del contrato.</p> <p>3.- Mediante Memorando Nro. MTOP-CONS_AZU-2021-159-ME de 31 de marzo de 2021, Fiscalización entrega el Informe Técnico-Económico del situación actual del proyecto, con lo que se tramita una posible terminación de mutuo acuerdo.</p> <p>4.- Con Memorando Nro. MTOP-SUBZ6-2021-720-ME de 07 de abril de 2021, el Subsecretario Zonal 6, envía a la Dirección Nacional de Construcciones los INFORMES JURIDICO, TECNICO Y ECONOMICO (TERMIANCIÓN POR MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO).</p> <p>5.- El 21 de abril de 2021 se firma el Convenio de Terminación de Mutuo Acuerdo parcial del contrato. Al momento se realiza la liquidación técnico económica del proyecto.</p> <p>6.- El 3 de septiembre de 2021 la Fiscalización entrega el Informe Final, donde se incluye la Liquidación Técnico Económica del contrato y obra, previo a la recepción de la obra.</p> <p>7.- El 22 de diciembre de 2021 se firma el ACTA DE LIQUIDACIÓN ECONÓMICA DE LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE LA AVENIDA ORDÓÑEZ LASSO, DE CONFORMIDAD AL CONVENIO DE TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO, SUSCRITO EL 21 DE ABRIL DE 2021, ENTRE EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS Y EL CONSORCIO CCECC.</p> <p>Con Memorando Nro. MTOP-CONS_AZU-2021-1013-ME de fecha 29 de diciembre de 2021, se solicita al Mgs. Xavier Marcelo Arevalo Moscoso, Director Distrital del Azuay, se realice las gestiones correspondientes para que este proyecto, se proceda con el cierre en el sistema GPR., en virtud de que el proyecto llego hasta este punto y el contrato de la obra se encuentra terminado por mutuo acuerdo en el estado que se encuentra (avance físico del 95%).</p>		
<p>NOVIEMBRE 2021</p> <p>-El plazo de contrato se encuentra Suspendido, con Memorando Nro. MTOP-SIT-2019-142-ME de fecha 14 de marzo de 2019 por falta de pago de planillas aprobadas.</p> <p>-Al momento se adeuda la planilla Nro.40 (FEBRERO 2019) y la planilla Nro. 42 (liquidación) y saldo de la planilla 34, que se encuentran aprobada por la Fiscalización por un monto de \$ 1.306.513,17.</p> <p>Para el cumplimiento del Hito 16. Ejecución: Rubros Eléctricos T2 3+200-6+250, se han venido realizando las siguientes actividades:</p> <p>1.-Desde el momento de la suspensión hasta la fecha, mediante varias comunicaciones se ha venido solicitando a las autoridades competentes, la asignación de recursos económicos y directrices para cumplir con el contrato.</p> <p>2.- En virtud de que no se ha tenido respuesta al pedido de asignación de recursos económicos para cumplir con el objeto del contrato, el señor administrador del contrato mediante Memorando Nro. MTOP-DDAZ-2021-435-ME de 16 de marzo de 202, solicitado a la fiscalización el Informe Técnico Económico de la situación actual del proyecto, a fin a analizar una posible terminación por mutuo acuerdo del contrato.</p> <p>3.- Mediante Memorando Nro. MTOP-CONS_AZU-2021-159-ME de 31 de marzo de 2021, Fiscalización entrega el Informe Técnico-Económico del situación actual del proyecto, con lo que se tramita una posible terminación de mutuo acuerdo.</p> <p>4.- Con Memorando Nro. MTOP-SUBZ6-2021-720-ME de 07 de abril de 2021, el Subsecretario Zonal 6, envía a la Dirección Nacional de Construcciones los INFORMES JURIDICO, TECNICO Y ECONOMICO (TERMIANCIÓN POR MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO).</p> <p>5.- El 21 de abril de 2021 se firma el Convenio de Terminación de Mutuo Acuerdo parcial del contrato. Al momento se realiza la liquidación técnico económica del proyecto.</p> <p>6.- El 3 de septiembre de 2021 la Fiscalización entrega el Informe Final, donde se incluye la Liquidación Técnico Económica del contrato y obra, previo a la recepción de la obra.</p>	<p>Guamán Vicuña, Juan Carlos</p>	<p>03/12/2021 - 12:37 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>7.- Al momento la comisión de recepción elabora la respectiva acta de recepción., SE ENCUENTRA PENDIENTE LA FIRMA DEL ACTA DE RECEPCION</p> <p>OCTUBRE 2021</p> <p>-El plazo de contrato se encuentra Suspendido, con Memorando Nro. MTOP-SIT-2019-142-ME de fecha 14 de marzo de 2019 por falta de pago de planillas aprobadas.</p> <p>-Al momento se adeuda la planilla Nro.40 (FEBRERO 2019) y la planilla Nro. 42 (liquidación) y saldo de la planilla 34, que se encuentran aprobada por la Fiscalización por un monto de \$ 1.306.513,17.</p> <p>Para el cumplimiento del Hito 16. Ejecución: Rubros Eléctricos T2 3+200-6+250, se han venido realizando las siguientes actividades:</p> <p>1.-Desde el momento de la suspensión hasta la fecha, mediante varias comunicaciones se ha venido solicitando a las autoridades competentes, la asignación de recursos económicos y directrices para cumplir con el contrato.</p> <p>2.- En virtud de que no se ha tenido respuesta al pedido de asignación de recursos económicos para cumplir con el objeto del contrato, el señor administrador del contrato mediante Memorando Nro. MTOP-DDAZ-2021-435-ME de 16 de marzo de 202, solicitado a la fiscalización el Informe Técnico Económico de la situación actual del proyecto, a fin a analizar una posible terminación por mutuo acuerdo del contrato.</p> <p>3.- Mediante Memorando Nro. MTOP-CONS_AZU-2021-159-ME de 31 de marzo de 2021, Fiscalización entrega el Informe Técnico-Económico del situación actual del proyecto, con lo que se tramita una posible terminación de mutuo acuerdo.</p> <p>4.- Con Memorando Nro. MTOP-SUBZ6-2021-720-ME de 07 de abril de 2021, el Subsecretario Zonal 6, envía a la Dirección Nacional de Construcciones los INFORMES JURIDICO, TECNICO Y ECONOMICO (TERMIANCIÓN POR MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO).</p> <p>5.- El 21 de abril de 2021 se firma el Convenio de Terminación de Mutuo Acuerdo parcial del contrato. Al momento se realiza la liquidación técnico económica del proyecto.</p> <p>6.- El 3 de septiembre de 2021 la Fiscalización entrega el Informe Final, donde se incluye la Liquidación Técnico Económica del contrato y obra, previo a la recepción de la obra.</p> <p>7.- Al momento la comisión de recepción elabora la respectiva acta de recepción., SE ENCUENTRA PENDIENTE LA FIRMA DEL ACTA DE RECEPCION</p>	<p>Guamán Vicuña, Juan Carlos</p>	<p>05/11/2021 - 01:14 PM</p>
<p>SEPTIEMBRE 2021</p> <p>-El plazo de contrato se encuentra Suspendido, con Memorando Nro. MTOP-SIT-2019-142-ME de fecha 14 de marzo de 2019 por falta de pago de planillas aprobadas.</p> <p>-Al momento se adeuda la planilla Nro.40 (FEBRERO 2019) y la planilla Nro. 42 (liquidación) y saldo de la planilla 34, que se encuentran aprobada por la Fiscalización por un monto de \$ 1.306.513,17.</p> <p>Para el cumplimiento del Hito 16. Ejecución: Rubros Eléctricos T2 3+200-6+250, se han venido realizando las siguientes actividades:</p> <p>1.-Desde el momento de la suspensión hasta la fecha, mediante varias comunicaciones se ha venido solicitando a las autoridades competentes, la asignación de recursos económicos y directrices para cumplir con el contrato.</p> <p>2.- En virtud de que no se ha tenido respuesta al pedido de asignación de recursos económicos para cumplir con el objeto del contrato, el señor administrador del contrato mediante Memorando Nro. MTOP-DDAZ-2021-435-ME de 16 de marzo de 202, solicitado a la fiscalización el Informe Técnico Económico de la situación actual del proyecto, a fin a analizar una posible terminación por mutuo acuerdo del contrato.</p> <p>3.- Mediante Memorando Nro. MTOP-CONS_AZU-2021-159-ME de 31 de marzo de 2021, Fiscalización entrega el Informe Técnico-Económico del situación actual del proyecto, con lo que se tramita una posible terminación de mutuo acuerdo.</p>	<p>Guamán Vicuña, Juan Carlos</p>	<p>04/10/2021 - 02:10 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>4.- Con Memorando Nro. MTOP-SUBZ6-2021-720-ME de 07 de abril de 2021, el Subsecretario Zonal 6, envía a la Dirección Nacional de Construcciones los INFORMES JURIDICO, TECNICO Y ECONOMICO (TERMIANCIÓN POR MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO).</p> <p>5.- El 21 de abril de 2021 se firma el Convenio de Terminación de Mutuo Acuerdo parcial del contrato. Al momento se realiza la liquidación técnico económica del proyecto.</p> <p>6.- El 3 de septiembre de 2021 la Fiscalización entrega el Informe Final, donde se incluye la Liquidación Técnico Económica del contrato y obra, previo a la recepción de la obra.</p> <p>7.- Al momento la comisión de recepción elabora la respectiva acta de recepción.</p>		
<p>AGOSTO 2021</p> <p>-El plazo de contrato se encuentra Suspendido, con Memorando Nro. MTOP-SIT-2019-142-ME de fecha 14 de marzo de 2019 por falta de pago de planillas aprobadas.</p> <p>-Al momento se adeuda la planilla Nro.40 (FEBRERO 2019), que se encuentran aprobada por la Fiscalización por un monto de \$ 384.821,79.</p> <p>Para el cumplimiento del Hito 16. Ejecución: Rubros Eléctricos T2 3+200-6+250, se han venido realizando las siguientes actividades:</p> <p>1.-Desde el momento de la suspensión hasta la fecha, mediante varias comunicaciones se ha venido solicitando a las autoridades competentes, la asignación de recursos económicos y directrices para cumplir con el contrato.</p> <p>2.- En virtud de que no se ha tenido respuesta al pedido de asignación de recursos económicos para cumplir con el objeto del contrato, el señor administrador del contrato mediante Memorando Nro. MTOP-DDAZ-2021-435-ME de 16 de marzo de 202, solicitado a la fiscalización el Informe Técnico Económico de la situación actual del proyecto, a fin a analizar una posible terminación por mutuo acuerdo del contrato.</p> <p>3.- Mediante Memorando Nro. MTOP-CONS_AZU-2021-159-ME de 31 de marzo de 2021, Fiscalización entrega el Informe Técnico-Económico del situación actual del proyecto, con lo que se tramita una posible terminación de mutuo acuerdo.</p> <p>4.- Con Memorando Nro. MTOP-SUBZ6-2021-720-ME de 07 de abril de 2021, el Subsecretario Zonal 6, envía a la Dirección Nacional de Construcciones los INFORMES JURIDICO, TECNICO Y ECONOMICO (TERMIANCIÓN POR MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO).</p> <p>5.- El 21 de abril de 2021 se firma el Convenio de Terminación de Mutuo Acuerdo parcial del contrato. Al momento se realiza la liquidación técnico económica del proyecto.</p> <p>6.- Al momento se realiza la Liquidación Técnico Económica del proyecto, previo a la recepción de la obra. (se espera certificación de fechas de pago de la planillas, para la liquidación de reajustes).</p> <p>-El plazo de contrato se encuentra Suspendido, con Memorando Nro. MTOP-SIT-2019-142-ME de fecha 14 de marzo de 2019 por falta de pago de planillas aprobadas.</p> <p>-Al momento se adeuda la planilla Nro.40 (FEBRERO 2019), que se encuentran aprobada por la Fiscalización por un monto de \$ 384.821,79.</p> <p>Para el cumplimiento del Hito 16. Ejecución: Rubros Eléctricos T2 3+200-6+250, se han venido realizando las siguientes actividades:</p> <p>1.-Desde el momento de la suspensión hasta la fecha, mediante varias comunicaciones se ha venido solicitando a las autoridades competentes, la asignación de recursos económicos y directrices para cumplir con el contrato.</p> <p>2.- En virtud de que no se ha tenido respuesta al pedido de asignación de recursos económicos para cumplir con el objeto del contrato, el señor administrador del contrato mediante Memorando Nro. MTOP-DDAZ-2021-435-ME de 16 de marzo de 202, solicitado a la fiscalización el Informe Técnico Económico de la situación actual del proyecto, a fin a analizar una posible terminación por mutuo acuerdo del contrato.</p>	<p>Guamán Vicuña, Juan Carlos</p>	<p>01/09/2021 - 04:43 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>3.- Mediante Memorando Nro. MTOP-CONS_AZU-2021-159-ME de 31 de marzo de 2021, Fiscalización entrega el Informe Técnico-Económico del situación actual del proyecto, con lo que se tramita una posible terminación de mutuo acuerdo.</p> <p>4.- Con Memorando Nro. MTOP-SUBZ6-2021-720-ME de 07 de abril de 2021, el Subsecretario Zonal 6, envía a la Dirección Nacional de Construcciones los INFORMES JURIDICO, TECNICO Y ECONOMICO (TERMIANCIÓN POR MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO).</p> <p>5.- El 21 de abril de 2021 se firma el Convenio de Terminación de Mutuo Acuerdo parcial del contrato. Al momento se realiza la liquidación técnico económica del proyecto.</p> <p>6.- Se termina el Informe Final de Fiscalizacion donde se incluye la Liquidación Técnico Económica del proyecto, previo a la recepción de la obra.</p>		
<p>JULIO 2021</p> <p>-El plazo de contrato se encuentra Suspendido, con Memorando Nro. MTOP-SIT-2019-142-ME de fecha 14 de marzo de 2019 por falta de pago de planillas aprobadas.</p> <p>-Al momento se adeuda la planilla Nro.40 (FEBRERO 2019), que se encuentran aprobada por la Fiscalización por un monto de \$ 384.821,79.</p> <p>Para el cumplimiento del Hito 16. Ejecución: Rubros Eléctricos T2 3+200-6+250, se han venido realizando las siguientes actividades:</p> <p>1.-Desde el momento de la suspensión hasta la fecha, mediante varias comunicaciones se ha venido solicitando a las autoridades competentes, la asignación de recursos económicos y directrices para cumplir con el contrato.</p> <p>2.- En virtud de que no se ha tenido respuesta al pedido de asignación de recursos económicos para cumplir con el objeto del contrato, el señor administrador del contrato mediante Memorando Nro. MTOP-DDAZ-2021-435-ME de 16 de marzo de 202, solicitado a la fiscalización el Informe Técnico Económico de la situación actual del proyecto, a fin a analizar una posible terminación por mutuo acuerdo del contrato.</p> <p>3.- Mediante Memorando Nro. MTOP-CONS_AZU-2021-159-ME de 31 de marzo de 2021, Fiscalización entrega el Informe Técnico-Económico del situación actual del proyecto, con lo que se tramita una posible terminación de mutuo acuerdo.</p> <p>4.- Con Memorando Nro. MTOP-SUBZ6-2021-720-ME de 07 de abril de 2021, el Subsecretario Zonal 6, envía a la Dirección Nacional de Construcciones los INFORMES JURIDICO, TECNICO Y ECONOMICO (TERMIANCIÓN POR MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO).</p> <p>5.- El 21 de abril de 2021 se firma el Convenio de Terminación de Mutuo Acuerdo parcial del contrato. Al momento se realiza la liquidación técnico económica del proyecto.</p> <p>6.- Al momento se realiza la Liquidación Técnico Económica del proyecto, previo a la recepción de la obra. (se espera certificación de fechas de pago de la planillas, para la liquidación de reajustes).</p>	<p>Guamán Vicuña, Juan Carlos</p>	<p>02/08/2021 - 02:13 PM</p>
<p>JUNIO 2021</p> <p>-El plazo de contrato se encuentra Suspendido, con Memorando Nro. MTOP-SIT-2019-142-ME de fecha 14 de marzo de 2019 por falta de pago de planillas aprobadas.</p> <p>-Al momento se adeuda la planilla Nro.40 (FEBRERO 2019), que se encuentran aprobada por la Fiscalización por un monto de \$ 384.821,79.</p> <p>Para el cumplimiento del Hito 16. Ejecución: Rubros Eléctricos T2 3+200-6+250, se han venido realizando las siguientes actividades:</p> <p>1.-Desde el momento de la suspensión hasta la fecha, mediante varias comunicaciones se ha venido solicitando a las autoridades competentes, la asignación de recursos económicos y directrices para cumplir con el contrato.</p> <p>2.- En virtud de que no se ha tenido respuesta al pedido de asignación de recursos económicos para cumplir con el objeto del contrato, el señor administrador del contrato mediante Memorando Nro. MTOP-DDAZ-2021-435-ME de 16 de marzo de 202, solicitado a la fiscalización el Informe</p>	<p>Guamán Vicuña, Juan Carlos</p>	<p>02/07/2021 - 08:32 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Técnico Económico de la situación actual del proyecto, a fin a analizar una posible terminación por mutuo acuerdo del contrato.</p> <p>3.- Mediante Memorando Nro. MTOP-CONS_AZU-2021-159-ME de 31 de marzo de 2021, Fiscalización entrega el Informe Técnico-Económico del situación actual del proyecto, con lo que se tramita una posible terminación de mutuo acuerdo.</p> <p>4.- Con Memorando Nro. MTOP-SUBZ6-2021-720-ME de 07 de abril de 2021, el Subsecretario Zonal 6, envía a la Dirección de Construcciones los INFORMES JURIDICO, TECNICO Y ECONOMICO (TERMIANCIÓN POR MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO).</p> <p>5.- El 21 de abril de 2021 se firma el Convenio de Terminación de Mutuo Acuerdo parcial del contrato. Al momento se realiza la liquidación técnico económica del proyecto.</p> <p>6.- Al momento se realiza la Liquidación Técnico Económica del proyecto, previo a la recepción de la obra. (existen discrepancias en la planilla de liquidación).</p>		
<p>MAYO 2021</p> <p>-El plazo de contrato se encuentra Suspendido, con Memorando Nro. MTOP-SIT-2019-142-ME de fecha 14 de marzo de 2019 el Ing. César Augusto Medina Galarza Subsecretario de Infraestructura del Transporte, autoriza suspensión plazo por falta de pago de planillas aprobadas.</p> <p>-Al momento se adeuda la planilla Nro.40 (FEBRERO 2019), que se encuentran aprobada por la Fiscalización por un monto de \$ 384.821,79.</p> <p>Para el cumplimiento del Hito 16. Ejecución: Rubros Eléctricos T2 3+200-6+250, se han venido realizando las siguientes actividades:</p> <p>1.-Desde el momento de la suspensión hasta la fecha, mediante varias comunicaciones se ha venido solicitando a las autoridades competentes, la asignación de recursos económicos y directrices para cumplir con el contrato.</p> <p>2.-La última comunicación fue el Memorando Nro.MTOP-SUBZ6-2021-79-ME del 12 de enero de 2020, el señor Subsecretario Zonal 6, donde se insiste al Viceministro de Infraestructura, la asignación de recursos económicos y directrices para cumplir con el contrato.</p> <p>3.-Mediante Memorando Nro. MTOP-FINAN_AZU-2021-20-ME de fecha 27 de enero de 2021, el Ing. Carlos Santiago Reinoso Pesantez, ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO PROVINCIAL, informa que revisado el presupuesto asignado para el presente ejercicio fiscal se determina que el mismo es de USD.1'890,590.72 incluido IVA, por lo tanto en cuanto existan directrices claras de ejecución presupuestaria por parte del MEF,procederá con el trámite de pago de la planilla Nro. 40 del mes de febrero 2019.</p> <p>4.- Con Memorando Nro. MTOP-DDAZ-2021-231-ME de fecha 08 de febrero de 2021, el Ing. Fausto Enrique Zaldúa Gaona, DIRECTOR DISTRITAL DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL AZUAYAI, entrega al Mgs. Guillermo Jesus Lugmaña Primera, Director/a Nacional de Construcciones de la Infraestructura del Transporte, el informe técnico económico de la situación actual del contrato, con el objeto de que las autoridades del MTOP, determinen la forma de terminación del contrato.</p> <p>5.- En virtud de que no se ha tenido respuesta al pedido de asignación de recursos económicos para cumplir con el objeto del contrato, el señor administrador del contrato mediante Memorando Nro. MTOP-DDAZ-2021-435-ME de 16 de marzo de 2021, solicitado a la fiscalización el Informe Técnico Económico de la situación actual del proyecto, a fin a analizar una posible terminación por mutuo acuerdo del contrato.</p> <p>6.- Mediante Memorando Nro. MTOP-CONS_AZU-2021-159-ME de 31 de marzo de 2021, Fiscalización entrega el Informe Técnico-Económico del situación actual del proyecto, con lo que se tramita una posible terminación de mutuo acuerdo.</p> <p>7.- Con Memorando Nro. MTOP-SUBZ6-2021-720-ME de 07 de abril de 2021, el Subsecretario Zonal 6, envía a la Dirección de Construcciones los INFORMES JURIDICO, TECNICO Y ECONOMICO (TERMIANCIÓN POR MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO).</p> <p>8.- El 21 de abril de 2021 se firma el Convenio de Terminación de Mutuo Acuerdo parcial del contrato. Al momento se realiza la liquidación técnico económica del proyecto.</p>	<p>Guamán Vicuña, Juan Carlos</p>	<p>04/06/2021 - 02:25 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>9.- Al momento se realiza la Liquidación Técnico Económica del proyecto, previo a la recepción de la obra.</p>		
<p>ABRIL 2021</p> <p>-El plazo de contrato se encuentra Suspendido, con Memorando Nro. MTOP-SIT-2019-142-ME de fecha 14 de marzo de 2019 el Ing. César Augusto Medina Galarza Subsecretario de Infraestructura del Transporte, autoriza suspensión plazo por falta de pago de planillas aprobadas.</p> <p>-Al momento se adeuda la planilla Nro.40 (FEBRERO 2019), que se encuentran aprobada por la Fiscalización por un monto de \$ 384.821,79.</p> <p>Para el cumplimiento del Hito 16. Ejecución: Rubros Eléctricos T2 3+200-6+250, se han venido realizando las siguientes actividades:</p> <p>1.-Desde el momento de la suspensión hasta la fecha, mediante varias comunicaciones se ha venido solicitando a las autoridades competentes, la asignación de recursos económicos y directrices para cumplir con el contrato.</p> <p>2.-La última comunicación fue el Memorando Nro.MTOP-SUBZ6-2021-79-ME del 12 de enero de 2020, el señor Subsecretario Zonal 6, donde se insiste al Viceministro de Infraestructura, la asignación de recursos económicos y directrices para cumplir con el contrato.</p> <p>3.-Mediante Memorando Nro. MTOP-FINAN_AZU-2021-20-ME de fecha 27 de enero de 2021, el Ing. Carlos Santiago Reinoso Pesantez, ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO PROVINCIAL, informa que revisado el presupuesto asignado para el presente ejercicio fiscal se determina que el mismo es de USD.1'890,590.72 incluido IVA, por lo tanto en cuanto existan directrices claras de ejecución presupuestaria por parte del MEF,procederá con el trámite de pago de la planilla Nro. 40 del mes de febrero 2019.</p> <p>4.- Con Memorando Nro. MTOP-DDAZ-2021-231-ME de fecha 08 de febrero de 2021, el Ing. Fausto Enrique Zaldúa Gaona, DIRECTOR DISTRITAL DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL AZUAYAI, entrega al Mgs. Guillermo Jesus Lugmaña Primera, Director/a Nacional de Construcciones de la Infraestructura del Transporte, el informe técnico económico de la situación actual del contrato, con el objeto de que las autoridades del MTOP, deteminen la forma de terminación del contrato.</p> <p>5.- En virtud de que no se ha tenido respuesta al pedido de asignación de recursos económicos para cumplir con el objeto del contrato, el señor administrador del contrato mediante Memorando Nro. MTOP-DDAZ-2021-435-ME de 16 de marzo de 2021, solicitado a la fiscalización el Informe Técnico Económico de la situación actual del proyecto, a fin a analizar una posible terminación por mutuo acuerdo del contrato.</p> <p>6.- Mediante Memorando Nro. MTOP-CONS_AZU-2021-159-ME de 31 de marzo de 2021, Fiscalización entrega el Informe Técnico-Económico del situación actual del proyecto, con lo que se tramita una posible terminación de mutuo acuerdo.</p> <p>7.- Con Memorando Nro. MTOP-SUBZ6-2021-720-ME de 07 de abril de 2021, el Subsecretario Zonal 6, envía a la Dirección de Construcciones los INFORMES JURIDICO, TECNICO Y ECONOMICO (TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO).</p> <p>8.- El 21 de abril de 2021 se firma el Convenio de Terminación de Mutuo Acuerdo parcial del contrato. Al momento se realiza la liquidación técnico económica del proyecto.</p>	<p>Guamán Vicuña, Juan Carlos</p>	<p>05/05/2021 - 06:37 PM</p>
<p>MARZO 2021</p> <p>-El plazo de contrato se encuentra Suspendido, con Memorando Nro. MTOP-SIT-2019-142-ME de fecha 14 de marzo de 2019 el Ing. César Augusto Medina Galarza Subsecretario de Infraestructura del Transporte, autoriza suspensión plazo por falta de pago de planillas aprobadas.</p> <p>-Al momento se adeuda la planilla Nro.40 (FEBRERO 2019), que se encuentran aprobada por la Fiscalización por un monto de \$ 384.821,79.</p> <p>Para el cumplimiento del Hito 16. Ejecución: Rubros Eléctricos T2 3+200-6+250, se han venido realizando las siguientes actividades:</p>	<p>Guamán Vicuña, Juan Carlos</p>	<p>05/04/2021 - 02:35 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>1.-Desde el momento de la suspensión hasta la fecha, mediante varias comunicaciones se ha venido solicitando a las autoridades competentes, la asignación de recursos económicos y directrices para cumplir con el contrato.</p> <p>2.-La última comunicación fue el Memorando Nro.MTOP-SUBZ6-2021-79-ME del 12 de enero de 2020, el señor Subsecretario Zonal 6, donde se insiste al Viceministro de Infraestructura, la asignación de recursos económicos y directrices para cumplir con el contrato.</p> <p>3.-Mediante Memorando Nro. MTOP-FINAN_AZU-2021-20-ME de fecha 27 de enero de 2021, el Ing. Carlos Santiago Reinoso Pesantez, ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO PROVINCIAL, informa que revisado el presupuesto asignado para el presente ejercicio fiscal se determina que el mismo es de USD.1'890,590.72 incluido IVA, por lo tanto en cuanto existan directrices claras de ejecución presupuestaria por parte del MEF,procederá con el trámite de pago de la planilla Nro. 40 del mes de febrero 2019.</p> <p>4.- Con Memorando Nro. MTOP-DDAZ-2021-231-ME de fecha 08 de febrero de 2021, el Ing. Fausto Enrique Zaldua Gaona, DIRECTOR DISTRITAL DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL AZUAYAI, entrega al Mgs. Guillermo Jesus Lugmaña Primera, Director/a Nacional de Construcciones de la Infraestructura del Transporte, el informe técnico económico de la situación actual del contrato, con el objeto de que las autoridades del MTOP, deteminen la forma de terminación del contrato.</p> <p>5.- En virtud de que no se ha tenido respuesta al pedido de asignación de recuros económicos para cumplir con el obejto del contrato, el señor adminstrador del contrato mediante Memorando Nro. MTOP-DDAZ-2021-435-ME de 16 de marzo de 202, solicitado a la fiscalización el Informe Técnico Económico de la situación actual del proyecto, a fin a analizar una posible terminación por mutuo acuerdo del contrato.</p> <p>6.- Mediante Memorando Nro. MTOP-CONS_AZU-2021-159-ME de 31 de marzo de 2021, Fsicalización entrega el Informe Técnico-Económico del situación actual del proyecto, con lo que se tramita una posible terminación de mutuo acuerdo.</p>		
<p>FEBRERO 2021</p> <p>-El plazo de contrato se encuentra Suspendido, con Memorando Nro. MTOP-SIT-2019-142-ME de fecha 14 de marzo de 2019 el Ing. César Augusto Medina Galarza Subsecretario de Infraestructura del Transporte, autoriza suspensión plazo por falta de pago de planillas aprobadas.</p> <p>-Al momento se adeuda la planilla Nro.40 (FEBRERO 2019), que se encuentran aprobada por la Fiscalización por un monto de \$ 384.821,79.</p> <p>Para el cumplimiento del Hito 16. Ejecución: Rubros Eléctricos T2 3+200-6+250, se han venido realizando las siguientes actividades:</p> <p>1.-Desde el momento de la suspensión hasta la fecha, mediante varias comunicaciones se ha venido solicitando a las autoridades competentes, la asignación de recursos económicos y directrices para cumplir con el contrato.</p> <p>2.-La última comunicación fue el Memorando Nro.MTOP-SUBZ6-2021-79-ME del 12 de enero de 2020, el señor Subsecretario Zonal 6, donde se insiste al Viceministro de Infraestructura, la asignación de recursos económicos y directrices para cumplir con el contrato.</p> <p>3.-Mediante Memorando Nro. MTOP-FINAN_AZU-2021-20-ME de fecha 27 de enero de 2021, el Ing. Carlos Santiago Reinoso Pesantez, ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO PROVINCIAL, informa que revisado el presupuesto asignado para el presente ejercicio fiscal se determina que el mismo es de USD.1'890,590.72 incluido IVA, por lo tanto en cuanto existan directrices claras de ejecución presupuestaria por parte del MEF,procederá con el trámite de pago de la planilla Nro. 40 del mes de febrero 2019.</p> <p>4.- Con Memorando Nro. MTOP-DDAZ-2021-231-ME de fecha 08 de febrero de 2021, el Ing. Fausto Enrique Zaldua Gaona, DIRECTOR DISTRITAL DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL AZUAYAI, entrega al Mgs. Guillermo Jesus Lugmaña Primera, Director/a Nacional de Construcciones de la Infraestructura del Transporte, el informe técnico económico de la situación actual del contrato, con el objeto de que las autoridades del MTOP, deteminen la forma de terminación del contrato.</p>	<p>Guamán Vicuña, Juan Carlos</p>	<p>03/03/2021 - 11:36 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>ENERO 2021</p> <p>-El plazo de contrato se encuentra Suspendido, con Memorando Nro. MTOP-SIT-2019-142-ME de fecha 14 de marzo de 2019 el Ing. César Augusto Medina Galarza Subsecretario de Infraestructura del Transporte, autoriza suspensión plazo por falta de pago de planillas aprobadas.</p> <p>-Al momento se adeuda la planilla Nro.40 (FEBRERO 2019), que se encuentran aprobada por la Fiscalización por un monto de \$ 384.821,79.</p> <p>Para el cumplimiento del Hito 16. Ejecución: Rubros Eléctricos T2 3+200-6+250, se han venido realizando las siguientes actividades:</p> <p>1.-Con Memorando Nro. MTOP-SUBZ6-2020-690-ME del 15 de mayo de 2020, el señor Subsecretario Zonal 6, insiste ante el Viceministro de Infraestructura, sobre la asignación de recursos económicos y directrices para cumplir con el contrato.</p> <p>2.-Con Memorando Nro. MTOP-DCT-2020-260-ME de 10 de junio de 2020, el Director de Construcciones del Transporte, insite ante el Viceministro de Infraestructura, sobre la asignación de recursos económicos y directrices para cumplir con el contrato. El monto faltante para cumplir con el contrato es de \$ 2,198,980,26.</p> <p>3.- Con Memorando Nro. MTOP-CONS_AZU-2020-422-ME de 09 de julio de 2020, la Fiscalización en su informe mensual solicita insistir ante la autoridad correspondiente, para se informe cuales son la directrices a seguir, en virtud que los trabajos se encuentran suspendidos y la vía en servicio, la misma que está sufriendo deterioro y afecciones, por las nuevas edificaciones y servicios que se están implementando a lo largo de la avenida.</p> <p>4.- Con Memorando Nro. MTOP-SUBZ6-2020-1326-ME del 21 de agosto de 2020, el señor Subsecretario Zonal 6, insiste ante el Viceministro de Infraestructura, sobre la asignación de recursos económicos y directrices para cumplir con el contrato.</p> <p>5.- Con Memorando Nro. MTOP-DDAZ-2020-1577-ME de 15 de septiembre de 2020, el señor Director Distrital del Azuay, en calidad del Administrador del contrato, insiste al Sr. Ing. José Francisco Jaramillo Vintimilla, Subsecretario Zonal 6, realizar las gestiones necesarias ante la autoridad competente con el fin de poder recibir las asignaciones necesarias para cumplir con el pago respectivo y poder cumplir el objeto del contrato, caso contrario nos emitan las directrices a seguir.</p> <p>6.- Con Memorando Nro. MTOP-CONS_AZU-2020-656-ME de 13 de octubre de 2020, la fiscalización en el informe de Septiembre, insiste al Administrador del contrato, las gestiones para la asignación de recursos económicos o en su defecto informar las directrices para cumplir con el contrato.</p> <p>7.- Con Memorando Nro. MTOP-CONS_AZU-2020-705-ME de 13 de noviembre de 2020, la fiscalización en el informe de Octubre, insiste al Administrador del contrato, las gestiones para la asignación de recursos económicos o en su defecto informar las directrices para cumplir con el contrato.</p> <p>8.- Con Memorando Nro. MTOP-CONS_AZU-2020-802-ME de 22 de diciembre de 2020, la fiscalización informa al Administrador del contrato, la situación actual del proyecto y se insiste en las gestiones para la asignación de recursos económicos o en su defecto informar las directrices para cumplir con el contrato.</p> <p>9.- Con Memorando Nro.MTOP-SUBZ6-2021-79-ME del 12 de enero de 2020, el señor Subsecretario Zonal 6, insiste ante el Viceministro de Infraestructura, sobre la asignación de recursos económicos y directrices para cumplir con el contrato.</p> <p>Al momento se realiza el informe técnico económico de la situación actual del contrato, con el objeto de que las autoridades del MTOP, determinen la forma de terminación del contrato.</p>	<p>Guamán Vicuña, Juan Carlos</p>	<p>03/02/2021 - 03:12 PM</p>
<p>DICIEMBRE 2020</p> <p>-El plazo de contrato se encuentra Suspendido, con Memorando Nro. MTOP-SIT-2019-142-ME de fecha 14 de marzo de 2019 el Ing. César Augusto Medina Galarza Subsecretario de Infraestructura del Transporte, autoriza suspensión plazo por falta de pago de planillas aprobadas.</p>	<p>Guamán Vicuña, Juan Carlos</p>	<p>04/01/2021 - 02:04 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>-Al momento se adeuda la planilla Nro.40 (FEBRERO 2019), que se encuentran aprobada por la Fiscalización por un monto de \$ 384.821,79.</p> <p>Para el cumplimiento del Hito 16. Ejecución: Rubros Eléctricos T2 3+200-6+250, se han venido realizando las siguientes actividades:</p> <p>1.-Con Memorando Nro. MTOP-SUBZ6-2020-690-ME del 15 de mayo de 2020, el señor Subsecretario Zonal 6, insiste ante el Viceministro de Infraestructura, sobre la asignación de recursos económicos y directrices para cumplir con el contrato.</p> <p>2.-Con Memorando Nro. MTOP-DCT-2020-260-ME de 10 de junio de 2020, el Director de Construcciones del Transporte, insite ante el Viceministro de Infraestructura, sobre la asignación de recursos económicos y directrices para cumplir con el contrato. El monto faltante para cumplir con el contrato es de \$ 2,198,980,26.</p> <p>3.- Con Memorando Nro. MTOP-CONS_AZU-2020-422-ME de 09 de julio de 2020, la Fiscalización en su informe mensual solicita insistir ante la autoridad correspondiente, para se informe cuales son la directrices a seguir, en virtud que los trabajos se encuentran suspendidos y la vía en servicio, la misma que está sufriendo deterioro y afecciones, por las nuevas edificaciones y servicios que se están implementando a lo largo de la avenida.</p> <p>4.- Con Memorando Nro. MTOP-SUBZ6-2020-1326-ME del 21 de agosto de 2020, el señor Subsecretario Zonal 6, insiste ante el Viceministro de Infraestructura, sobre la asignación de recursos económicos y directrices para cumplir con el contrato.</p> <p>5.- Con Memorando Nro. MTOP-DDAZ-2020-1577-ME de 15 de septiembre de 2020, el señor Director Distrital del Azuay, en calidad del Administrador del contrato, insiste al Sr. Ing. José Francisco Jaramillo Vintimilla, Subsecretario Zonal 6, realizar las gestiones necesarias ante la autoridad competente con el fin de poder recibir las asignaciones necesarias para cumplir con el pago respectivo y poder cumplir el objeto del contrato, caso contrario nos emitan las directrices a seguir.</p> <p>6.- Con Memorando Nro. MTOP-CONS_AZU-2020-656-ME de 13 de octubre de 2020, la fiscalización en el informe de Septiembre, insiste al Administrador del contrato, las gestiones para la asignación de recursos económicos o en su defecto informar las directrices para cumplir con el contrato.</p> <p>7.- Con Memorando Nro. MTOP-CONS_AZU-2020-705-ME de 13 de noviembre de 2020, la fiscalización en el informe de Octubre, insiste al Administrador del contrato, las gestiones para la asignación de recursos económicos o en su defecto informar las directrices para cumplir con el contrato.</p> <p>8.- Con Memorando Nro. MTOP-CONS_AZU-2020-802-ME de 22 de diciembre de 2020, la fiscalización informa al Administrador del contrato, la situación actual del proyecto y se insiste en las gestiones para la asignación de recursos económicos o en su defecto informar las directrices para cumplir con el contrato.</p> <p>Hasta la elaboración del presente informe, no se tiene NINGUNA respuesta.</p>		
<p>NOVIEMBRE 2020</p> <p>-El plazo de contrato se encuentra Suspendido, con Memorando Nro. MTOP-SIT-2019-142-ME de fecha 14 de marzo de 2019 el Ing. César Augusto Medina Galarza Subsecretario de Infraestructura del Transporte, autoriza suspensión plazo por falta de pago de planillas aprobadas.</p> <p>-Al momento se adeuda la planilla Nro.40 (FEBRERO 2019), que se encuentran aprobada por la Fiscalización por un monto de \$ 384.821,79.</p> <p>Para el cumplimiento del Hito 16. Ejecución: Rubros Eléctricos T2 3+200-6+250, se han venido realizando las siguientes actividades:</p> <p>1.-Con Memorando Nro. MTOP-SUBZ6-2020-690-ME del 15 de mayo de 2020, el señor Subsecretario Zonal 6, insiste ante el Viceministro de Infraestructura, sobre la asignación de recursos económicos y directrices para cumplir con el contrato.</p>	<p>Guamán Vicuña, Juan Carlos</p>	<p>03/12/2020 - 02:42 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>2.-Con Memorando Nro. MTOP-DCT-2020-260-ME de 10 de junio de 2020, el Director de Construcciones del Transporte, insite ante el Viceministro de Infraestructura, sobre la asignación de recursos económicos y directrices para cumplir con el contrato. El monto faltante para cumplir con el contrato es de \$ 2,198,980,26.</p> <p>3.- Con Memorando Nro. MTOP-CONS_AZU-2020-422-ME de 09 de julio de 2020, la Fiscalización en su informe mensual solicita insistir ante la autoridad correspondiente, para se informe cuales son la directrices a seguir, en virtud que los trabajos se encuentran suspendidos y la vía en servicio, la misma que está sufriendo deterioro y afecciones, por las nuevas edificaciones y servicios que se están implementando a lo largo de la avenida.</p> <p>4.- Con Memorando Nro. MTOP-SUBZ6-2020-1326-ME del 21 de agosto de 2020, el señor Subsecretario Zonal 6, insiste ante el Viceministro de Infraestructura, sobre la asignación de recursos económicos y directrices para cumplir con el contrato.</p> <p>5.- Con Memorando Nro. MTOP-DDAZ-2020-1577-ME de 15 de septiembre de 2020, el señor Director Distrital del Azuay, en calidad del Administrador del contrato, insiste al Sr. Ing. José Francisco Jaramillo Vintimilla, Subsecretario Zonal 6, realizar las gestiones necesarias ante la autoridad competente con el fin de poder recibir las asignaciones necesarias para cumplir con el pago respectivo y poder cumplir el objeto del contrato, caso contrario nos emitan las directrices a seguir.</p> <p>6.- Con Memorando Nro. MTOP-CONS_AZU-2020-656-ME de 13 de octubre de 2020, la fiscalización en el informe de Septiembre, insiste al Administrador del contrato, las gestiones para la asignación de recursos económicos o en su defecto informar las directrices para cumplir con el contrato.</p> <p>7.- Con Memorando Nro. MTOP-CONS_AZU-2020-705-ME de 13 de noviembre de 2020, la fiscalización en el informe de Octubre, insiste al Administrador del contrato, las gestiones para la asignación de recursos económicos o en su defecto informar las directrices para cumplir con el contrato.</p> <p>Hasta la elaboración del presente informe, no se tiene NINGUNA respuesta.</p>		
<p>OCTUBRE 2020</p> <p>-El plazo de contrato se encuentra Suspendido, con Memorando Nro. MTOP-SIT-2019-142-ME de fecha 14 de marzo de 2019 el Ing. César Augusto Medina Galarza Subsecretario de Infraestructura del Transporte, autoriza suspensión plazo por falta de pago de planillas aprobadas.</p> <p>-Al momento se adeuda la planilla Nro.40 que se encuentran aprobada por la Fiscalización por un monto de \$ 384.821,79.</p> <p>Para el cumplimiento del Hito 16. Ejecución: Rubros Eléctricos T2 3+200-6+250, se han venido realizando las siguientes actividades:</p> <p>1.-Con Memorando Nro. MTOP-SUBZ6-2020-690-ME del 15 de mayo de 2020, el señor Subsecretario Zonal 6, insiste ante el Viceministro de Infraestructura, sobre la asignación de recursos económicos y directrices para cumplir con el contrato.</p> <p>2.-Con Memorando Nro. MTOP-DCT-2020-260-ME de 10 de junio de 2020, el Director de Construcciones del Transporte, insite ante el Viceministro de Infraestructura, sobre la asignación de recursos económicos y directrices para cumplir con el contrato. El monto faltante para cumplir con el contrato es de \$ 2,198,980,26.</p> <p>3.- Con Memorando Nro. MTOP-CONS_AZU-2020-422-ME de 09 de julio de 2020, la Fiscalización en su informe mensual solicita insistir ante la autoridad correspondiente, para se informe cuales son la directrices a seguir, en virtud que los trabajos se encuentran suspendidos y la vía en servicio, la misma que está sufriendo deterioro y afecciones, por las nuevas edificaciones y servicios que se están implementando a lo largo de la avenida.</p> <p>4.- Con Memorando Nro. MTOP-SUBZ6-2020-1326-ME del 21 de agosto de 2020, el señor Subsecretario Zonal 6, insiste ante el Viceministro de Infraestructura, sobre la asignación de recursos económicos y directrices para cumplir con el contrato.</p> <p>5.- Con Memorando Nro. MTOP-DDAZ-2020-1577-ME de 15 de septiembre de 2020, el señor Director Distrital del Azuay, en calidad del Administrador del contrato, insiste al Sr. Ing. José</p>	<p>Guamán Vicuña, Juan Carlos</p>	<p>04/11/2020 - 01:26 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Francisco Jaramillo Vintimilla, Subsecretario Zonal 6, realizar las gestiones necesarias ante la autoridad competente con el fin de poder recibir las asignaciones necesarias para cumplir con el pago respectivo y poder cumplir el objeto del contrato, caso contrario nos emitan las directrices a seguir.</p> <p>6.- Con Memorando Nro. MTOP-CONS_AZU-2020-656-ME de 13 de octubre de 2020, la fiscalización en el informe de Septiembre, insiste al Administrador del contrato, las gestiones para la asignación de recursos económicos o en su defecto informar las directrices para cumplir con el contrato.</p> <p>Hasta la elaboración del presente informe, no se tiene NINGUNA respuesta.</p>		
<p>SEPTIEMBRE 2020</p> <p>-El plazo de contrato se encuentra Suspendido, con Memorando Nro. MTOP-SIT-2019-142-ME de fecha 14 de marzo de 2019 el Ing. César Augusto Medina Galarza Subsecretario de Infraestructura del Transporte, autoriza suspensión plazo por falta de pago de planillas aprobadas.</p> <p>-Al momento se adeuda la planillas 40 que se encuentran aprobadas por la Fiscalización por un monto de \$ 384.821,79.</p> <p>Para el cumplimiento del Hito 16. Ejecución: Rubros Eléctricos T2 3+200-6+250, se han venido realizando las siguientes actividades:</p> <p>1.-Con Memorando Nro. MTOP-SUBZ6-2020-690-ME del 15 de mayo de 2020, el señor Subsecretario Zonal 6, insiste ante el Viceministro de Infraestructura, sobre la asignación de recursos económicos y directrices para cumplir con el contrato.</p> <p>2.-Con Memorando Nro. MTOP-DCT-2020-260-ME de 10 de junio de 2020, el Director de Construcciones del Transporte, insite ante el Viceministro de Infraestructura, sobre la asignación de recursos económicos y directrices para cumplir con el contrato. El monto faltante para cumplir con el contrato es de \$ 2,198,980,26.</p> <p>3.- Con Memorando Nro. MTOP-CONS_AZU-2020-422-ME de 09 de julio de 2020, la Fiscalización en su informe mensual solicita insistir ante la autoridad correspondiente, para se informe cuales son la directrices a seguir, en virtud que los trabajos se encuentran suspendidos y la vía en servicio, la misma que está sufriendo deterioro y afecciones, por las nuevas edificaciones y servicios que se están implementando a lo largo de la avenida.</p> <p>4.- Con Memorando Nro. MTOP-SUBZ6-2020-1326-ME del 21 de agosto de 2020, el señor Subsecretario Zonal 6, insiste ante el Viceministro de Infraestructura, sobre la asignación de recursos económicos y directrices para cumplir con el contrato.</p> <p>5.- Con Memorando Nro. MTOP-DDAZ-2020-1577-ME de 15 de septiembre de 2020, el señor Director Distrital del Azuay, en calidad del Administrador del contrato, insiste al Sr. Ing. José Francisco Jaramillo Vintimilla, Subsecretario Zonal 6, realizar las gestiones necesarias ante la autoridad competente con el fin de poder recibir las asignaciones necesarias para cumplir con el pago respectivo y poder cumplir el objeto del contrato, caso contrario nos emitan las directrices a seguir.</p> <p>Hasta la elaboración del presente informe, no se tiene NINGUNA respuesta.</p>	<p>Guamán Vicuña, Juan Carlos</p>	<p>05/10/2020 - 12:56 PM</p>
<p>AGOSTO 2020</p> <p>-El plazo de contrato se encuentra Suspendido, con Memorando Nro. MTOP-SIT-2019-142-ME de fecha 14 de marzo de 2019 el Ing. César Augusto Medina Galarza Subsecretario de Infraestructura del Transport, autoriza suspensión plazo por falta de pago de planillas aprobadas.</p> <p>-Al momento se adeuda la planillas 40 que se encuentran aprobadas por la Fiscalización por un monto de \$ 384.821,79.</p> <p>Para el cumplimiento del Hito 16. Ejecución: Rubros Eléctricos T2 3+200-6+250, se han venido realizando las siguientes actividades:</p> <p>1.-Con Memorando Nro. MTOP-SUBZ6-2020-690-ME del 15 de mayo de 2020, el señor Subsecretario Zonal 6, insiste ante el Viceministro de Infraestructura, sobre la asignación de recursos económicos y directrices para cumplir con el contrato.</p>	<p>Guamán Vicuña, Juan Carlos</p>	<p>04/09/2020 - 11:40 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>2.-Con Memorando Nro. MTOP-DCT-2020-260-ME de 10 de junio de 2020, el Director de Construcciones del Transporte, insite ante el Viceministro de Infraestructura, sobre la asignación de recursos económicos y directrices para cumplir con el contrato. El monto faltante para cumplir con el contrato es de \$ 2,198,980,26.</p> <p>3.- Con Memorando Nro. MTOP-CONS_AZU-2020-422-ME de 09 de julio de 2020, la Fiscalización en su informe mensual solicita insistir ante la autoridad correspondiente, para se informe cuales son la directrices a seguir, en virtud que los trabajos se encuentran suspendidos y la vía en servicio, la misma que está sufriendo deterioro y afecciones, por las nuevas edificaciones y servicios que se están implementando a lo largo de la avenida.</p> <p>4.- Con Memorando Nro. MTOP-SUBZ6-2020-1326-ME del 21 de agosto de 2020, el señor Subsecretario Zonal 6, insiste ante el Viceministro de Infraestructura, sobre la asignación de recursos económicos y directrices para cumplir con el contrato.</p> <p>Hasta la elaboración del presente informe, no se tiene NINGUNA respuesta.</p>		
<p>JULIO 2020</p> <p>-El plazo de contrato se encuentra Suspendido, con Memorando Nro. MTOP-SIT-2019-142-ME de fecha 14 de marzo de 2019 el Ing. César Augusto Medina Galarza Subsecretario de Infraestructura del Transport, autoriza suspensión plazo por falta de pago de planillas aprobadas.</p> <p>-Al momento se adeuda la planillas 40 que se encuentran aprobadas por la fiscalización por un monto de \$ 384.821,79.</p> <p>Para el cumplimiento del Hito 16. Ejecución: Rubros Eléctricos T2 3+200-6+250, se han venido realizando las siguientes actividades:</p> <p>1.-Con Memorando Nro. MTOP-SUBZ6-2020-690-ME del 15 de mayo de 2020, el señor Subsecretario Zonal 6, insiste ante el Viceministro de Infraestructura, sobre la asignación de recursos económicos y directrices para cumplir con el contrato.</p> <p>2.-Con Memorando Nro. MTOP-DCT-2020-260-ME de 10 de junio de 2020, el Director de Construcciones del Transporte, insite ante el Viceministro de Infraestructura, sobre la asignación de recursos económicos y directrices para cumplir con el contrato. El monto faltante para cumplir con el contrato es de \$ 2,198,980,26.</p> <p>3.- Con Memorando Nro. MTOP-CONS_AZU-2020-422-ME de 09 de julio de 2020, la Fiscalización en su informe mensual solicita insistir ante la autoridad correspondiente, para se informe cuales son la directrices a seguir, en virtud que los trabajos se encuentran suspendidos y la vía en servicio, la misma que está sufriendo deterioro y afecciones, por las nuevas edificaciones y servicios que se están implementando a lo largo de la avenida.</p> <p>Hasta la elaboración del presente informe, no se tiene NINGUNA respuesta.</p>	<p>Guamán Vicuña, Juan Carlos</p>	<p>04/08/2020 - 10:19 AM</p>
<p>JUNIO 2020</p> <p>-El plazo de contrato se encuentra Suspendido, con Memorando Nro. MTOP-SIT-2019-142-ME de fecha 14 de marzo de 2019 el Ing. César Augusto Medina Galarza Subsecretario de Infraestructura del Transport, autoriza suspensión plazo por falta de pago de planillas aprobadas.</p> <p>-Al momento se adeuda la planillas 40 que se encuentran aprobadas por la fiscalización por un monto de \$ 384.821,79.</p> <p>Para el cumplimiento del Hito 16. Ejecución: Rubros Eléctricos T2 3+200-6+250, se han venido realizando las siguientes actividades:</p> <p>1.-Con Memorando Nro. MTOP-SIT-2019-649-ME del 12 de noviembre de 2019, el señor Subsecretario de Infraestructura del Transporte insiste al señor Viceministro de Infraestructura del Transporte la asignación de recursos.</p> <p>2.-Mediante Memorando Nro. MTOP-CONS_AZU-2020-42-ME del 17 de enero de 2020, la Fiscalización entrega informe sobre recursos faltante, de no existir financiamiento, insiste en analizar la Terminación del Contrato, por Mutuo Acuerdo.</p>	<p>Zaldua Gaona, Fausto Enrique</p>	<p>03/07/2020 - 02:11 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>3.-Con Memorando Nro. MTOP-SUBZ6-2020-512-ME del 26 de marzo de 2020, el señor Subsecretario zonal 6, informa a la Coordinación Jurídica, que se encuentra solicitado los recursos económicos que se necesita para cumplir con el objeto del contrato, pero hasta fecha no se tiene ninguna respuesta y se espera directrices de la autoridad competente.</p> <p>4.-Con Memorando Nro. MTOP-SUBZ6-2020-690-ME del 15 de mayo de 2020, el señor Subsecretario Zonal 6, insiste ante el Viceministro de Infraestructura, sobre la asignación de recursos económicos y directrices para cumplir con el contrato.</p> <p>5.-Con Memorando Nro. MTOP-DCT-2020-260-ME de 10 de junio de 2020, el Director de Construcciones del Transporte, insite ante el Viceministro de Infraestructura, sobre la asignación de recursos económicos y directrices para cumplir con el contrato. El monto faltante para cumplir con el contrato es de \$ 2,198,980,26. Hasta la elaboración del presente informe, no se tiene NINGUNA respuesta.</p> <p>Los trabajos continúan suspendidos por falta de financiamiento, inclusive el mantenimiento de la vía por la Emergencia Sanitaria.</p>		
<p>JULIO 2020</p> <p>-El plazo de contrato se encuentra Suspendido, con Memorando Nro. MTOP-SIT-2019-142-ME de fecha 14 de marzo de 2019 el Ing. César Augusto Medina Galarza Subsecretario de Infraestructura del Transport, autoriza suspensión plazo por falta de pago de planillas aprobadas.</p> <p>-Al momento se adeuda la planillas 40 que se encuentran aprobadas por la fiscalización por un monto de \$ 384.821,79.</p> <p>Para el cumplimiento del Hito 16. Ejecución: Rubros Eléctricos T2 3+200-6+250, se han venido realizando las siguientes actividades:</p> <p>1.-Con Memorando Nro. MTOP-SIT-2019-649-ME del 12 de noviembre de 2019, el señor Subsecretario de Infraestructura del Transporte insiste al señor Viceministro de Infraestructura del Transporte la asignación de recursos.</p> <p>2.-Mediante Memorando Nro. MTOP-CONS_AZU-2020-42-ME del 17 de enero de 2020, la Fiscalización entrega informe sobre recursos faltante, de no existir financiamiento, insiste en analizar la Terminación del Contrato, por Mutuo Acuerdo.</p> <p>3.-Con Memorando Nro. MTOP-SUBZ6-2020-512-ME del 26 de marzo de 2020, el señor Subsecretario zonal 6, informa a la Coordinación Jurídica, que se encuentra solicitado los recursos económicos que se necesita para cumplir con el objeto del contrato, pero hasta fecha no se tiene ninguna respuesta y se espera directrices de la autoridad competente.</p> <p>4.-Con Memorando Nro. MTOP-SUBZ6-2020-690-ME del 15 de mayo de 2020, el señor Subsecretario Zonal 6, insiste ante el Viceministro de Infraestructura, sobre la asignación de recursos económicos y directrices para cumplir con el contrato.</p> <p>5.-Con Memorando Nro. MTOP-DCT-2020-260-ME de 10 de junio de 2020, el Director de Construcciones del Transporte, insite ante el Viceministro de Infraestructura, sobre la asignación de recursos económicos y directrices para cumplir con el contrato. El monto faltante para cumplir con el contrato es de \$ 2,198,980,26. Hasta la elaboración del presente informe, no se tiene NINGUNA respuesta.</p> <p>Los trabajos continúan suspendidos por falta de financiamiento, inclusive el mantenimiento de la vía por la Emergencia Sanitaria.</p>	<p>Guamán Vicuña, Juan Carlos</p>	<p>02/07/2020 - 01:37 PM</p>
<p>MAYO DE 2020</p> <p>OBRA DEL CONTRATO ORIGINAL TERMINADA 100%.</p> <p>EL 15 DE FEBRERO DE 2018 SE FIRMA CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro. 5, MOTIVO SE HOMOLOGAN RUBROS ELÉCTRICOS, PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES</p> <p>REUNIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL EL 25 DE SEPTIEMBRE 2018, EN QUITO SE RESUELVE LEVANTAR SUSPENSIÓN DE TRABAJOS (POR FALTA PAGO DE PLANILLAS) Y AMPLIAR PLAZO HASTA 20 DE MARZO DE 2019, LEGALIZADA MEDIANTE ORDEN DE CAMBIO Nro. 5</p>	<p>Guamán Vicuña, Juan Carlos</p>	<p>03/06/2020 - 12:13 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Con Memorando Nro. MTOP-SIT-2019-142-ME de fecha 14 de marzo de 2019 el Ing. César Augusto Medina Galarza SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE autoriza suspensión plazo por falta de pago de planillas aprobadas.</p> <p>Al momento se adeuda la planillas 40 que se encuentran aprobadas por la fiscalización por un monto de \$ 384.821,79.</p> <p>Con Memorando Nro. MTOP-SIT-2019-649-ME del 12 de noviembre de 2019, el señor Subsecretario de Infraestructura del Transporte insiste al señor Viceministro de Infraestructura del Transporte la asignación de recursos.</p> <p>Mediante Memorando Nro. MTOP-CONS_AZU-2020-42-ME del 17 de enero de 2020, la Fiscalización entrega informe sobre recursos faltante, de no existir financiamiento, insiste en analizar la Terminación del Contrato, por Mutuo Acuerdo.</p> <p>Con Memorando Nro. MTOP-SUBZ6-2020-512-ME del 26 de marzo de 2020, el señor Subsecretario zonal 6, informa a la Coordinación Jurídica, que se encuentra solicitado los recursos económicos que se necesita para cumplir con el objeto del contrato, pero hasta fecha no se tiene ninguna respuesta y se espera directrices de la autoridad competente.</p> <p>Con Memorando Nro. MTOP-SUBZ6-2020-690-ME del 15 de mayo de 2020, el señor Subsecretario Zonal 6, insiste ante el Viceministro de Infraestructura, sobre la asignación de recursos económicos y directrices para cumplir con el contrato.</p> <p>El monto faltante para cumplir con el contrato es de \$ 2,198,980,26.</p> <p>LOS TRABAJOS CONTINÚAN SUSPENDIDOS POR FALTA DE FINANCIAMIENTO, INCLUSIVE LOS DE MANTENIMIENTO DE LA VÍA POR LA EMERGENCIA SANITARIA.</p>		
<p>ABRIL DE 2020</p> <p>OBRA DEL CONTRATO ORIGINAL TERMINADA 100%.</p> <p>EL 15 DE FEBRERO DE 2018 SE FIRMA CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro. 5, MOTIVO SE HOMOLOGAN RUBROS ELÉCTRICOS, PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES</p> <p>REUNIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL EL 25 DE SEPTIEMBRE 2018, EN QUITO SE RESUELVE LEVANTAR SUSPENSIÓN DE TRABAJOS Y AMPLIAR PLAZO HASTA 20 DE MARZO DE 2019, LEGALIZADA MEDIANTE ORDEN DE CAMBIO Nro. 5</p> <p>Con Memorando Nro. MTOP-SIT-2019-142-ME de fecha 14 de marzo de 2019 el Ing. César Augusto Medina Galarza SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE autoriza suspensión plazo por falta de pago de planillas aprobadas.</p> <p>Al momento se adeuda la planillas 40 que se encuentran aprobadas por la fiscalización por un monto de \$ 384.821,79.</p> <p>Con Memorando Nro. MTOP-SIT-2019-649-ME del 12 de noviembre de 2019, el señor Subsecretario de Infraestructura del Transporte insiste al señor Viceministro de Infraestructura del Transporte la asignación de recursos.</p> <p>Mediante Memorando Nro. MTOP-CONS_AZU-2020-42-ME del 17 de enero de 2020, la Fiscalización entrega informe sobre recursos faltante, de no existir financiamiento, insiste en analizar la Terminación del Contrato, por Mutuo Acuerdo.</p> <p>Con Memorando Nro. MTOP-SUBZ6-2020-512-ME del 26 de marzo de 2020, el señor Subsecretario zonal 6, informa a la Coordinación Jurídica, que se encuentra solicitado los recursos económicos que se necesita para cumplir con el objeto del contrato, pero hasta fecha no se tiene ninguna respuesta y se espera directrices de la autoridad competente</p> <p>El monto faltante para cumplir con el contrato es de \$ 2.266.013,97</p> <p>LOS TRABAJOS CONTINÚAN SUSPENDIDOS POR FALTA DE FINANCIAMIENTO, INCLUSIVE LOS DE MANTENIMIENTO DE LA VÍA POR LA EMERGENCIA SANITARIA.</p>	<p>Guamán Vicuña, Juan Carlos</p>	<p>04/05/2020 - 03:34 PM</p>
<p>MARZO DE 2020</p> <p>OBRA DEL CONTRATO ORIGINAL TERMINADA 100%.</p>	<p>Guamán Vicuña, Juan Carlos</p>	<p>03/04/2020 - 10:53 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>EL 15 DE FEBRERO DE 2018 SE FIRMA CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro. 5, MOTIVO HOMOLOGACION DE RUBROS ELÉCTRICOS, PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES</p> <p>REUNIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL EL 25 DE SEPTIEMBRE 2018, EN QUITO SE RESUELVE LEVANTAR SUSPENSIÓN DE TRABAJOS Y AMPLIAR PLAZO HASTA 20 DE MARZO DE 2019, LEGALIZADA MEDIANTE ORDEN DE CAMBIO Nro. 5</p> <p>Con Memorando Nro. MTOP-SIT-2019-142-ME de fecha 14 de marzo de 2019 el Ing. César Augusto Medina Galarza SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE autoriza suspensión plazo por falta de pago de planillas aprobadas.</p> <p>Al momento se adeuda la planillas 40 que se encuentran aprobadas por la fiscalización por un monto de \$ 384.821,79.</p> <p>Con Memorando Nro. MTOP-SIT-2019-649-ME del 12 de noviembre de 2019, el señor Subsecretario de Infraestructura del Transporte insiste al señor Viceministro de Infraestructura del Transporte la asignación de recursos.</p> <p>Mediante Memorando Nro. MTOP-CONS_AZU-2020-42-ME del 17 de enero de 2020, la Fiscalización entrega informe sobre recursos faltante, de no existir financiamiento, insiste en analizar la Terminación del Contrato, por Mutuo Acuerdo.</p> <p>Con Memorando Nro. MTOP-SUBZ6-2020-512-ME del 26 de marzo de 2020, el señor Subsecretario zonal 6, informa a la Coordinación Jurídica, que se encuentra solicitado los recursos económicos, pero hasta fecha no se tiene ninguna respuesta y se espera directrices de la autoridad competente</p> <p>El monto faltante para cumplir con el contrato es de \$ 2.266.013,97</p> <p>LOS TRABAJOS CONTINÚAN SUSPENDIDOS POR FALTA DE FINANCIAMIENTO.</p>		
<p>FEBRERO DE 2020</p> <p>OBRA DEL CONTRATO ORIGINAL TERMINADA 100%.</p> <p>EL 15 DE FEBRERO DE 2018 SE FIRMA CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro. 5, MOTIVO HOMOLOGACION DE RUBROS ELECTRICOS, PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES</p> <p>REUNIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL EL 25 DE SEPTIEMBRE 2018, EN QUITO SE RESUELVE LEVANTAR SUSPENSIÓN DE TRABAJOS Y AMPLIAR PLAZO HASTA 20 DE MARZO DE 2019, LEGALIZADA MEDIANTE ORDEN DE CAMBIO Nro. 5</p> <p>Con Memorando Nro. MTOP-SIT-2019-142-ME de fecha 14 de marzo de 2019 el Ing. César Augusto Medina Galarza SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE autoriza suspensión plazo por falta de pago de planillas aprobadas.</p> <p>Al momento se adeuda la planillas 40 que se encuentran aprobadas por la fiscalización por un monto de \$ 384.821,79.</p> <p>Con Memorando Nro. MTOP-SIT-2019-649-ME del 12 de noviembre de 2019, el señor Subsecretario de Infraestructura del Transporte insiste al señor Viceministro de Infraestructura del Transporte la asignación de recursos.</p> <p>Mediante Memorando Nro. MTOP-CONS_AZU-2020-42-ME del 17 de enero de 2020, la Fiscalización entrega informe sobre recursos faltante, de no existir financiamiento, insiste en analizar la Terminación del Contrato, por Mutuo Acuerdo.</p> <p>El monto faltante para cumplir con el contrato es de \$ 2.266.013,97</p> <p>LOS TRABAJOS CONTINÚAN SUSPENDIDOS POR FALTA DE FINANCIAMIENTO.</p>	<p>Guamán Vicuña, Juan Carlos</p>	<p>04/03/2020 - 10:35 AM</p>
<p>ENERO DE 2020</p> <p>OBRA DEL CONTRATO ORIGINAL TERMINADA 100%.</p> <p>EL 15 DE FEBRERO DE 2018 SE FIRMA CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro. 5, MOTIVO HOMOLOGACION DE RUBROS ELECTRICOS, PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES</p>	<p>Guamán Vicuña, Juan Carlos</p>	<p>03/02/2020 - 03:47 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>REUNIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL EL 25 DE SEPTIEMBRE 2018, EN QUITO SE RESUELVE LEVANTAR SUSPENSIÓN DE TRABAJOS Y AMPLIAR PLAZO HASTA 20 DE MARZO DE 2019, LEGALIZADA MEDIANTE ORDEN DE CAMBIO Nro. 5</p> <p>Con Memorando Nro. MTOP-SIT-2019-142-ME de fecha 14 de marzo de 2019 el Ing. César Augusto Medina Galarza SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE autoriza suspensión plazo por falta de pago de planillas aprobadas.</p> <p>Al momento se adeudan las planillas 34, 36 Y 40 que se encuentran aprobadas por la fiscalización por un monto de \$ 2.650.483,11.</p> <p>Con Memorando Nro. MTOP-SIT-2019-649-ME del 12 de noviembre de 2019, el señor Subsecretario de Infraestructura del Transporte insiste al señor Viceministro de Infraestructura del Transporte la asignación de recursos.</p> <p>Mediante Memorando Nro. MTOP-CONS_AZU-2020-42-ME del 17 de enero de 2020, la Fiscalización entrega informe sobre recursos faltante, de no existir financiamiento, insiste en analizar la Terminación del Contrato, por Mutuo Acuerdo.</p> <p>LOS TRABAJOS CONTINÚAN SUSPENDIDOS POR FALTA DE FINANCIAMIENTO.</p>		
<p>DICIEMBRE DE 2019</p> <p>OBRA DEL CONTRATO ORIGINAL TERMINADA 100%. EL 15 DE FEBRERO DE 2018 SE FIRMA CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro. 5, MOTIVO HOMOLOGACION DE RUBROS ELECTRICOS, PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES</p> <p>REUNIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL EL 25 DE SEPTIEMBRE 2018, EN QUITO SE RESUELVE LEVANTAR SUSPENSIÓN DE TRABAJOS Y AMPLIAR PLAZO HASTA 20 DE MARZO DE 2019, LEGALIZADA MEDIANTE ORDEN DE CAMBIO Nro. 5</p> <p>Con Memorando Nro. MTOP-SIT-2019-142-ME de fecha 14 de marzo de 2019 el Ing. César Augusto Medina Galarza SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE autoriza suspensión plazo por falta de pago de planillas aprobadas.</p> <p>Al momento se adeudan las planillas 34, 36 Y 40 que se encuentran aprobadas por la fiscalización por un monto de \$ 2.650.483,11.</p> <p>Con Memorando Nro. MTOP-SIT-2019-649-ME del 12 de noviembre de 2019, el señor Subsecretario de Infraestructura del Transporte insiste al señor Viceministro de Infraestructura del Transporte la asignación de recursos.</p> <p>LOS TRABAJOS CONTINÚAN SUSPENDIDOS POR FALTA DE FINANCIAMIENTO.</p>	<p>Guamán Vicuña, Juan Carlos</p>	<p>03/01/2020 - 03:59 PM</p>
<p>NOVIEMBRE DE 2019</p> <p>OBRA DEL CONTRATO ORIGINAL TERMINADA 100%. EL 15 DE FEBRERO DE 2018 SE FIRMA CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro. 5, MOTIVO HOMOLOGACION DE RUBROS ELECTRICOS, PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES</p> <p>REUNIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL EL 25 DE SEPTIEMBRE 2018, EN QUITO SE RESUELVE LEVANTAR SUSPENSIÓN DE TRABAJOS Y AMPLIAR PLAZO HASTA 20 DE MARZO DE 2019, LEGALIZADA MEDIANTE ORDEN DE CAMBIO Nro. 5</p> <p>Con Memorando Nro. MTOP-SIT-2019-142-ME de fecha 14 de marzo de 2019 el Ing. César Augusto Medina Galarza SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE autoriza suspensión plazo por falta de pago de planillas aprobadas.</p> <p>Al momento se adeudan las planillas 34, 36 Y 40 que se encuentran aprobadas por la fiscalización por un monto de \$ 2.650.483,11.</p> <p>LOS TRABAJOS CONTINÚAN SUSPENDIDOS POR FALTA DE FINANCIAMIENTO.</p> <p>EN TRAMITE CONTRATO MODIFICATORIO POR CAMBIO FUENTE DE FINANCIAMIENTO, YA QUE SE TERMINA CREDITO CHINO</p> <p>Con Memorando Nro. MTOP-DDAZ-2019-1831-ME del 29 de octubre de 2019 el Administrador del Contrato solicita al Ing. César Augusto Medina Galarza SUBSECRETARIO DE</p>	<p>Guamán Vicuña, Juan Carlos</p>	<p>03/12/2019 - 05:11 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE, asignación de recursos económicos para pagar planillas pendientes de pago y terminación con el objeto del contrato.</p> <p>Al momento el proyecto se encuentra suspendido, por falta de financiamiento.</p>		
<p>OCTUBRE DE 2019</p> <p>OBRA DEL CONTRATO ORIGINAL TERMINADA 100%. EL 15 DE FEBRERO DE 2018 SE FIRMA CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro. 5, MOTIVO HOMOLOGACION DE RUBROS ELECTRICOS, PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES</p> <p>REUNION DE LA COMISION ESPECIAL EL 25 DE SEPTIEMBRE 2018, EN QUITO SE RESOLVE LEVANTAR SUSPENSION DE TRABAJOS Y AMPLIAR PLAZO HASTA 20 DE MARZO DE 2019, LEGALIZADA MEDIANTE ORDEN DE CAMBIO Nro. 5</p> <p>Con Memorando Nro. MTOP-SIT-2019-142-ME de fecha 14 de marzo de 2019 el Ing. César Augusto Medina Galarza SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE autoriza suspensión plazo por falta de pago de planillas aprobadas.</p> <p>Al momento se adeudan las planillas 34, 36 Y 40 que se encuentran aprobadas por la fiscalización por un monto de \$ 2.650.483,11.</p> <p>EN TRAMITE CONTRATO MODIFICATORIO POR CAMBIO FUENTE DE FINANCIAMIENTO, YA QUE SE TERMINA CREDITO CHINO</p> <p>Con Memorando Nro. MTOP-DDAZ-2019-1831-ME del 29 de octubre de 2019 el Administrador del Contrato solicita al Ing. César Augusto Medina Galarza SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE, asignación de recursos económicos para pagar planillas pendientes de pago y terminación con el objeto del contrato.</p> <p>Al momento el proyecto se encuentra suspendido, por falta de financiamiento.</p>	<p>Guamán Vicuña, Juan Carlos</p>	<p>05/11/2019 - 11:35 AM</p>
<p>SEPTIEMBRE DE 2019</p> <p>OBRA DEL CONTRATO ORIGINAL TERMINADA 100%. EL 15 DE FEBRERO DE 2018 SE FIRMA CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro. 5, MOTIVO HOMOLOGACION DE RUBROS ELECTRICOS, PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES</p> <p>REUNION DE LA COMISION ESPECIAL EL 25 DE SEPTIEMBRE 2018, EN QUITO SE RESOLVE LEVANTAR SUSPENSION DE TRABAJOS Y AMPLIAR PLAZO HASTA 20 DE MARZO DE 2019, LEGALIZADA MEDIANTE ORDEN DE CAMBIO Nro. 5</p> <p>Con Memorando Nro. MTOP-SIT-2019-142-ME de fecha 14 de marzo de 2019 el Ing. César Augusto Medina Galarza SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE autoriza suspensión plazo por falta de pago de planillas aprobadas.</p> <p>Al momento se adeudan las planillas 34, 36 Y 40 que se encuentran aprobadas por la fiscalización por un monto de \$ 2.650.483,11.</p> <p>EN TRAMITE CONTRATO MODIFICATORIO POR CAMBIO FUENTE DE FINANCIAMIENTO, YA QUE SE TERMINA CREDITO CHINO</p> <p>Con Memorando Nro. MTOP-SUBZ6-2019-1275-ME del 30 de julio de 2019, el señor Subsecretarias insite al señor Viceministro de Infraestructura la asignación de recursos, para cancelar planillas adeudadas y cumplir objeto del contrato.</p> <p>Al momento el proyecto se encuentra suspendido, por falta de financiamiento.</p>	<p>Guamán Vicuña, Juan Carlos</p>	<p>03/10/2019 - 02:44 PM</p>
<p>AGOSTO DE 2019</p> <p>OBRA DEL CONTRATO ORIGINAL TERMINADA 100%. EL 15 DE FEBRERO DE 2018 SE FIRMA CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro. 5, MOTIVO HOMOLOGACION DE RUBROS ELECTRICOS, PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES., CON EL CUAL SE AMPLIA EL PLAZO HASTA EL 18 JUNIO DE 2018.</p> <p>EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SE CANCELA LAS PLANILLAS QUE SE ENCONTRABAN PENDIENTES DE PAGO.</p>	<p>Guamán Vicuña, Juan Carlos</p>	<p>04/09/2019 - 12:18 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>REUNION DE LA COMISION ESPECIAL EL 25 DE SEPTIEMBRE 2018, EN QUITO SE RESOLVE LEVANTAR SUSPENSION DE TRABAJOS Y AMPLIAR PLAZO HASTA 20 DE MARZO DE 2019, LEGALIZADA MEDIANTE ORDEN DE CAMBIO Nro. 5</p> <p>Al momento se adeudan las planillas 34, 36 Y 40 que se encuentran aprobadas por la fiscalización por un monto de \$ 2.650.483,11.</p> <p>Con Memorando Nro. MTOP-SIT-2019-142-ME de fecha 14 de marzo de 2019 el Ing. César Augusto Medina Galarza SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE autoriza suspensión plazo por falta de pago de planillas aprobadas.</p> <p>EN TRAMITE CONTRATO MODIFICATORIO POR CAMBIO FUENTE DE FINANCIAMIENTO, YA QUE SE TERMINA CREDITO CHINO</p> <p>Con Memorando Nro. MTOP-SUBZ6-2019-1275-ME del 30 de julio de 2019, el señor Subsecretarias insite al señor Viceministro de Infraestructura la asignación de recursos, para cancelar planillas adeudadas y cumplir objeto del contrato.</p> <p>Al momento el proyecto se encuentra suspendido, por falta de financiamiento.</p>		
<p>JULIO DE 2019</p> <p>OBRA DEL CONTRATO ORIGINAL TERMINADA 100%. EL 15 DE FEBRERO DE 2018 SE FIRMA CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro. 5, MOTIVO HOMOLOGACION DE RUBROS ELECTRICOS, PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES., CON EL CUAL SE AMPLIA EL PLAZO HASTA EL 18 JUNIO DE 2018.</p> <p>EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SE CANCELA LAS PLANILLAS QUE SE ENCONTRABAN PENDIENTES DE PAGO. REUNION DE LA COMISION ESPECIAL EL 25 DE SEPTIEMBRE 2018, EN QUITO SE RESOLVE LEVANTAR SUSPENSION DE TRABAJOS Y AMPLIAR PLAZO HASTA 20 DE MARZO DE 2019, LEGALIZADA MEDIANTE ORDEN DE CAMBIO Nro. 5</p> <p>Al momento se adeudan nuevamente las planillas 34, 36 Y 40 que se encuentran aprobadas por la fiscalización por un monto de \$ 2.650.483,11.</p> <p>Con Memorando Nro. MTOP-SIT-2019-142-ME de fecha 14 de marzo de 2019 el Ing. César Augusto Medina Galarza SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE autoriza suspensión plazo por falta de pago de planillas aprobadas y no se soluciona tema fugas de agua Virgen del Milagro.</p> <p>EN TRAMITE CONTRATO MODIFICATORIO POR CAMBIO FUENTE DE FINANCIAMIENTO, YA QUE SE TERMINA CREDITO CHINO</p> <p>Con Oficio Nro. MTOP-MTOP-19-294-OF de fecha 23 de abril de 2019 señor Ministro de Transporte y Obras Publicas solicita al Alcalde de Cuenca, solución al tema fugas de Agua del Sistema Virgen del Milagro. Hasta el momento no se tiene ninguna respuesta.</p> <p>Con Memorando Nro. MTOP-SUBZ6-2019-1275-ME del 30 de julio de 2019, el señor Subsecretarias insite al señor Viceministro de Infraestructura la asignación de recursos, para cancelar planillas adeudadas y cumplir objeto del contrato.</p>	<p>Guamán Vicuña, Juan Carlos</p>	<p>02/08/2019 - 10:40 AM</p>
<p>JUNIO DE 2019</p> <p>OBRA DEL CONTRATO ORIGINAL TERMINADA 100%. EL 15 DE FEBRERO DE 2018 SE FIRMA CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro. 5, MOTIVO HOMOLOGACION DE RUBROS ELECTRICOS, PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES., CON EL CUAL SE AMPLIA EL PLAZO HASTA EL 18 JUNIO DE 2018.</p> <p>EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SE CANCELA LAS PLANILLAS QUE SE ENCONTRABAN PENDIENTES DE PAGO. REUNION DE LA COMISION ESPECIAL EL 25 DE SEPTIEMBRE 2018, EN QUITO SE RESOLVE LEVANTAR SUSPENSION DE TRABAJOS Y AMPLIAR PLAZO HASTA 20 DE MARZO DE 2019, LEGALIZADA MEDIANTE ORDEN DE CAMBIO Nro. 5</p> <p>Al momento se adeudan nuevamente las planillas 34, 35, 36, 37,38, 39,40 Y 41 que se encuentran aprobadas por la fiscalización por un monto de \$ 3.298.498,47.</p>	<p>Guamán Vicuña, Juan Carlos</p>	<p>03/07/2019 - 10:32 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Con Memorando Nro. MTOP-SIT-2019-142-ME de fecha 14 de marzo de 2019 el Ing. César Augusto Medina Galarza SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE autoriza suspensión plazo por falta de pago de planillas aprobadas y no se soluciona tema fugas de agua Virgen del Milagro.</p> <p>EN TRAMITE CONTRATO MODIFICATORIO POR CAMBIO FUENTE DE FINANCIAMIENTO, YA QUE SE TERMINA CREDITO CHINO</p> <p>Con Oficio Nro. MTOP-MTOP-19-294-OF de fecha 23 de abril de 2019 señor Ministro de Transporte y Obras Publicas solicita al Alcalde de Cuenca, solución al tema fugas de Agua del Sistema Virgen del Milagro. Hasta el momento no se tiene ninguna respuesta.</p> <p>Con Memorando Nro. MTOP-SUBZ6-2019-983-ME del 14 de junio de 2019, el señor Subsecretarias insite al señor Viceministro de Infraestructura la asignación de recursos, para cancelar planillas adeudadas y cumplir objeto del contrato.</p>		
<p>MAYO DE 2019</p> <p>OBRA DEL CONTRATO ORIGINAL TERMINADA 100%. EL 15 DE FEBRERO DE 2018 SE FIRMA CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro. 5, MOTIVO HOMOLOGACION DE RUBROS ELECTRICOS, PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES., CON EL CUAL SE AMPLIA EL PLAZO HASTA EL 18 JUNIO DE 2018.</p> <p>EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SE CANCELA LAS PLANILLAS QUE SE ENCONTRABAN PENDIENTES DE PAGO. REUNION DE LA COMISION ESPECIAL EL 25 DE SEPTIEMBRE EN QUITO SE RESOLVE LEVANTAR SUSPENSION DE TRABAJOS Y AMPLIAR PLAZO HASTA 20 DE MARZO DE 2019, LEGALIZADA MEDIANTE ORDEN DE CAMBIO Nro. 5</p> <p>Al momento se adeudan las planillas 34, 35, 36, 37,38, 39,40 Y 41 que se encuentran aprobadas por la fiscalizacion por un monto de \$ 3.298.498,47.</p> <p>Con Memorando Nro. MTOP-SIT-2019-142-ME de fecha 14 de marzo de 2019 el Ing. César Augusto Medina Galarza SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE autoriza suspensión plazo por falta de pago de planillas aprobadas y no se soluciona tema fugas de agua Virgen del Milagro.</p> <p>EN TRAMITE CONTRATO MODIFICATORIO POR CAMBIO FUENTE DE FINANCIAMIENTO, YA QUE SE TERMINA CREDITO CHINO</p> <p>Con Oficio Nro. MTOP-MTOP-19-294-OF de fecha 23 de abril de 2019 señor Ministro de Transporte y Obras Publicas solicita al Alcalde de Cuenca, solución al tema fugas de Agua del Sistema Virgen del Milagro.</p>	<p>Guamán Vicuña, Juan Carlos</p>	<p>03/06/2019 - 03:46 PM</p>
<p>ABRIL DE 2019</p> <p>OBRA DEL CONTRATO ORIGINAL TERMINADA 100%. EL 15 DE FEBRERO DE 2018 SE FIRMA CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro. 5, MOTIVO HOMOLOGACION DE RUBROS ELECTRICOS, PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES., CON EL CUAL SE AMPLIA EL PLAZO HASTA EL 18 JUNIO DE 2018.</p> <p>EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SE CANCELA LAS PLANILLAS QUE SE ENCONTRABAN PENDIENTES DE PAGO. REUNION DE LA COMISION ESPECIAL EL 25 DE SEPTIEMBRE EN QUITO SE RESOLVE LEVANTAR SUSPENSION DE TRABAJOS Y AMPLIAR PLAZO HASTA 20 DE MARZO DE 2019, LEGALIZADA MEDIANTE ORDEN DE CAMBIO Nro. 5</p> <p>EN TRAMITE CONTRATO MODIFICATORIO POR CAMBIO FUENTE DE FINANCIAMIENTO, YA QUE SE TERMINA CREDITO CHINO.</p> <p>Al momento se adeudan las planillas 34, 35, 36, 37,38, 39,40 Y 41 que se encuentran aprobadas por la fiscalizacion por un monto de \$ 3.298.498,47.</p> <p>Con Memorando Nro. MTOP-SIT-2019-142-ME de fecha 14 de marzo de 2019 el Ing. César Augusto Medina Galarza SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE autoriza suspensión plazo por falta de pago de planillas aprobadas y no se soluciona tema fugas de agua Virgen del Milagro.</p>	<p>Guamán Vicuña, Juan Carlos</p>	<p>02/05/2019 - 12:18 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Con Oficio Nro. MTOP-MTOP-19-294-OF de fecha 23 de abril de 2019 señor Ministro de Transporte y Obras Publicas solicita al Alcalde de Cuenca, solución al tema fugas de Agua del Sistema Virgen del Milagro.</p>		
<p>MARZO DE 2019</p> <p>OBRA DEL CONTRATO ORIGINAL TERMINADA 100%. EL 15 DE FEBRERO DE 2018 SE FIRMA CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro. 5, MOTIVO HOMOLOGACION DE RUBROS ELECTRICOS, PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES., CON EL CUAL SE AMPLIA EL PLAZO HASTA EL 18 JUNIO DE 2018.</p> <p>EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SE CANCELA LAS PLANILLAS QUE SE ENCONTRABAN PENDIENTES DE PAGO. REUNION DE LA COMISION ESPECIAL EL 25 DE SEPTIEMBRE EN QUITO SE RESOLVE LEVANTAR SUSPENSION DE TRABAJOS Y AMPLIAR PLAZO HASTA 20 DE MARZO DE 2019, LEGALIZADA MEDIANTE ORDEN DE CAMBIO Nro. 5</p> <p>EN TRAMITE CONTRATO MODIFICATORIO POR CAMBIO FUENTE DE FINANCIAMIENTO, YA QUE SE TERMINA CREDITO CHINO.</p> <p>CONTINUAN PROBLEMAS CON FUGAS DE AGUA DEL SISTEMA VIRGEN DEL MILAGRO</p> <p>Al momenton se adeudan las planillas 34, 35, 36, 37,38, 39 Y 40 que se encuentran aprobadas por la fiscalizacion por un monto de \$ 3.069.744,37.</p> <p>Memorando Nro. MTOP-SIT-2019-142-ME de fecha 14 de marzo de 2019 el Ing. César Augusto Medina Galarza SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE autoriza suspension plazo por falta de pago de planillas aprobadas y no se soluciona tema fugas de agua Virgen del Milagro.</p>	<p>Guamán Vicuña, Juan Carlos</p>	<p>03/04/2019 - 12:07 PM</p>
<p>FEBRERO DE 2018</p> <p>OBRA DEL CONTRATO ORIGINAL TERMINADA 100%. EL 15 DE FEBRERO DE 2018 SE FIRMA CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro. 5, MOTIVO HOMOLOGACION DE RUBROS ELECTRICOS, PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES., CON EL CUAL SE AMPLIA EL PLAZO HASTA EL 18 JUNIO DE 2018.</p> <p>EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SE CANCELA LAS PLANILLAS QUE SE ENCONTRABAN PENDIENTES DE PAGO. REUNION DE LA COMISION ESPECIAL EL 25 DE SEPTIEMBRE EN QUITO SE RESOLVE LEVANTAR SUSPENSION DE TRABAJOS Y AMPLIAR PLAZO HASTA 20 DE MARZO DE 2019, LEGALIZADA MEDIANTE ORDEN DE CAMBIO Nro. 5</p> <p>EN TRAMITE CONTRATO MODIFICATORIO POR CAMBIO FUENTE DE FINANCIAMIENTO, YA QUE SE TERMINA CREDITO CHINO.</p> <p>AL MOMENTO SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE SOTERRAMIENTO DE CABLES E INSTALACION DE EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS, NO SE PUEDE AVANZAR CON NORMALIDAD SE TIENE PROBLEMAS CON FUGAS DE AGUA DEL SISTEMA VIRGEN DEL MILAGRO QUE NO SE SOLUCIONA.</p> <p>Al momenton se adeudan las planillas 34, 35, 36, 37,38 Y 39 que se encuentran aprobadas por la fiscalizacion por un monto de \$ 2.684.922,58</p>	<p>Guamán Vicuña, Juan Carlos</p>	<p>01/03/2019 - 12:15 PM</p>
<p>ENERO DE 2018</p> <p>OBRA DEL CONTRATO ORIGINAL TERMINADA 100%. EL 15 DE FEBRERO DE 2018 SE FIRMA CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro. 5, MOTIVO HOMOLOGACION DE RUBROS ELECTRICOS, PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES., CON EL CUAL SE AMPLIA EL PLAZO HASTA EL 18 JUNIO DE 2018.</p> <p>EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SE CANCELA LAS PLANILLAS QUE SE ENCONTRABAN PENDIENTES DE PAGO. REUNION DE LA COMISION ESPECIAL EL 25 DE SEPTIEMBRE EN QUITO SE RESOLVE LEVANTAR SUSPENSION DE TRABAJOS Y AMPLIAR PLAZO HASTA 20 DE MARZO DE 2019, LEGALIZADA MEDIANTE ORDEN DE CAMBIO Nro. 5</p> <p>EN TRAMITE CONTRATO MODIFICATORIO POR CAMBIO FUENTE DE FINANCIAMIENTO, YA QUE SE TERMINA CREDITO CHINO.</p>	<p>Guamán Vicuña, Juan Carlos</p>	<p>04/02/2019 - 02:46 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>AL MOMENTO SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE SOTERRAMIENTO DE CABLES E INSTALACION DE EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS, NO SE PUEDE AVANZAR CON NORMALIDAD SE TIENE PROBLEMAS CON FUGAS DE AGUA DEL SISTEMA VIRGEN DEL MILAGRO QUE NO SE SOLUCIONA.</p>		
<p>DICIEMBRE DE 2018</p> <p>OBRA DEL CONTRATO ORIGINAL TERMINADA 100%. EL 15 DE FEBRERO DE 2018 SE FIRMA CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro. 5, MOTIVO HOMOLOGACION DE RUBROS ELECTRICOS, PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES., CON EL CUAL SE AMPLIA EL PLAZO HASTA EL 18 JUNIO DE 2018.</p> <p>EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SE CANCELA LAS PLANILLAS QUE SE ENCONTRABAN PENDIENTES DE PAGO. REUNION DE LA COMISION ESPECIAL EL 25 DE SEPTIEMBRE EN QUITO SE RESOLVE LEVANTAR SUSPENSION DE TRABAJOS Y AMPLIAR PLAZO HASTA 20 DE MARZO DE 2019, LEGALIZADA MEDIANTE ORDEN DE CAMBIO Nro. 5</p> <p>EN TRAMITE CONTRATO MODIFICATORIO POR CAMBIO FUENTE DE FINANCIAMIENTO, YA QUE SE TERMINA CREDITO CHINO.</p> <p>AL MOMENTO SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE SOTERRAMIENTO DE CABLES E INSTALACION DE EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS.</p> <p>Con Memorando Nro. MTOP-SUBZ6-2018-1826-ME de fecha 30 de noviembre de 2018 la Subsecretaria Zonal 6 informa que se encuentra aprobado por la Coordinador General de Planificación para que el Líder del Proyecto realice los cambios en la ficha del proyecto con fecha de terminación 20 de marzo de 2019.</p>	<p>Guamán Vicuña, Juan Carlos</p>	<p>02/01/2019 - 10:22 AM</p>
<p>NOVIEMBRE 2018</p> <p>OBRA DEL CONTRATO ORIGINAL TERMINADA 100%. EL 15 DE FEBRERO DE 2018 SE FIRMA CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro. 5, MOTIVO HOMOLOGACION DE RUBROS ELECTRICOS, PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES., CON EL CUAL SE AMPLIA EL PLAZO HASTA EL 18 JUNIO DE 2018.</p> <p>EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SE CANCELA LAS PLANILLAS QUE SE ENCONTRABAN PENDIENTES DE PAGO. REUNION DE LA COMISION ESPECIAL EL 25 DE SEPTIEMBRE EN QUITO SE RESOLVE LEVANTAR SUSPENSION DE TRABAJOS Y AMPLIAR PLAZO HASTA 20 DE MARZO DE 2019, LEGALIZADA MEDIANTE ORDEN DE CAMBIO Nro. 5</p> <p>EN TRAMITE CONTRATO MODIFICATORIO POR CAMBIO FUENTE DE FINANCIAMIENTO, YA QUE SE TERMINA CREDITO CHINO.</p> <p>AL MOMENTO SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE SOTERRAMIENTO DE CABLES</p> <p>Con Memorando Nro. MTOP-SUBZ6-2018-1826-ME de fecha 30 de noviembre de 2018 la Subsecretaria Zonal 6 informa que se encuentra aprobado por la Coordinador General de Planificación para que el Líder del Proyecto realice los cambios en la ficha del proyecto con fecha de terminación 20 de marzo de 2019.</p>	<p>Guamán Vicuña, Juan Carlos</p>	<p>03/12/2018 - 12:15 PM</p>
<p>OCTUBRE 2018</p> <p>OBRA DEL CONTRATO ORIGINAL TERMINADA 100%. EL 15 DE FEBRERO DE 2018 SE FIRMA CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro. 5, MOTIVO HOMOLOGACION DE RUBROS ELECTRICOS, PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES., CON EL CUAL SE AMPLIA EL PLAZO HASTA EL 18 JUNIO DE 2018.</p> <p>EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SE CANCELA LAS PLANILLAS QUE SE ENCONTRABAN PENDIENTES DE PAGO. REUNION DE LA COMISION ESPECIAL EL 25 DE SEPTIEMBRE EN QUITO SE RESOLVE LEVANTAR SUSPENSION DE TRABAJOS Y AMPLIAR PLAZO HASTA 20 DE MARZO DE 2019, LEGALIZADA MEDIANTE ORDEN DE CAMBIO Nro. 5</p> <p>EN TRAMITE CONTRATO MODIFICATORIO POR CAMBIO FUENTE DE FINANCIAMIENTO, YA QUE SE TERMINA CREDITO CHINO.</p> <p>AL MOMENTO SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE SOTERRAMIENTO DE CABLES</p>	<p>Guamán Vicuña, Juan Carlos</p>	<p>05/11/2018 - 11:59 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>SEPTIEMBRE 2018</p> <p>OBRA DEL CONTRATO ORIGINAL TERMINADA 100%. EL 15 DE FEBRERO DE 2018 SE FIRMA CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro. 5, MOTIVO HOMOLOGACION DE RUBROS ELECTRICOS, PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES., CON EL CUAL SE AMPLIA EL PLAZO HASTA EL 18 JUNIO DE 2018.</p> <p>Con Oficio Nro. MTOP-DDAZ-2018-000261-OF de fecha 24 de mayo de 2018, señor Director Distrital SUSPENDE LOS TRABAJOS, por falta de financiamiento y falta de pago de planillas.</p> <p>EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SE CANCELA LAS PLANILLAS QUE SE ENCONTRABAN PENDIENTES DE PAGO. REUNION DE LA COMISION EL 25 DE SEPTIEMBRE EN QUITO SE RESOLVE LEVANTAR SUSPENSION DE TRABAJOS Y AMPLIAR PLAZO HASTA 20 DE MARZO DE 2019.</p> <p>EN TRAMITE ORDEN DE CAMBIO PARA AMPLIACION DE PLAZO Y CONTRATO MODIFICATORIO POR CAMBIO FUENTE DE FINANCIAMIENTO.</p>	<p>Guamán Vicuña, Juan Carlos</p>	<p>02/10/2018 - 03:22 PM</p>
<p>AGOSTO 2018</p> <p>OBRA DEL CONTRATO ORIGINAL TERMINADA 100%. EL 15 DE FEBRERO DE 2018 SE FIRMA CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro. 5, MOTIVO HOMOLOGACION DE RUBROS ELECTRICOS, PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES., CON EL CUAL SE AMPLIA EL PLAZO HASTA EL 18 JUNIO DE 2018.</p> <p>Con Oficio Nro. MTOP-DDAZ-2018-000261-OF de fecha 24 de mayo de 2018, señor Director Distrital SUSPENDE LOS TRABAJOS, por falta de financiamiento y falta de pago de planillas.</p> <p>AL MOMENTO SE CONCLUYEN TRABAJOS INICIADOS DE OBRA CIVIL NECESARIOS PARA EL SOTERRAMIENTO POR SEGURIDAD Y COMODIDAD DE LOS MORADORES DEL SECTOR.</p> <p>SE ESPERA LA GESTIONES DE LA AUTORIDADES CORRESPONDIENTES PARA CONSEGUIR EL FINANCIAMIENTO Y CULMINAR CON LA OBRA</p>	<p>Guamán Vicuña, Juan Carlos</p>	<p>03/09/2018 - 03:13 PM</p>
<p>JULIO 2018</p> <p>OBRA DEL CONTRATO ORIGINAL TERMINADA 100%. EL 15 DE FEBRERO DE 2018 SE FIRMA CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro. 5, MOTIVO HOMOLOGACION DE RUBROS ELECTRICOS, PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES., CON EL CUAL SE AMPLIA EL PLAZO HASTA EL 18 JUNIO DE 2018.</p> <p>Con Oficio Nro. MTOP-DDAZ-2018-000261-OF de fecha 24 de mayo de 2018, señor Director Distrital SUSPENDE LOS TRABAJOS, por falta de financiamiento y falta de pago de planillas.</p> <p>AL MOMENTO SE CONCLUYEN TRABAJOS INICIADOS DE OBRA CIVIL NECESARIOS PARA EL SOTERRAMIENTO POR SEGURIDAD Y COMODIDAD DE LOS MORADORES DEL SECTOR.</p>	<p>Guamán Vicuña, Juan Carlos</p>	<p>02/08/2018 - 03:56 PM</p>
<p>JUNIO 2018</p> <p>OBRA DEL CONTRATO ORIGINAL TERMINADA 100%. 17 DE MARZO DE 2017 SE FIRMA EL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro. 4 PARA HACER OBRA CIVIL DE LA CALLE DULCAMARA Y SOTERRAMIENTO DE CABLES, DONDE SE AMPLIA EL PLAZO HASTA EL 30 DE OCTUBRE DE 2017. EL 15 DE FEBRERO DE 2018 SE FIRMA CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro. 5, MOTIVO HOMOLOGACION DE RUBROS ELECTRICOS, PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES., CON EL CUAL SE AMPLIA EL PLAZO HASTA EL 18 JUNIO DE 2018.</p> <p>EN EL MES DE MARZO SE VENCÍÓ EL CONVENIO DE CREDITO CHINO, ES NECESARIO QUE AUTORIDADES GESTIONEN NUEVOS RECURSOS ECONOMICOS PARA CANCELAR LO PLANILLAS PENDIENTES Y CULMINAR EL PROYECTO Guamán Vicuña, Juan Carlos 02/05/2018 - 04:06 PM.</p> <p>Con Oficio Nro. MTOP-DDAZ-2018-000261-OF de fecha 24 de mayo de 2018, señor Director Distrital suspende las obras, por falta de financiamiento y falta de pago de planillas.</p> <p>SE CONCLUYEN TRABAJOS INICIADOS DE OBRA CIVIL NECESARIOS PARA EL SOTERRAMIENTO POR SEGURIDAD Y COMODIDAD DE LOS MORADORES DEL SECTOR.</p>	<p>Guamán Vicuña, Juan Carlos</p>	<p>04/07/2018 - 03:37 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>MAYO 2018</p> <p>OBRA DEL CONTRATO ORIGINAL TERMINADA 100%. 17 DE MARZO DE 2017 SE FIRMA EL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro. 4 PARA HACER OBRA CIVIL DE LA CALLE DULCAMARA Y SOTERRAMIENTO DE CABLES, DONDE SE AMPLIA EL PLAZO HASTA EL 30 DE OCTUBRE DE 2017. EL 15 DE FEBRERO DE 2018 SE FIRMA CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro. 5, MOTIVO HOMOLOGACION DE RUBROS ELECTRICOS, PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES., CON EL CUAL SE AMPLIA EL PLAZO HASTA EL 18 JUNIO DE 2018. SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL NECESARIOS PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES Y COMPRA E IMPORTACION DE CABLES Y EQUIPOS ELECTRICOS.</p> <p>EN EL MES DE MARZO SE VENCÍÓ EL CONVENIO DE CREDITO CHINO, ES NECESARIO QUE AUTORIDADES GESTIONEN NUEVOS RECURSOS ECONOMICOS PARA CANCELAR LO PLANILLAS PENDIENTES Y CULMINAR EL PROYECTO Guamán Vicuña, Juan Carlos 02/05/2018 - 04:06 PM.</p> <p>Con Oficio Nro. MTOP-DDAZ-2018-000261-OF de fecha 24 de mayo de 2018, señor Director Distrital suspende las obras, por falta de financiamiento y falta de pago de planillas.</p>	<p>Guamán Vicuña, Juan Carlos</p>	<p>04/06/2018 - 11:57 AM</p>
<p>ABRIL 2018</p> <p>OBRA DEL CONTRATO ORIGINAL TERMINADA 100%. 17 DE MARZO DE 2017 SE FIRMA EL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro. 4 PARA HACER OBRA CIVIL DE LA CALLE DULCAMARA Y SOTERRAMIENTO DE CABLES, DONDE SE AMPLIA EL PLAZO HASTA EL 30 DE OCTUBRE DE 2017. EL 15 DE FEBRERO DE 2018 SE FIRMA CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro. 5, MOTIVO HOMOLOGACION DE RUBROS ELECTRICOS, PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES., CON EL CUAL SE AMPLIA EL PLAZO HASTA EL 18 JUNIO DE 2018. SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL NECESARIOS PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES COMPRA E IMPORTACION DE CABLES Y EQUIPOS ELECTRICOS.</p> <p>EN EL MES DE MARZO SE VENCÍÓ EL CONVENIO DE CREDITO CHINO, ES NECESARIO QUE AUTORIDADES GESTIONEN NUEVOS RECURSOS ECONOMICOS PARA CANCELAR LO PLANILLAS PENDIENTES Y CULMINAR EL PROYECTO</p>	<p>Guamán Vicuña, Juan Carlos</p>	<p>02/05/2018 - 04:06 PM</p>
<p>MARZO 2018</p> <p>OBRA DEL CONTRATO ORIGINAL TERMINADA 100%. 17 DE MARZO DE 2017 SE FIRMA EL CONTRATO COMPLEMENTARIO nO. 4 PARA HACER OBRA CIVIL DE LA CALLE DULCAMARA Y SOTERRAMIENTO DE CABLES, DONDE SE AMPLIA EL PLAZO HASTA EL 30 DE OCTUBRE DE 2017. EL 15 DE FEBRERO DE 2018 SE FIRMA NUEVO CONTRATO COMPLEMENTARIO, MOTIVO HOMOLOGACION DE RUBROS ELECTRICOS, PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES., CON EL CUAL SE AMPLIA EL PLAZO HASTA EL 18 JUNIO DE 2018. SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL NECESARIOS PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES COMPRA E IMPORTACION DE CABLES Y EQUIPOS ELECTRICOS.</p>	<p>Guamán Vicuña, Juan Carlos</p>	<p>03/04/2018 - 03:11 PM</p>
<p>FEBRERO 2018</p> <p>OBRA DEL CONTRATO ORIGINAL TERMINADA 100%. 17 DE MARZO DE 2017 SE FIRMA EL CONTRATO COMPLEMENTARIO nO. 4 PARA HACER OBRA CIVIL DE LA CALLE DULCAMARA Y SOTERRAMIENTO DE CABLES, DONDE SE AMPLIA EL PLAZO HASTA EL 30 DE OCTUBRE DE 2017. CON ORDEN DE CAMBIO NRO. 3. FIRMADA EL 30 DE JUNIO DE 2017 SE LEGALIZA AMPLIACION DE PLAZO HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2018 (POR LLUVIAS). EL 15 DE FEBRERO DE 2017 SE FIRMA NUEVO CONTRATO COMPLEMENTARIO, MOTIVO HOMOLOGACION DE RUBROS ELECTRICOS, PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES., CON EL CUAL SE AMPLIA EL PLAZO HASTA EL 18 JUNIO DE 2018. SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL NECESARIOS PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES</p>	<p>Guamán Vicuña, Juan Carlos</p>	<p>05/03/2018 - 12:48 PM</p>
<p>ENERO 2018</p> <p>OBRA DEL CONTRATO ORIGINAL TERMINADA 100%.</p>	<p>Guamán Vicuña, Juan Carlos</p>	<p>02/02/2018 - 02:54 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>17 DE MARZO DE 2017 SE FIRMA EL CONTRATO COMPLEMENTARIO nO. 4 PARA HACER OBRA CIVIL DE LA CALLE DULCAMARA Y SOTERRAMIENTO DE CABLES, DONDE SE AMPLIA EL PLAZO HASTA EL 30 DE OCTUBRE DE 2017. CON ORDEN DE CAMBIO NRO. 3. FIRMADA EL 30 DE JUNIO SE LEGALIZA AMPLIACION DE PLAZO HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2018. EN TRAMITE ACTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA FIRMA DE UN NUEVO CONTRATO COMPLEMENTARIO, MOTIVO HOMOLOGACION DE RUBROS ELECTRICOS, PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES.. EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2017 SE REALIZA REUNION DE LA COMISION ESPECIAL 451, DONDE DE AUTORIZA AMPLIACION DE PLAZO HASTA EL 18 JUNIO DE 2018, SUPEDITADA A LA FIMRA DEL CC5. SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL NECESARIOS PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES</p>		
<p>DICIEMBRE DE 2017</p> <p>OBRA DEL CONTRATO ORIGINAL TERMINADA 100%. 17 DE MARZO DE 2017 SE FIRMA EL CONTRATO COMPLEMENTARIO nO. 4 PARA HACER OBRA CIVIL DE LA CALLE DULCAMARA Y SOTERRAMIENTO DE CABLES, DONDE SE AMPLIA EL PLAZO HASTA EL 30 DE OCTUBRE DE 2017. CON ORDEN DE CAMBIO NRO. 3. FIRMADA EL 30 DE JUNIO SE LEGALIZA AMPLIACION DE PLAZO HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2018. EN TRAMITE ACTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA FIRMA DE UN NUEVO CONTRATO COMPLEMENTARIO, MOTIVO HOMOLOGACION DE RUBROS ELECTRICOS, PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES.. EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2017 SE REALIZA REUNION DE LA COMISION ESPECIAL 451, DONDE DE AUTORIZA AMPLIACION DE PLAZO HASTA EL 18 JUNIO DE 2018, SUPEDITADA A LA FIMRA DEL CC5. EN ESTE MES SE HAN INICIADO CON LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL NECESARIOS PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES.</p>	<p>Guamán Vicuña, Juan Carlos</p>	<p>02/01/2018 - 02:36 PM</p>
<p>NOVIEMBRE DE 2017</p> <p>OBRA DEL CONTRATO ORIGINAL TERMINADA 100%. 17 DE MARZO DE 2017 SE FIRMA EL CONTRATO COMPLEMENTARIO nO. 4 PARA HACER OBRA CIVIL DE LA CALLE DULCAMARA Y SOTERRAMIENTO DE CABLES, DONDE SE AMPLIA EL PLAZO HASTA EL 30 DE OCTUBRE DE 2017. CON ORDEN DE CAMBIO NRO. 3. FIRMADA EL 30 DE JUNIO SE LEGALIZA AMPLIACION DE PLAZO HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2018. AL MOMENTO SE REALIZA OBRAS MENORES Y LIMPIEZA DE OBRA EN LA CALLE DULCAMARA. EN TRAMITE ACTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA FIRMA DE UN NUEVO CONTRATO COMPLEMENTARIO, MOTIVO HOMOLOGACION DE RUBROS ELECTRICOS, PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES.. EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2017 SE REALIZA REUNION DE LA COMISION ESPECIAL 451, DONDE DE AUTORIZA AMPLIACION DE PLAZO HASTA EL 18 JUNIO DE 2018, SUPEDITADA A LA FIMRA DEL CC5.</p>	<p>Guamán Vicuña, Juan Carlos</p>	<p>01/12/2017 - 12:35 PM</p>
<p>OCTUBRE DE 2017</p> <p>OBRA DEL CONTRATO ORIGINAL TERMINADA 100%. 17 DE MARZO DE 2017 SE FIRMA EL CONTRATO COMPLEMENTARIO nO. 4 PARA HACER OBRA CIVIL DE LA CALLE DULCAMARA Y SOTERRAMIENTO DE CABLES, DONDE SE AMPLIA EL PLAZO HASTA EL 30 DE OCTUBRE DE 2017. CON ORDEN DE CAMBIO NRO. 3. FIRMADA EL 30 DE JUNIO SE LEGALIZA AMPLIACION DE PLAZO HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2018. AL MOMENTO SE REALIZA OBRAS MENORES Y LIMPIEZA DE OBRA EN LA CALLE DULCAMARA. CON MEMORANDO Nro. MTOP-DDAZ-2017-2042-ME DE FECHA SE ENTREGA EVALUACION DE INCREMENTO DE CANTIDADES Y HOMOLOGACION DE TECNOLOGIA DE LOS RUBORS ELECTRICOS PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES, PARA LA FIRMA DE UN NUEVO CONTRATO COMPLEMENTARIO</p>	<p>Guamán Vicuña, Juan Carlos</p>	<p>01/11/2017 - 02:34 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>SEPTIEMBRE DE 2017</p> <p>OBRA DEL CONTRATO ORIGINAL TERMINADA 100%. 17 DE MARZO DE 2017 SE FIRMA EL CONTRATO COMPLEMENTARIO nO. 4 PARA HACER OBRA CIVIL DE LA CALLE DULCAMARA Y SOTERRAMIENTO DE CABLES, DONDE SE AMPLIA EL PLAZO HASTA EL 30 DE OCTUBRE DE 2017.</p> <p>EL 28 DE JUNIO DE 2017 SE REUNE LA COMISION ESPECIAL 451, DONDE SE APRUEBA AMPLIACION DEL PLAZO HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2018, LEGALIZADA MEDIANTE ORDEN DE CAMBIO NRO. 3.</p> <p>AL MOMENTO SE REALIZA OBRAS MENORES Y LIMPIEZA DE OBRA EN LA CALLE DULCAMARA.</p> <p>SE EVALUA INCREMENTO DE CANTIDADES Y HOMOLOGACION DE TECNOLOGIA DE LOS RUBORS ELECTRICOS PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES, PARA LA FIRMA DE UN NUEVO CONTRATO COMPLEMENTARIO</p>	<p>Guamán Vicuña, Juan Carlos</p>	<p>02/10/2017 - 04:49 PM</p>
<p>AGOSTO DE 2017</p> <p>OBRA DEL CONTRATO ORIGINAL TERMINADA 100%. 17 DE MARZO DE 2017 SE FIRMA EL CONTRATO COMPLEMENTARIO nO. 4 PARA HACER OBRA CIVIL DE LA CALLE DULCAMARA Y SOTERRAMIENTO DE CABLES, DONDE SE AMPLIA EL PLAZO HASTA EL 30 DE OCTUBRE DE 2017.</p> <p>EL 28 DE JUNIO DE 2017 SE REUNE LA COMISION ESPECIAL 451, DONDE SE APRUEBA AMPLIACION DEL PLAZO HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2018, AL MOMENTO SE REALIZA EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE AVALICE ESTA AMPLIACION DE PLAZO.</p> <p>AL MOMENTO SE REALIZA LAS VEREDAS EN LA CALLE DULCAMARA</p>	<p>Guamán Vicuña, Juan Carlos</p>	<p>05/09/2017 - 02:21 PM</p>
<p>JULIO DE 2017</p> <p>EL 28 DE JUNIO DE 2017 SE REUNE LA COMISION ESPECIAL 451, DONDE SE APRUEBA AMPLIACION DEL PLAZO HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2018, AL MOMENTO SE REALIZA EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE AVALICE ESTA AMPLIACION DE PLAZO.</p> <p>AL MOMENTO SE REALIZA LA PAVIEMENTACION DE LA CALLE DULCAMARA PAVIMENTO RIGIDO DEL CARRIL IZQUIERDO).</p> <p>17 DE MARZO DE 2017 SE FIRMA EL CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA HACER OBRA CIVIL DE LA CALLE DULCAMARA Y SOTERRAMIENTO DE CABLES, DONDE SE AMPLIA EL PLAZO HASTA EL 30 DE OCTUBRE DE 2017.</p> <p>OBRA DEL CONTRATO ORIGINAL TERMINADA 100%.</p>	<p>Guamán Vicuña, Juan Carlos</p>	<p>01/08/2017 - 11:30 AM</p>
<p>JUNIO DE 2017</p> <p>OBRA DEL CONTRATO ORIGINAL TERMINADA 100%.</p> <p>17 DE MARZO DE 2017 SE FIRMA EL CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA HACER OBRA CIVIL DE LA CALLE DULCAMARA Y SOTERRAMIENTO DE CABLES, DONDE SE AMPLIA EL PLAZO HASTA EL 30 DE OCTUBRE DE 2017. AL MOMENTO SE REALIZA, SE REALIZA MUROS DE CONTECCION Y FUNDICION DE PAVIMENTO RIGIDO DEL CARRIL DERECHO</p>	<p>Guamán Vicuña, Juan Carlos</p>	<p>03/07/2017 - 05:20 PM</p>
<p>MAYO DE 2017</p> <p>OBRA DEL CONTRATO ORIGINAL TERMINADA 100%.</p> <p>17 DE MARZO DE 2017 SE FIRMA EL CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA HACER OBRA CIVIL DE LA CALLE DULCAMARA Y SOTERRAMIENTO DE CABLES, DONDE SE AMPLIA EL PLAZO HASTA EL 30 DE OCTUBRE DE 2017. AL MOMENTO SE REALIZA MOVIMIENTO DE TIERRA COLOCACION DE MEJORAMIENTO Y SUBBASE, SE REALIZA MUROS DE CONTECCION</p>	<p>Guamán Vicuña, Juan Carlos</p>	<p>05/06/2017 - 02:53 PM</p>
<p>ABRIL DE 2017</p> <p>OBRA DEL CONTRATO ORIGINAL TERMINADA 100%.</p>	<p>Guamán Vicuña, Juan Carlos</p>	<p>04/05/2017 - 04:30 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
17 DE MARZO DE 2017 SE FIRMA EL CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA HACER OBRA CIVIL DE LA CALLE DULCAMARA Y SOTERRAMIENTO DE CABLES, DONDE SE AMPLIA EL PLAZO HASTA EL 30 DE OCTUBRE DE 2017. AL MOMENTO SE REALIZA MOVIMIENTO DE TIERRA Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE DULCARA		
MARZO DE 2017 OBRA 100% TERMINADA. SE ENCUENTRO EN TRAMITE LA FIRMA DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA HACER OBRA CIVIL DE LA CALLE DULCAMARA Y SOTERRAMIENTO DE CABLES AL MOMENTO SE REALIZA MANTENIMIENTO DE LA OBRA (LIMPIEZA DE POZOS Y SUMIDEROS) SE ENCUENTRA APROBADA HASTA LA PLANILLA 19 QUE CORRESPONDE A LOS TRABAJOS DE ENERO DE 2017	Guamán Vicuña, Juan Carlos	04/04/2017 - 09:33 AM
FEBRERO DE 2017 OBRA 100% TERMINADA. 27 DE ENERO SE SUSPENDE LOS TRABAJOS, HASTA FIMRA DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA HACER OBRA CIVIL DE LA CALLE DULCAMARA Y SOTERRAMIENTO DE CABLES MANTENIMIENTO DE LA OBRA (LIMPIEZA DE POZOS Y SUMIDEROS) SE HA CANCELADO HASTA LA PLANILLA 16 (OCTUBRE DE 2016), LA PLANILLAS 17 DE NOVIEMBRE Y LA 18 DE DICIEMBRE APROBADAS Y EN TRAMITE PARA LA CANCELACION	Guamán Vicuña, Juan Carlos	01/03/2017 - 03:49 PM
ENERO DE 2017 COLOCACIÓN DE ADOCRETOS EN PARTES APROCHES LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL SE HA CANCELADO HASTA LA PLANILLA 16 (OCTUBRE DE 2016), LA PLANILLAS 17 DE NOVIEMBRE APROBADA Y LA 18 DE DICIEMBRE DE 2016 EN TRAMITE	Guamán Vicuña, Juan Carlos	05/02/2017 - 11:49 PM
DICIEMBRE 2016: FUNDICIÓN DE VEREDAS 3+400 A LA 5+200 LD Y LII COLOCACIÓN DE ADOCRETOS 2+500 A LA 3+100 LD Y LI Y DE LA 4+400 A LA 5+200 LD Y LI SE HA CANCELADO HASTA LA PLANILLA 16 (OCTUBRE DE 2016), LA PLANILLAS 17 Y 18 DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016 EN TRAMITE	Guamán Vicuña, Juan Carlos	03/01/2017 - 03:30 PM
NOVIEMBRE 2016: FUNDICIÓN DE VEREDAS 1+500 A LA 2+042 LD, 2+800 A LA 3+100 LD Y LI Y 3+900 A LA 4+600 LD Y LI EJECUCIÓN DE DUCTOS ELÉCTRICOS Y TELEFÓNICOS DE 4+700 A LA 5+800 LI Y 5+200 A LA 5+800 LDI FUNDICIÓN DE PAVIMENTOS 0+3+800 A LA 4+500 LD CUARTO CARRIL, 5+000 A LA 5+200, 4+600 A LA 4+800 UN CARRIL (REDONDEL DE LA CALLE DULCAMARA). COLOCACIÓN DE ADOCRETOS 2+600 A LA 3+000 LD Y LI Y 3+400 A LA 4+400 LD Y LI PENDIENTE EL PAGO DE PLANILLAS 15 Y 16 (PERIODOS SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2016)	Guamán Vicuña, Juan Carlos	02/12/2016 - 09:38 PM
OCTUBRE 2016: FUNDICION DE VEREDAS 0+000 A LA 1+800, 2+200 A LA 2+600, 3+200 A LA 3+800 Y 5+700 A LA 6+170 LD Y LI EJECUCION DE DUCTOS ELECTRICOS Y TELEFONICOS DE 2+800 A LA 2+900 LD Y LI FUNDICION DE PAVIMENTOS APROCHES 0+000 A LA 1+100 LD Y LI. COLOCACION DE ADOCRETOS 0+000 A LA 1+400, 2+200 A LA 2+600 Y 3+200 A LA 3+400 LD Y LI PENDIENTE EL PAGO DE PLANILAS 11, 12, 13 Y 14 (PERIODOS MAYO/16 A AGOSTO/16)	Guamán Vicuña, Juan Carlos	01/11/2016 - 04:45 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>SEPTIEMBRE 2016:</p> <p>SE COLOCA PAVIMENTO RIGIDO EN LAS ABSCISAS 4+700 A LA 5+200. YA SE TIENE COLOCADO. EN UNA EXTENCION DE 5 KM. EJECUCION DE DUCTOS ELECTRICOS Y TELEFONICOS DE 0+000 A 0+500 Y 2+500 A LA 2+800 LI FUNDICION DE VEREDAS DE 0+500 A LA 1+100 LD Y LI Y 2+300 HASTA 2+600 LI</p> <p>SE CANCELAN LAS DIEZ PRIMERAS PLANILLAS (JUNIO15 A ABRIL16), PENDIENTES DESDE MAYO A AGOSTO DE 2016.</p>	Guamán Vicuña, Juan Carlos	05/10/2016 - 10:49 AM
<p>AGOSTO 2016:</p> <p>SE COLOCA PAVIMENTO RIGIDO EN LAS ABSCISAS 0+000 A LA 0+400 Y 000. YA SE TIENE COLOCADO. EN UNA EXTENCION DE 5 KM. EJECUCION DE DUCTOS ELECTRICOS Y TELEFONICOS DE 0+500 A 0+600 Y 2+500 A LA 2+800 LD</p> <p>ACABADO DE OBRA BASICA 4+400 A 5+200.</p> <p>NO SE CANCELA NINGUNA DE LAS 13 PLANILLAS YA APROBADAS</p>	Guamán Vicuña, Juan Carlos	03/09/2016 - 09:57 PM
<p>JULIO 2016:</p> <p>SE COLOCA PAVIMENTO RIGIDO EN LAS ABSCISAS 0+400 A LA 0+660 Y 5+400 A LA 6+000. YA SE TIENE COLOCADO. EN UNA EXTENCION DE 4 KM. EJECUCION DE DUCTOS ELECTRICOS Y TELEFONICOS DE 0+600 A LA 1+180 Y 2+500 A LA 3+200</p> <p>ACABADO DE OBRA BASICA 0+400 A LA 0+660.</p> <p>NO SE CANCELA NINGUNA DE LAS 11 PLANILLAS YA APROBADAS</p>	Guamán Vicuña, Juan Carlos	03/08/2016 - 09:15 AM
<p>JUNIO 2016:</p> <p>SE COLOCA PAVIMENTO RIGIDO EN LAS ABSCISAS 0+660 A LA 0+770 , YA SE TIENE COLOCADO. EN UNA EXTENCION DE 4 KM. INICIA CON LA EJECUCION DE DUCTOS ELECTRICOS Y TELEFONICOS DE 1+180 A LA 2+500 LD Y LI SE REALIZAN BORIDILLOS DE LADO DERECHO Y PARTERRE CENTRAL DESDE 1+180 HASTA 4+600</p> <p>ACABADO DE OBRA BASICA 0+400 A LA 0+660.</p> <p>NO SE CANCELA NINGUNA DE LAS 11 PLANILLAS YA APROBADAS</p>	Guamán Vicuña, Juan Carlos	04/07/2016 - 01:04 PM
<p>MAYO 2016:</p> <p>SE COLOCA PAVIMENTO RIGIDO EN LAS ABSCISAS 0+770 A LA 1+140 Y 6+000 A LA 6+250, YA SE TIENE COLOCADO EN UNA EXTENCION DE 4 KM. SE REALIZAN BORIDILLOS DE LADO DERECHO Y PARTERRE CENTRAL DESDE 1+180 HASTA 4+600</p> <p>EL 4 DE MAYO DE 2016 SE FIRMA CONTRATO COMPLEMENTARIO, PARA LA EJECUCION DE RUBROS NUEVOS YA QUE EN LOS DISEÑOS ORIGINALES NO CONTENPLAN RUBROS DE OBRA FISICA PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES, DONDE SE INCLUYE UN INCREMENTO DE PLAZO HASTA EL 30 DE OCTUBRE DE 2016. SE REALIZA UNA NUEVA REPROGRAMACION</p>	Guamán Vicuña, Juan Carlos	06/06/2016 - 10:04 PM
<p>ABRIL 2016:</p> <p>En este mes se ha reanudado los trabajos se ha colocado pavimento rígido en el tramo 1 entre las abscisas 1+140 a IA 1+340 , tramo 2 entre las abscisas 3+200 a la 3+400 cuarto carril, ductos telefonicos, bordillos y parterre central</p> <p>PARA ESTE MES YA SE PRESENTA RETRAZO EN EL PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA, NO SE PUEDEN EJECUTAR RUBROS PUES ESTA PENDIENTE LA FIRMA DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO Y ORDEN DE CABIO QUE INCLUYE UN INCREMENTO DE PLAZO. YA QUE DISEÑOS ORIGINALES NO CONTENPLAN RUBROS DE OBRA FISICA PARA EL SOTERRAMIENTO DE CABLES.</p>	Guamán Vicuña, Juan Carlos	04/05/2016 - 11:53 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>MARZO 2016:</p> <p>En este mes se ha reanudado los trabajos se ha colocado pavimento rígido en el tramo 1 entre las abscisas 2+700 a IA 2+900 (DOS carriles de 3,25 m), pues la Empresa Contratista argumenta que no se cancela aun el total del anticipo y OCHO planillas aprobadas, que son provenientes del Crédito Chino, PARA ESTE MES YA SE PRESENTA RETRAZO EN EL PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA, LO CUAL SE JUSTIFICA CON EL TRAMITE QUE ESTA PENDIENTE PARA LA FIRMA DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO Y ORDEN DE CABIO QUE INCLUYE UN INCREMENTO DE PLAZO.</p>	Guamán Vicuña, Juan Carlos	04/04/2016 - 02:14 PM
<p>FEBRERO 2016:</p> <p>En este mes se ha reanudado los trabajos parcialmente se ha colocado pavimento rígido en el tramo 2 entre las abscisas 4+180 a lq 4+700 (tres carriles de 3,25 m), pues la Empresa Contratista argumenta que no se cancela aun el total del anticipo y SIETE planillas aprobadas, que son provenientes del Crédito Chino, PARA ESTE MES YA SE PRESENTA RETRAZO EN EL PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA.</p> <p>ES NECESARIO QUE SE CONCRETE EL TRAMITE DE LA ORDEN DE CAMBIO Y CONTRATO COMPLEMENTARIO, CON LO CUAL SE REALIZARA UNA NUEVA REPROGRAMACION .</p>	Guamán Vicuña, Juan Carlos	01/03/2016 - 04:30 PM
<p>ENERO 2016:</p> <p>En el último mes practicamente no hay un avance significativo, pues la Empresa Contratista argumenta que no se cancela aun el total del anticipo y SEIS planillas aprobadas, que son provenientes del Crédito Chino, sin embargo nos encontramos dentro del cronograma Vigente</p> <p>Unicamente se hace reconformacion de subrazante y control de polvo</p>	Guamán Vicuña, Juan Carlos	03/02/2016 - 02:37 PM
<p>DICIEMBRE 2015:</p> <p>Colocación de pavimento rígido, en tramos inconclusos para habilitar el transito a los residente del sector. Se trabaja unicamente con equipos de afirmados, y el avence en minimi (menos 1%) la contratista aduce falta de pago del anticipo y planillas ya aprobadas, pues de no concreta el Credito Chino de este proyecto.</p> <p>Se solicitado la contratación de la fiscalización debido a que el MTOP de la Dirección Provincial del Azuay no cuenta loas equipos y personal especializado para dichos trabajos.</p> <p>Se han mantenido reunidos de coordinación con el GAD Municipal de Cuenca a fin de solventar varias inquietudes con respecto a los diseños originales del proyecto Y demolicion de casas patrimoniales.</p> <p>Realiza evaluacion de rubros nuevos e incrmto de cantidades para el tramite administrativo de contrato complementario y orden de cambio.</p>	Guamán Vicuña, Juan Carlos	04/01/2016 - 02:45 PM
<p>NOVIEMBRE 2015:</p> <p>Se han realizado movimiento de tierras en los dos frentes de trabajo T1 2+800 AL 3+000 y el T2 4+180-5+000, en donde se han realizado actividades cajoneras, demolición de hormigón, acabado de obra básica, excavación para obras hidrosanitarias, trabajos de alcantarillada, Agua Potable, se colocada de sub-base desde la abscisa 2+100-2+700 y 2+600-4+100 y colocación de pavimento rígido en tres paños de 3.25 metros de ancho desde la abscisa 2+100 - 2+700 Y 3+600 - 4+000.</p> <p>Se solicitado la contratación de la fiscalización debido a que el MTOP de la Dirección Provincial del Azuay no cuenta loas equipos y personal especializado para dichos trabajos.</p> <p>Reunión de coordinacion con la empresa publica de la Universidad de Cuenca, a fin concretar la contratación de la fiscalización</p> <p>Se han mantenido reunidos de coordinación con el GAD Municipal de Cuenca a fin de solventar varias inquietudes con respecto a los diseños originales del proyecto Y demolicion de casas patrimoniales .</p> <p>Se ha solicitado mediante oficios al Consorcio CCCECC que cumpla con lo estipulado en el contrato en lo referente a personal, maquinaria y especificaciones técnicas</p> <p>Realiza evaluacion de rubros nuevos e incrmto de cantidades para el tramite administrativo de contrato complementario y orden de cambio.</p>	Guamán Vicuña, Juan Carlos	02/12/2015 - 03:31 PM
<p>OCTUBRE 2015:</p> <p>Se han realizado movimiento de tierras en los dos frentes de trabajo T1 2+100-3+000 y el T2 4+180-5+000, en donde se han realizado actividades cajoneras, demolición de hormigón, acabado de obra básica, excavación para obras hidrosanitarias, trabajos de alcantarillada, Agua</p>	Guamán Vicuña, Juan Carlos	04/11/2015 - 02:16 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Potable, se colocada de sub-base desde la abscisa 2+100-2+700 y 2+600-4+000 y colocación de pavimento rígido en tres paños de 3.25 metros de ancho desde la abscisa 2+100 - 2+700 Y 3+600 - 4+000.</p> <p>Se solicitado la contratación de la fiscalización debido a que el MTOP de la Dirección Provincial del Azuay no cuenta los equipos y personal especializado para dichos trabajos.</p> <p>Reunión de coordinación con la empresa pública de la Universidad de Cuenca, a fin concretar la contratación de la fiscalización</p> <p>Se han mantenido reuniones de coordinación con el GAD Municipal de Cuenca a fin de solventar varias inquietudes con respecto a los diseños originales del proyecto.</p> <p>Se ha solicitado mediante oficios al Consorcio CCCECC que cumpla con lo estipulado en el contrato en lo referente a personal, maquinaria y especificaciones técnicas</p>		
<p>SEPTIEMBRE 2015:</p> <p>Se han realizado movimiento de tierras en los dos frentes de trabajo T1 1+140-2+100 y el T2 3+200-4+180, en donde se han realizado actividades cajoneras, demolición de hormigon, acabado de obra básica, excavación para obras hidrosanitarias, trabajos de alcantarillada, Agua Potable, se colocado de subbase desde la abscisa 1+980 - 2+100 y 2+300-2+600 y colocación de pavimento rígido en tres paños de 3.25 metros de ancho desde la abscisa 3+200 - 3+500.</p> <p>Se solicitado la contratación de la fiscalización debido a que el MTOP de la Dirección Provincial del Azuay no cuenta los equipos y personal especializado para dichos trabajos.</p> <p>Reunión de coordinación con la empresa pública de la Universidad de Cuenca, a fin concretar la contratación de la fiscalización</p> <p>Se han mantenido reuniones de coordinación con el GAD Municipal de Cuenca a fin de solventar varias inquietudes con respecto a los diseños originales del proyecto.</p> <p>Se ha solicitado mediante oficios al Consorcio CCCECC que cumpla con lo estipulado en el contrato en lo referente a personal, maquinaria y especificaciones técnicas</p>	Guamán Vicuña, Juan Carlos	07/10/2015 - 01:52 PM
<p>AGOSTO 2015:</p> <p>Se han realizado movimiento de tierras en los dos frentes de trabajo T1 1+140-2+100 y el T2 3+200-4+080, en donde se han realizado actividades referentes a demolición de estructuras, excavación para obras hidrosanitarias y estructura de la vía, construcción de muros, y colocación y compactado de material de relleno terminando la obra básica para proceder al colocación de subbase desde la abscisa 1+140-1+980 y colocación de pavimento rígido en un paño de 3.25 metros de ancho desde la abscisa 1+180-1+984.</p> <p>Se solicitado la contratación de la fiscalización debido a que el MTOP de la Dirección Provincial del Azuay no cuenta con el personal especializado para dichos trabajos.</p> <p>Se han mantenido reuniones de coordinación con el GAD Municipal de Cuenca a fin de solventar varias inquietudes con respecto a los diseños originales del proyecto.</p> <p>Se ha solicitado mediante oficios al Consorcio CCCECC que cumpla con lo estipulado en el contrato en lo referente a personal, maquinaria y especificaciones técnicas</p>	Guamán Vicuña, Juan Carlos	07/09/2015 - 03:43 PM
<p>JULIO 2015:</p> <p>Con fecha 15 de julio de 2015, se entrega el anticipo al Consorcio CCECC.</p> <p>El Consorcio se encuentra realizando trabajos preliminares.</p>	Alvarez Ordoñez, Cecilia	07/08/2015 - 02:41 PM
<p>JUNIO 2015:</p> <p>El Consorcio se encuentra realizando trabajos preliminares, previo a la entrega del anticipo.</p>	Alvarez Ordoñez, Cecilia	07/08/2015 - 02:41 PM
<p>MAYO 2015:</p> <p>Se firmó el contrato con el Consorcio CCECC conformado por la compañía pública China Civil Engineering Construcción Corporation y la Compañía Verdu S.A, se está a la espera de la entrega del anticipo por parte de Administración Central.</p> <p>El Consorcio se encuentra realizando trabajos preliminares</p>	Alvarez Ordoñez, Cecilia	24/06/2015 - 11:05 AM

Problemas cerrados: 10, Abiertos: 0

Riesgos cerrados: 6, Abiertos: 0

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 6 - Austro > Azuay > Cuenca

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINIACIÓN: Dictamen de prioridad SENPLADES	9-Entregables Formales	20/07/2012		20/07/2012		Sí	5.0
2	PLANEACIÓN: Programación presupuestaria original	9-Entregables Formales	18/06/2015		18/06/2015		Sí	5.0
3	Ejecución: Obras Hidrosanitarias T1 1+140-3+000	4-Inicio de Trabajo	31/07/2015		31/07/2015		Sí	5.0
4	Ejecución: Pavimento Rígido f'c=300kg/cm2 T1 1+140-3+000	4-Inicio de Trabajo	31/08/2015		31/08/2015		Sí	5.0
5	Ejecución: Obras Hidrosanitarias T2 3+200-6+250	4-Inicio de Trabajo	30/11/2015		30/11/2015		Sí	7.5
6	EJECUCIÓN: Movimiento de Tierras T1 1+140-3+000	4-Inicio de Trabajo	31/12/2015		31/12/2015		Sí	7.5
7	EJECUCIÓN: Movimiento de Tierras T2 3+200-6+250	4-Inicio de Trabajo	31/12/2015		31/12/2015		Sí	5.0
8	EJECUCIÓN: Muros T1 1+140-3+000	4-Inicio de Trabajo	28/02/2016		30/04/2016		Sí	5.0
9	Ejecución: Rubros Telefónicos T1 1+140-3+000	4-Inicio de Trabajo	30/04/2016		30/04/2016		Sí	10.0
10	Ejecución: Rubros Telefónicos T2 3+200-6+250	4-Inicio de Trabajo	30/04/2016		30/04/2016		Sí	5.0
11	Ejecución: Pavimento Rígido f'c=300kg/cm2 T2 3+200-6+250	4-Inicio de Trabajo	31/05/2016		31/05/2016		Sí	5.0
12	Ejecución: Impactos Ambientales y Señalización	4-Inicio de Trabajo	30/06/2016		31/12/2016		Sí	5.0
13	Ejecución: Muros T2 3+200-6+250	4-Inicio de Trabajo	30/06/2016		31/12/2016		Sí	5.0
14	Ejecución: Veredas y Arborización	4-Inicio de Trabajo	30/06/2016		31/01/2017		Sí	5.0
15	Ejecución: Rubros Eléctricos T1 1+140-3+000	4-Inicio de Trabajo	20/03/2019	30/06/2021			No	5.0
16	Ejecución: Rubros Eléctricos T2 3+200-6+250	4-Inicio de Trabajo	20/03/2019	30/06/2021			No	5.0
17	Cierre: Informes de Fiscalización Aprobados	5-Entregables Intermedios	30/04/2019		31/08/2021		Sí	1.0
18	Cierre: Liquidación Económica Aprobada	5-Entregables Intermedios	30/04/2019		31/08/2021		Sí	1.0
19	Cierre: Acta de Recepción Provisional suscrita	5-Entregables Intermedios	21/06/2019		22/12/2021		Sí	1.0
20	Cierre: Acta Entrega-Recepción Definitiva suscrita	5-Entregables Intermedios	31/12/2019		22/12/2021		Sí	1.0
21	Cierre: Cierre proyecto según formato Semplades aprobado	5-Entregables Intermedios	30/04/2020	31/12/2021			No	2.0
22	Cierre: Certificación de la Coordinación Jurídico de no encontrarse inmerso en proceso legal alguno, suscrita	5-Entregables Intermedios	28/05/2020	31/12/2021			No	1.0
23	Cierre: Certificación de la Coordinación General Administrativa Financiera de aspectos administrativos finiquitados y de no existencia de obligaciones pendientes de pago-suscritas.	5-Entregables Intermedios	30/06/2020	31/12/2021			No	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
24	Cierre: Certificación de no mantener saldos presupuestarios, contables o de tesorería pendientes por liquidar-suscrito MEF.	5-Entregables Intermedios	31/07/2020	31/12/2021		▼	No	1.5
25	Cierre: Solicitud de cierre de proyecto Máxima Autoridad	5-Entregables Intermedios	30/08/2020	31/12/2021		▼	No	0.5

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Porcentaje de avance físico de obra		0.00 %	3.5	0	01/01/2015	Diciembre


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	6,019,602.51
Estimado Al Fin Del Proyecto:	24,670,738.45 **
Costo Total:	31,924,625.54
Total Devengado:	24,635,673.72
% Costo Total Devengado:	77.17 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 77.17 %

Perfil Económico 2021

	Años Previos	Año Actual (2021)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	33,893,379.48	0.00	0.00	33,893,379.48
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	22,210,011.98	2,570,289.11	0.00	24,780,301.09
Ppto. Codificado	28,072,335.49	35,064.73	0.00	28,107,400.22
Ppto. Comprometido	24,966,848.78	0.00	0.00	24,966,848.78
Planeado - Codificado (2021)		-35,064.73		
Programado a Devengar	32,875,933.28	35,064.73	0.00	32,910,998.01
Ppto. Devengado	24,635,673.72	0.00	0.00	24,635,673.72
Pagado Real	20,590,682.92	0.00	0.00	20,590,682.92
Estimado a fin de año	* 24,635,673.72	35,064.73	0.00	24,670,738.45
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	8,240,259.56	0.00	0.00	8,240,259.56
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 74.94 %	0.00 %	0.00 %	74.86 %
Ppto. Codificado 998	4,540,051.97	35,064.73	0.00	4,575,116.70
Ppto. Devengado 998	4,224,930.14	0.00	0.00	4,224,930.14

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2021



Presupuesto Mensual 2021

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %

Presupuesto Mensual 2021							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Mar	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Abr	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
May	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Jun	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Jul	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Ago	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Sep	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Oct	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Nov	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Dic	35,064.73	0.00	35,064.73	0.00	0.00 %		0.00 %
Total	35,064.73	0.00					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
13	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada
14	Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, y estudios de ingeniería de puntos críticos.
16	Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A01. DICTAMEN DE PRIORIDAD (Fecha de inicio)	DICTAMEN_PRIORIDAD.pdf	24/06/2015
2	A02. Formato SENPLADES	FORMATO_SENPLADES.DOCX	24/06/2015
3	A03. Hito 1. Documento Priorizado por SENPLADES	Ficha_Proyecto_SENPLADES.pdf	24/06/2015
4	A1. Hito 16. Informe de cumplimiento de ejecución de obra.	Informe_de_Fiscalizacion_NOVIEMBRE-2018Firmas).pdf	02/01/2019
5	A2.Hito 16. Informe de cumplimiento ejecución de obras.	InformeEjecDiciembre2018.pdf	02/01/2019
6	A3. Hito 16. Planilla 37 de obra que justifica avance de obra.	SABANA_PLANILLA_37.pdf	09/01/2019
7	A4.Hito 16. Informe de cumplimiento de ejecución de obra	Informe_de_Fiscalizacion_DICIEMBRE-2018_FIRMA.pdf	04/02/2019
8	A5. Hito 16. Planilla 38 de obra que justifica avance de obra.	SABANA_PLANILLA_38.pdf	04/02/2019
9	A6.Hito 16. Informe de cumplimiento ejecución de obras.	InformeEjecEnero2019.pdf	04/02/2019
10	A7.Hito 16. Informe de cumplimiento de ejecución de obra	Informe_de_Fiscalizacion_ENERO-2019_FIRMA.pdf	14/02/2019
11	A8.Hito 16. Informe de cumplimiento ejecución de obras	InformeEjecFebrero2019.pdf	01/03/2019
12	A9. Hito 16. Planilla 39 de obra que justifica avance de obra.	SABANA_PLANILLA_39.pdf	08/03/2019
13	ACTA COMISION 451 (25 SEPTIEMBRE DE 2018)	Acta_451_(25_septiembre_de_2018).pdf	26/10/2018

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
14	ACTA DE LA COMISIO ESPECIAL 451(28 JUNIO DE 2017)	ACTA_451_(28_DE_JUNIO_DE_2017).pdf	05/09/2017
15	ACTA DE LA COMISIO ESPECIAL 451(7 FEBRERO DE 2017)	ACTA_COMISION_451_C.C.E.C.C(7_FEBRERO_DE_2017).pdf	05/09/2017
16	ACTA DE LA COMISION ESPECIAL 451 (20 NOVIEMBRE 2017)	ACTA_451_(20_NOVIEMBRE_2017).pdf	02/01/2018
17	ACTUALIZACIÓN DICTAMEN DE PRIORIDAD - INCREMENTO TECHO PRESUPUESTARIO	2012-SENPLADES-SGPBV-2016-0340-OF_02_JUL_2016.pdf	05/08/2016
18	ANEXO 1 - Actualización Prioridad	anexo_1_oficio_nro_mcpec-desp-2016-1453-o_vf.pdf	05/08/2016
19	ANEXO 2 - Actualización Prioridad	anexo_2_correo_electrónico_vf.pdf	05/08/2016
20	ANEXO 3 - Actualización Prioridad	anexo_3_matriz_resumen_de_contrato_vf.pdf	05/08/2016
21	ANEXO 4 - Actualización Prioridad	anexo_4_matriz_programación_de_desembolso_vf.pdf	05/08/2016
22	ANEXO 5 - Actualización Prioridad	anexo_5_dictamen_de_prioridad_vf.pdf	05/08/2016
23	ANEXO 6 - Actualización Prioridad	anexo_6_informe_dpip-2016-061_vf.pdf	05/08/2016
24	ANEXO 7 - Actualización Prioridad	anexo_7_informe_dpi-it-0387-2016_vf.pdf	05/08/2016
25	ANEXO 8 - Actualización Prioridad	anexo_8_cuadro_dictamen_favorable_vf.pdf	05/08/2016
26	Aprobación Reprogramación Proyectos	Aprobación_Reprogramacion_Proyecto.xlsx	05/08/2016
27	B1.Acción 1.Problema 5. Falta de Recursos Económicos	MTOP-CONS_AZU-2019-44-ME(a_dp_informo_solicitud_nueva_reprogramacion_y_gestión_para_solucion).pdf	25/03/2019
28	B2.Acción 2.Problema 5. Falta de Recursos Económicos	MTOP-CONS_AZU-2019-209-ME(a_dp_solicita_gestion_recursos_y_suspensión_de_plazo).pdf	25/03/2019
29	B3.Hito 16. Planilla 40 de obra que justifica avance de obra.	SABANA_PLANILLA_40.pdf	27/03/2019
30	B4.Hito 16. Informe de cumplimiento ejecución de obras	InformeEjecMarzo2019.pdf	03/04/2019
31	B5.Hito 16. Suspensión de Plazo	MTOP-SIT-2019-142-ME(susbe_Infraestructura_a_Subse_APRUEBA_suspension_de_plazo).pdf	03/04/2019
32	B6.Hito 16. Informe de cumplimiento ejecución de obras	Informe_de_Fiscalizacion_FEBRERO-2019firmas.pdf	03/04/2019
33	B7.Hito 16. Informe de cumplimiento ejecución de obras	Informe_de_Fiscalización_MARZO-2019_FIRMA.pdf	17/04/2019
34	B8.HITO 16. SOLICITUD APERTURA PROYECTO	MTOP-CONS_AZU-2019-298-ME.pdf	26/04/2019
35	B9.Acción 3. Problema.Falta de Recursos Económicos	MTOP-SUBZ6-2019-608-ME(subse_a_susbe_Infraestructura_gestion_Recurso_Económicos).pdf	02/05/2019
36	C1.Hito 16. Planilla 41 de obra que justifica avance de obra.	SABANA_PLANILLA_41.pdf	02/05/2019
37	C2.Hito 16. Informe de cumplimiento ejecución de obras	InformeEjecAbril2019.pdf	02/05/2019
38	C3.Hito 16. Informe de cumplimiento ejecución de obras	Informe_de_Fiscalización_ABRIL-2019_FIRMAS.pdf	03/06/2019
39	C4.Hito 16. Informe de cumplimiento ejecución de obras	InformeEjecMayo2019.pdf	03/06/2019
40	C5.Hito 16. Informe de cumplimiento ejecución de obras	Informe_de_Fiscalización_MAYO-2019_FIRMAS.pdf	03/07/2019
41	C6.Hito 16. Informe de cumplimiento ejecución de obras	InformeEjecJunio2019.pdf	03/07/2019
42	C7.Acción 3. Problema.Falta de Recursos Económicos	MTOP-SUBZ6-2019-983-ME(subse_a_viceministro_solicita_recursos_para_cumplir_con_el_contrato).pdf	03/07/2019
43	C8.Hito 16. Informe de cumplimiento ejecución de obras	Informe_de_Fiscalización_JUNIO-2019_Firmas.pdf	24/07/2019
44	C9.Hito 16. Informe de cumplimiento ejecución de obras	InformeEjecJulio2019.pdf	02/08/2019
45	Contrato Complementario	contrato_compl._02-06-2015.pdf	12/08/2015
46	CONTRATO COMPLEMENTARIO 4(17 marzo de 2017)	CONTRATO_CC4(17_de_marzo_de_2017).pdf	05/06/2017
47	CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 5	Contrato_Complementario_No._5(15_de_febrero_de_2018).pdf	05/03/2018
48	Contrato Complementario Nro. 2 (2015-05-04)	contrato_complementario_Nro._2_(4_de_mayo_de_2016).pdf	16/05/2016
49	CONTRATO COMPLEMENTARIO NRO. 3 (15/09/2016)	CONTRATO_COMPLEMENTARIOS_3_(donde_se_incluye_fo2112306linomicas).pdf	02/12/2016
50	contrato modificadorio-16-10-2015	Contrato_Modificadorio_1._16-10-2015.pdf	04/11/2015
51	Contrato Original	CONTRATO_ORIGINAL.pdf	24/06/2015
52	Convenio GAD Cuenca - Respaldos Transferencias realizadas para pago de indemnizaciones	CONVENIO_GAD_CUENCA_O.LASSO.pdf	13/08/2015
53	Cronograma	CRONOGRAMA_VALORADO_SENPLADES.XLSX	24/06/2015

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
54	Cronograma de Obra	Cronogramas_de_oferta_Av_Ordoñez_Lazo.xlsx	07/09/2015
55	D1.Acción 1. Problema.Falta de Recursos Económicos	MTOP-SUBZ6-2019-1275-ME(subse_a_Viceministros_insiste_asignacion_Recurso_Económicos).pdf	02/08/2019
56	D2.Hito 16. Informe de cumplimiento ejecución de obras.	Informe_de_Fiscalización_JULIO-2019_Firmas1.pdf	04/09/2019
57	D3.Hito 16. Informe de cumplimiento ejecución de obras.	InformeEjecAgosto2019.pdf	04/09/2019
58	D4.Hito 16. Informe de cumplimiento ejecución de obras.	Informe_de_Fiscalización_AGOSTO-2019_Firmas.pdf	12/09/2019
59	D5.Acción 1. Problema.Falta de Recursos Económicos	MTOP-SUBZ6-2019-1560-ME(subse_a_viceministros_solicita_recursos_economicos).pdf	03/10/2019
60	D6.Hito 16. Informe de cumplimiento ejecución de obras.	InformeEjecSeptiembre2019.pdf	03/10/2019
61	D7.Hito 16. Informe de cumplimiento ejecución de obras.	InformeEjecOctubre2019.pdf	05/11/2019
62	D8.Hito 16. Informe de cumplimiento ejecución de obras.	Informe_de_Fiscalización_SEPTIEMBRE_2019_Firma.pdf	05/11/2019
63	D9.Acción 1. Problema.Falta de Recursos Económicos	MTOP-DDAZ-2019-1831-ME(dp_a_Susbe_Infraestructura_gestion_de_recursos_para_cumplir_con_contrato).pdf	05/11/2019
64	E1.Acción2.Problema.Falta de recursos económicos	MTOP-SIT-2019-649-ME(Subsecretario_de_infraestructura_solicita_Recursos_Económicos).pdf	03/12/2019
65	E2.Hito 16.Informe de cumplimiento ejecución de obras	InformeSitopNoviembre2019.pdf	03/12/2019
66	E3.Hito 16.Informe de cumplimiento ejecución de obras	Informe_de_Fiscalización_OCTUBRE_2019_Firmas1.pdf	04/12/2019
67	E4.Hito 16. Informe de cumplimiento ejecución de obras	Informe_de_Fiscalización_NOVIEMBRE_2019_Firmas.pdf	16/12/2019
68	E5.Hito 16. Informe de cumplimiento ejecución de obras.	InformeEjecDiciembre2019.pdf	03/01/2020
69	E6.Hito 16. Informe de cumplimiento ejecución de obras.	Informe_de_Fiscalización_DICIEMBRE_2019_firma.pdf	16/01/2020
70	E7.Hito 16. Informe de cumplimiento ejecución de obras.	InformeEjecEnero2020.pdf	03/02/2020
71	E8.Acción 1. Porblema falta de recursos económicos	MTOP-CONS_AZU-2020-42-ME(a_Supervisor_informe_posibilidad_de_terminacion_Contrato)Firma.pdf	03/02/2020
72	E9.Accion2. Problema Falta de Recursos económicos	MTOP-SUBZ6-2020-138-ME(subse_a_viceministro_infraestructura_solicita_recursos_o_terminación_contrato).pdf	05/02/2020
73	F1.Hito 16. Informe de cumplimiento ejecución de obras.	Informe_de_Fiscalización_Enero_2020_Firma.pdf	17/02/2020
74	F2.Hito 16. Informe de cumplimiento ejecución de obras.	MTOP-CONS_AZU-2019-298-ME(a_dp_solicito_que_GPR_congelado).pdf	20/02/2020
75	F3.Hito 16. Informe de cumplimiento ejecución de obras.	MTOP-DDAZ-2019-541-ME(dp_a_subse_gestiones_Congelado_en_GPR_por_suspension_plazo).pdf	20/02/2020
76	F4.Hito 16. Informe de cumplimiento ejecución de obras.	MTOP-SUBZ6-2019-641-ME(subse_a_Coordinacion_de_Planificacion_cambio_a_Congelado_GPR).pdf	20/02/2020
77	F5.Hito 16. Informe de cumplimiento ejecución de obras.	InformeEjecFebrero2020.pdf	04/03/2020
78	F6.Hito 16. Informe de cumplimiento ejecución de obras.	Informe_de_Fiscalización_Febrero_2020_Firma.pdf	09/03/2020
79	F7.Hito 16.Informe de cumplimiento ejecución de obras	InformeEjeMarzo2020_signed.pdf	03/04/2020
80	F8. Acción 3. Problema de Falta de recursos económicos.	MTOP-SUBZ6-2020-512-ME(subse_a_Coordinador_Juridico_que_si_pidio_recursos_o_inicie_terminacion_mutuo_acu	03/04/2020
81	F9. Hito 16.Informe de cumplimiento ejecución de obras	Informe_de_Fiscalización_Marzo_2020.pdf	10/04/2020
82	G1. Hito 16.Informe de cumplimiento ejecución de obras	OFICIOS_AUTORIZACION_APERTURA_GPR.pdf	27/04/2020
83	G10.Acción 1.Riesgo.Falta de recursos CAUSARÍA no terminar la Obra.	MTOP-CONS_AZU-2020-422-ME(a_dp_se_solicita_gestion_para_asignación_de_recursos).pdf	31/07/2020
84	G2.Hito 16.Informe de cumplimiento de ejecución de obras	InformeEjecutivoSitopAbril2020-signed.pdf	04/05/2020
85	G3.Hito 16.Informe de cumplimiento ejecución de obras	INF_FISCALIZACION_ABRIL_2020.pdf	13/05/2020
86	G4.Hito 16.Informe de cumplimiento ejecución de obras	InformeEjecutivoSitopMayo2020-signed.pdf	03/06/2020
87	G5. Acción4. Problema. FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS	MTOP-SUBZ6-2020-690-ME(subse_a_Vice_ministro_de_infraestructura_solicita_recursos)fusionado.pdf	03/06/2020
88	G6. Hito16. Informe de cumplimiento ejecución de obras	INF_FISCALIZACION_MAYO_2020.pdf	10/06/2020
89	G7.Hito 16.Informe de cumplimiento ejecución de obras	InformeEjecutivoSitopJunio2020-signed.pdf	03/07/2020
90	G8. Acción 5. Problema. FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS	MTOP-DCT-2020-260-ME(dir_de_construcciones_a_Viceministro_solcita_directrices_a_segir_para_cumplir_con_Co	03/07/2020
91	G9.Hito 16. Informe de cumplimiento ejecución de obras	INF_FISCALIZACION_JUNIO_2020.pdf	10/07/2020

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
92	H1.Hito 16.Informe de cumplimiento ejecución de obras	Informe_ejecutivo_julio2020-signed.pdf	11/08/2020
93	H10. Devengado. Cédula presupuestaria septiembre 2020.	Cedula_presupuestaria_enero_septiembre_2020.pdf	14/10/2020
94	H2.Hito 16.Informe de cumplimiento ejecución de obras	INF_FISCALIZACION_JULIO_2020.pdf	13/08/2020
95	H3.Acción 2.Riesgo.Falta de recursos CAUSARÍA no terminar la Obra.	MTOP-CONS_AZU-2020-512-ME(a_Dp_se_insiste_gestión_recursos).pdf	13/08/2020
96	H4.Acción 6.Problema. FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS	MTOP-SUBZ6-2020-1326-ME(Subse_zonal_6_a_Viceministros_de_Infraestructura_Insistos_asignacion_recursos_y_dire	24/08/2020
97	H5.Hito 16.Informe de cumplimiento de ejecución de obras	Informe_ejecutivo_agosto_2020-signed.pdf	04/09/2020
98	H6.Hito 16.Informe de cumplimiento de ejecución de obras	INF_FISCALIZACION_AGOSTO_2020.pdf	09/09/2020
99	H7. Acción 3. Riesgo.Falta de recursos CAUSARÍA no terminar la Obra.	MTOP-CONS_AZU-2020-584-ME(a_Dp_se_insiste_gestion_para_asignación_de_recursos).pdf	09/09/2020
100	H8.Hito 16.Informe de cumplimiento ejecución de obras	Informe_ejecutivo_septiembre_2020-signed.pdf	03/10/2020
101	H9.Acción7.Problema. FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS	MTOP-DDAZ-2020-1577-ME(Director_Distrital_insiste_a_Subsecretario_Z6_gestion_asigancion_de_recursos).pdf	03/10/2020
102	I1. Acción 4. Riego. Falta de recursos CAUSARÍA no terminar la Obra	MTOP-CONS_AZU-2020-656-ME(a_Administrador_se_insiste_gestión_para_asignación_de_recursos_economicos).pdf	14/10/2020
103	I10.Hito 16.Informe de cumplimiento de ejecución de obras.	INF_FISCALIZACION_NOVIEMBRE_2020.pdf	10/12/2020
104	I2.Hito 16.Informe de cumplimiento de ejecución de obras	INF_FISCALIZACION_SEPTIEMBRE_2020.pdf	04/11/2020
105	I3.Hito 16.Informe de cumplimiento de ejecución de obras	Informe_ejecutivo_octubre_2020-signed.pdf	04/11/2020
106	I4. Devengado. Cédula presupuestaria octubre 2020.	Cedula_presepuestaria_enero_octubre_2020.pdf	04/11/2020
107	I5.Hito 16.Informe de cumplimiento de ejecución de obras	Informe_de_Fiscalización_Octubre_2020_final1-signed_compressed.pdf	16/11/2020
108	I6.Acción 5.Riesgo.Falta de recusos CAUSARÍA no terminar la Obra	MTOP-CONS_AZU-2020-705-ME(a_dp_se_entrega_informe_donde_insiste_gestion_recursos).pdf	03/12/2020
109	I7. Acción 8. Problema. FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS	MTOP-CONS_AZU-2020-705-ME(a_dp_se_entrega_informe_donde_insiste_gestion_recursos).pdf	03/12/2020
110	I8.Devengado. Cédula Presupustaría Noviembre 2020	enero_noviembre.pdf	03/12/2020
111	I9.Hito.16.Informe de cumplimiento de ejecución de obras	Informe_ejecutivo_Noviembre_2020-signed.pdf	03/12/2020
112	INFORME DE FISCALIZACION 20 (FEB2017)	Informe_de_Fiscalizacion_FEB_2017.pdf	05/06/2017
113	INFORME DE FISCALIZACION 21 (MARZO2017)	Informe_de_Fiscalizacion_MAR_2017.pdf	05/06/2017
114	INFORME DE FISCALIZACION 22 ABRIL DE 2017	Informe_de_Fiscalizacion_ABRIL_2017.pdf	05/06/2017
115	INFORME DE FISCALIZACION 23 (MAYO2017)	Informe_de_Fiscalizacion_MAYO_2017_signed.pdf	03/07/2017
116	INFORME DE FISCALIZACION 24 (JUNIO 2017)	Informe_Fiscalización_No_24(JUNIO_2017).pdf	01/08/2017
117	INFORME DE FISCALIZACION 28 (OCTUBRE 2017)	INF_FISCALIZACION_No_28_O.LASSO..pdf	30/11/2017
118	INFORME DE FISCALIZACION 29 (NOVIEMBRE 2017)	INFORME_DE_FISCALIZACION_NOVIEMBRE.pdf	02/01/2018
119	INFORME DE FISCALIZACION 30 (DICIEMBRE 2017)	Informe_de_Fiscalizacion_DICIEMBRE_2017(firmas).pdf	02/02/2018
120	INFORME DE FISCALIZACION 31 (ENERO 2018)	INF_FISCALIZACION_No_31_O.LASSO..pdf	05/03/2018
121	INFORME DE FISCALIZACION 32 (FEBRERO 2018)	INF_FISCALIZACION_No_32_O.LASSO..pdf	22/03/2018
122	INFORME DE FISCALIZACION 33 (MARZO 2018)	Informe_de_Fiscalizacion_MARZO_-2018_FIRMAS.pdf	02/05/2018
123	INFORME DE FISCALIZACION 34 (ABRIL 2018)	INFORME_DE_FISCALIZACION_ABRIL_2018.pdf	04/06/2018
124	INFORME DE FISCALIZACION 35(MAYO 2018)	Informe_de_Fiscalizacion_Mayo_-2018_FIRMA.pdf	04/07/2018
125	INFORME DE FISCALIZACION 36 (JUNIO 2018)	Informe_de_Fiscalización_JUNIO-2018_FIRMAS.pdf	02/08/2018
126	INFORME DE FISCALIZACION 37 (JULIO 2018)	INF_FISCALIZACION_No_37_O.LASSO..pdf	30/08/2018
127	INFORME DE FISCALIZACION 38 (AGOSTO 2018)	Informe_de_Fiscalizacion_AGOSTO-2018FIRMAS.pdf	04/10/2018
128	INFORME DE FISCALIZACION 39 (SEPTIEMBRE 2018)	INF_FISCALIZACION_No_39_O.LASSO..pdf	26/10/2018
129	INFORME DE FISCALIZACION 40 (OCTUBRE 2018)	INF_FISCALIZACION_No_40_O.LASSO..pdf	26/11/2018

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
130	INFORME DE FISCALIZACIÓN 10 ABRIL 2016	INF_FISCALIZACION_No_10_O.LASSO.pdf	03/12/2016
131	INFORME DE FISCALIZACIÓN 11 MAYOL 2016	INF_FISCALIZACION_No_11_O.LASSO.pdf	03/12/2016
132	INFORME DE FISCALIZACIÓN 12 JUNIO 2016	INF_FISCALIZACION_No_12_O.LASSO.pdf	03/12/2016
133	INFORME DE FISCALIZACIÓN 13 JULIO 2016	INF_FISCALIZACION_No_13_O.LASSO.pdf	03/12/2016
134	INFORME DE FISCALIZACIÓN 14 AGOSTO 2016	INF_FISCALIZACION_No_14_O.LASSO.pdf	03/12/2016
135	INFORME DE FISCALIZACIÓN 15 SEPTIEMBRE 2016	INF_FISCALIZACION_No_15_O.LASSO.pdf	03/12/2016
136	INFORME DE FISCALIZACIÓN 16 OCTUBRE 2016	INF_FISCALIZACION_No_16_O.LASSO.pdf	03/12/2016
137	INFORME DE FISCALIZACIÓN 17 NOVIEMBRE 2016	Informe_de_Fiscalizacion_NOV2016.pdf	16/02/2017
138	INFORME DE FISCALIZACIÓN 18 DICIEMBRE 2016	Informe_de_Fiscalizacion_DIC_2016.pdf	16/02/2017
139	INFORME DE FISCALIZACIÓN 19 ENERO 2017	Informe_de_Fiscalizacion_ENE_2017.pdf	04/04/2017
140	INFORME DE FISCALIZACIÓN 2 AGOSTO 2015	INF_FISCALIZACION_No_02_O.LASSO.pdf	02/12/2016
141	INFORME DE FISCALIZACIÓN 3 SEPTIEMBRE 2015	INF_FISCALIZACION_No_03_O.LASSO.pdf	02/12/2016
142	INFORME DE FISCALIZACIÓN 4 OCTUBRE 2015	INF_FISCALIZACION_No_04_O.LASSO.pdf	02/12/2016
143	INFORME DE FISCALIZACIÓN 5 NOVIEMBRE 2015	INF_FISCALIZACION_No_05_O.LASSO.pdf	02/12/2016
144	INFORME DE FISCALIZACIÓN 6 DICIEMBRE 2015	INF_FISCALIZACION_No_06_O.LASSO.pdf	02/12/2016
145	INFORME DE FISCALIZACIÓN 7 ENERO 2016	INF_FISCALIZACION_No_07_O.LASSO.pdf	02/12/2016
146	INFORME DE FISCALIZACIÓN 8 FEBRERO 2016	INF_FISCALIZACION_No_08_O.LASSO.pdf	03/12/2016
147	INFORME DE FISCALIZACIÓN 9 MARZO 2016	INF_FISCALIZACION_No_09_O.LASSO.pdf	03/12/2016
148	Informe ejecutivo sitop mayo2016	Informe_Ejecutivo_mayo2016.pdf	06/06/2016
149	Informe ejecutivo abril2017	Informe_ejecutivo_abril2017.pdf	04/05/2017
150	Informe Ejecutivo Agosto 2015	Informe_SITOP_Agosto_2015_-_Av._Ordoñez_Lazo.pdf	07/09/2015
151	Informe ejecutivo agosto 2017	SITOP_Informe_Ejecutivo_agosto_2017_(Av._Ordoñes_Lasso).pdf	05/09/2017
152	Informe ejecutivo agosto2016	Informe_Ejecutivo_agosto2016.pdf	05/09/2016
153	INFORME EJECUTIVO DE AV. O LASSO NOVIEMBRE-2015	informejecutivoNoviembre-2015.pdf	02/12/2015
154	Informe Ejecutivo del mes septiembre_2015	INFORME._E_SEPTIEMBRE_O.L.pdf	07/10/2015
155	Informe Ejecutivo enero2017	Informe_ejecutivo_enero2017.pdf	06/02/2017
156	Informe ejecutivo febrero2017	Informe_ejecutivo_febrero2017.pdf	01/03/2017
157	INFORME EJECUTIVO JULIO 2017	SITOP_Informe_Ejecutivo_Julio_2017_(Av._Ordoñes_Lasso).pdf	08/08/2017
158	Informe ejecutivo julio2016	Informe_Ejecutivo_julio2016.pdf	03/08/2016
159	Informe ejecutivo junio2017	Informe_ejecutivo_junio2017.pdf	03/07/2017
160	Informe ejecutivo mayo2017	Informe_ejecutivo_mayo2017.pdf	05/06/2017
161	Informe ejecutivo noviembre 2016	Informe_Ejecutivo_noviembre_16.pdf	03/12/2016
162	Informe ejecutivo octubre2016	Informe_Ejecutivo_octubre16.pdf	01/11/2016
163	Informe ejecutivo octubre2017	InformeEjecOctubre2017.pdf	01/11/2017
164	Informe ejecutivo septiembre 2017	InformeEjecSeptiembre2017.pdf	03/10/2017
165	Informe ejecutivo septiembre2016	Informe_Ejecutivo_septiembre16.pdf	01/11/2016
166	INFORME EJECUTIVO SITOP ABRIL 2018	InformeEjecAbril2018.pdf	02/05/2018
167	Informe Ejecutivo Sitop abril2016	Informe_Ejecutivo_abril2016.pdf	05/05/2016
168	INFORME EJECUTIVO SITOP AGOSTO 2018	InformeEjecAgosto2018.pdf	03/09/2018
169	Informe Ejecutivo Sitop diciembre 2016	Informe_Ejecutivo_diciembre_16.pdf	03/01/2017
170	INFORME EJECUTIVO SITOP DICIEMBRE 2017	InformeEjecDiciembre2017.pdf	02/01/2018
171	Informe ejecutivo Sitop Diciembre2015	Informe_Ejecutivo_diciembre2015.pdf	11/01/2016
172	INFORME EJECUTIVO SITOP ENERO 2018	InformeEjecEnero2018.pdf	02/02/2018
173	INFORME EJECUTIVO SITOP FEBRERO 2018	InformeEjecFebrero2018.pdf	05/03/2018
174	Informe Ejecutivo Sitop Febrero2016	Informe_Ejecutivo_febrero2016.pdf	01/03/2016
175	INFORME EJECUTIVO SITOP JULIO 2018	InformeEjecJulio2018.pdf	02/08/2018
176	INFORME EJECUTIVO SITOP JUNIO 2018	InformeEjecJunio2018.pdf	04/07/2018
177	Informe Ejecutivo Sitop marzo 2017	Informe_ejecutivo_marzo2017.pdf	04/04/2017

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
178	INFORME EJECUTIVO SITOP MARZO 2018	InformeEjecMarzo2018.pdf	03/04/2018
179	Informe Ejecutivo Sitop marzo2016	Informe_Ejecutivo_marzo2016.pdf	04/04/2016
180	INFORME EJECUTIVO SITOP MAYO 2018	InformeEjecMayo2018.pdf	04/06/2018
181	INFORME EJECUTIVO SITOP NOVIEMBRE 2018	InformeEjecNoviembre2018.pdf	03/12/2018
182	INFORME EJECUTIVO SITOP NOVIEMBRE2017	InformeEjecNoviembre2017.pdf	01/12/2017
183	INFORME EJECUTIVO SITOP OCTUBRE 2018	InformeEjecOctubre2018.pdf	26/11/2018
184	INFORME EJECUTIVO SITOP SEPTIEMBRE 2018	InformeEjecSeptiembre2018.pdf	02/10/2018
185	Informe ejecutivo sitop, Julio 2015	Informe_Ejecutivo_Sitop_julio2015.pdf	04/11/2015
186	Informe ejecutivo sitop, Junio 2015	Informe_Ejecutivo_Sitop_junio2015.pdf	04/11/2015
187	Informe ejecutivo sitop, Octubre 2015	Informe_Ejecutivo_Sitop_octubre2015.pdf	04/11/2015
188	INFORME FISCALIZACION No.25 (JULIO 2017)	INF_FISCALIZACION_No_25_O.LASSO..pdf	05/09/2017
189	INFORME FISCALIZACION No.26 (AGOSTO 2017)	Informe_de_Fiscalizacion_AGOSTO-2017(firmas).pdf	03/10/2017
190	INFORME FISCALIZACION No.27 (SEPTIEMBRE 2017)	INFORME_DE_FISCALIZACION_No_27_SEPTIEMBRE_2017.pdf	03/11/2017
191	informe sitop enero2016	Informe_Ejecutivo_enero2016.pdf	03/02/2016
192	InformeEjecutivo_junio2016	Informe_Ejecutivo_junio2016.pdf	04/07/2016
193	J1.Hito 16.Informe de cumplimiento de ejecución de obras.	Informe_ejecutivo_Diciembre_2020-signed.pdf	04/01/2021
194	J10. Acción 11. Problema. FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS	MTOP-CONS_AZU-2021-60-ME(a_dp_Informe_de_Fiscalización_Enero_2021).pdf	03/03/2021
195	J2.Acción 9. Problema. FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS	MTOP-DDAZ-2020-2150-ME(fiscalizador_a_Administrador_informe_de_fiscalizacion_Noviembre_2020).pdf	04/01/2021
196	J3. Accion 6. Riesgo. Falta de recursos CAUSARIA no terminar la obra	MTOP-DDAZ-2020-2287-ME(dp_a_subse_solicita_asignacion_Recursos).pdf	04/01/2021
197	J4. Hito 16. Informe de cumplimiento de ejecución de obras.	INF_FISCALIZACION_DICIEMBRE_2020.pdf	04/01/2021
198	J5.Hito 16. Informe de cumplimiento de ejecución de obras.	Informe_ejecutivo_Enero_2021-signed.pdf	03/02/2021
199	J6. Acción 10. Problema. FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS	MTOP-CONS_AZU-2021-27-ME(a_dp_se_informa_que_no_procede_Liquidación_Económica_hasta_definir_alcance_cont	03/02/2021
200	J7. Accion 7. Riesgo. Falta de recursos CAUSARIA no terminar la obra	MTOP-SUBZ6-2021-79-ME(subse_a_Viceministro_solicita_asignacion_de_recursos).pdf	03/02/2021
201	J8.Hito 16. Informe de cumplimiento de ejecución de obras.	INF_FISCALIZACION_ENERO_2021.pdf	12/02/2021
202	J9.Hito 16. Informe de cumplimiento de ejecución de obras.	Informe_ejecutivo_Febrero_2021-signed.pdf	03/03/2021
203	K1. Accion 8. Riesgo. Falta de recursos CAUSARIA no terminar la obra	MTOP-DDAZ-2021-231-ME(dp_a_Dir_de_Construcciones_informe_situacion_actual_y_documentos_contrato).pdf	03/03/2021
204	K10.Hito 16. Informe de cumplimiento de ejecución de obras.	Informe_ejecutivo_mayo_2021-signed.pdf	04/06/2021
205	K2.Hito 16. Informe de cumplimiento de ejecución de obras.	INF_FISCALIZACION_FEBRERO_2021.pdf	05/04/2021
206	K3.Hito 16. Informe de cumplimiento de ejecución de obras.	Informe_ejecutivo_Marzo_2021-signed.pdf	05/04/2021
207	K4. Acción 12. Problema. FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS	MTOP-CONS_AZU-2021-159-ME(a_supervisor_se_envia_Informe_Tecnico_para_Terminación).pdf	05/04/2021
208	K5.Hito 16. Informe de cumplimiento de ejecución de obras.	INF_FISCALIZACION_MARZO_2021.pdf	05/05/2021
209	K6.Hito 16. Informe de cumplimiento de ejecución de obras.	Informe_ejecutivo_abril_2021-signed.pdf	05/05/2021
210	K7. Accion 1. Riesgo. Falta de recursos CAUSARIA no terminar la obra	MTOP-CONS_AZU-2021-275-ME(a_Dp_solicitud_contar_con_recursos_para_pago_de_liquidación_económica).pdf	05/05/2021
211	K8.Hito 16. Informe de cumplimiento de ejecución de obras.	conv-term-mutuo_acuerdo-contrato-consorcio_ccecc_21-04-2021.pdf	05/05/2021

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
212	K9.Hito 16. Informe de cumplimiento de ejecución de obras.	INF_FISCALIZACION_ABRIL_2021.pdf	06/05/2021
213	L1.Hito 16. Informe de cumplimiento de ejecución de obras.	INF_FISCALIZACION_MAYO_2021.pdf	15/06/2021
214	L10.Hito 18.Cierre: Liquidación Económica Aprobada	LIQUIDACION_ECONOMICA1-signed-signed.pdf	04/10/2021
215	L2.Acción 1.Problema 9. NO APROBACION DE LA PLANILLA DE LIQUIDACIÓN	MTOP-CONS_AZU-21-48-OF(a_CCECC_se_contesta_versiones_y_persiste_dicrepancias_planilla_de_liquidación).pdf	02/07/2021
216	L3.Hito 17.Cierre: Informes de Fiscalización Aprobados	Informe_ejecutivo_junio_2021-signed.pdf	02/07/2021
217	L4.Devengado. Cédula Presupuestaría enero a junio 2021	devengado_enero_junio_2021.pdf	02/07/2021
218	L5.Hito 17.Cierre: Informes de Fiscalización Aprobados	INF_FISCALIZACION_JUNIO_2021.pdf	12/07/2021
219	L6.Hito 17.Cierre: Informes de Fiscalización Aprobados	Informe_ejecutivo_julio_2021.pdf	03/08/2021
220	L7.Hito 17.Cierre: Informes de Fiscalización Aprobados	Informe_ejecutivo_agosto_2021.pdf	03/09/2021
221	L8.Hito 17.Cierre: Informes de Fiscalización Aprobados	Informe_Final_de_FiscalizaciónV1-signed.pdf	03/09/2021
222	L9.Hito 17.Cierre: Informes de Fiscalización Aprobados	Informe_ejecutivo_septiembre_2021.pdf	04/10/2021
223	M1.Hito 18.Cierre: Liquidación Económica Aprobada	Informe_ejecutivo_octubre_2021-signed.pdf	05/11/2021
224	M2. Accion 2. Riesgo. Falta de recursos CAUSARIA no terminar la obra	MTOP-SUBZ6-2021-1485-ME(susbe_a_vice_Infraestructura_solicita_autorizacion_reforma).pdf	26/11/2021
225	M3.Hito 18.Cierre: Liquidación Económica Aprobada	Informe_ejecutivo_noviembre_2021-signed.pdf	03/01/2022
226	M3.Hito 21.Cierre: Cierre proyecto según formato Senplades aprobado	MTOP-CONS_AZU-2021-1013-ME(a_dp_solicitud_gestión_para_cierre_proyecto_en_GPR).pdf	03/01/2022
227	M4.Hito 18.Cierre: Liquidación Económica Aprobada	Informe_ejecutivo_diciembre_2021-signed.pdf	03/01/2022
228	M5.Acción 1.Problema 10.LA NO FIRMA DE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN	ACTA_DE_ENTREGA_RECEPCIÓN_LIQUIDACIÓN_DE_LA_OBRA_2022_ORDÓÑEZ_LASSO signed-signed-signed-signed-signed(1).pdf	03/01/2022
229	Oficio Aprobación Reprogramación	2016_06_13_MTOP-DDAZ-2016-000190-OF.pdf	05/08/2016
230	ORDEN DE CAMBIO 3 (amplia el plazo hasta 28 de febrero de 2018)	ORDEN_DE_CAMBIO_No._3.pdf	03/10/2017
231	ORDEN DE CAMBIO No. 4 SE AMPLIA EL PLAZO SOLO PROYECTO DEL ORO	orden_de_cambio_no._04_-_ampliación_avenida_ordóñez_lasso.pdf	02/10/2018
232	ORDEN DE CAMBIO No. 5 SE AMPLIA EL PLAZO HASTA 20 MARZO 2019	Orden_de_cambio_5.pdf	12/10/2018
233	Orden de Cambio Nro. 1 (ampliación de plazo hasta el 31 de diciembre de 2016)	ORDEN_DE_CAMBIO_No._1_CCECC.pdf	03/12/2016
234	ORDEN DE CAMBIO Nro. 2 (amplia el plazo hasta 30 enero de 2017)	ORDEN_DE_CAMBIO_NO.02.pdf	16/02/2017
235	PLANILLA 1	SABANA_PLANILLA_1.pdf	02/12/2016
236	PLANILLA 1 CC1	PLANILLA_No1_CC_1(1).pdf	02/12/2016
237	PLANILLA 10	SABANA_PLANILLA_10_.pdf	02/12/2016
238	PLANILLA 11	SABANA_PLANILLA_11.pdf	02/12/2016
239	PLANILLA 12	SABANA_PLANILLA_12.pdf	02/12/2016
240	PLANILLA 13	SABANA_PLANILLA_13.pdf	02/12/2016
241	PLANILLA 14	SABANA_PLANILLA_14.pdf	02/12/2016
242	PLANILLA 15	SABANA_PLANILLA_15.pdf	02/12/2016
243	PLANILLA 16	SABANA_PLANILLA_16.pdf	02/12/2016
244	PLANILLA 17	SABANA_PLANILLA_17.pdf	16/02/2017
245	PLANILLA 18	SABANA_PLANILLA_18.pdf	28/03/2017
246	PLANILLA 19	SABANA_PLANILLA_19.pdf	28/03/2017
247	PLANILLA 2	SABANA_PLANILLA_2.pdf	02/12/2016
248	PLANILLA 20	SABANA_PLANILLA_20.pdf	05/06/2017
249	PLANILLA 21	SABANA_PLANILLA_21.pdf	05/06/2017
250	PLANILLA 22	SABANA_PLANILLA_22.pdf	01/08/2017
251	PLANILLA 22A	SABANA_PLANILLA_22A.pdf	01/08/2017

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
252	PLANILLA 23	SABANA_PLANILLA_23.pdf	05/09/2017
253	PLANILLA 24	SABANA_PLANILLA_24.pdf	03/10/2017
254	PLANILLA 25	SABANA_PLANILLA_25.pdf	01/11/2017
255	PLANILLA 26	SABANA_PLANILLA_26.pdf	14/11/2017
256	PLANILLA 27	SABANA_PLANILLA_27.pdf	30/11/2017
257	PLANILLA 28	SABANA_PLANILLA_28.pdf	05/03/2018
258	PLANILLA 29	SABANA_PLANILLA_29.pdf	22/03/2018
259	PLANILLA 3	SABANA_PLANILLA_3.pdf	02/12/2016
260	PLANILLA 30	SABANA_PLANILLA_30.pdf	27/03/2018
261	PLANILLA 31	SABANA_PLANILLA_31.pdf	04/05/2018
262	PLANILLA 32	SABANA_PLANILLA_32.pdf	04/06/2018
263	PLANILLA 33	SABANA_PLANILLA_33.pdf	25/06/2018
264	PLANILLA 34	SABANA_PLANILLA_34.pdf	26/10/2018
265	PLANILLA 35	SABANA_PLANILLA_35.pdf	13/11/2018
266	PLANILLA 36	SABANA_PLANILLA_36.pdf	03/12/2018
267	PLANILLA 4	SABANA_PLANILLA_4.pdf	02/12/2016
268	PLANILLA 5	SABANA_PLANILLA_5.pdf	02/12/2016
269	PLANILLA 6	SABANA_PLANILLA_6.pdf	02/12/2016
270	PLANILLA 7	SABANA_PLANILLA_7.pdf	02/12/2016
271	PLANILLA 8	SABANA_PLANILLA_8.pdf	02/12/2016
272	PLANILLA 9	SABANA_PLANILLA_9.pdf	02/12/2016
273	reprogramacion 1	Reprogramacion_definitiva.xlsx	03/02/2016
274	SUSPENSION DE TRABAJOS	MTOP-DDAZ-2018-000261-OF(CCECC_dp_suspende_la_obra).pdf	04/07/2018

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Barsallo Chavez, Luis Mario	Patrocinador Ejecutivo	Subsecretario/a Zonal 6	lbarsallo@mtop.gob.ec	
Guamán Vicuña, Juan Carlos	Lider del proyecto	Experto en Infraestructura Provincial	jguaman@mtop.gob.ec	023974600
Quezada Dumas, Klever Geovany	Administrador	Director/a Distrital del Azuay	kquezada@mtop.gob.ec	
Quezada Dumas, Klever Geovany	Titular (Directo Distrital del Azuay)	Director/a Distrital del Azuay	kquezada@mtop.gob.ec	
Reinoso Pesantez, Carlos Santiago	Financiero	Analista administrativo financiero provincial	creinoso@mtop.gob.ec	62722

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
97440_1.jpg	04/10/2021