

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría de Transporte y Obras Públicas Zonal 5
Dirección de Transporte y Obras Públicas Distrital Los Ríos

PROYECTO: K022 MTOP - Rehabilitación y Mantenimiento de la carretera E-25 a Baba ubicada en la provincia de Los Ríos

Líder del Proyecto:	Maquilón Yépez, Pedro Antonio (pmaquilon@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Mayorga Reinoso, Marcos Hernan	Programas Relacionados:	Provincia - Los Ríos, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA E-25 A BABA UBICADA EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS, SECTOR PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
Titular:	Maquilón Yépez, Pedro Antonio	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	175200000.0000.374333	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	31,941,474.00
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:	Inversionista nacional	Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	14/09/2012 - 31/12/2022
Fecha de última actualización:	01/11/2022	Fecha de Fin Base:	02/05/2019
Modificado por:	Maquilón Yépez, Pedro Antonio	Fecha del siguiente Hito:	16/12/2022

DATOS GENERALES

Descripción

Proyectos de Inversión:

* DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: De acuerdo al censo realizado por INEC en el año 2010, la población del área de influencia directa que se beneficiará con el mejoramiento de la vía es de 39.681 habitantes, de los cuáles 21.031 están ubicados en el área urbana y 18.650 en el área rural. Como beneficiarios indirectos se considera que este proyecto sirve al resto de la provincia de Los Ríos, con una población de 738.434 habitantes, como se puede apreciar en el siguiente cuadro.

*PRODUCTO / SERVICIO: El mejoramiento de una carretera ocasionará el surgimiento del denominado Tráfico, el cual se produce fundamentalmente por la reducción de los costos del transporte, disminución del tiempo de viaje, desarrollo de mayores velocidades y confort o seguridad en el viaje, aumento de los ingresos promedio en aquellas poblaciones donde se ha cumplido con las actividades de conservación de carreteras. Incrementa lo socioeconómico entre poblaciones de los diferentes cantones, y ayuda a mejorar el medio ambiente.

* LINEA BASE: El inicio del proyecto es en la intersección de la carretera E-25 (Panamericana) en la abscisa 0+000. El final del proyecto es en el ingreso al cantón de Baba en la Abscisa 16+518.

*OBJETIVO GENERAL O PROPÓSITO Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Proporcionar una adecuada movilidad entre los cantones Babahoyo y Baba mediante la Rehabilitación y Mantenimiento de la estructura del pavimento de la carretera E-25 a Baba de 16.52 km. de longitud, mejorando las condiciones de transitabilidad permanente, lo que brindará mayor facilidad para la transportación e intercambio de productos y de personas, integrando la infraestructura vial del país y auspiciando el desarrollo de las distintas zonas, logrando comodidad y seguridad a los usuarios y revalorizar los predios de las zonas.

Objetivos específicos:

1. Realizar la construcción de la vía E-25 a Baba (Babahoyo - Baba) el cual incluye movimiento de tierras, obras viales, obras de arte, obras de control ambiental, señalización y mantenimiento por cuatro años.
2. Fiscalizar la construcción de las obras, lo cual incluye la supervisión y auditoría de las mismas.

Beneficios Cualitativos

- * Reducir los daños y desgaste vehicular
- * Beneficiar a la población en tener vías con seguridad vial
- * Disminuir los tiempos de transporte de los productos de la zona
- * Proporcionar una adecuada movilidad entre los cantones Babahoyo y Baba

Tipo de Beneficiario

BENEFICIARIOS DIRECTOS
 Cantón Baba 39.681


BENEFICIARIOS INDIRECTOS

Tipo de Beneficiario	
Resto provincia de Los Ríos	738.434
Restricciones	
<p>TIEMPO: El plazo de ejecución es de veintidós (22) meses, distribuidos entre los años 2012, 2013 y 2014.</p> <p>COSTO:</p> <p>CONTRATISTA</p> <p>Monto del Contrato Original: \$ 20'045.570,65</p> <p>Monto del Contrato Complementario #1: \$ 5'090.711,92</p> <p>Orden de Cambio #1: 2 meses de plazo</p> <p>Costo más Porcentaje: \$52.254,18</p> <p>Monto de Mantenimiento: \$1'047.616,23</p> <p>* Monto de obra vigente: \$ 26'236.152,98</p> <p>FISCALIZACIÓN</p> <p>Monto del Contrato Original: \$ 938.107,50</p> <p>Monto del Contrato Complementario #1: \$ 248.935,81</p> <p>Monto del Contrato Complementario #2: 20 días de plazo</p> <p>* Monto de obra vigente: \$ 1'187.043,31</p> <p>ALCANCE:</p> <p>1. OBRAS VIALES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material de préstamo importado - Acabado de la Obra básica existente - Sub-Base Clase 2 y Base Clase 1 -Riego de Imprimación - Riego Bituminoso de Adherencia - Hormigón Asfáltico Mezclado en Planta <p>2. OBRAS DE ARTE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Excavación para cimentación de puentes - Alcantarillas y otros sistemas de drenaje - Hormigón de cemento portland <p>3. OBRAS DE CONTROL AMBIENTAL</p> <ul style="list-style-type: none"> - Control del polvo - Rellenos sanitarios - Charlas de concientización - Charlas de educación ambiental <p>RECURSOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Camión Distribuidor - Camión Mediano - Cargadora Frontal - Distribuidor de agregados - Distribuidor de Asfalto - Escoba Autopropulsada - Moto Niveladora - Planta Asfáltica - Operadores de Equipo - Choferes - Operadores de Plantas (asfalto, hormigón, trituración y explotación de materias) - Equipos de Topografía 	

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	-----------	---------------	------------	-----------	-----------

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 99.18 %
 Fecha de Inicio: 14/09/2012 Fecha de Fin: 31/12/2022

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2022	Avance programado acumulado											
	94 %	94 %	94 %	94 %	94 %	94 %	94 %	94 %	94 %	94 %	94 %	100 %
	Avance real acumulado											
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>OCTUBRE 2022: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y CUENTA CON ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA SUSCRITA EL 06 DE MARZO DE 2019, EN TRÁMITE SALDO DE LA PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DEL REAJUSTE DE PRECIO.</p>	Maquilón Yépez, Pedro Antonio	01/11/2022 - 01:35 PM
<p>SEPTIEMBRE 2022: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y CUENTA CON ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA SUSCRITA EL 06 DE MARZO DE 2019, EN TRÁMITE PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DEL REAJUSTE DE PRECIO</p>	Maquilón Yépez, Pedro Antonio	04/10/2022 - 07:18 PM
<p>SEPTIEMBRE 2022: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y CUENTA CON ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA SUSCRITA EL 06 DE MARZO DE 2019, EN TRÁMITE PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DEL REAJUSTE DE PRECIO</p>	Maquilón Yépez, Pedro Antonio	05/09/2022 - 05:42 PM
<p>AGOSTO 2022: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y CUENTA CON ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA SUSCRITA EL 06 DE MARZO DE 2019, EN TRÁMITE PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DEL REAJUSTE DE PRECIOS</p>		
<p>JULIO 2022: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y CUENTA CON ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA SUSCRITA EL 06 DE MARZO DE 2019, EN TRÁMITE PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DEL REAJUSTE DE PRECIOS</p>		
<p>JUNIO 2022: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y CUENTA CON ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA SUSCRITA EL 06 DE MARZO DE 2019, EN TRÁMITE PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DEL REAJUSTE DE PRECIOS</p>		
<p>MAYO 2022: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y CUENTA CON ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA SUSCRITA EL 06 DE MARZO DE 2019, EN TRÁMITE PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DEL REAJUSTE DE PRECIOS</p>		
<p>ABRIL 2022: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y CUENTA CON ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA SUSCRITA EL 06 DE MARZO DE 2019, EN TRÁMITE PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DEL REAJUSTE DE PRECIOS</p>		

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>MARZO 2022: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y CUENTA CON ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA SUSCRITA EL 06 DE MARZO DE 2019, EN TRÁMITE PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DEL REAJUSTE DE PRECIOS</p> <p>FEBRERO 2022: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y CUENTA CON ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA SUSCRITA EL 06 DE MARZO DE 2019, EN TRÁMITE PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DEL REAJUSTE DE PRECIOS</p> <p>ENERO 2022: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y CUENTA CON ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA SUSCRITA EL 06 DE MARZO DE 2019, EN TRÁMITE PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DEL REAJUSTE DE PRECIOS</p> <p>DICIEMBRE 2021: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y CUENTA CON ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA SUSCRITA EL 06 DE MARZO DE 2019, EN TRÁMITE PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DEL REAJUSTE DE PRECIOS</p> <p>NOVIEMBRE 2021: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y CUENTA CON ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA SUSCRITA EL 06 DE MARZO DE 2019, EN TRÁMITE PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DEL REAJUSTE DE PRECIOS</p> <p>OCTUBRE 2021: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y CUENTA CON ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA SUSCRITA EL 06 DE MARZO DE 2019, EN TRÁMITE PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DEL REAJUSTE DE PRECIOS</p> <p>SEPTIEMBRE 2021: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y CUENTA CON ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA SUSCRITA EL 06 DE MARZO DE 2019, EN TRÁMITE PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DEL REAJUSTE DE PRECIO</p> <p>AGOSTO 2021: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y CUENTA CON ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA SUSCRITA EL 06 DE MARZO DE 2019, EN TRÁMITE PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DEL REAJUSTE DE PRECIOS</p> <p>JULIO 2021: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y CUENTA CON ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA SUSCRITA EL 06 DE MARZO DE 2019, EN TRÁMITE PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DEL REAJUSTE DE PRECIOS</p> <p>JUNIO 2021: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y CUENTA CON ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA SUSCRITA EL 06 DE MARZO DE 2019, EN TRÁMITE PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DEL REAJUSTE DE PRECIOS</p>		
<p>DICIEMBRE 2019: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y CUENTA CON ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA SUSCRITA EL 06 DE MARZO DE 2019, EN TRÁMITE PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DEL REAJUSTE DE PRECIOS.</p>	Mayorga Reinoso, Marcos Hernan	04/01/2020 - 01:39 PM
<p>NOVIEMBRE 2019: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y CUENTA CON ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA SUSCRITA EL 06 DE MARZO DE 2019, EN TRÁMITE PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DEL REAJUSTE DE PRECIOS.</p>	Mayorga Reinoso, Marcos Hernan	02/12/2019 - 08:27 AM
<p>OCTUBRE 2019 SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD. DANDO CONFORT AL USUARIO Y SEGURIDAD VIAL</p>	Mayorga Reinoso, Marcos Hernan	05/11/2019 - 04:40 PM
<p>SEPTIEMBRE 2019 SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD. DANDO CONFORT AL USUARIO Y SEGURIDAD VIAL</p>	Mayorga Reinoso, Marcos Hernan	05/11/2019 - 04:40 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
AGOSTO 2019 SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD. DANDO CONFORT AL USUARIO Y SEGURIDAD VIAL	Mayorga Reinoso, Marcos Hernan	05/09/2019 - 03:51 PM
JULIO 2019 SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD. DANDO CONFORT AL USUARIO Y SEGURIDAD VIAL	Mayorga Reinoso, Marcos Hernan	03/09/2019 - 09:07 AM
JUNIO 2019 SE LEGALIZO EL ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA, EN LIQUIDACIÓN ECONÓMICA.	Mayorga Reinoso, Marcos Hernan	02/08/2019 - 09:50 AM
MAYO 2019, SE LEGALIZO EL ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA, EN LIQUIDACIÓN ECONÓMICA.	Mayorga Reinoso, Marcos Hernan	01/07/2019 - 09:30 AM
ABRIL 2019, SE LEGALIZO EL ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA, EN LIQUIDACIÓN ECONÓMICA.	Mayorga Reinoso, Marcos Hernan	03/06/2019 - 01:22 PM
MARZO 2019, SE LEGALIZO EL ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA	Mayorga Reinoso, Marcos Hernan	03/05/2019 - 01:14 PM
FEBRERO 2019, SE ENCUENTRA EN ETAPA DE LIQUIDACION	Marcillo Gaviláñez, Danny Orlando	06/03/2019 - 08:20 AM
ENERO 2019, SE ENCUENTRA EN ETAPA DE LIQUIDACION	Marcillo Gaviláñez, Danny Orlando	05/02/2019 - 04:36 PM
DICIEMBRE 2018 Roza a mano desde la abscisa 0+000 AL 12+000 Limpieza de señalizacion vertical; Limpieza de alcantarilla, Limpieza de cunetas, Roza a mano.	Marcillo Gaviláñez, Danny Orlando	07/01/2019 - 07:30 AM
NOVIEMBRE 2018 Roza a mano desde la abscisa 0+000 AL 12+000 Limpieza de señalizacion vertical; Limpieza de alcantarilla, Limpieza de cunetas, Roza a mano.	Marcillo Gaviláñez, Danny Orlando	05/12/2018 - 10:12 AM
OCTUBRE 2018 Roza a mano desde la abscisa 12+000 AL 17+000 Limpieza de señalizacion vertical; Limpieza de alcantarilla, Limpieza de cunetas, Roza a mano.	Marcillo Gaviláñez, Danny Orlando	05/11/2018 - 03:30 PM
SEPTIEMBRE 2018 Roza a mano desde la abscisa 0+000 AL 12+000 Limpieza de señalizacion vertical; Limpieza de alcantarilla, Limpieza de cunetas, Roza a mano.	Marcillo Gaviláñez, Danny Orlando	03/10/2018 - 03:38 PM
AGOSTO 2018 Roza a mano desde la abscisa 12+000 AL 17+000 Limpieza de señalizacion vertical; Limpieza de alcantarilla, Limpieza de cunetas, Roza a mano.	Marcillo Gaviláñez, Danny Orlando	05/09/2018 - 03:18 PM
JULIO 2018 Roza a mano desde la abscisa 0+000 AL 12+000 Limpieza de señalizacion vertical; Limpieza de alcantarilla, Limpieza de cunetas, Roza a mano.	Marcillo Gaviláñez, Danny Orlando	03/08/2018 - 07:49 AM
JUNIO 2018 Roza a mano desde la abscisa 12+000 AL 18+000 Limpieza de señalizacion vertical; Limpieza de alcantarilla, Limpieza de cunetas, Roza a mano.	Marcillo Gaviláñez, Danny Orlando	03/07/2018 - 04:32 PM
MAYO 2018 Roza a mano desde la abscisa 0+000 AL 12+000 Limpieza de señalizacion vertical; Limpieza de alcantarilla, Limpieza de cunetas, Roza a mano.	Marcillo Gaviláñez, Danny Orlando	04/06/2018 - 03:31 PM
ABRIL 2018 Roza a mano desde la abscisa 12+000 AL 17+000	Marcillo Gaviláñez, Danny Orlando	07/05/2018 - 09:49 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Limpieza de señalizacion vertical; Limpieza de alcantarilla, Limpieza de cunetas, Roza a mano.		
MARZO 2018 Roza a mano desde la abscisa 0000 AL 12+000 Limpieza de señalizacion vertical; Limpieza de alcantarilla, Limpieza de cunetas, Roza a mano.	Marcillo Gaviláñez, Danny Orlando	05/04/2018 - 09:28 PM
FEBRERO 2018 Roza a mano desde la abscisa 12+000 AL 17+000 Limpieza de señalizacion vertical; Limpieza de alcantarilla, Limpieza de cunetas, Roza a mano.	Marcillo Gaviláñez, Danny Orlando	21/03/2018 - 04:38 PM
ENERO 2018 Roza a mano desde la abscisa 0+000 AL 12+000 Limpieza de señalizacion vertical; Limpieza de alcantarilla, Limpieza de cunetas, Roza a mano.	Marcillo Gaviláñez, Danny Orlando	06/02/2018 - 08:44 AM
DICIEMBRE 2017 Roza a mano desde la abscisa 12+000 AL 17+000 Limpieza de señalizacion vertical; Limpieza de alcantarilla	Marcillo Gaviláñez, Danny Orlando	04/01/2018 - 10:17 AM
NOVIEMBRE 2017 Roza a mano desde la abscisa 0 +000 hasta 12+000 Limpieza de señalizacion vertical; Limpieza de alcantarilla	Marcillo Gaviláñez, Danny Orlando	04/12/2017 - 08:06 AM
OCTUBRE 2017 Roza a mano desde la abscisa 0 +000 hasta 12+000 Limpieza de señalizacion vertical; Limpieza de alcantarilla	Marcillo Gaviláñez, Danny Orlando	01/11/2017 - 09:16 AM
SEPTIEMBRE Roza a mano desde la abscisa 12+000 hasta 16+000 Limpieza de señalizacion vertical; Limpieza de alcantarilla	Marcillo Gaviláñez, Danny Orlando	03/10/2017 - 08:50 AM
AGOSTO Roza a mano desde la abscisa 9+000 hasta 12+000 Limpieza de señalizacion vertical	Pulecio Montalvo, Roger Alberto	05/09/2017 - 08:12 AM
- 1 AL 7 JULIO Roza a mano desde la abscisa 6+000 hasta 9+000	Marcillo Gaviláñez, Danny Orlando	16/08/2017 - 01:43 PM
MAYO 2017 Se esta realizando el mantenimiento en la vía E-25 - Baba: - 1 AL 4 DE JUNIO Roza a mano desde la abscisa 6+000 hasta 9+000 - 5 AL 11 DE JUNIO Roza a mano desde la abscisa 9+000 hasta 14+000 - 12 AL 18 DE JUNIO Roza a mano desde la abscisa 14+000 hasta 17+000 - 19 AL 25 JUNIO Limpieza de alcantarilla la abscisa 0+000 hasta 3+000 - 26 AL 30 JUNIO Roza a mano desde la abscisa 3+000 hasta 6+000	Pulecio Montalvo, Roger Alberto	03/07/2017 - 11:11 AM
MAYO 2017 Se esta realizando el mantenimiento en la vía E-25 - Baba: - 1 AL 7 DE MAYO Roza a mano desde la abscisa 6+000 hasta 9+000 - 8 AL 14 DE MAYO Roza a mano desde la abscisa 9+000 hasta 14+000 - 15 AL 21 DE MAYO Roza a mano desde la abscisa 14+000 hasta 17+000 - 22 AL 28 MAYO Limpieza de alcantarilla la abscisa 0+000 hasta 3+000	Pulecio Montalvo, Roger Alberto	05/06/2017 - 04:48 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>- 29 AL 31 MAYO Roza a mano desde la abscisa 3+000 hasta 6+000</p>		
<p>ABRIL 2017: Se esta realizando el mantenimiento en la vía E-25 - Baba:</p> <p>- 1 AL 2 DE ABRIL Roza a mano desde la abscisa 0+000 hasta 2+000</p> <p>- 3 AL 9 DE ABRIL Roza a mano desde la abscisa 2+000 hasta 9+000</p> <p>- 10 AL 16 DE ABRIL Roza a mano desde la abscisa 9+000 hasta 14+000</p> <p>- 17 AL 23 ABRIL Limpieza de alcantarilla la abscisa 14+000 hasta 17+000</p> <p>- 24 AL 30 ABRIL Roza a mano desde la abscisa 0+000 hasta 5+000</p>	<p>Pulecio Montalvo, Roger Alberto</p>	<p>03/05/2017 - 11:09 AM</p>
<p>MARZO 2017: Se esta realizando el mantenimiento en la vía E-25 - Baba:</p> <p>- 1 AL 5 DE MARZO Roza a mano desde la abscisa 0+000 hasta 4+000</p> <p>- 6 AL 12 DE MARZO Roza a mano desde la abscisa 4+000 hasta 10+000</p> <p>- 13 AL 19 DE MARZO Roza a mano desde la abscisa 10+000 hasta 15+000</p> <p>- 20 AL 26 MARZO Limpieza de alcantarilla la abscisa 15+000 hasta 17+000</p> <p>- 27 AL 31 MARZO Roza a mano desde la abscisa 0+000 hasta 6+000</p>	<p>Pulecio Montalvo, Roger Alberto</p>	<p>05/04/2017 - 08:51 AM</p>
<p>FEBRERO 2017: Se esta realizando el mantenimiento en la vía E-25 - Baba:</p> <p>- 1 AL 8 DE FEBRERO Roza a mano desde la abscisa 0+000 hasta 4+000</p> <p>- 9 AL 15 DE FEBRERO Roza a mano desde la abscisa 4+000 hasta 10+000</p> <p>- 16 AL 22 DE FEBRERO Roza a mano desde la abscisa 10+000 hasta 15+000</p> <p>- 23 AL 28 FEBRERO Limpieza de alcantarilla la abscisa 15+000 hasta 17+000</p>	<p>Pulecio Montalvo, Roger Alberto</p>	<p>05/03/2017 - 01:04 PM</p>
<p>ENERO 2017: Se esta realizando el mantenimiento en la vía E-25 - Baba:</p> <p>- 1 AL 8 DE ENERO Roza a mano desde la abscisa 0+000 hasta 4+000</p> <p>- 9 AL 15 DE ENERO Roza a mano desde la abscisa 4+000 hasta 10+000</p> <p>- 16 AL 22 DE ENERO Roza a mano desde la abscisa 10+000 hasta 15+000</p> <p>- 23 AL 29 ENERO Limpieza de alcantarilla la abscisa 15+000 hasta 17+000</p> <p>- 30 AL 31 DE ENERO Limpieza de alcantarillas desde la abscisa 17+000 hasta 15+000</p>	<p>Pulecio Montalvo, Roger Alberto</p>	<p>02/02/2017 - 11:04 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>DICIEMBRE 2016: Se esta realizando el mantenimiento en la vía E-25 - Baba:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 AL 4 DE DICIEMBRE Roza a mano desde la abscisa 0+000 hasta 5+000 - 5 AL 11 DE DICIEMBRE Roza a mano desde la abscisa 5+000 hasta 9+000 - 12 AL 18 DE DICIEMBRE Roza a mano desde la abscisa 10+000 hasta 14+000 - 19 AL 25 DICIEMBRE Limpieza de alcantarilla la abscisa 14+000 hasta 17+000 - 26 AL 31 DE DICIEMBRE Limpieza de alcantarillas desde la abscisa 7+000 hasta 17+000 Pulecio Montalvo, Roger 06/01/2017 - 11:27 AM 	<p>Pulecio Montalvo, Roger Alberto</p>	<p>06/01/2017 - 11:29 AM</p>
<p>NOVIEMBRE 2016: Se esta realizando el mantenimiento en la vía E-25 - Baba:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 AL 6 DE NOVIEMBRE Roza a mano desde la abscisa 0+000 hasta 4+000 - 7 AL 13 DE NOVIEMBRE Roza a mano desde la abscisa 4+000 hasta 8+000 - 14 AL 20 DE NOVIEMBRE Roza a mano desde la abscisa 8+000 hasta 12+000 - 21 AL 27 NOVIEMBRE Limpieza de alcantarilla la abscisa 12+000 hasta 17+000 - 28 AL 30 DE NOVIEMBRE Limpieza de alcantarillas desde la abscisa 0+000 hasta 5+000 	<p>Pulecio Montalvo, Roger Alberto</p>	<p>06/01/2017 - 11:27 AM</p>
<p>OCTUBRE 2016: Se esta realizando el mantenimiento en la vía E-25 - Baba:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 AL 5 DE OCTUBRE Roza a mano desde la abscisa 0+000 hasta 4+000 - 7 AL 14 DE OCTUBRE Roza a mano desde la abscisa 4+000 hasta 8+000 - 15 AL 21 DE OCTUBRE Roza a mano desde la abscisa 8+000 hasta 12+000 - 21 AL 28 DE OCTUBRE Limpieza de alcantarilla la abscisa 12+000 hasta 17+000 - 28 AL 31 DE OCTUBRE Limpieza de alcantarillas desde la abscisa 0+000 hasta 5+000 	<p>Pulecio Montalvo, Roger Alberto</p>	<p>16/11/2016 - 09:37 AM</p>
<p>SEPTIEMBRE 2016: Se esta realizando el mantenimiento en la vía E-25 - Baba:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 AL 5 DE SEPTIEMBRE Roza a mano desde la abscisa 5+000 hasta 8+000 - 7 AL 14 DE SEPTIEMBRE Roza a mano desde la abscisa 8+000 hasta 12+000 - 15 AL 21 DE SEPTIEMBRE Roza a mano desde la abscisa 12+000 hasta 15+000 - 21 AL 28 DE SEPTIEMBRE Limpieza de alcantarilla la abscisa 15+000 hasta 17+000 - 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE Limpieza de alcantarillas desde la abscisa 0+000 hasta 4+000 	<p>Pulecio Montalvo, Roger Alberto</p>	<p>16/11/2016 - 09:37 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>AGOSTO 2016: Se esta realizando el mantenimiento en la vía E-25 - Baba:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 AL 5 DE AGOSTO Roza a mano desde la abscisa 0+000 hasta 2+000 - 7 AL 14 DE AGOSTO Roza a mano desde la abscisa 2+000 hasta 5+000 - 15 AL 21 DE AGOSTO Roza a mano desde la abscisa 5+000 hasta 9+000 - 21 AL 28 DE AGOSTO Limpieza de alcantarilla la abscisa 0+000 hasta 3+000 - 28 AL 31 DE AGOSTO Roza a mano desde la abscisa 3+000 hasta 5+000 	Pulecio Montalvo, Roger Alberto	10/10/2016 - 08:07 AM
<p>JULIO 2016: Se esta realizando el mantenimiento en la vía E-25 - Baba:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Roza a mano desde la abscisa 10+000 hasta 17+000 	Pulecio Montalvo, Roger Alberto	05/08/2016 - 08:24 AM
<p>JUNIO 2016: Se esta realizando el mantenimiento en la vía E-25 - Baba:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Roza a mano desde la abscisa 0+000 hasta 10+000 - Limpieza de alcantarilla la abscisa 0+000 hasta 10+000 	Pulecio Montalvo, Roger Alberto	12/07/2016 - 08:47 AM
<p>MAYO 2016: Se esta realizando el mantenimiento en la vía E-25 - Baba:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Roza a mano desde la abscisa 10+000 hasta 17+000 - Limpieza de alcantarilla la abscisa 10+000 hasta 17+000 	Pulecio Montalvo, Roger Alberto	12/07/2016 - 08:46 AM
<p>ABRIL 2016: Se esta realizando el mantenimiento en la vía E-25 - Baba:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Roza a mano desde la abscisa 10+000 hasta 17+000 - Limpieza de alcantarilla la abscisa 10+000 hasta 17+000 	Pulecio Montalvo, Roger Alberto	05/05/2016 - 11:31 AM
<p>MARZO 2016: Se esta realizando el mantenimiento en la vía E-25 - Baba:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Roza a mano desde la abscisa 5+000 hasta 10+000 - Limpieza de alcantarilla la abscisa 5+000 hasta 10+000 	Pulecio Montalvo, Roger Alberto	05/05/2016 - 11:31 AM
<p>FEBRERO 2016: Se esta realizando el mantenimiento en la vía E-25 - Baba:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Roza a mano desde la abscisa 0+000 hasta 5+000 - Limpieza de alcantarilla la abscisa 0+000 hasta 5+000 	Pulecio Montalvo, Roger Alberto	05/05/2016 - 11:31 AM
<p>ENERO 2016: Se esta realizando el mantenimiento en la vía E-25 - Baba:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Roza a mano desde la abscisa 7+000 hasta 17+000 - Limpieza de alcantarilla la abscisa 7+000 hasta 17+000 	Pulecio Montalvo, Roger Alberto	22/02/2016 - 08:53 AM
<p>DICIEMBRE 2015: Se esta realizando el mantenimiento en la vía E-25 - Baba:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Roza a mano desde la abscisa 0+000 hasta 7+000 - Limpieza de alcantarilla la abscisa 0+000 hasta 7+000 	Pulecio Montalvo, Roger Alberto	22/02/2016 - 08:51 AM
<p>NOVIEMBRE 2015: Se esta realizando el mantenimiento en la vía E-25 - Baba:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Roza a mano - Limpieza de alcantarilla 	Pulecio Montalvo, Roger Alberto	04/01/2016 - 05:24 PM
<p>OCTUBRE 2015: Se esta realizando el mantenimiento en la vía E-25 - Baba:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Roza a mano - Limpieza de alcantarilla 	Pulecio Montalvo, Roger Alberto	10/12/2015 - 04:26 PM
<p>SEPTIEMBRE 2015: Se esta realizando el mantenimiento en la vía E-25 - Baba:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Roza a mano - Limpieza de alcantarilla 	Pulecio Montalvo, Roger Alberto	09/11/2015 - 05:28 PM
<p>AGOSTO 2015: Se esta realizando el mantenimiento en la vía E-25 - Baba:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Roza a mano - Limpieza de alcantarilla 	Pulecio Montalvo, Roger Alberto	12/10/2015 - 04:16 PM
<p>JULIO 2015: Se esta realizando el mantenimiento en la vía E-25 - Baba:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Roza a mano - Limpieza de alcantarilla 	Pulecio Montalvo, Roger Alberto	08/09/2015 - 03:06 PM
<p>JUNIO 2015: Se esta realizando el mantenimiento en la vía E-25 - Baba:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Roza a mano - Limpieza de alcantarilla 	Pulecio Montalvo, Roger Alberto	05/08/2015 - 12:05 PM
<p>MAYO 2015: Se esta realizando el mantenimiento en la vía E-25:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Roza a mano - Limpieza de alcantarilla 	Pulecio Montalvo, Roger Alberto	09/07/2015 - 11:36 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
- Trabajo de sellado asfáltico		
ABRIL 2015: Se esta realizando el mantenimiento en la vía E-25: - Roza a mano - Limpieza de alcantarilla - Trabajo de sellado asfáltico	Mayorga Reinoso, Marcos Hernan	10/05/2015 - 11:40 PM
Marzo 2015: Se continúa con el mantenimiento en toda la vía E-25 a Baba: - Roza a mano	Salcedo Faytong, Carolina Estefanía	07/04/2015 - 03:29 PM
FEBRERO 2015: Se continua con el mantenimiento en toda la vía E-25 a Baba: - Roza a mano - Limpieza de alcantarilla	Salcedo Faytong, Carolina Estefanía	11/03/2015 - 03:48 PM
ENERO 2015: * Se recibió acta de recepción provisional firmada con fecha 16 de diciembre de 2014 * Se inicia los trabajos de mantenimiento en la vía; roza a mano y limpieza de alcantarillas	Salcedo Faytong, Carolina Estefanía	10/02/2015 - 08:19 AM
DICIEMBRE 2014: La obra se encuentra 100% terminada. El acta de recepción provisional se encuentra en trámite.	Salcedo Faytong, Carolina Estefanía	06/01/2015 - 11:43 AM
NOVIEMBRE 2014: Se encuentra en trámite la planilla de liquidación. La diligencia del acta de recepción provisional se lo realizara el martes 16 de diciembre de 2014	Salcedo Faytong, Carolina Estefanía	10/12/2014 - 06:07 PM
OCTUBRE 2014: La obra se encuentra 100% terminada y se encuentra en trámite la planilla de liquidación y el acta de recepción provisional.	Salcedo Faytong, Carolina Estefanía	05/11/2014 - 11:56 AM
SEPTIEMBRE 2014: La obra se encuentra 100% terminada y se encuentra en trámite la planilla de liquidación y el acta de recepción provisional.	Salcedo Faytong, Carolina Estefanía	09/10/2014 - 03:45 PM
AGOSTO 2014: * La parte vial esta 100% terminada * Falta la conclusión sobre el puente sobre el rio el arenal (iluminación y la señalización del puente) * Se firmo una orden de cambio por ampliación de plazo por 60 días, el cual concluye el 2 de octubre del 2014.	Salcedo Faytong, Carolina Estefanía	09/10/2014 - 03:44 PM
JULIO 2014: * Se continua con la explotación de las minas Tronado y Zapotal extrayendo los materiales para la vía * Capa de rodadura de Hor. Asphaltico mezclado en Planta e=5cm * Capa de rodadura de Hor. Asphaltico mezclado en Planta e=12,5cm * Estructura metálica, (incluido Pintura, transporte y montaje) puente Arenal * Tratamiento Bituminoso superficial tipo 2B (Inc. Transporte) * Hormigón Estructural Cem. Portland * Pórticos 0+000; 0+150; 7+150; 7+440; 15+600; 16+020; 16+180 * Cabezal 16+120 * Acero de refuerzo en barras * Suministro e instalación de Guarda camino (doble tipo flex-beam) * Sub-Base Clase II (Inc. Transporte) accesos (2+480; 11+280) Se firmo el acta 451 para la ampliación de plazo por 60 días, la obra culminaria el 3 de Octubre del 2014.	Valle Zuñiga, Hugo Arturo	13/08/2014 - 10:57 PM
JUNIO 2014: Se continúa con la: * Explotación de las Minas Tronador y Zapotal extrayendo los materiales para la vía. * Estructura metálica, incluida pintura, transporte y montaje del puente Arenal * Suministro y Colocación de piedra Triturada, alcantarilla 16+120 * Estabilización con material Pétreo * Mejoramiento de la Subrasante con suelo seleccionado Se esta tramitando una ampliación de plazo por tres meses.	Valle Zuñiga, Hugo Arturo	09/07/2014 - 09:21 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>MAYO 2014: Se continúan trabajando en:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Se continúa con la explotación de las Minas Tronador y Zapotal extrayendo los materiales para la vía. * Capa de rodadura de Hor. Asfáltico mezclado en planta * Transporte de mejoramiento Abs 15+800 LD * Mejoramiento cajera abscisa 15+800 * Limpieza con barredora previo imprimación * Limpieza manual previa imprimación * Control de polvo * Reconfirmación de la vía 	Valle Zuñiga, Hugo Arturo	31/05/2014 - 07:35 PM
<p>ABRIL 2014: Se continúan con los siguientes trabajos:</p> <ul style="list-style-type: none"> * La obra está programada que se entregue en el mes de agosto del 2014 * Para concluir la obra, faltan aproximadamente 9 kilómetros de asfalto y montar un puente de estructura metálica. El cual está programado ya terminar de montarlo en el mes de junio * Los puentes del sector La Margarita y Mapan se encuentran terminados, faltando el puente de sobre el río el Arenal que tiene un avance del 40%. 	Valle Zuñiga, Hugo Arturo	31/05/2014 - 07:07 PM
<p>MARZO 2014: Se continúa con:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Explotación de las Minas Tronador y Zapotal extrayendo los materiales para la vía * Tratamiento Bituminoso Superficial Tipo 2B 	Valle Zuñiga, Hugo Arturo	12/05/2014 - 06:07 PM
<p>FEBRERO 2014: Se continúa con:</p> <ul style="list-style-type: none"> . La explotación de las Minas Tronador y Zapotal extrayendo los materiales para la vía . Capa de rodadura de hormigón asfáltico mezclado en planta e=5cm LD (7+960 8+020) . Capa de rodadura de hormigón asfáltico mezclado en planta e=12.5cm LI (2+900 3+150), LD (7+960 8+020) . Juntas de Neopreno Tipo Transflex B-7, 11+377.37 Y 11+407.95 	Valle Zuñiga, Hugo Arturo	15/03/2014 - 06:10 PM
<p>ENERO 2014: Se continúa con los trabajos de:</p> <ul style="list-style-type: none"> .La explotación de las Minas Tronador y Zapotal extrayendo los materiales para la vía .Capa de rodadura de hormigón asfáltico mezclado en planta e=5cm LI (2+900 3+150), LD (3+500 7+890) .Capa de rodadura de hormigón asfáltico mezclado en planta e=12.5cm LI (1+330 1+700), (2+900 3+150), LD (3+500 3773), (3+773 6+920), (6+920 7+260), (7+260 7+890) 	Valle Zuñiga, Hugo Arturo	10/03/2014 - 10:27 AM
<p>DICIEMBRE 2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Se continúa con la explotación de las Minas Tronador y Zapotal extrayendo los materiales para la vía. * Mejoramiento de la Subrasante con suelo seleccionado lado derecho 13+700 14+400 lado izquierdo 13+700 14+400 * Base clase 1 lado derecho 6+500 7+300 * Capa de rodadura de Hor. Asfáltico mezclado en planta e=12.5cm lado izquierdo 0+020 0+140 	Valle Zuñiga, Hugo Arturo	10/03/2014 - 10:11 AM
<p>NOVIEMBRE 2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Se realiza la construcción del puente arenal, fistola y pueblo viejo * Se colocó la carpeta asfáltica desde la abscisa 0+000 hasta 3+000 * Se continúa con la colocación del sud base en la abscisa 10+000 hasta 17+000 	Valle Zuñiga, Hugo Arturo	07/01/2014 - 05:21 PM
<p>OCTUBRE 2013: Se continúa con la explotación de las Minas Tronador y Zapotal extrayendo los materiales para la vía: 402-2(1) E Mejoramiento de la Subrasante con suelo seleccionado (incluyendo transporte), lado derecho (15+020 15+135); 404-1 E Base clase 1 (Incluyendo transporte) lado derecho.</p>	Dávila Cadena, Christian Roberto	08/12/2013 - 11:39 PM
<p>SEPTIEMBRE 2013: Se realizó el armado de los estribos del puente pueblo viejo, se comenzó con la colocación de la base clase 1 en la vía.</p>	Valle Zuñiga, Hugo Arturo	07/11/2013 - 09:33 AM
<p>AGOSTO 2013: Se realizan trabajos de pilotaje en el puente arenal, puente sobre río pueblo viejo y el puente fistola. Colocación del material de sud base.</p>	Valle Zuñiga, Hugo Arturo	05/10/2013 - 11:49 AM
<p>JULIO 2013: Se continúa con la explotación de las minas Tronador y zapotal, extrayendo los materiales para la vía. Se coloca en ciertos 503-2(1)E Hormigón estructural Cem.Porlant CL-B fc=280Kg/cm2, tuberías 1500, acero de refuerzo en barras, pilote pre barrenado D=0.80m, vaciado en sitio (Inc. Camisa Metálica Perdida e=1cm) en la abscisa 2+462,45.</p>	Valle Zuñiga, Hugo Arturo	11/09/2013 - 09:33 AM
<p>JUNIO 2013: Se continúa con la explotación de las Minas Tronador y Zapotal extrayendo los materiales para la vía, se coloca en ciertos tramos de excavación de alcantarillas 4+920, 3+500 y 2+935. Suministro y colocación de piedra triturada alcantarillas 4+920, 3+500 y 2+935. Estabilización con material Pétreo alcantarillas 4+920, 3+500 y 2+935. Material de préstamo importado lado izquierdo 14+980, 15+135.</p>	Valle Zuñiga, Hugo Arturo	08/08/2013 - 08:20 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
MAYO 2013: Se continuan con los trabajo de colocacion de mejoramiento, colocación de alcantarillas en la abscisa desde 2+935 hasta 5+000, se derroco el puente sobre el estero pistola.	Valle Zuñiga, Hugo Arturo	08/07/2013 - 12:49 PM
ABRIL 2013: Se sigue trabajando en la colocación del material de mejoramiento.	Valle Zuñiga, Hugo Arturo	11/06/2013 - 12:10 PM
MARZO 2013: Se sigue trabajando en la ampliación de la vía. También en la colocación de material de mejoramiento y subbase.	Valle Zuñiga, Hugo Arturo	13/05/2013 - 06:13 PM
FEBRERO 2013: Se continuo con los trabajos de ampliación de la vía, con la colocación del material de mejoramiento.	Valle Zuñiga, Hugo Arturo	07/03/2013 - 05:56 PM
ENERO 2013: Se esta trabajando en movimientos de tierra en la abscisa 1+220 hasta 4+360 (segundo terraceo) y desde la 4+360 hasta 8+800 (primer terraceo), también en el desmontaje de señales de tránsito en postes eléctricos, desmontaje de señales verticales, construcción de e instalacion de letreros/señalización.	Valle Zuñiga, Hugo Arturo	26/02/2013 - 07:27 PM
DICIEMBRE 2012: Se siguen realizando trabajos de Excavación, relleno, colocación de textil, trabajos de ampliación en la vía.	Valle Zuñiga, Hugo Arturo	17/01/2013 - 04:01 PM
OCTUBRE 2012: Se ha realizado los trabajos de Excavación, relleno, colocación de textil GNT 1800, Geomaya TX160, colocación de triturados, piedras. NOVIEMBRE 2012: Trabajos de ampliación en la vía.	Valle Zuñiga, Hugo Arturo	07/01/2013 - 07:35 PM

Problemas cerrados: 2, Abiertos: 0

Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 0

LOCALIDADES

Localidad de Impacto
No hay información disponible

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN: Documento de Proyecto en formato SENPLADES elaborado	1-Solicitud de Información	14/09/2012		14/09/2012		Sí	8.0
2	DEFINICIÓN: Proyecto en SIPeIP postulado	1-Solicitud de Información	14/09/2012		14/09/2012		Sí	2.0
3	EJECUCIÓN: Contrato Firmado	4-Inicio de Trabajo	14/09/2012		14/09/2012		Sí	7.0
4	PLANEACIÓN: Acta de constitución del proyecto aprobada	1-Solicitud de Información	14/09/2012		14/09/2012		Sí	0.5
5	PLANEACIÓN: Priorización SENPLADES emitida	1-Solicitud de Información	14/09/2012		14/09/2012		Sí	4.5
6	PLANEACIÓN: Proyecto con recursos económicos asignados	1-Solicitud de Información	14/09/2012		14/09/2012		Sí	3.0
7	PLANEACIÓN: Proyecto en PAI incluido	1-Solicitud de Información	14/09/2012		14/09/2012		Sí	2.0
8	EJECUCIÓN: * Excavación sin clasificación (Inc. Desalojo) * Suministro e instalación de Geotextil NT-1800 * Suministro e instalación de Geomalla Triaxial (TX-160) * Suministro y	5-Entregables Intermedios	03/10/2012		03/10/2012		Sí	5.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	colocación de Piedra triturada, realizados							
9	EJECUCIÓN: Plan de manejo ambiental de la vía E-25 a baba, realizados	5-Entregables Intermedios	03/10/2012		03/10/2012		Sí	1.0
10	EJECUCIÓN: * Estabilización con Material Petreo (E=0.50m), Mejoramiento de la Subrasante con suelo seleccionado, realizados	5-Entregables Intermedios	05/10/2012		05/10/2012		Sí	6.0
11	EJECUCIÓN: Plan de Seguridad y señalización vial: * Desmontaje de señales de tránsito en postes electricos * Desmontaje de señales verticales, realizados	5-Entregables Intermedios	15/12/2012		15/12/2012		Sí	5.0
12	EJECUCIÓN: Señalización para la seguridad vial (Proceso Constructivo), realizados	5-Entregables Intermedios	20/12/2012		20/12/2012		Sí	5.0
13	EJECUCIÓN: * Sudbase Clase II * Base Clase I * Hormigon Estructural Cem. * Acero de refuerzo en barras fv=4200kg/cm2, realizados	5-Entregables Intermedios	06/05/2013		06/05/2013		Sí	5.0
14	EJECUCIÓN: Material de prestamo Importado, realizados	5-Entregables Intermedios	03/06/2013		03/06/2013		Sí	2.0
15	EJECUCION: Capa de rodadura de Hor. asfáltico mezclado en planta e=5cm, realizados	5-Entregables Intermedios	03/07/2013		03/07/2013		Sí	1.0
16	EJECUCIÓN: * Suministro e instalación de Geomalla Triaxial (TX-140) * Suministro e instalación de Geotextil NT-1600 * Tuberia de PVD=6"(160MM)(Perforada-Dren.), realizados	5-Entregables Intermedios	10/07/2013		10/07/2013		Sí	3.5
17	EJECUCIÓN: * Tratamiento Bituminoso Superficial Tipo 2B * Capa de rodadura de Hor. asfáltico mezclado en planta e=12,5cm, realizados	5-Entregables Intermedios	10/08/2013		10/08/2013		Sí	0.5
18	EJECUCIÓN: Puentes: * Excavación sin clasificación (Inc. Desalojo), realizados	5-Entregables Intermedios	20/08/2013		20/08/2013		Sí	6.0
19	EJECUCIÓN: Remoción de Hormigón de cemento Portland, realizados	5-Entregables Intermedios	02/09/2013		02/09/2013		Sí	5.0
20	EJECUCIÓN: Tratamiento bituminoso superficial tipo 2b, realizados	5-Entregables Intermedios	01/10/2013		01/10/2013		Sí	5.0
21	EJECUCIÓN: Estructura Metálica (inc. pintura, transporte y montaje), realizados	5-Entregables Intermedios	01/01/2014		01/01/2014		Sí	5.0
22	EJECUCIÓN: Señalización definitiva horizontal, vertical e informativa, realizados	5-Entregables Intermedios	03/08/2014		01/08/2014		Sí	4.0
23	CIERRE: Acta de Entrega - Recepción Provisional, firmada	5-Entregables Intermedios	16/12/2014		16/12/2014		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
24	CIERRE: Informes de Fiscalización aprobados	5-Entregables Intermedios	16/12/2014		16/12/2014		Sí	1.0
25	EJECUCIÓN: Mantenimiento año 1 de la carretera E-25 a Baba (4 años), realizados	1-Solicitud de Información	16/12/2015		16/12/2015		Sí	1.0
26	EJECUCIÓN: Mantenimiento año 2 de la carretera E-25 a Baba (4 años), realizados	5-Entregables Intermedios	16/12/2016		16/12/2016		Sí	1.0
27	EJECUCIÓN: Mantenimiento año 3 de la carretera E-25 a Baba (4 años), realizados	5-Entregables Intermedios	16/12/2017		16/12/2017		Sí	1.0
28	EJECUCIÓN: Mantenimiento año 4 de la carretera E-25 a Baba (4 años), realizados	5-Entregables Intermedios	16/12/2018		16/12/2018		Sí	1.0
29	CIERRE: Liquidación Económica aprobada	5-Entregables Intermedios	06/03/2019		06/03/2019		Sí	1.0
30	CIERRE: Acta de Entrega - Recepción Definitiva, firmada	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	06/03/2019		06/03/2019		Sí	1.0
31	CIERRE: Cierre de proyecto según Formato SENPLADES aprobado	9-Entregables Formales	16/12/2022	16/12/2022			No	2.0
32	CIERRE: Certificación de la Coordinación General Administrativa Financiera de aspectos administrativos finiquitados y de no existencia de obligaciones pendientes de pago - suscrito	V - Verificación ejecutiva	23/12/2022	23/12/2022			No	1.0
33	CIERRE: Certificación de la Coordinación General Jurídica de no encontrarse inmerso en proceso legal alguno, suscrita	V - Verificación ejecutiva	23/12/2022	23/12/2022			No	1.0
34	CIERRE: Certificación de no mantener saldos presupuestarios, contables o de tesorería pendientes por liquidar - suscrito MEF	V - Verificación ejecutiva	23/12/2022	23/12/2022			No	1.5
35	CIERRE: Solicitud de cierre de proyecto Máxima Autoridad aprobado	V - Verificación ejecutiva	31/12/2022	31/12/2022			No	0.5

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	Mantenimiento de vía	Chavez Bajaña, Kharla del Rocio	{PR} - Provincia - LOS RÍOS	15/02/2016
2	Obra finalizada	Narvaez Quinto, Jesus German	{PR} - Provincia - LOS RÍOS	01/11/2014
3	familias de viviendas ubicadas a un costado del puente aun no se las Indemniza	Narvaez Quinto, Jesus German	{PR} - Provincia - LOS RÍOS	31/08/2014
4	visita a la carretera e-25 del cantón Baba. obra esta por concluir	Narvaez Quinto, Jesus German	{PR} - Provincia - LOS RÍOS	31/07/2014
5	carretera e-25 en un 90% aproximadamente	Narvaez Quinto, Jesus German	{PR} - Provincia - LOS RÍOS	27/06/2014
6	rehabilitación de la vía al cantón baba avanza normalmente.	Narvaez Quinto, Jesus German	{PR} - Provincia - LOS RÍOS	09/04/2014
7	Supervisión de la obra	Narvaez Quinto, Jesus German	{PR} - Provincia - LOS RÍOS	28/02/2014

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
8	avance de obra	Narvaez Quinto, Jesus German	{PR} - Provincia - LOS RÍOS	29/11/2013
9	Supervisión de la Obra	Narvaez Quinto, Jesus German	{PR} - Provincia - LOS RÍOS	30/10/2013
10	Revisión del Avance del Proyecto en campo	Narvaez Quinto, Jesus German	{PR} - Provincia - LOS RÍOS	31/08/2013
11	INSPECCIÓN DE LA OBRA	Narvaez Quinto, Jesus German	{PR} - Provincia - LOS RÍOS	30/07/2013
12	Jesús Narváez Quinto	Narvaez Quinto, Jesus German	{PR} - Provincia - LOS RÍOS	23/04/2013

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	6,327,956.06
Estimado Al Fin Del Proyecto:	31,941,474.00 **
Costo Total:	33,425,923.46
Total Devengado:	31,887,359.49
% Costo Total Devengado:	95.40 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 95.40 %

Perfil Económico 2022

	Años Previos	Año Actual (2022)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	36,226,539.66	233,592.68	0.00	36,460,132.34
Ppto. Externo Planeado	6,327,956.06	0.00	0.00	6,327,956.06
Ppto. Aprobado Inicial	7,601,320.22	233,592.68	0.00	7,834,912.90
Ppto. Codificado	38,349,814.50	233,592.68	0.00	38,583,407.18
Ppto. Comprometido	38,349,246.74	0.00	0.00	38,349,246.74
Planeado - Codificado (2022)		0.00		
Programado a Devengar	31,707,928.93	233,592.68	0.00	31,941,521.61
Ppto. Devengado	31,707,881.32	179,478.17	0.00	31,887,359.49
Pagado Real	13,787,344.15	0.00	0.00	13,787,344.15
Estimado a fin de año	* 31,707,881.32	233,592.68	0.00	31,941,474.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	47.61	0.00	0.00	47.61
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 100.00 %	76.83 %	0.00 %	99.83 %
Ppto. Codificado 998	6,289,352.21	0.00	0.00	6,289,352.21
Ppto. Devengado 998	6,289,352.21	0.00	0.00	6,289,352.21

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2022



Presupuesto Mensual 2022

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %

Presupuesto Mensual 2022							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Mar	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Abr	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
May	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Jun	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Jul	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Ago	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Sep	0.00	179,478.17	0.00	179,478.17	115.00 %		76.83 %
Oct	233,592.68	0.00	233,592.68	179,478.17	76.83 %		76.83 %
Nov	0.00		233,592.68				
Dic	0.00		233,592.68				
Total	233,592.68	179,478.17					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
17	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada,

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A1.- k022 - 2012-01 cedula presupuestaria	A1.-_k022_-_2012-01_cedula_presupuestaria.pdf	27/11/2019
2	A1.- K022 MTOP - COSTO TOTAL 27-11-2019	A1.-_K022_MTOP_-_COSTO_TOTAL_27-11-2019.pdf	27/11/2019
3	A2.- k022 - 2012-02 cedula presupuestaria	A2.-_k022_-_2012-02_cedula_presupuestaria.pdf	27/11/2019
4	A3.- k022 - 2012-03 cedula presupuestaria	A3.-_k022_-_2012-03_cedula_presupuestaria.pdf	27/11/2019
5	A4.- k022 - 2012-04 cedula presupuestaria	A4.-_k022_-_2012-04_cedula_presupuestaria.pdf	27/11/2019
6	A5.- k022 - 2012-05 cedula presupuestaria	A5.-_k022_-_2012-05_cedula_presupuestaria.pdf	27/11/2019
7	A6.- k022 - 2012-06 cedula presupuestaria	A6.-_k022_-_2012-06_cedula_presupuestaria.pdf	27/11/2019
8	A7.- k022 - 2012-07 cedula presupuestaria	A7.-_k022_-_2012-07_cedula_presupuestaria.pdf	27/11/2019
9	A8.- k022 - 2012-08 cedula presupuestaria	A8.-_k022_-_2012-08_cedula_presupuestaria.pdf	27/11/2019
10	A9.- k022 - 2012-09 cedula presupuestaria	A9.-_k022_-_2012-09_cedula_presupuestaria.pdf	27/11/2019
11	B1.- k022 - 2012-10 cedula presupuestaria	B1.-_k022_-_2012-10_cedula_presupuestaria.pdf	27/11/2019
12	B2.- k022 - 2012-11 cedula presupuestaria	B2.-_k022_-_2012-11_cedula_presupuestaria.pdf	27/11/2019
13	B3.- k022 - 2012-12 cedula presupuestaria	B3.-_k022_-_2012-12_cedula_presupuestaria.pdf	27/11/2019
14	B4.- k022 - 2013-01 cedula presupuestaria	B4.-_k022_-_2013-01_cedula_presupuestaria.pdf	27/11/2019
15	B5.- k022 - 2013-02 cedula presupuestaria	B5.-_k022_-_2013-02_cedula_presupuestaria.pdf	27/11/2019
16	B6.- k022 - 2013-03 cedula presupuestaria	B6.-_k022_-_2013-03_cedula_presupuestaria.pdf	27/11/2019
17	B7.- k022 - 2013-04 cedula presupuestaria	B7.-_k022_-_2013-04_cedula_presupuestaria.pdf	27/11/2019
18	B8.- k022 - 2013-05 cedula presupuestaria	B8.-_k022_-_2013-05_cedula_presupuestaria.pdf	27/11/2019
19	B9.- k022 - 2013-06 cedula presupuestaria	B9.-_k022_-_2013-06_cedula_presupuestaria.pdf	27/11/2019
20	C1.- k022 - 2013-07 cedula presupuestaria	C1.-_k022_-_2013-07_cedula_presupuestaria.pdf	27/11/2019
21	C2.- k022 - 2013-08 cedula presupuestaria	C2.-_k022_-_2013-08_cedula_presupuestaria.pdf	27/11/2019
22	C3.- k022 - 2013-09 cedula presupuestaria	C3.-_k022_-_2013-09_cedula_presupuestaria.pdf	27/11/2019
23	C4.- k022 - 2013-10 cedula presupuestaria	C4.-_k022_-_2013-10_cedula_presupuestaria.pdf	27/11/2019

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
24	C5.- k022 - 2013-11 cedula presupuestaria	C5.-_k022_-_2013-11_cedula_presupuestaria.pdf	27/11/2019
25	C6.- k022 - 2013-12 cedula presupuestaria	C6.-_k022_-_2013-12_cedula_presupuestaria.pdf	27/11/2019
26	C7.- k022 - 2014-01 cedula presupuestaria	C7.-_k022_-_2014-01_cedula_presupuestaria.pdf	27/11/2019
27	C8.- k022 - 2014-02 cedula presupuestaria	C8.-_k022_-_2014-02_cedula_presupuestaria.pdf	27/11/2019
28	C9.- k022 - 2014-03 cedula presupuestaria	C9.-_k022_-_2014-03_cedula_presupuestaria.pdf	27/11/2019
29	D1.- k022 - 2014-04 cedula presupuestaria	D1.-_k022_-_2014-04_cedula_presupuestaria.pdf	27/11/2019
30	D2.- k022 - 2014-05 cedula presupuestaria	D2.-_k022_-_2014-05_cedula_presupuestaria.pdf	27/11/2019
31	D3.- k022 - 2014-06 cedula presupuestaria	D3.-_k022_-_2014-06_cedula_presupuestaria.pdf	27/11/2019
32	D4.- k022 - 2014-07 cedula presupuestaria	D4.-_k022_-_2014-07_cedula_presupuestaria.pdf	27/11/2019
33	D5.- k022 - 2014-08 cedula presupuestaria	D5.-_k022_-_2014-08_cedula_presupuestaria.pdf	27/11/2019
34	D6.- k022 - 2014-09 cedula presupuestaria	D6.-_k022_-_2014-09_cedula_presupuestaria.pdf	27/11/2019
35	D7.- k022 - 2014-10 cedula presupuestaria	D7.-_k022_-_2014-10_cedula_presupuestaria.pdf	27/11/2019
36	D8.- k022 - 2014-11 cedula presupuestaria	D8.-_k022_-_2014-11_cedula_presupuestaria.pdf	27/11/2019
37	D9.- k022 - 2014-12 cedula presupuestaria	D9.-_k022_-_2014-12_cedula_presupuestaria.pdf	27/11/2019
38	E1.- k022 - 2015-01 cedula presupuestaria	E1.-_k022_-_2015-01_cedula_presupuestaria.pdf	27/11/2019
39	E2.- k022 - 2015-02 cedula presupuestaria	E2.-_k022_-_2015-02_cedula_presupuestaria.pdf	27/11/2019
40	E3.- k022 - 2015-03 cedula presupuestaria	E3.-_k022_-_2015-03_cedula_presupuestaria.pdf	27/11/2019
41	E4.- k022 - 2015-04 cedula presupuestaria	E4.-_k022_-_2015-04_cedula_presupuestaria.pdf	27/11/2019
42	E5.- k022 - 2015-05 cedula presupuestaria	E5.-_k022_-_2015-05_cedula_presupuestaria.pdf	27/11/2019
43	E6.- k022 - 2015-06 cedula presupuestaria	E6.-_k022_-_2015-06_cedula_presupuestaria.pdf	27/11/2019
44	E7.- k022 - 2015-07 cedula presupuestaria	E7.-_k022_-_2015-07_cedula_presupuestaria.pdf	27/11/2019
45	E8.- k022 - 2015-08 cedula presupuestaria	E8.-_k022_-_2015-08_cedula_presupuestaria.pdf	27/11/2019
46	E9.- k022 - 2015-09 cedula presupuestaria	E9.-_k022_-_2015-09_cedula_presupuestaria.pdf	27/11/2019
47	F1.- k022 - 2015-10 cedula presupuestaria	F1.-_k022_-_2015-10_cedula_presupuestaria.pdf	27/11/2019
48	F2.- k022 - 2015-11 cedula presupuestaria	F2.-_k022_-_2015-11_cedula_presupuestaria.pdf	27/11/2019
49	F3.- k022 - 2015-12 cedula presupuestaria	F3.-_k022_-_2015-12_cedula_presupuestaria.pdf	27/11/2019
50	F4.- k022 - 2016-01 cedula presupuestaria	F4.-_k022_-_2016-01_cedula_presupuestaria.pdf	27/11/2019
51	F5.- k022 - 2016-02 cedula presupuestaria	F5.-_k022_-_2016-02_cedula_presupuestaria.pdf	27/11/2019
52	F6.- k022 - 2016-03 cedula presupuestaria	F6.-_k022_-_2016-03_cedula_presupuestaria.pdf	27/11/2019
53	F7.- k022 - 2016-04 cedula presupuestaria	F7.-_k022_-_2016-04_cedula_presupuestaria.pdf	27/11/2019
54	F8.- k022 - 2016-05 cedula presupuestaria	F8.-_k022_-_2016-05_cedula_presupuestaria.pdf	27/11/2019
55	F9.- k022 - 2016-06 cedula presupuestaria	F9.-_k022_-_2016-06_cedula_presupuestaria.pdf	27/11/2019
56	G1.- k022 - 2016-07 cedula presupuestaria	G1.-_k022_-_2016-07_cedula_presupuestaria.pdf	27/11/2019
57	G2.- k022 - 2016-08 cedula presupuestaria	G2.-_k022_-_2016-08_cedula_presupuestaria.pdf	27/11/2019
58	G3.- k022 - 2016-09 cedula presupuestaria	G3.-_k022_-_2016-09_cedula_presupuestaria.pdf	27/11/2019
59	G4.- k022 - 2016-10 cedula presupuestaria	G4.-_k022_-_2016-10_cedula_presupuestaria.pdf	27/11/2019
60	G5.- k022 - 2016-11 cedula presupuestaria	G5.-_k022_-_2016-11_cedula_presupuestaria.pdf	27/11/2019
61	G6.- k022 - 2016-12 cedula presupuestaria	G6.-_k022_-_2016-12_cedula_presupuestaria.pdf	27/11/2019
62	G7.- k022 - 2017-01 cedula presupuestaria	G7.-_k022_-_2017-01_cedula_presupuestaria.pdf	27/11/2019
63	G8.- k022 - 2017-02 cedula presupuestaria	G8.-_k022_-_2017-02_cedula_presupuestaria.pdf	27/11/2019
64	G9.- k022 - 2017-03 cedula presupuestaria	G9.-_k022_-_2017-03_cedula_presupuestaria.pdf	27/11/2019
65	H1.- k022 - 2017-04 cedula presupuestaria	H1.-_k022_-_2017-04_cedula_presupuestaria.pdf	27/11/2019
66	H2.- k022 - 2017-05 cedula presupuestaria	H2.-_k022_-_2017-05_cedula_presupuestaria.pdf	27/11/2019
67	H3.- k022 - 2017-06 cedula presupuestaria	H3.-_k022_-_2017-06_cedula_presupuestaria.pdf	27/11/2019
68	H4.- k022 - 2017-07 cedula presupuestaria	H4.-_k022_-_2017-07_cedula_presupuestaria.pdf	27/11/2019
69	H5.- k022 - 2017-08 cedula presupuestaria	H5.-_k022_-_2017-08_cedula_presupuestaria.pdf	27/11/2019
70	H6.- k022 - 2017-09 cedula presupuestaria	H6.-_k022_-_2017-09_cedula_presupuestaria.pdf	27/11/2019
71	H7.- k022 - 2017-10 cedula presupuestaria	H7.-_k022_-_2017-10_cedula_presupuestaria.pdf	27/11/2019

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
72	H8.- k022 - 2017-11 cedula presupuestaria	H8.-_k022_-_2017-11_cedula_presupuestaria.pdf	27/11/2019
73	H9.- k022 - 2017-12 cedula presupuestaria	H9.-_k022_-_2017-12_cedula_presupuestaria.pdf	27/11/2019
74	I1.- k022 - 2018-01 cedula presupuestaria	I1.-_k022_-_2018-01_cedula_presupuestaria.pdf	27/11/2019
75	I2.- k022 - 2018-02 cedula presupuestaria	I2.-_k022_-_2018-02_cedula_presupuestaria.pdf	27/11/2019
76	I3.- k022 - 2018-03 cedula presupuestaria	I3.-_k022_-_2018-03_cedula_presupuestaria.pdf	27/11/2019
77	I4.- k022 - 2018-04 cedula presupuestaria	I4.-_k022_-_2018-04_cedula_presupuestaria.pdf	27/11/2019
78	I5.- k022 - 2018-05 cedula presupuestaria	I5.-_k022_-_2018-05_cedula_presupuestaria.pdf	27/11/2019
79	I6.- k022 - 2018-06 cedula presupuestaria	I6.-_k022_-_2018-06_cedula_presupuestaria.pdf	27/11/2019
80	I7.- k022 - 2018-07 cedula presupuestaria	I7.-_k022_-_2018-07_cedula_presupuestaria.pdf	27/11/2019
81	I8.- k022 - 2018-08 cedula presupuestaria	I8.-_k022_-_2018-08_cedula_presupuestaria.pdf	27/11/2019
82	I9.- k022 - 2018-09 cedula presupuestaria	I9.-_k022_-_2018-09_cedula_presupuestaria.pdf	27/11/2019
83	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2017	GestionReporteFN(111).pdf	03/05/2017
84	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2017	GestionReporteFN(115).pdf	05/06/2017
85	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2016	GestionReporteFN-6.pdf	05/09/2016
86	INFORME EJECUTIVO DE DIC 2017	INFORME_EJECUTIVO_DE_DIC._2017_BB.pdf	04/01/2018
87	INFORME EJECUTIVO DEL SITOP AGOSTO 2017	INFORME_EJECUTIVO_DEL_SITOP_AGOSTO_2017.pdf	05/09/2017
88	INFORME EJECUTIVO DEL SITOP JULIO 2017	INFORME_EJECUTIVO_DEL_SITOP_JULIO_2017.pdf	05/09/2017
89	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2016	GestionReporteFN(99).pdf	06/01/2017
90	INFORME EJECUTIVO ENERO 2017	GestionReporteFN(100).pdf	02/02/2017
91	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2017	INFORME_FEBRERO_2017.pdf	05/03/2017
92	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2016	GestionReporteFN-2.pdf	12/07/2016
93	INFORME EJECUTIVO MARZO 2017	GestionReporteFN(108).pdf	05/04/2017
94	INFORME EJECUTIVO MAYO 2016	GestionReporteFN-2.pdf	24/06/2016
95	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2016	GestionReporteFN(98).pdf	06/01/2017
96	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2016	GestionReporteFN-11.pdf	16/11/2016
97	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2017	informe_de_octubre_de_2017.pdf	01/11/2017
98	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2016	GestionReporteFN-7.pdf	10/10/2016
99	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2017	informe_ejecutivo_de_septiembre_de_2017.pdf	03/10/2017
100	INFORME EJECUTIVO SITOP ABRIL 2013	B.3.pdf	16/01/2014
101	INFORME EJECUTIVO SITOP ABRIL 2014	D.1.pdf	12/05/2014
102	INFORME EJECUTIVO SITOP ABRIL 2015	G.5.pdf	11/05/2015
103	INFORME EJECUTIVO SITOP AGOSTO 2013	B.7.pdf	16/01/2014
104	INFORME EJECUTIVO SITOP AGOSTO 2015	GestionReporteFN(53).pdf	08/09/2015
105	INFORME EJECUTIVO SITOP DICIEMBRE 2012	A.8.pdf	16/01/2014
106	INFORME EJECUTIVO SITOP DICIEMBRE 2013	C.2.pdf	16/01/2014
107	INFORME EJECUTIVO SITOP DICIEMBRE 2014	F.3.pdf	06/01/2015
108	INFORME EJECUTIVO SITOP DICIEMBRE 2015	GestionReporteFN(96).pdf	04/01/2016
109	INFORME EJECUTIVO SITOP ENERO 2013	A.9.pdf	16/01/2014
110	INFORME EJECUTIVO SITOP ENERO 2014	C.3.pdf	03/03/2014
111	INFORME EJECUTIVO SITOP ENERO 2015	G.1.pdf	10/02/2015
112	INFORME EJECUTIVO SITOP FEBRERO 2013	B.1.pdf	16/01/2014
113	INFORME EJECUTIVO SITOP FEBRERO 2014	C.4.pdf	03/03/2014
114	INFORME EJECUTIVO SITOP FEBRERO 2015	G.2.pdf	11/03/2015
115	INFORME EJECUTIVO SITOP JULIO 2013	B.6.pdf	16/01/2014
116	INFORME EJECUTIVO SITOP JULIO 2014	D.4.pdf	13/08/2014
117	INFORME EJECUTIVO SITOP JULIO 2015	GestionReporteFN(50).pdf	05/08/2015
118	INFORME EJECUTIVO SITOP JUNIO 2013	B.5.pdf	16/01/2014
119	INFORME EJECUTIVO SITOP JUNIO 2014	D.3.pdf	08/07/2014

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
120	INFORME EJECUTIVO SITOP JUNIO 2015	GestionReporteFN(26).pdf	09/07/2015
121	INFORME EJECUTIVO SITOP MARZO 2013	B.2.pdf	16/01/2014
122	INFORME EJECUTIVO SITOP MARZO 2014	C.7.pdf	31/03/2014
123	INFORME EJECUTIVO SITOP MARZO 2015	G.3.pdf	07/04/2015
124	INFORME EJECUTIVO SITOP MAYO 2013	B.4.pdf	16/01/2014
125	INFORME EJECUTIVO SITOP MAYO 2014	D.2.pdf	31/05/2014
126	INFORME EJECUTIVO SITOP NOBIEMBRE 2015	GestionReporteFN(93).pdf	10/12/2015
127	INFORME EJECUTIVO SITOP NOVIEMBRE 2012	A.7.pdf	16/01/2014
128	INFORME EJECUTIVO SITOP NOVIEMBRE 2013	C.1.pdf	16/01/2014
129	INFORME EJECUTIVO SITOP NOVIEMBRE 2014	D.9.pdf	10/12/2014
130	INFORME EJECUTIVO SITOP OCTUBRE 2012	A.6.pdf	16/01/2014
131	INFORME EJECUTIVO SITOP OCTUBRE 2013	B.9.pdf	16/01/2014
132	INFORME EJECUTIVO SITOP OCTUBRE 2014	D.7.pdf	05/11/2014
133	INFORME EJECUTIVO SITOP OCTUBRE 2015	GestionReporteFN(78).pdf	09/11/2015
134	INFORME EJECUTIVO SITOP SEPTIEMBRE 2013	B.8.pdf	16/01/2014
135	INFORME EJECUTIVO SITOP SEPTIEMBRE 2014	D.6.pdf	07/10/2014
136	J1.- k022 - 2018-10 cedula presupuestaria	J1.-_k022_-_2018-10_cedula_presupuestaria.pdf	27/11/2019
137	J2.- k022 - 2018-11 cedula presupuestaria	J2.-_k022_-_2018-11_cedula_presupuestaria.pdf	27/11/2019
138	J3.- k022 - 2018-12 cedula presupuestaria	J3.-_k022_-_2018-12_cedula_presupuestaria.pdf	27/11/2019
139	J4.- k022 - 2019-01 cedula presupuestaria	J4.-_k022_-_2019-01_cedula_presupuestaria.pdf	27/11/2019
140	J5.- k022 - 2019-02 cedula presupuestaria	J5.-_k022_-_2019-02_cedula_presupuestaria.pdf	27/11/2019
141	J6.- k022 - 2019-03 cedula presupuestaria	J6.-_k022_-_2019-03_cedula_presupuestaria.pdf	27/11/2019
142	J7.- k022 - 2019-04 cedula presupuestaria	J7.-_k022_-_2019-04_cedula_presupuestaria.pdf	27/11/2019
143	J8.- k022 - 2019-05 cedula presupuestaria	J8.-_k022_-_2019-05_cedula_presupuestaria.pdf	27/11/2019
144	J9.- k022 - 2019-06 cedula presupuestaria	J9.-_k022_-_2019-06_cedula_presupuestaria.pdf	27/11/2019
145	K1.- k022 - 2019-07 cedula presupuestaria	K1.-_k022_-_2019-07_cedula_presupuestaria.pdf	27/11/2019
146	K2.- k022 - 2019-08 cedula presupuestaria	K2.-_k022_-_2019-08_cedula_presupuestaria.pdf	27/11/2019
147	K3.- k022 - 2019-09 cedula presupuestaria	K3.-_k022_-_2019-09_cedula_presupuestaria.pdf	27/11/2019
148	K4.- k022 - 2019-10 cedula presupuestaria	K4.-_k022_-_2019-10_cedula_presupuestaria.pdf	27/11/2019
149	K5.- k022 - 2019-11 cedula presupuestaria	201911nov.pdf	06/09/2022
150	K6.- k022 - 2019-12 cedula presupuestaria	201912dic.pdf	06/09/2022
151	K7.- k022 - 2020 cedula presupuestaria	2020ene-dic.pdf	06/09/2022
152	K8.- k022 - 2021 cedula presupuestaria	2021ene-dic.pdf	06/09/2022
153	K9.- k022 - 2022-01 cedula presupuestaria	202201enero.pdf	06/09/2022
154	L1.- k022 - 2022-02 cedula presupuestaria	202202febrero.pdf	06/09/2022
155	L2.- k022 - 2022-03 cedula presupuestaria	202203marzo.pdf	06/09/2022
156	L3.- k022 - 2022-04 cedula presupuestaria	202204abril.pdf	06/09/2022
157	L4.- k022 - 2022-05 cedula presupuestaria	202205mayo.pdf	06/09/2022
158	L5.- k022 - 2022-06 cedula presupuestaria	202206junio.pdf	06/09/2022
159	L6.- k022 - 2022-07 cedula presupuestaria	202207julio.pdf	06/09/2022
160	L7.- k022 - 2022-08 cedula presupuestaria	202208agosto.pdf	06/09/2022
161	L8.- k022 - 2022-09 cedula presupuestaria	202209sept.pdf	10/10/2022
162	MEMORANDO No MTOP-DCAC-2014-70-ME	D.9.pdf	10/11/2014
163	MEMORANDO No MTOP-DEV-2014-1173-ME	F.1.pdf	10/11/2014
164	MEMORANDO No MTOP-DPR-2014-2629-ME	D.8.pdf	10/11/2014
165	ORDEN DE CAMBIO #1-CONTRATISTA	D.5.pdf	09/09/2014
166	PLANILLA 29 DE MANTENIMIENTO	5099_PM29.pdf	05/06/2017
167	xINFORME DE VIABILIDAD	D.3.pdf	31/05/2014

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
168	xINFORME EJECUTIVO JUNIO 2017	GestionReporteFN(118).pdf	03/07/2017
169	xINFORME EJECUTIVO ABRIL 2016	GestionReporteFN-2.pdf	15/06/2016
170	xINFORME EJECUTIVO SITOP SEPTIEMBRE 2015	GestionReporteFN(56).pdf	12/10/2015
171	zACTA DE RECEPCION DEFINITIVA - FISCALIZACION	ACTA_DE_RECEPCION_DEFINITIVA.pdf	06/01/2017
172	zACTA DE RECEPCION PROVISIONAL	ACTA_DE_RECEPCION_PROVISIONAL.pdf	06/01/2017
173	zASOCIACION HITO 1.-CONTRATO DE OBRA	A.1.pdf	16/01/2014
174	zASOCIACIÓN HITO 17.-ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL	F.9.PDF	13/01/2015
175	zCONTRATO COMPLEMENTARIO #1-CONTRATISTA	C.6.pdf	31/03/2014
176	zCONTRATO COMPLEMENTARIO 1 - FISCALIZACION	CONTRATO_COMPLEMENTARIO_1.pdf	06/01/2017
177	zCONTRATO COMPLEMENTARIO 2 - FISCALIZACION	CONTRATO_COMPLEMENTARIO_2.pdf	06/01/2017
178	zCONTRATO ORIGINAL - CONTRATISTA	CONTRATO_ORIGINAL.pdf	06/01/2017
179	zCONTRATO ORIGINAL DE LA FISCALIZACIÓN	A.2.pdf	16/01/2014
180	zCOSTO MAS PORCENTAJE-CONTRATISTA	A.3.pdf	16/01/2014
181	zFOTOGRAFIAS MES DE DICIEMBRE	A.5.pdf	16/01/2014
182	zFOTOGRAFIAS MES DE ENERO 2014	C.5.pdf	04/03/2014
183	zFOTOGRAFIAS MES DE FEBRERO 2014	C.8.pdf	21/04/2014
184	zFOTOGRAFIAS MES DE MARZO 2014	C.9.pdf	26/04/2014
185	zFOTOGRAFIAS MES DE NOVIEMBRE	A.4.pdf	16/01/2014

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Alvarado, Gabriela	Analista financiera	Analista Financiera	galvarado@mtop.gob.ec	52312
Maquilón Yépez, Pedro Antonio	Titular del Proyecto	Director/a de Transporte y Obras Públicas Distrital de Los Ríos	pmaquilon@mtop.gob.ec	
Marcillo Gaviláñez, Danny Orlando	Líder del Proyecto	Analista de Infraestructura Provincial 2	dmarcillo@mtop.gob.ec	023974600
Mayorga Reinoso, Marcos Hernan	Patrocinador Ejecutivo	Subsecretario de Transporte y Obras Públicas Zonal 5 - Encargado	mmayorga@mtop.gob.ec	023974600

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
55413_1.jpg	05/12/2018