

**MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas**  
**Subsecretaría Zona 6**  
**Dirección Provincial Azuay**

**PROYECTO: K023** MTOP-(Estudio y Diseño de Proyectos)-Estudios de Factibilidad, impactos ambientales e ingeniería definitivos para la rectificación, mejoramiento y ampliación a cuatro carriles de la carretera El Descanso-Puente Europa-Paute-Gualaceo, incluye túnel

|                                |   |                                 |  |
|--------------------------------|---|---------------------------------|--|
| Líder del Proyecto:            | Brito Puni, Andrea Valerie (abrito@mtop.gob.ec) |                                 |  |
| Patrocinador Ejecutivo:        | Quezada Jara, Mónica Fabiola                    | Programas Relacionados:         | ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS, Provincia - Azuay, SECTOR PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD |
| Titular:                       | Albán Tinoco, Leonardo Bolívar                  | Prioridad:                      | 0  |
| Tipo de Proyecto:              | Infraestructura                                 | Retorno Económico:              | 0.00   |
| CUP:                           | 175200000.860.7239                              | TIR:                            | 0.00 %   |
| Objetivos Operativos:          | 4   | VAN:                            | 0.00   |
| Viabilidad Técnica:            | Alta  | Estimado Al Fin Del Proyecto:   | 3,486,229.85   |
| Localidad de Gestión:          | Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito                |                                 |  |
| Tipo de Ppto. Externo:         |   | Fecha de Inicio - Fecha de Fin: | 05/10/2012 - 31/12/2018  |
| Fecha de última actualización: | 05/11/2018                                      | Fecha de Fin Base:              | 30/09/2014   |
| Modificado por:                | Albán Tinoco, Leonardo Bolívar                  | Fecha del siguiente Hito:       | 12/12/2018   |

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

DESCRIPCIÓN: Estudios de factibilidad, impactos ambientales e ingeniería definitivos para la rectificación, mejoramiento y ampliación a cuatro carriles de la carretera: intercambiador Guangarcucho-Lumagpamba (Puente Europa)-Paute-Gualaceo, de 35 km de longitud aproximada, ubicada en la provincia del Azuay.

Contratista: ASOCIACION CVA-INGENNYA-GEOESTUDIOS

Supervisor: Ing. Andrea BritoP.

2.- PRODUCTO/SERVICIO: Estudios de la vía de vital importancia para el turismo y comunicación entre los cantones de la Provincia del Azuay, que las atravieza, además de nexo entre las Provincias de Azuay y Morona Santiago; Red vial Estatal E40 y E594; se hará cumplir las normas y especificaciones técnicas existentes para el efecto.

3.- Contrato Complementario para ampliación de plazo en 150 días por atraso (Quito) de aprobación de la ruta seleccionada

Monto Original \$2'033.587,50

Contrato Complementario 1'240.928,08

**Beneficios Cualitativos**

Mejorar la transitabilidad de los miles de usuarios de esta vía, mejorar el nivel de servicio de la vía, disminuir el tiempo de traslado, mejorar la calidad de vida de los directos beneficiarios, disminuir costo operativo de los vehículos.

**Tipo de Beneficiario**

Los beneficiarios directos de este proyecto son los habitantes de los cantones Cuenca, Gualaceo, Paute, Chordeleg y Sigsig principalmente.

**Restricciones**

COSTO: USD \$ 3.019.664,18

ALCANCE: Diseños Definitivos desde el Descanso hasta Paute y Gualaceo en los ejes viales E40 y E594.


TIEMPO: Plazo Original: 9 meses, suspensión de plazo desde el 28 de enero de 2015 hasta la presente fecha, Plazo Complementario: 6 meses adicionales para contrato complementario No. 2

RECURSOS:

|              |              |            |            |                  |        |            |           |           |
|--------------|--------------|------------|------------|------------------|--------|------------|-----------|-----------|
| Fase Actual: | Anteproyecto | Definición | Planeación | <b>Ejecución</b> | Cierre | Completado | Congelado | Cancelado |
|--------------|--------------|------------|------------|------------------|--------|------------|-----------|-----------|

**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**



Transcurrido: 98.77 %  
 Fecha de Inicio: 05/10/2012 Fecha de Fin: 31/12/2018

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL**



| Porcentaje de Avance |                             |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|----------------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Año                  | Ene                         | Feb   | Mar   | Abr   | May   | Jun   | Jul   | Ago   | Sep   | Oct   | Nov   | Dic   |
| 2017                 | Avance programado acumulado |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                      | 100 %                       | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
|                      | Avance real acumulado       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                      | Estado                      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos  | Modificado por                    | Fecha de última actualización |
|---|-----------------------------------|-------------------------------|
| <p><b>OCTUBRE 2108:</b><br/>                     Pendiente acreditación del anticipo por parte del Ministerio de Finanzas, por un valor de USD 308.261,85. La Asociación Consultora informa que no cuenta con liquidez para continuar con los trabajos y solicita prórroga de plazo, se encuentra siendo analizado jurídicamente si procede o no la solicitud planteada. Se realizan trabajos para definir la ubicación del inicio de la ciclovía y puente de Chictic. Avanzan en los informes de señalización y seguridad vial.</p>  | Albán Tinoco,<br>Leonardo Bolívar | 05/11/2018 -<br>10:31 AM      |
| <p><b>SEPTIEMBRE 2018:</b><br/>                     Con fecha 12 de julio de 2018, se firma el Contrato Complementario Nro. 3 por un monto de \$1.027.539,50 y un plazo de ejecución de 5 meses.<br/>                     En trámite planillas Nro. 17 y 18 correspondientes al mes de Agosto y Septiembre, en revisión por parte de los especialistas de la Subsecretaría Zonal 6 el avance de los rubros de perforaciones, sitios críticos y fuentes de materiales.</p>   | Albán Tinoco,<br>Leonardo Bolívar | 05/10/2018 -<br>03:56 PM      |
| <p><b>AGOSTO 2018:</b><br/>                     Con fecha 12 de julio de 2018, se firma el Contrato Complementario Nro. 3 por un monto de \$1.027.539,50 y un plazo de ejecución de 5 meses.<br/>                     Se avanza con la campaña de exploración Geotécnica.</p>   | Albán Tinoco,<br>Leonardo Bolívar | 05/09/2018 -<br>10:11 AM      |
| <p><b>JULIO 2018:</b><br/>                     . Suspendido desde 28/01/2015.<br/>                     . Debido a que en el contrato original no estaban contemplados los rubros de perforación para puentes y túneles principalmente.<br/>                     . En trámite contrato complementario No. 3 por un monto de US \$ 1.171.395,03 incluido IVA.<br/>                     - Se realizan gestiones para inclusión del proyecto al PAI 2018. La documentación de inclusión fue remita a Planta Central<br/>                     -Mediante Memorando Nro. MTOP-SUBZ6-2018-774-ME de fecha 26 de junio de 2018, se informa que con Oficio Nro. SENPLADES-SIP-2018-0514-OF de fecha 21 de junio del 2018 se emite el dictamen favorable a la inclusión y modificación presupuestaria del proyecto "Estudio y Diseño de Proyectos", se realizan las gestiones correspondientes para reanudar el proyecto.<br/>                     Con fecha 12 de julio de 2018, se firma el Contrato Complementario Nro. 3 por un monto de \$1.027.539,50 y un plazo de ejecución de 5 meses</p> | Albán Tinoco,<br>Leonardo Bolívar | 03/08/2018 -<br>04:34 PM      |
| <p><b>JUNIO 2018:</b><br/>                     . Suspendido desde 28/01/2015.<br/>                     . Debido a que en el contrato original no estaban contemplados los rubros de perforación para puentes y túneles principalmente.<br/>                     . En trámite contrato complementario No. 3 por un monto de US \$ 1.171.395,03 incluido IVA.<br/>                     - Se realizan gestiones para inclusión del proyecto al PAI 2018. La documentación de inclusión fue remita a Planta Central</p>   | Albán Tinoco,<br>Leonardo Bolívar | 05/07/2018 -<br>04:27 PM      |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos  | Modificado por                         | Fecha de última actualización |
|---|--|-------------------------------|
| -Mediante Memorando Nro. MTOP-SUBZ6-2018-774-ME de fecha 26 de junio de 2018, se informa que con Oficio Nro. SENPLADES-SIP-2018-0514-OF de fecha 21 de junio del 2018 se emite el dictamen favorable a la inclusión y modificación presupuestaria del proyecto "Estudio y Diseño de Proyectos", se realizan las gestiones correspondientes para reanudar el proyecto.   |  |                               |
| MAYO 2018:<br>. Suspendido desde 28/01/2015.<br>. Debido a que en el contrato original no estaban contemplados los rubros de perforación para puentes y túneles principalmente.<br>. En trámite contrato complementario No. 3 por un monto de US \$ 1.171.395,03 incluido IVA.<br>- Se realizan gestiones para inclusión del proyecto al PAI 2018. La documentación de inclusión fue remita a Planta Central.   | Albán Tinoco,<br>Leonardo Bolívar      | 05/06/2018 -<br>05:24 PM      |
| ABRIL 2018:<br>. Suspendido desde 28/01/2015.<br>. Debido a que en el contrato original no estaban contemplados los rubros de perforación para puentes y túneles principalmente.<br>. En trámite contrato complementario No. 3 por un monto de US \$ 1.171.395,03 incluido IVA.<br>- Se realizan gestiones para inclusión del proyecto al PAI 2018. La documentación de inclusión fue remita a Planta Central.  | Albán Tinoco,<br>Leonardo Bolívar      | 04/05/2018 -<br>03:13 PM      |
| MARZO 2018:<br>. Suspendido desde 28/01/2015.<br>. Debido a que en el contrato original no estaban contemplados los rubros de perforación para puentes y túneles principalmente.<br>. En trámite contrato complementario No. 3 por un monto de US \$ 1.171.395,03 incluido IVA.<br>- Se realizan gestiones para inclusión del proyecto al PAI 2018. La documentación de inclusión fue remita a Planta Central.  | Brito Puni,<br>Andrea Valerie          | 05/04/2018 -<br>02:08 PM      |
| FEBRERO 2018:<br>. Suspendido desde 28/01/2015.<br>. Debido a que en el contrato original no estaban contemplados los rubros de perforación para puentes y túneles principalmente.<br>. En trámite contrato complementario No. 3 por un monto de US \$ 1.171.395,03 incluido IVA.<br>- Se realizan gestiones para inclusión del proyecto al PAI 2018.   | Brito Puni,<br>Andrea Valerie          | 05/04/2018 -<br>02:08 PM      |
| ENERO 2018:<br>. Suspendido desde 28/01/2015.<br>. Debido a que en el contrato original no estaban contemplados los rubros de perforación para puentes y túneles principalmente.<br>. En trámite contrato complementario No. 3 por un monto de US \$ 1.171.395,03 incluido IVA.<br>- Se realizan gestiones para inclusión del proyecto al PAI 2018.   | Brito Puni,<br>Andrea Valerie          | 05/04/2018 -<br>02:07 PM      |
| DICIEMBRE 2017:<br>. Suspendido desde 28/01/2015.<br>. Debido a que en el contrato original no estaban contemplados los rubros de perforación para puentes y túneles principalmente.<br>. En trámite contrato complementario No. 3 por un monto de US \$ 1.171.395,03 incluido IVA.<br>- Se realizan gestiones para inclusión del proyecto al PAI 2018.   | Vásconez<br>Vásquez, Hugo<br>Francisco | 05/01/2018 -<br>12:15 PM      |
| NOVEIMBRE 2017:<br>. Suspendido desde 28/01/2015.<br>. Debido a que en el contrato original no estaban contemplados los rubros de perforación para puentes y túneles principalmente.<br>. En trámite contrato complementario No. 3 por un monto de US \$ 1.171.395,03 incluido IVA.<br>. Se cuenta con Certificación Presupuestaria para Contrato Complementario.   | Brito Puni,<br>Andrea Valerie          | 05/12/2017 -<br>10:58 PM      |
| OCTUBRE 2017:<br>. Suspendido desde 28/01/2015.<br>. Debido a que en el contrato original no estaban contemplados los rubros de perforación para puentes y túneles principalmente.<br>. En trámite contrato complementario No. 3 por un monto de US \$ 1.171.395,03 incluido IVA.<br>. A la espera de las directrices para proceder con respecto al Decreto 58.<br>. Mediante memorando No. MTOP-SUBZ6-2017-1178-ME se procedió a enviar la documentación para la solicitud de aval ante SENPLADES y la Secretaria General de la Presidencia en función del Decreto 58.<br>. Incluido en el PAI 2017.<br>- Se esperan directrices respecto al nuevo Decreto Presidencial No. 198 de fecha 25 octubre de 2017. | Brito Puni,<br>Andrea Valerie          | 01/11/2017 -<br>05:07 PM      |
| SEPTIEMBRE 2017:<br>. Suspendido desde 28/01/2015.  | Brito Puni,<br>Andrea Valerie          | 05/10/2017 -<br>04:08 PM      |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos  | Modificado por                                | Fecha de última actualización    |
|---|---|----------------------------------|
| <p>. Debido a que en el contrato original no estaban contemplados los rubros de perforación para puentes y túneles principalmente.</p> <p>. En trámite contrato complementario No. 3 por un monto de US \$ 1.171.395,03 incluido IVA.</p> <p>. A la espera de las directrices para proceder con respecto al Decreto 58.</p> <p>. Mediante memorando No. MTOP-SUBZ6-2017-1178-ME se procedió a enviar la documentación para la solicitud de aval ante SENPLADES y la Secretaria General de la Presidencia en función del Decreto 58.</p> <p>. Incluido en el PAI 2017.</p>   |   |                                  |
| <p><b>AGOSTO 2017:</b><br/>Está prevista la suscripción del Contrato Complementario N° 3 en función de la aprobación de la certificación presupuestaria. El contrato se encuentra suspendido por disposición del Director Provincial del Azuay.</p> <p>Mediante Memorando No. MTOP-CONS_AZU-2017-274-ME de fecha 06 de julio de 2017, la Supervisión del contrato solicito directrices respecto al Decreto No. 58 a través del cual se decreta las Normas para Control de la Eficiencia de la Inversión Pública al Administrador del Contrato. A su vez mediante Memorando No. MTOP-SUBZ6-2017-882-ME de fecha 17 de julio de 2017, el Subsecretario Regional 6 solicita a la Coordinación General de Planificación directrices de como proceder al respecto debido a la urgencia de la suscripción del contrato complementario sin hasta la fecha contar con respuesta alguna.</p> | <p>Brito Puni,<br/>Andrea Valerie</p>         | <p>05/09/2017 -<br/>06:23 PM</p> |
| <p><b>JULIO 2017:</b><br/>Está prevista la suscripción del Contrato Complementario N° 3 en función de la aprobación de la certificación presupuestaria. El contrato se encuentra suspendido por disposición del Director Provincial del Azuay.</p> <p>Mediante Memorando No. MTOP-CONS_AZU-2017-274-ME de fecha 06 de julio de 2017, la Supervisión del contrato solicito directrices respecto al Decreto No. 58 a través del cual se decreta las Normas para Control de la Eficiencia de la Inversión Pública al Administrador del Contrato. A su vez mediante Memorando No. MTOP-SUBZ6-2017-882-ME de fecha 17 de julio de 2017, el Subsecretario Regional 6 solicita a la Coordinación General de Planificación directrices de como proceder al respecto debido a la urgencia de la suscripción del contrato complementario.</p>   | <p>Brito Puni,<br/>Andrea Valerie</p>         | <p>03/08/2017 -<br/>12:57 PM</p> |
| <p><b>JUNIO 2017:</b><br/>Mediante Memorando No. MTOP-SUBZ6-2017-11-ME, de fecha 04 de Enero de 2016, se realiza una nueva insistencia a la Coordinadora General de Planificación en vista de que hasta la presente fecha no se ha dado respuesta por parte de la Coordinación General de Planificación sobre las directrices o lineamientos a seguir una vez que han transcurrido 21 meses desde la suspensión del proyecto en mención.</p> <p>Se cuenta con el aval por parte del MCPEC, SENPLADES ha emitido observaciones al trámite de aval.</p>   | <p>Brito Puni,<br/>Andrea Valerie</p>         | <p>05/07/2017 -<br/>03:05 PM</p> |
| <p><b>MAYO 2017:</b><br/>Mediante Memorando No. MTOP-SUBZ6-2017-11-ME, de fecha 04 de Enero de 2016, se realiza una nueva insistencia a la Coordinadora General de Planificación en vista de que hasta la presente fecha no se ha dado respuesta por parte de la Coordinación General de Planificación sobre las directrices o lineamientos a seguir una vez que han transcurrido 21 meses desde la suspensión del proyecto en mención.</p> <p>Se cuenta con el aval por parte del MCPEC, SENPLADES ha emitido observaciones al trámite de aval.</p>  | <p>Brito Puni,<br/>Andrea Valerie</p>         | <p>05/06/2017 -<br/>05:21 PM</p> |
| <p><b>ABRIL 2017:</b><br/>Mediante Memorando No. MTOP-SUBZ6-2017-11-ME, de fecha 04 de Enero de 2016, se realiza una nueva insistencia a la Coordinadora General de Planificación en vista de que hasta la presente fecha no se ha dado respuesta por parte de la Coordinación General de Planificación sobre las directrices o lineamientos a seguir una vez que han transcurrido 21 meses desde la suspensión del proyecto en mención.</p> <p>Se han enviado los Anexos 1A, 1B Y 3 para revisión por parte de la Coordinación General de Planificación previo al envi al MCPEC y SENPLADES.</p>   | <p>Cordero<br/>Figuroa, Pablo<br/>Antonio</p> | <p>05/05/2017 -<br/>01:07 PM</p> |
| <p><b>MARZO 2017:</b><br/>Mediante Memorando No. MTOP-SUBZ6-2017-11-ME, de fecha 04 de Enero de 2016, se realiza una nueva insistencia a la Coordinadora General de Planificación en vista de que hasta la presente fecha no se ha dado respuesta por parte de la Coordinación General de Planificación sobre las directrices o lineamientos a seguir una vez que han transcurrido 21 meses desde la suspensión del proyecto en mención.</p> <p>Se han enviado los Anexos 1A, 1B Y 3 para revisión por parte de la Coordinación General de Planificación previo al envi al MCPEC y SENPLADES.</p>   | <p>Brito Puni,<br/>Andrea Valerie</p>         | <p>05/04/2017 -<br/>04:22 PM</p> |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos   | Modificado por                                 | Fecha de última actualización    |
|--|--|----------------------------------|
| <p><b>FEBRERO 2017:</b><br/>Mediante Memorando No. MTOP-SUBZ6-2017-11-ME, de fecha 04 de Enero de 2016, se realiza una nueva insistencia a la Coordinadora General de Planificación en vista de que hasta la presente fecha no se ha dado respuesta por parte de la Coordinación General de Planificación sobre las directrices o lineamientos a seguir una vez que han transcurrido 21 meses desde la suspensión del proyecto en mención.</p> <p>Se han enviado los Anexos 1A, 1B Y 3 para revisión por parte de la Coordinación General de Planificación previo al envío al MCPEC y SENPLADES.</p>   | <p>Brito Puni,<br/>Andrea Valerie</p>          | <p>03/03/2017 -<br/>03:14 PM</p> |
| <p><b>ENERO 2017:</b><br/>Mediante Memorando No. MTOP-SUBZ6-2017-11-ME, de fecha 04 de Enero de 2016, se realiza una nueva insistencia a la Coordinadora General de Planificación (S) en vista de que hasta la presente fecha no se ha dado respuesta por parte de la Coordinación General de Planificación sobre las directrices o lineamientos a seguir una vez que han transcurrido 21 meses desde la suspensión del proyecto en mención; por lo que se insiste en dar continuidad al trámite requerido para la obtención del Aval y posterior firma del contrato complementario N° 3 a fin de cumplir con las obligaciones contraídas por esta Cartera de Estado.</p>  | <p>Brito Puni,<br/>Andrea Valerie</p>          | <p>03/03/2017 -<br/>03:13 PM</p> |
| <p><b>DICIEMBRE 2016:</b><br/>Mediante Memorando No. MTOP-SUBZ6-2017-11-ME, de fecha 04 de Enero de 2016, se realiza una nueva insistencia a la Coordinadora General de Planificación (S) en vista de que hasta la presente fecha no se ha dado respuesta por parte de la Coordinación General de Planificación sobre las directrices o lineamientos a seguir una vez que han transcurrido 21 meses desde la suspensión del proyecto en mención; por lo que se insiste en dar continuidad al trámite requerido para la obtención del Aval y posterior firma del contrato complementario N° 3 a fin de cumplir con las obligaciones contraídas por esta Cartera de Estado.</p>  | <p>Brito Puni,<br/>Andrea Valerie</p>          | <p>06/01/2017 -<br/>08:33 AM</p> |
| <p><b>NOVIEMBRE 2016:</b><br/>Mediante Memorando No. MTOP-SUBZ6-2016-1076-ME, de fecha 28 de Noviembre de 2016, se realiza una nueva insistencia a la Coordinadora General de Planificación (S) en vista de que hasta la presente fecha no se ha dado respuesta por parte de la Coordinación General de Planificación sobre las directrices o lineamientos a seguir una vez que han transcurrido 21 meses desde la suspensión del proyecto en mención; por lo que se insiste en dar continuidad al trámite requerido para la obtención del Aval y posterior firma del contrato complementario N° 3 a fin de cumplir con las obligaciones contraídas por esta Cartera de Estado.</p>  | <p>Brito Puni,<br/>Andrea Valerie</p>          | <p>05/12/2016 -<br/>04:23 PM</p> |
| <p><b>OCTUBRE 2016:</b><br/>Mediante Memorando No. MTOP-SUBZ6-2016-678-ME, de fecha 26 de agosto de 2016, se realiza una insistencia al Coordinador General de Planificación para dar continuidad al trámite requerido para la obtención del Aval y posterior firma del contrato complementario N° 3 del mencionado proyecto, a fin de cumplir con las obligaciones contraídas por esta Cartera de Estado. Hasta la fecha no se cuenta con directrices sobre el como proceder, debido a que el proyecto se encuentra suspendido desde el 28 de enero de 2015.</p>  | <p>Cordero<br/>Figueroa, Pablo<br/>Antonio</p> | <p>05/11/2016 -<br/>03:45 PM</p> |
| <p><b>SEPTIEMBRE 2016:</b><br/>Mediante Memorando No. MTOP-SUBZ6-2016-678-ME, de fecha 26 de agosto de 2016, se realiza una insistencia al Coordinador General de Planificación para dar continuidad al trámite requerido para la obtención del Aval y posterior firma del contrato complementario N° 3 del mencionado proyecto, a fin de cumplir con las obligaciones contraídas por esta Cartera de Estado. Hasta la fecha no se cuenta con directrices sobre el como proceder, debido a que el proyecto se encuentra suspendido desde el 28 de enero de 2015.</p>   | <p>Brito Puni,<br/>Andrea Valerie</p>          | <p>10/10/2016 -<br/>02:25 PM</p> |
| <p><b>AGOSTO 2016:</b><br/>Mediante Memorando No. MTOP-SUBZ6-2016-678-ME, de fecha 26 de agosto de 2016, se realiza una insistencia al Coordinador General de Planificación para dar continuidad al trámite requerido para la obtención del Aval y posterior firma del contrato complementario N° 3 del mencionado proyecto, a fin de cumplir con las obligaciones contraídas por esta Cartera de Estado.</p>  | <p>Brito Puni,<br/>Andrea Valerie</p>          | <p>05/09/2016 -<br/>12:53 PM</p> |
| <p><b>JULIO 2016:</b><br/>Se mantiene la suspensión de plazo por la falta de Aval del Ministerio de Finanzas, que no permite la suscripción del Contrato Complementario N° 3 por monto y plazo, por lo que el Consultor solicitó la suspensión de trabajos hasta que se suscriba el contrato Complementario. Mediante oficio No. MTOP-DPAZ-2015-012-OF de fecha 28 de enero de 2015 el Administrador-Director Provincial autoriza la suspensión solicitada.<br/>Mediante Memorando No. MTOP-CONS_AZU-2016-351-ME, de fecha 26 de julio de 2016, la Ing. Brito Supervisora del proyecto, da a conocer que hasta la fecha no se cuenta con el aval por parte del Ministerio de Finanzas e indica que es pertinente se consulte a la Subsecretaría Regional 6, el estado del trámite.</p> | <p>Brito Puni,<br/>Andrea Valerie</p>          | <p>04/08/2016 -<br/>09:45 AM</p> |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos  | Modificado por                        | Fecha de última actualización    |
|---|---------------------------------------|----------------------------------|
| <p><b>JUNIO 2016:</b><br/>Se mantiene la suspensión de plazo por la falta de Aval del Ministerio de Finanzas, que no permite la suscripción del Contrato Complementario N° 3 por monto y plazo, por lo que el Consultor solicitó la suspensión de trabajos hasta que se suscriba el contrato Complementario. Mediante oficio No. MTOP-DPAZ-2015-012-OF de fecha 28 de enero de 2015 el Administrador-Director Provincial autoriza la suspensión solicitada.<br/>Se ha realizado la gestión ante la Coordinación General de Planificación que permita contar con el aval para la suscripción del Contrato Complementario</p>   | <p>Brito Puni,<br/>Andrea Valerie</p> | <p>05/07/2016 -<br/>09:17 AM</p> |
| <p><b>MAYO 2016:</b><br/>Se mantiene la suspensión de plazo por la falta de Aval del Ministerio de Finanzas, que no permite la suscripción del Contrato Complementario N° 3 por monto y plazo, por lo que el Consultor solicitó la suspensión de trabajos hasta que se suscriba el contrato Complementario. Mediante oficio No. MTOP-DPAZ-2015-012-OF de fecha 28 de enero de 2015 el Administrador-Director Provincial autoriza la suspensión solicitada.<br/>Se ha realizado la gestión ante la Coordinación General de Planificación que permita contar con el aval para la suscripción del Contrato Complementario.</p>   | <p>Brito Puni,<br/>Andrea Valerie</p> | <p>06/06/2016 -<br/>08:27 AM</p> |
| <p><b>ABRIL 2016:</b><br/>Continúa la suspensión de plazo por la falta de Aval del Ministerio de Finanzas, que no permite la suscripción del Contrato Complementario N° 3 por monto y plazo, por lo que el Consultor solicitó la suspensión de trabajos hasta que se suscriba el contrato Complementario. Mediante oficio No. MTOP-DPAZ-2015-012-OF de fecha 28 de enero de 2015 el Administrador-Director Provincial autoriza la suspensión solicitada.<br/>Se ha realizado la gestión ante la Coordinación General de Planificación que permita contar con el aval para la suscripción del Contrato Complementario.</p>   | <p>Brito Puni,<br/>Andrea Valerie</p> | <p>06/05/2016 -<br/>10:54 AM</p> |
| <p><b>MARZO 2016:</b><br/>Continúa la suspensión de plazo por la falta de Aval del Ministerio de Finanzas, que no permite la suscripción del Contrato Complementario N° 3 por monto y plazo, por lo que el Consultor solicitó la suspensión de trabajos hasta que se suscriba el contrato Complementario. Mediante oficio No. MTOP-DPAZ-2015-012-OF de fecha 28 de enero de 2015 el Administrador-Director Provincial autoriza la suspensión solicitada.<br/>Se ha consolidado los rubros revisados por cada uno de los Especialistas para el Contrato Complementario y se está a la espera del Aval de Finanzas que permita dar continuidad al contrato</p>                                      | <p>Brito Puni,<br/>Andrea Valerie</p> | <p>05/04/2016 -<br/>05:07 PM</p> |
| <p><b>FEBRERO 2016:</b><br/>Continúa la suspensión de plazo por la falta de Aval del Ministerio de Finanzas, que no permite la suscripción del Contrato Complementario N° 3 por monto y plazo, por lo que el Consultor solicitó la suspensión de trabajos hasta que se suscriba el contrato Complementario. Mediante oficio No. MTOP-DPAZ-2015-012-OF de fecha 28 de enero de 2015 el Administrador-Director Provincial autoriza la suspensión solicitada.<br/>Mediante memorando No. MTOP-EITZ6-2016-112-ME de fecha 01 de marzo el Ing. Santiago Cevallos comunica que los rubros faltantes para la aprobación de los TDRs han sido remitidos por los especialistas de Planta Central</p>       | <p>Brito Puni,<br/>Andrea Valerie</p> | <p>07/03/2016 -<br/>08:29 AM</p> |
| <p><b>ENERO 2016:</b><br/>Continúa la suspensión de plazo por la falta de Aval del Ministerio de Finanzas, que no permite la suscripción del Contrato Complementario N° 3 por monto y plazo, por lo que el Consultor solicitó la suspensión de trabajos hasta que se suscriba el contrato Complementario. Mediante oficio No. MTOP-DPAZ-2015-012-OF de fecha 28 de enero de 2015 el Administrador-Director Provincial autoriza la suspensión solicitada.<br/>Mediante memorando No. MTOP-SUBREG6-2015-1035-ME, de fecha 28 de diciembre de 2015, la Subsecretaría Regional 6 envía nuevamente la solicitud de actualización de los avales a la Coordinación General de Planificación.</p>         | <p>Brito Puni,<br/>Andrea Valerie</p> | <p>05/02/2016 -<br/>10:18 AM</p> |
| <p><b>DICIEMBRE 2015:</b><br/>Continúa la suspensión de plazo por la falta de Certificación Presupuestaria, que no permite la suscripción del Contrato Complementario N° 3 por monto y plazo, por lo que el Consultor solicitó la suspensión de trabajos hasta que se suscriba el contrato Complementario. Mediante oficio No. MTOP-DPAZ-2015-012-OF de fecha 28 de enero de 2015 el Administrador-Director Provincial autoriza la suspensión solicitada.<br/>Mediante memorando No. MTOP-SUBREG-2015-983-ME, de fecha 02 de diciembre de 2015 se remite la documentación correspondiente al área de factibilidad, para que sea revisada por personal técnico de la Subsecretaría Regional 7.</p> | <p>Brito Puni,<br/>Andrea Valerie</p> | <p>05/01/2016 -<br/>11:19 AM</p> |
| <p><b>NOVIEMBRE 2015:</b><br/>Continúa la suspensión de plazo por la falta de Certificación Presupuestaria, que no permite la suscripción del Contrato Complementario N° 3 por monto y plazo, por lo que el Consultor solicitó la suspensión de trabajos hasta que se suscriba el contrato Complementario. Mediante oficio No.</p>  | <p>Brito Puni,<br/>Andrea Valerie</p> | <p>07/12/2015 -<br/>02:52 PM</p> |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos  | Modificado por  | Fecha de última actualización                         |
|---|---|---|
| <p>MTOP-DPAZ-2015-012-OF de fecha 28 de enero de 2015 el Administrador-Director Provincial autoriza la suspensión solicitada.</p> <p>El Consultor ha enviado la evaluación técnica-económica del proyecto corregida a nivel de factibilidad para que sea revisada, la cual ha sido remitida a la Subsecretaría Regional 7 para su análisis y aprobación.</p>  |   |   |
| <p>OCTUBRE 2015:<br/>                     Continúa la suspensión de plazo por la falta de Certificación Presupuestaria, que no permite la suscripción del Contrato Complementario N° 3 por monto y plazo, por lo que el Consultor solicitó la suspensión de trabajos hasta que se suscriba el contrato Complementario. Mediante oficio No. MTOP-DPAZ-2015-012-OF de fecha 28 de enero de 2015 el Administrador-Director Provincial autoriza la suspensión solicitada.</p> <p>Algunos rubros de los TdRs estan siendo analizados por los Especialistas de matriz, razón por la cual mediante Memorando No. MTOP-SUBREG6-2015-824-ME, se ha solicitado el apoyo.</p>  | <p>Brito Puni,<br/>                     Andrea Valerie</p>  | <p>05/11/2015 -<br/>                     10:28 AM</p> |
| <p>SEPTIEMBRE 2015:<br/>                     Continúa la suspensión de plazo por la falta de Certificación Presupuestaria, no se puede suscribir el Contrato Complementario N° 3 por monto y plazo, por lo que el Consultor solicitó la suspensión de trabajos hasta que se suscriba el contrato Complementario. Mediante oficio No. MTOP-DPAZ-2015-012-OF de fecha 28 de enero de 2015 el Administrador-Director Provincial autoriza la suspensión solicitada.</p> <p>Una vez revisadas y corregidas las observaciones a los TdRs por los Especialistas de la Subsecretaría Regional 6, se observaron que algunos rubros no podían ser atendidos debido a que no se cuentan con Especialistas en esa rama, razón por la cual mediante Memorando No. MTOP-SUBREG6-2015-824-ME, se ha solicitado el apoyo de la Dirección de Estudios en matriz.</p> | <p>Brito Puni,<br/>                     Andrea Valerie</p>  | <p>07/10/2015 -<br/>                     10:25 AM</p> |
| <p>AGOSTO 2015: Continúa la suspensión de plazo por la falta de Certificación Presupuestaria, no se puede suscribir el Contrato Complementario N° 3 por monto y plazo, por lo que el Consultor solicitó la suspensión de trabajos hasta que se suscriba el contrato Complementario. Mediante oficio No. MTOP-DPAZ-2015-012-OF de fecha 28 de enero de 2015 el Administrador-Director Provincial autoriza la suspensión solicitada.</p> <p>Los TdRs enviados a matriz para revisión, han sido devueltos con observaciones y estos a su vez han sido remitidas a los Especialistas de la Subsecretaría Regional 6, los cuales se encuentran trabajando con la finalidad de que estén listos para solicitar la certificación presupuestaria que permita la firma del Contrato Complementario No 3.</p>   | <p>Brito Puni,<br/>                     Andrea Valerie</p>  | <p>07/09/2015 -<br/>                     09:20 AM</p> |
| <p>Julio 2015: Continúa con la suspensión de plazo, por la falta de la certificación presupuestaria, no se puede suscribir el contrato complementario N° 3 por monto y plazo, por lo que el Consultor solicita la suspensión de los trabajos hasta que se suscriba el complementario, la misma que con oficio N° MTOP-DPAZ-2015-012-OF de fecha 28 de enero de 2015 el Administrador-Director Provincial autoriza la suspensión solicitada. Se envió a la Dirección de Estudios del Transporte los TDRs de rubros nuevos que solicitaron justificar el monto para Contrato Complementario.</p>  | <p>Alvarez<br/>                     Ordoñez, Cecilia</p>    | <p>07/08/2015 -<br/>                     02:36 PM</p> |
| <p>Junio 2015: Continúa con la suspensión de plazo, por la falta de la certificación presupuestaria, no se puede suscribir el contrato complementario N° 3 por monto y plazo, por lo que el Consultor solicita la suspensión de los trabajos hasta que se suscriba el complementario, la misma que con oficio N° MTOP-DPAZ-2015-012-OF de fecha 28 de enero de 2015 el Administrador-Director Provincial autoriza la suspensión solicitada. Se envió a la Dirección de Estudios del Transporte los TDRs de rubros nuevos que solicitaron para el justificar el monto para Contrato Complementario.</p>  | <p>Bonilla Ochoa,<br/>                     René Marcelo</p> | <p>03/07/2015 -<br/>                     08:19 AM</p> |
| <p>Mayo 2015: Continúa con la suspensión de plazo, por la falta de la certificación presupuestaria, no se puede suscribir el contrato complementario N° 3 por monto y plazo, por lo que el Consultor solicita la suspensión de los trabajos hasta que se suscriba el complementario, la misma que con oficio N° MTOP-DPAZ-2015-012-OF de fecha 28 de enero de 2015 el Administrador-Director Provincial autoriza la suspensión solicitada. Se envió a la Dirección de Estudios del Transporte los TDRs de rubros nuevos que solicitaron para el justificar el monto para Contrato Complementario.</p>   | <p>Bonilla Ochoa,<br/>                     René Marcelo</p> | <p>02/06/2015 -<br/>                     10:14 AM</p> |
| <p>Abril 2015: Continúa con la suspensión de plazo, por la falta de la certificación presupuestaria, no se puede suscribir el contrato complementario N° 3 por monto y plazo, por lo que el Consultor solicita la suspensión de los trabajos hasta que se suscriba el complementario, la misma que con oficio N° MTOP-DPAZ-2015-012-OF de fecha 28 de enero de 2015 el Administrador-Director Provincial autoriza la suspensión solicitada.</p>   | <p>Bonilla Ochoa,<br/>                     René Marcelo</p> | <p>06/05/2015 -<br/>                     01:16 PM</p> |
| <p>Marzo 2015. Continúa con la suspensión de plazo, por la falta de la certificación presupuestaria, no se puede suscribir el contrato complementario N° 3 por monto y plazo, por lo que el Consultor solicita la suspensión de los trabajos hasta que se suscriba el complementario, la misma que</p>  | <p>Bonilla Ochoa,<br/>                     René Marcelo</p> | <p>01/04/2015 -<br/>                     02:17 PM</p> |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos  | Modificado por                | Fecha de última actualización |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| con oficio N° MTOP-DPAZ-2015-012-OF de fecha 28 de enero de 2015 el Administrador-Director Provincial autoriza la suspensión solicitada   |                               |                               |
| Febrero 2015. Continúa con la suspensión de plazo, por la falta de la certificación presupuestaria, no se puede suscribir el contrato complementario N° 3 por monto y plazo, por lo que el Consultor solicita la suspensión de los trabajos hasta que se suscriba el complementario, la misma que con oficio N° MTOP-DPAZ-2015-012-OF de fecha 28 de enero de 2015 el Administrador-Director Provincial autoriza la suspensión solicitada   | Bonilla Ochoa, René Marcelo   | 02/03/2015 - 01:31 PM         |
| Enero 2015. Por la falta de la certificación presupuestaria, no se puede suscribir el contrato complementario N° 3 por monto y plazo, por lo que el Consultor solicita la suspensión de los trabajos hasta que se suscriba el complementario, la misma que con oficio N° MTOP-DPAZ-2015-012-OF de fecha 28 de enero de 2015 el Administrador-Director Provincial autoriza la suspensión solicitada  | Bonilla Ochoa, René Marcelo   | 05/02/2015 - 11:14 AM         |
| DICIEMBRE 2014: Se encuentra en vigencia contrato complementario #2 desde el 28 de Noviembre del 2014 por ampliación de dos meses de plazo; esto es hasta el 28 de enero del 2015. esta en elaboración contrato complementario #3 por valores e incremento de plazo.  | Sánchez Zamora, Iván Patricio | 06/01/2015 - 04:33 PM         |
| NOVIEMBRE 2014: Se solicita la elaboración del Contrato Complementario N° 2 por un valor de USD. 1'107.971.50 y una ampliación de plazo de 7 meses, por cambio de cantidades y creación de rubros nuevos, para cumplir con el objeto del contrato.<br>OCTUBRE 2014: Se continúa con los trabajos de prospección Geológica y Geotécnicas de la vía y se programará las prospecciones para la zona del túnel. Hasta que no se apruebe el Contrato Complementario de monto, se va a ir generando un retraso en las cifras de avance de los trabajos.<br>SEPTIEMBRE 2014: El contratista Asociación "Cva-Ingennya-Geoestudios", prepara una solicitud para que se apruebe un Contrato Complementario N° 2 por aumento y disminución de cantidades y rubros nuevos, con una ampliación de plazo. Se va a dar comienzo al Replanteo, Nivelación, Referencias y perfiles, Transversales. Se presente el Informe Preliminar de Ingeniería. Se continuarán con los trabajos de las prospecciones Geológicas-Geotécnicas de la vía y se programarán las prospecciones para la zona del Túnel.<br>AGOSTO 2014: Se termina con el levantamiento a escala 1:1000, se prepara informe para presentar y aprobar la fase Pre- Preliminar y También se trabaja en las prospecciones geotécnicas, trabajos estudios hidrológicos, hidráulicos.<br>JULIO 2014: Este mes se continúa con el levantamiento topográfico siguiendo la ruta seleccionada para obtener la cartografía a escala 1:1000, para realizar el polígono, nivelación, y perfiles transversales. Se continúa con la información Hidrológica - Hidráulica, informe ambiental, prospección Geológica, investigación Geofísica, para preparar el informe preliminar de ingeniería.<br>JUNIO 2014: Se legaliza el Contrato Complementario por ampliación de 150 días (5 meses), suscrito el 11 de junio de 2014. Se realiza el Rubro 4.3. Polígono, nivelación y perfiles transversales para obtener la cartografía escala 1:100.<br>MAYO 2014: La ruta seleccionada se aprueba mediante memorando N° MTOP-DEV-2014-610-ME de fecha 23 de mayo de 2014, suscrito por el Ing. Mario Renán González Revelo, Director de Estudios del Transporte Encargado. Por este atraso el Consultor solicita se realice un Contrato Complementario por 150 días de ampliación de plazo el mismo que está en elaboración del Jurídico de la Subsecretaría Regional 6, según solicitud realizada en memorando N° MTOP-DPAZ-2014-614-ME de fecha 21 de mayo por el Ing. Fabián Pérez I. Administrador-Director Provincial MTOP-Azuay.<br>ABRIL 2014: Por la falta de aprobación de la Ruta seleccionada por parte de la Dirección del Transporte, el proyecto no se puede continuar con lo programado, por lo que se tiene un atraso considerable, se adjunta el informe de la segunda quincena de marzo en la que se indica los trabajos realizados y las gestiones realizadas por parte del contratista, también se anexa el Informe SITOP por el mes de abril en el que se informa en comentarios las gestiones, oficios y memorandos que se han tramitado para que se dé la autorización indicada. El Contratista manifiesta que presentara una solicitud para celebrar un contrato complementario con ampliación de plazo y de esta forma cumplir con el objeto del contrato. | Sánchez Zamora, Iván Patricio | 11/12/2014 - 09:23 AM         |
| MARZO 2014: Se ha seleccionado la ruta la misma que tiene que aprobar la Ministra, y a partir de esta, se empieza con los estudios de detalle del proyecto, esperando cumplir con los plazos contractuales.   | Plaza Quintuña, Galo Patricio | 01/04/2014 - 12:11 PM         |
| FEBRERO 2014: Se ha seleccionado la ruta la misma que tiene que aprobar la Ministra, y a partir de esta, se empieza con los estudios de detalle del proyecto, esperando cumplir con los plazos contractuales.   | Plaza Quintuña, Galo Patricio | 08/03/2014 - 10:28 AM         |
| NOVIEMBRE 2013: Se inician los trabajos, de acuerdo al hito 4, estudios pre-peliminar   | Plaza Quintuña, Galo Patricio | 05/12/2013 - 04:18 PM         |
| OCTUBRE 2013: Se inician los trabajos. Se adjudica los estudios a la Consultora CVA-INGENNYA-GEOESTUDIOS, se ha oficiado la disponibilidad del anticipo con fecha 30 de septiembre de 2013. Plaza Quintuña, Galo Patricio 07/10/2013 - 11:51 AM   | Plaza Quintuña, Galo Patricio | 01/11/2013 - 02:12 PM         |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos   | Modificado por                | Fecha de última actualización |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| SEPTIEMBRE 2013: Se adjudica los estudios a la Consultora CVA-INGENNYA-GEOESTUDIOS, se ha oficiado la disponibilidad del anticipo con fecha 30 de septiembre de 2013.  | Plaza Quintuña, Galo Patricio | 07/10/2013 - 11:51 AM         |
| JULIO 2013: Se adjudica los estudios a la Consultora CVA-INGENNYA-GEOESTUDIOS, se espera la entrega de las garantías por parte de la Asociación de consultoras, previo pago anticipo   | Plaza Quintuña, Galo Patricio | 05/08/2013 - 03:20 PM         |
| JUNIO 2013: Se encuentra en proceso de adjudicación  | Plaza Quintuña, Galo Patricio | 22/07/2013 - 03:49 PM         |
| MAYO 2013: Se encuentra en proceso de adjudicación   | Plaza Quintuña, Galo Patricio | 03/06/2013 - 11:20 AM         |
| ABRIL 2013: Se encuentra en proceso de adjudicación  | Plaza Quintuña, Galo Patricio | 06/05/2013 - 04:03 PM         |
| MARZO 2013: Se analiza ofertas recibidas, entregadas 12 de marzo de 2013   | Plaza Quintuña, Galo Patricio | 16/04/2013 - 11:55 AM         |
| FEBRERO 2013: Se encuentra en el portal de compras públicas, entrega de ofertas para 12 de marzo de 2013   | Plaza Quintuña, Galo Patricio | 11/03/2013 - 04:34 PM         |
| ENERO 2013: Se encuentra en etapa de presentación de ofertas   | Plaza Quintuña, Galo Patricio | 21/02/2013 - 04:22 PM         |
| NOVIEMBRE 2012: Se declara desierto el proceso, se procederá a revisar los pliegos nuevamente<br>DICIEMBRE 2012: Se realizan cambios en los pliegos, se aprueban los mismos; se solicita al INCOP emita certificado de participación nacional. | Soria Novoa, César            | 05/12/2012 - 12:39 PM         |
| OCTUBRE 2012. Se ha elevado a concurso de ofertas por intermedio del INCOP, se prevee su adjudicación para la segunda quincena del mes de Noviembre.   | Soria Novoa, César            | 08/11/2012 - 10:51 AM         |

## PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

| Problema  | Fecha de última actualización | Responsable               | Urgencia | Impacto | Calificación | Acciones Cerradas / Totales |
|---|-------------------------------|---------------------------|----------|---------|--------------|-----------------------------|
| No se suscribe contrato complementario N° 3, falta aval para la certificación presupuestaria. | 03/08/2018                    | Andrea Valerie Brito Puni | 80       | 90      | 72           | 1/1                         |

Problemas cerrados: 1, Abiertos: 1

## RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

| Riesgo  | Fecha de última actualización | Responsable               | Probabilidad | Impacto | Calificación | Acciones Cerradas / Totales |
|---|-------------------------------|---------------------------|--------------|---------|--------------|-----------------------------|
| 5- PROYECTO. Tiempo. Temporada invernal CAUSARÍA que el proyecto se retrase | 03/08/2018                    | Andrea Valerie Brito Puni | 30 %         | 30      | 9            | 1/1                         |

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1

## LOCALIDADES

|   | Localidad de Impacto               |
|---|------------------------------------|
| 1 | Zona 6 - Austro > Azuay > Cuenca   |
| 2 | Zona 6 - Austro > Azuay > Gualaceo |
| 3 | Zona 6 - Austro > Azuay > Paute    |

### HITOS

|    | Hito  | Categoría                              | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---|--|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 1  | PLANEACION: Pliegos Publicados                              | 2-Publicación de Pliegos               | 05/10/2012         |                | 05/10/2012 |          | Sí            | 5.0           |
| 2  | PLANEACION: Proyecto Adjudicado                             | 3-Adjudicación                         | 20/03/2013         |                | 20/03/2013 |          | Sí            | 6.0           |
| 3  | EJECUCION: Anticipo entregado                               | 5-Entregables Intermedios              | 30/09/2013         |                | 30/09/2013 |          | Sí            | 6.0           |
| 4  | EJECUCIÓN: Estudio Pre y Preliminar, recibidos              | 5-Entregables Intermedios              | 03/09/2014         |                | 30/09/2014 |          | Sí            | 12.0          |
| 5  | EJECUCION: Factibilidad, aceptados                          | 5-Entregables Intermedios              | 02/10/2014         |                | 02/10/2014 |          | Sí            | 20.0          |
| 6  | CIERRE: Aprobación de informe final, aceptada               | 9-Entregables Formales                 | 30/08/2016         | 12/12/2018     |            |          | No            | 2.0           |
| 7  | EJECUCION: Estudio Ingeniería definitivo, recibidos         | 5-Entregables Intermedios              | 30/08/2016         | 12/12/2018     |            |          | No            | 15.0          |
| 8  | EJECUCION: Impacto Ambientales, recibidos                   | 5-Entregables Intermedios              | 30/08/2016         | 12/12/2018     |            |          | No            | 10.0          |
| 9  | EJECUCION: Obras Complementarias, recibidos                 | 5-Entregables Intermedios              | 30/08/2016         | 12/12/2018     |            |          | No            | 7.0           |
| 10 | EJECUCION: Estudios para Túneles de Carretera, recibidos    | 5-Entregables Intermedios              | 31/08/2016         | 12/12/2018     |            |          | No            | 6.0           |
| 11 | CIERRE: Liquidación económica, aprobado                     | 9-Entregables Formales                 | 30/09/2016         | 12/12/2018     |            |          | No            | 5.0           |
| 12 | CIERRE: Revisión y aprobación de informes finales, aprobado | 9-Entregables Formales                 | 30/09/2016         | 12/12/2018     |            |          | No            | 5.0           |
| 13 | COMPLETADO: Recepción Definitiva, aceptada                  | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 30/09/2016         | 31/12/2018     |            |          | No            | 1.0           |

### SUPERVISIONES EJECUTIVAS

|   | Supervisión   | Supervisor                          | Organización Supervisora | Fecha de creación |
|---|---|-------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 1 | Supervisión de avance                                 | Llorret Valdivieso, Juan Cristobal  | {PR} - Provincia - AZUAY | 29/12/2016        |
| 2 | supervision negativa                                  | Llorret Valdivieso, Juan Cristobal  | {PR} - Provincia - AZUAY | 31/03/2016        |
| 3 | Supervisión al avances del proyecto                   | Berrezueta Carrion, Leonardo Renato | {PR} - Provincia - AZUAY | 24/11/2014        |
| 4 | Estudios avanzan pero se espera autorización de ruta. | Cordero Ortiz, Miguel Humberto      | {PR} - Provincia - AZUAY | 28/04/2014        |
| 5 | Supervisión de Estudios de Proyecto.                  | Cordero Ortiz, Miguel Humberto      | {PR} - Provincia - AZUAY | 22/01/2014        |

### INDICADORES DEL PROYECTO

|   | Indicador                  | Estado | Avance al Período | Meta | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Último Período Actualizado |
|---|----------------------------|--------|-------------------|------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| 1 | Avance físico del proyecto |        | 0.00 %            | 50   | 0                     | 01/01/2014      | Diciembre                  |


**AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO**

**COSTO TOTAL**

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Anticipo Desembolsado:        | 610,076.25      |
| Estimado Al Fin Del Proyecto: | 3,486,229.85 ** |
| Costo Total:                  | 2,033,587.50    |
| Total Devengado:              | 466,565.67      |
| % Costo Total Devengado:      | 22.94 %         |

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

**% COSTO TOTAL DEVENGADO**



% Costo Total Devengado: 22.94 %

**Perfil Económico 2017**

|  | Años Previos | Año Actual (2017) | Años Futuros | Total               |
|--|--------------|-------------------|--------------|---------------------|
| <b>Ppto. Planeado</b>  | 2,184,131.78 | 3,172,749.88      | 3,019,664.18 | <b>8,376,545.84</b> |
| <b>Ppto. Externo Planeado</b>                                  | 0.00         | 0.00              | 0.00         | <b>0.00</b>         |
| <b>Ppto. Aprobado Inicial</b>                                  | 2,184,131.78 | 0.00              | 3,019,664.18 | <b>5,203,795.96</b> |
| <b>Ppto. Codificado</b>  | 2,033,587.50 | 3,172,749.88      | 0.00         | <b>5,206,337.38</b> |
| <b>Ppto. Comprometido</b>                                      | 0.00         | 0.00              | 0.00         | <b>0.00</b>         |
| <b>Planeado - Codificado (2017)</b>                            |              | 0.00              |              |                     |
| <b>Programado a Devengar</b>                                   | 3,138,331.60 | 0.00              | 3,019,664.18 | <b>6,157,995.78</b> |
| <b>Ppto. Devengado</b>   | 466,565.67   | 0.00              | 0.00         | <b>466,565.67</b>   |
| <b>Pagado Real</b>   | 0.00         | 0.00              | 0.00         | <b>0.00</b>         |
| <b>Estimado a fin de año</b>                                   | * 466,565.67 | 0.00              | 0.00         | <b>466,565.67</b>   |
| <b>Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)</b> | 2,671,765.93 | 0.00              | 3,019,664.18 | <b>5,691,430.11</b> |
| <b>% de Programado a Devengar vs. Devengado</b>                | * 14.87 %    | 0.00 %            | 0.00 %       | <b>7.58 %</b>       |
| <b>Ppto. Codificado 998</b>                                    | 0.00         | 0.00              | 0.00         | <b>0.00</b>         |
| <b>Ppto. Devengado 998</b>                                     | 0.00         | 0.00              | 0.00         | <b>0.00</b>         |

\* Ppto. Devengado

**PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2017**



**Presupuesto Mensual 2017**

| Mes | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado                               | Avance Anual |
|-----|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|
| Ene | 0.00                       | 0.00                | 0.00                         | 0.00                  | 100.00 %         | <span style="color: green;">●</span> | 100.00 %     |

| Presupuesto Mensual 2017 |                            |                     |                              |                       |                  |        |              |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------|--------------|
| Mes                      | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
| Feb                      | 0.00                       | 0.00                | 0.00                         | 0.00                  | 100.00 %         |        | 100.00 %     |
| Mar                      | 0.00                       | 0.00                | 0.00                         | 0.00                  | 100.00 %         |        | 100.00 %     |
| Abr                      | 0.00                       | 0.00                | 0.00                         | 0.00                  | 100.00 %         |        | 100.00 %     |
| May                      | 0.00                       | 0.00                | 0.00                         | 0.00                  | 100.00 %         |        | 100.00 %     |
| Jun                      | 0.00                       | 0.00                | 0.00                         | 0.00                  | 100.00 %         |        | 100.00 %     |
| Jul                      | 0.00                       | 0.00                | 0.00                         | 0.00                  | 100.00 %         |        | 100.00 %     |
| Ago                      | 0.00                       | 0.00                | 0.00                         | 0.00                  | 100.00 %         |        | 100.00 %     |
| Sep                      | 0.00                       | 0.00                | 0.00                         | 0.00                  | 100.00 %         |        | 100.00 %     |
| Oct                      | 0.00                       | 0.00                | 0.00                         | 0.00                  | 100.00 %         |        | 100.00 %     |
| Nov                      | 0.00                       | 0.00                | 0.00                         | 0.00                  | 100.00 %         |        | 100.00 %     |
| Dic                      | 0.00                       | 0.00                | 0.00                         | 0.00                  | 100.00 %         |        | 100.00 %     |
| <b>Total</b>             | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>         |                              |                       |                  |        |              |

### OBJETIVOS ALINEADOS

| Objetivos Operativos |  |
|----------------------|--|
| 8                    | Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada |
| 9                    | Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, y estudios de ingeniería de puntos críticos.  |
| 10                   | Incrementar el rendimiento operativo de la maquinaria vial MEDIANTE un plan de re potenciación del equipo caminero y la contratación de personal calificado para la operación del mismo.                     |
| 12                   | Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente.                                   |

### ARCHIVOS DEL PROYECTO

|    | Descripción de Archivo   | Archivo   | Fecha de Alta |
|----|--|---|---------------|
| 1  | A 22 Informe ejecutivo mayo 2015                                     | SITOP_mes_mayo_2015.pdf                               | 02/06/2015    |
| 2  | A 23 Informe ejecutivo junio 2015                                    | SITOP_mes_junio_2015.pdf                              | 03/07/2015    |
| 3  | A.10 Contrato Complementario N° 1                                    | CONTRATO_COMPLEMENTARIO_GUANGARCUCHO.pdf              | 03/07/2014    |
| 4  | A.11 Informe Ejecutivo SITOP, julio 2014                             | A.11_Informe_ejecutivo_SITOP__julio_2014.pdf          | 18/08/2014    |
| 5  | A.12 Informe ejecutivo SITOP, agosto 2014.pdf                        | SITOP_mes_agosto_2014.pdf                             | 02/09/2014    |
| 6  | A.16 Informe ejecutivo Dic 2014                                      | A.16_Informe_ejecutivo_Dic_2014_Estudios_Guangarcucho | 06/04/2015    |
| 7  | A.18 Informe Ejecutivo febrero 2015                                  | SITOP_mes_febrero_2015.pdf                            | 02/03/2015    |
| 8  | A.19 Informe Ejecutivo marzo 2015 (también es soporte del indicador) | SITOP_mes_marzo_2015.pdf                              | 02/04/2015    |
| 9  | A.1: Informe ejecutivo SITOP, octubre 2013.pdf                       | A.1_Informe_Ejecutivo_SITOP__octubre_2013.pdf         | 12/03/2014    |
| 10 | A.21 Informe Ejecutivo abril 2015                                    | SITOP_mes_abril_2015.pdf                              | 06/05/2015    |
| 11 | A.2: Informe ejecutivo SITOP, noviembre 2013.pdf                     | A.2_Informe_Ejecutivo_SITOP__noviembre_2013.pdf       | 12/03/2014    |
| 12 | A.3 Informe ejecutivo SITOP, diciembre 2013.pdf                      | A.3_Informe_Ejecutivo_SITOP__diciembre_2013.pdf       | 12/03/2014    |
| 13 | A.4 Informe ejecutivo SITOP, enero 2014.pdf                          | A.4_Informe_Ejecutivo_SITOP__enero_2014.pdf           | 12/03/2014    |
| 14 | A.5 Informe Ejecutivo SITOP, febrero 2014                            | A.5_Informe_Ejecutivo_SITOP__febrero_2014.pdf         | 12/03/2014    |
| 15 | A.6 Informe Ejecutivo SITOP, estudios, Marzo 2014                    | A.6_Informe_Ejecutivo_SITOP__estudios_Marzo_2014.pdf  | 01/04/2014    |
| 16 | A.7 Informe ejecutivo SITOP, abril 2014.pdf                          | A7_Informe_SITOP__mes_abril_2014.pdf                  | 05/05/2014    |

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

|    | Descripción de Archivo                                  | Archivo   | Fecha de Alta |
|----|---|---|---------------|
| 17 | A.8 Informe ejecutivo SITOP, mayo 2014.pdf              | SITOP_mes_mayo_2014.pdf                                       | 04/06/2014    |
| 18 | A.8 Informe segunda quincena contratista                | A8_Informe__Segunda_Quincena_de_marzo_cva_guangarcucho_ig.pdf | 05/05/2014    |
| 19 | A.9 Informe ejecutivo SITOP, junio 2014.pdf             | SITOP_mes_junio_2014.pdf                                      | 03/07/2014    |
| 20 | A13 Informe ejecutivo SITOP, septiembre 2014.pdf        | SITOP_mes_septiembre_2014.pdf                                 | 16/10/2014    |
| 21 | A14 Informe ejecutivo SITOP, octubre 2014.pdf           | SITOP_mes_octubre_2014.pdf                                    | 10/11/2014    |
| 22 | A15 Informe ejecutivo SITOP, noviembre 2014.pdf         | SITOP_mes_noviembre_2014.pdf                                  | 02/12/2014    |
| 23 | A17 Informe ejecutivo SITOP, enero 2015.pdf             | SITOP_mes_enero_2015.pdf                                      | 05/02/2015    |
| 24 | Certificación Presupuestaria                            | MTOP-FINAN_AZU-2017-467-ME.pdf                                | 05/12/2017    |
| 25 | DICTAMEN DE INCLUSIÓN FAVORABLE                         | senplades-sip-2018-0514-OF.pdf                                | 05/07/2018    |
| 26 | IE Guangarcucho Diciembre 2017                          | IE_Guangarcucho_Diciembre_2017.pdf                            | 05/01/2018    |
| 27 | IE Guangarcucho Febrero 2017                            | IE_Guangarcucho_Febrero_2017.pdf                              | 05/03/2017    |
| 28 | IE Guangarcucho Octubre 2016                            | IE_Guangarcucho_Octubre_2016.pdf                              | 05/11/2016    |
| 29 | IE Septiembre 2015                                      | SITOP_mes_septiembre_2015.pdf                                 | 07/10/2015    |
| 30 | INFORMACIÓN EJECUTIVO - 4 CARRILES - ABRIL 2017         | INFORME_EJECUTIVO_-_4_CARRILES_ABRIL_2017.pdf                 | 05/05/2017    |
| 31 | Informe Agosto 2015                                     | STIOP-mes-agosto-2015.pdf                                     | 07/09/2015    |
| 32 | Informe Ejecutivo - Junio 2017                          | Informe_Ejecutivo_-_4_Carriles_Junio_2017.pdf                 | 05/07/2017    |
| 33 | INFORME EJECUTIVO 4 CARRILES MAYO 2018                  | INFORME_EJECUTIVO_4_CARRILES_MAYO_2018.pdf                    | 05/06/2018    |
| 34 | Informe Ejecutivo Abril 2016                            | IE_Abril_2016.pdf   | 06/05/2016    |
| 35 | Informe Ejecutivo abril 2018                            | Informe_Ejecutivo_Cuatro_Carriles_ABRIL_2018.pdf              | 04/05/2018    |
| 36 | Informe Ejecutivo Agosto 2016                           | IE_Agosto_2016.pdf  | 05/09/2016    |
| 37 | Informe Ejecutivo Agosto 2017                           | IE_Agosto_2017.pdf  | 05/09/2017    |
| 38 | Informe Ejecutivo agosto 2018                           | informe_ejecutivo_cuatro_carriles.pdf                         | 05/09/2018    |
| 39 | Informe Ejecutivo cuatro carriles_Septiembre 2017       | Informe_Ejecutivo_cuatro_carriles_Septiembre_2017.pdf         | 05/10/2017    |
| 40 | Informe Ejecutivo Diciembre 2015                        | IE_Diciembre_2015.pdf   | 05/01/2016    |
| 41 | Informe Ejecutivo Diciembre 2016                        | IE_Diciembre_2016.pdf   | 06/01/2017    |
| 42 | Informe Ejecutivo Enero 2016                            | IE_Enero_2016.pdf   | 05/02/2016    |
| 43 | Informe Ejecutivo Enero 2018                            | IE_Enero_2018.pdf   | 05/04/2018    |
| 44 | Informe Ejecutivo Febrero 2016                          | IE_Febrero_2016.pdf   | 07/03/2016    |
| 45 | Informe Ejecutivo Febrero 2018                          | IE_Febrero_2018.pdf   | 05/04/2018    |
| 46 | Informe Ejecutivo Fiscalización Noviembre 2016          | IE_Noviembre_2016.pdf   | 05/12/2016    |
| 47 | Informe Ejecutivo Julio 2015                            | STIOP-mes-julio-2015.pdf                                      | 07/09/2015    |
| 48 | Informe Ejecutivo Julio 2016                            | IE_Julio_2016.pdf   | 04/08/2016    |
| 49 | Informe Ejecutivo junio 2018                            | Informe_Ejecutivo_-_Cuatro_Carriles.pdf                       | 05/07/2018    |
| 50 | Informe Ejecutivo Marzo 2016                            | IE_Marzo_2016.pdf   | 05/04/2016    |
| 51 | Informe ejecutivo marzo 2017                            | SITOP_mes_marzo_2017.pdf                                      | 05/04/2017    |
| 52 | Informe Ejecutivo Marzo 2018                            | IE_Marzo_2018.pdf   | 05/04/2018    |
| 53 | Informe Ejecutivo Mayo 2016                             | IE_Mayo_2016.pdf  | 06/06/2016    |
| 54 | Informe Ejecutivo Mayo 2017                             | INFORME_EJECUTIVO_-_4_CARRILES_MAYO_2017.pdf                  | 05/06/2017    |
| 55 | Informe Ejecutivo Noviembre 2015                        | IE_Noviembre_2015.pdf   | 07/12/2015    |
| 56 | Informe Ejecutivo Octubre 2015                          | IE_Octubre_2015.pdf   | 05/11/2015    |
| 57 | Informe Ejecutivo Octubre 2017                          | IE_Octubre_2017.pdf   | 01/11/2017    |
| 58 | Informe Ejecutivo Septiembre 2016                       | IE_Septiembre_2016.pdf  | 10/10/2016    |
| 59 | Informe Julio 2018                                      | Informe_Ejecutivo_Cuatro_Carriles_Julio_2018.pdf              | 03/08/2018    |
| 60 | Insistencia Aval Contrato Complementario                | 2016_11_28_MTOP-SUBZ6-2016-1076-ME.pdf                        | 05/12/2016    |
| 61 | MTOP-SUBZ6-2017 -11-ME INSISTENCIA AVAL CUATRO CARRILES | 2016_01_04_MTOP-SUBZ6-2017-11-ME.pdf                          | 06/01/2017    |
| 62 | MTOP-SUBZ6-2017-1178-ME                                 | MTOP-SUBZ6-2017-1178-ME.pdf                                   | 05/10/2017    |

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

|    | Descripción de Archivo       | Archivo  | Fecha de Alta |
|----|------------------------------|--|---------------|
| 63 | Suspección de plazo Estudios | SUSPENSION_DE_PLAZO_ESTUDIOS__Guangarcucho_Pa... | 05/07/2016    |

**EQUIPO DEL PROYECTO**

| Nombre                         | Rol                    | Puesto                                | Correo Electrónico   | Teléfono(s)        |
|--------------------------------|------------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Albán Tinoco, Leonardo Bolívar | Administrador          | Director Distrital del Azuay          | lalban@mtop.gob.ec   | 4084584 EXT. 62701 |
| Brito Puni, Andrea Valerie     | Lider de Estudios      | Experta en infraestructura provincial | abrito@mtop.gob.ec   | 023974600          |
| Quezada Jara, Mónica Fabiola   | Patrocinador Ejecutivo | Subsecretaria Zonal 6                 | mquezada@mtop.gob.ec | 023974600          |

**FOTOGRAFÍA SELECCIONADA**

| Archivo     | Fecha de Alta |
|-------------|---------------|
| 40197_1.jpg | 05/07/2016    |