

**MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas**  
**Subsecretaría Zona 4**  
**Dirección Provincial Manabí**

**PROYECTO: K070** MTOP-Rehabilitación de la Carretera Portoviejo-San Placido-Pichincha; Tramo:El Rodeo- San Placido-Pichincha de 89+ KM de Longitud; Subtramo: Portoviejo-El Rodeo-San Sebastian de 67,30 KM, Provincia de Manabí

Líder del Proyecto:	Alarcon Pico, Hector Hernan (halarcon@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Ganchozo Villavicencio, Iván Fernando	Programas Relacionados:	Provincia - Manabí, REHABILITACION CARRETERA PORTOVIEJO SAN PLACIDO PICHINCHA TRAMO: EL RODEO SAN PLACIDO PICHINCHA DE 89 KM. LONG., SECTOR PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
Titular:	Macias Fuentes, Alberto Fabrizio	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	17520000.641.3913	TIR:	12.01 %
Objetivos Operativos:	4	VAN:	0.01
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	25,933,735.88
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	06/09/2012 - 28/02/2020
Fecha de última actualización:	12/04/2019	Fecha de Fin Base:	01/10/2014
Modificado por:	Alarcon Pico, Hector Hernan	Fecha del siguiente Hito:	06/09/2012

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

Proyecto macro: Contrato para la Ejecución de la Rehabilitación de la Carretera Portoviejo-San Placido-Pichincha; Tramo:El Rodeo- San Placido-Pichincha de 89+ KM de Longitud; Subtramo: Portoviejo-El Rodeo-San Sebastián de 67,30 KM, Provincia de Manabí.  
Monto incluye fiscalización: USD 44,054,747.28  
Plazo: 1004 días. (Incluye ampliación)  
Contratista: CONSERMIN S.A.  
Pertenece a la Red Vial Estatal.  
Es un compromiso presidencial.

LINEA BASE: Este proyecto encuadra de manera correcta en el sector agrícola y turístico de la zona. El proyecto consiste en el movimiento de la capa de rodadura que en la actualidad se encuentra en mal estado, luego de esto se colocara un material de mejoramiento que consistirá en la aplicación de base y sub-base, seguidamente se aplicara una imprimación asfáltica acompañado de un doble riego Asfáltico (el material llega mezclado con asfalto, las volquetas los transportan hasta el proyecto luego de esto es colocado en la maquinaria frízer la cual lo dispersa en la estructura de la vía, los residuos que se pudieran generar se localizan en la orilla de la vía donde se construye la cuneta de hormigón, cabe destacar que los residuos de asfaltos son reciclados y son incorporados en los bacheos durante la construcción de la obra), por lo que se tiene previsto dejar una vía totalmente transitable y libre de riesgos a futuro.

PRODUCTO:Rehabilitación de la Carretera Portoviejo-San Placido-Pichincha; Tramo:El Rodeo- San Placido-Pichincha de 89+ KM de Longitud; Subtramo: Portoviejo-El Rodeo-San Sebastian de 67,30 KM, Provincia de Manabí.

OBJETIVO GENERAL: Realizar el Proyecto de Rehabilitación de la vía Portoviejo - San Sebastián.

OBJETIVO ESPECÍFICO: Desarrollar una estructura confiable y duradera, que proporcione seguridad y confort a todos los usuarios que la utilicen, un proyecto que sea factible económicamente y que encaje perfectamente en la resolución de los problemas de movilidad y accesibilidad a todas las zonas incluidas en el proyecto y que sea un proyecto que esté dentro de las especificaciones de construcción, dadas por los estudios minuciosos de todos los componentes de la vía.

Proyecto vinculado al proyecto macro (Compromiso presidencial): Contrato para la construcción del acceso del hospital de Pichincha, desde la vía principal Portoviejo - San Plácido - Pichincha de la provincia de Manabí

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

DESCRIPCIÓN: No se cuenta con proyecto en formato SENPLADES.

**CONTRATOS EJECUTADOS EN ESTA VIA:**

\*Construcción del acceso al hospital de Pichincha; es un compromiso presidencial el cual lo ejecuta el MTOP y consiste en el cambio de toda la estructura actual de pavimento y ampliación de la vía de 2 a 4 carriles a nivel de carpeta asfáltica con su respectiva señalización y una longitud de 723m desde la vía principal (Portoviejo - San Placido - Pichincha).

Contratista: ESKALA S.A.

Fiscalización: Ing, Renet Palma Basurto

Monto: 939234.16

No pertenece a la red vial estatal.

\*Rehabilitación c. Portoviejo-San Placido-Pichincha. Tramo: el rodeo san placido pichincha de 89 km. long. provincia de Manabí.

Contratista: CONSTRUCTORA MABERSA S.A.

fecha contrato: 29/09/2008

Monto: 844638.78

Terminado unilateralmente por el MTOP el 22/01/2013.

\*Rehabilitación c. Portoviejo-San Placido-Pichincha. Tramo: el rodeo san placido pichincha de 89 km. long. provincia de Manabí.

Contratista: SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERIA SERTECING S.A.

fecha contrato: 22/10/2008

Monto: 2207619.49

Terminado mutuo acuerdo el 01/07/2010.

**Beneficios Cualitativos**

Conectividad con la MANTA - MANAOS

**Tipo de Beneficiario**

Turístico, agrícola,

**Restricciones**

Tiempo: cumplir con plazos contractuales

Fase Actual:

Anteproyecto

Definición

Planeación

**Ejecución**

Cierre


Completado

Congelado

Cancelado

**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**



Transcurrido: 88.91 %

Fecha de Inicio: 06/09/2012

Fecha de Fin: 28/02/2020

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL**



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2019	Avance programado acumulado											
	93 %	93 %	93 %	93 %	94 %	95 %	96 %	96 %	96 %	98 %	100 %	100 %
	Avance real acumulado											
	Estado											

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
MARZO 2019.- Se continuan realizando los trámites administrativos pertinentes para gestionar el AVAL - Certificación Presupuestaria y poder realizar el pago de expropiaciones por un monto de (\$38.743,50) Treinta y Ocho Mil Setecientos Cuarenta y Tres con 50/100 dolares Americanos, mismos que fueron incluidos en el PAI 2019.	Alarcon Pico, Hector Hernan	12/04/2019 - 08:02 AM
FEBRERO 2019.- Se realizan los trámites administrativos pertinentes para solicitar el AVAL - Certificación Presupuestaria y poder realizar el pago de expropiaciones por un monto de (\$38.743,50) Treinta y Ocho Mil Setecientos Cuarenta y Tres con 50/100 dolares Americanos, mismos que fueron incluidos en el PAI 2019.	Alarcon Pico, Hector Hernan	01/03/2019 - 08:22 AM
ENERO 2019.- Se actualiza proyecto para pago de expropiaciones por un monto de (\$38.743,50) Treinta y Ocho Mil Setecientos Cuarenta y Tres con 50/100 dolares Americanos, mismos que fueron incluidos en el PAI 2019.	Alarcon Pico, Hector Hernan	01/03/2019 - 08:20 AM
Noviembre 2018.- Contrato terminado por mutuo acuerdo.	Romero Añazco, Rómulo	05/12/2018 - 09:14 AM
Octubre 2018.- Contrato terminado por mutuo acuerdo.	Romero Añazco, Rómulo	05/12/2018 - 09:13 AM
Septiembre 2018.- Contrato terminado por mutuo acuerdo.	Macias Fuentes, Alberto Fabrizzio	05/10/2018 - 04:44 PM
Agosto 2018.- Contrato terminado por mutuo acuerdo.	Ganchozo Villavicencio, Iván Fernando	06/09/2018 - 09:48 AM
Julio 2018.- Contrato terminado por mutuo acuerdo.	Ganchozo Villavicencio, Iván Fernando	06/08/2018 - 03:17 PM
Junio 2018.- Contrato terminado por mutuo acuerdo.	Ganchozo Villavicencio, Iván Fernando	05/07/2018 - 05:02 PM
ENERO - MARZO 2017	Alvarez Villacres, Hernán Roberto	02/05/2017 - 10:12 AM
Marzo 2016: Contrato terminado por mutuo acuerdo.		
Febrero 2016: En espera de pronunciamiento por parte de las autoridades superiores del MTOP sobre la terminación del contrato con la CIA CONSERMIN. Mediante oficio n.º AET-MIDAS-PSS-248-2015 de fecha 7 de noviembre de 2015, la fiscalización comunica que la compañía ha suspendido los trabajos desde el 4 de noviembre de 2015, la paralización obedece a la falta de liquidez económica de la empresa. Mediante oficio n.º 074-CON-15 de 30 de octubre el gerente general de la compañía CONSERMIN, se dirige al Ministro de Transporte y Obras Públicas, solicita la terminación por mutuo acuerdo.	Ponce Saltos, Jacinto Eliecer	03/03/2016 - 09:47 AM
Enero 2016: En espera de pronunciamiento por parte de las autoridades superiores del MTOP sobre la terminación del contrato con la CIA CONSERMIN. Mediante oficio n.º AET-MIDAS-PSS-248-2015 de fecha 7 de noviembre de 2015, la fiscalización comunica que la compañía ha suspendido los trabajos desde el 4 de noviembre de 2015, la paralización obedece a la falta de liquidez económica de la empresa. Mediante oficio n.º 074-CON-15 de 30 de octubre el gerente general de la compañía CONSERMIN, se dirige al Ministro de Transporte y Obras Públicas, solicita la terminación por mutuo acuerdo.	Ponce Saltos, Jacinto Eliecer	04/02/2016 - 04:44 PM
Diciembre 2015: En espera de pronunciamiento por parte de las autoridades superiores del MTOP sobre la terminación del contrato con la CIA CONSERMIN. Mediante oficio n.º AET-MIDAS-PSS-248-2015 de fecha 7 de noviembre de 2015, la fiscalización comunica que la compañía ha suspendido los trabajos desde el 4 de noviembre de 2015, la paralización obedece a la falta de liquidez económica de la empresa. Mediante oficio n.º 074-CON-15 de 30 de octubre el gerente general de la compañía CONSERMIN, se dirige al Ministro de Transporte y Obras Públicas, solicita la terminación por mutuo acuerdo.	Ponce Saltos, Jacinto Eliecer	04/01/2016 - 03:29 PM
Noviembre 2015: Mediante oficio n.º AET-MIDAS-PSS-248-2015 de fecha 7 de noviembre de 2015, la fiscalización comunica que la compañía ha suspendido los trabajos desde el 4 de noviembre de 2015, la paralización obedece a la falta de liquidez económica de la empresa. Mediante oficio n.º 074-CON-15 de 30 de octubre el gerente general de la compañía CONSERMIN, se dirige al Ministro de Transporte y Obras Públicas, solicita la terminación por mutuo acuerdo.	Ponce Saltos, Jacinto Eliecer	04/12/2015 - 12:25 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Octubre 2015: Trabajos realizados transporte y colocación de material de mejoramiento y base granular, base asfáltica y carpeta asfáltica, hormigón en cunetas revestidas, bordillos, muros y aceras.	Ponce Saltos, Jacinto Eliecer	04/12/2015 - 10:41 AM
Septiembre 2015: Trabajos realizados transporte y colocación de material de mejoramiento y base granular, base asfáltica y carpeta asfáltica, hormigón en cunetas revestidas, bordillos, muros y aceras.	Ponce Saltos, Jacinto Eliecer	06/10/2015 - 03:17 PM
Agosto 2015: Trabajos realizados transporte y colocación de material de mejoramiento y base granular, base asfáltica y carpeta asfáltica, hormigón en cunetas revestidas, bordillos, muros y aceras.	Vera Vera, José Ricardo	04/09/2015 - 09:33 AM
Julio 2015: Trabajos realizados transporte y colocación de material de mejoramiento y base granular, base asfáltica y carpeta asfáltica, hormigón en cunetas revestidas, bordillos, muros y aceras.	Vera Vera, José Ricardo	05/08/2015 - 10:27 AM
Junio 2015: Se aprueba ampliación de plazo por 254 días debido al temporal invernal e incremento de cantidades en ciertos rubros, aprobado por la comisión especial 451. Trabajos realizados transporte y colocación de material de mejoramiento y base granular, base asfáltica y carpeta asfáltica, hormigón en cunetas revestidas, bordillos, muros y aceras.	Vera Vera, José Ricardo	07/07/2015 - 09:00 AM
Mayo 2015: Se aprueba ampliación de plazo por 254 días debido al temporal invernal e incremento de cantidades en ciertos rubros, aprobado por la comisión especial 451. Trabajos realizados transporte y colocación de material de mejoramiento y base granular, base asfáltica y carpeta asfáltica, hormigón en cunetas revestidas, bordillos, muros y aceras.	Ponce Saltos, Jacinto Eliecer	02/06/2015 - 10:25 AM
Abril 2015: Se aprueba ampliación de plazo por 254 días debido al temporal invernal e incremento de cantidades en ciertos rubros, aprobado por la comisión especial 451. Trabajos realizados transporte y colocación de material de mejoramiento y base granular, base asfáltica y carpeta asfáltica, hormigón en cunetas revestidas, bordillos, muros y aceras.	Vera Vera, José Ricardo	02/06/2015 - 09:40 AM
Abril 2015: En trámite ampliación de plazo por 254 días debido al temporal invernal e incremento de cantidades en ciertos rubros, aprobado por la comisión especial 451. Trabajos realizados transporte y colocación de material de mejoramiento y base granular, base asfáltica y carpeta asfáltica, hormigón en cunetas revestidas, bordillos, muros y aceras.	Vera Vera, José Ricardo	07/05/2015 - 08:35 AM
Febrero 2015: Los valores de acuerdo a lo programado en lo presupuestado varían debido a que a que existen aumento y disminución de cantidades y rubros nuevos lo que motivó un contrato complementario y una orden de cambio y ampliando el plazo en 180 días adicionales a los 210 aprobados anteriormente, de acuerdo a la reunión de la comisión especial 451 en la ciudad de Quito el 08 de octubre del 2014. Trabajos ejecutados: Excavación de suelo, mejoramiento, base granular y transporte, carpeta asfáltica, hormigones, colocación de alcantarillas, imprimación entre otros.	Vera Vera, José Ricardo	04/03/2015 - 10:23 AM
Enero 2015: Los valores de acuerdo a lo programado en lo presupuestado varían debido a que a que existen aumento y disminución de cantidades y rubros nuevos lo que motivó un contrato complementario y una orden de cambio y ampliando el plazo en 180 días adicionales a los 210 aprobados anteriormente, de acuerdo a la reunión de la comisión especial 451 en la ciudad de Quito el 08 de octubre del 2014. Trabajos ejecutados: Excavación de suelo, mejoramiento, base granular y transporte, carpeta asfáltica, hormigones, colocación de alcantarillas, imprimación entre otros.	Vera Vera, José Ricardo	05/02/2015 - 03:37 PM
Enero 2014: Los valores de acuerdo a lo programado en lo presupuestado varían debido a que a que existen aumento y disminución de cantidades y rubros nuevos lo que motivó un contrato complementario y una orden de cambio y ampliando el plazo en 180 días adicionales a los 210 aprobados anteriormente, de acuerdo a la reunión de la comisión especial 451 en la ciudad de Quito el 08 de octubre del 2014. Trabajos ejecutados: Excavación de suelo, mejoramiento, base granular y transporte, carpeta asfáltica, hormigones, colocación de alcantarillas, imprimación entre otros.	Vera Vera, José Ricardo	05/02/2015 - 03:37 PM
Diciembre 2014: Los valores de acuerdo a lo programado en lo presupuestado varían debido a que a que existen aumento y disminución de cantidades y rubros nuevos lo que motivó un contrato complementario y una orden de cambio y ampliando el plazo en 180 días adicionales a los 210 aprobados anteriormente, de acuerdo a la reunión de la comisión especial 451 en la ciudad de Quito el 08 de octubre del 2014. Trabajos ejecutados: Excavación de suelo, mejoramiento, base granular y transporte, carpeta asfáltica, hormigones, colocación de alcantarillas, imprimación entre otros.	Vera Vera, José Ricardo	07/01/2015 - 10:43 AM
Noviembre 2014: Los valores de acuerdo a lo programado en lo presupuestado varían debido a que a que existen aumento y disminución de cantidades y rubros nuevos lo que motivó un contrato complementario y una orden de cambio y ampliando el plazo en 180 días adicionales a los 210 aprobados anteriormente, de acuerdo a la reunión de la comisión especial 451 en la ciudad de Quito el 08 de octubre del 2014.	Vera Vera, José Ricardo	05/12/2014 - 09:20 AM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Trabajos ejecutados: Excavación de suelo, mejoramiento, base granular y transporte, carpeta asfáltica, hormigones, colocacion de alcantarillas, imprimación entre otros.		
Octubre 2014: Los valores de acuerdo a lo programado en lo presupuestado varían debido a que a que existen aumento y disminución de cantidades y rubros nuevos lo que motivó un contrato complementario y una orden de cambio y ampliando el plazo en 210 días de acuerdo a la reunión de la comisión especial 451 en la ciudad de Quito el 19 de Diciembre del 2013. Trabajos ejecutados: Excavación de suelo, mejoramiento, base granular y transporte, carpeta asfáltica, hormigones, colocacion de alcantarillas, imprimación entre otros.	Vera Vera, José Ricardo	07/11/2014 - 08:40 AM
Septiembre2014: Los valores de acuerdo a lo programado en lo presupuestado varían debido a que a que existen aumento y disminución de cantidades y rubros nuevos lo que motivó un contrato complementario y una orden de cambio y ampliando el plazo en 210 días de acuerdo a la reunión de la comisión especial 451 en la ciudad de Quito el 19 de Diciembre del 2013. Trabajos ejecutados: Excavación de suelo, mejoramiento, base granular y transporte, carpeta asfáltica, hormigones, colocacion de alcantarillas, imprimación entre otros.	Vera Vera, José Ricardo	07/11/2014 - 08:40 AM
Agosto 2014: Los valores de acuerdo a lo programado en lo presupuestado varían debido a que a que existen aumento y disminución de cantidades y rubros nuevos lo que motivó un contrato complementario y una orden de cambio y ampliando el plazo en 210 días de acuerdo a la reunión de la comisión especial 451 en la ciudad de Quito el 19 de Diciembre del 2013. Trabajos ejecutados: Excavación de suelo, mejoramiento, base granular y transporte, carpeta asfáltica, hormigones, colocacion de alcantarillas, imprimación entre otros.	Vera Vera, José Ricardo	05/09/2014 - 08:43 AM
Julio 2014: Los valores de acuerdo a lo programado en lo presupuestado varían debido a que a que existen aumento y disminución de cantidades y rubros nuevos lo que motivó un contrato complementario y una orden de cambio y ampliando el plazo en 210 días de acuerdo a la reunión de la comisión especial 451 en la ciudad de Quito el 19 de Diciembre del 2013, encontrándose en trámite una reprogramación. Excavación de suelo, mejoramiento, base granular y transporte, carpeta asfáltica, hormigones, colocacion de alcantarillas, imprimación entre otros-	Ponce Saltos, Jacinto Eliecer	07/08/2014 - 04:57 PM
junio 2014: Los valores de acuerdo a lo programado en lo presupuestado varían debido a que a que existen aumento y disminución de cantidades y rubros nuevos lo que motivó un contrato complementario y una orden de cambio y ampliando el plazo en 210 días de acuerdo a la reunión de la comisión especial 451 en la ciudad de Quito el 19 de Diciembre del 2013, encontrándose en trámite una reprogramación. Excavación de suelo, mejoramiento, base granular y transporte, carpeta asfáltica, hormigones, colocacion de alcantarillas, imprimación entre otros.	Vera Vera, José Ricardo	04/07/2014 - 09:01 AM
Mayo 2014: Los valores de acuerdo a lo programado en lo presupuestado varían debido a que a que existen aumento y disminución de cantidades y rubros nuevos lo que motivó un contrato complementario y una orden de cambio y ampliando el plazo en 210 días de acuerdo a la reunión de la comisión especial 451 en la ciudad de Quito el 19 de Diciembre del 2013, encontrándose en trámite una reprogramación. Excavación de suelo, mejoramiento, base granular y transporte, carpeta asfáltica, hormigones, colocacion de alcantarillas, imprimación entre otros.	Vera Vera, José Ricardo	05/06/2014 - 02:09 PM
Abril 2014: Los valores de acuerdo a lo programado en lo presupuestado varían debido a que a que existen aumento y disminución de cantidades y rubros nuevos lo que motivó un contrato complementario y una orden de cambio y ampliando el plazo en 210 días de acuerdo a la reunión de la comisión especial 451 en la ciudad de Quito el 19 de Diciembre del 2013, encontrándose en trámite una reprogramación. Excavación de suelo, mejoramiento, base granular y transporte, carpeta asfáltica, hormigones, colocacion de alcantarillas, imprimación entre otros.	Ponce Saltos, Jacinto Eliecer	05/05/2014 - 11:16 AM
MARZO 2014 (ALCANCE): Los valores de acuerdo a lo programado en lo presupuestado varían debido a que a que existen aumento y disminución de cantidades y rubros nuevos lo que motivó un contrato complementario y una orden de cambio y ampliando el plazo en 210 días de acuerdo a la reunión de la comisión especial 451 en la ciudad de Quito el 19 de Diciembre del 2013, encontrándose en trámite una reprogramación.	Ponce Saltos, Jacinto Eliecer	16/04/2014 - 04:04 PM
Marzo 2014: Excavación de suelo, mejoramiento, base granular y transporte, carpeta asfáltica, hormigones, colocacion de alcantarillas, imprimación entre otros.	Vera Vera, José Ricardo	09/04/2014 - 03:12 PM
Febrero 2014: Excavación de suelo, mejoramiento, base granular y transporte, carpeta asfáltica, hormigones, colocacion de alcantarillas, imprimación entre otros.	Vera Vera, José Ricardo	09/04/2014 - 03:11 PM
Enero 2014.- Transporte y colocación de base granular, cajeraspara ampliación de calzada, hormigón para muro de contención, colocación de base y carpeta asfáltica y transporte.	Vera Vera, José Ricardo	11/02/2014 - 10:19 AM
Diciembre 2013.- Transporte y colocación de base granular, cajeraspara ampliación de calzada, hormigón para muro de contención, colocación de base y carpeta asfáltica y transporte.	Vera Vera, José Ricardo	06/01/2014 - 10:16 AM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Noviembre 2013.- Transporte y colocación de base granular, cajeras para ampliación de calzada, hormigón para muro de contención, colocación de base asfáltica y transporte.	Vera Vera, José Ricardo	06/01/2014 - 10:15 AM
Octubre 2013.- Transporte y colocación de base granular, cajeras para ampliación de calzada, hormigón para muro de contención, colocación de base asfáltica y transporte.	Vera Vera, José Ricardo	06/11/2013 - 03:11 PM
Septiembre 2013.- Transporte y colocación de base granular, cajeras para ampliación de calzada, hormigón para muro de contención, colocación de base asfáltica y transporte.	Vera Vera, José Ricardo	06/11/2013 - 03:11 PM
Agosto 2013: Excavación en suelos, colocación de material de mejoramiento, base y transporte, hormigón para alcantarillas de cajon, control de polvo, ampliación de vía.	Ponce Saltos, Jacinto Eliecer	03/09/2013 - 03:38 PM
Julio 2013: Se encuentra en revisión la evaluación de la estructura de pavimento para definir espesores.	Ponce Saltos, Jacinto Eliecer	07/08/2013 - 11:47 AM
Junio 2013: Contratista solicita la paralización de trabajos hasta revisión de estudios y pronunciamiento de autoridades	Ponce Saltos, Jacinto Eliecer	07/08/2013 - 11:14 AM
Mayo 2013: Replanteo y nivelación, desbroce, desbosque y limpieza, excavaciones para alcantarilla, excavación para cajeras, colocación de alcantarillas	Ponce Saltos, Jacinto Eliecer	30/05/2013 - 02:06 PM
Abril 2013: Entrega del anticipo (30%) el día 01 de Abril del 2013 dándose así el inicio de actividades. Se realizan trabajos de topografía, desbroce, limpieza y control de polvos	Ponce Saltos, Jacinto Eliecer	30/05/2013 - 02:04 PM
Marzo 2013: Se Firma Contrato con la Compañía Consermin.SA el día 14 de marzo del 2013.		

Problemas cerrados: 7, Abiertos: 0

Riesgos cerrados: 2, Abiertos: 0

**LOCALIDADES**

Localidad de Impacto	
1	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Pichincha
2	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Portoviejo

**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida:	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN: Proyecto en SIPeIP postulado	1-Solicitud de Información	06/09/2012	06/09/2012			No	10.0
2	EJECUCIÓN: Contrato para la construcción del acceso al Hospital de Pichincha, termina.	9-Entregables Formales	06/09/2012		30/11/2015		Sí	5.0
3	PLANEACIÓN: Acta de Adjudicación, firmada.	3-Adjudicación	01/10/2012		01/10/2012		Sí	1.0
4	PLANEACIÓN: Certificación Presupuestaria, legalizada.	1-Solicitud de Información	01/10/2012		01/10/2012		Sí	1.0
5	EJECUCIÓN: Acceso Provisional variante para mejorar trazado de vía, ejecutada.	5-Entregables Intermedios	30/10/2013		30/12/2013		Sí	3.0
6	EJECUCIÓN: Estructuras de Hormigón 1, ejecutada.	5-Entregables Intermedios	30/12/2013		23/06/2014		Sí	3.0
7	EJECUCIÓN: Estructuras de Hormigón 2, ejecutada.	5-Entregables Intermedios	30/12/2013		23/12/2014		Sí	4.0
8	EJECUCIÓN: Obras de Drenaje 1, ejecutada.	5-Entregables Intermedios	30/12/2013		23/06/2014		Sí	4.0
9	EJECUCIÓN: Servicios eléctricos y telecomunicaciones, ejecutada.	5-Entregables Intermedios	30/12/2013		20/06/2015		Sí	4.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
10	EJECUCIÓN: Obras de Drenaje 2, ejecutada.	5-Entregables Intermedios	30/01/2014		23/02/2015		Sí	5.0
11	EJECUCIÓN: Estructura de Pavimento 20Km , ejecutada.	5-Entregables Intermedios	28/02/2014		23/05/2014		Sí	6.0
12	EJECUCIÓN: Terracería 20km, ejecutada.	5-Entregables Intermedios	28/02/2014		23/05/2014		Sí	5.0
13	EJECUCIÓN: Transporte de Materiales, ejecutada.	5-Entregables Intermedios	28/02/2014	30/06/2017			No	5.0
14	EJECUCIÓN: Contrato complementario, firmado.	5-Entregables Intermedios	11/03/2014		11/04/2014		Sí	2.0
15	EJECUCIÓN: Plan de Manejo Ambiental, ejecutada.	5-Entregables Intermedios	28/03/2014	30/06/2017			No	5.0
16	EJECUCIÓN: Señalización Horizontal y Vertical, ejecutada.	5-Entregables Intermedios	28/03/2014	30/06/2017			No	5.0
17	EJECUCIÓN: Estructura de Pavimento 40Km , ejecutada.	5-Entregables Intermedios	31/03/2014	30/06/2017			No	6.0
18	EJECUCIÓN: Terracería 40km, ejecutada.	5-Entregables Intermedios	31/03/2014		31/08/2014		Sí	4.0
19	EJECUCIÓN: Estructura de Pavimento 67.3 Km, ejecutada.	5-Entregables Intermedios	30/04/2014	30/06/2017			No	5.0
20	EJECUCIÓN: Terracería 67.3km, ejecutada.	5-Entregables Intermedios	30/04/2014		20/06/2015		Sí	5.0
21	CIERRE: Acta de Recepción Provisional, firmada.	9-Entregables Formales	01/01/2016	21/09/2017			No	1.0
22	EJECUCIÓN: Mantenimiento Por 2 años, ejecutado.	5-Entregables Intermedios	01/12/2017	21/10/2018			No	2.0
23	CIERRE: Liquidación económica, pagada.	5-Entregables Intermedios	15/12/2017	21/10/2017			No	1.0
24	CIERRE: Acta de Recepción Definitiva, firmada.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	29/12/2017	21/10/2018			No	1.0
25	EJECUCIÓN: Pago de expropiaciones, cancelado.	5-Entregables Intermedios	31/05/2019	31/05/2019			No	1.0
26	CIERRE: Informes de Fiscalización aprobados	5-Entregables Intermedios	30/06/2019	30/06/2019			No	1.0
27	CIERRE: Cierre de proyecto según Formato SENPLADES aprobado	5-Entregables Intermedios	31/07/2019	31/07/2019			No	1.0
28	CIERRE: Certificación de la Coordinación General Administrativa Financiera de aspectos administrativos finiquitados y de no existencia de obligaciones pendientes de pago - suscrito	V - Verificación ejecutiva	22/10/2019	22/10/2019			No	1.0
29	CIERRE: Certificación de la Coordinación General Jurídica de no encontrarse inmerso en proceso legal alguno, suscrita	V - Verificación ejecutiva	22/10/2019	22/10/2019			No	1.0
30	CIERRE: Certificación de no mantener saldos presupuestarios, contables o de tesorería pendientes por liquidar - suscrito MEF	V - Verificación ejecutiva	29/11/2019	29/11/2019			No	1.5
31	CIERRE: Solicitud de cierre de proyecto Máxima Autoridad aprobado	V - Verificación ejecutiva	31/12/2019	31/12/2019			No	0.5

**SUPERVISIONES EJECUTIVAS**

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	SUPERVISION DE PROYECTO	Dueñas de la Torre, Susana Maria	{PR} - Provincia - MANABÍ	30/11/2015
2	SUPERVISION DE PROYECTO	Dueñas de la Torre, Susana Maria	{PR} - Provincia - MANABÍ	28/05/2015
3	Obra con retrasos y observaciones en la infraestructura	Dueñas de la Torre, Susana Maria	{PR} - Provincia - MANABÍ	26/03/2014
4	Supervicion proyecto en ejecucion	Dueñas de la Torre, Susana Maria	{PR} - Provincia - MANABÍ	25/10/2013

**INDICADORES DEL PROYECTO**

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible							


**AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO**

**COSTO TOTAL**

Anticipo Desembolsado:	8,032,874.45
Estimado Al Fin Del Proyecto:	25,933,735.88 **
Costo Total:	51,044,956.66
Total Devengado:	25,894,992.38
% Costo Total Devengado:	50.73 %

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

**% COSTO TOTAL DEVENGADO**



% Costo Total Devengado: 50.73 %

**Perfil Económico 2019**

	Años Previos	Año Actual (2019)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	21,015,927.05	51,658.00	0.00	<b>21,067,585.05</b>
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
<b>Ppto. Aprobado Inicial</b>	<b>40,214,041.95</b>	<b>38,743.50</b>	<b>0.00</b>	<b>40,252,785.45</b>
Ppto. Codificado	35,784,745.78	38,743.50	0.00	<b>35,823,489.28</b>
Ppto. Comprometido	11,303,484.29	0.00	0.00	<b>11,303,484.29</b>
Planeado - Codificado (2019)		12,914.50		
<b>Programado a Devengar</b>	<b>28,439,153.91</b>	<b>38,743.50</b>	<b>0.00</b>	<b>28,477,897.41</b>
Ppto. Devengado	25,894,992.38	0.00	0.00	<b>25,894,992.38</b>
Pagado Real	11,067,510.53	0.00	0.00	<b>11,067,510.53</b>
Estimado a fin de año	* 25,894,992.38	0.00	0.00	<b>25,894,992.38</b>
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	2,544,161.53	38,743.50	0.00	<b>2,582,905.03</b>
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 91.05 %	0.00 %	0.00 %	<b>90.93 %</b>
<b>Ppto. Codificado 998</b>	<b>4,623,597.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,623,597.63</b>
<b>Ppto. Devengado 998</b>	<b>2,895,076.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,895,076.08</b>

\* Ppto. Devengado

**PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2019**



**Presupuesto Mensual 2019**

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	38,743.50		38,743.50				

Presupuesto Mensual 2019							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00		38,743.50				
Mar	0.00		38,743.50				
Abr	0.00		38,743.50				
May	0.00		38,743.50				
Jun	0.00		38,743.50				
Jul	0.00		38,743.50				
Ago	0.00		38,743.50				
Sep	0.00		38,743.50				
Oct	0.00		38,743.50				
Nov	0.00		38,743.50				
Dic	0.00		38,743.50				
<b>Total</b>	<b>38,743.50</b>						

### OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
17	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada.
18	Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, y estudios de ingeniería de puntos críticos.
19	Incrementar el rendimiento operativo de la maquinaria vial MEDIANTE un plan de repotenciación del equipo caminero y la contratación de personal calificado para la operación del mismo.
20	Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente.

### ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	Contrato Original.	B.6.pdf	11/04/2014
2	Informe Ejecutivo SITOP, junio 2014	B.9.pdf	04/07/2014
3	Informe Ejecutivo SITOP, mayo 2014.	B.8.pdf	05/06/2014
4	Informe Ejecutivo SITOP. abril 2013.	A.2.pdf	09/04/2014
5	Informe Ejecutivo SITOP. abril 2014.	B.7.pdf	05/05/2014
6	Informe Ejecutivo SITOP. agosto 2013.	A.6.pdf	09/04/2014
7	Informe Ejecutivo SITOP. diciembre 2013.	B.1.pdf	09/04/2014
8	Informe Ejecutivo SITOP. enero 2014.	B.2.pdf	09/04/2014
9	Informe Ejecutivo SITOP. febrero 2014.	B.3.pdf	09/04/2014
10	Informe Ejecutivo SITOP. julio 2013.	A.5.pdf	09/04/2014
11	Informe Ejecutivo SITOP. julio 2014.	C.1.pdf	07/08/2014
12	Informe Ejecutivo SITOP. junio 2013.	A.4.pdf	09/04/2014
13	Informe Ejecutivo SITOP. marzo 2013.	A.1.pdf	09/04/2014
14	Informe Ejecutivo SITOP. marzo 2014.	B.4.pdf	09/04/2014
15	Informe Ejecutivo SITOP. mayo 2013.	A.3.pdf	09/04/2014
16	Informe Ejecutivo SITOP. noviembre 2013.	A.9.pdf	09/04/2014
17	Informe Ejecutivo SITOP. octubre 2013.	A.8.pdf	09/04/2014
18	Informe Ejecutivo SITOP. septiembre 2013.	A.7.pdf	09/04/2014
19	J.1-Informe ejecutivo SITOP agosto 2014.	C.2.pdf	04/09/2014
20	J.2-Proyecto en formato SENPLADES	B.9.zip	24/06/2014
21	J.3- Contrato complementario.	C.3.pdf	24/09/2014
22	J.4- Orden de cambio 1	C.4.pdf	24/09/2014

## ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
23	J.5 Orden de cambio 2.	C.5.pdf	24/09/2014
24	J.6-Informe ejecutivo septiembre 2014	C.6.pdf	02/10/2014
25	J.7 Informe Ejecutivo SITOP. Octubre 2014.	C.7.pdf	05/11/2014
26	J.8 Informe Ejecutivo SITOP. Noviembre 2014.	C.8.pdf	05/12/2014
27	J.9 Informe Ejecutivo SITOP. Diciembre 2014.	C.9.pdf	07/01/2015
28	K.1 Informe Ejecutivo SITOP. Enero 2015	D.1.pdf	05/02/2015
29	K.2 Informe Ejecutivo SITOP. Febrero 2015	D.2.pdf	02/04/2015
30	K.3 Informe Ejecutivo SITOP. Marzo 2015	D.3.pdf	02/04/2015
31	K.4 Informe Ejecutivo SITOP. Abril 2015	D.4.pdf	07/05/2015
32	K.5 Informe Ejecutivo SITOP. Mayo 2015	D.5.pdf	02/06/2015
33	K.6 Informe Ejecutivo SITOP. Junio 2015	5842.pdf	07/07/2015
34	K.7- Orden de Cambio Nro. 3	D.7.pdf	27/07/2015
35	K.8- Orden de Cambio Nro. 4	D.8.pdf	27/07/2015
36	K.9- Informe Ejecutivo SITOP, julio 2015.	D.9.pdf	05/08/2015
37	L.1- Informe Ejecutivo SITOP, agosto 2015	E.1.pdf	03/09/2015
38	L.2 Informe Ejecutivo SITOP mes septiembre 2015	E.2.pdf	06/10/2015
39	L.3 Informe Ejecutivo SITOP mes noviembre 2015	E.4.pdf	04/01/2016
40	L.4 Informe Ejecutivo SITOP mes octubre 2015	E.3.pdf	04/11/2015
41	L.5 Informe Ejecutivo SITOP mes noviembre 2015	E.4.pdf	04/01/2016
42	L.6 Informe Ejecutivo SITOP mes diciembre 2015	E.5.pdf	04/01/2016
43	L.6 Informe Ejecutivo SITOP mes enero 2016	ID_5842.pdf	05/02/2016
44	L.7 Informe Ejecutivo SITOP mes febrero 2016	ID_5842_Febrero..pdf	03/03/2016
45	Terminación Mutuo Acuerdo.	TERMINC._DE_MUTUO_ACUERDO_SAN_SEBASTIÁN.pdf	06/08/2018
46	Terminación Unilateral.	TERMINACIÓN_UNILATERAL_PORT._SAN_SEBASTIAN.pdf	06/08/2018

## EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
	Administrador del Contrato de Obra			
Alarcon Pico, Hector Hernan	Lider del Proyecto	Experto de Infraestructura Provincial	halarcon@mtop.gob.ec	
Ganchozo Villavicencio, Iván Fernando	Patrocinador Ejecutivo	Subsecretario Zonal 4	iganchozo@mtop.gob.ec	023974600