

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 4
Dirección Provincial Manabí

PROYECTO: K016 MTOP - Construcción Y Mantenimiento Del Paso Lateral De Chone, Con Una Longitud De 6,7 Km, Ubicada En La Provincia De Manabí

Líder del Proyecto:	Negrete Vélez, Claudio Fabián (cnegrete@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Ganchozo Villavicencio, Iván Fernando	Programas Relacionados:	CONSTRUCCION 18 MESES MANTENIMIENTO 48 MESES DEL PASO LATERAL DE CHONE CON UNA LONG DE 67 KM, Provincia - Manabí, SECTOR PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
Titular:	Zambrano Pincay, Geomar Dumar	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	1752.0000.766.3975	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	18,422,036.98
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	02/06/2008 - 31/12/2019
Fecha de última actualización:	02/10/2019	Fecha de Fin Base:	18/11/2015
Modificado por:	Negrete Vélez, Claudio Fabián	Fecha del siguiente Hito:	14/06/2019

DATOS GENERALES

Descripción
<p>Objeto Del Contrato: construcción (18 meses), mantenimiento (48 meses) , del paso lateral de Chone, con una longitud de 6,7 , ubicado en la provincia de Manabí Construcción de calzada con pavimento rígido</p> <p>Contratista: VIPA S.A</p> <p>Con fecha 5 de octubre/2012 el MTOP suscribe nuevo contrato con CIA GRABISKY Y ASOCIADOS, con un plazo de ejecución de 8 meses, siendo su plazo de vencimiento el 29 de junio/2013</p> <p>Monto nuevo contrato: 10.763.396,00</p> <p>Monto anticipo: 3.229.018,80</p> <p>Construcción y Mantenimiento del Paso Lateral de Chone, con una longitud de 6,7 Km, ubicada en La Provincia de Manabí.</p> <p>Contratista: GRABISKY S.A Y ASOCIADOS</p> <p>Fiscalización Contratada.-ACOLIT</p> <p>DESCRIPCIÓN: " Construcción y Mantenimiento del Paso Lateral de Chone, con una longitud de 6,7 Km, ubicada en La Provincia de Manabí.</p> <p>LINEA BASE: El paso lateral de Chone una arteria vial estratégica que permite el descongestionamiento vehicular, articulándose con varias calles importantes del centro del cantón CHONE; dentro del proceso se consideran dos accesos muy importantes de la cabecera cantonal, Av. Carlos Alberto Aray y Av. Eloy Alfaro Delgado, además de la Av. Amazonas (acceso Hospital de Chone) y la calle de ingreso al Registro Civil. La construcción permite un rápido y seguro flujo vehicular dinamizando la economía de la región y su entorno geográfico.</p> <p>PRODUCTO: Construcción y Mantenimiento del Paso Lateral de Chone, con una longitud de 6,7 Km, ubicada en La Provincia de Manabí.</p> <p>OBJETIVO GENERAL: Ejecutar la construcción del Paso Lateral de Chone y varias arterias viales estructurando las mismas con pavimento rígido(Paso Lateral de Chone) y varias arterias viales con pavimento flexible con carpeta asfáltica de 2", mejorando con esto la movilidad, fluidez y seguridad del tráfico vehicular y peatonal, el ornato y entorno de las zonas intervenidas.</p> <p>OBJETIVO ESPECÍFICO: El Objetivo específico del presente proyecto consiste en ejecutar la Construcción y Mantenimiento del Paso Lateral de Chone, con una longitud de 6,7 Km, ubicada en La Provincia de Manabí, lo que permite mejorar la movilidad, brindar fluidez y seguridad al tráfico vehicular, peatonal, el ornato y entorno de las zonas intervenidas, contribuyendo de esta forma a mejorar la calidad de vida de sus habitantes y transeúntes de las zonas servidas por la nueva infraestructura, siendo parte de la obra la intervención directa</p>

DATOS GENERALES

Descripción

sobre Av. Carlos Alberto Aray, Av. Eloy Alfaro Delgado, Av. Amazonas (acceso Hospital de Chone), la calle de ingreso al Registro Civil y el nuevo Puente Cativo ubicado en el Paso Lateral.

Beneficios Cualitativos

Descongestiona el tránsito en la ciudad.
Disminuyen los accidentes.
Ayudan al turismo.

Tipo de Beneficiario

Agricultura
Ganadería
Turismo


Restricciones

Tiempo: dificultad para ejecutar los trabajos por eventualidades de la estación invernal.
Costo: Reforma presupuestaria por USD. 15.686,97

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución **Cierre** Completado Congelado Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 99.29 %
Fecha de Inicio: 02/06/2008 Fecha de Fin: 31/12/2019

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2019	Avance programado acumulado											
	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	96 %	98 %	98 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Avance real acumulado											
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
SEPTIEMBRE 2019: Proceso constructivo plenamente concluido. El acta de entrega - recepción definitiva de la obra se suscribió con fecha 2 de septiembre/2014. Se reapertura la ficha por valor pendiente de pago para el ejercicio fiscal 2019 a ciudadano por trámite de expropiación. A la fecha presente aún no se efectúa cancelación de valores.	Negrete Vélez, Claudio Fabián	02/10/2019 - 09:13 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Con memorando No. MTOP-DPM-GI-SUPERV-2019-387-Me, del 25 de septiembre de 2019, se solicita al Director Distrital, Subsecretario Zonal4 y jefes departamentales, información respecto del trámite de expropiación Paso Lateral de Chone, para alimentar la herramienta GPR.		
AGOSTO 2019: Proceso constructivo plenamente concluido. El acta de entrega - recepción definitiva de la obra se suscribió con fecha 2 de septiembre/2014. Se reapertura la ficha por valor pendiente de pago para el ejercicio fiscal 2019 a ciudadano por trámite de expropiación. A la fecha presente aún no se efectúa cancelación de valores.	Negrete Vélez, Claudio Fabián	25/09/2019 - 09:43 AM
JULIO 2019: Proceso constructivo plenamente concluido. El acta de entrega - recepción definitiva de la obra se suscribió con fecha 2 de septiembre/2014. Se reapertura la ficha por valor pendiente de pago para el ejercicio fiscal 2019 a ciudadano por trámite de expropiación. A la fecha presente aún no se efectúa cancelación de valores.	Negrete Vélez, Claudio Fabián	25/09/2019 - 09:42 AM
JUNIO 2019: Proceso constructivo plenamente concluido. El acta de entrega - recepción definitiva de la obra se suscribió con fecha 2 de septiembre/2014. Se reapertura la ficha por valor pendiente de pago para el ejercicio fiscal 2019 a ciudadano por trámite de expropiación. A la fecha presente aún no se efectúa cancelación de valores.	Negrete Vélez, Claudio Fabián	26/07/2019 - 05:04 PM
MAYO 2019: Proceso constructivo plenamente concluido. El acta de entrega - recepción definitiva de la obra se suscribió con fecha 2 de septiembre/2014. Se reapertura la ficha por valor pendiente de pago para el ejercicio fiscal 2019, a ciudadano por trámite de expropiación. A la fecha presente aún no se efectúa cancelación de valores.	Negrete Vélez, Claudio Fabián	31/05/2019 - 12:11 PM
ABRIL 2019: Proceso constructivo absolutamente concluido. El acta de entrega - recepción definitiva de la obra se suscribió con fecha 2 de septiembre/2014. Se reapertura la ficha por valor pendiente de pago para el ejercicio fiscal 2019, a ciudadano por trámite de expropiación. Aún no se realiza egreso de pago.	Negrete Vélez, Claudio Fabián	02/05/2019 - 07:51 AM
MARZO 2019: proceso constructivo absolutamente concluido. El acta de entrega - recepción definitiva de la obra se suscribió con fecha 2 de septiembre/2014. Se reapertura la ficha por valor pendiente de pago para el ejercicio fiscal 2019, a ciudadano por trámite de expropiación.	Negrete Vélez, Claudio Fabián	03/04/2019 - 04:42 PM
FEBRERO 2019: La obra se encuentra plenamente concluida. Se suscribió el acta de entrega - recepción definitiva de la obra con fecha 2 de septiembre/2014. Se mantiene valor pendiente de pago para el ejercicio fiscal 2019, a ciudadano por trámite de expropiación.	Negrete Vélez, Claudio Fabián	28/02/2019 - 04:23 PM
ENERO 2019: ALCANCE: Como alcance al resumen ejecutivo, se precisa que por omisión se consignó "FEBRERO 2019", siendo lo correcto el presente.	Negrete Vélez, Claudio Fabián	05/02/2019 - 03:49 PM
FEBRERO 2019: La obra se encuentra plenamente concluida. Se suscribió el acta de entrega - recepción definitiva de la obra con fecha 2 de septiembre/2014. Se reapertura la presente ficha, motivado por valor pendiente de pago para el ejercicio fiscal 2019, por trámite de expropiación.	Negrete Vélez, Claudio Fabián	04/02/2019 - 07:49 AM
DICIEMBRE 2014: La obra se encuentra plenamente concluida. Se suscribió el acta de entrega - recepción definitiva de la obra con fecha 2 de septiembre/2014.	Negrete Vélez, Claudio Fabián	28/01/2015 - 01:22 PM
NOVIEMBRE 2014: La obra se encuentra plenamente concluida. Se suscribió el acta de entrega - recepción definitiva de la obra con fecha 2 de septiembre/2014.	Negrete Vélez, Claudio Fabián	15/12/2014 - 10:52 AM
OCTUBRE 2014: La obra se encuentra totalmente concluida. Finalmente con memorando No. MTOP-SUBSZ4-2014-0886-ME, fechado el 3 de junio/2014, suscrito por el Ing. Erasmo Moreira Moreira, Coordinador de Infraestructura de la Subsecretaría Regional 4, dispone se efectúen las recepciones provisionales y definitivas de obras sin que se exija el cumplimiento de la evaluación funcional y estructural por no ser contractual, esto amparado en memorando No. MTOP-DVIT-2014-218-ME, del 12 de mayo/2014, suscrito por el Ing. Boris Córdova, Viceministro de infraestructura del Transporte. Se suscribe el acta de entrega - recepción definitiva de la obra con fecha 2 de septiembre/2014.	Negrete Vélez, Claudio Fabián	11/11/2014 - 06:21 PM
SEPTIEMBRE 2014: La obra se encuentra totalmente concluida. Finalmente con memorando No. MTOP-SUBSZ4-2014-0886-ME, fechado el 3 de junio/2014, suscrito por el Ing. Erasmo Moreira Moreira, Coordinador de Infraestructura de la Subsecretaría Regional 4, dispone se efectúen las recepciones provisionales y definitivas de obras sin que se exija el cumplimiento de esta actividad por no ser contractual, esto amparado en memorando No. MTOP-DVIT-2014-218-ME, del 12 de mayo/2014, suscrito por el Ing. Boris Córdova, Viceministro de infraestructura del Transporte. En trámite suscripción de acta de entrega - recepción definitiva de la obra.	Negrete Vélez, Claudio Fabián	05/10/2014 - 05:01 PM
AGOSTO 2014: La obra se encuentra totalmente concluida. Finalmente con memorando No. MTOP-SUBSZ4-2014-0886-ME, fechado el 3 de junio/2014, suscrito por el Ing. Erasmo Moreira Moreira, Coordinador de Infraestructura de la Subsecretaría Regional 4, dispone se efectúen las recepciones provisionales y definitivas de obras sin que se exija el cumplimiento de esta actividad por no ser contractual, esto amparado en memorando No. MTOP-DVIT-2014-218-ME, del 12 de mayo/2014, suscrito por el Ing. Boris Córdova, Viceministro de infraestructura del Transporte.	Negrete Vélez, Claudio Fabián	04/09/2014 - 09:20 AM
	Negrete Vélez, Claudio Fabián	04/09/2014 - 09:19 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>JULIO 2014: La obra se encuentra totalmente concluida. Finalmente con memorando No. MTOP-SUBSZ4-2014-0886-ME, fechado el 3 de junio/2014, suscrito por el Ing. Erasmo Moreira Moreira, Coordinador de Infraestructura de la Subsecretaria Regional 4, dispone se efectúen las recepciones provisionales y definitivas de obras sin que se exija el cumplimiento de esta actividad por no ser contractual, esto amparado en memorando No. MTOP-DVIT-2014-218-ME, del 12 de mayo/2014, suscrito por el Ing. Boris Córdova, Viceministro de infraestructura del Transporte.</p>		
<p>JUNIO 2014: La obra se encuentra totalmente concluida. Finalmente con memorando No. MTOP-SUBSZ4-2014-0886-ME, fechado el 3 de junio/2014, suscrito por el Ing. Erasmo Moreira Moreira, Coordinador de Infraestructura de la Subsecretaria Regional 4, dispone se efectúen las recepciones provisionales y definitivas de obras sin que se exija el cumplimiento de esta actividad por no ser contractual, esto amparado en memorando No. MTOP-DVIT-2014-218-ME, del 12 de mayo/2014, suscrito por el Ing. Boris Córdova, Viceministro de infraestructura del Transporte.</p>	<p>Negrete Vélez, Claudio Fabián</p>	<p>04/07/2014 - 03:55 PM</p>
<p>MAYO 2014: La obra se encuentra totalmente concluida, no pudiéndose aun efectuar la suscripción y legalización del acta de recepción provisional motivado por el requerimiento previo del evaluativo funcional y estructural del proyecto, actividad competencia del consultor, ACOLIT, actividad no contractual. Se espera definición para reconocimiento de pago del evaluativo funcional y estructural del proyecto.</p>		
<p>ABRIL 2014 : La obra se encuentra totalmente concluida, no pudiéndose efectuar aun la suscripción y legalización del acta de recepción provisional debido al evaluativo funcional y estructural del proyecto, actividad competencia del consultor, la misma que no es contractual. Se espera definición para reconocimiento de pago del evaluativo funcional y estructural del proyecto.</p>	<p>Negrete Vélez, Claudio Fabián</p>	<p>01/04/2014 - 10:01 AM</p>
<p>MARZO 2014 : La obra se encuentra totalmente concluida, no pudiéndose efectuar aun la suscripción y legalización del acta de recepción provisional debido al evaluativo funcional y estructural del proyecto, actividad competencia del consultor, la misma que no es contractual. El consultor ACOLIT, mediante oficio No GER-040-2014 dirigido al Ing. Fernando Zambrano, Subsecretario R4, solicita se establezca la forma de pago del indicado evaluativo.</p>		
<p>FEBRERO 2014 : La obra se encuentra totalmente concluida, no pudiéndose efectuar aun la suscripción y legalización del acta de recepción provisional debido al evaluativo funcional y estructural del proyecto, actividad competencia del consultor, la misma que no es contractual.</p>		
<p>ENERO 2014: obra concluida, constructor aun no presenta acta de recepción provisional.</p>	<p>Negrete Vélez, Claudio Fabián</p>	<p>21/01/2014 - 06:06 AM</p>
<p>DICIEMBRE 2013: Obra entregada por el constructor y recibida por el MTOP, en tramite de aprobación el acta correspondiente. NOVIEMBRE 2013: Mediante oficio No. MTOP-SUBSZ4-13-589-OF, el Ing. Fernando Zambrano P., Subsecretario R4, dispone se realice el protocolo de entrega - recepción de la obra. OCTBRE 2013: Contratista continua realizando limpieza de obra y solicita entrega-recepción del proyecto. SEPTIEMBRE 2013: Contratista realiza monitoreo y limpieza de obra. AGOSTO 2013: Se concluyen las actividades contractuales en el paso lateral de Chone.</p>	<p>Negrete Vélez, Claudio Fabián</p>	<p>09/12/2013 - 06:02 AM</p>
<p>JULIO 2013: Se realiza colocación capa de rodadura (carpeta asfáltica) en las avenidas Eloy Alfaro y Carlos Alberto Aray; Se funden rampas de acceso y tablero paso peatonal. JUNIO 2013: Se continúa con la excavación y desalojo de material inadecuado en las avenidas Eloy Alfaro y Carlos Alberto Aray y se coloca geotextil y geomalla previo la colocación de material de base granular; Se funde tablero del puente cativo y se elaboran elementos estructurales del paso peatonal (L.D y L. I.); Se concluye el hormigonado de la vía principal del paso lateral.</p>	<p>Negrete Vélez, Claudio Fabián</p>	<p>12/08/2013 - 08:23 AM</p>
<p>MAYO 2013: Se realiza excavacion y desalojo de material inadecuado, colocación material de mejoramiento y sub-base granular en las avenidas Eloy Alfaro y Carlos Alberto Aray; Fundicion de zapatas y columnas del paso peatonal(L.D y L.I.); continua fundicion de bordillos y aceras en el paso lateral; se arman vigas estructurales del puente cativo para el izado de las mismas. ABRIL 2013: En el presente periodo Cia constructora continua realizando actividades contractuales siendo estas: hormigonado de la via principal del paso lateral; mejoramiento cimentacion, fundicion replantillo, y preparacion armadura estructural del paso peatonal; hormigon para bordillos y aceras; transporte al sitio de obra vigas de acero para puente Cativo. MARZO 2013: En el presente periodo Cia constructora realiza el hormigonado de la vía principal del paso lateral; excavacion en suelo para la implementacion del paso peatonal en el paso lateral; hormigon para bordillos y aceras; fundicion de zapatas, estribos y muros de ala(L.D) puente Cativo.</p>	<p>Negrete Vélez, Claudio Fabián</p>	<p>07/06/2013 - 11:40 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>FEBRERO 2013: Constructor continua realizando transporte y tendido de material de sub-base, base, material de mejoramiento; continua el hincado de pilotes para implantacion zapata puente cativo, ubicado paso lateral de chone; hormigonado de la via, construccion de bordillos de parterre y acera lateral izquierda.</p> <p>ENERO 2013: En el presente periodo constructor continua realizando transporte y tendido de material de sub-base, base, material de mejoramiento; coloca capa de rodadura hormigon asphaltico Av. Amazonas 0+000-0+500 L.D., hincado de pilotes para implantacion zapata puente cativo, ubicado paso lateral de chone; hormigonado de la via.</p> <p>DICIEMBRE 2012: Cia. constructora ejecuta excavación y desalojo de material inadecuado, ademas coloca material filtrante, mejoramiento sub.base y base sobre el carril derecho de la Av. Amazonas(acceso hospital Chone)0+000-0+500; repara puntos de aa.pp y aa. ss en el mismo tramo; se elaboran en el campamento de Cia. pilotes para el puente Cativo; se realiza fundicion de bordillos y parterre paso lateral varios tramos entre el 20+950-22+650.</p> <p>NOVIEMBRE 2012: En el presente periodo Cia constructora realiza colocacion y tendido de material de mejoramiento desde 16+520 al 19+760; excavacion en suelo, mejoramiento de la subrasante, base granular, hormigon para bordillos y aceras, y colocacion capa de rodadura hormigon asphaltico y reparacion de puntos de aa.pp y aa. ss, en el acceso registro civil entre 0+000 -0+257.</p> <p>OCTUBRE 2012: En este periodo Cia constructora inicia:Excavación en suelo (acceso al nuevo registro civil);Relleno con material de mejoramiento para aceras (acceso al nuevo registro civil); control de polvo;tendido y compactado del material de mejoramiento del paso lteral de chone.</p>		
<p>Octubre 2012: Se firma nuevo contrato para la rehabilitacion de este proyecto el 5 de Octubre del 2012 a cargo de Consorcio GRABISKY.Sa. Se entrega el anticipo y Se inician los trabajos (23 oct 2012)</p> <p>Marzo - Septiembre 2012: Se realizan los trámites legales para liquidación unilateral de los trabajos contratados con la cia Vipa, la misma que no se allana con la liquidación final de la obra.</p> <p>Febrero 2012:Mediante oficio Nº MTOP-SUBBSZ4-12-93-OF.con fecha 16 de Febrero del 2012,se notifica la Prevencion de declarar la terminacion Unilateral de la Obra,a partir de esta fecha no se ha realizado ninguna actividad en la Obra,tanto la Fiscalizacion como la Supervision realiza la liquidacion de los trabajos ejecutados por la compañía contratista VIPA.Sa.</p> <p>Diciembre 2011: Colocacion de hormigon para la via km 21+778 - 22+370. Transporte, tendido y compactacion de base km 21+300 - 22+000.</p> <p>Noviembre 2011: Colocacion de hormigon para la via km 21+778 - 22+370. Transporte, tendido y compactacion de base km 21+300 - 22+000.</p> <p>Octubre 2011: Tendido de base granular y colocación de hormigón rígido.</p> <p>Septiembre 2011: Colocación d pavimento de hormigón rígido y tendido de base granular.</p> <p>Agosto 2011: Se continuó con la colocación de pavimento de hormigón y tendido de base granular.</p> <p>Julio 2011: Se inició la colocación de pavimento de hormigón rígido y tendido de base granular.</p> <p>Junio 2011: Transporte de agregados para el pavimento de hormigón rígido, instalacion de la planta de hormigón. Se tendió base granular.</p> <p>Mayo 2011: Se colocó material de mejoramiento en los tramos ampliados.</p> <p>Abril 2011: Se realizó bacheo asphaltico en la vía y transporte de material de mejoramiento</p> <p>Marzo 2011: se continuó con la colocación de materia e mejoramiento y se realizó D.T.B.S. en el tramo ampliado</p> <p>Febrero 2011: se colocó subdrenes, fundición de alcantarillado de cajón y se continuó con bacheo asphaltico.</p> <p>En enero/2011 se continuó con los trabajos de ampliación de la vía fundición de cabezales para alcantarillado.</p> <p>2011: Se inició el trabajo de colocación de pavimento de hormigón rígido.</p> <p>2010: Se continuó con el mejoramiento y transporte de mejoramiento para la ampliación de la vía.</p> <p>2009: Se continúa con la excavación para alcantarillas y ampliación de la vía.</p> <p>2008: desbroce y limpieza, excavación para colocación ce alcantarillado, ampliación de la vía con repartimiento. Se realizó mantenimiento en l vía colocando D.T.S.B.</p>	Romero Añazco, Rómulo	14/11/2012 - 11:15 AM

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
Inconveniente por inclusión de pago pendiente por expropiación	28/02/2019	Claudio Fabián Negrete Vélez	10	10	1	0/0

Problemas cerrados: 2, Abiertos: 1

Riesgos cerrados: 2, Abiertos: 0

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Bolívar
2	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Chone
3	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Flavio Alfaro
4	Zona 4 - Pacífico > Manabí > San Vicente
5	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Tosagua

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	PLANEACIÓN: Acta de Adjudicación elaborada	3-Adjudicación	02/06/2008		02/06/2008		Sí	5.0
2	PLANEACIÓN: Estudios realizados aprobados	1-Solicitud de Información	02/06/2008		02/06/2008		Sí	5.0
3	EJECUCIÓN: Certificación Presupuestaria aprobada	1-Solicitud de Información	05/06/2008		05/06/2008		Sí	3.0
4	EJECUCIÓN: Obra Básica .Desbroce, desbosque y limpieza, realizada	5-Entregables Intermedios	23/09/2009		23/09/2009		Sí	1.65
5	EJECUCIÓN: Movimiento de tierra, realizada	5-Entregables Intermedios	07/07/2011		07/07/2011		Sí	0.65
6	EJECUCIÓN:Pavimento-realizada	5-Entregables Intermedios	31/01/2012		30/11/2010		Sí	26.7
7	EJECUCIÓN:Reconstrucción acceso Nuevo Registro Civil-realizada	5-Entregables Intermedios	30/11/2012		30/11/2012		Sí	0.91
8	EJECUCIÓN:Paso peatonal 25%- realizada	5-Entregables Intermedios	31/12/2012		31/12/2012		Sí	0.88
9	EJECUCIÓN:Pavimento-realizada	5-Entregables Intermedios	31/12/2012		31/12/2012		Sí	12.6
10	EJECUCIÓN:Puente infraestructura 50%- realizada	5-Entregables Intermedios	31/01/2013		31/01/2013		Sí	1.65
11	EJECUCIÓN:Reconstrucción acceso Av. Amazonas(Hospital Chone)- realizada	5-Entregables Intermedios	31/01/2013		31/01/2013		Sí	1.0
12	EJECUCIÓN:Paso peatonal 25%- realizada	5-Entregables Intermedios	28/02/2013		28/02/2013		Sí	0.7
13	EJECUCIÓN:Pavimento-realizada	5-Entregables Intermedios	28/02/2013		28/02/2013		Sí	12.6
14	EJECUCIÓN:Plan Manejo Ambiental- realizada	5-Entregables Intermedios	28/02/2013		28/02/2013		Sí	0.14
15	EJECUCIÓN:Puente infraestructura 50%- realizada	5-Entregables Intermedios	28/02/2013		28/02/2013		Sí	1.52
16	EJECUCIÓN:Reconstrucción acceso Av. Eloy Alfaro 50%- realizada	5-Entregables Intermedios	28/02/2013		28/02/2013		Sí	0.88
17	EJECUCIÓN:Pavimento, complemento, drenaje y reubicación infraest. electrica-realizada	5-Entregables Intermedios	30/04/2013		30/04/2013		Sí	7.07
18	EJECUCIÓN:Reconstrucción acceso Av. Carlos Alberto Aray 50%- realizada	5-Entregables Intermedios	30/04/2013		30/04/2013		Sí	0.3

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
19	EJECUCIÓN:Plan Manejo Ambiental- realizada	5-Entregables Intermedios	20/06/2013		20/06/2013		Sí	0.15
20	EJECUCIÓN:Reconstrucción acceso Av. Carlos Alberto Aray 50%- realizada	5-Entregables Intermedios	20/06/2013		20/06/2013		Sí	1.6
21	CIERRE: Acta de entrega de Recepción Provisional suscrita	9-Entregables Formales	30/06/2013		31/07/2014		Sí	1.0
22	CIERRE: Informes de Fiscalización aprobados	9-Entregables Formales	30/06/2013		30/06/2013		Sí	1.0
23	EJECUCIÓN: Reconstrucción acceso Av. Amazonas(Hospital Chone)- realizada	5-Entregables Intermedios	30/07/2013		30/07/2013		Sí	0.6
24	EJECUCIÓN: Reconstrucción acceso Av. Eloy Alfaro 50%- realizada	5-Entregables Intermedios	30/07/2013		30/07/2013		Sí	2.0
25	EJECUCIÓN:Paso peatonal 50%- realizada	5-Entregables Intermedios	30/07/2013		30/07/2013		Sí	0.2
26	EJECUCIÓN:Puentes Superestructura 50%- realizada	5-Entregables Intermedios	30/07/2013		30/07/2013		Sí	1.6
27	EJECUCIÓN:Puentes Superestructura 50%- realizada	5-Entregables Intermedios	30/07/2013		30/07/2013		Sí	0.9
28	CIERRE: Liquidación económica - realizada	5-Entregables Intermedios	15/08/2013		15/08/2013		Sí	1.0
29	EJECUCIÓN:Señalización Integral vía, realizada	5-Entregables Intermedios	15/08/2013		15/08/2013		Sí	0.7
30	CIERRE: Acta entrega Recepción Definitiva firmada	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	02/09/2014		02/09/2014		Sí	2.0
31	CIERRE: Cierre de proyecto según Formato SENPLADES aprobado	9-Entregables Formales	14/06/2019	14/06/2019			No	1.0
32	CIERRE: Certificación de la Cordinación General Administrativa Financiera de aspectos administrativos finiquitados y de no existencia de obligaciones pendientes de pago	V - Verificación ejecutiva	15/07/2019	15/07/2019			No	1.0
33	CIERRE: Certificación de la Cordinación General Jurídica de no encontrarse inmerso en proceso legal alguno	V - Verificación ejecutiva	23/07/2019	23/07/2019			No	1.0
34	CIERRE: Certificación de no mantener saldos presupuestarios, contables o de tesorería pendientes por liquidar, suscrito por el MEF	V - Verificación ejecutiva	10/09/2019	10/09/2019			No	1.5
35	CIERRE: Solicitud de cierre de proyecto Máxima Autoridad aprobado	9-Entregables Formales	21/10/2019	21/10/2019			No	0.5

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	SUPERVISION DE PROYECTO	Dueñas de la Torre, Susana Maria	{PR} - Provincia - MANABÍ	29/09/2015
2	Proyecto Terminado	Dueñas de la Torre, Susana Maria	{PR} - Provincia - MANABÍ	22/01/2015

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
3	Supervision de Proyecto	Dueñas de la Torre, Susana Maria	{PR} - Provincia - MANABÍ	16/12/2013

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible							


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	7,926,733.98
Estimado Al Fin Del Proyecto:	18,422,036.98 **
Costo Total:	15,603,000.00
Total Devengado:	18,360,790.61
% Costo Total Devengado:	117.67 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 117.67 %

Perfil Económico 2019

	Años Previos	Año Actual (2019)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	15,797,446.37	61,246.37	0.00	15,858,692.74
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	10,535,876.70	45,559.78	0.00	10,581,436.48
Ppto. Codificado	21,421,427.58	61,246.37	0.00	21,482,673.95
Ppto. Comprometido	16,991,778.26	61,246.37	0.00	17,053,024.63
Planeado - Codificado (2019)		0.00		
Programado a Devengar	18,406,350.39	61,246.37	0.00	18,467,596.76
Ppto. Devengado	18,360,790.61	0.00	0.00	18,360,790.61
Pagado Real	62,136.67	0.00	0.00	62,136.67
Estimado a fin de año	* 18,360,790.61	0.00	0.00	18,360,790.61
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	45,559.78	61,246.37	0.00	106,806.15
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 99.75 %	0.00 %	0.00 %	99.42 %
Ppto. Codificado 998	3,613,649.58	0.00	0.00	3,613,649.58
Ppto. Devengado 998	3,273,402.82	0.00	0.00	3,273,402.82

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2019



Presupuesto Mensual 2019

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %

Presupuesto Mensual 2019							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Mar	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Abr	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
May	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Jun	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Jul	61,246.37	0.00	61,246.37	0.00	0.00 %		0.00 %
Ago	0.00	0.00	61,246.37	0.00	0.00 %		0.00 %
Sep	0.00	0.00	61,246.37	0.00	0.00 %		0.00 %
Oct	0.00		61,246.37				
Nov	0.00		61,246.37				
Dic	0.00		61,246.37				
Total	61,246.37	0.00					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
17	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A.30 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA PASO LATERAL DE CHONE	Acta_recepción_definitiva_Paso_Lateral_de_Chone.pdf	11/11/2014
2	ACTIVIDADES CONTRACTUALES PERIODO FEBRERO/2013	REGISTRO_FOTOGRAFICO_ACTIVIDADES_PASO_LATERAL_DE_CHONE_FEBRERO.pdf	09/04/2013
3	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES DE MARZO/2013	REGISTRO_FOTOGRAFICO_ACTIVIDADES_MARZO.pdf	09/04/2013
4	FOTO ABRIL 2014	B.1.xlsx	11/04/2014
5	IINFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2013	A.4.pdf	11/04/2014
6	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2014	A.9.pdf	11/04/2014
7	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2013	A.5.pdf	11/04/2014
8	Informe ejecutivo Diciembre/2012	Informe_ejecutivo_mes_diciembre.pdf	12/01/2013
9	INFORME EJECUTIVO ENERO 2014	A.6.pdf	11/04/2014
10	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2014	A.7.pdf	11/04/2014
11	INFORME EJECUTIVO MARZO 2014	A.8.pdf	11/04/2014
12	INFORME SEMANAL CON FOTOS A JUNIO 24	PASO_LATERAL_DE_CHONE_JUNIO_24.xls	02/07/2011
13	Memorando No. MTOP-DPM-GI-SUPERV-2019-387-ME	B.2_Solicitando_información_valor_pendiente_de_pago_Paso_Lateral_de_Chone.pdf	02/11/2019
14	Registro actividades ejecutadas periodo enero/2013	REGISTRO_FOTOGRAFICO_SANTA_ANA_-_POZA_HONDA_ENERO.pdf	27/02/2013
15	Registro fotografico actividades ejecutadas periodo DICIEMBRE/2012.	REGISTRO_FOTOGRAFICO_RECONSTRUCCION_Y_MANTENIMIENTO_PASO_LATERAL_DE_CHONE_DICIEMBRE.pdf	08/04/2014
16	Registro fotográfico actividades ejecutadas periodo noviembre/2012	PASO_LATERAL_CHONE_NOVIEMBRE.pdf	09/01/2013
17	Registro fotográfico noviembre 2013	A.3	08/04/2014
18	Registro fotográfico octubre 2013	A.2	08/04/2014
19	Registro fotográfico septiembre 2013	A.1	08/04/2014

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
20	Registro fotográfico actividades ejecutadas periodo octubre/2012	PASO_LATERAL_CHONE_OCTUBRE.pdf	09/01/2013
21	Registro informe ejecutivo enero/2013	Informe_ejecutivo_enero.pdf	18/01/2013

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Ganchozo Villavicencio, Iván Fernando	Patrocinador ejecutivo.	Subsecretario Zonal 4	iganchozo@mtop.gob.ec	023974600
Macias Fuentes, Alberto Fabrizio	Administrador del contrato.	Director Distrital de Transporte y Obras Públicas de Manabí	amacias@mtop.gob.ec	023974600
Moreira Villanueva, Wilmer Antonio	Supervisor de Obra - Construcciones	Supervisor de Contrucciones de Manabí.	wmoreira@mtop.gob.ec	Ext. 41920
Negrete Vélez, Claudio Fabián	Lider de Proyecto	Supervisor de Obra Manabí	cnegrete@mtop.gob.ec	023974600

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
6327_1.jpg	07/10/2015