

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 7
Dirección Provincial El Oro

PROYECTO: K037 MTOP - Lote uno, proyecto apoyo a la integración física regional eje vial no.1 Perú Ecuador, variante internacional lado

| | | | |
|--------------------------------|--|---------------------------------|---|
| Líder del Proyecto: | Nieto Orellana, Galo Secundino (gsnieto@mtop.gob.ec) | | |
| Patrocinador Ejecutivo: | Altamirano Arias, Fredy Oswaldo | Programas Relacionados: | LOTE UNO, PROYECTO APOYO A LA INTEGRACION FISICA REGIONAL EJE VIAL NO.1 PERU ECUADOR, VARIANTE INTERNACIONAL LADO |
| Titular: | Bazurto Orellana, Pedro | Prioridad: | 0 |
| Tipo de Proyecto: | Infraestructura | Retorno Económico: | 0.00 |
| CUP: | 175200000.777.3655 | TIR: | 0.00 % |
| Objetivos Operativos: | 4 | VAN: | 0.00 |
| Viabilidad Técnica: | Media | Estimado Al Fin Del Proyecto: | 592,375.62 |
| Localidad de Gestión: | Zona 7 - Sur > El Oro > Toda la Provincia de El Oro | | |
| Tipo de Ppto. Externo: | | Fecha de Inicio - Fecha de Fin: | 31/05/2007 - 31/12/2020 |
| Fecha de última actualización: | 05/03/2020 | Fecha de Fin Base: | 30/12/2017 |
| Modificado por: | Nieto Orellana, Galo Secundino | Fecha del siguiente Hito: | 30/04/2020 |

DATOS GENERALES

Descripción

Construcción de variante internacional cuatro carriles con parterre central hacia el nuevo Puente Limítrofe entre Ecuador y Perú

Beneficios Cualitativos

Agilita el Comercio Internacional de carga pesada entre Ecuador y Perú

Tipo de Beneficiario


Usuarios del comercio y transportistas Ecuado - Perú

Restricciones

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución **Cierre** Completado Congelado Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 94.46 %
 Fecha de Inicio: 31/05/2007 Fecha de Fin: 31/12/2020

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance

| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|------|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 2020 | Avance programado acumulado | | | | | | | | | | | |

| Porcentaje de Avance | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| | 96 % | 96 % | 96 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Avance real acumulado | | | | | | | | | | | | |
| Estado | | | | | | | | | | | | |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|--------------------------------|-------------------------------|
| Febrero 2020: Proyecto consta en el POA 2020, para cancelar valores pendientes constantes en el Acta de Recepción Definitiva, una vez que se encuentra habilitado en el Sistema ESIGEF de acuerdo a la reprogramación del POA 2020 en la planificación se procederá con la cancelación en el mes de marzo 2020. | Nieto Orellana, Galo Secundino | 05/03/2020 - 12:48 PM |
| Enero 2020: Proyecto consta en el PAI 2020, para cancelar valores pendientes constantes en la Acta de Recepción Definitiva, se gestionará la apertura en eSistema ESIGEF con la finalidad que se incluyan las plantillas de los años anteriores y proceder a cancelar el valor pendiente. | Nieto Orellana, Galo Secundino | 03/02/2020 - 04:22 PM |
| Diciembre 2018: Proyecto consta en el PAI 2018, por que falta liquidar valores del Contrato: LOTE UNO, PROYECTO DE APOYO A LA INTEGRACION FISICA REGIONAL EJE VIAL No 1 PERU - ECUADOR, VARIANTE INTERNACIONAL LADO ECUADOR DE 2,81 KM, UBICADO EN LA PROVINCIA DE EL ORO, en base a los diversos pronunciamientos legales y administrativos así como en las Actas de entrega Provisional y Definitiva suscritas con fechas 08 Julio de 2009 y 28 de Marzo de 2012 (liquidacion de reajuste de precios; liquidación de reajustes definitivo de anticipo 1 y 2; planillas costo más porcentaje, actualmente hasta la presente fecha Contratista no presenta información solicitada por Planta Central para la continuidad del pago de los haberes pendientes. | Bazurto Orellana, Pedro | 04/01/2019 - 02:32 PM |
| Noviembre 2018: Proyecto consta en el PAI 2018, por que falta liquidar valores del Contrato: LOTE UNO, PROYECTO DE APOYO A LA INTEGRACION FISICA REGIONAL EJE VIAL No 1 PERU - ECUADOR, VARIANTE INTERNACIONAL LADO ECUADOR DE 2,81 KM, UBICADO EN LA PROVINCIA DE EL ORO, en base a los diversos pronunciamientos legales y administrativos así como en las Actas de entrega Provisional y Definitiva suscritas con fechas 08 Julio de 2009 y 28 de Marzo de 2012 (liquidacion de reajuste de precios; liquidación de reajustes definitivo de anticipo 1 y 2; planillas costo más porcentaje, actualmente hasta la presente fecha Contratista no presenta información solicitada por Planta Central para la continuidad del pago de los haberes pendientes. | Nieto Orellana, Galo Secundino | 05/12/2018 - 11:09 AM |
| Octubre 2018: Proyecto consta en el PAI 2017, por que falta liquidar valores del Contrato: LOTE UNO, PROYECTO DE APOYO A LA INTEGRACION FISICA REGIONAL EJE VIAL No 1 PERU - ECUADOR, VARIANTE INTERNACIONAL LADO ECUADOR DE 2,81 KM, UBICADO EN LA PROVINCIA DE EL ORO, en base a los diversos pronunciamientos legales y administrativos así como en las Actas de entrega Provisional y Definitiva suscritas con fechas 08 Julio de 2009 y 28 de Marzo de 2012 (liquidacion de reajuste de precios; liquidación de reajustes definitivo de anticipo 1 y 2; planillas costo más porcentaje. | Nieto Orellana, Galo Secundino | 05/11/2018 - 06:08 PM |
| Septiembre 2018: Proyecto consta en el PAI 2017, por que falta liquidar valores del Contrato: LOTE UNO, PROYECTO DE APOYO A LA INTEGRACION FISICA REGIONAL EJE VIAL No 1 PERU - ECUADOR, VARIANTE INTERNACIONAL LADO ECUADOR DE 2,81 KM, UBICADO EN LA PROVINCIA DE EL ORO, en base a los diversos pronunciamientos legales y administrativos así como en las Actas de entrega Provisional y Definitiva suscritas con fechas 08 Julio de 2009 y 28 de Marzo de 2012 (liquidacion de reajuste de precios; liquidación de reajustes definitivo de anticipo 1 y 2; planillas costo más porcentaje. | Nieto Orellana, Galo Secundino | 02/10/2018 - 04:10 PM |
| Agosto 2018: Proyecto consta en el PAI 2017, por que falta liquidar valores del Contrato: LOTE UNO, PROYECTO DE APOYO A LA INTEGRACION FISICA REGIONAL EJE VIAL No 1 PERU - ECUADOR, VARIANTE INTERNACIONAL LADO ECUADOR DE 2,81 KM, UBICADO EN LA PROVINCIA DE EL ORO, en base a los diversos pronunciamientos legales y administrativos así como en las Actas de entrega Provisional y Definitiva suscritas con fechas 08 Julio de 2009 y 28 de Marzo de 2012 (liquidacion de reajuste de precios; liquidación de reajustes definitivo de anticipo 1 y 2; planillas costo más porcentaje. | Nieto Orellana, Galo Secundino | 05/09/2018 - 03:12 PM |
| Julio 2018: Proyecto consta en el PAI 2017, por que falta liquidar valores del Contrato: LOTE UNO, PROYECTO DE APOYO A LA INTEGRACION FISICA REGIONAL EJE VIAL No 1 PERU - ECUADOR, VARIANTE INTERNACIONAL LADO ECUADOR DE 2,81 KM, UBICADO EN LA PROVINCIA DE EL ORO, en base a los diversos pronunciamientos legales y administrativos así como en las Actas de entrega Provisional y Definitiva suscritas con fechas 08 Julio de 2009 y | Nieto Orellana, Galo Secundino | 02/08/2018 - 05:58 PM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|--------------------------------|-------------------------------|
| 28 de Marzo de 2012 (liquidacion de reajuste de precios; liquidación de reajustes definitivo de anticipo 1 y 2; planillas costo más porcentaje. | | |
| Junio 2018: Proyecto consta en el PAI 2017, por que falta liquidar valores del Contrato: LOTE UNO, PROYECTO DE APOYO A LA INTEGRACION FISICA REGIONAL EJE VIAL No 1 PERU - ECUADOR, VARIANTE INTERNACIONAL LADO ECUADOR DE 2,81 KM, UBICADO EN LA PROVINCIA DE EL ORO, en base a los diversos pronuciamientos legales y administrativos así como en las Actas de entrega Provisional y Definitiva suscritas con fechas 08 Julio de 2009 y 28 de Marzo de 2012 (liquidacion de reajuste de precios; liquidación de reajustes definitivo de anticipo 1 y 2; planillas costo más porcentaje. | Nieto Orellana, Galo Secundino | 04/07/2018 - 08:45 PM |
| Mayo 2018: Proyecto consta en el PAI 2017, por que falta liquidar valores del Contrato: LOTE UNO, PROYECTO DE APOYO A LA INTEGRACION FISICA REGIONAL EJE VIAL No 1 PERU - ECUADOR, VARIANTE INTERNACIONAL LADO ECUADOR DE 2,81 KM, UBICADO EN LA PROVINCIA DE EL ORO, en base a los diversos pronuciamientos legales y administrativos así como en las Actas de entrega Provisional y Definitiva suscritas con fechas 08 Julio de 2009 y 28 de Marzo de 2012 (liquidacion de reajuste de precios; liquidación de reajustes definitivo de anticipo 1 y 2; planillas costo más porcentaje. | Nieto Orellana, Galo Secundino | 04/06/2018 - 10:58 PM |
| Abril 2018: Proyecto consta en el PAI 2017, por que falta liquidar valores del Contrato: LOTE UNO, PROYECTO DE APOYO A LA INTEGRACION FISICA REGIONAL EJE VIAL No 1 PERU - ECUADOR, VARIANTE INTERNACIONAL LADO ECUADOR DE 2,81 KM, UBICADO EN LA PROVINCIA DE EL ORO, en base a los diversos pronuciamientos legales y administrativos así como en las Actas de entrega Provisional y Definitiva suscritas con fechas 08 Julio de 2009 y 28 de Marzo de 2012 (liquidacion de reajuste de precios; liquidación de reajustes definitivo de anticipo 1 y 2; planillas costo más porcentaje. | Nieto Orellana, Galo Secundino | 04/05/2018 - 05:05 PM |
| Marzo 2018: Proyecto consta en el PAI 2017, por que falta liquidar valores del Contrato: LOTE UNO, PROYECTO DE APOYO A LA INTEGRACION FISICA REGIONAL EJE VIAL No 1 PERU - ECUADOR, VARIANTE INTERNACIONAL LADO ECUADOR DE 2,81 KM, UBICADO EN LA PROVINCIA DE EL ORO, en base a los diversos pronuciamientos legales y administrativos así como en las Actas de entrega Provisional y Definitiva suscritas con fechas 08 Julio de 2009 y 28 de Marzo de 2012 (liquidacion de reajuste de precios; liquidación de reajustes definitivo de anticipo 1 y 2; planillas costo más porcentaje | Nieto Orellana, Galo Secundino | 05/04/2018 - 05:36 PM |
| Febrero 2018: Proyecto consta en el PAI 2017, por que falta liquidar valores del Contrato: LOTE UNO, PROYECTO DE APOYO A LA INTEGRACION FISICA REGIONAL EJE VIAL No 1 PERU - ECUADOR, VARIANTE INTERNACIONAL LADO ECUADOR DE 2,81 KM, UBICADO EN LA PROVINCIA DE EL ORO, en base a los diversos pronuciamientos legales y administrativos así como en las Actas de entrega Provisional y Definitiva suscritas con fechas 08 Julio de 2009 y 28 de Marzo de 2012 (liquidacion de reajuste de precios; liquidación de reajustes definitivo de anticipo 1 y 2; planillas costo más porcentaje | Nieto Orellana, Galo Secundino | 02/03/2018 - 04:13 PM |
| Enero 2018: Proyecto consta en el PAI 2017, por que falta liquidar valores del Contrato: LOTE UNO, PROYECTO DE APOYO A LA INTEGRACION FISICA REGIONAL EJE VIAL No 1 PERU - ECUADOR, VARIANTE INTERNACIONAL LADO ECUADOR DE 2,81 KM, UBICADO EN LA PROVINCIA DE EL ORO, en base a los diversos pronuciamientos legales y administrativos así como en las Actas de entrega Provisional y Definitiva suscritas con fechas 08 Julio de 2009 y 28 de Marzo de 2012 (liquidacion de reajuste de precios; liquidación de reajustes definitivo de anticipo 1 y 2; planillas costo más porcentaje | Nieto Orellana, Galo Secundino | 21/02/2018 - 11:22 AM |
| Diciembre 2017: Proyecto consta en el PAI 2017, por que falta liquidar valores del Contrato: LOTE UNO, PROYECTO DE APOYO A LA INTEGRACION FISICA REGIONAL EJE VIAL No 1 PERU - ECUADOR, VARIANTE INTERNACIONAL LADO ECUADOR DE 2,81 KM, UBICADO EN LA PROVINCIA DE EL ORO, en base a los diversos pronuciamientos legales y administrativos así como en las Actas de entrega Provisional y Definitiva suscritas con fechas 08 Julio de 2009 y 28 de Marzo de 2012 (liquidacion de reajuste de precios; liquidación de reajustes definitivo de anticipo 1 y 2; planillas costo más porcentaje | Nieto Orellana, Galo Secundino | 05/01/2018 - 02:34 PM |
| Noviembre 2017: Proyecto consta en el PAI 2017, por que falta liquidar valores del Contrato: LOTE UNO, PROYECTO DE APOYO A LA INTEGRACION FISICA REGIONAL EJE VIAL No 1 PERU - ECUADOR, VARIANTE INTERNACIONAL LADO ECUADOR DE 2,81 KM, UBICADO EN LA PROVINCIA DE EL ORO, en base a los diversos pronuciamientos legales y administrativos así como en las Actas de entrega Provisional y Definitiva suscritas con fechas 08 Julio de 2009 y 28 de Marzo de 2012 (liquidacion de reajuste de precios; liquidación de reajustes definitivo de anticipo 1 y 2; planillas costo más porcentaje, | Nieto Orellana, Galo Secundino | 05/12/2017 - 05:49 AM |
| Octubre 2017: Proyecto consta en el PAI 2017, por que falta liquidar valores del Contrato: LOTE UNO, PROYECTO DE APOYO A LA INTEGRACION FISICA REGIONAL EJE VIAL No 1 PERU - ECUADOR, VARIANTE INTERNACIONAL LADO ECUADOR DE 2,81 KM, UBICADO EN LA PROVINCIA DE EL ORO, en base a los diversos pronuciamientos legales y administrativos así como en las Actas de entrega Provisional y Definitiva suscritas con fechas 08 Julio de 2009 y | Nieto Orellana, Galo Secundino | 06/11/2017 - 08:30 AM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|---|-------------------------------|
| 28 de Marzo de 2012 (liquidacion de reajuste de precios; liquidación de reajustes definitivo de anticipo 1 y 2; planillas costo más porcentaje, | | |
| Septiembre 2017: Proyecto consta en el PAI 2017, por que falta liquidar valores del Contrato: LOTE UNO, PROYECTO DE APOYO A LA INTEGRACION FISICA REGIONAL EJE VIAL No 1 PERU - ECUADOR, VARIANTE INTERNACIONAL LADO ECUADOR DE 2,81 KM, UBICADO EN LA PROVINCIA DE EL ORO, en base a los diversos pronuciamientos legales y administrativos así como en las Actas de entrega Provisional y Definitiva suscritas con fechas 08 Julio de 2009 y 28 de Marzo de 2012 (liquidacion de reajuste de precios; liquidación de reajustes definitivo de anticipo 1 y 2; planillas costo más porcentaje, | Nieto Orellana, Galo Secundino | 02/10/2017 - 11:20 PM |
| Agosto 2017: Proyecto consta en el PAI 2017, por que falta liquidar valores del Contrato: LOTE UNO, PROYECTO DE APOYO A LA INTEGRACION FISICA REGIONAL EJE VIAL No 1 PERU - ECUADOR, VARIANTE INTERNACIONAL LADO ECUADOR DE 2,81 KM, UBICADO EN LA PROVINCIA DE EL ORO, en base a los diversos pronuciamientos legales y administrativos así como en las Actas de entrega Provisional y Definitiva suscritas con fechas 08 Julio de 2009 y 28 de Marzo de 2012 (liquidacion de reajuste de precios; liquidación de reajustes definitivo de anticipo 1 y 2; planillas costo más porcentaje, | Nieto Orellana, Galo Secundino | 05/09/2017 - 05:38 PM |
| Julio 2017: Proyecto consta en el PAI 2017, por que falta liquidar valores del Contrato: LOTE UNO, PROYECTO DE APOYO A LA INTEGRACION FISICA REGIONAL EJE VIAL No 1 PERU - ECUADOR, VARIANTE INTERNACIONAL LADO ECUADOR DE 2,81 KM, UBICADO EN LA PROVINCIA DE EL ORO, en base a los diversos pronuciamientos legales y administrativos así como en las Actas de entrega Provisional y Definitiva suscritas con fechas 08 Julio de 2009 y 28 de Marzo de 2012 (liquidacion de reajuste de precios; liquidación de reajustes definitivo de anticipo 1 y 2; planillas costo más porcentaje, | Nieto Orellana, Galo Secundino | 04/08/2017 - 05:59 AM |
| Junio 2017: Proyecto consta en el PAI 2017, por que falta liquidar valores del Contrato: LOTE UNO, PROYECTO DE APOYO A LA INTEGRACION FISICA REGIONAL EJE VIAL No 1 PERU - ECUADOR, VARIANTE INTERNACIONAL LADO ECUADOR DE 2,81 KM, UBICADO EN LA PROVINCIA DE EL ORO, en base a los diversos pronuciamientos legales y administrativos así como en las Actas de entrega Provisional y Definitiva suscritas con fechas 08 Julio de 2009 y 28 de Marzo de 2012 (liquidacion de reajuste de precios; liquidación de reajustes definitivo de anticipo 1 y 2; planillas costo más porcentaje, | Nieto Orellana, Galo Secundino | 03/07/2017 - 02:36 PM |
| Mayo 2017: Proyecto consta en el PAI 2017, por que falta liquidar valores del Contrato: LOTE UNO, PROYECTO DE APOYO A LA INTEGRACION FISICA REGIONAL EJE VIAL No 1 PERU - ECUADOR, VARIANTE INTERNACIONAL LADO ECUADOR DE 2,81 KM, UBICADO EN LA PROVINCIA DE EL ORO, en base a los diversos pronuciamientos legales y administrativos así como en las Actas de entrega Provisional y Definitiva suscritas con fechas 08 Julio de 2009 y 28 de Marzo de 2012 (liquidacion de reajuste de precios; liquidación de reajustes definitivo de anticipo 1 y 2; planillas costo más porcentaje, | Nieto Orellana, Galo Secundino | 05/06/2017 - 05:35 PM |
| Abril 2017: Proyecto consta en el PAI 2017, por que falta liquidar valores del Contrato: LOTE UNO, PROYECTO DE APOYO A LA INTEGRACION FISICA REGIONAL EJE VIAL No 1 PERU - ECUADOR, VARIANTE INTERNACIONAL LADO ECUADOR DE 2,81 KM, UBICADO EN LA PROVINCIA DE EL ORO, en base a los diversos pronuciamientos legales y administrativos así como en las Actas de entrega Provisional y Definitiva suscritas con fechas 08 Julio de 2009 y 28 de Marzo de 2012 (liquidacion de reajuste de precios; liquidación de reajustes definitivo de anticipo 1 y 2; planillas costo más porcentaje, | Nieto Orellana, Galo Secundino | 02/05/2017 - 04:37 PM |
| Marzo 2017: Proyecto consta en el PAI 2017, por que falta liquidar valores del Contrato: LOTE UNO, PROYECTO DE APOYO A LA INTEGRACION FISICA REGIONAL EJE VIAL No 1 PERU - ECUADOR, VARIANTE INTERNACIONAL LADO ECUADOR DE 2,81 KM, UBICADO EN LA PROVINCIA DE EL ORO, en base a los diversos pronuciamientos legales y administrativos así como en las Actas de entrega Provisional y Definitiva suscritas con fechas 08 Julio de 2009 y 28 de Marzo de 2012 (liquidacion de reajuste de precios; liquidación de reajustes definitivo de anticipo 1 y 2; planillas costo más porcentaje, | Nieto Orellana, Galo Secundino | 04/04/2017 - 08:56 AM |
| Febrero 2017: Proyecto consta en el PAI 2017, por que falta liquidar valores del Contrato: LOTE UNO, PROYECTO DE APOYO A LA INTEGRACION FISICA REGIONAL EJE VIAL No 1 PERU - ECUADOR, VARIANTE INTERNACIONAL LADO ECUADOR DE 2,81 KM, UBICADO EN LA PROVINCIA DE EL ORO, en base a los diversos pronuciamientos legales y administrativos así como en las Actas de entrega Provisional y Definitiva suscritas con fechas 08 Julio de 2009 y 28 de Marzo de 2012 (liquidacion de reajuste de precios; liquidación de reajustes definitivo de anticipo 1 y 2; planillas costo más porcentaje, | Nieto Orellana, Galo Secundino | 01/03/2017 - 04:54 PM |
| Enero 2017: Proyecto consta en el PAI 2017, por que falta liquidar valores del Contrato: LOTE UNO, PROYECTO DE APOYO A LA INTEGRACION FISICA REGIONAL EJE VIAL No 1 PERU - ECUADOR, VARIANTE INTERNACIONAL LADO ECUADOR DE 2,81 KM, UBICADO EN LA PROVINCIA DE EL ORO, en base a los diversos pronuciamientos legales y administrativos así como en las Actas de entrega Provisional y Definitiva suscritas con fechas 08 Julio de 2009 y | González Villavicencio, Volter Hernel | 17/02/2017 - 04:09 PM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|----------------|-------------------------------|
| 28 de Marzo de 2012 (liquidacion de reajuste de precios; liquidación de reajustes definitivo de anticipo 1 y 2; planillas costo más porcentaje, | | |

Problemas cerrados: 1, Abiertos: 0

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

| Riesgo | Fecha de última actualización | Responsable | Probabilidad | Impacto | Calificación | Acciones Cerradas / Totales |
|---|-------------------------------|-------------------------------|--------------|---------|--------------|-----------------------------|
| 5- PROYECTO. * General. La falta de pago oportuna de liquidación económica OCASIONARIA retraso cierre de proyecto | 05/03/2020 | Galo Secundino Nieto Orellana | 10 % | 10 | 1 | 0/1 |

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1

LOCALIDADES

| Localidad de Impacto | |
|----------------------|------------------------------------|
| 1 | Zona 7 - Sur > El Oro > Huaquillas |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 1 | PLANEACION: Contrato firmado | 3-Adjudicación | 31/05/2007 | | 31/05/2007 | | Sí | 10.0 |
| 2 | EJECUCION: Trabajos Iniciados | 4-Inicio de Trabajo | 01/06/2007 | | 01/06/2007 | | Sí | 5.0 |
| 3 | EJECUCION: Planilla No. 01 | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2008 | | 31/08/2008 | | Sí | 5.0 |
| 4 | EJECUCION: Planilla No. 02 | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2008 | | 31/08/2008 | | Sí | 5.0 |
| 5 | EJECUCION: Planilla No. 03 | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2008 | | 31/08/2008 | | Sí | 5.0 |
| 6 | EJECUCION: Planilla Costo más Porcentaje No. 01 | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2009 | | 30/04/2009 | | Sí | 5.0 |
| 7 | EJECUCION: Planilla Costo más Porcentaje No. 02 | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2009 | | 30/04/2009 | | Sí | 5.0 |
| 8 | EJECUCION: Planilla No. 04 | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2009 | | 30/04/2009 | | Sí | 5.0 |
| 9 | EJECUCION: Planilla No. 05 | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2009 | | 30/04/2009 | | Sí | 5.0 |
| 10 | EJECUCION: Planilla No. 06 | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2009 | | 30/04/2009 | | Sí | 5.0 |
| 11 | EJECUCION: Planilla No. 07 | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2009 | | 30/04/2009 | | Sí | 5.0 |
| 12 | EJECUCION: Planilla No. 08 | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2009 | | 30/04/2009 | | Sí | 5.0 |
| 13 | EJECUCION: Planilla No. 09 | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2009 | | 30/04/2009 | | Sí | 5.0 |
| 14 | EJECUCION: Planilla No. 10 | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2009 | | 30/04/2009 | | Sí | 5.0 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---|--|--------------------|----------------|------------|---|---------------|---------------|
| 15 | EJECUCION: Planilla No. 11 | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2009 | | 30/04/2009 |  | Sí | 5.0 |
| 16 | EJECUCION: Planilla No. 12 | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2009 | | 30/04/2009 |  | Sí | 5.0 |
| 17 | EJECUCION: Planilla No. Liquidación de obra | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2009 | | 30/04/2009 |  | Sí | 5.0 |
| 18 | CIERRE: Acta de Recepción Provisional | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 08/07/2009 | | 08/07/2009 |  | Sí | 3.0 |
| 19 | CIERRE: Acta de Recepción Definitiva | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 28/03/2012 | | 28/03/2012 |  | Sí | 3.0 |
| 20 | COMPLETADO: Liquidación Valores Adeudados | V - Verificación ejecutiva | 30/04/2020 | 30/04/2020 | |  | No | 4.0 |

INDICADORES DEL PROYECTO

| | Indicador | Estado | Avance al Período | Meta | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Último Período Actualizado |
|---|---|---|-------------------|------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| 1 | Numero de informes técnicos de control de obra. |  | - | - | - | 01/01/2017 | - |


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Anticipo Desembolsado: | 0.00 |
| Estimado Al Fin Del Proyecto: | 592,375.62 ** |
| Costo Total: | 1,187,751.00 |
| Total Devengado: | 0.00 |
| % Costo Total Devengado: | 0.00 % |

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 0.00 %

Perfil Económico 2020

| | Años Previos | Año Actual (2020) | Años Futuros | Total |
|---|--------------|-------------------|--------------|--------------|
| Ppto. Planeado | 1,184,751.24 | 592,375.62 | 0.00 | 1,777,126.86 |
| Ppto. Externo Planeado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ppto. Aprobado Inicial | 592,375.62 | 592,375.62 | 0.00 | 1,184,751.24 |
| Ppto. Codificado | 0.12 | 592,375.62 | 0.00 | 592,375.74 |
| Ppto. Comprometido | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Planeado - Codificado (2020) | | 0.00 | | |
| Programado a Devengar | 1,184,751.24 | 592,375.62 | 0.00 | 1,777,126.86 |
| Ppto. Devengado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pagado Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Estimado a fin de año | * 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) | 1,184,751.24 | 592,375.62 | 0.00 | 1,777,126.86 |
| % de Programado a Devengar vs. Devengado | * 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Ppto. Codificado 998 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ppto. Devengado 998 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2020



Presupuesto Mensual 2020

| Mes | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
|-----|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|
| Ene | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | ● | 0.00 % |

| Presupuesto Mensual 2020 | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------|--------------|
| Mes | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
| Feb | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | | 0.00 % |
| Mar | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| Abr | 592,375.62 | | 592,375.62 | | | | |
| May | 0.00 | | 592,375.62 | | | | |
| Jun | 0.00 | | 592,375.62 | | | | |
| Jul | 0.00 | | 592,375.62 | | | | |
| Ago | 0.00 | | 592,375.62 | | | | |
| Sep | 0.00 | | 592,375.62 | | | | |
| Oct | 0.00 | | 592,375.62 | | | | |
| Nov | 0.00 | | 592,375.62 | | | | |
| Dic | 0.00 | | 592,375.62 | | | | |
| Total | 592,375.62 | 0.00 | | | | | |

OBJETIVOS ALINEADOS

| Objetivos Operativos | |
|----------------------|---|
| 20 | Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada. |
| 21 | Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, y estudios de ingeniería de puntos críticos. |
| 22 | Incrementar el rendimiento operativo de la maquinaria vial MEDIANTE un plan de repotenciación del equipo caminero y la contratación de personal calificado para la operación del mismo. |
| 23 | Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente. |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|---|--|--|---------------|
| 1 | ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA | ACTA_DE_RECEPCION_DEFINITIVA.pdf | 10/03/2017 |
| 2 | ASIGNACION DE RECURSOS PERIODO FISCAL 2020 | CEDULA_PRESUPUESTARIA_2020.pdf | 05/02/2020 |
| 3 | CONTRATO ORIGINAL | CONTRATO.pdf | 10/03/2017 |
| 4 | DESGLOSE VALORES PENDIENTES DE PAGO LOTE UNO VARIANTE INTERNACIONAL LADO ECUADOR | DESGLOSE_VALORES_PENDIENTES_DE_PAGO_LOTE_UNO_VARIANTE_INTERNACIONAL_LADO_ECUADOR.pdf | 10/02/2017 |
| 5 | SOLICITUD DE REPROGRAMACION POA 2020 | MTOP-DDDO-2020-619-ME.pdf | 05/03/2020 |
| 6 | TRAMITE PAGO VALORES PENDIENTES ADEUDADOS LOTE UNO VARIANTE INTERNACIONAL LADO ECUADOR | TRAMITE_PAGO_VALORES_PENDIENTES_ADEUDADOS_LOTE_UNO_VARIANTE_INTERNACIONAL_LADO_ECUADOR.pdf | 10/02/2017 |

EQUIPO DEL PROYECTO

| Nombre | Rol | Puesto | Correo Electrónico | Teléfono(s) |
|---------------------------------------|---|---|-------------------------|-------------|
| Altamirano Arias, Fredy Oswaldo | Patrocinador Ejecutivo Subsecretario Región 7 | Subsecretario Zonal 7 | faltamirano@mtop.gob.ec | |
| Bazurto Orellana, Pedro | Director Distrital MTOP - El Oro | Director Distrital de Transporte y Obras Públicas de El Oro | pbazurto@mtop.gob.ec | |
| González Villavicencio, Volter Hernel | Coordinador de infraestructura | Analista de Infraestructura Provincial 1 | vgonzalez@mtop.gob.ec | 023974600 |
| Nieto Orellana, Galo Secundino | Líder del Proyecto | Supervisor de Construcciones | gsnieto@mtop.gob.ec | 023974600 |

| Nombre | Rol | Puesto | Correo Electrónico | Teléfono(s) |
|--------|-----|--------------------------------|--------------------|-------------|
| | | Dirección Provincial de El Oro | | |