

**MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas**  
**Subsecretaría Zona 4**

**Dirección Provincial Santo Domingo de los Tsáchilas**

**PROYECTO: K014 MTOP - Ampliación y Rehabilitación a cuatro carriles del anillo vial de Santo Domingo**

|                                |  |                                 |                         |
|--------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------|
| Líder del Proyecto:            | Linzán Mora, Luciano Vicente (llinzan@mtop.gob.ec) |                                 |                         |
| Patrocinador Ejecutivo:        | Vinces Navarrete, Julio Cesar                      | Programas Relacionados:         |                         |
| Titular:                       | López Mendoza, Cristhian Manuel                    | Prioridad:                      | 0                       |
| Tipo de Proyecto:              | Infraestructura                                    | Retorno Económico:              | 0.00                    |
| CUP:                           | 175200000.0000.383243                              | TIR:                            | 0.00 %                  |
| Objetivos Operativos:          | 1  | VAN:                            | 0.00                    |
| Viabilidad Técnica:            | Media  | Estimado Al Fin Del Proyecto:   | 18,754,910.37           |
| Localidad de Gestión:          | Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito                   |                                 |                         |
| Tipo de Ppto. Externo:         |  | Fecha de Inicio - Fecha de Fin: | 12/02/2018 - 31/12/2021 |
| Fecha de última actualización: | 01/04/2021   | Fecha de Fin Base:              | 31/12/2021              |
| Modificado por:                | Linzán Mora, Luciano Vicente                       | Fecha del siguiente Hito:       | 31/01/2021              |

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

Proyecto de Ampliación y Rehabilitación a cuatro carriles del Anillo Vial de Santo Domingo

**Beneficios Cualitativos**

Contribuir al mejoramiento de las condiciones de movilidad de los usuarios, disminuyendo el tiempo de traslado y mejorando la conectividad con las distintas poblaciones., así como contribuir al desarrollo de los sectores agrícola, ganadero, turístico, comercial y logístico.

**Tipo de Beneficiario**

Usuarios de la Red Vial Estatal correspondientes a los sectores agrícola, ganadero, turístico, comercial y ciudadanía en general, este proyecto beneficia directamente a 368.013 habitantes e indirectamente a 1'500.000


**Restricciones**

El proyecto debe ejecutarse en el plazo establecido y que las políticas del estado respeten los programas de vialidad que fomentan la productividad, desarrollo económico y empleo.

|              |              |            |            |                  |        |            |           |           |
|--------------|--------------|------------|------------|------------------|--------|------------|-----------|-----------|
| Fase Actual: | Anteproyecto | Definición | Planeación | <b>Ejecución</b> | Cierre | Completado | Congelado | Cancelado |
|--------------|--------------|------------|------------|------------------|--------|------------|-----------|-----------|

**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**



Transcurrido: 80.76 %  
 Fecha de Inicio: 12/02/2018      Fecha de Fin: 31/12/2021

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL**



**Porcentaje de Avance**

| Año  | Ene                         | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|------|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 2021 | Avance programado acumulado |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Porcentaje de Avance  |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Año                   | Ene  | Feb  | Mar  | Abr  | May  | Jun  | Jul   | Ago   | Sep   | Oct   | Nov   | Dic   |
|                       | 86 % | 88 % | 93 % | 93 % | 93 % | 97 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Avance real acumulado |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |
| Estado                |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos   | Modificado por                                       | Fecha de última actualización    |
|--|--|----------------------------------|
| <p>MARZO 2021.- los trabajos se encuentran suspendidos, desde el 05/02/2021, debido a la legalización de un contrato complementario, sobre balanceo de cantidades, lo cual no implica incremento de monto pero si ampliación de plazo, con fecha 24/03/2021, se reinician los trabajos, actualmente se trabaja en la excavación y desalojo de la estructura existente en el tramo KFC - vía Quevedo .</p> <p>FEBRERO 2021.- En este periodo se continua con la colocación de la carpeta asfáltica en el tramo 1 (Redondel Sueño de Bolívar - Redondel Orangine) . el porcentaje de avance físico del proyecto es del 82.60%., los trabajos se encuentran suspendidos, desde el 05/02/2021, debido a la legalización de un contrato complementario, sobre balanceo de cantidades, lo cual no implica incremento de monto pero si ampliación de plazo.</p> <p>ENERO 2021.- En este periodo se realizó la colocación de la carpeta asfáltica en el tramo 1 (Redondel Sueño de Bolívar - Redondel Orangine) . el porcentaje de avance físico del proyecto es del 80.50%.</p> | <p>Linzán Mora,<br/>Luciano Vicente</p>              | <p>01/04/2021 -<br/>08:05 AM</p> |
| <p>DICIEMBRE 2020.- En este periodo se realizó la colocación de semáforo en el tramo 3 (vía Quevedo - vía Quito); instalación de señalización vertical en el tramo 2 (vía Quevedo-vía Chone); en el tramo 1 (Redondel Orangine - Redondel Sueño Bolívar) se realizó el fresado y colocación de carpetas asfáltica. Actualmente el porcentaje de avance físico del proyecto es del 79.10%.</p>  | <p>Linzán Mora,<br/>Luciano Vicente</p>              | <p>05/01/2021 -<br/>05:22 PM</p> |
| <p>NOVIEMBRE 2020.- En este periodo se realizó la colocación de chevrones en el tramo 3 By Pass Vía Quevedo - Quito desde la abscisa 7+400 a la 7+800, en el tramo 2 Redondel Orangine - Redondel Sueño Bolívar, se realizó el fresado y colocación de carpetas asfáltica. Actualmente el porcentaje de avance físico es del 76.50%</p>  | <p>Linzán Mora,<br/>Luciano Vicente</p>              | <p>02/12/2020 -<br/>12:23 PM</p> |
| <p>OCTUBRE 2020.- En este periodo se realizó la colocación de guardavías en el tramo 3 By Pass Vía Quevedo - Quito desde la abscisa 7+440 a la 7+800 y tramo 2 Redondel Orangine - Redondel Sueño Bolívar en diferentes abscisas. Actualmente el porcentaje de avance físico es del 75.5%</p>  | <p>Linzán Mora,<br/>Luciano Vicente</p>              | <p>05/11/2020 -<br/>10:43 AM</p> |
| <p>SEPTIEMBRE 2020.- En este periodo se procedió con la colocación de Geomalla de Fibra de Vidrio Redondel Orangine, Fresado de carpeta asfáltica por bacheo de nivelación y Colocación de Guardavías tramo 3 abscisa 3+700 lado derecho By Pass Quevedo - Quito. Actualmente cuenta con un avance físico de 70,20%.</p>   | <p>Linzán Mora,<br/>Luciano Vicente</p>              | <p>02/10/2020 -<br/>01:07 PM</p> |
| <p>AGOSTO 2020.- En este período, continúan los trabajos correspondientes a la colocación de carpeta asfáltica en los tramos 2 y 3, redondel orangine - vía Quevedo, Vía Quevedo - Vía Quito, adicionalmente realizó el cambio de alcantarillas de armico en el tramo 2 redondel orangine - Vía Quevedo, en las abscisas 0+258 - 1+600 - 2+140, incluyendo la construcción de aceras y bordillos tramo 2. El avance físico del proyecto es del 67.00%.</p>   | <p>Linzán Mora,<br/>Luciano Vicente</p>              | <p>04/09/2020 -<br/>02:05 PM</p> |
| <p>JULIO 2020.- En este período, continúan los trabajos correspondientes a la colocación de carpeta asfáltica y geogrilla de fibra de vidrio en la abscisa 6+971 del Tramo 3 (By Pass Quevedo - Quito), y se realiza el cambio de 48 metros de alcantarilla de 1800mm en la abscisa 1+117 del Tramo 2 (By Pass Quevedo - Redondel Orangine), excavación de cajeras en la rampa de acceso del Tramo 2. El avance físico del proyecto es del 62.50%.</p>   | <p>Linzán Mora,<br/>Luciano Vicente</p>              | <p>05/08/2020 -<br/>01:12 PM</p> |
| <p>JUNIO 2020.- Mediante Oficio Nro. MTOP-DDSCH-Z4-20-71-OF de fecha 09 de junio de 2020, suscrito por el Mgs. Washington Patricio Navarro Batallas - Director Distrital de Transporte y Obras Públicas de Santo Domingo de los Tsáchilas, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 121 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; y, del numeral 408-16 de las Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado; además, en analogía con el pronunciamiento del señor ingeniero Mario Alejandro Briones Macías, DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN CONSORCIO CONSULTEC, quien en su documento CC-ANILLOVIAL-SD-118-2020-OF de fecha 04 de junio de 2020, que en su parte pertinente reza: "En este sentido y valorando los aspectos eminentemente técnicos y legales citados, está fiscalización recomienda bajo su mejor criterio y sus competencias como administrador que se podría levantar la suspensión de los trabajos, 1/4". La Administración de Contrato, DISPONE el Levantamiento</p>                              | <p>Navarro Batallas,<br/>Washington<br/>Patricio</p> | <p>03/07/2020 -<br/>01:21 PM</p> |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos  | Modificado por                          | Fecha de última actualización    |
|---|---|----------------------------------|
| <p>de la Suspensión temporal de los trabajos de la Obra Ampliación y Rehabilitación a cuatro Carriles del Anillo Vial de Santo Domingo, a partir del 11 de junio del 2020.</p> <p>En razón de lo expuesto, en este período se realizaron los trabajos correspondientes a la colocación de la tercera capa de carpeta asfáltica y geogrida de fibra de vidrio desde el Km 0+000 al 3+500, en el tramo 3 By Pass Quito - Quevedo.</p>   |   |                                  |
| <p>MAYO 2020.- mediante Oficio Nro. MTOP-DDSCH-Z4-20-44-OF de fecha 19 de marzo de 2020, suscrito por el Ing. Patricio Navarro en calidad de Director Distrital del MTOP Santo Domingo de los Tsáchilas y Administrador del Contrato de Ampliación a cuatro carriles del Anillo Vial de Santo Domingo de los Tsáchilas, se autorizó la suspensión de los trabajos correspondientes al proyecto antes indicado, documento que indica lo siguiente:</p> <p>Sobre la base de lo expuesto; y en concordancia con el pronunciamiento del señor ingeniero Mario Alejandro Briones Macías, DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN CONSORCIO CONSULTEC, quien en su documento CC-ANILLOVIAL-SD-095-2020-OF de fecha 18 de marzo de 2020, que en su parte pertinente reza: "Por tal razón esta Fiscalización acogiendo a las medidas tomadas por el Gobierno Nacional del Ecuador, considera procedente efectuar la suspensión de los trabajos tanto para la contratista como para la fiscalización a partir del 17 de marzo del 2020, hasta que se emita un comunicado oficial que indique que ha finalizado la situación de emergencia en el país, posterior a lo cual, sin previa autorización deberán reiniciarse las actividades de construcción, 1/4" (las negritas son mías). Esta Administración de Contrato aprueba y autoriza la suspensión temporal de los trabajos de la Obra Ampliación y Rehabilitación a cuatro Carriles del Anillo Vial de Santo Domingo, a partir del 17 de marzo del 2020.</p> <p>En este período no se ejecutaron avance en el proyecto, debido a las restricciones por parte de las Autoridades nacionales.</p>   | <p>Linzán Mora,<br/>Luciano Vicente</p> | <p>05/06/2020 -<br/>12:04 PM</p> |
| <p>ABRIL 2020.- mediante Oficio Nro. MTOP-DDSCH-Z4-20-44-OF de fecha 19 de marzo de 2020, suscrito por el Ing. Patricio Navarro en calidad de Director Distrital del MTOP Santo Domingo de los Tsáchilas y Administrador del Contrato de Ampliación a cuatro carriles del Anillo Vial de Santo Domingo de los Tsáchilas, se autorizó la suspensión de los trabajos correspondientes al proyecto antes indicado, documento que indica lo siguiente:</p> <p>Sobre la base de lo expuesto; y en concordancia con el pronunciamiento del señor ingeniero Mario Alejandro Briones Macías, DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN CONSORCIO CONSULTEC, quien en su documento CC-ANILLOVIAL-SD-095-2020-OF de fecha 18 de marzo de 2020, que en su parte pertinente reza: "Por tal razón esta Fiscalización acogiendo a las medidas tomadas por el Gobierno Nacional del Ecuador, considera procedente efectuar la suspensión de los trabajos tanto para la contratista como para la fiscalización a partir del 17 de marzo del 2020, hasta que se emita un comunicado oficial que indique que ha finalizado la situación de emergencia en el país, posterior a lo cual, sin previa autorización deberán reiniciarse las actividades de construcción, 1/4" (las negritas son mías). Esta Administración de Contrato aprueba y autoriza la suspensión temporal de los trabajos de la Obra Ampliación y Rehabilitación a cuatro Carriles del Anillo Vial de Santo Domingo, a partir del 17 de marzo del 2020.</p> <p>En este período no se ejecutaron avance en el proyecto, debido que aún se encuentra vigente la restricción de movilidad en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.</p> | <p>Linzán Mora,<br/>Luciano Vicente</p> | <p>04/05/2020 -<br/>08:44 PM</p> |
| <p>MARZO 2020.- mediante Oficio Nro. MTOP-DDSCH-Z4-20-44-OF de fecha 19 de marzo de 2020, suscrito por el Ing. Patricio Navarro en calidad de Director Distrital del MTOP Santo Domingo de los Tsáchilas y Administrador del Contrato de Ampliación a cuatro carriles del Anillo Vial de Santo Domingo de los Tsáchilas, se autorizó la suspensión de los trabajos correspondientes al proyecto antes indicado, documento que indica lo siguiente:</p> <p>Sobre la base de lo expuesto; y en concordancia con el pronunciamiento del señor ingeniero Mario Alejandro Briones Macías, DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN CONSORCIO CONSULTEC, quien en su documento CC-ANILLOVIAL-SD-095-2020-OF de fecha 18 de marzo de 2020, que en su parte pertinente reza: "Por tal razón esta Fiscalización acogiendo a las medidas tomadas por el Gobierno Nacional del Ecuador, considera procedente efectuar la suspensión de los trabajos tanto para la contratista como para la fiscalización a partir del 17 de marzo del 2020, hasta que se emita un comunicado oficial que indique que ha finalizado la situación de emergencia en el país, posterior a lo cual, sin previa autorización deberán reiniciarse las actividades de construcción, 1/4" (las negritas son mías). Esta Administración de Contrato aprueba y autoriza la suspensión temporal de los trabajos de la Obra Ampliación y Rehabilitación a cuatro Carriles del Anillo Vial de Santo Domingo, a partir del 17 de marzo del 2020.</p>   | <p>Linzán Mora,<br/>Luciano Vicente</p> | <p>06/04/2020 -<br/>07:40 AM</p> |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos  | Modificado por                              | Fecha de última actualización |
|---|---|-------------------------------|
| Es importante indicar, que la compañía contratista Constructora Nacional S.A., debe mantener al menos un equipo de trabajo, conformado por personal, equipos y maquinaria; para que en caso de presentarse alguna emergencia en cualquiera de los tramos de intervención, sea de inmediato atendida y solucionada, a fin de garantizar la transitabilidad vehicular continua y segura.  |   |                               |
| FEBRERO 2020.- en este periodo se procedió con la colocación de la carpeta asfáltica de 10" en el tramo 3 y tramo 2, Construcción de cunetas en el tramo 2 desde la abscisa 0+000 hasta la abscisa 1+500 , el avance físico actualmento es de 51.50%.   | Linzán Mora,<br>Luciano Vicente             | 05/03/2020 -<br>07:45 PM      |
| ENERO 2020.- en este periodo se procedió con la colocación de la carpeta asfáltica de 10", desde el km 0+000 hasta el 4+400 en ambos costados de la vía en el By Pass Quito - Quevedo, en el mismo By Pass desde la abscisa 4+400 hasta el 8+000 se construyen cunetas de hormigón simple, en el By Pass Chone - Quevedo se continua con la y construcción de cunetas de hormigón simple desde el kilómetro 0+000 hasta el 2+000 en ambos costados de la vía , el avance físico actualmento es de 46.00%.   | Linzán Mora,<br>Luciano Vicente             | 04/02/2020 -<br>02:42 PM      |
| DICIEMBRE 2019.- en este periodo se procedió con la colocación de la carpeta asfáltica de 5" y construcción de cunetas de hormigón simple, desde el km 8+400 hasta el 9+200 en ambos costados de la vía en el By Pass Quevedo - Quito, en el By Pass Chone - Quevedo se continua con la colocación de material de mejoramiento y sub base desde el kilómetro 2+500 hasta el 3+100 en ambos costados de la vía , el avance físico actualmento es de 42.10%.  | Linzán Mora,<br>Luciano Vicente             | 03/01/2020 -<br>03:06 PM      |
| NOVIEMBRE 2019.- en este periodo se procedió con la colocación de la carpeta asfáltica de 5" y construcción de cunetas de hormigón simple, desde el km 8+400 hasta el 9+200 en ambos costados de la vía en el By Pass Quevedo - Quito, en el By Pass Chone - Quevedo se continua con la colocación de material de mejoramiento y sub base desde el kilómetro 2+500 hasta el 3+100 en ambos costados de la vía , el avance físico actualmento es de 37.10%.  | Navarro Batallas,<br>Washington<br>Patricio | 05/12/2019 -<br>03:16 PM      |
| OCTUBRE 2019.- en este periodo se procedió con la colocación de la carpeta asfáltica de 5" y construcción de cunetas de hormigón simple, desde el km 5+200 hasta el 8+400 en ambos costados de la vía, en el By Pass Chone - Quevedo, se colocó material de mejoramiento y sub base desde el kilómetro 0+000 hasta el 2+500 en ambos costados de la vía, el avance físico actualmento es de 24.10%.   | Linzán Mora,<br>Luciano Vicente             | 05/11/2019 -<br>04:22 PM      |
| SEPTIEMBRE 2019.- en este periodo se efectuó la colocación de base desde el km 0+000 hasta el 8+900 del By Pass Quito - Quevedo, paralelamente se continuó con la imprimación asfáltica y riego de liga, luego de esto se colocó la carpeta asfáltica de 3", todos estos trabajos se realizaron desde el km 3+200 hasta el 5+400 en el By Pass Quito - Quevedo, adicionalmente se iniciaron los trabajos de construcción de cunetas de hormigón simple en el sector antes indicado. Iniciaron los trabajos de excavación en cajeras desde el km 0+000 hasta el km 2+000 del By Pass Quevedo - Chone. El avance físico durante este periodo es del 18.10%. | Linzán Mora,<br>Luciano Vicente             | 04/10/2019 -<br>08:44 AM      |
| AGOSTO 2019.- en este periodo la compañía contratista ejecutó los trabajos de excavación en cajoneras, transporte y colocación de material de mejoramiento, piedra escollera (Terraplene) y material para subdrenes, en este periodo se registra un avance físico global acumulado del 12.42%. Adicionalmente se efectuó el cambio de alcantarilla en la abscisa 2+740 de 1.50 m de diámetro, la prolongación de la alcantarilla super luz tipo elipse en la abscisa 6+491, así como la imprimación desde la abscisa 3+500 hasta la 5+100 lado izquierdo (sentido By Pass Quito - Quevedo).   | Linzán Mora,<br>Luciano Vicente             | 03/09/2019 -<br>03:21 PM      |
| JULIO 2019.- en este periodo la compañía contratista ejecutó el de excavación sin clasificar, gransporte y colocación de material de mejoramiento, piedra escollera (Terraplene) y material para subdrenes, en este periodo se registra un avance físico global acumulado del 8%. Adicionalmente se efectuaron charlas de socialización con la comunidad, así como realizar un recorrido a la obra convocado por el señor Gobernador y Autoridades de la provincia, a efecto de constatar el avance físico de los trabajos.   | Linzán Mora,<br>Luciano Vicente             | 05/08/2019 -<br>10:01 AM      |
| JUNIO 2019.- en este periodo la compañía contratista continua con la excavación en cajera desde la abscisa 0+600 hasta la 1+200 del By Pass Quito - Quevedo, así como realizar el relleno con material de mejoramiento de las cajeras, de igual manera se realizan trabajos de estabilizacion de taludes con piedra escollera y cambio de tubería de agua potable de 500 y 600 mm respectivamente.  | Linzán Mora,<br>Luciano Vicente             | 04/07/2019 -<br>04:55 PM      |
| MAYO 2019.- en este periodo se designa al Supervisor y Fiscalizador del proyecto, se efectuó el pago correspondiente al 30% del valor del anticipo, adicionalmente se coordinó con CNEL EP la reubicación de los postes de red eléctrica ubicados en la obra, razón por la cual aún no se han podido realizar trabajos de excavación en el proyecto.  | Vera Marcillo,<br>Carlos Leonidas           | 05/06/2019 -<br>05:37 PM      |
| ABRIL 2019.- Con fecha 17 de Abril del 2019, el Ing. Ricardo Paula, en calidad de Viceministro de Infraestructura de Transporte (E) y delegado del señor Ministro, firmó el contrato correspondiente proceso de contratación LO-MTOP-002-2018, mismo que tiene por objeto la "AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN A CUATRO CARRILES DEL ANILLO VIAL DE SANTO DOMINGO", con un   | Vera Marcillo,<br>Carlos Leonidas           | 02/05/2019 -<br>04:17 PM      |

### RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos   | Modificado por                 | Fecha de última actualización |
|--|--------------------------------|-------------------------------|
| presupuesto referencial de 24'079.492,91 y un plazo de ejecución de 450 días contados a partir de la suscripción del contrato y un anticipo 30%.   |                                |                               |
| MARZO 2019.- en este periodo, en cumplimiento a las etapas del proceso de contratación del proyecto de "AMPLIACION Y REHABILITACION A CUATRO CARRILES DEL ANILLO VIAL DE SANTO DOMINGO", se efectuó la calificación de las ofertas técnicas presentadas. Con fecha 25 de marzo, el Ing. Ricardo Paula, en calidad de Viceministro de Infraestructura del Transporte, aprueba el informe de recomendación de adjudicación para el proceso de contratación LO-MTOP-002-2018, así como autorizar a la Dirección de Contratación Pública del MTOP Administración Central, el acto administrativo correspondiente a la adjudicación del contrato. | Vera Marcillo, Carlos Leonidas | 05/04/2019 - 12:48 PM         |
| FEBRERO 2019.- en este periodo el proyecto se encuentra en proceso precontractual en etapa de entrega de ofertas técnicas hasta el 15 de Febrero del 2019, teniendo como fecha estimada de adjudicación el 08 de Marzo del 2019.   | Vera Marcillo, Carlos Leonidas | 01/03/2019 - 03:59 PM         |
| ENERO 2019.- en este periodo el proyecto se encuentra en proceso precontractual en etapa de entrega de ofertas técnicas hasta el 15 de Febrero del 2019, teniendo como fecha estimada de adjudicación el 08 de Marzo del 2019.   | Vera Marcillo, Carlos Leonidas | 05/02/2019 - 05:15 PM         |

### PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

| Problema                             | Fecha de última actualización | Responsable                 | Urgencia | Impacto | Calificación | Acciones Cerradas / Totales |
|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------|---------|--------------|-----------------------------|
| Creación de rubros eléctricos nuevos | 31/03/2021                    | Luciano Vicente Linzán Mora | 10       | 10      | 1            | 1/1                         |

*Problemas cerrados: 0, Abiertos: 1*

### RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

| Riesgo   | Fecha de última actualización | Responsable                 | Probabilidad | Impacto | Calificación | Acciones Cerradas / Totales |
|--|-------------------------------|-----------------------------|--------------|---------|--------------|-----------------------------|
| <b>3- REGIONAL. * General.</b><br>La no aprobación del contrato complementario, considerando la importancia de los rubros eléctricos CAUSARÍA que el número de accidentes y por ende de muertos y heridos aumente considerablemente. | 31/03/2021                    | Luciano Vicente Linzán Mora | 10 %         | 10      | 1            | 3/3                         |

*Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 1*

### LOCALIDADES

| Localidad de Impacto |  |
|----------------------|--|
| 1                    | Zona 4 - Pacífico > Santo Domingo de los Tsachilas > Santo Domingo |

### HITOS

|   | Hito   | Categoría                  | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|---|--|----------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 1 | DEFINICIÓN: Documento de Proyecto en formato SENPLADES elaborado | 1-Solicitud de Información | 25/07/2018         |                | 25/07/2018 |          | Sí            | 0.2           |
| 2 | PLANEACIÓN: Priorización SENPLADES emitida                       | 1-Solicitud de Información | 25/07/2018         |                | 25/07/2018 |          | Sí            | 0.2           |
| 3 | PLANEACIÓN: Proyecto en PAI incluido                             | 1-Solicitud de Información | 03/12/2018         |                | 03/12/2018 |          | Sí            | 0.2           |

HITOS

|    | Hito   | Categoría                  | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--|----------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 4  | DEFINICIÓN: Proyecto en SIPeIP postulado                                 | 1-Solicitud de Información | 31/12/2018         |                | 31/12/2018 |          | Sí            | 0.4           |
| 5  | EJECUCIÓN: Aval aprobado   | 1-Solicitud de Información | 31/12/2018         |                | 31/12/2018 |          | Sí            | 0.4           |
| 6  | EJECUCIÓN: Certificación presupuestaria aprobada                         | 1-Solicitud de Información | 31/12/2018         |                | 31/12/2018 |          | Sí            | 0.5           |
| 7  | EJECUCIÓN: Programación presupuestaria aprobada (Patrocinador Ejecutivo) | 1-Solicitud de Información | 31/12/2018         |                | 31/12/2018 |          | Sí            | 0.5           |
| 8  | EJECUCIÓN: Términos de Referencia aprobados                              | 1-Solicitud de Información | 31/12/2018         |                | 31/12/2018 |          | Sí            | 0.5           |
| 9  | PLANEACIÓN: Acta de constitución del proyecto aprobada                   | 1-Solicitud de Información | 31/12/2018         |                | 20/12/2018 |          | Sí            | 0.5           |
| 10 | PLANEACIÓN: Proyecto con recursos económicos asignados                   | 1-Solicitud de Información | 31/12/2018         |                | 28/03/2019 |          | Sí            | 0.5           |
| 11 | EJECUCIÓN: Adjudicación realizada  | 1-Solicitud de Información | 15/03/2019         |                | 01/04/2019 |          | Sí            | 1.0           |
| 12 | EJECUCIÓN: Contrato Principal suscrito                                   | 1-Solicitud de Información | 31/03/2019         |                | 17/04/2019 |          | Sí            | 1.0           |
| 13 | EJECUCIÓN: Avance de Obra en ejecución período MAYO 2019                 | V - Verificación ejecutiva | 31/05/2019         |                | 31/05/2019 |          | Sí            | 0.5           |
| 14 | EJECUCIÓN: Avance de Obra en ejecución período JUNIO 2019                | V - Verificación ejecutiva | 30/06/2019         |                | 30/06/2019 |          | Sí            | 1.4           |
| 15 | EJECUCIÓN: Avance de Obra en ejecución período JULIO 2019                | V - Verificación ejecutiva | 31/07/2019         |                | 31/07/2019 |          | Sí            | 2.5           |
| 16 | EJECUCIÓN: Avance de Obra en ejecución período AGOSTO 2019               | V - Verificación ejecutiva | 31/08/2019         |                | 31/08/2019 |          | Sí            | 3.5           |
| 17 | EJECUCIÓN: Avance de Obra en ejecución período SEPTIEMBRE 2019           | V - Verificación ejecutiva | 30/09/2019         |                | 30/09/2019 |          | Sí            | 3.8           |
| 18 | EJECUCIÓN: Avance de Obra en ejecución período OCTUBRE 2019              | V - Verificación ejecutiva | 31/10/2019         |                | 31/10/2019 |          | Sí            | 4.9           |
| 19 | EJECUCIÓN: Convenio de Pago suscrito (En caso que aplique)               | 1-Solicitud de Información | 31/10/2019         |                | 31/10/2019 |          | Sí            | 5.0           |
| 20 | EJECUCIÓN: Avance de Obra en ejecución período NOVIEMBRE 2019            | V - Verificación ejecutiva | 30/11/2019         |                | 30/11/2019 |          | Sí            | 8.7           |
| 21 | EJECUCIÓN: Avance de Obra en ejecución período DICIEMBRE 2019            | V - Verificación ejecutiva | 31/12/2019         |                | 31/12/2019 |          | Sí            | 7.7           |
| 22 | EJECUCIÓN: Avance de Obra en ejecución período ENERO 2020                | V - Verificación ejecutiva | 31/01/2020         |                | 31/01/2020 |          | Sí            | 7.2           |
| 23 | EJECUCIÓN: Avance de Obra en ejecución período FEBRERO 2020              | V - Verificación ejecutiva | 29/02/2020         |                | 29/02/2020 |          | Sí            | 6.5           |
| 24 | EJECUCIÓN: Avance de Obra en ejecución período MARZO 2020                | V - Verificación ejecutiva | 31/03/2020         |                | 31/03/2020 |          | Sí            | 7.0           |

HITOS

|    | Hito  | Categoría                  | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---|----------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 25 | EJECUCIÓN: Avance de Obra en ejecución período ABRIL 2020   | V - Verificación ejecutiva | 30/04/2020         |                | 30/04/2020 |          | Sí            | 0.0           |
| 26 | EJECUCIÓN: Avance de Obra en ejecución período MAYO 2020  | V - Verificación ejecutiva | 31/05/2020         |                | 31/05/2020 |          | Sí            | 0.0           |
| 27 | EJECUCIÓN: Avance de Obra en ejecución período JUNIO 2020   | V - Verificación ejecutiva | 30/06/2020         |                | 30/06/2020 |          | Sí            | 1.0           |
| 28 | EJECUCIÓN: Avance de Obra en ejecución período JULIO 2020   | V - Verificación ejecutiva | 10/07/2020         |                | 10/07/2020 |          | Sí            | 1.0           |
| 29 | EJECUCIÓN: Avance de Obra en ejecución período AGOSTO 2020  | 1-Solicitud de Información | 31/08/2020         |                | 31/08/2020 |          | Sí            | 1.0           |
| 30 | EJECUCIÓN: Avance de Obra en ejecución período SEPTIEMBRE 2020  | 1-Solicitud de Información | 30/09/2020         |                | 30/09/2020 |          | Sí            | 3.0           |
| 31 | EJECUCIÓN: Legalización Orden de Cambio 01  | 1-Solicitud de Información | 30/09/2020         |                | 30/09/2020 |          | Sí            | 3.0           |
| 32 | EJECUCIÓN: Avance de Obra en ejecución período OCTUBRE 2020   | 1-Solicitud de Información | 31/10/2020         |                | 31/10/2020 |          | Sí            | 3.0           |
| 33 | EJECUCIÓN: Avance de Obra en ejecución período NOVIEMBRE 2020   | 1-Solicitud de Información | 30/11/2020         |                | 30/11/2020 |          | Sí            | 3.0           |
| 34 | EJECUCIÓN: Avance de Obra en ejecución período DICIEMBRE 2020   | 1-Solicitud de Información | 31/12/2020         |                | 31/12/2020 |          | Sí            | 3.0           |
| 35 | EJECUCIÓN: Avance de Obra en ejecución período ENERO 2020   | 1-Solicitud de Información | 31/01/2021         | 31/01/2021     |            |          | No            | 3.0           |
| 36 | CIERRE: Liquidación Económica aprobada  | 5-Entregables Intermedios  | 28/02/2021         | 28/02/2021     |            |          | No            | 2.0           |
| 37 | CIERRE: Acta Entrega Recepción Provisional suscrita   | 5-Entregables Intermedios  | 31/03/2021         | 31/03/2021     |            |          | No            | 3.0           |
| 38 | CIERRE: Informes de Fiscalización aprobados   | 5-Entregables Intermedios  | 31/03/2021         | 31/03/2021     |            |          | No            | 2.0           |
| 39 | CIERRE: Certificación de la Cordinación General Administrativa Financiera de aspectos administrativos finiquitados y de no existencia de obligaciones pendientes de pago - suscrito | 9-Entregables Formales     | 28/06/2021         | 28/06/2021     |            |          | No            | 1.0           |
| 40 | CIERRE: Certificación de la Cordinación General Jurídica de no encontrarse inmerso en proceso legal alguno, suscrita  | 9-Entregables Formales     | 28/06/2021         | 28/06/2021     |            |          | No            | 1.0           |
| 41 | CIERRE: Certificación de no mantener saldos presupuestarios, contables o de tesorería pendientes por liquidar - suscrito MEF  | 9-Entregables Formales     | 28/06/2021         | 28/06/2021     |            |          | No            | 1.0           |
| 42 | CIERRE: Cierre de proyecto según Formato SENPLADES aprobado   | 9-Entregables Formales     | 28/06/2021         | 28/06/2021     |            |          | No            | 1.0           |
| 43 | CIERRE: Acta Entrega Recepción Definitiva suscrita  | 9-Entregables Formales     | 31/07/2021         | 31/07/2021     |            |          | No            | 2.4           |

**HITOS**

|    | Hito  | Categoría                              | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo  | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---|--|--------------------|----------------|------------|---|---------------|---------------|
| 44 | CIERRE: Solicitud de cierre de proyecto Máxima Autoridad aprobado | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 31/07/2021         | 31/07/2021     |            |  | No            | 1.0           |

**INDICADORES DEL PROYECTO**

|   | Indicador                    | Estado  | Avance al Período | Meta | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Último Período Actualizado |
|---|------------------------------|---|-------------------|------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| 1 | Porcentaje de Avance de Obra |  | 100.00 %          | 1.75 | 1.75                  | 17/04/2019      | Marzo                      |


**AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO**

**COSTO TOTAL**

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Anticipo Desembolsado:        | 0.00             |
| Estimado Al Fin Del Proyecto: | 18,754,910.37 ** |
| Costo Total:                  | 33,949,275.06    |
| Total Devengado:              | 15,754,910.37    |
| % Costo Total Devengado:      | 46.41 %          |

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

**% COSTO TOTAL DEVENGADO**



% Costo Total Devengado: 46.41 %

**Perfil Económico 2021**

|   | Años Previos    | Año Actual (2021) | Años Futuros | Total         |
|---|-----------------|-------------------|--------------|---------------|
| Ppto. Planeado  | 32,412,320.73   | 3,000,000.00      | 0.00         | 35,412,320.73 |
| Ppto. Externo Planeado                                  | 0.00            | 0.00              | 0.00         | 0.00          |
| <b>Ppto. Aprobado Inicial</b>                           | 19,265,471.38   | 10,268,797.21     | 0.00         | 29,534,268.59 |
| Ppto. Codificado  | 16,547,045.41   | 3,000,000.00      | 0.00         | 19,547,045.41 |
| Ppto. Comprometido                                      | 15,756,091.14   | 0.00              | 0.00         | 15,756,091.14 |
| Planeado - Codificado (2021)                            |                 | 0.00              |              |               |
| <b>Programado a Devengar</b>                            | 16,547,045.41   | 3,000,000.00      | 0.00         | 19,547,045.41 |
| Ppto. Devengado   | 15,754,910.37   | 0.00              | 0.00         | 15,754,910.37 |
| Pagado Real   | 11,864,691.23   | 0.00              | 0.00         | 11,864,691.23 |
| Estimado a fin de año                                   | * 15,754,910.37 | 0.00              | 0.00         | 15,754,910.37 |
| Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) | 792,135.04      | 3,000,000.00      | 0.00         | 3,792,135.04  |
| % de Programado a Devengar vs. Devengado                | * 95.21 %       | 0.00 %            | 0.00 %       | 80.60 %       |
| <b>Ppto. Codificado 998</b>                             | 2,573,193.23    | 0.00              | 0.00         | 2,573,193.23  |
| <b>Ppto. Devengado 998</b>                              | 2,572,577.29    | 0.00              | 0.00         | 2,572,577.29  |

\* Ppto. Devengado

**PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2021**



**Presupuesto Mensual 2021**

| Mes | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
|-----|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------|--------------|
| Ene | 0.00                       |                     | 0.00                         |                       |                  |        |              |

| Presupuesto Mensual 2021 |                            |                     |                              |                       |                  |        |              |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------|--------------|
| Mes                      | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
| Feb                      | 0.00                       |                     | 0.00                         |                       |                  |        |              |
| Mar                      | 0.00                       |                     | 0.00                         |                       |                  |        |              |
| Abr                      | 1,056,470.13               |                     | 1,056,470.13                 |                       |                  |        |              |
| May                      | 0.00                       |                     | 1,056,470.13                 |                       |                  |        |              |
| Jun                      | 1,604,705.20               |                     | 2,661,175.33                 |                       |                  |        |              |
| Jul                      | 338,824.67                 |                     | 3,000,000.00                 |                       |                  |        |              |
| Ago                      | 0.00                       |                     | 3,000,000.00                 |                       |                  |        |              |
| Sep                      | 0.00                       |                     | 3,000,000.00                 |                       |                  |        |              |
| Oct                      | 0.00                       |                     | 3,000,000.00                 |                       |                  |        |              |
| Nov                      | 0.00                       |                     | 3,000,000.00                 |                       |                  |        |              |
| Dic                      | 0.00                       |                     | 3,000,000.00                 |                       |                  |        |              |
| <b>Total</b>             | <b>3,000,000.00</b>        |                     |                              |                       |                  |        |              |

## OBJETIVOS ALINEADOS

| Objetivos Operativos |   |
|----------------------|---|
| 17                   | Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada. |

## ARCHIVOS DEL PROYECTO

|    | Descripción de Archivo   | Archivo | Fecha de Alta |
|----|--|---------|---------------|
| 1  | 01042019 RESOLUCION ADJUDICACION PROCESO LO-MTOP-002-2018                                    | A.4.pdf | 04/07/2019    |
| 2  | 01102019 PLANILLA 03 AVANCE DE OBRA ANILLO VIAL STODGO                                       | B.5.pdf | 01/10/2019    |
| 3  | 01102019 PLANILLA 04 AVANCE DE OBRA ANILLO VIAL STODGO                                       | B.6.pdf | 01/10/2019    |
| 4  | 02052019 DESIGNACION SUPERVISOR Y FISCALIZADOR ANILLO VIAL STODGO MTOP-DDSCH-Z4-2019-1086-ME | A.9.pdf | 04/07/2019    |
| 5  | 04012021 PLANILLA 16 AVANCE DE OBRA ANILLO VIAL STO DGO                                      | D.4.pdf | 30/12/2020    |
| 6  | 04022021 PLANILLA 17 AVANCE DE OBRA ANILLO VIAL STO DGO                                      | D.5.pdf | 02/02/2021    |
| 7  | 04042019 CERTIFICACION PLURIANUAL ANILLO VIAL STODGO MTOP-SUBZ4-2019-0464-ME                 | A.5.pdf | 04/07/2019    |
| 8  | 04102019 INICIO DE TRABAJOS BY PASS QUEVEDO - CHONE  | B.7.pdf | 04/10/2019    |
| 9  | 04122020 PLANILLA 15 AVANCE DE OBRA ANILLO VIAL STODGO                                       | D.3.pdf | 03/12/2020    |
| 10 | 05022021 Oficio de suspension de plazo Anillo vial Sto Dgo feb 2021                          | D.6.pdf | 02/03/2021    |
| 11 | 05062020 PLANILLA 10 AVANCE DE OBRA ANILLO VIAL STODGO                                       | C.5.pdf | 05/06/2020    |
| 12 | 05082019 PLANILLA 02 AVANCE DE OBRA ANILLO VIAL STODGO                                       | B.4.pdf | 05/08/2019    |
| 13 | 05112019 PLANILLA 05 AVANCE DE OBRA ANILLO VIAL STODGO                                       | B.8.pdf | 05/11/2019    |
| 14 | 05112020 PLANILLA 13 AVANCE DE OBRA ANILLO VIAL STODGO                                       | D.1.pdf | 05/11/2020    |
| 15 | 05112020 PLANILLA 14 AVANCE DE OBRA ANILLO VIAL STODGO                                       | D.2.pdf | 05/11/2020    |

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

|    | Descripción de Archivo  | Archivo | Fecha de Alta |
|----|---|---------|---------------|
| 16 | 05122019 PLANILLA 06 AVANCE DE OBRA ANILLO VIAL STODGO                                    | B.9.pdf | 06/12/2019    |
| 17 | 08052019 PAGO DE ANTICIPO ANILLO VIAL STODGO MTOP-DF-2019-368-ME                          | B.1.pdf | 04/07/2019    |
| 18 | 09062020 LEVANTAMIENTO DE SUSPENSION MTOP-DDSCH-Z4-20-71-OF                               | C.6.pdf | 03/07/2020    |
| 19 | 10122018 CRONOGRAMA VALORADO PROYECTO ANILLO VIAL DE SANTO DOMINGO                        | A.3.pdf | 04/07/2019    |
| 20 | 10122018 PRESUPUESTO REFERENCIAL DEL PROYECTO ANILLO VIAL DE SANTO DOMINGO                | A.2.pdf | 04/07/2019    |
| 21 | 12062019 PLANILLA 01 AVANCE DE OBRA ANILLO VIAL STODGO                                    | B.3.pdf | 04/07/2019    |
| 22 | 17042019 Contrato Anillo Vial   | D.7.pdf | 12/03/2021    |
| 23 | 17042019 CONTRATO DE AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN ANILLO VIAL DE SANTO DOMINGO             | A.6.pdf | 04/07/2019    |
| 24 | 18042019 ACTA DE INICIO DE PROYECTO ANILLO VIAL STODGO                                    | A.7.pdf | 04/07/2019    |
| 25 | 18042019 EJECUCION DE TRABAJOS EMERGENTES ALCANTARILLA KM 8+240 MTOP-DDSCH-Z4-19-012-OF-I | A.8.pdf | 04/07/2019    |
| 26 | 19032020 AUTORIZCION DE SUSPENSION DE TRABAJOS DE AMPLIACION AVSD                         | C.4.pdf | 06/04/2020    |
| 27 | 21052019 SOLICITUD DE PEDIDO PROYECTO ELECTRICO AVSDT MTOP-DDSCH-Z4-2019-1232-ME          | B.2.pdf | 04/07/2019    |
| 28 | 25062018 DICTAMEN DE PRIORIDAD ANILLO VIAL DE SANTO DOMINGO SENPLADES-SIP-2018-0625-OF    | C.7.pdf | 03/07/2020    |
| 29 | 25072018 DICTAMEN PRIORIDAD ANILLO VIAL STODGO SENPLADES-SIP-2018-0625-OF                 | A.1.pdf | 04/07/2019    |
| 30 | 30112019 PLANILLA 07 AVANCE DE OBRA ANILLO VIAL STODGO                                    | C.1.pdf | 06/04/2020    |
| 31 | 31012020 PLANILLA 09 AVANCE DE OBRA ANILLO VIAL STODGO                                    | C.3.pdf | 06/04/2020    |
| 32 | 31122019 PLANILLA 08 AVANCE DE OBRA ANILLO VIAL STODGO                                    | C.2.pdf | 06/04/2020    |
| 33 | K014 - CEDULA PRESUPUESTARIA - ENERO 2020   | C.1.pdf | 18/02/2020    |
| 34 | Oficio de reinicio de obra, una vez que se legalizó el contrato complementario-parte 1    | D.8.jpg | 31/03/2021    |
| 35 | Oficio de reinicio de obra, una vez que se legalizó el contrato complementario-parte 2    | D.9.jpg | 31/03/2021    |

**EQUIPO DEL PROYECTO**

| Nombre                          | Rol                       | Puesto  | Correo Electrónico  | Teléfono(s)         |
|---------------------------------|---------------------------|---|---------------------|---------------------|
| López Mendoza, Cristhian Manuel | Administrador de Contrato | Director Distrital de Transporte y Obras Públicas de Santo Domingo de los Tsáchilas | clopez@mtop.gob.ec  | 062991931 ext 13710 |
| Quimiz Loor, Victor Hugo        | Supervisor del Proyecto   | Analista de Infraestructura Provincial 1  | vquimiz@mtop.gob.ec | 023974600           |
| Quimiz Loor, Victor Hugo        | Fiscalizador del Proyecto | Analista de Infraestructura Provincial 1  | vquimiz@mtop.gob.ec | 023974600           |
| Vinces Navarrete, Julio Cesar   | Subsecretario Regional 4  | Subsecretario Zonal 4   | jvinesn@mtop.gob.ec | 052930494 Ext 41901 |

**FOTOGRAFÍA SELECCIONADA**

| Archivo      | Fecha de Alta |
|--------------|---------------|
| 132282_1.jpg | 01/04/2021    |