

**MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas**  
**Proyectos SECOB**

**PROYECTO: K540 SECOB -MINEDUC- CAF - Construcción de la Unidad Educativa estandarizada del Milenio tipología mayor NICOLAS INFANTE DIAZ parroquia Palenque, cantón Palenque, provincia de los Ríos.**

Líder del Proyecto:	Topón Albornoz, Roberto Carlos (rtoyon@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Espinoza Vivanco, Darwin Gonzalo	Programas Relacionados:	
Titular:	Sotomayor Toro, John Francisco	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	191400000.78.6172	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	0	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	58,848,023.31
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	23/12/2015 - 30/06/2021
Fecha de última actualización:	27/04/2021	Fecha de Fin Base:	30/09/2017
Modificado por:	Cuasapaz Hernández, Nelson Fernando	Fecha del siguiente Hito:	31/12/2019

**Nota:** Este Proyecto no está alineado a ningún objetivo en el año actual


**DATOS GENERALES**

<b>Descripción</b>
<p>PROYECTO: Nueva infraestructura educativa</p> <p>PROPÓSITO: Terminar con la construcción de la Unidad Educativa estandarizada del Milenio Nicolás Infante Díaz</p> <p>PRODUCTO: Construcción de la Unidad Educativa estandarizada del Milenio tipología mayor NICOLAS INFANTE DIAZ parroquia Palenque, cantón Palenque, provincia de los Ríos.</p>
<b>Beneficios Cualitativos</b>
El proyecto busca abastecer las necesidades educativas de la comunidad provincia de los Ríos para mejorar la calidad de vida de los habitantes del sector.
<b>Tipo de Beneficiario</b>
Los estudiantes en la parroquia Palenque en la provincia de los Ríos
<b>Restricciones</b>
<p>TIEMPO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El proyecto tiene un plazo de 240 días.</li> <li>Suspensión #1: 232 días</li> <li>Suspensión #2 37 días</li> <li>Suspensión #3 184 días</li> </ul> <p>COSTO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El proyecto tiene un monto contractual de \$ 4,193,538.84</li> </ul> <p>ALCANCE: Se propone un diseño sin barreras arquitectónicas, en donde los espacios sean continuos en bar, bloques vestidores, cancha de fútbol, 2 canchas de uso múltiple</p> <p>RECURSOS: El recurso humano, equipo y materiales determinados en los pliegos del contrato deben ser estrictamente utilizados para la eficiencia de la construcción, los mismos que han sido previamente analizados por los técnicos de la institución para su correcto uso y funcionamiento.</p>

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	<b>Ejecución</b>	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------

**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**



Transcurrido: 97.07 %  
 Fecha de Inicio: 23/12/2015 Fecha de Fin: 30/06/2021

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL**



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2021	Avance programado acumulado											
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %						
	Avance real acumulado											
	Estado											

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>MARZO 2021</p> <p>1.- Avance de Obra 99%</p> <p>2.- Se realizó la solicitud de Suscripción de Acta de Recepción Provisional de parte del Contratista, y emitido el Informe Final de Obra por parte de la Fiscalización, el mismo que fue analizado por el Administrador de Contratos, el cual solicitó se conforme la Comisión para la suscripción del Acta de Recepción Provisional de La Obra.</p> <p>3.- Se procede a realizar el cambio del estado de congelado a ejecución en función del informe del administrador del contrato (anexo)</p>	Yallico Yumbay, Blanca Elizabeth	08/04/2021 - 09:24 AM
<p>Enero 2021</p> <p>1.- Obra suspendida</p> <p>2.- Avance de Obra 96,6%</p> <p>3.- Se tramitaron el pago de las planillas de avance de obra 12 y 13 por parte de la Dirección Distrital de los Ríos. La administración de contrato está en coordinación con MINEDUC y la municipalidad del Cantón para solucionar el tema referente a la descarga de AA.SS.</p> <p>3.- Se mantiene el estado congelado</p>	Yallico Yumbay, Blanca Elizabeth	03/02/2021 - 12:07 PM
<p>JULIO 2020:</p> <p>1.- La obra tiene un de avance del 96,60%</p> <p>2.- Fecha Inicio de la obra 23 de diciembre de 2015.</p> <p>3.- Fecha Fin 31 de julio de 2019</p> <p>4.- En este período no se cancelaron planillas.</p> <p>5.- Arq. Joselito Santos Correa Reyes Administrador de contrato.</p>	Dávila Castro, Emilio José	21/07/2020 - 01:33 PM
<p>JUNIO 2020:</p> <p>1.- Los trabajos dentro de la obra se encuentran suspendidos desde el 01 de diciembre de 2019.</p> <p>2.- Se adjunta informe de la Supervisora de contrato. (Anexo 44)</p>	Dávila Castro, Emilio José	06/07/2020 - 10:56 AM
<p>MAYO 2020:</p> <p>1.- La obra se encuentran suspendida desde el 01 de diciembre de 2019.</p>	Dávila Castro, Emilio José	22/05/2020 - 07:33 PM
<p>ABRIL 2020:</p> <p>1.- La obra se encuentran suspendida desde el 01 de diciembre de 2019.</p>	Dávila Castro, Emilio José	06/05/2020 - 01:27 PM
<p>MARZO 2020:</p> <p>1.- Los trabajos dentro de la obra se encuentran suspendidos desde el 01 de diciembre de 2019.</p>	Dávila Castro, Emilio José	03/04/2020 - 11:33 AM
<p>FEBRERO 2020:</p> <p>1.- Se encuentra suspendida la obra desde el 01 de diciembre de 2019.</p>	Dávila Castro, Emilio José	10/03/2020 - 03:25 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
ENERO 2020: 1.- La obra se encuentra suspendida desde el 01 de diciembre de 2019.	Dávila Castro, Emilio José	02/03/2020 - 08:42 AM
DICIEMBRE 2019: 1) El administrador de contrato solicito mediante Memorando Nro. SECOB-CZ5-2019-1571-M de 26 de diciembre de 2019, la suspensión de la Obra desde el 01 de diciembre de 2019. (Anexo 43)	Vaca Aguirre, Hugo Xavier	17/01/2020 - 12:02 PM
NOVIEMBRE 2019: 1.- Se continúan realizando trabajos en instalaciones eléctricas, electrónicas, voz y datos especiales con un avance del 65%. (Hito 9). 2.- Instalaciones hidrosanitarias, contra incendios se realizan trabajos con un avance del 83%. (Hito 10) 3.- Se adjunta informe del Supervisor de la obra. (Anexo 42)	Vaca Aguirre, Hugo Xavier	17/01/2020 - 11:55 AM
OCTUBRE 2019: 1.- Se continúan realizando trabajos en instalaciones eléctricas, electrónicas, voz y datos especiales con un avance del 60%. 2.- Instalaciones hidrosanitarias, contra incendio se realizan trabajos con un avance del 80%. 3.- Los trabajos del contrato complementario No. 2 se están realizando concatenados técnicamente con los rubros del contrato principal. 4.- Se adjunta informe del Supervisor de la obra. (Anexo 41)	Dávila Castro, Emilio José	06/11/2019 - 08:59 AM
SEPTIEMBRE 2019: 1.- Se realizó el reinicio de la obra con fecha 02 de agosto de 2019, una vez firmado el Contrato Complementario Nro. 2 de la obra. (Anexo 39) 2.- La colocación de estructura de cubierta terminada tiene un avance del 100%. (Hito 7) 3.- Fundición de losas terminada al 100% su avance. (Hito 8) 4.- Se adjunta informe del Supervisor de la obra. (Anexo 40)	Dávila Castro, Emilio José	10/10/2019 - 10:20 AM
AGOSTO 2019: 1.- Se realizó el reinicio de la obra con fecha 02 de agosto de 2019. (Anexo 37) 2.- Se está suscribiendo el Contrato Complementario No. 2 de Obra. 3.- Los trabajos de contrapisos y estructura portante vertical terminada tiene un avance del 100%. (Hito 5) 4.- La colocación de estructura de cubierta terminada tiene un avance del 99%. (Hito 6) 5.- La estructura portante horizontal ha finalizado sus trabajos con un avance del 100%. (Hito 7) 6.- Se adjunta informe del Supervisor de la obra. (Anexo 38)	Dávila Castro, Emilio José	09/09/2019 - 10:28 AM
JULIO 2019: 1.- Se realizó la suspensión de la obra con fecha 12 de diciembre de 2017. 2.- El Contrato Complementario No.2 de obra ha obtenido la aprobación No Objeción por parte del Ministerio de Educación y la CAF. 3.- Se está suscribiendo el Contrato Complementario No. 2 de Obra.	Dávila Castro, Emilio José	06/08/2019 - 09:53 AM
JUNIO 2019: 1.- Se realizó la suspensión de la obra con fecha 12 de diciembre de 2017. 2.- El Contrato Complementario No.2 de obra ha obtenido la aprobación No Objeción por parte del Ministerio de Educación y la CAF. 3.- Se encuentra en trámite la suscripción del Contrato Complementario No. 2 para poder reactivar los trabajos dentro de la obra. 4.- Se adjunta informe del Supervisor de contrato (Anexo 36).	Dávila Castro, Emilio José	08/07/2019 - 09:46 AM
MAYO 2019 1.- Se realizó la suspensión de la obra con fecha 12 de diciembre de 2017. 2.- Los trabajos se encuentran sin avance debido a que se está tramitando el Contrato Complementario No. 2. 3.- El Contrato Complementario No.2 de obra se encuentra en trámite de aprobación de No Objeción en la CAF. 4.- Se adjunta informe del Supervisor de contrato (Anexo 35).	Dávila Castro, Emilio José	05/06/2019 - 10:59 AM
ABRIL 2019 1.- Con fecha 12 de diciembre de 2017 se realizó la suspensión de la obra. 2.- Los trabajos se encuentran sin avance debido al trámite de Contrato Complementario No. 2. 3.- El Contrato Complementario No.2 de obra se encuentra en trámite de aprobación de No Objeción en el Ministerio de Educación. 4.- Se adjunta informe del Supervisor de contrato (Anexo 34).	Dávila Castro, Emilio José	07/05/2019 - 03:48 PM
MARZO 2019 1.- La obra está suspendida desde el 12 de diciembre de 2017. 2.- Los trabajos se encuentran sin avance debido al trámite de Contrato Complementario No. 2 que se están realizando.	Dávila Castro, Emilio José	04/04/2019 - 02:28 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>3.- Se encuentra en trámite de aprobación de No Objeción por parte del Ministerio de Educación el Contrato Complementario No.2 para la obra, se han corregido las correcciones para continuar con el trámite.</p> <p>4.- Se adjunta informe del Supervisor de contrato (Anexo 33).</p>		
<p><b>FEBRERO 2019</b></p> <p>1.- La obra está suspendida desde el 12 de diciembre de 2017.</p> <p>2.- Los trabajos se encuentran sin avance debido a los trámites de incrementos que se están realizando.</p> <p>3.- Se encuentra en trámite de aprobación de No Objeción por parte del Ministerio de Educación el Contrato Complementario No.2 para la obra, se han solicitado correcciones para continuar con el trámite.</p> <p>4.- Se adjunta informe del Supervisor de contrato (Anexo 32).</p>	Dávila Castro, Emilio José	06/03/2019 - 01:54 PM
<p><b>ENERO 2019</b></p> <p>1.- La obra está suspendida desde el 12 de diciembre de 2017.</p> <p>2.- Los trabajos en contrapisos y estructura portante vertical están suspendidos con un avance del 98% (Hito 5).</p> <p>3.- Los trabajos se encuentran suspendidos para la colocación de estructura de cubierta manteniendo un avance del 98%. (Hito 6)</p> <p>4.- Se encuentra en trámite de aprobación de No Objeción por parte del Ministerio de Educación el Contrato Complementario No.2 para la obra.</p> <p>5.- Se adjunta informe del Supervisor de contrato (Anexo 31).</p>	Dávila Castro, Emilio José	05/02/2019 - 03:06 PM
<p><b>DICIEMBRE 2018</b></p> <p>1.- La obra se encuentra suspendida desde el 12 de diciembre de 2017.</p> <p>2.- Los trabajos quedaron suspendidos con un avance del 98% en contrapisos y estructura portante vertical (Hito 5).</p> <p>3.- Los trabajos de colocación de estructura de cubierta se paralizaron Con un avance del 98%. (Hito 6)</p> <p>4.- Se encuentra en trámite de aprobación de No Objeción por parte del Ministerio de Educación el Contrato Complementario No.2 para la obra.</p> <p>5.- Se adjunta informe del Administrador de contrato (Anexo 30).</p>	Dávila Castro, Emilio José	07/01/2019 - 11:49 AM
<p><b>NOVIEMBRE 2018</b></p> <p>1.- La obra se encuentra suspendida desde el 12 de diciembre de 2017.</p> <p>2.- Los trabajos en contrapisos y estructura portante vertical quedaron suspendidos con un avance del 98% (Hito 5).</p> <p>3.- Con un avance del 98% los trabajos de colocación de estructura de cubierta se paralizaron. (Hito 6)</p> <p>4.- Se adjunta informe del Administrador de contrato (Anexo 29).</p>	Dávila Castro, Emilio José	05/12/2018 - 08:57 AM
<p><b>OCTUBRE 2018</b></p> <p>1.- Los trabajos dentro de la obra se encuentran suspendidos desde el 12 de diciembre de 2017.</p> <p>2.- Con un avance del 98% los trabajos en contrapisos y estructura portante vertical quedaron suspendidos (Hito 5).</p> <p>3.- Los trabajos de colocación de estructura de cubierta se paralizaron con un avance del 98%. (Hito 6)</p> <p>4.- Se adjunta informe del Administrador de contrato (Anexo 28).</p>	Dávila Castro, Emilio José	05/11/2018 - 04:06 PM
<p><b>SEPTIEMBRE 2018</b></p> <p>1.- Se encuentra suspendida los trabajos dentro de la obra desde el 12 de diciembre de 2017.</p> <p>2.- Con un avance del 98% se encuentran suspendidos los trabajos en contrapisos y estructura portante vertical (Hito 5)</p> <p>3.- Los trabajos de colocación de estructura de cubierta se paralizaron con un avance del 98%.</p> <p>4.- Se adjunta informe del Administrador de contrato (Anexo 27).</p>	Dávila Castro, Emilio José	01/10/2018 - 04:47 PM
<p><b>AGOSTO 2018</b></p> <p>1.- Se encuentra suspendida los trabajos dentro de la obra desde el 12 de diciembre de 2017.</p> <p>2.- Se ha solicitado la autorización de los incrementos al Ministerio de Educación para poder dar reinicio a los trabajos.</p> <p>3.- Se mantiene en un avance físico de 64,95%.</p> <p>4.- Los trabajos en contrapisos y estructura portante vertical (Hito 5) se encuentran en un 98%.</p> <p>5.- La colocación de estructura de cubierta se mantiene en un 98%.</p> <p>6.- Se adjunta informe del Administrador de contrato (Anexo 26).</p>	Dávila Castro, Emilio José	07/09/2018 - 10:34 AM
<p><b>JULIO 2018</b></p> <p>1.- La obra se encuentra suspendida desde el 12 de diciembre de 2017.</p> <p>2.- Se encuentra gestionando la autorización de los incrementos para poder dar reinicio a los trabajos.</p> <p>3.- Se mantiene en un avance físico de 64,95%.</p> <p>4.- Se adjunta informe del Administrador de contrato (Anexo 25).</p>	Dávila Castro, Emilio José	06/08/2018 - 09:58 AM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<b>JUNIO 2018</b> 1.- La obra se encuentra suspendida desde el 12 de diciembre de 2017. 2.- Se ha solicitado por parte de MINEDUC un informe aclaratorio para la aprobación de la No Objeción para la implementación de la Orden de Cambio Nro. 02. 3.- Se mantiene en una avance físico de 64,95%. 4.- Se adjunta informe del Administrador de contrato (Anexo 24).	Dávila Castro, Emilio José	05/07/2018 - 11:20 AM
<b>MAYO 2018</b> 1.- La obra se encuentra suspendida desde el 12 de diciembre de 2017. 2.- Se ha solicitado al MINEDUC la aprobación de la No Objeción para la implementación de la Orden de Cambio Nro. 02. 3.- Se mantiene en una avance físico de 64,95%. 4.- Se adjunta informe de la Administradora de contrato (Anexo 23).	Dávila Castro, Emilio José	04/06/2018 - 08:20 AM
<b>ABRIL 2018</b> 1.- La obra se encuentra suspendida desde el 12 de diciembre de 2017 y cuenta con la aprobación de la convalidación (Anexo 21). 2.- Se ha enviado al MINEDUC la aprobación de la máxima autoridad, y se ha enviado la solicitud de No Objeción para la implementación de la Orden de Cambio Nro. 02. 3.- Se adjunta informe de la Administradora de contrato (Anexo 22).	Dávila Castro, Emilio José	16/05/2018 - 09:31 AM
<b>MARZO 2018</b> 1.- La obra se encuentra suspendida desde el 12 de diciembre de 2017 y cuenta con la aprobación de la convalidación. 2.- Se ha enviado al MINEDUC la aprobación de la máxima autoridad, y se ha enviado la solicitud de No Objeción para la implementación de la Orden de Cambio Nro. 02. 3.- Se adjunta Informe de la Supervisora de contrato. (Anexo 20)	Dávila Castro, Emilio José	09/05/2018 - 11:23 AM
<b>FEBRERO 2018</b> 1.- La obra se encuentra suspendida desde el 12 de diciembre de 2017 y cuenta con la aprobación de la convalidación. 2.- Se espera aprobación de la máxima autoridad para la implementación de la Orden de Cambio Nro. 02. 3.- Se adjunta Informe de la Supervisora de contrato. (Anexo 19)	Saa Buitrón, Rashid Amir	03/04/2018 - 05:02 PM
<b>ENERO 2018</b> 1.- La obra se encuentra suspendida desde el 12 de diciembre de 2017 y se espera convalidación.	Saa Buitrón, Rashid Amir	05/03/2018 - 02:40 PM
<b>DICIEMBRE 2017</b> 1.- Obra en ejecución 2.- Se adjunta Informe de la Administradora (Anexo 18)	Reyes Rodríguez, Hector Rafael	15/01/2018 - 12:05 PM
<b>NOVIEMBRE 2017</b> 1.- Obra en ejecución 2.- Se adjunta Informe de la Administradora (Anexo 16) 3.- Se adjunta Resolución SECOB-DG-2017-003 (Anexo 17)	Reyes Rodríguez, Hector Rafael	02/01/2018 - 09:25 AM
<b>OCTUBRE 2017</b> 1.- Obra en ejecución de acuerdo al cronograma 2.- Se adjunta Informe de la Administradora (Anexo 15)	Reyes Rodríguez, Hector Rafael	01/12/2017 - 02:44 PM
<b>SEPTIEMBRE 2017</b> 1.- Obra en ejecución de acuerdo al cronograma 2.- Se adjunta Informe de la Administradora (Anexo 14)	Reyes Rodríguez, Hector Rafael	26/10/2017 - 10:11 AM
<b>AGOSTO 2017:</b> 1.- Obra en ejecución. 2- Informe de Administrador (Anexo 13)	Reyes Rodríguez, Hector Rafael	26/09/2017 - 10:31 AM
<b>JULIO 2017:</b> 1.- Obra en ejecución. 2- Informe de Administrador (Anexo 12)	Reyes Rodríguez, Hector Rafael	28/08/2017 - 09:12 PM
<b>JUNIO 2017:</b> 1.- Obra en ejecución. 2- Informe de Administrador (Anexo 11)	Reyes Rodríguez, Hector Rafael	04/08/2017 - 02:29 PM
<b>MAYO 2017:</b> 1.- Obra en ejecución. 2- Informe de Administrador (Anexo 10)	Reyes Rodríguez, Hector Rafael	28/06/2017 - 09:31 AM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<b>ABRIL 2017:</b> 1.- Obra suspendida por legalización de incrementos. 2.- Informe de Administrador (Anexo 8) 3.- Se adjunta informe ejecutivo legalizado para dejar en congelado la ficha (Anexo 9)	Reyes Rodriguez, Hector Rafael	05/06/2017 - 10:01 AM
<b>MARZO 2017:</b> 1. Obra suspendida por legalización de incrementos. 2.- Pendiente legalización de informe ejecutivo (Anexo 8)	Reyes Rodriguez, Hector Rafael	13/04/2017 - 01:54 PM
<b>FEBRERO 2017:</b> 1. Obra suspendida	Reyes Rodriguez, Hector Rafael	21/03/2017 - 09:52 AM
<b>ENERO 2017:</b> 1. Obra suspendida de acuerdo al Informe del Administrador (Anexo 7)	Reyes Rodriguez, Hector Rafael	16/02/2017 - 03:11 PM
<b>DICIEMBRE 2016:</b> 1. Obra suspendida de acuerdo al Informe del Administrador (Anexo 6)	Reyes Rodriguez, Hector Rafael	03/01/2017 - 11:35 AM
<b>NOVIEMBRE 2016:</b> 1. Obra suspendida 2. Se adjunta aprobación (Anexo 5)	Reyes Rodriguez, Hector Rafael	27/12/2016 - 04:30 PM
<b>OCTUBRE 2016:</b> 1. La obra se encuentra en ejecución 2.- Se adjunta Informe de Administrador (Anexo 4)	Reyes Rodriguez, Hector Rafael	12/12/2016 - 10:20 AM
<b>SEPTIEMBRE 2016:</b> 1. La obra se encuentra en ejecución 2.- Se adjunta Informe de Administrador (Anexo 3)	Reyes Rodriguez, Hector Rafael	31/10/2016 - 08:24 AM
<b>AGOSTO 2016:</b> 1.- Se reinicia la obra con fecha 18 de agosto 2- Se adjunta Acta de Reinicio (Anexo 2) 3.- Se realiza reprogramación de hitos	Reyes Rodriguez, Hector Rafael	27/09/2016 - 10:36 AM
<b>JULIO 2016:</b> 1.- La obra continua suspendida, se analizan los resultados de los estudios de suelo	Reyes Rodriguez, Hector Rafael	27/09/2016 - 10:33 AM
<b>JUNIO 2016:</b> 1.- La obra continua suspendida, se analizan los resultados de los estudios de suelo	Reyes Rodriguez, Hector Rafael	27/09/2016 - 10:32 AM
<b>MAYO 2016:</b> 1.- Obra suspendida a espera de optimizaciones para autorización de incrementos	Reyes Rodriguez, Hector Rafael	27/09/2016 - 10:31 AM
<b>ABRIL 2016:</b> 1.- Obra suspendida a espera de optimizaciones para autorización de incrementos	Reyes Rodriguez, Hector Rafael	27/09/2016 - 10:31 AM
<b>MARZO 2016:</b> 1.- Obra suspendida a espera de optimizaciones para autorización de incrementos	Reyes Rodriguez, Hector Rafael	27/09/2016 - 10:31 AM
<b>FEBRERO 2016</b> 1.- Obra suspendida a espera de optimizaciones para autorización de incrementos	Reyes Rodriguez, Hector Rafael	27/09/2016 - 10:29 AM
<b>ENERO 2016</b> 1.- Proyecto suspendido desde el 29 de diciembre de 2015 (Anexo 1) Acta de Suspensión	Reyes Rodriguez, Hector Rafael	27/09/2016 - 10:29 AM

Problemas cerrados: 1, Abiertos: 0

**RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO**

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
<b>5- PROYECTO. * General.</b> La entrega tardía de planillas CAUSARÍA retraso en el avance de la obra	20/07/2020	Emilio José Dávila Castro	20 %	40	8	0/1

Riesgos cerrados: 4, Abiertos: 1

**LOCALIDADES**

Localidad de Impacto	
1	Zona 5 - Litoral > Los Ríos > Palenque

**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	EJECUCIÓN: Contrato firmado	4-Inicio de Trabajo	23/12/2015		23/12/2015		Sí	0.0
2	EJECUCIÓN: Movimiento de tierras terminado	5-Entregables Intermedios	30/01/2016		28/06/2017		Sí	5.0
3	EJECUCIÓN: Obras preliminares terminado	5-Entregables Intermedios	31/01/2016		30/12/2016		Sí	10.0
4	EJECUCIÓN: Cimentación terminada	5-Entregables Intermedios	29/02/2016		26/09/2017		Sí	10.0
5	EJECUCIÓN: Contrapisos y estructura portante vertical terminada	5-Entregables Intermedios	31/08/2019		31/08/2019		Sí	5.0
6	EJECUCIÓN: Estructura portante horizontal terminada	5-Entregables Intermedios	31/08/2019		31/08/2019		Sí	10.0
7	EJECUCIÓN: Colocación de estructura de cubierta terminada	5-Entregables Intermedios	30/09/2019		30/09/2019		Sí	10.0
8	EJECUCIÓN: Fundición de losas terminada	5-Entregables Intermedios	30/09/2019		30/09/2019		Sí	10.0
9	EJECUCIÓN: Instalaciones eléctricas de voz y datos, especiales terminadas	5-Entregables Intermedios	31/12/2019	31/12/2019			No	5.0
10	EJECUCIÓN: Acabados interiores y exteriores terminados	5-Entregables Intermedios	31/12/2019	31/12/2019			No	5.0
11	EJECUCIÓN: Enlucido en los diferentes bloques de aulas, administración y servicios, terminado	5-Entregables Intermedios	31/12/2019	31/12/2019			No	5.0
12	EJECUCIÓN: Instalaciones hidrosanitarias, contraincendios terminadas	5-Entregables Intermedios	31/12/2019	31/12/2019			No	5.0
13	EJECUCIÓN: Mampostería en los diferentes bloques de aulas, administración y servicios, terminada	5-Entregables Intermedios	31/12/2019	31/12/2019			No	10.0
14	EJECUCIÓN: Trabajos de carpintería metal-mecánica, aluminio y vidrio terminados	5-Entregables Intermedios	04/01/2020	04/01/2020			No	5.0
15	EJECUCIÓN: Áreas exteriores terminadas	5-Entregables Intermedios	04/01/2020	04/01/2020			No	5.0
16	CIERRE: Acta de Entrega de Recepción Provisional suscrita	5-Entregables Intermedios	29/02/2020	29/02/2020			No	0.0

**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
17	COMPLETADO: Acta de Entrega de Recepción Definitiva suscrita	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/08/2020	31/08/2020		▼	No	0.0

**INDICADORES DEL PROYECTO**

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


**AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO**

**COSTO TOTAL**

Anticipo Desembolsado:	1,258,061.65
Estimado Al Fin Del Proyecto:	58,848,023.31 **
Costo Total:	4,193,538.84
Total Devengado:	58,848,023.31
% Costo Total Devengado:	1,403.30 %

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

**% COSTO TOTAL DEVENGADO**



% Costo Total Devengado: 1,403.30 %

**Perfil Económico 2021**

	Años Previos	Año Actual (2021)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	3,213,007.31	637,090.35	0.00	3,850,097.66
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Codificado	4,198,636.45	637,090.35	0.00	4,835,726.80
Ppto. Comprometido	985,629.14	0.00	0.00	985,629.14
Planeado - Codificado (2021)		0.00		
Programado a Devengar	4,198,636.45	0.00	0.00	4,198,636.45
Ppto. Devengado	58,848,023.31	0.00	0.00	58,848,023.31
Pagado Real	63,540.33	0.00	0.00	63,540.33
Estimado a fin de año	* 58,848,023.31	0.00	0.00	58,848,023.31
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	-54,649,386.86	0.00	0.00	-54,649,386.86
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 1,401.60 %	0.00 %	0.00 %	1,401.60 %
Ppto. Codificado 998	149,022.36	0.00	0.00	149,022.36
Ppto. Devengado 998	149,022.36	0.00	0.00	149,022.36

\* Ppto. Devengado

**PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2021**



**Presupuesto Mensual 2021**

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00		0.00				

Presupuesto Mensual 2021							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00		0.00				
Mar	0.00		0.00				
Abr	0.00		0.00				
May	0.00		0.00				
Jun	0.00		0.00				
Jul							
Ago							
Sep							
Oct							
Nov							
Dic							
<b>Total</b>	<b>0.00</b>						

### OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos
No hay información disponible

### ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A.1 - Hito 1 - Contrato firmado	CONTRATO_LPI-SECOB-CAF-028-2015-1.pdf	22/09/2016
2	A.2 - Anexo 1 - Suspensión de Obra	CONVALIDACIÓN_DE_LA_SUSPENSION_UEM_PALENQUE-27/09/2016-RESOLUCION_NO._SECOB-STPCO-DNACO-2016-0242-M.pdf	27/09/2016
3	A.3 - Anexo 2 - Acta de Reinicio	Acta_de_reinicio_UEM_PALENQUE-1.pdf	27/09/2016
4	A.4 - Anexo 3 - Informe de Administrador septiembre 2016	GPR_UEM_PALENQUE.pdf	27/09/2016
5	A.5 - Anexo 4 - Informe de Administrador octubre 2016	Informe_Administrador_UEM_Nicolas_Infante_Díaz.pdf	31/10/2016
6	A.6 - Anexo 5 - Aprobación de Suspensión	Suspensión_3_UEM_PALENQUE.pdf	27/12/2016
7	A.7 - Hito 3 - Anexo 6 - Informe de Administrador diciembre 2016	Inform_Administrador_UEM_Palénque.pdf	30/12/2016
8	A.8 - Anexo 7 - Informe de Administrador enero 2017	GPR_UEM_PALENQUE.pdf	01/02/2017
9	A.9 - Anexo 8 - Informe de Administrador abril 2017	GPR_UEM_PALENQUE.pdf	02/05/2017
10	B.1 - Anexo 09 - Informe Ejecutivo Firmado	Informe_Justificativo_para_Cancelar.pdf	04/05/2017
11	B.2 - Anexo 10 - Informe de Administrador mayo 2017	GPR_UEM_PALENQUE.pdf	05/06/2017
12	B.3 - Hito 2 - Anexo 11 - Informe de Administradora junio 2017	GPR_UEM_PALENQUE.pdf	28/06/2017
13	B.4 - Anexo 12 - Informe de Administradora julio 2017	GPR_UEM_PALENQUE.pdf	07/08/2017
14	B.5 - Anexo 13 - Informe de Administradora agosto 2017	GPR_Nicolas_Infante.pdf	06/09/2017
15	B.6 - Anexo 14 - Informe de Administrador septiembre 2017	GPR_UEM_PALENQUE.pdf	26/09/2017
16	B.7 - Hito 4 - Anexo 15 - Informe de Administrador octubre 2017	Informe_GPR_Nicolas_Infante_Díaz.pdf	30/10/2017
17	B.8 - Anexo 16 Informe de Administradora noviembre 2017	GPR_Palénque.pdf	05/12/2017
18	B.9 - Se adjunta Resolución SECOB-DG-2017-003 (Anexo 17)	Resolución_No._SECOB-DG-2017-0003.pdf	05/12/2017
19	C.1 - Anexo 18 Informe de Administrador diciembre 2017	Informe_UEM_Nicolas_Infante_Díaz_-GPR_-Diciembre_2017.pdf	11/01/2018
20	C.2 - Anexo 19 Informe de Supervisor de contrato Febrero 2018	Informe_Febrero_2018_Nicolas_Infante_Díaz.PDF	05/03/2018

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
21	C.3 - Anexo 20 Informe de Supervisor de contrato Marzo 2018	Informe_Marzo_2018_Nicolas_Infante_Díaz.PDF.pdf	03/04/2018
22	C.4 - Anexo 21 - Suspensión de obra No.4	SECOB-SDG-2018-0193-M.pdf	11/05/2018
23	C.5 - Anexo 22 - Informe de Supervisor de contrato Abril 2018	Informe_Administrador_Abril_UEM_Nicolas_Infante.pdf	11/05/2018
24	C.6 - Anexo 23 - Informe de Supervisor de contrato Mayo 2018	Informe_Adm_Nicolás_Infante_Díaz.pdf	30/05/2018
25	C.7 - Anexo 24 - Informe de Supervisor de contrato Junio 2018	Info_Adm_UEM_Nicolás_Infante_Díaz.pdf	26/06/2018
26	C.8 - Anexo 25 - Informe de Supervisor de contrato Julio 2018	Info_Adm_UEM_Nicolás_Infante_Díaz_.pdf	25/07/2018
27	C.9 - Anexo 26 - Informe de Supervisor de contrato Agosto 2018	Info_Adm_UEM_Nicolás_Infante_Díaz_.pdf	24/08/2018
28	D.1 - Anexo 27 - Informe de Supervisor de contrato Septiembre 2018	Info_Adm_UEM_Nicolás_Infante_Díaz_.pdf	24/09/2018
29	D.2 - Anexo 28 - Informe de Supervisor de contrato Octubre 2018	Info_UEM_Nicolás_Infante_Díaz.pdf	30/10/2018
30	D.3 - Anexo 29 - Informe de Supervisor de contrato Noviembre 2018	Info_UEM_Nicolás_Infante_Díaz.pdf	27/11/2018
31	D.4 - Anexo 30 - Informe de Supervisor de contrato Diciembre 2018	Info_UEM_Nicolás_Infante_Díaz.pdf	27/12/2018
32	D.5 - Anexo 31 - Informe de Supervisor de contrato Enero 2019	Informe_UEM_Nicolás_Infante_Díaz.pdf	23/01/2019
33	D.6 - Anexo 32 - Informe de Supervisor de contrato Febrero 2019	Informe_UEM_Nicolás_Infante_Díaz.pdf	25/02/2019
34	D.7 - Anexo 33 - Informe de Supervisor de contrato Marzo 2019	Informe_GPR_UEM_Nicolás_Infante_Díaz.pdf	26/03/2019
35	D.8 - Anexo 34 - Informe de Supervisor de contrato Abril 2019	Informe_GPR_UEM_Nicolás_Infante_Díaz.pdf	25/04/2019
36	D.9 - Anexo 35 - Informe de Supervisor de contrato Mayo 2019	Informe_GPR_UEM_Nicolás_Infante_Díaz.pdf	23/05/2019
37	E.1 - Anexo 36 - Informe de Supervisor de contrato Junio 2019	Informe_GPR_UEM_Nicolás_Infante_Díaz.pdf	26/06/2019
38	E.2- Anexo 37 - Acta de reinicio de obra	Acta_de_Reinicio_Nro._4_UEM_PALENQUE_.pdf	30/08/2019
39	E.3 - Anexo 38 - Informe de Supervisor de contrato Agosto 2019 - Hito 5 - Hito 6	Informe_GPR_UEM_PALENQUE_28-08-2019.pdf	30/08/2019
40	E.4- Anexo 39 - Contrato Complementario No. 2 de obra	91._CONTRATO_LPI-SECOB-CAF-028-2015.pdf	10/10/2019
41	E.5 - Anexo 40 - Informe del Supervisor Septiembre 2019	Informe_UEM_PALENQUE.pdf	14/10/2019
42	E.6 - Anexo 41 - Informe del Supervisor Octubre 2019	Informe_GPR_UEM_Palenque.pdf	28/10/2019
43	E.7 - Anexo 42 - Informe del Supervisor Noviembre 2019	Informe_UEM_Nicolás_Infante_Díaz.pdf	26/11/2019
44	E.8 - Anexo 43 - Solicitud de suspensión de parte del Administrador.	suspension_nicolas_infante.pdf	17/01/2020
45	E.9 - Anexo 44 - Informe del Supervisor junio 2020	Informe_Supervisor_UEM_Nicolás_Infante_Díaz.pdf	30/06/2020
46	F.1 - Anexo 45 - Informe del Administrador de contrato Enero de 2021.	INFORME_ADMINISTRADOR_DE_CONTRATO_uem_nicolas_infante_diaz(K540).pdf	08/02/2021
47	F.2 - Anexo 46 - Informe del Administrador de contrato MARZO de 2021.	k540_nicolas_infante_palenque_gpr_marzo2021.pdf	07/04/2021

**EQUIPO DEL PROYECTO**

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Dávila Castro, Emilio José	Lider de Proyecto	Analista de Seguimiento y Control 1	edavila@secob.gob.ec	

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Serafín Alvarez, Susana Gissela	Administrador de Contrato	Analista de Administración de Contratos	sserafin@secob.gob.ec	