

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 7
Dirección Provincial Zamora Chinchipe

PROYECTO: K029 MTOP - Construcción de cuatro puentes: Quebrada Honda Palanda Agua Dulce y Palanuma y construcción de obras viales en el tramo Vilcabamba - Bellavista en la provincia de Zamora Chinchipe

Líder del Proyecto:	Guaicha Reinoso, Ángel Gustavo (aguaicha@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Punin Burneo, Eduardo Patricio	Programas Relacionados:	
Titular:	Lalvay Macancela, Cristian Geovanny	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	75200000.0000.383124	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	7,078,896.58
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2014 - 31/12/2022
Fecha de última actualización:	04/01/2022	Fecha de Fin Base:	31/12/2022
Modificado por:	Guaicha Reinoso, Ángel Gustavo	Fecha del siguiente Hito:	15/10/2021

DATOS GENERALES

Descripción

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: La zona del proyecto está localizada en la Provincia de Zamora Chinchipe, Cantón Palanda, en la Red Vial Estatal E682, tramo: Vilcabamba - Valladolid - Palanda - Bellavista, dentro del cual se construirán 4 Puentes que son: Puente Quebrada Honda de 35m , Puente Agua Dulce de 60m, Puente Palanda de 60m y Puente Palanumá de 80m de longitud.

PRODUCTO: "CONSTRUCCIÓN DE CUATRO PUENTES: QUEBRADA HONDA, PALANDA, AGUA DULCE Y PALANUMÁ DEL TRAMO 1 DE LA VÍA VILCABAMBA - BELLAVISTA, DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE"

LINEA BASE:

De conformidad a los compromisos establecidos en el Acuerdo de Paz Ecuador - Perú; se estableció la construcción de los 5 ejes viales como interconexión entre ambos países, entre ellos se encuentra el IV EJE VÍAL: Loja - Sarameriza, que de parte del lado del Ecuador, le corresponde el tramo Loja - Vilcabamba - Bellavista - Zumba - La Balsa de 195Km.

El Ecuador requiere culminar el cuarto eje vial binacional para cumplir con los acuerdos de la Paz y dar conectividad con el vecino país de Perú, para la carretera: Loja-Vilcabamba - Bellavista - Zumba - La Balsa se ha dividido en tres tramos:

1. Loja-Vilcabamba (40,2 Km jurisdicción Prov. de Loja)
2. Vilcabamba - Bellavista (40,2 km jurisdicción Prov. Loja y 61.59 Km jurisdicción Prov. Zamora Ch.)
3. Bellavista -Zumba - La Balsa (53 Km jurisdicción Prov. Zamora Ch.)

Dentro de los compromisos asumidos por Ecuador en el ENCUENTRO PRESIDENCIAL Y XI GABINETE BINACIONAL PERÚ-ECUADOR, llevado a cabo en Trujillo el 20 de octubre de 2017, consta como compromiso Nro. 3 del Eje de Infraestructura y Conectividad, que "Habiendo concluido ambos países la construcción de los ejes viales 1, 2 y 3 y la parte peruana del eje vial 4, el Ecuador propondrá un redimensionamiento para cumplir el tramo faltante del Eje Vial 4, dentro del cual se encuentra la construcción de 4 puentes del Tramo Vilcabamba - Bellavista.

OBJETIVO GENERAL: . Proporcionar una adecuada movilidad entre los países de Ecuador y Perú, mediante la Construcción de cuatro puentes denominados Quebrada Honda, Palanda, Agua Dulce y Palanumá y construcción de obras viales en el tramo Vilcabamba - Bellavista, en la carretera E682 de la provincia de Zamora Chinchipe, mejorando las condiciones de transitabilidad permanente, lo que brindará mayor facilidad para la transportación e intercambio de productos y de personas, integrando la infraestructura vial del país y auspiciando el desarrollo de las distintas zonas, logrando comodidad y seguridad a los usuarios

OBJETIVO ESPECÍFICOS:

.Realizar la Construcción de los cuatro puentes: Quebrada Honda con una longitud de 35m; Palanda con una longitud de 60m; Agua Dulce con una longitud de 60m y Palanumá con una longitud de 80m y construcción de obras viales.


DATOS GENERALES

Descripción
.Contratar la fiscalización de cada uno de los puentes (Quebrada Honda, Palanda, Agua Dulce y Palanumá), de tal manera se lleve, un control, supervisión y administración óptima de la ejecución de los trabajos cumpliendo con las normas de MTOP y especificaciones técnicas.
Beneficios Cualitativos
Se mejorará la calidad de vida de los habitantes de la zona de influencia del proyecto, ya que con la construcción de los 4 puentes permitirá el desarrollo productivo y turístico del sector, así mismo se mejorará el servicio de transporte al reducirse el tiempo de traslado y el costo de movilización, a la vez que se establecerá parámetros de comodidad, confort y seguridad en el traslado.
Tipo de Beneficiario
Transportista del Cantón Palanda, Cantón Chinchipe y la Provincia Agricultores y Ganaderos de la Provincia Turistas del País y Extranjeros Comercio en general de los Cantones y Provincia
Restricciones
El proyecto tendrá una duración de 8 meses; el presupuesto límite previsto de inversión de es \$ 6'741.806,27

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 88.99 %
 Fecha de Inicio: 01/01/2014 Fecha de Fin: 31/12/2022

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2021	Avance programado acumulado											
	25 %	25 %	45 %	45 %	45 %	65 %	85 %	90 %	92 %	92 %	93 %	93 %
	Avance real acumulado											
	20 %	20 %	25 %									
Estado												

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
DICIEMBRE 2021 - La fiscalización contratada TECNOSUELOS CIA LTDA, entrega los ajustes técnicos y financieros a los diseños originales de los cuatro puentes realizados por la consultora COA para su aprobación. - Con fecha 22 de diciembre del 2021 se reinicia el plazo, de la construcción así como de la fiscalización.	Guaicha Reinoso, Ángel Gustavo	04/01/2022 - 09:34 AM
NOVIEMBRE 2021 - La fiscalización contratada TECNOSUELOS CIA LTDA, se encuentra realizando ajustes técnicos y financieros a los diseños originales de los cuatro puentes realizados por la consultora COA	Guaicha Reinoso, Ángel Gustavo	01/12/2021 - 10:59 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
- Con fecha 25 de agosto del 2021 se reinicia el plazo, de la construcción así como de la fiscalización.		
OCTUBRE 2021 - La fiscalización contratada TECNOSUELOS CIA LTDA, se encuentra realizando ajustes técnicos y financieros a los diseños originales de los cuatro puentes realizados por la consultora COA - Con fecha 25 de agosto del 2021 se reinicia el plazo, de la construcción así como de la fiscalización.	Guaicha Reinoso, Ángel Gustavo	04/11/2021 - 06:53 PM
SEPTIEMBRE - La fiscalización contratada TECNOSUELOS CIA LTDA, se encuentra realizando ajustes técnicos y financieros a los diseños originales de los cuatro puentes realizados por la consultora COA - Con fecha 25 de agosto del 2021 se reinicia el plazo, de la construcción así como de la fiscalización.	Guaicha Reinoso, Ángel Gustavo	04/11/2021 - 06:53 PM
AGOSTO FIS-MTOP-ZCH-049 Palanda, 07 de mayo, Fiscalización entrega a Supervisión la planilla 01,Memo.MTOP-SUBZ7-2021-1082-ME,de 17 de mayo,Ing. Eduardo Enrique Orellana Ochoa, SUBSECRETARIO ZONAL 7, DISPONER Y AUTORIZAR la suspensión de plazo a partir del 05 de mayo de 2021,Mediante Oficio Nro. MTOP-CON_ZAM-21-38-OF, de 25 de mayo,Supervisión solicita a Fiscalización realizar trámites para determinación de canteras ,Mediante Oficio Nro. MTOP-CON_ZAM-21-41-OF, de 29 de mayo, Supervisión solicita a Contratista y Fiscalizador, se de trámite oportuno a las planillas,Mediante Oficio Nro. MTOP-CON_ZAM-21-40-OF, de 29 de mayo de 2021, Supervisión Insiste en cumplimiento de Memorando Nro. MTOP-CON_ZAM-2021-699-ME, Mediante Oficio Nro. MTOP-CON_ZAM-21-39-OF, de 29 de mayo de 2021, Supervisión Insiste se atienda of.MTOP-CON_ZAM-21-38-OF,con Memo.MTOP-SUBZ7-2021-1082-ME, de 17 de mayo Subsecretario Z7 autoriza la suspensión (02) a partir del 05 de mayo CONTINUA SUSPENDIDO EL PLAZO	Guaicha Reinoso, Ángel Gustavo	03/09/2021 - 05:36 PM
JULIO FIS-MTOP-ZCH-049 Palanda, 07 de mayo, Fiscalización entrega a Supervisión la planilla 01,Memo.MTOP-SUBZ7-2021-1082-ME,de 17 de mayo,Ing. Eduardo Enrique Orellana Ochoa, SUBSECRETARIO ZONAL 7, DISPONER Y AUTORIZAR la suspensión de plazo a partir del 05 de mayo de 2021,Mediante Oficio Nro. MTOP-CON_ZAM-21-38-OF, de 25 de mayo,Supervisión solicita a Fiscalización realizar trámites para determinación de canteras ,Mediante Oficio Nro. MTOP-CON_ZAM-21-41-OF, de 29 de mayo, Supervisión solicita a Contratista y Fiscalizador, se de trámite oportuno a las planillas,Mediante Oficio Nro. MTOP-CON_ZAM-21-40-OF, de 29 de mayo de 2021, Supervisión Insiste en cumplimiento de Memorando Nro. MTOP-CON_ZAM-2021-699-ME, Mediante Oficio Nro. MTOP-CON_ZAM-21-39-OF, de 29 de mayo de 2021, Supervisión Insiste se atienda of.MTOP-CON_ZAM-21-38-OF,con Memo.MTOP-SUBZ7-2021-1082-ME, de 17 de mayo Subsecretario Z7 autoriza la suspensión (02) a partir del 05 de mayo CONTINUA SUSPENDIDO EL PLAZO	Guaicha Reinoso, Ángel Gustavo	03/09/2021 - 05:35 PM
JUNIO FIS-MTOP-ZCH-049 Palanda, 07 de mayo, Fiscalización entrega a Supervisión la planilla 01,Memo.MTOP-SUBZ7-2021-1082-ME,de 17 de mayo,Ing. Eduardo Enrique Orellana Ochoa, SUBSECRETARIO ZONAL 7, DISPONER Y AUTORIZAR la suspensión de plazo a partir del 05 de mayo de 2021,Mediante Oficio Nro. MTOP-CON_ZAM-21-38-OF, de 25 de mayo,Supervisión solicita a Fiscalización realizar trámites para determinación de canteras ,Mediante Oficio Nro. MTOP-CON_ZAM-21-41-OF, de 29 de mayo, Supervisión solicita a Contratista y Fiscalizador, se de trámite oportuno a las planillas,Mediante Oficio Nro. MTOP-CON_ZAM-21-40-OF, de 29 de mayo de 2021, Supervisión Insiste en cumplimiento de Memorando Nro. MTOP-CON_ZAM-2021-699-ME, Mediante Oficio Nro. MTOP-CON_ZAM-21-39-OF, de 29 de mayo de 2021, Supervisión Insiste se atienda of.MTOP-CON_ZAM-21-38-OF,con Memo.MTOP-SUBZ7-2021-1082-ME, de 17 de mayo Subsecretario Z7 autoriza la suspensión (02) a partir del 05 de mayo CONTINUA SUSPENDIDO EL PLAZO	Guaicha Reinoso, Ángel Gustavo	03/09/2021 - 05:35 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>MAYO</p> <p>FIS-MTOP-ZCH-049 Palanda, 07 de mayo, Fiscalización entrega a Supervisión la planilla 01, Memo.MTOP-SUBZ7-2021-1082-ME, de 17 de mayo, Ing. Eduardo Enrique Orellana Ochoa, SUBSECRETARIO ZONAL 7, DISPONER Y AUTORIZAR la suspensión de plazo a partir del 05 de mayo de 2021, Mediante Oficio Nro. MTOP-CON_ZAM-21-38-OF, de 25 de mayo, Supervisión solicita a Fiscalización realizar trámites para determinación de canteras, Mediante Oficio Nro. MTOP-CON_ZAM-21-41-OF, de 29 de mayo, Supervisión solicita a Contratista y Fiscalizador, se de trámite oportuno a las planillas, Mediante Oficio Nro. MTOP-CON_ZAM-21-40-OF, de 29 de mayo de 2021, Supervisión Insiste en cumplimiento de Memorando Nro. MTOP-CON_ZAM-2021-699-ME, Mediante Oficio Nro. MTOP-CON_ZAM-21-39-OF, de 29 de mayo de 2021, Supervisión Insiste se atiende of.MTOP-CON_ZAM-21-38-OF, con Memo.MTOP-SUBZ7-2021-1082-ME, de 17 de mayo Subsecretario Z7 autoriza la suspensión (02) a partir del 05 de mayo</p> <p>ABRIL</p> <p>Con memo.MTOP-CON_ZAM-2021-410-ME, de 01 de abril, Supervisión, comunica al Administrador que: "(*)", se justifica, Mediante memo.MTOP-CONS_LOJ-2021-782-ME, de 01 de abril, Ing. Esner Bustamante, Administrador, solicita al Subsecretario Z7, autorice la suspensión de trabajos, Con memo.MTOP-CONS_LOJ-2021-833-ME, de 12 de abril, Ing. Esner Bustamante, Administrador, basado en Of. FIS-MTOP-ZCH-026-2021, de Ing. Christian Amaguaña Llivisaca, Jefe de fiscalización TECNOSUELOS CÍA. LTDA., aprueba levantamiento de suspensión, y dispone se reinicien trabajos el 12 de abril. Con Of. FIS-MTOP-ZCH-035-2021, 18 de abril, Fiscalización devuelve la planilla 01 al Contratista se complete, Con memo.MTOP-CON_ZAM-2021-500-ME, de 19 de abril, Supervisión informa a Administrador el of FIS-MTOP-ZCH-034, Fiscalización solicita se apruebe reprogramación No.02, se aprueba con memo.MTOP-CONS_LOJ-2021-933-ME el 28 de abril, Con Oficio.MTOP-CON_ZAM-21-29-OF, de 21 de abril, Supervisión solicita a Fiscalización exija a contratista la presentación de la planilla 01, no se presenta, Con of. FIS-MTOP-ZCH-041, 26 de abril, Fiscalización, se pronuncia respecto de Factibilidad técnica a planteamientos de CRCC y rediseño de puente quebrada Honda. Con Memo.MTOP-CON_ZAM-2021-536-ME, de 27 de abril, Supervisión hace conocer a Administrador, la respuesta al of. No. FIS-MTOP-ZCH-041 emitida por Fiscalización</p> <p>MARZO</p> <p>El 8 de marzo, se realizó una reunión en Quito con todas las partes involucradas en el proyecto; Con fecha 09 de marzo se efectiviza la entrega del anticipo a la contratista; Con fecha 23 de noviembre ha sido entregado el anticipo al Fiscalizador; Con Of. Nro. MTOP-CONS_LOJ-21-14-OF, de 15 de marzo, el Administrador informa a Fiscalizador y Contratista que el inicio de obra es el 10 de marzo; Con Memo.MTOP-CONS_LOJ-2021-624-ME, administrador solicita se informe al Ministerio del Ambiente inicio de obra; Con Of.MTOP-DDZCH-21-36-OF del 15 de marzo el administrador contrato de Fiscalización hace conocer a Fiscalizador y Contratista, que el inicio de contrato es el 10 de marzo; Con of.MTOP-CONS_LOJ-21-15-OF, 15 de marzo el administrador solicita a Fiscalización y Contratista se presente los cronogramas, valorado de equipo de mano de obra e inversión del anticipo; Con Of.MTOP-CONS_LOJ-21-16-OF, de 15 de marzo, el Administrador solicita se levante el sigilo bancario respecto de la recepción de anticipo; Con Memo.MTOP-CON_ZAM-2021-319-ME de 16 de marzo, se solicita el cambio de estado de proyecto a Ejecución; Con Of. CRCC-4P-ZCH-21-009 el 16 de marzo la Contratista solicita la suspensión del plazo; Con Memo.MTOP-CONS_ZAM-2021-319-ME de 24 de marzo, se nombra al Ing. Christian Amaguaña como Director de Fiscalización; El 25-26 se realiza inspección con Ministerio de Ambiente; Con Of. TEC-MTOP-ZCH-020-2021, el 31 de marzo se entrega alcance a Of. TEC-MTOP-ZCH-018-2021 para suspensión de plazo; Con Memo.MTOP-CONS_LOJ-2021-782-ME de 01 de abril el administrador solicita al Sub Secretario se disponga y autorice la suspensión de trabajos</p>	<p>Álvarez Aulestia, Germán de Jesús</p>	<p>04/06/2021 - 10:37 PM</p>
<p>OCTUBRE</p> <p>Luego del recorrido realizado para verificar y conocer algunas observaciones presentadas por el contratista de la obra, respecto a los diseños entregados, el día 20 de octubre de 2020, se notifica a los propietarios de los predios a ser afectados en la ejecución del Proyecto, para el trámite de expropiación e indemnización, el cual requiere de la asignación de recursos que correspondan, con oficio Nro. TEC-ZCH-002, de 20 de octubre, la fiscalización del proyecto Compañía Tecnosuelos Cía. Ltda. informa que: Una vez revisada la respuesta de Consultora Andina COA Cía. Ltda., a la par de una verificación in situ de las novedades, manifiesta las siguientes observaciones: Puente Quebrada Honda; Solicitar a consultora la definición de la implantación, solicitar el cálculo de volúmenes, Entregar los ajustes a la implantación, comparando los resultados de los ensayos de suelos presentados por Consultora Andina COA y los realizados por la Constructora, en coordinación con fiscalización, se determina que existen variaciones en los datos de capacidad portante del suelo, lo que pondría en riesgo la estabilidad de la estructura. Puente Palanda; Se solicita se entregue la información de la implantación y</p>	<p>Álvarez Aulestia, Germán de Jesús</p>	<p>02/11/2020 - 10:24 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>de verificación de la misma:Puente Agua Dulce; Se solicita entregar la ubicación corregida del puente descrita, se entregue los ajustes a la implantación. Puente Palanumá; se solicita entregar varios detalles constructivos, se entregue los ajustes a la implantación, El emplazamiento de la cimentación de la Pila 2, se solicita al MTOP, se proporcione la solución técnica y económica ofrecida por el representante de COA, durante reunión virtual del 18 de septiembre, donde se definirá el emplazamiento de la cimentación de la Pila 2, dada la vigencia de los estudios, ya que se mantienen observaciones a los estudios, mediante oficio Nro. MTOP-SUBZ7-2020-0152-OF, el Subsecretario Zonal 7, realiza una nueva insistencia en cuanto a la Solicitud de Absolución de las Observaciones, Aclaraciones e Inquietudes Formuladas por la Consultora Tecnosuelos Cía. Ltda. Respecto a los Estudios de Rediseño de los Puentes Quebrada Honda, Palanda, Agua Dulce y Palanumá de la Rehabilitación de la Carretera Vilcabamba - Bellavista, Tramo I, disponiéndole que, en el PLAZO IMPRRORROGABLE DE OCHO DÍAS , contados a partir de la recepción del documento en mención proceda a absolver todas las observaciones formuladas.</p>		
<p>SEPTIEMBRE</p> <p>Con memo,MTOP-CONS_LOJ-2020-1307-ME del 04 de sept. El Administrador solicita a contratista la presente documentos faltantes para solicitud desembolso no. 1 anticipo;Con of Nor. MTOP-SUBZ7-2020-0127-OF,de17 septiembre se convoca a reunión de trabajo, para tratar inquietudes planteadas por el Contratista;Con fecha 18 de septiembre de 2020, COA, emite informe de aclaraciones a inquietudes de Subsecretaría Z7, con of.MTOP-SUBZ7-2020-0124-OF del 12 de sep. y MTOP-SUBZ7-2020-0125-OF de 14 de sep., inquietudes de implantación y prospecciones realizadas;Con fecha 23 de sep, se hace conocer al Administrador, de informe de aclaraciones a inquietudes de la Subsecretaría Z7,con of.MTOP-SUBZ7-2020-0124-OF del 12 de sep y oficio MTOP-SUBZ7-2020-0125-OF de 14 sept. Las inquietudes;al momento se espera los resultados de Geotécnia para corroborar los resultados y con ello tomar las decisiones técnicas más adecuadas; con Memorandum No. MTOP-SUBZ7-2020-1419-ME,de 28 de sep.Subsecretaría Z7, indica resultado de la consulta de las expropiaciones de terrenos de ubicación de los puentes; Mediante Memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2020-1044-ME, de 28 de sep., el Ing. Ing. Franz Romero, Supervisor de Fiscalización, solicita al Sr. Director Distrital se haga conocer copia del permiso ambiental y plan de manejo a implementarse en área "Piscobamba Dos MTOP" código 60000231, para remitir a Fiscalización del proyecto; por parte del Director Distrital de Zamora Chinchipe se informa que representantes de la contratista han viajado a la China para tramitar apertura de cuentas para deposito del anticipo, lo que tardará aproximadamente 4 a 6 semanas, por lo tanto se estima que el inicio de obra podría ser para el 16 de noviembre.</p>	<p>Álvarez Aulestia, Germán de Jesús</p>	<p>01/10/2020 - 08:33 PM</p>
<p>JUNIO 2020</p> <p>Con Memorando Nro. MTOP-CONS_LOJ-2020-614-ME, del 28 de mayo de 2020, el Administrador del contrato solicita al Diretor Distrital de Zamora Chinchipe que se realice los trámites ante la superioridad para que se realice el contrato modificatorio a la cláusula de forma de pago</p> <p>Con Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2020-997-ME, del 30 de mayo de 2020, el Administrador del contrato solicita al señor Viceministro que se realice el trámite de contrato modificatorio a la cláusula de forma de pago</p> <p>JULIO</p> <p>Con Memorando Nro. MTOP-CONS_LOJ-2020-614-ME, del 28 de mayo de 2020, el Administrador del contrato solicita al Diretor Distrital de Zamora Chinchipe que se realice los trámites ante la superioridad para que se realice el contrato modificatorio a la cláusula de forma de pago</p> <p>Con Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2020-997-ME, del 30 de mayo de 2020, el Administrador del contrato solicita al señor Viceministro que se realice el trámite de contrato modificatorio a la cláusula de forma de pago</p> <p>Con Memorando Nro. MTOP-CONS_LOJ-2020-893-ME, del 10 de julio de 2020, el Administrador del contrato solicita al señor Director Distrital el expediente de los estudios</p> <p>Con Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2020-1067-ME, del 15 de julio de 2020, Director distrital de Zamora Chinchipe, envía informe de revisión de procesos ambientales el Administrador del contrato solicita al señor Director Distrital el expediente de los estudios</p> <p>Con Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2020-1263-ME, del 16 de julio de 2020, Director distrital de Zamora Chinchipe, nombra al Ing. Franz Romero Arciniega como Supervisor d ela Fiscalización contratada</p> <p>Con Memorando Oficio Nro.(79), del 21 de julio de 2020, Director distrital de Zamora Chinchipe, hace conocer al Alcalde del GAD del cantón Palanda el protocolo para las contingencias y actuación frente al COVI 19</p>	<p>Álvarez Aulestia, Germán de Jesús</p>	<p>03/09/2020 - 06:21 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>AGOSTO</p> <p>Con Memo Nro.MTOP-DDZCH-2020-1408-ME, 05 de agosto, El Director Distrital, indica que las minas son las mismas que se ha utilizado para la construcción de la vía;Con Memo Nro.MTOP-CONS_ZAM-2020-841-ME, de 07 de agosto, el Ing. Supervisor de Fiscalización, solicita al Director Distrital, el expediente;Con MemoNro.MTOP-CONS_ZAM-2020-868-ME, del 14 de agosto, el Supervisor de Fiscalización, solicita al Abg. Jorge Ortiz, certifique de indemnizaciones en terrenos afectados;Con fecha 19 de agosto, con técnicos de la Subsecretaría Z 7, Director Distrital, Administrador, Fiscalizador, Supervisor de Fiscalización y Contratista, se realizó recorrido para verificar observaciones del contratista;Con Memo Nro. MTOP-CONS_ZAM-2020-1520-ME, de 20 de agosto, el Director Distrital, solicita, se gestione el pago del anticipo al Contratista y Fiscalización;Con Memo Nro.MTOP-DDZCH-2020-1534-ME, de 21 de agosto, el Director Distrital informa que el tipo de suelo no coincide con el de los estudios y que una pila del puente Palanumá se ubicaría directamente en el cauce del río; y se convoca a una inspección 26 de agosto de 2020;Con Memo Nro.MTOP-CONS_ZAM-2020-898-ME, con fecha 31 de agosto,Perito y Abogado de la Institución,realiza la inspección a los lugares afectados;Con Memo Nro.MTOP-DDZCH-2020-1562-ME, de 26 de agosto, el Director Distrital informa las aclaraciones en los estudios</p>		
<p>MAYO 2020</p> <p>Con Memorando Nro. MTOP-CGJ-2020-366-ME, de fecha 29 de abril de 2020, suscrito por el Mgs. Pablo José Cevallos Palomeque, mediante el cual se remite el Contrato Protocolizado, suscrito el 14 de abril de 2020, con ID Nro. 24972, mediante el cual el contratista se obliga para con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, realizar la "CONSTRUCCIÓN DE CUATRO PUENTES: QUEBRADA HONDA, PALANDA, AGUA DULCE Y PALANUMÁ; Y, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS VIALES EN EL TRAMO VILCABAMBA - BELLAVISTA, EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, por el monto de SEIS MILLONES DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, CON 88/100 (USD. 6'019.469.88), el plazo para ejecución y terminación de la totalidad de los trabajos contratados es de DOSCIENTOS CUARENTA (240) DÍAS, contado a partir del siguiente día de la fecha de acreditación del anticipo en la cuenta del contratista.</p> <p>En el mes de MAYO, no se ha dado el anticipo del contrato por tal motivo no existe ejecución presupuestaria y no se ha dado inicio a los trabajos de construcción, por tal motivo no existe ejecución presupuestaria, y no hay cumplimiento de hitos, el proyecto se mantiene en etapa de planeación</p>	<p>Lugmaña Primera, Guillermo Jesús</p>	<p>05/06/2020 - 05:22 PM</p>
<p>ABRIL 2020</p> <p>Con Memorando Nro. MTOP-CGJ-2020-366-ME, de fecha 29 de abril de 2020, suscrito por el Mgs. Pablo José Cevallos Palomeque, mediante el cual se remite el Contrato Protocolizado, suscrito el 14 de abril de 2020, con ID Nro. 24972, mediante el cual el contratista se obliga para con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, realizar la "CONSTRUCCIÓN DE CUATRO PUENTES: QUEBRADA HONDA, PALANDA, AGUA DULCE Y PALANUMÁ; Y, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS VIALES EN EL TRAMO VILCABAMBA - BELLAVISTA, EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, por el monto de SEIS MILLONES DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, CON 88/100 (USD. 6'019.469.88), el plazo para ejecución y terminación de la totalidad de los trabajos contratados es de DOSCIENTOS CUARENTA (240) DÍAS, contado a partir del siguiente día de la fecha de acreditación del anticipo en la cuenta del contratista.</p> <p>En el mes de ABRIL, no se ha dado el anticipo del contrato por tal motivo no existe ejecución presupuestaria y no se ha dado inicio a los trabajos de construcción, por tal motivo no existe ejecución presupuestaria, y no hay cumplimiento de hitos</p>	<p>Gomez Achupallas, María Augusta</p>	<p>05/05/2020 - 04:19 PM</p>
<p>MARZO 2020</p> <p>Proyecto de carácter plurianual con CUP: 175200000.0000.383124, el cual tiene asignación presupuestaria para el año 2019 por parte del Ministerio de Economía y Finanzas de USD. 2.720.470,63; por tal motivo se solicito se gestione la asignación total de recursos y así dar inicio al proceso precontractual, la documentación reposa en Planta Central del Ministerio de Transporte y Obras Públicas; ya que en cumplimiento al Acuerdo Ministerial 006, revisado el monto del proyecto se designa como Ordenador del Gasto al señor Viceministro de Infraestructura del Transporte. Con Oficio Nro. SENPLADES-SIP-2019-0297-OF, de fecha 23 de abril de 2019, suscrito por la Mgs.Samantha Santacruz Pazmiño. SUBSECRETARIA DE INVERSIÓN PÚBLICA, SUBROGANTE, quien emite pronunciamiento a favor por parte de Senplades para la Certificación Plurianual del proyecto.</p>	<p>Gomez Achupallas, María Augusta</p>	<p>05/04/2020 - 05:43 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Con Memorando Nro. MTOP-SUBZ7-2019-0511-ME, de fecha 12 de abril 2019, suscrito por Ing. Jaime Calderón. SUBSECRETARIO ZONAL 7, mediante el cual informa que con memorando Nro. MTOP-DDZCH-2019-550-ME, suscrito por la Ing. María Augusta Gómez., ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DISTRITAL 2, quien consta como LIDER DEL PROYECTO K029 , solicitando se cambie de estado de "EJECUCIÓN" al estado de "CONGELADO", del mencionado proyecto hasta que se de inicie al proceso contractual, específicamente cuando se suscriba el contrato.</p> <p>Con Memorando Nro. MTOP-DCT-2020-58-ME, suscrito por el Ing. Christian Ocampo. DIRECTOR DE CONSTRUCCIONES DEL TRANSPORTE, quien solicita la asignación de recursos económicos actualizados que financiara el citado contrato por el monto que se adjudicara , para el año 2020.</p> <p>Con Memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2020-124-ME, de fecha 28 de enero de 2020, suscrito por la Ing. María Augusta Gómez., ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA, en calidad de lider del proyecto, solicita se cambie el estado del proyecto k29 del estado de "CONGELADO" a "PLANEACIÓN", puesto que el proyecto consta en el Plan Anual de Inversión 2020, hasta conseguir los recursos totales y así iniciar el proceso de contratación. Con Memorando Nro. MTOP-CGP-2020-127-ME, de fecha 03 de febrero de 2020, suscrito por la Dra. Alexandra Angélica Muñoz Santamaría. COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN, quien autoriza el cambio de estado del proyecto.</p> <p>Con Memorando Nro. MTOP-DCT-2020-87-ME, de fecha 14 de febrero de 2020, suscrito por el Ing. Fernando Salgado Brasero. DIRECTOR DE CONSTRUCCIONES DEL TRANSPORTE, SUBROGANTE, quien se dirige al Señor Viceministro para remitir la documentación para solicitar incremento presupuestario del proyecto K029, con la finalidad de de disponer del monto total requerido para la contratación del referido proyecto.</p> <p>Con Memorando Nro. MTOP-CGP-2020-192-ME, de fecha 14 de febrero de 2020, suscrito por la Dra. Alexandra Angélica Muñoz Santamaría. COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA, quien en atención a Memorando Nro. MTOP-DCT-2020-58-ME de fecha 30 de enero del 2020, y como alcance el memorando Nro. MTOP-DCT-2020-87-ME de fecha 14-02-2020, informa lo siguiente: Esta Coordinación General remite la asignación presupuestaria por cambio de fuente de financiamiento y asignación de recursos adicionales así como modificación presupuestaria entre proyectos para asignación del IVA ,solicitada por la Dirección de Contrucciones del Transporte, previa autorización del Viceministerio de Infraestructura del Transporte, para que se gestione ante el Ministerio de Finanzas el trámite pertinente. Con fecha 27 de Febrero el mencionado requerimiento fue atendido mediante reformas presupuestarias AMP Nro. 363 y DIS Nro. 364. En el mes de MARZO, no se ha dado la etapa de contratación por parte de Planta Central, por tal motivo no existe ejecución presupuestaria, y no hay cumplimiento de hitos</p>		
<p>FEBRERO 2020</p> <p>Proyecto de carácter plurianual con CUP: 175200000.0000.383124, el cual tiene asignación presupuestaria para el año 2019 por parte del Ministerio de Economía y Finanzas de USD. 2.720.470,63; por tal motivo se solicito se gestione la asignación total de recursos y así dar inicio al proceso precontractual, la documentación reposa en Planta Central del Ministerio de Transporte y Obras Públicas; ya que en cumplimiento al Acuerdo Ministerial 006, revisado el monto del proyecto se designa como Ordenador del Gasto al señor Viceministro de Infraestructura del Transporte. Con Oficio Nro. SENPLADES-SIP-2019-0297-OF, de fecha 23 de abril de 2019, suscrito por la Mgs.Samantha Santacruz Pazmiño. SUBSECRETARIA DE INVERSIÓN PÚBLICA, SUBROGANTE, quien emite pronunciamiento a favor por parte de Senplades para la Certificación Plurianual del proyecto.</p> <p>Con Memorando Nro. MTOP-SUBZ7-2019-0511-ME, de fecha 12 de abril 2019, suscrito por Ing. Jaime Calderón. SUBSECRETARIO ZONAL 7, mediante el cual informa que con memorando Nro. MTOP-DDZCH-2019-550-ME, suscrito por la Ing. María Augusta Gómez., ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DISTRITAL 2, quien consta como LIDER DEL PROYECTO K029 , solicitando se cambie de estado de "EJECUCIÓN" al estado de "CONGELADO", del mencionado proyecto hasta que se de inicie al proceso contractual, específicamente cuando se suscriba el contrato.</p> <p>Con Memorando Nro. MTOP-DCT-2020-58-ME, suscrito por el Ing. Christian Ocampo. DIRECTOR DE CONSTRUCCIONES DEL TRANSPORTE, quien solicita la asignación de recursos económicos actualizados que financiara el citado contrato por el monto que se adjudicara , para el año 2020.</p>	<p>Gomez Achupallas, María Augusta</p>	<p>05/03/2020 - 09:57 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Con Memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2020-124-ME, de fecha 28 de enero de 2020, suscrito por la Ing. María Augusta Gómez., ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA, en calidad de lider del proyecto, solicita se cambie el estado del proyecto k29 del estado de "CONGELADO" a "PLANEACIÓN", puesto que el proyecto consta en el Plan Anual de Inversión 2020, hasta conseguir los recursos totales y así iniciar el proceso de contratación. Con Memorando Nro. MTOP-CGP-2020-127-ME, de fecha 03 de febrero de 2020, suscrito por la Dra. Alexandra Angélica Muñoz Santamaría. COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN, quien autoriza el cambio de estado del proyecto.</p> <p>Con Memorando Nro. MTOP-DCT-2020-87-ME, de fecha 14 de febrero de 2020, suscrito por el Ing. Fernando Salgado Brasero. DIRECTOR DE CONSTRUCCIONES DEL TRANSPORTE, SUBROGANTE, quien se dirige al Señor Viceministro para remitir la documentación para solicitar incremento presupuestario del proyecto K029, con la finalidad de de disponer del monto total requerido para la contratación del referido proyecto.</p> <p>Por tal motivo al no existir ejecución presupuestaria en el mes de Febrero 2020, no existe cumplimiento de hitos.</p>		
<p>ENERO 2020</p> <p>Proyecto de carácter plurianual con CUP: 175200000.0000.383124, el cual tiene asignación presupuestaria para el año 2019 por parte del Ministerio de Economía y Finanzas de USD. 2.720.470,63; por tal motivo se solicito se gestione la asignación total de recursos y así dar inicio al proceso precontractual, la documentación reposa en Planta Central del Ministerio de Transporte y Obras Públicas; ya que en cumplimiento al Acuerdo Ministerial 006, revisado el monto del proyecto se designa como Ordenador del Gasto al señor Viceministro de Infraestructura del Transporte. Con Oficio Nro. SENPLADES-SIP-2019-0297-OF, de fecha 23 de abril de 2019, suscrito por la Mgs. Samantha Santacruz Pazmiño. SUBSECRETARIA DE INVERSIÓN PÚBLICA, SUBROGANTE, quien emite pronunciamiento a favor por parte de Senplades para la Certificación Plurianual del proyecto.</p> <p>Con Memorando Nro. MTOP-SUBZ7-2019-0511-ME, de fecha 12 de abril 2019, suscrito por Ing. Jaime Calderón. SUBSECRETARIO ZONAL 7, mediante el cual informa que con memorando Nro. MTOP-DDZCH-2019-550-ME, suscrito por la Ing. María Augusta Gómez., ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DISTRITAL 2, quien consta como LIDER DEL PROYECTO K029 , solicitando se cambie de estado de "EJECUCIÓN" al estado de "CONGELADO", del mencionado proyecto hasta que se de inicie al proceso contractual, específicamente cuando se suscriba el contrato.</p> <p>Con Memorando Nro. MTOP-DCT-2020-58-ME, suscrito por el Ing. Christian Ocampo. DIRECTOR DE CONSTRUCCIONES DEL TRANSPORTE, quien solicita la asignación de recursos económicos actualizados que financiara el citado contrato por el monto que se adjudicara , para el año 2020.</p> <p>Con Memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2020-124-ME, de fecha 28 de enero de 2020, suscrito por la Ing. María Augusta Gómez., ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA, en calidad de lider del proyecto, solicita se cambie el estado del proyecto k29 del estado de "CONGELADO" a "PLANEACIÓN", puesto que el proyecto consta en el Plan Anual de Inversión 2020, hasta conseguir los recursos totales y así iniciar el proceso de contratación. Con Memorando Nro. MTOP-CGP-2020-127-ME, de fecha 03 de febrero de 2020, suscrito por la Dra. Alexandra Angélica Muñoz Santamaría. COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN, quien autoriza el cambio de estado del proyecto. Por tal motivo al no existir ejecución presupuestaria en el presente mes Enero 2020, no existe cumplimiento de hitos.</p>	<p>Gomez Achupallas, María Augusta</p>	<p>05/02/2020 - 04:11 PM</p>
<p>DICIEMBRE 2019</p> <p>Proyecto de carácter plurianual con CUP: 175200000.0000.383124, el cual tiene asignación presupuestaria para el año 2019 por parte del Ministerio de Economía y Finanzas de USD. 2.720.470,63; por tal motivo se solicito se gestione la asignación total de recursos y así dar inicio al proceso precontractual, la documentación reposa en Planta Central del Ministerio de Transporte y Obras Públicas; ya que en cumplimiento al Acuerdo Ministerial 006, revisado el monto del proyecto se designa como Ordenador del Gasto al señor Viceministro de Infraestructura del Transporte. Con Oficio Nro. SENPLADES-SIP-2019-0297-OF, de fecha 23 de abril de 2019, suscrito por la Mgs. Samantha Santacruz Pazmiño. SUBSECRETARIA DE INVERSIÓN PÚBLICA, SUBROGANTE, quien emite pronunciamiento a favor por parte de Senplades para la Certificación Plurianual del proyecto.</p>	<p>Gomez Achupallas, María Augusta</p>	<p>04/01/2020 - 03:09 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Con Memorando Nro. MTOP-SUBZ7-2019-0511-ME, de fecha 12 de abril 2019, suscrito por Ing. Jaime Calderón. SUBSECRETARIO ZONAL 7, mediante el cual informa que con memorando Nro. MTOP-DDZCH-2019-550-ME, suscrito por la Ing. María Augusta Gómez., ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DISTRITAL 2, quien consta como LIDER DEL PROYECTO K029 , solicitando se cambie de estado de "EJECUCIÓN" al estado de "CONGELADO", del mencionado proyecto hasta que se de inicie al proceso contractual, específicamente cuando se suscriba el contrato.</p> <p>Con Memorando Nro. MTOP-DCT-2019-388-ME, de fecha 22 de julio de 2019 suscrito por Ing. Fredy Oswaldo Altamirano Arias, DIRECTOR DE CONSTRUCCIONES DEL TRANSPORTE, mediante el cual solicita el aval para la ejecución de recursos del proyecto de construcción de los cuatro puentes. Con Memorando Nro. MTOP-DCT-2019-387-ME, de fecha 22 de julio de 2019 suscrito por Ing. Fredy Oswaldo Altamirano Arias, DIRECTOR DE CONSTRUCCIONES DEL TRANSPORTE, mediante el cual solicita el aval para la ejecución de recursos del proyecto de los cuatro puentes (fiscalización).</p> <p>Con Memorando Nro. MTOP-SUBZ7-2019-1232-ME, de fecha 22 de agosto de 2019, suscrito por el Ing. Jaime Calderon., SUBSECRETARIO ZONAL 7, quien se dirige al Ing. Ricardo Paula., VICEMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE, ENCARGADO, mediante el cual menciona: "Esta Subsecretaria Zonal 7 ha remitido los insumos necesarios que permita a la Dirección de Construcciones la continuidad de la contratación para la construcción de los cuatro puentes; y, considerando que está por finalizar el segundo cuatrimestre del año 2019, se solicita muy comedidamente a su Autoridad disponga a quien corresponda, los trámites pertinentes que permitan iniciar el proceso precontractual, contractual que permitan la construcción de estas importantes obras que benefician a las provincias de Loja y Zamora Chinchipe, que además nos permitan avanzar en el cumplimiento de los compromisos binacionales con el Perú, como es la culminación del cuarto eje vial binacional.</p> <p>Con Memorando Nro. MTOP-DF-2019-844-ME , de fecha 11 de septiembre de 2019, suscrito por el Ing. Javier Maldonado., DIRECTOR FINANCIERO, ENCARGADO , quien informa que una vez que ha sido revisado el presupuesto Institucional asignado en el presente ejercicio fiscal y años posteriores en Planta Central, la Dirección Financiera a través de la Unidad de Presupuesto CERTIFICA, la disponibilidad presupuestaria atendiendo de esta manera su requerimiento, mediante la emisión de las certificaciones presupuestarias.</p> <p>Por tal motivo actualmente se espera se de inicio al proceso de contratación. De acuerdo a esto se reporta que en el presente mes de Diciembre 2019, NO SE HA CUMPLIDO NINGUN HITO.</p> <p>La Dirección Distrital de Zamora Chinchipe depende de que se suscriba el contrato, para encargarse de la ejecución del proyecto; por lo tanto los Hitos en Riesgo depende de que se complete con la etapa precontractual por parte de Planta Central.</p>		
<p>NOVIEMBRE 2019</p> <p>Proyecto de carácter plurianual con CUP: 175200000.0000.383124, el cual tiene asignación presupuestaria para el año 2019 por parte del Ministerio de Economía y Finanzas de USD. 2.720.470,63; por tal motivo se solicito se gestione la asignación total de recursos y así dar inicio al proceso precontractual, la documentación reposa en Planta Central del Ministerio de Transporte y Obras Públicas; ya que en cumplimiento al Acuerdo Ministerial 006, revisado el monto del proyecto se designa como Ordenador del Gasto al señor Viceministro de Infraestructura del Transporte. Con Oficio Nro. SENPLADES-SIP-2019-0297-OF, de fecha 23 de abril de 2019, suscrito por la Mgs.Samantha Santacruz Pazmiño. SUBSECRETARIA DE INVERSIÓN PÚBLICA, SUBROGANTE, quien emite pronunciamiento a favor por parte de Senplades para la Certificación Plurianual del proyecto.</p> <p>Con Memorando Nro. MTOP-SUBZ7-2019-0511-ME, de fecha 12 de abril 2019, suscrito por Ing. Jaime Calderón. SUBSECRETARIO ZONAL 7, mediante el cual informa que con memorando Nro. MTOP-DDZCH-2019-550-ME, suscrito por la Ing. María Augusta Gómez., ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DISTRITAL 2, quien consta como LIDER DEL PROYECTO K029 , solicitando se cambie de estado de "EJECUCIÓN" al estado de "CONGELADO", del mencionado proyecto hasta que se de inicie al proceso contractual, específicamente cuando se suscriba el contrato.</p> <p>Con Memorando Nro. MTOP-DCT-2019-388-ME, de fecha 22 de julio de 2019 suscrito por Ing. Fredy Oswaldo Altamirano Arias, DIRECTOR DE CONSTRUCCIONES DEL TRANSPORTE, mediante el cual solicita el aval para la ejecución de recursos del proyecto de construcción de los cuatro puentes. Con Memorando Nro. MTOP-DCT-2019-387-ME, de fecha 22 de julio de 2019 suscrito por Ing. Fredy Oswaldo Altamirano Arias, DIRECTOR DE CONSTRUCCIONES DEL</p>	<p>Gomez Achupallas, María Augusta</p>	<p>05/12/2019 - 01:30 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>TRANSPORTE, mediante el cual solicita el aval para la ejecución de recursos del proyecto de los cuatro puentes (fiscalización).</p> <p>Con Memorando Nro. MTOP-SUBZ7-2019-1232-ME, de fecha 22 de agosto de 2019, suscrito por el Ing. Jaime Calderon., SUBSECRETARIO ZONAL 7, quien se dirige al Ing. Ricardo Paula., VICEMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE, ENCARGADO, mediante el cual menciona: "Esta Subsecretaria Zonal 7 ha remitido los insumos necesarios que permita a la Dirección de Construcciones la continuidad de la contratación para la construcción de los cuatro puentes; y, considerando que está por finalizar el segundo cuatrimestre del año 2019, se solicita muy comedidamente a su Autoridad disponga a quien corresponda, los trámites pertinentes que permitan iniciar el proceso precontractual, contractual que permitan la construcción de estas importantes obras que benefician a las provincias de Loja y Zamora Chinchipe, que además nos permitan avanzar en el cumplimiento de los compromisos binacionales con el Perú, como es la culminación del cuarto eje vial binacional.</p> <p>Con Memorando Nro. MTOP-DF-2019-844-ME , de fecha 11 de septiembre de 2019, suscrito por el Ing. Javier Maldonado., DIRECTOR FINANCIERO, ENCARGADO , quien informa que una vez que ha sido revisado el presupuesto Institucional asignado ene el presente ejercicio fiscal y años posteriores en Planta Central, la Dirección Financiera a través de la Unidad de Presupuesto CERTIFICA, la disponibilidad presupuestaria atendiendo de esta manera su requerimiento, mediante la emisión de las certificaciones presupuestarias.</p> <p>Por tal motivo actualmente se espera se de inicio al proceso de contratación. De acuerdo a esto se reporta que en el presente mes de Noviembre 2019,NO SE HA CUMPLIDO NINGUN HITO.</p> <p>La Dirección Distrital de Zamora Chinchipe depende de que se suscriba el contrato, para encargarse de la ejecución del proyecto; por lo tanto los Hitos en Riesgo depende de que se complete con la etapa precontractual por parte de Planta Central.</p>		
<p>OCTUBRE 2019</p> <p>Proyecto de carácter plurianual con CUP: 175200000.0000.383124, el cual tiene asignación presupuestaria para el año 2019 por parte del Ministerio de Economía y Finanzas de USD. 2.720.470,63; por tal motivo se solicito se gestione la asignación total de recursos y asi dar inicio al proceso precontractual, la documentación reposa en Planta Central del Ministerio de Transporte y Obras Públicas; ya que en cumplimiento al Acuerdo Ministerial 006, revisado el monto del proyecto se designa como Ordenador del Gasto al señor Viceministro de Infraestructura del Transporte. Con Oficio Nro. SENPLADES-SIP-2019-0297-OF, de fecha 23 de abril de 2019, suscrito por la Mgs.Samantha Santacruz Pazmiño. SUBSECRETARIA DE INVERSIÓN PÚBLICA, SUBROGANTE, quien emite pronunciamiento a favor por parte de Senplades para la Certificación Plurianual del proyecto.</p> <p>Con Memorando Nro. MTOP-SUBZ7-2019-0511-ME, de fecha 12 de abril 2019, suscrito por Ing. Jaime Calderón. SUBSECRETARIO ZONAL 7, mediante el cual informa que con memorando Nro. MTOP-DDZCH-2019-550-ME, suscrito por la Ing. María Augusta Gómez., ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DISTRICTAL 2, quien consta como LIDER DEL PROYECTO K029 , solicitando se cambie de estado de "EJECUCIÓN" al estado de "CONGELADO", del mencionado proyecto hasta que se de inicio al proceso contractual, específicamente cuando se suscriba el contrato.</p> <p>Con Memorando Nro. MTOP-DCT-2019-388-ME, de fecha 22 de julio de 2019 suscrito por Ing. Fredy Oswaldo Altamirano Arias, DIRECTOR DE CONSTRUCCIONES DEL TRANSPORTE, mediante el cual solicita el aval para la ejecución de recursos del proyecto de construcción de los cuatro puentes. Con Memorando Nro. MTOP-DCT-2019-387-ME, de fecha 22 de julio de 2019 suscrito por Ing. Fredy Oswaldo Altamirano Arias, DIRECTOR DE CONSTRUCCIONES DEL TRANSPORTE, mediante el cual solicita el aval para la ejecución de recursos del proyecto de los cuatro puentes (fiscalización).</p> <p>Con Memorando Nro. MTOP-SUBZ7-2019-1232-ME, de fecha 22 de agosto de 2019, suscrito por el Ing. Jaime Calderon., SUBSECRETARIO ZONAL 7, quien se dirige al Ing. Ricardo Paula., VICEMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE, ENCARGADO, mediante el cual menciona: "Esta Subsecretaria Zonal 7 ha remitido los insumos necesarios que permita a la Dirección de Construcciones la continuidad de la contratación para la construcción de los cuatro puentes; y, considerando que está por finalizar el segundo cuatrimestre del año 2019, se solicita muy comedidamente a su Autoridad disponga a quien corresponda, los trámites pertinentes que permitan iniciar el proceso precontractual, contractual que permitan la construcción de estas importantes obras que benefician a las provincias de Loja y Zamora Chinchipe, que además nos</p>	<p>Gomez Achupallas, María Augusta</p>	<p>05/11/2019 - 04:16 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>permitan avanzar en el cumplimiento de los compromisos binacionales con el Perú, como es la culminación del cuarto eje vial binacional.</p> <p>Con Memorando Nro. MTOP-DF-2019-844-ME , de fecha 11 de septiembre de 2019, suscrito por el Ing. Javier Maldonado., DIRECTOR FINANCIERO, ENCARGADO , quien informa que una vez que ha sido revisado el presupuesto Institucional asignado ene el presente ejercicio fiscal y años posteriores en Planta Central, la Dirección Financiera a través de la Unidad de Presupuesto CERTIFICA, la disponibilidad presupuestaria atendiendo de esta manera su requerimiento, mediante la emisión de las certificaciones presupuestarias.</p> <p>Por tal motivo actualmente se espera se de inicio al proceso de contratación. De acuerdo a esto se reporta que en el presente mes de Octubre 2019,NO SE HA CUMPLIDO NINGUN HITO.</p> <p>La Dirección Distrital de Zamora Chinchipe depende de que se suscriba el contrato, para encargarse de la ejecución del proyecto; por lo tanto los Hitos en Riesgo depende de que se complete con la etapa precontractual por parte de Planta Central.</p>		
<p>SEPTIEMBRE 2019</p> <p>Proyecto de carácter plurianual con CUP: 175200000.0000.383124, el cual tiene asignación presupuestaria para el año 2019 por parte del Ministerio de Economía y Finanzas de USD. 2.720.470,63; por tal motivo se solicito se gestione la asignación total de recursos y asi dar inicio al proceso precontractual, la documentación reposa en Planta Central del Ministerio de Transporte y Obras Públicas; ya que en cumplimiento al Acuerdo Ministerial 006, revisado el monto del proyecto se designa como Ordenador del Gasto al señor Viceministro de Infraestructura del Transporte. Con Oficio Nro. SENPLADES-SIP-2019-0297-OF, de fecha 23 de abril de 2019, suscrito por la Mgs.Samantha Santacruz Pazmiño. SUBSECRETARIA DE INVERSIÓN PÚBLICA, SUBROGANTE, quien emite pronunciamiento a favor por parte de Senplades para la Certificación Plurianual del proyecto.</p> <p>Con Memorando Nro. MTOP-SUBZ7-2019-0511-ME, de fecha 12 de abril 2019, suscrito por Ing. Jaime Calderón. SUBSECRETARIO ZONAL 7, mediante el cual informa que con memorando Nro. MTOP-DDZCH-2019-550-ME, suscrito por la Ing. María Augusta Gómez., ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DISTRITAL 2, quien consta como LIDER DEL PROYECTO K029 , solicitando se cambie de estado de "EJECUCIÓN" al estado de "CONGELADO", del mencionado proyecto hasta que se de inicie al proceso contractual, especificamente cuando se suscriba el contrato.</p> <p>Con Memorando Nro. MTOP-DCT-2019-388-ME, de fecha 22 de julio de 2019 suscrito por Ing. Fredy Oswaldo Altamirano Arias, DIRECTOR DE CONSTRUCCIONES DEL TRANSPORTE, mediante el cual solicita el aval para la ejecución de recursos del proyecto de construcción de los cuatro puentes. Con Memorando Nro. MTOP-DCT-2019-387-ME, de fecha 22 de julio de 2019 suscrito por Ing. Fredy Oswaldo Altamirano Arias, DIRECTOR DE CONSTRUCCIONES DEL TRANSPORTE, mediante el cual solicita el aval para la ejecución de recursos del proyecto de los cuatro puentes (fiscalización).</p> <p>Con Memorando Nro. MTOP-SUBZ7-2019-1232-ME, de fecha 22 de agosto de 2019, suscrito por el Ing. Jaime Calderon., SUBSECRETARIO ZONAL 7, quien se dirige al Ing. Ricardo Paula., VICEMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE, ENCARGADO, mediante el cual menciona: "Esta Subsecretaria Zonal 7 ha remitido los insumos necesarios que permita a la Dirección de Construcciones la continuidad de la contratación para la construcción de los cuatro puentes; y, considerando que está por finalizar el segundo cuatrimestre del año 2019, se solicita muy comedidamente a su Autoridad disponga a quien corresponda, los trámites pertinentes que permitan iniciar el proceso precontractual, contractual que permitan la construcción de estas importantes obras que benefician a las provincias de Loja y Zamora Chinchipe, que además nos permitan avanzar en el cumplimiento de los compromisos binacionales con el Perú, como es la culminación del cuarto eje vial binacional.</p> <p>Con Memorando Nro. MTOP-DF-2019-844-ME , de fecha 11 de septiembre de 2019, suscrito por el Ing. Javier Maldonado., DIRECTOR FINANCIERO, ENCARGADO , quien informa que una vez que ha sido revisado el presupuesto Institucional asignado ene el presente ejercicio fiscal y años posteriores en Planta Central, la Dirección Financiera a través de la Unidad de Presupuesto CERTIFICA, la disponibilidad presupuestaria atendiendo de esta manera su requerimiento, mediante la emisión de las certificaciones presupuestarias.</p> <p>Por tal motivo actualmente se espera se de inicio al proceso de contratación. De acuerdo a esto se reporta que en el presente mes de Septiembre 2019,NO SE HA CUMPLIDO NINGUN HITO.</p>	<p>Gomez Achupallas, María Augusta</p>	<p>04/10/2019 - 11:35 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>La Dirección Distrital de Zamora Chinchipe depende de que se suscriba el contrato, para encargarse de la ejecución del proyecto; por lo tanto los Hitos en Riesgo depende de que se complete con la etapa precontractual por parte de Planta Central.</p> <p>AGOSTO 2019</p> <p>Proyecto de carácter plurianual con CUP: 175200000.0000.383124, el cual tiene asignación presupuestaria para el año 2019 por parte del Ministerio de Economía y Finanzas de USD. 2.720.470,63; por tal motivo se solicito se gestione la asignación total de recursos y asi dar inicio al proceso precontractual, la documentación reposa en Planta Central del Ministerio de Transporte y Obras Públicas; ya que en cumplimiento al Acuerdo Ministerial 006, revisado el monto del proyecto se designa como Ordenador del Gasto al señor Viceministro de Infraestructura del Transporte. Con Oficio Nro. SENPLADES-SIP-2019-0297-OF, de fecha 23 de abril de 2019, suscrito por la Mgs.Samantha Santacruz Pazmiño. SUBSECRETARIA DE INVERSIÓN PÚBLICA, SUBROGANTE, quien emite pronunciamiento a favor por parte de Senplades para la Certificación Plurianual del proyecto.</p> <p>Con Memorando Nro. MTOP-SUBZ7-2019-0511-ME, de fecha 12 de abril 2019, suscrito por Ing. Jaime Calderón. SUBSECRETARIO ZONAL 7, mediante el cual informa que con memorando Nro. MTOP-DDZCH-2019-550-ME, suscrito por la Ing. María Augusta Gómez., ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DISTRITAL 2, quien consta como LIDER DEL PROYECTO K029 , solicitando se cambie de estado de "EJECUCIÓN" al estado de "CONGELADO", del mencionado proyecto hasta que se de inicie al proceso contractual, especificamente cuando se suscriba el contrato.</p> <p>Con Memorando Nro. MTOP-DCT-2019-388-ME, de fecha 22 de julio de 2019 suscrito por Ing. Fredy Oswaldo Altamirano Arias, DIRECTOR DE CONSTRUCCIONES DEL TRANSPORTE, mediante el cual solicita el aval para la ejecución de recursos del proyecto de construcción de los cuatro puentes. Con Memorando Nro. MTOP-DCT-2019-387-ME, de fecha 22 de julio de 2019 suscrito por Ing. Fredy Oswaldo Altamirano Arias, DIRECTOR DE CONSTRUCCIONES DEL TRANSPORTE, mediante el cual solicita el aval para la ejecución de recursos del proyecto de los cuatro puentes (fiscalización). Por tal motivo actualmente se espera la aprobación de los avales correspondiente y asi dar inicio a los procesos de contratación. de acuerdo a esto se reporta que en el presente mes de Agosto 2019,NO SE HA CUMPLIDO NINGUN HITO.</p> <p>La Dirección Distrital de Zamora Chinchipe depende de que se suscriba el contrato, para encargarse de la ejecución del proyecto; por lo tanto los Hitos en Riesgo depende de que se complete con la etapa precontractual por parte de Planta Central.</p>	<p>Gomez Achupallas, María Augusta</p>	<p>04/09/2019 - 12:00 PM</p>
<p>JULIO 2019</p> <p>Proyecto de carácter plurianual con CUP: 175200000.0000.383124, el cual tiene asignación presupuestaria para el año 2019 por parte del Ministerio de Economía y Finanzas de USD. 2.720.470,63; por tal motivo se solicito se gestione la asignación total de recursos y asi dar inicio al proceso precontractual, la documentación reposa en Planta Central del Ministerio de Transporte y Obras Públicas; ya que en cumplimiento al Acuerdo Ministerial 006, revisado el monto del proyecto se designa como Ordenador del Gasto al señor Viceministro de Infraestructura del Transporte. Con Oficio Nro. SENPLADES-SIP-2019-0297-OF, de fecha 23 de abril de 2019, suscrito por la Mgs.Samantha Santacruz Pazmiño. SUBSECRETARIA DE INVERSIÓN PÚBLICA, SUBROGANTE, quien emite pronunciamiento a favor por parte de Senplades para la Certificación Plurianual del proyecto.</p> <p>Con Memorando Nro. MTOP-SUBZ7-2019-0511-ME, de fecha 12 de abril 2019, suscrito por Ing. Jaime Calderón. SUBSECRETARIO ZONAL 7, mediante el cual informa que con memorando Nro. MTOP-DDZCH-2019-550-ME, suscrito por la Ing. María Augusta Gómez., ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DISTRITAL 2, quien consta como LIDER DEL PROYECTO K029 , solicitando se cambie de estado de "EJECUCIÓN" al estado de "CONGELADO", del mencionado proyecto hasta que se de inicie al proceso contractual, especificamente cuando se suscriba el contrato.</p> <p>Con Memorando Nro. MTOP-DCT-2019-388-ME, de fecha 22 de julio de 2019 suscrito por Ing. Fredy Oswaldo Altamirano Arias, DIRECTOR DE CONSTRUCCIONES DEL TRANSPORTE, mediante el cual solicita el aval para la ejecución de recursos del proyecto de construcción de los cuatro puentes. Con Memorando Nro. MTOP-DCT-2019-387-ME, de fecha 22 de julio de 2019 suscrito por Ing. Fredy Oswaldo Altamirano Arias, DIRECTOR DE CONSTRUCCIONES DEL TRANSPORTE, mediante el cual solicita el aval para la ejecución de recursos del proyecto de los cuatro puentes (fiscalización).</p>	<p>Gomez Achupallas, María Augusta</p>	<p>02/08/2019 - 04:13 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Por tal motivo actualmente se espera la aprobación de los avales correspondiente y así dar inicio a los procesos de contratación. de acuerdo a esto se reporta que en el presente mes de Julio 2019,NO SE HA CUMPLIDO NINGUN HITO.</p> <p>La Dirección Distrital de Zamora Chinchipe depende de que se suscriba el contrato, para encargarse de la ejecución del proyecto; por lo tanto los Hitos en Riesgo depende de que se complete con la etapa precontractual por parte de Planta Central.</p>		
<p>JUNIO 2019</p> <p>Proyecto de carácter plurianual con CUP: 175200000.0000.383124, el cual tiene asignación presupuestaria para el año 2019 por parte del Ministerio de Economía y Finanzas de USD. 2.720.470,63; por tal motivo se solicito se gestione la asignación total de recursos y así dar inicio al proceso precontractual, la documentación reposa en Planta Central del Ministerio de Transporte y Obras Públicas; ya que en cumplimiento al Acuerdo Ministerial 006, revisado el monto del proyecto se designa como Ordenador del Gasto al señor Viceministro de Infraestructura del Transporte. Con Oficio Nro. SENPLADES-SIP-2019-0297-OF, de fecha 23 de abril de 2019, suscrito por la Mgs.Samantha Santacruz Pazmiño. SUBSECRETARIA DE INVERSIÓN PÚBLICA, SUBROGANTE, quien emite pronunciamiento a favor por parte de Senplades para la Certificación Plurianual del proyecto, por tal motivo actualmente se espera la aprobación del Ministerio de Finanzas. de acuerdo a esto se reporta que en el presente mes de Junio 2019,NO SE HA CUMPLIDO NINGUN HITO.</p> <p>La Dirección Distrital de Zamora Chinchipe depende de que se suscriba el contrato, para encargarse de la ejecución del proyecto; por lo tanto los Hitos en Riesgo depende de que se complete con la etapa precontractual por parte de Planta Central</p> <p>Con Memorando Nro. MTOP-SUBZ7-2019-0511-ME, de fecha 12 de abril 2019, suscrito por Ing. Jaime Calderón. SUBSECRETARIO ZONAL 7, mediante el cual informa que con memorando Nro. MTOP-DDZCH-2019-550-ME, suscrito por la Ing. María Augusta Gómez., ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DISTRITAL 2, quien consta como LIDER DEL PROYECTO K029 , solicitando se cambie de estado de "EJECUCIÓN" al estado de "CONGELADO", del mencionado proyecto hasta que se de inicie al proceso contractual, específicamente cuando se suscriba el contrato.</p>	<p>Gomez Achupallas, María Augusta</p>	<p>05/07/2019 - 12:53 PM</p>
<p>MAYO 2019</p> <p>Para la Construcción del proyecto de los Cuatro Puentes, la unidad encargada de realizar el proceso de contratación como es Planta Central, informa que a aún no se cuenta con el financiamiento (certificación presupuestaria plurianual 2019-2020), necesario para su ejecución, por tal motivo no se ha completado hasta el momento ningún componente para la construcción de cada uno de los puentes, de acuerdo a esto se reporta que en el presente mes de Mayo 2019,NO SE HA CUMPLIDO NINGUN HITO.</p> <p>La Dirección Distrital de Zamora Chinchipe depende de que se suscriba el contrato, para encargarse de la ejecución del proyecto; por lo tanto los Hitos en Riesgo depende de que se complete con la etapa precontractual por parte de Planta Central</p> <p>Con Memorando Nro. MTOP-SUBZ7-2019-0511-ME, de fecha 12 de abril 2019, suscrito por Ing. Jaime Calderón. SUBSECRETARIO ZONAL 7, mediante el cual informa que con memorando Nro. MTOP-DDZCH-2019-550-ME, suscrito por la Ing. María Augusta Gómez., ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DISTRITAL 2, quien consta como LIDER DEL PROYECTO K029 , solicitando se cambie de estado de "EJECUCIÓN" al estado de "CONGELADO", del mencionado proyecto hasta que se de inicie al proceso contractual, específicamente cuando se suscriba el contrato.</p>	<p>Gomez Achupallas, María Augusta</p>	<p>03/06/2019 - 05:00 PM</p>
<p>ABRIL 2019</p> <p>Para la Construcción del proyecto de los Cuatro Puentes, la unidad encargada de realizar el proceso de contratación como es Planta Central, informa que a aún no se cuenta con el financiamiento (certificación presupuestaria plurianual 2019-2020), necesario para su ejecución, por tal motivo no se ha completado hasta el momento ningún componente para la construcción de cada uno de los puentes, de acuerdo a esto se reporta que en el presente mes de Abril 2019,NO SE HA CUMPLIDO NINGUN HITO.</p> <p>La Dirección Distrital de Zamora Chinchipe depende de que se suscriba el contrato, para encargarse de la ejecución del proyecto; por lo tanto los Hitos en Riesgo depende de que se complete con la etapa precontractual por parte de Planta Central</p>	<p>Gomez Achupallas, María Augusta</p>	<p>02/05/2019 - 09:02 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Con Memorando Nro. MTOP-SUBZ7-2019-0511-ME, de fecha 12 de abril 2019, suscrito por Ing. Jaime Calderón. SUBSECRETARIO ZONAL 7, mediante el cual informa que con memorando Nro. MTOP-DDZCH-2019-550-ME, suscrito por la Ing. María Augusta Gómez., ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DISTRITAL 2, quien consta como LIDER DEL PROYECTO K029, solicitando se cambie de estado de "EJECUCIÓN" al estado de "CONGELADO", del mencionado proyecto hasta que se de inicio al proceso contractual, específicamente cuando se suscriba el contrato.		
MARZO 2019 No existe ejecución de la obra puesto que no se cuenta con el financiamiento para su ejecución, por tal motivo no se ha completado hasta el momento ningún componente para la construcción de cada uno de los puentes. La Dirección Distrital de Zamora Chinchipe depende de que se suscriba el contrato, para encargarse de la ejecución del proyecto; por lo tanto los Hitos en Riesgo depende de que se complete con la etapa precontractual por parte de Planta Central Con Memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2019-343-ME, de fecha 05 de abril, suscrito por la Ing. María Augusta Gómez., ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DISTRITAL 2, en este caso encargada como lider de este proyecto solicita se se cambien el estado del proyecto de "EJECUCIÓN al estado "CONGELADO", hasta que se de inicio al proceso contractual, específicamente cuando se suscriba el contrato	Gomez Achupallas, María Augusta	05/04/2019 - 04:18 PM
FEBRERO 2019 El proyecto aún no ha sido contratado por parte de la Administración Central, se tiene la limitante que el Ministerio de Finanzas realizó un recorte presupuestario a este proyecto para el PAI 2019, lo que provocó que no exista el monto total requerido para que pueda iniciarse la contratación a través del portal de compras públicas. Planta Central se encuentra realizando los trámites pertinentes para completar el financiamiento. La Unidad Encargada del proceso precontractual es la Dirección de Construcción del Transporte. La Dirección Distrital de Zamora Chinchipe depende de que se suscriba el contrato, para encargarse de la ejecución del proyecto; por lo tanto los Hitos en Riesgo depende de que se complete con la etapa precontractual.	Gomez Achupallas, María Augusta	01/03/2019 - 03:12 PM
ENERO 2019 El proyecto aún no ha sido contratado por parte de la Administración Central, se tiene la limitante que el Ministerio de Finanzas realizó un recorte presupuestario a este proyecto para el PAI 2019, lo que provocó que no exista el monto total requerido para que pueda iniciarse la contratación a través del portal de compras públicas. Planta Central se encuentra realizando los trámites pertinentes para completar el financiamiento.	Gomez Achupallas, María Augusta	01/03/2019 - 12:11 PM

Problemas cerrados: 3, Abiertos: 0

Riesgos cerrados: 3, Abiertos: 0

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 7 - Sur > Zamora-Chinchipe > Palanda

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN: Informe de requerimiento de necesidad terminado	1-Solicitud de Información	30/06/2014		30/06/2014		Sí	10.0
2	PLANEACIÓN FASE 1: Convocatoria para la contratación de Estudios completado	2-Publicación de Pliegos	19/09/2014		19/09/2014		Sí	1.0
3	PLANEACIÓN FASE 1: Adjudicación y Suscripción de contrato de Estudios completado	3-Adjudicación	05/02/2015		05/02/2015		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
4	PLANEACIÓN FASE 1: Inicio del contrato de consultoría de Estudios completado	4-Inicio de Trabajo	20/04/2015		20/04/2015		Sí	1.0
5	PLANEACIÓN FASE 1: Plazo contractual para la entrega de estudios terminado	9-Entregables Formales	18/08/2015		18/08/2015		Sí	1.0
6	PLANEACIÓN FASE 1: Estudios aprobados y recepción definitiva terminado	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	29/05/2018		29/05/2018		Sí	1.0
7	PLANEACIÓN FASE 2: Certificación presupuestaria de existencia de recursos económicos para la contratación de la obra realizado	5-Entregables Intermedios	11/09/2019		11/09/2019		Sí	1.0
8	PLANEACIÓN FASE 2: Convocatoria de licitación para la contratación de la obra realizado	2-Publicación de Pliegos	14/11/2019		14/11/2019		Sí	1.0
9	PLANEACIÓN FASE 2: Adjudicación y Suscripción de contrato de Obra realizado	3-Adjudicación	14/04/2020		14/04/2020		Sí	3.0
10	EJECUCIÓN: Entrega de anticipo e inicio del contrato de obra realizado	4-Inicio de Trabajo	31/01/2021		09/03/2021		Sí	5.0
11	EJECUCIÓN: Construcción de la Infraestructura del Puente Agua Dulce al tercer mes realizado	5-Entregables Intermedios	15/03/2021	15/10/2021			No	5.0
12	EJECUCIÓN: Construcción de la Infraestructura del Puente Palanumá al tercer mes realizado	5-Entregables Intermedios	15/03/2021	15/10/2021			No	5.0
13	EJECUCIÓN: Construcción de la Infraestructura del Puente Quebrada Honda al tercer mes realizado	5-Entregables Intermedios	15/03/2021	15/10/2021			No	5.0
14	EJECUCIÓN: Construcción de la Infraestructura del Puente Quebrada Palanda al tercer mes realizado	5-Entregables Intermedios	15/03/2021	15/10/2021			No	5.0
15	EJECUCIÓN: Construcción de la Super-estructura del Puente Agua Dulce al sexto mes realizado	5-Entregables Intermedios	15/06/2021	15/11/2021			No	5.0
16	EJECUCIÓN: Construcción de la Super-estructura del Puente Palanumá al sexto mes realizado	5-Entregables Intermedios	15/06/2021	15/11/2021			No	5.0
17	EJECUCIÓN: Construcción de la Super-estructura del Puente Quebrada Honda al sexto mes realizado	5-Entregables Intermedios	15/06/2021	15/11/2021			No	5.0
18	EJECUCIÓN: Construcción de la Super-estructura del Puente Quebrada Palanda al sexto mes realizado	5-Entregables Intermedios	15/06/2021	15/11/2021			No	5.0
19	EJECUCIÓN: Accesos y señalización del Puente Quebrada Honda al octavo mes realizado	5-Entregables Intermedios	15/07/2021	31/12/2021			No	5.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
20	EJECUCIÓN: Accesos y señalización del Puente Quebrada Palanda al octavo mes realizado	5-Entregables Intermedios	15/07/2021	31/12/2021			No	5.0
21	EJECUCIÓN: Accesos y señalización vial del Puente Agua Dulce al octavo mes realizado	5-Entregables Intermedios	15/07/2021	31/12/2021			No	5.0
22	EJECUCIÓN: Accesos y señalización vial del Puente Palanumá al octavo mes realizado	5-Entregables Intermedios	15/07/2021	31/12/2021			No	5.0
23	EJECUCIÓN: Pintura e iluminación de los 4 puentes y mitigación de impactos ambientales realizados	5-Entregables Intermedios	15/08/2021	15/01/2022			No	5.0
24	CIERRE: Informes de Fiscalización aprobados	9-Entregables Formales	01/09/2021	15/01/2022			No	1.0
25	CIERRE: Liquidación Económica aprobada	9-Entregables Formales	15/09/2021	28/02/2022			No	1.0
26	CIERRE: Acta Entrega Recepción Provisional legalizada	9-Entregables Formales	15/11/2021	15/03/2022			No	1.0
27	CIERRE: Acta Entrega Recepción Definitiva legalizada	9-Entregables Formales	15/07/2022	15/11/2022			No	1.0
28	CIERRE: Cierre de proyecto según Formato SENPLADES aprobado	V - Verificación ejecutiva	30/11/2022	15/12/2022			No	2.0
29	CIERRE: Certificación de la Coordinación General Administrativa Financiera de aspectos administrativos finiquitados y de no existencia de obligaciones pendientes de pago - suscrito	V - Verificación ejecutiva	31/12/2022	31/12/2022			No	1.0
30	CIERRE: Certificación de la Coordinación General Jurídica de no encontrarse inmerso en proceso legal alguno, suscrita	V - Verificación ejecutiva	31/12/2022	31/12/2022			No	1.0
31	CIERRE: Certificación de no mantener saldos presupuestarios, contables o de tesorería pendientes por liquidar - suscrito MEF	V - Verificación ejecutiva	31/12/2022	31/12/2022			No	1.5
32	CIERRE: Solicitud de cierre de proyecto Máxima Autoridad aprobado	V - Verificación ejecutiva	31/12/2022	31/12/2022			No	0.5

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Periodo	Meta	Resultado del Periodo	Fecha de Inicio	Último Periodo Actualizado
1	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE LA CONSTRUCCIÓN PUENTE QUEBRADA HONDA		0.00 %	99.97	0	01/01/2021	Noviembre
2	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE LA CONSTRUCCIÓN PUENTE PALANDA		0.00 %	99.86	0	01/01/2021	Noviembre

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
3	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE LA CONSTRUCCIÓN PUENTE AGUA DULCE		0.00 %	99.93	0	01/01/2021	Noviembre
4	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE LA CONSTRUCCIÓN PUENTE PALANUMÁ		0.00 %	99.95	0	01/01/2021	Noviembre


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	7,078,896.58 **
Costo Total:	7,078,896.64
Total Devengado:	0.00
% Costo Total Devengado:	0.00 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 0.00 %

Perfil Económico 2021

	Años Previos	Año Actual (2021)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	10,796,190.81	7,078,896.58	0.00	17,875,087.39
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	7,078,896.64	7,078,896.58	0.00	14,157,793.22
Ppto. Codificado	9,799,367.21	7,078,896.58	0.00	16,878,263.79
Ppto. Comprometido	6,311,562.39	0.00	0.00	6,311,562.39
Planeado - Codificado (2021)		0.00		
Programado a Devengar	9,799,367.21	7,078,896.58	0.00	16,878,263.79
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
Pagado Real	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	9,799,367.21	7,078,896.58	0.00	16,878,263.79
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2021



Presupuesto Mensual 2021

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %

Presupuesto Mensual 2021							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Mar	691,488.88	0.00	691,488.88	0.00	0.00 %		0.00 %
Abr	1,265,101.80	0.00	1,956,590.68	0.00	0.00 %		0.00 %
May	1,036,962.09	0.00	2,993,552.77	0.00	0.00 %		0.00 %
Jun	1,481,707.37		4,475,260.14				
Jul	314,559.39		4,789,819.53				
Ago	431,510.17		5,221,329.70				
Sep	772,820.61		5,994,150.31				
Oct	1,084,746.27		7,078,896.58				
Nov	0.00		7,078,896.58				
Dic	0.00		7,078,896.58				
Total	7,078,896.58	0.00					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
13	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	C3 Cedula Presupuestaria Cuatro Puentes	Cedula_Presupuestaria_Cuatro_Puentes.pdf	02/12/2020
2	A.1 VERIFICABLE HITO 6 (ACTA DE RECEPCIÓN ESTUDIOS)	1.-ACTA_DE_RECEPCION_ESTUDIOS.pdf	04/04/2019
3	A.2 FORMATO SENPLADES DEL PROYECTO	5.-FORMATO_SENPLADES.pdf	29/03/2019
4	A.3 DICTAMEN DE PRIORIDAD	DICTAMEN_DE_PRIORIDAD_CUATRO_PUENTES_175200021020283124.pdf	02/10/2020
5	A.4 ORDENADOR DEL GASTO	9.- ORDENADOR_DEL_GASTO.pdf	29/03/2019
6	A.5 CEDULA PRESUPUESTARIA Y AVAL PROYECTO PLURIANUAL	7.- _OBTENCIÓN_DE_CEDULA_PRESUPUESTARIA_Y_AVAL.pdf	02/04/2019
7	A.6 VERIFICABLE PROBLEMA 1 (SOLICITUD DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS AÑO 2019)	11.- _SOLICITANDO_ASIGNACION_DE_RECURSOS_2019.pdf	04/04/2019
8	A.7 SOLICITUD DE CONGELAMIENTO)	MTOP-SUBZ7-2019-0511-ME_(SOLICITANDO_CONGELAMIENTO_K029).pdf	17/04/2019
9	A.8 APROBACIÓN DE CAMBIO DE ESTADO DEL PROYECTO DE "CONGELADO" A "PLANEACIÓN"	CONSOLIDADO_DE_CAMBIO_DE_ESTADO_DE_CONGELADO_A_PLANEACION.pdf	06/07/2020
10	A.9 CETIFICACIÓN PRESUPUESTARIA (DISPONIBILIDAD DE RECURSOS)	CERTIFICACION_PRESUPUESTARIA.pdf	18/12/2019
11	Autorización suspensión (02) Subs.sect.z7	D5_MTOP-SUBZ7-2021-1082-ME.pdf	03/06/2021
12	B 10 Hoja de ruta de trámites de anticipo	856-me.Hoja_de_ruta.memo.pdf	09/11/2020
13	B.1 Contrato de 4 puentes	2020-crcc-4puentes_ORIGINAL.pdf	06/07/2020
14	B.2 Contrato Modificatorio	Contrato_modificatorio_4_puentes.pdf	06/07/2020
15	B.4 Cedul presupuestaria. a octubre	Ced.Pre.proj.zam.inc.fuent.998.enero.oct.2020.pdf	02/11/2020
16	B3. Designación de Líder de proyecto JULIO 2020	Memorando_Nro._MTOP-DDZCH-2020-1319-ME.pdf	29/07/2020
17	B5 Dictamen prioridad al PAI de proyecto	3.- OFICIO_Nro._MTOP-CGAD-18-315-OF_(DICTAMEN_DE_PRIORIDAD)-4.pdf	02/11/2020
18	B6 Directot Distrital al Administrador solicita coordinación en trámite de anticipo	MTOP-DDZCH-2020-1639-ME.pdf	09/11/2020
19	B7 Respuesta de Administrador a Director respecto de tramite de anticipo	MTOP-CONS_LOJ-2020-1310-ME.pdf	09/11/2020

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
20	B8 Sr. Ministro Solicita a Contratista cpmpletar documentación para desembolso	MTOP-MTOP-20-1317-OF.pdf	09/11/2020
21	B9 Subs.Z7 hace conocer estado de trámite de anticipo	MTOP-DDZCH-2020-1520-ME.pdf	09/11/2020
22	C1. CAMBIO DE FASE MARZO 2021	CAMBIO_DE_FASE_MARZO_2021.pdf	19/04/2021
23	C1.JUSTIFICATIVO POR NO ENTREGA DE ANTICIPO A CONTRATISTA	05.MTOP-SUBZ7-2021-0211-ME.pdf	06/02/2021
24	C10 Ratificación de lider	21.abril.ratificación.MTOP-DDZCH-2021-692-ME.pdf	21/04/2021
25	C2 Cambio de fase Marzo 2021	Documentos.cambio.estado..pdf	20/04/2021
26	C4 Contratista solicita suspensión de plazo del contrato	Pedido.pariz.OFCIO_TECNOSUELOS.pdf	17/04/2021
27	C5 Designación de líder de proyecto 2021	Memorando_Nro._MTOP-DDZCH-2021-692-ME.pdf	22/04/2021
28	C7 Levantamiento de suspensión de plazo de la construcción de cuatro puentes	Re.inicio.obra.12.abril.pdf	17/04/2021
29	C8 P1_A1_LIQUIDEZ_MTOP-DDZCH-2020-1639-ME	MTOP-DDZCH-2020-1639-ME.pdf	02/12/2020
30	C9 P2_A1_ANTICIPO_MTOP-CONS_LOJ-2020-1310-ME	MTOP-CONS_LOJ-2020-1310-ME.pdf	02/12/2020
31	D1 Se indica fecha entrega del anticipo	Entrega_del_anticipo.MTOP-CONS_LOJ-2021-624-ME.pdf	17/04/2021
32	D2 INFORME RIESGO_ETAPA INVERNAL_ACCION_1 (2)	INFORME_RIESGO_ETAPA_INVERNAL_ACCION_1_(2).pdf	02/12/2020
33	D3 Se aprueba la suspensión del plazo	Aprob.paraliz.MTOP-CONS_LOJ-2021-782-ME.pdf	17/04/2021
34	D4 VERIFICABLE PROBLEMA (EL CONTRATISTA CUENTA CONLIQUIDEZ SUFICIENTE PARA EJECUCIÓN DEL CONTRATO)	ACREDITACIÓN_DE_ANTICIPO.pdf	01/06/2021
35	D8 Inf.Fiscalizador Administrador condicones tecnicas 4 puentes	D8_07.TEC-MTOP-ZCH-056-__EXT.2231.pdf	04/06/2021
36	D9 Fiscalizador envia plla.01 a Supervisoón	D9_07.FIS-MTOP-ZCH-049.planilla_01.a.supervisor.pdf	04/06/2021
37	E1 Supervisor a fiscalizador asunto canteras	E1_25.tramit.canteras.MTOP-CON_ZAM-21-38-OF.pdf	04/06/2021
38	E2 A Supervisor a Fiscalizador componente ambiental	E2__29.insit.ambiental.MTOP-CON_ZAM-21-40-OF.pdf	04/06/2021
39	E3 Insistencia en revisión de planilas para trámite	E3__29.revisar.planillas.MTOP-CON_ZAM-21-41-OF.pdf	04/06/2021
40	E4 Informe de gestiones a Vice ministro	E4__04.subsc.MTOP-SUBZ7-2021-0988-ME-1.pdf	04/06/2021
41	E5 Administrador solicita pago de planilla 01	E5__25.mayo.Pago.Mtop-cons_Loj-2021-1072-ME..pdf	04/06/2021
42	E6 Solicito actualización certificación presupuestaria	E6_28.cert.presp.act.MTOP-CON_ZAM-2021-712-ME.pdf	04/06/2021
43	E7 documentos varios de tramite pago planilla 01	E7_planilla.01.unificada.pdf	04/06/2021

LIGAS EXTERNAS

Dirección (URL)	
1	SITOP
	http://sitop.mtop.gob.ec:8080/mtop/

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Guaicha Reinoso, Ángel Gustavo	Supervisor del Contrato - Líder del Proyecto	Supervisor de Obra de Zamora Chinchipe - MTOP	aguaicha@mtop.gob.ec	023974600
LALVAY MACANCELA, CRISTIAN GEOVANNY	Director Distrital de Zamora Chinchipe	Director Distrital de Zamora Chinchipe	clalvay@mtop.gob.ec	023974600
LALVAY MACANCELA, CRISTIAN GEOVANNY	Administrador del Contrato	Director Distrital de Zamora Chinchipe	clalvay@mtop.gob.ec	023974600
Pineda Betancourt, Gabriela Del Cisne	Observadora GPR , Subsecretaria Regional 7	Coordinadora de Planificación Zonal 7	gpineda@mtop.gob.ec	023974600

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Punin Burneo, Eduardo Patricio	Subsecretario Zonal 7	Subsecretario/a de Transportes y Obras Públicas Zonal 7	epunin@mtop.gob.ec	
Romero Arciniega, Franz Hernan	Coordinador Técnico de Infraestructura Provincial	Experto de Infraestructura Provincial	fromero@mtop.gob.ec	0989861691
Romero Jimenez, Alexandra Rocio	Analista de Presupuesto Distrital	Analista de Presupuesto Distrital	aromero@mtop.gob.ec	0999547633

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
133464_1.jpg	06/11/2020