

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría de Transporte y Obras Públicas Zonal 6
Dirección de Transporte y Obras Públicas Distrital Cañar

PROYECTO: K001 MTOP - Rehabilitación Zhud - Cochancay - El Triunfo (Cañar)

| | | | |
|--------------------------------|--|---------------------------------|--|
| Líder del Proyecto: | Dután Sanango, Italo Medardo (imдутan@mtop.gob.ec) | | |
| Patrocinador Ejecutivo: | Barsallo Chavez, Luis Mario | Programas Relacionados: | Provincia - Cañar, REHABILITACION DE LA CARRETERA ZHUD COCHANCA Y LA TRONCAL EL TRIUNFO QUE INCLUYE LOS PASOS LATERALES DE LA , SECTOR PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD |
| Titular: | Ramirez Cabrera, Paul Esteban | Prioridad: | 0 |
| Tipo de Proyecto: | Infraestructura | Retorno Económico: | 1.34 |
| CUP: | 175200000.21.6483 | TIR: | 16.00 % |
| Objetivos Operativos: | 0 | VAN: | 16,220.89 |
| Viabilidad Técnica: | Alta | Estimado Al Fin Del Proyecto: | 106,517,203.86 |
| Localidad de Gestión: | Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito | | |
| Tipo de Ppto. Externo: | | Fecha de Inicio - Fecha de Fin: | 12/09/2011 - 31/12/2022 |
| Fecha de última actualización: | 05/08/2022 | Fecha de Fin Base: | 27/04/2016 |
| Modificado por: | Ramirez Cabrera, Paul Esteban | Fecha del siguiente Hito: | 31/12/2018 |

Nota: Este Proyecto no está alineado a ningún objetivo en el año actual

DATOS GENERALES

| Descripción |
|--|
| <p>DESCRIPCION: Rehabilitacion definitiva de la carretera Zhud Cochancay El Triunfo, incluye los pasos laterales por las poblaciones de La Troncal y Manuel J. Calle, longitud 98 Km. aproximadamente Fecha de suscripción del Contrato: 12-Septiembre de 2011</p> <p>Contratista para la ejecución: Cía. Hidalgo - Hidalgo</p> <p>Contratista para la Fiscalización: Asociación de Vera y Asociados - Acsam</p> <p>Plazo: 30 meses para ejecutar la rehabilitación 24 meses periodo de mantenimiento.</p> <p>SERVICIO: Este proyecto apoyara la integración social y territorial, así como al desarrollo socioeconómico del país.</p> <p>LINEA BASE: El proyecto se encuentra ubicado al sur del país; y se desarrolla en las jurisdicciones de los cantones Cañar, Suscal y La Troncal, de la Provincia del Cañar y El Triunfo de la provincia del Guayas, con un recorrido este - oeste, cuyo origen del estudio es la población de Zhud en la provincia del Cañar y termina en la ciudad de El Triunfo en la provincia del Guayas.</p> <p>OBJETIVO GENERAL: es Mejorar la capacidad de circulación las vías que componen la Red Vial Estatal de la provincia del Cañar (principal arteria vial de conexión con la costa ecuatoriana).</p> <p>OBJETIVOS ESPECIFICOS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1Diseño vial 1.2Operaciones preliminares 1.3Movimiento de tierras 1.4Drenaje (obras de arte menor) 1.5Puentes (obras de arte mayor) 1.6Muros 1.7Señalización 1.8Impactos ambientales 1.9Seguridad vial |


DATOS GENERALES

| |
|---|
| Descripción |
| 1,10 Servicios complementarios MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL = 71`431.427,70 |
| Beneficios Cualitativos |
| Mejorar el nivel de servicio Seguridad Reducir costos de transporte |
| Tipo de Beneficiario |
| Directos:Sectores ganaderos, industrial, ganadero, comercial |
| Restricciones |
| Tiempo: La fecha tope para terminación de la etapa de rehabilitación y mantenimiento conforme al contrato es 27/08/2017. Costo: El monto requerido para cumplir con el objeto del contrato es de USD\$ 96.429.904,88. Alcance: Se espera contar con 98 km de vía a nivel de pavimento flexible, con la que se brinda confort al usuario. Recursos: Equipo caminero y personal calificada de la Empresa Hidalgo e Hidalgo; los matriales empleados se obtendran de la Mina Cochancay 1,2,3; la Fiscalización cuenta con laboratorio, Ingenieros Especialistas y de Campo, así como personal de apoyo. |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|------------|------------|------------------|--------|------------|-----------|-----------|
| Fase Actual: | Anteproyecto | Definición | Planeación | Ejecución | Cierre | Completado | Congelado | Cancelado |
|--------------|--------------|------------|------------|------------------|--------|------------|-----------|-----------|

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 97.05 %
Fecha de Inicio: 12/09/2011 Fecha de Fin: 31/12/2022

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



| Porcentaje de Avance | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| 2022 | Avance programado acumulado | | | | | | | | | | | |
| | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| | Avance real acumulado | | | | | | | | | | | |
| | Estado | | | | | | | | | | | |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|
| Julio 2022 Se ha procedido a cancelas la planilla de liquidación de mantenimiento, sin embargo se han solicitado recursos para poder cancelar los valores correspondientes a reajustes definitivos. | Ramirez Cabrera, Paul Esteban | 05/08/2022 - 08:17 PM |
| DICIEMBRE 2018. En trámite la planilla de liquidación cumpliendo con la aclaración hecha por la Auditoría Interna, la misma que se ha puesto a conocimiento de la Contratista. | Izquierdo Campoverde, Galo Fernando | 02/01/2019 - 03:16 PM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|------------------------------|-------------------------------|
| Además al proyecto se realizó el examen especial de Ingeniería el mismo que en las conclusiones de su informe final establecen que se debe revisar los pagos hechos en las planillas tanto de obra como de la fiscalización contratada. | | |
| <p>NOVIEMBRE 2018.</p> <p>En trámite la planilla de liquidación, la misma que ha sido entregada por la Fiscalización a la Supervisión, cumpliendo con la aclaración hecha por la Auditoría Interna.</p> <p>Además al proyecto se realizó el examen especial de Ingeniería el mismo que en las conclusiones de su informe final establecen que se debe revisar los pagos hechos en las planillas tanto de obra como de la fiscalización contratada.</p> | Dután Sanango, Italo Medardo | 05/12/2018 - 10:06 AM |
| <p>OCTUBRE 2018.</p> <p>En trámite la recepción definitiva del proyecto, la misma que ha sido devuelta a la Fiscalización, para que se cumpla con la aclaración hecha por la Auditoría Interna.</p> <p>Además al proyecto se realizó el examen especial de Ingeniería el mismo que en las conclusiones de su informe final establecen que se debe revisar los pagos hechos en las planillas tanto de obra como de la fiscalización contratada.</p> | Dután Sanango, Italo Medardo | 05/11/2018 - 03:16 PM |
| <p>SEPTIEMBRE 2018</p> <p>En trámite la recepción definitiva del proyecto, la misma que está en trámite por parte de la Supervisión.</p> <p>Además al proyecto se realizó el examen especial de Ingeniería el mismo que en las conclusiones de su informe final establecen que se debe revisar los pagos hechos en las planillas tanto de obra como de la fiscalización contratada.</p> | Dután Sanango, Italo Medardo | 04/10/2018 - 12:12 PM |
| <p>AGOSTO 2018</p> <p>En trámite la recepción definitiva del proyecto, la misma que está en proceso de revisión del anexo correspondiente a la liquidación económica, se ha realizado la consulta jurídica a la Regional 6, respecto al plazo contractual, dicha respuesta no satisface el requerimiento hecho por ésta Dirección, por lo que se realizará una insistencia.</p> <p>Además al proyecto se realizó el examen especial de Ingeniería el mismo que en las conclusiones de su informe final establecen que se debe revisar los pagos hechos en las planillas tanto de obra como de la fiscalización contratada.</p> | Buestan Toral, José Remigio | 05/09/2018 - 11:09 AM |
| <p>JULIO 2018</p> <p>En trámite la recepción definitiva del proyecto, la misma que está en proceso de revisión del anexo correspondiente a la liquidación económica, se ha realizado la consulta jurídica a la Regional 6, respecto al plazo contractual.</p> <p>Además al proyecto se realizó el examen especial de Ingeniería el mismo que en las conclusiones de su informe final establecen que se debe revisar los pagos hechos en las planillas tanto de obra como de la fiscalización contratada.</p> | Dután Sanango, Italo Medardo | 02/08/2018 - 05:11 PM |
| <p>JUNIO 2018</p> <p>En trámite la recepción definitiva del proyecto, la misma que está en proceso de revisión del anexo correspondiente a la liquidación económica, se ha realizado la consulta jurídica a la Regional 6, respecto al plazo contractual.</p> <p>Además al proyecto se realizó el examen especial de Ingeniería el mismo que en las conclusiones de su informe final establecen que se debe revisar los pagos hechos en las planillas tanto de obra como de la fiscalización contratada.</p> | Dután Sanango, Italo Medardo | 03/07/2018 - 04:46 PM |
| <p>MAYO 2018</p> <p>En trámite la recepción definitiva del proyecto, la misma que está en proceso de revisión del anexo correspondiente a la liquidación económica.</p> <p>Además al proyecto se realizó el examen especial de Ingeniería el mismo que en las conclusiones de su informe final establecen que se debe revisar los pagos hechos en las planillas tanto de obra como de la fiscalización contratada.</p> | Chaca Álvarez, Ivan Patricio | 05/06/2018 - 09:57 AM |
| <p>Abril 2018</p> | Chaca Álvarez, Ivan Patricio | 05/06/2018 - 09:50 AM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|------------------------------|-------------------------------|
| <p>En trámite la recepción definitiva del proyecto, la misma que está en proceso de revisión del anexo correspondiente a la liquidación económica. Además al proyecto se realizó el examen especial de Ingeniería el mismo que en las conclusiones de su informe final establecen que se debe revisar los pagos hechos en las planillas tanto de obra como de la fiscalización contratada.</p> | | |
| <p>Abril 2018</p> <p>En trámite la recepción definitiva del proyecto, ya que existen trámites pendientes como son el pago de indemnizaciones cuyos propietarios reclaman al final de la etapa de mantenimiento. Además al proyecto se realizó el examen especial de Ingeniería el mismo que en las conclusiones de su informe final establecen que se debe revisar los pagos hechos en las planillas tanto de obra como de la fiscalización contratada.</p> | Chaca Álvarez, Ivan Patricio | 02/05/2018 - 05:13 PM |
| <p>Marzo 2018</p> <p>Se encuentra en trámite la recepción definitiva del proyecto, la misma que no se ha tramitado puesto que existen trámites pendientes como son el pago de indemnizaciones cuyos propietarios reclaman al final de la etapa de mantenimiento. Además al proyecto se realizó el examen especial de Ingeniería el mismo que en las conclusiones de su informe final establecen que se debe revisar los pagos hechos en las planillas tanto de obra como de la fiscalización contratada.</p> | Chaca Álvarez, Ivan Patricio | 05/04/2018 - 11:19 AM |
| <p>Febrero 2018</p> <p>Se encuentra en trámite la recepción definitiva del proyecto, la misma que no se ha tramitado puesto que existen trámites pendientes como son el pago de indemnizaciones cuyos propietarios reclaman al final de la etapa de mantenimiento. Además al proyecto se realizó el examen especial de Ingeniería el mismo que en las conclusiones de su borrador establecen responsabilidades para el contratista y fiscalización contratada.</p> | Chaca Álvarez, Ivan Patricio | 20/03/2018 - 04:50 PM |
| <p>Enero 2018</p> <p>Se encuentra en trámite la recepción definitiva del proyecto, la misma que no se ha tramitado puesto que existen trámites pendientes como son el pago de indemnizaciones cuyos propietarios reclaman al final de la etapa de mantenimiento. Además al proyecto se realizó el examen especial de Ingeniería el mismo que en las conclusiones de su borrador establecen responsabilidades para el contratista y fiscalización contratada.</p> | Chaca Álvarez, Ivan Patricio | 20/03/2018 - 11:17 AM |
| <p>Diciembre 2017.</p> <p>Se encuentra en trámite la recepción definitiva del proyecto, la misma que no se ha tramitado puesto que existen trámites pendientes como son el pago de indemnizaciones cuyos propietarios reclaman al final de la etapa de mantenimiento, así como el certificado del cierre ambiental del proyecto. Además al proyecto se realizó el examen especial de Ingeniería el mismo que en las conclusiones de su borrador establecen responsabilidades para el contratista y fiscalización contratada.</p> | Chaca Álvarez, Ivan Patricio | 04/01/2018 - 10:00 AM |
| <p>Noviembre 2017.</p> <p>Se encuentra en trámite la recepción definitiva del proyecto, la misma que debido a trámites pendientes como son el pago de indemnizaciones cuyos propietarios reclaman al final de la etapa de mantenimiento, así como el certificado del cierre ambiental del proyecto. Además al proyecto se realizó el examen especial de Ingeniería el mismo que en las conclusiones de su borrador establecen responsabilidades para el contratista y fiscalización contratada.</p> | Chaca Álvarez, Ivan Patricio | 04/12/2017 - 09:34 AM |
| <p>Octubre 2017</p> <p>Se encuentra en trámite el acta de recepción definitiva, debido que se encuentra en revisión el cierre de la parte ambiental del Proyecto. El 31 de octubre de 2017, la contratista presenta a la Fiscalización la planilla de liquidación del Contrato, la misma que servirá para la liquidación económica del proyecto de construcción.</p> | Chaca Álvarez, Ivan Patricio | 01/11/2017 - 08:18 AM |
| <p>Septiembre 2017</p> <p>Se realizó la inspección por parte de los miembros de la Comisión de recepción definitiva, los mismos que han realizado observaciones que deben ser subsanadas por el Contratista para continuar con el trámite de recepción.</p> | Chaca Álvarez, Ivan Patricio | 05/10/2017 - 08:22 AM |
| <p>Zhud - Cochancay</p> | Chaca Álvarez, Ivan Patricio | 03/10/2017 - 03:22 PM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|---|----------------------------------|
| <p>AGOSTO 2017 La Constructora Hidalgo e Hidalgo, realiza trabajos de mantenimiento rutinario y bacheo asfáltico con el propósito de mantener la vía en condiciones óptimas de transitabilidad, hasta el 27 de agosto de 2017, fecha en la cual se termina el plazo correspondiente a la etapa de mantenimiento. Además la Contratista ha solicitado la recepción definitiva del proyecto, la misma que se encuentra en trámite.</p> | <p>Chaca Álvarez, Ivan Patricio</p> | <p>05/09/2017 - 08:46 AM</p> |
| <p>JULIO 2017 La Constructora Hidalgo e Hidalgo, realiza trabajos de mantenimiento rutinario, para mantener la vía en condiciones de transitabilidad segura, se realiza bacheo asfáltico mayor en el km 6+200 del tramo 1, km 39+000 del tramo 2. Además limpieza de alcantarillas y encauzamientos.</p> | <p>García González, Mariana Alexandra</p> | <p>04/08/2017 - 03:32 PM</p> |
| <p>JUNIO 2017 La Constructora Hidalgo e Hidalgo, realiza trabajos de mantenimiento rutinario, para mantener la vía en condiciones de transitabilidad segura, se realiza bacheo asfáltico mayor en el km 6+600 del tramo 1, km 39+200 del tramo 2.</p> | <p>García González, Mariana Alexandra</p> | <p>03/07/2017 - 12:16 PM</p> |
| <p>MAYO 2017 La Constructora Hidalgo e Hidalgo, realiza trabajos de mantenimiento rutinario, para mantener la vía en condiciones de transitabilidad segura, los derrumbes provocados por el intenso invierno fueron atendidos en su totalidad con maquinaria del MTOP y de la compañía contratista</p> | <p>Guillen Luna, Andrés Ismael</p> | <p>01/06/2017 - 10:13 AM</p> |
| <p>Abril 2017 La Constructora Hidalgo e hidalgo, realiza trabajos de mantenimiento rutinario, para mantener la vía en condiciones de transitabilidad segura, el invierno en el mes de abril ha producido derrumbes importantes a lo largo de la red vial estatal E40.</p> | <p>García González, Mariana Alexandra</p> | <p>04/05/2017 - 03:57 PM</p> |
| <p>MARZO 2017 La compañía contratista H&H esta dando constante mantenimiento a la vía para que se encuentre en optimas condiciones de transitabilidad, con trabajos de roza a mano, limpieza de cunetas, bordillos, derechos de vía, alcantarillas Debido a la epoca invernal se presentaron derrumbes en el km 5, 12, 8 lo cuales fueron atendidos de manera inmediata por el MTOP -CAÑAR. la vía se encuentra habilitada en sus dos carriles presentando un alto nivel de servicio. El contrato de mantenimiento con la compañía tiene vigencia hasta agosto del 2017.</p> | <p>Guillen Luna, Andrés Ismael</p> | <p>04/04/2017 - 08:08 AM</p> |
| <p>FEBRERO 2017 La compañía contratista H&H esta dando constante mantenimiento a la vía para que se encuentre en optimas condiciones de transitabilidad, con trabajos de roza a mano, limpieza de cunetas, bordillos, derechos de vía, alcantarillas Debido a la epoca invernal se presentaron derrumbes en el km 5, 12, 8 lo cuales fueron atendidos de manera inmediata por el MTOP -CAÑAR. la vía se encuentra habilitada en sus dos carriles presentando un alto nivel de servicio. El contrato de mantenimiento con la compañía tiene vigencia hasta agosto del 2017.</p> | <p>Guillen Luna, Andrés Ismael</p> | <p>02/03/2017 - 11:06 AM</p> |
| <p>ENERO 2017 La compañía contratista H&H esta dando constante mantenimiento a la vía para que se encuentre en optimas condiciones de transitabilidad, con trabajos de roza a mano, limpieza de cunetas, bordillos, derechos de vía, alcantarillas, y derrumbes ocasionados por la epoca invernal. y asi brindad seguridad a los usuarios que por ella transitan El contrato de mantenimiento tiene vigencia hasta agosto del 2017.</p> | <p>Guillen Luna, Andrés Ismael</p> | <p>03/02/2017 - 08:30 AM</p> |
| <p>DICIEMBRE 2016 La compañía contratista H&H esta realizando el mantenimiento rutinario a la vía con la limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbes, repocision de tachas reparaciones de fisuras en las losas de hormigon, bacheo menor, roza a mano.</p> | <p>Guillen Luna, Andrés Ismael</p> | <p>05/01/2017 - 10:19 AM</p> |
| <p>NOVIEMBRE 2016 La compañía contratista esta realizando el mantenimiento de la vía con la limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbes, repocision de tachas reparaciones de fisuras en las losas de hormigon, bacheo</p> | <p>Guillen Luna, Andrés Ismael</p> | <p>05/12/2016 - 07:44 AM</p> |
| <p>OCTUBRE DEL 2016 La compañía contratista esta realizando el mantenimiento de la vía con la limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbes, repocision de tachas reparaciones de fisuras en las losas de hormigon, bacheo</p> | <p>Guillen Luna, Andrés Ismael</p> | <p>05/11/2016 - 05:39 PM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|----------------------------------|-------------------------------|
| <p>SEPTIEMBRE 2016</p> <p>La compañía contratista esta realizando el mantenimiento de la vía con la limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbes, repocision de tachas reparaciones de fisuras en las losas de hormigon.</p> | Guillen Luna, Andrés Ismael | 04/10/2016 - 06:30 PM |
| <p>AGOSTO 2016</p> <p>La compañía contratista esta realizando el mantenimiento de la vía con la limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbes, repocision de tachas.</p> | Encalada Clavijo, Efrain Eduardo | 05/09/2016 - 12:15 PM |
| <p>JULIO 2016:</p> <p>La compañía contratista esta realizando el mantenimiento de la vía con la limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbes.</p> | Encalada Clavijo, Efrain Eduardo | 03/08/2016 - 08:16 AM |
| <p>JUNIO 2016:</p> <p>La compañía contratista esta realizando el mantenimiento de la vía con la limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbes.</p> | Encalada Clavijo, Efrain Eduardo | 04/07/2016 - 11:45 AM |
| <p>MAYO 2016</p> <p>La compañía contratista esta realizando el mantenimiento de la vía con la limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbes.</p> | Encalada Clavijo, Efrain Eduardo | 03/06/2016 - 12:01 PM |
| <p>ABRIL 2016:</p> <p>Al principio del mes se produjeron derrumbes en el tramo entre Javin a Cochancay la compañía contratista y maquinaria del MTOP, limpiaron los derrumbes, en los primeros dias de la limpieza el paso estaba restringido para que trabaje la maquinaria, actualmente el transito en la via es normal.</p> | Encalada Clavijo, Efrain Eduardo | 02/05/2016 - 11:19 AM |
| <p>MARZO 2016:</p> <p>Se esta realizando el mantenimiento de la vía, limpieza de la vía, cuentas y alcantarillas. Por parte de la compañía contratista.</p> | Encalada Clavijo, Efrain Eduardo | 04/04/2016 - 07:29 PM |
| <p>FEBRERO 2016:</p> <p>Se esta realizando el mantenimiento de la vía, limpieza de la vía, cuentas y alcantarillas. Por parte de la compañía contratista.</p> | Encalada Clavijo, Efrain Eduardo | 04/03/2016 - 11:32 AM |
| <p>ENERO 2016:</p> <p>La compañía contratista esta realizando el mantenimiento de la vía, limpieza de la vía, cuentas y alcantarillas.</p> | Encalada Clavijo, Efrain Eduardo | 05/02/2016 - 07:43 AM |
| <p>DICIEMBRE 2015:</p> <p>La compañía contratista esta realizando el mantenimiento de la vía, limpieza de la vía, cuentas y alcantarillas.</p> | Encalada Clavijo, Efrain Eduardo | 05/01/2016 - 07:15 PM |
| <p>NOVIEMBRE 2015:</p> <p>La compañía contratista esta realizando el mantenimiento de la vía, limpieza de la vía, cuentas y alcantarillas. Esta en tramite la recepcion del paso lateral de la Troncal.</p> | Encalada Clavijo, Efrain Eduardo | 07/12/2015 - 09:06 AM |
| <p>OCTUBRE 2015:</p> <p>La obra presta servicio a la comunidad. La compañía contratista esta realizando el mantenimiento de la vía, limpieza de la vía, cuentas y alcantarillas. Esta en tramite la recepcion del paso lateral de la Troncal.</p> | Encalada Clavijo, Efrain Eduardo | 04/11/2015 - 09:13 PM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|---|----------------------------------|
| <p>SEPTIEMBRE 2015</p> <p>La obra se encuentra terminada y presta servicio a la comunidad. La compañía contratista esta realizando el mantenimiento de la via, limpieza de cuentas y alcantarillas. Esta en tramite la repcion del paso lateral de la Troncal.</p> | <p>Encalada Clavijo, Efrain Eduardo</p> | <p>07/10/2015 - 02:00 PM</p> |
| <p>AGOSTO 2015</p> <p>La construccion del paso lateral de la Troncal se encuentra terminado, la obra esta prestando servicio a la comunidad, se esta realizando el mantenimiento de la via, limpieza del paso lateral de la Troncal. Esta en tramite la Recepcion Provisional de la Obra.</p> | <p>Encalada Clavijo, Efrain Eduardo</p> | <p>07/09/2015 - 11:19 AM</p> |
| <p>JULIO 2015</p> <p>La construccion del paso lateral de la Troncal se encuentra terminado, la obra esta prestando servicio a la comunidad esta en tramite la Recepcion Provisional de la Obra.</p> | <p>Encalada Clavijo, Efrain Eduardo</p> | <p>07/08/2015 - 10:47 AM</p> |
| <p>JUNIO 2015</p> <p>La construccion del paso lateral de la Troncal avanza de buena manera, se esta terminando de realizar la colocación de asfalto, tambien se esta realizando la señalización del paso lateral.</p> | <p>Encalada Clavijo, Efrain Eduardo</p> | <p>07/07/2015 - 01:53 PM</p> |
| <p>MAYO 2015</p> <p>Se continua con la construcción del paso lateral de la Troncal.</p> | <p>Encalada Clavijo, Efrain Eduardo</p> | <p>08/06/2015 - 07:43 AM</p> |
| <p>ABRIL 2015</p> <p>Se continua con la construcción del paso lateral de la Troncal.</p> | <p>Encalada Clavijo, Efrain Eduardo</p> | <p>06/05/2015 - 03:04 PM</p> |
| <p>MARZO 2015</p> <p>Se continua con la construccion del paso lateral de la Troncal.</p> | <p>Encalada Clavijo, Efrain Eduardo</p> | <p>07/04/2015 - 08:40 AM</p> |
| <p>FEBRERO 2015</p> <p>Se continua con la construccion del paso lateral de la Troncal.</p> | <p>Encalada Clavijo, Efrain Eduardo</p> | <p>09/03/2015 - 07:13 AM</p> |
| <p>ENERO 2015</p> <p>Se continua con la construcción del paso lateral de la Troncal.</p> | <p>Encalada Clavijo, Efrain Eduardo</p> | <p>05/02/2015 - 08:44 PM</p> |
| <p>DICIEMBRE</p> <p>Continua la construcción del paso lateral de la Troncal,</p> | <p>Encalada Clavijo, Efrain Eduardo</p> | <p>06/01/2015 - 08:26 AM</p> |
| <p>NOVIEMBRE 2014</p> <p>Se continua con la construcción del paso lateral de la Troncal, con el movimiento de tierras y rellenos.</p> | <p>Encalada Clavijo, Efrain Eduardo</p> | <p>05/12/2014 - 01:59 PM</p> |
| <p>OCTUBRE 2014</p> <p>Se continua con la construcción del paso lateral de la Troncal, con el movimiento de tierras y rellenos.</p> | <p>Encalada Clavijo, Efrain Eduardo</p> | <p>10/11/2014 - 07:19 AM</p> |
| <p>SEPTIEMBRE 2014</p> <p>Se continua con la construcción del paso lateral de la Troncal, con el movimiento de tierras y rellenos.</p> | <p>Encalada Clavijo, Efrain Eduardo</p> | <p>06/10/2014 - 11:13 AM</p> |
| <p>AGOSTO 2014</p> <p>Se realizo la recepción parcial de la obra del tramo Zhud- El Triunfo. Se comenzo la construcción del paso lateral de la Troncal</p> | <p>Encalada Clavijo, Efrain Eduardo</p> | <p>07/09/2014 - 06:44 PM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|----------------------------------|-------------------------------|
| <p>JULIO 2014</p> <p>Se esta realizando la señalizacion entre La Troncal y Manuel J. Calle Esta terminado la construccion del paso lateral de Manuel J. Calle.</p> | Encalada Clavijo, Efrain Eduardo | 05/08/2014 - 03:04 PM |
| <p>JUNIO 2014</p> <p>Se esta realizando la señalizacion en Km 87+000 al 90 +000, Se esta terminando la construccion del paso lateral de Manuel J. Calle.</p> | Encalada Clavijo, Efrain Eduardo | 09/07/2014 - 12:18 PM |
| <p>MAYO 2014</p> <p>Se termino la construccion del puente sobre el rio Bulu Bulu Tendido de base del Km 88+000 al 90+000 Construccion de parterres del Km 87+000 al 89+000 Se esta asfaltano del Km 87+000 al 90+000</p> | Encalada Clavijo, Efrain Eduardo | 04/06/2014 - 12:30 PM |
| <p>ABRIL 2014</p> <p>Se continua con la construcccion del Bypass, salida a Manuel de J. Calle, Se termino la construccion del ducto cajon en el Bypass de M.J. Calle. Continua la construccion del puente sobre el rio Bulu Bulu, se esta colocando el tablero del piso del Puente.</p> | Encalada Clavijo, Efrain Eduardo | 05/05/2014 - 09:06 AM |
| <p>MARZO DEL 2014</p> <p>Se esta tendiendo base y asfalto en el Bypass, salida a Manuel de J. Calle, Tambien se esta construyendo el ducto cajon en el Bypass de M.J. Calle.</p> | Encalada Clavijo, Efrain Eduardo | 07/04/2014 - 09:28 AM |
| <p>FEBRERO 2014 (complemento)</p> <p>Se esta realizando el acceso a la Voluntad de Dios, se continua con la construccion del puente sobre el rio Bulu Bulu. Se contuina con la construccion del paso lateral de Manuel J. Calle, esta imprimado desde el puente sobre el Bulu Bulu hasta el redondel No 2. Tambien se esta señalizando a lo largo de la via.</p> | Encalada Clavijo, Efrain Eduardo | 14/03/2014 - 09:38 AM |
| <p>FEBRERO 2014</p> <p>Continua la intervencion en el paso lateral de Manuel J Calle.</p> | Encalada Clavijo, Efrain Eduardo | 05/03/2014 - 08:13 AM |
| <p>ENERO 2014</p> <p>En el tramo COCHANCAY EL TRIUNFO Construcción de Ciclovía, en tramo La Troncal Majuel J. Calle-EI Triunfo Continua la intervencion en el paso lateral de Manuel J Calle.</p> | Encalada Clavijo, Efrain Eduardo | 07/02/2014 - 07:51 AM |
| <p>DICIEMBRE 2013</p> <p>En el tramo COCHANCAY EL TRIUNFO Construcción de Ciclovía, en tramo La Troncal Majuel J. Calle-EI Triunfo Continua la intervencion en el paso lateral de Manuel J Calle.</p> | Encalada Clavijo, Efrain Eduardo | 07/02/2014 - 07:50 AM |
| <p>NOVIEMBRE 2013</p> <p>En el tramo ZHUD-JAVIN Construcción de cunetas en varios tramos asfaltado de algunos tramos afectados por fallas geologicas. Intervencion en el sitio critico 5+500. En el tramo COCHANCAY EL TRIUNFO Construcción de Ciclovía, en tramo Trncal Majuel J. Calle-EI Triunfo continua la construccion del puente sobre el rio Bulu Bulu. Se interviene en el paso lateral de Manuel J Calle.</p> | Calle Bravo, Oscar Leonardo | 06/12/2013 - 02:45 PM |
| <p>OCTUBRE 2013</p> <p>En el tramo ZHUD-JAVIN Construcción de cunetas en varios tramos hasta la poblacion de Ducur. asfaltado de algunos tramos afectados por fallas geologicas.</p> | Tintin Cevallos, Edgar Abelino | 06/11/2013 - 02:50 PM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|---|----------------------------------|
| <p>Intervencion en el sitio critico 5+500. En el tramo COCHANCA Y EL TRIUNFO Construcción de Ciclovía, en tramo Trncal Majuel J. Calle-El Triunfo continua la construccion del puente sobre el rio Bulu Bulu. Se interviene en el paso lateral de Manuel J Calle.</p> | | |
| <p>SEPTIEMBRE 2013</p> <p>Fundición de losa de calzada, en tramos pequeños inconclusos. Construcción de cunetas en varios tramos hasta la población de Ducur. En el tramo zhud - Javin Construcción de Ciclovía, en tramo Trncal Majuel J. Calle Se interviene en varios sitios criticos</p> | <p>Tintin Cevallos, Edgar Abelino</p> | <p>06/11/2013 - 02:45 PM</p> |
| <p>AGOSTO 2013</p> <p>Fundición de losa de calzada, en tramos pequeños inconclusos pro motivos varios Construcción de cunetas en varios tramos hasta la población de Ducur, en el tramo zhud - Javin Construcción de Ciclovía, en tramo Trncal Majuel J. Calle Se interviene en varios sitios criticos</p> | <p>Calle Bravo, Oscar Leonardo</p> | <p>11/09/2013 - 09:33 AM</p> |
| <p>JULIO 2013</p> <p>Tramo 3: Fundición de losa de calzada Km. 20+800 - 28+250 lado izquierdo Construcción de cunetas en diferentes abscisas Intervación en varios sitios criticos TRamo 2 Continua construcción de ciclovíaa partir de Km 38+000 en diferentes abscisas Construcción de puente sobre el Rio Bulu - Bulu Se interviene en el paso lateral de Manuel J. Calle Tramos 1+2+3 Se completanta señalizacion vertical</p> | | |
| <p>JUNIO 2013</p> <p>La Cia ejecuta los trabajos conforme a la programación aprobada por el MTOP. Tramo 3: Fundición de la losa de calzada enre el Km. 20+800 al 28+250 Construcción de cunetas. Construcción de sitios criticos Tramo 1 Se ejeuta trabajos de señalizacion vertical Tramo 2 Continuan trabajos en ciclovias en el tramo 35+000 al 38+000 (Dif tramos) Observaciones: Hasta la presetne fecha, se ha ejecutado la construccion de losa de hormigon en un porcentaje aproximado de 98 %, faltando unicamente en algunos sitios criticos</p> | | |
| <p>MAYO 2013</p> <p>La Cia ejecuta las labores conforme la programación establecida, en las que se puede describir las siguientes: Tramo 2: Se ejecuta excavación y relleno para la construccion de ciclovias en el tramo 35+000 - 38+000 Se inicia fundición de losa de calzada en ciclovias Km: 35+000 - 35+800 Se termina el puente y se ejecuta obras hidráulicas en estero culebras Continua fundición de estribo derecho de puente sobre el rio Bulu Bulu. tramo 3: Igualmente continua fundición de losa de calzada en Km 9+000 -19+300 lado izquierdo se labora en construcción de obras en sitios criticos.</p> | | |
| <p>ABRIL/2013</p> <p>Tramo 2.- Debido a la presencia de la estación invernal en la zona, los trabajos de conformación de la plataforma para la construccion de Ciclovias en este tramo ha sido irregular Tramo 3.- Se continua con la cconstruccion de la losa de calzada en el tramo 8+850 al 19+400 lado izquierdo; se interviene en diferentes sitios criticos; se inicia la construcción de cunetas en tramo Km. 0+000 al 6+000 diferentes abscisas. La presencia de la estación invernal en la zona, hace que los trabajos sean interrumpidos continuamente. MARZO/2013 Tramo 2.- Continua ejecutandose el relleno para la construcción de ciclovía en el tramo 35+000 al 38+000 lado izquierdo y derecho</p> | <p>Calle Bravo, Oscar Leonardo</p> | <p>07/05/2013 - 12:32 PM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|--|---|
| <p>Tramo 3.- La Cia. ejecuta la construcción de Losa de calzada entre el Km. 11+200 al 19+400 lado derecho; interviene en sitios críticos de diferentes abscisas, construcción de cunetas laterales en tramo 30+800 al 34+000</p> <p>Debido a la estación invernal se labora con respricciones FEBERO DE 2013 durante el peridodo se han ejecutado las sigueitnes actividades: TRAMO 2 (Cochancay - El Triunfo) Se ejecuta la construcción de ciclovias en el tramo La Troncal - El Triunfo dif abscisas TRAMO 3 (Zhud - Javin) Construcción de la losa d el via: KM 2+500 al 8+650 lado izquierdo, Km 8+650 al 11+200 lado dercho. Se interviene en varios sitios criticos; se cosntruye obras de arte en diferentes abscisas.</p> | | |
| <p>ENERO 2013 Durante el periodo correspondiente al mes de enero de 2013, la Cía,. ha continuado ejecutando sus labores conforme a detalle: TRAMO 1 (Km. 0+000 Javin - 25+000 Cochancay) Señalización horizontal y vertical en todo el tramo: conforme lo dispone el tiempo (invierno en la zona) TRAMO 2 (Km. 25+000 Cochancayc - Km. 44+500 El Triunfo) Construcción de cunetas laterales en varios tramos hasta el Km. 36+800 Armado de hierro y fundicion de bloques de cimentación de estribos izquierdo y derecho en puente sobre el estero culebra Excavación y fundicion de pilotes para puente sobre el Rio Bulo-Bulo TRAMO 3 (Km. 0+000 Zhud - Km. 40+450 Javin) Pavimentación: Fundicion de losa de calzada desde el Km. 1+500 al Km. 8+700 lado derecho; 0+000 al Km. 2+500 lado izquierdo Construcción de cunetas en varios tramos Construcción de obras en varios sitios críticos.</p> <p>DICIEMBRE DE 2012 Durante el peridodo correspondiente al mes de diciembre de 2012, la Cía Hidalgo e Hidalgo, ha ralizado las siguientes actividades: TRAMO 1 (Km. 0+000 Javin - 25+000 Cochancay) Señalización horizonatal y vertical en todo el tramo: TRAMO 2 (Km. 25+000 Cochancayc - Km. 44+500 El Triunfo) Construcción de cunetas laterales en varios tramos hasta el Km. 36+800 Termina la construcción de pilotes en el puente sobre el rio Culebra. TRAMO 3 (Km. 0+000 Zhud - Km. 40+450 Javin) Pavimentación de la vía entre las abscisas: 34+500 - 40+450 lado izquierdo; Inicia pavimentación desde el Km. 0+000 al Km. 1+500 lado derecho Construcción de obras en varios sitios críticos.</p> <p>Noviembre de 2012 La Compañía ejecuta sus labores sin contratiempos; ha realizado las siguientes actividades: Tramo 1 Se ha señalado el eje central entre las abscisas 0+000 al 25+000 se coloca Guardavias en varios tramos, sean estos lado derecho o lado izquierdo Tramo 2 Fundicion de varios tramos de cuentas laterales (CICLOVIAS) en el tramo comprendido entre las abscisas 27+000 al 30+500 Tramo 3: Pavimentación de la vía entre las abscisas 30+800 al 40+450 lado derecho; 30+800 al 34+500 lado izquierdo; Construcción de obras de arte; Construcción de alcatarilla cajon en quebrada Mil-Mil Km 5+450, se ejecuta trabajos en diferentes sitios críticos.</p> | <p>Calle Bravo, Oscar Leonardo</p> | <p>28/02/2013 - 02:20 PM</p> |
| <p>OCTUBRE 2012: Se concluyó con la colocación de pavimento rígido del tramo Javín Km00 hasta el Km 45+360 (El Triunfo). Falta únicamente la colocación de pavimento flexible en el tramo del cruce por la ciudad de Troncal. Continúa los trabajos de preparación de área de colocación de pavimento rígido del tramo km 30+00 (Chilchil) al 40+100 (Javín). En otros frentes se repone alcatarillas, muros, sitios críticos.</p> | <p>Tintin Cevallos, Edgar Abelino</p> | <p>09/11/2012 - 09:25 AM</p> |
| <p>SEPTIEMBRE 2012 La Compañía esta realizando los trabajos de acuerdo al cronograma establecido Fundición de losa de calzada:Tramos 42+100 - 45+360 lado derecho; 34+464 - 45+360 lado izquierdo Construcción de ciclovias dif abscisas en tramo Cochancay - La Troncal</p> | <p>Tintin Cevallos, Edgar Abelino</p> | <p>09/11/2012 - 09:19 AM</p> |
| <p>AGOSTO-2012</p> | | |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|----------------|-------------------------------|
| <p>Durante el presente mes la Cía contratista ha realizado los siguientes trabajos: Fundición de la losa de calzada en los tramos: 23+720 - 27+250; 27+350 - 30+685 lado izquierdo; 37+780 - 42+100 lado derecho. (Javin - El Triunfo)) Bacheo en diferentes tramos previo al colocado de hormigón Construcción de obras de drenaje; cambio de alcantarillas, construcción de obras de defenza (cabezales), muros, en el tramo: 0+000 + 37+000 (Zhud - Javin) Interviene en diferentes sitios criticos Procesa materiales como subbase, base, agregados para hormigón en la planta ubicada en el sector de Voluntad de Dios.</p> <p>JULIO-2012 En la ejecución del proyecto, la Cía. ha realizado los siguientes trabajos: Fundición de la losa de calzada en los siguientes tramos: 24+900 - 27+250; 27+350 - 30+680; 32+935 - 34+800; 34+950 - 37+780 lado derecho (Tramo Cochancay - El Triunfo) Construccion de obras de drenaje: cambio de alcantarillas, construcción de cabezales; subdrenes, en el tramo comprendido entre las abscisas: 27 al 35 del tramo 3 (Zhud - Javin) Interviene en diferentes sitios criticos entre las abscisas: 37+900 al 35+000 (Zhud - Javin) Procesa materiales para Sub-base, Base y Agregados para hormigones en la planta ubicada en el Sector de Voluntad de Dios.</p> <p>JUNIO 2012 Se ejecuta los siguientes trabajos: Fundicion de losa de calzada en los tramos: 0+000 al 5+000 l izquierdo; 21+670 al 23+750 l izquierdo; 23+750 al 24+900 lado derecho., construccion de cunetas en diferentes tramos. Construcción de obras de drenaje: Cambio de alcantarillas, construccion de cabezalez, subdrenes, cunetas de coronación. Intervención en sitios criticos: Se interviene en diferentes sitios criticos, como el 39+900; 37+100, otros.</p> <p>MAYO 2012 Cía ejecuta fundicion de losa de calzada entre als absciss: 0+000 al 5+000 lado derecho; 21+67000 al 23+750 lado dercho Se interviene en sitio critico 37+900; se ejecuta obras de drenaje, cambio de alcantarillas, mantenimiento de la via en el tramo Cochancay El Triunfo.</p> <p>ABRIL 2012 Hasta la presente fecha la Cía Hidalgo e Hidalgo, ha realizado la funcion de la losa de calzada entre las abscisas 5+000 al Km 13+000 lado derecho, 5+000 - 10+500 lado izquierdo ha intervenido en diferentes sitios criticos, cambio de alcantarillas , construccion de obras de defenza, Se encuentra ejecutando el sitio critico en Km. 13+600 (ajuste horizontal)</p> <p>MARZO 2012 Durante el mes de marzo /2012, la Cía ha ejecutado la fundición de la losa de calzada en el tramo Km. 13+670 - 21+600 lado izquierdo; ha intervenido en diferentes sitios criticos; obras de arte menor, cambio de alcantarillas.</p> <p>FEBRERO DE 2012.- Durante el mes de Febrero, la Cía. ha fundido la losa de pavimento rigido entre las abscisas 13+670 al 21+600 lado derecho, ha intervenido en diferentes sitios criticos.</p> <p>ENERO 2012:Colocación de pavimento rígido, en una longitud de 7 km; obras de drenaje y muros Al momento este proyecto se encuentra en el Portal Compras Públicas. Se prevee que la Contratación será el 15 de julio del 2011, y la iniciación de los trabajos en el mes de Septiembre del 2011. Se tiene conocimiento que este proyecto ha sido Adjudicado a la Compañía Hidalgo Hidalgo y se procede con el proceso de Contratación (28/07/2011) Con fecha 12 de septiembre de 2011, se suscribe el contrato para: "Rehabilitación de la carretera Zhud - Cochancay - El -Triundo, que incluye los pasos laterales de la Troncal y Manuel J. Calle, de 98 Km. de longitud aproximadamente" ubicado en la provincia del Cañar: (03-10-11) Los trabajos preliminares de traslado de equipos y maquinarias, construcción de campamentos, etc, se inicia el día lunes 10 de octubre de 2011. (13-10-2011) Los trabajos avanzan de acuerdo a lo programado.</p> | | |

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

| Problema | Fecha de última actualización | Responsable | Urgencia | Impacto | Calificación | Acciones Cerradas / Totales |
|--|-------------------------------|-----------------------------|----------|---------|--------------|-----------------------------|
| Falta de liquidación económica causa retrasos en la recepción definitiva del Proyecto. | 05/08/2022 | Italo Medardo Dután Sanango | 70 | 80 | 56 | 0/1 |

Problemas cerrados: 5, Abiertos: 1

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

| Riesgo | Fecha de última actualización | Responsable | Probabilidad | Impacto | Calificación | Acciones Cerradas / Totales |
|---|-------------------------------|-----------------------------|--------------|---------|--------------|-----------------------------|
| 5- PROYECTO. Recursos. Falta de recursos CAUSARIA el incremento de intereses por mora | 05/08/2022 | Italo Medardo Dután Sanango | 10 % | 10 | 1 | 0/1 |

Riesgos cerrados: 3, Abiertos: 1

LOCALIDADES

| Localidad de Impacto | |
|----------------------|---------------------------------|
| 1 | Zona 6 - Austro > Cañar > Cañar |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--|----------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 1 | PLANEACION: Suscripción del Contrato realizada | 3-Adjudicación | 12/09/2011 | | 12/09/2011 | | Sí | 2.0 |
| 2 | PLANEACION: Entrega de Anticipo efectuado | 4-Inicio de Trabajo | 25/09/2011 | | 25/09/2011 | | Sí | 2.0 |
| 3 | EJECUCION: Capa de rodadura Tramo 0+000 (Javin) - 25+000 (Cochancay): Hormigón Asfalto terminada. | 5-Entregables Intermedios | 30/07/2012 | | 30/07/2012 | | Sí | 10.0 |
| 4 | EJECUCION: Capa de rodadura Tramo: 25+000 (Cochancay) - 45+360 (El Triunfo); Hormigón Asfalto, realizada | 1-Solicitud de Información | 30/10/2012 | | 30/10/2012 | | Sí | 10.0 |
| 5 | EJECUCION: Paso lateral en Manuel J. Calle, terminado. | 5-Entregables Intermedios | 30/12/2012 | | 27/06/2014 | | Sí | 4.0 |
| 6 | EJECUCION: Puente sobre el rio Bulu Bulu,concluido. | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2012 | | 28/05/2014 | | Sí | 4.0 |
| 7 | EJECUCION: Capa de rodadura Tramo 0+000 (Zhud) - 40+800 (Javin): Hormigón Asfalto realizada. | 1-Solicitud de Información | 30/01/2013 | | 30/10/2013 | | Sí | 15.0 |
| 8 | EJECUCION: Sitios Críticos realizados | 5-Entregables Intermedios | 30/05/2013 | | 30/10/2013 | | Sí | 10.0 |
| 9 | EJECUCION: Cruce estero culebra terminado. | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2013 | | 31/10/2013 | | Sí | 4.0 |
| 10 | EJECUCION: Puente sobre el rio Culebra realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/10/2013 | | 30/10/2013 | | Sí | 4.0 |
| 11 | EJECUCIÓN: Mantenimiento de tierra del paso lateral la Troncal, realizado | 5-Entregables Intermedios | 25/06/2014 | | 01/08/2014 | | Sí | 6.0 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---|--|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 12 | EJECUCIÓN: Estructura de la vía del paso lateral de La Troncal 50%, realizado | 9-Entregables Formales | 31/07/2014 | | 19/08/2014 | | Sí | 5.0 |
| 13 | EJECUCIÓN: Carpeta asfáltica del paso lateral de La Troncal 50%, realizado | 9-Entregables Formales | 29/10/2014 | | 28/11/2014 | | Sí | 5.5 |
| 14 | EJECUCION: Paso Lateral La Troncal, concluido. | 5-Entregables Intermedios | 21/01/2015 | | 29/07/2015 | | Sí | 8.5 |
| 15 | EJECUCION: Acta entrega recepción provisional efectuada. | 9-Entregables Formales | 21/03/2015 | | 30/11/2015 | | Sí | 2.0 |
| 16 | EJECUCION: Periodo de Mantenimiento (Periodico y Rutinario) año 1 primer cuatrimestre realizado. | 4-Inicio de Trabajo | 21/03/2016 | | 25/04/2016 | | Sí | 0.6 |
| 17 | EJECUCION: Periodo de Mantenimiento (Periodico y Rutinario) año 1 segundo cuatrimestre realizado. | 5-Entregables Intermedios | 21/07/2016 | | 21/07/2016 | | Sí | 0.6 |
| 18 | EJECUCION: Periodo de Mantenimiento (Periodico y Rutinario) año 1 tercer cuatrimestre realizado. | 5-Entregables Intermedios | 21/11/2016 | | 21/11/2016 | | Sí | 0.8 |
| 19 | EJECUCION: Periodo de Mantenimiento (Periodico y Rutinario) año2 primer cuatrimestre ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 20/03/2017 | | 27/02/2017 | | Sí | 0.6 |
| 20 | EJECUCION: Periodo de Mantenimiento (Periodico y Rutinario) año2 segundo cuatrimestre ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 20/03/2017 | | 27/05/2017 | | Sí | 2.0 |
| 21 | EJECUCION: Periodo de Mantenimiento (Periodico y Rutinario) año2 tercer cuatrimestre ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 20/03/2017 | | 27/08/2017 | | Sí | 0.6 |
| 22 | CIERRE: Liquidación económica de la obra realizada | 9-Entregables Formales | 21/03/2017 | 31/12/2018 | | | No | 2.0 |
| 23 | COMPLETADO: Recepción Definitiva del Proyecto realizada. | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 22/03/2017 | 31/12/2018 | | | No | 0.8 |

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

| | Supervisión | Supervisor | Organización Supervisora | Fecha de creación |
|---|---|---------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 1 | Supervisión Positiva: Trabajos de limpieza y mantenimiento | Padrón Saeteros, Gladys Paulina | {PR} - Provincia - CAÑAR | 28/06/2017 |
| 2 | Supervisión Positiva - Proyecto terminado y en perfecto estado. | Padrón Saeteros, Gladys Paulina | {PR} - Provincia - CAÑAR | 27/12/2016 |
| 3 | Supervisión Positiva - Calzada y señalética en buen estado. | Cardenas Espinoza, Juan Jorge | {PR} - Provincia - CAÑAR | 24/10/2016 |
| 4 | Supervisión Positiva - Proyecto terminado y en perfecto estado. | Cardenas Espinoza, Juan Jorge | {PR} - Provincia - CAÑAR | 22/06/2016 |
| 5 | Supervisión Positiva- Vía en perfecto estado | Cardenas Espinoza, Juan Jorge | {PR} - Provincia - CAÑAR | 26/04/2016 |
| 6 | Supervisión Positiva - Proyecto terminado y en perfecto estado. | Cardenas Espinoza, Juan Jorge | {PR} - Provincia - CAÑAR | 26/03/2016 |
| 7 | Supervisión Positiva- Vía en perfecto estado | Cardenas Espinoza, Juan Jorge | {PR} - Provincia - CAÑAR | 25/02/2016 |

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

| | Supervisión | Supervisor | Organización Supervisora | Fecha de creación |
|----|--|---------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 8 | Supervisión Positiva- Vía en perfecto estado | Cardenas Espinoza, Juan Jorge | {PR} - Provincia - CAÑAR | 24/11/2015 |
| 9 | Supervisión Positiva carretera inaugurada y en servicio | Cardenas Espinoza, Juan Jorge | {PR} - Provincia - CAÑAR | 23/09/2015 |
| 10 | Supervisión Positiva Pasos Laterales Terminados | Cardenas Espinoza, Juan Jorge | {PR} - Provincia - CAÑAR | 26/07/2015 |
| 11 | Supervisión Positiva Paso Lateral La Troncal avance 96% | Cardenas Espinoza, Juan Jorge | {PR} - Provincia - CAÑAR | 22/06/2015 |
| 12 | Construcción del Paso Lateral La Troncal | Cardenas Espinoza, Juan Jorge | {PR} - Provincia - CAÑAR | 20/05/2015 |
| 13 | Colocación de la carpeta asfáltica paso lateral La Troncal. | Cardenas Espinoza, Juan Jorge | {PR} - Provincia - CAÑAR | 25/02/2015 |
| 14 | Verificación del desarrollo del proyecto | Cardenas Espinoza, Juan Jorge | {PR} - Provincia - CAÑAR | 22/01/2015 |
| 15 | Verificación del desarrollo del proyecto | Cardenas Espinoza, Juan Jorge | {PR} - Provincia - CAÑAR | 15/12/2014 |
| 16 | Verificación del desarrollo del programa | Cardenas Espinoza, Juan Jorge | {PR} - Provincia - CAÑAR | 20/10/2014 |
| 17 | Verificación del desarrollo del proyecto | Cardenas Espinoza, Juan Jorge | {PR} - Provincia - CAÑAR | 23/08/2014 |
| 18 | Proyecto que se cumple con normalidad | Cardenas Espinoza, Juan Jorge | {PR} - Provincia - CAÑAR | 17/07/2014 |
| 19 | Trabajos en los sitios críticos | González Zhinin, Víctor Stalin | {PR} - Provincia - CAÑAR | 22/01/2014 |
| 20 | Señalética en el Cantón la Troncal | González Zhinin, Víctor Stalin | {PR} - Provincia - CAÑAR | 23/12/2013 |
| 21 | Colocación de asfalto en el Cantón la Troncal | Molina Loyola, Bertha Elizabeth | {PR} - Provincia - CAÑAR | 22/11/2013 |
| 22 | Colocación de la carpeta asfáltica y pavimento rígido | Molina Loyola, Bertha Elizabeth | {PR} - Provincia - CAÑAR | 21/10/2013 |
| 23 | Trabajos de colocacion del pavimento rígido | Molina Loyola, Bertha Elizabeth | {PR} - Provincia - CAÑAR | 04/09/2013 |
| 24 | Construcción de aceras y colocación de señalética | Molina Loyola, Bertha Elizabeth | {PR} - Provincia - CAÑAR | 26/07/2013 |
| 25 | Al momento de la visita, se evidenció que el proyecto se encuentra en curso | Molina Loyola, Bertha Elizabeth | {PR} - Provincia - CAÑAR | 10/06/2013 |
| 26 | Colocación del Pavimento rígido y cunetas. | Molina Loyola, Bertha Elizabeth | {PR} - Provincia - CAÑAR | 25/04/2013 |
| 27 | Proyecto se encuentra en curso | Molina Loyola, Bertha Elizabeth | {PR} - Provincia - CAÑAR | 19/04/2013 |
| 28 | BERTHA MOLINA LOYOLA | Molina Loyola, Bertha Elizabeth | {PR} - Provincia - CAÑAR | 05/02/2013 |
| 29 | Trabajos de colocación del pavimento rígido entre los sectores Javin-Zhud además se realizan trabajos de señalización | Molina Loyola, Bertha Elizabeth | {PR} - Provincia - CAÑAR | 01/04/2013 |
| 30 | Al momento de la visita, se evidenció que el proyecto se encuentra en curso | Molina Loyola, Bertha Elizabeth | {PR} - Provincia - CAÑAR | 10/04/2013 |
| 31 | Historico - Una vez comprobada la Obra de Rehabilitación Zhud - Cochancay - El Triunfo (Cañar), indico que se está cumpliendo con el desarrollo de esta, dándose un avance de un 30% en la colocació | Molina Loyola, Bertha Elizabeth | {PR} - Provincia - CAÑAR | 09/08/2012 |
| 32 | Historico - Este proyecto tiene un avance físico de un 20% en la colocación de pavimento hidráulico, además se ejecutan obras de drenaje, cambio de alcantarillas, construcción de bordillos y se t | Ruilova Lituma, Freddy Rolando | {PR} - Provincia - CAÑAR | 22/06/2012 |
| 33 | Historico - Etapa 1.- Esta obra tiene con un avance de un 10%, la colocación de hormigón esta con un avance de 8 Km en los dos carriles estando pendiente únicamente las cunetas en lo que compete a | Ruilova Lituma, Freddy Rolando | {PR} - Provincia - CAÑAR | 10/03/2012 |
| 34 | Historico - Una vez comprobada la Obra de Rehabilitación Zhud - Cochancay - El Triunfo (Cañar), indico que se está cumpliendo con el desarrollo de esta, dándose un avance de un 5%. Dr. Roland | Ruilova Lituma, Freddy Rolando | {PR} - Provincia - CAÑAR | 09/12/2011 |

INDICADORES DEL PROYECTO

| | Indicador | Estado | Avance al Período | Meta | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Último Período Actualizado |
|-------------------------------|-----------|--------|-------------------|------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| No hay información disponible | | | | | | | |


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Anticipo Desembolsado: | 28,572,571.08 |
| Estimado Al Fin Del Proyecto: | 106,517,203.86 ** |
| Costo Total: | 106,271,000.38 |
| Total Devengado: | 106,169,789.80 |
| % Costo Total Devengado: | 99.90 % |

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 99.90 %

Perfil Económico 2022

| | Años Previos | Año Actual (2022) | Años Futuros | Total |
|---|------------------|-------------------|--------------|----------------|
| Ppto. Planeado | 80,093,332.81 | 347,414.06 | 0.00 | 80,440,746.87 |
| Ppto. Externo Planeado | 12,616,256.00 | 0.00 | 0.00 | 12,616,256.00 |
| Ppto. Aprobado Inicial | 50,574,281.82 | 220,127.20 | 0.00 | 50,794,409.02 |
| Ppto. Codificado | 119,083,102.07 | 0.00 | 0.00 | 119,083,102.07 |
| Ppto. Comprometido | 116,779,319.70 | 0.00 | 0.00 | 116,779,319.70 |
| Planeado - Codificado (2022) | | 347,414.06 | | |
| Programado a Devengar | 107,889,123.58 | 347,414.06 | 0.00 | 108,236,537.64 |
| Ppto. Devengado | 106,169,789.80 | 0.00 | 0.00 | 106,169,789.80 |
| Pagado Real | 39,408,541.77 | 0.00 | 0.00 | 39,408,541.77 |
| Estimado a fin de año | * 106,169,789.80 | 347,414.06 | 0.00 | 106,517,203.86 |
| Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) | 1,719,333.78 | 0.00 | 0.00 | 1,719,333.78 |
| % de Programado a Devengar vs. Devengado | * 98.41 % | 0.00 % | 0.00 % | 98.09 % |
| Ppto. Codificado 998 | 30,444,411.86 | 0.00 | 0.00 | 30,444,411.86 |
| Ppto. Devengado 998 | 30,421,326.43 | 0.00 | 0.00 | 30,421,326.43 |

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2022



Presupuesto Mensual 2022

| Mes | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
|-----|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|
| Ene | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | ● | 0.00 % |

| Presupuesto Mensual 2022 | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------|--------------|
| Mes | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
| Feb | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | | 0.00 % |
| Mar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | | 0.00 % |
| Abr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | | 0.00 % |
| May | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | | 0.00 % |
| Jun | 220,000.00 | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 % | | 0.00 % |
| Jul | 0.00 | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 % | | 0.00 % |
| Ago | 127,414.06 | 0.00 | 347,414.06 | 0.00 | 0.00 % | | 0.00 % |
| Sep | 0.00 | | 347,414.06 | | | | |
| Oct | 0.00 | | 347,414.06 | | | | |
| Nov | 0.00 | | 347,414.06 | | | | |
| Dic | 0.00 | | 347,414.06 | | | | |
| Total | 347,414.06 | 0.00 | | | | | |

OBJETIVOS ALINEADOS

| Objetivos Operativos |
|-------------------------------|
| No hay información disponible |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|----|---|--|---------------|
| 1 | | INFORME_EJECUTIVO_DICIEMBRE_2012.pdf | 14/01/2013 |
| 2 | | informe_ejecutivo_mes_de_abril_2017.pdf | 04/05/2017 |
| 3 | | Sabana_planilla_manten30.pdf | 04/05/2017 |
| 4 | | INFOMRE_EJECUTIVO_ENERO_2013_Zhud_-_El_Triunfo.pdf | 15/02/2013 |
| 5 | | INFORME_EJECUTIVO_FEBRERO_2013_Zhud_-_El_Triunfo.pdf | 12/03/2013 |
| 6 | | Informe_ejecutivo_Marzo-2013_Proj_Zhud_Cochancay.pdf | 30/04/2013 |
| 7 | | INFORME_EJECUTIVO_ABRIL_2013.pdf | 03/06/2013 |
| 8 | | AGOSTO_ZHUD_COCHANCAY_TRIUNFO.pdf | 11/09/2013 |
| 9 | | ZHUD-COCHANCAY-ELTRIUNFO(SEPTIEMBRE).pdf | 08/10/2013 |
| 10 | | CIMG0005.JPG | 23/04/2012 |
| 11 | A1-Informe sitop agosto 2014 | B7-Inf-sitop-agosto-04.pdf | 07/09/2014 |
| 12 | A2.-Informe-sitop-septiembre-2014 | B8-Inf-sitop-septiembre-04.pdf | 06/10/2014 |
| 13 | A3-Informe Ejecutivo Sitop octubre 2014 | B9-Inf-sitop-octubre-04.pdf | 10/11/2014 |
| 14 | A4-Inf-sitop-noviembre-04 | C1-Inf-sitop-noviembre-04.pdf | 05/12/2014 |
| 15 | A5-CONTRATO COMPLEMENTARIO 1 | C2-CONTRATO_COMPLEMENTARIO_ZHUD_COCHANCAY_EL_TRIUNFO.pdf | 16/12/2014 |
| 16 | A6-ORDEN DE CAMBIO N 1 | C3-ORDEN_DE_CAMBIO_1_ZHUD-COCHANCAY-EL-TRIUNFO.pdf | 16/12/2014 |
| 17 | A7-Inf-sitop-diciembre-04 | C4-Inf-sitop-dic-04.pdf | 06/01/2015 |
| 18 | A8 | informe-viabilidad_zhud-cochancay_(25_marzo_2011).doc | 26/12/2013 |
| 19 | A9-Inf-sitop-enero-2015 | C5-Inf-sitop-Zhud-Coch-ene-05.pdf | 05/02/2015 |
| 20 | Acta de recepción Provicional | Acta_de_recepción_Provicional.pdf | 27/12/2016 |
| 21 | B1-inf-sitop-febrero-2015 | C6-Inf-sitop-feb-05-Z-T.pdf | 09/03/2015 |
| 22 | B2-Informe-sitop-marzo-Z-T | C7-Inf-sitop-marz-05-Z-T.pdf | 07/04/2015 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|----|---|--|---------------|
| 23 | B3-Informe sitop Abril -05 | C8-Inf-sitop-abr-05-Z-T.pdf | 08/05/2015 |
| 24 | B4-Informe-sitop-mayo-05 | Inf-sitop-mayo-05-Zhud-Triunfo.pdf | 08/06/2015 |
| 25 | B5 Informe Sitop junio 05 | Informe-sitop-junio_Z-C-T.pdf | 07/07/2015 |
| 26 | B6 CONTRATO ORIGINAL | Contrato_original.pdf | 08/07/2015 |
| 27 | B7-Inf-sitop-julio-05-Z-C-T | B7-Inf-sitop-julio-05-Z-C-T.pdf | 07/08/2015 |
| 28 | B8-Informe-sitop-Zhud-El-Triunfo-Agosto-05 | Inf-sitop-Zhud-Cocha-Triunfo-agos-05.pdf | 07/09/2015 |
| 29 | B9-Informe-sitop-septiembre-05 | B9-Informe-sitop-sep-05-Z-C-T.pdf | 07/10/2015 |
| 30 | C1-Inf-sitop-Nov-05-Zhud-C-T | Inf-sitop-Zhud-C-El-T-nov-05.pdf | 07/12/2015 |
| 31 | C2-Inf-sitop-Dic-05-Z-C-T | C2-Inf-sitop-Dic-05-Z-C-T.pdf | 06/01/2016 |
| 32 | C3-Inf-sitop-ene-06-Z-C-T | C3-Inf-sitop-ene-06-Z-C-T.pdf | 05/02/2016 |
| 33 | C4-Informe-sitop-febrero-06-Z-C-T | C4-Inf-sitop-feb-06-Z-C-T.pdf | 04/03/2016 |
| 34 | C5_Inf-sitop-marzo-06-Z-C-T | C5-Inf-sitop-mar-06-Z-C-T.pdf | 04/04/2016 |
| 35 | C6-Informe-sitop-abril-06-Z-C-T | C6-Inf-sitop-abril-06-Z-C-T.pdf | 04/05/2016 |
| 36 | C7-Informe-sitop-mayo-06-Z-C-T | C7-Informe-sitop-mayo-06-Z-C-T.pdf | 03/06/2016 |
| 37 | C8-Inf-sitop-junio-06-Z-C-T | C8-Inf-sitop-junio-06-Z-C-T.pdf | 04/07/2016 |
| 38 | C9-Inf-sitop-julio-06-Z-C-T | C9-Inf-sitop-julio-06-Z-C-T.pdf | 03/08/2016 |
| 39 | CEDULA-REPORTE 2012 | CEDULA-REPORTE_2012.pdf | 30/12/2016 |
| 40 | CEDULA-REPORTE 2013 | CEDULA-REPORTE_2013.pdf | 30/12/2016 |
| 41 | CEDULA-REPORTE 2014 | CEDULA-REPORTE_2014.pdf | 30/12/2016 |
| 42 | CEDULA-REPORTE 2015 | CEDULA-REPORTE_2015.pdf | 30/12/2016 |
| 43 | CEDULA-REPORTE 2016 | CEDULA-REPORTE_2016.pdf | 30/12/2016 |
| 44 | Certificación de Cierre Ambiental Fase de Construcción del proyecto vial Zhud - Cochancay | MTOP-DDCA-2018-54-ME_cochancay.pdf | 22/03/2018 |
| 45 | Contrato Original | Contrato_Original.pdf | 27/12/2016 |
| 46 | Convocatoria a reunión sobre liquidación económica | MTOP-DDCA-18-373-OF(reunion_de_trabajo_zhud_cochancay).pdf | 03/01/2019 |
| 47 | Cédula presupuestaria mes de Julio 2017 | CEDULA_DE_JULIO_ZHUD_COCHANCAJ.pdf | 04/08/2017 |
| 48 | D1 informe agosto SITOP Z-C-T | C1_SITOP_AGOSTO_Z-C-T.pdf | 05/09/2016 |
| 49 | D2 informe sitop septiembre 2016 | Zhud_Cochancay_el_Triunfo.pdf | 04/10/2016 |
| 50 | D3 informe sitop zhud cochancay octubre | zhud_Cochancay_el_triunfo_ocubre.pdf | 05/11/2016 |
| 51 | D4 Informe Zhud-Cochancay-El Triunfo SITOP Noviembre 2016 | Zhud-Cochancay-_El_Triunfo.pdf | 05/12/2016 |
| 52 | D5_informe_sitop_Dic_2016_Zhud_Cochancay_El_Triunfo | zhud_cochancay.pdf | 06/01/2017 |
| 53 | D6_informe_sitop_Ener_2017_Zhud_Cochancay el Triunfo | Zhud_Cochancay_el_Triunfo.pdf | 03/02/2017 |
| 54 | D7 INFOR_ZHUD_EL TRIUNFO SITOP FEB 2017 | ZHUD_COCHANCAJ.pdf | 02/03/2017 |
| 55 | D8 INFORME SITOP ZHUD COCHANCAJ MARZO 2017 | ZHUD_COCHANCAJ_EL_TRIUNFO.pdf | 05/04/2017 |
| 56 | Documento de soporte para indicadores mes de Octubre de 2012 | SOPORTE_INDICADORES_MESOCTUBRE2012.pdf | 19/10/2012 |
| 57 | E1_INFORME SITOP MAYO ZHUD_EL TRIUNFO | ZHUD_COCHANCAJ_EL_TRIUNFO.pdf | 02/06/2017 |
| 58 | Estado de seccion de via terminado el hormigon, falta señalizacion(hito 3, Hito 4) | CIMG0004.JPG | 23/04/2012 |
| 59 | INFORME EJECUTIVO JUNIO 2012 | Informe_ejecutivo_JUNIO_2012.pdf | 16/07/2012 |
| 60 | Informe ejecutivo mes de abril 2018 | Informe_ejecutivo_Zhud.pdf | 04/05/2018 |
| 61 | Informe ejecutivo mes de agosto 2017 | Informe_ejecutivo_Zhud_Cochancay.pdf | 05/09/2017 |
| 62 | Informe ejecutivo mes de agosto 2017 Fiscalización | informe_zhud_Cochancay_Fisca.pdf | 05/09/2017 |
| 63 | Informe ejecutivo mes de Febrero 2014 | B2.pdf | 05/03/2014 |
| 64 | Informe ejecutivo mes de junio 2017 | Informe_ejecutivo_Zhud_Cochancay.pdf | 03/07/2017 |
| 65 | Informe ejecutivo mes de marzo 2018 | informe_ejecutivo_Zhud.pdf | 05/04/2018 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|-----|---|--|---------------|
| 66 | Informe ejecutivo mes de mayo 2018 | Informe_ejecutivo_Zhud_- _Cochancay.pdf | 05/06/2018 |
| 67 | Informe ejecutivo mes de noviembre 2017 | Avance_Zhud_Cochancay_El_Triunfo.pdf | 04/12/2017 |
| 68 | Informe ejecutivo Sitop Abril 2014 | B4.pdf | 05/05/2014 |
| 69 | Informe ejecutivo Sitop Agosto 2013 | A4.pdf | 19/11/2013 |
| 70 | Informe Ejecutivo Sitop Diciembre 2013 | A9.pdf | 06/01/2014 |
| 71 | Informe ejecutivo Sitop Julio 2013 | A3.pdf | 19/11/2013 |
| 72 | Informe ejecutivo Sitop Junio 2013 | A2.pdf | 19/11/2013 |
| 73 | Informe ejecutivo Sitop Marzo 2014 | B3.pdf | 07/04/2014 |
| 74 | Informe ejecutivo Sitop Mayo 2013 | A1.pdf | 19/11/2013 |
| 75 | Informe Ejecutivo sitop mayo 2014 | B5-Inf-sitop-mayo-04.pdf | 04/06/2014 |
| 76 | Informe ejecutivo Sitop Octubre 2013 | A6.pdf | 19/11/2013 |
| 77 | Informe ejecutivo Sitop Septiembre 2013 | A5.pdf | 19/11/2013 |
| 78 | Informe Ejecutivo, mes de agosto de 2012 | Informe_ejecutivo_AGOSTO_2012.pdf | 13/09/2012 |
| 79 | Informe Ejecutivo, mes de julio/2012 | Informe_Ejecutivo__Julio2012.pdf | 15/08/2012 |
| 80 | INFORME EJECUTIVO, NOVIEMBRE DE 2012 | Informe_ejecutivo_Nov-2012.pdf | 12/12/2012 |
| 81 | Informe ejecutivo, Octubre de 2012 | Informe_ejecutivo_OCTUBRE_DE_2012_Actualizado.pdf | 16/11/2012 |
| 82 | Informe ejecutivo, Septiembre de 2012 | Informe_ejecutivo__septiembre_de_2012.pdf | 17/10/2012 |
| 83 | Informe Final de Contraloría hecho al Proyecto Zhud-Cochancay | INFORME_CONTRALORIA_ZHUD_- _COCHANCAJ.pdf | 05/04/2018 |
| 84 | Informe Sitop Junio 2014 | B6-Inf-sitop-junio-04.pdf | 09/07/2014 |
| 85 | Informe Sitop mes de Julio 2014 | B6-Inf-sitop-julio-04.pdf | 05/08/2014 |
| 86 | Informe Sitop mes de Noviembre 2013 | A7.pdf | 26/12/2013 |
| 87 | Informe sitop mes Enero 2014 | B1.pdf | 07/02/2014 |
| 88 | LIQUIDACION PLANILLA 27 ZHUD COCHANCAJ EL TRIUNFO TERCER CUATRIMESTRE HITO 18 | LIQUIDACION_PLANILLA_27.pdf | 07/02/2017 |
| 89 | Mantenimiento 01 H&H | Mantenimiento_01_HH.pdf | 28/12/2016 |
| 90 | Mantenimiento 02 H&H | Mantenimiento_02_HH.pdf | 28/12/2016 |
| 91 | Mantenimiento 03 H&H | Mantenimiento_03_HH.pdf | 28/12/2016 |
| 92 | Mantenimiento 04 H&H | Mantenimiento_04_HH.pdf | 28/12/2016 |
| 93 | Mantenimiento 05 H&H | Mantenimiento_05_HH.pdf | 28/12/2016 |
| 94 | Mantenimiento 06 H&H | Mantenimiento_06_HH.pdf | 28/12/2016 |
| 95 | Mantenimiento 07 H&H | Mantenimiento_07_HH.pdf | 28/12/2016 |
| 96 | Mantenimiento 08 H&H | Mantenimiento_08_HH.pdf | 28/12/2016 |
| 97 | Mantenimiento 09 H&H | Mantenimiento_09_HH.pdf | 28/12/2016 |
| 98 | Memorando consulta jurídica liquidación | consulta_proyecto_zhud_cochancay.pdf | 02/08/2018 |
| 99 | Oficio aclaratorio de Auditoría Interna | OFICIOS_MTOP-DAI-2018-169-ME_(Auditoria_Interna_Plazo_Zhud_conchancay).pdf | 05/11/2018 |
| 100 | Oficio de la planilla de liquidación de reajustes | oficio_liquidacion_economica_contrat.pdf | 01/11/2017 |
| 101 | Oficio de respuesta referente a la Inspección Técnica | Observaciones_Zhud_Cochancay_El_Triunfo.pdf | 05/10/2017 |
| 102 | Oficio del presupuesto requerido para intervenir en el sitio crítico 2+500 | MTOP-CON_CAN-2017-137-ME.pdf | 04/08/2017 |
| 103 | oficio entrega de liquidación económica. | oficio_nº_006-fzct-2018-9(_reliquidación_zhud_cochancay_).pdf | 05/12/2018 |
| 104 | Oficio nombrando miembros de Comisión de Recepción Definitiva | Recepción_Zhud_Cochancay_El_Triunfo.pdf | 05/10/2017 |
| 105 | Planilla 11 H&H | Planilla_11_HH.pdf | 27/12/2016 |
| 106 | Planilla 12 H&H | Planilla_12_HH.pdf | 27/12/2016 |
| 107 | Planilla 13 H&H | Planilla_13_HH.pdf | 27/12/2016 |
| 108 | Planilla 14 H&H | Planilla_14_HH.pdf | 27/12/2016 |
| 109 | Planilla 15 H&H | Planilla_15_HH.pdf | 27/12/2016 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|-----|---|---|---------------|
| 110 | Planilla 16 H&H | Planilla_16_HH.pdf | 27/12/2016 |
| 111 | Planilla 18 H&H | Planilla_18_HH.pdf | 27/12/2016 |
| 112 | Planilla 21 H&H | Planilla_21_HH.pdf | 27/12/2016 |
| 113 | Planilla 23 H&H | Planilla_23_HH.pdf | 27/12/2016 |
| 114 | Planilla 24 H&H | Planilla_24_HH.pdf | 27/12/2016 |
| 115 | Planilla 25 H&H | Planilla_25_HH.pdf | 27/12/2016 |
| 116 | Planilla 27 H&H | Planilla_27_HH.pdf | 27/12/2016 |
| 117 | Planilla 28 H&H | Planilla_28_HH.pdf | 27/12/2016 |
| 118 | Planilla 29 H&H | Planilla_29_HH.pdf | 27/12/2016 |
| 119 | Planilla 30 H&H | Planilla_30_HH.pdf | 27/12/2016 |
| 120 | Planilla 31 H&H | Planilla_31_HH.pdf | 27/12/2016 |
| 121 | Planilla 32 H&H | Planilla_32_HH.pdf | 27/12/2016 |
| 122 | Planilla 33 H&H | Planilla_33_HH.pdf | 27/12/2016 |
| 123 | Planilla 34 H&H | Planilla_34_HH.pdf | 28/12/2016 |
| 124 | Planilla 35 H&H | Planilla_35_HH.pdf | 28/12/2016 |
| 125 | Planilla 36 H&H | Planilla_36_HH.pdf | 28/12/2016 |
| 126 | Planilla 37 H&H | Planilla_37_HH.pdf | 28/12/2016 |
| 127 | Planilla 38 H&H | Planilla_38_HH.pdf | 28/12/2016 |
| 128 | Planilla 39 H&H | Planilla_39_HH.pdf | 28/12/2016 |
| 129 | Planilla 4 H&H | Planilla_4_HH.pdf | 27/12/2016 |
| 130 | Planilla 5 H&H | Planilla_5_HH.pdf | 27/12/2016 |
| 131 | Planilla 6 H&H | Planilla_6_HH.pdf | 27/12/2016 |
| 132 | Planilla 7 H&H | Planilla_7_HH.pdf | 27/12/2016 |
| 133 | Planilla 8 H&H | Planilla_8_HH.pdf | 27/12/2016 |
| 134 | Planilla 9 H&H | Planilla_9_HH.pdf | 27/12/2016 |
| 135 | Planilla de mantenimiento Nro. 31 | Planilla_31.pdf | 03/07/2017 |
| 136 | Planilla de mantenimiento Nro. 32 | Planilla32.pdf | 03/07/2017 |
| 137 | Planilla de mantenimiento Nro. 33 | Planilla33.pdf | 03/07/2017 |
| 138 | Planilla de mantenimiento Nro. 34 | SABANA_HeH_ZHUD_COCHANCAY.pdf | 04/08/2017 |
| 139 | Planilla de mantenimiento Nro. 35 | Planilla_35.pdf | 05/09/2017 |
| 140 | Planilla de mantenimiento Nro. 36 | Sabana_pl_36_Zhud_-_Cochancay.pdf | 01/11/2017 |
| 141 | PROYECTO DE SEMPLADES | A8.doc | 26/12/2013 |
| 142 | Proyecto entregado a SEMPLADES | informe-viabilidad_zhud-cochancay_(25_marzo_2011).doc | 26/12/2013 |
| 143 | Proyecto Priorizado SENPLADES | INFORME-VIABILIDAD_ZHUD-COCHANCAY_(25_MARZO_2011).doc | 30/07/2012 |
| 144 | Recepcion Provisional | Recepcion_Provisional.pdf | 28/12/2016 |
| 145 | Respuesta criterio jurídico realacionado al Plazo contractual | MTOP-CGJ-2018-1338-ME.pdf | 05/09/2018 |
| 146 | RESUMEN EJECUTIVO MAYO 2012 | Informe_ejecutivo__mayo_2012.pdf | 22/06/2012 |
| 147 | Sección de vía; donde se observa la calzada mas ciclovías laterales | DSC00586.JPG | 16/11/2012 |
| 148 | Solicitud de actas de cierre de escombreras | oficio_cierre_escombrera.pdf | 04/12/2017 |
| 149 | Solicitud de criterio jurídico realacionado al Plazo contractual | pronunciamiento_juridico.pdf | 03/07/2018 |
| 150 | Solicitud de liquidación económica de la obra | MTOP-DDCA-17-522-OF.pdf | 05/01/2018 |
| 151 | Solicitud de TDRs para sitios críticos de vía Zhud-Cochancay-EI Triunfo | MTOP-DDCA-2018-114-MEfebrero_zhud.pdf | 22/03/2018 |

EQUIPO DEL PROYECTO

| Nombre | Rol | Puesto | Correo Electrónico | Teléfono(s) |
|-------------------------------------|----------------------------|---|--------------------------|-------------|
| Berrezueta Barnuevo, Paula Karolina | Líder del Proyecto | Analista de Infraestructura 1 | pkberrezueta@mtop.gob.ec | |
| Buestan Toral, José Remigio | Administrador del Contrato | Director Distrital de Transporte y Obras Públicas del Cañar | jbuestan@mtop.gob.ec | 023974600 |
| Quezada Jara, Mónica Fabiola | Patrocinador Ejecutivo | Subsecretaria Zonal 6 | mquezada@mtop.gob.ec | 023974600 |

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

| Archivo | Fecha de Alta |
|------------|---------------|
| 4813_1.jpg | 11/02/2016 |