

**MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas**

**Subsecretaría Zona 2**

**Dirección Provincial Napo**

**PROYECTO: K022 MTOP - Mantenimiento Vial de la Provincia del Napo**

|                                |                                                |                                 |                                                                                                           |
|--------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Líder del Proyecto:            | Sisa Pilco, Mónica Paulina (msisa@mtop.gob.ec) |                                 |                                                                                                           |
| Patrocinador Ejecutivo:        | Benavides Morillo, Omar Alexander              | Programas Relacionados:         | MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL NAPO, Provincia - Napo, SECTOR PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD |
| Titular:                       | Díaz Arequipa, Evelyn Karina                   | Prioridad:                      | 0                                                                                                         |
| Tipo de Proyecto:              | Infraestructura                                | Retorno Económico:              | 2.70                                                                                                      |
| CUP:                           | 175200000.506.3766                             | TIR:                            | 19.80 %                                                                                                   |
| Objetivos Operativos:          | 4                                              | VAN:                            | 7,494,007.63                                                                                              |
| Viabilidad Técnica:            | Media                                          | Estimado Al Fin Del Proyecto:   | 9,358,711.47                                                                                              |
| Localidad de Gestión:          | Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito               |                                 |                                                                                                           |
| Tipo de Ppto. Externo:         |                                                | Fecha de Inicio - Fecha de Fin: | 01/01/2012 - 31/12/2018                                                                                   |
| Fecha de última actualización: | 04/05/2018                                     | Fecha de Fin Base:              | 31/12/2013                                                                                                |
| Modificado por:                | Díaz Arequipa, Evelyn Karina                   | Fecha del siguiente Hito:       | 05/07/2018                                                                                                |

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

DESCRIPCIÓN MICROEMPRESAS:  
AÑO 2018:  
Asociación de Mantenimiento y Conservación Vial:  
1.- LOS ALISOS  
2.- VALLE DEL QUIJOS  
3.- RUNA KAWSAY RIO JONDACHI  
4.- RIO JONDACHI - LA VIRGEN DE GUACAMAYOS  
5.- CHONTALOMA  
6.- EL CHACO  
7.- PIEDRA FINA  
8.- NUEVO AMANECER  
9.- GUACAMAYOS LIMPIO  
10.- LLANKANA ÑANPI  
11.- NARUPA  
12.- ÑAMBI TARVANA  
13.- SUMAK ÑAMBI NARUPA - HOLLIN - LORETO  
14.- WIÑAY ÑAMBI SUMACO

DESCRIPCIÓN MICROEMPRESAS:  
AÑO 2017:  
Asociación de Mantenimiento y Conservación Vial:  
1.-LLANKANA ÑANPI  
2.-RUNA KAWSAY RIO JONDACHI  
3.-NARUPA  
4.-PIEDRA FINA  
5.-RIO JONDACHI - LA VIRGEN DE GUACAMAYOS  
6.-EL CHACO  
7.-ÑAMBI TARVANA  
8.-GUACAMAYOS LIMPIO  
9.-NUEVO AMANECER  
10.-ÑAMBY KIWA

DESCRIPCIÓN MICROEMPRESAS:  
AÑO 2016:  
Asociación de Mantenimiento y Conservación Vial  
.Nuevo Amanecer  
.El Chaco

## DATOS GENERALES

### Descripción

.Rio Jondachi-La Virgen de Guacamayos  
 .Ñambi Tarvana  
 .San Rafael  
 .Chontaloma  
 .Rio Hollin Pachakutik  
 .Runa Kawsay Rio Jondachi  
 .Wiñay Ñambi Sumaco  
 .Sumak Ñambi Narupa Hollin Loreto

#### DESCRIPCIÓN:

##### AÑO 2015:

Se realiza la contratación de las siguientes microempresas:

ASOCIACIÓN DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL RIO JONDACHI-LA VIRGEN DE GUACAMAYOS

MICROEMPRESA DE CONSERVACIÓN VIAL SACHA SAMAY

MICROEMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL ALLI ÑAMBI

MICROEMPRESA DE CONSERVACIÓN VIAL GUACAMAYOS KM 24

CONSORCIO DE MICROEMPRESAS WIÑAY ÑAMBI SUMACO-SUMAK ÑAMBI

CONSORCIO DE MICROEMPRESAS ÑAMBI TARVANA-NARUPA

ASOCIACIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL GUACAMAYOS LIMPIO

ASOCIACIÓN DE CONSERVACIÓN VIAL NUEVO AMANECER

CONSORCIO DE MICROEMPRESAS ATAHUALPA - COMBATIENTES AMAZÓNICOS

CONSORCIO MUSHUK ÑAMBI SARDINAS Y VIRGEN DE GUACAMAYOS

##### AÑO 2014:

Microempresas:

Emprendedores Amazonicos

Combatientes

Amazonicos

Sumak Ñamby

Zancudo

Sacha samay

RIMATRIV

Narupa

Sumak Ñamby

Guacamayos Km 24

Narupa

Sumak Ñamby

Sumak Ñamby

Wiñay Ñambi

Sumaco

##### AÑO 2013:

Microempresas:

Emprendedores Amazonicos

Combatientes Amazonicos

Sumak Ñamby Zancudo

Sacha samay

Sumak Ñamby

Guacamayos Km 24

Sumak Ñamby

Wiñay Ñambi Sumaco

##### AÑO 2012:

Mantenimiento rutinario con microempresa tramos: Baeza - Guacamayos, Guacamayos - Y de Narupa, Y de Narupa - Tena, Tena - El Capricho, Puerto Napo - Ahuano, Y de Narupa - Guamaní, Guamaní - Pasohurco.

Construcción del puente sobre el Río Syndi (Balzayacu).

Las microempresas que participan son:

- Virgen de Guacamayos

- Sumuk Ñambi. Puerto Napo - Sacundo

- Sumuk Ñambi. HOLLIN - Loreto

Para la señalización se ha contratado con tres empresas:

- Consorcio Brito y Constructores asociados

- Constructora Granda - Dávila

- Consorcio CMP&CCH

LINEA BASE: Dotar de mantenimiento a los 197 km. de la red vial estatal de la provincia de Napo.

## DATOS GENERALES

### Descripción

**OBJETIVO:** Contribuir al desarrollo del País a través de la formulación de políticas, regulaciones, planes, programas y proyectos, que garanticen un Sistema Nacional del Transporte Intermodal y Multimodal, alineados con las directrices económicas, sociales, medioambientales y el Plan Nacional de Desarrollo.  
**PRODUCTO:** Mantenimiento rutinario por microempresas.

### Beneficios Cualitativos

Servirá para dar un mejor servicio al usuario, se mejoran los tiempos de viaje, se reducen los costos operacionales de los vehículos, se disminuyen los accidentes de tránsito debido a un nivel óptimo de la vía que se transita.

Influirá en el beneficio del desarrollo de las comunidades del sector al acortar los tiempos de movilización de mercadería, personal, turismo y comercio.

### Tipo de Beneficiario

Sector Turístico  
 Petrolero  
 Comerciantes

### Restricciones

Calidad.- Los materiales petreos y areniscas asfálticas estan limitadas debido a que los propietarios de los terrenos aledaños a las minas, impiden la explotación de las minas.

Contratista: Varias Microempresas detalladas en la descripción.

Plazo 12 meses para culminación del contrato.

Fiscalización: Ing. Rolando Villacis

Recursos:

La mano de obra calificada requerida para la Ejecución del Proyecto considerando la experiencia que cada uno de los miembros del personal técnico mínimo deberá acreditar como mínimo, ya sea en años, número o monto de proyectos en los que haya participado.

Los Equipos y Materiales utilizados son de excelente calidad y rendimiento con el fin de desarrollar de manera afectiva y en el plazo estimado sumando al desarrollo del País con obras emblemáticas, de acuerdo a lo estipulado en las especificaciones técnicas.

Alcance:


Las especificaciones técnicas que regirán cada uno de los Proyectos contratados por medio del MTOP Napo serán las "Especificaciones generales para la ejecución de puentes y caminos MOP-001-F 2002", del MTOP del Ecuador.

Fase Actual:

Anteproyecto Definición Planeación **Ejecución** Cierre Completado Congelado Cancelado

## AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

### % TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO




Transcurrido: 91.63 %

Fecha de Inicio: 01/01/2012

Fecha de Fin: 31/12/2018

### AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



| Porcentaje de Avance |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|----------------------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Año                  | Ene                         | Feb  | Mar  | Abr  | May  | Jun  | Jul  | Ago  | Sep  | Oct  | Nov  | Dic   |
| 2018                 | Avance programado acumulado |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|                      | 85 %                        | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 88 % | 90 % | 93 % | 93 % | 93 % | 93 % | 100 % |
|                      | Avance real acumulado       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|                      | 85 %                        | 87 % |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|                      | Estado                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|                      | ●                           | ●    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Modificado por                | Fecha de última actualización |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| ABRIL 2018: Se encuentra en ejecución las microempresas contratadas con órdenes de compra legalizadas mediante Memorando MTOP-DDN-2018-284-ME, correspondientes al periodo del 26 de febrero hasta el 26 de junio del 2018, con el fin de obtener un índice de servicio favorable en todos los tramos de las vías de nuestra jurisdicción. Se encuentran divididos en 14 tramos con una longitud de 18 kilómetros aproximadamente, en donde se pagará por sus servicios en 4 planillas mensuales cumpliendo con la conservación vial de la Red Estatal del Napo. Al momento se encuentran en el 3er periodo de trabajo. | Díaz Arequipa, Evelyn Karina  | 04/05/2018 - 08:25 AM         |
| MARZO 2018: Se encuentra en ejecución las microempresas contratadas con órdenes de compra legalizadas mediante Memorando MTOP-DDN-2018-284-ME, correspondientes al periodo del 26 de febrero hasta el 26 de junio del 2018, con el fin de obtener un índice de servicio favorable en todos los tramos de las vías de nuestra jurisdicción. Se encuentran divididos en 14 tramos con una longitud de 18 km aproximadamente, en donde se pagará por sus servicios en 4 planillas mensuales cumpliendo con la conservación vial de la Red Estatal del Napo.                                                                | Díaz Arequipa, Evelyn Karina  | 05/04/2018 - 10:54 AM         |
| FEBRERO 2018: Se encuentra en ejecución las microempresas contratadas con órdenes de compra legalizadas mediante Memorando MTOP-DDN-2018-284-ME, correspondientes al periodo del 26 de febrero hasta el 26 de junio del 2018, con el fin de obtener un índice de servicio favorable en todos los tramos de las vías de nuestra jurisdicción. Se encuentran divididos en 14 tramos con una longitud de 18 km aproximadamente, en donde se pagará por sus servicios en 4 planillas mensuales cumpliendo con la conservación vial de la Red Estatal del Napo.                                                              | Díaz Arequipa, Evelyn Karina  | 06/03/2018 - 05:55 PM         |
| ENERO 2018: Se encuentra en ejecución las microempresas contratadas con órdenes de compra legalizadas mediante Memorando MTOP-DDN-2018-284-ME, correspondientes al periodo del 26 de febrero hasta el 26 de junio del 2018, con el fin de obtener un índice de servicio favorable en todos los tramos de las vías de nuestra jurisdicción. Se encuentran divididos en 14 tramos con una longitud de 18 km aproximadamente, en donde se pagará por sus servicios en 4 planillas mensuales cumpliendo con la conservación vial de la Red Estatal del Napo.                                                                | Díaz Arequipa, Evelyn Karina  | 06/03/2018 - 05:31 PM         |
| DICIEMBRE 2017: Se encuentra en ejecución las microempresas contratadas con órdenes de compra legalizadas mediante Memorando MTOP-DDN-2017-2185-ME, correspondiente al periodo del 25 octubre hasta el 25 de diciembre del 2017, con el fin de obtener un índice de servicio favorable en todos los tramos de las vías de nuestra jurisdicción. Se encuentran divididos en 14 tramos con una longitud de 18 km, en donde se pagará por sus servicios en 2 planillas mensuales cumpliendo con la conservación vial de la Red Estatal del Napo.                                                                           | Díaz Arequipa, Evelyn Karina  | 02/01/2018 - 05:22 PM         |
| NOVIEMBRE 2017: Se encuentra en ejecución las microempresas contratadas con órdenes de compra legalizadas mediante Memorando MTOP-DDN-2017-2185-ME, correspondiente al periodo del 25 octubre hasta el 25 de diciembre del 2017, con el fin de obtener un índice de servicio favorable en todos los tramos de las vías de nuestra jurisdicción. Se encuentran divididos en 14 tramos con una longitud de 18 km, en donde se pagará por sus servicios en 2 planillas mensuales cumpliendo con la conservación vial de la Red Estatal del Napo.                                                                           | Díaz Arequipa, Evelyn Karina  | 04/12/2017 - 02:42 PM         |
| OCTUBRE 2017: Se ejecutó la compra N. 2 (2017), el cual cuenta con órdenes de compra legalizadas mediante Memorando Nro. MTOP-DDN-2017-1196-ME de 22 de junio de 2017, se realiza la contratación de 7 Microempresas de conservación Vial, correspondiente al 13 Junio hasta el 13 de Septiembre de 2017, con el fin de obtener un índice de servicio favorable en todos los tramos de las vías de nuestra jurisdicción, finalizando en las fechas establecidas, Se realiza el informe final de los trabajos mensuales, hasta obtener despues de los tres meses el Acta Definitiva.                                     | Díaz Arequipa, Evelyn Karina  | 04/12/2017 - 02:42 PM         |
| SEPTIEMBRE 2017: Se ejecutó la compra N. 2 (2017), el cual cuenta con órdenes de compra legalizadas mediante Memorando Nro. MTOP-DDN-2017-1196-ME de 22 de junio de 2017, se realiza la contratación de 7 Microempresas de conservación Vial, correspondiente al 13 Junio hasta el 13 de Septiembre de 2017, con el fin de obtener un índice de servicio favorable en todos los tramos de las vías de nuestra jurisdicción, finalizando en las fechas establecidas, Se realiza el informe final de los trabajos mensuales, hasta obtener despues de los tres meses el Acta Definitiva.                                  | Díaz Arequipa, Evelyn Karina  | 04/10/2017 - 06:42 PM         |
| AGOSTO 2017: Se ejecutó la compra N. 2 (2017), el cual cuenta con órdenes de compra legalizadas mediante Memorando Nro. MTOP-DDN-2017-1196-ME de 22 de junio de 2017, se realiza la contratación de 7 Microempresas de conservación Vial, correspondiente al 13 Junio hasta el 13 de Septiembre de 2017, con el fin de obtener un índice de servicio favorable en todos los tramos de las vías de nuestra jurisdicción, finalizando en las fechas establecidas, Se realiza el informe final de los trabajos mensuales y a su vez un Acta Mensual hasta obtener despues de los tres meses el Acta Definitiva.            | Díaz Arequipa, Evelyn Karina  | 05/09/2017 - 11:29 AM         |
| JULIO 2017: Se ejecutó la compra N. 2 (2017), el cual cuenta con órdenes de compra legalizadas mediante Memorando Nro. MTOP-DDN-2017-1196-ME de 22 de junio de 2017, se realiza la contratación de 7 Microempresas de conservación Vial, correspondiente al 13 Junio hasta el 13 de Septiembre de 2017, con el fin de obtener un índice de servicio favorable en todos los tramos de las vías de nuestra jurisdicción, finalizando en las fechas establecidas, Se realiza el informe                                                                                                                                    | Solano Pineda, Oscar Santiago | 03/08/2017 - 04:54 PM         |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Modificado por                | Fecha de última actualización |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| final de los trabajos mensuales y a su vez un Acta Mensual hasta obtener despues d elos tres meses el Acta Definitiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                               |
| JUNIO 2017: Se ejecutó la compra N. 2 (2017), el cual cuenta con órdenes de compra legalizadas mediante Memorando Nro. MTOP-DDN-2017-1196-ME de 22 de junio de 2017, se realiza la contratación de 7 Microempresas de conservación Vial, correspondiente al 13 Junio hasta el 13 de Septiembre de 2017, con el fin de obtener un índice de servicio favorable en todos los tramos de las vías de nuestra jurisdicción, finalizando en las fechas establecidas.                                                                                                                                                                                                                                        | Solano Pineda, Oscar Santiago | 05/07/2017 - 09:46 AM         |
| MAYO 2017: Se ejecutó la compra N. 1 (2017), el cual cuenta con Actas de Recepción Única Definitivas, se está realizando la contratación de las Microempresas mediante catálogo electrónico por el portal de compras públicas, se ejecutará la compra N. 2 correspondiente al mes de Junio, con el fin de obtener un índice de servicio favorable en todos los tramos de las vías de nuestra jurisdicción, finalizando en las fechas establecidas.                                                                                                                                                                                                                                                    | Solano Pineda, Oscar Santiago | 05/06/2017 - 12:47 PM         |
| MAYO 2017: Se ejecutó la compra N. 1 (2017) de las microempresas en los tramos Papallacta(E20)- Reventador (E45); Tena- Baeza (E45) y Narupa-Pasohurco (E45A), referente al mes de Febrero del 29 hasta el 29 de Abril del 2017, los trabajos fuero culminados a su totalidad y se encuentra en proceso de cierre por parte de Fiscalización.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Solano Pineda, Oscar Santiago | 05/05/2017 - 12:19 AM         |
| MARZO 2017: Se ejecutó la compra N. 1 (2017) de las microempresas en los tramos Papallacta(E20)- Reventador (E45); Tena- Baeza (E45) y Narupa-Pasohurco (E45A), se efectuó la contratación de las Microempresas mediante catálogo electrónico por el portal de compras públicas, satisfactoriamente correspondiente al mes de Febrero del 29 hasta el 29 de Abril del 2017, con Memorando Nro. MTOP-ADM_NAP-2017-127-ME, fecha 24 de marzo de 2017 para la respectiva contratacion de 7 Microempresas.                                                                                                                                                                                                | Solano Pineda, Oscar Santiago | 05/04/2017 - 11:11 AM         |
| FEBRERO 2017: Se ejecutó la compra N. 4 de las microempresas en el tramo Papallacta(E20)- Reventador (E45), se efectuó la contratación de las Microempresas mediante catálogo electrónico por el portal de compras públicas, satisfactoriamente correspondiente al mes de Diciembre del 27 hasta el 27 de Enero del 2017, con Memorando Nro. MTOP-DDN-2017-165-ME, fecha 06 de febrero de 2017 se procede a realizar las Actas de Entrega-Recepción Única y el Acta de Entrega Recepción Definitiva y se está a la espera de la asignación de Recursos para la contratación de Microempresas y mantener el Estado vial en óptimas condiciones.                                                        | Zarate Iñiguez, Luis Santiago | 01/03/2017 - 04:42 PM         |
| ENERO 2017: Se culminan los trabajos de mantenimiento con microempresas, Con Memorando Nro. MTOP-DDN-2016-2074-ME la maxima autoridad dispone de la elaboración administrativa para la contratación de las microempresas en el tramo Papallacta(E20)- Reventador (E45), se efectuó la contratación de las Microempresas mediante catálogo electrónico por el portal de compras publicas, se ejecuto la compra N. 4 satisfactoriamente correspondiente al mes de Diciembre del 27 hasta el 27 de Enero del 2017 perteneciente a los 105 km de la RVE Napo, obteniendo un indice de servicio favorable en todos los tramos de las vías de nuestra jurisdicción, finalizando en las fechas establecidas. | León Fernández, Jhoer Gustavo | 03/02/2017 - 06:32 PM         |
| Se prevé contar con la Aprobación del Acta de Entrega-Recepción Única y el Acta de Entrega Recepción Definitiva hasta fines de Febrero, y se esta a la espera de la asignacion de Recursos para la contratacion de Microempresas y mantener el Estado vial en óptimas condiciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                               |
| DICIEMBRE 2016: Se culminan los trabajos de mantenimiento con microempresas, actualmente con Memorando Nro. MTOP-DDN-2016-1866-ME y Nro. MTOP-DDN-2016-1868-ME, se ejecutará la Suscripción del Acta de Entrega-Recepción Definitiva del SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL ESTATAL de los Períodos mencionados posteriormente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | León Fernández, Jhoer Gustavo | 05/01/2017 - 06:53 PM         |
| Con Memorando Nro. MTOP-DDN-2016-2074-ME la maxima autoridad dispone de la elaboración administrativa para la contratación de las microempresas en el tramo Papallacta(E20)- Reventador (E45), se efectuó la contratación de las Microempresas mediante catálogo electrónico por el portal de compras publicas, se ejecuto la compra N. 4 satisfactoriamente correspondiente al mes de Diciembre del 27 hasta el 27 de Enero del presente año perteneciente a los 105 km de la RVE Napo, obteniendo un indice de servicio favorable en todos los tramos de las vías de nuestra jurisdicción, finalizando en las fechas establecidas.                                                                  |                               |                               |
| NOVIEMBRE 2016: Se culminan los trabajos de mantenimiento con microempresas, actualmente con Memorando Nro. MTOP-DDN-2016-1866-ME y Nro. MTOP-DDN-2016-1868-ME, se ejecutará la Suscripción del Acta de Entrega-Recepción Definitiva del SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL ESTATAL de los Períodos mencionados posteriormente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | León Fernández, Jhoer Gustavo | 05/12/2016 - 07:58 PM         |
| Se contrataron las Microempresas mediante catálogo electrónico por el portal de compras publicas, se ejecuto la compra N. 3 satisfactoriamente correspondiente al mes de octubre del 20 hasta el 20 de Noviembre del presente año perteneciente a los 144km de la RVE Napo, ademas se efectuo la contratación de microempresas en el tramo Papallacta -Baeza-Simon Bolivar-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                               |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Modificado por                | Fecha de última actualización |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Reventador a partir del 28 de octubre y culminando el 28 de noviembre de 2016, obteniendo un índice de servicio favorable en todos los tramos de las vías de nuestra jurisdicción, finalizando en las fechas establecidas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                               |
| <p>OCTUBRE 2016: Se culminan los trabajos de mantenimiento con microempresas, posteriormente se procedera a la nueva contratación de los tramos que contemplan la red vial estatal, actualmente con Memorando MTOP-SIT-2015-892-ME, se cuenta con la aprobación favorable por parte de la Subsecretaria de la Infraestructura del Transporte en cuanto al monto y proceso a realizarse, se ha ejecutado con satisfacción.</p> <p>Se contrataron las Microempresas mediante catálogo electrónico por el portal de compras publicas, se ejecuto la compra N. 2 satisfactoriamente correspondiente al mes de Agosto del 17 hasta el 17 de Septiembre del presente año, en proceso la adquisición de la compra N. 3</p>    | León Fernández, Jhoer Gustavo | 01/11/2016 - 09:44 AM         |
| <p>SEPTIEMBRE 2016: Se culminan los trabajos de mantenimiento con microempresas, posteriormente se procedera a la nueva contratación de los tramos que contemplan la red vial estatal, actualmente con Memorando MTOP-SIT-2015-892-ME, se cuenta con la aprobación favorable por parte de la Subsecretaria de la Infraestructura del Transporte en cuanto al monto y proceso a realizarse, se ha ejecutado con satisfacción.</p> <p>Se contrataron las Microempresas mediante catálogo electrónico por el portal de compras publicas, se ejecuto la compra N. 2 satisfactoriamente correspondiente al mes de Agosto del 17 hasta el 17 de Septiembre del presente año, en proceso la adquisición de la compra N. 3</p> | León Fernández, Jhoer Gustavo | 03/10/2016 - 02:41 PM         |
| <p>AGOSTO 2016: Se culminan los trabajos de mantenimiento con microempresas, posteriormente se procedera a la nueva contratación de los tramos que contemplan la red vial estatal, actualmente con Memorando MTOP-SIT-2015-892-ME, se cuenta con la aprobación favorable por parte de la Subsecretaria de la Infraestructura del Transporte en cuanto al monto y proceso a realizarse, se ha ejecutado con satisfacción.</p> <p>Se contrataron las Microempresas mediante catálogo electrónico por el portal de compras publicas, se ejecuto la compra N. 2 satisfactoriamente correspondiente al mes de Agosto del 17 hasta el 17 de Septiembre del presente año, en proceso la adquisición de la compra N. 3</p>     | León Fernández, Jhoer Gustavo | 03/10/2016 - 02:40 PM         |
| <p>AGOSTO 2016: Se culminan los trabajos de mantenimiento con microempresas, posteriormente se procedera a la nueva contratación de los tramos que contemplan la red vial estatal, actualmente con Memorando MTOP-SIT-2015-892-ME, se cuenta con la aprobación favorable por parte de la Subsecretaria de la Infraestructura del Transporte en cuanto al monto y proceso a realizarse, se ha ejecutado con satisfacción.</p> <p>Se contrataron las Microempresas mediante catálogo electrónico por el portal de compras publicas, se ejecuto la compra N. 2 satisfactoriamente correspondiente al mes de Agosto del 17 hasta el 17 de Septiembre del presente año, en proceso la adquisición de la compra N. 3</p>     | León Fernández, Jhoer Gustavo | 05/09/2016 - 10:39 AM         |
| <p>JULIO 2016: Se culminan los trabajos de mantenimiento con microempresas, posteriormente se procedera a la nueva contratación de los tramos que contemplan la red vial estatal, actualmente con Memorando MTOP-SIT-2015-892-ME, se cuenta con la aprobación favorable por parte de la Subsecretaria de la Infraestructura del Transporte en cuanto al monto y proceso a realizarse, se ha ejecutado con satisfacion.</p> <p>Se contrataron las Microempresas mediante catálogo electrónico por el portal de compras publicas, se ejecuto la compra N. 1 satisfactoriamente correspondiente al mes de 22 de Junio hasta el 22 de Julio del presente año, en proceso la adquisición de la compra N. 2</p>              | León Fernández, Jhoer Gustavo | 04/08/2016 - 03:39 PM         |
| <p>JUNIO 2016: Se culminan los trabajos de mantenimiento con microempresas, sin embargo existen montos pendientes de pago correspondiente a la planilla 12 del meses de Octubre, se realiza la recepción definitiva, posteriormente se procedera a la nueva contratación de los tramos que contemplan la red vial estatal, actualmente con Memorando MTOP-SIT-2015-892-ME, se cuenta con la aprobación favorable por parte de la Subsecretaria de la Infraestructura del Transporte en cuanto al monto y proceso a realizarse.</p>                                                                                                                                                                                     | León Fernández, Jhoer Gustavo | 04/07/2016 - 11:36 PM         |
| <p>MAYO 2016: Se culminan los trabajos de mantenimiento con microempresas, sin embargo existen montos pendientes de pago correspondientes a las planillas 11 y 12 de los meses de Septiembre y Octubre, se realiza la recepción definitiva, posteriormente se procedera a la nueva contratación de los tramos que contemplan la red vial estatal, actualmente con Memorando MTOP-SIT-2015-892-ME, se cuenta con la aprobación favorable por parte de la Subsecretaria de la Infraestructura del Transporte en cuanto al monto y proceso a realizarse.</p>                                                                                                                                                              | León Fernández, Jhoer Gustavo | 04/06/2016 - 06:42 PM         |
| <p>ABRIL 2016: Se culminan los trabajos de mantenimiento con microempresas, sin embargo existen montos pendientes de pago correspondientes a las planillas 11 y 12 de los meses de Septiembre y Octubre, se realiza la recepción definitiva, posteriormente se procedera a la nueva contratación de los tramos que contemplan la red vial estatal, actualmente con Memorando</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | León Fernández, Jhoer Gustavo | 04/05/2016 - 11:33 PM         |



## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Modificado por                | Fecha de última actualización |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| MTOP-SIT-2015-892-ME, se cuenta con la aprobación favorable por parte de la Subsecretaría de la Infraestructura del Transporte en cuanto al monto y proceso a realizarse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                               |
| MARZO 2016: Se culminan los trabajos de mantenimiento con microempresas, sin embargo existen montos pendientes de pago correspondientes a las planillas 11 y 12 de los meses de Septiembre y Octubre, se realiza la recepción definitiva, posteriormente se procederá a la nueva contratación de los tramos que contemplan la red vial estatal, actualmente con Memorando MTOP-SIT-2015-892-ME, se cuenta con la aprobación favorable por parte de la Subsecretaría de la Infraestructura del Transporte en cuanto al monto y proceso a realizarse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | León Fernández, Jhoer Gustavo | 01/04/2016 - 11:52 AM         |
| FEBRERO 2016: Se culminan los trabajos de mantenimiento con microempresas, sin embargo existen montos pendientes de pago correspondientes a las planillas 11 y 12 de los meses de Septiembre y Octubre, se realiza la recepción definitiva, posteriormente se procederá a la nueva contratación de los tramos que contemplan la red vial estatal, actualmente con Memorando MTOP-SIT-2015-892-ME, se cuenta con la aprobación favorable por parte de la Subsecretaría de la Infraestructura del Transporte en cuanto al monto y proceso a realizarse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | León Fernández, Jhoer Gustavo | 07/03/2016 - 11:12 AM         |
| Enero 2016: Se culminan los trabajos de mantenimiento con microempresas, sin embargo existen montos pendientes de pago correspondientes a las planillas 11 y 12 de los meses de Septiembre y Octubre, se realiza la recepción definitiva, posteriormente se procederá a la nueva contratación de los tramos que contemplan la red vial estatal, actualmente con Memorando MTOP-SIT-2015-892-ME, se cuenta con la aprobación favorable por parte de la Subsecretaría de la Infraestructura del Transporte en cuanto al monto y proceso a realizarse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | León Fernández, Jhoer Gustavo | 03/02/2016 - 09:42 AM         |
| Diciembre 2015: Se culminan los trabajos de mantenimiento con microempresas, sin embargo existen montos pendientes de pago correspondientes a las planillas 11 y 12 de los meses de Septiembre y Octubre, se realizará la recepción definitiva una vez que se cancelen esos montos, posteriormente se procederá a la nueva contratación de los tramos que contemplan la red vial estatal, actualmente con Memorando MTOP-SIT-2015-892-ME, se cuenta con la aprobación favorable por parte de la Subsecretaría de la Infraestructura del Transporte en cuanto al monto y proceso a realizarse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | León Fernández, Jhoer Gustavo | 05/01/2016 - 12:15 PM         |
| Noviembre 2015: Se culminan los trabajos de mantenimiento con microempresas, sin embargo existen montos pendientes de pago correspondientes a las planillas 11 y 12 de los meses de Septiembre y Octubre, se realizará la recepción definitiva una vez que se cancelen esos montos, posteriormente se procederá a la nueva contratación de los tramos que contemplan la red vial estatal, actualmente con Memorando MTOP-SIT-2015-892-ME, se cuenta con la aprobación favorable por parte de la Subsecretaría de la Infraestructura del Transporte en cuanto al monto y proceso a realizarse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | León Fernández, Jhoer Gustavo | 09/12/2015 - 09:41 AM         |
| Octubre 2015: Se realiza las siguientes actividades: Se realiza la contratación de microempresas para los siguientes tramos: - Tramo: Santa Rosa abscisa: 16+800 - Limite Provincial Napo/ Pastaza abscisa: 33+600;- Redondel Jumandy Tena Abscisa: 0+000 - Santa Rosa abscisa: 16+800; - Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano en tre las abscisas: 0+000 - 14+700; - Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano entre las abscisas: 14+700 -29+400; - Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 0+000 - 16+650; - Narupa: Mantenimiento rutinario Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 16+650 - 33+300; -Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 33+300 - 45+350; - Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 45+350 - 57+400; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 33+300 - 47+525; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 47+525 - 61+750; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 61+750 - 75+975; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 75+975 - 90+200; posteriormente se realizará la contratación para la construcción de 44 Paradas de buses en el tramo de vía Papallacta-Reventador y 48 paradas de buses en el tramo de vía: NArupa-Tena-El Capricho-Ahuano, Mantenimiento por resultados en los tramos de vía Laguna de Papallacta - Y de Papallacta - Y de Baeza - Cosanga - Virgen de Guacamayos - Narupa - Hollín Loreto - Puente Huataraco - Tena | León Fernández, Jhoer Gustavo | 05/11/2015 - 06:35 PM         |
| Septiembre 2015: Se realiza las siguientes actividades: Se realiza la contratación de microempresas para los siguientes tramos: - Tramo: Santa Rosa abscisa: 16+800 - Limite Provincial Napo/Pastaza abscisa: 33+600;- Redondel Jumandy Tena Abscisa: 0+000 - Santa Rosa abscisa: 16+800; - Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano en tre las abscisas: 0+000 - 14+700; - Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano entre las abscisas: 14+700 -29+400; - Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 0+000 - 16+650; - Narupa: Mantenimiento rutinario Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 16+650 - 33+300; - Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 33+300 - 45+350; - Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 45+350 - 57+400; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 33+300 - 47+525; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 47+525 - 61+750; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 61+750 - 75+975; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 75+975 - 90+200; posteriormente se realizará la contratación para la construcción de 44 Paradas de buses en el tramo de vía Papallacta-Reventador y 48 paradas de buses en el tramo de vía: NArupa-Tena-El Capricho-Ahuano, Mantenimiento por resultados en los tramos de                                                                                                                                          | León Fernández, Jhoer Gustavo | 07/10/2015 - 12:46 PM         |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Modificado por                | Fecha de última actualización |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| vía Laguna de Papallacta - Y de Papallacta - Y de Baeza - Cosanga - Virgen de Guacamayos - Narupa - Hollín Loreto - Puente Huataraco - Tena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |                               |
| Agosto 2015: Se realiza las siguientes actividades: Se realiza la contratación de microempresas para los siguientes tramos: - Tramo: Santa Rosa abscisa: 16+800 - Limite Provincial Napo/ Pastaza abscisa: 33+600;- Redondel Jumandy Tena Abscisa: 0+000 - Santa Rosa abscisa: 16+800;- Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano en tre las abscisas: 0+000 - 14+700;- Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano entre las abscisas: 14+700 -29+400;- Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 0+000 - 16+650;- Narupa: Mantenimiento rutinario Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 16+650 - 33+300;- Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 33+300 - 45+350;- Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 45+350 - 57+400;- Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 33+300 - 47+525;- Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 47+525 - 61+750;- Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 61+750 - 75+975;- Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 75+975 - 90+200; posteriormente se realizará la contratación para la construcción de 44 Paradas de buses en el tramo de vía Papallacta-Reventador y 48 paradas de buses en el tramo de vía: NArupa-Tena-El Capricho-Ahuano, Mantenimiento por resultados en los tramos de vía Laguna de Papallacta - Y de Papallacta - Y de Baeza - Cosanga - Virgen de Guacamayos - Narupa - Hollín Loreto - Puente Huataraco - Tena                                  | León Fernández, Jhoer Gustavo | 06/09/2015 - 01:11 PM         |
| Julio 2015: Se realiza las siguientes actividades: Se realiza la contratación de microempresas para los siguientes tramos: - Tramo: Santa Rosa abscisa: 16+800 - Limite Provincial Napo/ Pastaza abscisa: 33+600;- Redondel Jumandy Tena Abscisa: 0+000 - Santa Rosa abscisa: 16+800;- Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano en tre las abscisas: 0+000 - 14+700;- Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano entre las abscisas: 14+700 -29+400;- Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 0+000 - 16+650;- Narupa: Mantenimiento rutinario Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 16+650 - 33+300;- Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 33+300 - 45+350;- Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 45+350 - 57+400;- Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 33+300 - 47+525;- Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 47+525 - 61+750;- Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 61+750 - 75+975;- Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 75+975 - 90+200; posteriormente se realizará la contratación para la construcción de 44 Paradas de buses en el tramo de vía Papallacta-Reventador y 48 paradas de buses en el tramo de vía: NArupa-Tena-El Capricho-Ahuano, Mantenimiento por resultados en los tramos de vía Laguna de Papallacta - Y de Papallacta - Y de Baeza - Cosanga - Virgen de Guacamayos - Narupa - Hollín Loreto - Puente Huataraco - Tena                                   | Zarate Iñiguez, Luis Santiago | 06/08/2015 - 06:45 PM         |
| Junio 2015: Se realiza las siguientes actividades: Se realiza la contratación de microempresas para los siguientes tramos: - Tramo: Santa Rosa abscisa: 16+800 - Limite Provincial Napo/ Pastaza abscisa: 33+600;- Redondel Jumandy Tena Abscisa: 0+000 - Santa Rosa abscisa: 16+800;- Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano en tre las abscisas: 0+000 - 14+700;- Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano entre las abscisas: 14+700 -29+400;- Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 0+000 - 16+650;- Narupa: Mantenimiento rutinario Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 16+650 - 33+300;- Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 33+300 - 45+350;- Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 45+350 - 57+400;- Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 33+300 - 47+525;- Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 47+525 - 61+750;- Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 61+750 - 75+975;- Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 75+975 - 90+200; posteriormente se realizará la contratación para la construcción de 44 Paradas de buses en el tramo de vía Papallacta-Reventador y 48 paradas de buses en el tramo de vía: NArupa-Tena-El Capricho-Ahuano, Mantenimiento por resultados en los tramos de vía Laguna de Papallacta - Y de Papallacta - Y de Baeza - Cosanga - Virgen de Guacamayos - Narupa - Hollín Loreto - Puente Huataraco - Tena                                   | Navas Coque, Richard Wladimir | 03/07/2015 - 12:32 PM         |
| Mayo 2015: Se realiza las siguientes actividades: Se realiza el mantenimiento rutinario mediante la contratación de microempresas para los siguientes tramos: - Tramo: Santa Rosa abscisa: 16+800 - Limite Provincial Napo/Pastaza abscisa: 33+600;- Redondel Jumandy Tena Abscisa: 0+000 - Santa Rosa abscisa: 16+800;- Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano en tre las abscisas: 0+000 - 14+700;- Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano entre las abscisas: 14+700 -29+400;- Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 0+000 - 16+650;- Narupa: Mantenimiento rutinario Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 16+650 - 33+300;- Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 33+300 - 45+350;- Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 45+350 - 57+400;- Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 33+300 - 47+525;- Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 47+525 - 61+750;- Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 61+750 - 75+975;- Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 75+975 - 90+200; posteriormente se realizará la contratación para la construcción de 44 Paradas de buses en el tramo de vía Papallacta-Reventador y 48 paradas de buses en el tramo de vía: NArupa-Tena-El Capricho-Ahuano, Mantenimiento por resultados en los tramos de vía Laguna de Papallacta - Y de Papallacta - Y de Baeza - Cosanga - Virgen de Guacamayos - Narupa - Hollín Loreto - Puente Huataraco - Tena | Navas Coque, Richard Wladimir | 02/06/2015 - 08:40 AM         |



## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Modificado por                   | Fecha de última actualización |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| resultados en los tramos de vía Laguna de Papallacta - Y de Papallacta - Y de Baeza - Cosanga - Virgen de Guacamayos - Narupa - Hollín Loreto - Puente Huataraco - Tena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                               |
| Abril 2015: Se realiza las siguientes actividades: Se realiza el mantenimiento rutinario mediante la contratación de microempresas para los siguientes tramos: - Tramo: Santa Rosa abscisa: 16+800 - Limite Provincial Napo/Pastaza abscisa: 33+600;- Redondel Jumandy Tena Abscisa: 0+000 - Santa Rosa abscisa: 16+800; - Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano en tre las abscisas: 0+000 - 14+700; - Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano entre las abscisas: 14+700 -29+400; - Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 0+000 - 16+650; - Narupa: Mantenimiento rutinario Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 16+650 - 33+300; -Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 33+300 - 45+350; - Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 45+350 - 57+400; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 33+300 - 47+525; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 47+525 - 61+750; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 61+750 - 75+975; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 75+975 - 90+200; posteriormente se realizará la contratación para la construcción de 44 Paradas de buses en el tramo de vía Papallacta-Reventador y 48 paradas de buses en el tramo de vía: Narupa-Tena-El Capricho-Ahuano, Mantenimiento por resultados en los tramos de vía Laguna de Papallacta - Y de Papallacta - Y de Baeza - Cosanga - Virgen de Guacamayos - Narupa - Hollín Loreto - Puente Huataraco - Tena.   | Rendón Martínez, Fernando Ramiro | 04/05/2015 - 12:08 PM         |
| Marzo 2015: Se realiza las siguientes actividades: Se realiza el mantenimiento rutinario mediante la contratación de microempresas para los siguientes tramos: - Tramo: Santa Rosa abscisa: 16+800 - Limite Provincial Napo/Pastaza abscisa: 33+600;- Redondel Jumandy Tena Abscisa: 0+000 - Santa Rosa abscisa: 16+800; - Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano en tre las abscisas: 0+000 - 14+700; - Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano entre las abscisas: 14+700 -29+400; - Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 0+000 - 16+650; - Narupa: Mantenimiento rutinario Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 16+650 - 33+300; -Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 33+300 - 45+350; - Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 45+350 - 57+400; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 33+300 - 47+525; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 47+525 - 61+750; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 61+750 - 75+975; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 75+975 - 90+200; posteriormente se realizará la contratación para la construcción de 44 Paradas de buses en el tramo de vía Papallacta-Reventador y 48 paradas de buses en el tramo de vía: Narupa-Tena-El Capricho-Ahuano, Mantenimiento por resultados en los tramos de vía Laguna de Papallacta - Y de Papallacta - Y de Baeza - Cosanga - Virgen de Guacamayos - Narupa - Hollín Loreto - Puente Huataraco - Tena.   | Rendón Martínez, Fernando Ramiro | 04/05/2015 - 12:08 PM         |
| Febrero 2015: Se realiza las siguientes actividades: Se realiza el mantenimiento rutinario mediante la contratación de microempresas para los siguientes tramos: - Tramo: Santa Rosa abscisa: 16+800 - Limite Provincial Napo/Pastaza abscisa: 33+600;- Redondel Jumandy Tena Abscisa: 0+000 - Santa Rosa abscisa: 16+800; - Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano en tre las abscisas: 0+000 - 14+700; - Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano entre las abscisas: 14+700 -29+400; - Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 0+000 - 16+650; - Narupa: Mantenimiento rutinario Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 16+650 - 33+300; -Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 33+300 - 45+350; - Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 45+350 - 57+400; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 33+300 - 47+525; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 47+525 - 61+750; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 61+750 - 75+975; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 75+975 - 90+200; posteriormente se realizará la contratación para la construcción de 44 Paradas de buses en el tramo de vía Papallacta-Reventador y 48 paradas de buses en el tramo de vía: Narupa-Tena-El Capricho-Ahuano, Mantenimiento por resultados en los tramos de vía Laguna de Papallacta - Y de Papallacta - Y de Baeza - Cosanga - Virgen de Guacamayos - Narupa - Hollín Loreto - Puente Huataraco - Tena. | Navas Coque, Richard Wladimir    | 09/03/2015 - 08:43 AM         |
| ENERO 2015: Se realiza las siguientes actividades: Se realiza el mantenimiento rutinario mediante la contratación de microempresas para los siguientes tramos: - Tramo: Santa Rosa abscisa: 16+800 - Limite Provincial Napo/Pastaza abscisa: 33+600;- Redondel Jumandy Tena Abscisa: 0+000 - Santa Rosa abscisa: 16+800; - Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano en tre las abscisas: 0+000 - 14+700; - Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano entre las abscisas: 14+700 -29+400; - Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 0+000 - 16+650; - Narupa: Mantenimiento rutinario Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 16+650 - 33+300; -Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 33+300 - 45+350; - Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 45+350 - 57+400; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 33+300 - 47+525; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 47+525 - 61+750; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 61+750 - 75+975; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 75+975 - 90+200; posteriormente se realizará la contratación para la construcción de 44 Paradas de buses en el tramo de vía Papallacta-Reventador y 48 paradas de buses en el tramo de vía: Narupa-Tena-El Capricho-Ahuano,                                                                                                                                                                                              | Navas Coque, Richard Wladimir    | 11/02/2015 - 09:01 AM         |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Modificado por                | Fecha de última actualización |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Mantenimiento por resultados en los tramos de vía Laguna de Papallacta - Y de Papallacta - Y de Baeza - Cosanga - Virgen de Guacamayos - Narupa - Hollín Loreto - Puente Huataraco - Tena.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                               |
| DICIEMBRE 2014: Se realiza las siguientes actividades: Se realiza el mantenimiento rutinario mediante la contratación de microempresas para los siguientes tramos: - Tramo: Santa Rosa abscisa: 16+800 - Limite Provincial Napo/Pastaza abscisa: 33+600;- Redondel Jumandy Tena Abscisa: 0+000 - Santa Rosa abscisa: 16+800; - Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano en tre las abscisas: 0+000 - 14+700; - Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano entre las abscisas: 14+700 -29+400; - Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 0+000 - 16+650; - Narupa: Mantenimiento rutinario Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 16+650 - 33+300; -Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 33+300 - 45+350; - Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 45+350 - 57+400; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 33+300 - 47+525; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 47+525 - 61+750; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 61+750 - 75+975; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 75+975 - 90+200; -Se encuentran concluidos los trabajos de mantenimiento del puente cosanga, Se concluyó Los trabajos de la rehabilitación del puente Sindy 2, Se procederá a la recepción del proyecto de Construcción de treinta (30) paradas de buses en distintos puntos georeferenciados en el tramo de la vía "y" de Baeza - Huataraco contabilizando las respectivas multas por incumplimiento del cronograma reprogramado; posteriormente se realizará la contratación para la construcción de 44 Paradas de buses en el tramo de vía Papallacta-Reventador y 48 paradas de buses en el tramo de vía: NArupa-Tena-El Capricho-Ahuano, Mantenimiento por resultados en los tramos de vía Laguna de Papallacta - Y de Papallacta - Y de Baeza - Cosanga - Virgen de Guacamayos - Narupa - Hollín Loreto - Puente Huataraco - Tena. | Navas Coque, Richard Wladimir | 12/01/2015 - 09:16 AM         |
| NOVIEMBRE 2014: Se realiza las siguientes actividades: Se realiza el mantenimiento rutinario mediante la contratación de microempresas para los siguientes tramos: - Tramo: Santa Rosa abscisa: 16+800 - Limite Provincial Napo/Pastaza abscisa: 33+600;- Redondel Jumandy Tena Abscisa: 0+000 - Santa Rosa abscisa: 16+800; - Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano en tre las abscisas: 0+000 - 14+700; - Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano entre las abscisas: 14+700 -29+400; - Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 0+000 - 16+650; - Narupa: Mantenimiento rutinario Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 16+650 - 33+300; -Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 33+300 - 45+350; - Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 45+350 - 57+400; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 33+300 - 47+525; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 47+525 - 61+750; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 61+750 - 75+975; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 75+975 - 90+200; -Se encuentran concluidos los trabajos de mantenimiento del puente cosanga, Se concluyó Los trabajos de la rehabilitación del puente Sindy 2, Se procederá a la recepción del proyecto de Construcción de treinta (30) paradas de buses en distintos puntos georeferenciados en el tramo de la vía "y" de Baeza - Huataraco contabilizando las respectivas multas por incumplimiento del cronograma reprogramado; posteriormente se realizará la contratación para la construcción de 44 Paradas de buses en el tramo de vía Papallacta-Reventador y 48 paradas de buses en el tramo de vía: NArupa-Tena-El Capricho-Ahuano                                                                                                                                                                                             | Navas Coque, Richard Wladimir | 10/12/2014 - 07:07 PM         |
| OCTUBRE 2014: Se realiza las siguientes actividades: Se encuentra en proceso de adjudicación de nuevas microempresas para el Mantenimiento de los siguientes tramos: - Tramo: Santa Rosa abscisa: 16+800 - Limite Provincial Napo/Pastaza abscisa: 33+600;- Redondel Jumandy Tena Abscisa: 0+000 - Santa Rosa abscisa: 16+800; - Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano en tre las abscisas: 0+000 - 14+700; - Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano entre las abscisas: 14+700 -29+400; - Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 0+000 - 16+650; - Narupa: Mantenimiento rutinario Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 16+650 - 33+300; -Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 33+300 - 45+350; - Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 45+350 - 57+400; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 33+300 - 47+525; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 47+525 - 61+750; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 61+750 - 75+975; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 75+975 - 90+200; -Se encuentran concluidos los trabajos de mantenimiento del puente cosanga, Se concluyó Los trabajos de la rehabilitación del puente Sindy 2, De acuerdo a informe emitido por ésta fiscalización mediante Memorando N.-MTO-CON_NAP-2014-366-ME se observa que los trabajos aún no han sido culminados en el plazo establecido, por lo tanto se procede a contabilizar las respectivas multas por incumplimiento del cronograma reprogramado en el proyecto de Construcción de treinta (30) paradas de buses en distintos puntos georeferenciados en el tramo de la vía "y" de Baeza - Huataraco; posteriormente se realizará la contratación para la construcción de 44 Paradas de buses en el tramo de vía Papallacta-Reventador y 48 paradas de buses en el tramo de vía: NArupa-Tena-El Capricho-Ahuano           | Navas Coque, Richard Wladimir | 11/11/2014 - 10:00 AM         |
| SEPTIEMBRE 2014: Se realiza las siguientes actividades: Se encuentra en proceso de adjudicación de nuevas microempresas para el Mantenimiento de los siguientes tramos: - Tramo: Santa Rosa abscisa: 16+800 - Limite Provincial Napo/Pastaza abscisa: 33+600;- Redondel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Navas Coque, Richard Wladimir | 12/10/2014 - 07:33 PM         |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Modificado por                       | Fecha de última actualización |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Jumandy Tena Abscisa: 0+000 - Santa Rosa abscisa: 16+800; - Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano en tre las abscisas: 0+000 - 14+700; - Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano entre las abscisas: 14+700 -29+400; - Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 0+000 - 16+650; - Narupa: Mantenimiento rutinario Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 16+650 - 33+300; -Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 33+300 - 45+350; - Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 45+350 - 57+400; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 33+300 - 47+525; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 47+525 - 61+750; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 61+750 - 75+975; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 75+975 - 90+200; -Actualmente se ecnuestran concluidos los trabajos de mantenimiento del puente cosanga, Se concluyó Los trabajos de la rehabilitacion del puente Sindy 2, los trabajos en la Construcción de treinta (30) paradas de buses en distintos puntos georeferenciados en el tramo de la vía "y" de Baeza - Huataraco finalizan; posteriormente se realizará la contratación para la construcción de 44 Paradas de buses en el tramo de via Papallacta-Reventador y 48 paradas de buses en el tramo de vía: NArupa-Tena-El Capricho-Ahuano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |                               |
| AGOSTO 2014: Se realiza las siguientes actividades: Se encuentra en proceso de contratación de nuevas microempresas para el Mantenimiento de los siguientes tramos: - Tramo: Santa Rosa abscisa: 16+800 - Limite Provincial Napo/Pastaza abscisa: 33+600;- Redondel Jumandy Tena Abscisa: 0+000 - Santa Rosa abscisa: 16+800; - Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano en tre las abscisas: 0+000 - 14+700; - Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano entre las abscisas: 14+700 -29+400; - Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 0+000 - 16+650; - Narupa: Mantenimiento rutinario Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 16+650 - 33+300; -Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 33+300 - 45+350; - Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 45+350 - 57+400; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 33+300 - 47+525; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 47+525 - 61+750; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 61+750 - 75+975; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 75+975 - 90+200; -Actualmente se ecnuestran paralizados los trabajos de mantenimiento del puente cosanga hasta recibir autorización de la comisión Acuerdo 451 por incremento de obra, Se concluyó Los trabajos de la rehabilitacion del puente Sindy 2, los trabajos en la Construcción de treinta (30) paradas de buses en distintos puntos georeferenciados en el tramo de la vía "y" de Baeza - Huataraco continúa hasta fines del Mes de Septiembre; posteriormente se realizará la contratación para la construcción de 44 Paradas de buses en el tramo de via Papallacta-Reventador y 48 paradas de buses en el tramo de vía: NArupa-Tena-El Capricho-Ahuano. | Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio | 11/09/2014 - 08:13 AM         |
| JULIO 2014: Se realiza las siguientes actividades: Se encuentra en proceso de contratación de nuevas microempresas para el Mantenimiento de los siguientes tramos: - Tramo: Santa Rosa abscisa: 16+800 - Limite Provincial Napo/Pastaza abscisa: 33+600;- Redondel Jumandy Tena Abscisa: 0+000 - Santa Rosa abscisa: 16+800; - Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano en tre las abscisas: 0+000 - 14+700; - Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano entre las abscisas: 14+700 -29+400; - Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 0+000 - 16+650; - Narupa: Mantenimiento rutinario Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 16+650 - 33+300; -Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 33+300 - 45+350; - Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 45+350 - 57+400; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 33+300 - 47+525; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 47+525 - 61+750; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 61+750 - 75+975; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 75+975 - 90+200; -Actualmente se ecnuestran paralizados los trabajos de mantenimiento del puente cosanga hasta recibir autorización de la comisión Acuerdo 451 por incremento de obra, Se concluye Los trabajos de la rehabilitacion del puente Sindy 2, los trabajos en la Construcción de treinta (30) paradas de buses en distintos puntos georeferenciados en el tramo de la vía "y" de Baeza - Huataraco continúa; posteriormente se realizará la contratación para la construcción de 44 Paradas de buses en el tramo de via Papallacta-Reventador y 48 paradas de buses en el tramo de vía: NArupa-Tena-El Capricho-Ahuano.                                    | Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio | 12/08/2014 - 04:55 PM         |
| JUNIO 2014: Se realiza las siguientes actividades: Se encuentra en proceso de contratación de nuevas microempresas para el Mantenimiento de los siguientes tramos: - Tramo: Santa Rosa abscisa: 16+800 - Limite Provincial Napo/Pastaza abscisa: 33+600;- Redondel Jumandy Tena Abscisa: 0+000 - Santa Rosa abscisa: 16+800; - Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano en tre las abscisas: 0+000 - 14+700; - Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano entre las abscisas: 14+700 -29+400; - Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 0+000 - 16+650; - Narupa: Mantenimiento rutinario Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 16+650 - 33+300; -Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 33+300 - 45+350; - Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 45+350 - 57+400; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 33+300 - 47+525; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 47+525 - 61+750; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 61+750 - 75+975; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 75+975 - 90+200; -Actualmente se ecnuestran paralizados los trabajos de mantenimiento del puente cosanga hasta recibir autorización de la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio | 30/07/2014 - 02:12 PM         |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Modificado por                       | Fecha de última actualización |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| comisión Acuerdo 451 por incremento de obra, Se Continúa con Los trabajos de la rehabilitacion del puente Sindy 2, se prevee culminar en Julio del 2014, Construcción de treinta (30) paradas de buses en distintos puntos georeferenciados en el tramo de la vía "Y" de Baeza - Huataraco; posteriormente se realizará la contratación para la construcción de 44 Paradas de buses en el tramo de via Papallacta-Reventador.<br>y 48 paradas de buses en el tramo de vía: NArupa-Tena-El Capricho-Ahuano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |                               |
| MAYO 2014: Se realiza las siguientes actividades: - Microempresas : Contratación para ejecutar trabajos de mantenimiento rutinario y atención de emergencias en la carretera virgen de guacamayos - "Y" de baeza (e-20) (e-45) tramo: sector santa rosa de bermejo - "Y" de baeza entre las abscisas 72+200 - 87+000 en una longitud 14,80 km. Ubicada en el cantón quijos, provincia de napo, para obtener un nivel óptimo de conservación de la vía; - Asociación de Conservación Vial Virgen de Guacamayos: Contratación para ejecutar trabajos de mantenimiento rutinario y atención de emergencias en la carretera virgen de guacamayos - "Y" de baeza (e-20) (e-45) tramo: virgen de guacamayos - sector santa rosa de bermejo entre las abscisas 57+400 - 72+200 en una longitud 14,80 km. Ubicada en el cantón quijos, provincia de napo, para obtener un nivel óptimo de conservación de la vía, Se encuentra en proceso de contratación de nuevas microempresas para el Mantenimiento de los siguientes tramos: - Tramo: Santa Rosa abscisa: 16+800 - Limite Provincial Napo/Pastaza abscisa: 33+600;- Redondel Jumandy Tena Abscisa: 0+000 - Santa Rosa abscisa: 16+800; - Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano en tre las abscisas: 0+000 - 14+700; - Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano entre las abscisas: 14+700 -29+400; - Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 0+000 - 16+650; - Narupa: Mantenimiento rutinario Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 16+650 - 33+300; -Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 33+300 - 45+350; - Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 45+350 - 57+400; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 33+300 - 47+525; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 47+525 - 61+750; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 61+750 - 75+975; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 75+975 - 90+200;se continúa con los trabajos de mantenimiento del puente cosanga, Se continúa con los trabajos de la rehabilitacion del puente Sindy 2, Construcción de treinta (30) paradas de buses en distintos puntos georeferenciados en el tramo de la vía "Y" de Baeza - Huataraco; posteriormente se realizará la contratación para la construcción de 48 paradas de buses en el tramo de vía: NArupa-Tena-El Capricho-Ahuano, y 44 Paradas de buses en el tramo de via Papallacta-Reventador. | Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio | 11/06/2014 - 08:22 AM         |
| ABRIL 2014: Se realiza las siguientes actividades: - Microempresa Los Alisos: Contratación para ejecutar trabajos de mantenimiento rutinario y atención de emergencias en la carretera virgen de guacamayos - "Y" de baeza (e-20) (e-45) tramo: sector santa rosa de bermejo - "Y" de baeza entre las abscisas 72+200 - 87+000 en una longitud 14,80 km. Ubicada en el cantón quijos, provincia de napo, para obtener un nivel óptimo de conservación de la vía; - Asociación de Conservación Vial Virgen de Guacamayos: Contratación para ejecutar trabajos de mantenimiento rutinario y atención de emergencias en la carretera virgen de guacamayos - "Y" de baeza (e-20) (e-45) tramo: virgen de guacamayos - sector santa rosa de bermejo entre las abscisas 57+400 - 72+200 en una longitud 14,80 km. Ubicada en el cantón quijos, provincia de napo, para obtener un nivel óptimo de conservación de la vía, Se encuentra en proceso de contratación de nuevas microempresas para el mantenimiento de los siguientes tramos: - Tramo: Santa Rosa abscisa: 16+800 - Limite Provincial Napo/Pastaza abscisa: 33+600;- Redondel Jumandy Tena Abscisa: 0+000 - Santa Rosa abscisa: 16+800; - Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano en tre las abscisas: 0+000 - 14+700; - Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano entre las abscisas: 14+700 -29+400; - Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 0+000 - 16+650; - Narupa: Mantenimiento rutinario Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 16+650 - 33+300; -Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 33+300 - 45+350; - Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 45+350 - 57+400; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 33+300 - 47+525; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 47+525 - 61+750; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 61+750 - 75+975; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 75+975 - 90+200;se continúa con los trabajos de mantenimiento del puente cosanga, Se continúa con los trabajos de la rehabilitacion del puente Sindy 2, posteriormente se realizará la contratación para la construcción de 48 paradas de buses en el tramo de vía: NArupa-Tena-El Capricho-Ahuano, y 44 Paradas de buses en el tramo de via Papallacta-Reventador.                                                                                                                          | Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio | 08/05/2014 - 12:47 PM         |
| MARZO 2014: Se realiza las siguientes actividades: - Microempresa Los Alisos: Contratación para ejecutar trabajos de mantenimiento rutinario y atención de emergencias en la carretera virgen de guacamayos - "Y" de baeza (e-20) (e-45) tramo: sector santa rosa de bermejo - "Y" de baeza entre las abscisas 72+200 - 87+000 en una longitud 14,80 km. Ubicada en el cantón quijos, provincia de napo, para obtener un nivel óptimo de conservación de la vía; - Asociación de Conservación Vial Virgen de Guacamayos: Contratación para ejecutar trabajos de mantenimiento rutinario y atención de emergencias en la carretera virgen de guacamayos - "Y" de baeza (e-20) (e-45) tramo: virgen de guacamayos - sector santa rosa de bermejo entre las abscisas 57+400 - 72+200 en una longitud 14,80 km. Ubicada en el cantón quijos, provincia de napo, para obtener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio | 10/04/2014 - 05:50 PM         |



## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Modificado por                              | Fecha de última actualización |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|
| <p>un nivel óptimo de conservación de la vía, Se encuentra en proceso de contratación de nuevas microempresas para el mantenimiento de los siguientes tramos: - Tramo: Santa Rosa abscisa: 16+800 - Limite Provincial Napo/Pastaza abscisa: 33+600;- Redondel Jumandy Tena Abscisa: 0+000 - Santa Rosa abscisa: 16+800; - Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano en tre las abscisas: 0+000 - 14+700; - Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano entre las abscisas: 14+700 -29+400; - Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 0+000 - 16+650; - Narupa: Mantenimiento rutinario Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 16+650 - 33+300; -Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 33+300 - 45+350; - Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 45+350 - 57+400; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 33+300 - 47+525; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 47+525 - 61+750; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 61+750 - 75+975; - Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 75+975 - 90+200;se continúa con los trabajos de mantenimiento del puente cosanga, se realiza la entrega de anticipo iniciando así con los trabajos de la rehabilitacion del puente Sindy 2, posteriormente se realizará la contratación para la construcción de 48 paradas de buses en el tramo de vía: NArupa-Tena-El Capricho-Ahuano, y 44 Paradas de buses en el tramo de via Papallacta-Reventador.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |                               |
| <p>MARZO 2014: Se realiza las siguientes actividades: mediante Microempresas: - LOS ALISOS: Contratación para ejecutar trabajos de mantenimiento rutinario y atención de emergencias en la carretera virgen de guacamayos - "y" de baeza (e-20) (e-45) tramo: sector santa rosa de bermejo - "Y" de baeza entre las abscisas 72+200 - 87+000 en una longitud 14,80 km. Ubicada en el cantón quijos, provincia de napo, para obtener un nivel óptimo de conservación de la vía; - Asociación de Conservación Vial Virgen de Guacamayos: Contratación para ejecutar trabajos de mantenimiento rutinario y atención de emergencias en la carretera virgen de guacamayos - "y" de baeza (e-20) (e-45) tramo: virgen de guacamayos - sector santa rosa de bermejo entre las abscisas 57+400 - 72+200 en una longitud 14,80 km. Ubicada en el cantón quijos, provincia de napo, para obtener un nivel óptimo de conservación de la vía, se continúa con los trabajos de mantenimiento del puente cosanga, se realiza la entrega de anticipo iniciando así con los trabajos de la rehabilitacion del puente Sindy 2</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio</p> | <p>10/04/2014 - 05:37 PM</p>  |
| <p>FEBRERO 2014: Se realiza las siguientes actividades: mediante Microempresas: - Emprendedores Amazonicos: Mantenimiento rutinario Tramo: Santa Rosa abscisa: 16+800 - Limite Provincial Napo/Pastaza abscisa: 33+600;- Combatientes Amazonicos: Redondel Jumandy Tena Abscisa: 0+000 - Santa Rosa abscisa: 16+800; - Sumak Ñamby Zancudo: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano en tre las abscisas: 0+000 - 14+700; - Sacha samay: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano entre las abscisas: 14+700 -29+400; - RIMATRIV: Mantenimiento rutinario Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 0+000 - 16+650; - Narupa: Mantenimiento rutinario Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 16+650 - 33+300; -Sumak Ñamby: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 33+300 - 45+350; - Guacamayos Km 24: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 45+350 - 57+400; - Narupa: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 33+300 - 47+525; - Sumak Ñamby: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 47+525 - 61+750; - Sumak Ñamby: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 61+750 - 75+975; - Wiñay Ñambi Sumaco: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 75+975 - 90+200; - LOS ALISOS: Contratación para ejecutar trabajos de mantenimiento rutinario y atención de emergencias en la carretera virgen de guacamayos - "y" de baeza (e-20) (e-45) tramo: sector santa rosa de bermejo - "Y" de baeza entre las abscisas 72+200 - 87+000 en una longitud 14,80 km. Ubicada en el cantón quijos, provincia de napo, para obtener un nivel óptimo de conservación de la vía; - Asociación de Conservación Vial Virgen de Guacamayos: Contratación para ejecutar trabajos de mantenimiento rutinario y atención de emergencias en la carretera virgen de guacamayos - "y" de baeza (e-20) (e-45) tramo: virgen de guacamayos - sector santa rosa de bermejo entre las abscisas 57+400 - 72+200 en una longitud 14,80 km. Ubicada en el cantón quijos, provincia de napo, para obtener un nivel óptimo de conservación de la vía, posteriormente se iniciará los trabajos de mantenimiento del puente cosanga, y del puente Sindy 2</p> | <p>Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio</p> | <p>16/03/2014 - 12:02 PM</p>  |
| <p>ENERO 2014: Microempresas: -Emprendedores Amazonicos: Mantenimiento rutinario Tramo: Santa Rosa abscisa: 16+800 - Limite Provincial Napo/Pastaza abscisa: 33+600;- Combatientes Amazonicos: Redondel Jumandy Tena Abscisa: 0+000 - Santa Rosa abscisa: 16+800; - Sumak Ñamby Zancudo: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano en tre las abscisas: 0+000 - 14+700; - Sacha samay: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano entre las abscisas: 14+700 -29+400; - RIMATRIV: Mantenimiento rutinario Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 0+000 - 16+650; - Narupa: Mantenimiento rutinario Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 16+650 - 33+300; -Sumak Ñamby: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 33+300 - 45+350; - Guacamayos Km 24: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 45+350 - 57+400; - Narupa: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 33+300 - 47+525; - Sumak</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio</p> | <p>07/02/2014 - 11:19 AM</p>  |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Modificado por                              | Fecha de última actualización |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|
| <p>Ñamby: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 47+525 - 61+750; - Sumak Ñamby: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 61+750 - 75+975; - Wiñay Ñambi Sumaco: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 75+975 - 90+200; - LOS ALISOS: Contratación para ejecutar trabajos de mantenimiento rutinario y atención de emergencias en la carretera virgen de guacamayos - "y" de baeza (e-20) (e-45) tramo: sector santa rosa de bermejo - "y" de baeza entre las abscisas 72+200 - 87+000 en una longitud 14,80 km. Ubicada en el cantón quijos, provincia de napo, para obtener un nivel óptimo de conservación de la vía; - Asociación de Conservación Vial Virgen de Guacamayos: Contratación para ejecutar trabajos de mantenimiento rutinario y atención de emergencias en la carretera virgen de guacamayos - "y" de baeza (e-20) (e-45) tramo: virgen de guacamayos - sector santa rosa de bermejo entre las abscisas 57+400 - 72+200 en una longitud 14,80 km. Ubicada en el cantón quijos, provincia de napo, para obtener un nivel óptimo de conservación de la vía, posteriormente se iniciará los trabajos de mantenimiento del puente cosanga, y del puente Sindy 2</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |                               |
| <p>DICIEMBRE 2013: Microempresas: -Emprendedores Amazonicos: Mantenimiento rutinario Tramo: Santa Rosa abscisa: 16+800 - Limite Provincial Napo/Pastaza abscisa: 33+600;- Combatientes Amazonicos: Redondel Jumandy Tena Abscisa: 0+000 - Santa Rosa abscisa: 16+800; - Sumak Ñamby Zancudo: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano en tre las abscisas: 0+000 - 14+700; - Sacha samay: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano entre las abscisas: 14+700 -29+400; - RIMATRIV: Mantenimiento rutinario Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 0+000 - 16+650; - Narupa: Mantenimiento rutinario Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 16+650 - 33+300; -Sumak Ñamby: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 33+300 - 45+350; - Guacamayos Km 24: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 45+350 - 57+400; - Narupa: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 33+300 - 47+525; - Sumak Ñamby: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 47+525 - 61+750; - Sumak Ñamby: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 61+750 - 75+975; - Wiñay Ñambi Sumaco: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 75+975 - 90+200; - LOS ALISOS: Contratación para ejecutar trabajos de mantenimiento rutinario y atención de emergencias en la carretera virgen de guacamayos - "y" de baeza (e-20) (e-45) tramo: sector santa rosa de bermejo - "y" de baeza entre las abscisas 72+200 - 87+000 en una longitud 14,80 km. Ubicada en el cantón quijos, provincia de napo, para obtener un nivel óptimo de conservación de la vía; - Asociación de Conservación Vial Virgen de Guacamayos: Contratación para ejecutar trabajos de mantenimiento rutinario y atención de emergencias en la carretera virgen de guacamayos - "y" de baeza (e-20) (e-45) tramo: virgen de guacamayos - sector santa rosa de bermejo entre las abscisas 57+400 - 72+200 en una longitud 14,80 km. Ubicada en el cantón quijos, provincia de napo, para obtener un nivel óptimo de conservación de la vía, posteriormente se iniciará los trabajos de mantenimiento del puente cosanga.</p>                | <p>Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio</p> | <p>07/01/2014 - 01:58 PM</p>  |
| <p>NOVIEMBRE 2013: Microempresas: -Emprendedores Amazonicos: Mantenimiento rutinario Tramo: Santa Rosa abscisa: 16+800 - Limite Provincial Napo/Pastaza abscisa: 33+600;- Combatientes Amazonicos: Redondel Jumandy Tena Abscisa: 0+000 - Santa Rosa abscisa: 16+800; - Sumak Ñamby Zancudo: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano en tre las abscisas: 0+000 - 14+700; - Sacha samay: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano entre las abscisas: 14+700 -29+400; - RIMATRIV: Mantenimiento rutinario Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 0+000 - 16+650; - Narupa: Mantenimiento rutinario Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 16+650 - 33+300; -Sumak Ñamby: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 33+300 - 45+350; - Guacamayos Km 24: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 45+350 - 57+400; - Narupa: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 33+300 - 47+525; - Sumak Ñamby: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 47+525 - 61+750; - Sumak Ñamby: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 61+750 - 75+975; - Wiñay Ñambi Sumaco: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 75+975 - 90+200; - LOS ALISOS: Contratación para ejecutar trabajos de mantenimiento rutinario y atención de emergencias en la carretera virgen de guacamayos - "y" de baeza (e-20) (e-45) tramo: sector santa rosa de bermejo - "y" de baeza entre las abscisas 72+200 - 87+000 en una longitud 14,80 km. Ubicada en el cantón quijos, provincia de napo, para obtener un nivel óptimo de conservación de la vía; - Asociación de Conservación Vial Virgen de Guacamayos: Contratación para ejecutar trabajos de mantenimiento rutinario y atención de emergencias en la carretera virgen de guacamayos - "y" de baeza (e-20) (e-45) tramo: virgen de guacamayos - sector santa rosa de bermejo entre las abscisas 57+400 - 72+200 en una longitud 14,80 km. Ubicada en el cantón quijos, provincia de napo, para obtener un nivel óptimo de conservación de la vía, posteriormente se inicia los procesos de contratacion del mantenimiento del puente cosanga.</p> | <p>Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio</p> | <p>02/12/2013 - 06:25 PM</p>  |



## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Modificado por                              | Fecha de última actualización |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|
| <p>OCTUBRE 2013: Microempresas: -Emprendedores Amazonicos: Mantenimiento rutinario Tramo: Santa Rosa abscisa: 16+800 - Limite Provincial Napo/Pastaza abscisa: 33+600;- Combatientes Amazonicos: Redondel Jumandy Tena Abscisa: 0+000 - Santa Rosa abscisa: 16+800; - Sumak Ñamby Zancudo: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano en tre las abscisas: 0+000 - 14+700; - Sacha samay: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano entre las abscisas: 14+700 -29+400; - RIMATRIV: Mantenimiento rutinario Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 0+000 - 16+650; - Narupa: Mantenimiento rutinario Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 16+650 - 33+300; -Sumak Ñamby: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 33+300 - 45+350; - Guacamayos Km 24: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 45+350 - 57+400; - Narupa: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 33+300 - 47+525; - Sumak Ñamby: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 47+525 - 61+750; - Sumak Ñamby: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 61+750 - 75+975; - Wiñay Ñambi Sumaco: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 75+975 - 90+200; - LOS ALISOS: Contratación para ejecutar trabajos de mantenimiento rutinario y atención de emergencias en la carretera virgen de guacamayos - "y" de baeza (e-20) (e-45) tramo: sector santa rosa de bermejo - "y" de baeza entre las abscisas 72+200 - 87+000 en una longitud 14,80 km. Ubicada en el cantón quijos, provincia de napo, para obtener un nivel óptimo de conservación de la vía; - Asociación de Conservación Vial Virgen de Guacamayos: Contratación para ejecutar trabajos de mantenimiento rutinario y atención de emergencias en la carretera virgen de guacamayos - "y" de baeza (e-20) (e-45) tramo: virgen de guacamayos - sector santa rosa de bermejo entre las abscisas 57+400 - 72+200 en una longitud 14,80 km. Ubicada en el cantón quijos, provincia de napo, para obtener un nivel óptimo de conservación de la vía, posteriormente se inicia los procesos de contratacion del mantenimiento del puente cosanga.</p> | <p>Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio</p> | <p>02/12/2013 - 04:55 PM</p>  |
| <p>OCTUBRE 2013: Microempresas: -Emprendedores Amazonicos: Mantenimiento rutinario Tramo: Santa Rosa abscisa: 16+800 - Limite Provincial Napo/Pastaza abscisa: 33+600;- Combatientes Amazonicos: Redondel Jumandy Tena Abscisa: 0+000 - Santa Rosa abscisa: 16+800; - Sumak Ñamby Zancudo: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano en tre las abscisas: 0+000 - 14+700; - Sacha samay: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano entre las abscisas: 14+700 -29+400; - RIMATRIV: Mantenimiento rutinario Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 0+000 - 16+650; - Narupa: Mantenimiento rutinario Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 16+650 - 33+300; -Sumak Ñamby: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 33+300 - 45+350; - Guacamayos Km 24: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 45+350 - 57+400; - Narupa: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 33+300 - 47+525; - Sumak Ñamby: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 47+525 - 61+750; - Sumak Ñamby: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 61+750 - 75+975; - Wiñay Ñambi Sumaco: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 75+975 - 90+200; - LOS ALISOS: Contratación para ejecutar trabajos de mantenimiento rutinario y atención de emergencias en la carretera virgen de guacamayos - "y" de baeza (e-20) (e-45) tramo: sector santa rosa de bermejo - "y" de baeza entre las abscisas 72+200 - 87+000 en una longitud 14,80 km. Ubicada en el cantón quijos, provincia de napo, para obtener un nivel óptimo de conservación de la vía; - Asociación de Conservación Vial Virgen de Guacamayos: Contratación para ejecutar trabajos de mantenimiento rutinario y atención de emergencias en la carretera virgen de guacamayos - "y" de baeza (e-20) (e-45) tramo: virgen de guacamayos - sector santa rosa de bermejo entre las abscisas 57+400 - 72+200 en una longitud 14,80 km. Ubicada en el cantón quijos, provincia de napo, para obtener un nivel óptimo de conservación de la vía.</p>                                                                                             | <p>Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio</p> | <p>05/11/2013 - 03:25 PM</p>  |
| <p>SEPTIEMBRE 2013: Microempresas: -Emprendedores Amazonicos: Mantenimiento rutinario Tramo: Santa Rosa abscisa: 16+800 - Limite Provincial Napo/Pastaza abscisa: 33+600;- Combatientes Amazonicos: Redondel Jumandy Tena Abscisa: 0+000 - Santa Rosa abscisa: 16+800; - Sumak Ñamby Zancudo: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano en tre las abscisas: 0+000 - 14+700; - Sacha samay: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano entre las abscisas: 14+700 -29+400; - RIMATRIV: Mantenimiento rutinario Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 0+000 - 16+650; - Narupa: Mantenimiento rutinario Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 16+650 - 33+300; -Sumak Ñamby: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 33+300 - 45+350; - Guacamayos Km 24: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 45+350 - 57+400; - Narupa: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 33+300 - 47+525; - Sumak Ñamby: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 47+525 - 61+750; - Sumak Ñamby: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 61+750 - 75+975; - Wiñay Ñambi Sumaco: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa entre las</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio</p> | <p>07/10/2013 - 12:08 PM</p>  |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Modificado por                              | Fecha de última actualización |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|
| <p>abscisa: 75+975 - 90+200; - LOS ALISOS: Contratación para ejecutar trabajos de mantenimiento rutinario y atención de emergencias en la carretera virgen de guacamayos - "y" de baeza (e-20) (e-45) tramo: sector santa rosa de bermejo - "y" de baeza entre las abscisas 72+200 - 87+000 en una longitud 14,80 km. Ubicada en el cantón quijos, provincia de napo, para obtener un nivel óptimo de conservación de la vía; - Asociación de Conservación Vial Virgen de Guacamayos: Contratación para ejecutar trabajos de mantenimiento rutinario y atención de emergencias en la carretera virgen de guacamayos - "y" de baeza (e-20) (e-45) tramo: virgen de guacamayos - sector santa rosa de bermejo entre las abscisas 57+400 - 72+200 en una longitud 14,80 km. Ubicada en el cantón quijos, provincia de napo, para obtener un nivel óptimo de conservación de la vía</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |                               |
| <p>AGOSTO 2013: Microempresas: -Emprendedores Amazonicos: Mantenimiento rutinario Tramo: Santa Rosa abscisa: 16+800 - Limite Provincial Napo/Pastaza abscisa: 33+600;- Combatientes Amazonicos: Redondel Jumandy Tena Abscisa: 0+000 - Santa Rosa abscisa: 16+800; - Sumak Ñamby Zancudo: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano en tre las abscisas: 0+000 - 14+700; - Sacha samay: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano entre las abscisas: 14+700 -29+400; - RIMATRIV: Mantenimiento rutinario Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 0+000 - 16+650; - Narupa: Mantenimiento rutinario Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 16+650 - 33+300; -Sumak Ñamby: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 33+300 - 45+350; - Guacamayos Km 24: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 45+350 - 57+400; - Narupa: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 33+300 - 47+525; - Sumak Ñamby: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 47+525 - 61+750; - Sumak Ñamby: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 61+750 - 75+975; - Wiñay Ñambi Sumaco: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 75+975 - 90+200; - LOS ALISOS: Contratación para ejecutar trabajos de mantenimiento rutinario y atención de emergencias en la carretera virgen de guacamayos - "y" de baeza (e-20) (e-45) tramo: sector santa rosa de bermejo - "y" de baeza entre las abscisas 72+200 - 87+000 en una longitud 14,80 km. Ubicada en el cantón quijos, provincia de napo, para obtener un nivel óptimo de conservación de la vía; - Asociación de Conservación Vial Virgen de Guacamayos: Contratación para ejecutar trabajos de mantenimiento rutinario y atención de emergencias en la carretera virgen de guacamayos - "y" de baeza (e-20) (e-45) tramo: virgen de guacamayos - sector santa rosa de bermejo entre las abscisas 57+400 - 72+200 en una longitud 14,80 km. Ubicada en el cantón quijos, provincia de napo, para obtener un nivel óptimo de conservación de la vía</p> | <p>Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio</p> | <p>02/09/2013 - 03:11 PM</p>  |
| <p>JUNIO-JULIO 2013:</p> <p>Microempresas: -Emprendedores Amazonicos: Mantenimiento rutinario Tramo: Santa Rosa abscisa: 16+800 - Limite Provincial Napo/Pastaza abscisa: 33+600;- Combatientes Amazonicos: Redondel Jumandy Tena Abscisa: 0+000 - Santa Rosa abscisa: 16+800; - Sumak Ñamby Zancudo: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano en tre las abscisas: 0+000 - 14+700; - Sacha samay: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano entre las abscisas: 14+700 -29+400; - RIMATRIV: Mantenimiento rutinario Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 0+000 - 16+650; - Narupa: Mantenimiento rutinario Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 16+650 - 33+300; -Sumak Ñamby: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 33+300 - 45+350; - Guacamayos Km 24: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 45+350 - 57+400; - Narupa: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 33+300 - 47+525; - Sumak Ñamby: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 47+525 - 61+750; - Sumak Ñamby: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 61+750 - 75+975; - Wiñay Ñambi Sumaco: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 75+975 - 90+200.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio</p> | <p>05/08/2013 - 11:51 AM</p>  |
| <p>MAYO 2013:</p> <p>El 07 de Marzo del 2013 se procedió con la contratación de los siguientes proyectos:- CONTRATACIÓN PARA EJECUTAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA CARRETERA TENA - LIMITE PROVINCIAL NAPO/ PASTAZA TRAMO: SANTA ROSA - EL CAPRICHIO ENTRE LAS ABSCISAS 16+800 - 33+600 EN UNA LONGITUD 16.80 KM. UBICADA EN EL CANTÓN AROSEMENA TOLA, PROVINCIA DE NAPO, PARA OBTENER UN NIVEL OPTIMO DE CONSERVACIÓN DE LA VÍA. - Microempresa Combatientes Amazonicos: Redondel Jumandy Tena Abscisa: 0+000 - Santa Rosa abscisa: 16+800. - las mismas que se encuentran ejecutando cuyo plazo es de 9 meses.</p> <p>JUNIO -JULIO 2013:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio</p> | <p>05/08/2013 - 11:48 AM</p>  |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Modificado por                       | Fecha de última actualización |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Microempresas: -Emprendedores Amazonicos: Mantenimiento rutinario Tramo: Santa Rosa abscisa: 16+800 - Limite Provincial Napo/Pastaza abscisa: 33+600;- Combatientes Amazonicos: Redondel Jumandy Tena Abscisa: 0+000 - Santa Rosa abscisa: 16+800; - Sumak Ñamby Zancudo: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano en tre las abscisas: 0+000 - 14+700; - Sacha samay: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Puerto Napo Ahuano entre las abscisas: 14+700 -29+400; - RIMATRIV: Mantenimiento rutinario Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 0+000 - 16+650; - Narupa: Mantenimiento rutinario Tramo: Redondel Jumandy Tena - "Y" de Narupa entre las abscisa: 16+650 - 33+300; -Sumak Ñamby: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 33+300 - 45+350; - Guacamayos Km 24: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa - Virgen de Guacamayos entre las abscisa: 45+350 - 57+400; - Narupa: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 33+300 - 47+525; - Sumak Ñamby: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 47+525 - 61+750; - Sumak Ñamby: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 61+750 - 75+975; - Wiñay Ñambi Sumaco: Mantenimiento rutinario Tramo: "Y" de Narupa entre las abscisa: 75+975 - 90+200.                                                                                                                                                                |                                      |                               |
| ABRIL 2013: Se ejcut+o el mantenimiento de la señalización en los tramos " Mantenimiento de la señalización Cocodrilo-Mina Genoveva"; " Mantenimiento de la señalización Guacamayos-Cocodrilo"; " Mantenimiento de la señalización Mina Genoveva-Sociedad Libre"; " Mantenimiento de la señalización Sociedad Libre-Mondayacu";"Mantenimiento de la señalización Mondayacu-Archidona"; " Mantenimiento de la señalización Archidona-Santa Inés";" Mantenimiento de la señalización Santa Inés-Tena"; y posteriormente se inicia con los procesos de contratación de las microempresas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio | 10/05/2013 - 12:10 PM         |
| MARZO 2013: Se inicia el proceso de contratación de microempresas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio | 05/04/2013 - 10:53 AM         |
| FEBRERO 2013: se realiza el mantenimiento de los puentes Hollin,Chaluayacu Chico,Chaluayacu Grande,Pucuno y Jondachi con las siguientes actividades: -Mejoramiento de los accesos de la vereda y elementos con hormigón.-Cambio neofreno de los accesos a los puentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio | 05/04/2013 - 10:52 AM         |
| ENERO 2013: se realiza el mantenimiento de los puentes Hollin,Chaluayacu Chico,Chaluayacu Grande,Pucuno y Jondachi con las siguientes actividades: -Chanfleado o limpieza de estructura metálica incluido pintura de la estructura metálica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio | 05/04/2013 - 10:52 AM         |
| DICIEMBRE 2012: Las microempresas continuan con trabajos de desbroce, limpieza de cunetas y alcantarillas en los tramos: Puerto Napo - "Y" de Zancudo; "Y" de Narupa - Puente Machángara; "Y" de Baeza - Guacamayos; redondel Jumandy - El Capricho y Puente Machangara - Pasohurco.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio | 26/03/2013 - 02:29 PM         |
| NOVIEMBRE 2012: Las microempresas continuan con trabajos de desbroce, limpieza de cunetas y alcantarillas en los tramos: Puerto Napo - "Y" de Zancudo; "Y" de Narupa - Puente Machángara; "Y" de Baeza - Guacamayos; redondel Jumandy - El Capricho y Puente Machangara - Pasohurco.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio | 26/03/2013 - 02:28 PM         |
| OCTUBRE 2012: Las microempresas continuan con trabajos de desbroce, limpieza de cunetas y alcantarillas en los tramos: Puerto Napo - "Y" de Zancudo; "Y" de Narupa - Puente Machángara; "Y" de Baeza - Guacamayos, y se contrato dos microempresas mas (EMPREDADORES AMAZONICOS Y WIÑAY ÑAMBI SUMACO), que se encargaran del mantenimiento del tramo redondel Jumandy- El Capricho y Puente Machangara - Pasohurco, respectivamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Avilés Castillo, Byron Alfonso       | 10/12/2012 - 09:29 AM         |
| Septiembre 2012: Las obras de señalización se encuentran finalizadas, las microempresas continuan con trabajos de desbroce, limpieza de cunetas y alcantarillas en los tramos: Puerto Napo - "Y" de Zancudo; "Y" de Narupa - Puente Machángara; "Y" de Baeza - Guacamayos. Agosto 2012. Se realiza el desbroce, limpieza de cunetas y alcantarillas en los tramos: Puerto Napo - "Y" de Zancudo; "Y" de Narupa - Puente Machángara; "Y" de Baeza - Guacamayos. Julio 2012. Se realiza el desbroce, limpieza de cunetas y alcantarillas en los tramos: Puerto Napo - "Y" de Zancudo; "Y" de Narupa - Puente Machángara; "Y" de Baeza - Guacamayos. Se coloca señalización vertical, chevrone en los tramos: "Y" DE NARUPA-PASOHURCO, PTO. NAPO - AHUANO, "Y" DE BAEZA - VIRGEN DE GUACAMAYOS. Junio 2012. Se realiza el desbroce, limpieza de cunetas y alcantarillas en los tramos: Puerto Napo - "Y" de Zancudo; "Y" de Narupa - Puente Machángara; "Y" de Baeza - Guacamayos. Se construye BTA'S, colocación de chevrone, pintura horizontal en los tramos: "Y" DE NARUPA-PASOHURCO, PTO. NAPO - AHUANO, "Y" DE BAEZA - VIRGEN DE GUACAMAYOS. Mayo 2012. Se realiza el desbroce, limpieza de cunetas y alcantarillas en los tramos: Puerto Napo - "Y" de Zancudo; "Y" de Narupa - Puente Machángara; "Y" de Baeza - Guacamayos; se inician trabajos de mejoramiento de señalización, picado de asfalto, excavación y construcción de BTA'S de los tramos: "Y" DE NARUPA-PASOHURCO, PTO. NAPO - AHUANO, "Y" DE BAEZA - VIRGEN DE GUACAMAYOS. | Avilés Castillo, Byron Alfonso       | 07/11/2012 - 02:54 PM         |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|
| <p>Abril 2012. Con fecha 30 de abril se da inicio a los trabajos de señalización horizontal y vertical de los tramos: "Y" de Narupa - Pasohurco, "Y" de Baeza-Guacamayos, Pto. Napo - "Y" de Zancudo. Se sigue construyendo el puente Sindy Chico, terminada la superestructura, subbase y base en accesos, el avance aprox. es de 95%</p> <p>Se concluyó los trabajos del muro de gaviones en la vía puerto Napo - Ahuano; el contratista solicitó la recepción provisional de la obra</p> <p>Se realizan trabajos de mantenimiento rutinario con las microempresas: en el tramo "Y" de Narupa-Pasohurco;</p> <p>Marzo 2012. Se sigue construyendo el puente Sindy Chico con un avance aprox. de 55%; se sigue construyendo el muro de gaviones en la vía puerto Napo-Ahuano</p> <p>Se realiza la contratación con microempresas para los tramos Y de Baeza - Guacamayos / Guacamayos-Tena / Y de Narupa-Pasohurco / Puerto Napo-Ahuano y Tena-El Capricho</p> <p>Febrero 2012. Construcción de puente sobre el río Sindy Chico</p> <p>Construcción de muros en hundimientos en las vías Tena - Pto. Napo - Ahuano, Virgen de Guacamayos - Baeza</p> <p>Mantenimiento rutinario de la red vial con personal y equipo de la Dirección Provincial.</p> <p>Mantenimiento de puentes metálicos con personal y equipo de la Dirección Provincial.</p> <p>Enero 2012: Construcción de puente sobre el río Sindy Chico (por emergencia suscitada en septiembre 2011)</p> <p>Construcción de muros en hundimientos en las vías Tena - Pto. Napo - Ahuano, Virgen de Guacamayos - Baeza</p> <p>Mantenimiento rutinario de la red vial con personal y equipo de la Dirección Provincial.</p> <p>Mantenimiento de puentes metálicos con personal y equipo de la Dirección Provincial.</p> |                |                               |

## PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

| Problema                                                                                | Fecha de última actualización | Responsable               | Urgencia | Impacto | Calificación | Acciones Cerradas / Totales |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------|---------|--------------|-----------------------------|
| La vegetación abundante provoca retrasos para el cronograma de los trabajos a realizar. | 19/02/2018                    | Mónica Paulina Sisa Pilco | 50       | 50      | 25           | 0/1                         |

Problemas cerrados: 1, Abiertos: 1

## RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

| Riesgo                                                                                              | Fecha de última actualización | Responsable               | Probabilidad | Impacto | Calificación | Acciones Cerradas / Totales |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------|---------|--------------|-----------------------------|
| <b>5- PROYECTO. Calidad.</b><br>Temporal invernal CAUSARIA retraso en los trabajos de mantenimiento | 19/02/2018                    | Mónica Paulina Sisa Pilco | 50 %         | 20      | 10           | 0/1                         |

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1

## LOCALIDADES

|   | Localidad de Impacto                                     |
|---|----------------------------------------------------------|
| 1 | Zona 2 - Centro Norte > Napo > Toda la Provincia de Napo |
| 2 | Zona 2 - Centro Norte > Orellana > Loreto                |

## HITOS

|   | Hito                                            | Categoría           | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo                                                                              | Hito Cumplido | Avance Físico |
|---|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1 | EJECUCION: Trabajos microempresas iniciado      | 4-Inicio de Trabajo | 01/03/2012         |                | 01/03/2012 |  | Sí            | 1.0           |
| 2 | EJECUCIÓN: Contratos con microempresas firmados | 3-Adjudicación      | 15/04/2012         |                | 15/04/2012 |  | Sí            | 1.0           |

# HITOS

|    | Hito                                                                                                                              | Categoría                              | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo                                                                              | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 3  | EJECUCIÓN:muros en hundimientos vias Baeza-Tena-Ahuano Construidos                                                                | 5-Entregables Intermedios              | 30/04/2012         |                | 30/04/2012 |    | Sí            | 1.0           |
| 4  | PLANEACION: Contratos y entrega de anticipos para señalización horizontal y vertical firmados                                     | 4-Inicio de Trabajo                    | 30/04/2012         |                | 30/04/2012 |    | Sí            | 1.0           |
| 5  | EJECUCIÓN:Puerto sobre el río Sindy Chico construido                                                                              | 5-Entregables Intermedios              | 10/05/2012         |                | 10/05/2012 |    | Sí            | 1.0           |
| 6  | EJECUCIÓN:Señalización horizontal y vertical: pintura de tráfico y tachas realizada                                               | 5-Entregables Intermedios              | 28/07/2012         |                | 28/07/2012 |    | Sí            | 1.0           |
| 7  | EJECUCIÓN:Microempresas (desbroce, limpieza de cunetas, limpieza manual de derrumbes menores, bacheo) 50% de ejecución realizado. | 5-Entregables Intermedios              | 30/07/2012         |                | 30/07/2012 |    | Sí            | 1.0           |
| 8  | EJECUCIÓN:Señalización horizontal y vertical: letreros realizado                                                                  | 5-Entregables Intermedios              | 30/07/2012         |                | 30/07/2012 |    | Sí            | 1.0           |
| 9  | EJECUCIÓN:Señalización horizontal y vertical: BTA'S realizado                                                                     | 5-Entregables Intermedios              | 31/07/2012         |                | 31/07/2012 |    | Sí            | 1.0           |
| 10 | CIERRE: Actas de entrega recepción de contratos legalizado                                                                        | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 30/12/2012         |                | 30/12/2012 |    | Sí            | 1.0           |
| 11 | CIERRE: Liquidación de contratos año 2012 realizado                                                                               | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 30/12/2012         |                | 30/12/2012 |   | Sí            | 1.0           |
| 12 | CIERRE: Actas de entrega recepción definitivas 2012 realizado                                                                     | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 31/12/2012         |                | 31/12/2012 |  | Sí            | 1.0           |
| 13 | EJECUCIÓN:Mantenimiento rutinario de la red vial realizado                                                                        | 5-Entregables Intermedios              | 31/12/2012         |                | 31/12/2012 |  | Sí            | 1.0           |
| 14 | EJECUCIÓN:Microempresas (desbroce, limpieza de cunetas, limpieza manual de derrumbes menores, bacheo) 50% de ejecución realizado  | 5-Entregables Intermedios              | 31/12/2012         |                | 31/12/2012 |  | Sí            | 1.0           |
| 15 | EJECUCIÓN:Mantemiento de los Puentes: Hollin,Chaluayacu Grande Chico,Chaluayacu Chico,Pucuno,Jondachi. realizado                  | 5-Entregables Intermedios              | 27/02/2013         |                | 27/02/2013 |  | Sí            | 1.0           |
| 16 | EJECUCIÓN:Microempresas (desbroce, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas,mantenimiento de señalización) realizado.       | 5-Entregables Intermedios              | 27/06/2013         |                | 27/06/2013 |  | Sí            | 1.0           |
| 17 | EJECUCIÓN:Microempresas (desbroce, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas,mantenimiento de señalización) realizado.       | 5-Entregables Intermedios              | 27/07/2013         |                | 27/07/2013 |  | Sí            | 1.0           |
| 18 | EJECUCIÓN:Microempresas (desbroce, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas,mantenimiento de señalización) realizado.       | 5-Entregables Intermedios              | 27/08/2013         |                | 27/08/2013 |  | Sí            | 1.0           |
| 19 | EJECUCIÓN:Microempresas (desbroce, limpieza de                                                                                    | 5-Entregables Intermedios              | 27/09/2013         |                | 27/09/2013 |  | Sí            | 1.0           |



# HITOS

|    | Hito                                                                                                                                                                                                                                     | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo                                                                              | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|    | cunetas, limpieza de alcantarillas, mantenimiento de señalización) realizado.                                                                                                                                                            |                           |                    |                |            |                                                                                       |               |               |
| 20 | EJECUCIÓN: Microempresas (desbroce, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, mantenimiento de señalización) realizado.                                                                                                            | 5-Entregables Intermedios | 27/10/2013         |                | 27/10/2013 |    | Sí            | 1.0           |
| 21 | EJECUCIÓN: Microempresas (desbroce, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, mantenimiento de señalización) realizado.                                                                                                            | 5-Entregables Intermedios | 27/11/2013         |                | 27/11/2013 |    | Sí            | 1.0           |
| 22 | EJECUCIÓN: Microempresas (desbroce, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, mantenimiento de señalización) realizado.                                                                                                            | 5-Entregables Intermedios | 27/12/2013         |                | 27/12/2013 |    | Sí            | 1.0           |
| 23 | EJECUCIÓN: Microempresas (desbroce, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, mantenimiento de señalización) realizado.                                                                                                            | 5-Entregables Intermedios | 27/01/2014         |                | 27/01/2014 |    | Sí            | 1.0           |
| 24 | EJECUCIÓN: Microempresas (desbroce, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, mantenimiento de señalización) realizado.                                                                                                            | 5-Entregables Intermedios | 27/02/2014         |                | 27/02/2014 |    | Sí            | 1.0           |
| 25 | PLANEACIÓN: Contrato Rehabilitación de la vía Puerto Napo-Ahuano entre las abscisas 6+600 a la 6+820, incluido en puente sobre el río Sindy 2 de 16 metros de longitud ubicado en el cantón Tena, provincia de Napo con ID: 7843 firmado | 5-Entregables Intermedios | 18/03/2014         |                | 18/03/2014 |  | Sí            | 1.0           |
| 26 | EJECUCIÓN: Microempresas (desbroce, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, mantenimiento de señalización) realizado.                                                                                                            | 5-Entregables Intermedios | 27/03/2014         |                | 27/03/2014 |  | Sí            | 1.0           |
| 27 | EJECUCIÓN: Anticipo de Obra: Rehabilitación de la vía Puerto Napo-Ahuano entre las abscisas 6+600 a la 6+820, incluido en puente sobre el río Sindy 2 de 16 metros de longitud ubicado en el cantón Tena, provincia de Napo entregado    | 4-Inicio de Trabajo       | 04/04/2014         |                | 04/04/2014 |  | Sí            | 1.0           |
| 28 | EJECUCIÓN: Microempresas (desbroce, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, mantenimiento de señalización) realizado.                                                                                                            | 5-Entregables Intermedios | 27/04/2014         |                | 27/04/2014 |  | Sí            | 1.0           |
| 29 | EJECUCIÓN: Plan de Manejo Ambiental, Acceso Provisional L=95.42 m., Señalización informativa de obra (1.20x2.40m., Excavación y Relleno para puentes, Hormigón estructural de                                                            | 5-Entregables Intermedios | 04/05/2014         |                | 04/05/2014 |  | Sí            | 1.0           |

# HITOS

|    | Hito                                                                                                                                  | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo                                                                              | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|    | Cemento Portland Clase C;<br>Tubo PVC 10 cm. para drenes del Puente Sindy 2 realizado                                                 |                           |                    |                |            |                                                                                       |               |               |
| 30 | EJECUCIÓN: Microempresas (desbroce, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, mantenimiento de señalización) realizado.         | 5-Entregables Intermedios | 27/05/2014         |                | 27/05/2014 |    | Sí            | 1.0           |
| 31 | EJECUCIÓN: Trabajos de desbroce, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, mantenimiento de señalización) realizado.            | 5-Entregables Intermedios | 27/06/2014         |                | 27/06/2014 |    | Sí            | 1.0           |
| 32 | EJECUCIÓN: Trabajos de desbroce, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, mantenimiento de señalización, bacheos) realizado.   | 5-Entregables Intermedios | 27/07/2014         |                | 27/07/2014 |    | Sí            | 1.0           |
| 33 | EJECUCIÓN: Trabajos de desbroce, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, mantenimiento de señalización realizado.             | 5-Entregables Intermedios | 27/08/2014         |                | 27/08/2014 |    | Sí            | 1.0           |
| 34 | EJECUCIÓN: Trabajos de desbroce, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, mantenimiento de señalización realizado.             | 5-Entregables Intermedios | 27/09/2014         |                | 27/09/2014 |    | Sí            | 1.0           |
| 35 | EJECUCIÓN: Trabajos de desbroce, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, señalización horizontal) realizado.                  | 5-Entregables Intermedios | 27/10/2014         |                | 27/10/2014 |  | Sí            | 1.0           |
| 36 | EJECUCIÓN: Microempresas (desbroce, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, mantenimiento de señalización, bacheo) realizado. | 5-Entregables Intermedios | 27/11/2014         |                | 27/11/2014 |  | Sí            | 1.0           |
| 37 | EJECUCIÓN: Microempresas (desbroce, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, mantenimiento de señalización, bacheo) realizado. | 5-Entregables Intermedios | 27/12/2014         |                | 27/12/2014 |  | Sí            | 1.0           |
| 38 | EJECUCIÓN: Microempresas (desbroce, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, mantenimiento de señalización, bacheo) realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/01/2015         |                | 31/01/2015 |  | Sí            | 1.0           |
| 39 | EJECUCIÓN: Microempresas (desbroce, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, mantenimiento de señalización, bacheo) realizado. | 5-Entregables Intermedios | 28/02/2015         |                | 28/02/2015 |  | Sí            | 1.0           |
| 40 | EJECUCIÓN: Microempresas (desbroce, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, mantenimiento de señalización, bacheo) realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2015         |                | 31/03/2015 |  | Sí            | 1.0           |
| 41 | EJECUCIÓN: Microempresas (desbroce, limpieza de cunetas, limpieza de                                                                  | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2015         |                | 30/04/2015 |  | Sí            | 1.0           |

# HITOS

|    | Hito                                                                                                                                                   | Categoría                              | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo                                                                              | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|    | alcantarillas,mantenimiento de señalización,bacheo) realizado.                                                                                         |                                        |                    |                |            |                                                                                       |               |               |
| 42 | EJECUCIÓN: Microempresas (desbroce, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas,mantenimiento de señalización,bacheo) realizado.                    | 5-Entregables Intermedios              | 31/05/2015         |                | 31/05/2015 |    | Sí            | 1.0           |
| 43 | EJECUCIÓN: Microempresas (desbroce, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas,mantenimiento de señalización,bacheo) realizado.                    | 5-Entregables Intermedios              | 30/06/2015         |                | 30/06/2015 |    | Sí            | 1.0           |
| 44 | EJECUCIÓN: Microempresas (desbroce, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas,mantenimiento de señalización,bacheo) realizado.                    | 5-Entregables Intermedios              | 31/07/2015         |                | 31/07/2015 |    | Sí            | 1.0           |
| 45 | EJECUCIÓN: Microempresas (desbroce, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas,mantenimiento de señalización,bacheo) realizado.                    | 5-Entregables Intermedios              | 31/08/2015         |                | 31/08/2015 |    | Sí            | 1.0           |
| 46 | EJECUCIÓN: Microempresas (desbroce, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas,mantenimiento de señalización,bacheo) realizado.                    | 5-Entregables Intermedios              | 30/09/2015         |                | 30/09/2015 |    | Sí            | 1.0           |
| 47 | EJECUCIÓN: Microempresas (desbroce, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas,mantenimiento de señalización,bacheo) realizado.                    | 5-Entregables Intermedios              | 31/10/2015         |                | 31/10/2015 |   | Sí            | 1.0           |
| 48 | CIERRE: Liquidaciones economicas                                                                                                                       | 5-Entregables Intermedios              | 01/11/2015         |                | 29/07/2016 |  | Sí            | 1.0           |
| 49 | COMPLETADO: Actas de entrega recepción definitivas 2015 realizado                                                                                      | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 30/11/2015         |                | 18/01/2016 |  | Sí            | 1.0           |
| 50 | EJECUCIÓN: Microempresas (desbroce, limpieza de derrumbes menores, Limpieza de la estructura de los puentes, mantenimiento de señalización) realizado. | 5-Entregables Intermedios              | 22/07/2016         |                | 22/07/2016 |  | Sí            | 1.0           |
| 51 | EJECUCIÓN: Microempresas (Limpieza de calzada-derecho de vía, bacheo, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, Limpieza de canales) realizado.  | 5-Entregables Intermedios              | 22/07/2016         |                | 22/07/2016 |  | Sí            | 1.0           |
| 52 | CIERRE: Liquidaciones económicas                                                                                                                       | 5-Entregables Intermedios              | 27/07/2016         |                | 27/07/2016 |  | Sí            | 1.0           |
| 53 | COMPLETADO: Actas de entrega recepción definitiva 2016 realizado                                                                                       | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 25/08/2016         |                | 25/08/2016 |  | Sí            | 1.0           |
| 54 | EJECUCIÓN: Microempresas (desbroce, limpieza de derrumbes menores, Limpieza de la estructura de los puentes, mantenimiento de señalización) realizado. | 3-Adjudicación                         | 16/09/2016         |                | 16/09/2016 |  | Sí            | 1.0           |
| 55 | EJECUCIÓN: Microempresas (Limpieza de calzada-derecho                                                                                                  | 5-Entregables Intermedios              | 16/09/2016         |                | 16/09/2016 |  | Sí            | 1.0           |

## HITOS

|    | Hito                                                                                                                                                   | Categoría                              | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo                                                                              | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|    | de vía, bacheo, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, Limpieza de canales) realizado.                                                        |                                        |                    |                |            |                                                                                       |               |               |
| 56 | CIERRE: Liquidaciones económicas                                                                                                                       | 5-Entregables Intermedios              | 21/09/2016         |                | 21/09/2016 |    | Sí            | 1.0           |
| 57 | COMPLETADO: Actas de entrega recepción definitiva 2016 realizado                                                                                       | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 12/10/2016         |                | 15/10/2016 |    | Sí            | 1.0           |
| 58 | EJECUCIÓN: Microempresas (desbroce, limpieza de derrumbes menores, Limpieza de la estructura de los puentes, mantenimiento de señalización) realizado. | 3-Adjudicación                         | 28/10/2016         |                | 28/10/2016 |    | Sí            | 1.0           |
| 59 | EJECUCIÓN: Microempresas (Limpieza de calzada-derecho de vía, bacheo, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, Limpieza de canales) realizado.  | 4-Inicio de Trabajo                    | 28/10/2016         |                | 28/10/2016 |    | Sí            | 1.0           |
| 60 | CIERRE: Liquidaciones económicas                                                                                                                       | 5-Entregables Intermedios              | 28/11/2016         |                | 28/11/2016 |    | Sí            | 1.0           |
| 61 | COMPLETADO: Actas de entrega recepción definitiva 2016 realizado                                                                                       | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 28/11/2016         |                | 28/11/2016 |    | Sí            | 1.0           |
| 62 | EJECUCIÓN: Microempresas (desbroce, limpieza de derrumbes menores, Limpieza de la estructura de los puentes, mantenimiento de señalización) realizado. | 5-Entregables Intermedios              | 09/12/2016         |                | 09/12/2016 |   | Sí            | 1.0           |
| 63 | EJECUCIÓN: Microempresas (Limpieza de calzada-derecho de vía, bacheo, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, Limpieza de canales) realizado.  | 5-Entregables Intermedios              | 09/12/2016         |                | 09/12/2016 |  | Sí            | 1.0           |
| 64 | CIERRE: Liquidaciones económicas                                                                                                                       | 5-Entregables Intermedios              | 14/12/2016         |                | 14/12/2016 |  | Sí            | 1.0           |
| 65 | COMPLETADO: Actas de entrega recepción definitiva 2017 realizado                                                                                       | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 04/01/2017         |                | 23/12/2016 |  | Sí            | 1.0           |
| 66 | EJECUCIÓN: Microempresas (desbroce, limpieza de derrumbes menores, Limpieza de la estructura de los puentes, mantenimiento de señalización) realizado. | 5-Entregables Intermedios              | 19/01/2017         |                | 27/12/2016 |  | Sí            | 1.0           |
| 67 | EJECUCIÓN: Microempresas (Limpieza de calzada-derecho de vía, bacheo, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, Limpieza de canales) realizado.  | 5-Entregables Intermedios              | 19/01/2017         |                | 27/12/2016 |  | Sí            | 1.0           |
| 68 | EJECUCIÓN: Liquidaciones económicas periodo 2016 realizadas.                                                                                           | 5-Entregables Intermedios              | 24/01/2017         |                | 27/01/2017 |  | Sí            | 1.0           |
| 69 | EJECUCIÓN: Actas de entrega recepción definitiva 2017 realizado                                                                                        | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 14/02/2017         |                | 07/02/2017 |  | Sí            | 1.0           |

## HITOS

|    | Hito                                                                                                                                                   | Categoría                              | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo                                                                              | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 70 | EJECUCIÓN: Microempresas (desbroce, limpieza de derrumbes menores, Limpieza de la estructura de los puentes, mantenimiento de señalización) realizado. | 3-Adjudicación                         | 02/03/2017         |                | 27/03/2017 |    | Sí            | 1.0           |
| 71 | EJECUCIÓN: Microempresas (Limpieza de calzada-derecho de vía, bacheo, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, Limpieza de canales) realizado.  | 5-Entregables Intermedios              | 02/03/2017         |                | 27/03/2017 |    | Sí            | 1.0           |
| 72 | EJECUCIÓN: Liquidaciones económicas del contrato realizado A.                                                                                          | 5-Entregables Intermedios              | 07/03/2017         |                | 29/04/2017 |    | Sí            | 1.0           |
| 73 | EJECUCIÓN: Microempresas (desbroce, limpieza de derrumbes menores, Limpieza de la estructura de los puentes, mantenimiento de señalización) realizado. | 5-Entregables Intermedios              | 22/03/2017         |                | 13/06/2017 |    | Sí            | 1.0           |
| 74 | EJECUCIÓN: Microempresas (Limpieza de calzada-derecho de vía, bacheo, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, Limpieza de canales) realizado.  | 5-Entregables Intermedios              | 22/03/2017         |                | 13/06/2017 |    | Sí            | 1.0           |
| 75 | EJECUCIÓN: Liquidaciones económicas del contrato B realizado.                                                                                          | 5-Entregables Intermedios              | 27/03/2017         |                | 13/06/2017 |   | Sí            | 1.0           |
| 76 | EJECUCIÓN: Actas de entrega recepción definitiva 2017 realizado.                                                                                       | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 28/03/2017         |                | 13/06/2017 |  | Sí            | 1.0           |
| 77 | EJECUCIÓN: Microempresas (desbroce, limpieza de derrumbes menores, Limpieza de la estructura de los puentes, mantenimiento de señalización) realizado. | 3-Adjudicación                         | 09/06/2017         |                | 09/06/2017 |  | Sí            | 1.0           |
| 78 | EJECUCIÓN: Microempresas (Limpieza de calzada-derecho de vía, bacheo, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, Limpieza de canales) realizado.  | 4-Inicio de Trabajo                    | 13/09/2017         |                | 13/09/2017 |  | Sí            | 1.0           |
| 79 | EJECUCIÓN: Liquidaciones económicas del contrato 2017                                                                                                  | 5-Entregables Intermedios              | 15/09/2017         |                | 15/09/2017 |  | Sí            | 1.0           |
| 80 | EJECUCIÓN: Actas de entrega recepción definitiva 2017.                                                                                                 | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 18/09/2017         |                | 18/09/2017 |  | Sí            | 1.0           |
| 81 | EJECUCIÓN: Actas de entrega recepción definitiva 2017.                                                                                                 | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 18/09/2017         |                | 18/09/2017 |  | Sí            | 1.0           |
| 82 | EJECUCIÓN: Contratos con microempresas firmados 2017.                                                                                                  | 3-Adjudicación                         | 25/10/2017         |                | 25/10/2017 |  | Sí            | 1.0           |
| 83 | EJECUCIÓN: Microempresas (Limpieza de calzada-derecho de vía, bacheo, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, limpieza de canales) realizado.  | 4-Inicio de Trabajo                    | 25/10/2017         |                | 25/10/2017 |  | Sí            | 1.0           |



## HITOS

|    | Hito                                                                                                                                                               | Categoría                              | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo                                                                              | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 84 | EJECUCIÓN: Actas de entrega recepción definitiva 2017 realizado.                                                                                                   | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 26/12/2017         |                | 26/12/2017 |    | Sí            | 1.0           |
| 85 | EJECUCIÓN: Liquidación económica 2017 realizado.                                                                                                                   | 9-Entregables Formales                 | 27/12/2017         |                | 27/12/2017 |    | Sí            | 1.0           |
| 86 | EJECUCIÓN: Contratos con microempresas primera fase firmados 2018.                                                                                                 | 3-Adjudicación                         | 19/02/2018         |                | 22/02/2018 |    | Sí            | 1.0           |
| 87 | EJECUCIÓN: Microempresas (Limpieza de calzada-derecho de vía, bacheo, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, limpieza de canales) primera fase realizado. | 4-Inicio de Trabajo                    | 26/02/2018         |                | 26/02/2018 |    | Sí            | 1.0           |
| 88 | EJECUCIÓN: Actas de entrega recepción definitiva primera fase 2018 realizado.                                                                                      | 5-Entregables Intermedios              | 30/06/2018         | 05/07/2018     |            |    | No            | 1.0           |
| 89 | EJECUCIÓN: Liquidación económica primera fase 2018 realizado.                                                                                                      | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 09/07/2018         | 13/07/2018     |            |    | No            | 1.0           |
| 90 | EJECUCIÓN: Contratos con microempresas segunda fase firmados 2018.                                                                                                 | 3-Adjudicación                         | 23/07/2018         | 31/07/2018     |            |    | No            | 1.0           |
| 91 | EJECUCIÓN: Microempresas (Limpieza de calzada-derecho de vía, bacheo, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, limpieza de canales) segunda fase realizado. | 4-Inicio de Trabajo                    | 01/08/2018         | 03/08/2018     |            |    | No            | 3.0           |
| 92 | CIERRE: Actas de entrega recepción definitiva segunda fase 2018 realizado.                                                                                         | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 03/12/2018         | 07/12/2018     |            |  | No            | 3.0           |
| 93 | COMPLETADO: Liquidación económica segunda fase 2018 realizado.                                                                                                     | 9-Entregables Formales                 | 10/12/2018         | 14/12/2018     |            |  | No            | 4.0           |

## SUPERVISIONES EJECUTIVAS

|   | Supervisión | Supervisor                   | Organización Supervisora | Fecha de creación |
|---|-------------|------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 1 | SEGUIMIENTO | Rosales Jimenes, Campo Elías | {PR} - Provincia - NAPO  | 24/04/2017        |
| 2 | SEGUIMIENTO | Rosales Jimenes, Campo Elías | {PR} - Provincia - NAPO  | 30/12/2016        |
| 3 | SEGUIMIENTO | Rosales Jimenes, Campo Elías | {PR} - Provincia - NAPO  | 26/09/2016        |
| 4 | SEGUIMIENTO | Rosales Jimenes, Campo Elías | {PR} - Provincia - NAPO  | 23/06/2016        |
| 5 | SEGUIMIENTO | Rosales Jimenes, Campo Elías | {PR} - Provincia - NAPO  | 31/03/2016        |
| 6 | SEGUIMIENTO | Rosales Jimenes, Campo Elías | {PR} - Provincia - NAPO  | 23/01/2016        |
| 7 | SEGUIMIENTO | Rosales Jimenes, Campo Elías | {PR} - Provincia - NAPO  | 31/10/2015        |
| 8 | RECORRIDO   | Rosales Jimenes, Campo Elías | {PR} - Provincia - NAPO  | 28/09/2015        |
| 9 | SEGUIMIENTO | Rosales Jimenes, Campo Elías | {PR} - Provincia - NAPO  | 27/08/2015        |

### SUPERVISIONES EJECUTIVAS

|    | Supervisión | Supervisor                   | Organización Supervisora | Fecha de creación |
|----|-------------|------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 10 | SUPERVISION | Rosales Jimenes, Campo Elías | {PR} - Provincia - NAPO  | 29/07/2015        |
| 11 | SUPERVISION | Rosales Jimenes, Campo Elías | {PR} - Provincia - NAPO  | 22/06/2015        |
| 12 | RECORRIDO   | Rosales Jimenes, Campo Elías | {PR} - Provincia - NAPO  | 30/03/2015        |
| 13 | RECORRIDO   | Rosales Jimenes, Campo Elías | {PR} - Provincia - NAPO  | 25/02/2015        |
| 14 | SUPERVISION | Rosales Jimenes, Campo Elías | {PR} - Provincia - NAPO  | 29/01/2015        |
| 15 | SUPERVISION | Rosales Jimenes, Campo Elías | {PR} - Provincia - NAPO  | 24/12/2014        |
| 16 | SEGUIMIENTO | Rosales Jimenes, Campo Elías | {PR} - Provincia - NAPO  | 27/10/2014        |
| 17 | SEGUIMIENTO | Rosales Jimenes, Campo Elías | {PR} - Provincia - NAPO  | 23/11/2014        |
| 18 | SEGUIMIENTO | Rosales Jimenes, Campo Elías | {PR} - Provincia - NAPO  | 27/08/2014        |
| 19 | SEGUIMIENTO | Rosales Jimenes, Campo Elías | {PR} - Provincia - NAPO  | 30/07/2014        |
| 20 | SEGUIMIENTO | Rosales Jimenes, Campo Elías | {PR} - Provincia - NAPO  | 30/06/2014        |
| 21 | SEGUIMIENTO | Rosales Jimenes, Campo Elías | {PR} - Provincia - NAPO  | 27/03/2014        |

### INDICADORES DEL PROYECTO

|   | Indicador                                         | Estado                                                                              | Avance al Período | Meta | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Último Período Actualizado |
|---|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| 1 | Cumplimiento del Cronograma de Mantenimiento Vial |  | 111.20 %          | 2.5  | 2.78                  | 23/06/2016      | Abril                      |


## AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

### COSTO TOTAL

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Anticipo Desembolsado:        | 0.00            |
| Estimado Al Fin Del Proyecto: | 9,358,711.47 ** |
| Costo Total:                  | 18,300,000.00   |
| Total Devengado:              | 9,358,711.47    |
| % Costo Total Devengado:      | 51.14 %         |

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

### % COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 51.14 %

### Perfil Económico 2018

|                                                         | Años Previos   | Año Actual (2018) | Años Futuros | Total         |
|---------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|---------------|
| Ppto. Planeado                                          | 26,272,667.46  | 0.00              | 0.00         | 26,272,667.46 |
| Ppto. Externo Planeado                                  | 0.00           | 0.00              | 0.00         | 0.00          |
| Ppto. Aprobado Inicial                                  | 9,952,013.76   | 0.00              | 0.00         | 9,952,013.76  |
| Ppto. Codificado                                        | 10,267,420.11  | 0.00              | 0.00         | 10,267,420.11 |
| Ppto. Comprometido                                      | 9,766,936.14   | 0.00              | 0.00         | 9,766,936.14  |
| Planeado - Codificado (2018)                            |                | 0.00              |              |               |
| Programado a Devengar                                   | 9,103,391.98   | 0.00              | 0.00         | 9,103,391.98  |
| Ppto. Devengado                                         | 9,358,711.47   | 0.00              | 0.00         | 9,358,711.47  |
| Pagado Real                                             | 5,199,183.25   | 0.00              | 0.00         | 5,199,183.25  |
| Estimado a fin de año                                   | * 9,358,711.47 | 0.00              | 0.00         | 9,358,711.47  |
| Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) | -255,319.49    | 0.00              | 0.00         | -255,319.49   |
| % de Programado a Devengar vs. Devengado                | * 102.80 %     | 0.00 %            | 0.00 %       | 102.80 %      |
| Ppto. Codificado 998                                    | 567,128.96     | 0.00              | 0.00         | 567,128.96    |
| Ppto. Devengado 998                                     | 562,817.77     | 0.00              | 0.00         | 562,817.77    |

\* Ppto. Devengado

### OBJETIVOS ALINEADOS

#### Objetivos Operativos

|    |                                                                                                                                                                                                              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada |
| 14 | Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, y estudios de ingeniería de puntos críticos.                                                  |
| 15 | Incrementar el rendimiento operativo de la maquinaria vial MEDIANTE un plan de re potenciación del equipo caminero y la contratación de personal calificado para la operación del mismo.                     |
| 16 | Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente.                                   |

### ARCHIVOS DEL PROYECTO

|   | Descripción de Archivo             | Archivo | Fecha de Alta |
|---|------------------------------------|---------|---------------|
| 1 | A16. PAGOS SEGUN ESIGEF ENERO 2014 | B5.pdf  | 15/03/2014    |

## ARCHIVOS DEL PROYECTO

|    | Descripción de Archivo                                                                      | Archivo                                                          | Fecha de Alta |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2  | ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA CONTRATO N °3 MICROEMPRESAS (10) TENA-BAEZA Y NARUPA-PASOHURCO | K5.pdf                                                           | 06/01/2017    |
| 3  | ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA CONTRATO N °3 MICROEMPRESAS (4) PAPALLACTA-BAEZA-REVENTADOR    | K4.pdf                                                           | 06/01/2017    |
| 4  | ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA CONTRATO N °4 MICROEMPRESAS (4) PAPALLACTA-BAEZA-REVENTADOR    | K7.pdf                                                           | 01/03/2017    |
| 5  | ACTA DEFINITIVA MICROEMPRESA LLANKANA ÑANPI                                                 | I8.pdf                                                           | 05/12/2016    |
| 6  | ACTA DEFINITIVA MICROEMPRESA NARUPA                                                         | J3.pdf                                                           | 05/12/2016    |
| 7  | ACTA DEFINITIVA MICROEMPRESA NUEVO AMANECER                                                 | I2.pdf                                                           | 05/12/2016    |
| 8  | ACTA DEFINITIVA MICROEMPRESA PACHACUTIK                                                     | J7.pdf                                                           | 05/12/2016    |
| 9  | ACTA DEFINITIVA MICROEMPRESA RIO JONDACHI                                                   | J5.pdf                                                           | 05/12/2016    |
| 10 | ACTA DEFINITIVA MICROEMPRESA SUMACO                                                         | I6.pdf                                                           | 05/12/2016    |
| 11 | ACTA DEFINITIVA MICROEMPRESA TARVANA                                                        | J9.pdf                                                           | 05/12/2016    |
| 12 | ACTA DEFINITIVA MICROEMPRESA VALLE DE QUIJOS                                                | H9.pdf                                                           | 05/12/2016    |
| 13 | ACTA DEFINITIVA VIRGEN DE GUACAMAYOS                                                        | I4.pdf                                                           | 05/12/2016    |
| 14 | ACTA DEFINITIVA VIRGEN DE GUACAMAYOS 2                                                      | J1.pdf                                                           | 05/12/2016    |
| 15 | ACTA ÚNICA - TRAMO 1 LLANKANA ÑANPI                                                         | ACTA_ÚNICA_-_TRAMO_1_LLANKANA_ÑANPI.pdf                          | 19/02/2018    |
| 16 | ACTA ÚNICA - TRAMO 10 GUACAMAYOS LIMPIO                                                     | ACTA_ÚNICA_-_TRAMO_10_GUACAMAYOS_LIMPIO.pdf                      | 19/02/2018    |
| 17 | ACTA ÚNICA - TRAMO 11 ÑAMBI TARVANA                                                         | ACTA_ÚNICA_-_TRAMO_11_ÑAMBI_TARVANA.pdf                          | 19/02/2018    |
| 18 | ACTA ÚNICA - TRAMO 12 NUEVO AMANECER                                                        | ACTA_ÚNICA_-_TRAMO_12_NUEVO_AMANECER.pdf                         | 19/02/2018    |
| 19 | ACTA ÚNICA - TRAMO 13 ÑAMBY KIWA                                                            | ACTA_ÚNICA_-_TRAMO_13_ÑAMBY_KIWA.pdf                             | 19/02/2018    |
| 20 | ACTA ÚNICA - TRAMO 14 NUEVO AMANECER                                                        | ACTA_ÚNICA_-_TRAMO_14_NUEVO_AMANECER.pdf                         | 19/02/2018    |
| 21 | ACTA ÚNICA - TRAMO 2 RUNA KAWSAY RÍO JONDACHI                                               | ACTA_ÚNICA_-_TRAMO_2_RUNA_KAWSAY_RÍO_JONDACHI.pdf                | 19/02/2018    |
| 22 | ACTA ÚNICA - TRAMO 3 NARUPA                                                                 | ACTA_ÚNICA_-_TRAMO_3_NARUPA.pdf                                  | 19/02/2018    |
| 23 | ACTA ÚNICA - TRAMO 5 RÍO JONDACHI - VIRGEN DE LOS GUACAMAYOS                                | ACTA_ÚNICA_-_TRAMO_5_RÍO_JONDACHI_-_VIRGEN_DE_LOS_GUACAMAYOS.pdf | 19/02/2018    |
| 24 | ACTA ÚNICA - TRAMO 6 RUNA KAWSAY RÍO JONDACHI                                               | ACTA_ÚNICA_-_TRAMO_6_RUNA_KAWSAY_RÍO_JONDACHI.pdf                | 19/02/2018    |
| 25 | ACTA ÚNICA - TRAMO 7 EL CHACO                                                               | ACTA_ÚNICA_-_TRAMO_7_EL_CHACO.pdf                                | 19/02/2018    |
| 26 | ACTA ÚNICA - TRAMO 8 ÑAMBI TARVANA                                                          | ACTA_ÚNICA_-_TRAMO_8_ÑAMBI_TARVANA.pdf                           | 19/02/2018    |
| 27 | ACTA ÚNICA - TRAMO 9 RÍO JONDACHI - VIRGEN DE LOS GUACAMAYOS                                | ACTA_ÚNICA_-_TRAMO_9_RÍO_JONDACHI_-_VIRGEN_DE_LOS_GUACAMAYOS.pdf | 19/02/2018    |
| 28 | ACTA ÚNICA - TRAMO 4 PIEDRA FINA                                                            | ACTA_ÚNICA_-_TRAMO_4_PIEDRA_FINA.pdf                             | 19/02/2018    |
| 29 | Actas Definitivas del periodo 29/03/2017 A 29/04/2017 ORDEN N.1                             | L1.PDF                                                           | 05/06/2017    |
| 30 | Construcción de un tramo del BTA                                                            | A3.jpg                                                           | 15/03/2014    |
| 31 | CONTRATACION MICROEMPRESA TENA-Y DE BAEZA; Y DE NARUPA-PASOHURCO                            | H7.pdf                                                           | 05/12/2016    |
| 32 | Elementos para la construcción de los BTA's                                                 | A2.jpg                                                           | 15/03/2014    |
| 33 | FOTOGRAFIA 1 TRABAJOS DE MICROEMPRESAS                                                      | A9.jpg                                                           | 15/03/2014    |
| 34 | FOTOGRAFIA 2 MICROEMPRESAS                                                                  | B1.jpg                                                           | 15/03/2014    |
| 35 | Fotos de varios trabajos realizados                                                         | A1.doc                                                           | 15/03/2014    |
| 36 | INFORMACION DE MANTENIMIENTO JULIO 2016                                                     | H2_Informe_Técnico_Llankana_Ñanpi.pdf                            | 18/08/2016    |
| 37 | INFORMACION DE MANTENIMIENTO JULIO 2016                                                     | H3_Designación_de_Fiscalizador.pdf                               | 18/08/2016    |
| 38 | INFORMACION DE MANTENIMIENTO JULIO 2016                                                     | H5_Orden_de_Compra_CATALOGO_ELECTRONICO.pdf                      | 18/08/2016    |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

|    | Descripción de Archivo                                                                                          | Archivo                                                       | Fecha de Alta |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|
| 39 | INFORMACION DE MANTENIMIENTO JULIO 2016                                                                         | H4_Convenio_Marco_SERCOP.pdf                                  | 18/08/2016    |
| 40 | INFORMACION DE MANTENIMIENTO SEPTIEMBRE 2016                                                                    | ACTA_DE_CONFORMIDAD_DE_SERVICIOS_ADQUIRIDOS_MICROEMPRESAS.pdf | 03/10/2016    |
| 41 | INFORMACION DE MANTENIMIENTO SEPTIEMBRE 2016                                                                    | ACTA_DE_CONFORMIDAD_DE_SERVICIOS_ADQUIRIDOS_MICROEMPRESAS.pdf | 03/10/2016    |
| 42 | INFORMACION DE MANTENIMIENTO SEPTIEMBRE 2016                                                                    | ACTA_DE_CONFORMIDAD_DE_SERVICIOS_ADQUIRIDOS_MICROEMPRESAS.pdf | 03/10/2016    |
| 43 | INFORME DE MANTENIMIENTO MAYO 2016                                                                              | H1.pdf                                                        | 05/07/2016    |
| 44 | Informe ejec. Sitop Marzo 2014                                                                                  | B8.pdf                                                        | 10/04/2014    |
| 45 | Informe ejecutivo Sitop_Diciembre 2014                                                                          | C7.pdf                                                        | 29/01/2015    |
| 46 | Informe ejecutivo Sitop_Febrero 2015                                                                            | C8.pdf                                                        | 10/03/2015    |
| 47 | Informe ejecutivo Sitop_Noviembre 2015                                                                          | G8.pdf                                                        | 09/12/2015    |
| 48 | Informes de Fiscalización de la Orden de Compra N.4 Tramo Papallacta- Reventador previo al Acta Definitiva      | K6.pdf                                                        | 03/02/2017    |
| 49 | Informes de Fiscalización de la Orden de Compra N.1 previo al Acta Definitiva, periodo 29/03/2017 A 29/04/2017. | K9.pdf                                                        | 05/06/2017    |
| 50 | Informes Ejecutivos - SEP 2012                                                                                  | A7.pdf                                                        | 15/03/2014    |
| 51 | INFORMES EJECUTIVOS SITOP MICROEMPRESAS SEPTIEMBRE                                                              | F2.pdf                                                        | 07/10/2015    |
| 52 | ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO 14 MICROEMPRESAS                                                        | H8.pdf                                                        | 05/12/2016    |
| 53 | ORDEN DE COMPRA MICROEMPRESAS OCT-DIC. 2017                                                                     | ORDEN_DE_COMPRA_MICROEMPRESAS_OCT-DIC._2017.pdf               | 19/02/2018    |
| 54 | ORDENES DE COMPRA N1. (2017) DE CATALOGO ELECTRONICO 7 MICROEMPRESAS 29/03/2017 A 29/04/2017                    | K8.pdf                                                        | 05/04/2017    |
| 55 | ORDENES DE COMPRA N2. (2017) DE CATALOGO ELECTRONICO 7 MICROEMPRESAS 13/06/2017 A 13/09/2017                    | L2.pdf                                                        | 05/07/2017    |
| 56 | ORDENES DE COMPRA N°4 MICROEMPRESAS PAPALLACTA-BAEZA-REVENTADOR 27/12/2016 A 27/01/2017                         | K2.pdf                                                        | 06/01/2017    |
| 57 | PAGOS ESIGEF_FEBRERO 2014_MANTENIMIENTO VIAL                                                                    | B6.pdf                                                        | 15/03/2014    |
| 58 | Pagos segun Esigef Abril 2014                                                                                   | B9.pdf                                                        | 12/05/2014    |
| 59 | PAGOS SEGUN ESIGEF AGOSTO 2013                                                                                  | A8.pdf                                                        | 15/03/2014    |
| 60 | PAGOS SEGUN ESIGEF DICIEMBRE 2013                                                                               | B4.pdf                                                        | 15/03/2014    |
| 61 | PAGOS SEGUN ESIGEF ENE-AGO 2012                                                                                 | A4.pdf                                                        | 15/03/2014    |
| 62 | PAGOS SEGUN ESIGEF MARZO 2014                                                                                   | B7.pdf                                                        | 10/04/2014    |
| 63 | Pagos segun Esigef Mayo 2014                                                                                    | C1.pdf                                                        | 12/06/2014    |
| 64 | PAGOS SEGUN ESIGEF NOVIEMBRE 2013                                                                               | B3.pdf                                                        | 15/03/2014    |
| 65 | PAGOS SEGUN ESIGEF OCTUBRE 2013                                                                                 | B2.pdf                                                        | 15/03/2014    |
| 66 | Pagos según esigef_Abril 2015                                                                                   | D2.pdf                                                        | 05/05/2015    |
| 67 | Pagos según esigef_Abril 2015 Programa 25                                                                       | E1.pdf                                                        | 14/05/2015    |
| 68 | Pagos según esigef_Abril 2015 R.I                                                                               | D6.pdf                                                        | 14/05/2015    |
| 69 | Pagos según Esigef_Agosto 2014                                                                                  | C3.pdf                                                        | 11/09/2014    |
| 70 | Pagos según esigef_Agosto 2015                                                                                  | F3.pdf                                                        | 07/10/2015    |
| 71 | Pagos según esigef_Agosto 2015 Programa 25                                                                      | F4.pdf                                                        | 07/10/2015    |
| 72 | Pagos según esigef_Agosto 2015 R.I                                                                              | F5.pdf                                                        | 07/10/2015    |
| 73 | Pagos según esigef_Diciembre 2015                                                                               | G8.pdf                                                        | 05/01/2016    |
| 74 | Pagos según esigef_Diciembre 2015 Programa 25                                                                   | G9.pdf                                                        | 05/01/2016    |
| 75 | Pagos según esigef_Diciembre 2015 R.I                                                                           | H1.pdf                                                        | 05/01/2016    |



## ARCHIVOS DEL PROYECTO

|     | Descripción de Archivo                                                                           | Archivo | Fecha de Alta |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
| 76  | Pagos según esigef_Enero 2015 R.I                                                                | D3.pdf  | 14/05/2015    |
| 77  | Pagos según esigef_Enero Programa 25                                                             | D7.pdf  | 14/05/2015    |
| 78  | Pagos según esigef_Febrero 2015                                                                  | C9.pdf  | 10/03/2015    |
| 79  | Pagos según esigef_Febrero 2015 Programa 25                                                      | D8.pdf  | 14/05/2015    |
| 80  | Pagos según esigef_Febrero 2015 R.I                                                              | D4.pdf  | 14/05/2015    |
| 81  | Pagos según Esigef_Julio 2014                                                                    | C2.pdf  | 12/08/2014    |
| 82  | Pagos según esigef_Julio 2015                                                                    | E8.pdf  | 07/08/2015    |
| 83  | Pagos según esigef_Julio 2015 Programa 25                                                        | E9.pdf  | 07/08/2015    |
| 84  | Pagos según esigef_Julio 2015 R.I                                                                | F1.pdf  | 07/08/2015    |
| 85  | Pagos según esigef_Junio 2015                                                                    | E5.pdf  | 06/07/2015    |
| 86  | Pagos según esigef_Junio 2015 Programa 25                                                        | E6.pdf  | 06/07/2015    |
| 87  | Pagos según esigef_Junio 2015 R.I                                                                | E7.pdf  | 06/07/2015    |
| 88  | Pagos según esigef_Marzo 2015                                                                    | D1.pdf  | 07/04/2015    |
| 89  | Pagos según esigef_Marzo 2015 Programa 25                                                        | D9.pdf  | 14/05/2015    |
| 90  | Pagos según esigef_Marzo 2015 R.I                                                                | D5.pdf  | 14/05/2015    |
| 91  | Pagos según esigef_Mayo 2015                                                                     | E2.pdf  | 03/06/2015    |
| 92  | Pagos según esigef_Mayo 2015 Programa 25                                                         | E4.pdf  | 03/06/2015    |
| 93  | Pagos según esigef_Mayo 2015 R.I                                                                 | E3.pdf  | 03/06/2015    |
| 94  | Pagos según Esigef_Noviembre 2014                                                                | C6.pdf  | 10/12/2014    |
| 95  | Pagos según esigef_Noviembre 2015                                                                | G3.pdf  | 09/12/2015    |
| 96  | Pagos según esigef_Noviembre 2015 Programa 25                                                    | G5.pdf  | 09/12/2015    |
| 97  | Pagos según esigef_Noviembre 2015 R.I                                                            | G7.pdf  | 09/12/2015    |
| 98  | Pagos según esigef_Octubre 2014                                                                  | C5.pdf  | 11/11/2014    |
| 99  | Pagos según esigef_Octubre 2015                                                                  | G2.pdf  | 09/12/2015    |
| 100 | Pagos según esigef_Octubre 2015 Programa 25                                                      | G4.pdf  | 09/12/2015    |
| 101 | Pagos según esigef_Octubre 2015 R.I                                                              | G6.pdf  | 09/12/2015    |
| 102 | Pagos según Esigef_Septiembre 2014                                                               | C4.pdf  | 12/10/2014    |
| 103 | Pagos según esigef_Septiembre 2015                                                               | F7.pdf  | 07/10/2015    |
| 104 | Pagos según esigef_Septiembre 2015 Programa 25                                                   | F9.pdf  | 07/10/2015    |
| 105 | Pagos según esigef_Septiembre 2015 R.I                                                           | F8.pdf  | 07/10/2015    |
| 106 | PLANILLA UNICA MICROEMPRESA LLANKANA ÑAÑPI                                                       | I9.pdf  | 05/12/2016    |
| 107 | PLANILLA UNICA MICROEMPRESA NARUPA                                                               | J4.pdf  | 05/12/2016    |
| 108 | PLANILLA UNICA MICROEMPRESA NUEVO AMANECER                                                       | I3.pdf  | 05/12/2016    |
| 109 | PLANILLA UNICA MICROEMPRESA PACHACUTIK                                                           | J8.pdf  | 05/12/2016    |
| 110 | PLANILLA UNICA MICROEMPRESA SUMACO                                                               | I7.pdf  | 05/12/2016    |
| 111 | PLANILLA UNICA MICROEMPRESA TARVANA                                                              | K1.pdf  | 05/12/2016    |
| 112 | PLANILLA UNICA MICROEMPRESA VALLE DE QUIJOS                                                      | I1.pdf  | 05/12/2016    |
| 113 | PLANILLA UNICA RIO JONDACHI                                                                      | J6.pdf  | 05/12/2016    |
| 114 | PLANILLA UNICA VIRGEN DE GUACAMAYOS                                                              | I5.pdf  | 05/12/2016    |
| 115 | PLANILLA UNICA VIRGEN DE GUACAMAYOS 2                                                            | J2.pdf  | 05/12/2016    |
| 116 | Resolución Administrativa N° 4 Microempresas Papallacta-Baeza Reventador 27/12/2016 a 27/01/2017 | K3.pdf  | 06/01/2017    |
| 117 | Señalización Horizontal                                                                          | A6.jpg  | 15/03/2014    |
| 118 | Señalización Vertical                                                                            | A5.jpg  | 15/03/2014    |
| 119 | SOLICITUD CONTRATACION MICROEMPRESA PAPALLACTA-REVENTADOR                                        | H6.pdf  | 05/12/2016    |

**EQUIPO DEL PROYECTO**

| Nombre                        | Rol                   | Puesto                                   | Correo Electrónico  | Teléfono(s) |
|-------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|---------------------|-------------|
|                               | Supervisor Regional   |                                          |                     |             |
| León Fernández, Jhoer Gustavo | Supervisor de Obra    | Analista de Infraestructura Provincial 1 | jgleon@mtop.gob.ec  | 023974600   |
| Solano Pineda, Oscar Santiago | Supervisor Provincial | Analista de Infraestructura Distrital 1  | osolano@mtop.gob.ec | 023974600   |

**FOTOGRAFÍA SELECCIONADA**

| Archivo     | Fecha de Alta |
|-------------|---------------|
| 34203_1.jpg | 04/12/2014    |