

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría de Transporte y Obras Públicas Zonal 4
Dirección de Transporte y Obras Públicas Distrital Manabí

PROYECTO: K092 MTOP - Programa de inversión Ecuador Estratégico - fuente BEI

Líder del Proyecto:	Alarcon Pico, Hector Hernan (halarcon@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Molina Cedeno, Yuver Alexander	Programas Relacionados:	
Titular:	Centeno Moreira, Cristhian Rafael	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	142990000.0000.383283	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	11,761,921.49
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/06/2020 - 31/12/2022
Fecha de última actualización:	13/10/2022	Fecha de Fin Base:	31/12/2021
Modificado por:	Cifuentes Vasquez, Diana Carolina	Fecha del siguiente Hito:	31/12/2021


DATOS GENERALES

Descripción
Proyecto transferido de Ecuador Estratégico
Beneficios Cualitativos
Tipo de Beneficiario
Restricciones

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 93.64 %
 Fecha de Inicio: 01/06/2020 Fecha de Fin: 31/12/2022

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2022	Avance programado acumulado											
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Avance real acumulado											
	Estado											

Porcentaje de Avance

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
No hay información disponible		

LOCALIDADES

Localidad de Impacto
No hay información disponible

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN: Proyecto ingresado en sistema SIPeIP	1-Solicitud de Información	01/12/2020		01/12/2020		Sí	10.0
2	EJECUCIÓN: Acta Entrega Recepción Definitiva del Mercado Central del Cantón Portoviejo firmada	9-Entregables Formales	26/02/2021		26/02/2021		Sí	10.0
3	PLANEACIÓN: Presupuesto asignado	1-Solicitud de Información	25/03/2021		25/03/2021		Sí	10.0
4	CIERRE: Informe en formato de SNP realizado	9-Entregables Formales	31/12/2021	31/12/2021			No	10.0
5	EJECUCIÓN: Acta Entrega Recepción Definitiva otras obras firmadas	9-Entregables Formales	31/12/2021	31/12/2021			No	60.0

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	11,761,921.49 **
Costo Total:	19,791,716.83
Total Devengado:	929,813.72
% Costo Total Devengado:	4.70 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 4.70 %

Perfil Económico 2022

	Años Previos	Año Actual (2022)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	10,832,107.77	0.00	10,832,107.77
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	18,861,903.11	175,270.25	0.00	19,037,173.36
Ppto. Codificado	1,217,082.41	10,832,107.77	0.00	12,049,190.18
Ppto. Comprometido	1,217,082.41	0.00	0.00	1,217,082.41
Planeado - Codificado (2022)		0.00		
Programado a Devengar	1,217,082.41	10,832,107.77	0.00	12,049,190.18
Ppto. Devengado	929,813.72	0.00	0.00	929,813.72
Pagado Real	929,813.72	10,832,107.77	0.00	11,761,921.49
Estimado a fin de año	* 929,813.72	10,832,107.77	0.00	11,761,921.49
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	287,268.69	0.00	0.00	287,268.69
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 76.40 %	0.00 %	0.00 %	7.72 %
Ppto. Codificado 998	186,807.79	0.00	0.00	186,807.79
Ppto. Devengado 998	186,807.79	0.00	0.00	186,807.79

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2022



Presupuesto Mensual 2022

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00		0.00				

Presupuesto Mensual 2022							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00		0.00				
Mar	0.00		0.00				
Abr	0.00		0.00				
May	10,832,107.77		10,832,107.77				
Jun	0.00		10,832,107.77				
Jul	0.00		10,832,107.77				
Ago	0.00		10,832,107.77				
Sep	0.00		10,832,107.77				
Oct	0.00		10,832,107.77				
Nov	0.00		10,832,107.77				
Dic	0.00		10,832,107.77				
Total	10,832,107.77						

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
21	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada.