

**MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas**  
**Subsecretaría Zona 3**  
**Dirección Provincial Cotopaxi**

**PROYECTO: K011 MTOP-Mantenimiento vial de la provincia del Cotopaxi**

|                                |   |                                 |   |
|--------------------------------|---|---------------------------------|---|
| Líder del Proyecto:            | Flores Fernández, César Aníbal (cfloresf@mtop.gob.ec) |                                 |   |
| Patrocinador Ejecutivo:        | Gamboa López, Enma Katherine                          | Programas Relacionados:         | MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL COTOPAXI, Provincia - Cotopaxi, Proyectos Prioritarios PAI |
| Titular:                       | Morales Borja, Marcelo Rene                           | Prioridad:                      | 0   |
| Tipo de Proyecto:              | Infraestructura                                       | Retorno Económico:              | 0.00  |
| CUP:                           | 175200000.506.3796                                    | TIR:                            | 0.00 %  |
| Objetivos Operativos:          | 2   | VAN:                            | 0.00  |
| Viabilidad Técnica:            | Media   | Estimado Al Fin Del Proyecto:   | 5,344,490.96  |
| Localidad de Gestión:          | Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito                      |                                 |   |
| Tipo de Ppto. Externo:         |   | Fecha de Inicio - Fecha de Fin: | 03/01/2012 - 31/12/2021   |
| Fecha de última actualización: | 01/06/2019  | Fecha de Fin Base:              | 31/12/2013  |
| Modificado por:                | Flores Fernández, César Aníbal                        | Fecha del siguiente Hito:       | 10/06/2019  |

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

Mantenimiento vial de la Red Vial Estatal de la provincia de Cotopaxi, en la cual se considera el eje vial E30 Latacunga - La Maná, y el eje E20c Acceso al Parque Nacional Cotopaxi, así como los tramos excluidos de la concesión y ubicados en la provincia.

**Beneficios Cualitativos**

Conservar las características físicas de los elementos que conforman la RVE.  
 Mantener de manera rutinaria, preventiva, y correctiva la infraestructura vial de Cotopaxi.  
 Mejorar la movilidad de los usuarios dinamizando el comercio y fomentando el turismo.

**Tipo de Beneficiario**

Beneficiarios pertenecientes al sector agrícola  
 Beneficiarios dedicados a actividades de turismo  
 Transportistas en general  
 Usuarios en general


**Restricciones**

Asignación presupuestaria para la ejecución del proyecto  
 Equipo caminero para el cumplimiento de los trabajos  
 Condiciones climáticas para el cumplimiento de cronogramas de obra.

|              |              |            |            |                  |        |            |           |           |
|--------------|--------------|------------|------------|------------------|--------|------------|-----------|-----------|
| Fase Actual: | Anteproyecto | Definición | Planeación | <b>Ejecución</b> | Cierre | Completado | Congelado | Cancelado |
|--------------|--------------|------------|------------|------------------|--------|------------|-----------|-----------|

**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**



Transcurrido: 74.17 %  
 Fecha de Inicio: 03/01/2012 Fecha de Fin: 31/12/2021

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL**



| Porcentaje de Avance |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Año                  | Ene                         | Feb  | Mar  | Abr  | May  | Jun  | Jul  | Ago  | Sep  | Oct  | Nov  | Dic  |
| 2019                 | Avance programado acumulado |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                      | 80 %                        | 80 % | 81 % | 81 % | 82 % | 82 % | 82 % | 83 % | 83 % | 84 % | 84 % | 84 % |
|                      | Avance real acumulado       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                      | 80 %                        | 80 % | 80 % | 81 % | 81 % |      |      |      |      |      |      |      |
|                      | Estado                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                      | ●                           | ●    | ●    | ●    | ●    |      |      |      |      |      |      |      |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos  | Modificado por                       | Fecha de última actualización |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|
| <p><b>MAYO 2019</b></p> <p>1. Las micro empresas Conservación Vial CoTopaxi, abscisa 0+000 a 30+000, Recreo abscisa 30+000 a 60+000, Quilotoa abscisa 60+000 a 90+000 y Gruñon abscisa 120+000 a 148+000) en la carretera Latacunga la Mana -Chipeaburgo de 148 km de longitud, realizan limpieza de cunetas, alcantarillas, rosa a mano, limpieza de pequeños derrumbes y señales verticales, está relacionado con los Hitos 180,181 y 182.</p> <p>2. Las micro empresa Lideres CoTopaxi, abscisa 0+000 a 29+200, realiza limpieza de cunetas, alcantarillas y espaldones en el Parque Nacional cotopaxi de 29+200 km, está relacionado con los Hitos 180,181, y 182, en revisión el acta de trabajos ejecutados y está relacionado con el Hito 183.</p> <p>3. Las micro empresa Roles, trabaja en el tramo no concesionado de la carretera Jambeli - Latacunga- Ambato, está relacionado con los Hitos 180,181,182, realiza limpieza de cunetas, alcantarillas y espaldones está en revisión el acta de trabajos ejecutados y está relacionado con el Hito 183</p>      | Flores<br>Fernández,<br>César Aníbal | 01/06/2019 -<br>10:39 AM      |
| <p><b>ABRIL 2019</b></p> <p>1. El primero de abril de 2019 se inician los trabajos de mantenimiento rutinario con 4 microempresas ( CoTopaxi, Recreo, Quilotoa y Gruñon) en la carretera Latacunga la Mana - Chipeaburgo de 148 km de longitud, está relacionado con los Hitos 177,178 y 179, en visión el acta de trabajos ejecutados y está relacionado con el Hito 179, faltando la contratación de una microempresa para la abscisa 90+000 a 120+000.</p> <p>2. El primero de abril de 2019 se inician los trabajos de mantenimiento rutinario con una microempresa, al Parque Nacional cotopaxi de 29+200 km, está relacionado con los Hitos 177,178 y 179, en revisión el acta de trabajos ejecutados y está relacionado con el Hito 179.</p> <p>3. El primero de abril de 2019 se inician los trabajos de mantenimiento rutinario con una microempresa, el tramo no concesionado de la carretera Jambeli -Latacunga- Ambato, está relacionado con los Hitos 177,178 y 179, está en revisión el acta de trabajos ejecutados y está relacionado con el Hito 179.</p> | Flores<br>Fernández,<br>César Aníbal | 03/05/2019 -<br>07:13 AM      |
| <p><b>MARZO DE 2019</b></p>   | Flores<br>Fernández,<br>César Aníbal | 04/04/2019 -<br>07:06 PM      |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos  | Modificado por                 | Fecha de última actualización |
|---|--------------------------------|-------------------------------|
| 1. Se inicia el proceso de contratación de microempresas, al contar con partida presupuestaria, para la carretera Latacunga la Mana, Acceso al parque Nacional Cotopaxi y el tramo urbano de Lasso y Latacunga Salcedo, esta relacionado con el Hito 175. EJECUCIÓN: Contratación de microempresas de mantenimiento rutinario (catalogo electrónico), realizado   |                                |                               |
| FEBRERO 2019.<br>1. La compañía OBRACIV continua con la colocación de carpeta asfáltica<br>2. Aun no se inicia el proceso de contratación de microempresas, no hay partida presupuestaria, se estima se tendrá las mismas para el mes de marzo 2019   | Flores Fernández, César Aníbal | 13/03/2019 - 04:39 PM         |
| Enero 2019.- Aun no se inicia el proceso de contratación de microempresas, se estima se tendrá las mismas para el mes de marzo 2019.  | Espín Iñiguez, Patricio Israel | 06/02/2019 - 04:26 PM         |
| Diciembre 2018.- Se realizan trabajos de limpieza de derrumbes en la vía Latacunga- La Mana, con la utilización de 2 Volquetas, 2 cargadoras frontales, 1 Mini cargadora ( Bokad), y 4 cuadrillas Microempresas con grupos de 9 personas cada una en la red vial Estatal E30, E35, con la finalidad de realizar trabajos de limpieza de cunetas, alcantarillas, y trabajos de mantenimiento rutinario desde el 4 de Abril del 2018, se ubicó una excavadora en el sector TINIEBLAS KM93+300, se incrementó 1 cuadrillas de Microempresas compuesta por 12 personas para la limpieza desde el km 0+000 al 29+000E30 via Latacunga La Mana.   | Meza, Orlando                  | 14/01/2019 - 12:19 PM         |
| Noviembre 2018.- Se realizan trabajos de limpieza de derrumbes en la vía Latacunga- La Mana, con la utilización de 2 Volquetas, 2 cargadoras frontales, 1 Mini cargadora ( Bokad), y una cuadrilla compuesta por 4 Personas, empezaron a trabajar 4 Microempresas con grupos de 9 personas cada una en la red vial Estatal E30, E35, y acceso al volcán Cotopaxi con la finalidad de realizar trabajos de limpieza de cunetas, alcantarillas, y trabajos de mantenimiento rutinario desde el 4 de Abril del 2018, se ubicó una excavadora en el sector TINIEBLAS KM93+300, se incrementaron 2 cuadrillas de Microempresas para la limpieza de acceso al volcán Cotopaxi, y otra para el tramo 0+000-29+000 en la vía Latacunga La Mana, se incrementaron dos (2) microempresas en la vía E30 Latacunga La Mana  | Meza, Orlando                  | 02/12/2018 - 08:19 PM         |
| Octubre 2018.- Se realizan trabajos de limpieza de derrumbes en la vía Latacunga- La Mana, con la utilización de 2 Volquetas, 2 cargadoras frontales, 1 Mini cargadora ( Bokad), y una cuadrilla compuesta por 4 Personas, empezaron a trabajar 4 Microempresas con grupos de 9 personas cada una en la red vial Estatal E30, E35, y acceso al volcán Cotopaxi con la finalidad de realizar trabajos de limpieza de cunetas, alcantarillas, y trabajos de mantenimiento rutinario desde el 4 de Abril del 2018, se ubicó una excavadora en el sector TINIEBLAS KM93+300, se incrementaron 2 cuadrillas de Microempresas para la limpieza de acceso al volcán Cotopaxi, y otra para el tramo 0+000-29+000 en la vía Latacunga La Mana, se incrementaron dos (2) microempresas en la vía E30 Latacunga La Mana.   | Meza, Orlando                  | 03/11/2018 - 11:12 PM         |
| SEPTIEMBRE 2018.- Se realizan trabajos de limpieza de derrumbes en la vía Latacunga- La Mana, con la utilización de 2 Volquetas, 2 cargadoras frontales, 1 Mini cargadora ( Bokad), y una cuadrilla compuesta por 4 Personas, empezaron a trabajar 4 Microempresas con grupos de 9 personas cada una en la red vial Estatal E30, E35, y acceso al volcán Cotopaxi con la finalidad de realizar trabajos de limpieza de cunetas, alcantarillas, y trabajos de mantenimiento rutinario desde el 4 de Abril del 2018, se ubicó una excavadora en el sector TINIEBLAS KM93+300, se incrementaron 2 cuadrillas de Microempresas para la limpieza de acceso al volcán Cotopaxi, y otra para el tramo 0+000-29+000 en la vía Latacunga La Mana, se incrementaron dos (2) microempresas en la vía E30 Latacunga La Mana | Meza, Orlando                  | 02/10/2018 - 04:48 PM         |
| Agoato 2018.- Se realizan trabajos de limpieza de derrumbes en la vía Latacunga- La Mana, con la utilización de 2 Volquetas, 2 cargadoras frontales, 1 Mini cargadora ( Bokad), y una cuadrilla compuesta por 4 Personas, empezaron a trabajar 4 Microempresas con grupos de 9 personas cada una en la red vial Estatal E30, E35, y acceso al volcán Cotopaxi con la finalidad de realizar trabajos de limpieza de cunetas, alcantarillas, y trabajos de mantenimiento rutinario desde el 4 de Abril del 2018, se ubicó una excavadora en el sector TINIEBLAS KM93+300, se incrementaron 2 cuadrillas de Microempresas para la limpieza de acceso al volcán Cotopaxi, y otra para el tramo 0+000-29+000 en la vía Latacunga La Mana   | Meza, Orlando                  | 02/09/2018 - 10:28 PM         |
| Julio 2018.- Se realizan trabajos de limpieza de derrumbes en la vía Latacunga- La Mana, con la utilización de 2 Volquetas, 2 cargadoras frontales, 1 Mini cargadora ( Bokad), y una cuadrilla compuesta por 4 Personas, empezaron a trabajar 4 Microempresas con grupos de 9 personas cada una en la red vial Estatal E30, E35, y acceso al volcán Cotopaxi con la finalidad de realizar trabajos de limpieza de cunetas, alcantarillas, y trabajos de mantenimiento rutinario desde el 4 de Abril del 2018, se ubicó una excavadora en el sector TINIEBLAS KM93+300, se incrementaron 2 cuadrillas de Microempresas para la limpieza de acceso al volcán Cotopaxi, y otra para el tramo 0+000-29+000 en la vía Latacunga La Mana  | Meza, Orlando                  | 31/07/2018 - 04:13 PM         |
| Junio 2018.- Se realizan trabajos de limpieza de derrumbes en la vía Latacunga- La Mana, con la utilización de 2 Volquetas, 2 cargadoras frontales, 1 Mini cargadora ( Bokad), y una cuadrilla compuesta por 4 Personas, empezaron a trabajar 4 Microempresas con grupos de 9 personas  | Meza, Orlando                  | 01/07/2018 - 01:54 PM         |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos  | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|----------------|-------------------------------|
| cada una en la red vial Estatal E30, E35, y acceso al volcán Cotopaxi con la finalidad de realizar trabajos de limpieza de cunetas, alcantarillas, y trabajos de mantenimiento rutinario desde el 4 de Abril del 2018   |                |                               |
| Marzo 2018.- Se realizan trabajos de limpieza de derrumbes en la vía Latacunga- La Mana, con la utilización de 2 Volquetas, 2 cargadoras frontales, 1 Mini cargadora ( Bokad), y una cuadrilla compuesta por 4 Personas   | Meza, Orlando  | 02/04/2018 - 10:49 PM         |
| Febrero 2018.- Se realizan trabajos de limpieza de derrumbes en la vía Latacunga- La Mana, con la utilización de 2 Volquetas, 2 cargadoras frontales, 1 Mini cargadora ( Bokad), y una cuadrilla compuesta por 4 Personas   | Meza, Orlando  | 08/03/2018 - 01:15 PM         |
| Enero2018; se realizan trabajos de mantenimiento en varias via de la Provincia, equipo de apoyo se encuentra operativo trabajando en el mantenimiento de la carretera Latacunga-La Mana, se utilizan: 1 Cargadora Frontal, 1Minicargadora, 2 Volquetas .  | Meza, Orlando  | 31/01/2018 - 11:28 AM         |
| Diciembre2017; se realizan trabajos de mantenimiento en varias via de la Provincia, equipo de apoyo se encuentra operativo trabajando en el mantenimiento de la carretera Latacunga-La Mana, se utilizan: 1 Cargadora Frontal, 1Minicargadora, 2 Volquetas .  | Meza, Orlando  | 01/01/2018 - 09:28 PM         |
| Noviembre2017; se realizan trabajos de mantenimiento en varias via de la Provincia, equipo de apoyo se encuentra operativo trabajando en el mantenimiento de la carretera Latacunga-La Mana, se utilizan: 1 Cargadora Frontal, 1Minicargadora, 2 Volquetas  | Meza, Orlando  | 05/12/2017 - 03:50 PM         |
| Septiembre 2017; se realizan trabajos de mantenimiento en varias via de la Provincia, equipo de apoyo se encuentra operativo trabajando en el mantenimiento de la carretera Latacunga-La Mana   | Meza, Orlando  | 05/10/2017 - 09:00 AM         |
| Julio 2017; No se realizan trabajos de mantenimiento en ninguna via de la Provincia, equipo de apoyo no se encuentra operativo  | Meza, Orlando  | 05/08/2017 - 10:19 AM         |
| JUnio 2017 -Se continúan con los trabajos de mantenimiento a la via de acceso al volcán Cotopaxi por administraciòn directa, para lo cual se tiene asignado el siguiente equipo caminero: 2 volquetes, 1 cargadora frontal, 1 Excavadora , 1 Bocak, se realizan trabajos de reconformaciòn de la subrasante, cabe mencionar que el equipo caminero que realizaba trabajos en este sector fueron sustraídas algunos elementos, por lo que en la actualidad el equipo está paralizado | Meza, Orlando  | 05/07/2017 - 10:54 AM         |
| Mayo 2017 -Se continúan con los trabajos de mantenimiento a la via de acceso al volcán Cotopaxi por administraciòn directa, para lo cual se tiene asignado el siguiente equipo caminero: 2 volquetes, 1 cargadora frontal, 1 Excavadora , 1 Bocak, se realizan trabajos de reconformaciòn de la subrasante, cabe mencionar que el equipo caminero que realizaba trabajos en este sector fueron sustraídas algunos elementos, por lo que en la actualidad el equipo está paralizado  | Meza, Orlando  | 02/06/2017 - 11:52 AM         |
| Abril 2017 -Se continúan con los trabajos de mantenimiento a la via de acceso al volcán Cotopaxi por administraciòn directa, para lo cual se tiene asignado el siguiente equipo caminero: 2 volquetes, 1 cargadora frontal, 1 Excavadora , 1 Bocak, se realizan trabajos de reconformaciòn de la subrasante, cabe mencionar que el equipo caminero que realizaba trabajos en este sector fueron sustraídas algunos elementos, por lo que en la actualidad el equipo está paralizado | Meza, Orlando  | 05/05/2017 - 09:46 AM         |
| Abril 2017 -Se continúan con los trabajos de mantenimiento a la via de acceso al volcán Cotopaxi por administraciòn directa, para lo cual se tiene asignado el siguiente equipo caminero: 2 volquetes, 1 cargadora frontal, 1 Excavadora , 1 Bocak, se realizan trabajos de reconformaciòn de la subrasante, cabe mencionar que el equipo caminero que realizaba trabajos en este sector fueron sustraídas algunos elementos, por lo que en la actualidad el equipo está paralizado | Meza, Orlando  | 04/05/2017 - 04:20 PM         |
| Marzo 2017 -Se continúan con los trabajos de mantenimiento a la via de acceso al volcán Cotopaxi por administraciòn directa, para lo cual se tiene asignado el siguiente equipo caminero: 2 volquetes, 1 cargadora frontal, 1 Excavadora , 1 Bocak, se realizan trabajos de reconformaciòn de la subrasante, cabe mencionar que el equipo caminero que realizaba trabajos en este sector fueron sustraídas algunos elementos, por lo que en la actualidad el equipo está paralizado | Meza, Orlando  | 04/04/2017 - 04:23 PM         |
| Febrero 2017 -Se continúan con los trabajos de mantenimiento a la via de acceso al volcán Cotopaxi por administraciòn directa, para lo cual se tiene asignado el siguiente equipo caminero: 2 volquetes, 1 cargadora frontal, 1 Excavadora , 1 Bocak, se realizan trabajos de reconformaciòn de la subrasante, cabe mencionar que las areas donde se labora son sectores q no estan siendo intervenidos en el contrato existente con la Cia PANAVIAL                                | Meza, Orlando  | 02/03/2017 - 04:31 PM         |
| Enero 2017 -Se continúan con los trabajos de mantenimiento a la via de acceso al volcán Cotopaxi por administraciòn directa, para lo cual se tiene asignado el siguiente equipo caminero: 2 volquetes, 1 cargadora frontal, 1 Excavadora , 1 Bocak, se realizan trabajos de reconformaciòn de la subrasante, cabe mencionar que las areas donde se labora son sectores q no estan siendo intervenidos en el contrato existente con la Cia PANAVIAL                                  | Meza, Orlando  | 01/02/2017 - 02:37 PM         |
| noviembre 2016 -Se continúan con los trabajos de mantenimiento a la via de acceso al volcán Cotopaxi por administraciòn directa, para lo cual se tiene asignado el siguiente equipo caminero: 2 volquetes, 1 cargadora frontal, 1 tractor D6, 1 motoniveladora, 1 rodillo liso vibratorio, se   | Meza, Orlando  | 02/12/2016 - 01:30 PM         |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos  | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|----------------|-------------------------------|
| realizan trabajos de reconfiguración de la subrasante, cabe mencionar que las áreas donde se labora son sectores q no están siendo intervenidos en el contrato existente con la Cia PANAVIAL  |                |                               |
| Octubre 2016 -Se continúan con los trabajos de mantenimiento a la vía de acceso al volcán Cotopaxi por administración directa, para lo cual se tiene asignado el siguiente equipo caminero: 2 volquetes, 1 cargadora frontal, 1 tractor D6, 1 motoniveladora, 1 rodillo liso vibratorio, se realizan trabajos de reconfiguración de la subrasante, cabe mencionar que las áreas donde se labora son sectores q no están siendo intervenidos en el contrato existente con la Cia PANAVIAL                | Meza, Orlando  | 07/11/2016 - 08:37 AM         |
| Septiembre 2016 -Se continúan con los trabajos de mantenimiento a la vía de acceso al volcán Cotopaxi por administración directa, para lo cual se tiene asignado el siguiente equipo caminero: 2 volquetes, 1 cargadora frontal, 1 tractor D6, 1 motoniveladora, 1 rodillo liso vibratorio, se realizan trabajos de reconfiguración de la subrasante, cabe mencionar que las áreas donde se labora son sectores q no están siendo intervenidos en el contrato existente con la Cia PANAVIAL             | Meza, Orlando  | 30/09/2016 - 11:45 AM         |
| Agosto 2016 -Se continúan con los trabajos de mantenimiento a la vía de acceso al volcán Cotopaxi por administración directa, para lo cual se tiene asignado el siguiente equipo caminero: 2 volquetes, 1 cargadora frontal, 1 tractor D6, 1 motoniveladora, 1 rodillo liso vibratorio, se realizan trabajos de reconfiguración de la subrasante, cabe mencionar que las áreas donde se labora son sectores q no están siendo intervenidos en el contrato existente con la Cia PANAVIAL                 | Meza, Orlando  | 05/09/2016 - 09:09 PM         |
| Julio 2016 -Se continúan con los trabajos de mantenimiento a la vía de acceso al volcán Cotopaxi por administración directa, para lo cual se tiene asignado el siguiente equipo caminero: 2 volquetes, 1 cargadora frontal, 1 tractor D6, 1 motoniveladora, 1 rodillo liso vibratorio, se realizan trabajos de reconfiguración de la subrasante, cabe mencionar que las áreas donde se labora son sectores q no están siendo intervenidos en el contrato existente con la Cia PANAVIAL                  | Meza, Orlando  | 02/08/2016 - 10:15 PM         |
| Junio 2016 -Se continúan con los trabajos de mantenimiento a la vía de acceso al volcán Cotopaxi por administración directa, para lo cual se tiene asignado el siguiente equipo caminero: 2 volquetes, 1 cargadora frontal, 1 tractor D6, 1 motoniveladora, 1 rodillo liso vibratorio, se realizan trabajos de reconfiguración de la subrasante, cabe mencionar que las áreas donde se labora son sectores q no están siendo intervenidos en el contrato existente con la Cia PANAVIAL                  | Meza, Orlando  | 05/07/2016 - 03:13 PM         |
| Mayo 2016 -Se continúan con los trabajos de mantenimiento a la vía de acceso al volcán Cotopaxi por administración directa, para lo cual se tiene asignado el siguiente equipo caminero: 2 volquetes, 1 cargadora frontal, 1 tractor D6, 1 motoniveladora, 1 rodillo liso vibratorio, se realizan trabajos de reconfiguración de la subrasante, cabe mencionar que las áreas donde se labora son sectores q no están siendo intervenidos en el contrato existente con la Cia PANAVIAL                   | Meza, Orlando  | 03/06/2016 - 11:45 AM         |
| Abril 2016 -Se continúan con los trabajos de mantenimiento a la vía de acceso al volcán Cotopaxi por administración directa, para lo cual se tiene asignado el siguiente equipo caminero: 2 volquetes, 1 cargadora frontal, 1 tractor D6, 1 motoniveladora, 1 rodillo liso vibratorio, se realizan trabajos de reconfiguración de la subrasante, cabe mencionar que las áreas donde se labora son sectores q no están siendo intervenidos en el contrato existente con la Cia PANAVIAL                  | Meza, Orlando  | 05/05/2016 - 03:50 PM         |
| Marzo 2016 -Se continúan con los trabajos de mantenimiento a la vía de acceso al volcán Cotopaxi por administración directa, para lo cual se tiene asignado el siguiente equipo caminero: 2 volquetes, 1 cargadora frontal, 1 tractor D6, 1 motoniveladora, 1 rodillo liso vibratorio, se realizan trabajos de reconfiguración de la subrasante, cabe mencionar que las áreas donde se labora son sectores q no están siendo intervenidos en el contrato existente con la Cia PANAVIAL                  | Meza, Orlando  | 05/05/2016 - 03:49 PM         |
| Febrero 2016 -Se continúan con los trabajos de mantenimiento a la vía de acceso al volcán Cotopaxi por Machachi por administración directa, para lo cual se tiene asignado el siguiente equipo caminero: 2 volquetes, 1 cargadora frontal, 1 tractor D6, 1 motoniveladora, 1 rodillo liso vibratorio, se realizan trabajos de reconfiguración de la subrasante, cabe mencionar que las áreas donde se labora son sectores q no están siendo intervenidos en el contrato existente con la Cia PANAVIAL   | Meza, Orlando  | 08/03/2016 - 12:13 PM         |
| Enero 2016 -Se continúan con los trabajos de mantenimiento a la vía de acceso al volcán Cotopaxi por Machachi por administración directa, para lo cual se tiene asignado el siguiente equipo caminero: 2 volquetes, 1 cargadora frontal, 1 tractor D6, 1 motoniveladora, 1 rodillo liso vibratorio, se realizan trabajos de reconfiguración de la subrasante, cabe mencionar que las áreas donde se labora son sectores q no están siendo intervenidos en el contrato existente con la Cia PANAVIAL     | Meza, Orlando  | 08/03/2016 - 12:12 PM         |
| Diciembre 2015 -Se continúan con los trabajos de mantenimiento a la vía de acceso al volcán Cotopaxi por Machachi por administración directa, para lo cual se tiene asignado el siguiente equipo caminero: 2 volquetes, 1 cargadora frontal, 1 tractor D6, 1 motoniveladora, 1 rodillo liso vibratorio, se realizan trabajos de reconfiguración de la subrasante, cabe mencionar que las áreas donde se labora son sectores q no están siendo intervenidos en el contrato existente con la Cia PANAVIAL | Meza, Orlando  | 08/03/2016 - 12:12 PM         |
| Noviembre 2015 -Se continúan con los trabajos de mantenimiento a la vía de acceso al volcán Cotopaxi por Machachi por administración directa, para lo cual se tiene asignado el siguiente equipo caminero: 2 volquetes, 1 cargadora frontal, 1 tractor D6, 1 motoniveladora, 1 rodillo liso   | Meza, Orlando  | 08/03/2016 - 12:12 PM         |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos   | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|----------------|-------------------------------|
| vibratorio, se realizan trabajos de reconfiguración de la subrasante, cabe mencionar que las áreas donde se labora son sectores q no estan siendo intervenidos en el contrato existente con la Cia PANAVIAL  |                |                               |
| Octubre 2015 -Se continúan con los trabajos de mantenimiento a la vía de acceso al volcán Cotopaxi por Machachi por administración directa, para lo cual se tiene asignado el siguiente equipo caminero: 2 volquetes, 1 cargadora frontal, 1 tractor D6, 1 motoniveladora, 1 rodillo liso vibratorio, se realizan trabajos de reconfiguración de la subrasante, cabe mencionar que las áreas donde se labora son sectores q no estan siendo intervenidos en el contrato existente con la Cia PANAVIAL    | Meza, Orlando  | 08/03/2016 - 12:11 PM         |
| Septiembre 2015 -Se continúan con los trabajos de mantenimiento a la vía de acceso al volcán Cotopaxi por Machachi por administración directa, para lo cual se tiene asignado el siguiente equipo caminero: 2 volquetes, 1 cargadora frontal, 1 tractor D6, 1 motoniveladora, 1 rodillo liso vibratorio, se realizan trabajos de reconfiguración de la subrasante, cabe mencionar que las áreas donde se labora son sectores q no estan siendo intervenidos en el contrato existente con la Cia PANAVIAL | Meza, Orlando  | 08/03/2016 - 12:11 PM         |
| Agosto 2015 -Se continúan con los trabajos de mantenimiento a la vía de acceso al volcán Cotopaxi por Machachi por administración directa, para lo cual se tiene asignado el siguiente equipo caminero: 2 volquetes, 1 cargadora frontal, 1 tractor D6, 1 motoniveladora, 1 rodillo liso vibratorio, se realizan trabajos de reconfiguración de la subrasante, cabe mencionar que las áreas donde se labora son sectores q no estan siendo intervenidos en el contrato existente con la Cia PANAVIAL     | Meza, Orlando  | 08/03/2016 - 12:10 PM         |
| Julio 2015 -Se continúan con los trabajos de mantenimiento a la vía de acceso al volcán Cotopaxi por Machachi por administración directa, para lo cual se tiene asignado el siguiente equipo caminero: 2 volquetes, 1 cargadora frontal, 1 tractor D6, 1 motoniveladora, 1 rodillo liso vibratorio, se realizan trabajos de reconfiguración de la subrasante, cabe mencionar que las áreas donde se labora son sectores q no estan siendo intervenidos en el contrato existente con la Cia PANAVIAL      | Meza, Orlando  | 08/03/2016 - 12:10 PM         |
| Junio 2015 -Se continúan con los trabajos de mantenimiento a la vía de acceso al volcán Cotopaxi por Machachi por administración directa, para lo cual se tiene asignado el siguiente equipo caminero: 2 volquetes, 1 cargadora frontal, 1 tractor D6, 1 motoniveladora, 1 rodillo liso vibratorio, se realizan trabajos de reconfiguración de la subrasante, cabe mencionar que las áreas donde se labora son sectores q no estan siendo intervenidos en el contrato existente con la Cia PANAVIAL      | Meza, Orlando  | 08/03/2016 - 12:07 PM         |
| Mayo 2015 -Se continúan con los trabajos de mantenimiento a la vía de acceso al volcán Cotopaxi por Machachi por administración directa, para lo cual se tiene asignado el siguiente equipo caminero: 2 volquetes, 1 cargadora frontal, 1 tractor D6, 1 motoniveladora, 1 rodillo liso vibratorio, se realizan trabajos de reconfiguración de la subrasante, cabe mencionar que las áreas donde se labora son sectores q no estan siendo intervenidos en el contrato existente con la Cia PANAVIAL       | Meza, Orlando  | 08/03/2016 - 12:06 PM         |
| Abril 2015 -Se continúan con los trabajos de mantenimiento a la vía de acceso al volcán Cotopaxi por Machachi por administración directa, para lo cual se tiene asignado el siguiente equipo caminero: 2 volquetes, 1 cargadora frontal, 1 tractor D6, 1 motoniveladora, 1 rodillo liso vibratorio, se realizan trabajos de reconfiguración de la subrasante, cabe mencionar que las áreas donde se labora son sectores q no estan siendo intervenidos en el contrato existente con la Cia PANAVIAL      | Meza, Orlando  | 08/03/2016 - 12:06 PM         |
| Marzo 2015 -Se continúan con los trabajos de mantenimiento a la vía de acceso al volcán Cotopaxi por Machachi por administración directa, para lo cual se tiene asignado el siguiente equipo caminero: 2 volquetes, 1 cargadora frontal, 1 tractor D6, 1 motoniveladora, 1 rodillo liso vibratorio, se realizan trabajos de reconfiguración de la subrasante, cabe mencionar que las áreas donde se labora son sectores q no estan siendo intervenidos en el contrato existente con la Cia PANAVIAL      | Meza, Orlando  | 08/03/2016 - 12:05 PM         |
| Febrero 2015 -Se continúan con los trabajos de mantenimiento a la vía de acceso al volcán Cotopaxi por Machachi por administración directa, para lo cual se tiene asignado el siguiente equipo caminero: 2 volquetes, 1 cargadora frontal, 1 tractor D6, 1 motoniveladora, 1 rodillo liso vibratorio, se realizan trabajos de reconfiguración de la subrasante, cabe mencionar que las áreas donde se labora son sectores q no estan siendo intervenidos en el contrato existente con la Cia PANAVIAL    | Meza, Orlando  | 08/03/2016 - 12:05 PM         |
| Enero 2015 -Se continúan con los trabajos de mantenimiento a la vía de acceso al volcán Cotopaxi por Machachi por administración directa, para lo cual se tiene asignado el siguiente equipo caminero: 2 volquetes, 1 cargadora frontal, 1 tractor D6, 1 motoniveladora, 1 rodillo liso vibratorio, se realizan trabajos de reconfiguración de la subrasante, cabe mencionar que las áreas donde se labora son sectores q no estan siendo intervenidos en el contrato existente con la Cia PANAVIAL      | Meza, Orlando  | 08/03/2016 - 12:04 PM         |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos   | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|----------------|-------------------------------|
| Diciembre 2014.-Se continúan con los trabajos de mantenimiento a la vía de acceso al volcán Cotopaxi por Machachi por administración directa, para lo cual se tiene asignado el siguiente equipo caminero: 2 volquetes, 1 cargadora frontal, 1 tractor D6, 1 motoniveladora, 1 rodillo liso vibratorio, se realizan trabajos de reconfiguración de la subrasante, cabe mencionar que las áreas donde se labora son sectores q no estan siendo intervenidos en el contrato existente con la Cia PANAVIAL  | Meza, Orlando  | 08/03/2016 - 12:04 PM         |
| Noviembre 2014.-Se continúan con los trabajos de mantenimiento a la vía de acceso al volcán Cotopaxi por Machachi por administración directa, para lo cual se tiene asignado el siguiente equipo caminero: 2 volquetes, 1 cargadora frontal, 1 tractor D6, 1 motoniveladora, 1 rodillo liso vibratorio, se realizan trabajos de reconfiguración de la subrasante, cabe mencionar que las áreas donde se labora son sectores q no estan siendo intervenidos en el contrato existente con la Cia PANAVIAL  | Meza, Orlando  | 08/03/2016 - 12:03 PM         |
| Octubre 2014.-Se continúan con los trabajos de mantenimiento a la vía de acceso al volcán Cotopaxi por Machachi por administración directa, para lo cual se tiene asignado el siguiente equipo caminero: 2 volquetes, 1 cargadora frontal, 1 tractor D6, 1 motoniveladora, 1 rodillo liso vibratorio, se realizan trabajos de reconfiguración de la subrasante, cabe mencionar que las áreas donde se labora son sectores q no estan siendo intervenidos en el contrato existente con la Cia PANAVIAL    | Meza, Orlando  | 08/03/2016 - 12:02 PM         |
| Septiembre 2014.-Se continúan con los trabajos de mantenimiento a la vía de acceso al volcán Cotopaxi por Machachi por administración directa, para lo cual se tiene asignado el siguiente equipo caminero: 2 volquetes, 1 cargadora frontal, 1 tractor D6, 1 motoniveladora, 1 rodillo liso vibratorio, se realizan trabajos de reconfiguración de la subrasante, cabe mencionar que las áreas donde se labora son sectores q no estan siendo intervenidos en el contrato existente con la Cia PANAVIAL | Meza, Orlando  | 08/03/2016 - 12:01 PM         |
| Agosto 2014.-Se continúan con los trabajos de mantenimiento a la vía de acceso al volcán Cotopaxi por Machachi por administración directa, para lo cual se tiene asignado el siguiente equipo caminero: 2 volquetes, 1 cargadora frontal, 1 tractor D6, 1 motoniveladora, 1 rodillo liso vibratorio, se realizan trabajos de reconfiguración de la subrasante, cabe mencionar que las áreas donde se labora son sectores q no estan siendo intervenidos en el contrato existente con la Cia PANAVIAL     | Meza, Orlando  | 08/03/2016 - 12:01 PM         |
| Julio 2014.-Se continúan con los trabajos de mantenimiento a la vía de acceso al volcán Cotopaxi por Machachi por administración directa, para lo cual se tiene asignado el siguiente equipo caminero: 2 volquetes, 1 cargadora frontal, 1 tractor D6, 1 motoniveladora, 1 rodillo liso vibratorio, se realizan trabajos de reconfiguración de la subrasante, cabe mencionar que las áreas donde se labora son sectores q no estan siendo intervenidos en el contrato existente con la Cia PANAVIAL      | Meza, Orlando  | 08/03/2016 - 12:00 PM         |
| Junio 2014.-Se continúan con los trabajos de mantenimiento a la vía de acceso al volcán Cotopaxi por Machachi por administración directa, para lo cual se tiene asignado el siguiente equipo caminero: 2 volquetes, 1 cargadora frontal, 1 tractor D6, 1 motoniveladora, 1 rodillo liso vibratorio, se realizan trabajos de reconfiguración de la subrasante, cabe mencionar que las áreas donde se labora son sectores q no estan siendo intervenidos en el contrato existente con la Cia PANAVIAL      | Meza, Orlando  | 08/03/2016 - 12:00 PM         |
| Mayo 2014.-Se continúan con los trabajos de mantenimiento a la vía de acceso al volcán Cotopaxi por Machachi por administración directa, para lo cual se tiene asignado el siguiente equipo caminero: 2 volquetes, 1 cargadora frontal, 1 tractor D6, 1 motoniveladora, 1 rodillo liso vibratorio, se realizan trabajos de reconfiguración de la subrasante, cabe mencionar que las áreas donde se labora son sectores q no estan siendo intervenidos en el contrato existente con la Cia PANAVIAL       | Meza, Orlando  | 08/03/2016 - 11:59 AM         |
| Abril 2014.-Se continúan con los trabajos de mantenimiento a la vía de acceso al volcán Cotopaxi por Machachi por administración directa, para lo cual se tiene asignado el siguiente equipo caminero: 2 volquetes, 1 cargadora frontal, 1 tractor D6, 1 motoniveladora, 1 rodillo liso vibratorio, se realizan trabajos de reconfiguración de la subrasante, cabe mencionar que las áreas donde se labora son sectores q no estan siendo intervenidos en el contrato existente con la Cia PANAVIAL      | Meza, Orlando  | 08/03/2016 - 11:59 AM         |
| Marzo 2014.-Se continúan con los trabajos de mantenimiento a la vía de acceso al volcán Cotopaxi por Machachi por administración directa, para lo cual se tiene asignado el siguiente equipo caminero: 2 volquetes, 1 cargadora frontal, 1 tractor D6, 1 motoniveladora, 1 rodillo liso vibratorio, se realizan trabajos de reconfiguración de la subrasante, cabe mencionar que las áreas donde se labora son sectores q no estan siendo intervenidos en el contrato existente con la Cia PANAVIAL      | Meza, Orlando  | 08/03/2016 - 11:58 AM         |
| Febrero 2014.-Se continúan con los trabajos de mantenimiento a la vía de acceso al volcán Cotopaxi por Machachi por administración directa, para lo cual se tiene asignado el siguiente equipo caminero: 2 volquetes, 1 cargadora frontal, 1 tractor D6, 1 motoniveladora, 1 rodillo liso vibratorio, se realizan trabajos de reconfiguración de la subrasante, cabe mencionar que las áreas donde se labora son sectores q no estan siendo intervenidos en el contrato existente con la Cia PANAVIAL    | Meza, Orlando  | 08/03/2016 - 11:58 AM         |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos   | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|----------------|-------------------------------|
| vibratorio, se realizan trabajos de reconfiguración de la subrasante, cabe mencionar que las áreas donde se labora son sectores q no estan siendo intervenidos en el contrato existente con la Cia PANAVIAL  |                |                               |
| Enero 2014.-Se continúan con los trabajos de mantenimiento a la vía de acceso al volcán Cotopaxi por Machachi por administración directa, para lo cual se tiene asignado el siguiente equipo caminero: 2 volquetes, 1 cargadora frontal, 1 tractor D6, 1 motoniveladora, 1 rodillo liso vibratorio, se realizan trabajos de reconfiguración de la subrasante, cabe mencionar que las áreas donde se labora son sectores q no estan siendo intervenidos en el contrato existente con la Cia PANAVIAL      | Meza, Orlando  | 08/03/2016 - 11:57 AM         |
| Diciembre 2013.-Se continúan con los trabajos de mantenimiento a la vía de acceso al volcán Cotopaxi por Machachi por administración directa, para lo cual se tiene asignado el siguiente equipo caminero: 2 volquetes, 1 cargadora frontal, 1 tractor D6, 1 motoniveladora, 1 rodillo liso vibratorio, se realizan trabajos de reconfiguración de la subrasante, cabe mencionar que las áreas donde se labora son sectores q no estan siendo intervenidos en el contrato existente con la Cia PANAVIAL  | Meza, Orlando  | 08/03/2016 - 11:56 AM         |
| Noviembre 2013.-Se continúan con los trabajos de mantenimiento a la vía de acceso al volcán Cotopaxi por Machachi por administración directa, para lo cual se tiene asignado el siguiente equipo caminero: 2 volquetes, 1 cargadora frontal, 1 tractor D6, 1 motoniveladora, 1 rodillo liso vibratorio, se realizan trabajos de reconfiguración de la subrasante, cabe mencionar que las áreas donde se labora son sectores q no estan siendo intervenidos en el contrato existente con la Cia PANAVIAL  | Meza, Orlando  | 08/03/2016 - 11:56 AM         |
| Octubre 2013.-Se continúan con los trabajos de mantenimiento a la vía de acceso al volcán Cotopaxi por Machachi por administración directa, para lo cual se tiene asignado el siguiente equipo caminero: 2 volquetes, 1 cargadora frontal, 1 tractor D6, 1 motoniveladora, 1 rodillo liso vibratorio, se realizan trabajos de reconfiguración de la subrasante, cabe mencionar que las áreas donde se labora son sectores q no estan siendo intervenidos en el contrato existente con la Cia PANAVIAL    | Meza, Orlando  | 08/03/2016 - 11:55 AM         |
| Septiembre 2013.-Se continúan con los trabajos de mantenimiento a la vía de acceso al volcán Cotopaxi por Machachi por administración directa, para lo cual se tiene asignado el siguiente equipo caminero: 2 volquetes, 1 cargadora frontal, 1 tractor D6, 1 motoniveladora, 1 rodillo liso vibratorio, se realizan trabajos de reconfiguración de la subrasante, cabe mencionar que las áreas donde se labora son sectores q no estan siendo intervenidos en el contrato existente con la Cia PANAVIAL | Meza, Orlando  | 08/03/2016 - 11:55 AM         |
| Agosto 2013.-Se continúan con los trabajos de mantenimiento a la vía de acceso al volcán Cotopaxi por Machachi por administración directa, para lo cual se tiene asignado el siguiente equipo caminero: 2 volquetes, 1 cargadora frontal, 1 tractor D6, 1 motoniveladora, 1 rodillo liso vibratorio, se realizan trabajos de reconfiguración de la subrasante, cabe mencionar que las áreas donde se labora son sectores q no estan siendo intervenidos en el contrato existente con la Cia PANAVIAL     | Meza, Orlando  | 08/03/2016 - 11:54 AM         |
| Julio 2013.-Se continúan con los trabajos de mantenimiento a la vía de acceso al volcán Cotopaxi por Machachi por administración directa, para lo cual se tiene asignado el siguiente equipo caminero: 2 volquetes, 1 cargadora frontal, 1 tractor D6, 1 motoniveladora, 1 rodillo liso vibratorio, se realizan trabajos de reconfiguración de la subrasante, cabe mencionar que las áreas donde se labora son sectores q no estan siendo intervenidos en el contrato existente con la Cia PANAVIAL      | Meza, Orlando  | 08/03/2016 - 11:53 AM         |
| Junio 2013.-Se continúan con los trabajos de mantenimiento a la vía de acceso al volcán Cotopaxi por Machachi por administración directa, para lo cual se tiene asignado el siguiente equipo caminero: 2 volquetes, 1 cargadora frontal, 1 tractor D6, 1 motoniveladora, 1 rodillo liso vibratorio, se realizan trabajos de reconfiguración de la subrasante, cabe mencionar que las áreas donde se labora son sectores q no estan siendo intervenidos en el contrato existente con la Cia PANAVIAL      | Meza, Orlando  | 08/03/2016 - 11:53 AM         |
| Mayo 2013.-Se continúan con los trabajos de mantenimiento a la vía de acceso al volcán Cotopaxi por Machachi por administración directa, para lo cual se tiene asignado el siguiente equipo caminero: 2 volquetes, 1 cargadora frontal, 1 tractor D6, 1 motoniveladora, 1 rodillo liso vibratorio, se realizan trabajos de reconfiguración de la subrasante, cabe mencionar que las áreas donde se labora son sectores q no estan siendo intervenidos en el contrato existente con la Cia PANAVIAL       | Meza, Orlando  | 08/03/2016 - 11:52 AM         |
| Abril 2013.-Se continúan con los trabajos de mantenimiento a la vía de acceso al volcán Cotopaxi por Machachi por administración directa, para lo cual se tiene asignado el siguiente equipo caminero: 2 volquetes, 1 cargadora frontal, 1 tractor D6, 1 motoniveladora, 1 rodillo liso vibratorio, se realizan trabajos de reconfiguración de la subrasante, cabe mencionar que las áreas donde se labora son sectores q no estan siendo intervenidos en el contrato existente con la Cia PANAVIAL      | Meza, Orlando  | 08/03/2016 - 11:52 AM         |
| Marzo 2013.-Se continúan con los trabajos de mantenimiento a la vía de acceso al volcán Cotopaxi por Machachi por administración directa, para lo cual se tiene asignado el siguiente  | Meza, Orlando  | 08/03/2016 - 11:51 AM         |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos   | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|----------------|-------------------------------|
| equipo caminero: 2 volquetes, 1 cargadora frontal, 1 tractor D6, 1 motoniveladora, 1 rodillo liso vibratorio, se realizan trabajos de reconfiguración de la subrasante, cabe mencionar que las áreas donde se labora son sectores q no estan siendo intervenidos en el contrato existente con la Cia PANAVIAL  |                |                               |
| Febrero2013.-Se continúan con los trabajos de mantenimiento a la vía de acceso al volcán Cotopaxi por Machachi por administración directa, para lo cual se tiene asignado el siguiente equipo caminero: 2 volquetes, 1 cargadora frontal, 1 tractor D6, 1 motoniveladora, 1 rodillo liso vibratorio, se realizan trabajos de reconfiguración de la subrasante, cabe mencionar que las áreas donde se labora son sectores q no estan siendo intervenidos en el contrato existente con la Cia PANAVIAL   | Meza, Orlando  | 08/03/2016 - 11:50 AM         |
| Enero2013.-Se continúan con los trabajos de mantenimiento a la vía de acceso al volcán Cotopaxi por Machachi por administración directa, para lo cual se tiene asignado el siguiente equipo caminero: 2 volquetes, 1 cargadora frontal, 1 tractor D6, 1 motoniveladora, 1 rodillo liso vibratorio, se realizan trabajos de reconfiguración de la subrasante, cabe mencionar que las áreas donde se labora son sectores q no estan siendo intervenidos en el contrato existente con la Cia PANAVIAL   | Meza, Orlando  | 08/03/2016 - 11:47 AM         |
| Diciembre2012.-Se continúan con los trabajos de mantenimiento a la vía de acceso al volcán Cotopaxi por Machachi por administración directa, para lo cual se tiene asignado el siguiente equipo caminero: 2 volquetes, 1 cargadora frontal, 1 tractor D6, 1 motoniveladora, 1 rodillo liso vibratorio, cabe mencionar que las áreas donde se labora son sectores q no estan siendo intervenidos en el contrato existente con la Cia PANAVIAL   | Meza, Orlando  | 07/03/2016 - 12:53 PM         |
| 2012.-Se continúan con los trabajos de mantenimiento a la vía de acceso al volcán Cotopaxi por Machachi por administración directa, para lo cual se tiene asignado el siguiente equipo caminero: 2 volquetes, 1 cargadora frontal, 1 tractor D6, 1 motoniveladora, 1 rodillo liso vibratorio, cabe mencionar que las áreas donde se labora son sectores q no estan siendo intervenidos en el contrato existente con la Cia PANAVIAL  | Meza, Orlando  | 07/03/2016 - 12:45 PM         |
| Octubre 2012.-Se realizan trabajos de mantenimiento a la vía de acceso al volcán Cotopaxi por Machachi por administración directa, para lo cual se tiene asignado el siguiente equipo caminero: 2 volquetes, 1 cargadora frontal, 1 tractor D6, 1 motoniveladora, 1 rodillo liso vibratorio  | Meza, Orlando  | 07/03/2016 - 12:32 PM         |
| Febrero 2016.- Ante las constantes lluvias que soporta la provincia de Cotopaxi en el sector Noroccidental, específicamente en la carretera Latacunga- La Mana, la Dirección Provincial a ubicado un equipo mínimo para realizar el mantenimiento por administración directa, considerando que los trabajos que realiza no estan dentro de los rubros de mantenimiento que la Cia contratista del proyecto mantiene vigente  | Meza, Orlando  | 04/03/2016 - 11:07 PM         |
| Septiembre 2012<br>Se publica a través del portal de compras públicas la licitación para la contratación de los trabajos de rehabilitación y mejoramiento de la carretera Salcedo- Tena<br>Agosto 2012<br>Ratificando los informes anteriores, la vía cuenta en la actualidad con 4Km., prácticamente terminados, y con la rasante a nivel de base con obra de drenaje total (alcantarillas) desde el Km 23+000 hasta el km 27+000<br>Julio 2012<br>Se culmina con el transporte de base. Se continúa únicamente con el transporte de mejoramiento para relleno de cajeras.<br>Junio 2012<br>Se continúa con el transporte de material para llenar cajeras, se culmina con los trabajos de obras de arte.<br>Abril, Mayo 2012<br>Se continúa con los trabajos de ensanchamiento de la vía, se está transportando material de mejoramiento y sub base, también se continúa con la colocación de alcantarillas y la función de obras de artes (muros de alas y cabezales)<br>Marzo 2012<br>Se continúa con los trabajos de ensanchamiento de la vía, se está transportando material de mejoramiento y sub base, también se continúa con la colocación de alcantarillas y la función de obras de artes (muros de alas y cabezales)<br>Febrero del 2012<br>Se continúa con los trabajos de ensanchamiento de la vía, se está transportando material de mejoramiento y sub base, también se ha instalado dos alcantarillas de 12 m de 1200 mm. La Vía Salcedo Tena se encuentra en ejecución por administración directa, hasta la presente fecha tenemos 5+000 km ensanchado la vía y colocado material de base hasta el km 4+000 | Meza, Orlando  | 04/03/2016 - 11:07 PM         |

Problemas cerrados: 2, Abiertos: 0

**RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO**

| Riesgo   | Fecha de última actualización | Responsable                   | Probabilidad | Impacto | Calificación | Acciones Cerradas / Totales |
|--|-------------------------------|-------------------------------|--------------|---------|--------------|-----------------------------|
| <b>5- PROYECTO. Recursos.</b><br>Recortes presupuestarios CAUSARIA retraso en las obras de mantenimiento | 01/06/2019                    | César Anibal Flores Fernández | 50 %         | 80      | 40           | 0/1                         |

Riesgos cerrados: 2, Abiertos: 1

**LOCALIDADES**

| Localidad de Impacto |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| 1                    | Zona 3 - Centro > Cotopaxi > Salcedo |

**HITOS**

|    | Hito   | Categoría                  | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--|----------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 1  | DEFINICIÓN: Proyecto en SIPeIP postulado                 | 1-Solicitud de Información | 28/02/2012         |                | 28/02/2012 |          | Sí            | 10.0          |
| 2  | PLANEACION: Entrega de partida Presupuestaria, realizado | 1-Solicitud de Información | 15/03/2012         |                | 15/03/2012 |          | Sí            | 5.0           |
| 3  | PLANEACION: Contrato adjudicado, realizado               | 1-Solicitud de Información | 31/03/2012         |                | 31/03/2012 |          | Sí            | 5.0           |
| 4  | Acabado de obra básica (5 Km)                            | 5-Entregables Intermedios  | 30/04/2012         |                | 30/04/2012 |          | Sí            | 0.3           |
| 5  | Base tendida hidratada y compactada (5Km)                | 1-Solicitud de Información | 30/04/2012         |                | 30/04/2012 |          | Sí            | 0.3           |
| 6  | Colocacion de armico (5Km)                               | 5-Entregables Intermedios  | 30/04/2012         |                | 30/04/2012 |          | Sí            | 0.3           |
| 7  | Desalojo de material 3Km*3.00*1.5 (5Km)                  | 5-Entregables Intermedios  | 30/04/2012         |                | 30/04/2012 |          | Sí            | 0.3           |
| 8  | Ensanchamiento de la vía (5 Km)                          | 5-Entregables Intermedios  | 30/04/2012         |                | 30/04/2012 |          | Sí            | 0.3           |
| 9  | Hormigon para cabezales (5Km)                            | 5-Entregables Intermedios  | 30/04/2012         |                | 30/04/2012 |          | Sí            | 0.3           |
| 10 | Subbase tendida hidratada compactada (5Km)               | 5-Entregables Intermedios  | 30/04/2012         |                | 30/04/2012 |          | Sí            | 0.3           |
| 11 | Transporte de base (5Km)                                 | 5-Entregables Intermedios  | 30/04/2012         |                | 30/04/2012 |          | Sí            | 0.3           |
| 12 | Transporte de subbase (5Km)                              | 5-Entregables Intermedios  | 30/04/2012         |                | 30/04/2012 |          | Sí            | 0.3           |
| 13 | Colocacion de armico (10Km)                              | 1-Solicitud de Información | 31/08/2012         |                | 31/08/2012 |          | Sí            | 0.3           |
| 14 | Desalojo de material 3Km*3.00*1.5 (10Km)                 | 5-Entregables Intermedios  | 31/08/2012         |                | 31/08/2012 |          | Sí            | 0.3           |
| 15 | Ensanchamiento de la vía (10 Km)                         | 5-Entregables Intermedios  | 31/08/2012         |                | 31/08/2012 |          | Sí            | 0.3           |
| 16 | Acabado de obra básica (10 Km)                           | 5-Entregables Intermedios  | 30/09/2012         |                | 30/09/2012 |          | Sí            | 0.3           |
| 17 | Base tendida hidratada y compactada (10Km)               | 1-Solicitud de Información | 30/09/2012         |                | 30/09/2012 |          | Sí            | 0.3           |
| 18 | Hormigon para cabezales (10Km)                           | 1-Solicitud de Información | 30/09/2012         |                | 30/09/2012 |          | Sí            | 0.3           |
| 19 | Subbase tendida hidratada compactada (10Km)              | 1-Solicitud de Información | 30/09/2012         |                | 30/09/2012 |          | Sí            | 0.3           |

HITOS

|    | Hito   | Categoría                  | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--|----------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 20 | Transporte de base (10Km)  | 1-Solicitud de Información | 30/09/2012         |                | 30/09/2012 |          | Sí            | 0.3           |
| 21 | Transporte de subbase (10Km)   | 1-Solicitud de Información | 30/09/2012         |                | 30/09/2012 |          | Sí            | 0.3           |
| 22 | Acabado de obra básica (15 Km)   | 1-Solicitud de Información | 31/12/2012         |                | 31/12/2012 |          | Sí            | 0.3           |
| 23 | Base tendida hidratada y compactada (15Km)                             | 1-Solicitud de Información | 31/12/2012         |                | 31/12/2012 |          | Sí            | 0.3           |
| 24 | Colocacion de armico (15Km)  | 1-Solicitud de Información | 31/12/2012         |                | 31/12/2012 |          | Sí            | 0.3           |
| 25 | Desalojo de material 3Km*3.00*1.5 (15Km)                               | 1-Solicitud de Información | 31/12/2012         |                | 31/12/2012 |          | Sí            | 0.3           |
| 26 | Ensanchamiento de la vía (15 Km)                                       | 1-Solicitud de Información | 31/12/2012         |                | 31/12/2012 |          | Sí            | 0.3           |
| 27 | Hormigon para cabezales (15Km)   | 1-Solicitud de Información | 31/12/2012         |                | 31/12/2012 |          | Sí            | 0.3           |
| 28 | Subbase tendida hidratada compactada (15Km)                            | 1-Solicitud de Información | 31/12/2012         |                | 31/12/2012 |          | Sí            | 0.3           |
| 29 | Transporte de base (15Km)  | 1-Solicitud de Información | 31/12/2012         |                | 31/12/2012 |          | Sí            | 0.3           |
| 30 | Transporte de subbase (15Km)   | 1-Solicitud de Información | 31/12/2012         |                | 31/12/2012 |          | Sí            | 0.3           |
| 31 | EJECUCION Acabado de obra básica existente                             | 5-Entregables Intermedios  | 31/01/2016         |                | 31/01/2016 |          | Sí            | 0.3           |
| 32 | EJECUCION.- Explotación de material en cantera                         | 5-Entregables Intermedios  | 31/01/2016         |                | 31/01/2016 |          | Sí            | 0.3           |
| 33 | EJECUCION.- Transporte de material                                     | 5-Entregables Intermedios  | 31/01/2016         |                | 31/01/2016 |          | Sí            | 0.3           |
| 34 | EJECUCION.-Tendido Hidratado y compactado de material de mejoramiento  | 5-Entregables Intermedios  | 31/01/2016         |                | 31/01/2016 |          | Sí            | 0.3           |
| 35 | EJECUCION Acabado de obra básica existente                             | 5-Entregables Intermedios  | 29/02/2016         |                | 29/02/2016 |          | Sí            | 0.3           |
| 36 | EJECUCION.- Explotación de material en cantera                         | 5-Entregables Intermedios  | 29/02/2016         |                | 29/02/2016 |          | Sí            | 0.3           |
| 37 | EJECUCION.- Transporte de material                                     | 5-Entregables Intermedios  | 29/02/2016         |                | 29/02/2016 |          | Sí            | 0.3           |
| 38 | EJECUCION.-Tendido Hidratado y compactado de material de mejoramiento  | 5-Entregables Intermedios  | 29/02/2016         |                | 29/02/2016 |          | Sí            | 0.3           |
| 39 | EJECUCION Acabado de obra básica existente                             | 5-Entregables Intermedios  | 31/03/2016         |                | 31/03/2016 |          | Sí            | 0.3           |
| 40 | EJECUCION.- Explotación de material en cantera                         | 5-Entregables Intermedios  | 31/03/2016         |                | 31/03/2016 |          | Sí            | 0.3           |
| 41 | EJECUCION.- Transporte de material                                     | 5-Entregables Intermedios  | 31/03/2016         |                | 31/03/2016 |          | Sí            | 0.3           |
| 42 | EJECUCION.-Tendido Hidratado y compactado de material de mejoramientov | 5-Entregables Intermedios  | 31/03/2016         |                | 31/03/2016 |          | Sí            | 0.3           |
| 43 | EJECUCION Acabado de obra básica existente                             | 5-Entregables Intermedios  | 30/04/2016         |                | 30/04/2016 |          | Sí            | 0.3           |
| 44 | EJECUCION.- Explotación de material en cantera                         | 5-Entregables Intermedios  | 30/04/2016         |                | 30/04/2016 |          | Sí            | 0.3           |
| 45 | EJECUCION.- Transporte de material                                     | 5-Entregables Intermedios  | 30/04/2016         |                | 30/04/2016 |          | Sí            | 0.3           |

HITOS

|    | Hito  | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 46 | EJECUCION.-Tendido Hidratado y compactado de material de mejoramiento | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2016         |                | 30/04/2016 |          | Sí            | 0.3           |
| 47 | EJECUCION Acabado de obra básica existente                            | 5-Entregables Intermedios | 31/05/2016         |                | 31/05/2016 |          | Sí            | 0.3           |
| 48 | EJECUCION.- Explotación de material en cantera                        | 5-Entregables Intermedios | 31/05/2016         |                | 31/05/2016 |          | Sí            | 0.3           |
| 49 | EJECUCION.- Transporte de material                                    | 5-Entregables Intermedios | 31/05/2016         |                | 31/05/2016 |          | Sí            | 0.3           |
| 50 | EJECUCION.-Tendido Hidratado y compactado de material de mejoramiento | 5-Entregables Intermedios | 31/05/2016         |                | 31/05/2016 |          | Sí            | 0.3           |
| 51 | EJECUCION Acabado de obra básica existente                            | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2016         |                | 30/06/2016 |          | Sí            | 0.3           |
| 52 | EJECUCION.- Explotación de material en cantera                        | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2016         |                | 30/06/2016 |          | Sí            | 0.3           |
| 53 | EJECUCION.- Transporte de material                                    | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2016         |                | 30/06/2016 |          | Sí            | 0.3           |
| 54 | EJECUCION.-Tendido Hidratado y compactado de material de mejoramiento | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2016         |                | 30/06/2016 |          | Sí            | 0.3           |
| 55 | EJECUCION Acabado de obra básica existente                            | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2016         |                | 31/07/2016 |          | Sí            | 0.3           |
| 56 | EJECUCION.- Explotación de material en cantera                        | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2016         |                | 31/07/2016 |          | Sí            | 0.3           |
| 57 | EJECUCION.- Transporte de material                                    | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2016         |                | 31/07/2016 |          | Sí            | 0.3           |
| 58 | EJECUCION.-Tendido Hidratado y compactado de material de mejoramiento | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2016         |                | 31/07/2016 |          | Sí            | 0.3           |
| 59 | EJECUCION Acabado de obra básica existente                            | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2016         |                | 31/08/2016 |          | Sí            | 0.3           |
| 60 | EJECUCION.- Explotación de material en cantera                        | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2016         |                | 31/08/2016 |          | Sí            | 0.3           |
| 61 | EJECUCION.- Transporte de material                                    | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2016         |                | 31/08/2016 |          | Sí            | 0.3           |
| 62 | EJECUCION.-Tendido Hidratado y compactado de material de mejoramiento | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2016         |                | 31/08/2016 |          | Sí            | 0.3           |
| 63 | EJECUCION Acabado de obra básica existente                            | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2016         |                | 30/09/2016 |          | Sí            | 0.3           |
| 64 | EJECUCION.- Explotación de material en cantera                        | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2016         |                | 30/09/2016 |          | Sí            | 0.3           |
| 65 | EJECUCION.- Transporte de material                                    | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2016         |                | 30/09/2016 |          | Sí            | 0.3           |
| 66 | EJECUCION.-Tendido Hidratado y compactado de material de mejoramiento | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2016         |                | 30/09/2016 |          | Sí            | 0.3           |
| 67 | EJECUCION Acabado de obra básica existente                            | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2016         |                | 31/10/2016 |          | Sí            | 0.3           |
| 68 | EJECUCION.- Explotación de material en cantera                        | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2016         |                | 31/10/2016 |          | Sí            | 0.3           |
| 69 | EJECUCION.- Transporte de material                                    | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2016         |                | 31/10/2016 |          | Sí            | 0.3           |
| 70 | EJECUCION.-Tendido Hidratado y compactado de material de mejoramiento | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2016         |                | 31/10/2016 |          | Sí            | 0.03          |

HITOS

|    | Hito  | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 71 | EJECUCION Acabado de obra básica existente                            | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2016         |                | 30/11/2016 |          | Sí            | 0.3           |
| 72 | EJECUCION.- Explotación de material en cantera                        | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2016         |                | 30/11/2016 |          | Sí            | 0.3           |
| 73 | EJECUCION.- Transporte de material                                    | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2016         |                | 30/11/2016 |          | Sí            | 0.3           |
| 74 | EJECUCION.-Tendido Hidratado y compactado de material de mejoramiento | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2016         |                | 30/11/2016 |          | Sí            | 0.3           |
| 75 | EJECUCION Acabado de obra básica existente                            | 5-Entregables Intermedios | 30/12/2016         |                | 30/12/2016 |          | Sí            | 0.3           |
| 76 | EJECUCION.- Explotación de material en cantera                        | 5-Entregables Intermedios | 30/12/2016         |                | 30/12/2016 |          | Sí            | 0.3           |
| 77 | EJECUCION.- Transporte de material                                    | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2016         |                | 31/12/2016 |          | Sí            | 0.3           |
| 78 | EJECUCION.-Tendido Hidratado y compactado de material de mejoramiento | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2016         |                | 31/12/2016 |          | Sí            | 0.3           |
| 79 | EJECUCION Acabado de obra básica existente                            | 5-Entregables Intermedios | 31/01/2017         |                | 31/01/2017 |          | Sí            | 0.3           |
| 80 | EJECUCION.- Explotación de material en canter                         | 5-Entregables Intermedios | 31/01/2017         |                | 31/01/2017 |          | Sí            | 0.3           |
| 81 | EJECUCION.- Transporte de material                                    | 5-Entregables Intermedios | 31/01/2017         |                | 31/01/2017 |          | Sí            | 0.3           |
| 82 | EJECUCION.-Tendido Hidratado y compactado de material de mejoramiento | 5-Entregables Intermedios | 31/01/2017         |                | 31/01/2017 |          | Sí            | 0.3           |
| 83 | EJECUCION Acabado de obra básica existente                            | 5-Entregables Intermedios | 28/02/2017         |                | 28/02/2017 |          | Sí            | 0.4           |
| 84 | EJECUCION.- Explotación de material en canter                         | 5-Entregables Intermedios | 28/02/2017         |                | 28/02/2017 |          | Sí            | 0.4           |
| 85 | EJECUCION.- Transporte de material                                    | 5-Entregables Intermedios | 28/02/2017         |                | 28/02/2017 |          | Sí            | 0.4           |
| 86 | EJECUCION.-Tendido Hidratado y compactado de material de mejoramiento | 5-Entregables Intermedios | 28/02/2017         |                | 28/02/2017 |          | Sí            | 0.4           |
| 87 | EJECUCION Acabado de obra básica existente                            | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2017         |                | 31/03/2017 |          | Sí            | 0.4           |
| 88 | EJECUCION.- Explotación de material en canter                         | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2017         |                | 31/03/2017 |          | Sí            | 0.4           |
| 89 | EJECUCION.- Transporte de material                                    | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2017         |                | 31/03/2017 |          | Sí            | 0.4           |
| 90 | EJECUCION.-Tendido Hidratado y compactado de material de mejoramiento | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2017         |                | 31/03/2017 |          | Sí            | 0.4           |
| 91 | EJECUCION Acabado de obra básica existente                            | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2017         |                | 30/04/2017 |          | Sí            | 0.4           |
| 92 | EJECUCION.- Explotación de material en canter                         | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2017         |                | 30/04/2017 |          | Sí            | 0.4           |
| 93 | EJECUCION.- Transporte de materia                                     | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2017         |                | 30/04/2017 |          | Sí            | 0.4           |
| 94 | EJECUCION.-Tendido Hidratado y compactado de material de mejoramiento | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2017         |                | 30/04/2017 |          | Sí            | 0.4           |
| 95 | EJECUCION Acabado de obra básica existente                            | 5-Entregables Intermedios | 31/05/2017         |                | 31/05/2017 |          | Sí            | 0.4           |

HITOS

|     | Hito  | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|---|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 96  | EJECUCION.- Explotación de material en canter                         | 5-Entregables Intermedios | 31/05/2017         |                | 31/05/2017 |          | Sí            | 0.4           |
| 97  | EJECUCION.- Transporte de materia                                     | 5-Entregables Intermedios | 31/05/2017         |                | 31/05/2017 |          | Sí            | 0.4           |
| 98  | EJECUCION.-Tendido Hidratado y compactado de material de mejoramiento | 5-Entregables Intermedios | 31/05/2017         |                | 31/05/2017 |          | Sí            | 0.4           |
| 99  | EJECUCION Acabado de obra básica existente                            | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2017         |                | 30/06/2017 |          | Sí            | 0.4           |
| 100 | EJECUCION.- Explotación de material en canter                         | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2017         |                | 30/06/2017 |          | Sí            | 0.4           |
| 101 | EJECUCION.- Transporte de materia                                     | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2017         |                | 30/06/2017 |          | Sí            | 0.4           |
| 102 | EJECUCION.-Tendido Hidratado y compactado de material de mejoramiento | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2017         |                | 30/06/2017 |          | Sí            | 0.4           |
| 103 | EJECUCION Acabado de obra básica existente                            | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2017         |                | 31/07/2017 |          | Sí            | 0.4           |
| 104 | EJECUCION.- Explotación de material en canter                         | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2017         |                | 31/07/2017 |          | Sí            | 0.4           |
| 105 | EJECUCION.- Transporte de materia                                     | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2017         |                | 31/07/2017 |          | Sí            | 0.4           |
| 106 | EJECUCION.-Tendido Hidratado y compactado de material de mejoramiento | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2017         |                | 31/07/2017 |          | Sí            | 0.4           |
| 107 | EJECUCION Acabado de obra básica existente                            | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2017         |                | 31/08/2017 |          | Sí            | 0.4           |
| 108 | EJECUCION.- Explotación de material en canter                         | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2017         |                | 31/08/2017 |          | Sí            | 0.4           |
| 109 | EJECUCION.- Transporte de materia                                     | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2017         |                | 31/08/2017 |          | Sí            | 0.4           |
| 110 | EJECUCION.-Tendido Hidratado y compactado de material de mejoramiento | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2017         |                | 31/08/2017 |          | Sí            | 0.4           |
| 111 | EJECUCION Acabado de obra básica existente                            | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2017         |                | 30/09/2017 |          | Sí            | 0.4           |
| 112 | EJECUCION.- Explotación de material en canter                         | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2017         |                | 30/09/2017 |          | Sí            | 0.4           |
| 113 | EJECUCION.- Transporte de materia                                     | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2017         |                | 30/09/2017 |          | Sí            | 0.4           |
| 114 | EJECUCION.-Tendido Hidratado y compactado de material de mejoramiento | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2017         |                | 30/09/2017 |          | Sí            | 0.4           |
| 115 | EJECUCION Acabado de obra básica existente                            | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2017         |                | 31/10/2017 |          | Sí            | 0.4           |
| 116 | EJECUCION.- Explotación de material en canter                         | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2017         |                | 31/10/2017 |          | Sí            | 0.4           |
| 117 | EJECUCION.- Transporte de materia                                     | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2017         |                | 31/10/2017 |          | Sí            | 0.4           |
| 118 | EJECUCION.-Tendido Hidratado y compactado de material de mejoramiento | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2017         |                | 31/10/2017 |          | Sí            | 0.4           |
| 119 | EJECUCION Acabado de obra básica existente                            | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2017         |                | 30/11/2017 |          | Sí            | 0.4           |
| 120 | EJECUCION.- Explotación de material en canter                         | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2017         |                | 30/11/2017 |          | Sí            | 0.4           |

HITOS

|     | Hito  | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|---|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 121 | EJECUCION.- Transporte de materia                                     | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2017         |                | 30/11/2017 |          | Sí            | 0.4           |
| 122 | EJECUCION.-Tendido Hidratado y compactado de material de mejoramiento | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2017         |                | 30/11/2017 |          | Sí            | 0.4           |
| 123 | EJECUCION Acabado de obra básica existente                            | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2017         |                | 31/12/2017 |          | Sí            | 0.4           |
| 124 | EJECUCION.- Explotación de material en canter                         | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2017         |                | 31/12/2017 |          | Sí            | 0.4           |
| 125 | EJECUCION.- Transporte de materia                                     | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2017         |                | 31/12/2017 |          | Sí            | 0.4           |
| 126 | EJECUCION.-Tendido Hidratado y compactado de material de mejoramiento | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2017         |                | 31/12/2017 |          | Sí            | 0.4           |
| 127 | EJECUCION Acabado de obra básica existente                            | 5-Entregables Intermedios | 31/01/2018         |                | 31/01/2018 |          | Sí            | 0.4           |
| 128 | EJECUCION.- Explotación de material en canter                         | 5-Entregables Intermedios | 31/01/2018         |                | 31/01/2018 |          | Sí            | 0.4           |
| 129 | EJECUCION.- Transporte de materia                                     | 5-Entregables Intermedios | 31/01/2018         |                | 31/01/2018 |          | Sí            | 0.4           |
| 130 | EJECUCION.-Tendido Hidratado y compactado de material de mejoramiento | 5-Entregables Intermedios | 31/01/2018         |                | 31/01/2018 |          | Sí            | 0.4           |
| 131 | EJECUCION Acabado de obra básica existente                            | 5-Entregables Intermedios | 28/02/2018         |                | 28/02/2018 |          | Sí            | 0.4           |
| 132 | EJECUCION.- Explotación de material en canter                         | 5-Entregables Intermedios | 28/02/2018         |                | 28/02/2018 |          | Sí            | 0.4           |
| 133 | EJECUCION.- Transporte de materia                                     | 5-Entregables Intermedios | 28/02/2018         |                | 28/02/2018 |          | Sí            | 0.4           |
| 134 | EJECUCION.-Tendido Hidratado y compactado de material de mejoramiento | 5-Entregables Intermedios | 28/02/2018         |                | 28/02/2018 |          | Sí            | 0.4           |
| 135 | EJECUCION Acabado de obra básica existente                            | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2018         |                | 31/03/2018 |          | Sí            | 0.4           |
| 136 | EJECUCION.- Explotación de material en canter                         | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2018         |                | 31/03/2018 |          | Sí            | 0.4           |
| 137 | EJECUCION.- Transporte de materia                                     | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2018         |                | 31/03/2018 |          | Sí            | 0.4           |
| 138 | EJECUCION.-Tendido Hidratado y compactado de material de mejoramiento | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2018         |                | 31/03/2018 |          | Sí            | 0.4           |
| 139 | EJECUCION Acabado de obra básica existente                            | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2018         |                | 30/04/2018 |          | Sí            | 0.4           |
| 140 | EJECUCION.- Explotación de material en canter                         | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2018         |                | 30/04/2018 |          | Sí            | 0.4           |
| 141 | EJECUCION.- Transporte de materia                                     | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2018         |                | 30/04/2018 |          | Sí            | 0.4           |
| 142 | EJECUCION.-Tendido Hidratado y compactado de material de mejoramiento | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2018         |                | 30/04/2018 |          | Sí            | 0.4           |
| 143 | EJECUCION Acabado de obra básica existente                            | 5-Entregables Intermedios | 31/05/2018         |                | 31/05/2018 |          | Sí            | 0.4           |
| 144 | EJECUCION.- Explotación de material en canter                         | 5-Entregables Intermedios | 31/05/2018         |                | 31/05/2018 |          | Sí            | 0.4           |
| 145 | EJECUCION.- Transporte de materia                                     | 5-Entregables Intermedios | 31/05/2018         |                | 31/05/2018 |          | Sí            | 0.4           |

HITOS

|     | Hito  | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|---|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 146 | EJECUCION.-Tendido Hidratado y compactado de material de mejoramiento | 5-Entregables Intermedios | 31/05/2018         |                | 31/05/2018 |          | Sí            | 0.4           |
| 147 | EJECUCION Acabado de obra básica existente                            | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2018         |                | 30/06/2018 |          | Sí            | 0.4           |
| 148 | EJECUCION.- Explotación de material en canter                         | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2018         |                | 30/06/2018 |          | Sí            | 0.4           |
| 149 | EJECUCION.- Transporte de materia                                     | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2018         |                | 30/06/2018 |          | Sí            | 0.4           |
| 150 | EJECUCION.-Tendido Hidratado y compactado de material de mejoramiento | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2018         |                | 30/06/2018 |          | Sí            | 0.4           |
| 151 | EJECUCION Acabado de obra básica existente                            | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2018         |                | 31/07/2018 |          | Sí            | 0.4           |
| 152 | EJECUCION.- Explotación de material en canter                         | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2018         |                | 31/07/2018 |          | Sí            | 0.4           |
| 153 | EJECUCION.- Transporte de materia                                     | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2018         |                | 31/07/2018 |          | Sí            | 0.4           |
| 154 | EJECUCION.-Tendido Hidratado y compactado de material de mejoramiento | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2018         |                | 31/07/2018 |          | Sí            | 0.4           |
| 155 | EJECUCION Acabado de obra básica existente                            | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2018         |                | 31/08/2018 |          | Sí            | 0.4           |
| 156 | EJECUCION.- Explotación de material en canter                         | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2018         |                | 31/08/2018 |          | Sí            | 0.4           |
| 157 | EJECUCION.- Transporte de materia                                     | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2018         |                | 31/08/2018 |          | Sí            | 0.4           |
| 158 | EJECUCION.-Tendido Hidratado y compactado de material de mejoramiento | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2018         |                | 31/08/2018 |          | Sí            | 0.4           |
| 159 | EJECUCION Acabado de obra básica existente                            | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2018         |                | 30/09/2018 |          | Sí            | 0.4           |
| 160 | EJECUCION.- Explotación de material en canter                         | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2018         |                | 30/09/2018 |          | Sí            | 0.4           |
| 161 | EJECUCION.- Transporte de materia                                     | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2018         |                | 30/09/2018 |          | Sí            | 0.4           |
| 162 | EJECUCION.-Tendido Hidratado y compactado de material de mejoramiento | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2018         |                | 30/09/2018 |          | Sí            | 0.4           |
| 163 | EJECUCION Acabado de obra básica existente                            | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2018         |                | 31/10/2018 |          | Sí            | 0.4           |
| 164 | EJECUCION.- Explotación de material en canter                         | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2018         |                | 31/10/2018 |          | Sí            | 0.4           |
| 165 | EJECUCION.- Transporte de materia                                     | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2018         |                | 31/10/2018 |          | Sí            | 0.4           |
| 166 | EJECUCION.-Tendido Hidratado y compactado de material de mejoramiento | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2018         |                | 31/10/2018 |          | Sí            | 0.4           |
| 167 | EJECUCION Acabado de obra básica existente                            | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2018         |                | 30/11/2018 |          | Sí            | 0.4           |
| 168 | EJECUCION.- Explotación de material en canter                         | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2018         |                | 30/11/2018 |          | Sí            | 0.4           |
| 169 | EJECUCION.- Transporte de materia                                     | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2018         |                | 30/11/2018 |          | Sí            | 0.4           |
| 170 | EJECUCION.-Tendido Hidratado y compactado de material de mejoramiento | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2018         |                | 30/11/2018 |          | Sí            | 0.4           |

HITOS

|     | Hito  | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|---|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 171 | EJECUCION Acabado de obra básica existente  | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2018         |                | 31/12/2018 |          | Sí            | 0.4           |
| 172 | EJECUCION.- Explotación de material en canter   | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2018         |                | 31/12/2018 |          | Sí            | 0.4           |
| 173 | EJECUCION.- Transporte de materia   | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2018         |                | 31/12/2018 |          | Sí            | 0.4           |
| 174 | EJECUCION.-Tendido Hidratado y compactado de material de mejoramiento                                 | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2018         |                | 31/12/2018 |          | Sí            | 0.4           |
| 175 | EJECUCIÓN: Contratación de microempresas de mantenimiento rutinario (catalogo electrónico), realizado | 5-Entregables Intermedios | 14/03/2019         |                | 31/03/2019 |          | Sí            | 0.2           |
| 176 | EJECUCION: Ejecución de limpieza de cunetas, realizado  | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2019         |                | 30/04/2019 |          | Sí            | 0.1           |
| 177 | EJECUCION: Ejecución de limpieza y roza mano, realizado   | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2019         |                | 30/04/2019 |          | Sí            | 0.1           |
| 178 | EJECUCION: Ejecución de limpieza y roza mano, realizado   | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2019         |                | 30/04/2019 |          | Sí            | 0.1           |
| 179 | EJECUCIÓN: Acta recepción firmada   | 5-Entregables Intermedios | 10/04/2019         |                | 10/05/2019 |          | Sí            | 0.1           |
| 180 | EJECUCION: Ejecución de limpieza de alcantarillas, realizado  | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2019         |                | 31/05/2019 |          | Sí            | 0.1           |
| 181 | EJECUCION: Ejecución de limpieza de cunetas, realizado  | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2019         |                | 31/05/2019 |          | Sí            | 0.1           |
| 182 | EJECUCION: Ejecución de limpieza y roza mano, realizado   | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2019         |                | 31/05/2019 |          | Sí            | 0.1           |
| 183 | EJECUCIÓN: Acta recepción firmada   | 5-Entregables Intermedios | 10/05/2019         | 10/06/2019     |            |          | No            | 0.1           |
| 184 | EJECUCION: Ejecución de limpieza de alcantarillas, realizado  | 5-Entregables Intermedios | 31/05/2019         | 28/06/2019     |            |          | No            | 0.1           |
| 185 | EJECUCION: Ejecución de limpieza de cunetas, realizado  | 5-Entregables Intermedios | 31/05/2019         | 28/06/2019     |            |          | No            | 0.1           |
| 186 | EJECUCION: Ejecución de limpieza y roza mano, realizado   | 5-Entregables Intermedios | 31/05/2019         | 28/06/2019     |            |          | No            | 0.1           |
| 187 | EJECUCIÓN: Acta recepción firmada   | 5-Entregables Intermedios | 10/06/2019         | 28/06/2019     |            |          | No            | 0.1           |
| 188 | EJECUCION: Ejecución de limpieza de alcantarillas, realizado  | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2019         | 31/07/2019     |            |          | No            | 0.1           |
| 189 | EJECUCION: Ejecución de limpieza de cunetas, realizado  | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2019         | 31/07/2019     |            |          | No            | 0.1           |
| 190 | EJECUCION: Ejecución de limpieza y roza mano, realizado   | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2019         | 31/07/2019     |            |          | No            | 0.1           |
| 191 | EJECUCIÓN: Acta recepción firmada   | 5-Entregables Intermedios | 10/07/2019         | 31/07/2019     |            |          | No            | 0.1           |
| 192 | EJECUCION: Ejecución de limpieza de alcantarillas, realizado  | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2019         | 30/08/2019     |            |          | No            | 0.1           |
| 193 | EJECUCION: Ejecución de limpieza de cunetas, realizado  | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2019         | 30/08/2019     |            |          | No            | 0.1           |
| 194 | EJECUCION: Ejecución de limpieza y roza mano, realizado   | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2019         | 30/08/2019     |            |          | No            | 0.1           |
| 195 | EJECUCIÓN: Acta recepción firmada   | 5-Entregables Intermedios | 10/08/2019         | 30/08/2019     |            |          | No            | 0.1           |

HITOS

|     | Hito   | Categoría                              | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|--|--|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 196 | EJECUCION: Ejecución de limpieza de alcantarillas, realizado               | 5-Entregables Intermedios              | 31/08/2019         | 30/09/2019     |            | ▼        | No            | 0.1           |
| 197 | EJECUCION: Ejecución de limpieza de cunetas, realizado                     | 5-Entregables Intermedios              | 31/08/2019         | 30/09/2019     |            | ▼        | No            | 0.1           |
| 198 | EJECUCION: Ejecución de limpieza y roza mano, realizado                    | 5-Entregables Intermedios              | 31/08/2019         | 30/09/2019     |            | ▼        | No            | 0.1           |
| 199 | EJECUCIÓN: Acta recepción firmada  | 5-Entregables Intermedios              | 10/09/2019         | 30/09/2019     |            | ▼        | No            | 0.1           |
| 200 | EJECUCION: Ejecución de limpieza de alcantarillas, realizado               | 5-Entregables Intermedios              | 30/09/2019         | 31/10/2019     |            | ▼        | No            | 0.1           |
| 201 | EJECUCION: Ejecución de limpieza de cunetas, realizado                     | 5-Entregables Intermedios              | 30/09/2019         | 31/10/2019     |            | ▼        | No            | 0.1           |
| 202 | EJECUCION: Ejecución de limpieza y roza mano, realizado                    | 5-Entregables Intermedios              | 30/09/2019         | 31/10/2019     |            | ▼        | No            | 0.1           |
| 203 | EJECUCIÓN: Acta recepción firmada  | 5-Entregables Intermedios              | 10/10/2019         | 31/10/2019     |            | ▼        | No            | 0.1           |
| 204 | EJECUCION: Ejecución de limpieza de alcantarillas, realizado               | 5-Entregables Intermedios              | 31/10/2019         | 29/11/2019     |            | ▼        | No            | 0.1           |
| 205 | EJECUCION: Ejecución de limpieza de cunetas, realizado                     | 5-Entregables Intermedios              | 31/10/2019         | 29/11/2019     |            | ▼        | No            | 0.1           |
| 206 | EJECUCION: Ejecución de limpieza y roza mano, realizado                    | 5-Entregables Intermedios              | 31/10/2019         | 29/11/2019     |            | ▼        | No            | 0.1           |
| 207 | EJECUCIÓN: Acta recepción firmada  | 5-Entregables Intermedios              | 12/11/2019         | 29/11/2019     |            | ▼        | No            | 0.1           |
| 208 | EJECUCION: Ejecución de limpieza de alcantarillas, realizado               | 5-Entregables Intermedios              | 30/11/2019         | 31/12/2019     |            | ▼        | No            | 0.1           |
| 209 | EJECUCION: Ejecución de limpieza de cunetas, realizado                     | 5-Entregables Intermedios              | 30/11/2019         | 31/12/2019     |            | ▼        | No            | 0.1           |
| 210 | EJECUCION: Ejecución de limpieza y roza mano, realizado                    | 5-Entregables Intermedios              | 30/11/2019         | 31/12/2019     |            | ▼        | No            | 0.1           |
| 211 | EJECUCIÓN: Acta recepción firmada  | 5-Entregables Intermedios              | 10/12/2019         | 31/12/2019     |            | ▼        | No            | 0.1           |
| 212 | EJECUCION: Ejecución de limpieza de alcantarillas, realizado               | 5-Entregables Intermedios              | 31/12/2019         | 31/12/2019     |            | ●        | No            | 0.1           |
| 213 | EJECUCION: Ejecución de limpieza de cunetas, realizado                     | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 31/12/2019         | 31/12/2019     |            | ●        | No            | 0.1           |
| 214 | EJECUCION: Ejecución de limpieza y roza mano, realizado                    | 5-Entregables Intermedios              | 31/12/2019         | 31/12/2019     |            | ●        | No            | 0.1           |
| 215 | EJECUCIÓN: Acta recepción firmada  | 5-Entregables Intermedios              | 31/12/2019         | 31/12/2019     |            | ●        | No            | 0.1           |
| 216 | EJECUCIÓN: Mantenimiento vial mediante empresas de conservación            | 5-Entregables Intermedios              | 30/03/2020         | 30/03/2020     |            | ●        | No            | 2.7           |
| 217 | EJECUCIÓN: Mantenimiento vial mediante empresas de conservación            | 5-Entregables Intermedios              | 30/03/2021         | 30/03/2021     |            | ●        | No            | 2.6           |
| 218 | CIERRE: Formatos de cierre/baja según acuerdo 025, elaborados              | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 30/09/2021         | 30/09/2021     |            | ●        | No            | 2.0           |
| 219 | CIERRE: Certificación de la Coordinación General Administrativa Financiera | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 15/10/2021         | 15/10/2021     |            | ●        | No            | 1.25          |

**HITOS**

|     | Hito  | Categoría                              | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|---|--|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
|     | de aspectos administrativos finiquitados y de no existencia de obligaciones pendientes de pago, suscrito                                    |  |                    |                |            |          |               |               |
| 220 | CIERRE: Certificación de la Coordinación General Jurídica de no encontrarse inmerso en proceso legal alguno, suscrita                       | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 15/10/2021         | 15/10/2021     |            |          | No            | 1.25          |
| 221 | CIERRE: Información del proyecto en los sistemas GPR, SIPeIP y SITOP actualizada  | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 15/10/2021         | 15/10/2021     |            |          | No            | 1.25          |
| 222 | CIERRE: Documentos habilitantes para cierre/baja conforme Instructivo de Cierre/Baja, entregados a la Coordinación General de Planificación | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 20/10/2021         | 20/10/2021     |            |          | No            | 0.5           |
| 223 | CIERRE: Certificación de no mantener saldos presupuestarios, contables o de tesorería pendientes por liquidar - suscrito MEF                | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 22/11/2021         | 22/11/2021     |            |          | No            | 1.0           |
| 224 | CIERRE: Aprobación del Ministro de Obras Públicas, suscrita   | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 25/11/2021         | 25/11/2021     |            |          | No            | 1.25          |
| 225 | CIERRE: Solicitud a Senplades para registro de cierre/baja, suscrita  | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 30/11/2021         | 30/11/2021     |            |          | No            | 1.0           |
| 226 | CIERRE: Informe de Cierre de Proyectos (Senplades) aprobado   | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 31/12/2021         | 31/12/2021     |            |          | No            | 0.77          |

**SUPERVISIONES EJECUTIVAS**

|   | Supervisión   | Supervisor                     | Organización Supervisora    | Fecha de creación |
|---|---|--------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1 | VÍA SALCEDO - TENA  | Suarez Granja, Milton Fernando | {PR} - Provincia - COTOPAXI | 31/08/2015        |
| 2 | VÍA SALCEDO - TENA  | Suarez Granja, Milton Fernando | {PR} - Provincia - COTOPAXI | 30/06/2015        |
| 3 | Historico - De acuerdo a la visita realizada el día jueves 14 de junio de 2012, se evidenció que los trabajos de ampliación de la vía y colocación de material base se están llevando a cabo con re | Suarez Granja, Milton Fernando | {PR} - Provincia - COTOPAXI | 14/06/2012        |

**INDICADORES DEL PROYECTO**

|   | Indicador  | Estado | Avance al Período | Meta | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Último Período Actualizado |
|---|--|--------|-------------------|------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| 1 | Numero de microempresas en labores de mantenimiento                      |        | 0.00 %            | 1    | 0                     | 31/01/2019      | Ene-Mar                    |
| 2 | Porcentaje de kilometros mantenidos en la RVE por administración directa |        | -                 | -    | -                     | 31/01/2019      | -                          |
| 3 | Porcentaje de incidentes atendidos en las vías                           |        | -                 | -    | -                     | 31/01/2019      | -                          |


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Anticipo Desembolsado:        | 0.00            |
| Estimado Al Fin Del Proyecto: | 5,344,490.96 ** |
| Costo Total:                  | 589,311.49      |
| Total Devengado:              | 2,985,941.61    |
| % Costo Total Devengado:      | 506.68 %        |

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 506.68 %

Perfil Económico 2019

|   | Años Previos   | Año Actual (2019) | Años Futuros | Total         |
|---|----------------|-------------------|--------------|---------------|
| Ppto. Planeado  | 7,728,565.10   | 21,102,795.46     | 0.00         | 28,831,360.56 |
| Ppto. Externo Planeado                                  | 0.00           | 0.00              | 0.00         | 0.00          |
| Ppto. Aprobado Inicial                                  | 2,543,272.28   | 2,962,500.00      | 0.00         | 5,505,772.28  |
| Ppto. Codificado  | 3,477,731.04   | 2,376,313.48      | 0.00         | 5,854,044.52  |
| Ppto. Comprometido                                      | 2,410,050.02   | 0.00              | 0.00         | 2,410,050.02  |
| Planeado - Codificado (2019)                            |                | 18,726,481.98     |              |               |
| Programado a Devengar                                   | 2,803,946.84   | 2,376,313.48      | 0.00         | 5,180,260.32  |
| Ppto. Devengado   | 2,968,177.48   | 17,764.13         | 0.00         | 2,985,941.61  |
| Pagado Real   | 9,263,133.59   | 0.00              | 0.00         | 9,263,133.59  |
| Estimado a fin de año                                   | * 2,968,177.48 | 0.00              | 0.00         | 2,968,177.48  |
| Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) | -164,230.64    | 2,376,313.48      | 0.00         | 2,212,082.84  |
| % de Programado a Devengar vs. Devengado                | * 105.86 %     | 0.75 %            | 0.00 %       | 57.64 %       |
| Ppto. Codificado 998                                    | 0.00           | 0.00              | 0.00         | 0.00          |
| Ppto. Devengado 998                                     | 0.00           | 0.00              | 0.00         | 0.00          |

\* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2019



Presupuesto Mensual 2019

| Mes | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado                               | Avance Anual |
|-----|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|
| Ene | 6,563.27                   | 5,999.54            | 6,563.27                     | 5,999.54              | 91.41 %          | <span style="color: green;">●</span> | 0.25 %       |

| Presupuesto Mensual 2019 |                            |                     |                              |                       |                  |   |              |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|---|--------------|
| Mes                      | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado  | Avance Anual |
| Feb                      | 6,563.27                   | 6,439.95            | 13,126.54                    | 12,439.49             | 94.77 %          |  | 0.52 %       |
| Mar                      | 83,438.54                  | 5,324.64            | 96,565.08                    | 17,764.13             | 18.40 %          |  | 0.75 %       |
| Abr                      | 65,395.27                  |                     | 161,960.35                   |                       |                  |   |              |
| May                      | 99,196.43                  |                     | 261,156.78                   |                       |                  |   |              |
| Jun                      | 560,797.47                 |                     | 821,954.25                   |                       |                  |   |              |
| Jul                      | 415,859.05                 |                     | 1,237,813.30                 |                       |                  |   |              |
| Ago                      | 394,041.05                 |                     | 1,631,854.35                 |                       |                  |   |              |
| Sep                      | 241,858.82                 |                     | 1,873,713.17                 |                       |                  |   |              |
| Oct                      | 210,229.82                 |                     | 2,083,942.99                 |                       |                  |   |              |
| Nov                      | 215,600.72                 |                     | 2,299,543.71                 |                       |                  |   |              |
| Dic                      | 76,769.77                  |                     | 2,376,313.48                 |                       |                  |   |              |
| <b>Total</b>             | <b>2,376,313.48</b>        | <b>17,764.13</b>    |                              |                       |                  |  |              |

### OBJETIVOS ALINEADOS

| Objetivos Operativos |   |
|----------------------|---|
| 14                   | Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada. |
| 15                   | Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, y estudios de ingeniería de puntos críticos.   |

### ARCHIVOS DEL PROYECTO

|   | Descripción de Archivo                                       | Archivo                                   | Fecha de Alta |
|---|--|---|---------------|
| 1 | A1 Informe febrero 2017                                      | Informe_febrero_2017.pdf                  | 05/03/2017    |
| 2 | A2 Solicitando contratación microempresas                    | 19-03-2019_CONTRATACIÓN_MICROEMPRESAS.pdf | 05/04/2019    |
| 3 | Contestación al Señor Gobernador de Latacunga                | oficio_gobernacion_cotopaxi.pdf           | 07/09/2012    |
| 4 | Fotografías de los trabajos en la via Salcedo Tena           | salcedo_tena.docx                         | 22/06/2012    |
| 5 | informe mantenimiento cotopaxi                               | IMAGEN_MANTENIMIENTO_VIAL_DE_COTOPAXI.pdf | 05/10/2016    |
| 6 | Informe Salcedo Tena (Acceso al Parque Nacional Llanganates) | INFORME_SALCEDO_TENA.pdf                  | 11/05/2012    |

### EQUIPO DEL PROYECTO

| Nombre                         | Rol                    | Puesto  | Correo Electrónico    | Teléfono(s) |
|--------------------------------|------------------------|---|-----------------------|-------------|
| Flores Fernández, César Aníbal | Supervisor             | Supervisor de Construcciones de Cotopaxi                      | cfloresf@mtop.gob.ec  | 023974600   |
| Gamboa López, Enma Katherine   | Administrador Regional | Subsecretaria Zonal 3, Encargada                              | egamboa@mtop.gob.ec   | 023974600   |
| Ibarra Munizaga, Wagner Ibarra | Analista Financiero    | Analista Financiero   | wibarra@mtop.gob.ec   |             |
| Morales Borja, Marcelo Rene    | Administrador          | Director Distrital de Transporte y Obras Públicas de Cotopaxi | mrmorales@mtop.gob.ec |             |

### FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

| Archivo     | Fecha de Alta |
|-------------|---------------|
| 30521_1.jpg | 01/06/2019    |