

**MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas**  
**Subsecretaría Zona 5**

**Dirección Provincial Santa Elena**

**PROYECTO: K007 MTOP - Mantenimiento Vial de la Provincia de Santa Elena**

|                                |   |                                 |  |
|--------------------------------|---|---------------------------------|--|
| Líder del Proyecto:            | Anchundía García, Gonzalo Evaristo (ganchundia@mtop.gob.ec) |                                 |  |
| Patrocinador Ejecutivo:        | Bastidas Izurieta, Álvaro Sebastián                         | Programas Relacionados:         | MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA, Provincia - Santa Elena, SECTOR PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD |
| Titular:                       | Villao Borbor, Jonny Raul Carlos                            | Prioridad:                      | 0  |
| Tipo de Proyecto:              | Infraestructura   | Retorno Económico:              | 0.00   |
| CUP:                           | 175200000.506.3849  | TIR:                            | 0.00 %   |
| Objetivos Operativos:          | 4   | VAN:                            | 0.00   |
| Viabilidad Técnica:            | Alta  | Estimado Al Fin Del Proyecto:   | 17,337,659.20  |
| Localidad de Gestión:          | Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito                            |                                 |  |
| Tipo de Ppto. Externo:         |   | Fecha de Inicio - Fecha de Fin: | 01/01/2011 - 31/12/2021  |
| Fecha de última actualización: | 02/03/2020  | Fecha de Fin Base:              | 03/03/2014   |
| Modificado por:                | Cuasapaz Hernández, Nelson Fernando                         | Fecha del siguiente Hito:       | 30/06/2020   |

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:**

Rehabilitar, señalizar y mantener las vías de la red estatal de la Provincia de Santa Elena y las Vías Colectoras:

Vía Colectoras. Aguapen - Atahualpa - Ancón- 16,5 Km.

Vía Colectoras. Santa Elena - Ancón- 11 Km.

Vía Colectoras. Santa Elena - Ballenita- 1,5 Km.

Vía Colectoras. Ancón - Anconcito-3,5 Km.

Vía Colectoras. Bueno Aires - Sacachún- 14,5 Km.

VÍA Colectora Santa Elena - La Libertad - Salinas - 14,00 Km.

**OBJETIVO DE DESARROLLO:**

Mantener la Infraestructura de la Red Vial de la Provincia en óptimas condiciones y con los niveles de servicialidad adecuados para la correcta transitabilidad segura y eficaz durante los 365 días del año, reduciendo los gastos por combustibles, repuestos y reparaciones de vehículos que se presentan al transitar por la vía. Dotando a la red vial de señalizaciones visiblemente claras ubicadas en sitios estratégicos y adecuados reduciendo drásticamente los índices de accidentes, mejorando y garantizando así la calidad de vida de la población.

**OBJETIVO GENERAL:**

Implementar un programa de mantenimiento preventivo, rutinario y periódico, para lograr movilidad continua, cubriendo requerimientos de infraestructura adecuada de primer nivel, garantizando el desarrollo socioeconómico de las poblaciones.

**OBJETIVO ESPECÍFICO:**

Mejoramiento, reconstrucción y protección del muro de enrocado que sirva de protección de la vía colectora Salinas-Anconcito en los sectores Mar Bravo desde el Aeropuerto (abcisa 0+000) hasta Puerto Aguaje (abcisa 7+400) y Sector La Diablica, desde Puerto Aguaje (abcisa 7+400) hasta (abcisa 12+490) vía Anconcito, perteneciente a la Provincia de Santa Elena.

-Mantener en estado óptimo la infraestructura de la red vial correspondiente a la red vial estatal de la Provincia de Santa Elena.

-Mantener en estado óptimo la infraestructura de todas las modalidades de transporte, que tiene como competencia la Dirección Provincial de Santa Elena.

-Dotar de una adecuada señalización vial horizontal y vertical.

-Garantizar el desarrollo socioeconómico de las poblaciones.

-Fomentar el turismo en la región

-Mejorar la calidad de vida de la población.

**CONTRATISTAS-OBRA-COSTO**


**DATOS GENERALES**

|  |
|--|
| <b>Descripción</b>   |
| VERDU S.A-MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN PROVISIONAL A NIVEL DE DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICILA BITUMINOSO DE LA VÍA BUENOS AIRES - SACACHÚN- COSTO: \$ 465.617,84         |
| TORISRAM-MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA VÍA DEL INTERCAMBIADOR DE TRÁFICO YEE DE BALENITA-COSTO: \$ 918.850,18   |
| ECOPOL-REHABILITACIÓN DE LA VÍA INTERIOR DEL TERMINAL TERRESTRE SANTA ELENA-COSTO: \$ 794.733,13   |
| ING. CARLOS MOROCHO DUQUE- PROTECCIÓN DE MURO DE ENROCADO, SECTOR MAR BRAVO-AEROPUERTO HASTA PUERTO AGUAJE Y SECTOR LA DIABLICA- COSTO: \$ 1'979.570,41                  |
| AIDA NIETO-PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SEÑALES VERTICALES Y HORIZONTALES EN LA VÍA ANCÓN-ANCONCITO, SALINAS-PUERTO AGUAJE, ARCO SANTA ELENA-VÍA ANCÓN-COSTO: \$153.398,29 |
| JAIME ZAMORA   |
| <b>Beneficios Cualitativos</b>   |
| Mejorar los tiempos de viaje, disminuir los costos operativos de transporte, brindar seguridad vial.   |
| <b>Tipo de Beneficiario</b>  |
| Sectores de transporte, comercio y turismo.  |
| <b>Restricciones</b>   |
| Consultor deberá cumplir con los plazos establecidos en el contrato.   |

|              |              |            |            |                  |        |            |           |           |
|--------------|--------------|------------|------------|------------------|--------|------------|-----------|-----------|
| Fase Actual: | Anteproyecto | Definición | Planeación | <b>Ejecución</b> | Cierre | Completado | Congelado | Cancelado |
|--------------|--------------|------------|------------|------------------|--------|------------|-----------|-----------|

**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**



Transcurrido: 83.33 %  
 Fecha de Inicio: 01/01/2011      Fecha de Fin: 31/12/2021

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL**



| Porcentaje de Avance |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|----------------------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Año                  | Ene                         | Feb  | Mar  | Abr  | May  | Jun  | Jul  | Ago  | Sep  | Oct  | Nov  | Dic   |
| 2020                 | Avance programado acumulado |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|                      | 96 %                        | 96 % | 96 % | 96 % | 96 % | 98 % | 98 % | 98 % | 98 % | 98 % | 98 % | 100 % |
|                      | Avance real acumulado       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|                      | Estado                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos  | Modificado por                     | Fecha de última actualización |
|---|------------------------------------|-------------------------------|
| Enero 2020:<br>Se esta ejecutando el mantenimiento de la vía E-15, con la ejecución del proyecto : Construcción de 8 paraderos en la ruta del spondylus , en la vía estatal E- 15, ubicados en la comunas de Montañita, Libertador Bolivar, Cadeate y Jambeli .<br>En las vías colectoras : Ejecución del mantenimiento del tramo de vía E- 40 - Ancon- Anconcito- Aeropuerto de Salinas , long. aproximada: 37,40 km ( bacheo menor y mayor) | Anchundia García, Gonzalo Evaristo | 04/02/2020 - 03:11 PM         |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos   | Modificado por                           | Fecha de última actualización |
|--|--|-------------------------------|
| <p>Diciembre 2019:<br/>Se encuentran realizando trabajos de mantenimiento con las microempresas, con el siguiente detalle :</p> <p>Microempresa Rio Verde: tramo: Cerro Alto- San Pablo ( abscisa: 9+765 - 12+500) ; Anconcito- Punta Carnero (0+000- 3+565); ejecuta : roza a mano a ambos lado de la vía, limpieza de cauce de puentes, alcantarillas, señalética vertical, cunetas.</p> <p>Microempresa Jambeli: Vía E- 15, tramo: San Pablo- Punta Blanca ( abscisa: 668+100- 661+800) ; realiza: roza a mano a ambos lado de la vía, limpieza de cauce de puentes, alcantarillas, señalética vertical, cunetas</p>  | Anchundia<br>García, Gonzalo<br>Evaristo | 04/01/2020 -<br>02:40 PM      |
| <p>Noviembre 2019:<br/>Se encuentran realizando trabajos de mantenimiento con las microempresas, con el siguiente detalle :</p> <p>Microempresa Rio Verde: tramo: San Vicente- Cerro Alto ( abscisa: 3+465-9+765); ejecuta : roza a mano a ambos lado de la vía, limpieza de cauce de puentes, alcantarillas, señalética vertical, cunetas</p> <p>Microempresa Jambeli: Vía E- 15, tramo: Monteverde- San Pablo( abscisa: 674+400- 668+100) ; realiza: roza a mano a ambos lado de la vía, limpieza de cauce de puentes, alcantarillas, señalética vertical, cunetas</p>   | Anchundia<br>García, Gonzalo<br>Evaristo | 04/12/2019 -<br>08:20 AM      |
| <p>Octubre 2019:<br/>Se encuentran realizando trabajos de mantenimiento con las microempresas, con el siguiente detalle :</p> <p>Microempresa Rio Verde: tramo: La Delicia -Santa Elena ( abscisa: 2+835- 0+000) , tramo: entrada San Vicente (abscisa: 0+000- 3+465); ejecuta : roza a mano a ambos lado de la vía, limpieza de cauce de puentes, alcantarillas, señalética vertical, cunetas .</p> <p>Microempresa Jambeli: Vía E- 15, tramo: cruce de Palmar- Monteverde; realiza: roza a mano a ambos lado de la vía, limpieza de cauce de puentes, alcantarillas, señalética vertical, cunetas</p>  | Anchundia<br>García, Gonzalo<br>Evaristo | 05/11/2019 -<br>10:38 AM      |
| <p>Septiembre 2019:<br/>Se encuentran realizando trabajos de mantenimiento con las microempresas, con el siguiente detalle :</p> <p>Microempresa Rio Verde: tramo: San José de Ancon (abscisa: 15+215 hasta 16+500); El Tambo (abscisas: 7+ 850- 3+130) , ejecuta : roza a mano a ambos lado de la vía, limpieza de cauce de puentes, alcantarillas, señalética vertical, cunetas .</p> <p>Microempresa Jambeli: Vía E- 15, tramo: cruce de Valdivia - Cruce de Ayangué (abscisa: 687+000 hasta 680+700), realiza: roza a mano a ambos lado de la vía, limpieza de cauce de puentes, alcantarillas, señalética vertical, cunetas .</p>                                     | Anchundia<br>García, Gonzalo<br>Evaristo | 04/10/2019 -<br>08:31 AM      |
| <p>Agosto 2019:<br/>Se encuentran realizando trabajos de mantenimiento con las microempresas, con el siguiente detalle :</p> <p>Microempresa Rio Verde: tramo : Entrerios- San José de Ancon (abscisa: 8+915 hasta la abscisa 15+215) , ejecuta : roza a mano a ambos lado de la vía, limpieza de cauce de puentes, alcantarillas, señalética vertical, cunetas .</p> <p>Microempresa Jambeli: Vía E- 15, tramo: Comuna Valdivia ( Eviscerado de Valdivia - Cruce de Ayangué (abscisa: 693+300 hasta la abscisa 687+000), realiza: roza a mano a ambos lado de la vía, limpieza de cauce de puentes, alcantarillas, señalética</p>   | Anchundia<br>García, Gonzalo<br>Evaristo | 03/09/2019 -<br>11:29 AM      |
| <p>Julio 2019:<br/>Se encuentran realizando trabajos de mantenimiento con las microempresas, con el siguiente detalle :</p> <p>Microempresa Rio Verde: tramo : Ancon- El Tambo (abscisa: 11+000- 7+850) y tramo: Atahualpa- Entrerios (abscisa: 5+765-8+915) , ejecuta : roza a mano a ambos lado de la vía , limpieza de cauce de puentes, alcantarillas, señalética vertical , cunetas .</p> <p>Microempresa Jambeli: Vía E- 15, tramo: Cruce de San Antonio- Playa Bruja (abscisa: 699+600-696+450) y tramo Playa Bruja- Valdivia (abscisa: 696+450- 693+300), realiza: roza a mano a ambos lado de la vía, limpieza de cauce de puentes, alcantarillas, señalética</p> | Anchundia<br>García, Gonzalo<br>Evaristo | 04/08/2019 -<br>08:39 AM      |
| <p>Junio 2019:<br/>Se encuentran realizando trabajos de mantenimiento con las microempresas, con el siguiente detalle :</p> <p>Microempresa Rio Verde: tramo : Aguapén- Atahualpa y tramo: Ancon-Anconcito ( abscisa: 2+205- 4+000) , ejecuta : roza a mano a ambos lado de la vía , limpieza de cauce de puentes, alcantarillas, señalética vertical , cunetas .</p> <p>Microempresa Jambeli: Vía E- 15, tramo: Montañita- Manglaralto y Cruce de San Antonio, realiza: roza a mano a ambos lado de la vía, limpieza de cauce de puentes, alcantarillas, señalética vertical, cunetas.</p>  | Anchundia<br>García, Gonzalo<br>Evaristo | 03/07/2019 -<br>03:26 PM      |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos   | Modificado por                                    | Fecha de última actualización    |
|--|---|----------------------------------|
| <p>Mayo 2019:<br/>El mantenimiento del Vetiver, para protección del talud del cerro ubicado en Playa Bruja, vía estatal E- 15, concluye el 12 de mayo del presente ejecutándose: poda, resiembra, fertilización y riego por goteo.</p> <p>Se encuentran realizando trabajos de mantenimiento con las microempresas, con el siguiente detalle :<br/>Microempresa Rio Verde: tramo : Zapotal y tramo: Ancon-Anconcito, ejecuta : roza a mano a ambos lado de la vía , limpieza de cauce de puentes, alcantarillas, señalética vertical , cunetas .</p> <p>Microempresa Jambeli: Vía E- 15, tramo: Olon- Montañita, Curia-Olon , realiza: roza a mano a ambos lado de la vía, limpieza de cauce de puentes, alcantarillas, señalética vertical, cunetas.</p>  | <p>Anchundia<br/>García, Gonzalo<br/>Evaristo</p> | <p>03/06/2019 -<br/>11:32 AM</p> |
| <p>Abril 2019:<br/>Se continua ejecutando el mantenimiento del Vetiver , utilizado para protección del talud del cerro ubicado en Playa Bruja, vía estatal E- 15, se ejecuta: poda, resiembra, fertilización y riego por goteo.</p> <p>Se encuentran realizando trabajos de mantenimiento con las microempresas, con el siguiente detalle :<br/>Microempresa Rio Verde: tramo : Vía E- 40, Buenos Aires- Zapotal( abscisa: 40+980- 38+000 ) y tramo: Villingota- Buenos Aires ( abscisa: 44+300-40+939) ejecuta : roza a mano a ambos lado de la vía , limpieza de cauce de puentes, alcantarillas, señalética vertical , cunetas .</p> <p>Microempresa Jambeli: Vía E- 15, tramo: La Entrada- Las Núñez; Las Núñez -Curia, realiza: roza a mano a ambos lado de la vía, limpieza de cauce de puentes, alcantarillas, señalética vertical, cunetas.</p>  | <p>Anchundia<br/>García, Gonzalo<br/>Evaristo</p> | <p>02/05/2019 -<br/>09:27 AM</p> |
| <p>Marzo 2019:<br/>Se continua ejecutando el mantenimiento del Vetiver , utilizado para protección del talud del cerro ubicado en Playa Bruja, vía estatal E- 15, se ejecuta: poda, resiembra, fertilización y riego por goteo.</p> <p>Se encuentran realizando trabajos de mantenimiento la microempresa con el siguiente detalle :<br/>Microempresa Rio Verde: tramo : Olmedo-Sucre-Villingota, realiza : roza a mano a ambos lado de la vía , limpieza de cauce de puentes, alcantarillas, señalética vertical , cunetas .<br/>Microempresa Jambeli: tramo:La Entrada-San Jose, realiza : roza a mano a ambos lado de la vía , limpieza de cauce de puentes , alcantarillas, señalética vertical , cunetas .</p>  | <p>Anchundia<br/>García, Gonzalo<br/>Evaristo</p> | <p>03/04/2019 -<br/>04:29 PM</p> |
| <p>Febrero 2019:<br/>Se continua ejecutando el mantenimiento del Vetiver , utilizado para protección del talud del cerro ubicado en Playa Bruja, vía estatal E- 15, se ejecuta: poda, resiembra, fertilización y riego por goteo.</p>  | <p>Anchundia<br/>García, Gonzalo<br/>Evaristo</p> | <p>04/03/2019 -<br/>07:00 PM</p> |
| <p>Enero 2019:<br/>Se continua ejecutando el mantenimiento del Vetiver , utilizado para protección del talud del cerro ubicado en playa bruja,vía estatal E-15, se poda, resiembra, fertilización y riego por goteo</p>  | <p>Anchundia<br/>García, Gonzalo<br/>Evaristo</p> | <p>04/02/2019 -<br/>02:03 PM</p> |
| <p>Diciembre 2018:<br/>Se realiza el mantenimiento vial de la vía estatal y colectoras, con el siguiente detalle:</p> <p>MICROEMPRESA RÍO VERDE: Tramo: Puerto Aguaje- Mar Bravo,vía colectoras, ejecutando : limpieza de: puentes, cunetas, espaldones, alcantarillas, señalética vertical, tachas, roza a mano a ambos lados de la vía .</p> <p>MICROEMPRESA JAMBELI: Tramo: Quebrada Onda- La Rinconada, vía E-15 ; ejecutando: limpieza de: puentes, cunetas, espaldones, alcantarillas, señalética vertical, tachas, roza a mano a ambos lados de la vía .</p> <p>Protección de talud con vetiver en el cerro de Playa Bruja: ubicado en la comuna de libertador Bolívar, se realiza las siguientes actividades de mantenimiento:<br/>1.- Control de maleza<br/>2.- Riego por goteo<br/>3.- Resiembra<br/>4.- Podas<br/>5.- reparación continua de surco-terrazas .<br/>6.-Fertilización nitrogenada .</p> <p>Mantenimiento de enrocado en Playa Bruja: se realiza actividades como:<br/>1. Excavación y desalojo<br/>2. Colocación de material de mejoramiento</p> | <p>Anchundia<br/>García, Gonzalo<br/>Evaristo</p> | <p>04/01/2019 -<br/>08:47 AM</p> |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos  | Modificado por                                    | Fecha de última actualización    |
|---|---|----------------------------------|
| <p>3.Base clase III<br/>4. Instalación de geotextil<br/>5. Piedra de escollera<br/>6. Rubros de impacto ambiental: control de agua.</p>   |   |                                  |
| <p>Noviembre 2018:<br/>Se realiza el mantenimiento vial de la vía estatal y colectoras, con el siguiente detalle:</p> <p>MICROEMPRESA RIÓ VERDE: Tramos: Ancon- Anconcito- Puerto Aguaje, con una Long. de 6,3 km ; ejecutando : limpieza de: puentes, cunetas, espaldones, alcantarillas, señalética vertical, tachas, roza a mano a ambos lados de la vía .</p> <p>MICROEMPRESA JAMBELI: Tramos: San Jose- Bototito; con una Long. de 6,3 km ; ejecutando: limpieza de: puentes, cunetas, espaldones, alcantarillas, señalética vertical, tachas, roza a mano a ambos lados de la vía .</p> <p>Protección de talud con vetiver en el cerro de Playa Bruja: ubicado en la comuna de libertador Bolívar, se realiza las siguientes actividades:<br/>1.- Roza, poda y desalojo de rastrojos<br/>2.- Topografía y altimetría del área<br/>3.- Diseño de líneas de surco- terrazas<br/>4.- Sustrato orgánico<br/>6.- Desinfección de suelo.<br/>7.-Riego por goteo.</p> <p>Mantenimiento de enrocado en Playa Bruja: se realiza actividades como:<br/>1. Excavación y desalojo<br/>2. Colocación de material de mejoramiento</p> <p>3.Base clase III<br/>4. Instalación de geotextil<br/>5. Piedra de escollera<br/>6. Rubros de impacto ambiental: control de agua.</p> | <p>Anchundia<br/>García, Gonzalo<br/>Evaristo</p> | <p>04/12/2018 -<br/>03:48 PM</p> |
| <p>Octubre 2018: Se realiza el mantenimiento vial de la vía estatal y colectoras, con el siguiente detalle:<br/>MICROEMPRESA RIÓ VERDE: Tramos: Santa Elena- Ancón, con una Long. de 6,3 km ; ejecutando : limpieza de: puentes, cunetas, espaldones, alcantarillas, señalética vertical, tachas, roza a mano a ambos lados de la vía .<br/>MICROEMPRESA JAMBELI: Tramos: Yee de Ballenita/ Olon-Olonche; con una Long. de 6,3 km ; ejecutando: limpieza de: puentes, cunetas, espaldones, alcantarillas, señalética vertical, tachas, roza a mano a ambos lados de la vía .<br/>Se continua ejecutando los trabajos de Protección de talud con vetiver en el cerro de Playa Bruja, ubicado en la comuna de libertador Bolívar, se realiza las siguientes actividades:<br/>1.- Roza, poda y desalojo de rastrojos<br/>2.- Topografía y altimetría del área<br/>3.- Diseño de líneas de surco- terrazas<br/>4.- Sustrato orgánico<br/>6.- Desinfección de suelo.<br/>7.-Riego por goteo.<br/>Se inicio los trabajos de mantenimiento de enrocado en Playa Bruja.</p>   | <p>Anchundia<br/>García, Gonzalo<br/>Evaristo</p> | <p>02/11/2018 -<br/>03:38 AM</p> |
| <p>Septiembre 2018: Se realiza el mantenimiento vial de la vía estatal y colectoras, con el siguiente detalle:<br/>MICROEMPRESA RIÓ VERDE: Tramos: Santa Elena- Ancón, con una long. de 6,3 km ; ejecutando : limpieza de: puentes, cunetas, espaldones, alcantarillas, señalética vertical, tachas, roza a mano a ambos lados de la vía .<br/>MICROEMPRESA JAMBELI: Tramos: Capaes- yee de Ballenita/ Olon-San Jose; con una long. de 6,3 km ; ejecutando: limpieza de: puentes, cunetas, espaldones, alcantarillas, señalética vertical, tachas, roza a mano a ambos lados de la vía .<br/>El 16 de agosto del 2018 se inicio, la Protección de talud con vetiver en el cerro de Playa Bruja, ubicado en la comuna de libertador Bolívar, se continua realizando las siguientes actividades:<br/>1.- Roza, poda y desalojo de rastrojos<br/>2.- Topografía y altimetría del área<br/>3.- Diseño de líneas de surco- terrazas<br/>4.- Sustrato orgánico<br/>6.- Desinfección de suelo.<br/>7.-Riego por goteo.</p>   | <p>Anchundia<br/>García, Gonzalo<br/>Evaristo</p> | <p>30/09/2018 -<br/>03:39 PM</p> |
| <p>Agosto 2018: Se realiza el mantenimiento vial de la vía estatal y colectoras, con el siguiente detalle:</p>  | <p>Matamoros<br/>Arias, Julio<br/>Cesar</p>       | <p>03/09/2018 -<br/>04:41 PM</p> |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos   | Modificado por               | Fecha de última actualización |
|--|------------------------------|-------------------------------|
| <p>MICROEMPRESA RIÓ VERDE: Tramos: Ancón- Anconcito, con una long. de 6,3 km ; ejecutando : limpieza de: puentes, cunetas, espaldones, alcantarillas, señáletica vertical, tachas, roza a mano a ambos lados de la vía .</p> <p>MICROEMPRESA JAMBELI: Tramos: San Pablo- Punta Blanca, con una long. de 6,3 km ; ejecutando: limpieza de: puentes, cunetas, espaldones, alcantarillas, señáletica vertical,tachas, roza a mano a ambos lados de la vía .</p> <p>El 16 de agosto se inicio la Protección de talud con vetiver en el cerro de Playa Bruja, ubicado en la comuna de libertador Bolívar, con las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.- Roza, poda y desalojo de rastrojos</li> <li>2.- Topografía y altimetría del área</li> <li>3.- Diseño de líneas de surco-terrazas</li> <li>4.- Sustrato orgánico</li> <li>6.- Desinfección de suelo.</li> </ol> |                              |                               |
| <p>Julio 2018: Se realiza el mantenimiento vial de la vía estatal y colectoras, con el siguiente detalle:</p> <p>MICROEMPRESA RIÓ VERDE: Tramos: Atahualpa- Ancón con una long. de 6,3 km ; ejecutando : limpieza de: puentes, cunetas, espaldones, alcantarillas, señáletica vertical, tachas, roza a mano a ambos lados de la vía .</p> <p>MICROEMPRESA JAMBELI: Tramos: Pacoa- San Pablo, con una long. de 6,3 km de 6,3 km; ejecutando: limpieza de: puentes, cunetas, espaldones, alcantarillas, señáletica vertical, tachas, roza a mano a ambos lados de la vía .</p>   | Matamoros Arias, Julio Cesar | 03/08/2018 - 01:02 PM         |
| <p>Junio 2018: Se realiza el mantenimiento vial de la vía estatal y colectoras, con el siguiente detalle:</p> <p>MICROEMPRESA RIÓ VERDE: Tramos: vía E- 40 - San Rafael - Zapotal y Atahualpa- Ancón con una long. de 6,3 km de 6,3 km; ejecutando : limpieza de: puentes, cunetas, espaldones, alcantarillas, señáletica vertical, tachas, roza a mano a ambos lados de la vía .</p> <p>MICROEMPRESA JAMBELI: Tramos: Monteverde- Pacoa, con una long. de 6,3 km de 6,3 km; ejecutando: limpieza de: puentes, cunetas, espaldones, alcantarillas, señáletica vertical, tachas, roza a mano a ambos lados de la vía .</p>  | Matamoros Arias, Julio Cesar | 02/07/2018 - 03:46 PM         |
| <p>Mayo 2018: Se continúa con el mantenimiento vial, con el siguiente detalle:</p> <p>Micro empresa jambeli: E-15: roza a mano ambos lados de la vía, limpieza de :cunetas, espaldones, alcantarilla, puentes, señáletica vertical, tachas.</p> <p>Micro empresa Río Verde: E-40: roza a mano ambos lados de la vía, limpieza de : cunetas, espaldones, parterre central, alcantarilla, puentes, señáletica vertical, tachas.</p>  | Matamoros Arias, Julio Cesar | 01/06/2018 - 03:54 PM         |
| <p>Abril 2018: Se realiza el mantenimiento vial en las vías estatales de la provincia .con el siguiente detalle:</p> <p>Microempresa Jambeli : vía E-15: roza a mano ambos lados de la vía, limpieza de calzada , parterre ,espaldones, cunetas , puentes alcantarillas, tachas, señales verticales .</p> <p>Microempresa Río Verde: vía E-40: roza a mano ambos lados de la vía , limpieza de calzada, parterre, espaldones, cunetas, puentes alcantarillas, tachas, señales verticales.</p>  | Matamoros Arias, Julio Cesar | 03/05/2018 - 01:44 PM         |
| <p>Marzo 2018: La Dirección Distrital del MTOP de Santa Elena, realiza el mantenimiento vial con el siguiente detalle:</p> <p>E-15: Se ejecuta roza a mano a ambos lados de la vía , limpieza de cauce de río en los puentes , alcantarillas , cunetas, calzada, tachas, señales verticales</p> <p>.E-40: Se ejecuta roza a mano a ambos lados de la vía , limpieza de cauce de río en los puentes , alcantarillas , cunetas, calzada, tachas, señales verticales.</p>   | Matamoros Arias, Julio Cesar | 05/04/2018 - 03:13 PM         |
| <p>Febrero 2018: se realiza el mantenimiento en las vías estatales, con el siguiente detalle:</p> <p>E-15: mantenimiento con micro empresa :roza a mano , limpieza de cauce de puentes ,alcantarillas ,cunetas ,calzadas ,espaldones</p> <p>E-40: mantenimiento con micro empresa :roza a mano , limpieza de cauce de puentes ,alcantarillas ,cunetas ,calzadas ,espaldones</p>  | Matamoros Arias, Julio Cesar | 09/03/2018 - 12:20 PM         |
| <p>Enero 2018:</p> <p>Se realiza el mantenimiento vial en las vías estatales, E- 15 y E- 40, se ejecuta lo siguiente:</p> <p>Roza a mano a ambos lados de la vía, limpieza de puentes, alcantarillas, cunetas, espaldones, calzadas, señáletica vertical, tachas, guardavias</p>   | Matamoros Arias, Julio Cesar | 05/02/2018 - 11:53 AM         |
| <p>Diciembre 2017</p> <p>Se realiza mantenimiento de las vías estatales ,con el siguiente detalle:</p> <p>VÍA E-15 ; microempresa vial jambeli</p> <p>VÍA E-40; microempresa vial río verde</p> <p>se ejecuta:</p> <p>roza a mano, limpieza de cauces de puentes ,alcantarillas , cunetas ,calzadas , bordillo</p> <p>limpieza y reposición de señales verticales</p> <p>limpiezas y reposición de tachas,</p>   | Matamoros Arias, Julio Cesar | 05/01/2018 - 04:02 PM         |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos  | Modificado por                 | Fecha de última actualización |
|---|--------------------------------|-------------------------------|
| limpiezas de guardavías simples y dobles  |                                |                               |
| <p>Noviembre 2017: Se continua realizando el mantenimiento en las vías estatales de la provincia de Santa Elena , con el siguiente detalle :</p> <p>E-15: entre las abscisas: 658+000- 664+000; realiza labores de roza a mano, limpieza de alcantarillas, cunetas, puentes , bordillos, calzada, espaldones. microempresa Jambeli(presenta planilla de avance de obra N°1) .</p> <p>E-40: entre las abscisas: 42+000-36+000; realiza labores de roza a mano, limpieza de alcantarillas, cunetas, puentes , bordillos, calzada, espaldones. microempresa Río Verde (presenta planilla de avance de obra N°1)</p>  | Matamoros Arias, Julio Cesar   | 05/12/2017 - 08:48 AM         |
| <p>Octubre 2017:</p> <p>El mantenimiento vial, en las vías estatales de la provincia de Santa Elena , se ejecuta con el siguiente detalle :</p> <p>VÍA E-15: Microempresa Jambeli, realiza : roza a mano, limpieza de: calzadas y espaldones, bordillos-cunetas, mantenimiento de señales , limpieza de puentes, alcantarillas , tachas , recolección de desechos sólidos, entre las abscisas: 652+000- 658+000</p> <p>VÍA E-40: Microempresa Río Verde :realiza : roza a mano, limpieza de: calzadas y espaldones, bordillos-cunetas, mantenimiento de señales , limpieza de puentes, alcantarillas , tachas , recolección de desechos sólidos, entre las abscisas: 42+000--48+000</p> | Dunn Rodríguez, Martin Eduardo | 01/11/2017 - 08:43 AM         |
| <p>Septiembre 2017:</p> <p>Se está ejecutando el mantenimiento vial a través de las microempresas, con el siguiente detalle:</p> <p>Vía estatal E-15: Microempresa Jambeli (tramo: entre La Rinconada y La Entrada; 21 personas)</p> <p>Vía estatal E-40: Microempresa Río Verde ( tramo entre Zapotal e ingreso de la comuna del azúcar ; 21 personas)</p>   | Dunn Rodríguez, Martin Eduardo | 04/10/2017 - 04:35 PM         |
| <p>Agosto 2017:</p> <p>El mantenimiento vial lo realiza el MTOP de Santa Elena, con su personal y equipos, en las vías colectoras a cargo de esta Dirección Distrital</p>   | Dunn Rodríguez, Martin Eduardo | 04/09/2017 - 07:05 PM         |
| <p>Julio 2017: el mantenimiento vial de la provincia de Santa Elena, se detalla :</p> <p>En la vía E-40 y E-15 : se utiliza las maquinarias del MTOP de Santa Elena (cargadora, retroexcavadora, 3 volquetas , carro taller )</p>   | Dunn Rodríguez, Martin Eduardo | 03/08/2017 - 10:53 AM         |
| <p>Junio 2017: El mantenimiento vial lo realiza el MTOP de Santa Elena ,con el siguiente detalle: Vía Estatal E- 15: maquinarias (retroexcavadora, volquetas) y personal de la Dirección Distrital de Santa Elena .</p>   | Dunn Rodríguez, Martin Eduardo | 04/07/2017 - 04:40 PM         |
| <p>Mayo 2017: EL mantenimiento se lo realiza con personal y maquinarias del MTOP de Santa Elena: volquetas y cargadora</p>  | Dunn Rodríguez, Martin Eduardo | 03/06/2017 - 06:35 PM         |
| <p>ABRIL 2017: Se realiza el mantenimiento vial en la vía estatal E-15,con el siguiente detalle: Microempresa Río Verde : tramo: San Pablo - Monteverde</p> <p>Longitud : 6 km .</p> <p>Detalle: roza a mano ,limpieza de alcantarilla ,puente, espaldón ,calzada,guardavia</p> <p>Microempresa Jambeli: tramo : San Antonio - Valdivia</p> <p>Longitud: 6 km</p> <p>Detalle: roza a mano ,limpieza de alcantarilla ,puente, espaldón ,calzada,guardavia</p>  | Dunn Rodríguez, Martin Eduardo | 04/05/2017 - 10:26 PM         |
| <p>MARZO 2017: SE REALIZA EL MANTENIMIENTO VIAL EN LA VÍA ESTATAL E-15 EN LOS SIGUIENTES TRAMOS: 1.TRAMO CURIA - MONTAÑITA, LO REALIZA LA MICRO-EMPRESA JAMBELI 2. TRAMO YEE DE BALLENETA -PUNTA BLANCA , LO EJECUTA LA MICRO-EMPRESA RÍO VERDE</p>   | Dunn Rodríguez, Martin Eduardo | 08/04/2017 - 10:45 AM         |
| <p>FEBRERO 2017: SE REALIZA EL MANTENIMIENTO VIAL EN LA VÍA ESTATAL E-15 EN LOS SIGUIENTES TRAMOS :</p> <p>TRAMO CURIA - MONTAÑITA, LO REALIZA LA MICRO-EMPRESA JAMBELI</p> <p>TRAMO YEE DE BALLENETA -PUNTA BLANCA , LO EJECUTA LA MICRO-EMPRESA RÍO VERDE</p> <p>CON EL SIGUIENTE DETALLE : ROZA A MANO , LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS , Puentes ,CUNETAS ,MANTENIMIENTO DE SEÑALES VERTICALES , GUARDAVIAS .</p>  | Dunn Rodríguez, Martin Eduardo | 05/03/2017 - 09:51 PM         |
| <p>ENERO 2017: Se procede a contratar a las microempresas para realizar el mantenimiento de la vía estatal (E-15) de la provincia de Santa Elena(PRIMER TRIMESTRE), con el siguiente detalle :</p> <p>a.- Microempresa Jambeli (representante legal :Sr. Santo Gonzalez ): tramo La Rinconada - Valdivia</p> <p>b.- microempresa Rio Verde (representante legal: Sr. Kleber Dominguez) :tramo Santa Elena - Monteverde</p>  | Dunn Rodríguez, Martin Eduardo | 09/02/2017 - 04:45 PM         |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos  | Modificado por                     | Fecha de última actualización |
|---|------------------------------------|-------------------------------|
| DICIEMBRE 2016: El mantenimiento de las vías estatales (E-15) y colectoras ( tramo Santa Elena - El Tambo; Anconcito - Mar Bravo) a cargo del MTOP de Santa Elena, lo realiza a través de las microempresas y comprende lo siguiente:<br>Roza a mano del área aledaña a la vía ; limpieza de los cauces de los puentes, alcantarillas ; limpieza de : guardavías ,tachas, señalización vertical y cunetas ; recolección de desechos sólidos.  | Dunn Rodríguez, Martin Eduardo     | 05/01/2017 - 02:59 AM         |
| NOVIEMBRE 2016: La Dirección Distrital de Santa Elena, realiza el mantenimiento vial en las vías de la RVE y Colectoras con la microempresas  | Dunn Rodríguez, Martin Eduardo     | 06/12/2016 - 08:49 AM         |
| OCTUBRE 2016: SE CONTINUA REALIZANDO EL MANTENIMIENTO VIAL EN LAS VIAS ESTATALES Y COLECTORAS DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA, POR PARTE DE LAS MICROEMPRESA JAMBELI Y RIO VERDE   | Dunn Rodríguez, Martin Eduardo     | 01/11/2016 - 12:28 PM         |
| SEPTIEMBRE 2016: SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO A TRAVES DE LAS MICROEMPRESAS EN LA VIA ESTATAL E- 40 Y VIAS COLECTORAS; EN LA VIA E- 15 SE REALIZA MANTENIMIENTO RUTINARIO CON LA COMPAÑIA VERDU   | Dunn Rodríguez, Martin Eduardo     | 05/10/2016 - 10:34 AM         |
| Agosto 2016:Se continua realizando el mantenimiento vial , vías colectoras y vía E- 40 y E-15.  | Dunn Rodríguez, Martin Eduardo     | 04/09/2016 - 09:03 AM         |
| JULIO 2016: SE CONTINUA REALIZADO EL MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LA VIA ESTATAL E- 15 (SANTA ELENA - LA RINCONADA, LIMITE PROVINCIAL CON MANABI) Y E-40 (SANTA ELENA- OLMEDO)<br>JUNIO 2016: SE REALIZA MANTENIMIENTO EN LA VIA ESTATAL, E- 40 ( SANTA ELENA -OLMEDO) , E- 15 ( SANTA ELENA- LA RINCONADA) ; VIAS COLECTORAS : AGUAPEN -ATAHUALPA -ANCON; ANCON -ANCONCITO ; SANTA ELENA - ANCON; ANCONCITO- PUERTO AGUAJE -MAR BRAVO; SHOPPING LA LIBERTAD - PUERTO AGUAJE  | Dunn Rodríguez, Martin Eduardo     | 03/08/2016 - 11:36 AM         |
| Mayo 2016: Se realiza el mantenimiento en las vías estatales ,E-15 y E-40 ;roza a mano, limpieza de puentes,alcantarillas, cunetas , espaldones, parterre central , limpieza de señaletica , bacheo menores .   | Dunn Rodríguez, Martin Eduardo     | 26/05/2016 - 10:57 AM         |
| Junio 2015:SE REALIZA MANTENIMIENTO EN LA VIA E-15<br>julio 2015: se realiza por parte del personal del MTOP, mantenimiento en la vía E-15 ,E-40<br>AGOSTO 2015:SE REALIZA POR PARTE DEL PERSONAL DEL MTOP ,MANTENIMIENTO EN LA VIA E-15 , E-40<br>SEPTIEMBRE 2015: SE CONTINUAN REALIZANDO EL MANTENIMIENTO POR PARTE DEL MTOP ,VIA E-15 Y E-40<br>OCTUBRE 2015: Se continua con el mantenimiento rutinario en las vías estatales E-15 Y E-40<br>NOVIEMBRE 2015: Se continua con el mantenimiento rutinario en las vías estatales E-15 y E-40<br>Diciembre 2015: Se continua con el mantenimiento rutinario en las vías estatales E-15 y E-40<br>Enero 2016: Se realiza el mantenimiento de las vías estatales denominadas, E- 15 y E- 40<br>Febrero 2016: Se realiza el mantenimiento de las vías estatales denominadas, E- 15 y E- 40<br>Marzo 2016: Se realiza el mantenimiento de las vías estatales denominadas, E- 15 y E- 40<br>Abril 2016: Se realiza mantenimiento en las vías estatales : E-15 Y E- 40, roza a mano, limpieza de puentes, alcantarillas, cunetas , espaldones, bacheos menores . | Dunn Rodríguez, Martin Eduardo     | 26/05/2016 - 10:44 AM         |
| MAYO 2015: SE REALIZA EL MANTENIMIENTO EN LA VIA E-40   | Anchundia García, Gonzalo Evaristo | 10/06/2015 - 09:05 AM         |
| MAYO 2015: SE SOLICITO A LA ADMINISTRACION PUBLICA ,EL CAMBIO AL ESTADO DE EJECUCION  | Anchundia García, Gonzalo Evaristo | 10/06/2015 - 08:58 AM         |
| Febrero 2015: Se firmo acta de entrega de recepción definitiva de protección del muro de enrocado de las vías colectoras Mar Bravo hasta Puerto Aguaje y la Diablica - Anconcito. HITO 57   | Pinoargote Rovello, Vianna Andrea  | 17/03/2015 - 11:50 AM         |
| Enero 2015: Se canceló Convenio de pago de aceras y bordillos - Tapas de hierro del terminal terrestre.   | Pinoargote Rovello, Vianna Andrea  | 17/03/2015 - 11:45 AM         |
| Diciembre 2014: Se encuentra en proceso de elaboración de acta definitiva   | Pinoargote Rovello, Vianna Andrea  | 15/01/2015 - 02:22 PM         |
| Noviembre 2014: Las obras se encuentran terminadas. Estan en etapa de elaboración de Actas Definitivas. HITO 57   | Pinoargote Rovello, Vianna Andrea  | 15/01/2015 - 02:22 PM         |
| Octubre 2014: Las obras se encuentran terminadas. Estan en etapa de elaboración de Actas Definitivas. HITO 57   | Dunn Rodríguez, Martin Eduardo     | 06/11/2014 - 01:23 PM         |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos  | Modificado por               | Fecha de última actualización |
|---|------------------------------|-------------------------------|
| Septiembre 2014: Las obras se encuentran terminadas. Estan en etapa de elaboración de Actas Definitivas.  | Salazar Castañeda, Perbys    | 07/10/2014 - 02:01 PM         |
| Agosto 2014: Las obras se encuentran terminadas. Estan en etapa de elaboración de Actas Definitivas.  | Salazar Castañeda, Perbys    | 05/09/2014 - 11:49 AM         |
| Julio 2014: Las obras se encuentran terminadas. Estan en etapa de elaboración de Actas Definitivas.   | Salazar Castañeda, Perbys    | 11/08/2014 - 02:24 PM         |
| Junio 2014: Las obras se encuentran terminadas. Estan en etapa de elaboración de Actas Definitivas.   | Salazar Castañeda, Perbys    | 05/07/2014 - 10:17 PM         |
| Mayo 2014: Las obras se encuentran terminadas. Estan en etapa de elaboración de Actas Definitivas.  | Salazar Castañeda, Perbys    | 09/06/2014 - 08:04 AM         |
| Abril 2014: Las obras se encuentran terminadas. Estan en etapa de elaboración Actas Definitivas.  | Salazar Castañeda, Perbys    | 12/05/2014 - 11:07 AM         |
| Marzo 2014: Las obras se encuentran terminadas. Estan en la etapa de elaboración Actas Definitivas.<br>Se firmo Acta Entrega Recepción Definitiva de Ecopol el 27 de febrero de 2014.   | GOMEZ MEDINA, JOHN GODOFREDO | 07/04/2014 - 09:39 AM         |
| Febrero 2014: Las obras se encuentran terminadas y en proceso de recepcion definitiva   | GOMEZ MEDINA, JOHN GODOFREDO | 11/03/2014 - 11:30 AM         |
| Enero 2014:las obras de mantenimiento se encuentran terminadas;el mejoramiento ,reconstrucción y protección del muro de enrocado tiene realizada la Recepción Provisional.  | GOMEZ MEDINA, JOHN GODOFREDO | 20/02/2014 - 10:36 AM         |
| Diciembre 2013: Las obras de mantenimiento se encuentran en un estado Finalizado; elaboración de Actas de Recepción Provisional.  | GOMEZ MEDINA, JOHN GODOFREDO | 07/01/2014 - 09:49 AM         |
| Noviembre 2013: Noviembre 2013: Las obras de mantenimiento se encuentran en un estado Finalizado; se está elaborando Actas de Recepción Provisional.  | GOMEZ MEDINA, JOHN GODOFREDO | 02/12/2013 - 04:33 PM         |
| Octubre 2013 : se encuentra en la elaboración de Actas de Recepción Provisional.  | GOMEZ MEDINA, JOHN GODOFREDO | 01/11/2013 - 11:28 AM         |
| Septiembre 2013: se realizo la recepcion provisional del contrato del muro de enrocado en la diablica y mar bravo.  | GOMEZ MEDINA, JOHN GODOFREDO | 01/11/2013 - 11:27 AM         |
| Agosto 2013: Las obras de mantenimiento se encuentran en un estado Finalizado; se está elaborando Actas de Recepción Provisional.   | GOMEZ MEDINA, JOHN GODOFREDO | 03/09/2013 - 09:05 AM         |
| JULIO 2013: Los obras de mantenimiento se encuentran en un estado Finalizado; se está elaborando Acta de Recepción Provisional.   | GOMEZ MEDINA, JOHN GODOFREDO | 09/08/2013 - 11:46 AM         |
| JUNIO 2013: Los trabajos de Mantenimiento ya se concluyeron y se encuentra en en la etapa de elaboración del Acta de Recepción Provisional.   | GOMEZ MEDINA, JOHN GODOFREDO | 05/07/2013 - 10:14 AM         |
| MAYO 2013 : EN EL FRESADO Y RECAPEO SE ESTA REALIZANDO LA SEÑALIZACION HORIZONTAL ,EN LAS CALLES ALEDAÑAS AL TERMINAL TERRESTRE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EL ASFALTADO .   | GOMEZ MEDINA, JOHN GODOFREDO | 05/06/2013 - 11:28 AM         |
| ABRIL 2013: SE CONTINUA CON EL FRESADO Y RECAPEO POR PARTE DE LA COMPAÑIA VERDU ,CON UN AVANCE DEL 85%,EN LAS CALLES INTERIORES DEL TERMINAL CON UN AVANCE DEL 50%LA AMPLIACION DE LAS CALLES EXTERIORES DEL TERMINAL POR PARTE DE LA COMPAÑIA TORISRAM CON UN AVANCE DEL 60% | GOMEZ MEDINA, JOHN GODOFREDO | 05/06/2013 - 11:28 AM         |
| Marzo 2013: El 19-Marzo se inicia los trabajos de Mejoramiento y rehabilitación de la vía interior en el Terminal Terrestre de Santa Elena desde al conexión del intercambiador de tráfico en "Y" de Ballenita hasta el estacionamiento de buses.                             | GOMEZ MEDINA, JOHN GODOFREDO | 26/03/2013 - 02:06 PM         |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos   | Modificado por                              | Fecha de última actualización |
|--|---|-------------------------------|
| <p>Febrero 2013: El 26-Febrero se iniciaron los trabajos de provisión señalización vertical y horizontal de los tramos; La Libertad-Chulluype-Ballenita, Anconcito-Punta Carnero-Mar Bravo; Salinas-Puerto Aguaje; Ingreso Santa Elena-ingreso vía Ancon.<br/>Se inició el 24-Febrero los trabajos de fresado y recapeo de la vía Santa Elena-La libertad-Salinas de 14 Km. incluye señalización horizontal y vertical.<br/>Enero 2013: El 22 de Enero se inician los trabajos del enrocado en la vía colectora Salinas-Anconcito desde el sector Mar Bravo hasta la Diablica.<br/>Diciembre 2012: La Contratista Peninsular y Asociados culminó la obra en el mes de Noviembre 2012. Proxima fecha de Acta de Recepcion Definitiva 30 de Mayo del 2013.</p>   | <p>GOMEZ MEDINA, JOHN GODOFREDO</p>         | <p>26/03/2013 - 02:05 PM</p>  |
| <p>Noviembre 2012: La contratista termina el 04/11/2012, con 3 días de atrazo a lo reprogramado por lo cual se le impone una multa. En proceso de elaboración del Acta de Recepción provisional.</p>   | <p>Villon Chávez, Carlos Luis</p>           | <p>10/12/2012 - 03:36 PM</p>  |
| <p>Octubre2012: La Cia. Peninsularcorp solicita prorroga de plazo de 20 días, argumentando que la Fiscalizadora Ing. Suárez se ha dedicado a obstaculizar las labores de la empresa contratista demorandose en la aprobación de la planilla No.1. Nuevo Fiscalizador recomienda basandose en cláusula de contrato Prorrogas del plazo 9:01 literal d), se le conceda la misma.</p>   | <p>Villon Chávez, Carlos Luis</p>           | <p>10/12/2012 - 03:32 PM</p>  |
| <p>Septiembre 2012: Se prosigue con el bacheo de la vía Santa Elena -La Libertad-Salinas y con la señalización de la vía Ancón-Anconcito.<br/>Agosto 2012: Se inicio el bacheo en la vía Santa Elena-La Libertad-Salinas.Además se esta contratando la señalización horizontal y vertical de la vía Ancón-Anconcito.<br/>Julio 2012: Se concluye los trabajos de la vía Buenos Aires-Sacachun. Se avanza con los pliegos de la señalización de la Provincia de Santa Elena. Se preparan pliegos para muro de enrocado.<br/>Junio 2012 Elaboración de pliegos de estudio de la vía Buenos Aires - Sacachùn- Julio Moreno - Iceras - Las Balsas. Se da inicio a los trabajos de la vía Buenos Aires-Sacachun<br/>Mayo 2012 elaboración de pliegos de las obras enrocado de la vía Mar Bravo - la Diablica de 2 km; Bacheo de la provincia de santa Elena de 14 km de long.<br/>ABRIL-2012: se firmo las actas de recepción única-definitiva del Mantenimiento de plantas de vetiver y acta de recepción provisional de la vía Aguapen-Atahualpa-Ancón; además se esta elaborando los pliegos de los proyectos:<br/>- "Mejoramiento, reconstrucción y protección del muro de enrocado en el sector Mar Bravo y la Diablica, de 2 Km. de longitud.<br/>- "Bacheo con mezcla asfáltica de la vía Santa Elena-la Libertad-Salinas, con una longitud de 2 Kms."<br/>- "Señalización horizontal y vertical de la Provincia de Santa Elena"<br/>MARZO-2012- se està realizando elaboración actas de recepción provisionales de los proyectos . Mantenimiento de plantas de vetiver; mantenimiento de la vía Santa Elena - Ancòn ; mantenimiento de la vía Aguapèn - Atahualpa - Ancòn. iablica de 2 km<br/>FEB-2012: Se esta tramitando los pagos de planillas de los proyectos; Mnto. plantas vetiver-Playa Bruja por US\$7.047,39 y rehabilitación de la vía Aguapen-Atahualpa-Ancón por US\$74.276,56, con lo cual se concluye los pagos de estos proyectos.<br/>ENERO-2012: Se proceso los pagos de planillas de los proyectos; Mnto. plantas vetiver-Playa Bruja por US\$7.047,39 y rehabilitación de la vía Santa Elena Ancón por US\$301.744,36<br/>DICIEMBRE-2011:El valor total ejecutado es de US\$1`729.118,79; se legalizó la orden de cambio 2 por incremento de cantidades por el valor de US\$303.438,23 y además una orden de trabajo por US\$ 141.250,57 y prorroga dev 45 días cuyo plazo vence el 26 de Enero del 2012; dando un valor total y final de US\$ 2`173.807,59; se terminó de instalar los guardavías dobles y se realizó los rubros de: acabado de obra básica, base granular clase 1; relleno con material de mejoramiento, imprimación, bacheo asfáltico, acero de refuerzo y agua para polvo, que corresponden. Mantenimiento de cistrena y equipo de bombas.<br/>NOVIEMBRE-2011: Se inició la construcción de los guradavías dobles. siembra de vetiver y árboles nativos.<br/>OCTUBRE-2011: base clase 1, imprimación, carpeta asfáltica de 3", señalización horizonta, marcas en el pavimento, bacheo asfáltico, se legalizó una orden de cambio por 43 días cuyo plazo vence el 12 de diciembre del 2011.Limpieza y podada de árboles.<br/>SEPTIEMBRE-2011: Acabado de obra básica, base clase 1; carpeta asflatica de 3", bacheo asfáltico y agua para polvo. Fumigación y podada de plantas.<br/>AGOSTO-2011: colocación de carpeta asfáltica y señalización horizontal, conclusión de la obra el 03 de Agosto del 2011<br/>PLANILLA PRESENTADA ;<br/>JULIO-2011 : colocación de base, imprimación y colocación de carpeta asfáltica<br/>PLANILLA PRESENTADA<br/>JUNIO-2011: Reconformación, tendido de base clase 1, imprimación a nivel de base, instalación de tubería de 44" deh H.A. (rubro nuevo)se realizó la legalización de la 2da orden de cambio por incremento de cantidades y rubros nuevos por 40 días cuyo vencimiento es al 03 de Agosto del 2011<br/>PLANILLA PRESENTADA</p> | <p>Suárez Flores, Marjorie Del Consuelo</p> | <p>15/10/2012 - 04:57 PM</p>  |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos  | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|----------------|-------------------------------|
| MAYO-2011:., excavacion, relleno de material de mejoramiento, agua para control de polvo, comunicaciones radiales, re legalizó una orden de cambio por 15 días y cuyo es al 24-Junio del 2011<br>PLANILLA PRESENTADA<br>ABRIL-2011: INICIO DE TRABAJOS, topografía, fresado, excavación<br>MARZO-2011: firma del contrato,24-Marzo-2011 |                |                               |

Problemas cerrados: 2, Abiertos: 0

Riesgos cerrados: 3, Abiertos: 0

## LOCALIDADES

| Localidad de Impacto |   |
|----------------------|---|
| 1                    | Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3      |
| 2                    | Zona 5 - Litoral > Santa Elena > Toda la Provincia de Santa Elena |

## HITOS

|    | Hito   | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 1  | EJECUCIÓN: Inicio de trabajos realizados.  | 4-Inicio de Trabajo       | 24/03/2011         |                | 24/03/2011 |          | Sí            | 1.5           |
| 2  | EJECUCIÓN: Movimiento de tierras terminado realizadas.   | 5-Entregables Intermedios | 25/04/2011         |                | 25/04/2011 |          | Sí            | 1.5           |
| 3  | EJECUCIÓN: Drenaje, limpieza de alcantarillas y cunetas terminado  | 5-Entregables Intermedios | 25/05/2011         |                | 25/05/2011 |          | Sí            | 1.5           |
| 4  | EJECUCIÓN: Estructuras, guardacaminos y hormigón .terminadas   | 5-Entregables Intermedios | 25/06/2011         |                | 25/06/2011 |          | Sí            | 1.5           |
| 5  | EJECUCIÓN: Calzada de drenaje (sub-base-base) realizada.   | 5-Entregables Intermedios | 25/07/2011         |                | 25/07/2011 |          | Sí            | 1.5           |
| 6  | EJECUCIÓN: Bacheo asfáltico realizado.   | 5-Entregables Intermedios | 25/08/2011         |                | 25/08/2011 |          | Sí            | 1.0           |
| 7  | EJECUCIÓN: Acabado de obra básica e imprimación asfáltica terminada.                                     | 5-Entregables Intermedios | 25/09/2011         |                | 25/09/2011 |          | Sí            | 1.5           |
| 8  | EJECUCIÓN: Capa de rodadura de hormigón asfáltico. e=7.5 cmts y 5 cmts concluida.                        | 5-Entregables Intermedios | 25/10/2011         |                | 25/10/2011 |          | Sí            | 1.5           |
| 9  | EJECUCIÓN: Impacto ambiental realizado.  | 5-Entregables Intermedios | 10/11/2011         |                | 10/11/2011 |          | Sí            | 1.5           |
| 10 | EJECUCIÓN: Señalización concluida.   | 9-Entregables Formales    | 25/11/2011         |                | 25/11/2011 |          | Sí            | 2.0           |
| 11 | EJECUCIÓN: Vía Buenos Aires - Sacachun - Acabado de Obra básica - Verdu realizada.                       | 5-Entregables Intermedios | 15/07/2012         |                | 15/07/2012 |          | Sí            | 2.0           |
| 12 | EJECUCIÓN: Vía Buenos Aires - Sacachun - Asfalto MC para imprimación - Verdu concluida.                  | 5-Entregables Intermedios | 18/07/2012         |                | 18/07/2012 |          | Sí            | 2.0           |
| 13 | EJECUCIÓN: Vía Buenos Aires - Sacachun - Tratamiento bituminoso superficial - Verdu concluida terminado. | 5-Entregables Intermedios | 19/07/2012         |                | 19/07/2012 |          | Sí            | 2.0           |

HITOS

|    | Hito  | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 14 | EJECUCIÓN: Vía Santa Elena - La Libertad - Salinas: Bacheo, fresado de pavimento asfáltico incluido desalojo realizado.   | 5-Entregables Intermedios | 09/08/2012         |                | 09/08/2012 |          | Sí            | 2.0           |
| 15 | EJECUCIÓN: Provisión e instalación de señales horizontales y verticales en las vías Ancón-Anconcito L=3.5 Km. y Santa Elena-Ballenita L=1.5 Km.: Señales a lado de la carretera (chevrones) terminada.                | 5-Entregables Intermedios | 29/08/2012         |                | 29/08/2012 |          | Sí            | 2.0           |
| 16 | EJECUCIÓN: Vía Santa Elena - La Libertad - Salinas: asfalto para imprimación y riego de liga realizado.   | 5-Entregables Intermedios | 07/09/2012         |                | 07/09/2012 |          | Sí            | 2.0           |
| 17 | EJECUCIÓN: Provisión e instalación de señales horizontales y verticales en las vías Ancón-Anconcito L=3.5 Km. y Santa Elena-Ballenita L=1.5 Km.: Guardavías dobles pintados, incluyendo gemas reflectivas terminadas. | 5-Entregables Intermedios | 10/09/2012         |                | 10/09/2012 |          | Sí            | 2.0           |
| 18 | EJECUCIÓN: Provisión e instalación de señales horizontales y verticales en las vías Ancón-Anconcito L=3.5 Km. y Santa Elena-Ballenita L=1.5 Km.: Pórtico tipo bandera para señales informativas concluidas.           | 5-Entregables Intermedios | 15/09/2012         |                | 15/09/2012 |          | Sí            | 1.0           |
| 19 | EJECUCIÓN: Trabajos complementarios terminados.   | 5-Entregables Intermedios | 05/10/2012         |                | 05/10/2012 |          | Sí            | 2.0           |
| 20 | EJECUCIÓN: Vía Santa Elena - La Libertad - Salinas: bacheo asfáltico en caliente incluido transporte terminado.   | 5-Entregables Intermedios | 01/11/2012         |                | 01/11/2012 |          | Sí            | 2.0           |
| 21 | CIERRE: Acta Entrega Recepción Provisional suscrita   | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2012         |                | 30/11/2012 |          | Sí            | 0.5           |
| 22 | EJECUCIÓN: Inicio de trabajos:Mejoramiento de la vía exterior en el terminal terrestre de Santa Elena.Contratista: TORISRAM realizados.   | 4-Inicio de Trabajo       | 18/12/2012         |                | 18/12/2012 |          | Sí            | 2.0           |
| 23 | EJECUCIÓN: Terracería, drenaje y alcantarillas,pavimento asfáltico. Contratista ECOPOL realizada.   | 5-Entregables Intermedios | 18/01/2013         |                | 18/01/2013 |          | Sí            | 2.0           |
| 24 | EJECUCIÓN: Inicio de Trabajos - Enrocado - Mar Bravo - Puerto Aguaje - La diablita ING. CARLOS MOROCHO DUQUE, Iniciada.   | 4-Inicio de Trabajo       | 22/01/2013         |                | 22/01/2013 |          | Sí            | 1.0           |
| 25 | EJECUCIÓN: Inicio de trabajos: Fresado y recapeo de la vía La Libertad-Santa Elena-Salinas de 14 kms.Contratista:VERDU S.A., terminada.   | 4-Inicio de Trabajo       | 21/02/2013         |                | 21/02/2013 |          | Sí            | 1.0           |

HITOS

|    | Hito   | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 26 | EJECUCIÓN: Inicios de Trabajos - INGRESO SANTA ELENA HASTA ENTRADA VIA ANCON- Contratista AIDA NIETO., iniciado.       | 4-Inicio de Trabajo       | 26/02/2013         |                | 26/02/2013 |          | Sí            | 1.0           |
| 27 | EJECUCIÓN: Trabajos - La Libertad Chuyuipe - Ballenita L= 3,5 Km - Contratista JAIME ZAMORA, Iniciado.                 | 5-Entregables Intermedios | 26/02/2013         |                | 26/02/2013 |          | Sí            | 1.0           |
| 28 | EJECUCIÓN: Trabajos - Punta Carnero - Mar Bravo L= 14,5 Km - Contratista JAIME ZAMORA, Iniciado.                       | 4-Inicio de Trabajo       | 26/02/2013         |                | 26/02/2013 |          | Sí            | 1.0           |
| 29 | EJECUCIÓN: Trabajos - SALINAS -PUERTO AGUAJE - Contratista AIDA NIETO, Iniciado.                                       | 4-Inicio de Trabajo       | 26/02/2013         |                | 26/02/2013 |          | Sí            | 2.0           |
| 30 | EJECUCIÓN: Trabajos: Vía interior del Terminal terrestre de Santa Elena. Contratista: ECOPOL, Iniciados.               | 4-Inicio de Trabajo       | 19/03/2013         |                | 19/03/2013 |          | Sí            | 2.0           |
| 31 | EJECUCIÓN: Señalización horizontal - INGRESO SANTA ELENA HASTA ENTRADA VIA ANCON- Contratista AIDA NIETO, terminada.   | 5-Entregables Intermedios | 27/03/2013         |                | 27/03/2013 |          | Sí            | 2.0           |
| 32 | EJECUCIÓN: Señalización Horizontal - La Libertad Chuyuipe - Ballenita L= 3,5 Km - Contratista JAIME ZAMORA, concluida. | 5-Entregables Intermedios | 27/03/2013         |                | 27/03/2013 |          | Sí            | 2.0           |
| 33 | EJECUCIÓN: Señalización Horizontal - Punta Carnero - Mar Bravo L= 14,5 Km - Contratista JAIME ZAMORA, terminada.       | 5-Entregables Intermedios | 27/03/2013         |                | 27/03/2013 |          | Sí            | 2.0           |
| 34 | EJECUCIÓN: Señalización Horizontal - SALINAS -PUERTO AGUAJE - Contratista AIDA NIETO, terminada.                       | 5-Entregables Intermedios | 27/03/2013         |                | 27/03/2013 |          | Sí            | 2.0           |
| 35 | EJECUCIÓN: Señalización Vertical - INGRESO SANTA ELENA HASTA ENTRADA VIA ANCON- Contratista AIDA NIETO, terminado.     | 5-Entregables Intermedios | 27/03/2013         |                | 27/03/2013 |          | Sí            | 2.0           |
| 36 | EJECUCIÓN: Señalización Vertical - La Libertad Chuyuipe - Ballenita L= 3,5 Km - Contratista JAIME ZAMORA, concluida.   | 5-Entregables Intermedios | 27/03/2013         |                | 27/03/2013 |          | Sí            | 2.0           |
| 37 | EJECUCIÓN: Señalización Vertical - Punta Carnero - Mar Bravo L= 14,5 Km - Contratista JAIME ZAMORA, terminado.         | 5-Entregables Intermedios | 27/03/2013         |                | 27/03/2013 |          | Sí            | 2.0           |
| 38 | EJECUCIÓN: Señalización Vertical - SALINAS -PUERTO AGUAJE - Contratista AIDA NIETO, concluida.                         | 5-Entregables Intermedios | 27/03/2013         |                | 27/03/2013 |          | Sí            | 2.0           |
| 39 | EJECUCIÓN: Señalización horizontal y vertical terminada.   | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2013         |                | 31/03/2013 |          | Sí            | 2.0           |

HITOS

|    | Hito  | Categoría                              | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---|--|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 40 | CIERRE: Acta entrega-recepción provisional firmada.   | 9-Entregables Formales                 | 02/04/2013         |                | 02/04/2013 |          | Sí            | 0.5           |
| 41 | EJECUCIÓN:Fresado, pavimento asfáltico.Sellado de fisuras realizado.  | 1-Solicitud de Información             | 12/04/2013         |                | 12/04/2013 |          | Sí            | 2.0           |
| 42 | CIERRE: Acta entrega-recepción provisional firmada.   | 9-Entregables Formales                 | 19/04/2013         |                | 19/04/2013 |          | Sí            | 0.5           |
| 43 | EJECUCIÓN:Terracería, Drenaje y alcantarillas, pavimento terminada.   | 5-Entregables Intermedios              | 20/04/2013         |                | 20/04/2013 |          | Sí            | 2.0           |
| 44 | CIERRE: Acta Recepción única - Contratista JAIME ZAMORA, firmada.   | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 29/04/2013         |                | 29/04/2013 |          | Sí            | 0.5           |
| 45 | CIERRE: Acta Recepción única - Contratista AIDA NIETO, firmada.   | 1-Solicitud de Información             | 29/04/2013         |                | 29/04/2013 |          | Sí            | 0.5           |
| 46 | CIERRE: Acta Recepción única - Contratista AIDA NIETO, firmada.   | 1-Solicitud de Información             | 29/04/2013         |                | 29/04/2013 |          | Sí            | 0.5           |
| 47 | CIERRE: Acta Recepción única - Contratista JAIME ZAMORA, firmada.   | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 29/04/2013         |                | 29/04/2013 |          | Sí            | 0.5           |
| 48 | CIERRE: Acta entrega-recepción definitiva, firmada.   | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 30/04/2013         |                | 30/04/2013 |          | Sí            | 0.5           |
| 49 | EJECUCIÓN:Señalización vertical y horizontal terminada.   | 5-Entregables Intermedios              | 30/04/2013         |                | 30/04/2013 |          | Sí            | 1.5           |
| 50 | EJECUCIÓN: Impacto Ambiental - Enrocado - Mar Bravo - Puerto Aguaje - La diablica ING. CARLOS MOROCHO DUQUE, terminada.       | 5-Entregables Intermedios              | 21/05/2013         |                | 21/05/2013 |          | Sí            | 1.5           |
| 51 | EJECUCIÓN: Obras Civil - Enrocado - Mar Bravo - Puerto Aguaje - La diablica ING. CARLOS MOROCHO D., concluidas.               | 5-Entregables Intermedios              | 21/05/2013         |                | 21/05/2013 |          | Sí            | 1.5           |
| 52 | EJECUCIÓN: Señalización horizontal y vertical terminada.  | 1-Solicitud de Información             | 21/05/2013         |                | 21/05/2013 |          | Sí            | 1.5           |
| 53 | CIERRE: Acta entrega recepción provisional_Morocho, firmada.  | 9-Entregables Formales                 | 31/08/2013         |                | 31/08/2013 |          | Sí            | 0.5           |
| 54 | CIERRE: Acta Entrega Recepción Definitiva TORISRAM, suscrita  | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 02/10/2013         |                | 30/05/2014 |          | Sí            | 0.5           |
| 55 | CIERRE: Acta Entrega Recepción Definitiva VERDU, suscrita.  | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 19/10/2013         |                | 30/05/2014 |          | Sí            | 0.5           |
| 56 | CIERRE: Acta Entrega Recepción Definitiva ECOPOL, suscrita  | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 22/11/2013         |                | 31/10/2014 |          | Sí            | 0.5           |
| 57 | CIERRE: Acta Entrega Recepción Definitiva Enrocado - Mar Bravo - Puerto Aguaje - La diablica ING. CARLOS MOROCHO D., suscrita | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 31/12/2013         |                | 29/12/2014 |          | Sí            | 0.5           |
| 58 | EJECUCIÓN: Suministreo e instalación de tapas de hierro fundido y rejillas de las   | 5-Entregables Intermedios              | 09/12/2014         |                | 31/01/2015 |          | Sí            | 2.0           |

HITOS

|    | Hito  | Categoría                              | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---|--|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
|    | camaras que estan ubicadas en la Av. Francisco Pizarro a la Altura del terminal terrestre Regional Santa Elena. |  |                    |                |            |          |               |               |
| 59 | CIERRE: Convenio de pago de aceras y bordillos.   | Z - Compromiso Ministerial             | 19/12/2014         |                | 29/12/2014 |          | Sí            | 0.5           |
| 60 | EJECUCION: PROTECCIÓN CON MURO DE ENROCADO EN LA VÍA E 15   | 5-Entregables Intermedios              | 30/12/2016         |                | 22/11/2017 |          | Sí            | 2.0           |
| 61 | CIERRE: Pago liquidación realizada.   | 9-Entregables Formales                 | 31/12/2017         |                | 31/12/2017 |          | Sí            | 0.5           |
| 62 | EJECUCIÓN: Mantenimiento vial de la provincia 2018 (Primer Semestre)  | 5-Entregables Intermedios              | 30/06/2018         |                | 30/06/2018 |          | Sí            | 2.0           |
| 63 | CIERRE: Acta Entrega Recepción Provisional 2018   | 9-Entregables Formales                 | 31/12/2018         |                | 31/12/2018 |          | Sí            | 0.5           |
| 64 | EJECUCIÓN: Mantenimiento vial de la provincia 2018 (Segundo Semestre)   | 5-Entregables Intermedios              | 31/12/2018         |                | 31/12/2018 |          | Sí            | 2.0           |
| 65 | CIERRE: Acta Entrega Recepción Definitiva 2018  | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 30/06/2019         |                | 30/06/2019 |          | Sí            | 0.5           |
| 66 | EJECUCIÓN: Mantenimiento vial de la provincia 2019 (Primer Semestre)  | 5-Entregables Intermedios              | 30/06/2019         |                | 30/06/2019 |          | Sí            | 2.0           |
| 67 | CIERRE: Acta Entrega Recepción Provisional 2019   | 9-Entregables Formales                 | 31/12/2019         |                | 31/12/2019 |          | Sí            | 0.5           |
| 68 | EJECUCIÓN: Mantenimiento vial de la provincia 2019 (Segundo Semestre)   | 5-Entregables Intermedios              | 31/12/2019         |                | 31/12/2019 |          | Sí            | 2.0           |
| 69 | CIERRE: Acta Entrega Recepción Definitiva 2019  | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 30/06/2020         | 30/06/2020     |            |          | No            | 0.5           |
| 70 | EJECUCIÓN: Mantenimiento vial de la provincia 2020, (Primer Semestre)   | 5-Entregables Intermedios              | 30/06/2020         | 30/06/2020     |            |          | No            | 1.0           |
| 71 | EJECUCIÓN: Mantenimiento vial de la provincia 2020, (Segundo Semestre)  | 5-Entregables Intermedios              | 30/12/2020         | 30/12/2020     |            |          | No            | 2.0           |
| 72 | CIERRE: Acta Entrega Recepción Provisional 2020   | 5-Entregables Intermedios              | 31/12/2020         | 31/12/2020     |            |          | No            | 0.25          |
| 73 | CIERRE: Acta Entrega Recepción Definitiva 2020  | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 30/06/2021         | 30/06/2021     |            |          | No            | 0.25          |

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

|   | Supervisión  | Supervisor                     | Organización Supervisora       | Fecha de creación |
|---|--|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 1 | Supervisión del Proyecto K007 MTOP-Mantenimiento vial de la Provincia de Santa Elena | Sabando Elizalde, David Israel | {PR} - Provincia - SANTA ELENA | 30/11/2017        |
| 2 | Cumplimiento cronograma mantenimiento  | López Zeballos, Erick Efraín   | {PR} - Provincia - SANTA ELENA | 27/09/2016        |

**INDICADORES DEL PROYECTO**

|   | Indicador                               | Estado  | Avance al Período | Meta | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Último Período Actualizado |
|---|---|---|-------------------|------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| 1 | Número de informes generados de la obra |  | -                 | -    | -                     | 01/01/2018      | -                          |


**AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO**

**COSTO TOTAL**

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Anticipo Desembolsado:        | 1,741,818.28     |
| Estimado Al Fin Del Proyecto: | 17,337,659.20 ** |
| Costo Total:                  | 11,836,519.99    |
| Total Devengado:              | 15,362,710.14    |
| % Costo Total Devengado:      | 129.79 %         |

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

**% COSTO TOTAL DEVENGADO**



% Costo Total Devengado: 129.79 %

**Perfil Económico 2020**

|   | Años Previos     | Año Actual (2020) | Años Futuros | Total            |
|---|------------------|-------------------|--------------|------------------|
| Ppto. Planeado  | 2,338,658,933.86 | 1,886,744.17      | 0.00         | 2,340,545,678.03 |
| Ppto. Externo Planeado                                  | 0.00             | 0.00              | 0.00         | 0.00             |
| Ppto. Aprobado Inicial                                  | 25,322,590.61    | 2,000,000.00      | 0.00         | 27,322,590.61    |
| Ppto. Codificado  | 20,255,249.55    | 2,000,000.00      | 0.00         | 22,255,249.55    |
| Ppto. Comprometido                                      | 11,760,430.47    | 2,798.28          | 0.00         | 11,763,228.75    |
| Planeado - Codificado (2020)                            |                  | -113,255.83       |              |                  |
| Programado a Devengar                                   | 16,727,614.86    | 2,000,000.00      | 0.00         | 18,727,614.86    |
| Ppto. Devengado   | 15,337,659.20    | 25,050.94         | 0.00         | 15,362,710.14    |
| Pagado Real   | 1,674,204.96     | 2,798.28          | 0.00         | 1,677,003.24     |
| Estimado a fin de año                                   | * 15,337,659.20  | 0.00              | 0.00         | 15,337,659.20    |
| Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) | 1,389,955.66     | 2,000,000.00      | 0.00         | 3,389,955.66     |
| % de Programado a Devengar vs. Devengado                | * 91.69 %        | 1.25 %            | 0.00 %       | 82.03 %          |
| Ppto. Codificado 998                                    | 298,332.04       | 0.00              | 0.00         | 298,332.04       |
| Ppto. Devengado 998                                     | 298,332.04       | 0.00              | 0.00         | 298,332.04       |

\* Ppto. Devengado

**PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2020**



**Presupuesto Mensual 2020**

| Mes | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
|-----|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------|--------------|
| Ene | 149,537.55                 | 2,798.28            | 149,537.55                   | 2,798.28              | 1.87 %           |        | 0.14 %       |

| Presupuesto Mensual 2020 |                            |                     |                              |                       |                  |        |              |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------|--------------|
| Mes                      | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
| Feb                      | 285,498.66                 | 22,252.66           | 435,036.21                   | 25,050.94             | 5.76 %           |        | 1.25 %       |
| Mar                      | 280,542.76                 |                     | 715,578.97                   |                       |                  |        |              |
| Abr                      | 218,544.22                 |                     | 934,123.19                   |                       |                  |        |              |
| May                      | 198,647.58                 |                     | 1,132,770.77                 |                       |                  |        |              |
| Jun                      | 199,259.76                 |                     | 1,332,030.53                 |                       |                  |        |              |
| Jul                      | 125,980.01                 |                     | 1,458,010.54                 |                       |                  |        |              |
| Ago                      | 161,046.27                 |                     | 1,619,056.81                 |                       |                  |        |              |
| Sep                      | 118,343.90                 |                     | 1,737,400.71                 |                       |                  |        |              |
| Oct                      | 139,843.90                 |                     | 1,877,244.61                 |                       |                  |        |              |
| Nov                      | 60,105.15                  |                     | 1,937,349.76                 |                       |                  |        |              |
| Dic                      | 62,650.24                  |                     | 2,000,000.00                 |                       |                  |        |              |
| <b>Total</b>             | <b>2,000,000.00</b>        | <b>25,050.94</b>    |                              |                       |                  |        |              |

### OBJETIVOS ALINEADOS

| Objetivos Operativos |   |
|----------------------|---|
| 12                   | Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada. |
| 13                   | Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, y estudios de ingeniería de puntos críticos.   |
| 14                   | Incrementar el rendimiento operativo de la maquinaria vial MEDIANTE un plan de repotenciación del equipo caminero y la contratación de personal calificado para la operación del mismo.                       |
| 15                   | Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente.                                    |

### ARCHIVOS DEL PROYECTO

|   | Descripción de Archivo   | Archivo   | Fecha de Alta |
|---|--|---|---------------|
| 1 |  | MICROEMPRESA__ENERO_2017.pdf  | 09/02/2017    |
| 2 | Acta de Entrega de Recepción Definitiva VERDU  | ACTA_ENTREGA-RECEPCION_DEFINITIVA_BUENOS_AIRES_SACACHUN.PDF                 | 10/10/2019    |
| 3 | Acta de Entrega de Recepción Definitiva- BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA DE LA VIA SANTA ELENA- LA LIBERTAD- SALINAS L=14KM  | ACTA_ENTREGA-RECEPCION_DEFINITIVA_VIA_SANTA_ELENA-LA_LIBERTAD-SALINAS.pdf   | 10/10/2019    |
| 4 | Acta de Entrega de Recepción Definitiva- PROVISION E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES Y HORIZONTALES EN LA VIA ANCONCITO-PUNTA CARNERO-MAR BRAVO L=14.5 KM                            | ACTA_ENTREGA-RECEPCION_DEFINITIVA_VIA_ANCONCITO-PUNTA_CARNERO-MAR_BRAVO.PDF | 10/10/2019    |
| 5 | Acta de Entrega de Recepción Definitiva- PROVISION E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES Y HORIZONTALES EN LA VIA E-40 INGRESO A SANTA ELENA ABSCISA 0+000 HASTA VIA ANCON ABSCISA 1+500 | ACTA_ENTREGA-RECEPCION_DEFINITIVA_INGRESO_A_SANTA_ELENA-_VIA_ANCON.PDF      | 10/10/2019    |
| 6 | Acta de Entrega de Recepción Definitiva- PROVISION E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES Y HORIZONTALES EN LA VIA LA LIBERTAD-CHUYUIPE- BALLEENITA L=3.5KM                               | ACTA_ENTREGA-RECEPCION_DEFINITIVA_LIBERTAD-CHUYUIPE-BALLEENITA.PDF          | 10/10/2019    |
| 7 | Acta de Entrega de Recepción Definitiva- PROVISION E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES Y HORIZONTALES EN LA VIA SALINAS-PUERTO AGUAJE  | ACTA_ENTREGA-RECEPCION_DEFINITIVA_VIA_SALINAS-PUERTO_AGUAJE.pdf             | 10/10/2019    |
| 8 | ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA ENROCADO CARLOS MOROCHO   | 5662_ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA__ENROCADO.pdf                                | 17/03/2015    |
| 9 | ACTA DEFINITIVA DE VERDU CREDITO BID FRI   | ACTA_DEFINITIVA_OBRA_VERDU.pdf  | 05/07/2018    |

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

|    | Descripción de Archivo   | Archivo  | Fecha de Alta |
|----|--|--|---------------|
| 10 | Acta Provisional   | A2_ ACTA_ECOPOL_2013.PDF   | 07/04/2014    |
| 11 | ACTA UNICA DE MICROEMPRESA JAMBELI PERIODO 28 SEPTIEMBRE AL 27 DE OCTUBRE DEL 2017         | ACTA_UNICA_DE_MICROEMPRESA_JAMBELI_PERIODO_28_13_2017.pdf              | 08/13/2017    |
| 12 | ACTA UNICA JAMBELI DICIEMBRE AÑO 2018  | ACTA_UNICA_JAMBELI_DICIEMBRE_AÑO_2018.pdf                              | 04/01/2019    |
| 13 | ACTA UNICA RIO VERDE DICIEMBRE AÑO 2018  | ACTA_UNICA_RIO_VERDE_DICIEMBRE_AÑO_2018.pdf                            | 04/01/2019    |
| 14 | ACTA ÚNICA DE MICROEMPRESA RÍO VERDE, VÍA E-40 PERIODO 28 SEPTIEMBRE AL 27 DE OCTUBRE 2017 | ACTA_UNICA_DE_MICROEMPRESA_RIO_VERDE_PERIODO_28_13_2017.pdf            | 08/13/2017    |
| 15 | APROBACION DE PLANILLA 2 MICROEMPRESA JAMBELI MARZO 2017                                   | APROBACION_DE_PLANILLA_MICROEMPRESA_JAMBELI_MARZO_2017.pdf             | 03/04/2019    |
| 16 | APROBACION DE PLANILLA 2 MICROEMPRESA RIO VERDE MARZO 2017                                 | APROBACION_DE_PLANILLA_MICROEMPRESA_RIO_VERDE_MARZO_2017.pdf           | 03/04/2019    |
| 17 | APROBACION DE PLANILLA DE AVANCE , RÍO VERDE, MES DE NOVIEMBRE 2017                        | APROBACION_PLANILLA_N°1_NOVIEMBRE_RIO_VERDE.pdf                        | 05/12/2017    |
| 18 | APROBACION DE PLANILLA DE AVANCE DE MANTENIMIENTO MICROEMPRESA JAMBELI                     | APROBACION_DE_AVANCE_PLANILLA_6_JAMBELI.pdf                            | 02/07/2018    |
| 19 | APROBACION DE PLANILLA DE AVANCE N°1 TRABAJO REALIZADO POR MICROEMPRESA RÍO VERDE          | MICROEMPRESA_RIO_VERDE_MARZO_2019.pdf                                  | 03/04/2019    |
| 20 | APROBACION DE PLANILLA DE MES DE MAYO DEL 2018 DE MICROEMPRESA JAMBELI                     | APROBACION_DE_PLANILLA_MES_DE_MAYO_DEL_2018_MICROEMPRESA_JAMBELI.pdf   | 01/06/2018    |
| 21 | APROBACION DE PLANILLA MES DE MAYO DEL 2018 MICROEMPRESA RIO VERDE                         | APROBACION_DE_PLANILLA_MES_DE_MAYO_DEL_2018_MICROEMPRESA_RIO_VERDE.pdf | 01/06/2018    |
| 22 | APROBACION DE PLANILLA MICROEMPRESA JAMBELI FEBRERO 2017                                   | APROBACION_DE_PLANILLA_N°1_MICROEMPRESA_JAMBELI_FEBRERO_2017.pdf       | 02/03/2017    |
| 23 | APROBACION DE PLANILLA N°3 MICROEMPRESA JAMBELI  | PLANILLA_3_MICROEMPRESA_JAMBELI.pdf                                    | 05/04/2018    |
| 24 | APROBACION DE PLANILLA N°3 MICROEMPRESA RIO VERDE  | PLANILLA_3_MICROEMPRESA_RIO_VERDE.pdf                                  | 05/04/2018    |
| 25 | APROBACION DE PLANILLA N°4 DE MICROEMPRESA RIO VERDE                                       | APROBACION_DE_PLANILLA_N°4_RIO_VERDE.pdf                               | 03/05/2018    |
| 26 | APROBACION DE PLANILLA N°4 MICROEMPRESA JAMBELI  | APROBACION_DE_PLANILLA_N°4_JAMBELI.pdf                                 | 03/05/2018    |
| 27 | APROBACION DE PLANILLA N°1 MICROEMPRESA RIO VERDE FEBRERO 2017                             | APROBACION_DE_PLANILLA_N°1_MICROEMPRESA_RIO_VERDE_FEBRERO_2017.pdf     | 02/03/2017    |
| 28 | APROBACION DE PLANILLA SEPTIEMBRE 2018 MICROEMPRESA JAMBELI                                | SEPTIEMBRE_2018_MICROEMPRESA_JAMBELI.pdf                               | 02/10/2018    |
| 29 | APROBACION DE PLANILLA°5 VETIVER DE PLAYA BRUJA  | APROBACION_DE_PLANILLA_N°5_DE_VETIVER_PLAYA_BRUJA.pdf                  | 04/02/2019    |
| 30 | APROBACIÓN DE PLANILLA N°6 VETIVER PLAYA BRUJA   | APROBACION_DE_PLANILLA_N°6_VETIVER_PLAYA_BRUJA.pdf                     | 04/02/2019    |
| 31 | APROBACIÓN DE PLANILLA SEPTIEMBRE 2018 MICROEMPRESA RIO VERDE                              | SEPTIEMBRE_2018_MICROEMPRESA_RIO_VERDE.pdf                             | 02/10/2018    |
| 32 | APROBACIÓN DE PLANILLA DE MICROEMPRESA MES DE ENERO DEL 2018                               | APROBACION_DE_PLANILLA_DE_MICROEMPRESA_MES_DE_ENERO_DEL_2018.pdf       | 19/02/2018    |
| 33 | CEDULA DE MANTENIMIENTO ENERO 2020   | CEDULA_MANTENIMIENTO_SANTA_ELENA_ENERO_2020.pdf                        | 04/02/2020    |
| 34 | CEDULA MANTENIMIENTO ABRIL 2019  | CEDULA_ABRIL_SANTA_ELENA.pdf   | 03/09/2019    |
| 35 | CEDULA MANTENIMIENTO AGOSTO 2019   | CEDULA_AGOSTO_SANTA_ELENA_2019.pdf                                     | 03/09/2019    |
| 36 | CEDULA MANTENIMIENTO ENERO 2019  | CEDULA_ENERO_SANTA_ELENA.pdf   | 03/09/2019    |
| 37 | CEDULA MANTENIMIENTO FEBRERO 2019  | CEDULA_FEBRERO_SANTA_ELENA.pdf   | 03/09/2019    |
| 38 | CEDULA MANTENIMIENTO JULIO 2019  | CEDULA_JULIO_SANTA_ELENA.pdf   | 03/09/2019    |
| 39 | CEDULA MANTENIMIENTO JUNIO 2019  | CEDULA_JUNIO_SANTA_ELENA_2019.pdf                                      | 03/09/2019    |
| 40 | CEDULA MANTENIMIENTO MARZO 2019  | CEDULA_MARZO_SANTA_ELENA.pdf   | 03/09/2019    |
| 41 | CEDULA MANTENIMIENTO MAYO 2019   | CEDULA_MAYO_SANTA_ELENA.pdf  | 03/09/2019    |

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

|    | Descripción de Archivo   | Archivo  | Fecha de Alta |
|----|--|--|---------------|
| 42 | CEDULA MANTENIMIENTO SANTA ELENA MES JULIO 2019                                      | CEDULA_MANTENIMIENTO_SANTA ELENA__JULIO_2019.pdf                     | 07/08/2019    |
| 43 | CEDULA PRESUPUESTARIA SEPTIEMBRE 2019  | CEDULA_PRESUPUESTARIA_SANTA ELENA_SEPTIEMBRE_2019.pdf                | 09/10/2019    |
| 44 | CÉDULA MANTENIMIENTO OCTUBRE 2019  | CEDULA_MANTENIMIENTO_OCTUBRE_2019.pdf                                | 05/11/2019    |
| 45 | DICIEMBRE AÑO 2016 MICROEMPRESA RIO VERDE  | APROBACION_DE_PLANILA_UNICA_DE_MICROEMPRESA_AÑO_2016_RIO_VERDE.pdf   | 05/01/2017    |
| 46 | EJECUCION PRESUPUESTARIA MES DE MARZO 2015   | EJECUCION_PRESUPUESTARIA-MARZO.pdf                                   | 06/04/2015    |
| 47 | EJECUCION PRESUPUESTARIA A ENERO DEL 2016  | EJECUCION_PRESUPUESTARIAS_INVERSION.pdf                              | 04/02/2016    |
| 48 | EJECUCION PRESUPUESTARIA ABRIL   | EJECUCION_DE_ABRIL.pdf   | 04/05/2016    |
| 49 | EJECUCION PRESUPUESTARIA ABRIL 2015  | ejecucion_presupuestaria_mes_de_abril.pdf                            | 01/06/2015    |
| 50 | EJECUCION PRESUPUESTARIA DE JULIO  | Reporte_de_Julio.pdf   | 04/08/2015    |
| 51 | EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL MES DE ENERO 2015                                       | EJECUCION_ENERO.pdf  | 02/02/2015    |
| 52 | EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL MES DE FEBRERO 2015                                     | INFORME_EJECUTIVO_MES_DE_FEBRERO_2015.pdf                            | 17/03/2015    |
| 53 | EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL MES DE MAYO 2015  | Ejecucion_Presupuestaria_MAYo.pdf                                    | 01/06/2015    |
| 54 | EJECUCION PRESUPUESTARIA JUNIO   | EJECUCION_PRESUPUESTARIA_JUNIO.pdf                                   | 03/07/2015    |
| 55 | EJECUCION PRESUPUESTARIA JUNIO 2016  | ejecucion_presup._junio.pdf  | 06/07/2016    |
| 56 | EJECUCION PRESUPUESTARIA MARZO 2016  | EJECUCION_PRESUPUESTARIA_MARZO.pdf                                   | 05/04/2016    |
| 57 | EJECUCION PRESUPUESTARIA MAYO 2016   | ejecucion_presup._mayo.pdf   | 06/07/2016    |
| 58 | EJECUCION PRESUPUESTARIA NOVIEMBRE   | NOVIEMBRE.pdf  | 07/12/2015    |
| 59 | EJECUCION PRESUPUESTARIA OCTUBRE   | OCTUBRE.pdf  | 13/11/2015    |
| 60 | HITO 56  | A3_ACTA_DE_ENTREGA_RECEPCIÓN_DEFINITIVA_.pdf                         | 07/04/2014    |
| 61 | informacion de trabajos en la via estatal E-15, PROVINCIA DE SANTA ELENA             | INFORMACION_DE_TRABAJO EN LA E-15.doc                                | 03/08/2017    |
| 62 | INFORMACIÓN MANTENIMIENTO AYUDA MEMORIA  | MANTENIMIENTO_AGOSTO_AÑO_2017.pdf                                    | 05/09/2017    |
| 63 | INFORME DE MANTENIMIENTO SANTA ELENA 31 - JULIO-2018                                 | INFORME_DE_MANTENIMIENTO_31_DE_JULIO_DEL_2018.pdf                    | 03/08/2018    |
| 64 | INFORME DE MANTENIMIENTO VIAL MICROEMPRESA   | INFORME_DE_MANTENIMIENTO_FEBRERO_2019.pdf                            | 25/03/2019    |
| 65 | INFORME DE MANTENIMIENTO VIAL REALIZADO POR MICROEMPRESA AGOSTO 2016 SEGUNDO PERIODO | INFORME_DEL_MANTENIMIENTO_DE_MICROEMPRESA.pdf                        | 05/09/2016    |
| 66 | INFORME DEL MANTENIMIENTO DE MICROEMPRESA EN VIAS DE SANTA ELENA ,OCTUBRE 2016       | INFORME_DEL_MANTENIMIENTO_DE_MICROEMPRESA EN VIAS DE SANTA ELENA.pdf | 01/11/2016    |
| 67 | Informe mes de Julio ECOPOL  | A1_Informe_Julio_Ecopol_2013   | 17/03/2014    |
| 68 | MANTENIMIENTO DE NOVIEMBRE 2017 JAMBELI  | ORDEN_DE_COMPRA_POR_CATALOGO_ELECTRONICO_04/11/2017                  | 04/11/2017    |
| 69 | MANTENIMIENTO DE NOVIEMBRE 2017 JAMBELI  | APROBACION_DE_PLANILLA_1_MICROEMPRESA_JAMBELI_11/2017                | 04/11/2017    |
| 70 | MANTENIMIENTO DE SEPTIEMBRE 2017 MICROEMPRESA JAMBELI                                | ORDEN_DE_COMPRA_POR_CATALOGO_ELECTRONICO_04/10/2017                  | 04/10/2017    |
| 71 | MANTENIMIENTO NOVIEMBRE AÑO 2019 SANTA ELENA   | CEDULA_MANTENIMIENTO_VIAL_NOVIEMBRE_2019_SANTA ELENA.pdf             | 04/12/2019    |
| 72 | MANTENIMIENTO SANTA ELENA ENERO 2020   | MANTENIMIENTO_ENERO_2020_SANTA ELENA.pdf                             | 04/02/2020    |
| 73 | MANTENIMIENTO VIAL CON MICROEMPRESA PROVINCIA DE SANTA ELENA AÑO 2016                | MANTENIMIENTO_VIAL_MICROEMPRESA EN SANTA ELENA.pdf                   | 05/12/2016    |
| 74 | MANTENIMIENTO VIAL INFORME DE APROBACION MICROEMPRESA SEPTIEMBRE 2016                | MANTENIMIENTO_VIAL_INFORME_DE_MICROEMPRESA.pdf                       | 07/10/2016    |
| 75 | MANTENIMIENTO VIAL MICROEMPRESA JAMBELI MES JUNIO 2019                               | MICROEMPRESA_JAMBELI_JUNIO_2019.pdf                                  | 04/07/2019    |
| 76 | MANTENIMIENTO VIAL MICROEMPRESA RIO VERDE JUNIO 2019                                 | MICROEMPRESA_RIO_VERDE_JUNIO_2019.pdf                                | 04/07/2019    |

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

|     | Descripción de Archivo  | Archivo  | Fecha de Alta |
|-----|---|--|---------------|
| 77  | MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO E- 40 JULIO 2016                     | MANTENIMIENTO_DE_MICROEMPRESA_JAMBELI_EN_VIAL_082016                 | 04/08/2016    |
| 78  | MICROEMPRESA JAMBELI  | MICROEMPRESA_JAMBELI_NOVIEMBRE_2018.pdf                              | 04/12/2018    |
| 79  | MICROEMPRESA JAMBELI AGOSTO 2018                                  | APROBACION_PLANILLA_MICROEMPRESA_JAMBELI_AGOSTO_2018.pdf             | 05/11/2018    |
| 80  | MICROEMPRESA JAMBELI AGOSTO 2019                                  | MTOP-CONS_SELE-2019-397-ME.pdf_MICROEMPRESA_JAMBELI.pdf              | 03/09/2019    |
| 81  | MICROEMPRESA JAMBELI PLANILLA N° 10                               | MTOP-CON_SELE-2019-252-ME_microempresa_jambeli.pdf                   | 04/01/2020    |
| 82  | MICROEMPRESA JAMBELI PLANILLA N°8 OCTUBRE 2019                    | MICROEMPRESA_JAMBELI__PLANILLA_N°8.pdf                               | 05/11/2019    |
| 83  | MICROEMPRESA JAMBELI PLANILLA N°9 NOVIEMBRE 2019                  | Microempresa_jambeli._planilla_N°9.pdf                               | 04/12/2019    |
| 84  | MICROEMPRESA JAMBELI SEPTIEMBRE 2019                              | MTOP-CON_SELE-2019-94-ME.pdf_micro_jambeli.pdf                       | 04/10/2019    |
| 85  | MICROEMPRESA JAMBELI TRAMO CURIA -OLON MAYO 2019                  | MICROEMPRESA_JAMBELI_TRAMO_CURIA-OLON_ABRIL-MAYO_2019.pdf            | 03/06/2019    |
| 86  | MICROEMPRESA JAMBELI TRAMO LA ENTRADA-LAS NUÑEZ MES ABRIL 2019    | APROBACION_TRAMO_LA_ENTRADA_LAS_NUÑEZ.pdf                            | 02/05/2019    |
| 87  | MICROEMPRESA JAMBELI TRAMO OLON-MONTAÑITA MAYO 2019               | MICROEMPRESA_JAMBELI_TRAMO_OLON-MONTAÑITA_MAYO_2019.pdf              | 03/06/2019    |
| 88  | MICROEMPRESA JAMBELI TRAMO PLAYA BRUJA-VALDIVIA                   | MICROEMPRESA_JAMBELI_TRAMO_PLAYA_BRUJA-VALDIVIA.pdf                  | 04/08/2019    |
| 89  | MICROEMPRESA JAMBELI TRAMO SAN ANTONIO-PLAYA BRUJA                | MICROEMPRESA_JAMBELI_TRAMO_SAN_ANTONIO-PLAYA_BRUJA.pdf               | 04/08/2019    |
| 90  | MICROEMPRESA RIO VERDE 2019                                       | MTOP-CONS_SELE-2019-439-ME.pdfMICROEMPRESA_RIO_VERDE.pdf             | 04/10/2019    |
| 91  | MICROEMPRESA RIO VERDE AGOSTO 2018                                | APROBACION_PLANILLA_MICROEMPRESA_RIO_VERDE_AGOSTO_2018.pdf           | 04/08/2018    |
| 92  | MICROEMPRESA RIO VERDE AGOSTO 2019                                | MTOP-CONS_SELE-2019-383-ME.pdf_APROBACION_MICROEMPRESA_RIO_VERDE.pdf | 03/09/2019    |
| 93  | MICROEMPRESA RIO VERDE NOVIEMBRE 2018                             | MICROEMPRESA_RIO_VERDE_NOVIEMBRE_2018.pdf                            | 04/12/2018    |
| 94  | MICROEMPRESA RIO VERDE OCTUBRE 2019                               | MICROEMPRESA_RIO_VERDE__PLANILLA_N°8.pdf                             | 05/11/2019    |
| 95  | MICROEMPRESA RIO VERDE PLANILLA N°10                              | MTOP-CONS_SELE-2019-491-ME_MICROEMPRESA_RIO_VERDE.pdf                | 04/01/2020    |
| 96  | MICROEMPRESA RIO VERDE PLANILLA N°9                               | Microempresa_rio_verde._planilla_N°9.pdf                             | 04/12/2019    |
| 97  | MICROEMPRESA RIO VERDE TRAMO ANCON - ANCONCITO MAYO 2019          | RIO_VERDE_ANCON_ANCONCITO_MAYO_2019.pdf                              | 03/06/2019    |
| 98  | MICROEMPRESA RIO VERDE TRAMO ANCON- EL TAMBO                      | MICROEMPRESA_RIO_VERDE_TRAMO_ANCON-EL_TAMBO.pdf                      | 04/08/2019    |
| 99  | MICROEMPRESA RIO VERDE TRAMO ATAHUALPA-ENTRERIOS                  | MICROEMPRESA_RIO_VERDE_TRAMO_ATAHUALPA-ENTRERIOS.pdf                 | 04/08/2019    |
| 100 | MICROEMPRESA RIO VERDE TRAMO ZAPOTAL MAYO 2019                    | RIO_VERDE_TRAMO_ZAPOTAL_MES_MAYO.pdf                                 | 03/06/2019    |
| 101 | NOVIEMBRE 2017 MICROEMPRESA RIOVERDE                              | ORDEN_DE_COMPRA_POR_CATALOGO__ELECTRONICO_04/02/2017                 | 04/02/2017    |
| 102 | NOVIEMBRE 2017 MICROEMPRESA RIOVERDE                              | APROBACION_DE_PLANILLA_1_MICROEMPRESA_RIO_VERDE_NOVIEMBRE_2017.pdf   | 04/02/2017    |
| 103 | PLANILLA DE AVANCE DE MANTENIMIENTO MICROEMPRESA RIO VERDE        | APROBACION_DE_AVANCE_PLANILLA_6_RIO_VERDE.pdf                        | 02/07/2018    |
| 104 | PLANILLA N° 2 OCTUBRE VETIVER PLAYA BRUJA                         | PLANILLA_N°2_PLAYA_BRUJA_OCTUBRE_DEL_2018.pdf                        | 02/11/2018    |
| 105 | Planilla N°3 de jambeli   | planilla_n°_3_jambeli.pdf  | 04/05/2017    |
| 106 | Planilla n°3 rio verde  | planilla_n°_3_rio_verde.pdf  | 04/05/2017    |
| 107 | PLANILLA OCTUBRE DEL 2018 MICROEMPRESA JAMBELI                    | MICROEMPRESA_JAMBELI_OCTUBRE_DEL_2018.pdf                            | 02/11/2018    |
| 108 | PLANILLA OCTUBRE MICROEMPRESA RIO VERDE                           | MICROEMPRESA_RIO_VERDE_OCTUBRE_2018.pdf                              | 02/11/2018    |
| 109 | Rubros de Mantenimiento - Junio 2012                              | Rubros_a_ejecutar_-_Buenos_Aires_-_Sacachún.pdf                      | 04/07/2012    |
| 110 | RUBROS DEL BACHEO SANTA ELENA LA LIBERTAD - SALINAS - AGOSTO-2012 | image2012-09-14-170823.pdf   | 14/09/2012    |

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

|     | Descripción de Archivo  | Archivo  | Fecha de Alta |
|-----|---|--|---------------|
| 111 | SANTA ELENA FORMATO PAI APROBADO AÑO 2019                                       | Santa_Elena_formatos_pai_2019.xls                                    | 29/01/2019    |
| 112 | SEPTIEMBRE 2017 MICROEMPRESA RIO VERDE  | ORDEN_DE_COMPRA_POR_CATALOGO_ELECTRONICO_04/RIOVERDE.pdf             | 05/04/2018    |
| 113 | trabajos ejecutados por microempresa en periodo de octubre a diciembre del 2017 | Trabajos_de_mantenimiento_en_periodo_de_octubre_a_diciembre_2017.pdf | 05/04/2018    |

**EQUIPO DEL PROYECTO**

| Nombre                              | Rol   | Puesto   | Correo Electrónico     | Teléfono(s)    |
|-------------------------------------|---|--|------------------------|----------------|
| Anchundia García, Gonzalo Evaristo  | Líder de Proyecto                           | Analista de Infraestructura 2                                    | ganchundia@mtop.gob.ec | (04) 3 728-916 |
| Bastidas Izurieta, Álvaro Sebastián | Subsecretario Regional 5                    | Subsecretario Zonal 5  | asbastidas@mtop.gob.ec | 042068542      |
| Orrala Zambrano, Irma Verónica      | Enlace Financiero (Cédulas Presupuestarias) | Asistente Financiera Presupuesto                                 | iorrala@mtop.gob.ec    | Ext. 52015     |
| Villao Borbor, Jonny Raul Carlos    | Director Distrital de Santa Elena.          | Director Distrital de Transporte y Obras Públicas de Santa Elena | jvillao@mtop.gob.ec    |                |

**FOTOGRAFÍA SELECCIONADA**

| Archivo     | Fecha de Alta |
|-------------|---------------|
| 30806_1.jpg | 05/11/2019    |