

**MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas**  
**Subsecretaría Zona 7**  
**Dirección Provincial Zamora Chinchipe**

**PROYECTO: K028** MTOP- Troncal Amazónica - Mantenimiento por Resultados de la carretera Zamora-Yantzaza-Los Encuentros-Puente Chuchumbleta-Gualaquiza de 114.15 Km.

Líder del Proyecto:	Romero Arciniega, Franz Hernan (fromero@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Punin Burneo, Eduardo Patricio	Programas Relacionados:	MANTENIMIENTO POR RESULTADOS ZAMORA GUALAQUIZA, Provincia - Zamora Chinchipe, Proyectos Prioritarios PAI, SECTOR PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
Titular:	Lalvay Macancela, Cristian Geovanny	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	12.00
CUP:	175200000.1077.7116	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	2	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	23,612,691.14
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/09/2011 - 31/12/2021
Fecha de última actualización:	05/04/2022	Fecha de Fin Base:	04/07/2016
Modificado por:	Romero Arciniega, Franz Hernan	Fecha del siguiente Hito:	31/12/2021

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

Convertido del Proyecto de Gasto Corriente I001 el 30/12/2014  
 Convertido del Proyecto de Inversión K015 el 30/12/2014  
 DESCRIPCIÓN GENERAL:

OBJETO GENERAL : Mantenimiento por resultados de la carretera Zamora-Yantzaza-Los Encuentros-Puente Chuchumbleta-Gualaquiza, Red Estatal E45, longitud del proyecto: 114,15 km. provincias de Zamora Chinchipe - Morona Santiago.

**OBEJETIVOS ESPECÍFICOS:**

- 1.- Ejecución de Obras obligatorias y mantenimiento del proyecto durante el primer año
- 2.- Ejecución de la Etapa del Mantenimiento por resultados de la vía, durante tres años, contados a partir de concluir las obras obligatorias.
- 3.-Tener la Carretera: Zamora - Yanzatza - Los Encuentros - Puente Chuchumbleta - Gualaquiza en buenas condiciones y mantenerla habilitada al tráfico durante los cuatro años que dura el contrato.

LONGITUD : 114,15 km  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : Banco Interamericano de Desarrollo - BID  
 TRAMO : 0+000 - 114+150  
 ANCHO : 9 metros  
 CICLOVIA : No  
 PAVIMENTO : Carpeta asfáltica  
 CARRILES : 2

CONTRATISTA : COMPAÑÍA VERDU S.A.  
 FISCALIZADOR : Trazados Cía Ltda  
 SUPERVISOR : Ing. Esner Bustamante Rivera

FECHA DE CONTRATO : 12 de diciembre de 2011  
 PLAZO DE EJECUCIÓN : 48,00 meses calendario (4 años)  
 FECHA TERMINACION ORIGINAL : 19 de diciembre de 2015  
 FECHA TERMINACION VIGENTE : 03 de abril de 2016


**DATOS GENERALES**

Descripción	
MONTO DE CONTRATO ORIGINAL DE OBRA:	\$ 14.587.511,05
ANTICIPO (USD)	: \$ 3.063.377,32
MONTO DE OBRAS EXTRAORDINARIAS: \$ 777.359,76	
MONTO DE CONTRATO DE FISCALIZACION:	\$ 2.132.290,00
ANTICIPO (USD)	: \$ 282.894,00
MONTO TOTAL CONTRACTUAL VIGENTE : \$ 17.497.160,81	
COSTO PROMEDIO DEL PROYECTO	: \$ 146.472,19 USD/KM
INDICCE PROMEDIO DEL ESTADO DE LA VIA	: BUENO
VELOCIDAD PROMEDIO DE CIRCULACION VEHICULAR	60 KM/H
<b>DESCRIPCIÓN GENERAL:</b>	
Esta obra es de gran importancia para la provincia de Zamora, ya que con el Mantenimiento por Resultados se prestará un mejor servicio a los usuarios de la vía disminuyendo los tiempos de movilización, incrementando el nivel de seguridad vial y contribuyendo al desarrollo de la Región Amazónica.	
<b>PRODUCTO</b>	
Se tendrá una vía de pavimento flexible con señalización horizontal y vertical de calidad, la cual prestará excelentes condiciones para el tráfico provincial e interprovincial	
<b>LÍNEA BASE</b>	
- Para la construcción de las obras obligatorias se tomará como referencia el cronograma establecido	
- Para el mantenimiento se tomará como referencia el cronograma establecido, desglosado en:	
Cantidad de bacheo asfáltico menor	
Limpieza de alcantarillas	
Limpieza de cunetas a mano	
Limpieza de derrumbes	
Cantidad de roza a mano ejecutada	
<b>ESTRATEGIA</b>	
- Fiscalización y Supervisión permanente	
- Ensayos de suelos, de compactación y extracción de núcleos para comprobar el espesor y porcentajes de asfalto	
- Seguimiento y comprobación de trabajos y del mantenimiento según cronograma	
Beneficios Cualitativos	
* Contribuir al desarrollo agrícola, ganadero, minero, comercial y turístico de las provincias de Zamora Chinchipe y Morona Santiago	
* Aumentar el tiempo de vida útil de la vía	
* Mantener en buen estado la vía para el tráfico vehicular durante todo el tiempo de duración del contrato	
* Contribuir a la disminución del tiempo de recorrido de los vehículos en el tramo	
* Contribuir a la disminución del costo operativo del transporte vehicular	
* Aumentar capacidad de tráfico de la vía	
Tipo de Beneficiario	
Los habitantes de los cantones de: Zamora, Yacuambi, Centinela del Cóndor, Guysimi, Paquisha, Yanzatza, El Pangui y Gualaquiza, en los sectores agrícola, ganadero, minero, comercial y turístico.	
Restricciones	
Tiempo: La compañía constructora tiene plazo de doce meses para la ejecución de las obras obligatorias y 36 meses adicionales para la gestión del mantenimiento	

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	<b>Congelado</b>	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	-----------	--------	------------	------------------	-----------

**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**



Transcurrido: 100.00 %  
 Fecha de Inicio: 01/09/2011 Fecha de Fin: 31/12/2021

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL**



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2021	Avance programado acumulado											
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Avance real acumulado											
	Estado											

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p><b>MARZO 2022</b>                      -Avance físico del Proyecto es del 100 %.  <b>CONTRATO DE OBRA CON LA COMPAÑIA VERDU</b>                      -El contrato de obra se encuentra concluido con un avance físico del 100% y económicamente se encuentra liquidado, únicamente se encuentra pendiente la suscripción del Certificado de Terminación de Obras.                      - Con Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2021-1522-ME de 23 de agosto 2021, el Director Distrital autoriza al Analista Jurídico realizar la Resolución para Recepción Presunta a favor del MTOP. Con Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2021-1562-ME de 30/08/2021 el Analista Jurídico informa al Director Distrital, que se eleve a consulta hacia las instancias pertinentes, sobre quién suscribe la Resolución cuando no existe este tipo de caso dentro del Acuerdo Ministerial 017-2021, y cuando el Director Distrital es el Administrador del Contrato. Con Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2021-1586-ME de 31/08/2021 el Director Distrital eleva a consulta hacia la Subsecretaria Zonal 7. Con Memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2021-1300-ME de 28/oct/2021, MTOP-CONS_ZAM-2021-1420-ME de 30/11/2021 y MTOP-CONS_ZAM-2022-15-ME de 05/01/2022, se solicita al Director Distrital y al Jurídico que informen sobre el estado del trámite. Con Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2022-97-ME de 18/01/2022, el Jurídico traslada la consulta al Director Distrital, quién a su vez con Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2022-148-ME de 25/01/2022 hace la consulta hacia el Subsecretario Zonal. Al no recibirse respuesta, mediante Memorando Nro. MTOP-CON_ZAM-2022-211-ME de 17 de marzo de 2022, se solicita al Director Distrital y al Jurídico que se insista a la Subsecretaria que emita respuesta, caso contrario se sugiere que se haga la consulta a la Coordinación General Jurídica.</p> <p>Hasta el término de este mes no se ha recibido respuesta.</p> <p><b>CONTRATO DE FISCALIZACIÓN CON TRAZADOS</b>                      -El contrato Fiscalización concluido en 100%.                      -El 24 de julio de 2018, TRAZADOS impuso demanda en contra del MTOP en la que solicita el pago pendiente.                      -El 09 /06/2021, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo con sede Cantón Quito, emite sentencia resolviendo el pago.                      -Con Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2021-1115-ME de 29/06/2021, el Analista Jurídico Provincial solicita al Director Distrital que se disponga al Área Financiera la liquidación de intereses y se gestione la partida presupuestaria para el pago. Con Memorando Nro. MTOP-FINAN_ZAM-2021-103-ME de 11/08/2021 la Financiera emite la liquidación solicitada.                      -Efectuado el pago, se estaría cerrando las relaciones contractuales de manera definitiva. Se conoce que hasta el término del mes aún no existen recursos para el pago de las obligaciones.</p>	Romero Arciniega, Franz Hernan	03/04/2022 - 08:35 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>-Con Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2021-2313-ME de 17/12/2021, el Jurídico solicita al Director Distrital se gestione los recursos económicos para el pago de TRAZADOS.</p> <p>-Para PAI 2022 ya se asignación recursos, pero no en la cantidad requerida para cubrir todo el pago más intereses, el Director Distrital solicitó el incremento del monto para pagar las planillas pendientes de pago. Hasta el término del mes aún no han asignado los recursos adicionales.</p> <p><b>CAMBIO DE ESTADO DE CONGELADO A EJECUCIÓN</b></p> <p>-El proyecto se encontraba en estado CONGELADO debido a que no se encontraba en el PAI 2021</p> <p>-Mediante Memorando Nro. MTOP-CON_ZAM-2022-78-ME de 03/feb/2022, se ha solicitado al Director Distrital, que efectúe el pedido de apertura y cambio de estado del proyecto de CONGELADO a EJECUCIÓN, debido a que ya consta en el PAI 2022. Hasta la fecha no han aperturado para actualizar la fecha de terminación y aparezca en el sistema GPR en el año 2022.</p>		
<p><b>FEBRERO 2022</b></p> <p>-Avance físico del Proyecto es del 100 %.</p> <p><b>CONTRATO DE OBRA CON LA COMPAÑIA VERDU</b></p> <p>-El contrato de obra se encuentra concluido con un avance físico del 100% y económicamente se encuentra liquidado, únicamente se encuentra pendiente la suscripción del Certificado de Terminación de Obras.</p> <p>- Con Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2021-1522-ME de 23 de agosto 2021, el Director Distrital autoriza al Analista Jurídico realizar la Resolución para Recepción Presunta a favor del MTOP. Con Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2021-1562-ME de 30/08/2021 el Analista Jurídico informa al Director Distrital, que se eleve a consulta hacia las instancias pertinentes, sobre quién suscribe la Resolución cuando no existe este tipo de caso dentro del Acuerdo Ministerial 017-2021, y cuando el Director Distrital es el Administrador del Contrato. Con Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2021-1586-ME de 31/08/2021 el Director Distrital eleva a consulta hacia la Subsecretaría Zonal 7. Con Memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2021-1300-ME de 28/oct/2021, MTOP-CONS_ZAM-2021-1420-ME de 30/11/2021 y MTOP-CONS_ZAM-2022-15-ME de 05/01/2022, se solicita al Director Distrital y al Jurídico que informen sobre el estado del trámite. Con Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2022-97-ME de 18/01/2022, el Jurídico traslada la consulta al Director Distrital, quién a su vez con Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2022-148-ME de 25/01/2022 hace la consulta hacia el Subsecretario Zonal. Hasta el término de este mes no se ha recibido respuesta.</p> <p><b>CONTRATO DE FISCALIZACIÓN CON TRAZADOS</b></p> <p>-El contrato Fiscalización concluido en 100%.</p> <p>-El 24 de julio de 2018, TRAZADOS impuso demanda en contra del MTOP en la que solicita el pago pendiente.</p> <p>-El 09 /06/2021, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo con sede Cantón Quito, emite sentencia resolviendo el pago.</p> <p>-Con Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2021-1115-ME de 29/06/2021, el Analista Jurídico Provincial solicita al Director Distrital que se disponga al Área Financiera la liquidación de intereses y se gestione la partida presupuestaria para el pago. Con Memorando Nro. MTOP-FINAN_ZAM-2021-103-ME de 11/08/2021 la Financiera emite la liquidación solicitada.</p> <p>-Efectuado el pago, se estaría cerrando las relaciones contractuales de manera definitiva. Se conoce que hasta el término del mes aún no existen recursos para el pago de las obligaciones.</p> <p>-Con Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2021-2313-ME de 17/12/2021, el Jurídico solicita al Director Distrital se gestione los recursos económicos para el pago de TRAZADOS.</p> <p>-Para PAI 2022 ya se asignación recursos, pero no en la cantidad requerida para cubrir todo el pago más intereses, el Director Distrital solicitó el incremento del monto para pagar las planillas pendientes de pago. Hasta el término del mes aún no han asignado los recursos adicionales.</p> <p><b>CAMBIO DE ESTADO DE CONGELADO A EJECUCIÓN</b></p> <p>-El proyecto se encontraba en estado CONGELADO debido a que no se encontraba en el PAI 2021</p> <p>-Mediante Memorando Nro. MTOP-CON_ZAM-2022-78-ME de 03/feb/2022, se ha solicitado al Director Distrital, que efectúe el pedido de apertura y cambio de estado del proyecto de CONGELADO a EJECUCIÓN, debido a que ya consta en el PAI 2022.</p>	<p>Romero Arciniega, Franz Hernan</p>	<p>03/04/2022 - 08:35 PM</p>
<p><b>ENERO 2022</b></p> <p>-Avance físico del Proyecto es del 100 %.</p> <p><b>CONTRATO DE OBRA CON LA COMPAÑIA VERDU</b></p> <p>-El contrato de obra se encuentra concluido con un avance físico del 100% y económicamente se encuentra liquidado, únicamente se encuentra pendiente la suscripción del Certificado de Terminación de Obras.</p>	<p>Romero Arciniega, Franz Hernan</p>	<p>03/02/2022 - 11:48 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>- Con Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2021-1522-ME de 23 de agosto 2021, el Director Distrital autoriza al Analista Jurídico realizar la Resolución para Recepción Presunta a favor del MTOP. Con Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2021-1562-ME de 30/08/2021 el Analista Jurídico informa al Director Distrital, que se eleve a consulta hacia las instancias pertinentes, sobre quién suscribe la Resolución cuando no existe este tipo de caso dentro del Acuerdo Ministerial 017-2021, y cuando el Director Distrital es el Administrador del Contrato. Con Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2021-1586-ME de 31/08/2021 el Director Distrital eleva a consulta hacia la Subsecretaría Zonal 7. Con Memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2021-1300-ME de 28/oct/2021, MTOP-CONS_ZAM-2021-1420-ME de 30/11/2021 y MTOP-CONS_ZAM-2022-15-ME de 05/01/2022, se solicita al Director Distrital y al Jurídico que informen sobre el estado del trámite. Con Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2022-97-ME de 18/01/2022, el Jurídico traslada la consulta al Director Distrital, quién a su vez con Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2022-148-ME de 25/01/2022 hace la consulta hacia el Subsecretario Zonal. Hasta el término de este mes no se ha recibido respuesta.</p> <p><b>CONTRATO DE FISCALIZACIÓN CON TRAZADOS</b>                      -El contrato Fiscalización concluido en 100%.                      -El 24 de julio de 2018, TRAZADOS impuso demanda en contra del MTOP en la que solicita el pago pendiente.                      -El 09 /06/2021, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo con sede Cantón Quito, emite sentencia resolviendo el pago.                      -Con Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2021-1115-ME de 29/06/2021, el Analista Jurídico Provincial solicita al Director Distrital que se disponga al Área Financiera la liquidación de intereses y se gestione la partida presupuestaria para el pago. Con Memorando Nro. MTOP-FINAN_ZAM-2021-103-ME de 11/08/2021 la Financiera emite la liquidación solicitada.                      -Efectuado el pago, se estaría cerrando las relaciones contractuales de manera definitiva. Se conoce que hasta el término del mes aún no existen recursos para el pago de las obligaciones.                      -Con Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2021-2313-ME de 17/12/2021, el Jurídico solicita al Director Distrital se gestione los recursos económicos para el pago de TRAZADOS.</p> <p><b>CAMBIO DE ESTADO DE CONGELADO A EJECUCIÓN</b>                      -El proyecto se encontraba en estado CONGELADO debido a que no se encontraba en el PAI 2021                      -Mediante Memorando Nro. MTOP-CON_ZAM-2022-78-ME de 03/feb/2022, se ha solicitado al Director Distrital, que efectúe el pedido de apertura y cambio de estado del proyecto de CONGELADO a EJECUCIÓN, debido a que ya consta en el PAI 2022.</p>		
<p>DICIEMBRE 2021                      -Avance físico del Proyecto es del 100 %.</p> <p><b>CONTRATO DE OBRA CON LA COMPAÑIA VERDU</b>                      -El contrato de obra se encuentra concluido con un avance físico del 100% y económicamente se encuentra liquidado, únicamente se encuentra pendiente la suscripción del Certificado de Terminación de Obras.</p> <p>- Con Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2021-1522-ME de 23 de agosto 2021, el Director Distrital autoriza al Analista Jurídico realizar la Resolución para Recepción Presunta a favor del MTOP. Con Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2021-1562-ME de 30 de agosto 2021 el Analista Jurídico informa al Director Distrital, que se eleve a consulta hacia las instancias pertinentes, sobre quién suscribe la Resolución cuando no existe este tipo de caso dentro del Acuerdo Ministerial 017-2021, y cuando el Director Distrital es el Administrador del Contrato. Con Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2021-1586-ME de 31 de agosto 2021 el Director Distrital eleva a consulta hacia la Subsecretaría Zonal 7. Con Memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2021-1300-ME de 28/oct/2021 y Memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2021-1420-ME de 30/11/2021, se solicita al Director Distrital y al Jurídico que informen sobre el estado del trámite; hasta el término del mes no se ha tenido respuesta.</p> <p><b>CONTRATO DE FISCALIZACIÓN CON TRAZADOS</b>                      -El contrato Fiscalización concluido en 100%.                      -El 24 de julio de 2018, TRAZADOS impuso demanda en contra del MTOP en la que solicita el pago pendiente.                      -Con fecha 09 de junio de 2021, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo con sede en el Cantón Quito, emite sentencia, resolviendo el pago adeudado a Trazados.                      -Con Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2021-1115-ME de 29/06/2021, el Analista Jurídico Provincial solicita al Director Distrital que se disponga al Área Financiera la liquidación de intereses y se gestione la partida presupuestaria para el pago. Con Memorando Nro. MTOP-FINAN_ZAM-2021-103-ME de 11 de agosto la Financiera emite la liquidación solicitada.</p>	<p>Romero Arciniega, Franz Hernan</p>	<p>04/01/2022 - 02:16 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>-Efectuado el pago, se estaría cerrando las relaciones contractuales de manera definitiva. Se conoce que hasta el término del mes aún no existen recursos para el pago de las obligaciones.</p> <p>-Con Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2021-2313-ME de 17 de diciembre de 2021, el Analista Jurídico Provincial solicita al Director Distrital se gestione los recursos económicos para el pago de TRAZADOS.</p> <p><b>CAMBIO DE ESTADO A CONGELADO</b></p> <p>-Con Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-138-ME de 22/02/2021 y MTOP-CONS_ZAM-2021-178-ME de 23/02/2021, se hace conocer el POA 2021 aprobado para la Zonal 7.</p> <p>-Mediante Memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2021-184-ME de 24/02/2021, el Supervisor solicita al Director Distrital que se pida autorización para el cambio de estado del proyecto ha CONGELADO, dado que no consta con financiamiento dentro del Plan Anual de Inversión (PAI) 2021.</p> <p>-Mediante Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2021-281-ME de 25/02/2021, el Director Distrital solicita al Subsecretario Zonal 7 continuar con el trámite de autorización para cambiar de estado del proyecto ha CONGELADO</p> <p>-Mediante Memorando Nro. MTOP-SUBZ7-2021-0360-ME de 25/02/2021, el Subsecretario Zonal 7 solicita a la Coordinadora General de Planificación autorización para cambiar de estado del proyecto ha CONGELADO</p>		
<p><b>NOVIEMBRE 2021</b></p> <p>-Avance físico del Proyecto es del 100 %.</p> <p><b>CONTRATO DE OBRA CON LA COMPAÑIA VERDU</b></p> <p>-El contrato de obra se encuentra concluido con un avance físico del 100% y económicamente se encuentra liquidado, únicamente se encuentra pendiente la suscripción del Certificado de Terminación de Obras.</p> <p>- Con Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2021-1522-ME de 23 de agosto 2021, el Director Distrital autoriza al Analista Jurídico realizar la Resolución para Recepción Presunta a favor del MTOP. Con Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2021-1562-ME de 30 de agosto 2021 el Analista Jurídico informa al Director Distrital, que se eleve a consulta hacia las instancias Distritales, sobre quién suscribe la Resolución cuando no existe este tipo de caso dentro del Acuerdo Ministerial 017-2021, y cuando el Director Distrital es el Administrador del Contrato. Con Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2021-1586-ME de 31 de agosto 2021 el Director Distrital eleva a consulta hacia la Subsecretaría Zonal 7. Con Memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2021-1300-ME de 28/oct/2021 y Memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2021-1420-ME de 30/11/2021, se solicita al Director Distrital y al Jurídico que informen sobre el estado del trámite; hasta el término del mes no se ha tenido respuesta.</p> <p><b>CONTRATO DE FISCALIZACIÓN CON TRAZADOS</b></p> <p>-El contrato Fiscalización concluido en 100%.</p> <p>-El 24 de julio de 2018, TRAZADOS impuso demanda en contra del MTOP en la que solicita el pago pendiente.</p> <p>-Con fecha 09 de junio de 2021, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo con sede en el Cantón Quito, emite sentencia, resolviendo el pago adeudado a Trazados.</p> <p>-Con Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2021-1115-ME de 29/06/2021, el Analista Jurídico Provincial solicita al Director Distrital que se disponga al Área Financiera la liquidación de intereses y se gestione la partida presupuestaria para el pago. Con Memorando Nro. MTOP-FINAN_ZAM-2021-103-ME de 11 de agosto la Financiera emite la liquidación solicitada.</p> <p>-Efectuado el pago, se estaría cerrando las relaciones contractuales de manera definitiva. Se conoce que hasta el término del mes aún no existen recursos para el pago de las obligaciones.</p> <p><b>CAMBIO DE ESTADO A CONGELADO</b></p> <p>-Con Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-138-ME de 22/02/2021 y MTOP-CONS_ZAM-2021-178-ME de 23/02/2021, se hace conocer el POA 2021 aprobado para la Zonal 7.</p> <p>-Mediante Memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2021-184-ME de 24/02/2021, el Supervisor solicita al Director Distrital que se pida autorización para el cambio de estado del proyecto ha CONGELADO, dado que no consta con financiamiento dentro del Plan Anual de Inversión (PAI) 2021.</p> <p>-Mediante Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2021-281-ME de 25/02/2021, el Director Distrital solicita al Subsecretario Zonal 7 continuar con el trámite de autorización para cambiar de estado del proyecto ha CONGELADO</p> <p>-Mediante Memorando Nro. MTOP-SUBZ7-2021-0360-ME de 25/02/2021, el Subsecretario Zonal 7 solicita a la Coordinadora General de Planificación autorización para cambiar de estado del proyecto ha CONGELADO</p>	<p>Romero Arciniega, Franz Hernan</p>	<p>02/12/2021 - 06:38 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p><b>OCTUBRE 2021</b>                      -Avance físico del Proyecto es del 100 %.  <b>CONTRATO DE OBRA CON LA COMPAÑIA VERDU</b>                      -El contrato de obra se encuentra concluido con un avance físico del 100% y económicamente se encuentra liquidado, únicamente se encuentra pendiente la suscripción del Certificado de Terminación de Obras.                      - Con Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2021-1522-ME de 23 de agosto 2021, el Director Distrital autoriza al Analista Jurídico realizar la Resolución para Recepción Presunta a favor del MTOP. Con Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2021-1562-ME de 30 de agosto 2021 el Analista Jurídico informa al Director Distrital, que se eleve a consulta hacia las instancias pertinentes, sobre quién suscribe la Resolución cuando no existe este tipo de caso dentro del Acuerdo Ministerial 017-2021, y cuando el Director Distrital es el Administrador del Contrato. Con Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2021-1586-ME de 31 de agosto 2021 el Director Distrital eleva a consulta hacia la Subsecretaría Zonal 7. Con Memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2021-1300-ME de 28/oct/2021 se solicita al Director Distrital y al Jurídico que informen sobre el estado del trámite; hasta el término del mes de octubre 2021 la Subsecretaría Zonal aún no ha emitido respuesta.</p> <p><b>CONTRATO DE FISCALIZACIÓN CON TRAZADOS</b>                      -El contrato Fiscalización concluido en 100%.                      -El 24 de julio de 2018, TRAZADOS impuso demanda en contra del MTOP en la que solicita el pago pendiente.                      -Con fecha 09 de junio de 2021, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo con sede en el Cantón Quito, emite sentencia, resolviendo el pago adeudado a Trazados.                      -Con Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2021-1115-ME de 29/06/2021, el Analista Jurídico Provincial solicita al Director Distrital que se disponga al Área Financiera la liquidación de intereses y se gestione la partida presupuestaria para el pago. Con Memorando Nro. MTOP-FINAN_ZAM-2021-103-ME de 11 de agosto la Financiera emite la liquidación solicitada.                      -Efectuado el pago, se estaría cerrando las relaciones contractuales de manera definitiva. Se conoce que hasta el término del mes de octubre 2021 aún no existen recursos para el pago de las obligaciones.</p> <p><b>CAMBIO DE ESTADO A CONGELADO</b>                      -Con Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-138-ME de 22/02/2021 y MTOP-CONS_ZAM-2021-178-ME de 23/02/2021, se hace conocer el POA 2021 aprobado para la Zonal 7.                      -Mediante Memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2021-184-ME de 24/02/2021, el Supervisor solicita al Director Distrital que se pida autorización para el cambio de estado del proyecto ha CONGELADO, dado que no consta con financiamiento dentro del Plan Anual de Inversión (PAI) 2021.                      -Mediante Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2021-281-ME de 25/02/2021, el Director Distrital solicita al Subsecretario Zonal 7 continuar con el trámite de autorización para cambiar de estado del proyecto ha CONGELADO                      -Mediante Memorando Nro. MTOP-SUBZ7-2021-0360-ME de 25/02/2021, el Subsecretario Zonal 7 solicita a la Coordinadora General de Planificación autorización para cambiar de estado del proyecto ha CONGELADO</p>	<p>Romero Arciniega, Franz Hernan</p>	<p>04/11/2021 - 12:04 PM</p>
<p><b>SEPTIEMBRE 2021</b>                      -Avance físico del Proyecto es del 100 %.  <b>CONTRATO DE OBRA CON LA COMPAÑIA VERDU</b>                      -El contrato de obra se encuentra concluido con un avance físico del 100% y económicamente se encuentra liquidado, únicamente se encuentra pendiente la suscripción del Certificado de Terminación de Obras.                      - Con Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2021-1522-ME de 23 de agosto 2021, el Director Distrital autoriza al Analista Jurídico realizar la Resolución para Recepción Presunta a favor del MTOP. Con Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2021-1562-ME de 30 de agosto 2021 el Analista Jurídico informa al Director Distrital, que se eleve a consulta hacia las instancias pertinentes, sobre quién suscribe la Resolución cuando no existe este tipo de caso dentro del Acuerdo Ministerial 017-2021, y cuando el Director Distrital es el Administrador del Contrato. Con Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2021-1586-ME de 31 de agosto 2021 el Director Distrital eleva a consulta hacia la Subsecretaría Zonal 7. Hasta el término del mes de septiembre 2021 la Subsecretaría Zonal no ha emitido respuesta.</p> <p><b>CONTRATO DE FISCALIZACIÓN CON TRAZADOS</b>                      -El contrato Fiscalización concluido en 100%.                      -El 24 de julio de 2018, TRAZADOS impuso demanda en contra del MTOP en la que solicita el pago pendiente.</p>	<p>Romero Arciniega, Franz Hernan</p>	<p>05/10/2021 - 11:06 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>-Con fecha 09 de junio de 2021, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo con sede en el Cantón Quito, emite sentencia, resolviendo el pago adeudado a Trazados.</p> <p>-Con Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2021-1115-ME de 29/06/2021, el Analista Jurídico Provincial solicita al Director Distrital que se disponga al Área Financiera la liquidación de intereses y se gestione la partida presupuestaria para el pago. Con Memorando Nro. MTOP-FINAN_ZAM-2021-103-ME de 11 de agosto la Financiera emite la liquidación solicitada.</p> <p>-Efectuado el pago, se estaría cerrando las relaciones contractuales de manera definitiva. Hasta el término del mes de septiembre 2021 aún no existen recursos para el pago de las obligaciones.</p> <p><b>CAMBIO DE ESTADO A CONGELADO</b></p> <p>-Con Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-138-ME de 22/02/2021 y MTOP-CONS_ZAM-2021-178-ME de 23/02/2021, se hace conocer el POA 2021 aprobado para la Zonal 7.</p> <p>-Mediante Memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2021-184-ME de 24/02/2021, el Supervisor solicita al Director Distrital que se pida autorización para el cambio de estado del proyecto ha CONGELADO, dado que no consta con financiamiento dentro del Plan Anual de Inversión (PAI) 2021.</p> <p>-Mediante Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2021-281-ME de 25/02/2021, el Director Distrital solicita al Subsecretario Zonal 7 continuar con el trámite de autorización para cambiar de estado del proyecto ha CONGELADO</p> <p>-Mediante Memorando Nro. MTOP-SUBZ7-2021-0360-ME de 25/02/2021, el Subsecretario Zonal 7 solicita a la Coordinadora General de Planificación autorización para cambiar de estado del proyecto ha CONGELADO</p>		
<p><b>AGOSTO 2021</b></p> <p>-Avance físico del Proyecto es del 100 %.</p> <p><b>CONTRATO DE OBRA CON LA COMPAÑIA VERDU</b></p> <p>-El contrato de obra se encuentra concluido con un avance físico del 100% y económicamente se encuentra liquidado, únicamente se encuentra pendiente la suscripción del Certificado de Terminación de Obras.</p> <p>- Con Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2021-1522-ME de 23 de agosto 2021, el Director Distrital autoriza al Analista Jurídico realizar la Resolución para Recepción Presunta a favor del MTOP. Con Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2021-1562-ME de 30 de agosto 2021 el Analista Jurídico informa al Director Distrital, que se eleve a consulta hacia las instancias pertinentes, sobre quién suscribe la Resolución cuando no existe este tipo de caso dentro del Acuerdo Ministerial 017-2021, y cuando el Director Distrital es el Administrador del Contrato. Con Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2021-1586-ME de 31 de agosto 2021 el Director Distrital eleva a consulta hacia la Subsecretaria Zonal 7.</p> <p><b>CONTRATO DE FISCALIZACIÓN CON TRAZADOS</b></p> <p>-El contrato Fiscalización concluido en 100%.</p> <p>-El 24 de julio de 2018, TRAZADOS impuso demanda en contra del MTOP en la que solicita el pago pendiente.</p> <p>-Con fecha 09 de junio de 2021, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo con sede en el Cantón Quito, emite sentencia, resolviendo el pago adeudado a Trazados.</p> <p>-Con Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2021-1115-ME de 29/06/2021, el Analista Jurídico Provincial solicita al Director Distrital que se disponga al Área Financiera la liquidación de intereses y se gestione la partida presupuestaria para el pago. . Con Memorando Nro. MTOP-FINAN_ZAM-2021-103-ME de 11 de agosto la Financiera emite la liquidación solicitada.</p> <p>-Efectuado el pago, se estaría cerrando las relaciones contractuales de manera definitiva.</p> <p><b>CAMBIO DE ESTADO A CONGELADO</b></p> <p>-Con Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-138-ME de 22/02/2021 y MTOP-CONS_ZAM-2021-178-ME de 23/02/2021, se hace conocer el POA 2021 aprobado para la Zonal 7.</p> <p>-Mediante Memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2021-184-ME de 24/02/2021, el Supervisor solicita al Director Distrital que se pida autorización para el cambio de estado del proyecto ha CONGELADO, dado que no consta con financiamiento dentro del Plan Anual de Inversión (PAI) 2021.</p> <p>-Mediante Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2021-281-ME de 25/02/2021, el Director Distrital solicita al Subsecretario Zonal 7 continuar con el trámite de autorización para cambiar de estado del proyecto ha CONGELADO</p> <p>-Mediante Memorando Nro. MTOP-SUBZ7-2021-0360-ME de 25/02/2021, el Subsecretario Zonal 7 solicita a la Coordinadora General de Planificación autorización para cambiar de estado del proyecto ha CONGELADO</p>	<p>Romero Arciniega, Franz Hernan</p>	<p>02/09/2021 - 07:24 PM</p>
<p><b>JULIO 2021</b></p> <p>-Avance físico del Proyecto es del 100 %.</p> <p><b>CONTRATO DE OBRA CON LA COMPAÑIA VERDU</b></p>	<p>Romero Arciniega, Franz Hernan</p>	<p>01/08/2021 - 08:06 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>-El contrato de obra se encuentra concluido con un avance físico del 100% y económicamente se encuentra liquidado, únicamente se encuentra pendiente la suscripción del Certificado de Terminación de Obras.</p> <p>-Memorando MTOP-CONS_ZAM-2020-940-ME de 31/08/2020 se pide al Jurídico emitir requisitos para la declaratoria de recepción presunta a favor del MTOP, se recibe respuesta el 03/09/2020 y con memorando MTOP-CONS_ZAM-2020-1155-ME de 19/10/2020 el Supervisor remite el informe y solicita nuevamente que se notifique al Contratista para la suscripción del Certificado de Terminación de Obras, pidiendo obtener el comprobante de recepción de la notificación.</p> <p>-Con Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2021-555-ME de 05/04/2021, hacen conocer que con fecha 02 de enero de 2020 el Contratista recibió la notificación; con Memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2021-396-ME de 06/04/2021 el Supervisor solicita continuidad con el trámite de la recepción presunta a favor del MTOP.</p> <p>-Con Memorando MTOP-CON_ZAM-2021-616-ME de 31/may/2021 y MTOP-CONS_ZAM-2021-744-ME de 01/07/2021, el Supervisor solicita al Administrador (Director Distrital), que se informe sobre el estado del trámite de la recepción presunta a favor del MTOP.</p> <p>-Mediante Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2021-1216-ME de 12 de julio de 2021, el Analista Jurídico Provincial en relación al MTOP-CONS_ZAM-2021-744-ME, comunica al Director Distrital, que con fecha 14 de abril del 2021 emitió el memorando MTOP-DDZCH-2021-634-ME en el que recomendando efectuar la recepción presunta en favor del MTOP por cuanto se han configurado los elementos legales para el caso; por lo que dicho trámite se encuentra en la Dirección y está a espera de su AUTORIZACION</p> <p>-Con memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2021-865-ME de 27 de julio de 2021, se comunica al Director Distrital, que se trató de llamar por celular a un contacto de VERDU, pero no hubo respuesta, se envió un mensaje de texto vía WhatsApp, y dado que hasta el 27 de julio de 2021, no se ha tenido ningún tipo de respuesta del supuesto directivo o técnico de la Compañía VERDU, se solicita que de una vez se proceda a dar continuación con el trámite de la Recepción Presunta a favor del MTOP.</p> <p><b>CONTRATO DE FISCALIZACIÓN CON TRAZADOS</b></p> <p>-El contrato Fiscalización concluido en 100%.</p> <p>-El 24 de julio de 2018, TRAZADOS impuso demanda en contra del MTOP en la que solicita el pago pendiente.</p> <p>-Con fecha 09 de junio de 2021, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo con sede en el Cantón Quito, emite sentencia, resolviendo el pago adeudado a Trazados.</p> <p>-Con Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2021-1115-ME de 29/06/2021, el Analista Jurídico Provincial solicita al Director Distrital, que se disponga al Área Financiera la liquidación de intereses y se gestione la partida presupuestaria para el pago.</p> <p>-Efectuado el pago, se estaría cerrando las relaciones contractuales de manera definitiva.</p> <p><b>CAMBIO DE ESTADO A CONGELADO</b></p> <p>-Con Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-138-ME de 22/02/2021 y MTOP-CONS_ZAM-2021-178-ME de 23/02/2021, se hace conocer el POA 2021 aprobado para la Zonal 7.</p> <p>-Mediante Memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2021-184-ME de 24/02/2021, el Supervisor solicita al Director Distrital que se pida autorización para el cambio de estado del proyecto a CONGELADO, dado que no consta con financiamiento dentro del Plan Anual de Inversión (PAI) 2021.</p> <p>-Mediante Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2021-281-ME de 25/02/2021, el Director Distrital solicita al Subsecretario Zonal 7 continuar con el trámite de autorización para cambiar de estado del proyecto ha CONGELADO</p> <p>-Mediante Memorando Nro. MTOP-SUBZ7-2021-0360-ME de 25/02/2021, el Subsecretario Zonal 7 solicita a la Coordinadora General de Planificación autorización para cambiar de estado del proyecto ha CONGELADO</p>		
<p>JUNIO 2021</p> <p>-Avance físico del Proyecto es del 100 %.</p> <p><b>CONTRATO DE OBRA CON LA COMPAÑIA VERDU</b></p> <p>-El contrato de obra se encuentra concluido con un avance físico del 100% y económicamente se encuentra liquidado, únicamente se encuentra pendiente la suscripción del Certificado de Terminación de Obras.</p> <p>-Memorando MTOP-CONS_ZAM-2020-940-ME de 31/08/2020 se pide al Jurídico emitir requisitos para la declaratoria de recepción presunta a favor del MTOP, se recibe respuesta el 03/09/2020 y con memorando MTOP-CONS_ZAM-2020-1155-ME de 19/10/2020 el Supervisor remite el informe y solicita nuevamente que se notifique al Contratista para la suscripción del Certificado de Terminación de Obras, pidiendo obtener el comprobante de recepción de la notificación.</p> <p>-Con Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2021-555-ME de 05/04/2021, hacen conocer que con fecha 02 de enero de 2020 el Contratista recibió la notificación; con Memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2021-396-ME de 06/04/2021 el Supervisor solicita continuidad con el trámite de la recepción presunta a favor del MTOP.</p>	<p>Romero Arcinieta, Franz Hernan</p>	<p>02/07/2021 - 10:59 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>-Con Memorando MTOP-CON_ZAM-2021-616-ME de 31/may/2021 y MTOP-CONS_ZAM-2021-744-ME de 01/07/2021, el Supervisor solicita al Administrador (Director Distrital), que se informe sobre el estado del trámite de la recepción presunta a favor del MTOP.</p> <p><b>CONTRATO DE FISCALIZACIÓN CON TRAZADOS</b>                      -El contrato Fiscalización concluido en 100%.                      -El 24 de julio de 2018, TRAZADOS impuso demanda en contra del MTOP en la que solicita el pago pendiente.                      -Con fecha 09 de junio de 2021, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo con sede en el Cantón Quito, emite sentencia, resolviendo el pago adeudado a Trazados.                      -Con Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2021-1115-ME de 29/06/2021, el Analista Jurídico Provincial solicita al Director Distrital, que se disponga al Área Financiera la liquidación de intereses y se gestione la partida presupuestaria para el pago.                      -Efectuado el pago, se estaría cerrando las relaciones contractuales de manera definitiva.</p> <p><b>CAMBIO DE ESTADO A CONGELADO</b>                      -Con Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-138-ME de 22/02/2021 y MTOP-CONS_ZAM-2021-178-ME de 23/02/2021, se hace conocer el POA 2021 aprobado para la Zonal 7.                      -Mediante Memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2021-184-ME de 24/02/2021, el Supervisor solicita al Director Distrital que se pida autorización para el cambio de estado del proyecto a CONGELADO, dado que no consta con financiamiento dentro del Plan Anual de Inversión (PAI) 2021.                      -Mediante Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2021-281-ME de 25/02/2021, el Director Distrital solicita al Subsecretario Zonal 7 continuar con el trámite de autorización para cambiar de estado del proyecto ha CONGELADO                      -Mediante Memorando Nro. MTOP-SUBZ7-2021-0360-ME de 25/02/2021, el Subsecretario Zonal 7 solicita a la Coordinadora General de Planificación autorización para cambiar de estado del proyecto ha CONGELADO</p>		
<p><b>MAYO 2021</b>                      -Avance físico del Proyecto es del 100 %.</p> <p><b>CONTRATO DE OBRA CON LA COMPAÑIA VERDU</b>                      -El contrato de obra se encuentra concluido con un avance físico del 100% y económicamente se encuentra liquidado, únicamente se encuentra pendiente la suscripción del Certificado de Terminación de Obras.                      -Memorando MTOP-CONS_ZAM-2020-940-ME de 31/08/2020 se pide al Jurídico emitir requisitos para la declaratoria de recepción presunta a favor del MTOP, se recibe respuesta el 03/09/2020 y con memorando MTOP-CONS_ZAM-2020-1155-ME de 19/10/2020 el Supervisor remite el informe y solicita nuevamente que se notifique al Contratista para la suscripción del Certificado de Terminación de Obras, pidiendo obtener el comprobante de recepción de la notificación.                      -Con Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2021-555-ME de 05/04/2021, hacen conocer que con fecha 02 de enero de 2020 el Contratista recibió la notificación; con Memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2021-396-ME de 06/04/2021 el Supervisor solicita continuidad con el trámite de la recepción presunta a favor del MTOP.                      -Con Memorando MTOP-CON_ZAM-2021-616-ME de 31/may/2021, el Supervisor solicita al Administrador (Director Distrital), que se informe sobre el estado del trámite de la recepción presunta a favor del MTOP.</p> <p><b>CONTRATO DE FISCALIZACIÓN CON TRAZADOS</b>                      -El contrato Fiscalización concluido en 100%. Se detectó errores en la forma de pago ocurridas en el año 2012 que difiere a la modalidad de pago establecida en el contrato; se realizó una reliquidación. Existen 4 planillas pendientes de pago (34 y 35 de la etapa de Mantenimiento y dos planillas de reajuste de precios), los mismos que fueron detenidos el trámite de pago hasta poder determinar los valores a liquidar.                      -El 20 de febrero de 2018 el Supervisor presentó la reliquidación económica. Mediante Oficio MTOP-DDZCH-18-67-OF de 07/05/2018 se comunicó a TRAZADOS que proceda a revisar y aprobar la planilla de reliquidación económica y que se acerque a MTOP Zamora para su legalización. Mediante Oficio MTOP-DDZCH-18-114-OF de 8 de agosto de 2018, el Director Distrital pide a la Consultora TRAZADOS emitir pronunciamiento sobre la reliquidación económica y que se la legalice para dar continuidad con el trámite correspondiente; no se ha tenido respuesta de TRAZADOS.                      -En agosto de 2018, TRAZADOS impuso demanda en contra del MTOP en la que solicita el pago pendiente.                      -Todo el año 2019 no se pudo establecer la Audiencia Preliminar.                      -El día 15 de enero de 2020 a las 09h00 se llevó a cabo la AUDIENCIA PRELIMINAR, donde no hubo conciliación, por lo que el proceso judicial continúa; se espera que el Tribunal señale fecha para la AUDIENCIA DE JUICIO, misma que al momento no está definido.</p>	<p>Romero Arciniega, Franz Hernan</p>	<p>01/06/2021 - 08:17 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>-Se efectúa seguimiento periódico sobre la fecha de la Audiencia Judicial, la misma que hasta la fecha se conoce que se encuentra aplazada.</p> <p>-Mientras no se conozca la sentencia del Tribunal no se podrá completar con la liquidación económica del contrato y por ende el cumplimiento de hitos y cierre del proyecto.</p> <p><b>CAMBIO DE ESTADO A CONGELADO</b></p> <p>-Con Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-138-ME de 22/02/2021 y MTOP-CONS_ZAM-2021-178-ME de 23/02/2021, se hace conocer el POA 2021 aprobado para la Zonal 7.</p> <p>-Mediante Memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2021-184-ME de 24/02/2021, el Supervisor solicita al Director Distrital que se pida autorización para el cambio de estado del proyecto a CONGELADO, dado que no consta con financiamiento dentro del Plan Anual de Inversión (PAI) 2021.</p> <p>-Mediante Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2021-281-ME de 25/02/2021, el Director Distrital solicita al Subsecretario Zonal 7 continuar con el trámite de autorización para cambiar de estado del proyecto ha CONGELADO</p> <p>-Mediante Memorando Nro. MTOP-SUBZ7-2021-0360-ME de 25/02/2021, el Subsecretario Zonal 7 solicita a la Coordinadora General de Planificación autorización para cambiar de estado del proyecto ha CONGELADO</p>		
<p><b>ABRIL 2021</b></p> <p>-Avance físico del Proyecto es del 100 %.</p> <p><b>CONTRATO DE OBRA CON LA COMPAÑIA VERDU</b></p> <p>-El contrato de obra se encuentra concluido con un avance físico del 100% y económicamente se encuentra liquidado, únicamente se encuentra pendiente la suscripción del Certificado de Terminación de Obras.</p> <p>-Memorando MTOP-CONS_ZAM-2020-940-ME de 31/08/2020 se pide al Jurídico emitir requisitos para la declaratoria de recepción presunta a favor del MTOP, se recibe respuesta el 03/09/2020 y con memorando MTOP-CONS_ZAM-2020-1155-ME de 19/10/2020 el Supervisor remite el informe y solicita nuevamente que se notifique al Contratista para la suscripción del Certificado de Terminación de Obras, pidiendo obtener el comprobante de recepción de la notificación.</p> <p>-Con Memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2020-1286-ME de 16/nov/2020, MTOP-CONS_ZAM-2021-2-ME de 04/01/2021, MTOP-CONS_ZAM-2021-105-ME de 01/02/2021 y MTOP-CONS_ZAM-2021-358-ME de 31/03/2021 el Supervisor efectúa consulta al Director Distrital, respecto a la notificación hacia el Contratista.</p> <p>-Con Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2021-555-ME de 05/04/2021, hacen conocer que con fecha 02 de enero de 2020 el Contratista recibió la notificación; con Memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2021-396-ME de 06/04/2021 el Supervisor solicita continuidad con el trámite de la recepción presunta a favor del MTOP.</p> <p><b>CONTRATO DE FISCALIZACIÓN CON TRAZADOS</b></p> <p>-El contrato Fiscalización concluido en 100%. Se detectó errores en la forma de pago ocurridas en el año 2012 que difiere a la modalidad de pago establecida en el contrato; se realizó una reliquidación. Existen 4 planillas pendientes de pago (34 y 35 de la etapa de Mantenimiento y dos planillas de reajuste de precios), los mismos que fueron detenidos el trámite de pago hasta poder determinar los valores a liquidar.</p> <p>-El 20 de febrero de 2018 el Supervisor presentó la reliquidación económica. Mediante Oficio MTOP-DDZCH-18-67-OF de 07/05/2018 se comunicó a TRAZADOS que proceda a revisar y aprobar la planilla de reliquidación económica y que se acerque a MTOP Zamora para su legalización. Mediante Oficio MTOP-DDZCH-18-114-OF de 8 de agosto de 2018, el Director Distrital pide a la Consultora TRAZADOS emitir pronunciamiento sobre la reliquidación económica y que se la legalice para dar continuidad con el trámite correspondiente; no se ha tenido respuesta de TRAZADOS.</p> <p>-En agosto de 2018, TRAZADOS impuso demanda en contra del MTOP en la que solicita el pago pendiente.</p> <p>-Todo el año 2019 no se pudo establecer la Audiencia Preliminar.</p> <p>-El día 15 de enero de 2020 a las 09h00 se llevó a cabo la AUDIENCIA PRELIMINAR, donde no hubo conciliación, por lo que el proceso judicial continúa; se espera que el Tribunal señale fecha para la AUDIENCIA DE JUICIO, misma que al momento no está definido.</p> <p>-Se efectúa seguimiento periódico sobre la fecha de la Audiencia Judicial, la misma que hasta la fecha se conoce que se encuentra aplazada.</p> <p>-Mientras no se conozca la resolución final del juez no se podrá completar con la liquidación económica del contrato y por ende el cumplimiento de hitos y cierre del proyecto.</p> <p><b>CAMBIO DE ESTADO A CONGELADO</b></p> <p>-Con Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-138-ME de 22/02/2021 y MTOP-CONS_ZAM-2021-178-ME de 23/02/2021, se hace conocer el POA 2021 aprobado para la Zonal 7.</p> <p>-Mediante Memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2021-184-ME de 24/02/2021, el Supervisor solicita al Director Distrital que se pida autorización para el cambio de estado del proyecto a</p>	<p>Romero Arciniega, Franz Hernan</p>	<p>01/05/2021 - 07:02 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>CONGELADO, dado que no consta con financiamiento dentro del Plan Anual de Inversión (PAI) 2021.</p> <p>-Mediante Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2021-281-ME de 25/02/2021, el Director Distrital solicita al Subsecretario Zonal 7 continuar con el trámite de autorización para cambiar de estado del proyecto a CONGELADO</p> <p>-Mediante Memorando Nro. MTOP-SUBZ7-2021-0360-ME de 25/02/2021, el Subsecretario Zonal 7 solicita a la Coordinadora General de Planificación autorización para cambiar de estado del proyecto a CONGELADO</p>		
<p>MARZO 2021</p> <p>-Avance físico del Proyecto es del 100 %.</p> <p><b>CONTRATO DE OBRA CON LA COMPAÑIA VERDU</b></p> <p>-El contrato de obra se encuentra concluido con un avance físico del 100% y económicamente se encuentra liquidado, únicamente se encuentra pendiente la suscripción del Certificado de Terminación de Obras.</p> <p>-Memorando MTOP-CONS_ZAM-2020-940-ME de 31/08/2020 se pide al Jurídico emitir requisitos para la declaratoria de recepción presunta a favor del MTOP, se recibe respuesta el 03/09/2020 y con memorando MTOP-CONS_ZAM-2020-1155-ME de 19/10/2020 el Supervisor remite el informe y solicita nuevamente que se notifique al Contratista para la suscripción del Certificado de Terminación de Obras, pidiendo obtener el comprobante de recepción de la notificación.</p> <p>-Con Memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2020-1286-ME de 16/nov/2020, MTOP-CONS_ZAM-2021-2-ME de 04/01/2021, MTOP-CONS_ZAM-2021-105-ME de 01/02/2021 y MTOP-CONS_ZAM-2021-358-ME de 31/03/2021 el Supervisor efectúa consulta al Director Distrital, respecto a la notificación hacia el Contratista, pero hasta el término del mes no se ha generado respuesta.</p> <p><b>CONTRATO DE FISCALIZACIÓN CON TRAZADOS</b></p> <p>-El contrato Fiscalización concluido en 100%. Se detectó errores en la forma de pago ocurridas en el año 2012 que difiere a la modalidad de pago establecida en el contrato; se realizó una reliquidación. Existen 4 planillas pendientes de pago (34 y 35 de la etapa de Mantenimiento y dos planillas de reajuste de precios), los mismos que fueron detenidos el trámite de pago hasta poder determinar los valores a liquidar.</p> <p>-El 20 de febrero de 2018 el Supervisor presentó la reliquidación económica. Mediante Oficio MTOP-DDZCH-18-67-OF de 07/05/2018 se comunicó a TRAZADOS que proceda a revisar y aprobar la planilla de reliquidación económica y que se acerque a MTOP Zamora para su legalización. Mediante Oficio MTOP-DDZCH-18-114-OF de 8 de agosto de 2018, el Director Distrital pide a la Consultora TRAZADOS emitir pronunciamiento sobre la reliquidación económica y que se la legalice para dar continuidad con el trámite correspondiente; no se ha tenido respuesta de TRAZADOS.</p> <p>-En agosto de 2018, TRAZADOS impuso demanda en contra del MTOP en la que solicita el pago pendiente.</p> <p>-Todo el año 2019 no se pudo establecer la Audiencia Preliminar.</p> <p>-El día 15 de enero de 2020 a las 09h00 se llevó a cabo la AUDIENCIA PRELIMINAR, donde no hubo conciliación, por lo que el proceso judicial continua; se espera que el Tribunal señale fecha para la AUDIENCIA DE JUICIO, misma que al momento no está definido.</p> <p>-Se efectúa seguimiento periódico sobre la fecha de la Audiencia Judicial.</p> <p>-Mientras no se conozca la resolución final del juez no se podrá completar con la liquidación económica del contrato y por ende el cumplimiento de hitos y cierre del proyecto.</p> <p><b>CAMBIO DE ESTADO A CONGELADO</b></p> <p>-Con Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-138-ME de 22/02/2021 y MTOP-CONS_ZAM-2021-178-ME de 23/02/2021, se hace conocer el POA 2021 aprobado para la Zonal 7.</p> <p>-Mediante Memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2021-184-ME de 24/02/2021, el Supervisor solicita al Director Distrital que se pida autorización para el cambio de estado del proyecto a CONGELADO, dado que no consta con financiamiento dentro del Plan Anual de Inversión (PAI) 2021.</p> <p>-Mediante Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2021-281-ME de 25/02/2021, el Director Distrital solicita al Subsecretario Zonal 7 continuar con el trámite de autorización para cambiar de estado del proyecto a CONGELADO</p> <p>-Mediante Memorando Nro. MTOP-SUBZ7-2021-0360-ME de 25/02/2021, el Subsecretario Zonal 7 solicita a la Coordinadora General de Planificación autorización para cambiar de estado del proyecto a CONGELADO</p>	<p>Romero Arciniega, Franz Hernan</p>	<p>01/04/2021 - 09:36 AM</p>
<p>FEBRERO 2021</p> <p>-Avance físico del Proyecto es del 100 %.</p> <p><b>CONTRATO DE OBRA CON LA COMPAÑIA VERDU</b></p>	<p>Romero Arciniega, Franz Hernan</p>	<p>01/03/2021 - 10:47 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>-El contrato de obra se encuentra concluido con un avance físico del 100% y económicamente se encuentra liquidado, únicamente se encuentra pendiente la suscripción del Certificado de Terminación de Obras.</p> <p>-Memorando MTOP-CONS_ZAM-2020-940-ME de 31/08/2020 se pide al Jurídico emitir requisitos para la declaratoria de recepción presunta a favor del MTOP, se recibe respuesta el 03/09/2020 y con memorando MTOP-CONS_ZAM-2020-1155-ME de 19/10/2020 el Supervisor remite el informe y solicita nuevamente que se notifique al Contratista para la suscripción del Certificado de Terminación de Obras, pidiendo obtener el comprobante de recepción de la notificación.</p> <p>-Con Memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2020-1286-ME de 16/nov/2020, MTOP-CONS_ZAM-2021-2-ME de 04/01/2021 y MTOP-CONS_ZAM-2021-105-ME de 01/02/2021 el Supervisor efectúa consulta al Director Distrital, respecto a la notificación hacia el Contratista, pero hasta el término del mes no se ha generado respuesta.</p> <p><b>CONTRATO DE FISCALIZACIÓN CON TRAZADOS</b></p> <p>-El contrato Fiscalización concluido en 100%. Se detectó errores en la forma de pago ocurridas en el año 2012 que difiere a la modalidad de pago establecida en el contrato; se realizó una reliquidación. Existen 4 planillas pendientes de pago (34 y 35 de la etapa de Mantenimiento y dos planillas de reajuste de precios), los mismos que fueron detenidos el trámite de pago hasta poder determinar los valores a liquidar.</p> <p>-El 20 de febrero de 2018 el Supervisor presentó la reliquidación económica. Mediante Oficio MTOP-DDZCH-18-67-OF de 07/05/2018 se comunicó a TRAZADOS que proceda a revisar y aprobar la planilla de reliquidación económica y que se acerque a MTOP Zamora para su legalización. Mediante Oficio MTOP-DDZCH-18-114-OF de 8 de agosto de 2018, el Director Distrital pide a la Consultora TRAZADOS emitir pronunciamiento sobre la reliquidación económica y que se la legalice para dar continuidad con el trámite correspondiente; no se ha tenido respuesta de TRAZADOS.</p> <p>-En agosto de 2018, TRAZADOS impuso demanda en contra del MTOP en la que solicita el pago pendiente.</p> <p>-Todo el año 2019 no se pudo establecer la Audiencia Preliminar.</p> <p>-El día 15 de enero de 2020 a las 09h00 se llevó a cabo la AUDIENCIA PRELIMINAR, donde no hubo conciliación, por lo que el proceso judicial continua; se espera que el Tribunal señale fecha para la AUDIENCIA DE JUICIO, misma que al momento no se puede definir por la calamidad pública sanitaria que atraviesa el país.</p> <p>-Se efectúa seguimiento periódico sobre la fecha de la Audiencia Judicial.</p> <p>-Mientras no se conozca la resolución final del juez no se podrá completar con la liquidación económica del contrato y por ende el cumplimiento de hitos y cierre del proyecto.</p> <p><b>CAMBIO DE ESTADO A CONGELADO</b></p> <p>-Con Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-138-ME de 22/02/2021 y MTOP-CONS_ZAM-2021-178-ME de 23/02/2021, se hace conocer el POA 2021 aprobado para la Zonal 7.</p> <p>-Mediante Memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2021-184-ME de 24/02/2021, el Supervisor solicita al Director Distrital que se pida autorización para el cambio de estado del proyecto a CONGELADO, dado que no consta con financiamiento dentro del Plan Anual de Inversión (PAI) 2021.</p> <p>-Mediante Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2021-281-ME de 25/02/2021, el Director Distrital solicita al Subsecretario Zonal 7 continuar con el trámite de autorización para cambiar de estado del proyecto a CONGELADO</p> <p>-Mediante Memorando Nro. MTOP-SUBZ7-2021-0360-ME de 25/02/2021, el Subsecretario Zonal 7 solicita a la Coordinadora General de Planificación autorización para cambiar de estado del proyecto a CONGELADO</p>		
<p><b>ENERO 2021</b></p> <p>-Avance físico del Proyecto es del 100 %.</p> <p><b>CONTRATO DE OBRA CON LA COMPAÑIA VERDU</b></p> <p>-El contrato de obra se encuentra concluido con un avance físico del 100% y económicamente se encuentra liquidado, únicamente se encuentra pendiente la suscripción del Certificado de Terminación de Obras.</p> <p>-Memorando MTOP-CONS_ZAM-2020-940-ME de 31/08/2020 se pide al Jurídico emitir requisitos para la declaratoria de recepción presunta a favor del MTOP, se recibe respuesta el 03/09/2020 y con memorando MTOP-CONS_ZAM-2020-1155-ME de 19/10/2020 el Supervisor remite el informe y solicita nuevamente que se notifique al Contratista para la suscripción del Certificado de Terminación de Obras, pidiendo obtener el comprobante de recepción de la notificación.</p> <p>-Con Memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2020-1286-ME de 16/nov/2020 y MTOP-CONS_ZAM-2021-2-ME de 04/01/2021 el Supervisor efectúa consulta al Director Distrital, respecto a la notificación hacia el Contratista, pero hasta el término del mes no se ha generado respuesta.</p> <p><b>CONTRATO DE FISCALIZACIÓN CON TRAZADOS</b></p>	<p>Romero Arciniega, Franz Hernan</p>	<p>03/02/2021 - 09:30 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>-El contrato Fiscalización concluido en 100%. Se detectó errores en la forma de pago ocurridas en el año 2012 que difiere a la modalidad de pago establecida en el contrato; se realizó una reliquidación. Existen 4 planillas pendientes de pago (34 y 35 de la etapa de Mantenimiento y dos planillas de reajuste de precios), los mismos que fueron detenidos el trámite de pago hasta poder determinar los valores a liquidar.</p> <p>-El 20 de febrero de 2018 el Supervisor presentó la reliquidación económica. Mediante Oficio MTOP-DDZCH-18-67-OF de 07/05/2018 se comunicó a TRAZADOS que proceda a revisar y aprobar la planilla de reliquidación económica y que se acerque a MTOP Zamora para su legalización. Mediante Oficio MTOP-DDZCH-18-114-OF de 8 de agosto de 2018, el Director Distrital pide a la Consultora TRAZADOS emitir pronunciamiento sobre la reliquidación económica y que se la legalice para dar continuidad con el trámite correspondiente; no se ha tenido respuesta de TRAZADOS.</p> <p>-En agosto de 2018, TRAZADOS impuso demanda en contra del MTOP en la que solicita el pago pendiente.</p> <p>-Todo el año 2019 no se pudo establecer la Audiencia Preliminar.</p> <p>-El día 15 de enero de 2020 a las 09h00 se llevó a cabo la AUDIENCIA PRELIMINAR, donde no hubo conciliación, por lo que el proceso judicial continua; se espera que el Tribunal señale fecha para la AUDIENCIA DE JUICIO, misma que al momento no se puede definir por la calamidad pública sanitaria que atraviesa el país.</p> <p>-Se efectúa seguimiento periódico sobre la fecha de la Audiencia Judicial.</p> <p>-Mientras no se conozca la resolución final del juez no se podrá completar con la liquidación económica del contrato y por ende el cumplimiento de hitos y cierre del proyecto.</p>		
<p>DICIEMBRE 2020</p> <p>-Avance físico del Proyecto es del 100 %.</p> <p><b>CONTRATO DE OBRA CON LA COMPAÑIA VERDU</b></p> <p>-El contrato de obra se encuentra concluido en un 100%, el periodo de responsabilidad de O. Extraordinarias se completó. Con memorando MTOP-CONS_ZAM-2019-138-ME de 26/feb/2019, el Supervisor presentó el informe de supervisión. Con memorando MTOP-DDZCH-2019-862-ME de 27/may/2019 se conforma la Comisión para la Recepción Definitiva.</p> <p>-Memorando MTOP-CONS_ZAM-2019-1216-ME de 26/11/2019 se remite borrador del acta; el Supervisor con memorando MTOP-CONS-ZAM-2019-1313-ME de 17/12/2019, MTOP-CONS_ZAM-2020-134-ME de 30/01/2020, MTOP-CONS_ZAM-2020-276-ME de 27/feb/2020 y MTOP-CONS_ZAM-2020-408-ME de 30/03/2020. se pide que sea notificado al Contratista,</p> <p>-El Director Distrital con memorando MTOP-DDZCH-2020-604-ME de 06/abr/2020, comunica que con Oficio MTOP-DDZCH -19-191-OF, de 26/dic/2019 había notificado a la Contratista, y que no hay respuesta.</p> <p>-Memorando MTOP-CONS_ZAM-2020-940-ME de 31/08/2020 se pide al Jurídico emitir requisitos para la declaratoria de recepción presunta a favor del MTOP, se recibe respuesta el 03/09/2020 y con memorando MTOP-CONS_ZAM-2020-1155-ME de 19/10/2020 el Supervisor remite el informe, el acta y anexos, para que se nuevamente se notifique al Contratista, asegurándose obtener el comprobante de recepción de la notificación.</p> <p>-Con Memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2020-1286-ME de 16/nov/2020, el Supervisor efectúa consulta al Director Distrital, respecto a la notificación hacia el Contratista, pero hasta el término del mes no se ha generado respuesta.</p> <p><b>CONTRATO DE FISCALIZACIÓN</b></p> <p>-El contrato Fiscalización concluido en 100%. Se detectó errores en la forma de pago del año 2012 que difiere al contrato, se realizó el cálculo real para poder determinar los valores como debía haberse pagado. Existen 4 planillas pendientes de pago (34 y 35 de la etapa de Mantenimiento y dos planillas de reajuste de precios), los mismos que fueron detenidos el trámite de pago hasta poder determinar los valores a liquidar.</p> <p>-El 20 de febrero de 2018 el Supervisor presentó la reliquidación económica. Mediante Oficio MTOP-DDZCH-18-67-OF de 07/05/2018 se comunicó a TRAZADOS que proceda a revisar y aprobar la planilla de reliquidación económica y que se acerque a MTOP Zamora para su legalización. Mediante Oficio MTOP-DDZCH-18-114-OF de 8 de agosto de 2018, el Director Distrital pide a la Consultora TRAZADOS emitir pronunciamiento sobre la reliquidación económica y que se la legalice para dar continuidad con el trámite correspondiente; no se ha tenido respuesta de TRAZADOS.</p> <p>-En agosto de 2018, TRAZADOS impuso demanda en contra del MTOP en la que solicita el pago pendiente.</p> <p>-Todo el año 2019 no se pudo establecer la Audiencia Preliminar.</p> <p>-Memorando MTOP-DDZCH-2020-573-ME de 02/abr/2020, el Jurídico hace conocer que el día 15/ene/2020 a las 09h00 se llevó a cabo la AUDIENCIA PRELIMINAR las decisiones adoptadas en dicha audiencia reposa en el archivo de la judicatura y se espera que el Tribunal señale fecha para la AUDIENCIA DE JUICIO, misma que al momento no se puede definir por la calamidad pública sanitaria que atraviesa el país.</p>	<p>Romero Arciniega, Franz Hernan</p>	<p>05/01/2021 - 08:09 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>-Memorando MTOP-CONS_ZAM-2020-130-ME de 29-ene-2020, MTOP-CONS_ZAM-2020-279-ME de 27-feb-2020 y MTOP-CONS_ZAM-2020-407-ME de 30/mar/2020 el Supervisor sugiere notificar a TRAZADOS para la aceptación de la reliquidación económica. Mediante Oficio MTOP-DDZCH-20-39-OF de 05/abr/2020, se genera pedido a TRAZADOS que hasta el término de este mes no existe respuesta.</p> <p>-Memorando MTOP-CONS_ZAM-2020-939-ME de 31/08/2020, se hace consulta al Jurídico sobre el estado de la Audiencia Judicial, el 08/09/2020 el Jurídico informa que se encuentra aplazado.</p> <p>-Mientras no se conozca la resolución final del juez no se podrá completar con la liquidación económica del contrato y por ende el cumplimiento de hitos y cierre del proyecto.</p>		
<p><b>NOVIEMBRE 2020</b></p> <p>-Avance físico del Proyecto es del 100 %.</p> <p><b>CONTRATO DE OBRA CON LA COMPAÑIA VERDU</b></p> <p>-El contrato de obra se encuentra concluido en un 100%, el período de responsabilidad de O. Extraordinarias se completó. Con memorando MTOP-CONS_ZAM-2019-138-ME de 26/feb/2019, el Supervisor presentó el informe de supervisión. Con memorando MTOP-DDZCH-2019-862-ME de 27/may/2019 se conforma la Comisión para la Recepción Definitiva.</p> <p>-Memorando MTOP-CONS_ZAM-2019-1216-ME de 26/11/2019 se remite borrador del acta; el Supervisor con memorando MTOP-CONS-ZAM-2019-1313-ME de 17/12/2019, MTOP-CONS_ZAM-2020-134-ME de 30/01/2020, MTOP-CONS_ZAM-2020-276-ME de 27/feb/2020 y MTOP-CONS_ZAM-2020-408-ME de 30/03/2020. se pide que sea notificado al Contratista,</p> <p>-El Director Distrital con memorando MTOP-DDZCH-2020-604-ME de 06/abr/2020, comunica que con Oficio MTOP-DDZCH -19-191-OF, de 26/dic/2019 había notificado a la Contratista, y que no hay respuesta.</p> <p>-Memorando MTOP-CONS_ZAM-2020-940-ME de 31/08/2020 se pide al Jurídico emitir requisitos para la declaratoria de recepción presunta a favor del MTOP, se recibe respuesta el 03/09/2020 y con memorando MTOP-CONS_ZAM-2020-1155-ME de 19/10/2020 el Supervisor remite el informe, el acta y anexos, para que se nuevamente se notifique al Contratista, asegurándose obtener el comprobante de recepción de la notificación.</p> <p>-Con Memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2020-1286-ME de 16 de noviembre de 2020, el Supervisor efectúa consulta al Director Distrital, respecto a la notificación hacia el Contratista, pero hasta el término del mes no se ha generado respuesta.</p> <p><b>CONTRATO DE FISCALIZACIÓN</b></p> <p>-El contrato Fiscalización concluido en 100%. Se detectó errores en la forma de pago del año 2012 que difiere al contrato, se realizó el cálculo real para poder determinar los valores como debía haberse pagado. Existen 4 planillas pendientes de pago (34 y 35 de la etapa de Mantenimiento y dos planillas de reajuste de precios), los mismos que fueron detenidos el trámite de pago hasta poder determinar los valores a liquidar.</p> <p>-El 20 de febrero de 2018 el Supervisor presentó la reliquidación económica. Mediante Oficio MTOP-DDZCH-18-67-OF de 07/05/2018 se comunicó a TRAZADOS que proceda a revisar y aprobar la planilla de reliquidación económica y que se acerque a MTOP Zamora para su legalización. Mediante Oficio MTOP-DDZCH-18-114-OF de 8 de agosto de 2018, el Director Distrital pide a la Consultora TRAZADOS emitir pronunciamiento sobre la reliquidación económica y que se la legalice para dar continuidad con el trámite correspondiente; no se ha tenido respuesta de TRAZADOS.</p> <p>-En agosto de 2018, TRAZADOS impuso demanda en contra del MTOP en la que solicita el pago pendiente.</p> <p>-Todo el año 2019 no se pudo establecer la Audiencia Preliminar.</p> <p>-Memorando MTOP-DDZCH-2020-573-ME de 02/abr/2020, el Jurídico hace conocer que el día 15/ene/2020 a las 09h00 se llevó a cabo la AUDIENCIA PRELIMINAR las decisiones adoptadas en dicha audiencia reposa en el archivo de la judicatura y se espera que el Tribunal señale fecha para la AUDIENCIA DE JUICIO, misma que al momento no se puede definir por la calamidad pública sanitaria que atraviesa el país.</p> <p>-Memorando MTOP-CONS_ZAM-2020-130-ME de 29-ene-2020, MTOP-CONS_ZAM-2020-279-ME de 27-feb-2020 y MTOP-CONS_ZAM-2020-407-ME de 30/mar/2020 el Supervisor sugiere notificar a TRAZADOS para la aceptación de la reliquidación económica. Mediante Oficio MTOP-DDZCH-20-39-OF de 05/abr/2020, se genera pedido a TRAZADOS que hasta el término de este mes no existe respuesta.</p> <p>-Memorando MTOP-CONS_ZAM-2020-939-ME de 31/08/2020, se hace consulta al Jurídico sobre el estado de la Audiencia Judicial, el 08/09/2020 el Jurídico informa que se encuentra aplazado.</p> <p>-Mientras no se conozca la resolución final del juez no se podrá completar con la liquidación económica del contrato y por ende el cumplimiento de hitos y cierre del proyecto.</p>	<p>Romero Arciniega, Franz Hernan</p>	<p>01/12/2020 - 11:11 AM</p>
<p><b>OCTUBRE 2020</b></p> <p>-Avance físico del Proyecto es del 100 %.</p> <p><b>CONTRATO DE OBRA CON LA COMPAÑIA VERDU</b></p>	<p>Romero Arciniega, Franz Hernan</p>	<p>04/11/2020 - 10:19 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>-El contrato de obra se encuentra concluido en un 100%, el período de responsabilidad de O. Extraordinarias se completó. Con memorando MTOP-CONS_ZAM-2019-138-ME de 26/feb/2019, el Supervisor presentó el informe de supervisión. Con memorando MTOP-DDZCH-2019-862-ME de 27/may/2019 se conforma la Comisión para la Recepción Definitiva.</p> <p>-Memorando MTOP-CONS_ZAM-2019-1216-ME de 26/11/2019 se remite borrador del acta; el Supervisor con memorando MTOP-CONS-ZAM-2019-1313-ME de 17/12/2019, MTOP-CONS_ZAM-2020-134-ME de 30/01/2020, MTOP-CONS_ZAM-2020-276-ME de 27/feb/2020 y MTOP-CONS_ZAM-2020-408-ME de 30/03/2020. se pide que sea notificado al Contratista,</p> <p>-El Director Distrital con memorando MTOP-DDZCH-2020-604-ME de 06/abr/2020, comunica que con Oficio MTOP-DDZCH -19-191-OF, de 26/dic/2019 había notificado a la Contratista, y que no hay respuesta.</p> <p>-Memorando MTOP-CONS_ZAM-2020-940-ME de 31/08/2020 se pide al Jurídico emitir requisitos para la declaratoria de recepción presunta a favor del MTOP, se recibe respuesta el 03/09/2020 y con memorando MTOP-CONS_ZAM-2020-1155-ME de 19/10/2020 el Supervisor remite el informe, el acta y anexos, para que se nuevamente se notifique al Contratista, asegurándose obtener el comprobante de recepción de la notificación.</p> <p><b>CONTRATO DE FISCALIZACIÓN</b></p> <p>-El contrato Fiscalización concluido en 100%. Se detectó errores en la forma de pago del año 2012 que difiere al contrato, se realizó el cálculo real para poder determinar los valores como debía haberse pagado. Existen 4 planillas pendientes de pago (34 y 35 de la etapa de Mantenimiento y dos planillas de reajuste de precios), los mismos que fueron detenidos el trámite de pago hasta poder determinar los valores a liquidar.</p> <p>-El 20 de febrero de 2018 el Supervisor presentó la reliquidación económica. Mediante Oficio MTOP-DDZCH-18-67-OF de 07/05/2018 se comunicó a TRAZADOS que proceda a revisar y aprobar la planilla de reliquidación económica y que se acerque a MTOP Zamora para su legalización. Mediante Oficio MTOP-DDZCH-18-114-OF de 8 de agosto de 2018, el Director Distrital pide a la Consultora TRAZADOS emitir pronunciamiento sobre la reliquidación económica y que se la legalice para dar continuidad con el trámite correspondiente; no se ha tenido respuesta de TRAZADOS.</p> <p>-En agosto de 2018, TRAZADOS impuso demanda en contra del MTOP en la que solicita el pago pendiente.</p> <p>-Todo el año 2019 no se pudo establecer la Audiencia Preliminar.</p> <p>-Memorando MTOP-DDZCH-2020-573-ME de 02/abr/2020, el Jurídico hace conocer que el día 15/ene/2020 a las 09h00 se llevó a cabo la AUDIENCIA PRELIMINAR las decisiones adoptadas en dicha audiencia reposa en el archivo de la judicatura y se espera que el Tribunal señale fecha para la AUDIENCIA DE JUICIO, misma que al momento no se puede definir por la calamidad pública sanitaria que atraviesa el país.</p> <p>-Memorando MTOP-CONS_ZAM-2020-130-ME de 29-ene-2020, MTOP-CONS_ZAM-2020-279-ME de 27-feb-2020 y MTOP-CONS_ZAM-2020-407-ME de 30/mar/2020 el Supervisor sugiere notificar a TRAZADOS para la aceptación de la reliquidación económica. Mediante Oficio MTOP-DDZCH-20-39-OF de 05/abr/2020, se genera pedido a TRAZADOS que hasta el término de este mes no existe respuesta.</p> <p>-Memorando MTOP-CONS_ZAM-2020-939-ME de 31/08/2020, se hace consulta al Jurídico sobre el estado de la Audiencia Judicial, el 08/09/2020 el Jurídico informa que se encuentra aplazado.</p> <p>-Mientras no se conozca la resolución final del juez no se podrá completar con la liquidación económica del contrato y por ende el cumplimiento de hitos y cierre del proyecto.</p>		
<p><b>SEPTIEMBRE 2020</b></p> <p>-Avance físico del Proyecto es del 100 %.</p> <p><b>CONTRATO DE OBRA CON LA COMPAÑIA VERDU</b></p> <p>-El contrato de obra se encuentra concluido en un 100%, el período de responsabilidad de O. Extraordinarias se completó. Con memorando MTOP-CONS_ZAM-2019-138-ME de 26/feb/2019, el Supervisor presentó el informe de supervisión. Con memorando MTOP-DDZCH-2019-862-ME de 27/may/2019 se conforma la Comisión para la Recepción Definitiva.</p> <p>-Memorando MTOP-CONS_ZAM-2019-1216-ME de 26/11/2019 se remite borrador del acta; el Supervisor con memorando MTOP-CONS-ZAM-2019-1313-ME de 17/12/2019, MTOP-CONS_ZAM-2020-134-ME de 30/01/2020, MTOP-CONS_ZAM-2020-276-ME de 27/feb/2020 y MTOP-CONS_ZAM-2020-408-ME de 30/03/2020. se pide que sea notificado al Contratista,</p> <p>-El Director Distrital con memorando MTOP-DDZCH-2020-604-ME de 06/abr/2020, comunica al Supervisor que con Oficio MTOP-DDZCH -19-191-OF, de 26/dic/2019 había notificado a la Contratista, y que no hay respuesta.</p> <p>-Memorando MTOP-CONS_ZAM-2020-940-ME de 31/08/2020 se pide al Jurídico emitir requisitos para la declaratoria de recepción presunta a favor del MTOP, se recibe respuesta el 03/09/2020, por lo que se está trabajando en la preparación de la documentación para el trámite pertinente.</p> <p><b>CONTRATO DE FISCALIZACIÓN</b></p>	<p>Romero Arciniega, Franz Hernan</p>	<p>01/10/2020 - 10:13 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>-El contrato Fiscalización concluido en 100%. Se detectó errores en la forma de pago del año 2012 que difiere al contrato, se realizó el cálculo real para poder determinar los valores como debía haberse pagado. Existen 4 planillas pendientes de pago (34 y 35 de la etapa de Mantenimiento y dos planillas de reajuste de precios), los mismos que fueron detenidos el trámite de pago hasta poder determinar los valores a liquidar.</p> <p>-El 20 de febrero de 2018 el Supervisor presentó la reliquidación económica. Mediante Oficio MTOP-DDZCH-18-67-OF de 07/05/2018 se comunicó a TRAZADOS que proceda a revisar y aprobar la planilla de reliquidación económica y que se acerque a MTOP Zamora para su legalización. Mediante Oficio MTOP-DDZCH-18-114-OF de 8 de agosto de 2018, el Director Distrital pide a la Consultora TRAZADOS emitir pronunciamiento sobre la reliquidación económica y que se la legalice para dar continuidad con el trámite correspondiente; no se ha tenido respuesta de TRAZADOS.</p> <p>-En agosto de 2018, TRAZADOS impuso demanda en contra del MTOP en la que solicita el pago pendiente.</p> <p>-Todo el año 2019 no se pudo establecer la Audiencia Preliminar.</p> <p>-Memorando MTOP-DDZCH-2020-573-ME de 02/abr/2020, el Jurídico hace conocer que el día 15/ene/2020 a las 09h00 se llevó a cabo la AUDIENCIA PRELIMINAR las decisiones adoptadas en dicha audiencia reposa en el archivo de la judicatura y se espera que el Tribunal señale fecha para la AUDIENCIA DE JUICIO, misma que al momento no se puede definir por la calamidad pública sanitaria que atraviesa el país.</p> <p>-Memorando MTOP-CONS_ZAM-2020-130-ME de 29-ene-2020, MTOP-CONS_ZAM-2020-279-ME de 27-feb-2020 y MTOP-CONS_ZAM-2020-407-ME de 30/mar/2020 el Supervisor sugiere notificar a TRAZADOS para la aceptación de la reliquidación económica. Mediante Oficio MTOP-DDZCH-20-39-OF de 05/abr/2020, se genera pedido a TRAZADOS que hasta el término de este mes no existe respuesta.</p> <p>-Memorando MTOP-CONS_ZAM-2020-939-ME de 31/08/2020, se hace consulta al Jurídico sobre el estado de la Audiencia Judicial, el 08/09/2020 el Jurídico informa que se encuentra aplazado.</p> <p>-Mientras no se conozca la resolución final del juez no se podrá completar con la liquidación económica del contrato y por ende el cumplimiento de hitos y cierre del proyecto.</p>		
<p>AGOSTO 2020</p> <p>-Avance físico del Proyecto es del 100 %.</p> <p>CONTRATO DE OBRA CON LA COMPAÑIA VERDU</p> <p>-El contrato de obra se encuentra concluido en un 100%, el período de responsabilidad de O. Extraordinarias se completó. Con memorando MTOP-CONS_ZAM-2019-138-ME de 26/feb/2019, el Supervisor presentó el informe de supervisión. Con memorando MTOP-DDZCH-2019-862-ME de 27/may/2019 se conforma la Comisión para la Recepción Definitiva.</p> <p>-Memorando MTOP-CONS_ZAM-2019-1216-ME de 26/11/2019 se remite borrador del acta; el Supervisor con memorando MTOP-CONS-ZAM-2019-1313-ME de 17/12/2019, MTOP-CONS_ZAM-2020-134-ME de 30/01/2020, MTOP-CONS_ZAM-2020-276-ME de 27/feb/2020 y MTOP-CONS_ZAM-2020-408-ME de 30/03/2020. se pide que sea notificado al Contratista,</p> <p>-El Director Distrital con memorando MTOP-DDZCH-2020-604-ME de 06/abr/2020, comunica al Supervisor que con Oficio MTOP-DDZCH -19-191-OF, de 26/dic/2019 había notificado a la Contratista, y que no hay respuesta.</p> <p>-Memorando MTOP-CONS_ZAM-2020-940-ME de 31/08/2020 se pide al Jurídico emitir requisitos para la declaratoria de recepción presunta a favor del MTOP, a falta de respuesta del Contratista. Desde el 17 de marzo 2020 se aplica el decreto de emergencia sanitaria a nivel nacional, se espera que cambie la situación para reactivar el trámite</p> <p>CONTRATO DE FISCALIZACIÓN</p> <p>-El contrato Fiscalización concluido en 100%. Se detectó errores en la forma de pago del año 2012 que difiere al contrato, se realizó el cálculo real para poder determinar los valores como debía haberse pagado. Existen 4 planillas pendientes de pago (34 y 35 de la etapa de Mantenimiento y dos planillas de reajuste de precios), los mismos que fueron detenidos el trámite de pago hasta poder determinar los valores a liquidar.</p> <p>-El 20 de febrero de 2018 el Supervisor presentó la reliquidación económica. Mediante Oficio MTOP-DDZCH-18-67-OF de 07/may/2018 se comunicó a TRAZADOS que proceda a revisar y aprobar la planilla de reliquidación económica y que se acerque a MTOP Zamora para su legalización. Mediante Oficio MTOP-DDZCH-18-114-OF de 8 de agosto de 2018, el Director Distrital pide a la Consultora TRAZADOS emitir pronunciamiento sobre la reliquidación económica y que se la legalice para dar continuidad con el trámite correspondiente; no se ha tenido respuesta de TRAZADOS.</p> <p>-En agosto de 2018, TRAZADOS impuso demanda en contra del MTOP en la que solicita el pago pendiente.</p> <p>-Memorando MTOP-DDZCH-2019-180-ME de 30/ene/2019, el Jurídico comunica que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, había señalado la audiencia preliminar para el 26 de febrero del 2020 y que luego el 19 de noviembre del 2018 el Tribunal reconsidera el tema y señala la audiencia preliminar para el 5 de agosto del 2019. Por consulta realizada el 30 de septiembre</p>	<p>Romero Arciniega, Franz Hernan</p>	<p>01/09/2020 - 12:46 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>2019, se supo que la Audiencia fue diferida al día 9/dic/2019; y con fecha 17/dic/2019 informan que nuevamente fue diferida para una nueva fecha.</p> <p>-Memorando MTOP-DDZCH-2020-573-ME de 02/abr/2020, el Jurídico hace conocer que el día 15/ene/2020 a las 09h00 se llevó a cabo la AUDIENCIA PRELIMINAR las decisiones adoptadas en dicha audiencia reposa en el archivo de la judicatura y se espera que el Tribunal señale fecha para la AUDIENCIA DE JUICIO, misma que al momento no se puede definir por la calamidad pública sanitaria que atraviesa el país.</p> <p>-Memorando MTOP-CONS_ZAM-2020-130-ME de 29-ene-2020, MTOP-CONS_ZAM-2020-279-ME de 27-feb-2020 y MTOP-CONS_ZAM-2020-407-ME de 30/mar/2020 el Supervisor sugiere notificar a TRAZADOS para la aceptación de la reliquidación económica. Mediante Oficio MTOP-DDZCH-20-39-OF de 05/abr/2020, se genera pedido a TRAZADOS que hasta el término de este mes no existe respuesta.</p> <p>-Memorando MTOP-CONS_ZAM-2020-939-ME de 31/08/2020, se hace consulta al Jurídico sobre el estado de la Audiencia Judicial.</p> <p>-Mientras no se conozca la resolución final del juez no se podrá completar con la liquidación económica del contrato y por ende el cumplimiento de hitos y cierre del proyecto.</p>		
<p><b>JULIO 2020</b></p> <p>-Avance físico del Proyecto es del 100 %.</p> <p><b>CONTRATO DE OBRA CON LA COMPAÑIA VERDU</b></p> <p>-El contrato de obra se encuentra concluido en un 100%, el período de responsabilidad de O. Extraordinarias se completó. Con memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2019-138-ME de 26/feb/2019, el Supervisor presentó al Administrador el informe de supervisión. Con memorando Nro. MTOP-DDZCH-2019-862-ME de 27/may/2019 se conforma la Comisión para la Recepción Definitiva.</p> <p>-Mediante Memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2019-1216-ME de 26/11/2019 se remite borrador del acta; el Supervisor con memorando Nro. MTOP-CONS-ZAM-2019-1313-ME de 17/12/2019 se pide que sea notificado al Contratista, al no tener respuesta se insiste con memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2020-134-ME de 30/01/2020, MTOP-CONS_ZAM-2020-276-ME de 27/feb/2020 y Memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2020-408-ME de 30/03/2020.</p> <p>-El Director Distrital con memorando Nro. MTOP-DDZCH-2020-604-ME de 06/abr/2020, comunica al Supervisor que mediante Oficio Nro. MTOP-DDZCH -19-191-OF, de 26/dic/2019 había notificado a la Contratista, no hay respuesta. Desde el 17 de marzo 2020 se aplica el decreto de emergencia sanitaria a nivel nacional, se espera que cambie la situación para reactivar el trámite</p> <p><b>CONTRATO DE FISCALIZACIÓN</b></p> <p>-El contrato Fiscalización concluido en 100%. Se detectó errores en la forma de pago del año 2012 que difiere al contrato, se realizó el cálculo real para poder determinar los valores como debía haberse pagado. Existen 4 planillas pendientes de pago (34 y 35 de la etapa de Mantenimiento y dos planillas de reajuste de precios), los mismos que fueron detenidos el trámite de pago hasta poder determinar los valores a liquidar.</p> <p>-El 20 de febrero de 2018 el Supervisor presentó la reliquidación económica. Mediante Oficio Nro. MTOP-DDZCH-18-67-OF de 07/may/2018 se comunicó a TRAZADOS que proceda a revisar y aprobar la planilla de reliquidación económica y que se acerque a MTOP Zamora para su legalización. Mediante Oficio Nro. MTOP-DDZCH-18-114-OF de 8 de agosto de 2018, el Director Distrital pide a la Consultora TRAZADOS emitir pronunciamiento sobre la reliquidación económica y que se la legalice para dar continuidad con el trámite correspondiente; desde esa fecha no se ha tenido respuesta de TRAZADOS.</p> <p>-En agosto de 2018, se conoció que TRAZADOS impuso demanda en contra del MTOP en la que solicita el pago pendiente; mientras no se conozca la resolución final del juez no se podrá completar con la liquidación económica del contrato.</p> <p>-Mediante memorando Nro. MTOP-DDZCH-2019-180-ME de 30/ene/2019, el Jurídico MTOPZCH, comunica que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, había señalado la audiencia preliminar para el 26 de febrero del 2020 a las 14:30 y que luego el 19 de noviembre del 2018 el Tribunal reconsidera el tema y señala la audiencia preliminar para el 5 de agosto del 2019 a las 11:00. Por consulta realizada el 30 de septiembre 2019, se supo que la Audiencia fue diferida para las 14h30 del día 9 de diciembre de 2019; y con fecha 17 de diciembre de 2019 informan que nuevamente fue diferida para una nueva fecha.</p> <p>-Mediante memorando Nro. MTOP-DDZCH-2020-573-ME de 02/abr/2020, el Jurídico hace conocer que el día 15 de enero del 2020 a las 09h00 se llevó a cabo la AUDIENCIA PRELIMINAR las decisiones adoptadas en dicha audiencia reposa en el archivo de la judicatura y a fin de que prospere el tramite hay que estar a la espera que el Tribunal señale fecha para la AUDIENCIA DE JUICIO, misma que al momento no se puede definir por la calamidad pública sanitaria que atraviesa el país.</p> <p>-Mediante Memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2020-130-ME de 29-ene-2020, MTOP-CONS_ZAM-2020-279-ME de 27-feb-2020 y MTOP-CONS_ZAM-2020-407-ME de 30/mar/2020 el Supervisor ha sugerido al Director Distrital notificar a TRAZADOS solicitándoles aceptación a</p>	<p>Romero Arciniega, Franz Hernan</p>	<p>02/08/2020 - 06:24 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>la reliquidación económica. Mediante Oficio Nro. MTOP-DDZCH-20-39-OF de 05/abr/2020, se genera pedido a TRAZADOS que hasta el término de este mes no existe respuesta.</p> <p><b>JUNIO 2020</b>                      -Avance físico del Proyecto es del 100 %.  <b>CONTRATO DE OBRA CON LA COMPAÑIA VERDU</b>                      -El contrato de obra se encuentra concluido en un 100%, el período de responsabilidad de O. Extraordinarias se completó. Con memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2019-138-ME de 26/feb/2019, el Supervisor presentó al Administrador el informe de supervisión. Con memorando Nro. MTOP-DDZCH-2019-862-ME de 27/may/2019 se conforma la Comisión para la Recepción Definitiva.                      -Mediante Memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2019-1216-ME de 26/11/2019 se remite borrador del acta; el Supervisor con memorando Nro. MTOP-CONS-ZAM-2019-1313-ME de 17/12/2019 se pide que sea notificado al Contratista, al no tener respuesta se insiste con memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2020-134-ME de 30/01/2020, MTOP-CONS_ZAM-2020-276-ME de 27/feb/2020 y Memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2020-408-ME de 30/03/2020.                      -El Director Distrital con memorando Nro. MTOP-DDZCH-2020-604-ME de 06/abr/2020, comunica al Supervisor que mediante Oficio Nro. MTOP-DDZCH -19-191-OF, de 26/dic/2019 había notificado a la Contratista, no hay respuesta. Desde el 17 de marzo 2020 se aplica el decreto de emergencia sanitaria a nivel nacional, se espera que cambie la situación para reactivar el trámite</p> <p><b>CONTRATO DE FISCALIZACIÓN</b>                      -El contrato Fiscalización concluido en 100%. Se detectó errores en la forma de pago del año 2012 que difiere al contrato, se realizó el cálculo real para poder determinar los valores como debía haberse pagado. Existen 4 planillas pendientes de pago (34 y 35 de la etapa de Mantenimiento y dos planillas de reajuste de precios), los mismos que fueron detenidos el trámite de pago hasta poder determinar los valores a liquidar.                      -El 20 de febrero de 2018 el Supervisor presentó la reliquidación económica. Mediante Oficio Nro. MTOP-DDZCH-18-67-OF de 07/may/2018 se comunicó a TRAZADOS que proceda a revisar y aprobar la planilla de reliquidación económica y que se acerque a MTOP Zamora para su legalización. Mediante Oficio Nro. MTOP-DDZCH-18-114-OF de 8 de agosto de 2018, el Director Distrital pide a la Consultora TRAZADOS emitir pronunciamiento sobre la reliquidación económica y que se la legalice para dar continuidad con el trámite correspondiente; desde esa fecha no se ha tenido respuesta de TRAZADOS.                      -En agosto de 2018, se conoció que TRAZADOS impuso demanda en contra del MTOP en la que solicita el pago pendiente; mientras no se conozca la resolución final del juez no se podrá completar con la liquidación económica del contrato.                      -Mediante memorando Nro. MTOP-DDZCH-2019-180-ME de 30/ene/2019, el Jurídico MTOPZCH, comunica que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, había señalado la audiencia preliminar para el 26 de febrero del 2020 a las 14:30 y que luego el 19 de noviembre del 2018 el Tribunal reconsidera el tema y señala la audiencia preliminar para el 5 de agosto del 2019 a las 11:00. Por consulta realizada el 30 de septiembre 2019, se supo que la Audiencia fue diferida para las 14h30 del día 9 de diciembre de 2019; y con fecha 17 de diciembre de 2019 informan que nuevamente fue diferida para una nueva fecha.                      -Mediante memorando Nro. MTOP-DDZCH-2020-573-ME de 02/abr/2020, el Jurídico hace conocer que el día 15 de enero del 2020 a las 09h00 se llevó a cabo la AUDIENCIA PRELIMINAR las decisiones adoptadas en dicha audiencia reposa en el archivo de la judicatura y a fin de que prospere el tramite hay que estar a la espera que el Tribunal señale fecha para la AUDIENCIA DE JUICIO, misma que al momento no se puede definir por la calamidad pública sanitaria que atraviesa el país.                      -Mediante Memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2020-130-ME de 29-ene-2020, MTOP-CONS_ZAM-2020-279-ME de 27-feb-2020 y MTOP-CONS_ZAM-2020-407-ME de 30/mar/2020 el Supervisor ha sugerido al Director Distrital notificar a TRAZADOS solicitándoles aceptación a la reliquidación económica. Mediante Oficio Nro. MTOP-DDZCH-20-39-OF de 05/abr/2020, se genera pedido a TRAZADOS que hasta el término de este mes no existe respuesta.</p>	<p>Romero Arciniega, Franz Hernan</p>	<p>01/07/2020 - 11:50 AM</p>
<p><b>MAYO 2020</b>                      -Avance físico del Proyecto es del 100 %.  <b>CONTRATO DE OBRA CON LA COMPAÑIA VERDU</b>                      -El contrato de obra se encuentra concluido en un 100%, el período de responsabilidad de O. Extraordinarias se completó. Con memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2019-138-ME de 26/feb/2019, el Supervisor presentó al Administrador el informe de supervisión. Con memorando Nro. MTOP-DDZCH-2019-862-ME de 27/may/2019 se conforma la Comisión para la Recepción Definitiva.                      -Mediante Memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2019-1216-ME de 26/11/2019 se remite borrador del acta; el Supervisor con memorando Nro. MTOP-CONS-ZAM-2019-1313-ME de 17/12/2019 se pide que sea notificado al Contratista, al no tener respuesta se insiste con memorando Nro.</p>	<p>Romero Arciniega, Franz Hernan</p>	<p>02/06/2020 - 09:19 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>MTOP-CONS_ZAM-2020-134-ME de 30/01/2020, MTOP-CONS_ZAM-2020-276-ME de 27/feb/2020 y Memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2020-408-ME de 30/03/2020.</p> <p>-El Director Distrital mediante memorando Nro. MTOP-DDZCH-2020-604-ME de 06 de abril de 2020, comunica al Supervisor que mediante Oficio Nro. MTOP-DDZCH -19-191-OF, de 26 de diciembre de 2019 había notificado a la Contratista, sin que hasta la fecha haya emitido respuesta.</p> <p><b>CONTRATO DE FISCALIZACIÓN</b></p> <p>-El contrato Fiscalización concluido en 100%. Se detectó errores en la forma de pago del año 2012 que difiere al contrato, se realizó el cálculo real para poder determinar los valores como debía haberse pagado. Existen 4 planillas pendientes de pago (34 y 35 de la etapa de Mantenimiento y dos planillas de reajuste de precios), los mismos que fueron detenidos el trámite de pago hasta poder determinar los valores a liquidar.</p> <p>-El 20 de febrero de 2018 el Supervisor presentó la reliquidación económica. Mediante Oficio Nro. MTOP-DDZCH-18-67-OF de 07/may/2018 se comunicó a TRAZADOS que proceda a revisar y aprobar la planilla de reliquidación económica y que se acerque a MTOP Zamora para su legalización. Mediante Oficio Nro. MTOP-DDZCH-18-114-OF de fecha 8 de agosto de 2018, el Director Distrital pide a la Consultora TRAZADOS emitir pronunciamiento sobre la reliquidación económica y que se la legalice para dar continuidad con el trámite correspondiente; desde esa fecha no se ha tenido respuesta de TRAZADOS.</p> <p>-En agosto de 2018, se conoció que TRAZADOS impuso una demanda en contra del MTOP en la que solicita el pago pendiente; mientras no se conozca la resolución final del juez no se podrá completar con la liquidación económica del contrato de la fiscalización.</p> <p>-Mediante memorando Nro. MTOP-DDZCH-2019-180-ME de 30/ene/2019, el Analista Jurídico MTOPZCH, comunica que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Quito, había señalado la audiencia preliminar para el 26 de febrero del 2020 a las 14:30 y que luego el 19 de noviembre del 2018 el Tribunal reconsidera el tema y señala la audiencia preliminar para el 5 de agosto del 2019 a las 11:00. Por consulta realizada el 30 de septiembre 2019, se supo que la Audiencia fue diferida para las 14h30 del día 9 de diciembre de 2019; y con fecha 17 de diciembre de 2019 informan que nuevamente fue diferida para una nueva fecha.</p> <p>-Mediante memorando Nro. MTOP-DDZCH-2020-573-ME de 02/abr/2020, el Jurídico hace conocer que el día 15 de enero del 2020 a las 09h00 se llevó a cabo la AUDIENCIA PRELIMINAR las decisiones adoptadas en dicha audiencia reposa en el archivo de la judicatura y a fin de que prospere el tramite hay que estar a la espera que el Tribunal señale fecha para la AUDIENCIA DE JUICIO, misma que al momento no se puede definir por la calamidad pública sanitaria que atraviesa el país.</p> <p>-Mediante Memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2020-130-ME de 29-ene-2020, MTOP-CONS_ZAM-2020-279-ME de 27-feb-2020 y MTOP-CONS_ZAM-2020-407-ME de 30 de marzo 2020 el Supervisor ha sugerido al Director Distrital notificar a TRAZADOS solicitándoles aceptación a la reliquidación económica. Mediante Oficio Nro. MTOP-DDZCH-20-39-OF de 05/abr/2020, se genera pedido a TRAZADOS que hasta el término de este mes no existe respuesta.</p>		
<p>ABRIL 2020</p> <p>-Avance físico del Proyecto es del 100 %.</p> <p><b>CONTRATO DE OBRA CON LA COMPAÑIA VERDU</b></p> <p>-El contrato de obra se encuentra concluido en un 100%, el periodo de responsabilidad de O. Extraordinarias se completó. Con memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2019-138-ME de 26/feb/2019, el Supervisor presentó al Administrador el informe de supervisión. Con memorando Nro. MTOP-DDZCH-2019-862-ME de 27/may/2019 se conforma la Comisión para la Recepción Definitiva.</p> <p>-Mediante Memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2019-1216-ME de 26/11/2019 se remite borrador del acta; el Supervisor con memorando Nro. MTOP-CONS-ZAM-2019-1313-ME de 17/12/2019 se pide que sea notificado al Contratista, al no tener respuesta se insiste con memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2020-134-ME de 30/01/2020, MTOP-CONS_ZAM-2020-276-ME de 27/feb/2020 y Memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2020-408-ME de 30/03/2020.</p> <p>-El Director Distrital mediante memorando Nro. MTOP-DDZCH-2020-604-ME de 06 de abril de 2020, comunica al Supervisor que mediante Oficio Nro. MTOP-DDZCH -19-191-OF, de 26 de diciembre de 2019 había notificado a la Contratista, sin que hasta la fecha haya emitido respuesta.</p> <p><b>CONTRATO DE FISCALIZACIÓN</b></p> <p>-El contrato Fiscalización concluido en 100%. Se detectó errores en la forma de pago del año 2012 que difiere al contrato, se realizó el cálculo real para poder determinar los valores como debía haberse pagado. Existen 4 planillas pendientes de pago (34 y 35 de la etapa de Mantenimiento y dos planillas de reajuste de precios), los mismos que fueron detenidos el trámite de pago hasta poder determinar los valores a liquidar.</p>	<p>Romero Arciniega, Franz Hernan</p>	<p>01/05/2020 - 06:01 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>-El 20 de febrero de 2018 el Supervisor presentó la reliquidación económica. Mediante Oficio Nro. MTOP-DDZCH-18-67-OF de 07/may/2018 se comunicó a TRAZADOS que proceda a revisar y aprobar la planilla de reliquidación económica y que se acerque a MTOP Zamora para su legalización. Mediante Oficio Nro. MTOP-DDZCH-18-114-OF de fecha 8 de agosto de 2018, el Director Distrital pide a la Consultora TRAZADOS emitir pronunciamiento sobre la reliquidación económica y que se la legalice para dar continuidad con el trámite correspondiente; desde esa fecha no se ha tenido respuesta de TRAZADOS.</p> <p>-En agosto de 2018, se conoció que TRAZADOS impuso una demanda en contra del MTOP en la que solicita el pago pendiente; mientras no se conozca la resolución final del juez no se podrá completar con la liquidación económica del contrato de la fiscalización.</p> <p>-Mediante memorando Nro. MTOP-DDZCH-2019-180-ME de 30/ene/2019, el Analista Jurídico MTOPZCH, comunica que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Quito, había señalado la audiencia preliminar para el 26 de febrero del 2020 a las 14:30 y que luego el 19 de noviembre del 2018 el Tribunal reconsidera el tema y señala la audiencia preliminar para el 5 de agosto del 2019 a las 11:00. Por consulta realizada el 30 de septiembre 2019, se supo que la Audiencia fue diferida para las 14h30 del día 9 de diciembre de 2019; y con fecha 17 de diciembre de 2019 informan que nuevamente fue diferida para una nueva fecha.</p> <p>-Mediante memorando Nro. MTOP-DDZCH-2020-573-ME de 02/abr/2020, el Jurídico hace conocer que el día 15 de enero del 2020 a las 09h00 se llevó a cabo la AUDIENCIA PRELIMINAR las decisiones adoptadas en dicha audiencia reposa en el archivo de la judicatura y a fin de que prospere el tramite hay que estar a la espera que el Tribunal señale fecha para la AUDIENCIA DE JUICIO, misma que al momento no se puede definir por la calamidad pública sanitaria que atraviesa el país.</p> <p>-Mediante Memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2020-130-ME de 29-ene-2020, MTOP-CONS_ZAM-2020-279-ME de 27-feb-2020 y MTOP-CONS_ZAM-2020-407-ME de 30 de marzo 2020 el Supervisor ha sugerido al Director Distrital notificar a TRAZADOS solicitándoles aceptación a la reliquidación económica. Mediante Oficio Nro. MTOP-DDZCH-20-39-OF de 05/abr/2020, se genera pedido a TRAZADOS que hasta el término de este mes no existe respuesta.</p>		
<p>MARZO 2020</p> <p>-El avance físico del Proyecto Mantenimiento por Resultados Zamora-Gualaquiza a la fecha es del 100 %.</p> <p><b>CONTRATO DE OBRA CON LA COMPAÑIA VERDU</b></p> <p>-El contrato de obra con la Compañía VERDU se encuentra concluido en un 100%, el período de responsabilidad de Obras Extraordinarias se completó. Con memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2019-138-ME de 26 de febrero de 2019, el Supervisor presentó al Administrador del Contrato, el informe de supervisión. Con memorando Nro. MTOP-DDZCH-2019-862-ME de 27 de mayo de 2019 se conforma la Comisión Técnica para la Recepción Definitiva. El borrador del Acta Definitiva se encuentra lista, por lo que se procederá a notificar mediante oficio al Contratista para que sea convocado para su revisión y legalización.</p> <p>-Mediante Memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2019-1216-ME de 26/11/2019 se remite borrador del acta, el Supervisor mediante Memorando Nro. MTOP-CONS-ZAM-2019-1313-ME de 17/12/2019 se pide que sea notificado la Contratista para legalizar el acta, al no tener respuesta con memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2020-134-ME de 30-01-2020, MTOP-CONS_ZAM-2020-276-ME de 27 de febrero de 2020 y Memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2020-408-ME de 30/03/2020 el Supervisor solicita conocer estado de respuesta.</p> <p><b>CONTRATO DE FISCALIZACIÓN</b></p> <p>-El contrato de la Fiscalización se encuentra concluido en 100%. Se detectó errores en la forma de pago del año 2012 que es diferente a forma de pago establecida en el contrato, se realizó el cálculo real para poder determinar los verdaderos valores como debía haberse pagado. Existen 4 planillas pendientes de pago (34 y 35 de la etapa de Mantenimiento y dos planillas de reajuste de precios), los mismos que fueron detenidos el trámite de pago hasta poder determinar los valores a liquidar.</p> <p>-El 20 de febrero de 2018 el Supervisor presentó el cálculo de reliquidación económica. Mediante Oficio Nro. MTOP-DDZCH-18-67-OF de 07 de mayo de 2018 se comunicó a la Consultora TRAZADOS que proceda a revisar y aprobar la planilla de reliquidación económica y que se acerque a la Dirección de Zamora para su legalización. Mediante Oficio Nro. MTOP-DDZCH-18-114-OF de fecha 8 de agosto de 2018, el Director Distrital pide a la Consultora TRAZADOS emitir pronunciamiento sobre la reliquidación económica y que se la legalice para dar continuidad con el trámite correspondiente; desde esa fecha no se ha tenido respuesta de TRAZADOS.</p> <p>-En el mes de agosto de 2018, se conoció que TRAZADOS impuso una demanda en contra del MTOP en la que solicita el pago pendiente; mientras no se conozca la resolución final del juez no se podrá completar con la liquidación económica del contrato de la fiscalización.</p> <p>-Mediante Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2019-180-ME de 30 de enero de 2019, el Analista Jurídico de la Dirección Distrital de Zamora Chinchipe, comunica que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Quito, señala día y hora para la audiencia preliminar para el 26</p>	<p>Romero Arciniega, Franz Hernan</p>	<p>01/04/2020 - 06:42 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>de febrero del 2020 a las 14:30; sin embargo con fecha 19 de noviembre del 2018 el Tribunal reconsidera el tema y señala la audiencia preliminar para el 5 de agosto del 2019 a las 11:00. Por consulta realizada el 30 de septiembre 2019, se supo que la Audiencia fue diferida para las 14h30 del día 9 de diciembre de 2019; y con fecha 17 de diciembre de 2019 informan que nuevamente fue diferida para una nueva fecha. Con fecha 13 de febrero de 2020 y 30 de marzo 2020 se pide al Jurídico Distrital que informe sobre el tema de audiencia, al término del mes no emite respuesta.</p> <p>-Mediante Memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2020-130-ME de 29-ene-2020, MTOP-CONS_ZAM-2020-279-ME de 27-feb-2020 y MTOP-CONS_ZAM-2020-407-ME de 30 de marzo 2020 el Supervisor ha sugerido al Director Distrital notificar a TRAZADOS solicitándoles aceptación a la reliquidación económica, al término del mes de marzo el Supervisor no ha tenido respuesta.</p> <p>-El Hito 38 no podrá completarse una vez que se resuelvan los temas expuestos.</p>		
<p><b>FEBRERO 2020</b></p> <p>-El avance físico del Proyecto Mantenimiento por Resultados Zamora-Gualaquiza a la fecha es del 100 %.</p> <p><b>CONTRATO DE OBRA CON LA COMPAÑÍA VERDU</b></p> <p>-El contrato de obra con la Compañía VERDU se encuentra concluido en un 100%, el período de responsabilidad de Obras Extraordinarias se completó. Con memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2019-138-ME de fecha 26 de febrero de 2019, el Supervisor presentó al Administrador del Contrato, el informe de supervisión. Con memorando Nro. MTOP-DDZCH-2019-862-ME de fecha 27 de mayo de 2019 se conforma la Comisión Técnica para la Recepción Definitiva. El borrador del Acta Definitiva se encuentra lista, por lo que se procederá a notificar mediante oficio al Constatista para que sea convocado para su revisión y legalización.</p> <p>-Mediante Memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2019-1216-ME de 26/11/2019 se remite borrador del acta, el Supervisor mediante Memorando Nro. MTOP-CONS-ZAM-2019-1313-ME de 17/12/2019 se pide que sea notificado la Contratista para legalizar el acta, al no tener respuesta con memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2020-134-ME de 30-01-2020 y MTOP-CONS_ZAM-2020-276-ME de 27 de febrero de 2020 el Supervisor solicita conocer estado de respuesta.</p> <p><b>CONTRATO DE FISCALIZACIÓN</b></p> <p>-El contrato de la Fiscalización se encuentra concluido en 100%. Se detectó errores en la forma de pago del año 2012 diferente a forma de pago establecida en el contrato, se realizó el cálculo real para poder determinar los verdaderos valores y así poder liquidar económicamente el contrato. Existen 4 planillas pendientes de pago (34 y 35 de la etapa de Mantenimiento y dos planillas de reajuste de precios), los mismos que fueron detenidos el trámite de pago hasta poder determinar los valores a liquidar.</p> <p>-Con fecha 20 de febrero de 2018 el Supervisor presentó el cálculo de reliquidación económica. Mediante Oficio Nro. MTOP-DDZCH-18-67-OF de fecha 07 de mayo de 2018 se comunicó a la Consultora TRAZADOS que proceda a revisar y aprobar la planilla de reliquidación económica y que se acerque a la Dirección de Zamora para su legalización. Mediante Oficio Nro. MTOP-DDZCH-18-114-OF de fecha 8 de agosto de 2018, el Director Distrital pide a la Consultora TRAZADOS emitir pronunciamiento sobre la reliquidación económica y que se la legalice para dar continuidad con el trámite correspondiente; desde esa fecha hasta Diciembre 2019 no se ha tenido respuesta de TRAZADOS.</p> <p>-En el mes de agosto de 2018, se conoció que TRAZADOS impuso una demanda en contra del MTOP en la que solicita el pago pendiente; mientras no se conozca la resolución final del juez no se podrá completar con la liquidación económica del contrato de la fiscalización.</p> <p>-Mediante Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2019-180-ME de fecha 30 de enero de 2019, el Analista Jurídico de la Dirección Distrital de Zamora Chinchipe, comunica que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Quito, señala día y hora para la audiencia preliminar para el 26 de febrero del 2020 a las 14:30; sin embargo con fecha 19 de noviembre del 2018 el Tribunal reconsidera el tema y señala la audiencia preliminar para el 5 de agosto del 2019 a las 11:00. Por consulta realizada el 30 de septiembre 2019, se supo que la Audiencia fue diferida para las 14h30 del día 9 de diciembre de 2019; y con fecha 17 de diciembre de 2019 informan que nuevamente fue diferida para una nueva fecha. Con fecha 13 de febrero de 2020 se pide al Jurídico Distrital que informe sobre el tema de audiencia, al término del mes no emite respuesta.</p> <p>-Mediante Memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2020-130-ME de 29-ene-2020 y memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2020-279-ME de 27-feb-2020 el Supervisor ha sugerido al Director Distrital notificar a TRAZADOS solicitándoles aceptación a la reliquidación económica, al término del mes de febrero el Supervisor no ha tenido respuesta.</p> <p>-El Hito 38 no podrá completarse una vez que se resuelvan los temas expuestos.</p> <p>-Por lo expuesto se reporta, que en el presente mes de febrero no se ha podido completar ningún HITO</p>	<p>Romero Arciniega, Franz Hernan</p>	<p>02/03/2020 - 11:32 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p><b>ENERO 2020</b>                      -El avance físico del Proyecto Mantenimiento por Resultados Zamora-Gualaquiza a la fecha es del 100 %. El presente proyecto ya se encuentra incluido en el Plan Anual de Inversión (PAI) 2019.</p> <p><b>CONTRATO DE OBRA CON LA COMPAÑIA VERDU</b>                      -El contrato de obra con la Compañía VERDU se encuentra concluido en un 100%, el período de responsabilidad de Obras Extraordinarias se completó. Con memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2019-138-ME de fecha 26 de febrero de 2019, el Supervisor presentó al Administrador del Contrato, el informe de supervisión. Con memorando Nro. MTOP-DDZCH-2019-862-ME de fecha 27 de mayo de 2019 se conforma la Comisión Técnica para la Recepción Definitiva. El borrador del Acta Definitiva se encuentra lista, por lo que se procederá a notificar mediante oficio al Constatista para que sea convocado para su revisión y legalización.                      -Mediante Memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2019-1216-ME de 26/11/2019, se remite borrador del acta y Memorando Nro. MTOP-CONS-ZAM-2019-1313-ME de 17/12/2019 y MTOP-CONS_ZAM-2020-134-ME de 30-01-2020 el Supervisor solicita conocer estado de respuesta.</p> <p><b>CONTRATO DE FISCALIZACIÓN</b>                      -El contrato de la Fiscalización se encuentra concluido en un 100%, tiene Acta de Recepción Definitiva. En una revisión de pagos de planillas a la Consultora se detectó errores en la forma de pago del año 2012 diferente a forma de pago establecida en el contrato, se realizó el cálculo real para poder determinar los verdaderos valores y así poder liquidar económicamente el contrato. Existen 4 planillas pendientes de pago (34 y 35 de la etapa de Mantenimiento y dos planillas de reajuste de precios), los mismos que fueron detenidos el trámite de pago hasta poder determinar los valores a liquidar.                      -Con fecha 20 de febrero de 2018 el Supervisor presentó el cálculo de reliquidación económica, el cual fue puesto a revisión y validación. Mediante Oficio Nro. MTOP-DDZCH-18-67-OF de fecha 07 de mayo de 2018 se comunicó a la Consultora TRAZADOS que proceda a revisar y aprobar la planilla de reliquidación económica y que se acerque a la Dirección de Zamora para su legalización.                      -Mediante Oficio Nro. MTOP-DDZCH-18-114-OF de fecha 8 de agosto de 2018, el Director Distrital pide a la Consultora TRAZADOS emitir pronunciamiento sobre la reliquidación económica y que se la legalice para dar continuidad con el trámite correspondiente. Hasta el término del mes de mayo a diciembre 2018, ni en Enero-Diciembre 2019 no se ha tenido respuesta de TRAZADOS.                      -En el mes de agosto de 2018, se conoció que la Consultora TRAZADOS impuso una demanda en contra del MTOP en la que solicita el pago de las planillas pendientes; la Dirección Distrital de Zamora Chinchipe en coordinación con Planta Central prepararon y remitieron la documentación para la defensa, en la cual se sostiene que el pago adeudado es inferior al que solicitan y que constan en la Planilla de Reliquidación; mientras no se conozca la resolución final del juez no se podrá completar con la liquidación económica del contrato de la fiscalización.                      -Mediante Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2019-180-ME de fecha 30 de enero de 2019, el Analista Jurídico de la Dirección Distrital de Zamora Chinchipe, comunica que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Quito, señala día y hora para la audiencia preliminar para el 26 de febrero del 2020 a las 14:30; sin embargo con fecha 19 de noviembre del 2018 el Tribunal reconsidera el tema y señala la audiencia preliminar para el 5 de agosto del 2019 a las 11:00. Por consulta realizada el 30 de septiembre 2019, se supo que la Audiencia fue diferida para las 14h30 del día 9 de diciembre de 2019; y con fecha 17 de diciembre de 2019 informan que nuevamente fue diferida para una nueva fecha.                      -El Hito 38 no podrá completarse una vez que se resuelvan los temas expuestos.                      -Por lo expuesto se reporta, que en el presente mes de Mayo a Noviembre 2019 no se ha podido completar ningún HITO</p>	<p>Romero Arciniega, Franz Hernan</p>	<p>03/02/2020 - 11:11 AM</p>
<p><b>DICIEMBRE 2019</b>                      -El avance físico del Proyecto Mantenimiento por Resultados Zamora-Gualaquiza a la fecha es del 100 %. El presente proyecto ya se encuentra incluido en el Plan Anual de Inversión (PAI) 2019.</p> <p><b>CONTRATO DE OBRA CON LA COMPAÑIA VERDU</b>                      -El contrato de obra con la Compañía VERDU se encuentra concluido en un 100%, el período de responsabilidad de Obras Extraordinarias se completó. Con memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2019-138-ME de fecha 26 de febrero de 2019, el Supervisor presentó al Administrador del Contrato, el informe de supervisión. Con memorando Nro. MTOP-DDZCH-2019-862-ME de fecha 27 de mayo de 2019 se conforma la Comisión Técnica para la Recepción Definitiva. El borrador del Acta Definitiva se encuentra lista, por lo que se procederá a notificar mediante oficio al Constatista para que sea convocado para su revisión y legalización.                      -Mediante Memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2019-1216-ME de 26/11/2019, se remite borrador del acta y Memorando Nro. MTOP-CONS-ZAM-2019-1313-ME de 17/12/2019 Supervisor solicita conocer estado de respuesta.</p> <p><b>CONTRATO DE FISCALIZACIÓN</b></p>	<p>Romero Arciniega, Franz Hernan</p>	<p>02/01/2020 - 11:59 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>-El contrato de la Fiscalización se encuentra concluido en un 100%, tiene Acta de Recepción Definitiva. En una revisión de pagos de planillas a la Consultora se detectó errores en la forma de pago del año 2012 diferente a forma de pago establecida en el contrato, se realizó el cálculo real para poder determinar los verdaderos valores y así poder liquidar económicamente el contrato. Existen 4 planillas pendientes de pago (34 y 35 de la etapa de Mantenimiento y dos planillas de reajuste de precios), los mismos que fueron detenidos el trámite de pago hasta poder determinar los valores a liquidar.</p> <p>-Con fecha 20 de febrero de 2018 el Supervisor presentó el cálculo de reliquidación económica, el cual fue puesto a revisión y validación. Mediante Oficio Nro. MTOP-DDZCH-18-67-OF de fecha 07 de mayo de 2018 se comunicó a la Consultora TRAZADOS que proceda a revisar y aprobar la planilla de reliquidación económica y que se acerque a la Dirección de Zamora para su legalización.</p> <p>-Mediante Oficio Nro. MTOP-DDZCH-18-114-OF de fecha 8 de agosto de 2018, el Director Distrital pide a la Consultora TRAZADOS emitir pronunciamiento sobre la reliquidación económica y que se la legalice para dar continuidad con el trámite correspondiente. Hasta el término del mes de mayo a diciembre 2018, ni en Enero-Diciembre 2019 no se ha tenido respuesta de TRAZADOS.</p> <p>-En el mes de agosto de 2018, se conoció que la Consultora TRAZADOS impuso una demanda en contra del MTOP en la que solicita el pago de las planillas pendientes; la Dirección Distrital de Zamora Chinchipe en coordinación con Planta Central prepararon y remitieron la documentación para la defensa, en la cual se sostiene que el pago adeudado es inferior al que solicitan y que constan en la Planilla de Reliquidación; mientras no se conozca la resolución final del juez no se podrá completar con la liquidación económica del contrato de la fiscalización.</p> <p>-Mediante Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2019-180-ME de fecha 30 de enero de 2019, el Analista Jurídico de la Dirección Distrital de Zamora Chinchipe, comunica que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Quito, mediante notificación del 10 de noviembre del 2018 señala día y hora para la audiencia preliminar para el 26 de febrero del 2020 a las 14:30; sin embargo con fecha 19 de noviembre del 2018 el Tribunal reconsidera el tema y señala la audiencia preliminar para el 5 de agosto del 2019 a las 11:00. Por consulta realizada el 30 de septiembre 2019, se supo que la Audiencia fue diferida para las 14h30 del día 9 de diciembre de 2019; y con fecha 17 de diciembre de 2019 informan que nuevamente fue diferida para una nueva fecha.</p> <p>-El Hito 38 no podrá completarse una vez que se resuelvan los temas expuestos.</p> <p>-Por lo expuesto se reporta, que en el presente mes de Mayo a Noviembre 2019 no se ha podido completar ningún HITO</p>		
<p><b>NOVIEMBRE 2019</b></p> <p>-El avance físico del Proyecto Mantenimiento por Resultados Zamora-Gualaquiza a la fecha es del 100 %. El presente proyecto ya se encuentra incluido en el Plan Anual de Inversión (PAI) 2019.</p> <p><b>CONTRATO DE OBRA CON LA COMPAÑIA VERDU</b></p> <p>-El contrato de obra con la Compañía VERDU se encuentra concluido en un 100%, el período de responsabilidad de las Obras Extraordinarias ya se completó. Mediante memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2019-138-ME de fecha 26 de febrero de 2019, el Supervisor presentó al Administrador del Contrato, el informe de supervisión para su revisión y aprobación, al igual que se solicitó la conformación de la Comisión Técnica para la Recepción Definitiva del contrato. El Director Distrital mediante memorando Nro. MTOP-DDZCH-2019-862-ME de fecha 27 de mayo de 2019 procede a conformar la Comisión Técnica para la Recepción Definitiva del contrato. El borrador del Acta Definitiva se encuentra lista, por lo que se procederá a notificar mediante oficio al Contratista para que sea convocado para su revisión y legalización.</p> <p><b>CONTRATO DE FISCALIZACIÓN</b></p> <p>-El contrato de la Fiscalización se encuentra concluido en un 100%, tiene Acta de Recepción Definitiva. En una revisión de pagos de planillas a la Consultora se detectó errores en la forma de pago del año 2012 que no va de acuerdo a la forma de pago establecida en una cláusula contractual, por lo que se realizó el cálculo real para poder determinar los verdaderos valores y así poder liquidar económicamente el contrato. Existen 4 planillas pendientes de pago (34 y 35 de la etapa de Mantenimiento y dos planillas de reajuste de precios), los mismos que fueron detenidos el trámite de pago hasta poder determinar los valores a liquidar.</p> <p>-Con fecha 20 de febrero de 2018 el Supervisor del Contrato presentó el cálculo de reliquidación económica, el cual fue puesto a revisión y validación. Mediante Oficio Nro. MTOP-DDZCH-18-67-OF de fecha 07 de mayo de 2018 se comunicó a la Consultora TRAZADOS que proceda a revisar y aprobar la planilla de reliquidación económica y que se acerque a la Dirección de Zamora para su legalización.</p> <p>-Mediante Oficio Nro. MTOP-DDZCH-18-114-OF de fecha 8 de agosto de 2018, el Director Distrital pide a la Consultora TRAZADOS emitir pronunciamiento sobre la reliquidación económica y que se la legalice para dar continuidad con el trámite correspondiente. Hasta el término del mes de mayo a diciembre 2018, ni en Enero-Noviembre 2019 no se ha tenido respuesta de TRAZADOS.</p>	<p>Romero Arciniega, Franz Hernan</p>	<p>02/12/2019 - 11:26 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>-En el mes de agosto de 2018, se conoció que la Consultora TRAZADOS impuso una demanda en contra del MTOP en la que solicita el pago de las planillas pendientes; la Dirección Distrital de Zamora Chinchipe en coordinación con Planta Central prepararon y remitieron la documentación para la defensa, en la cual se sostiene que el pago adeudado es inferior al que solicitan y que constan en la Planilla de Reliquidación; mientras no se conozca la resolución final del juez no se podrá completar con la liquidación económica del contrato de la fiscalización.</p> <p>-Mediante Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2019-180-ME de fecha 30 de enero de 2019, el Analista Jurídico de la Dirección Distrital de Zamora Chinchipe, comunica que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, mediante notificación del 10 de noviembre del 2018 señala día y hora para la audiencia preliminar para el 26 de febrero del 2020 a las 14:30; sin embargo con fecha 19 de noviembre del 2018 el Tribunal reconsidera el tema y señala la audiencia preliminar para el 5 de agosto del 2019 a las 11:00. Por consulta realizada el 30 de septiembre 2019, se supo que la Audiencia fue diferida para las 14h30 del día 9 de diciembre de 2019</p> <p>-El Hito 38 no podrá completarse una vez que se resuelvan los temas expuestos.</p> <p>-Por lo expuesto se reporta, que en el presente mes de Mayo a Noviembre 2019 no se ha podido completar ningún HITO</p>		
<p>OCTUBRE 2019</p> <p>-El avance físico del Proyecto Mantenimiento por Resultados Zamora-Gualaquiza a la fecha es del 100 %. El presente proyecto ya se encuentra incluido en el Plan Anual de Inversión (PAI) 2019.</p> <p><b>CONTRATO DE OBRA CON LA COMPAÑÍA VERDU</b></p> <p>-El contrato de obra con la Compañía VERDU se encuentra concluido en un 100%, el período de responsabilidad de las Obras Extraordinarias ya se completó. Mediante memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2019-138-ME de fecha 26 de febrero de 2019, el Supervisor presentó al Administrador del Contrato, el informe de supervisión para su revisión y aprobación, al igual que se solicitó la conformación de la Comisión Técnica para la Recepción Definitiva del contrato. El Director Distrital mediante memorando Nro. MTOP-DDZCH-2019-862-ME de fecha 27 de mayo de 2019 procede a conformar la Comisión Técnica para la Recepción Definitiva del contrato. El borrador del Acta Definitiva se encuentra lista, por lo que se procederá a notificar mediante oficio al Contratista para que sea convocado para su revisión y legalización.</p> <p><b>CONTRATO DE FISCALIZACIÓN</b></p> <p>-El contrato de la Fiscalización se encuentra concluido en un 100%, tiene Acta de Recepción Definitiva. En una revisión de pagos de planillas a la Consultora se detectó errores en la forma de pago del año 2012 que no va de acuerdo a la forma de pago establecida en una cláusula contractual, por lo que se realizó el cálculo real para poder determinar los verdaderos valores y así poder liquidar económicamente el contrato. Existen 4 planillas pendientes de pago (34 y 35 de la etapa de Mantenimiento y dos planillas de reajuste de precios), los mismos que fueron detenidos el trámite de pago hasta poder determinar los valores a liquidar.</p> <p>-Con fecha 20 de febrero de 2018 el Supervisor del Contrato presentó el cálculo de reliquidación económica, el cual fue puesto a revisión y validación. Mediante Oficio Nro. MTOP-DDZCH-18-67-OF de fecha 07 de mayo de 2018 se comunicó a la Consultora TRAZADOS que proceda a revisar y aprobar la planilla de reliquidación económica y que se acerque a la Dirección de Zamora para su legalización.</p> <p>-Mediante Oficio Nro. MTOP-DDZCH-18-114-OF de fecha 8 de agosto de 2018, el Director Distrital pide a la Consultora TRAZADOS emitir pronunciamiento sobre la reliquidación económica y que se la legalice para dar continuidad con el trámite correspondiente. Hasta el término del mes de mayo a diciembre 2018, ni en Enero-Abril 2019 no se ha tenido respuesta de TRAZADOS.</p> <p>-En el mes de agosto de 2018, se conoció que la Consultora TRAZADOS impuso una demanda en contra del MTOP en la que solicita el pago de las planillas pendientes; la Dirección Distrital de Zamora Chinchipe en coordinación con Planta Central prepararon y remitieron la documentación para la defensa, en la cual se sostiene que el pago adeudado es inferior al que solicitan y que constan en la Planilla de Reliquidación; mientras no se conozca la resolución final del juez no se podrá completar con la liquidación económica del contrato de la fiscalización.</p> <p>-Mediante Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2019-180-ME de fecha 30 de enero de 2019, el Analista Jurídico de la Dirección Distrital de Zamora Chinchipe, comunica que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, mediante notificación del 10 de noviembre del 2018 señala día y hora para la audiencia preliminar para el 26 de febrero del 2020 a las 14:30; sin embargo con fecha 19 de noviembre del 2018 el Tribunal reconsidera el tema y señala la audiencia preliminar para el 5 de agosto del 2019 a las 11:00. Por consulta realizada el 30 de septiembre 2019, se supo que la Audiencia fue diferida para las 14h30 del día 9 de diciembre de 2019</p> <p>-El Hito 38 no podrá completarse una vez que se resuelvan los temas expuestos.</p> <p>-Por lo expuesto se reporta, que en el presente mes de Mayo a Agosto 2019 no se ha podido completar ningún HITO.</p>	<p>Romero Arciniega, Franz Hernan</p>	<p>05/11/2019 - 10:07 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p><b>SEPTIEMBRE 2019</b>                      -El avance físico del Proyecto Mantenimiento por Resultados Zamora-Gualaquiza a la fecha es del 100 %. El presente proyecto ya se encuentra incluido en el Plan Anual de Inversión (PAI) 2019.</p> <p><b>CONTRATO DE OBRA CON LA COMPAÑIA VERDU</b>                      -El contrato de obra con la Compañía VERDU se encuentra concluido en un 100%, el período de responsabilidad de las Obras Extraordinarias ya se completó. Mediante memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2019-138-ME de fecha 26 de febrero de 2019, el Supervisor presentó al Administrador del Contrato, el informe de supervisión para su revisión y aprobación, al igual que se solicitó la conformación de la Comisión Técnica para la Recepción Definitiva del contrato. El Director Distrital mediante memorando Nro. MTOP-DDZCH-2019-862-ME de fecha 27 de mayo de 2019 procede a conformar la Comisión Técnica para la Recepción Definitiva del contrato. El borrador del Acta Definitiva se encuentra lista, por lo que se procederá a notificar mediante oficio al Constatista para que sea convocado para su revisión y legalización.</p> <p><b>CONTRATO DE FISCALIZACIÓN</b>                      -El contrato de la Fiscalización se encuentra concluido en un 100%, tiene Acta de Recepción Definitiva. En una revisión de pagos de planillas a la Consultora se detectó errores en la forma de pago del año 2012 que no va de acuerdo a la forma de pago establecida en una cláusula contractual, por lo que se realizó el cálculo real para poder determinar los verdaderos valores y así poder liquidar económicamente el contrato. Existen 4 planillas pendientes de pago (34 y 35 de la etapa de Mantenimiento y dos planillas de reajuste de precios), los mismos que fueron detenidos el trámite de pago hasta poder determinar los valores a liquidar.                      -Con fecha 20 de febrero de 2018 el Supervisor del Contrato presentó el cálculo de reliquidación económica, el cual fue puesto a revisión y validación. Mediante Oficio Nro. MTOP-DDZCH-18-67-OF de fecha 07 de mayo de 2018 se comunicó a la Consultora TRAZADOS que proceda a revisar y aprobar la planilla de reliquidación económica y que se acerque a la Dirección de Zamora para su legalización.                      -Mediante Oficio Nro. MTOP-DDZCH-18-114-OF de fecha 8 de agosto de 2018, el Director Distrital pide a la Consultora TRAZADOS emitir pronunciamiento sobre la reliquidación económica y que se la legalice para dar continuidad con el trámite correspondiente. Hasta el término del mes de mayo a diciembre 2018, ni en Enero-Abril 2019 no se ha tenido respuesta de TRAZADOS.                      -En el mes de agosto de 2018, se conoció que la Consultora TRAZADOS impuso una demanda en contra del MTOP en la que solicita el pago de las planillas pendientes; la Dirección Distrital de Zamora Chinchipe en coordinación con Planta Central prepararon y remitieron la documentación para la defensa, en la cual se sostiene que el pago adeudado es inferior al que solicitan y que constan en la Planilla de Reliquidación; mientras no se conozca la resolución final del juez no se podrá completar con la liquidación económica del contrato de la fiscalización.                      -Mediante Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2019-180-ME de fecha 30 de enero de 2019, el Analista Jurídico de la Dirección Distrital de Zamora Chinchipe, comunica que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, mediante notificación del 10 de noviembre del 2018 señala día y hora para la audiencia preliminar para el 26 de febrero del 2020 a las 14:30; sin embargo con fecha 19 de noviembre del 2018 el Tribunal reconsidera el tema y señala la audiencia preliminar para el 5 de agosto del 2019 a las 11:00. Por consulta realizada el 30 de septiembre 2019, se supo que la Audiencia fue diferida para las 14h30 del día 9 de diciembre de 2019                      -El Hito 38 no podrá completarse una vez que se resuelvan los temas expuestos.                      -Por lo expuesto se reporta, que en el presente mes de Mayo a Agosto 2019 no se ha podido completar ningún HITO.</p>	<p>Romero Arciniega, Franz Hernan</p>	<p>05/11/2019 - 10:05 AM</p>
<p><b>AGOSTO 2019</b>                      -El avance físico del Proyecto Mantenimiento por Resultados Zamora-Gualaquiza a la fecha es del 100 %. El presente proyecto ya se encuentra incluido en el Plan Anual de Inversión (PAI) 2019.</p> <p><b>CONTRATO DE OBRA CON LA COMPAÑIA VERDU</b>                      -El contrato de obra con la Compañía VERDU se encuentra concluido en un 100%, el período de responsabilidad de las Obras Extraordinarias ya se completó. Mediante memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2019-138-ME de fecha 26 de febrero de 2019, el Supervisor presentó al Administrador del Contrato, el informe de supervisión para su revisión y aprobación, al igual que se solicitó la conformación de la Comisión Técnica para la Recepción Definitiva del contrato. El Director Distrital mediante memorando Nro. MTOP-DDZCH-2019-862-ME de fecha 27 de mayo de 2019 procede a conformar la Comisión Técnica para la Recepción Definitiva del contrato. El borrador del Acta Definitiva se encuentra lista, por lo que se procederá a notificar mediante oficio al Constatista para que sea convocado para su revisión y legalización.</p> <p><b>CONTRATO DE FISCALIZACIÓN</b>                      -El contrato de la Fiscalización se encuentra concluido en un 100%, tiene Acta de Recepción Definitiva. En una revisión de pagos de planillas a la Consultora se detectó errores en la forma de pago del año 2012 que no va de acuerdo a la forma de pago establecida en una cláusula contractual, por lo que se realizó el cálculo real para poder determinar los verdaderos valores</p>	<p>Romero Arciniega, Franz Hernan</p>	<p>03/09/2019 - 09:32 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>y así poder liquidar económicamente el contrato. Existen 4 planillas pendientes de pago (34 y 35 de la etapa de Mantenimiento y dos planillas de reajuste de precios), los mismos que fueron detenidos el trámite de pago hasta poder determinar los valores a liquidar.</p> <p>-Con fecha 20 de febrero de 2018 el Supervisor del Contrato presentó el cálculo de reliquidación económica, el cual fue puesto a revisión y validación. Mediante Oficio Nro. MTOP-DDZCH-18-67-OF de fecha 07 de mayo de 2018 se comunicó a la Consultora TRAZADOS que proceda a revisar y aprobar la planilla de reliquidación económica y que se acerque a la Dirección de Zamora para su legalización.</p> <p>-Mediante Oficio Nro. MTOP-DDZCH-18-114-OF de fecha 8 de agosto de 2018, el Director Distrital pide a la Consultora TRAZADOS emitir pronunciamiento sobre la reliquidación económica y que se la legalice para dar continuidad con el trámite correspondiente. Hasta el término del mes de mayo a diciembre 2018, ni en Enero-Abril 2019 no se ha tenido respuesta de TRAZADOS.</p> <p>-En el mes de agosto de 2018, se conoció que la Consultora TRAZADOS impuso una demanda en contra del MTOP en la que solicita el pago de las planillas pendientes; la Dirección Distrital de Zamora Chinchipe en coordinación con Planta Central prepararon y remitieron la documentación para la defensa, en la cual se sostiene que el pago adeudado es inferior al que solicitan y que constan en la Planilla de Reliquidación; mientras no se conozca la resolución final del juez no se podrá completar con la liquidación económica del contrato de la fiscalización.</p> <p>-Mediante Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2019-180-ME de fecha 30 de enero de 2019, el Analista Jurídico de la Dirección Distrital de Zamora Chinchipe, comunica que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, mediante notificación del 10 de noviembre del 2018 señala día y hora para la audiencia preliminar para el 26 de febrero del 2020 a las 14:30; sin embargo con fecha 19 de noviembre del 2018 el Tribunal reconsidera el tema y señala la audiencia preliminar para el 5 de agosto del 2019 a las 11:00.</p> <p>-El Hito 38 no podrá completarse una vez que se resuelvan los temas expuestos.</p> <p>-Por lo expuesto se reporta, que en el presente mes de Mayo a Agosto 2019 no se ha podido completar ningún HITO.</p>		
<p>JULIO 2019</p> <p>-El avance físico del Proyecto Mantenimiento por Resultados Zamora-Gualaquiza a la fecha es del 100 %. El presente proyecto ya se encuentra incluido en el Plan Anual de Inversión (PAI) 2019.</p> <p><b>CONTRATO DE OBRA CON LA COMPAÑÍA VERDU</b></p> <p>-El contrato de obra con la Compañía VERDU se encuentra concluido en un 100%, el período de responsabilidad de las Obras Extraordinarias ya se completó. Mediante memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2019-138-ME de fecha 26 de febrero de 2019, el Supervisor presentó al Administrador del Contrato, el informe de supervisión para su revisión y aprobación, al igual que se solicitó la conformación de la Comisión Técnica para la Recepción Definitiva del contrato. Con fecha de mayo de 2019 el Director Distrital mediante memorando Nro. MTOP-DDZCH-2019-862-ME de fecha 27 de mayo de 2019 procede a conformar la Comisión Técnica para la Recepción Definitiva del contrato.</p> <p><b>CONTRATO DE FISCALIZACIÓN</b></p> <p>-El contrato de la Fiscalización se encuentra concluido en un 100%, tiene Acta de Recepción Definitiva. En una revisión de pagos de planillas a la Consultora se detectó errores en la forma de pago del año 2012 que no va de acuerdo a la forma de pago establecida en una cláusula contractual, por lo que se realizó el cálculo real para poder determinar los verdaderos valores y así poder liquidar económicamente el contrato. Existen 4 planillas pendientes de pago (34 y 35 de la etapa de Mantenimiento y dos planillas de reajuste de precios), los mismos que fueron detenidos el trámite de pago hasta poder determinar los valores a liquidar.</p> <p>-Con fecha 20 de febrero de 2018 el Supervisor del Contrato presentó el cálculo de reliquidación económica, el cual fue puesto a revisión y validación. Mediante Oficio Nro. MTOP-DDZCH-18-67-OF de fecha 07 de mayo de 2018 se comunicó a la Consultora TRAZADOS que proceda a revisar y aprobar la planilla de reliquidación económica y que se acerque a la Dirección de Zamora para su legalización.</p> <p>-Mediante Oficio Nro. MTOP-DDZCH-18-114-OF de fecha 8 de agosto de 2018, el Director Distrital pide a la Consultora TRAZADOS emitir pronunciamiento sobre la reliquidación económica y que se la legalice para dar continuidad con el trámite correspondiente. Hasta el término del mes de mayo a diciembre 2018, ni en Enero-Abril 2019 no se ha tenido respuesta de TRAZADOS.</p> <p>-En el mes de agosto de 2018, se conoció que la Consultora TRAZADOS impuso una demanda en contra del MTOP en la que solicita el pago de las planillas pendientes; la Dirección Distrital de Zamora Chinchipe en coordinación con Planta Central prepararon y remitieron la documentación para la defensa, en la cual se sostiene que el pago adeudado es inferior al que solicitan y que constan en la Planilla de Reliquidación; mientras no se conozca la resolución final del juez no se podrá completar con la liquidación económica del contrato de la fiscalización.</p> <p>-Mediante Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2019-180-ME de fecha 30 de enero de 2019, el Analista Jurídico de la Dirección Distrital de Zamora Chinchipe, comunica que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, mediante notificación del 10 de noviembre del 2018 señala día y hora para la audiencia preliminar para el 26 de febrero</p>	<p>Romero Arciniega, Franz Hernan</p>	<p>01/08/2019 - 11:52 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>del 2020 a las 14:30; sin embargo con fecha 19 de noviembre del 2018 el Tribunal reconsidera el tema y señala la audiencia preliminar para el 5 de agosto del 2019 a las 11:00.                      -El Hito 38 no podrá completarse una vez que se resuelvan los temas expuestos.                      -Por lo expuesto se reporta, que en el presente mes de Mayo, Junio 2019 no se ha podido completar ningún HITO.</p>		
<p>JUNIO 2019                      -El avance físico del Proyecto Mantenimiento por Resultados Zamora-Gualaquiza a la fecha es del 100 %. El presente proyecto ya se encuentra incluido en el Plan Anual de Inversión (PAI) 2019.  <b>CONTRATO DE OBRA CON LA COMPAÑIA VERDU</b>                      -El contrato de obra con la Compañía VERDU se encuentra concluido en un 100%, el período de responsabilidad de las Obras Extraordinarias ya se completó. Mediante memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2019-138-ME de fecha 26 de febrero de 2019, el Supervisor presentó al Administrador del Contrato, el informe de supervisión para su revisión y aprobación, al igual que se solicitó la conformación de la Comisión Técnica para la Recepción Definitiva del contrato. Con fecha de mayo de 2019 el Director Distrital mediante memorando Nro. MTOP-DDZCH-2019-862-ME de fecha 27 de mayo de 2019 procede a conformar la Comisión Técnica para la Recepción Definitiva del contrato.  <b>CONTRATO DE FISCALIZACIÓN</b>                      -El contrato de la Fiscalización se encuentra concluido en un 100%, tiene Acta de Recepción Definitiva. En una revisión de pagos de planillas a la Consultora se detectó errores en la forma de pago del año 2012 que no va de acuerdo a la forma de pago establecida en una cláusula contractual, por lo que se realizó el cálculo real para poder determinar los verdaderos valores y así poder liquidar económicamente el contrato. Existen 4 planillas pendientes de pago (34 y 35 de la etapa de Mantenimiento y dos planillas de reajuste de precios), los mismos que fueron detenidos el trámite de pago hasta poder determinar los valores a liquidar.                      -Con fecha 20 de febrero de 2018 el Supervisor del Contrato presentó el cálculo de reliquidación económica, el cual fue puesto a revisión y validación. Mediante Oficio Nro. MTOP-DDZCH-18-67-OF de fecha 07 de mayo de 2018 se comunicó a la Consultora TRAZADOS que proceda a revisar y aprobar la planilla de reliquidación económica y que se acerque a la Dirección de Zamora para su legalización.                      -Mediante Oficio Nro. MTOP-DDZCH-18-114-OF de fecha 8 de agosto de 2018, el Director Distrital pide a la Consultora TRAZADOS emitir pronunciamiento sobre la reliquidación económica y que se la legalice para dar continuidad con el trámite correspondiente. Hasta el término del mes de mayo a diciembre 2018, ni en Enero-Abril 2019 no se ha tenido respuesta de TRAZADOS.                      -En el mes de agosto de 2018, se conoció que la Consultora TRAZADOS impuso una demanda en contra del MTOP en la que solicita el pago de las planillas pendientes; la Dirección Distrital de Zamora Chinchipe en coordinación con Planta Central prepararon y remitieron la documentación para la defensa, en la cual se sostiene que el pago adeudado es inferior al que solicitan y que constan en la Planilla de Reliquidación; mientras no se conozca la resolución final del juez no se podrá completar con la liquidación económica del contrato de la fiscalización.                      -Mediante Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2019-180-ME de fecha 30 de enero de 2019, el Analista Jurídico de la Dirección Distrital de Zamora Chinchipe, comunica que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, mediante notificación del 10 de noviembre del 2018 señala día y hora para la audiencia preliminar para el 26 de febrero del 2020 a las 14:30; sin embargo con fecha 19 de noviembre del 2018 el Tribunal reconsidera el tema y señala la audiencia preliminar para el 5 de agosto del 2019 a las 11:00.                      -El Hito 38 no podrá completarse una vez que se resuelvan los temas expuestos.                      -Por lo expuesto se reporta, que en el presente mes de Mayo, Junio 2019 no se ha podido completar ningún HITO.</p>	<p>Romero Arciniega, Franz Hernan</p>	<p>01/07/2019 - 11:18 AM</p>
<p>MAYO 2019                      -El avance físico del Proyecto Mantenimiento por Resultados Zamora-Gualaquiza a la fecha es del 100 %. El presente proyecto ya se encuentra incluido en el Plan Anual de Inversión (PAI) 2019.  <b>CONTRATO DE OBRA CON LA COMPAÑIA VERDU</b>                      -El contrato de obra con la Compañía VERDU se encuentra concluido en un 100%, el período de responsabilidad de las Obras Extraordinarias ya se completó. Mediante memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2019-138-ME de fecha 26 de febrero de 2019, el Supervisor presentó al Administrador del Contrato, el informe de supervisión para su revisión y aprobación, al igual que se solicitó la conformación de la Comisión Técnica para la Recepción Definitiva del contrato. Con fecha de mayo de 2019 el Director Distrital mediante memorando Nro. MTOP-DDZCH-2019-862-ME de fecha 27 de mayo de 2019 procede a conformar la Comisión Técnica para la Recepción Definitiva del contrato.  <b>CONTRATO DE FISCALIZACIÓN</b>                      -El contrato de la Fiscalización se encuentra concluido en un 100%, tiene Acta de Recepción Definitiva. En una revisión de pagos de planillas a la Consultora se detectó errores en la forma</p>	<p>Romero Arciniega, Franz Hernan</p>	<p>03/06/2019 - 11:02 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>de pago del año 2012 que no va de acuerdo a la forma de pago establecida en una cláusula contractual, por lo que se realizó el cálculo real para poder determinar los verdaderos valores y así poder liquidar económicamente el contrato. Existen 4 planillas pendientes de pago (34 y 35 de la etapa de Mantenimiento y dos planillas de reajuste de precios), los mismos que fueron detenidos el trámite de pago hasta poder determinar los valores a liquidar.</p> <p>-Con fecha 20 de febrero de 2018 el Supervisor del Contrato presentó el cálculo de reliquidación económica, el cual fue puesto a revisión y validación. Mediante Oficio Nro. MTOP-DDZCH-18-67-OF de fecha 07 de mayo de 2018 se comunicó a la Consultora TRAZADOS que proceda a revisar y aprobar la planilla de reliquidación económica y que se acerque a la Dirección de Zamora para su legalización.</p> <p>-Mediante Oficio Nro. MTOP-DDZCH-18-114-OF de fecha 8 de agosto de 2018, el Director Distrital pide a la Consultora TRAZADOS emitir pronunciamiento sobre la reliquidación económica y que se la legalice para dar continuidad con el trámite correspondiente. Hasta el término del mes de mayo a diciembre 2018, ni en Enero-Abril 2019 no se ha tenido respuesta de TRAZADOS.</p> <p>-En el mes de agosto de 2018, se conoció que la Consultora TRAZADOS impuso una demanda en contra del MTOP en la que solicita el pago de las planillas pendientes; la Dirección Distrital de Zamora Chinchipe en coordinación con Planta Central prepararon y remitieron la documentación para la defensa, en la cual se sostiene que el pago adeudado es inferior al que solicitan y que constan en la Planilla de Reliquidación; mientras no se conozca la resolución final del juez no se podrá completar con la liquidación económica del contrato de la fiscalización.</p> <p>-Mediante Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2019-180-ME de fecha 30 de enero de 2019, el Analista Jurídico de la Dirección Distrital de Zamora Chinchipe, comunica que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, mediante notificación del 10 de noviembre del 2018 señala día y hora para la audiencia preliminar para el 26 de febrero del 2020 a las 14:30; sin embargo con fecha 19 de noviembre del 2018 el Tribunal reconsidera el tema y señala la audiencia preliminar para el 5 de agosto del 2019 a las 11:00.</p> <p>-El Hito 38 no podrá completarse una vez que se resuelvan los temas expuestos.</p> <p>-Por lo expuesto se reporta, que en el presente mes de Mayo 2019 no se ha podido completar ningún HITO.</p>		
<p>ABRIL 2019</p> <p>-El avance físico del Proyecto Mantenimiento por Resultados Zamora-Gualaquiza a la fecha es del 100 %. El presente proyecto ya se encuentra incluido en el Plan Anual de Inversión (PAI) 2019.</p> <p><b>CONTRATO DE OBRA CON LA COMPAÑIA VERDU</b></p> <p>-El contrato de obra con la Compañía VERDU se encuentra concluido en un 100%, el período de responsabilidad de las Obras Extraordinarias ya se completó. Mediante memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2019-138-ME de fecha 26 de febrero de 2019, el Supervisor presentó al Administrador del Contrato, el informe de supervisión para su revisión y aprobación, al igual que se solicitó la conformación de la Comisión Técnica para la Recepción Definitiva del contrato. Al Término del mes de marzo y abril 2019 el Director Distrital aún no emite respuesta, con memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2019-437-ME de fecha 29 de abril de 2019 el Supervisor solicita al Director que se informe sobre el estado de la aprobación del informe y respecto a la conformación de la Comisión Técnica para la Recepción Definitiva del contrato.</p> <p><b>CONTRATO DE FISCALIZACIÓN</b></p> <p>-El contrato de la Fiscalización se encuentra concluido en un 100%, tiene Acta de Recepción Definitiva. En una revisión de pagos de planillas a la Consultora se detectó errores en la forma de pago del año 2012 que no va de acuerdo a la forma de pago establecida en una cláusula contractual, por lo que se realizó el cálculo real para poder determinar los verdaderos valores y así poder liquidar económicamente el contrato. Existen 4 planillas pendientes de pago (34 y 35 de la etapa de Mantenimiento y dos planillas de reajuste de precios), los mismos que fueron detenidos el trámite de pago hasta poder determinar los valores a liquidar.</p> <p>-Con fecha 20 de febrero de 2018 el Supervisor del Contrato presentó el cálculo de reliquidación económica, el cual fue puesto a revisión y validación. Mediante Oficio Nro. MTOP-DDZCH-18-67-OF de fecha 07 de mayo de 2018 se comunicó a la Consultora TRAZADOS que proceda a revisar y aprobar la planilla de reliquidación económica y que se acerque a la Dirección de Zamora para su legalización.</p> <p>-Mediante Oficio Nro. MTOP-DDZCH-18-114-OF de fecha 8 de agosto de 2018, el Director Distrital pide a la Consultora TRAZADOS emitir pronunciamiento sobre la reliquidación económica y que se la legalice para dar continuidad con el trámite correspondiente. Hasta el término del mes de mayo a diciembre 2018, ni en Enero-Abril 2019 no se ha tenido respuesta de TRAZADOS.</p> <p>-En el mes de agosto de 2018, se conoció que la Consultora TRAZADOS impuso una demanda en contra del MTOP en la que solicita el pago de las planillas pendientes; la Dirección Distrital de Zamora Chinchipe en coordinación con Planta Central prepararon y remitieron la documentación para la defensa, en la cual se sostiene que el pago adeudado es inferior al que solicitan y que constan en la Planilla de Reliquidación; mientras no se conozca la resolución final del juez no se podrá completar con la liquidación económica del contrato de la fiscalización.</p>	<p>Romero Arciniega, Franz Hernan</p>	<p>03/05/2019 - 08:43 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>-Mediante Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2019-180-ME de fecha 30 de enero de 2019, el Analista Jurídico de la Dirección Distrital de Zamora Chinchipe, comunica que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, mediante notificación del 10 de noviembre del 2018 señala día y hora para la audiencia preliminar para el 26 de febrero del 2020 a las 14:30; sin embargo con fecha 19 de noviembre del 2018 el Tribunal reconsidera el tema y señala la audiencia preliminar para el 5 de agosto del 2019 a las 11:00.</p> <p>-El Hito 38 no podrá completarse una vez que se resuelvan los temas expuestos.</p> <p>-Por lo expuesto se reporta, que en el presente mes de ABRIL 2019 no se ha podido completar ningún HITO.</p>		
<p>MARZO 2019</p> <p>-El avance físico del Proyecto Mantenimiento por Resultados Zamora-Gualaquiza a la fecha es del 100 %. El presente proyecto ya se encuentra incluido en el Plan Anual de Inversión (PAI) 2019.</p> <p><b>CONTRATO DE OBRA CON LA COMPAÑÍA VERDU</b></p> <p>-El contrato de obra con la Compañía VERDU se encuentra concluido en un 100%, el período de responsabilidad de las Obras Extraordinarias ya se completó. Mediante memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2019-138-ME de fecha 26 de febrero de 2019, el Supervisor presentó al Administrador del Contrato, el informe de supervisión para su revisión y aprobación, al igual que se solicitó la conformación de la Comisión Técnica para la Recepción Definitiva del contrato. El Director Distrital solicitó criterio jurídico respecto al trámite de recepción definitiva, es mediante memorando Nro. MTOP-DDZCH-2019-364-ME de fecha 07 de marzo de 2019 que el Analista Jurídico Provincial emite el criterio jurídico. Al Término del mes de marzo 2019 el Director Distrital aún no emite respuesta respecto a la conformación de la Comisión Técnica para la Recepción Definitiva del contrato.</p> <p><b>CONTRATO DE FISCALIZACIÓN</b></p> <p>-El contrato de la Fiscalización se encuentra concluido en un 100%, tiene Acta de Recepción Definitiva. En una revisión de pagos de planillas a la Consultora se detectó errores en la forma de pago del año 2012 que no va de acuerdo a la forma de pago establecida en una cláusula contractual, por lo que se realizó el cálculo real para poder determinar los verdaderos valores y así poder liquidar económicamente el contrato. Existen 4 planillas pendientes de pago (34 y 35 de la etapa de Mantenimiento y dos planillas de reajuste de precios), los mismos que fueron detenidos el trámite de pago hasta poder determinar los valores a liquidar.</p> <p>-Con fecha 20 de febrero de 2018 el Supervisor del Contrato presentó el cálculo de reliquidación económica, el cual fue puesto a revisión y validación. Mediante Oficio Nro. MTOP-DDZCH-18-67-OF de fecha 07 de mayo de 2018 se comunicó a la Consultora TRAZADOS que proceda a revisar y aprobar la planilla de reliquidación económica y que se acerque a la Dirección de Zamora para su legalización.</p> <p>-Mediante memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2018-444-ME de fecha 31 de julio de 2018, el Supervisor solicita al Director Distrital que informe sobre el estado actual del trámite. Mediante Oficio Nro. MTOP-DDZCH-18-114-OF de fecha 8 de agosto de 2018, el Director Distrital pide a la Consultora TRAZADOS emitir pronunciamiento sobre la reliquidación económica y que se la legalice para dar continuidad con el trámite correspondiente. Hasta el término del mes de mayo a diciembre 2018, ni en Enero-Mayo 2019 no se ha tenido respuesta de TRAZADOS.</p> <p>-En el mes de agosto de 2018, se conoció que la Consultora TRAZADOS impuso una demanda en contra del MTOP en la que solicita el pago de las planillas pendientes; la Dirección Distrital de Zamora Chinchipe en coordinación con Planta Central prepararon y remitieron la documentación para la defensa, en la cual se sostiene que el pago adeudado es inferior al que solicitan y que constan en la Planilla de Reliquidación; mientras no se conozca la resolución final del juez no se podrá completar con la liquidación económica del contrato de la fiscalización. Desde el mes de septiembre 2018 al término del mes de marzo 2019, aún no existe pronunciamiento del Juez.</p> <p>-Mediante Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2019-180-ME de fecha 30 de enero de 2019, el Analista Jurídico de la Dirección Distrital de Zamora Chinchipe, comunica que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, mediante notificación del 10 de noviembre del 2018 señala día y hora para la audiencia preliminar para el 26 de febrero del 2020 a las 14:30; sin embargo con fecha 19 de noviembre del 2018 el Tribunal reconsidera el tema y señala la audiencia preliminar para el 5 de agosto del 2019 a las 11:00.</p> <p>-El Hito 38 no podrá completarse una vez que se resuelvan los temas expuestos.</p>	<p>Romero Arciniega, Franz Hernan</p>	<p>02/04/2019 - 09:00 AM</p>
<p>FEBRERO 2019</p> <p>-El avance físico del Proyecto Mantenimiento por Resultados Zamora-Gualaquiza a la fecha es del 100 %. El presente proyecto ya se encuentra incluido en el Plan Anual de Inversión (PAI) 2019.</p> <p><b>CONTRATO DE OBRA</b></p> <p>-El contrato de obra con la Compañía VERDU se encuentra concluido en un 100%, el período de responsabilidad de las Obras Extraordinarias ya se completó. Mediante memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2019-138-ME de fecha 26 de febrero de 2019, el Supervisor presentó al</p>	<p>Romero Arciniega, Franz Hernan</p>	<p>01/03/2019 - 09:51 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Administrador del Contrato, el informe de supervisión para su revisión y aprobación, al igual que se solicitó la conformación de la Comisión Técnica para la Recepción Definitiva del contrato.</p> <p><b>CONTRATO DE FISCALIZACIÓN</b></p> <p>-El contrato de la Fiscalización se encuentra concluido en un 100%, tiene Acta de Recepción Definitiva. En una revisión de pagos de planillas a la Consultora se detectó errores en la forma de pago del año 2012 que no va de acuerdo a la forma de pago establecida en una cláusula contractual, por lo que se realizó el cálculo real para poder determinar los verdaderos valores y así poder liquidar económicamente el contrato. Existen 4 planillas pendientes de pago (34 y 35 de la etapa de Mantenimiento y dos planillas de reajuste de precios), los mismos que fueron detenidos el trámite de pago hasta poder determinar los valores a liquidar.</p> <p>-Con fecha 20 de febrero de 2018 el Supervisor del Contrato presentó el cálculo de reliquidación económica, el cual fue puesto a revisión y validación. Mediante Oficio Nro. MTOP-DDZCH-18-67-OF de fecha 07 de mayo de 2018 se comunicó a la Consultora TRAZADOS que proceda a revisar y aprobar la planilla de reliquidación económica y que se acerque a la Dirección de Zamora para su legalización.</p> <p>-Mediante memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2018-444-ME de fecha 31 de julio de 2018, el Supervisor solicita al Director Distrital que informe sobre el estado actual del trámite. Mediante Oficio Nro. MTOP-DDZCH-18-114-OF de fecha 8 de agosto de 2018, el Director Distrital pide a la Consultora TRAZADOS emitir pronunciamiento sobre la reliquidación económica y que se la legalice para dar continuidad con el trámite correspondiente. Hasta el término del mes de mayo a diciembre 2018, ni en Enero-Febrero 2019 no se ha tenido respuesta de TRAZADOS.</p> <p>-En el mes de agosto de 2018, se conoció que la Consultora TRAZADOS impuso una demanda en contra del MTOP en la que solicita el pago de las planillas pendientes; la Dirección Distrital de Zamora Chinchipe en coordinación con Planta Central prepararon y remitieron la documentación para la defensa, en la cual se sostiene que el pago adeudado es inferior al que solicitan y que constan en la Planilla de Reliquidación; mientras no se conozca la resolución final del juez no se podrá completar con la liquidación económica del contrato de la fiscalización. Desde el mes de septiembre 2018 al término del mes de febrero 2019, aún no existe pronunciamiento del Juez. Por información del Analista Jurídico de la Dirección Distrital de Zamora Chinchipe, se conoce que la audiencia está programada para el mes de agosto del 2019.</p> <p>El Hito 38 no podrá completarse una vez que se resuelvan los temas expuestos.</p>		
<p><b>ENERO 2019</b></p> <p>-El avance físico del Proyecto Mantenimiento por Resultados Zamora-Gualaquiza a la fecha es del 100 %. El presente proyecto ya se encuentra incluido en el Plan Anual de Inversión (PAI) 2019.</p> <p><b>CONTRATO DE OBRA</b></p> <p>-El contrato de obra con la Compañía VERDU se encuentra concluido en un 100%, el período de responsabilidad de las Obras Extraordinarias ya se completó, en actuales momentos se está desarrollando el Informe de Supervisión para realizar inmediatamente el Certificado de Terminación de Obras (Acta Recepción Definitiva).</p> <p><b>CONTRATO DE FISCALIZACIÓN</b></p> <p>-El contrato de la Fiscalización se encuentra concluido en un 100%, tiene Acta de Recepción Definitiva. En una revisión de pagos de planillas a la Consultora se detectó errores en la forma de pago, por lo que se está efectuado el cálculo real para poder determinar los verdaderos valores y así poder liquidar económicamente el contrato. Existen 4 planillas pendientes de pago (34 y 35 de la etapa de Mantenimiento y dos planillas de reajuste de precios), los mismos que fueron detenidos el trámite de pago hasta poder determinar los valores a liquidar.</p> <p>-Con fecha 20 de febrero de 2018 el Gerente de Obra presentó el cálculo de reliquidación económica, el cual fue puesto a revisión y validación por parte de otro Técnico. Actualmente se está realizando una consulta jurídica respecto a un tema específico para poder finiquitar el pronunciamiento del valor determinado en la reliquidación económica, a la fecha ya existe informe del Técnico que revisó la reliquidación y existe criterio Jurídico, cuyo trámite al término del mes de abril se encuentran donde el Director Distrital (Administrador del Contrato) para el trámite correspondiente. Mediante Oficio Nro. MTOP-DDZCH-18-67-OF de fecha 07 de mayo de 2018 se comunicó a la Consultora TRAZADOS que proceda a revisar y aprobar la planilla de reliquidación económica y que se acerque a la Dirección de Zamora para su legalización.</p> <p>-Mediante memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2018-444-ME de fecha 31 de julio de 2018, el Supervisor solicita al Director Distrital que informe sobre el estado actual del trámite. Mediante Oficio Nro. MTOP-DDZCH-18-114-OF de fecha 8 de agosto de 2018, el Director Distrital pide a la Consultora TRAZADOS emitir pronunciamiento sobre la reliquidación económica y que se la legalice para dar continuidad con el trámite correspondiente. Hasta el término del mes de mayo a diciembre 2018 no se ha tenido respuesta de TRAZADOS.</p> <p>-En el mes de agosto de 2018, se conoce que la Consultora TRAZADOS a impuesto una demanda en contra del MTOP en la que solicita el pago de las planillas pendientes; la Dirección Distrital de Zamora Chinchipe en coordinación con Planta Central se encuentra preparando la</p>	<p>Romero Arciniega, Franz Hernan</p>	<p>05/02/2019 - 08:29 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>documentación para la defensa, en la cual se sostiene que el pago adeudado es inferior al que solicitan y que constan en la Planilla de Reliquidación; mientras no se conozca la resolución final del juez no se podrá completar con la liquidación económica del contrato de la fiscalización. Hasta el término del mes de septiembre, octubre, noviembre, diciembre de 2018, aún no existe pronunciamiento del Juez.</p> <p>El Hito 38 no podrá completarse una vez que se resuelvan los temas expuestos.</p>		
<p><b>JUNIO 2013</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestión y ejecución de Mantenimiento 114.15 km</li> <li>- Limpieza de calzada, espaldones y derecho de vía 21.419,60 m2</li> <li>- Limpieza de cunetas a mano 2.162,62 m3</li> <li>- Limpieza de alcantarillas a mano 645,56 m3</li> <li>- Limpieza de alcantarillas con retroexcavadora 4 Unds.</li> <li>- Roza a mano 14,95 há</li> <li>- Limpieza de derrumbes 300 m3</li> <li>- Reposición de tachas 40 Und.</li> <li>- Reposición de señalización horizontal 460 ml</li> <li>- Accesos a propiedades 28 ml</li> <li>- Reposición de guardavías de doble viga 60 ml</li> <li>- Reconstrucción de bordillos 58 ml</li> </ul>	<p>Luzuriaga Toledo, Javier Alexander</p>	<p>08/01/2019 - 10:30 AM</p>
<p><b>MAYO 2013</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestión y ejecución de Mantenimiento 114.15 km</li> <li>- Limpieza de calzada, espaldones y derecho de vía 10.796.69 m2</li> <li>- Limpieza de cunetas a mano 2.077.71 m3</li> <li>- Limpieza de alcantarillas 668.24 m3</li> <li>- Roza a mano 13.79 há</li> <li>- Limpieza de derrumbes 320 m3</li> <li>- Reposición de tachas 130 Und.</li> <li>- Reposición de señalización horizontal 175 ml</li> <li>- Reposición de guardavías de doble viga 470 ml</li> <li>- Reconstrucción de bordillos 52 ml</li> </ul>	<p>Luzuriaga Toledo, Javier Alexander</p>	<p>08/01/2019 - 10:30 AM</p>
<p><b>ABRIL 2013</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestión y ejecución de Mantenimiento 114.15 km</li> <li>- Limpieza de calzada, espaldones y derecho de vía 16.466,48 m2</li> <li>- Limpieza de cunetas a mano 2.358,66 m3</li> <li>- Limpieza de alcantarillas 798.31 m3</li> <li>- Roza a mano 14.71 há</li> <li>- Limpieza de derrumbes 305 m3</li> </ul>	<p>Luzuriaga Toledo, Javier Alexander</p>	<p>08/01/2019 - 10:30 AM</p>
<p><b>MARZO 2013</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestión y ejecución de Mantenimiento 114.15 km</li> <li>- Limpieza de calzada, espaldones y derecho de vía 11.445.98 m2</li> <li>- Limpieza de cunetas a mano 2.407.33 m3</li> <li>- Limpieza de alcantarillas 846.32 m3</li> <li>- Roza a mano 14.08 há</li> <li>- Limpieza de derrumbes 300.26 m3</li> </ul>	<p>Luzuriaga Toledo, Javier Alexander</p>	<p>08/01/2019 - 10:30 AM</p>
<p><b>DICIEMBRE 2018</b></p> <p>-El avance físico del Proyecto Mantenimiento por Resultados Zamora-Gualaquiza a la fecha es del 100 %. El presente proyecto no se encuentra incluido en el Plan Anual de Inversión (PAI) 2018, situación que se mantiene hasta el término del año 2018.</p> <p><b>CONTRATO DE OBRA</b></p> <p>-El contrato de obra con la Compañía VERDU se encuentra concluido en un 100%, el período de responsabilidad de las Obras Extraordinarias debía completarse la cual ya se cumplió, en actuales momentos se esta desarrollando el Informe de Supervisión para realizar inmediatamente el Certificado de Terminación de Obras (Acta Recepción Definitiva); se estima que para el mes de diciembre se finiquite con este tema.</p> <p><b>CONTRATO DE FISCALIZACIÓN</b></p> <p>-El contrato de la Fiscalización se encuentra concluido en un 100%, tiene Acta de Recepción Definitiva. En una revisión de pagos de planillas a la Consultora se detectó errores en la forma de pago, por lo que se está efectuado el cálculo real para poder determinar los verdaderos valores y así poder liquidar económicamente el contrato. Existen 4 planillas pendientes de pago (34 y 35 de la etapa de Mantenimiento y dos planillas de reajuste de precios), los mismos que fueron detenidos el trámite de pago hasta poder determinar los valores a liquidar.</p>	<p>Luzuriaga Toledo, Javier Alexander</p>	<p>08/01/2019 - 10:30 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>-Con fecha 20 de febrero de 2018 el Gerente de Obra presentó el cálculo de reliquidación económica, el cual fue puesto a revisión y validación por parte de otro Técnico. Actualmente se esta realizando una consulta jurídica respecto a un tema específico para poder finiquitar el pronunciamiento del valor determinado en la reliquidación económica, a la fecha ya existe informe del Técnico que revisó la reliquidación y existe criterio Jurídico, cuyo trámite al término del mes de abril se encuentran donde el Director Distrital (Administrador del Contrato) para el trámite correspondiente. Mediante Oficio Nro. MTOP-DDZCH-18-67-OF de fecha 07 de mayo de 2018 se comunicó a la Consultora TRAZADOS que proceda a revisar y aprobar la planilla de reliquidación económica y que se acerque a la Dirección de Zamora para su legalización.</p> <p>-Mediante memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2018-444-ME de fecha 31 de julio de 2018, el Supervisor solicita al Director Distrital que informe sobre el estado actual del trámite. Mediante Oficio Nro MTOP-DDZCH-18-114-OF de fecha 8 de agosto de 2018, el Director Distrital pide a la Consulotra TRAZADOS emitir pronunciamiento sobre la reliquidación económica y que se la legalice para dar continuidad con el trámite correspondiente. Hasta el término del mes de mayo a diciembre 2018 no se ha tenido respuesta de TRAZADOS.</p> <p>-En el mes de agosto de 2018, se conoce que la Consultora TRAZADOS a impuesto una demanda en contra del MTOP en la que solicita el pago de las planillas pendientes; la Dirección Distrital de Zamora Chinchipe en coordinación con Planta Central se encuentra preparando la documentación para la defensa, en la cual se sostiene que el pago adeudado es inferior al que solicitan y que constan en la Planilla de Reliquidación; mientras no se conozca la resolución final del juez no se podrá completar con la liquidación económica del contrato de la ficalización. Hasta el término del mes de septiembre, octubre, noviembre, diciembre de 2018, aún no existe pronunciamiento del Juez.</p> <p>El Hito 38 no podrá completarse una vez que se resuelvan los temas expuestos.</p>		
<p><b>NOVIEMBRE 2018</b></p> <p>-El avance físico del Proyecto Mantenimiento por Resultados Zamora-Gualaquiza a la fecha es del 100 %. El presente proyecto no se encuentra incluido en el Plan Anual de Inversión (PAI) 2018, situación que se mantiene hasta el término del mes de septiembre 2018.</p> <p><b>CONTRATO DE OBRA</b></p> <p>-El contrato de obra con la Compañía VERDU se encuentra concluido en un 100%, el período de responsabilidad de las Obras Extraordinarias debía completarse la cual ya se cumplió, en actuales momentos se esta desarrollando el Informe de Supervisión para realizar inmediatamente el Certificado de Terminación de Obras (Acta Recepción Definitiva); se estima que para el mes de diciembre se finiquite con este tema.</p> <p><b>CONTRATO DE FISCALIZACIÓN</b></p> <p>-El contrato de la Fiscalización se encuentra concluido en un 100%, tiene Acta de Recepción Definitiva. En una revisión de pagos de planillas a la Consultora se detectó errores en la forma de pago, por lo que se está efectuado el cálculo real para poder determinar los verdaderos valores y así poder liquidar económicamente el contrato. Existen 4 planillas pendientes de pago (34 y 35 de la etapa de Mantenimiento y dos planillas de reajuste de precios), los mismos que fueron detenidos el trámite de pago hasta poder determinar los valores a liquidar.</p> <p>-Con fecha 20 de febrero de 2018 el Gerente de Obra presentó el cálculo de reliquidación económica, el cual fue puesto a revisión y validación por parte de otro Técnico. Actualmente se esta realizando una consulta jurídica respecto a un tema específico para poder finiquitar el pronunciamiento del valor determinado en la reliquidación económica, a la fecha ya existe informe del Técnico que revisó la reliquidación y existe criterio Jurídico, cuyo trámite al término del mes de abril se encuentran donde el Director Distrital (Administrador del Contrato) para el trámite correspondiente. Mediante Oficio Nro. MTOP-DDZCH-18-67-OF de fecha 07 de mayo de 2018 se comunicó a la Consultora TRAZADOS que proceda a revisar y aprobar la planilla de reliquidación económica y que se acerque a la Dirección de Zamora para su legalización.</p> <p>-Mediante memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2018-444-ME de fecha 31 de julio de 2018, el Supervisor solicita al Director Distrital que informe sobre el estado actual del trámite. Mediante Oficio Nro MTOP-DDZCH-18-114-OF de fecha 8 de agosto de 2018, el Director Distrital pide a la Consulotra TRAZADOS emitir pronunciamiento sobre la reliquidación económica y que se la legalice para dar continuidad con el trámite correspondiente. Hasta el término del mes de mayo a noviembre 2018 no se ha tenido respuesta de TRAZADOS.</p> <p>-En el mes de agosto de 2018, se conoce que la Consultora TRAZADOS a impuesto una demanda en contra del MTOP en la que solicita el pago de las planillas pendientes; la Dirección Distrital de Zamora Chinchipe en coordinación con Planta Central se encuentra preparando la documentación para la defensa, en la cual se sostiene que el pago adeudado es inferior al que solicitan y que constan en la Planilla de Reliquidación; mientras no se conozca la resolución final del juez no se podrá completar con la liquidación económica del contrato de la ficalización. Hasta el término del mes de septiembre, octubre, noviembre de 2018, aún no existe pronunciamiento del Juez.</p>	<p>Luzuriaga Toledo, Javier Alexander</p>	<p>08/01/2019 - 10:30 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>El Hito 38 no podrá completarse una vez que se resuelvan los temas expuestos.</p>		
<p><b>OCTUBRE 2018</b>                      -El avance físico del Proyecto Mantenimiento por Resultados Zamora-Gualaquiza a la fecha es del 100 %. El presente proyecto no se encuentra incluido en el Plan Anual de Inversión (PAI) 2018, situación que se mantiene hasta el término del mes de septiembre 2018.</p> <p><b>CONTRATO DE OBRA</b>                      -El contrato de obra con la Compañía VERDU se encuentra concluido en un 100%, el período de responsabilidad de las Obras Extraordinarias debía completarse la cual ya se cumplió, en actuales momentos se esta desarrollando el Informe de Supervisión para realizar inmediatamente el Certificado de Terminación de Obras (Acta Recepción Definitiva); se estima que para el mes de noviembre se finiquite con este tema.</p> <p><b>CONTRATO DE FISCALIZACIÓN</b>                      -El contrato de la Fiscalización se encuentra concluido en un 100%, tiene Acta de Recepción Definitiva. En una revisión de pagos de planillas a la Consultora se detectó errores en la forma de pago, por lo que se está efectuado el cálculo real para poder determinar los verdaderos valores y así poder liquidar económicamente el contrato. Existen 4 planillas pendientes de pago (34 y 35 de la etapa de Mantenimiento y dos planillas de reajuste de precios), los mismos que fueron detenidos el trámite de pago hasta poder determinar los valores a liquidar.                      -Con fecha 20 de febrero de 2018 el Gerente de Obra presentó el cálculo de reliquidación económica, el cual fue puesto a revisión y validación por parte de otro Técnico. Actualmente se esta realizando una consulta jurídica respecto a un tema específico para poder finiquitar el pronunciamiento del valor determinado en la reliquidación económica, a la fecha ya existe informe del Técnico que revisó la reliquidación y existe criterio Jurídico, cuyo trámite al término del mes de abril se encuentran donde el Director Distrital (Administrador del Contrato) para el trámite correspondiente. Mediante Oficio Nro. MTOP-DDZCH-18-67-OF de fecha 07 de mayo de 2018 se comunicó a la Consultora TRAZADOS que proceda a revisar y aprobar la planilla de reliquidación económica y que se acerque a la Dirección de Zamora para su legalización.                      -Mediante memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2018-444-ME de fecha 31 de julio de 2018, el Supervisor solicita al Director Distrital que informe sobre el estado actual del trámite. Mediante Oficio Nro MTOP-DDZCH-18-114-OF de fecha 8 de agosto de 2018, el Director Distrital pide a la Consulotra TRAZADOS emitir pronunciamiento sobre la reliquidación económica y que se la legalice para dar continuidad con el trámite correspondiente. Hasta el término del mes de mayo, junio, julio y Agosto no se ha tenido respuesta de TRAZADOS.                      -En el mes de agosto de 2018, se conoce que la Consultora TRAZADOS a impuesto una demanda en contra del MTOP en la que solicita el pago de las planillas pendientes; la Dirección Distrital de Zamora Chinchipe en coordinación con Planta Central se encuentra preparando la documentación para la defensa, en la cual se sostiene que el pago adeudado es inferior al que solicitan y que constan en la Planilla de Reliquidación; mientras no se conozca la resolución final del juez no se podrá completar con la liquidación económica del contrato de la ficalización. Hasta el término del mes de septiembre, octubre de 2018, aún no existe pronunciamiento del Juez.</p> <p>El Hito 38 no podrá completarse una vez que se resuelvan los temas expuestos.</p>	<p>Luzuriaga                      Toledo, Javier                      Alexander</p>	<p>08/01/2019 -                      10:30 AM</p>
<p><b>SEPTIEMBRE 2018</b>                      -El avance físico del Proyecto Mantenimiento por Resultados Zamora-Gualaquiza a la fecha es del 100 %. El presente proyecto no se encuentra incluido en el Plan Anual de Inversión (PAI) 2018, situación que se mantiene hasta el término del mes de septiembre 2018.</p> <p><b>CONTRATO DE OBRA</b>                      -El contrato de obra con la Compañía VERDU se encuentra concluido en un 100%, el período de responsabilidad de las Obras Extraordinarias debía completarse la cual ya se cumplió, en actuales momentos se esta desarrollando el Informe de Supervisión para realizar inmediatamente el Certificado de Terminación de Obras (Acta Recepción Definitiva); se estima que para el mes de octubre se finiquite con este tema.</p> <p><b>CONTRATO DE FISCALIZACIÓN</b>                      -El contrato de la Fiscalización se encuentra concluido en un 100%, tiene Acta de Recepción Definitiva. En una revisión de pagos de planillas a la Consultora se detectó errores en la forma de pago, por lo que se está efectuado el cálculo real para poder determinar los verdaderos valores y así poder liquidar económicamente el contrato. Existen 4 planillas pendientes de pago (34 y 35 de la etapa de Mantenimiento y dos planillas de reajuste de precios), los mismos que fueron detenidos el trámite de pago hasta poder determinar los valores a liquidar.                      -Con fecha 20 de febrero de 2018 el Gerente de Obra presentó el cálculo de reliquidación económica, el cual fue puesto a revisión y validación por parte de otro Técnico. Actualmente</p>	<p>Luzuriaga                      Toledo, Javier                      Alexander</p>	<p>08/01/2019 -                      10:30 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>se esta realizando una consulta jurídica respecto a un tema específico para poder finiquitar el pronunciamiento del valor determinado en la reliquidación económica, a la fecha ya existe informe del Técnico que revisó la reliquidación y existe criterio Jurídico, cuyo trámite al término del mes de abril se encuentran donde el Director Distrital (Administrador del Contrato) para el trámite correspondiente. Mediante Oficio Nro. MTOP-DDZCH-18-67-OF de fecha 07 de mayo de 2018 se comunicó a la Consultora TRAZADOS que proceda a revisar y aprobar la planilla de reliquidación económica y que se acerque a la Dirección de Zamora para su legalización.</p> <p>-Mediante memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2018-444-ME de fecha 31 de julio de 2018, el Supervisor solicita al Director Distrital que informe sobre el estado actual del trámite. Mediante Oficio Nro MTOP-DDZCH-18-114-OF de fecha 8 de agosto de 2018, el Director Distrital pide a la Consulotra TRAZADOS emitir pronunciamiento sobre la reliquidación económica y que se la legalice para dar continuidad con el trámite correspondiente. Hasta el término del mes de mayo, junio, julio y Agosto no se ha tenido respuesta de TRAZADOS.</p> <p>-En el mes de agosto de 2018, se conoce que la Consultora TRAZADOS a impuesto una demanda en contra del MTOP en la que solicita el pago de las planillas pendientes; la Dirección Distrital de Zamora Chinchipe en coordinación con Planta Central se encuentra preparando la documentación para la defensa, en la cual se sostiene que el pago adeudado es inferior al que solicitan y que constan en la Planilla de Reliquidación; mientras no se conozca la resolución final del juez no se podrá completar con la liquidación económica del contrato de la ficalización. Hasta el término del mes de septiembre de 2018, aún no existe pronunciamiento del Juez.</p> <p>El Hito 38 no podrá completarse una vez que se resuelvan los temas expuestos.</p>		
<p><b>AGOSTO 2018</b></p> <p>-El avance físico del Proyecto Mantenimiento por Resultados Zamora-Gualaquiza a la fecha es del 100 %. El presente proyecto no se encuentra incluido en el Plan Anual de Inversión (PAI) 2018, situación que se mantiene hasta el término del mes de agosto 2018.</p> <p><b>CONTRATO DE OBRA</b></p> <p>-El contrato de obra con la Compañía VERDU se encuentra concluido en un 100%, el período de responsabilidad de las Obras Extraordinarias debía completarse la cual ya se cumplió, en actuales momentos se esta desarrollando el Informe de Supervisión para realizar inmediatamente el Certificado de Terminación de Obras (Acta Recepción Definitiva); se estima que para el mes de octubre se finiquite con este tema.</p> <p><b>CONTRATO DE FISCALIZACIÓN</b></p> <p>-El contrato de la Fiscalización se encuentra concluido en un 100%, tiene Acta de Recepción Definitiva. En una revisión de pagos de planillas a la Consultora se detectó errores en la forma de pago, por lo que se está efectuado el cálculo real para poder determinar los verdaderos valores y así poder liquidar económicamente el contrato. Existen 4 planillas pendientes de pago (34 y 35 de la etapa de Mantenimiento y dos planillas de reajuste de precios), los mismos que fueron detenidos el trámite de pago hasta poder determinar los valores a liquidar.</p> <p>-Con fecha 20 de febrero de 2018 el Gerente de Obra presentó el cálculo de reliquidación económica, el cual fue puesto a revisión y validación por parte de otro Técnico. Actualmente se esta realizando una consulta jurídica respecto a un tema específico para poder finiquitar el pronunciamiento del valor determinado en la reliquidación económica, a la fecha ya existe informe del Técnico que revisó la reliquidación y existe criterio Jurídico, cuyo trámite al término del mes de abril se encuentran donde el Director Distrital (Administrador del Contrato) para el trámite correspondiente. Mediante Oficio Nro. MTOP-DDZCH-18-67-OF de fecha 07 de mayo de 2018 se comunicó a la Consultora TRAZADOS que proceda a revisar y aprobar la planilla de reliquidación económica y que se acerque a la Dirección de Zamora para su legalización.</p> <p>-Mediante memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2018-444-ME de fecha 31 de julio de 2018, el Supervisor solicita al Director Distrital que informe sobre el estado actual del trámite. Mediante Oficio Nro MTOP-DDZCH-18-114-OF de fecha 8 de agosto de 2018, el Director Distrital pide a la Consulotra TRAZADOS emitir pronunciamiento sobre la reliquidación económica y que se la legalice para dar continuidad con el trámite correspondiente. Hasta el término del mes de mayo, junio, julio y Agosto no se ha tenido respuesta de TRAZADOS.</p> <p>-En el mes de agosto de 2018, se conoce que la Consultora TRAZADOS a impuesto una demanda en contra del MTOP en la que solicita el pago de las planillas pendientes; la Dirección Distrital de Zamora Chinchipe en coordinación con Planta Central se encuentra preparando la documentación para la defensa, en la cual se sostiene que el pago adeudado es inferior al que solicitan y que constan en la Planilla de Reliquidación; mientras no se conozca la resolución final del juez no se podrá completar con la liquidación económica del contrato de la ficalización.</p> <p>El Hito 38 no podrá completarse una vez que se resuelvan los temas expuestos.</p>	<p>Luzuriaga Toledo, Javier Alexander</p>	<p>08/01/2019 - 10:30 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p><b>JULIO 2018</b>                      -El avance físico del Proyecto Mantenimiento por Resultados Zamora-Gualaquiza a la fecha es del 100 %                      -El contrato de obra con la Compañía VERDU se encuentra concluido en un 100%, el período de responsabilidad de las Obras Extraordinarias debía completarse la cual ya se cumplió, en actuales momentos se esta desarrollando el Informe de Supervisión para realizar inmediatamente el Certificado de Terminación de Obras (Acta Recepción Definitiva).                      -El contrato de la Fiscalización se encuentra concluido en un 100%, tiene Acta de Recepción Definitiva. En una revisión de pagos de planillas a la Consultora se detectó errores en la forma de pago, por lo que se está efectuado el cálculo real para poder determinar los verdaderos valores y así poder liquidar económicamente el contrato. Existen 4 planillas pendientes de pago, los mismos que fueron detenidos el trámite de pago hasta poder determinar los valores a liquidar.                      -Con fecha 20 de febrero de 2018 el Gerente de Obra presentó el cálculo de reliquidación económica, el cual fue puesto a revisión y validación por parte de otro Técnico. Actualmente se esta realizando una consulta jurídica respecto a un tema específico para poder finiquitar el pronunciamiento del valor determinado en la reliquidación económica, a la fecha ya existe informe del Técnico que revisó la reliquidación y existe criterio Jurídico, cuyo trámite al término del mes de abril se encuentran donde el Director Distrital (Administrador del Contrato) para el trámite correspondiente. Mediante Oficio Nro. MTOP-DDZCH-18-67-OF de fecha 07 de mayo de 2018 se comunicó a la Consultora TRAZADOS que proceda a revisar y aprobar la planilla de reliquidación económica y que se acerque a la Dirección de Zamora para su legalización.                      -Mediante memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2018-444-ME de fecha 31 de julio de 2018, el Supervisor solicita al Director Distrital que informe sobre el estado actual del trámite.                      Hasta el término del mes de mayo, junio y julio no se ha tenido respuesta de TRAZADOS.</p> <p>Se estima que el Hito 38 pueda completarse durante el presente mes de julio 2018</p>	<p>Luzuriaga Toledo, Javier Alexander</p>	<p>08/01/2019 - 10:30 AM</p>
<p><b>JUNIO 2018</b>                      -El avance físico del Proyecto Mantenimiento por Resultados Zamora-Gualaquiza a la fecha es del 100 %                      -El contrato de obra con la Compañía VERDU se encuentra concluido en un 100%, el período de responsabilidad de las Obras Extraordinarias debía completarse la cual ya se cumplió, en actuales momentos se esta desarrollando el Informe de Supervisión para realizar inmediatamente el Certificado de Terminación de Obras (Acta Recepción Definitiva).                      -El contrato de la Fiscalización se encuentra concluido en un 100%, tiene Acta de Recepción Definitiva. En una revisión de pagos de planillas a la Consultora se detectó errores en la forma de pago, por lo que se está efectuado el cálculo real para poder determinar los verdaderos valores y así poder liquidar económicamente el contrato. Existen 4 planillas pendientes de pago, los mismos que fueron detenidos el trámite de pago hasta poder determinar los valores a liquidar.                      -Con fecha 20 de febrero de 2018 el Gerente de Obra presentó el cálculo de reliquidación económica, el cual fue puesto a revisión y validación por parte de otro Técnico. Actualmente se esta realizando una consulta jurídica respecto a un tema específico para poder finiquitar el pronunciamiento del valor determinado en la reliquidación económica, a la fecha ya existe informe del Técnico que revisó la reliquidación y existe criterio Jurídico, cuyo trámite al término del mes de abril se encuentran donde el Director Distrital (Administrador del Contrato) para el trámite correspondiente. Mediante Oficio Nro. MTOP-DDZCH-18-67-OF de fecha 07 de mayo de 2018 se comunicó a la Consultora TRAZADOS que proceda a revisar y aprobar la planilla de reliquidación económica y que se acerque a la Dirección de Zamora para su legalización.                      Hasta el término del mes de junio no se ha tenido respuesta de TRAZADOS.</p> <p>Se estima que el Hito 38 pueda completarse durante el presente mes de julio 2018</p>	<p>Luzuriaga Toledo, Javier Alexander</p>	<p>08/01/2019 - 10:30 AM</p>
<p><b>MAYO 2018</b>                      -El avance físico del Proyecto Mantenimiento por Resultados Zamora-Gualaquiza a la fecha es del 100 %                      -El contrato de obra con la Compañía VERDU se encuentra concluido en un 100%, el período de responsabilidad de las Obras Extraordinarias debía completarse la cual ya se cumplió, en actuales momentos se esta desarrollando el Informe de Supervisión para realizar inmediatamente el Certificado de Terminación de Obras (Acta Recepción Definitiva).                      -El contrato de la Fiscalización se encuentra concluido en un 100%, tiene Acta de Recepción Definitiva. En una revisión de pagos de planillas a la Consultora se detectó errores en la forma de pago, por lo que se está efectuado el cálculo real para poder determinar los verdaderos valores y así poder liquidar económicamente el contrato. Existen 4 planillas pendientes de pago, los mismos que fueron detenidos el trámite de pago hasta poder determinar los valores a liquidar.                      -Con fecha 20 de febrero de 2018 el Gerente de Obra presentó el cálculo de reliquidación económica, el cual fue puesto a revisión y validación por parte de otro Técnico. Actualmente se esta realizando una consulta jurídica respecto a un tema específico para poder finiquitar el pronunciamiento del valor determinado en la reliquidación económica, a la fecha ya existe</p>	<p>Luzuriaga Toledo, Javier Alexander</p>	<p>08/01/2019 - 10:30 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>informe del Técnico que revisó la reliquidación y existe criterio Jurídico, cuyo trámite al término del mes de abril se encuentran donde el Director Distrital (Administrador del Contrato) para el trámite correspondiente. Mediante Oficio Nro. MTOP-DDZCH-18-67-OF de fecha 07 de mayo de 2018 se comunicó a la Consultora TRAZADOS que proceda a revisar y aprobar la planilla de reliquidación económica y que se acerque a la Dirección de Zamora para su legalización. Hasta el término del mes de mayo no se ha tenido respuesta de TRAZADOS.</p> <p>Se estima que el Hito 38 pueda completarse durante el presente mes de mayo 2018</p>		
<p><b>ABRIL 2018</b></p> <p>-El avance físico del Proyecto Mantenimiento por Resultados Zamora-Gualaquiza a la fecha es del 100 %</p> <p>-El contrato de obra con la Compañía VERDU se encuentra concluido en un 100%, el período de responsabilidad de las Obras Extraordinarias debía completarse la cual ya se cumplió, en actuales momentos se esta desarrollando el Informe de Supervisión para realizar inmediatamente el Certificado de Terminación de Obras (Acta Recepción Definitiva).</p> <p>-El contrato de la Fiscalización se encuentra concluido en un 100%, tiene Acta de Recepción Definitiva. En una revisión de pagos de planillas a la Consultora se detectó errores en la forma de pago, por lo que se está efectuado el cálculo real para poder determinar los verdaderos valores y así poder liquidar económicamente el contrato. Existen 4 planillas pendientes de pago, los mismos que fueron detenidos el trámite de pago hasta poder determinar los valores a liquidar.</p> <p>-Con fecha 20 de febrero de 2018 el Gerente de Obra presentó el cálculo de reliquidación económica, el cual fue puesto a revisión y validación por parte de otro Técnico. Actualmente se esta realizando una consulta jurídica respecto a un tema específico para poder finiquitar el pronunciamiento del valor determinado en la reliquidación económica, a la fecha ya existe informe del Técnico que revisó la reliquidación y existe criterio Jurídico, cuyo trámite al término del mes de abril se encuentran donde el Director Distrital (Administrador del Contrato) para el trámite correspondiente.</p> <p>Se estima que el Hito 38 pueda completarse durante el presente mes de mayo 2018</p>	<p>Luzuriaga Toledo, Javier Alexander</p>	<p>08/01/2019 - 10:30 AM</p>
<p><b>MARZO 2018</b></p> <p>-El avance físico del Proyecto Mantenimiento por Resultados Zamora-Gualaquiza a la fecha es del 100 %</p> <p>-El contrato de obra con la Compañía VERDU se encuentra concluido en un 100%, el período de responsabilidad de 6 meses se completó en el mes de diciembre 2016, luego del cual se deberá tramitar la Recepción Definitiva de las Obras.</p> <p>-El contrato de la Fiscalización se encuentra concluido en un 100%, tiene Acta de Recepción Definitiva. En una revisión de pagos de planillas a la Consultora se detectó errores en la forma de pago, por lo que se está efectuado el cálculo real para poder determinar los verdaderos valores y así poder liquidar económicamente el contrato. Existen 4 planillas pendientes de pago, los mismos que fueron detenidos el trámite de pago hasta poder determinar los valores a liquidar. Con fecha 31 de enero de 2018 se realizó una reunión de trabajo en la Subsecretaría Zonal 7 con representantes de la Consultora TRAZADOS, donde se estableció el compromiso que hasta el 20 de febrero se presente por parte del Actual Gerente de Obra la reliquidación de pagos, con el fin de establecer los verdaderos montos que tenían que haberse cancelado.</p> <p>-Con fecha 20 de febrero de 2018 el Gerente de Obra presentó el cálculo de reliquidación económica, el cual fue puesto a revisión y validación por parte de otro Técnico. Actualmente se esta realizando una consulta jurídica respecto a un tema específico para poder finiquitar el pronunciamiento del valor determinado en la reliquidación económica.</p> <p>-Desde el martes 31 de enero al viernes 3 de febrero de 2017, los Ingenieros Sofía Herrería Cisneros, Ing. Patricio Valle, Coordinadores Zonal de la Dirección de Construcciones Quito, laboran en la Dirección Distrital de Zamora Chinchipe, para revisar todos los documentos contractuales de los contratos de Obra y de Fiscalización, de las observaciones encontradas se las harán conocer para que se corrijan previo a la suscripción de las Actas de Recepción y/o Liquidaciones económicas.</p> <p>-El Ing. Franz Romero Arciniega, con fecha 20 de Febrero de 2018 ha entregado al Director Distrital la reliquidación económica del Contrato de Fiscalización; con fecha 23 de febrero de 2018, el Director dispone a un Técnico para que proceda a realizar la revisión de la reliquidación realizada. Hasta el término de este mes de Febrero 2018 aún no existe respuesta.</p> <p>-El Gerente de Obra no ha podido completar el trámite de la recepción definitiva de la obra, debido a que tiene también otros contrato a su cargo y que tiene que también dar atención. Se estima que para el mes de marzo 2018 se pueda finiquitar los aspectos pendientes</p>	<p>Luzuriaga Toledo, Javier Alexander</p>	<p>08/01/2019 - 10:30 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p><b>FEBRERO 2018</b></p> <p>-El avance físico del Proyecto Mantenimiento por Resultados Zamora-Gualaquiza a la fecha es del 100 %</p> <p>-El contrato de obra con la Compañía VERDU se encuentra concluido en un 100%, el período de responsabilidad de 6 meses se completó en el mes de diciembre 2016, luego del cual se deberá tramitar la Recepción Definitiva de las Obras.</p> <p>-El contrato de la Fiscalización se encuentra concluido en un 100%, tiene Acta de Recepción Definitiva. En una revisión de pagos de planillas a la Consultora se detectó errores en la forma de pago, por lo que se está efectuado el cálculo real para poder determinar los verdaderos valores y así poder liquidar económicamente el contrato. Existen 4 planillas pendientes de pago, los mismos que fueron detenidos el trámite de pago hasta poder determinar los valores a liquidar. Con fecha 31 de enero de 2018 se realizó una reunión de trabajo en la Subsecretaría Zonal 7 con representantes de la Consultora TRAZADOS, donde se estableció el compromiso que hasta el 20 de febrero se presente por parte del Actual Gerente de Obra la reliquidación de pagos, con el fin de establecer los verdaderos montos que tenían que haberse cancelado, para lo cual se convocará a una nueva reunión.</p> <p>-Desde el martes 31 de enero al viernes 3 de febrero de 2017, los Ingenieros Sofía Herrería Cisneros, Ing. Patricio Valle, Coordinadores Zonal de la Dirección de Construcciones Quito, laboran en la Dirección Distrital de Zamora Chinchipe, para revisar todos los documentos contractuales de los contratos de Obra y de Fiscalización, de las observaciones encontradas se las harán conocer para que se corrijan previo a la suscripción de las Actas de Recepción y/o Liquidaciones económicas.</p> <p>-El Ing. Franz Romero Arciniega, con fecha 20 de Febrero de 2018 ha entregado al Director Distrital la reliquidación económica del Contrato de Fiscalización; con fecha 23 de febrero de 2018, el Director dispone a un Técnico para que proceda a realizar la revisión de la reliquidación realizada. Hasta el término de este mes de Febrero 2018 aún no existe respuesta.</p> <p>-El Gerente de Obra no ha podido completar el trámite de la recepción definitiva de la obra, debido a que tiene también otros contrato a su cargo y que tiene que también dar atención. Se estima que para el mes de marzo 2018 se pueda finiquitar los aspectos pendientes.</p>	<p>Luzuriaga Toledo, Javier Alexander</p>	<p>08/01/2019 - 10:30 AM</p>
<p><b>ENERO 2018</b></p> <p>El avance físico del Mantenimiento por Resultados a la fecha es de 100 %</p> <p>El contrato de obra con la Compañía VERDU se encuentra concluido en un 100%, el período de responsabilidad de 6 meses se completó en el mes de diciembre 2016, luego del cual se deberá tramitar la Recepción Definitiva de las Obras.</p> <p>El contrato de la Fiscalización se encuentra concluido en un 100%, tiene Acta de Recepción Definitiva. En una revisión de pagos de planillas a la Consultora se detectó errores en la forma de pago, por lo que se está efectuado el cálculo real para poder determinar los verdaderos valores y así poder liquidar económicamente el contrato. Existen 4 planillas pendientes de pago, los mismos que fueron detenidos el trámite de pago hasta poder determinar los valores a liquidar. Con fecha 31 de enero de 2018 se realizó una reunión de trabajo en la Subsecretaría Zonal 7 con representantes de la Consultora TRAZADOS, donde se estableció el compromiso que hasta el 20 de febrero se presente por parte del Actual Gerente de Obra la reliquidación de pagos, con el fin de establecer los verdaderos montos que tenían que haberse cancelado, para lo cual se convocará a una nueva reunión.</p> <p>-Desde el martes 31 de enero al viernes 3 de febrero de 2017, los Ingenieros Sofía Herrería Cisneros, Ing. Patricio Valle, Coordinadores Zonal de la Dirección de Construcciones Quito, laboran en la Dirección Distrital de Zamora Chinchipe, para revisar todos los documentos contractuales de los contratos de Obra y de Fiscalización, de las observaciones encontradas se las harán conocer para que se corrijan previo a la suscripción de las Actas de Recepción y/o Liquidaciones económicas.</p> <p>-El Ing. Franz Romero Arciniega, no ha podido completar el trámite de liquidación de la Fiscalización y la recepción definitiva de la obra, debido a que tiene 5 contrato a su cargo; por la falta de Técnicos y por estar atendiendo requerimiento en el campo de la Planificación para la proforma presupuestaria 2018 que es de interés institucional. Una vez que pueda desocuparse de esas tareas recién allí podría dedicarse de manera exclusiva a finiquitar el Proyecto. Se estima que para el mes de febrero 2018 se pueda finiquitar los aspectos pendientes.</p>	<p>Luzuriaga Toledo, Javier Alexander</p>	<p>08/01/2019 - 10:30 AM</p>
<p><b>DICIEMBRE 2017</b></p> <p>El avance físico del Mantenimiento por Resultados a la fecha es de 100 %</p> <p>El contrato de obra con la Compañía VERDU se encuentra concluido en un 100%, el período de responsabilidad de 6 meses se completó en el mes de diciembre 2016, luego del cual se deberá tramitar la Recepción Definitiva de las Obras.</p> <p>El contrato de la Fiscalización se encuentra concluido en un 100%, tiene Acta de Recepción Definitiva. En una revisión de pagos de planillas a la Consultora se detectó errores en la forma de pago, por lo que se está efectuado el cálculo real para poder determinar los verdaderos valores</p>	<p>Luzuriaga Toledo, Javier Alexander</p>	<p>08/01/2019 - 10:30 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>y así poder liquidar económicamente el contrato. Existen 4 planillas pendientes de pago, los mismos que fueron detenidos el trámite de pago hasta poder determinar los valores a liquidar.</p> <p>-Desde el martes 31 de enero al viernes 3 de febrero de 2017, los Ingenieros Sofía Herrería Cisneros, Ing. Patricio Valle, Coordinadores Zonal de la Dirección de Construcciones Quito, laboran en la Dirección Distrital de Zamora Chinchipe, para revisar todos los documentos contractuales de los contratos de Obra y de Fiscalización, de las observaciones encontradas se las harán conocer para que se corrijan previo a la suscripción de las Actas de Recepción y/o Liquidaciones económicas.</p> <p>-El Ing. Franz Romero Arciniega, no ha podido completar el trámite de liquidación de la Fiscalización y la recepción definitiva de la obra, debido a que tiene 5 contrato a su cargo; por la falta de Técnicos y por estar atendiendo requerimiento en el campo de la Planificación para la proforma presupuestaria 2018 que es de interés institucional. Una vez que pueda desocuparse de esas tareas recién allí podría dedicarse de manera exclusiva a finiquitar el Proyecto. Se estima que para el mes de febrero 2018 se pueda finiquitar los aspectos pendientes.</p>		
<p><b>NOVIEMBRE 2017</b></p> <p>El avance físico del Mantenimiento por Resultados a la fecha es de 100 %</p> <p>El contrato de obra con la Compañía VERDU se encuentra concluido en un 100%, el período de responsabilidad de 6 meses se completó en el mes de diciembre 2016, luego del cual se deberá tramitar la Recepción Definitiva de las Obras.</p> <p>El contrato de la Fiscalización se encuentra concluido en un 100%, tiene Acta de Recepción Definitiva. En una revisión de pagos de planillas a la Consultora se detectó errores en la forma de pago, por lo que se está efectuado el cálculo real para poder determinar los verdaderos valores y así poder liquidar económicamente el contrato. Existen 4 planillas pendientes de pago, los mismos que fueron detenidos el trámite de pago hasta poder determinar los valores a liquidar.</p> <p>-Desde el martes 31 de enero al viernes 3 de febrero de 2017, los Ingenieros Sofía Herrería Cisneros, Ing. Patricio Valle, Coordinadores Zonal de la Dirección de Construcciones Quito, laboran en la Dirección Distrital de Zamora Chinchipe, para revisar todos los documentos contractuales de los contratos de Obra y de Fiscalización, de las observaciones encontradas se las harán conocer para que se corrijan previo a la suscripción de las Actas de Recepción y/o Liquidaciones económicas.</p> <p>-El Ing. Franz Romero Arciniega, no ha podido completar el trámite de liquidación de la Fiscalización y la recepción definitiva de la obra, debido a que tiene 5 contrato a su cargo; por la falta de Técnicos y por estar atendiendo requerimiento en el campo de la Planificación para la proforma presupuestaria 2018 que es de interés institucional. Una vez que pueda desocuparse de esas tareas recién allí podría dedicarse de manera exclusiva a finiquitar el Proyecto. Se estima que para el mes de diciembre 2017 se pueda finiquitar los aspectos pendientes.</p>	Luzuriaga Toledo, Javier Alexander	08/01/2019 - 10:30 AM
<p><b>OCTUBRE 2017</b></p> <p>El avance físico del Mantenimiento por Resultados a la fecha es de 100 %</p> <p>El contrato de obra con la Compañía VERDU se encuentra concluido en un 100%, el período de responsabilidad de 6 meses se completó en el mes de diciembre 2016, luego del cual se deberá tramitar la Recepción Definitiva de las Obras.</p> <p>El contrato de la Fiscalización se encuentra concluido en un 100%, tiene Acta de Recepción Definitiva. En una revisión de pagos de planillas a la Consultora se detectó errores en la forma de pago, por lo que se está efectuado el cálculo real para poder determinar los verdaderos valores y así poder liquidar económicamente el contrato. Existen 4 planillas pendientes de pago, los mismos que fueron detenidos el trámite de pago hasta poder determinar los valores a liquidar.</p> <p>-Desde el martes 31 de enero al viernes 3 de febrero de 2017, los Ingenieros Sofía Herrería Cisneros, Ing. Patricio Valle, Coordinadores Zonal de la Dirección de Construcciones Quito, laboran en la Dirección Distrital de Zamora Chinchipe, para revisar todos los documentos contractuales de los contratos de Obra y de Fiscalización, de las observaciones encontradas se las harán conocer para que se corrijan previo a la suscripción de las Actas de Recepción y/o Liquidaciones económicas.</p> <p>-El Ing. Franz Romero Arciniega, no ha podido completar el trámite de liquidación de la Fiscalización y la recepción definitiva de la obra, debido a que tiene 5 contrato a su cargo; por la falta de Técnicos y por estar atendiendo requerimiento en el campo de la Planificación para la proforma presupuestaria 2018 que es de interés institucional. Una vez que pueda desocuparse de esas tareas recién allí podría dedicarse de manera exclusiva a finiquitar el Proyecto. Se estima que para el mes de noviembre 2017 se pueda finiquitar los aspectos pendientes.</p>	Luzuriaga Toledo, Javier Alexander	08/01/2019 - 10:30 AM
<p><b>SEPTIEMBRE 2017</b></p> <p>El avance físico del Mantenimiento por Resultados a la fecha es de 100 %</p> <p>El contrato de obra con la Compañía VERDU se encuentra concluido en un 100%, el período de responsabilidad de 6 meses se completó en el mes de diciembre 2016, luego del cual se deberá tramitar la Recepción Definitiva de las Obras.</p> <p>El contrato de la Fiscalización se encuentra concluido en un 100%, tiene Acta de Recepción Definitiva. En una revisión de pagos de planillas a la Consultora se detectó errores en la forma de pago, por lo que se está efectuado el cálculo real para poder determinar los verdaderos valores</p>	Luzuriaga Toledo, Javier Alexander	08/01/2019 - 10:30 AM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>y así poder liquidar económicamente el contrato. Existen 4 planillas pendientes de pago, los mismos que fueron detenidos el trámite de pago hasta poder determinar los valores a liquidar.</p> <p>-Desde el martes 31 de enero al viernes 3 de febrero de 2017, los Ingenieros Sofía Herrería Cisneros, Ing. Patricio Valle, Coordinadores Zonal de la Dirección de Construcciones Quito, laboran en la Dirección Distrital de Zamora Chinchipe, para revisar todos los documentos contractuales de los contratos de Obra y de Fiscalización, de las observaciones encontradas se las harán conocer para que se corrijan previo a la suscripción de las Actas de Recepción y/o Liquidaciones económicas.</p> <p>-El Ing. Franz Romero Arciniega, no ha podido completar el trámite de liquidación de la Fiscalización y la recepción definitiva de la obra, debido a sobrecarga laboral, por la falta de Técnicos y por estar atendiendo requerimiento en el campo de la Planificación para la próforma presupuestaria 2018 que es de interés institucional, una vez que pueda desocuparse de esas tareas recién allí podría dedicarse de manera exclusiva a finiquitar el Proyecto. Se estima que para el mes de octubre 2017 se pueda finiquitar los aspectos pendientes.</p>		
<p><b>AGOSTO 2017</b></p> <p>El avance físico del Mantenimiento por Resultados a la fecha es de 100 %</p> <p>El contrato de obra con la Compañía VERDU se encuentra concluido en un 100%, el período de responsabilidad de 6 meses se completó en el mes de diciembre 2016, luego del cual se deberá tramitar la Recepción Definitiva de las Obras.</p> <p>El contrato de la Fiscalización se encuentra concluido en un 100%, tiene Acta de Recepción Definitiva. En una revisión de pagos de planillas a la Consultora se detectó errores en la forma de pago, por lo que se está efectuado el cálculo real para poder determinar los verdaderos valores y así poder liquidar económicamente el contrato. Existen 4 planillas pendientes de pago, los mismos que fueron detenidos el trámite de pago hasta poder determinar los valores a liquidar.</p> <p>-Desde el martes 31 de enero al viernes 3 de febrero de 2017, los Ingenieros Sofía Herrería Cisneros, Ing. Patricio Valle, Coordinadores Zonal de la Dirección de Construcciones Quito, laboran en la Dirección Distrital de Zamora Chinchipe, para revisar todos los documentos contractuales de los contratos de Obra y de Fiscalización, de las observaciones encontradas se las harán conocer para que se corrijan previo a la suscripción de las Actas de Recepción y/o Liquidaciones económicas.</p> <p>-El Ing. Franz Romero Arciniega, no ha podido completar el trámite de liquidación de la Fiscalización y la recepción definitiva de la obra, debido a sobrecarga laboral, por la falta de Técnicos y por estar atendiendo requerimiento en el campo de la Planificación para la próforma presupuestaria 2018 que es de interés institucional, una vez que pueda desocuparse de esas tareas recién allí podría dedicarse de manera exclusiva a finiquitar el Proyecto.</p>	<p>Luzuriaga Toledo, Javier Alexander</p>	<p>08/01/2019 - 10:30 AM</p>
<p><b>JULIO 2017</b></p> <p>El avance físico del Mantenimiento por Resultados a la fecha es de 100 %</p> <p>El contrato de obra con la Compañía VERDU se encuentra concluido en un 100%, el período de responsabilidad de 6 meses se completó en el mes de diciembre 2016, luego del cual se deberá tramitar la Recepción Definitiva de las Obras.</p> <p>El contrato de la Fiscalización se encuentra concluido en un 100%, tiene Acta de Recepción Definitiva. En una revisión de pagos de planillas a la Consultora se detectó errores en la forma de pago, por lo que se está efectuado el cálculo real para poder determinar los verdaderos valores y así poder liquidar económicamente el contrato. Existen 4 planillas pendientes de pago, los mismos que fueron detenidos el trámite de pago hasta poder determinar los valores a liquidar.</p> <p>-Desde el martes 31 de enero al viernes 3 de febrero de 2017, los Ingenieros Sofía Herrería Cisneros, Ing. Patricio Valle, Coordinadores Zonal de la Dirección de Construcciones Quito, laboran en la Dirección Distrital de Zamora Chinchipe, para revisar todos los documentos contractuales de los contratos de Obra y de Fiscalización, de las observaciones encontradas se las harán conocer para que se corrijan previo a la suscripción de las Actas de Recepción y/o Liquidaciones económicas.</p> <p>-El Ing. Franz Romero Arciniega, no ha podido completar el trámite de liquidación de la Fiscalización y la recepción definitiva de la obra, debido a sobrecarga laboral, por la salida de Técnicos y por estar encargado de la Dirección Distrital por la renuncia del Ing. Jaime Calderón que era el Director Titular. Se podría retomar el trámite cuando el Ing. Franz Romero Arciniega, deje el Encargo de Director Distrital y que se pueda dedicar de manera exclusiva a finiquitar el Proyecto.</p>	<p>Luzuriaga Toledo, Javier Alexander</p>	<p>08/01/2019 - 10:30 AM</p>
<p><b>JUNIO 2017</b></p> <p>El avance físico del Mantenimiento por Resultados a la fecha es de 100 %</p> <p>El contrato de obra con la Compañía VERDU se encuentra concluido en un 100%, el período de responsabilidad de 6 meses se completó en el mes de diciembre 2016, luego del cual se deberá tramitar la Recepción Definitiva de las Obras.</p> <p>El contrato de la Fiscalización se encuentra concluido en un 100%, tiene Acta de Recepción Definitiva. En una revisión de pagos de planillas a la Consultora se detectó errores en la forma de pago, por lo que se está efectuado el cálculo real para poder determinar los verdaderos valores</p>	<p>Luzuriaga Toledo, Javier Alexander</p>	<p>08/01/2019 - 10:30 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>y así poder liquidar económicamente el contrato. Existen 4 planillas pendientes de pago, los mismos que fueron detenidos el trámite de pago hasta poder determinar los valores a liquidar.</p> <p>-Desde el martes 31 de enero al viernes 3 de febrero de 2017, los Ingenieros Sofía Herrería Cisneros, Ing. Patricio Valle, Coordinadores Zonal de la Dirección de Construcciones Quito, laboran en la Dirección Distrital de Zamora Chinchipe, para revisar todos los documentos contractuales de los contratos de Obra y de Fiscalización, de las observaciones encontradas se las harán conocer para que se corrijan previo a la suscripción de las Actas de Recepción y/o Liquidaciones económicas.</p> <p>-El Ing. Franz Romero Arciniega, no ha podido completar el trámite de liquidación de la Fiscalización y la recepción definitiva de la obra, debido a sobrecarga laboral, por la salida de Técnicos y por estar encargado de la Dirección Distrital por la renuncia del Ing. Jaime Calderón que era el Director Titular. Se podría retomar el trámite cuando el Ing. Franz Romero Arciniega, deje el Encargo de Director Distrital y que se pueda dedicar de manera exclusiva a finiquitar el Proyecto.</p>		
<p><b>MAYO 2017</b></p> <p>El avance físico del Mantenimiento por Resultados a la fecha es de 100 %</p> <p>El contrato de obra con la Compañía VERDU se encuentra concluido en un 100%, el período de responsabilidad de 6 meses se completó en el mes de diciembre 2016, luego del cual se deberá tramitar la Recepción Definitiva de las Obras.</p> <p>El contrato de la Fiscalización se encuentra concluido en un 100%, tiene Acta de Recepción Definitiva. En una revisión de pagos de planillas a la Consultora se detectó errores en la forma de pago, por lo que se está efectuado el cálculo real para poder determinar los verdaderos valores y así poder liquidar económicamente el contrato. Existen 4 planillas pendientes de pago, los mismos que fueron detenidos el trámite de pago hasta poder determinar los valores a liquidar.</p> <p>-Desde el martes 31 de enero al viernes 3 de febrero de 2017, los Ingenieros Sofía Herrería Cisneros, Ing. Patricio Valle, Coordinadores Zonal de la Dirección de Construcciones Quito, laboran en la Dirección Distrital de Zamora Chinchipe, para revisar todos los documentos contractuales de los contratos de Obra y de Fiscalización, de las observaciones encontradas se las harán conocer para que se corrijan previo a la suscripción de las Actas de Recepción y/o Liquidaciones económicas.</p> <p>-El Ing. Franz Romero Arciniega, no ha podido completar el trámite de liquidación de la Fiscalización y la recepción definitiva de la obra, debido a sobrecarga laboral, por la salida de Técnicos y por estar encargado de la Dirección Distrital por la renuncia del Ing. Jaime Calderón que era el Director Titular. Se podría retomar el trámite cuando el Ing. Franz Romero Arciniega, deje el Encargo de Director Distrital y que se pueda dedicar de manera exclusiva a finiquitar el Proyecto.</p>	<p>Luzuriaga Toledo, Javier Alexander</p>	<p>08/01/2019 - 10:30 AM</p>
<p><b>ABRIL 2017</b></p> <p>El avance físico del Mantenimiento por Resultados a la fecha es de 100 %</p> <p>El contrato de obra con la Compañía VERDU se encuentra concluido en un 100%, el período de responsabilidad de 6 meses se completó en el mes de diciembre 2016, luego del cual se deberá tramitar la Recepción Definitiva de las Obras.</p> <p>El contrato de la Fiscalización se encuentra concluido en un 100%, tiene Acta de Recepción Definitiva. En una revisión de pagos de planillas a la Consultora se detectó errores en la forma de pago, por lo que se está efectuado el cálculo real para poder determinar los verdaderos valores y así poder liquidar económicamente el contrato. Existen 4 planillas pendientes de pago, los mismos que fueron detenidos el trámite de pago hasta poder determinar los valores a liquidar.</p> <p>-Desde el martes 31 de enero al viernes 3 de febrero de 2017, los Ingenieros Sofía Herrería Cisneros, Ing. Patricio Valle, Coordinadores Zonal de la Dirección de Construcciones Quito, laboran en la Dirección Distrital de Zamora Chinchipe, para revisar todos los documentos contractuales de los contratos de Obra y de Fiscalización, de las observaciones encontradas se las harán conocer para que se corrijan previo a la suscripción de las Actas de Recepción y/o Liquidaciones económicas.</p> <p>-El Ing. Franz Romero Arciniega, no ha podido completar el trámite de liquidación de la Fiscalización y la recepción definitiva de la obra, debido a sobrecarga laboral, por la salida de Técnicos y por estar encargado de la Dirección Distrital por la renuncia del Ing. Jaime Calderón que era el Director Titular. Se podría retomar el trámite cuando el Ing. Franz Romero Arciniega, deje el Encargo de Director Distrital y que se pueda dedicar de manera exclusiva a finiquitar el Proyecto.</p>	<p>Luzuriaga Toledo, Javier Alexander</p>	<p>08/01/2019 - 10:30 AM</p>
<p><b>MARZO 2017</b></p> <p>El avance físico del Mantenimiento por Resultados a la fecha es de 100 %</p> <p>El contrato de obra con la Compañía VERDU se encuentra concluido en un 100%, se está esperando que se complete el período de responsabilidad de 6 meses, el mismo que concluye en este mes de diciembre 2016, luego del cual se podrá suscribir el Acta de Recepción Definitiva de las Obras.</p> <p>El contrato de la Fiscalización se encuentra concluido en un 100%, tiene Acta de Recepción Definitiva. En una revisión de pagos de planillas a la Consultora se detectó errores en la forma de</p>	<p>Luzuriaga Toledo, Javier Alexander</p>	<p>08/01/2019 - 10:30 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>pago, por lo que se está efectuado el cálculo real para poder determinar los verdaderos valores y así poder liquidar económicamente el contrato. Existen 4 planillas pendientes de pago, los mismos que fueron detenidos el trámite de pago hasta poder determinar los valores a liquidar.</p> <p>-Desde el martes 31 de enero al viernes 3 de febrero de 2017, los Ingenieros Sofía Herrería Cisneros, Ing. Patricio Valle, Coordinadores Zonal de la Dirección de Construcciones Quito, laboran en la Dirección Distrital de Zamora Chinchipe, para revisar todos los documentos contractuales de los contratos de Obra y de Fiscalización, de las observaciones encontradas se las harán conocer para que se corrijan previo a la suscripción de las Actas de Recepción y/o Liquidaciones económicas.</p> <p>-El Ing. Franz Romero Arciniaga, no ha podido completar el trámite de liquidación de la Fiscalización y la recepción definitiva de la obra, debido a sobrecarga laboral, por la salida de Técnicos y por estar encargado de la Dirección Distrital por la renuncia del Ing. Jaime Calderón que era el Director Titular</p>		
<p><b>FEBRERO 2017</b>                      El avance físico del Mantenimiento por Resultados a la fecha es de 100 %                      El contrato de obra con la Compañía VERDU se encuentra concluido en un 100%, se está esperando que se complete el período de responsabilidad de 6 meses, el mismo que concluye en este mes de diciembre 2016, luego del cual se podrá suscribir el Acta de Recepción Definitiva de las Obras.                      El contrato de la Fiscalización se encuentra concluido en un 100%, tiene Acta de Recepción Definitiva. En una revisión de pagos de planillas a la Consultora se detectó errores en la forma de pago, por lo que se está efectuado el cálculo real para poder determinar los verdaderos valores y así poder liquidar económicamente el contrato. Existen 4 planillas pendientes de pago, los mismos que fueron detenidos el trámite de pago hasta poder determinar los valores a liquidar.</p> <p>-Desde el martes 31 de enero al viernes 3 de febrero de 2017, los Ingenieros Sofía Herrería Cisneros, Ing. Patricio Valle, Coordinadores Zonal de la Dirección de Construcciones Quito, laboran en la Dirección Distrital de Zamora Chinchipe, para revisar todos los documentos contractuales de los contratos de Obra y de Fiscalización, de las observaciones encontradas se las harán conocer para que se corrijan previo a la suscripción de las Actas de Recepción y/o Liquidaciones económicas.</p>	Luzuriaga Toledo, Javier Alexander	08/01/2019 - 10:30 AM
<p><b>ENERO 2017</b>                      El avance físico del Mantenimiento por Resultados a la fecha es de 100 %                      El contrato de obra con la Compañía VERDU se encuentra concluido en un 100%, se está esperando que se complete el período de responsabilidad de 6 meses, el mismo que concluye en este mes de diciembre 2016, luego del cual se podrá suscribir el Acta de Recepción Definitiva de las Obras.                      El contrato de la Fiscalización se encuentra concluido en un 100%, tiene Acta de Recepción Definitiva. En una revisión de pagos de planillas a la Consultora se detectó errores en la forma de pago, por lo que se está efectuado el cálculo real para poder determinar los verdaderos valores y así poder liquidar económicamente el contrato. Existen 4 planillas pendientes de pago, los mismos que fueron detenidos el trámite de pago hasta poder determinar los valores a liquidar.</p> <p>-Desde el martes 31 de enero al viernes 3 de febrero de 2017, los Ingenieros Sofía Herrería Cisneros, Ing. Patricio Valle, Coordinadores Zonal de la Dirección de Construcciones Quito, laboran en la Dirección Distrital de Zamora Chinchipe, para revisar todos los documentos contractuales de los contratos de Obra y de Fiscalización, de las observaciones encontradas se las harán conocer para que se corrijan previo a la suscripción de las Actas de Recepción y/o Liquidaciones económicas.</p>	Luzuriaga Toledo, Javier Alexander	08/01/2019 - 10:30 AM
<p><b>DICIEMBRE 2016</b>                      El avance físico del Mantenimiento por Resultados a la fecha es de 100 %</p> <p>El contrato de obra con la Compañía VERDU se encuentra concluido en un 100%, se esta esperando que se complete el período de responsabilidad de 6 meses, el mismo que concluye en este mes de diciembre 2016, luego del cuál se podrá suscribir el Acta de Recepción Definitiva de las Obras.</p> <p>El contrato de la Fiscalización se encuentra concluido en un 100%, tiene Acta de Recepción Definitiva. En una revisión de pagos de planillas a la Consultora se detectó errores en la forma de pago, por lo que se está efectuado el cálculo real para poder determinar los verdaderos valores y así poder liquidar económicamente el contrato. Existen 4 planillas pendientes de pago, los mismos que fueron detenidos el trámite de pago hasta poder determinar los valores a liquidar.</p>	Luzuriaga Toledo, Javier Alexander	08/01/2019 - 10:30 AM
<p><b>NOVIEMBRE 2016</b>                      El avance físico del Mantenimiento por Resultados a la fecha es de 100 %</p> <p>El contrato de obra con la Compañía VERDU se encuentra concluido en un 100%, se esta esperando que se complete el período de responsabilidad de 6 meses, el mismo que concluye en</p>	Luzuriaga Toledo, Javier Alexander	08/01/2019 - 10:30 AM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>este mes de diciembre 2016, luego del cuál se podrá suscribir el Acta de Recepción Definitiva de las Obras.</p> <p>El contrato de la Fiscalización se encuentra concluido en un 100%, tiene Acta de Recepción Definitiva. En una revisión de pagos de planillas a la Consultora se detectó errores en la forma de pago, por lo que se está efectuado el cálculo real para poder determinar los verdaderos valores y así poder liquidar económicamente el contrato. Existen 4 planillas pendientes de pago, los mismos que fueron detenidos el trámite de pago hasta poder determinar los valores a liquidar.</p>		
<p><b>OCTUBRE 2016</b> El avance físico del Mantenimiento por Resultados a la fecha es de 100 % Con fecha 20 de noviembre 2015 se firma la Orden de Trabajo Nro. 1 para la ejecución de Obras Extraordinarias por USD 777.359,76 con un plazo de 135 días a partir del 20 de noviembre de 2015, la fecha de terminación contractual es el 03 de abril de 2016. Mediante memorando Nro. MTOP-DDZCH-2016-648-ME de fecha 2 de abril de 2016, el administrador del contrato emite la AUTORIZACIÓN para la ampliación de plazo por 40 días, contados a partir del día 4 de abril de 2016, por lo que el nuevo plazo será el 13 de mayo de 2016, esto en base a las autorizaciones de la Fiscalización y de la Supervisión Con fecha 13 de mayo de 2016 se terminan los trabajos de las Obras Extraordinarias. El proyecto se encuentra liquidado económicamente. Se tiene el cierre ambiental aprobado. Está en trámite de legalización del Acta de Entrega Recepción de las Obras Extraordinarias.</p>	Luzuriaga Toledo, Javier Alexander	08/01/2019 - 10:30 AM
<p><b>SEPTIEMBRE 2016</b> El avance físico del Mantenimiento por Resultados a la fecha es de 100 % Con fecha 20 de noviembre 2015 se firma la Orden de Trabajo Nro. 1 para la ejecución de Obras Extraordinarias por USD 777.359,76 con un plazo de 135 días a partir del 20 de noviembre de 2015, la fecha de terminación contractual es el 03 de abril de 2016. Mediante memorando Nro. MTOP-DDZCH-2016-648-ME de fecha 2 de abril de 2016, el administrador del contrato emite la AUTORIZACIÓN para la ampliación de plazo por 40 días, contados a partir del día 4 de abril de 2016, por lo que el nuevo plazo será el 13 de mayo de 2016, esto en base a las autorizaciones de la Fiscalización y de la Supervisión Con fecha 13 de mayo de 2016 se terminan los trabajos de las Obras Extraordinarias. El proyecto se encuentra liquidado económicamente. Se tiene el cierre ambiental aprobado. Está en trámite de legalización del Acta de Entrega Recepción de las Obras Extraordinarias.</p>	Luzuriaga Toledo, Javier Alexander	08/01/2019 - 10:30 AM
<p><b>MARZO 2014</b> Gestión y Ejecución del Mantenimiento 114.15 km Limpieza de calzada y espaldones 11446.88 m2 Limpieza de cunetas a mano 1944.44 m3 Limpieza de alcantrillas 1080.06 m3 Roza a mano 17.12 Hás Reposición de elementos faltantes ( tachas) 340 und. Reposición de señalización horizontal 165 ml Accesos a propiedades 47 ml Reposición de guardavías de doble viga 865 ml Reconstrucción de cunetas y bordillos 150 ml Limpieza de derrumbes 137 m3 Limpieza de alcantarilla 12 Und. Reposición de señalización vertical 45 Und. Reparación de alcantarillas 16 Und. Construcción de muro de gaviones 62 m3</p>	Luzuriaga Toledo, Javier Alexander	08/01/2019 - 10:30 AM
<p><b>AGOSTO 2016</b> El avance físico del Mantenimiento por Resultados a la fecha es de 100 % Con fecha 20 de noviembre se firma la Orden de Trabajo Nro. 1 para la ejecución de Obras Extraordinarias por USD 777.359,76 con un plazo de 135 días a partir del 20 de noviembre de 2015, la fecha de terminación contractual es el 03 de abril de 2016. Mediante memorando Nro. MTOP-DDZCH-2016-648-ME de fecha 2 de abril de 2016, el administrador del contrato emite la AUTORIZACIÓN para la ampliación de plazo por 40 días, contados a partir del día 4 de abril de 2016, por lo que el nuevo plazo será el 13 de mayo de 2016, esto en base a las autorizaciones de la Fiscalización y de la Supervisión Con fecha 13 de mayo de 2016 se terminan los trabajos de las Obras Extraordinarias. El proyecto se encuentra liquidado económicamente. Se tiene el cierre ambiental aprobado. Está en trámite de legalización del Acta de Entrega Recepción de las Obras Extraordinarias.</p>	Bustamante Rivera, Esner Fidel	02/09/2016 - 12:46 PM
<p><b>JULIO 2016</b> El avance físico del Mantenimiento por Resultados a la fecha es de 100 % Con fecha 20 de noviembre se firma la Orden de Trabajo Nro. 1 para la ejecución de Obras Extraordinarias por USD 777.359,76 con un plazo de 135 días a partir del 20 de noviembre de 2015, la fecha de terminación contractual es el 03 de abril de 2016. Mediante memorando Nro.</p>	Bustamante Rivera, Esner Fidel	05/08/2016 - 12:04 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>MTOP-DDZCH-2016-648-ME de fecha 2 de abril de 2016, el administrador del contrato emite la AUTORIZACIÓN para la ampliación de plazo por 40 días, contados a partir del día 4 de abril de 2016, por lo que el nuevo plazo será el 13 de mayo de 2016, esto en base a las autorizaciones de la Fiscalización y de la Supervisión</p> <p>Con fecha 13 de mayo de 2016 se terminan los trabajos de las Obras Extraordinarias. El proyecto se encuentra liquidado económicamente. Está en trámite el cierre ambiental para luego proceder a realizar la recepción de las obras.</p>		
<p><b>JUNIO 2016</b></p> <p>El avance físico del Mantenimiento por Resultados a la fecha es de 100 %</p> <p>Con fecha 20 de noviembre se firma la Orden de Trabajo Nro. 1 para la ejecución de Obras Extraordinarias por USD 777.359,76 con un plazo de 135 días a partir del 20 de noviembre de 2015, la fecha de terminación contractual es el 03 de abril de 2016. Mediante memorando Nro. MTOP-DDZCH-2016-648-ME de fecha 2 de abril de 2016, el administrador del contrato emite la AUTORIZACIÓN para la ampliación de plazo por 40 días, contados a partir del día 4 de abril de 2016, por lo que el nuevo plazo será el 13 de mayo de 2016, esto en base a las autorizaciones de la Fiscalización y de la Supervisión</p> <p>Con fecha 13 de mayo de 2016 se terminan los trabajos de las Obras Extraordinarias. El proyecto se encuentra en etapa de liquidación de cantidades de obra.</p>	Bustamante Rivera, Esner Fidel	04/07/2016 - 12:54 PM
<p><b>MAYO 2016</b></p> <p>El avance físico del Mantenimiento por Resultados a la fecha es de 100 %</p> <p>Con fecha 20 de noviembre se firma la Orden de Trabajo Nro. 1 para la ejecución de Obras Extraordinarias por USD 777.359,76 con un plazo de 135 días a partir del 20 de noviembre de 2015, la fecha de terminación contractual es el 03 de abril de 2016. Mediante memorando Nro. MTOP-DDZCH-2016-648-ME de fecha 2 de abril de 2016, el administrador del contrato emite la AUTORIZACIÓN para la ampliación de plazo por 40 días, contados a partir del día 4 de abril de 2016, por lo que el nuevo plazo será el 13 de mayo de 2016, esto en base a las autorizaciones de la Fiscalización y de la Supervisión</p> <p>Con fecha 13 de mayo de 2016 se terminan los trabajos de las Obras Extraordinarias. El proyecto se encuentra en etapa de liquidación de cantidades de obra. El Hormigón de la losa del puente se encuentra en etapa de fraguado, luego de que el mismo alcance su resistencia de diseño se procederá a realizar las pruebas de carga y se pondrá al servicio de la comunidad. El día 10 de junio la losa del puente cumple los 28 días de fraguado.</p>	Bustamante Rivera, Esner Fidel	05/06/2016 - 11:20 PM
<p><b>ABRIL 2016</b></p> <p>El avance físico del Mantenimiento por Resultados a la fecha es de 100 %</p> <p>Con fecha 20 de noviembre se firma la Orden de Trabajo Nro. 1 para la ejecución de Obras Extraordinarias por USD 777.359,76 con un plazo de 135 días a partir del 20 de noviembre de 2015, la fecha de terminación contractual es el 03 de abril de 2016. Mediante memorando Nro. MTOP-DDZCH-2016-648-ME de fecha 2 de abril de 2016, el administrador del contrato emite la AUTORIZACIÓN para la ampliación de plazo por 40 días, contados a partir del día 4 de abril de 2016, por lo que el nuevo plazo será el 13 de mayo de 2016, esto en base a las autorizaciones de la Fiscalización y de la Supervisión</p> <p>Al 30 de abril se encuentran fundidos los 2 estribos y un avance al 100% los muros de gaviones. Se encuentra en un 100% del encofrado del puente, se esta colocando el hierro en vigas y losa</p>	Bustamante Rivera, Esner Fidel	05/05/2016 - 10:21 AM
<p><b>MARZO 2016</b></p> <p>El avance físico del Mantenimiento por Resultados a la fecha es de 100 %</p> <p>Con fecha 20 de noviembre se firma la Orden de Trabajo Nro. 1 para la ejecución de Obras Extraordinarias por USD 777.359,76 con un plazo de 135 días a partir del 20 de noviembre de 2015, la fecha de terminación contractual es el 03 de abril de 2016. Mediante memorando Nro. MTOP-DDZCH-2016-648-ME de fecha 2 de abril de 2016, el administrador del contrato emite la AUTORIZACIÓN para la ampliación de plazo por 40 días, contados a partir del día 4 de abril de 2016, por lo que el nuevo plazo será el 13 de mayo de 2016, esto en base a las autorizaciones de la Fiscalización y de la Supervisión</p> <p>Al 30 de marzo se encuentran fundidos los 2 estribos y un avance al 100% los muros de gaviones. Se encuentra en un 50% del encofrado del puente, se esta colocando el hierro en vigas</p>	Bustamante Rivera, Esner Fidel	05/04/2016 - 11:01 PM
<p><b>FEBRERO 2016</b></p> <p>El avance físico del Mantenimiento por Resultados a la fecha es de 100 %</p> <p>Con fecha 20 de noviembre de 2015 se firmó la Orden de trabajo para ejecutar las obras obligatorias, la fecha de terminación es el 03 de abril de 2016</p> <p>Al 26 de febrero se encuentran fundidos los 2 estribos y los muros de gaviones tiene un avance del 65%</p>	Bustamante Rivera, Esner Fidel	02/03/2016 - 10:39 AM
<p><b>ENERO 2016</b></p> <p>El avance físico del Mantenimiento por Resultados a la fecha es de 100 %</p> <p>Con fecha 20 de noviembre de 2015 se firmó la Orden de trabajo para ejecutar las obras obligatorias, la fecha de terminación es el 03 de abril de 2016</p>	Bustamante Rivera, Esner Fidel	05/02/2016 - 08:55 AM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Hasta el 31 de enero esta fundido el estribo y los muros de ala derecho y la colocación de hierro y fundición del estribo y muros de ala izquierdo. Se ha realizado la estabilización de taludes de el Pincho</p>		
<p>DICIEMBRE 2015                      Gestión y ejecución del mantenimiento 114.15 km                      Limpieza de calzada, espaldones y derecho de vía 3.343,97 m2                      Limpieza de cunetas a mano 2.009,82 m3                      Limpieza de alcantarillas 1.072,37 m3                      Roza a mano 20,300 has                      Reposición de elementos faltantes (tachas) 74 und                      Reposición de señalización horizontal 64.516,00 ml                      Accesos a propiedades 10 ml                      Reposición de gemas y limpieza de guardavías de doble viga 221 ml                      Construcción de cunetas, bordillos y brocales 182 ml                      Limpieza de derrumbes a máquina 13.048,00 m3                      Limpieza de cuentas, alcanatrilla sy tendido d ematerial 343 m3                      Sellado de fisuras en calzada 1.287,00 ml                      Reposición de señalización vertical 19 und                      Reposición de delineadores y cinta reflectiva 186,00 und                      Construcción de enrocados 32 m3                      El avance físico a la fecha es de 100.00%                      Con fecha 20 de noviembre de 2015 se firmó la Orden de trabajo para ejecutar las obras obligatorias                      El 30 de diciembre de 2015 se funde hasta el 1/3 del estribo derecho y hasta el 1/3 de los muros de ala del estribo derecho</p>	<p>Bustamante                      Rivera, Esner                      Fidel</p>	<p>05/02/2016 -                      12:08 AM</p>
<p>NOVIEMBRE 2015                      Gestión y ejecución del mantenimiento 114.15 km                      Limpieza de calzada, espaldones y derecho de vía 3.343,97 m2                      Limpieza de cunetas a mano 2.009,82 m3                      Limpieza de alcantarillas 1.072,37 m3                      Roza a mano 20,300 has                      Reposición de elementos faltantes( tachas) 74 und                      Reposición de señalización horizontal 64.516,00 ml                      Accesos a propiedades 10 ml                      Reposición de gemas y limpieza de guardavías de doble viga 221 ml                      Construcción de cunetas, bordillos y brocales182 ml                      Limpieza de derrumbes a máquina 13.048,00 m3                      Limpieza de cuentas, alcanatrilla sy tendido d ematerial 343 m3                      Sellado de fisuras en calzada 1.287,00 ml                      Reposición de señalización vertical 19 und                      Reposición de delineadores y cinta reflectiva 186,00 und                      Construcción de enrocados 32 m3                      El avance físico a la fecha es de 97.60%                      Con fecha 20 de noviembre de 2015 se firmó la Orden de trabajo para ejecutar las obras obligatorias</p>	<p>Bustamante                      Rivera, Esner                      Fidel</p>	<p>04/01/2016 -                      02:41 PM</p>
<p>OCTUBRE 2015                      Gestión y ejecución del mantenimiento 114.15 km                      Limpieza de calzada, espaldones y derecho d evía 3.343,97 m2                      Limpieza de cunetas a mano 2.009,82 m3                      Limpieza de alcantarillas 1.072,37 m3                      Roza a mano 20,300 has                      Reposición de elementos faltantes( tachas) 74 und                      Reposición de señalización horizontal 64.516,00 ml                      Accesos a propiedades 10 ml                      Reposición de gemas y limpieza de guardavías de doble viga 221 ml                      Construcción de cunetas, bordillos y brocales182 ml                      Limpieza de derrumbes a máquina 13.048,00 m3                      Limpieza de cuentas, alcanatrilla sy tendido d ematerial 343 m3                      Sellado de fisuras en calzada 1.287,00 ml                      Reposición de señalización vertical 19 und                      Reposición de delineadores y cinta reflectiva 186,00 und                      Construcción de enrocados 32 m3</p>	<p>Román Carrión,                      Carlos Anibal</p>	<p>05/11/2015 -                      09:39 AM</p>
<p>SEPTIEMBRE 2015                      Gestión y ejecución del mantenimiento 114,15 km                      Limpieza de calzada, espaldones y derecho de vía 3.392,49 m2</p>	<p>Román Carrión,                      Carlos Anibal</p>	<p>05/10/2015 -                      11:28 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Limpieza de cunetas a mano 2.071,76 m3 Limpieza de alcantarillas 1.004,48 m3 Roza a mano 17,27 há Reposición de elementos faltantes ( tachas) 2.129 und Reposición de señalización horizontal 4.050,00 ml Accesos a propiedades 15,00 ml Reposición de gemas y limpieza de guardavías doble viga 1.290,00 ml Construcción de cunetas, bordillos y brocales 45,00 ml Limpieza de derrumbes 2.332,00 m3 Limpieza de cuentas, alcantarillas y tendido de material 418,00 m3 Sellado de fisuras superficiales 574,60 ml Reposición de señalización vertical 8 und Reposición de delineadores y cinta reflectiva 144,00 und Bacheo asfáltico menor 26,11 m3		
<b>AGOSTO 2015</b> Gestión y ejecución del mantenimiento 114.15 km Limpieza de calzada espaldones y derecho d evía 4.007,83 m2 Limpieza de cuentas a mano 1.980,97 m3 Limpieza de alacantarillas 971,24 m3 Roza a mano 19,05 há Reposición d eelementos faltantes ( tachas) 95 und. Reposición d eseñalización horizontal 30.812,00 ml Accesos a propiedades 5 ml Reposición de gemas y limpieza de guardavías de doble viga 1.563 ml Construcción d ecunetas y bordilooos 43,00 ml Limpieza de derrumbes a máquina 8.395,00 m3 Limpieza de cuentas, alacananatrillas y tendido de material 1.970,00 m3 Sellado d e fisuras en calzada 790,00 ml Reposición de señalización vertical 24 und Reposición d edelineadores y cinta reflectiva 263 und.	Román Carrión, Carlos Anibal	01/09/2015 - 08:44 AM
<b>JULIO 2015</b> Gestión y ejecución del mantenimiento 114.15 km limpieza de calzada, espaldones y derecho de vía 3.570,03 m2 Limpieza de cunetas a mano 2.540,56 m3 Limpieza de alcantarillas 992,63 m3 Roza a mano 19,71 há Reposición de elementos faltantes ( tachas) 268 und. Reposición de señalización horizontal 23.770,00 ml Accesos a propiedades 12 ml Reposición y limpieza de guardavías de doble viga 91 ml Reconstrucción de cunetas y bordillos 24 ml Limpieza de derrumbes a máquina 14.786,00 m3 Construcción de ceja de descargas de agua 4 ml Tendido de material 3.128 m3 Sellado de fisuras en calzada 4.162,00 ml Reposición de señalización vertical 23 und. Reposición de delineadores y cinta refelectiva 172 und. Construcción de enrocados 320 m3 Reparaciones ( Hormigón hidráulico) 1,44 m3 Bacheo con mezcla asfáltica 1.70 m3	Román Carrión, Carlos Anibal	04/08/2015 - 08:53 AM
<b>JUNIO 2015</b> Gestión y ejecución del mantenimiento 114,15 km Limpieza de calzada, espaldones y derecho de vía 4009,76 m2 Limpieza de cunetas a mano 2413,93 m3 Limpieza de alcantarillas 1101,33 m3 Roza a mano 18,52 has Reposición de elementos faltantes (tachas) 375 und. Reposición de señalización horizontal 24091 ml Accesos a propiedades 3,50 ml Reposición y limpieza de guardavías doble viga 171 ml Construcción de cunetas y bordillos 74,80 ml Limpieza de derrumbes 6600 m3 Construcción de ceja y descargas de agua 1 ml	Román Carrión, Carlos Anibal	06/07/2015 - 07:44 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Limpieza de alcantarillas 166 Und. Sellado de fisuras en calzada 2198 ml Reposición de señalización vertical 18 und. Reposición de delineadores y cinta reflectiva 260 und. Construcción de muro de gaviones 98 m3 Reparaciones (Hormigón hidráulico) 88,97 ml Bacheo con mezcla asfáltica en reductores de velocidad 26,92 m3		
<b>MAYO 2015</b> Gestión y ejecución del mantenimiento 114.15 km Limpieza de calzada, espaldones y derecho de vía 4.528,83 m3 Limpieza de cunetas a mano 1.764,56 m3 Limpieza de alcantarillas 1.015,78 m3 Roza a mano 18,13 há. Reposición de elementos faltantes ( tachas) 250 und Reposición de señalización horizontal 14.801,90 ml Accesos a propiedades 6,70 ml Reposición de guardavias doble viga 100 ml Construcción de cunetas y bordillos 50 ml Limpieza de derrumbes 1952,00 m3 Construcción de descargas de aguas 2,40 ml Sellado de fisuras superficiales 1.835,00 ml Reposición de señalización vertical 10 und Reposición de delinedores y cinta reflectiva 234 und. Construcción de enrocados 16 m3 Reparaciones ( hormigón hidráulico) 175,19 m3 Mantenimiento de refugios peatonales 1 und.	Román Carrión, Carlos Anibal	05/06/2015 - 10:21 AM
<b>ABRIL 2015</b> Gestión y ejecución de mantenimiento 114.15 km Limpieza de calzada, espaldones y derecho de vía 5.489,02 m2 Limpieza de cunetas a mano 2.224,02 m3 Limpieza de alcantarillas 1.031,46 m3 Roza a mano 19,59 há. Reposición de elementos faltantes ( tachas) 101 und Reposición de señalización horizontal 12.479,00 ml Accesos a propiedades 3,50 ml Reposición y limpieza de guardavias doble viga 570,00 ml Construcción de cunetas y bordillos 28,50 ml Limpieza de derrumbes 1.900 m3 Construcción de descargas de agua 9,00 ml Limpieza de alcantarillas 4 Und. ( 183,50 m3) Sellado de fisuras en calzada 354,00 ml Reposición de señalización vertical 6 und Reposición de delinedores y cinta reflectiva 311,00 und Construcción de enrocados 136 ml Reparaciones ( hormigón hidráulico) 62.73 ml Mantenimiento de refugios peatonales 3 und	Román Carrión, Carlos Anibal	05/05/2015 - 06:00 PM
<b>MARZO 2015</b> Gestión y ejecución del mantenimiento ejecutado 114.15 km Limpieza de calzada y espaldones 8.085,96 m2 Limpieza de cunetas a mano 2.318,72 m3 Limpieza de alcantarillas 1.333.65 m3 Roza a mano 16.00 há. Reposición de elementos faltantes ( tachas) 107 Und. Reposición de señalización horizontal 19.559.,60 ml Acceso a propiedades 3,50 ml Reposición de guardavias doble viga 1.428,00 ml Construcción de cunetas y bordillos 14,20 ml Limpieza de derrumbes a maquina 584,00 m3 Construcción de descargas de agua 74,30 ml	Román Carrión, Carlos Anibal	05/04/2015 - 07:35 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Sellado de fisuras en calzada 208,00 ml                      Reposición de señalización vertical 465 und.                      Reposición de delineadores 465 und.                      Construcción de enrocados 184 m3                      Reparaciones de hormigón hidráulico 12,37 m3                      Transporte de material de mejoramiento 8 m3/km                      Construcción de resaltos y bacheo 33,83 m3                      Mantenimiento de refugios peatonales 3 und.</p> <p><b>FEBRERO 2015</b>                      Gestión y ejecución del mantenimiento ejecutado 114,15 km                      Limpieza de calzada y espaldones 12.446,41 m2                      Limpieza de cunetas a mano 2.880,39 m3                      Limpieza de alcantarillas 937,72 m3                      Roza a mano 18,07 hás                      Reposición de elementos faltantes ( tachas) 442 Und.                      Reposición de señalización horizontal 231,70 ml                      Acceso a propiedades 8,60 ml                      Reposición de guardavías doble viga 410 ml                      Construcción de cunetas y bordillos 33,30 ml                      Limpieza de derrumbes a maquina 174,80 m3                      Construcción de descargas de agua 35,84 ml                      Sellado de fisuras en calzada 482,30 ml                      Reposición de señalización vertical 13 und.                      Reposición de delineadores 617 und.                      Construcción de enrocados 40 m3                      Reparaciones de hormigón hidráulico 3,23 m3                      Transporte de material de mejoramiento 8 m3/km                      Construcción de resaltos y bacheo 33,83 m3                      Mantenimiento de refugios peatonales 3 und.</p>		
<p><b>ENERO 2015</b>                      Gestión y ejecución del mantenimiento 114,15 km                      Limpieza de calzada y espaldones 14.194,54 m2                      Limpieza de cunetas a mano 2.880,77 m3                      Limpieza de alcantarillas 944,86 m3                      Roza a mano 19,54 hás                      Reposición de señalización horizontal 6.630 ml                      Construcción de descargas de agua 4 ml                      Limpieza de alcantarillas 4 und.                      Sellado de fisuras en calzada 50,10 ml                      Reposición de señales verticales 51 und.                      Reposición de delineadores 79 und                      Construcción de enrocados 137,40 m3                      Reparaciones ( hormigón hidráulico) 66,22 m3                      Transporte de material de mejoramiento 92 m3/km                      Mantenimiento de refugios peatonales 5 und</p>	<p>Román Carrión,                      Carlos Anibal</p>	<p>05/02/2015 -                      11:32 AM</p>
<p><b>DICIEMBRE 2014</b>                      Gestión y ejecución del mantenimiento 114,15 km                      Limpieza de calzada, espaldones y derecho de vía 14.791,92 m2                      Limpieza de cunetas a mano 3.340,13 m3                      Limpieza de alcantarillas 1.194,72 m3                      Roza a mano 17,63 hás                      Reposición de elementos faltantes ( tachas) 3.541,00 und                      Reposición de señalización horizontal 13.162,00 ml                      Acceso a propiedades 17,00 ml                      Construcción de cunetas y bordillos 71,00 ml                      Limpieza de derrumbes a máquina 96,00 m3                      Construcción de descargas de agua 23,00 ml                      Sellado de fisuras en calzada 160,00 ml                      Reposición de señalización vertical 25 und                      Construcción de enrocados 160,00 m3                      Reparaciones ( hormigón hidráulico ) 17,90 m3                      Transporte de material de mejoramiento 76,00 m3                      Construcción de resaltos 98,00 m3                      Mantenimiento de refugios peatonales 5,00 und</p>	<p>Román Carrión,                      Carlos Anibal</p>	<p>31/12/2014 -                      06:49 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p><b>NOVIEMBRE 2014</b>                      Gestión y ejecución del mantenimiento 114,15 km                      Limpieza de calzada, espaldones y derecho de vía 38.850,51 m2                      Limpieza de cunetas a mano 3.321,27 m3                      Limpieza de alcantarillas 1.145,30 m3                      Roza a mano 16,17 há                      Reposición de elementos faltantes ( tachas) 2.450 und                      Reposición de señalización horizontal 36.333 ml                      Accesos a propiedades 3 und.                      Reposición de guardavías de doble viga 8 ml                      Construcción de cunetas y bordillos 105 ml                      Limpieza de derrumbes a máquina 72 m3                      Construcción de descargas de agua 16 ml                      Sellado de fisuras en calzada 175 ml                      Reposición de señalización vertical 90 und                      Reposición de delineadores 156 und                      Construcción de enrocados 192,00 m3                      Reparaciones (hormigón hidráulico) 22,91 m3                      Transporte de material de mejoramiento 64,00 m3                      Construcción de resaltos y bacheo con mezcla asfáltica 88,00 m3                      Mantenimiento de refugios peatonales 8,00 Und,</p>	<p>Román Carrión, Carlos Anibal</p>	<p>04/12/2014 - 12:02 PM</p>
<p><b>OCTUBRE 2014</b>                      Gestión y ejecución del mantenimiento 114.15 km                      Limpieza de calzada, espaldones y derecho de vía 7478.77 m2                      Limpieza de cunetas a mano 3069.79 m3                      Limpieza de alcantarillas 1101.48 m3                      Roza a mano 16.81 há                      Limpieza de derrumbes a mano 10.60 m3                      Reposición de elementos faltantes (tachas) 454.00 und.                      Reposición de señalización horizontal 13732.00 ml                      Accesos a propiedades 6.00 ml                      Construcción de cunetas y bordillos 148.00 ml                      Limpieza de derrumbes a máquina 230.00 m3                      Construcción de descargas de agua 4.00 ml                      Sellado de fisuras de calzada 102.00 ml                      Reposición de señalización vertical 3.00 und.                      Reposición de delineadores 25.00 und.                      Construcción de enrocados 80.00 m3                      Remediación en la vía ( reposición de cinta refelactiva) 81.00 und                      Construcción de resaltos ( mezcla asfáltica) 61.20 m3</p>	<p>Román Carrión, Carlos Anibal</p>	<p>04/11/2014 - 02:34 PM</p>
<p><b>SEPTIEMBRE 2014</b>                      Gestión y ejecución del mantenimiento 114.15 km                      Limpieza de calzada espaldones y derecho de vía 6384.04 m2                      Limpieza de cunetas a mano 2827.14 m3                      Limpieza de alcantarillas 1083.83 m3                      Roza a mano 16.67 há                      Limpieza de derrumbes a mano 18.00 m3                      Reposición de elementos faltantes ( tachas) 6954 und                      Reposición de señalización horizontal 78564.00 ml                      Acceso a propiedades 17 ml                      Construcción de cunetas y bordillos 145 ml                      Limpieza de derrumbes 64 m3                      Sellado de fisuras en calzada 2105.00 ml                      Reposición de señalización vertical 14 und                      Reposición de delineadores 49 und                      Construcción de enrocados 152 m3                      Remediaciones en la vía (reposición de cinta reflectiva en delineadores) 204 und.                      Reparación de espigones 68 m3                      Arreglo de brocales de alcantarillas y sumideros 12 und.</p>	<p>Román Carrión, Carlos Anibal</p>	<p>03/10/2014 - 12:03 PM</p>
<p><b>AGOSTO 2014</b>                      Gestión y ejecución del mantenimiento 114.15 km                      Limpieza de calzada espaldones y derecho de vía 26.218,94 m2                      Limpieza de cunetas a mano 3.131,72 m3                      Limpieza de alcantarillas 1.110,63 m3                      Roza a mano 16,33 há                      Limpieza de ederrumbes a mano 18 m3</p>	<p>Román Carrión, Carlos Anibal</p>	<p>04/09/2014 - 02:24 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Reposición de elementos faltantes (tachas) 2.896 und Reposición de señalización horizontal 51.541 ml Accesos a propiedades 10 ml Reposición de guardavías de doble viga 648 ml Construcción de cunetas y bordillos 156 ml Limpieza de derrumbes a máquina 99 m3 Construcción de descargas de agua 35 ml Sellado de fisuras en calzada 1.140 ml Reposición de señalización vertical 23 und Reposición de delineadores 50 und Construcción de enrocados 115 m3 Reparaciones de calzada (bacheo con mezcla asfáltica) 435 m3 Reparaciones hormigón hidráulico 3.68 m3 Arreglo de brocales de alcantarillas y sumideros 20und.		
<b>JULIO 2014</b> Gestión y ejecución del mantenimiento 114.15 km Limpieza de calzada espaldones y derecho de vía 66.404,46 m2 Limpieza de cunetas a mano 3.188,03 m3 Limpieza de alcantarillas 1.092,14 m3 Roza a mano 17,50 has Limpieza de derrumbes a mano 44,20 m3 Reposición de elementos faltantes ( tachas) 1.236 und Reposición de señalización horizontal 43.221,00 ml Accesos a propiedades 4 und Reposición de guardavías de doble viga 12 ml Reconstrucción de cunetas y bordillos 227 ml Limpieza de derrumbes a máquina 139 m3 Construcción de descargas de agua 31 ml Sellado de fisuras superficiales 1.630,00 ml Reposición de señalización vertical 125 und Reposición de delineadores 73 und Construcción de subdrenes 140 ml Construcción de enrocados 152 m3 Bacheo asfáltico menor 19,46 m3	Román Carrión, Carlos Anibal	05/08/2014 - 09:57 AM
<b>JUNIO 2014</b> Gestión y ejecución del mantenimiento 114,15 km Limpieza de calzada , espaldones y derecho de vía 36.101,61 m2 Limpieza de cunetas a mano 2.829,70 m3 Limpieza de alcantarillas 940,52 m3 Roza a mano 15,90 has Reposición de señalización horizontal 90 ml Accesos a propiedades 53 ml Reposición de guardavías de doble viga 1.683,00 ml Reconstrucción de cunetas y bordillos 606,00 ml Limpieza de derrumbes 618,00 m3 Limpieza de alcantarillas 3 Und. Sellado de fisuras en calzada 20 ml Reposición de señales verticales 20 und Reposición de delineadores 900 und Reparación de alcantarillas 9 und Construcción de muro de gaviones 22 m3 Bacheo asfáltico menor 111.55 m3	Román Carrión, Carlos Anibal	02/07/2014 - 01:50 PM
<b>MAYO 2014</b> Gestión y ejecución del mantenimiento 114.15 km Limpieza de calzada espaldones y derecho de vía 32.865,72 m2 Limpieza de cunetas a mano 2.692,19 m3 Limpieza de alcantarillas 1.028,04 m3 Roza a mano 14,15 has. Reposición de elementos faltantes ( tachas) 400 und. Reposición de señalización horizontal 148,00 ml Accesos a propiedades 53,00 ml Reposición de guardia doble viga 740,00 ml Construcción de cunetas y bordillos 267,00 ml Limpieza de derrumbes 109,00 m3 Limpieza de alcantarillas 16 und. Sellado de fisuras en calzada 100,00 ml	Román Carrión, Carlos Anibal	03/06/2014 - 09:17 AM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Reposición de señales verticales 9,00 und Reposición de delineadores 320,00 und Reparación de alcantarillas 19 und Bacheo asfáltico menor 438,00 m3		
<b>ABRIL 2014</b> Gestión y ejecución del mantenimiento 114.15 km. Limpieza de calzada, espaldones y derecho de vía 19.067,54 m2 Limpieza de cunetas a mano 1.393,38 m3 Limpieza de alcantarillas 711,76 m3 Roza a mano 14,62 há Reposición de elementos faltantes ( tachas) 223 Und. Reposición de señalización horizontal 4.065,00 ml Accesos a propiedades 19,00 ml Reposición de guardavías doble viga 1.755,00 ml Construcción de cunetas y bordillos 208,00 ml Limpieza de derrumbes 1.693,00 m3 Limpieza de alcantarillas 14 Und. Reposición de señalización vertical 68 Und. Sellado de fisuras en calzada 2.841,00 ml Reparación de alcantarillas 30 und.	Román Carrión, Carlos Anibal	07/05/2014 - 09:29 AM
<b>FEBRERO 2014</b> Gestión y ejecución del mantenimiento 110.11 KM Limpieza de calzada y espaldones 9.078,79 m2 Limpieza de cunetas a mano 2.329,77 m3 Limpieza de alcantarillas 728,07 m3 Roza a mano 15,02 há Limpieza de derrumbes a mano 620 m3 Reposición de elementos faltantes (tachas) 780 und. Reposición de señalización horizontal 400,00 ml Reposición de guardavía doble viga 1.000,00 ml Construcción de cunetas y bordillos 101,00 ml Limpieza de derrumbes a máquina 1.000,00 m3 Limpieza de alcantarillas a máquina 35 und. Reposición de señalización vertical 230 und. Reparación de alcantarillas 1 Und. Construcción d emuro de gaviones 120 m3 Remediación de la vía 3 Und. ( tramo 2 y tramo3)	Bustamante Rivera, Esner Fidel	12/03/2014 - 01:53 PM
<b>ENERO 2014</b> Gestión y ejecución del mantenimiento 114.15 KM Limpieza de calzada y espaldones 10.048,79 m2 Limpieza de cunetas a mano 2.329,77 m3 Limpieza de alcantarillas 928,07 m3 Roza a mano 15,42 há Limpieza de derrumbes a mano 500 m3 Reposición de elementos faltantes (tachas) 3.780 und. Reposición de señalización horizontal 7.400,00 ml Accesos a propiedades 28 ml Reposición de guardavía doble viga 2.000,00 ml Construcción de cunetas y bordillos 141,00 ml Limpieza de derrumbes a máquina 3.000,00 m3 Limpieza de alcantarillas a máquina 37 und. Reposición de señalización vertical 230 und. Reparación de alcantarillas 1 Und. Construcción d emuro de gaviones 120 m3 Remediación de la vía 3 Und. ( tramo 2 y tramo3)	Toledo Vásquez, Ximena del Cisne	11/03/2014 - 04:12 PM
<b>DICIEMBRE 2013</b> Gestión y ejecución del mantenimiento 114,15 km Limpieza de calzada y espaldones 9.643,51 m2 Limpieza de cunetas a mano 1.634,02 m3 Limpieza de alcantarillas 579,98 m3 Roza a mano 19,09 há Limpieza de derrumbes a mano 500 m3 Reposición de elementos faltantes ( tachsa) 50 und Reposición de señalización horizontal 4.800,00 ml		

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Acceso a propiedades 4 Und                      Construcción de bordillos 50 ml                      Limpieza de derrumbes a máquina 500 m3                      Limpieza de alcantarillas a máquina 3 Und.                      Reposición de señalización vertical 80 und.</p>		
<p>NOVIEMBRE 2013                      Gestión y Ejecución del Mantenimiento 114.15 km                      Limpieza de calzada y espaldones 9300.86m2                      Limpieza de cuntesa a mano 1634.02 m3                      Limpieza de alcantarillas 1045.44 m3                      Roza a mano 19.22 há                      Limpieza de derrumbes a mano 500.00 m3                      Reposición de elementos faltantes ( tachas) 128 Und                      Reposición de señalización horizontal 9200 ml                      Accesos a propiedades 35 ml                      Construcción de cunetas y bordillos 143 ml                      Limpieza de derrumbes a máquina 970 m3                      Limpieza de alcantarillas a máquina 21 und.                      Reposición de señalización vertical 77 Unds.</p>	Román Carrión, Carlos Anibal	04/12/2013 - 09:11 AM
<p>OCTUBRE 2013                      Gestión y ejecución del mantenimiento 114,15 km                      -Limpieza de calzada y espaldones 10.159,38 m2                      - Limpieza de cunetas a mano 2.307,17 m3                      - Limpieza de alcantarillas 900,46 m3                      - Roza a mano 15,44 há                      - Limpieza de derrumbes a mano 500 m3                      - Reposición de tachas 70 und.                      - Reposición de señalización horizontal 9500 ml                      - Accesos a propiedades 21 ml                      - Reposición d eguardavias doble viga 185 ml                      - Reconstrucción d ecunetas y bordillos 55 ml                      - Limpieza de derrumbes a máquina 1200 m3                      - Limpieza de alcantarillas 17 und.                      - Sellado de fisuras 1340 ml                      - Reposición de señales verticales 58 und.                      - Reparación de alcantarillas 1 Und.                      -Construcción de muro de gaviones 80 m3</p>	Román Carrión, Carlos Anibal	06/11/2013 - 12:30 PM
<p>SEPTIEMBRE 2013                      -Gestión y Ejecución del Mantenimiento 114,15 km                      - Limpieza de calzada, espaldones y derecho de vía 11.439,08 m2                      - Limpieza de cunetas a mano 1.517,97 m3                      - Limpieza de alcantarillas 548,71 m3                      - Roza a mano 11,65 há                      - Limpieza de derrumbes a mano 500 m3                      - Reposición de elementos faltantes ( tachas) 95 Und                      - Reposición de señalización horizontal 2.350 ml                      - Accesos a propiedades 34 ml.                      - Reposición de guardavias de doble viga 130 ml.                      - Construcción de bordillos de cuneta 75 ml.                      - Limpieza de derrumbes a máquina 130 m3                      - Limpieza de alcantarillas a máquina 12 Und.</p>	Román Carrión, Carlos Anibal	02/10/2013 - 11:22 AM
<p>AGOSTO 2013                      - Gestión y Ejecución del Mantenimiento 114,15 km                      -Limpieza de calzada, espaldones y derecho de vía 9471,37 m2                      - Limpieza de cunetas a mano 2307,17 m3                      - Limpieza de alcantarillas 801,73 m3                      - Roza a mano 14,32 há                      - Limpieza de derrumbes a mano 100 m3                      - Construcción de cunetas y bordillos 180 ml                      - Limpieza de derrumbes a máquina 400 m3                      - Limpieza de calzada con escoba mecánica 4 km                      - Reposición de tachas 90 und.                      - Reposición de balizas 320 Und.                      - Reposición de señalización horizontal 750 ml                      - Accesos a propiedades 25 ml                      -Limpieza de alcanatrillas 7 Und.</p>	Román Carrión, Carlos Anibal	17/09/2013 - 08:42 AM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>JULIO 2013</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestion y Ejecución del Mantenimiento 114,15 km</li> <li>-Limpieza de calzada, espaldones y derecho de vía 10864.62 m2</li> <li>- Limpieza de cunetas a mano 2393,11 m3</li> <li>- Limpieza de alcanatrillas 809.78 m3</li> <li>- Roza a mano 15,14 há</li> <li>- Limpieza de derrumbes a mano 40 m3</li> <li>- Bacheo con mezcla asfáltica en caliente 40 m3</li> <li>- Reposición d elementos faltantes ( tachas) 35 und</li> <li>- Senalización horizontal 2300 ml</li> <li>-- Accesos a propiedades 21 ml</li> <li>- Construcción d bordillos 55 ml</li> <li>- Limpieza de derrumbes 260 m3</li> <li>- Limpieza de alcanatrillas con retroexcavadora 4 und.</li> </ul>		
<p>FEBRERO 2013</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Marcas de pavimento (pintura)(hormigón asfáltico, base de agua e=2,3 mm) 24000,00 m</li> <li>* Marcas sobresalidas de pavimento (tachas bidireccionales-unidireccionales) 3428,00 und</li> <li>* Delineadores con material reflectivo (tres franjas de 10 cm c/u) 600,00 und.</li> <li>* Trabajos de Roza a mano, Limpieza de cunetas, limpieza de alacantarillas y limpieza de derrumbes a mano con Microempresa.</li> </ul>	Román Carrión, Carlos Anibal	25/03/2013 - 02:46 PM
<p>ENERO 2013</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Marcas de pavimento (pintura)(hormigón asfáltico, base de agua e=2,3 mm) 24000,00 m</li> <li>*Marcas sobresalidas de pavimento (tachas bidireccionales-unidireccionales) 3428,00 und</li> <li>*Delineadores con material reflectivo (tres franjas de 10 cm c/u) 600,00 und.</li> <li>* Trabajos de Roza a mano, Limpieza de cunetas, limpieza de alacantarillas y limpieza de derrumbes a mano con Microempresas</li> </ul>	Román Carrión, Carlos Anibal	25/03/2013 - 02:46 PM
<p>DICIEMBRE 2012</p> <p>Trabajos realizados en los tramos: Zamora - Zumbi, Zumbi - Los Encuentros,, Los Encuentros - Puente CHuchumbletza y Puente CHuchumbletza - Gualaquiza</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Capa de rodadura de hormigón asfáltico mezclado en planta 677,87 m3</li> <li>*Transporte de mezcla asfáltica para capa de rodadura2834,22 m3</li> <li>*Asfalto diluido para riego de adherencia 4609,38 lts</li> <li>*Marcas de pavimento (pintura)(hormigón asfáltico, base de agua e=2,3 mm) 320380,00 m</li> <li>*Marcas sobresalidas de pavimento (tachas bidireccionales-unidireccionales)28357,00 und</li> <li>*Delineadores con material reflectivo (tres franjas de 10 cm c/u)8052,00 und.</li> <li>*Tubería de acero corrugado (d = 1,80 m; e = 3,5 mm; epóxica) 17,00 ml</li> <li>*Excavación para cunetas y encauzamiento216,02 m3</li> <li>*Tubería de acero corrugado (d=1,22m; e=3,5mm; epóxica)19,00 ml</li> </ul>	Román Carrión, Carlos Anibal	25/03/2013 - 02:45 PM
<p><b>A C T I V I D A D E S R E A L I Z A D A S:</b></p> <p>NOVIEMBRE 2012</p> <p>Trabajos realizados en los tramos: Zamora- Zumbi, Zumbi - Los Encuentros, Los Encuentros - Puente Chuchumbltza y Puente Chuchumbletza - Gualaquiza</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Capa de rodadura de hormigón asfáltico mezclado en planta 7211,67 m3</li> <li>*Transporte de mezcla asafáltica para capa de rodadura 145.756,21 m3/km</li> <li>*Asfalto diluido para riego d eadherencia 49.038,65 m3</li> <li>*Marcas del pavimento ( pintura) hormigón asfáltico, base de agua e= 2,3 mm)</li> <li>* Excavación sin clasificar 717,60 m3</li> <li>* Mejoramiento de la subrasante con suelo seleccionado 1.854,00m3</li> <li>* Excavación y relleno para estructuras menores 2.488,00 m3</li> <li>* Transporte de suelo seleccionado para mejoramiento de subrasante 6.494,40 m3</li> <li>* Hormigón estructural de cemento Portland Clase A fc'= 210 kg/cm2 81,90 m3</li> <li>* Material filtrante 799,20 m3</li> <li>* Transporte de subbase 3.379,20 m3</li> <li>* Base clase 2 570 m3</li> <li>* Transporte de material de base 4.140,48 m3</li> <li>* Geotextil para subdren (1600NT) 6.800,00 m2</li> <li>* Subbase clase 3 948,00 m3</li> <li>* Transporte de material filtrante 7.771,80 m3/km</li> <li>* Acero de refuerzo fy = 4200kg/cm2 539,18 kg</li> <li>*Gaviones 7.924,00 m3</li> </ul> <p>OCTUBRE 2012</p>	Román Carrión, Carlos Anibal	05/01/2013 - 02:05 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Tramo: Zamora - Zumbi                      * Excavacion para cunetas y encauzamientos 11,73 m3 del km 16+500 al 17+660</p> <p>Tramo: Los Encuentros - Puente Chuchumbleta                      * Excavación y relleno para estructuras 438,40 m3 del km 30+173 al 31+040                      * Geotextil para subdren 1790 m2 del km 30+173 al 31+040                      * Materia filtrante 358, 32 m3 del km 30+173 al 31+040                      * Transporte de material filtrante 829,14 m3/km del 30+173 al 30+960                      * Excavación sin clasificar 5934,20 m3 km 17+910 al 30+330                      * Mejoramiento de subrasante con suelo seleccionado 5213,32 m3 del km 17+870 al 30+226                      * Transporte de material de mejoramiento 37520,61 m3/km del km 17+870 al 30+226                      * Subbase clase 2 450,55 m3 del km 17+870 al 30+266                      * Transporte de material de Subbase 3380,56 m3/km                      **Base clase 1 294,33 m3                      *Transporte material de base 12215,6 m3/km</p> <p>Tramo Puente Chuchumbleta Gualaquiza                      * Capa de rodadura de hormigón asfáltico mezclado en planta 5943,56 m3 del km 6+500 al 18+060 y del 19+140 al 22+420                      * Bacheo asfáltico menor 922,84 m3 del km 11+413,80 al 22+363                      * Transporte de mezcla asfáltica para capa de rodadura 244415,53 m3/km del km 15+560 al 22+420                      * Transporte de mezcla asfáltica para bacheo 17586,95 m3/km del km 11+413,8 al 22+363                      * Asfalto diluido para riego de adherencia 40413,63 lts del km 6+560 al 22+420                      * Excavación sin clasificar 841,18 m3 km 6+448,60 al 6+538,90                      * Subbase clase 2 53,89 m3 del km 6+448,6 al 6+513,50                      * Transporte Subbase clase 2 358,37 m3 del km 6+448,6 al 6+513,50                      * Mejoramiento de la subrasante con suelo seleccionado 754,97 m3 del km 6+448,60 al 6+513,5                      * Transporte de suelo seleccionado 5058,64 m3/km del km 6+448,60 al 6+513,5</p> <p>SEPTIEMBRE 2012                      Tramo : Zamora - Zumbi                      * Encauzamiento del río Zamora en el sector de Soapaca: se continúa con los trabajos de excavación en aluvial a máquina y se construye los espigones de gaviones para protección de población de Panguintza y Troncal Amazónica                      Tramo: Los Encuentros - Chuchumbleta                      * Trabajos de Bacheo con mezcla asfáltica Km 19+429,60 al 33+077,20 (163,99 m3)                      * Colocación de capa de rodadura con mezcla asfáltica km 11+593 al 25+300 ( 6.478,05 m3)                      * Transporte de mezcla asfáltica para capa de rodadura Km 11+593 al 25+300 (capa de rodadura) y 19+429,60 al 33+077,20 ( Bacheo) (268.719.84 m3/km)                      * Trabajos de mantenimiento rutinario y atención de emergencias realizados con las cinco Microempresas dentro del proyecto:                      - Limpieza de cunetas a mano                      - Limpieza de alcantarillas                      - Roza a mano                      - Limpieza de pequeños derrumbes a mano</p>		

Problemas cerrados: 6, Abiertos: 0

Riesgos cerrados: 11, Abiertos: 0

**LOCALIDADES**

	Localidad de Impacto
1	Zona 6 - Austro > Morona Santiago > Gualaquiza
2	Zona 7 - Sur > Zamora-Chinchipe > Centinela del Cóndor
3	Zona 7 - Sur > Zamora-Chinchipe > El Pangui
4	Zona 7 - Sur > Zamora-Chinchipe > Nangaritza
5	Zona 7 - Sur > Zamora-Chinchipe > Paquisha
6	Zona 7 - Sur > Zamora-Chinchipe > Yacuambi

**LOCALIDADES**

Localidad de Impacto	
7	Zona 7 - Sur > Zamora-Chinchipec > Yantzaza
8	Zona 7 - Sur > Zamora-Chinchipec > Zamora

**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	PLANIFICACION: Documentos precontractuales, realizado	1-Solicitud de Información	30/09/2011		30/09/2011		Sí	3.0
2	EJECUCIÓN: Suscripción del Contrato, realizado	3-Adjudicación	12/12/2011		12/12/2011		Sí	4.0
3	EJECUCIÓN: Limpieza de alcantarillas, limpieza de derrumbes y roza a mano. 1er Cuatrimestre, terminado	5-Entregables Intermedios	10/04/2012		10/04/2012		Sí	2.0
4	EJECUCIÓN: Transporte de mezcla asfáltica, bacheo asfáltico menor y capa de rodadura de hormigón asfáltico. 1er Cuatrimestre, realizado	5-Entregables Intermedios	10/04/2012		10/04/2012		Sí	6.0
5	EJECUCIÓN: Capa de rodadura de hormigón asfáltico mezclado en planta. 1er Semestre, concluida	5-Entregables Intermedios	31/07/2012		31/07/2012		Sí	16.0
6	EJECUCIÓN: Limpieza de alcantarillas, limpieza de derrumbes y roza a mano. 2do Cuatrimestre, terminada	5-Entregables Intermedios	31/08/2012		31/08/2012		Sí	2.0
7	EJECUCIÓN: Transporte de mezcla asfáltica, bacheo asfáltico menor y capa de rodadura de hormigón asfáltico. 2do Cuatrimestre, realizado	5-Entregables Intermedios	31/08/2012		31/08/2012		Sí	5.0
8	EJECUCIÓN: Excavación sin clasificar, concluida	5-Entregables Intermedios	30/09/2012		30/09/2012		Sí	4.0
9	EJECUCIÓN: Espigones de gaviones, concluido	5-Entregables Intermedios	30/11/2012		30/11/2012		Sí	3.0
10	EJECUCIÓN: Excavación a máquina en aluvial con arrastre en lecho de río, concluido	5-Entregables Intermedios	30/11/2012		30/11/2012		Sí	4.0
11	EJECUCIÓN: Excavación en roca, concluido	5-Entregables Intermedios	30/11/2012		30/11/2012		Sí	3.0
12	EJECUCIÓN: Excavación y relleno para cunetas y encausamientos, concluido	5-Entregables Intermedios	30/11/2012		30/11/2012		Sí	3.0
13	EJECUCIÓN: Hormigón estructural de cemento porland, clase A (fc=210 kg/cm2), concluido	5-Entregables Intermedios	30/11/2012		30/11/2012		Sí	3.0
14	EJECUCIÓN: Transporte de piedra para espigones de gaviones, realizado	5-Entregables Intermedios	30/11/2012		30/11/2012		Sí	2.0
15	EJECUCIÓN: Limpieza de alcantarillas, limpieza de derrumbes y roza a mano. 3er Cuatrimestre, concluida	5-Entregables Intermedios	31/12/2012		31/12/2012		Sí	2.0
16	EJECUCIÓN: Señalización horizontal y vertical, concluida	5-Entregables Intermedios	31/12/2012		15/02/2013		Sí	3.0
17	EJECUCIÓN: Transporte de mezcla asfáltica, bacheo	5-Entregables Intermedios	31/12/2012		15/02/2013		Sí	4.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	asfáltico menor y capa de rodadura de hormigón asfáltico. 3er Cuatrimestre, realizado							
18	EJECUCIÓN: Trabajos normalmente año 2013, concluido	5-Entregables Intermedios	02/01/2013		15/02/2013		Sí	0.5
19	EJECUCIÓN: Limpieza de drenaje (alcantarillas y cunetas). Año 2013, concluido	5-Entregables Intermedios	30/06/2013		30/06/2013		Sí	2.0
20	EJECUCIÓN: Roza a mano. Año 2013, concluido	5-Entregables Intermedios	31/12/2013		31/12/2013		Sí	2.0
21	EJECUCIÓN: Limpieza de drenaje (alcantarillas y cunetas) primer trimestre año 2014, concluido	5-Entregables Intermedios	31/03/2014		31/03/2014		Sí	0.5
22	EJECUCIÓN: Roza a mano primer trimestre año 2014, concluido	5-Entregables Intermedios	31/03/2014		31/03/2014		Sí	1.0
23	EJECUCIÓN: Limpieza de drenaje (alcantarillas y cunetas) segundo trimestre Año 2014, concluido	5-Entregables Intermedios	30/06/2014		30/06/2014		Sí	1.0
24	EJECUCIÓN: Roza a mano segundo trimestre Año 2014, concluido	5-Entregables Intermedios	30/06/2014		30/06/2014		Sí	2.0
25	EJECUCIÓN: Limpieza de drenaje (alcantarillas y cunetas) tercer trimestre año 2014, concluido	5-Entregables Intermedios	30/09/2014		30/09/2014		Sí	1.0
26	EJECUCIÓN: Roza a mano tercer trimestre año 2014, concluido	5-Entregables Intermedios	30/09/2014		30/09/2014		Sí	1.0
27	EJECUCIÓN: Limpieza de drenaje (alcantarillas y cunetas) cuarto trimestre Año 2014, concluido	5-Entregables Intermedios	31/12/2014		31/12/2014		Sí	1.0
28	EJECUCIÓN: Roza a mano cuarto trimestre Año 2014, concluido	5-Entregables Intermedios	31/12/2014		31/12/2014		Sí	1.0
29	EJECUCIÓN: Limpieza de drenaje (alcantarillas y cunetas) primer trimestre año 2015, concluido	5-Entregables Intermedios	31/03/2015		31/03/2015		Sí	1.0
30	EJECUCIÓN: Roza a mano primer trimestre año 2015, concluida	5-Entregables Intermedios	31/03/2015		31/03/2015		Sí	1.0
31	EJECUCIÓN: Limpieza de drenaje (alcantarillas y cunetas) primer semestre Año 2015, concluida	5-Entregables Intermedios	30/06/2015		30/06/2015		Sí	1.0
32	EJECUCIÓN: Roza a mano. primer semestre Año 2015, concluida	5-Entregables Intermedios	30/06/2015		30/06/2015		Sí	1.0
33	EJECUCIÓN: Limpieza de drenaje (alcantarillas y cunetas) tercer trimestre año 2015, concluida	5-Entregables Intermedios	30/09/2015		30/09/2015		Sí	1.0
34	EJECUCIÓN: Roza a mano tercer trimestre año 2015, concluida	5-Entregables Intermedios	30/09/2015		30/09/2015		Sí	1.0

**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
35	EJECUCIÓN: Limpieza de drenaje (alcantarillas y cunetas) segundo semestre Año 2015, concluida	5-Entregables Intermedios	31/12/2015		09/12/2015		Sí	1.0
36	EJECUCIÓN: Roza a mano. segundo semestre Año 2015, concluida	5-Entregables Intermedios	31/12/2015		09/12/2015		Sí	1.0
37	CIERRE: Liquidación Económica de Fiscalización Aprobada	9-Entregables Formales	20/02/2016		01/03/2016		Sí	0.5
38	CIERRE: Acta Entrega Recepción Definitiva de la Fiscalización suscrita	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	28/02/2016		25/05/2016		Sí	1.0
39	CIERRE: Acta Entrega Recepción Provisional de la Obra suscrita	9-Entregables Formales	23/06/2016		30/06/2016		Sí	1.0
40	CIERRE: Liquidación Económica de Obra Aprobada	9-Entregables Formales	27/07/2016		27/07/2016		Sí	1.0
41	CIERRE: Informe de Supervisión del contrato de obra aprobado	9-Entregables Formales	27/08/2016		26/04/2019		Sí	1.0
42	CIERRE: Acta Entrega Recepción Definitiva de la Obra suscrita	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/09/2017	31/12/2021			No	1.0
43	CIERRE: Certificación de la Coordinación General Jurídica de no encontrarse inmerso en proceso legal alguno, suscrita	V - Verificación ejecutiva	30/11/2017	31/12/2021			No	1.0
44	CIERRE: Certificación de la Coordinación General Administrativa Financiera de aspectos administrativos finiquitados y de no existencia de obligaciones pendientes de pago - suscrito	V - Verificación ejecutiva	30/12/2017	31/12/2021			No	1.0
45	CIERRE: Certificación de no mantener saldos presupuestarios, contables o de tesorería pendientes por liquidar - suscrito MEF	V - Verificación ejecutiva	30/12/2017	31/12/2021			No	1.0
46	CIERRE: Cierre de proyecto según Formato SENPLADES aprobado	V - Verificación ejecutiva	02/02/2018	31/12/2021			No	1.0
47	CIERRE: Solicitud de cierre de proyecto Máxima Autoridad aprobado	V - Verificación ejecutiva	02/03/2018	31/12/2021			No	0.5

**SUPERVISIONES EJECUTIVAS**

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	Incumplimiento Hito 38 (Acta entrega recepción definitiva, realizada)	Gudiño Mena, Zobeida Guisela	{PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE	28/03/2017
2	"Proyecto en su fase final Cierre del proyecto"	Gudiño Mena, Zobeida Guisela	{PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE	30/09/2016
3	En proceso de finalización de obras extraordinarias y liquidación del contrato	Dávila Gómez, Arturo Javier	{PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE	31/03/2016
4	"Proyecto avanza de acuerdo a lo planificado"	Dávila Gómez, Arturo Javier	{PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE	17/08/2015

**SUPERVISIONES EJECUTIVAS**

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
5	Actividades de los hitos 29 y 30 se desarrollan con normalidad	Guamán Cajas, Victor Carlos	{PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE	18/03/2015
6	Verificación de trabajos en las vías de la red estatal: Tramo Zamora- Yantzaza- Los Encuentros-El Pangui"	Esparza Aguirre, Diego Fernando	{PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE	16/10/2014
7	Seguimiento del proyecto	Paqui Gonzales, Jose Francisco	{PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE	27/02/2014
8	Proyecto en curso	Paqui Gonzales, Jose Francisco	{PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE	25/09/2013
9	ZAMORA 2: Proyecto se encuentra en curso	Paqui Gonzales, Jose Francisco	{PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE	16/08/2013
10	Seguimiento de cumplimiento y avance del proyecto	Paqui Gonzales, Jose Francisco	{PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE	23/02/2013
11	Historico - De la visita realizada el 08 de agosto de 2012, se puede evidenciar que efectivamente la Cía. Verdu está realizando trabajos de recapeo, así como trabajos de desbanques de mesa en el s	Paqui Gonzales, Jose Francisco	{PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE	09/08/2012
12	Historico - Conforme a la visita realizada el 19 de junio de 2012, se evidenció que: # Se está llevando el trabajo de re capeo pero aún no se ha realizado desde el Barrio Los Encuentros hasta el	Paqui Gonzales, Jose Francisco	{PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE	20/06/2012
13	Historico - La vía Zamora- yantzaza, se encuentra en mantenimiento, y la están reasfaltando, así mismo se esta señalizando en los dos costados y en la parte central, en la ciudad de Zamora	Paqui Gonzales, Jose Francisco	{PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE	10/06/2012
14	Historico - Proyecto en ejecución.	Paqui Gonzales, Jose Francisco	{PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE	10/05/2012
15	Historico - SE REALIZAN TRABAJOS DE BACHEO Y RECAPEO DE LA CAPA DE RODADURA CON CARPETA ASFÁLTICA DE 2 PLG.	Paqui Gonzales, Jose Francisco	{PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE	10/04/2012
16	Historico - Con la visión de ser el eje del desarrollo provincial, regional y nacional, mediante la gestión del transporte intermodal y multimodal y su infraestructura con estándares de eficiencia	Paqui Gonzales, Jose Francisco	{PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE	09/03/2012
17	Historico - Con la visión de ser el eje del desarrollo provincial, regional y nacional, mediante la gestión del transporte intermodal y multimodal y su infraestructura con estándares de eficiencia	Paqui Gonzales, Jose Francisco	{PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE	13/02/2012

**INDICADORES DEL PROYECTO**

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Número de Informes Ejecutivos actualizados y aprobados mensualmente en el SITOP por la Supervisión del proyecto		200.00 %	1	2	01/01/2019	Diciembre


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	3,063,377.32
Estimado Al Fin Del Proyecto:	23,612,691.14 **
Costo Total:	23,681,314.14
Total Devengado:	23,612,691.14
% Costo Total Devengado:	99.71 %

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 99.71 %

Perfil Económico 2021

	Años Previos	Año Actual (2021)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	14,643,852.66	0.00	0.00	14,643,852.66
Ppto. Externo Planeado	8,110,665.94	0.00	0.00	8,110,665.94
Ppto. Aprobado Inicial	19,572,691.58	0.00	0.00	19,572,691.58
Ppto. Codificado	23,671,767.30	0.00	0.00	23,671,767.30
Ppto. Comprometido	16,487,853.73	0.00	0.00	16,487,853.73
Planeado - Codificado (2021)		0.00		
Programado a Devengar	20,152,927.62	0.00	0.00	20,152,927.62
Ppto. Devengado	23,612,691.14	0.00	0.00	23,612,691.14
Pagado Real	5,228,189.83	0.00	0.00	5,228,189.83
Estimado a fin de año	* 23,612,691.14	0.00	0.00	23,612,691.14
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	-3,459,763.52	0.00	0.00	-3,459,763.52
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 117.17 %	0.00 %	0.00 %	117.17 %
Ppto. Codificado 998	3,618,560.43	0.00	0.00	3,618,560.43
Ppto. Devengado 998	3,618,560.43	0.00	0.00	3,618,560.43

\* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2021



Presupuesto Mensual 2021

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00		0.00				

Presupuesto Mensual 2021							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00		0.00				
Mar	0.00		0.00				
Abr	0.00		0.00				
May	0.00		0.00				
Jun	0.00		0.00				
Jul	0.00		0.00				
Ago	0.00		0.00				
Sep	0.00		0.00				
Oct	0.00		0.00				
Nov	0.00		0.00				
Dic	0.00		0.00				
<b>Total</b>	<b>0.00</b>						

### OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
14	Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, y estudios de ingeniería de puntos críticos
16	Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente.

### ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A.1 Pliego de Licitación para Mantenimiento por Resultados	A1_Pliego_de_Licitación_para_mantenimiento_por_Resultados.pdf	19/02/2014
2	A.2 Convocatoria Mantenimiento por Resultados	A2_Convocatoria_a_Mantenimiento_por_Resultados.pdf	19/02/2014
3	A.3 CONTRATO CIA VERDU - ZAMORA .pdf	A3_CONTRATO_VERDU_-ZAMORA_-PDF.pdf	19/02/2014
4	A.4 Croquis Zamora Chuchumbleta.doc	A4_Croquis_Zamora_-Chuchumbleta.doc	19/02/2014
5	A.5 Cronograma Valorado de Trabajos	A5_Cantidad_de_Obra_Mantenimiento_por_Resultados_Zamora_Gualaquiza_-Cronograma_Valorado_de_Trabajos.pdf	19/02/2014
6	A.6 Desinando Administrador del Contrtao	A6_MTOP-SUBREG7-2012-1806-ME_.pdf.pdf	19/02/2014
7	A.7 Equipo caminero ubicado en el proyecto	A7_Equipo_Caminero_ubicado_en_el_proyecto.xlsx	19/02/2014
8	A.8 Fotografías de trabajos realizados	A8_Fotografías_trabajos_realizados_Cía_Verdu.pdf	19/02/2014
9	A.9 Mapa de Encauzamiento del Río Zamora	A9_Encausamiento_Rio_Zamora_Sector_Soapaca.pdf	19/02/2014
10	B.1 Fotografías de ejecución de trabajos	B1_Fotos_de_Trabajos_.pdf	19/02/2014
11	B.2 Informe Ejecutivo SITOP - Febrero 2012	B2_Informe_Ejecutivo_SITOP_-Febrero_2012.pdf	19/02/2014
12	B.3 Informe Ejecutivo SITOP - Marzo 2012	B3_Informe_Ejecutivo_-SITOP_-Marzo_2012.pdf	19/02/2014
13	B.4 Informe Ejecutivo SITOP - Marzo 2012	B4_Informe_Ejecutivo_SITOP-Abril_2012.pdf	19/02/2014
14	B.5 Informe Ejecutivo SITOP - Mayo 2012	B5_Informe_Ejecutivo_SITOP-Mayo_2012.pdf	19/02/2014
15	B.6 Informe Ejecutivo SITOP - Junio 2012	B6_Informe_Ejecutivo_SITOP_-Junio_2012.pdf	19/02/2014
16	B.7 Informe Ejecutivo SITOP - Julio 2012	B7_Informe_Ejecutivo_SITOP_-Julio_2012.pdf	19/02/2014
17	B.8 Informe Ejecutivo SITOP - Agosto 2012	B8_Informe_Ejecutivo_SITOP_-Agosto_2012.pdf	19/02/2014
18	B.9 Informe Ejecutivo SITOP - Septiembre 2012	B9_Informe_Ejecutivo_SITOP_-Septiembre_2012.pdf	19/02/2014
19	C.1 Informe Ejecutivo SITOP - Octubre 2012	C1_Informe_Ejecutivo_SITOP_-Octubre_2012.pdf	19/02/2014
20	C.2 Informe Ejecutivo SITOP - Noviembre 2012	C2_Informe_Ejecutivo_SITOP_-Noviembre_2012.pdf	19/02/2014
21	C.3 Informe Ejecutivo SITOP - Diciembre 2012	C3_Informe_Ejecutivo_SITOP_-Diciembre_2012.pdf	19/02/2014
22	C.4 Informe Ejecutivo SITOP - Enero 2013	C4_Informe_Ejecutivo_SITOP_-Enero_2013.pdf	19/02/2014
23	C.5 Informe Ejecutivo SITOP - Febrero 2013	C5_Informe_Ejecutivo_SITOP_-Febrero_2013.pdf	19/02/2014
24	C.6 CERTIFICADO DE RECEPCION DE OBRAS OBLIGATORIAS	C6_Certificado_de_Recepción_de_Obras_Obligatorias.pdf	19/02/2014

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
25	C.7 Informe Ejecutivo SITOP - Marzo 2013	C7_Informe_Ejecutivo_SITOP_-_Marzo_2013.pdf	19/02/2014
26	C.8 Informe Ejecutivo SITOP - Abril 2013	C8_Informe_Ejecutivo_SITOP_-_Abril_2013.pdf	19/02/2014
27	C.9 Informe Ejecutivo SITOP - Mayo 2013	C9_Informe_Ejecutivo_SITOP_-_Mayo_2013.pdf	19/02/2014
28	D.1 Informe Ejecutivo SITOP - Junio 2013	D1_Informe_Ejecutivo_SITOP_-_Junio_2013.pdf	19/02/2014
29	D.2 Informe Ejecutivo SITOP - Julio 2013	D2_Informe_Ejecutivo_SITOP_-_Julio_2013.pdf	19/02/2014
30	D.3 Informe Ejecutivo SITOP - Agosto 2013	D3_Informe_Ejecutivo_SITOP_-_Agosto_2013.pdf	19/02/2014
31	D.4 Informe Ejecutivo SITOP - Septiembre 2013	D4_Informe_Ejecutivo_SITOP_-_Septiembre_2013.pdf	19/02/2014
32	D.5 Informe Ejecutivo SITOP - Octubre 2013	D5_Informe_Ejecutivo_SITOP_-_Octubre_2013.pdf	19/02/2014
33	D.6 Informe Ejecutivo SITOP - Noviembre 2013	D6_Informe_Ejecutivo_SITOP_-_Noviembre_2013.pdf	19/02/2014
34	D.7 Informe Ejecutivo SITOP - Diciembre 2013	D7_Informe_Ejecutivo_SITOP_-_Diciembre_2013.pdf	19/02/2014
35	D.8 Informe Ejecutivo SITOP - Enero 2014	D8_Informe_Ejecutivo_SITOP_-_Enero_2014.pdf	19/02/2014
36	D.9 Informe Ejecutivo SITOP - Febrero 2014	D9_Informe_Ejecutivo_SITOP__Febrero_2012.pdf	07/05/2014
37	Designación de líder de proyecto 2021	Memorando_Nro._MTOPI-DDZCH-2021-692-ME.pdf	22/04/2021
38	E.1 Informe Ejecutivo SITOP - Marzo 2014	E1_Informe_Ejecutivo_SITOP__Marzo_2014.pdf	07/05/2014
39	E.2 Informe Ejecutivo SITOP - Abril 2014	E2_Informe_Ejecutivo_SITOP_-_Abril_2014.pdf	03/06/2014
40	E.3 Informe Ejecutivo SITOP - Mayo 2014	E3_Inform_Ejecutivo_SITOP_-_Mayo_2014.pdf	03/06/2014
41	E.4 Informe Ejecutivo SITOP - Junio 2014	E.4_Informe_Ejecutivo_SITOP_-_Junio_2014.pdf	05/08/2014
42	E.5 Informe Ejecutivo SITOP - Julio 2014	E.5_Informe_Ejecutivo_SITOP_-_Julio_2014.pdf	05/08/2014
43	E.6 Informe Ejecutivo SITOP - Agosto 2014	E.6_Informe_Ejecutivo_SITOP-_Agosto_2014.pdf	04/09/2014
44	E.7 Informe Ejecutivo SITOP - Octubre 2014	E.7_Informe_Ejecutivo_SITOP-_Octubre_2014.pdf	06/11/2014
45	E.8 Informe Ejecutivo SITOP - NOVIEMBRE 2014	E.8_Informe_Ejecutivo_SITOP_-_Noviembre_2014.pdf	07/01/2015
46	E.9 Informe Ejecutivo SITOP - Diciembre 2014	E.9_Informe_Ejecutivo_SITOP_-_Diciembre_2014.pdf	07/01/2015
47	F.1 Informe Ejecutivo SITOP- Enero 2015	F._1_Informe_Ejecutivo_SITOP__Enero__2015.pdf	06/02/2015
48	F.2 Informe Ejecutivo SITOP - Febrero 2015	F.2_Informe_Ejecutivo_SITOP_-_Febrero_2015.pdf	04/03/2015
49	F.3 Informe Ejecutivo SITOP - Marzo 2015	F.3_Informe_Ejecutivo_SITOP_-_Marzo_2015.pdf	06/04/2015
50	F.4 Informe Ejecutivo SITOP - Abril 2015	F.4_Informe_Ejecutivo_SITOP_Abril_2015.pdf	05/05/2015
51	F.5 Informe Ejecutivo SITOP - Mayo 2015	F.5_Informe_Ejecutivo_SITOP_-_Mayo_2015.pdf	07/07/2015
52	F.6 Informe Ejecutivo SITOP - Junio 2015	F.6_Informe_Ejecutivo_SITOP_-_Junio_2015.pdf	07/07/2015
53	F.7 Informe Ejecutivo SITOP - Julio 2015	F.7_Informe_Ejecutivo__SITOP_-_Julio_2015.pdf	04/08/2015
54	F.8 Informe Ejecutivo SITOP - Agosto 2015	F.8_Informe_Ejecutivo_SITOP-_Agosto_2015.pdf	01/09/2015
55	F.9 Informe Ejecutivo SITOP - Septiembre 2015	F.9_Informe_Ejecutivo_SITOP_-_Septiembre_2015.pdf	05/10/2015
56	G.1 Informe Ejecutivo SITOP - Octubre 2015	G.1_Informe_Ejecutivo_SITOP_Obra_oct_15.pdf	09/12/2015
57	G.2 Informe Ejecutivo SITOP - Noviembre 2015	G.2_Informe_Ejecutivo_SITOP_Obra_nov_15.pdf	09/12/2015
58	G.3 Informe Ejecutivo SITOP - Diciembre 2015	G.3_Informe_Ejecutivo_SITOP_Obra_dic_15.pdf	04/01/2016
59	G.4 Informe ejecutivo SITOP-Enero 2016	G.4_Informe_Ejecutivo_SITOP-Enero_2016.pdf	05/02/2016
60	G.5 Informe Ejecutivo SITOP - Febrero 2016	G.5_Informe_Ejecutivo_SITOP_Obra_feb_16.pdf	02/03/2016
61	G.6 Informe Ejecutivo SITOP - marzo 2016	G.6_Informe_Ejecutivo_SITOP_obra_marzo_16.pdf	05/04/2016
62	G.7 Autorizacion de Ampliacion de Plazo O Extraordinarias	G.7_Ampliacion_de_Plazo_O_Extraordinarias.pdf	12/04/2016
63	G.8 Informe Ejecutivo SITOP - abril 2016	G.8_Informe_Ejecutivo_SITOP_obra_abril_16.pdf	05/05/2016
64	G.9 Acta Recepcion Provisional del Mantenimiento	G.9_Acta_Recepcion_Provisional_Mtto_ZCHG.pdf	06/05/2016
65	H.1 Informe Ejecutivo SITOP - mayo 2016	H.1_Informe_Ejecutivo_SITOP_obra_mayo_16.pdf	05/06/2016
66	H.2 Informe Ejecutivo SITOP - junio 2016	H.2_Informe_Ejecutivo_SITOP_Obra_jun_16.pdf	04/07/2016
67	H.3 Informe Ejecutivo SITOP - julio 2016	H.3_Informe_Ejecutivo_SITOP_Obra_jul_16.pdf	05/08/2016
68	H.4 Informe Ejecutivo SITOP - agosto 2016	H.4_Informe_Ejecutivo_SITOP_Obra_ago_16.pdf	02/09/2016
69	H.5 Informe Ejecutivo SITOP - septiembre 2016	H.5_Informe_Ejecutivo_SITOP-VERDU_-_septiembre_2016.pdf	04/10/2016
70	H.6 Informe Ejecutivo Fiscalizacion-October 2016	H.6_Informe_Ejecutivo_Fiscalizacion_Trazados_Octubre_2016.pdf	04/10/2016
71	H.7 Informe Ejecutivo OBRA-VERDU - Octubre 2016	H.7_Informe_Ejecutivo_Obra-VERDU_Octubre_2016.pdf	04/12/2016

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
72	H.8 Informe Ejecutivo Fiscalizacion-Noviembre 2016	H.8_Informe_Ejecutivo_Fiscalizacion_Trazados_Noviembre_2016.pdf	04/12/2016
73	H.9 Informe Ejecutivo OBRA-VERDU- Noviembre 2016	H.9_Informe_Ejecutivo_Obra-VERDU_Noviembre_2016.pdf	04/12/2016
74	I1-Informe Ejecutivo Fiscalizacion-Diciembre 2016	I1-Informe_Ejecutivo_Fiscalizacion-Diciembre_2016.pdf	05/01/2017
75	I10- Informe Ejecutivo Obra - Compañía VERDU- abril 2017	I10-Informe_Ejecutivo_MPR-Abril_2017.pdf	04/05/2017
76	I11-Informe Ejecutivo Fiscalización - Mayo 2017	I11-Informe_Ejecutivo_Fisc-Mayo_2017.pdf	05/06/2017
77	I2- Informe Ejecutivo OBRA-VERDU- Diciembre 2016	I2-Informe_Ejecutivo_OBRA-VERDU-_Diciembre_2016.pdf	05/01/2017
78	I3- Informe Ejecutivo Fiscalizacion-Enero 2017	I3-Informe_Ejecutivo_Fisc-Enero2017.pdf	03/02/2017
79	I4- Informe Ejecutivo OBRA-VERDU- Enero 2017	I4-Informe_Ejecutivo_MPR-Enero2017.pdf	03/02/2017
80	I5-Informe Ejecutivo Fiscalización TRAZADOS de febrero 2017	I5-Informe_Ejecutivo_Fisc-Febrero2017.pdf	01/03/2017
81	I6- Informe Ejecutivo OBRA-VERDU- Febrero 2017	I6-Informe_Ejecutivo_MPR-Febrero2017.pdf	01/03/2017
82	I7-Informe Ejecutivo Fiscalización - marzo 2017	I7-Informe_Ejecutivo_Fisc-Marzo_2017.pdf	04/04/2017
83	I8- Informe Ejecutivo Obra - Compañía VERDU- marzo 2017	I8-Informe_Ejecutivo_MPR-Marzo_2017.pdf	04/04/2017
84	I9-Informe Ejecutivo Fiscalización - abril 2017	I9-Informe_Ejecutivo_Fisc-Abril_2017.pdf	04/05/2017
85	J1-Informe Ejecutivo Fiscalización Mayo 2017	J1-Informe_Ejecutivo_Fisc-Mayo_2017.pdf	05/06/2017
86	J2-Informe Ejecutivo VERDU - Mayo 2017	J2-Informe_Ejecutivo_MPR-Mayo_2017.pdf	05/06/2017
87	J3-Informe Ejecutivo Fiscalización Junio 2017	J3-Informe_Ejecutivo_Fisc-Junio_2017.pdf	04/07/2017
88	J4-Informe Ejecutivo VERDU - Junio 2017	J4-Informe_Ejecutivo_MPR-Junio_2017.pdf	04/07/2017
89	J5-Informe Ejecutivo Fiscalizacion - Julio 2017	J5-Informe_Ejecutivo_Fisc-Julio_2017.pdf	04/08/2017
90	J6-Informe Ejecutivo VERDU - Julio 2017	J6-Informe_Ejecutivo_MPR-Julio_2017.pdf	04/08/2017
91	J7-solicitando que se designa Director Titular	J7-MTOP-DDZCH-2017-1456-ME_28-jul-2017_solicitando_desig-Direc-Titular.pdf	04/08/2017
92	J8 - Informando al Director situación laboral	J8_-_MTOP-CONS_ZAM-2016-500-ME_28-dic-2016_cf.pdf	01/09/2017
93	J9 - Constancia sobre el retraso para poder finiquitar el proyecto.	J9-MTOP-CONS_ZAM-2017-7-ME_9-ene-2017_cf.pdf	01/09/2017
94	K1 - Constancia sobre el retraso para poder finiquitar el proyecto.	K1-MTOP-CONS_ZAM-2017-47-ME_31-ene-2017_cf.pdf	01/09/2017
95	K2 - Constancia sobre el retraso para poder finiquitar el proyecto.	K2-MTOP-CONS_ZAM-2017-49-ME_01-feb-2017_cf.pdf	01/09/2017
96	K3 -Constancia sobre el retraso para poder finiquitar el proyecto.	K3-AAA3-ENC-MTOP-DDZCH-2017-402-ME_9-mar-2017_situacion_personal.pdf	01/09/2017
97	K4 - Constancia sobre el retraso para poder finiquitar el proyecto.	K4-MTOP-CONS_ZAM-2017-201-ME_23-ago-2017_cf.pdf	01/09/2017
98	K5 - Constancia sobre el retraso para poder finiquitar el proyecto.	K5-MTOP-CONS_ZAM-2017-207-ME_28-ago-2017_cf.pdf	01/09/2017
99	K6 - Constancia sobre el retraso para poder finiquitar el proyecto.	K6-MTOP-CONS_ZAM-2017-216-ME_30-ago-2017_cf_no_es_competencia.pdf	01/09/2017
100	K7 - Constancia sobre el retraso para poder finiquitar el proyecto.	K7-MTOP-CONS_ZAM-2017-218-ME_31-ago-2017_cf.pdf	01/09/2017
101	K8 - Informe Ejecutivo Fiscalizacion - Agosto 2017	K8_-_Informe_Ejecutivo_Fisc_-_Agosto_2017.pdf	01/09/2017
102	K9 - Informe Ejecutivo Obra MPR - Agosto 2017	K9_-_Informe_Ejecutivo_MPR_-_Agosto_2017.pdf	01/09/2017
103	L1-Informe Ejecutivo Fiscalizacion Septiembre 2017	L1-Informe_Ejecutivo_Fiscal-MPR-Septiembre_2017.pdf	05/10/2017
104	L2-Informe Ejecutivo MPR Septiembre 2017	L2-Informe_Ejecutivo-MPR-Septiembre_2017.pdf	05/10/2017
105	L3-Informe Ejecutivo Fiscalizacion ID 4050- Octubre 2017	L3-Informe_Ejecutivo_Fiscal-MPR-Octubre_2017.pdf	01/11/2017
106	L4-Informe Ejecutivo Obra-ID 3977- Octubre 2017	L4-Informe_Ejecutivo-MPR-Octubre_2017.pdf	01/11/2017
107	L5-Informe Ejecutivo Fiscalizacion ID 4050- Noviembre 2017	L5-Informe_Ejecutivo_Fiscal-MPR-Noviembre_2017.pdf	01/12/2017

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
108	L6-Informe Ejecutivo Obra-ID 3977- Noviembre 2017	L6-Informe_Ejecutivo-MPR-Noviembre_2017.pdf	01/12/2017
109	L7-Informe Ejecutivo Fiscalización MPR-Diciembre 2017	L7-Informe_Ejecutivo_Fiscal-MPR-Diciembre_2017.pdf	05/01/2018
110	L8-Informe Ejecutivo MPR - Diciembre 2017	L8-Informe_Ejecutivo-MPR-Diciembre_2017.pdf	05/01/2018
111	L9-Informe Ejecutivo Fiscalización-MPR- Enero 2018	L9-Informe_Ejecutivo_Fiscalizacion-MPR-Enero_2018.pdf	05/02/2018
112	M1-Informe Ejecuivo-Obra-MPR-Enero 2018	M1-Informe_Ejecutivo-MPR-Enero_2018.pdf	05/02/2018
113	M2-Disposición al Gerente de Obra para realizar la Reliquidación Económica del contrato de Fiscalización	M2-MTOP-DDZCH-2018-108-ME_01-feb-2018_Pedido_de_Liquidación_Economica_para_ContratoFiscalizacion.pdf	05/02/2018
114	M3 - Reporte SITOP de las Planillas pagadas y en trámite del contrato de Fiscalización	M3-Reporte_SITOP-Planillas_Fiscalización-ID_4050.xls	02/03/2018
115	M4 - Gerente de Obra presenta al Director Distrital la reliquidación económica del contrato de Fiscalización	M4-MTOP-CONS_ZAM-2018-90-ME_20-feb-2018_cf.pdf	02/03/2018
116	M5 - Director Distrital dispone a un Técnico realizar revisión de la reliquidación económica del contrato de Fiscalización	M5-MTOP-DDZCH-2018-197-ME_23-feb-2018_DD-Guaicha.pdf	02/03/2018
117	M6 - Informe Ejecutivo Fiscalización - MPR - Febrero 2018	M6-Informe_Ejecutivo_Fiscalizacion-MPR-Febrero_2018.pdf	02/03/2018
118	M7- Informe Ejecutivo contrato de Obra - Febrero 2018	M7-Informe_Ejecutivo-ObraMPR-Febrero_2018.pdf	02/03/2018
119	M8- Documento que justifica que el Gerente de Obra tiene otros contratos a su responsabilidad	M8-MTOP-CON_ZAM-2018-192-ME_23-feb-2018_Borrador_Acta_Loja-Zamora.pdf	02/03/2018
120	M9- Documento que justifica que el Gerente de Obra tiene otros contratos a su responsabilidad	M9-MTOP-CONS_ZAM-2018-103-ME_27-feb-2018_Pedido_comision_Recepcion_Loja-Zamora.pdf	02/03/2018
121	N1-Informe Ejecutivo del contrato de Fiscalización-Marzo 2018	N1-Informe_Ejecutivo_Fiscalizacion-MPR-Marzo_2018.pdf	02/04/2018
122	N2-Informe Ejecutivo del contrato de Obra-Marzo 2018	N2-Informe_Ejecutivo-ObraMPR-Marzo_2018.pdf	02/04/2018
123	N3-1-Informe Técnico de la revisión de la reliquidación económica	N3-1-MTOP-CONS_ZAM-2018-139-ME_del_21-mar-2018_Ing-Guaicha_emite_informe.pdf	02/05/2018
124	N4-1-Informe Jurídico	N4-1-MTOP-DDZCH-2018-459-ME_del_19-abr-2018-criterio_juridico.pdf	02/05/2018
125	N5-1-Informe del Técnico respecto al criterio jurídico	N5-1-MTOP-CONS_ZAM-2018-221-ME_del_27-abr-2018_Informe_Ing-Guaicha.pdf	02/05/2018
126	N6-1-Se solicita Informe Financiero sobre anticipo del contrato de obra	N6-1-MTOP-CONS_ZAM-2018-94-ME_23-feb-2018_se_pide_certif-Financ-cf.pdf	02/05/2018
127	N6-2-Se insiste pedido de Informe Financiero sobre anticipo del contrato de obra	N6-2-MTOP-CONS_ZAM-2018-191-ME_16-abr-2018_cf.pdf	02/05/2018
128	N7-Informe Ejecutivo contrato de Fiscalización-Abril 2018	N7-Informe_Ejecutivo_Fiscalizacion-MPR-Abril_2018.pdf	02/05/2018
129	N8-Informe Ejecutivo del contrato de Obra-Abril 2018	N8-Informe_Ejecutivo-ObraMPR-Abril_2018.pdf	02/05/2018
130	N9-Oficio a TRAZADOS haciendo conocer la planilla de reliquidación, para su revisión, aprobación y legalización	N9-Oficio_Nro_MTOP-DDZCH-18-67-OF_del_07-may-2018-DD-a-Trazados.pdf	03/06/2018
131	OA1-Informe Ejecutivo Fiscalización-MPR-mayo 2018	OA1-Informe_Ejecutivo_Fiscalizacion-MPR-Mayo_2018.pdf	03/06/2018
132	OA2-Informe Ejecutivo-Obra-MPR- Mayo 2018	OA2-Informe_Ejecutivo-ObraMPR-Mayo_2018.pdf	03/06/2018
133	OA3-Informe Ejecutivo SITOP-FISCALIZACIÓN-MPR-JUNIO 2018	OA3-Informe_Ejecutivo_Fiscalizacion-MPR-Junio_2018.pdf	02/07/2018
134	OA4-INFORME EJECUTIVO SITOP-OBRA-MPR-JUNIO 2018	OA4-Informe_Ejecutivo-ObraMPR-Junio_2018.pdf	02/07/2018
135	OA5-Supervisor solicita al Director Distrital conocer sobre el estado del trámite	OA5-MTOP-CONS_ZAM-2018-444-ME_31-jul-2018_solicitando_conocer_estado.pdf	03/08/2018
136	OA6-Informe Ejecutivo Fiscalización-Julio 2018	OA6-Informe_Ejecutivo_Fiscalizacion-MPR-Julio_2018.pdf	03/08/2018
137	OA7-Informe Ejecutivo Obra-MPR- Julio 2018	OA7-Informe_Ejecutivo-ObraMPR-Julio_2018.pdf	03/08/2018
138	OA8-Director Distrital emite insisto a la Consultra TRAZADOS sobre el tema de la reliquidación económica	OA8-MTOP-DDZCH-18-114-OF_08-ago-2018-Director_a_Trazados.pdf	03/09/2018
139	OA9-1-Se pide información para defensa de demanda de TRAZADOS en contra del MTOP	OA9-1-MTOP-DDZCH-2018-1025-ME_8-ago-2018-Informacion-Demanda_Trazados.pdf	03/09/2018

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
140	OA9-2-Pedido de información	OA9-2-memorando_nro._mtop-ddzch-2018-1013-me.pdf	03/09/2018
141	OA9-3-Demanda de TRAZADOS	OA9-3-primera_citaciÓn_demanda_cla._trazados.pdf	03/09/2018
142	OA9-4-Ing. Franz Romero emite respuesta al pedido de información	OA9-4-MTOP-CONS_ZAM-2018-468-ME_9-ago-2018_Respuesta.pdf	03/09/2018
143	OA9-5-Departamento Financiero emite respuesta	OA9-5-MTOP-FINAN_ZAM-2018-78-ME_09-ago-2018_respuesta_Contab-sf.pdf	03/09/2018
144	OB1-Informe Ejecutivo Fiscalización MPR- Agosto 2018	OB1-Informe_Ejecutivo_Fiscalizacion-MPR-Agosto_2018.pdf	03/09/2018
145	OB2- Informe Ejecutivo SITOP - Obra MPR - Agosto 2018	OB2-Informe_Ejecutivo-ObraMPR-Agosto_2018.pdf	03/09/2018
146	OB3-Informe Ejecutivo Fiscalización MPR- Septiembre 2018	OB3-Informe_Ejecutivo_Fiscalizacion-MPR-Septiembre_2018.pdf	01/10/2018
147	OB4- Informe Ejecutivo SITOP - Obra MPR - Septiembre 2018	OB4-Informe_Ejecutivo-ObraMPR-Sept-2018.pdf	01/10/2018
148	OB5-Informe Ejecutivo-Fiscalización-October 2018	OB5-Informe_Ejecutivo_Fiscalizacion-MPR-October_2018.pdf	03/11/2018
149	OB6-Informe Ejecutivo -Obra-October 2018	OB6-Informe_Ejecutivo-ObraMPR-October-2018.pdf	03/11/2018
150	OB7-Informe Ejecutivo-Fiscalización-Noviembre 2018	OB7-Informe_Ejecutivo_Fiscalizacion-MPR-Noviembre-2018.pdf	03/12/2018
151	OB8-Informe Ejecutivo -Obra-Noviembre-2018	OB8-Informe_Ejecutivo-ObraMPR-Noviembre-2018.pdf	03/12/2018
152	OB9-Se solicita a Jurídico informe sobre estado de juicio Trazados	OB9-MTOP-DDZCH-2018-2028-ME-27-dic-2018-Solicitando-conocer-estado-Juicio-TRAZADOS.pdf	02/01/2019
153	OC1-1-Infomre Ejecutivo-fiscalizacion-Diciembre2018	OC1-1-Informe_Ejecutivo_Fiscalizacion-MPR-Diciembre2018.pdf	02/01/2019
154	OC1-2-Infomre Ejecutivo-Obra-Diciembre2018	OC1-2-Informe_Ejecutivo-ObraMPR-Diciembre-2018.pdf	02/01/2019
155	OC2-1- Respuesta Jurídico sobre estado del juicio impuesta por TRAZADOS	OC2-1-MTOP-DDZCH-2019-180-ME-30-ene-2019-respuesta-juridico.pdf	05/02/2019
156	OC3-1- Informe Ejecutivo Fiscalización - Enero 2019	OC3-1-Informe_Ejecutivo_Fiscalizacion-MPR-Enero2019.pdf	05/02/2019
157	OC4-1-Informe Ejecutivo Obra- Enero 2019	OC4-1-Informe_Ejecutivo-ObraMPR-Enero-2019.pdf	05/02/2019
158	OC5-1-Enviando Informe de Supervisión para aprobación y pedido de conformar comisión técnica para recepción definitiva	OC5-1-MTOP-CONS_ZAM-2019-138-ME-26-feb-2019-cf.pdf	01/03/2019
159	OC5-2-Informe de Supervisión	OC5-2-Informe_de_Supervisión.pdf	01/03/2019
160	OC6-1-Informe Ejecutivo contrato de Fiscalización-Febrero2019	OC6-1-Informe_Ejecutivo_Fiscalizacion-MPR-Febrero2019.pdf	01/03/2019
161	OC7-1-Informe Ejecutivo contrato de obra-Febrero 2019	OC7-1-Informe_Ejecutivo-ObraMPR-Febrero-2019.pdf	01/03/2019
162	OC8-1-Criterio Jurídico respecto al trámite de recepción definitiva del contrato de obra con la Compañía VERDU	OC8-1-MTOP-DDZCH-2019-364-ME-7-mar-2019-Criterio-juridico-Recepcion-Def-VERDU-sf.pdf	02/04/2019
163	OC9-1-Informe Ejecutivo de la Fiscalización con TRAZADOS del mes de marzo 2019	OC9-1-Informe_Ejecutivo_Fiscalizacion-MPR-marzo2019.pdf	02/04/2019
164	OC9-2-Informe Ejecutivo de la Obra con VERDU del mes de marzo 2019	OC9-2-Informe_Ejecutivo-ObraMPR-Marzo-2019.pdf	02/04/2019
165	OD1-1-Supervisor solicita al Director Distrital que se informe sobre el estado de aprobación del informe de supervisión y sobre el pedido de la recepción definitiva del contrato de OBRA con VERDU	OD1-1-MTOP-CONS_ZAM-2019-437-ME-29-abri-2019-a-DD-saber-estado-recepc-def.pdf	02/05/2019
166	OD2-1-DICTAMEN DE PRIORIDAD SENPLADES	OD2-1-DICTAMEN_SENPLADES-2014-08-26_11-19-49.pdf	02/05/2019
167	OD3-1-INFORME FORMATO SENPLADES	OD3-1-PROYECTO-MPR_ZAMORA_GUALAQUIZA-2014-08-26_11-10-26_.doc	02/05/2019
168	OD4-1-Informe Ejecutivo del contrato de Fiscalización - Abril 2019	OD4-1-Informe_Ejecutivo_Fiscalizacion-MPR-abril-2019.pdf	02/05/2019
169	OD4-2-Informe Ejecutivo del contrato de Obra - VERDU - Abril 2019	OD4-2-Informe_Ejecutivo-ObraMPR-Abril-2019.pdf	02/05/2019

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
170	OD5-1-Director-Distrital-conforma la Comisión Técnica de Recepción Definitiva del contrato de Obra-VERDU	OD5-1-MTOP-DDZCH-2019-862-ME-27-may-2019-Conform-Comision-Recepcion-Def-VERDU.pdf	03/06/2019
171	OD5-2-Informe Técnico de la Supervisión	OD5-2-Inf_tecnico-Supervision.pdf	03/06/2019
172	OD5-3-Informe Financiero del contrato de Obra-VERDU	OD5-3-inf_financiero.pdf	03/06/2019
173	OD5-4-Informe Jurídico sobre la recepción definitiva del contrato de obra-VERDU	OD5-4-Inf-Juridico-memorando_nro._mtop-ddzch-2019-364-me.pdf	03/06/2019
174	OD6-1-Informe Ejecutivo contrato Fiscalización-TRAZADOS-Mayo 2019	OD6-1-Informe_Ejecutivo_Fiscalizacion-MPR-mayo-2019.pdf	03/06/2019
175	OD6-2-Informe Ejecutivo del contrato de Obra - VERDU -Mayo 2019	OD6-2-Informe_Ejecutivo-ObraMPR-Mayo-2019.pdf	03/06/2019
176	OD7-1-Informe Ejecutivo Fiscalización - MPR-Junio 2019	OD7-1-Informe_Ejecutivo_Fiscalizacion-MPR-junio-2019.pdf	01/07/2019
177	OD7-2-Informe Ejecutivo del contrato de Obra - VERDU -Junio 2019	OD7-2-Informe_Ejecutivo-ObraMPR-Junio-2019.pdf	01/07/2019
178	OD8-1-Se efectua consulta sobre preparativos para asistir a la Audiencia Judicial - Fiscalización TRAZADOS	OD8-1-MTOP-CONS_ZAM-2019-712-ME-18-jul-2019-consulta-audiencia-fisc.pdf	01/08/2019
179	OD8-2-Jurídico emite respuesta sobre los preparativos para la audiencia judicial	OD8-2-MTOP-DDZCH-2019-1177-ME-19-jul-2019-Respuesta-juridico-cf.pdf	01/08/2019
180	OD9-1-Reporte ESIGEF de cédula presupuestaria devengados-Enero-Julio 2019	OD9-1-Cedula_Presupuestaria_de_Proyectos_de_Zamora_Enero-Dic_2019.pdf	01/08/2019
181	OD9-2-Reporte ESIGEF de cédula presupuestaria devengados-Mes de Julio 2019	OD9-2-Cedula_Presupuestaria_Proyectos_Zamora_Julio_2019.pdf	01/08/2019
182	OE1-1-Informe Ejecutivo Fiscalización - MPR-Julio 2019	OE1-1-Informe_Ejecutivo_Fiscalizacion-MPR-julio-2019.pdf	01/08/2019
183	OE1-2-Informe Ejecutivo del contrato de Obra - VERDU -Julio 2019	OE1-2-Informe_Ejecutivo-ObraMPR-Julio-2019.pdf	01/08/2019
184	OE2-1-Reporte ESIGED- Ejecución Presupuestaria Acumulada Enero-Agosto2019	OE2-1-Reporte_Ejecución_Presupuestaria_acumulada_Enero-Agosto.pdf	03/09/2019
185	OE2-2-Reporte ESIGEF- Ejecución Presupuestaria - Agosto2019	OE2-2-Reporte_de_Ejecución_Presupuestaria_Agosto_2019.pdf	03/09/2019
186	OE3-1-Informe Ejecutivo Fiscalización- MPR- Agosto 2019	OE3-1-Informe_Ejecutivo_Fiscalizacion-MPR-agosto-2019.pdf	03/09/2019
187	OE3-2-Informe Ejecutivo Obra-MPR- Agosto 2019	OE3-2-Informe_Ejecutivo-ObraMPR-Agosto-2019.pdf	03/09/2019
188	OE4-1-Se solicita informe financiero sobre pagos del contrato de obra	OE4-1-Obra-MTOP-CONS_ZAM-2019-975-ME-30-sep-2019-consulta-financiera-cf.pdf	01/10/2019
189	OE5-1-Se hace consulta sobre el estado de revisión del borrador del Acta-Definitva del contrato de obra	OE5-1-Obra-MTOP-CONS_ZAM-2019-976-ME-30-sep-2019-consulta-estado-revision-acta-cf.pdf	01/10/2019
190	OE6-1-Se hace consulta al Jurídico Provincial sobre estado de la Audiencia Judicial contrato de Fiscalización	OE6-1-MTOP-CONS_ZAM-2019-972-ME-30-sep-2019-consulta-estado-judicial-Fiscalizacion.pdf	01/10/2019
191	OE7-1-Analista Jurídico Provincial emite informe sobre estado de la Audiencia Judicial contrato de Fiscalización	OE7-1-MTOP-DDZCH-2019-1603-ME-30-sep-2019-respuesta-estado-proceso-judicial-Fiscalizacion.pdf	01/10/2019
192	OE8-1-Ejecución Presupuestaria ESIGEF - Septiembre 2019	OE8-1-Ejecución_Presupuestaria-Septiembre_2019.pdf	01/10/2019
193	OE8-2-Ejecución Presupuestaria Acumulada Enero - Septiembre 2019	OE8-2-Ejecución_Presupuestaria_Enero-Sep_2019.pdf	01/10/2019
194	OE9-1-Informe Ejecutivo Fiscalización Septiembre 2019	OE9-1-Informe_Ejecutivo_Fiscalizacion-MPR-Septiembre-2019.pdf	01/10/2019
195	OE9-2-Informe Ejecutivo Obra - Septiembre 2019	OE9-2-Informe_Ejecutivo-ObraMPR-Septiembre-2019.pdf	01/10/2019
196	OF1-1-Cédula Presupuestaria eSIGEF - Acumulado Enero-Octubre 2019	OF1-1-Cedula_Presupuestaria_Enero-Octubre_2019.pdf	05/11/2019
197	OF1-2-Cédula Presupuestaria eSIGEF - Octubre 2019	OF1-2-Cedula_Presupuestaria_Octubre_2019.pdf	05/11/2019
198	OF1-3- Informe Ejecutivo Fiscalización MPR - Octubre 2019	OF1-3-Informe_Ejecutivo_Fiscalizacion-MPR-Octubre-2019.pdf	05/11/2019
199	OF1-4- Informe Ejecutivo - Obra MPR - Octubre 2019	OF1-4-Informe_Ejecutivo-ObraMPR-Octubre-2019.pdf	05/11/2019

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
200	OF2-1-El Supervisor remite borrador del Acta Definitiva al Director Distrital para que sea puesto a conocimiento de la Contratista VERDU para su revisión y legalización	OF2-1-MTOP-CONS_ZAM-2019-1216-ME-26-nov-2019-entregando-borrador-acta-cf.pdf	27/11/2019
201	OF3-1-Reporte-ESIGEF-Cedula_Presupuestaria-Noviembre2019	OF3-1-Reporte-ESIGEF-Cedula_Presupuestaria-Noviembre_2019.pdf	02/12/2019
202	OF3-2-Reporte-ESIGEF-Acumulado-Enero-Noviembre2019	OF3-2-Reporte_ESIFEG-acumulado-Enero-Nov_2019.pdf	02/12/2019
203	OF3-3-Informe Ejecutivo Fiscalización-MPR-Noviembre 2019	OF3-3-Informe_Ejecutivo_Fiscalizacion-MPR-Noviembre-2019.pdf	02/12/2019
204	OF3-4-Informe Ejecutivo Obra-MPR-Noviembre2019	OF3-4-Informe_Ejecutivo-ObraMPR-Noviembre-2019.pdf	02/12/2019
205	OF4-1-Supervisor realiza consulta a Jurídico sobre el tema de Audiencia Judicial de Trazados en contra del MTOP	OF4-1-MTOP-CONS_ZAM-2019-1310-ME-17-dic-2019-consulta-audencia-judicial-trazados.pdf	18/12/2019
206	OF4-2-Jurídico emite pronunciamiento, indicando que la Audiencia ha sido diferida para otra fecha	OF4-2-MTOP-DDZCH-2019-2114-ME-17-dic-2019-respuesta-juridico-cf.pdf	18/12/2019
207	OF5-1-Supervisor consulta al Director si la Compañía VERDU emitió respuesta sobre el tema de la Recepción Definitiva del contrato de obra	OF5-1-MTOP-CONS_ZAM-2019-1313-ME-17-dic-2019-solicitando-conocer-respuesta-verdu.pdf	18/12/2019
208	OF6-1-Informe justificativo para cierre de RIESGO en K028-contrato de la Fiscalización con TRAZADOS	OF6-1-Informe-Justificativo-cierre-riesgo-GPR-K028-Fiscalizacion.pdf	18/12/2019
209	OF7-1-Informe de Supervisión sobre el caso de la demanda impuesta sobre TRAZADOS	OF7-1-MTOP-CONS_ZAM-2019-1346-ME-24-dic-2019-Inf-caso-demanda-Trazados.pdf	02/01/2020
210	OF8-1-Area Financiera emite informe sobre la ejecución presupuestaria del año 2019	OF8-1-MTOP-FINAN_ZAM-2019-150-ME-27-dic-2019-Ejecucion_Presup2019-sf.pdf	02/01/2020
211	OF8-2-Reporte-ejecución-presupuestaria año 2019	OF8-2-ejecución_presupuestaria_año_2019.pdf	02/01/2020
212	OF8-3-Reporte Ejecución Presupuestaria año 2019 por ítem	OF8-3-ejecución_presupuestaria_año_2019_por_item.pdf	02/01/2020
213	OF8-4-Informe Ejecutivo Fiscalización MPR Diciembre 2019	OF8-4-Informe_Ejecutivo_Fiscalizacion-MPR-Diciembre-2019.pdf	02/01/2020
214	OF8-5-Informe Ejecutivo Obra MPR - Diciembre 2019	OF8-5-Informe_Ejecutivo-ObraMPR-Diciembre-2019.pdf	02/01/2020
215	OF9-1-Supervisor solicita al Director Distrital que solicite a TRAZADOS pronunciamiento de aceptación de reliquidación económica	OF9-1-MTOP-CONS_ZAM-2020-130-ME-29-ene-2020-se-pide-que-se-oficie-a-trazados.pdf	03/02/2020
216	OG1-1-Supevisor solicita a Director Distrital que notifique a la Contratista la suscripción del Acta Definitiva	OG1-1-MTOP-CONS_ZAM-2020-134-ME-30-ene-2020-solicitando-conocer-resp-de-verdu.pdf	03/02/2020
217	OG2-1-Cédula Presupuestaria Proyecto de Enero 2020	OG2-1-Cedula_Presupuestaria_Proyectos_Enero_2020.pdf	03/02/2020
218	OG3-1-Informe Ejecutivo fiscalización - MPR- Enero 2020	OG3-1-Informe_Ejecutivo_Fiscalizacion-MPR-Enero-2020.pdf	03/02/2020
219	OG3-2-Informe Ejecutivo Obra - MPR- Enero2020	OG3-2-Informe_Ejecutivo-ObraMPR-Enero-2020.pdf	03/02/2020
220	OG4-1-Supervisor consulta a Director Distrital, si existe respuesta por parte de VERDU	OG4-1-MTOP-CONS_ZAM-2020-276-ME-27-feb-2020-solicit-conocer-resp-verdu.pdf	03/03/2020
221	OG5-1-Supervisor consulta a Director Distrital sobre el pedido hacia la Fiscalización TRAZADOS de pronunciamiento de aceptación de la reliquidación económica efectuada por el MTOP	OG5-1-MTOP-CONS_ZAM-2020-279-ME-27-feb-2020-oficiar-trazados.pdf	03/03/2020
222	OG6-1-Cedula presupuestaria Febrero 2020	OG6-1-2020-02-Cedula-Presupuestaria-Febrero.pdf	03/03/2020
223	OG6-2-Cédula Presupuestaria Acumulada Enero-Febrero 2020	OG6-2-2020-02-Cedula-Presupuestaria-Acumulada-ENERO-FEBRERO.pdf	03/03/2020
224	OG6-3-Informe Ejecutivo Fiscalización MPR Febrero 2020	OG6-3-Informe_Ejecutivo_Fiscalizacion-MPR-Febrero-2020.pdf	03/03/2020
225	OG6-4-Informe Ejecutivo Obra Febrero 2020	OG6-4-Informe_Ejecutivo-ObraMPR-Febrero-2020.pdf	03/03/2020
226	OG7-1-Se realiza consulta sobre el estado del juicio con la Fiscalización Trazados	OG7-1-MTOP-CONS_ZAM-2020-406-ME-30-mar-2020-Consulta-estado-juicio-TRAZADOS.pdf	01/04/2020

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
227	OG8-1-Se sugiere al Director Distrital oficiar a la Fiscalización Trazados que acepte la reliquidación económica realizada por el MTOP	OG8-1-MTOP-CONS_ZAM-2020-407-ME-30-mar-2020-Oficiar-a-Trazados.pdf	01/04/2020
228	OG9-1-Se hace la consulta al Director Distrital si existe respuesta de la Compañía Verdu sobre el tema de la suscripción del Acta Definitiva	OG9-1-MTOP-CONS_ZAM-2020-408-ME-30-mar-2020-solicit-conocer-resp-verdu.pdf	01/04/2020
229	OH1-1-Cédula Presupuestaria Devengados - marzo 2020	OH1-1-2020-03-cedula-presupuestaria-_marzo_2020.pdf	01/04/2020
230	OH1-2-Cédula presupuestaria devengados acumulado enero-marzo 2020	OH1-2-2020-03-cedula_presupuestaria_enero_a_31_de_marzo_2020.pdf	01/04/2020
231	OH2-1-Informe Ejecutivo Fiscalización Trazados - marzo 2020	OH2-1-Informe_Ejecutivo-Fiscalizacion_Trazados-Marzo2020.pdf	01/04/2020
232	OH2-2-Informe Ejecutivo Obra Verdu - marzo 2020	OH2-2-Informe_Ejecutivo-Obra-MPR-VERDU-Marzo2020.pdf	01/04/2020
233	OH3-1-Director Distrital extiende pedido a laFiscalización TRAZADOS pronunciamiento de aceptación de la reliquidación económica efectuada por el MTOP	OH3-1-MTOP-DDZCH-20-39-OF-05-abr-2020-DD-notifica-a-TRAZADOS-aceptacion.pdf	01/05/2020
234	OH4-1-Director Distrital hace conocer al Supervisor sobre la notificación realizada a la Cía. VERDU	OH4-1-MTOP-DDZCH-2020-604-ME-6-abr-2020-respecto-a-notificacion-a-VERDU.pdf	01/05/2020
235	OH4-2- Oficio con el cual el MTOP de Zamora Chinchipe notifica a la Cía VERDU para la legalización del Acta de Recepción Definitiva	OH4-2-Oficio_nro._mtop-ddzch-19-191-of-26-dic-2019-Notificacion-a-VERDU.pdf	01/05/2020
236	OH5-1-Cédula presupuestaria Abril 2020	OH5-1-cedula_presupuestaria_abril_2020.pdf	02/06/2020
237	OH5-2-Cédula presupuestaria Enero-Abril 2020	OH5-2-cedula_presupuestaria_enero-abril_2020.pdf	02/06/2020
238	OH5-3-Cédula presupuestaria Abril 2020 con 998	OH5-3-cedula_presupuestaria_abril_2020_con_998.pdf	02/06/2020
239	OH5-4-Cédula presupuestaria Enero-Abril 2020 con 998	OH5-4-cedula_presupuestaria_enero-abril_2020_con_998.pdf	02/06/2020
240	OH6-1-Informe Ejecutivo Fiscalización TRAZADOS - Abril 2020	OH6-1-Informe_Ejecutivo-Fiscalizacion_Trazados-Abril2020.pdf	02/06/2020
241	OH6-2-Informe Ejecutivo - Obra- MPR - VERDU - Abril 2020	OH6-2-Informe_Ejecutivo-Obra-MPR-VERDU-Abril2020.pdf	02/06/2020
242	OH7-1-Cédula presupuestaria Mayo 2020	OH7-1-cedula_presupuestaria_mayo_2020.pdf	02/06/2020
243	OH7-2- Cédula presupuestaria Enero - Mayo 2020	OH7-2-cedula_presupuestaria_enero-mayo_2020.pdf	02/06/2020
244	OH7-3- Cédula presupuestaria Mayo 2020 sin 998	OH7-3-cedula_presupuestaria_mayo_sin_998.pdf	02/06/2020
245	OH7-4- Cédula presupuestaria Enero - Mayo 2020 sin 998	OH7-4-Cedula_presupuestaria_enero-mayo_2020_sin_998.pdf	02/06/2020
246	OH8-1- Informe Ejecutivo Fiscalización- TRAZADOS - Mayo 2020	OH8-1-Informe_Ejecutivo-Fiscalizacion_Trazados-Mayo2020.pdf	02/06/2020
247	OH8-2- Informe Ejecutivo Obra-MPR- VERDU - Mayo 2020	OH8-2-Informe_Ejecutivo-Obra-MPR-VERDU-Mayo2020.pdf	02/06/2020
248	OH9-1-Cédula presupuestaria de gastos de inversión enero-junio 2020 incluido 998	OH9-1-Cedula_presupuestaria_de_gastos_de_inversión_enero_junio_2020_incluido_998.pdf	01/07/2020
249	OH9-2-Cédula presupuestaria de gastos de inversión junio 2020 incluido 998	OH9-2-Cedula_presupuestaria_de_gastos_de_inversión_junio_2020_incluido_998.pdf	01/07/2020
250	OH9-3-Cédula presupuestaria de gastos de inversión enero-junio 2020 sin 998	OH9-3-Cedula_presupuestaria_de_gastos_de_inversión_enero_junio_2020_sin_998.pdf	01/07/2020
251	OH9-4- Cédula presupuestaria de gastos de junio 2020 sin 998	OH9-4-Cedula_presupuestaria_de_gastos_de_junio_2020_sin_998.pdf	01/07/2020
252	OI1-1- Informe Ejecutivo Fiscalización TRAZADOS de Junio 2020	OI1-1-Informe_Ejecutivo-Fiscalizacion_Trazados-Junio2020.pdf	01/07/2020
253	OI1-2- Informe Ejecutivo Obra MPR VERDU de Junio 2020	OI1-2-Informe_Ejecutivo-Obra-MPR-VERDU-Junio2020.pdf	01/07/2020
254	OI2-1- Cédula presupuestaria Julio 2020 sin 998	OI2-1-Cedula_Presupuestaria_julio_2020_sin_998.pdf	03/08/2020
255	OI2-2- Cédula presupuestaria enero-julio 2020 sin 998	OI2-2-Cedula_Presupuestaria_enero-julio_2020_sin_998.pdf	03/08/2020

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
256	OI2-3- Cédula Presupuestaria Julio 2020 incluido 998	OI2-3-Cedula_Presupuestaria_julio_2020_incluido_998.pdf	03/08/2020
257	OI2-4- Cédula presupuestaria enero-julio 2020 incluido 998	OI2-4-Cedula_Presupuestaria_enero-julio_2020_incluido_998.pdf	03/08/2020
258	OI3-1- Informe Ejecutivo Fiscalización TRAZADOS - Julio 2020	OI3-1-Informe_Ejecutivo-Fiscalizacion_Trazados-Julio2020.pdf	03/08/2020
259	OI3-2- Informe Ejecutivo Obra - MPR - VERDU- Julio 2020	OI3-2-Informe_Ejecutivo-ObraMPR-julio-2020.pdf	03/08/2020
260	OI4-1-Supervisor solicita al Jurídico que informe sobre el estado de la Audiencia Judicial de la Fiscalización TRAZADOS	OI4-1-MTOP-CONS_ZAM-2020-939-ME-31-ago-2020-consulta-Abogado-estado-juicio.pdf	01/09/2020
261	OI5-1-Supervisor solicita al Jurídico lineamientos para declaratoria de recepción presunta a favor del MTOP en apego al Art. 81 de la LOSNCP	OI5-1-MTOP-CONS_ZAM-2020-940-ME-31-ago-2020-a-Juridico-solic-lineam-recep-presunta-verdu.pdf	01/09/2020
262	OI6-1-Cédula presupuestaria agosto 2020 sin fuente 998	OI6-1-cedula_presupuestaria_agosto_sin_fuente_998.pdf	02/09/2020
263	OI6-2- Cédula presupuestaria enero-agosto 2020 sin fuente 998	OI6-2-cedula_presupuestaria_enero-agosto_2020_sin_fuente_998.pdf	02/09/2020
264	OI6-3-Cédula presupuestaria agosto 2020 con fuente 998	OI6-3-cedula_presupuestaria_agosto_2020_con_fuente_998.pdf	02/09/2020
265	OI6-4-Cédula presupuestaria enero-agosto 2020 con fuente 998	OI6-4-Cedula_presupuestaria_enero-agosto_con_fuente_998.pdf	02/09/2020
266	OI7-1- Informe Ejecutivo Fiscalización TRAZADOS - Agosto 2020	OI7-1-Informe_Ejecutivo-Fiscalizacion_Trazados-Agosto2020.pdf	02/09/2020
267	OI7-2- Informe Ejecutivo Obra MPR - VERDU - Agosto 2020	OI7-2-Informe_Ejecutivo-ObraMPR-agosto-2020.pdf	02/09/2020
268	OI8-1- Jurídico comunica sobre el estado de Juicio del contrato de Fiscalización TRAZADOS	OI8-1-MTOP-DDZCH-2020-1667-ME-08-sep-2020-Resp-Juridico-estado-Juicio-TRAZADOS.pdf	01/10/2020
269	OI9-1- Jurídico emite liniamientos respecto al tema de la recepción presunta con la contratista VERDU	OI9-1-MTOP-DDZCH-2020-1622-ME-03-sep-2020-Lineamientos-del-Juridico-recep-presunta-VERDU.pdf	01/10/2020
270	OJ1-1-Cédula presupuestaria Septiembre 2020 sin fuente 998	OJ1-1-cedula_presupuestaria_septiembre_2020_sin_fuente_998.pdf	01/10/2020
271	OJ1-2-Cédula presupuestaria Enero- Septiembre 2020 sin fuente 998	OJ1-2-cedula_presupuestaria_enero-septiembre_2020_sin_fuente_998.pdf	01/10/2020
272	OJ1-3-Cédula presupuestaria Enero- Septiembre 2020 con fuente 998	OJ1-3-cedula_presupuestaria_enero-septiembre_2020_con_998.pdf	01/10/2020
273	OJ1-4-Cédula presupuestaria Septiembre 2020 con fuente 998	OJ1-4-cedula_presupuestaria_septiembre_2020_con_fuente_998.pdf	01/10/2020
274	OJ2-1- Informe Ejecutivo Fiscalización TRAZADOS - Septiembre 2020	OJ2-1-Informe_Ejecutivo-Fiscalizacion_Trazados-Septiembre2020.pdf	01/10/2020
275	OJ2-2- Informe Ejecutivo Obra MPR - VERDU - Septiembre 2020	OJ2-2-Informe_Ejecutivo-ObrasMPR-VERDU-septiembre2020.pdf	01/10/2020
276	OJ3-1- Cédula Presupuestaria proyectos Zamora con fuente 998 del mes de octubre 2020	OJ3-1-Cedula_Presupuestaria_proyectos_zamora_incluida_con_fuente_998_octubre_2020.pdf	04/11/2020
277	OJ3-2- Cédula Presupuestaria proyectos Zamora con fuente 998 del mes de enero a octubre 2020	OJ3-2-Cedula_Presupuestaria_proyectos_zamora_incluida_con_fuente_998_enero-octubre_2020.pdf	04/11/2020
278	OJ4-1- Informe Ejecutivo Fiscalización Trazados del mes de octubre 2020	OJ4-1-Informe_Ejecutivo-Fiscalizacion_Trazados-October2020.pdf	04/11/2020
279	OJ4-2- Informe Ejecutivo Obra - MPR - Verdu - de octubre 2020	OJ4-2-Informe_Ejecutivo-ObrasMPR-VERDU-octubre2020.pdf	04/11/2020
280	OJ5-1- Supervisor entrega al Director Distrital (Administrador) el acta, expediente y solicita la notificación al Contratista	OJ5-1-MTOP-CONS_ZAM-2020-1155-ME-19-oct-2020-entrega-acta-y-tramite-verdu-cr.pdf	01/12/2020
281	OJ6-1- Supervisor solicita al Director Distrital el trámite de inclusión del proyecto al PAI 2021	OJ6-1-MTOP-CONS_ZAM-2020-1243-ME-06-11-2020-solic-recursos-pai2021.pdf	01/12/2020
282	OJ7-1- Supervisor efectúa consulta al Director Distrital respecto al estado de la notificación al Contratista	OJ7-1-MTOP-CONS_ZAM-2020-1286-ME-16-nov-2020-Superv-consulta-Director-estado-notif-verdu-cr.pdf	01/12/2020

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
	VERDU para la suscripción del Certificado de Terminación de Obras		
283	OJ8-1-Cédula presupuestaria enero-noviembre 2020 sin incluir 998	OJ8-1-Cedula_presupuestaria_enero-noviembre_2020_sin_998.pdf	01/12/2020
284	OJ8-2- Cédula presupuestaria noviembre 2020 sin incluir 998	OJ8-2-Cedula_presupuestaria_noviembre_2020_sin_998.pdf	01/12/2020
285	OJ8-3- Cédula presupuestaria enero-noviembre 2020 con 998	OJ8-3-cedula_presupuestaria_enero-noviembre_2020-con_998.pdf	01/12/2020
286	OJ8-4-Cédula Presupuestaria noviembre 2020-con 998	OJ8-4-Cedula_presupuestaria_noviembre_2020-con_998.pdf	01/12/2020
287	OJ9-1- Informe Ejecutivo Fiscalización TRAZADOS - Noviembre 2020	OJ9-1-Informe_Ejecutivo-Fiscalizacion_Trazados-Noviembre2020.pdf	01/12/2020
288	OJ9-2- Informe Ejecutivo Obra MPR - VERDU - Noviembre 2020	OJ9-2-Informe_Ejecutivo-ObrasMPR-VERDU-noviembre2020.pdf	01/12/2020
289	OK1-1-Financiero emite reporte de gasto de inversión a Diciembre 2020	OK1-1-MTOP-FINAN_ZAM-2021-1-ME-04-ene-2021-Gasto-Inversion-a-Dic2020.pdf	05/01/2021
290	OK1-2- Informe de inversión diciembre 2020	OK1-2-Informe-insumo_diciembre_2020-signed.pdf	05/01/2021
291	OK1-3- Reporte de montos de inversión de diciembre 2020	OK1-3-reporte_de_inversion_en_proyectos_diciembre_2020.pdf	05/01/2021
292	OK1-4- Cédula presupuestaria de montos de inversión acumulado de enero-diciembre 2020	OK1-4-cedula_presupuestaria_enero-dic_2020_sin_fuente_998.pdf	05/01/2021
293	OK2-1-Informe Ejecutivo contrato de Fiscalización Trazados - diciembre 2020	OK2-1-Informe_Ejecutivo-Fiscalizacion_Trazados-diciembre2020.pdf	05/01/2021
294	OK2-2- Informe Ejecutivo contrato de Obra - VERDU de diciembre 2020	OK2-2-Informe_Ejecutivo-ObrasMPR-VERDU-diciembre2020.pdf	05/01/2021
295	OK3-1-Se efectúa consulta al Director Distrital sobre la notificación al Contratista para la suscripción del Certificado de Terminación de Obras	OK3-1-MTOP-CONS_ZAM-2021-2-ME-04-ene-2021-Superv-consulta-estado-notif-verdu.pdf	03/02/2021
296	OK4-1-Se realiza consulta hacia el Área Jurídica Provincial, sobre el estado de la Audiencia de Juicio con la Fiscalización TRAZADOS	OK4-1-MTOP-CONS_ZAM-2021-4-ME-04-ene-2021-consulta-estado-juicio-trazados.pdf	03/02/2021
297	OK4-2- Cédula presupuestaria mes de febrero 2021	OL4-2-Cedula_presupuestaria_febrero_2021.pdf	01/03/2021
298	OK5-1- Cédula Presupuestaria Enero 2021	OK5-1-CEDULA_PRESUPUESTARIA_ENERO-2021.pdf	03/02/2021
299	OK6-1- Informe Ejecutivo Fiscalización TRAZADOS - enero 2021	OK6-1-Informe_Ejecutivo-Fiscalizacion_Trazados-enero2021.pdf	03/02/2021
300	OK6-2- Informe Ejecutivo Obra - VERDU - enero 2021	OK6-2-Informe_Ejecutivo-ObrasMPR-VERDU-enero2021.pdf	03/02/2021
301	OK7-1-Consultando sobre el estado del juicio con la Fiscalización TRAZADOS	OK7-1-MTOP-CONS_ZAM-2021-104-ME-01-feb-2021-consulta-estado-juicio-trazados.pdf	25/02/2021
302	OK8-1-Supervisor-realiza consulta sobre el estado de la notificación a la contratista VERDU para la suscripción del Certificado de Terminación de Obras	OK8-1-MTOP-CONS_ZAM-2021-105-ME-01-feb-2021-Superv-consulta-estado-notif-verdu.pdf	25/02/2021
303	OK8-1-Supervisor-realiza consulta sobre el estado de la notificación a la contratista VERDU para la suscripción del Certificado de Terminación de Obras	OK8-1-MTOP-CONS_ZAM-2021-105-ME-01-feb-2021-Superv-consulta-estado-notif-verdu-cs.pdf	25/02/2021
304	OK9-1-Hacen conocer el POA 2021 aprobado para la Zona 7	OK9-1-MTOP-CONS_ZAM-2021-178-ME-23-feb-2021-Infom-POA_2021-aprobado.pdf	25/02/2021
305	OK9-2-Hacen conocer el POA 2021 aprobado para la Zona 7	OK9-2-MTOP-CGP-2021-138-ME-22-feb-2021-poa2021-aprobado.pdf	25/02/2021
306	OK9-3- POA 2021 APROBADO	OK9-3-copia_de_poa_2021-consolidado_inicial_zonal_7.xls	25/02/2021
307	OL1-1- Supervisor solicita al Director Distrital autorización para cambio de estado a CONGELADO, dado que el proyecto no consta en el PAI 2021	OL1-1-MTOP-CONS_ZAM-2021-184-ME-24-feb-2021-solic-cambio-de-estado-congelado-mpr.pdf	25/02/2021
308	OL2-1- Director Distrital solicita al Subsecretario Zonal 7 autorización para cambio de estado a CONGELADO, dado que el proyecto no consta en el PAI 2021	OL2-1-MTOP-DDZCH-2021-281-ME-25-feb-2021-Director_Zamora-solicita_a_SZ7-autorizacion-cambio-de-estado-a-congelado.pdf	25/02/2021

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
309	OL3-1- Subsecretario Zonal 7 solicita a la Coordinadora General de Planificación autorización para cambio de estado a CONGELADO, dado que el proyecto no consta en el PAI 2021	OL3-1-MTOP-SUBZ7-2021-0360-ME-25-feb-2021-SZ7-solicita-a-Coord_General_Planif-autoriz-cambio-estado-a-congelado.pdf	25/02/2021
310	OL4-1-Cédula presupuestaria mes de enero 2021	OL4-1-cedula_presupuestaria_enero_2021.pdf	01/03/2021
311	OL4-3- Cédula presupuestaria acumulada enero-febrero 2021	OL4-3-Cedula_presupuestaria_acumulada_enero-febrero_2021.pdf	01/03/2021
312	OL5-1- Informe Ejecutivo Fiscalización TRAZADOS - Febrero 2021	OL5-1-Informe_Ejecutivo-Fiscalizacion_Trazados-febrero2021.pdf	01/03/2021
313	OL5-2- Informe Ejecutivo Obra - VERDU - Febrero 2021	OL5-2-Informe_Ejecutivo-ObrasMPR-VERDU-febrero2021.pdf	01/03/2021
314	OL6-1-Consulta sobre el estado del juicio con la fiscalización TRAZADOS	OL6-1-MTOP-CONS_ZAM-2021-357-ME-31-mar-2021-consulta-estado-juicio-trazados.pdf	01/04/2021
315	OL7-1-Consulta sobre el estado de notificación a VERDU, para la suscripción del certificado de terminación de obras	OL7-1-MTOP-CONS_ZAM-2021-358-ME-31-mar-2021-consulta-estado-notif-verdu.pdf	01/04/2021
316	OL8-1- Cédulas presupuestarias enero - marzo 2021	OL8-1-MTOP-FINAN_ZAM-2021-28-ME-01-abr-2021-Cedulas-presupuestarias-Enero-Marzo-2021.pdf	01/04/2021
317	OL8-2- Cédula presupuestaria enero 2021	OL8-2-cedula_presupuestaria_enero_2021.pdf	01/04/2021
318	OL8-3- Cédula presupuestaria febrero 2021	OL8-3-cedula_presupuestaria_febrero_2021.pdf	01/04/2021
319	OL8-4- Cédula presupuestaria marzo 2021	OL8-4-cedula_presupuestaria_marzo_2021.pdf	01/04/2021
320	OL8-5- Cédula presupuestaria enero-marzo 2021	OL8-5-cedula_presupuestaria_enero-marzo_2021.pdf	01/04/2021
321	OL9-1- Informe Ejecutivo Fiscalización TRAZADOS marzo 2021	OL9-1-Informe_Ejecutivo-Fiscalizacion_Trazados-marzo2021.pdf	01/04/2021
322	OL9-1- Informe Ejecutivo Obras VERDU marzo 2021	OL9-2-Informe_Ejecutivo-ObrasMPR-VERDU-marzo2021.pdf	01/04/2021
323	OM1-1-Informe sobre la notificación a VERDU sobre el suscribir el Certificado de Terminación de Obras	OM1-1-MTOP-DDZCH-2021-555-ME-05-abr-2021-Informe-sobre-notificacion-a-verdu.pdf	03/05/2021
324	OM1-2- Anexo	OM1-2-oficio_nro_mtop-ddzch-19-191-of_26-12-2019_guía_nr_en696764627ec.pdf	03/05/2021
325	OM1-3- Anexo	OM1-3-hoja_de_archivo_correos_enviados_diciembre_2019.pdf	03/05/2021
326	OM1-4 - Anexo	OM1-4-rastero_de_envío_guía_nro_en696764627ec.pdf	03/05/2021
327	OM1-5- Anexo	OM1-5-historia_de_envíos_en696764627ec.pdf	03/05/2021
328	OM1-6-Anexo	OM1-6-resultado_de_búsqueda_guía_nro_en696764627ec.pdf	03/05/2021
329	OM1-7-Anexo	OM1-7-Hoja_de_ruta_MTOP-DDZCH-2021-555-ME.pdf	03/05/2021
330	OM2-1-Supervisor solicita al Administrador trámite para la recepción presunta a favor del MTOP	OM2-1-MTOP-CONS_ZAM-2021-396-ME-06-abr-2021-Solic-tramite-recepcion-presunta.pdf	03/05/2021
331	OM3-1-Analista Jurídico informa sobre estado de audiencia de juicio caso Fiscalización TRAZADOS	OM3-1-MTOP-DDZCH-2021-596-ME-08-abr-2021-Juridico-informa-estado-juicio-con-trazados.pdf	03/05/2021
332	OM3-2- Anexo	OM3-2-providencia_29_marzo_2021-_tribunal_c_quito.pdf	03/05/2021
333	OM4-1- Administrador solicita informe jurídico para la recepción presunta con VERDU	OM4-1-MTOP-DDZCH-2021-620-ME-12-abr-2021-DD-a-Juridico-solicitando-informe-recep-presunta-verdu.pdf	03/05/2021
334	OM5-1-Analista Jurídico emite informe para el caso de la recepción presunta a favor del MTOP, caso contrato de obra con VERDU	OM5-1-MTOP-DDZCH-2021-634-ME-14-abr-2021-Inf-Juridico-para-recep-presunta.pdf	03/05/2021
335	OM6-1-Cédula presupuestaria Abril 2021	OM6-1-cedula_presupuestaria_abril_2021_Zamora_Inversion.pdf	03/05/2021
336	OM6-2- Cédula presupuestaria acumulada Enero-Abril 2021	OM6-2-cedula_presupuestaria_enero-abril_Zamora_Inversion_2021.pdf	03/05/2021
337	OM7-1-Informe Ejecutivo Fiscalización Trazados - Abril 2021	OM7-1-Informe_Ejecutivo-Fiscalizacion_Trazados-abril-2021.pdf	03/05/2021
338	OM7-2-Informe Ejecutivo Obra-MPR- VERDU- Abril 2021	OM7-2-Informe_Ejecutivo-ObrasMPR-VERDU-abril-2021.pdf	03/05/2021

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
339	OM8-1-Supervisor consulta al Director Distrital (Administrador) sobre el estado del trámite de la recepción presunta del contrato de obra con VERDU	OM8-1-MTOP-CONS_ZAM-2021-616-ME-31-may-2021-a-DD-consulta-estado-recep-presunta.pdf	03/06/2021
340	OM9-1-Financiero envía reporte cédulas presupuestarias mayo 2021	OM9-1-MTOP-FINAN_ZAM-2021-55-ME-01-jun-2021-Reporte-cedulas-presupuestarias.pdf	03/06/2021
341	OM9-2-Cédula presupuestaria-mayo 2021	OM9-2-cedula_presupuestaria_mayo_2021.pdf	03/06/2021
342	OM9-3-Cédula presupuestaria acumulada- enero-mayo-2021	OM9-3-cedula_presupuestaria_enero_mayo_2021.pdf	03/06/2021
343	ON1-1- Informe_Ejecutivo-Fiscalización- TRAZADOS - mayo 2021	ON1-1-Informe_Ejecutivo-Fiscalizacion_Trazados-mayo-2021.pdf	03/06/2021
344	ON1-2-Informe Ejecutivo- Obra_MPR- VERDU- mayo 2021	ON1-2-Informe_Ejecutivo-ObrasMPR-VERDU-mayo-2021.pdf	03/06/2021
345	ON2-1-Jurídico solicita-liquidación de intereses y gestión de partida presupuestaria para el pago a TRAZADOS	ON2-1-MTOP-DDZCH-2021-1115-ME-29-jun-2021-Juridico-informa-sentencia-y_solicita-liquidacion-TRAZADOS.pdf	02/07/2021
346	ON2-2- Anexo	ON2-2-demanda_y_auto_de_aceptacion_a_tramite.pdf	02/07/2021
347	ON2-3- Anexo	ON2-3-sentencia_demanda-trazados.pdf	02/07/2021
348	ON3-1- Financiero-emite-cédulas presupuestarias Junio 2021	ON3-1-MTOP-FINAN_ZAM-2021-75-ME-1-jul-2021-Cedulas-presupuestarias.pdf	02/07/2021
349	ON3-2-Cédula presupuestaria-acumulado- enero-junio 2021-sin fuente 998	ON3-2-cedula_presupuestaria_enero-junio_2021_proyectos_zamora_sin_fuente_998.pdf	02/07/2021
350	ON3-3-Cédula presupuestaria Junio 2021-sin fuente 998	ON3-3-cedula_presupuestaria_junio_2021_proyectos_zamora_sin_fuente_998.pdf	02/07/2021
351	ON3-4- Cédula presupuestaria-enero-junio-2021	ON3-4-cedula_presupuestaria_enero-junio_2021_proyectos_zamora.pdf	02/07/2021
352	ON4-1- Informe Ejecutivo Fiscalización TRAZADOS-junio 2021	ON4-1-Informe_Ejecutivo-Fiscalizacion_Trazados-junio-2021.pdf	02/07/2021
353	ON4-2- Informe Ejecutivo OBRA-MPR- VERDU Junio 2021	ON4-2-Informe_Ejecutivo-ObrasMPR-VERDU-junio-2021.pdf	02/07/2021
354	ON5-1-Se efectúa consulta al Director Distrital sobre el estado del trámite de la recepción presunta	ON5-1-MTOP-CONS_ZAM-2021-744-ME-1-jul-2021-a-DD-consulta-estado-tramite-recep-presunta.pdf	03/08/2021
355	ON6-1-Analista Jurídico informa sobre estado del trámite recepción presunta VERDU	ON6-1-MTOP-DDZCH-2021-1216-ME-12-jul-2021-Juridico-informa-sobre-estado-tramite-recep-presunt-verdu.pdf	03/08/2021
356	ON7-1-Analista Jurídico informa sobre el tema de la recepción presunta VERDU	ON7-1-MTOP-DDZCH-2021-1216-ME-12-jul-2021-Comunicado-Juridico-VERDU-cr.pdf	03/08/2021
357	ON8-1- Se solicita al Director Distrital trámite de la recepción presunta-verdu	ON8-1-MTOP-CONS_ZAM-2021-865-ME-27-jul-2021-solic-recep-presunta-verdu.pdf	03/08/2021
358	ON9-1-Financiero emite cédulas presupuestarias	ON9-1-MTOP-FINAN_ZAM-2021-98-ME-Cedulas-presupuestarias-julio2021.pdf	02/09/2021
359	ON9-1-Financiero reporta Cédulas Presupuestarias Julio 2021	ON9-1-MTOP-FINAN_ZAM-2021-98-ME-Cedulas-presupuestarias-julio2021.pdf	03/08/2021
360	ON9-2-Cédula presupuestaria Enero-Julio 2021	ON9-2-cedula_prsupuestaria_enero-julio_2021.pdf	03/08/2021
361	ON9-3-Cédula presupuestaria - Julio 2021	ON9-3-cedula_presupuestaria_julio_2021.pdf	03/08/2021
362	ON9-4-Cédula presupuestaria-enero-julio 2021 con fuente 998	ON9-4-cedul_presupuestaria_enero-julio_con_fuente_998_año_2021.pdf	03/08/2021
363	ON9-5-Cédula presupuestaria Julio 2021 con fuente 998	ON9-5-cedula_presupuestaria_julio_con_fuente_998_año_2021.pdf	03/08/2021
364	OO1-1-Informe Ejecutivo Fiscalización TRAZADOS Julio 2021	OO1-1-Informe_Ejecutivo-Fiscalizacion_Trazados-julio-2021.pdf	03/08/2021
365	OO1-2-Informe Ejecutivo Obra - VERDU - Julio 2021	OO1-2-Informe_Ejecutivo-ObrasMPR-VERDU-julio-2021.pdf	03/08/2021
366	OO2-1-Se efectúa consulta sobre estado de trámite pago a Trazados	OO2-1-MTOP-CONS_ZAM-2021-897-ME-01-ago-2021-a-DD-consulta-estado-tramite-trazados.pdf	02/09/2021
367	OO3-1-Financiera informa sobre el monto de pago	OO3-1-MTOP-FINAN_ZAM-2021-103-ME-11-ago-2021-Financiera-informa-monto-intereses.pdf	02/09/2021

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
368	OO4-1-Director Distrital autoriza a Jurídico realizar resolución para la recepción presunta a favor del MTOP	OO4-1-MTOP-DDZCH-2021-1522-ME-23-ago-2021-DD-a-Juridico-autorizacion-recep-presunta-con-vedu.pdf	02/09/2021
369	OO5-1-Jurídico comunica al Director que se haga consulta sobre procedimiento recepción presunta	OO5-1-MTOP-DDZCH-2021-1562-ME-30-ago-2021-Juridico-a-DD-sobre-recep-presunta-verdu.pdf	02/09/2021
370	OO5-2-Director eleva a consulta hacia la Subsecretaria Zonal 7	OO5-2-MTOP-DDZCH-2021-1586-ME-31-ago-2021-DD-a-SZ7-consulta-sobre-competencias-recep-presunta-verdu.pdf	02/09/2021
371	OO6-2-Cedula presupuestaria enero-agosto-2021	OO6-2-cedula_presupuestaria_enero-agosto_2021.pdf	02/09/2021
372	OO6-3-Cedula presupuestaria agosto 2021	OO6-3-cedula_presupuestaria_agosto_2021.pdf	02/09/2021
373	OO7-1-Informe ejecutivo Fiscalización Trazados - agosto 2021	OO7-1-Informe_Ejecutivo-Fiscalizacion_Trazados-agosto-2021.pdf	02/09/2021
374	OO7-2-Informe ejecutivo - obra- VERDU- agosto 2021	OO7-2-Informe_Ejecutivo-ObrasMPR-VERDU-agosto-2021.pdf	02/09/2021
375	OO8-1- Financiero emite cédulas presupuestarias septiembre 2021	OO8-1-MTOP-FINAN_ZAM-2021-130-ME-4-oct-2021-Reporte-credulas-presupuestarias-sept2021.pdf	05/10/2021
376	OO8-2- Cédula presupuestaria enero - septiembre 2021	OO8-2-cedula_presupuestaria_enero_septiembre_2021.pdf	05/10/2021
377	OO8-3- Cédula presupuestaria septiembre 2021	OO8-3-cedula_presupuestaria_septiembre_2021.pdf	05/10/2021
378	OO9-1- Informe Ejecutivo Fiscalización TRAZADOS - septiembre 2021	OO9-1-Informe_Ejecutivo-Fiscalizacion_Trazados-septiembre-2021.pdf	05/10/2021
379	OO9-2- Informe Ejecutivo Obra - VERDU - septiembre 2021	OO9-2-Informe_Ejecutivo-ObrasMPR-VERDU-septiembre-2021.pdf	05/10/2021
380	OP1-1- Se realiza consulta al Director Distrital y Jurídico sobre el estado del trámite de la recepción presunta a favor del MTOP, contrato de VERDU	OP1-1-MTOP-CONS_ZAM-2021-1300-ME-28-oct-2021-consulta-estado-recep-VERDU.pdf	04/11/2021
381	OP2-1-Financiero emite certificaciones de las cédulas presupuestarias del mes de octubre 2021	OP2-1-MTOP-FINAN_ZAM-2021-147-ME-4-nov-2021-Financiero-emite-credulas-presupuestarias-octubre2021.pdf	04/11/2021
382	OP2-2-Cédula presupuestaria Octubre 2021	OP2-2-cedula_presupuestaria_octubre_2021.pdf	04/11/2021
383	OP2-3-Cédula presupuestaria acumulada enero-octubre 2021	OP2-3-cedula_presupuestaria_enero-octubre_2021.pdf	04/11/2021
384	OP3-1-Informe Ejecutivo contrato de Fiscalización TRAZADOS - octubre 2021	OP3-1-Informe_Ejecutivo-Fiscalizacion_Trazados-octubre-2021.pdf	04/11/2021
385	OP3-Informe Ejecutivo contrato OBRA - VERDU - octubre 2021	OP3-2-Informe_Ejecutivo-ObrasMPR-VERDU-octubre-2021.pdf	04/11/2021
386	OP4-1-Se consulta al Director y al Jurídico sobre el estado del trámite de la recepción presunta a favor del MTOP	OP4-1-MTOP-CONS_ZAM-2021-1420-ME-30-nov-2021-consultado-estado-tramite-recep-presunta-VERDU.pdf	02/12/2021
387	OP5-1-Financiero emite cédulas presupuestarias noviembre 2021	OP5-1-MTOP-FINAN_ZAM-2021-157-ME-2-dic-2021-Financiero-emite-credulas-presupuestarias.pdf	02/12/2021
388	OP5-2-Cédula presupuestaria noviembre 2021-proyectos zamora	OP5-2-cedula_presupuestaria_noviembre_2021_proyectos_zamora.pdf	02/12/2021
389	OP5-3-Cédula presupuestaria noviembre 2021 - con fuente 998	OP5-3-cedula_presupuestaria_noviembre_2021_proyectos_zamora_con_fuente_998.pdf	02/12/2021
390	OP5-4-Cédula presupuestaria enero-noviembre 2021-proyectos zamora	OP5-4-cedula_presupuestaria_enero-noviembre_2021__proyectos_de_zamora.pdf	02/12/2021
391	OP5-5- Cédula presupuestaria enero-noviembre 2021-con fuente 998	OP5-5-cedula_presupuestaria_enero-noviembre_2021_proyectos_zamora_con_fuente_998.pdf	02/12/2021
392	OP6-1- Informe Ejecutivo Fiscalización TRAZADOS - noviembre 2021	OP6-1-Informe_Ejecutivo-Fiscalizacion_Trazados-noviembre-2021.pdf	02/12/2021
393	OP6-2- Informe Ejecutivo OBRA MPR-VERDU - noviembre 2021	OP6-2-Informe_Ejecutivo-ObrasMPR-VERDU-noviembre-2021.pdf	02/12/2021
394	OP7-1-Analista Jurídico Provincial solicita al Director Distrital gestione recursos para el pago a TRAZADOS	OP7-1-MTOP-DDZCH-2021-2313-ME-17-dic-2021-Jurido-solicita-DD-recursos-para-pago-TRAZADOS.pdf	04/01/2022
395	OP7-2-Anexos	OP7-2-17811-2018-00905_03-dic-2021.pdf	04/01/2022
396	OP7-3-Documentos Trazados	OP7-3-Documentos-trazados_0001_opt.pdf	04/01/2022

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
397	OP8-1-Financiera emite cédulas presupuestarias	OP8-1-MTOP-FINAN_ZAM-2021-171-ME-29-dic-2021-Financiero-emite-cedulas-presupuestarias-dic2021.pdf	04/01/2022
398	OP8-2-Cédula presupuestaria Diciembre 2021 - gasto corriente	OP8-2-cedula_diciembre_2021_gasto_corriente.pdf	04/01/2022
399	OP8-3-Cédula presupuestaria diciembre 2021 - proyectos zamora	OP8-3-cedula_diciembre_2021_proyectos_zamora.pdf	04/01/2022
400	OP8-4-Cédula presupuestaria acumulada enero-diciembre 2021 - gasto corriente	OP8-4-cedula_enero_diciembre_2021_gasto_corriente.pdf	04/01/2022
401	OP8-5-Cédula presupuestaria acumulada enero-diciembre 2021 - proyectos zamora	OP8-5-cedula_enero_diciembre_2021_acumulada.pdf	04/01/2022
402	OP9-1-Informe Ejecutivo fiscalización - TRAZADOS-diciembre 2021	OP9-1-Informe_Ejecutivo-Fiscalizacion_Trazados-diciembre-2021.pdf	04/01/2022
403	OP9-2- Informe Ejecutivo OBRA- VERDU- diciembre 2021	OP9-2-Informe_Ejecutivo-ObrasMPR-VERDU-diciembre-2021.pdf	04/01/2022
404	OQ1-1-informe de dictamen de arrastre del proyecto al PAI 2022	OQ1-1-MTOP-CONS_ZAM-2022-12-ME-5-ene-2022-Dictamen-arrastre-del-proyecto-al-PAI2022.pdf	03/02/2022
405	OQ1-2-Subsecretario zonal 7 informa sobre proyectos con dictámenes de arrastre	OQ1-2-MTOP-SUBZ7-2021-2666-ME-Dictámenes-de-arrastre.pdf	03/02/2022
406	OQ2-1-Se hace consulta al Director y Jurídico sobre estado de trámite de recepción presunta del contrato de VERDU	OQ2-1-MTOP-CONS_ZAM-2022-15-ME-5-ene-2021-consultando-estado-tramite-recep-presunta-VERDU.pdf	03/02/2022
407	OQ3-1-Subsecretario Z7 a la Coordinación General Jurídica pedido mandato de pago a TRAZADOS	OQ3-1-MTOP-SUBZ7-2021-2527-ME-6-dic-2021-SZ7-a-CGJ-pedido-mandato-pago-a-TRAZADOS.pdf	03/02/2022
408	OQ3-2-documento anexo	OQ3-2-mtop-finan_zam-2021-161-me.pdf	03/02/2022
409	OQ3-3-Documento anexo	OQ3-3-17811-2018-00905_03-dic-2021.pdf	03/02/2022
410	OQ3-4-Documento anexo	OQ3-4-mtop-ddzch-2021-2252-me.pdf	03/02/2022
411	OQ3-5-Documento anexo	OQ3-5-mtop-dplc-2021-0827-me_(2).pdf	03/02/2022
412	OQ3-6-Documento anexo	OQ3-6-Hoja_de_ruta_MTOP-SUBZ7-2021-2527-ME.pdf	03/02/2022
413	OQ4-1-Jurídico consulta al Director Distrital estado de trámite de la recepción presunta	OQ4-1-MTOP-DDZCH-2022-97-ME-18-ene-2022-Juridico-a-DD-consulta-estado-tramite-recep-presunta-VERDU.pdf	03/02/2022
414	OQ5-1-Director Distrital consulta a Subsecretario Zonal 7 estado de trámite recepción presunta	OQ5-1-MTOP-DDZCH-2022-148-ME-25-ene-2022-DD-a-SZ7-consulta-estado-tramite-recep-presunta-VERDU.pdf	03/02/2022
415	OQ6-1-Financiera emite cédulas presupuestarias enero 2022	OQ6-1-MTOP-FINAN_ZAM-2022-12-ME-1-feb-2022-Financiero-emite-cedulas-presupuest.pdf	03/02/2022
416	OQ6-2- Cédula presupuestaria enero 2022- gasto - inversión	OQ6-2-cedula_presupuestaria_enero_2022_gasto_inversión.pdf	03/02/2022
417	OQ6-3- Cédula presupuestaria enero 2022 gasto-corriente	OQ6-3-cedula_presupuestaria_enero_2022_gasto_corriente.pdf	03/02/2022
418	OQ7-1- Informe Ejecutivo Fiscalización - Trazados enero 2022	OQ7-1-Informe_Ejecutivo-Fiscalizacion_Trazados-enero-2022.pdf	03/02/2022
419	OQ7-2- Informe Ejecutivo Obra-MPR- VERDU- enero 2022	OQ7-2-Informe_Ejecutivo-ObrasMPR-VERDU-enero-2022.pdf	03/02/2022
420	OQ8-1- Pedido de apertura de proyecto en GPR	OQ8-1-MTOP-CON_ZAM-2022-78-ME-03-feb-2022-pedido-apertura-proy-GPR.pdf	05/04/2022
421	OQ9-1- Se pide gestión financiera para el pago a la Fiscalización Trazados	OQ9-1-MTOP-CONS_ZAM-2022-93-ME-7-feb-2022-Pedido-gestion-financiera-pago-trazados.pdf	05/04/2022
422	OQ9-2- Anexo	OQ9-2-mtop-cgad-22-3-cir-4-feb-2022.pdf	05/04/2022
423	OQ9-3- Anexo	OQ9-3-liquidacion_trazados.pdf	05/04/2022
424	OR1- Cédula presupuestaria febrero 2022 gasto de inversión	OR1-2-cedula_presupuestaria_febrero_2022_gasto_de_inversión.pdf	05/04/2022
425	OR1-1- Financiera emite cédulas presupuestarias corte febrero 2022	OR1-1-Reporte-Financiero-cedulas-presupuestarias-feb2022.pdf	05/04/2022
426	OR1-2- cédula presupuestaria febrero 2022 gasto de inversión	OR1-2-cedula_presupuestaria_febrero_2022_gasto_de_inversión.pdf	05/04/2022

## ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
427	OR1-3- Cédula presupuestaria enero - febrero 2022 gasto de inversión	OR1-3-cedula_presupuestaria_enero-febrero_2022_gasto_de_inversión.pdf	05/04/2022
428	OR2-1- Informe ejecutivo Fiscalización TRAZADOS febrero 2022	OR2-1-Informe_Ejecutivo-Fiscalizacion_Trazados-febrero-2022.pdf	05/04/2022
429	OR2-2- Informe Ejecutivo Obra VERDU - febrero 2022	OR2-2-Informe_Ejecutivo-ObrasMPR-VERDU-febrero-2022.pdf	05/04/2022
430	OR3-1- Se realiza consulta al Director y Jurídico sobre el trámite del contrato con VERDU	OR3-1-MTOP-CON_ZAM-2022-211-ME-17-mar-2022-Consulta-estado-de-tramite-contrato-VERDU.pdf	05/04/2022
431	OR4-1- Informe de modificación presupuestaria proyecto	OR4-1-MTOP-CONS_ZAM-2022-198-ME-18-mar-2022-Modif-presupuestaria-proyecto-MPR.pdf	05/04/2022
432	OR5-1- Financiera emite cédulas presupuestarias con corte a marzo 2022	OR5-1-MTOP-FINAN_ZAM-2022-55-ME-4-abr-2022-Financiero-emite-cedulas-presupuestarias-marzo.pdf	05/04/2022
433	OR5-2- Cédula presupuestaria gasto de inversión marzo 2022	OR5-2-cedula_presupuestaria_gasto_de_inversión_marzo_2022.pdf	05/04/2022
434	OR5-3- Cédula presupuestaria enero - marzo 2022 gasto de inversión	OR5-3-cedula_presupuestaria_enero-marzo_2022_gasto_de_inversión.pdf	05/04/2022
435	OR5-4- cédula presupuestaria marzo 2022 gasto corriente	OR5-4-cedula_presupuestaria_marzo_2022_gasto_corriente.pdf	05/04/2022
436	OR6-1- Informe Ejecutivo Fiscalización Trazados marzo 2022	OR6-1-Informe_Ejecutivo-Fiscalizacion_Trazados-marzo-2022.pdf	05/04/2022
437	OR6-1- Informe Ejecutivo Obra - VERDU - marzo 2022	OR6-2-Informe_Ejecutivo-ObrasMPR-VERDU-marzo-2022.pdf	05/04/2022

## LIGAS EXTERNAS

### Dirección (URL)

1	SITOP
	<a href="http://sitop.mtop.gob.ec:8080/mtop/">http://sitop.mtop.gob.ec:8080/mtop/</a>

## EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
	Coordinador Infraestructura Zamora			
Altamirano Arias, Fredy Oswaldo	Subsecretario Regional 7	Subsecretario Zonal 7	faltamirano@mtop.gob.ec	
Lugmaña Primera, Guillermo Jesús	Director Distrital de Zamora Chinchipe	Director/a Construcciones del Transporte	glugmana@mtop.gob.ec	
Pineda Betancourt, Gabriela Del Cisne	Observadora GPR, Subsecretaría Zonal 7	Coordinadora de Planificación Zonal 7	gpineda@mtop.gob.ec	023974600
Romero Arciniega, Franz Hernan	Supervisor del contrato	Experto de Infraestructura Provincial	fromero@mtop.gob.ec	0989861691
Romero Arciniega, Franz Hernan	Supervisor del Contrato de Obra Extraordinarias, Líder del Proyecto	Experto de Infraestructura Provincial	fromero@mtop.gob.ec	0989861691
Romero Jimenez, Alexandra Rocio	Supervisora Financiera	Analista de Presupuesto Distrital	aromero@mtop.gob.ec	0999547633

## FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
25357_1.jpg	02/09/2016