

**MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas**  
**Subsecretaría Zona 5**  
**Dirección Provincial Los Ríos**

**PROYECTO: K017 MTOP - Mantenimiento Vial de la provincia de Los Ríos**

Líder del Proyecto:	Mayorga Reinoso, Marcos Hernan (mmayorga@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Bastidas Izurieta, Álvaro Sebastián	Programas Relacionados:	Provincia - Los Ríos
Titular:	Zambrano Montes, Ian Carlos	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	175200000.506.3668	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	4	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	24,220,815.61
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	15/02/2012 - 31/12/2021
Fecha de última actualización:	04/01/2021	Fecha de Fin Base:	28/03/2013
Modificado por:	Cuasapaz Hernández, Nelson Fernando	Fecha del siguiente Hito:	30/11/2020

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

Se realiza la contratación de dos Microempresas para la ejecución de trabajos de mantenimiento rutinaria y atención de emergencias en las vías:

\* San Juan-Vinces con una longitud de 32Km

Contratista: Microempresa de Conservación vial "San Lorenzo de Vinces"

Fiscalizador: MARCILLO GAVILANEZ DANNY ORLANDO

\* Quevedo- El Empalme en una longitud de 17 Km.

Contratista: Microempresa de Conservacion vial " El Guayacan"

Fiscalizador: QUEZADA CABRERA VICENTE HERMOGENES

**Beneficios Cualitativos**

El mejoramiento de una carretera ocasionará el surgimiento del denominado Tráfico, el cual se produce fundamentalmente por la reducción de los costos del transporte, disminución del tiempo de viaje, desarrollo de mayores velocidades y confort o seguridad en el viaje.

**Tipo de Beneficiario**

Aumento de los ingresos promedio en aquellas poblaciones donde se ha cumplido con las actividades de conservación de carreteras; Agricultores, Ganaderos, Comerciantes, Turísticos.

**Restricciones**

Deben ser especificadas al menos en términos de TIEMPO, COSTO, RECURSOS y ALCANCE, y deben ser cuantificables. Éstas se refieren a factores limitantes existentes en el presente, sujetos a certidumbre, que restringen el campo de trabajo en los aspectos mencionados. Son limitantes y son redactadas en positivo. Generalmente se las identifica en la fase de planificación. Se sugiere considerar el punto 5.1 del Proyecto de Inversión aprobado por la Senplades.

TIEMPO: El proyecto tendrá una duración de 2 años.

COSTO: Valor monetario del presupuesto límite previsto para su realización.


ALCANCE: Hace referencia a especificaciones técnicas de lo que se espera obtener, por ejemplo en equipos, sistemas a implementar, cantidad de personas a ser capacitadas, entre otros.

RECURSOS: Tales como humanos, materiales, equipos o cualquier otro factor(es) con los cuales se cuente para la ejecución del proyecto; al ser los recursos limitados y no infinitos, éstos implican una restricción

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	<b>Ejecución</b>	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------


**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**



Transcurrido: 89.99 %  
 Fecha de Inicio: 15/02/2012 Fecha de Fin: 31/12/2021

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL**



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2020	Avance programado acumulado											
	78 %	78 %	78 %	78 %	84 %	85 %	86 %	87 %	88 %	89 %	90 %	93 %
	Avance real acumulado											
	78 %	78 %	78 %	78 %	84 %	85 %	86 %	87 %	88 %	89 %		
	Estado											
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>DICIEMBRE 2020:</p> <p>EN REDES ESTATALES DE LA PROVINCIA DE LOS RÍOS SE REALIZARON LOS TRABAJOS FINALES DE MANTENIMIENTOS RUTINARIOS POR MEDIO DE MICROEMPRESAS VIALES, CONTRATADAS MEDIANTE ORDENES DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICOS CUYOS CÓDIGOS SON CE20200001838446, CE20200001838449, CE20200001838447, CE20200001838448, CE20200001838450, CE20200001838445, CE20200001839188, CE20200001838451, CE20200001872362 Y CE-20200001884608; CONTRATOS CULMINARON EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2020 POR CIERRE DE AÑO FISCAL.</p>	Mayorga Reinoso, Marcos Hernan	04/01/2021 - 02:39 PM
<p>NOVIEMBRE 2020:</p> <p>EN REDES ESTATALES DE LA PROVINCIA DE LOS RÍOS CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS RUTINARIOS POR MEDIO DE MICROEMPRESAS VIALES, CONTRATADAS MEDIANTE ORDENES DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICOS CUYOS CÓDIGOS SON CE20200001838446, CE20200001838449, CE20200001838447, CE20200001838448, CE20200001838450, CE20200001838445, CE20200001839188 Y CE20200001838451 CORRESPONDIENTE AL OCTAVO MES; CON FECHA 07 DE JULIO DE 2020 SE CONTRATA UNA NUEVA MICROEMPRESA MEDIANTE LA ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE20200001872362 Y CON FECHA 03 DE AGOSTO DE 2020 SE CONTRATA UNA NUEVA MICROEMPRESA MEDIANTE LA ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20200001884608.</p>	Mayorga Reinoso, Marcos Hernan	03/12/2020 - 03:17 PM
<p>OCTUBRE 2020:</p> <p>EN REDES ESTATALES DE LA PROVINCIA DE LOS RÍOS CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS RUTINARIOS POR MEDIO DE MICROEMPRESAS VIALES, CONTRATADAS MEDIANTE ORDENES DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICOS CUYOS CÓDIGOS SON CE20200001838446, CE20200001838449, CE20200001838447, CE20200001838448, CE20200001838450, CE20200001838445, CE20200001839188 Y CE20200001838451 CORRESPONDIENTE AL SÉPTIMO MES; CON FECHA 07 DE JULIO DE 2020 SE CONTRATA UNA NUEVA MICROEMPRESA MEDIANTE LA ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE20200001872362 Y CON FECHA 03 DE AGOSTO DE 2020 SE CONTRATA UNA NUEVA MICROEMPRESA MEDIANTE LA ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20200001884608.</p>	Mayorga Reinoso, Marcos Hernan	05/11/2020 - 04:47 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>SEPTIEMBRE 2020:</p> <p>EN REDES ESTATALES DE LA PROVINCIA DE LOS RÍOS CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS RUTINARIOS POR MEDIO DE MICROEMPRESAS VIALES, CONTRATADAS MEDIANTE ORDENES DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICOS CUYOS CÓDIGOS SON CE20200001838446, CE20200001838449, CE20200001838447, CE20200001838448, CE20200001838450, CE20200001838445, CE20200001839188 Y CE20200001838451 CORRESPONDIENTE AL SEXTO MES; CON FECHA 07 DE JULIO DE 2020 SE COTRATA UNA NUEVA MICROEMPRESA MEDIANTE LA ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE20200001872362 Y CON FECHA 03 DE AGOSTO DE 2020 SE CONTRATA UNA NUEVA MICROEMPRESA MEDIANTE LA ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20200001884608.</p>	<p>Mayorga Reinoso, Marcos Hernan</p>	<p>01/10/2020 - 08:57 AM</p>
<p>AGOSTO 2020:</p> <p>EN REDES ESTATALES DE LA PROVINCIA DE LOS RÍOS CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS RUTINARIOS POR MEDIO DE MICROEMPRESAS VIALES, CONTRATADAS MEDIANTE ORDENES DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICOS CUYOS CÓDIGOS SON CE20200001838446, CE20200001838449, CE20200001838447, CE20200001838448, CE20200001838450, CE20200001838445, CE20200001839188 Y CE20200001838451 CORRESPONDIENTE AL QUINTO PERIODO; CON FECHA 07 DE JULIO DE 2020 SE COTRATA UNA NUEVA MICROEMPRESA MEDIANTE LA ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE20200001872362 Y CON FECHA 03 DE AGOSTO DE 2020 SE CONTRATA UNA NUEVA MICROEMPRESA MEDIANTE LA ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20200001884608.</p>	<p>Mayorga Reinoso, Marcos Hernan</p>	<p>04/09/2020 - 09:03 AM</p>
<p>JULIO 2020:</p> <p>EN REDES ESTATALES DE LA PROVINCIA DE LOS RÍOS CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS RUTINARIOS POR MEDIO DE MICROEMPRESAS VIALES, CONTRATADAS MEDIANTE ORDENES DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICOS CUYOS CÓDIGOS SON CE20200001838446, CE20200001838449, CE20200001838447, CE20200001838448, CE20200001838450, CE20200001838445, CE20200001839188 Y CE20200001838451 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PERIODO; CON FECHA 07 DE JULIO DE 2020 SE COTRATA UNA NUEVA MICROEMPRESA MEDIANTE LA ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE20200001872362.</p>	<p>Mayorga Reinoso, Marcos Hernan</p>	<p>02/08/2020 - 11:32 AM</p>
<p>JUNIO 2020:</p> <p>EN REDES ESTATALES DE LA PROVINCIA DE LOS RÍOS CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS RUTINARIOS POR MEDIO DE MICROEMPRESAS VIALES, CONTRATADAS MEDIANTE ORDENES DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICOS CUYOS CÓDIGOS SON CE20200001838446, CE20200001838449, CE20200001838447, CE20200001838448, CE20200001838450, CE20200001838445, CE20200001839188 Y CE20200001838451 CORRESPONDIENTE AL TERCER PERIODO; SE CONTINÚA GESTIONANDO TRÁMITES PARA CONTRATACIONES ADICIONALES.</p>	<p>Mayorga Reinoso, Marcos Hernan</p>	<p>01/07/2020 - 07:39 PM</p>
<p>MAYO 2020:</p> <p>EN REDES ESTATALES DE LA PROVINCIA DE LOS RÍOS CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS RUTINARIOS POR MEDIO DE MICROEMPRESAS VIALES, CONTRATADAS MEDIANTE ORDENES DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICOS CUYOS CÓDIGOS SON CE20200001838446, CE20200001838449, CE20200001838447, CE20200001838448, CE20200001838450, CE20200001838445, CE20200001839188 Y CE20200001838451 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO; SE CONTINÚA GESTIONANDO TRÁMITES PARA CONTRATACIONES ADICIONALES.</p>	<p>Mayorga Reinoso, Marcos Hernan</p>	<p>02/06/2020 - 02:18 PM</p>
<p>ABRIL 2020:</p> <p>EN REDES ESTATALES DE LA PROVINCIA DE LOS RÍOS SE REALIZAN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIOS POR MEDIO DE MICROEMPRESAS VIALES, CONTRATADAS MEDIANTE ORDENES DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICOS CUYOS CÓDIGOS SON CE20200001838446, CE20200001838449, CE20200001838447, CE20200001838448, CE20200001838450, CE20200001838445, CE20200001839188 Y CE20200001838451; SE CONTINÚA GESTIONANDO TRÁMITES PARA CONTRATACIONES ADICIONALES.</p>	<p>Mayorga Reinoso, Marcos Hernan</p>	<p>01/05/2020 - 11:27 AM</p>
<p>MARZO 2020:</p> <p>Dirección Distrital presentó necesidades para la contratación 2020 de microempresas para mantenimientos rutinarios de las redes viales estatales de la provincia de Los Ríos, se continúa gestionando el trámite para las contrataciones.</p>	<p>Mayorga Reinoso, Marcos Hernan</p>	<p>01/04/2020 - 12:06 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<b>FEBRERO 2020:</b> Dirección Distrital presentó necesidades para la contratación 2020 de microempresas para mantenimientos rutinarios de las redes viales estatales de la provincia de Los Ríos, se continúa gestionando el trámite para las contrataciones.	Mayorga Reinoso, Marcos Hernan	05/03/2020 - 05:27 PM
<b>ENERO 2020:</b> Se acreditaron planillas de los trabajos realizados en diciembre de 2019, Dirección Distrital presenta necesidades para la contratación 2020 de microempresas para mantenimiento rutinario.	Mayorga Reinoso, Marcos Hernan	05/03/2020 - 05:24 PM
<b>DICIEMBRE2019:</b> La Dirección Distrital procedio a la contratación de las microempresas y actualmente da mantenimiento rutinario en la red vial estatal de la provincia de Los Rios	Mayorga Reinoso, Marcos Hernan	02/01/2020 - 11:53 AM
<b>NOVIEMBRE2019:</b> La Dirección Distrital procedio a la contratación de las microempresas y actualmente da mantenimiento rutinario en la red vial estatal de la provincia de Los Rios	Mayorga Reinoso, Marcos Hernan	02/12/2019 - 08:27 AM
<b>OCTUBRE - 2019:</b> La Dirección Distrital se procedio a la contratación de las microempresas y actualmente da mantenimiento rutinario en la red vial estatal de la provincia de Los Rios	Mayorga Reinoso, Marcos Hernan	05/11/2019 - 04:38 PM
<b>SEPTIEMBRE - 2019:</b> La Dirección Distrital se procedio a la contratación de las microempresas y actualmente da mantenimiento rutinario en la red vial estatal de la provincia de Los Rios	Mayorga Reinoso, Marcos Hernan	05/10/2019 - 06:16 AM
<b>AGOSTO - 2019:</b> La Dirección Distrital se procedio a la contratación de las microempresas y actualmente da mantenimiento rutinario en la red vial estatal de la provincia de Los Rios.	Mayorga Reinoso, Marcos Hernan	05/09/2019 - 03:46 PM
<b>JULIO - 2019:</b> La Dirección Distrital se procedio a la contratación de las microempresas y con esto dar mantenimiento rutinario en la red vial estatal	Mayorga Reinoso, Marcos Hernan	03/09/2019 - 09:03 AM
<b>JUNIO - 2019:</b> La Dirección Distrital una vez que cuenta con la partida presupuestaria para el mantenimiento vial de la Red Estatal, se procedio a la contratación de las microempresas y con esto dar mantenimiento rutinario	Mayorga Reinoso, Marcos Hernan	02/08/2019 - 09:46 AM
<b>MAYO- 2019:</b> La Dirección Distrital una vez que cuenta con la partida presupuestaria para el mantenimiento vial de la Red Estatal, se procedio a la contratación de las microempresas y con esto dar mantenimiento rutinario	Mayorga Reinoso, Marcos Hernan	01/07/2019 - 09:27 AM
<b>ABRIL- 2019:</b> La Dirección Distrital envió la solicitud para la reforma para el mantenimiento vial de la Red Estatal, para la contratación de las microempresas y con esto dar mantenimiento rutinario	Mayorga Reinoso, Marcos Hernan	03/06/2019 - 01:16 PM
<b>MARZO- 2019:</b> La Dirección Distrital envio la solicitud para la reforma ara el mantenimiento vial de la Red Estatal, para la contratacion de las microempresas y con esto dar mantenimiento rutinario	Mayorga Reinoso, Marcos Hernan	03/05/2019 - 01:10 PM
<b>FEBRERO- 2019:</b> La Dirección Distrital envio la solicitud para la reforma ara el mantenimiento vial de la Red Estatal, para la contratacion de las microempresas y con esto dar mantenimiento rutinario	Mayorga Reinoso, Marcos Hernan	01/04/2019 - 02:34 PM
<b>ENERO- 2019:</b> La Dirección Distrital envio la solicitud para la reforma ara el mantenimiento vial de la Red Estatal, para la contratacion de las microempresas y con esto dar mantenimiento rutinario	Mayorga Reinoso, Marcos Hernan	06/03/2019 - 09:04 AM
<b>DICIEMBRE- 2018:</b> La Dirección Distrital una vez aprobado el aval para el mantenimiento vial de la Red Estatal, procedio para la contratacion de las microempresas y actualmente se esta dando mantenimiento rutinario a la red vial estatal., como desbroce en los laterales de la via, limpieza de cunetas.	Mayorga Reinoso, Marcos Hernan	02/01/2019 - 09:45 AM
<b>NOVIEMBRE- 2018:</b> La Dirección Distrital una vez aprobado el aval para el mantenimiento vial de la Red Estatal, procedio para la contratacion de las microempresas y actualmente se esta dando mantenimiento rutinario a la red vial estatal., como desbroce en los laterales de la via, limpieza de cunetas.	Mayorga Reinoso, Marcos Hernan	02/01/2019 - 09:07 AM
<b>OCTUBRE- 2018:</b> La Dirección Distrital una vez aprobado el aval para el mantenimiento vial de la Red Estatal, procedio para la contratacion de las microempresas y actualmente se esta dando mantenimiento rutinario a la red vial estatal., como desbroce en los laterales de la via, limpieza de cunetas, bacheo.	Mayorga Reinoso, Marcos Hernan	03/12/2018 - 08:59 AM
<b>SEPTIEMBRE- 2018:</b> La Dirección Distrital una vez aprobado el aval para el mantenimiento vial de la Red Estatal, procedio para la contratacion de las microempresas y actualmente se esta dando mantenimiento rutinario a la red vial estatal., como desbroce en los laterales de la via, limpieza de cunetas, bacheo.	Mayorga Reinoso, Marcos Hernan	05/11/2018 - 08:30 AM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
AGOSTO- 2018: La Dirección Distrital una vez aprobado el aval para el mantenimiento vial de la Red Estatal, procedio para la contratacion de las microempresas y actualmente se esta dando mantenimiento rutinario a la red vial estatal., como desbroce en los laterales de la via, limpieza de cunetas, bacheo.	Mayorga Reinoso, Marcos Hernan	03/10/2018 - 08:09 AM
JULIO- 2018: La Dirección Distrital una vez aprobado el aval para el mantenimiento vial de la Red Estatal, procedio para la contratacion de las microempresas y actualmente se esta dando mantenimiento rutinario a la red vial estatal., como desbroce en los laterales de la via, limpieza de cunetas, bacheo.	Mayorga Reinoso, Marcos Hernan	04/09/2018 - 08:17 AM
JUNIO- 2018: La Dirección Distrital una vez aprobado el aval para el mantenimiento vial de la Red Estatal, procedio para la contratacion de las microempresas y actualmente se esta dando mantenimiento rutinario a la red vial estatal., como desbroce en los laterales de la via, limpieza de cunetas, bacheo.	Mayorga Reinoso, Marcos Hernan	02/08/2018 - 10:09 AM
MAYO- 2018: La Dirección Distrital una vez aprobado el aval para el mantenimiento vial de la Red Estatal, procedio para la contratacion de las microempresas y actualmente se esta dando mantenimiento rutinario a la red vial estatal., como desbroce en los laterales de la via, limpieza de cunetas, bacheo.	Mayorga Reinoso, Marcos Hernan	03/07/2018 - 09:13 AM
ABRIL- 2018: La Dirección Distrital una vez aprobado el aval para el mantenimiento vial de la Red Estatal, procedio para la contratacion de las microempresas y actualmente se esta dando mantenimiento rutinario a la red vial estatal., como desbroce en los laterales de la via, limpieza de cunetas, bacheo.	Mayorga Reinoso, Marcos Hernan	04/06/2018 - 08:31 AM
MARZO- 2018: La Dirección Distrital una vez aprobado el aval para el mantenimiento vial de la Red Estatal, procedio para la contratacion de las microempresas y actualmente se esta dando mantenimiento rutinario a la red vial estatal., como desbroce en los laterales de la via, limpieza de cunetas, bacheo.	Mayorga Reinoso, Marcos Hernan	02/05/2018 - 10:40 AM
FEBRERO- 2018: La Dirección Distrital una vez aprobado el aval para el mantenimiento vial de la Red Estatal, procedio para la contratacion de las microempresas y con esto dar mantenimiento rutinario a la red vial estatal.	Mayorga Reinoso, Marcos Hernan	03/04/2018 - 04:03 PM
ENERO- 2018: La Dirección Distrital envio la solicitud del aval para el mantenimiento vial de la Red Estatal, para la cobtratacion de las microempresas y con esto dar mantenimiento rutinario	Mayorga Reinoso, Marcos Hernan	05/03/2018 - 09:05 AM
DICIEMBRE- 2017: La Dirección Distrital continúa realizando el mantenimiento vial de la Red Estatal, con las microempresas dando mantenimiento rutinario	Quezada Cabrera, Vicente Hermógenes	07/12/2017 - 09:26 AM
NOVIEMBRE- 2017: La Dirección Distrital continúa realizando el mantenimiento vial de la Red Estatal, con las microempresas.	Quezada Cabrera, Vicente Hermógenes	01/11/2017 - 10:42 AM
SEPTIEMBRE 2017: SE ENCUENTRA DANDO MANTENIMIENTO VIAL DENTRO DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS	Quezada Cabrera, Vicente Hermógenes	31/10/2017 - 03:55 PM
OCTUBRE-2017 El Ing. Vicente Quezada Cabrera no tiene a cargo este proyecto.	Quezada Cabrera, Vicente Hermógenes	01/10/2017 - 05:05 PM
02 DE SEPTIEMBRE DEL 2017: El Ing. Vicente Quezada sólo tuvo a cargo el mantenimiento del Anillo Vial de Quevedo-Tramo II ejecutado por parte del constructor, durante el periodo de la recepción provisional a la definitiva, lo cual terminó en Diciembre del 2016, el Proyecto actualmente se encuentra a cargo de la Dirección Distrital-Los Rios, no tengo a cargo otro mantenimiento vial..	Quezada Cabrera, Vicente Hermógenes	02/09/2017 - 03:43 PM
Mayo - Agosto 2017 Se procedio a la contratacion de 7 microempresas para que realicen trabajos de mantenimiento en toda la red vial estatal de Los Rios.	Marcillo Gavilánez, Danny Orlando	07/08/2017 - 03:28 PM
enero - abril 2017 Se procedio a la firma del acta de Recepción Definitiva para las dos Microempresas.	Alvarez Villacres, Hernán Roberto	05/05/2017 - 09:29 AM
MARZO 2013: Se procedio a la firma del acta de Recepción Definitiva para las dos Microempresas.	Valle Zuñiga, Hugo Arturo	08/04/2013 - 01:36 PM
FEBRERO 2012: Se realizo el relleno de huecos; sellado de pequeñas áreas agrietadas en superficies asfálticas con la aplicación de asfalto líquido y agregado fino, para evitar la entrada del agua superficial y otro material ajeno que causara daño a la base.	Valle Zuñiga, Hugo Arturo	08/03/2013 - 06:43 PM

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
ENERO 2012: Se trabajo en la reparación a mano de áreas pequeñas de superficie pavimentada o mezcla asfáltica.	Valle Zuñiga, Hugo Arturo	08/03/2013 - 06:41 PM

## PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
Falta de pago a las microempresas por parte del Ministerio de Economía y Finanzas	20/08/2020	Marcos Hernan Mayorga Reinoso	70	60	42	0/1

Problemas cerrados: 0, Abiertos: 1

Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 0

## LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 5 - Litoral > Los Ríos > Toda la Provincia de Los Ríos

## HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN: Documento de Proyecto en formato SENPLADES elaborado	1-Solicitud de Información	15/02/2012		15/02/2012		Sí	8.0
2	DEFINICIÓN: Proyecto en SIPeIP postulado	1-Solicitud de Información	15/02/2012		15/02/2012		Sí	2.0
3	PLANEACIÓN: Acta de constitución del proyecto aprobada	1-Solicitud de Información	15/02/2012		15/02/2012		Sí	0.5
4	PLANEACIÓN: Priorización SENPLADES emitida	1-Solicitud de Información	15/02/2012		15/02/2012		Sí	4.5
5	PLANEACIÓN: Proyecto con recursos económicos asignados	1-Solicitud de Información	15/02/2012		15/02/2012		Sí	3.0
6	PLANEACIÓN: Proyecto en PAI incluido	1-Solicitud de Información	15/02/2012		15/02/2012		Sí	2.0
7	EJECUCIÓN : Inspección y mantenimiento de puentes realizado.	5-Entregables Intermedios	20/06/2012		20/06/2012		Sí	6.0
8	EJECUCIÓN : Poda, corte y retiro de árboles y arbustos realizado.	5-Entregables Intermedios	18/07/2012		18/07/2012		Sí	6.0
9	EJECUCIÓN : Roza a mano realizado.	5-Entregables Intermedios	18/07/2012		18/07/2012		Sí	6.0
10	EJECUCIÓN : Mantenimiento y señalización horizontal realizado.	5-Entregables Intermedios	02/08/2012		02/08/2012		Sí	6.0
11	EJECUCIÓN : Mantenimiento y señalización vertical realizado.	5-Entregables Intermedios	02/08/2012		02/08/2012		Sí	6.0
12	EJECUCIÓN : Limpieza de calzadas, espaldones y derecho de vía realizado.	5-Entregables Intermedios	23/09/2012		23/09/2012		Sí	6.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
13	EJECUCIÓN : Limpieza de derrumbes a mano realizado.	5-Entregables Intermedios	23/09/2012		23/09/2012		Sí	7.0
14	EJECUCIÓN : Reparación de cunetas realizado.	5-Entregables Intermedios	23/09/2012		23/09/2012		Sí	7.0
15	EJECUCIÓN : Arborización realizado.	5-Entregables Intermedios	28/10/2012		28/10/2012		Sí	8.0
16	EJECUCIÓN: Informe de trabajos realizados, aprobado	5-Entregables Intermedios	29/05/2020		29/05/2020		Sí	1.0
17	EJECUCIÓN: Contrato con Microempresas, suscrito	9-Entregables Formales	31/05/2020		31/05/2020		Sí	2.0
18	EJECUCIÓN: Informe de trabajos realizados, aprobado	5-Entregables Intermedios	31/05/2020		31/05/2020		Sí	1.0
19	EJECUCIÓN: Informe de trabajos realizados, aprobado	5-Entregables Intermedios	31/05/2020		31/05/2020		Sí	1.0
20	EJECUCIÓN: Informe de trabajos realizados, aprobado	5-Entregables Intermedios	31/05/2020		31/05/2020		Sí	1.0
21	EJECUCIÓN: Informe de trabajos realizados, aprobado	5-Entregables Intermedios	30/06/2020		30/06/2020		Sí	1.0
22	EJECUCIÓN: Informe de trabajos realizados, aprobado	5-Entregables Intermedios	30/07/2020		30/07/2020		Sí	1.0
23	EJECUCIÓN: Informe de trabajos realizados, aprobado	5-Entregables Intermedios	31/08/2020		31/08/2020		Sí	1.0
24	EJECUCIÓN: Informe de trabajos realizados, aprobado	5-Entregables Intermedios	30/09/2020		30/09/2020		Sí	1.0
25	EJECUCIÓN: Informe de trabajos realizados, aprobado	5-Entregables Intermedios	31/10/2020		31/10/2020		Sí	1.0
26	EJECUCIÓN: Informe de trabajos realizados, aprobado	5-Entregables Intermedios	30/11/2020	30/11/2020			No	1.0
27	CIERRE: Liquidación Económica aprobada	5-Entregables Intermedios	31/12/2020	31/12/2020			No	1.0
28	CIERRE: Acta Entrega Recepción Definitiva suscrita	5-Entregables Intermedios	31/12/2020	31/12/2020			No	1.0
29	CIERRE: Acta Entrega Recepción Provisional suscrita	5-Entregables Intermedios	31/12/2020	31/12/2020			No	1.0
30	CIERRE: Certificación de la Coordinación General Administrativa Financiera de aspectos administrativos finiquitados y de no existencia de obligaciones pendientes de pago - suscrito	V - Verificación ejecutiva	31/12/2021	31/12/2021			No	1.0
31	CIERRE: Certificación de la Coordinación General Jurídica de no encontrarse inmerso en proceso legal alguno, suscrita	V - Verificación ejecutiva	31/12/2021	31/12/2021			No	1.0
32	CIERRE: Certificación de no mantener saldos presupuestarios, contables o de tesorería pendientes por liquidar - suscrito MEF	V - Verificación ejecutiva	31/12/2021	31/12/2021			No	1.5
33	CIERRE: Cierre de proyecto según Formato SENPLADES aprobado	V - Verificación ejecutiva	31/12/2021	31/12/2021			No	2.0
34	CIERRE: Informes de Fiscalización aprobados	5-Entregables Intermedios	31/12/2021	31/12/2021			No	1.0
35	CIERRE: Solicitud de cierre de proyecto Máxima Autoridad aprobado	V - Verificación ejecutiva	31/12/2021	31/12/2021			No	0.5

**INDICADORES DEL PROYECTO**

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Numero de informes técnicos de control de obra.		100.00 %	1	1	01/01/2017	Ene-Jun


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	24,220,815.61 **
Costo Total:	35,352,256.39
Total Devengado:	26,046,387.79
% Costo Total Devengado:	73.68 %

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 73.68 %

Perfil Económico 2020

	Años Previos	Año Actual (2020)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	12,224,094.78	13,079,130.04	0.00	25,303,224.82
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	11,279,217.77	2,000,000.00	2,000,000.00	15,279,217.77
Ppto. Codificado	26,575,383.66	2,339,810.77	2,339,810.77	31,255,005.20
Ppto. Comprometido	13,728,700.65	2,100,237.81	2,100,237.81	17,929,176.27
Planeado - Codificado (2020)		10,739,319.27		
Programado a Devengar	21,858,558.20	2,095,011.84	0.00	23,953,570.04
Ppto. Devengado	22,125,803.77	1,960,292.01	1,960,292.01	26,046,387.79
Pagado Real	2,120,233.37	1,090,189.61	1,090,189.61	4,300,612.59
Estimado a fin de año	* 22,125,803.77	0.00	0.00	22,125,803.77
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	-267,245.57	2,095,011.84	0.00	1,827,766.27
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 101.22 %	93.57 %	-	108.74 %
Ppto. Codificado 998	0.00	102,406.36	102,406.36	204,812.72
Ppto. Devengado 998	0.00	102,406.36	102,406.36	204,812.72

\* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2020



Presupuesto Mensual 2020

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	5,346.55	5,346.55	5,346.55	5,346.55	100.00 %	<span style="color: green;">●</span>	0.26 %

Presupuesto Mensual 2020							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	5,696.50	5,696.50	11,043.05	11,043.05	100.00 %		0.53 %
Mar	102,143.44	102,143.44	113,186.49	113,186.49	100.00 %		5.40 %
Abr	349.95	349.95	113,536.44	113,536.44	100.00 %		5.42 %
May	611,030.32	119,574.15	724,566.76	233,110.59	32.17 %		11.13 %
Jun	352,001.38	349.95	1,076,568.14	233,460.54	21.69 %		11.14 %
Jul	177,265.47	192,155.74	1,253,833.61	425,616.28	33.95 %		20.32 %
Ago	146,352.71	-97,343.15	1,400,186.32	328,273.13	23.44 %		15.67 %
Sep	146,352.71	237,915.46	1,546,539.03	566,188.59	36.61 %		27.03 %
Oct	145,352.71	696,859.60	1,691,891.74	1,263,048.19	74.65 %		60.29 %
Nov	145,352.71	116,534.50	1,837,244.45	1,379,582.69	75.09 %		65.85 %
Dic	257,767.39	580,709.32	2,095,011.84	1,960,292.01	93.57 %		93.57 %
<b>Total</b>	<b>2,095,011.84</b>	<b>1,960,292.01</b>					

### OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
13	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada.
14	Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, y estudios de ingeniería de puntos críticos.
15	Incrementar el rendimiento operativo de la maquinaria vial MEDIANTE un plan de re potenciación del equipo caminero y la contratación de personal calificado para la operación del mismo.
16	Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente.

### ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A1.- 2012-01 CEDULA PRESUPUESTARIA	A1.-_2012-01_CEDULA_PRESUPUESTARIA.pdf	02/04/2020
2	A1.- K017 MTOP - COSTO TOTAL 27-11-2019	A1.-_K017_MTOP_-_COSTO_TOTAL_27-11-2019.pdf	27/11/2019
3	A2.- 2012-02 CEDULA PRESUPUESTARIA	A2.-_2012-02_CEDULA_PRESUPUESTARIA.pdf	02/04/2020
4	A3.- 2012-03 CEDULA PRESUPUESTARIA	A3.-_2012-03_CEDULA_PRESUPUESTARIA.pdf	02/04/2020
5	A4.- 2012-04 CEDULA PRESUPUESTARIA	A4.-_2012-04_CEDULA_PRESUPUESTARIA.pdf	02/04/2020
6	A5.- 2012-05 CEDULA PRESUPUESTARIA	A5.-_2012-05_CEDULA_PRESUPUESTARIA.pdf	02/04/2020
7	A6.- 2012-06 CEDULA PRESUPUESTARIA	A6.-_2012-06_CEDULA_PRESUPUESTARIA.pdf	02/04/2020
8	A7.- 2012-07 CEDULA PRESUPUESTARIA	A7.-_2012-07_CEDULA_PRESUPUESTARIA.pdf	02/04/2020
9	A8.- 2012-08 CEDULA PRESUPUESTARIA	A8.-_2012-08_CEDULA_PRESUPUESTARIA.pdf	02/04/2020
10	A9.- 2012-09 CEDULA PRESUPUESTARIA	A9.-_2012-09_CEDULA_PRESUPUESTARIA.pdf	02/04/2020
11	B1.- 2012-10 CEDULA PRESUPUESTARIA	B1.-_2012-10_CEDULA_PRESUPUESTARIA.pdf	02/04/2020
12	B2.- 2012-11 CEDULA PRESUPUESTARIA	B2.-_2012-11_CEDULA_PRESUPUESTARIA.pdf	02/04/2020
13	B3.- 2012-12 CEDULA PRESUPUESTARIA	B3.-_2012-12_CEDULA_PRESUPUESTARIA.pdf	02/04/2020
14	B4.- 2013-01 CEDULA PRESUPUESTARIA	B4.-_2013-01_CEDULA_PRESUPUESTARIA.pdf	02/04/2020
15	B5.- 2013-02 CEDULA PRESUPUESTARIA	B5.-_2013-02_CEDULA_PRESUPUESTARIA.pdf	02/04/2020
16	B6.- 2013-03 CEDULA PRESUPUESTARIA	B6.-_2013-03_CEDULA_PRESUPUESTARIA.pdf	02/04/2020
17	B7.- 2013-04 CEDULA PRESUPUESTARIA	B7.-_2013-04_CEDULA_PRESUPUESTARIA.pdf	02/04/2020

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
18	B8.- 2013-05 CEDULA PRESUPUESTARIA	B8.-_2013-05_CEDULA_PRESUPUESTARIA.pdf	02/04/2020
19	B9.- 2013-06 CEDULA PRESUPUESTARIA	B9.-_2013-06_CEDULA_PRESUPUESTARIA.pdf	02/04/2020
20	C1.- 2013-07 CEDULA PRESUPUESTARIA	C1.-_2013-07_CEDULA_PRESUPUESTARIA.pdf	02/04/2020
21	C2.- 2013-08 CEDULA PRESUPUESTARIA	C2.-_2013-08_CEDULA_PRESUPUESTARIA.pdf	02/04/2020
22	C3.- 2013-09 CEDULA PRESUPUESTARIA	C3.-_2013-09_CEDULA_PRESUPUESTARIA.pdf	02/04/2020
23	C4.- 2013-11 CEDULA PRESUPUESTARIA	C4.-_2013-11_CEDULA_PRESUPUESTARIA.pdf	02/04/2020
24	C5.- 2013-12 CEDULA PRESUPUESTARIA	C5.-_2013-12_CEDULA_PRESUPUESTARIA.pdf	02/04/2020
25	C6.- 2014-01 CEDULA PRESUPUESTARIA	C6.-_2014-01_CEDULA_PRESUPUESTARIA.pdf	02/04/2020
26	C7.- 2014-02 CEDULA PRESUPUESTARIA	C7.-_2014-02_CEDULA_PRESUPUESTARIA.pdf	02/04/2020
27	C8.- 2014-03 CEDULA PRESUPUESTARIA	C8.-_2014-03_CEDULA_PRESUPUESTARIA.pdf	02/04/2020
28	C9.- 2014-04 CEDULA PRESUPUESTARIA	C9.-_2014-04_CEDULA_PRESUPUESTARIA.pdf	02/04/2020
29	D1.- 2014-05 CEDULA PRESUPUESTARIA	D1.-_2014-05_CEDULA_PRESUPUESTARIA.pdf	02/04/2020
30	D2.- 2014-06 CEDULA PRESUPUESTARIA	D2.-_2014-06_CEDULA_PRESUPUESTARIA.pdf	02/04/2020
31	D3.- 2014-07 CEDULA PRESUPUESTARIA	D3.-_2014-07_CEDULA_PRESUPUESTARIA.pdf	02/04/2020
32	D4.- 2014-08 CEDULA PRESUPUESTARIA	D4.-_2014-08_CEDULA_PRESUPUESTARIA.pdf	02/04/2020
33	D5.- 2014-09 CEDULA PRESUPUESTARIA	D5.-_2014-09_CEDULA_PRESUPUESTARIA.pdf	02/04/2020
34	D6.- 2014-10 CEDULA PRESUPUESTARIA	D6.-_2014-10_CEDULA_PRESUPUESTARIA.pdf	02/04/2020
35	D7.- 2014-11 CEDULA PRESUPUESTARIA	D7.-_2014-11_CEDULA_PRESUPUESTARIA.pdf	02/04/2020
36	D8.- 2014-12 CEDULA PRESUPUESTARIA	D8.-_2014-12_CEDULA_PRESUPUESTARIA.pdf	02/04/2020
37	D9.- 1ENERO 2015	D9.-_1ENERO_2015.pdf	02/04/2020
38	E1.- 2FEBRERO 2015	E1.-_2FEBRERO_2015.pdf	02/04/2020
39	E2.- 3MARZO 2015	E2.-_3MARZO_2015.pdf	02/04/2020
40	E3.- 4ABRIL 2015	E3.-_4ABRIL_2015.pdf	02/04/2020
41	E4.- 5MAYO 2015	E4.-_5MAYO_2015.pdf	02/04/2020
42	E5.- 6JUNIO 2015	E5.-_6JUNIO_2015.pdf	02/04/2020
43	E6.- 7JULIO 2015	E6.-_7JULIO_2015.pdf	02/04/2020
44	E7.- 8AGOSTO 2015	E7.-_8AGOSTO_2015.pdf	02/04/2020
45	E8.- 9SEPTIEMBRE 2015	E8.-_9SEPTIEMBRE_2015.pdf	02/04/2020
46	E9.- 10OCTUBRE 2015	E9.-_10OCTUBRE_2015.pdf	02/04/2020
47	F1.- R2019-12-10_12-58-16-octubre 2015	F1.-_R2019-12-10_12-58-16-octubre_2015.pdf	02/04/2020
48	F2.- 11NOVIEMBRE 2015	F2.-_11NOVIEMBRE_2015.pdf	02/04/2020
49	F3.- R2019-12-10_12-59-00-noviembre2015	F3.-_R2019-12-10_12-59-00-noviembre2015.pdf	02/04/2020
50	F4.- .- 12DICIEMBRE 2015	F4.-._-12DICIEMBRE_2015.pdf	02/04/2020
51	F5.- R2019-12-10_12-59-23-diciembre2015	F5.-_R2019-12-10_12-59-23-diciembre2015.pdf	02/04/2020
52	F6.- 1ENERO 2016	F6.-_1ENERO_2016.pdf	02/04/2020
53	F7.- 2FEBRERO 2016	F7.-_2FEBRERO_2016.pdf	02/04/2020
54	F8.- 3MARZO 2016	F8.-_3MARZO_2016.pdf	02/04/2020
55	F9.- 4ABRIL 2016	F9.-_4ABRIL_2016.pdf	02/04/2020
56	G1.- 5MAYO 2016	G1.-_5MAYO_2016.pdf	02/04/2020
57	G2.- 6JUNIO 2016	G2.-_6JUNIO_2016.pdf	02/04/2020
58	G3.- 7JULIO 2016	G3.-_7JULIO_2016.pdf	02/04/2020
59	G4.- 8AGOSTO 2016	G4.-_8AGOSTO_2016.pdf	02/04/2020
60	G5.- 9SEPTIEMBRE 2016	G5.-_9SEPTIEMBRE_2016.pdf	02/04/2020
61	G6.- 10OCTUBRE 2016	G6.-_10OCTUBRE_2016.pdf	02/04/2020
62	G7.- 11NOVIEMBRE 2016	G7.-_11NOVIEMBRE_2016.pdf	02/04/2020
63	G8.- 12DICIEMBRE 2016	G8.-_12DICIEMBRE_2016.pdf	02/04/2020
64	G9.- Acta de Recepción Definitiva Microempresa San Lorenzo de Vinces	Acta_Recepcion_Definitiva.pdf	18/03/2013
65	G9.- ENERO 2017	G9.-_ENERO_2017.pdf	02/04/2020

## ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
66	H1.- FEBRERO 2017	H1.-_FEBRERO_2017.pdf	02/04/2020
67	H2.- MARZO 2017	H2.-_MARZO_2017.pdf	02/04/2020
68	H3.- ABRIL 2017	H3.-_ABRIL_2017.pdf	02/04/2020
69	H4.- MAYO 2017	H4.-_MAYO_2017.pdf	02/04/2020
70	H5.- JUNIO 2017	H5.-_JUNIO_2017.pdf	02/04/2020
71	H6.- JULIO 2017	H6.-_JULIO_2017.pdf	02/04/2020
72	H7.- AGOSTO 2017	H7.-_AGOSTO_2017.pdf	02/04/2020
73	H8.- SEPTIEMBRE 2017	H8.-_SEPTIEMBRE_2017.pdf	02/04/2020
74	H9.- OCTUBRE 2017	H9.-_OCTUBRE_2017.pdf	02/04/2020
75	I1.- NOVIEMBRE 2017	I1.-_NOVIEMBRE_2017.pdf	02/04/2020
76	I2.- DICIEMBRE 2017	I2.-_DICIEMBRE_2017.pdf	02/04/2020
77	I3.- ENERO 2018	I3.-_1ENERO_2018.pdf	07/04/2020
78	I4.- 2FEBRERO 2018	I4.-_2FEBRERO_2018.pdf	07/04/2020
79	I5.- 3MARZO 2018	I5.-_3MARZO_2018.pdf	07/04/2020
80	I6.- 4ABRIL 2018	I6.-_4ABRIL_2018.pdf	07/04/2020
81	I7.- 5MAYO 2018	I7.-_5MAYO_2018.pdf	07/04/2020
82	I8.- 6JUNIO 2018	I8.-_6JUNIO_2018.pdf	07/04/2020
83	I9.- 7JULIO 2018	I9.-_7JULIO_2018.pdf	07/04/2020
84	J1.- 8AGOSTO 2018	J1.-_8AGOSTO_2018.pdf	07/04/2020
85	J2.- 9SEPTIEMBRE 2018	J2.-_9SEPTIEMBRE_2018.pdf	07/04/2020
86	J3.- 10OCTUBRE 2018	J3.-_10OCTUBRE_2018.pdf	07/04/2020
87	J4.- 11NOVIEMBRE 2018	J4.-_11NOVIEMBRE_2018.pdf	07/04/2020
88	J5.- 12DICIEMBRE 2018	J5.-_12DICIEMBRE_2018.pdf	07/04/2020
89	J6.- 1enero2019	J6.-_1enero2019.pdf	07/04/2020
90	J7.- 2febrero2019	J7.-_2febrero2019.pdf	07/04/2020
91	J8.- 3marzo2019	J8.-_3marzo2019.pdf	07/04/2020
92	J9.- 4abril2019	J9.-_4abril2019.pdf	07/04/2020
93	K1.- 5mayo2019	K1.-_5mayo2019.pdf	07/04/2020
94	K2.- 6junio2019	K2.-_6junio2019.pdf	07/04/2020
95	K3.- 7julio2019	K3.-_7julio2019.pdf	07/04/2020
96	K4.- 8agosto2019	K4.-_8agosto2019.pdf	07/04/2020
97	K5.- 9septiembre2019	K5.-_9septiembre2019.pdf	07/04/2020
98	K6.- 10octubre2019	K6.-_10octubre2019.pdf	07/04/2020
99	K7.- 11noviembre2019	K7.-_11noviembre2019.pdf	07/04/2020
100	K8.- 12diciembre2019	K8.-_12diciembre2019.pdf	07/04/2020
101	K9.- ENERO 2020	K9.-_frmReportePDF-enero2020_-_3668.pdf	07/04/2020
102	L1.- FEBRERO 2020	L1.-_frmReportePDF-febrero_2020_-_3668.pdf	07/04/2020
103	L2.- MARZO 2020	L2.-_frmReportePDF-marzo_2020_-_3668.pdf	07/04/2020
104	L3. ABRIL 2020	cedula_presu._mant_abril_2020.pdf	30/04/2020
105	L4.- Informe Ejecutivo Sitop - Abril 2012 - Microempresa San Lorenzo de Vinces	GestionReporteFN-04-2012.pdf	08/03/2013
106	L5.- zInforme Ejecutivo Sitop - Febrero 2012 - Microempresa San Lorenzo de Vinces	GestionReporteFN-02-2012.pdf	08/03/2013
107	L6.- zInforme Ejecutivo Sitop - Marzo 2012 - Microempresa San Lorenzo de Vinces	GestionReporteFN-03-2012.pdf	08/03/2013
108	L7.- Informe Ejecutivo Sitop - Agosto 2012 - Microempresa San Lorenzo de Vinces	GestionReporteFN-08-2012.pdf	08/03/2013
109	L8.- Informe Ejecutivo Sitop - Diciembre 2012 - Microempresa San Lorenzo de Vinces	GestionReporteFN-12-2012.pdf	08/03/2013

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
110	L8.- Informe Ejecutivo Sitop - Julio 2012 - Microempresa San Lorenzo de Vinces	GestionReporteFN-07-2012.pdf	08/03/2013
111	L9.- Informe Ejecutivo Sitop - Junio 2012 - Microempresa San Lorenzo de Vinces	GestionReporteFN-06-2012.pdf	08/03/2013
112	M1.- Informe Ejecutivo Sitop - Mayo 2012 - Microempresa San Lorenzo de Vinces	GestionReporteFN-05-2012.pdf	08/03/2013
113	M2.- Informe Ejecutivo Sitop - Noviembre 2012 - Microempresa San Lorenzo de Vinces	GestionReporteFN-11-2012.pdf	08/03/2013
114	M3.- Informe Ejecutivo Sitop - Octubre 2012 - Microempresa San Lorenzo de Vinces	GestionReporteFN-10-2012.pdf	08/03/2013
115	M4.- Informe Ejecutivo Sitop - Septiembre 2012 - Microempresa San Lorenzo de Vinces	GestionReporteFN-09-2012.pdf	08/03/2013
116	M5.- Contrato Original - Microempresa "Guayacan"	Contrato_Original-_Microempresa_Guayacan.pdf	08/03/2013
117	M6.- Contrato Original - Microempresa "San Lorenzo de Vinces"	Contrato_Original-_Microempresa_San_Lorenzo_de_Vinces.pdf	08/03/2013
118	M7.- hito 24 liquidacion	hito_24__liquidacion.pdf	02/01/2019
119	M8.- AÑO 2020 - CE20200001838446 - MICRO EL PIREO	ORDEN_DE_COMPRA_MICRO_EL__PIREO.pdf	01/05/2020
120	M9.- AÑO 2020 - CE20200001838449 - PATRONO BABAHOYO	ORDEN_DE_COMPRA_MICRO_PATRONO_BABAHOYO.pdf	01/05/2020
121	N1.- AÑO 2020 - CE20200001838447 - TRABAJADORES VIALES DE QUEVEDO	ORDEN_DE_COMPRA_MICRO_TRABAJADORES_VIALES_DE_QUEVEDO.pdf	01/05/2020
122	N2.- AÑO 2020 - CE20200001838451 - MICROEMPRESA SAN LORENZO DE VINCES	CE20200001838451.pdf	02/06/2020
123	N3.- AÑO 2020 - CE20200001838445 - MICROEMPRESA BABAHOYO	CE20200001838445.pdf	02/06/2020
124	N4.- AÑO 2020 - CE20200001839188 - MICROEMPRESA URDANETA	CE20200001839188.pdf	02/06/2020
125	N5.- AÑO 2020 - CE20200001838448 - MICROEMPRESA VIAS LOS RIOS	CE20200001838448.pdf	02/06/2020
126	N6.- AÑO 2020 - CE20200001838450 - MICROEMPRESA PATRONO VENTANAS	CE20200001838450.pdf	02/06/2020
127	N7.- MAYO 2020	cedula_presu._mant_mayo_2020-3668.pdf	02/06/2020
128	N8.- AÑO 2019 - ce-20190001578490 - MICROEMPRESA EL MAMEY	ce-20190001578490.pdf	03/06/2020
129	N9.- AÑO 2019 - ce-20190001578490 - ACTA DEFINITIVA	23833_ACTA_DEFINITIVA.pdf	03/06/2020
130	O1.- AÑO 2019 - ce-20190001581815 - MICROEMPRESA EL TEJAL	ce-20190001581815.pdf	03/06/2020
131	O2.- AÑO 2019 - ce-20190001581815 - ACTA DEFINITIVA	23835_ACTA_DEFINITIVA.pdf	03/06/2020
132	O3.- AÑO 2019 - ce-20190001580365 - MICROEMPRESA TRABAJADORES VIAL DE QUEVEDO	ce-20190001580365.pdf	03/06/2020
133	O4.- AÑO 2019 - ce-20190001580365 - ACTA DEFINITIVA	23837_ACTA_DEFINITIVA.pdf	03/06/2020
134	O5.- AÑO 2019 - ce-20190001582440 - MICROEMPRESA URDANETA	ce-20190001582440.pdf	03/06/2020
135	O6.- AÑO 2019 - ce-20190001582440 - ACTA DEFINITIVA	23838_ACTA_DEFINITIVA.pdf	03/06/2020
136	O7.- AÑO 2019 - ce-20190001582025 - MICROEMPRESA PATRONO MONTALVO	ce-20190001582025.pdf	03/06/2020
137	O8.- AÑO 2019 - ce-20190001582025 - ACTA DEFINITIVA	23839_ACTA_DEFINITIVA.pdf	03/06/2020
138	O9.- AÑO 2019 - ce-20190001584028 - MICROEMPRESA PATRONO BABAHOYO	ce-20190001584028.pdf	04/06/2020

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
139	P1.- AÑO 2019 - ce-20190001584028 - ACTA DEFINITIVA	23840_ACTA_DEFENITIVA.pdf	04/06/2020
140	P2.- AÑO 2019 - ce-20190001580364 - MICROEMPRESA EL PIREO	ce-20190001580364.pdf	04/06/2020
141	P3.- AÑO 2019 - ce-20190001580364 - ACTA DEFINITIVA	23841_ACTA_DEFINITIVA.pdf	04/06/2020
142	P4.- AÑO 2019 - ce-20190001608059 - MICROEMPRESA EL MAMEY	ce-20190001608059.pdf	04/06/2020
143	P5.- AÑO 2019 - ce-20190001608059 - ACTA DEFINITIVA	23978_ACTA_DEFINITIVA.pdf	04/06/2020
144	P6.- AÑO 2019 - ce-20190001604536 - MICROEMPRESA PATRONO VENTANAS	ce-20190001604536.pdf	04/06/2020
145	P7.- AÑO 2019 - ce-20190001604536 - ACTA DEFINITIVA	23979_ACTA_DEFINITIVA.pdf	04/06/2020
146	P8.- AÑO 2019 - ce-20190001604525 - MICROEMPRESA SAN LORENZO DE VINCES	ce-20190001604525.pdf	04/06/2020
147	P9.- AÑO 2019 - ce-20190001604525 - ACTA DEFINITIVA	23980_ACTA_DEFINITIVA.pdf	04/06/2020
148	Q1.- AÑO 2018 - CE-20180001113000 - MICROEMPRESA EL MAMEY	ID20833-CE-20180001113000.pdf	04/06/2020
149	Q2.- AÑO 2018 - CE-20180001113000 - ACTA DEFINITIVA	ID20833_ACTA_RECEPCIÓNNo.10.pdf	04/06/2020
150	Q3.- AÑO 2018 - CE-20180001113004 - MICROEMPRESA URDANETA	ID20834CE-20180001113004.pdf	06/06/2020
151	Q4.- AÑO 2018 - CE-20180001113004 - ACTA DEFINITIVA	20834_ACTA-DEFINITIVA.pdf	06/06/2020
152	Q5.- AÑO 2018 - CE-20180001113007 - MICROEMPRESA PASTRONO MONTALVO	ID20835-CE-20180001113007.pdf	06/06/2020
153	Q6.- AÑO 2018- CE-20180001113007 - ACTA DEFINITIVA	20835_acta-definitiva.pdf	06/06/2020
154	Q7.- AÑO 2018 - CE-20180001113006 - MICROEMPRESA PATRONO BABAHOYO	ID20836-CE-20180001113006.pdf	06/06/2020
155	Q8.- AÑO 2018 - CE-20180001113006 - ACTA DEFINITIVA	1.-_id20836-acta_recepcion_archivo.pdf	06/06/2020
156	Q9.- AÑO 2018 - CE-20180001113001 - MICROEMPRESA EL TEJAL	ID20837-CE-20180001113001.pdf	06/06/2020
157	R1.- AÑO 2018 - CE-20180001113001 - ACTA DEFINITIVA	20837_acta-definitiva.pdf	06/06/2020
158	R2.- AÑO 2018 - CE-20180001113005 - MICROEMPRESA VIAS LOS RÍOS	ID20929-CE-20180001113005.pdf	06/06/2020
159	R3.- AÑO 2018 - CE-20180001113005 - ACTA DEFINITIVA	20929_acta-definitiva.pdf	06/06/2020
160	R4.- AÑO 2018 - CE-20180001113003 - MICROEMPRESA TRABAJADORES DE QUEVEDO	ID20930-CE-20180001113003.pdf	06/06/2020
161	R5.- AÑO 2018 - CE-20180001113003 - ACTA DEFINITIVA	1.-_id20930-acta_recepcion_archivo.pdf	06/06/2020
162	R6.- AÑO 2018 - CE-20180001112999 - MICROEMPRESA BABAHOYO	ID20931-CE-20180001112999.PDF	06/06/2020
163	R7.- AÑO 2018 - CE-20180001112999 - ACTA DEFINITIVA	id_20931-acta-def..pdf	06/06/2020
164	R8.- AÑO 2018 - CE-20180001113008 - MICROEMPRESA PATRONO VENTANAS	ID20933-CE-20180001113008.PDF	06/06/2020
165	R9.- AÑO 2018 - CE-20180001113008 - ACTA DEFINITIVA	20933_acta_no.11.pdf	06/06/2020
166	S1.- AÑO 2018 - CE-20180001113009 - MICROEMPRESA SAN LORENZO DE VINCES	ID20934-CE-20180001113009.PDF	06/06/2020

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
167	S2.- AÑO 2018 - CE-20180001113009 - ACTA DEFINITIVA	20934_acta_no.11.pdf	06/06/2020
168	S3.- cedula_presu.mant_junio_2020-3668	cedula_presu.mant_junio_2020-3668.pdf	01/07/2020
169	S4.- REPORTE DE TRABAJOS JUNIO 2020 - HITO 21 AÑO 2020	REPORTE_DE_TRABAJOS_DEL_MES_DE_JUNIO_2020.pdf	07/07/2020
170	S5.- PRIMER INFORME TÉCNICO CONSOLIDADO CONTROL DE OBRA - ENERO A JUNIO DE 2020	INFORME_CONSOLIDADO_ENERO-JUNIO2020.pdf	15/07/2020
171	S6.- REPORTE DE TRABAJOS JULIO 2020 - HITO 22-AÑO2020	REPORTES_DE_TRABAJOS_JULIO_2020_-_HITO_22-AÑO2020.pdf	02/08/2020
172	S7.- cedula-presu-julio2020-3668	cedula-presu-julio2020-3668.pdf	02/08/2020
173	S8.- CEDULA PRESUPUESTARIA AGOSTO2020	cedula_presu._mant.08_2020-3668.pdf	01/09/2020
174	S9.- REPORTE DE TRABAJOS AGOSTO 2020 - HITO 23 - AÑO 2020	REPORTE_DE_TRABAJOS_DEL_MES_DE_AGOSTO_2020-HITO23-2020.pdf	04/09/2020
175	T1.- CE20200001872362-AÑO 2020	25286-CE20200001872362.pdf	04/09/2020
176	T2.- 25393-CE-20200001884608	25393-CE-20200001884608.pdf	04/09/2020
177	T3.- CÉDULA PRESUPUESTARIA SEPTIEMBRE 2020	cedula_presu._mant.09_2020-3668.pdf	01/10/2020
178	T4.- REPORTE DE TRABAJOS DEL MES DE SEPT 2020-HITO24-2020	REPORTE_DE_TRABAJOS_DEL_MES_DE_SEPT_2020-HITO24-2020.pdf	23/10/2020
179	T5.- REPORTE OCTUBRE 2020	cedula_presu._mant.10_2020-3668.pdf	06/11/2020
180	T6.- cedula_presu._mant.11_2020-3668	cedula_presu._mant.11_2020-3668.pdf	03/12/2020

**EQUIPO DEL PROYECTO**

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Alvarado, Gabriela	Supervisora de Financiero	Analista Financiera	galvarado@mtop.gob.ec	52312
Bastidas Izurieta, Álvaro Sebastián	Patrocinador Ejecutivo	Subsecretario Zonal 5	asbastidas@mtop.gob.ec	042068542
Mayorga Reinoso, Marcos Hernan	Líder de Proyecto	Analista de Infraestructura Provincial 2- MTOP	mmayorga@mtop.gob.ec	023974600
Zambrano Montes, Ian Carlos	Administrador del proyecto	Director Distrital de Transporte y Obras Públicas de Los Rios	izambrano@mtop.gob.ec	023974600

**FOTOGRAFÍA SELECCIONADA**

Archivo	Fecha de Alta
39728_1.jpg	03/04/2020