

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 7
Dirección Provincial Loja

PROYECTO: K013 MTOP.- Mantenimiento vial de la Provincia de Loja

| | | | |
|--------------------------------|---|---------------------------------|--|
| Líder del Proyecto: | Alvarado Espejo, Paola (palvarado@mtop.gob.ec) | | |
| Patrocinador Ejecutivo: | Orellana Ochoa, Eduardo Enrique | Programas Relacionados: | MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE LOJA, Provincia - Loja, SECTOR PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD |
| Titular: | Paredes Cuenca, Carlos Manuel | Prioridad: | 0 |
| Tipo de Proyecto: | Infraestructura | Retorno Económico: | 0.00 |
| CUP: | 175200000.506.3855 | TIR: | 50.00 % |
| Objetivos Operativos: | 2 | VAN: | 40,014,644.15 |
| Viabilidad Técnica: | Alta | Estimado Al Fin Del Proyecto: | 29,180,928.91 |
| Localidad de Gestión: | Zona 7 - Sur > Loja > Toda la Provincia de Loja | | |
| Tipo de Ppto. Externo: | Inversionista internacional | Fecha de Inicio - Fecha de Fin: | 01/01/2011 - 31/12/2023 |
| Fecha de última actualización: | 25/05/2021 | Fecha de Fin Base: | 31/12/2013 |
| Modificado por: | Cuasapaz Hernández, Nelson Fernando | Fecha del siguiente Hito: | 31/05/2021 |

DATOS GENERALES

Descripción

DESCRIPCIÓN: Bajo esta partida se detallara todos aquellos componentes que sirven para dar el mantenimiento a la red vial estatal de la provincia, así como aquellas instalaciones que permiten dar el mantenimiento y que forman parte del MTOP - Loja.

Los componentes que se ejecutaran dentro de este proyecto son:

- .Rehabilitación: Se ejecutaran obras viales encaminadas a la conservación vial de la infraestructura de la provincia de Loja.
- .Servicio de Microempresas: Se contrata el servicio de personal del lugar para dar mantenimiento rutinario que comprende roza mano, limpieza de alcantarillas, cunetas, derrumbes, reposición de la señalización horizontal y mantenimiento de la señalización vertical, sellado de fisuras en el pavimento, mantenimiento de infraestructura de los puentes, en los tramos de red vial estatal que se administran directamente.
- .Gastos operacionales: Se realizan adquisiciones de bienes y servicios que permitan realizar los trabajos de conservación vial, además la contratación de personal para las actividades de mantenimiento vial.

LINEA BASE: Este programa permite dar mantenimiento a las diferentes vías de la Red Vial estatal de la Provincia de Loja, por administración directa y bajo la contratación de microempresas, así mismo permito intervenir en emergencias, se ejecutan trabajos de limpieza de derrumbos, alcantarillas, roza a mano, bacheo con mezcla asfáltica, entre otros, reposición de señalización (colocación de tachas).

PRODUCTO/SERVICIO: Garantizar una red de transporte seguro y competitivo.

OBJETIVO GENERAL: Ejecutar el mantenimiento de 757,971 km de la Infraestructura Vial, con la finalidad de tener las vías en excelente estado para así brindar un buen servicio contribuyendo al desarrollo social y económico del País, teniendo dentro de sus actividades la de llevar adelante la planificación, el diseño, construcción, fiscalización y mantenimiento de la red vial estatal.

OBJETIVO ESPECIFICOS:

- .Realizar el mantenimiento vial a través de los gastos operacionales, que permitirán la repotenciación de equipo y maquinaria.
- .Fortalecer el mantenimiento vial a través de actores sociales que se organizan y forman las microempresas para dar el servicio de mantenimiento rutinario.
- .Realizar las obras de infraestructura necesaria que permitan la conectividad y transitabilidad en la vía a fin de garantizar la vida de los usuarios.
- .Realizar los estudios de puntos críticos, puentes y demás obras viales que se presenten en la red vial estatal, y realizar su fiscalización así como la fiscalización de las obras de infraestructura.

Beneficios Cualitativos

- Contribuir al desarrollo agrícola, ganadero, minero, comercial y turístico de los cantones: Loja, Catamayo, Paltas, Celica, Puyango, Macará, Chaguarpamba, Zapotillo y Saraguro.

Beneficios Cualitativos

- Aumentar el tiempo de vida útil de la vía
- Mantener en buen estado la vía para el tráfico vehicular durante todo el año
- Contribuir a la disminución del tiempo de recorrido de los vehículos en el tramo
- Contribuir a la disminución del costo operativo del transporte vehicular

Tipo de Beneficiario

Beneficiarios directos del mantenimiento rutinario y emergente de la provincia de Loja: 76.500 habitantes de Loja.
Beneficiarios Indirectos: 448.966 personas, de todos los cantones especialmente los fronterizos, ubicados en la zona sur occidental de la provincia de Loja con sus áreas de influencias: Azuay, Zamora Chinchipe y la parte Norte del Perú.


Restricciones

Restricción de Tiempo: El proyecto tendrá una duración hasta el año 2023, tal como consta en la ficha SiPeIP
Restricción de Costo: 56.250.708,76
Restricción de Calidad: La falta de personal influye en el rendimiento normal de los trabajos.
Restricción de Recursos: la falta de materiales petreos y combustible afectaría en el normal desenvolvimiento de los trabajos en la RVE.

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación **Ejecución** Cierre Completado Congelado Cancelado


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 80.12 %
Fecha de Inicio: 01/01/2011 Fecha de Fin: 31/12/2023

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



| Porcentaje de Avance | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| 2021 | Avance programado acumulado | | | | | | | | | | | |
| | 83 % | 83 % | 83 % | 84 % | 84 % | 85 % | 85 % | 86 % | 86 % | 87 % | 87 % | 88 % |
| | Avance real acumulado | | | | | | | | | | | |
| | 83 % | 83 % | 83 % | 84 % | | | | | | | | |
| Estado | | | | | | | | | | | | |
| | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|------------------------|-------------------------------|
| <p>ABRIL 2021 REHABILITACIÓN "REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE MENOR DE LA CARRETERA LOJA - VILCABAMBA, E682, L=40.2 KM, PROVINCIA DE LOJA".- Proyecto culminó el 26 de noviembre de 2019, con un avance físico de 100% y económico de 71.41%. Obra en Etapa de Recepción Provisional. Con Memorando Nro. MTOP-DDL-2021-1025-ME, se solicita la modificación del POA para aumento de techo presupuestario. (HITO 220) MICROEMPRESAS Se encuentra en proceso de Contratación de 17 Asociaciones Conservación Vial. ADMINISTRACIÓN DIRECTA Con maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja, se realizó trabajos de reconfiguración de calzada del tramo: Loja - Saraguro, Loja- Catamayo, PLL; limpieza de derrumbes en los tramos: Paso Lateral de Loja, Velacruz - Chaguarpamba - Río Pindo, Empalme - Macará, Loja - Catamayo, Loja - Saraguro; Limpieza de alcantarillas en los tramos: Loja - Catamayo, Loja - Malacatos.</p> | Alvarado Espejo, Paola | 05/05/2021 - 10:36 AM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| <p>MARZO 2021 REHABILITACIÓN "REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE MENOR DE LA CARRETERA LOJA - VILCABAMBA, E682, L=40.2 KM, PROVINCIA DE LOJA".- Proyecto culminó el 26 de noviembre de 2019, con un avance físico de 100% y económico de 71.41%. Obra en Etapa de Recepción Provisional. Con Memorando Nro. MTOP-CONS_LOJ-2020-1117-ME, se solicita la modificación del POA para aumento de techo presupuestario. (HITO 220) MICROEMPRESAS Las 15 Asociaciones de Conservación Vial, culminaron la prestación de servicio. ADMINISTRACIÓN DIRECTA Con maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja, se realizó trabajos de reconformación de calzada del tramo: Loja - Saraguro, Loja- Catamayo, PLL; limpieza de derrumbes en los tramos: Paso Lateral de Loja, Velacruz - Chaguarpamba - Río Pindo, Empalme - Macará, Loja - Catamayo, Loja - Saraguro, Playas - Empalme - Celica.</p> | <p>Alvarado Espejo, Paola</p> | <p>05/04/2021 - 10:37 AM</p> |
| <p>FEBRERO 2021 REHABILITACIÓN "REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE MENOR DE LA CARRETERA LOJA - VILCABAMBA, E682, L=40.2 KM, PROVINCIA DE LOJA".- Proyecto culminó el 26 de noviembre de 2019, con un avance físico de 100% y económico de 71.41%. Obra en Etapa de Recepción Provisional. Con Memorando Nro. MTOP-CONS_LOJ-2020-1117-ME, se solicita la modificación del POA para aumento de techo presupuestario. (HITO 220) MICROEMPRESAS Las 14 Asociaciones de Conservación Vial, culminaron la prestación de servicio. La Asociación Vial "ASOCENEN", se encuentran ejecutando: Limpieza de cunetas a mano, Roza a mano, Limpieza de derrumbes a mano, Limpieza de señalización vertical, Limpieza de alcantarillas y otros mantenimientos. Con maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja, se realizó trabajos de reconformación de calzada del tramo Loja- Catamayo, PLL; limpieza de derrumbes en los tramos: Paso Lateral de Loja, Chaguarpamba - Río Pindo, Empalme - Celica, limpieza de alcantarilla en Santiago, El Porvenir.</p> | <p>Alvarado Espejo, Paola</p> | <p>04/03/2021 - 08:33 AM</p> |
| <p>ENERO 2021 REHABILITACIÓN "REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE MENOR DE LA CARRETERA LOJA - VILCABAMBA, E682, L=40.2 KM, PROVINCIA DE LOJA".- Proyecto culminó el 26 de noviembre de 2019, con un avance físico de 100% y económico de 71.41%. Obra en Etapa de Recepción Provisional. Con Memorando Nro. MTOP-CONS_LOJ-2020-1117-ME, se solicita la modificación del POA para aumento de techo presupuestario. (HITO 220) MICROEMPRESAS Las 15 Asociaciones de Conservación se encuentran ejecutando: Limpieza de cunetas a mano, Roza a mano, Limpieza de derrumbes a mano, Limpieza de señalización vertical, Limpieza de alcantarillas y otros mantenimientos. (HITO 233). La Asociación Vial "ASOCENEN", culminó la prestación de servicio el 15 de enero de 2021. Con maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja, se realizó trabajos de reconformación de calzada del tramo Loja- Catamayo, PLL; limpieza de derrumbes en los tramos: Paso Lateral de Loja, Chaguarpamba - Río Pindo, Empalme - Celica; limpieza de alcantarillas en los tramos: Alamor - Pindal, Empalme - Celica, Santiago - Saraguro; bacheo asfáltico menor en el tramo Chaguarpamba - Río Pindo.(HITO 234)</p> | <p>Alvarado Espejo, Paola</p> | <p>03/02/2021 - 02:31 PM</p> |
| <p>DICIEMBRE 2020 REHABILITACIÓN "REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE MENOR DE LA CARRETERA LOJA - VILCABAMBA, E682, L=40.2 KM, PROVINCIA DE LOJA".- Proyecto culminó el 26 de noviembre de 2019, con un avance físico de 100% y económico de 71.41%. Obra en Etapa de Recepción Provisional. Con Memorando Nro. MTOP-CONS_LOJ-2020-1117-ME, se solicita la modificación del POA para aumento de techo presupuestario. (HITO 220) MICROEMPRESAS Las 13 Asociaciones de Conservación se encuentran ejecutando: Limpieza de cunetas a mano, Roza a mano, Limpieza de derrumbes a mano, Limpieza de señalización vertical, Limpieza de alcantarillas y otros mantenimientos. (HITO 230) Con maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja, se realizó trabajos de reconformación de calzada del tramo Loja- Catamayo, Empalme - Macará; limpieza de derrumbes en los tramos: Paso Lateral de Loja, Chaguarpamba - Río Pindo, Alamor - Puente</p> | <p>Alvarado Espejo, Paola</p> | <p>05/01/2021 - 08:15 AM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| <p>Puyango, Loja - Santiago - Saraguro - Oña, Loja - Malacatos; limpieza de alcantarillas en el tramo: Santiago - Saraguro. (HITO 231)</p> | | |
| <p>NOVIEMBRE 2020 REHABILITACIÓN "REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE MENOR DE LA CARRETERA LOJA - VILCABAMBA, E682, L=40.2 KM, PROVINCIA DE LOJA".- Proyecto culminó el 26 de noviembre de 2019, con un avance físico de 100% y económico de 71.41%. Obra en Etapa de Recepción Provisional. Con Memorando Nro. MTOP-CONS_LOJ-2020-1117-ME, se solicita la modificación del POA para aumento de techo presupuestario. (HITO 220) "REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE MENOR DE LA CARRETERA LOJA-CATAMAYO, E35, L=36KM, PROVINCIA DE LOJA.- Se realiza la Recepción Definitiva el 25 de noviembre de 2020, con un avance físico de 100,00% y económico de 99.87%. (HITO 229) MICROEMPRESAS Las 13 Asociaciones de Conservación se encuentran ejecutando: Limpieza de cunetas a mano, Roza a mano, Limpieza de derrumbes a mano, Limpieza de señalización vertical, Limpieza de alcantarillas y otros mantenimientos. (HITO 227) Con maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja, se realizó trabajos de reconfiguración de calzada del tramo Loja- Santiago, colocación de mezcla asfáltica en sitios críticos, Vía antigua a Catamayo, limpieza de derrumbes en los tramos: Paso Lateral de Loja, Chaguarpamba - Río Pindo, Alamor - Puente Puyango; limpieza de alcantarillas en el Sector El Porvenir, del tramo: Loja - Malacatos. (HITO 228)</p> | <p>Alvarado Espejo, Paola</p> | <p>04/12/2020 - 02:27 PM</p> |
| <p>OCTUBRE 2020 REHABILITACIÓN "REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE MENOR DE LA CARRETERA LOJA - VILCABAMBA, E682, L=40.2 KM, PROVINCIA DE LOJA".- Proyecto culminó el 26 de noviembre de 2019, con un avance físico de 100% y económico de 71.41%. Obra en Etapa de Recepción Provisional. Con Memorando Nro. MTOP-CONS_LOJ-2020-1117-ME, se solicita la modificación del POA para aumento de techo presupuestario. "REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE MENOR DE LA CARRETERA LOJA-CATAMAYO, E35, L=36KM, PROVINCIA DE LOJA.- Obra en Etapa de Recepción Provisional, el 20 de septiembre de 2019, con un avance físico de 100,00% y económico de 99.87%. MICROEMPRESAS Las 13 Asociaciones de Conservación se encuentran ejecutando: Limpieza de cunetas a mano, Roza a mano, Limpieza de derrumbes a mano, Limpieza de señalización vertical, Limpieza de alcantarillas y otros mantenimientos. (HITO 224) Con maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja, se realizó trabajos de reconfiguración de calzada y colocación de mezcla asfáltica en sitios críticos del tramo Velacruz - Catacocha - El Empalme, limpieza de derrumbes en los tramos: Paso Lateral de Loja; limpieza de cunetas en la Vía antigua a Catamayo; limpieza de alcantarillas en los tramos: El Empalme - Celica - Y de Pozul - Alamor y Loja - Malacatos km 21+000. (HITO 225)</p> | <p>Alvarado Espejo, Paola</p> | <p>04/11/2020 - 11:41 AM</p> |
| <p>SEPTIEMBRE 2020 REHABILITACIÓN "REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE MENOR DE LA CARRETERA LOJA - VILCABAMBA, E682, L=40.2 KM, PROVINCIA DE LOJA".- Proyecto culminó el 26 de noviembre de 2019, con un avance físico de 100% y económico de 71.41%. Obra en Etapa de Recepción Provisional. Con Memorando Nro. MTOP-CONS_LOJ-2020-1117-ME, se solicita la modificación del POA para aumento de techo presupuestario. (HITO 220) "REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE MENOR DE LA CARRETERA LOJA-CATAMAYO, E35, L=36KM, PROVINCIA DE LOJA.- Obra en Etapa de Recepción Provisional, el 20 de septiembre de 2019, con un avance físico de 100,00% y económico de 99.87%. MICROEMPRESAS Las 13 Asociaciones de Conservación se encuentran ejecutando: Limpieza de cunetas a mano, Roza a mano, Limpieza de derrumbes a mano, Limpieza de señalización vertical, Limpieza de alcantarillas y otros mantenimientos. (HITO 221)</p> | <p>Alvarado Espejo, Paola</p> | <p>05/10/2020 - 10:25 AM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|
| <p>Con maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja, se realizó trabajos de reconfiguración de calzada y colocación de mezcla asfáltica en sitios críticos del tramo Loja-Santiago, limpieza de derrumbes en los tramos: Vilcabamba - Yangana - Sabanilla, Paso Lateral de Loja; limpieza de alcantarillas en el PLL y Vilcabamba - Yangana - Sabanilla. (HITO 222)</p> | | |
| <p>AGOSTO 2020 REHABILITACIÓN "REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE MENOR DE LA CARRETERA LOJA - VILCABAMBA, E682, L=40.2 KM, PROVINCIA DE LOJA".- Proyecto culminó el 26 de noviembre de 2019, con un avance físico de 100% y económico de 71.41%. Obra en Etapa de Recepción Provisional. Con Memorando Nro. MTOP-CONS_LOJ-2020-1117-ME, se solicita la modificación del POA para aumento de techo presupuestario. (HITO 220)</p> <p>"REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE MENOR DE LA CARRETERA LOJA-CATAMAYO, E35, L=36KM, PROVINCIA DE LOJA.- Obra en Etapa de Recepción Provisional, el 20 de septiembre de 2019, con un avance físico de 100,00% y económico de 99.87%.</p> <p>MICROEMPRESAS Las 13 Asociaciones de Conservación se encuentran ejecutando: Limpieza de cunetas a mano, Roza a mano, Limpieza de derrumbes a mano, Limpieza de señalización vertical, Limpieza de alcantarillas y otros mantenimientos. (HITO 218)</p> <p>Con maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja, se realizó trabajos de reconfiguración de calzada y colocación de mezcla asfáltica en sitios críticos del tramo Loja-Santiago, limpieza de derrumbes en los tramos: Vilcabamba - Yangana - Sabanilla, Paso Lateral de Loja; limpieza de alcantarillas en el PLL y Vilcabamba - Yangana - Sabanilla. (HITO 220)</p> | <p>Alvarado Espejo, Paola</p> | <p>04/09/2020 - 10:33 AM</p> |
| <p>JULIO 2020</p> <p>REHABILITACIÓN "REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE MENOR DE LA CARRETERA LOJA - VILCABAMBA, E682, L=40.2 KM, PROVINCIA DE LOJA".- Proyecto culminó el 26 de noviembre de 2019, con un avance físico de 100% y económico de 71.41%. Obra en Etapa de Recepción Provisional. Con Memorando Nro. MTOP-DDL-2020-290-ME, se solicita la modificación del POA para el pago de la Planilla Nro. 09 y liquidación. (HITO 217)</p> <p>"REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE MENOR DE LA CARRETERA LOJA-CATAMAYO, E35, L=36KM, PROVINCIA DE LOJA.- Obra en Etapa de Recepción Provisional, el 20 de septiembre de 2019, con un avance físico de 100,00% y económico de 99.87%.</p> <p>MICROEMPRESAS Las 13 Asociaciones de Conservación se encuentran ejecutando: Limpieza de cunetas a mano, Roza a mano, Limpieza de derrumbes a mano, Limpieza de señalización vertical, Limpieza de alcantarillas y otros mantenimientos. (HITO 215)</p> <p>Con maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja, se realizó trabajos de limpieza de derrumbes en el tramo Vilcabamba - Yangana - Sabanilla, Loja - Santiago, encausamiento del río San Pedro de Vilcabamba.</p> | <p>Alvarado Espejo, Paola</p> | <p>05/08/2020 - 09:31 AM</p> |
| <p>JUNIO 2020</p> <p>REHABILITACIÓN "REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE MENOR DE LA CARRETERA LOJA - VILCABAMBA, E682, L=40.2 KM, PROVINCIA DE LOJA".- Proyecto culminó el 26 de noviembre de 2019, con un avance físico de 100% y económico de 71.41%. Con Memorando Nro. Memorando Nro. MTOP-DVIT-2020-163-ME, de fecha 30 de junio de 2020, se designa la comisión para la recepción provisional. Con Memorando Nro. MTOP-DDL-2020-290-ME, se solicita la modificación del POA para el pago de la Planilla Nro. 09 y liquidación. (HITO 214)</p> <p>"REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE MENOR DE LA CARRETERA LOJA-CATAMAYO, E35, L=36KM, PROVINCIA DE LOJA.- Obra en Etapa de Recepción Provisional, el 20 de septiembre de 2019, con un avance físico de 100,00% y económico de 99.87%.</p> | <p>Alvarado Espejo, Paola</p> | <p>02/07/2020 - 11:38 AM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|------------------------|-------------------------------|
| <p>MICROEMPRESAS Se inicia los trabajos de mantenimiento rutinario y emergente de las 13 Asociaciones de Conservación Vial, las mismas que ejecutan las siguientes actividades: Limpieza de cunetas a mano, Roza a mano, Limpieza de derrumbes a mano, Limpieza de señalización vertical, Limpieza de alcantarillas y otros mantenimientos. (HITO 212)</p> <p>Con maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja, se realizó trabajos de re conformación de calzada y colocación de mezcla asfáltica en sitios críticos del Paso Lateral de Loja, re conformación de calzada en sitios críticos de los tramos: Loja - Santiago y Loja - El Tiro, limpieza de derrumbes en los tramos: Vilcabamba - Yangana - Sabanilla, Loja - Santiago y PLL, limpieza de alcantarillas en el PLL.</p> | | |
| <p>MAYO 2020 REHABILITACIÓN ."REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE MENOR DE LA CARRETERA LOJA - VILCABAMBA, E682, L=40.2 KM, PROVINCIA DE LOJA".- En espera de la designación de la comisión de la recepción provisional, con un avance físico de 100% y económico de 71.41%. No existen recursos para pago de planilla Nro. 9 y liquidación. ."REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE MENOR DE LA CARRETERA LOJA-CATAMAYO, E35, L=36KM, PROVINCIA DE LOJA.- Proyecto en etapa de recepción provisional. MICROEMPRESAS La fecha de inicio de los trabajos de las trece Microempresas, se determinará mediante acta suscrita por las partes una vez se determine la culminación de las restricciones de movilidad dentro del Estado Ecuatoriano. CONSERVACION VIAL La Unidad de Conservación Vial atendió varias emergencias viales producto de la época invernal en los tramos: Vilcabamba - Yangana - Sabanilla, Loja - Santiago.</p> | Alvarado Espejo, Paola | 03/06/2020 - 01:08 PM |
| <p>ABRIL 2020 REHABILITACIÓN ."REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE MENOR DE LA CARRETERA LOJA - VILCABAMBA, E682, L=40.2 KM, PROVINCIA DE LOJA".- En espera de la designación de la comisión de la recepción provisional, con un avance físico de 100% y económico de 71.41%. No existen recursos para pago de planilla Nro. 9. ."REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE MENOR DE LA CARRETERA LOJA-CATAMAYO, E35, L=36KM, PROVINCIA DE LOJA.- Proyecto en etapa de recepción provisional. MICROEMPRESAS La fecha de inicio de los trabajos de las Microempresas, se determinará mediante acta suscrita por las partes una vez se determine la culminación de las restricciones de movilidad dentro del Estado Ecuatoriano. CONSERVACION VIAL La Unidad de Conservación Vial atendió varias emergencias viales producto de la época invernal en los tramos: Vilcabamba - Yangana - Sabanilla, Vía Antigua a Catamayo.</p> | Alvarado Espejo, Paola | 05/05/2020 - 12:01 PM |
| <p>MARZO 2020 REHABILITACIÓN ."REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE MENOR DE LA CARRETERA LOJA - VILCABAMBA, E682, L=40.2 KM, PROVINCIA DE LOJA".- Proyecto culminó el 26 de noviembre de 2019. En trámite Planilla de Liquidación y reajustes definitivos. Se solicitó la designación de la comisión de la recepción provisional, con un avance físico de 100% y económico de 71.41%.</p> <p>."REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE MENOR DE LA CARRETERA LOJA-CATAMAYO, E35, L=36KM, PROVINCIA DE LOJA.- Se legaliza el Acta de Recepción Provisional, el 20 de septiembre de 2019, con un avance físico de 100,00% y económico de 100%.</p> <p>MICROEMPRESAS La fecha de inicio de los trabajos de las Microempresas, se determinará mediante acta suscrita por las partes una vez se determine la culminación de las restricciones de movilidad dentro del Estado Ecuatoriano o como las condiciones ameriten teniendo como fecha tentativa de inicio de actividades el día 01 de abril de 2020, de conformidad a disposición en memorando Nro. MTOP-DDL-2020-575-ME, suscrito por el Ing. Walter Rojas Cazar - Director Distrital MTOP Loja.</p> <p>ADMINISTRACION DIRECTA Con maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja, viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Vilcabamba - Yangana - Sabanilla; Paso Lateral</p> | Alvarado Espejo, Paola | 02/04/2020 - 05:12 PM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| <p>de Loja, Loja - El Tiro, Loja - Santiago - Saraguro - Oña, Catacocha - Empalme - Celica, Empalme - Macará, Velacruz - Chaguarpamba - Río Pindo.</p> | | |
| <p>FEBRERO 2020 REHABILITACIÓN ."REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE MENOR DE LA CARRETERA LOJA - VILCABAMBA, E682, L=40.2 KM, PROVINCIA DE LOJA".- Proyecto culminó el 26 de noviembre de 2019. En revisión Planilla de Liquidación y reajustes definitivos previo a la firma del Acta de Recepción Provisional, con un avance físico de 100% y económico de 71.41%.</p> <p>."REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE MENOR DE LA CARRETERA LOJA-CATAMAYO, E35, L=36KM, PROVINCIA DE LOJA.- Se legaliza el Acta de Recepción Provisional, el 20 de septiembre de 2019, con un avance físico de 100,00% y económico de 100%.</p> <p>MICROEMPRESAS Se ha procedido con el cierre de las trece Microempresas en el SITOP y con Memorando Nro. MTOP-CONS_LOJ-2020-120-ME, de fecha 22 de enero de 2020, solicite a su Autoridad el Inicio de Proceso de Contratación de Trece Microempresas Asociaciones de Conservación Vial catalogadas para labores de mantenimiento de los Ejes Estatales a cargo de la Dirección Distrital de Loja</p> <p>Con maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja, viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Vilcabamba - Yangana - Sabanilla; Paso Lateral de Loja, Loja - El Tiro, Loja - Santiago - Saraguro - Oña, Catacocha - Empalme - Celica, Empalme - Macará, Velacruz - Chaguarpamba - Río Pindo.</p> | <p>Alvarado Espejo, Paola</p> | <p>05/03/2020 - 08:59 AM</p> |
| <p>ENERO 2020 REHABILITACIÓN ."REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE MENOR DE LA CARRETERA LOJA - VILCABAMBA, E682, L=40.2 KM, PROVINCIA DE LOJA".- Proyecto culminó el 26 de noviembre de 2019. En revisión Planilla de Liquidación y reajustes definitivos previo a la firma del Acta de Recepción Provisional, con un avance físico de 100% y económico de 71.41%.</p> <p>."REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE MENOR DE LA CARRETERA LOJA-CATAMAYO, E35, L=36KM, PROVINCIA DE LOJA.- Se legaliza el Acta de Recepción Provisional, el 20 de septiembre de 2019, con un avance físico de 100,00% y económico de 100%.</p> <p>MICROEMPRESAS Se ha procedido con el cierre de las trece Microempresas en el SITOP y con Memorando Nro. MTOP-CONS_LOJ-2020-120-ME, de fecha 22 de enero de 2020, solicite a su Autoridad el Inicio de Proceso de Contratación de Trece Microempresas Asociaciones de Conservación Vial catalogadas para labores de mantenimiento de los Ejes Estatales a cargo de la Dirección Distrital de Loja</p> <p>Con maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja, viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Vilcabamba - Yangana - Sabanilla; Paso Lateral de Loja, Loja - El Tiro, Loja - Santiago - Saraguro - Oña, Catacocha - Empalme - Celica, Empalme - Macará, Velacruz - Chaguarpamba - Río Pindo.</p> | <p>Alvarado Espejo, Paola</p> | <p>05/02/2020 - 07:42 AM</p> |
| <p>DICIEMBRE 2019 REHABILITACIÓN ."REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE MENOR DE LA CARRETERA LOJA - VILCABAMBA, E682, L=40.2 KM, PROVINCIA DE LOJA".- Proyecto culminó el 26 de noviembre de 2019, con un avance físico de 100% y económico de 71.41%.</p> <p>."REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE MENOR DE LA CARRETERA LOJA-CATAMAYO, E35, L=36KM, PROVINCIA DE LOJA.- Se legaliza el Acta de Recepción Provisional, el 20 de septiembre de 2019, con un avance físico de 100,00% y económico de 99.87%.</p> <p>MICROEMPRESAS A continuación se detalla los trabajos que han realizado las diferentes Asociaciones de Conservación Vial, las mismas que prestaron sus servicios hasta finales de este mes: 1.Asociación "ESTORAQUES DE SURO", Tramo: Vilcabamba - Yangana - Sabanilla.- Limpieza de cunetas a mano, Roza a mano, Limpieza de derrumbes a mano, Limpieza de señalización vertical, Limpieza de alcantarillas y otros mantenimientos.</p> | <p>Alvarado Espejo, Paola</p> | <p>02/01/2020 - 02:41 PM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|-----------------------------------|----------------------------------|
| <p>2.Asociación "CAMINOS DEL SUR", Tramo: Loja - Santiago.- Limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, roza a mano, mantenimiento señalización vertical, otros mantenimientos rutinarios.</p> <p>3.Asociación "REYES DEL CAMINO", Tramo: Santiago - Saraguro.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de señalización horizontal.</p> <p>4.Asociación "NIÑO DE POTRERILLOS", Tramo: Saraguro - Oña.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de señalización horizontal.</p> <p>5.Asociación "LOS CAÑAVERALES", Tramo: Catamayo - San Pedro.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de alcantarillas y mantenimiento de señalización vertical.</p> <p>6.Asociación "VALLE DE CATAMAYO", Tramo: San Pedro de la Bendita - Velacruz.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, mantenimiento de señalización horizontal y limpieza de derrumbes a mano.</p> <p>7.Asociación "LOS PALTENSES", Tramo: Velacruz - Puente Las Playas.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de señalización horizontal.</p> <p>8.Asociación "DIVINO NIÑO", Tramo: Playas - El Empalme.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, mantenimiento de señalización horizontal y limpieza de derrumbes a mano.</p> <p>9.Asociación "LA RAMA", Tramo: El Empalme - Macará.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de señalización horizontal.</p> <p>10.Asociación "CHAGUARPAMBA", Tramo: Velacruz - Chaguarpamba.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de derrumbes a mano y limpieza de señalización horizontal.</p> <p>11.Asociación "BUENAVISTA", Tramo: Chaguarpamba - Río Pindo.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de derrumbes a mano y limpieza de señalización vertical.</p> <p>12.Asociación "VIRGEN DEL CARMEN", Tramo: El Empalme - Celica.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de señalización horizontal.</p> <p>13.Asociación "VIRGEN DE LOS REMEDIOS", Tramo: Y de Pozul - Alamor.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de señalización horizontal.</p> <p>Con maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja, viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Vilcabamba - Yangana - Sabanilla; Paso Lateral de Loja - El Tiro, Loja - Santiago - Saraguro.</p> | | |
| <p>NOVIEMBRE 2019</p> <p>REHABILITACIÓN</p> <p>."REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE MENOR DE LA CARRETERA LOJA - VILCABAMBA, E682, L=40.2 KM, PROVINCIA DE LOJA".- Proyecto culminó el 26 de noviembre de 2019, con un avance físico de 100% y económico de 71.41%.</p> <p>."REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE MENOR DE LA CARRETERA LOJA-CATAMAYO, E35, L=36KM, PROVINCIA DE LOJA.- Se legaliza el Acta de Recepción Provisional, el 20 de septiembre de 2019, con un avance físico de 100,00% y económico de 99.87%.</p> <p>MICROEMPRESAS</p> <p>A continuación se detalla los trabajos que han realizado las diferentes Asociaciones de Conservación Vial:</p> <p>1.Asociación "ESTORAQUES DE SURO", Tramo: Vilcabamba - Yangana - Sabanilla.- Limpieza de cunetas a mano, Roza a mano, Limpieza de derrumbes a mano, Limpieza de señalización vertical, Limpieza de alcantarillas y otros mantenimientos.</p> <p>2.Asociación "CAMINOS DEL SUR", Tramo: Loja - Santiago.- Limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, roza a mano, mantenimiento señalización vertical, otros mantenimientos rutinarios.</p> <p>3.Asociación "REYES DEL CAMINO", Tramo: Santiago - Saraguro.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de señalización horizontal.</p> <p>4.Asociación "NIÑO DE POTRERILLOS", Tramo: Saraguro - Oña.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de señalización horizontal.</p> <p>5.Asociación "LOS CAÑAVERALES", Tramo: Catamayo - San Pedro.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de alcantarillas y mantenimiento de señalización vertical.</p> <p>6.Asociación "VALLE DE CATAMAYO", Tramo: San Pedro de la Bendita - Velacruz.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, mantenimiento de señalización horizontal y limpieza de derrumbes a mano.</p> <p>7.Asociación "LOS PALTENSES", Tramo: Velacruz - Puente Las Playas.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de señalización horizontal.</p> <p>8.Asociación "DIVINO NIÑO", Tramo: Playas - El Empalme.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, mantenimiento de señalización horizontal y limpieza de derrumbes a mano.</p> <p>9.Asociación "LA RAMA", Tramo: El Empalme - Macará.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de señalización horizontal.</p> <p>10.Asociación "CHAGUARPAMBA", Tramo: Velacruz - Chaguarpamba.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de derrumbes a mano y limpieza de señalización horizontal.</p> <p>11.Asociación "BUENAVISTA", Tramo: Chaguarpamba - Río Pindo.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de derrumbes a mano y limpieza de señalización vertical.</p> | <p>Alvarado Espejo, Paola</p> | <p>03/12/2019 - 02:23 PM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|-----------------------------------|----------------------------------|
| <p>12.Asociación "VIRGEN DEL CARMEN", Tramo: El Empalme - Celica.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de señalización horizontal.</p> <p>13.Asociación "VIRGEN DE LOS REMEDIOS", Tramo: Y de Pozul - Alamor.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de señalización horizontal.</p> <p>Con maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja, viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Vilcabamba - Yangana - Sabanilla; Paso Lateral de Loja, Loja - El Tiro, Loja - Santiago - Saraguro.</p> | | |
| <p>OCTUBRE 2019</p> <p>REHABILITACIÓN</p> <p>."REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE MENOR DE LA CARRETERA LOJA - VILCABAMBA, E682, L=40.2 KM, PROVINCIA DE LOJA".- Proyecto suspendido desde el 13/04/2019 hasta que se culmine con el trámite para contrato complementario No. 1, con un avance físico de 95% y económico de 71.31%.</p> <p>."REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE MENOR DE LA CARRETERA LOJA-CATAMAYO, E35, L=36KM, PROVINCIA DE LOJA.- El proyecto se encuentra en trámite de recepción provisional, con un avance físico de 100,00% y económico de 100,00%.</p> <p>MICROEMPRESAS</p> <p>A continuación se detalla los trabajos que han realizado las diferentes Asociaciones de Conservación Vial:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Asociación "ESTORAQUES DE SURO", Tramo: Vilcabamba - Yangana - Sabanilla.- Limpieza de cunetas a mano, Roza a mano, Limpieza de derrumbes a mano, Limpieza de señalización vertical, Limpieza de alcantarillas y otros mantenimientos. 2.Asociación "CAMINOS DEL SUR", Tramo: Loja - Santiago.- Limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, roza a mano, mantenimiento señalización vertical, otros mantenimientos rutinarios. 3.Asociación "REYES DEL CAMINO", Tramo: Santiago - Saraguro.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de señalización horizontal. 4.Asociación "NIÑO DE POTRERILLOS", Tramo: Saraguro - Oña.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de señalización horizontal. 5.Asociación "LOS CAÑAVERALES", Tramo: Catamayo - San Pedro.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de alcantarillas y mantenimiento de señalización vertical. 6.Asociación "VALLE DE CATAMAYO", Tramo: San Pedro de la Bendita - Velacruz.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, mantenimiento de señalización horizontal y limpieza de derrumbes a mano. 7.Asociación "LOS PALTENSES", Tramo: Velacruz - Puente Las Playas.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de señalización horizontal. 8.Asociación "DIVINO NIÑO", Tramo: Playas - El Empalme.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, mantenimiento de señalización horizontal y limpieza de derrumbes a mano. 9.Asociación "LA RAMA", Tramo: El Empalme - Macará.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de señalización horizontal. 10.Asociación "CHAGUARPAMBA", Tramo: Velacruz - Chaguarpamba.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de derrumbes a mano y limpieza de señalización horizontal. 11.Asociación "BUENAVISTA", Tramo: Chaguarpamba - Rio Pindo.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de derrumbes a mano y limpieza de señalización vertical. 12.Asociación "VIRGEN DEL CARMEN", Tramo: El Empalme - Celica.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de señalización horizontal. 13.Asociación "VIRGEN DE LOS REMEDIOS", Tramo: Y de Pozul - Alamor.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de señalización horizontal. <p>Con maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja, viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Vilcabamba - Yangana - Sa</p> | <p>Alvarado Espejo, Paola</p> | <p>05/11/2019 - 06:10 PM</p> |
| <p>SEPTIEMBRE DE 2019</p> <p>REHABILITACIÓN</p> <p>."REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE MENOR DE LA CARRETERA LOJA - VILCABAMBA, E682, L=40.2 KM, PROVINCIA DE LOJA".- Proyecto suspendido desde el 13/04/2019 hasta que se culmine con el trámite para contrato complementario No. 1. Con Memorando Nro. MTOP-CGJ-2019-1200-ME, del 10 de septiembre de 2019, suscrito por el Mgs Pablo Cevallos considera no procedente el contrato complementario Nro.01 y se devuelve el expediente, con un avance físico de 95% y económico de 71.31%.</p> <p>."REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE MENOR DE LA CARRETERA LOJA-CATAMAYO, E35, L=36KM, PROVINCIA DE LOJA.- Se legaliza el acta de recepción provisional de la obra el 20 de septiembre de 2019, con un avance físico de 100,00% y económico de 100,00%.</p> | <p>Alvarado Espejo, Paola</p> | <p>04/10/2019 - 03:25 PM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|
| <p>MICROEMPRESAS A continuación se detalla los trabajos que han realizado las diferentes Asociaciones de Conservación Vial:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Asociación "ESTORAQUES DE SURO", Tramo: Vilcabamba - Yangana - Sabanilla.- Limpieza de cunetas a mano, Roza a mano, Limpieza de derrumbes a mano, Limpieza de señalización vertical, Limpieza de alcantarillas y otros mantenimientos. 2.Asociación "CAMINOS DEL SUR", Tramo: Loja - Santiago.- Limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, roza a mano, mantenimiento señalización vertical, otros mantenimientos rutinarios. 3.Asociación "REYES DEL CAMINO", Tramo: Santiago - Saraguro.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de señalización horizontal. 4.Asociación "NIÑO DE POTRERILLOS", Tramo: Saraguro - Oña.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de señalización horizontal. 5.Asociación "LOS CAÑAVERALES", Tramo: Catamayo - San Pedro.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de alcantarillas y mantenimiento de señalización vertical. 6.Asociación "VALLE DE CATAMAYO", Tramo: San Pedro de la Bendita - Velacruz.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, mantenimiento de señalización horizontal y limpieza de derrumbes a mano. 7.Asociación "LOS PALTENSES", Tramo: Velacruz - Puente Las Playas.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de señalización horizontal. 8.Asociación "DIVINO NIÑO", Tramo: Playas - El Empalme.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, mantenimiento de señalización horizontal y limpieza de derrumbes a mano. 9.Asociación "LA RAMA", Tramo: El Empalme - Macará.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de señalización horizontal. 10.Asociación "CHAGUARPAMBA", Tramo: Velacruz - Chaguarpamba.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de derrumbes a mano y limpieza de señalización horizontal. 11.Asociación "BUENAVISTA", Tramo: Chaguarpamba - Río Pindo.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de derrumbes a mano y limpieza de señalización vertical. 12.Asociación "VIRGEN DEL CARMEN", Tramo: El Empalme - Celica.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de señalización horizontal. 13.Asociación "VIRGEN DE LOS REMEDIOS", Tramo: Y de Pozul - Alamor.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de señalización horizontal. <p>Con maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja, viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Vilcabamba - Yangana - Sabanilla; Paso Lateral de Loja, Alamor - Puyango, Loja - El Tiro, Loja - Santiago - Saraguro.</p> | | |
| <p>REHABILITACIÓN ."REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE MENOR DE LA CARRETERA LOJA - VILCABAMBA, E682, L=40.2 KM, PROVINCIA DE LOJA".- Proyecto suspendido desde el 13/04/2019 hasta que se culmine con el trámite para contrato complementario No. 1, con un avance físico de 95% y económico de 71.31%.</p> <p>."REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE MENOR DE LA CARRETERA LOJA-CATAMAYO, E35, L=36KM, PROVINCIA DE LOJA.- El proyecto se encuentra en trámite de recepción provisional, con un avance físico de 100,00% y económico de 100,00%.</p> <p>MICROEMPRESAS A continuación se detalla los trabajos que han realizado las diferentes Asociaciones de Conservación Vial:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Asociación "ESTORAQUES DE SURO", Tramo: Vilcabamba - Yangana - Sabanilla.- Limpieza de cunetas a mano, Roza a mano, Limpieza de derrumbes a mano, Limpieza de señalización vertical, Limpieza de alcantarillas y otros mantenimientos. 2.Asociación "CAMINOS DEL SUR", Tramo: Loja - Santiago.- Limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, roza a mano, mantenimiento señalización vertical, otros mantenimientos rutinarios. 3.Asociación "REYES DEL CAMINO", Tramo: Santiago - Saraguro.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de señalización horizontal. 4.Asociación "NIÑO DE POTRERILLOS", Tramo: Saraguro - Oña.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de señalización horizontal. 5.Asociación "LOS CAÑAVERALES", Tramo: Catamayo - San Pedro.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de alcantarillas y mantenimiento de señalización vertical. 6.Asociación "VALLE DE CATAMAYO", Tramo: San Pedro de la Bendita - Velacruz.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, mantenimiento de señalización horizontal y limpieza de derrumbes a mano. 7.Asociación "LOS PALTENSES", Tramo: Velacruz - Puente Las Playas.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de señalización horizontal. 8.Asociación "DIVINO NIÑO", Tramo: Playas - El Empalme.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, mantenimiento de señalización horizontal y limpieza de derrumbes a mano. | <p>Alvarado Espejo, Paola</p> | <p>05/09/2019 - 02:34 PM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|-----------------------------------|----------------------------------|
| <p>9.Asociación "LA RAMA", Tramo: El Empalme - Macará.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de señalización horizontal.</p> <p>10.Asociación "CHAGUARPAMBA", Tramo: Velacruz - Chaguarpamba.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de derrumbes a mano y limpieza de señalización horizontal.</p> <p>11.Asociación "BUENAVISTA", Tramo: Chaguarpamba - Rio Pindo.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de derrumbes a mano y limpieza de señalización vertical.</p> <p>12.Asociación "VIRGEN DEL CARMEN", Tramo: El Empalme - Celica.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de señalización horizontal.</p> <p>13.Asociación "VIRGEN DE LOS REMEDIOS", Tramo: Y de Pozul - Alamor.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de señalización horizontal.</p> <p>Con maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja, viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Vilcabamba - Yangana - Sabanilla; Paso Lateral de Loja, Loja - El Tiro, Loja - Santiago - Saraguro.</p> | | |
| <p>JULIO 2019</p> <p>REHABILITACIÓN</p> <p>."REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE MENOR DE LA CARRETERA LOJA - VILCABAMBA, E682, L=40.2 KM, PROVINCIA DE LOJA".- Proyecto suspendido desde el 13/04/2019 hasta que se culmine con el trámite para contrato complementario No. 1, con un avance físico de 95% y económico de 71.31%.</p> <p>."REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE MENOR DE LA CARRETERA LOJA-CATAMAYO, E35, L=36KM, PROVINCIA DE LOJA.- El proyecto se encuentra en trámite de recepción provisional, con un avance físico de 99% y económico de 44,55%.</p> <p>MICROEMPRESAS</p> <p>A continuación se detalla los trabajos que han realizado las diferentes Asociaciones de Conservación Vial:</p> <p>1.Asociación "ESTORAQUES DE SURO", Tramo: Vilcabamba - Yangana - Sabanilla.- Limpieza de cunetas a mano, Roza a mano, Limpieza de derrumbes a mano, Limpieza de señalización vertical, Limpieza de alcantarillas y otros mantenimientos.</p> <p>2.Asociación "CAMINOS DEL SUR", Tramo: Loja - Santiago.- Limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, roza a mano, mantenimiento señalización vertical, otros mantenimientos rutinarios.</p> <p>3.Asociación "REYES DEL CAMINO", Tramo: Santiago - Saraguro.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de señalización horizontal.</p> <p>4.Asociación "NIÑO DE POTRERILLOS", Tramo: Saraguro - Oña.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de señalización horizontal.</p> <p>5.Asociación "LOS CAÑAVERALES", Tramo: Catamayo - San Pedro.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de alcantarillas y mantenimiento de señalización vertical.</p> <p>6.Asociación "VALLE DE CATAMAYO", Tramo: San Pedro de la Bendita - Velacruz.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, mantenimiento de señalización horizontal y limpieza de derrumbes a mano.</p> <p>7.Asociación "LOS PALTENSES", Tramo: Velacruz - Puente Las Playas.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de señalización horizontal.</p> <p>8.Asociación "DIVINO NIÑO", Tramo: Playas - El Empalme.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, mantenimiento de señalización horizontal y limpieza de derrumbes a mano.</p> <p>9.Asociación "LA RAMA", Tramo: El Empalme - Macará.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de señalización horizontal.</p> <p>10.Asociación "CHAGUARPAMBA", Tramo: Velacruz - Chaguarpamba.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de derrumbes a mano y limpieza de señalización horizontal.</p> <p>11.Asociación "BUENAVISTA", Tramo: Chaguarpamba - Rio Pindo.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de derrumbes a mano y limpieza de señalización vertical.</p> <p>12.Asociación "VIRGEN DEL CARMEN", Tramo: El Empalme - Celica.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de señalización horizontal.</p> <p>13.Asociación "VIRGEN DE LOS REMEDIOS", Tramo: Y de Pozul - Alamor.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de señalización horizontal.</p> <p>Con maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja, viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Vilcabamba - Yangana - Sabanilla; Paso Lateral de Loja, Loja - El Tiro, Loja - Santiago - Saraguro.</p> | <p>Alvarado Espejo, Paola</p> | <p>01/08/2019 - 06:45 PM</p> |
| <p>JUNIO 2019</p> <p>REHABILITACIÓN</p> | <p>Alvarado Espejo, Paola</p> | <p>03/07/2019 - 01:41 PM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|
| <p>."REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE MENOR DE LA CARRETERA LOJA - VILCABAMBA, E682, L=40.2 KM, PROVINCIA DE LOJA".- Proyecto suspendido desde el 13/04/2019 hasta que se culmine con el trámite para contrato complementario No. 1. Se tiene la aprobación de fiscalización y supervisión, actualmente el trámite se encuentra en financiero, departamento al cual la administración solicitó se indique si no existe impedimento alguno dentro de sus competencias para dar trámite a dicho Contrato Complementario sabiendo que dentro de la parte técnica no se necesita de un nuevo incremento económico con respecto al monto contractual, con un avance físico de 95% y económico de 71.31%.</p> <p>."REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE MENOR DE LA CARRETERA LOJA-CATAMAYO, E35, L=36KM, PROVINCIA DE LOJA.- El proyecto se encuentra en ejecución y mediante aprobación de la orden de cambio No. 01 se evidencia que se utilizó el total del monto contratado, con un avance físico de 99% y económico de 98%.</p> <p>MICROEMPRESAS A continuación se detalla los trabajos que han realizado las diferentes Asociaciones de Conservación Vial:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Asociación "ESTORAQUES DE SURO", Tramo: Vilcabamba - Yangana - Sabanilla.- Limpieza de cunetas a mano, Roza a mano, Limpieza de derrumbes a mano, Limpieza de señalización vertical, Limpieza de alcantarillas y otros mantenimientos. 2.Asociación "CAMINOS DEL SUR", Tramo: Loja - Santiago.- Limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, roza a mano, mantenimiento señalización vertical, otros mantenimientos rutinarios. 3.Asociación "REYES DEL CAMINO", Tramo: Santiago - Saraguro.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de señalización horizontal. 4.Asociación "NIÑO DE POTRERILLOS", Tramo: Saraguro - Oña.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de señalización horizontal. 5.Asociación "LOS CAÑAVERALES", Tramo: Catamayo - San Pedro.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de alcantarillas y mantenimiento de señalización vertical. 6.Asociación "VALLE DE CATAMAYO", Tramo: San Pedro de la Bendita - Velacruz.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, mantenimiento de señalización horizontal y limpieza de derrumbes a mano. 7.Asociación "LOS PALTENSES", Tramo: Velacruz - Puente Las Playas.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de señalización horizontal. 8.Asociación "DIVINO NIÑO", Tramo: Playas - El Empalme.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, mantenimiento de señalización horizontal y limpieza de derrumbes a mano. 9.Asociación "LA RAMA", Tramo: El Empalme - Macará.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de señalización horizontal. 10.Asociación "CHAGUARPAMBA", Tramo: Velacruz - Chaguarpamba.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de derrumbes a mano y limpieza de señalización horizontal. 11.Asociación "BUENAVISTA", Tramo: Chaguarpamba - Río Pindo.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de derrumbes a mano y limpieza de señalización vertical. 12.Asociación "VIRGEN DEL CARMEN", Tramo: El Empalme - Celica.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de señalización horizontal. 13.Asociación "VIRGEN DE LOS REMEDIOS", Tramo: Y de Pozul - Alamor.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de señalización horizontal. <p>Con maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: El Empalme - Celica -Alamor; El Empalme - Macara, Loja - Zamora, Velacruz - Chaguarpamba - Río Pindo y Paso Lateral de Loja.</p> | | |
| <p>MAYO 2019 REHABILITACIÓN</p> <p>."REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE MENOR DE LA CARRETERA LOJA - VILCABAMBA, E682, L=40.2 KM, PROVINCIA DE LOJA".- Proyecto suspendido desde el 13/04/2019 hasta que se culmine con el trámite para contrato complementario No. 1. Se tiene la aprobación de fiscalización y supervisión, actualmente el trámite se encuentra en financiero, departamento al cual la administración solicitó se indique si no existe impedimento alguno dentro de sus competencias para dar trámite a dicho Contrato Complementario sabiendo que dentro de la parte técnica no se necesita de un nuevo incremento económico con respecto al monto contractual, con un avance físico de 95% y económico de 34.47%.</p> <p>."REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE MENOR DE LA CARRETERA LOJA-CATAMAYO, E35, L=36KM, PROVINCIA DE LOJA.- Mediante memorando Nro. MTOP-DDL-19-296-OF de fecha 16 de mayo de 2019, suscrito por el Ing. Walter Rojas Cazar, Administrador del contrato. Notifica a la contratista CONSTRUCTORA NACIONAL, el reinicio de actividades desde el 14 de mayo de 2019. Con fecha 14 de mayo de 2019 se suscribe el acta de reinicio de los trabajos contratados. Mediante oficio Nro. MTOP-</p> | <p>Alvarado Espejo, Paola</p> | <p>04/06/2019 - 03:54 PM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|---------------------------------------|-------------------------------|
| <p>DDL-19-314-OF de fecha 27 de mayo de 2019, el administrador del contrato Notifica Legalización de Reprogramación No.02 Y Convalidación de Plazo Proyecto Reposición Carpeta Asfáltica Loja - Catamayo, con un avance físico de 99% y económico de 98%.</p> <p>MICROEMPRESAS</p> <p>A continuación se detalla los trabajos que han realizado las diferentes Asociaciones de Conservación Vial:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Asociación "ESTORAQUES DE SURO", Tramo: Vilcabamba - Yangana - Sabanilla.- Limpieza de cunetas a mano, Roza a mano, Limpieza de derrumbes a mano, Limpieza de señalización vertical, Limpieza de alcantarillas y otros mantenimientos. 2.Asociación "CAMINOS DEL SUR", Tramo: Loja - Santiago.- Limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, roza a mano, mantenimiento señalización vertical, otros mantenimientos rutinarios. 3.Asociación "REYES DEL CAMINO", Tramo: Santiago - Saraguro.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de señalización horizontal. 4.Asociación "NIÑO DE POTRERILLOS", Tramo: Saraguro - Oña.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de señalización horizontal. 5.Asociación "LOS CAÑAVERALES", Tramo: Catamayo - San Pedro.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de alcantarillas y mantenimiento de señalización vertical. 6.Asociación "VALLE DE CATAMAYO", Tramo: San Pedro de la Bendita - Velacruz.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, mantenimiento de señalización horizontal y limpieza de derrumbes a mano. 7.Asociación "LOS PALTENSES", Tramo: Velacruz - Puente Las Playas.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de señalización horizontal. 8.Asociación "DIVINO NIÑO", Tramo: Playas - El Empalme.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, mantenimiento de señalización horizontal y limpieza de derrumbes a mano. 9.Asociación "LA RAMA", Tramo: El Empalme - Macará.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de señalización horizontal. 10.Asociación "CHAGUARPAMBA", Tramo: Velacruz - Chaguarpamba.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de derrumbes a mano y limpieza de señalización horizontal. 11.Asociación "BUENA VISTA", Tramo: Chaguarpamba - Río Pindo.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de derrumbes a mano y limpieza de señalización vertical. 12.Asociación "VIRGEN DEL CARMEN", Tramo: El Empalme - Celica.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de señalización horizontal. 13.Asociación "VIRGEN DE LOS REMEDIOS", Tramo: Y de Pozul - Alamor.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de señalización horizontal. <p>Con maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: El Empalme - Celica -Alamor; El Empalme - Macara, Loja - Zamora, Velacruz - Chaguarpamba - Río Pindo y PL</p> | | |
| <p>Abril 2019</p> <p>REHABILITACIÓN</p> <p>."REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE MENOR DE LA CARRETERA LOJA - VILCABAMBA, E682, L=40.2 KM, PROVINCIA DE LOJA".- Proyecto suspendido desde el 13/04/2019 hasta que se culmine con el trámite para contrato complementario No. 1, con un avance físico de 97% y económico de 34,47%.</p> <p>."REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE MENOR DE LA CARRETERA LOJA-CATAMAYO, E35, L=36KM, PROVINCIA DE LOJA.- El proyecto se encuentra suspendido según memorando Nro. MTOP-DDL-2018-2835-ME, emitido por el Ing. Walter Rojas Cazar, Administrador del Contrato, con un avance físico de 46% y económico de 44,45%.</p> <p>MICROEMPRESAS</p> <p>.Durante este mes, se contrataron trece Asociaciones de Conservación vial para los diferentes tramos de red vial estatal, que dieron inicio a los trabajos los días 22 - 23 y 26 de abril de 2019. A continuación se detalla los trabajos que han realizado las diferentes Asociaciones de Conservación Vial:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Asociación "ESTORAQUES DE SURO", Tramo: Vilcabamba - Yangana - Sabanilla.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de señalización horizontal. 2.Asociación "CAMINOS DEL SUR", Tramo: Loja - Santiago.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de señalización horizontal. 3.Asociación "REYES DEL CAMINO", Tramo: Santiago - Saraguro.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de señalización horizontal. 4.Asociación "NIÑO DE POTRERILLOS", Tramo: Saraguro - Oña.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de señalización horizontal. 5.Asociación "LOS CAÑAVERALES", Tramo: Catamayo - San Pedro.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de señalización horizontal. 6.Asociación "VALLE DE CATAMAYO", Tramo: San Pedro de la Bendita - Velacruz.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de señalización horizontal. | <p>Ochoa Cueva, Santiago Fernando</p> | <p>06/05/2019 - 08:34 AM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|--------------------------------|-------------------------------|
| <p>7.Asociación "LOS PALTENSES", Tramo: Velacruz - Puente Las Playas.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de señalización horizontal.</p> <p>8.Asociación "DIVINO NIÑO", Tramo: Playas - El Empalme.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de señalización horizontal.</p> <p>9.Asociación "LA RAMA", Tramo: El Empalme - Macará.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de señalización horizontal.</p> <p>10.Asociación "CHAGUARPAMBA", Tramo: Velacruz - Chaguarpamba.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de derrumbes a mano, limpieza de señalización horizontal.</p> <p>11.Asociación "BUENAVISTA", Tramo: Chaguarpamba - Río Pindo.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de derrumbes a mano, limpieza de señalización horizontal.</p> <p>12.Asociación "VIRGEN DEL CARMEN", Tramo: El Empalme - Celica.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de señalización horizontal.</p> <p>13.Asociación "VIRGEN DE LOS REMEDIOS", Tramo: Y de Pozul - Alamor.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de señalización horizontal.</p> <p>Con maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: El Empalme - Celica -Alamor; El Empalme - Macara, Loja - Zamora, Velacruz - Chaguarpamba - Río Pindo y Paso Lateral de Loja.</p> | | |
| <p>MARZO 2019</p> <p>Con maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Vilcabamba - Yangana - límite provincial, Loja - Saraguro - Oña, Catamayo - San Pedro de la Bendita - Velacruz - Catacocha - Macará, El Empalme - Celica - Alamor, Loja - El Tiro (límite prov. Zamora).</p> | Ochoa Cueva, Santiago Fernando | 05/04/2019 - 08:29 AM |
| <p>Febrero 2019</p> <p>Con maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Vilcabamba - Yangana - límite provincial, Loja - Saraguro - Oña, Catamayo - San Pedro de la Bendita - Velacruz - Catacocha - Macará, El Empalme - Celica - Alamor, Loja - El Tiro (límite prov. Zamora).</p> | Ochoa Cueva, Santiago Fernando | 01/03/2019 - 08:38 AM |
| <p>Enero 2018</p> <p>Con maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Vilcabamba - Yangana - límite provincial, Loja - Saraguro - Oña, Catamayo - San Pedro de la Bendita - Velacruz - Catacocha - Macará, El Empalme - Celica - Alamor, Loja - El Tiro (límite prov. Zamora). Continúan los trabajos con 04 Asociaciones de Conservación vial para mantenimiento rutinario de estas vías.</p> | Ochoa Cueva, Santiago Fernando | 05/02/2019 - 02:33 PM |
| <p>diciembre 2018</p> <p>Con maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Vilcabamba - Yangana - límite provincial, Loja - Saraguro - Oña, Catamayo - San Pedro de la Bendita - Velacruz - Catacocha - Macará, El Empalme - Celica - Alamor, Loja - El Tiro (límite prov. Zamora). Continúan los trabajos con 04 Asociaciones de Conservación vial para mantenimiento rutinario de estas vías.</p> | Ochoa Cueva, Santiago Fernando | 04/01/2019 - 10:14 PM |
| <p>noviembre 2018</p> <p>Con maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Vilcabamba - Yangana - límite provincial, Loja - Saraguro - Oña, Catamayo - San Pedro de la Bendita - Velacruz - Catacocha - Macará, El Empalme - Celica - Alamor, Loja - El Tiro. Continúan los trabajos con 11 Asociaciones de Conservación vial para mantenimiento rutinario de estas vías.</p> | Ochoa Cueva, Santiago Fernando | 05/12/2018 - 02:09 PM |
| <p>octubre 2018</p> <p>Con maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto, Loja-Vilcabamba-Yangana-Valladolid, Loja-Saraguro-Oña, San Pedro de la Bendita-Velacruz-Catacocha-Macará, El Empalme-Celica-Alamor, Loja - El Tiro. Continúan los trabajos con 13 Asociaciones de Conservación vial para mantenimiento rutinario de estas vías.</p> | Ochoa Cueva, Santiago Fernando | 05/11/2018 - 04:16 PM |
| <p>septiembre 2018</p> <p>Con maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto, Loja-Malacatos-Vilcabamba, Loja-Saraguro-Oña, San Pedro de la Bendita-Velacruz-Catacocha-Macará, El Empalme-Celica-Alamor, Loja - El Tiro. Continúan los trabajos con 13 Asociaciones de Conservación vial para mantenimiento rutinario de estas vías.</p> | Ochoa Cueva, Santiago Fernando | 04/10/2018 - 11:28 AM |
| <p>Agosto2018</p> <p>Con maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto, Loja-Malacatos-Vilcabamba, Loja-Saraguro-Oña, San Pedro de la Bendita-Velacruz-Catacocha-Macará,</p> | Rojas Cazar, Walter Emilio | 05/09/2018 - 06:03 PM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|--------------------------------|-------------------------------|
| El Empalme-Celica-Alamor, Loja - El Tiro. Continúan los trabajos con 13 Asociaciones de Conservación vial para mantenimiento rutinario de estas vías. | | |
| <p>Julio 2018</p> <p>Con maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto, Loja-Malacatos-Vilcabamba, Loja-Saraguro-Oña, San Pedro de la Bendita-Velacruz-Catacocha-Macará, El Empalme-Celica-Alamor, Loja - El Tiro. Continúan los trabajos con 13 Asociaciones de Conservación vial para mantenimiento rutinario de estas vías.</p> <p>Se realizó atención emergente por estación invernal de limpieza en deslizamiento en vía Yangana - Limite Provincial. Se realizó mantenimiento con lastrado de fallas (puntos críticos) y bacheo asfáltico en las siguientes vías: Loja - Vilcabamba, Loja, Saraguro, Paso lateral de Loja.</p> | Ochoa Cueva, Santiago Fernando | 03/08/2018 - 12:03 PM |
| <p>Junio 2018</p> <p>Con maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto, Loja-Malacatos-Vilcabamba, Loja-Saraguro-Oña, San Pedro de la Bendita-Velacruz-Catacocha-Macará, El Empalme-Celica-Alamor, Loja - El Tiro, Se inician trabajos con 11 Asociaciones de Conservación vial para mantenimiento rutinario de estas vías.</p> | Ochoa Cueva, Santiago Fernando | 05/07/2018 - 12:35 PM |
| <p>Mayo 2018</p> <p>Con maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto, Loja-Malacatos-Vilcabamba, Loja-Saraguro-Oña, San Pedro de la Bendita-Velacruz-Catacocha-Macará, El Empalme-Celica-Alamor, Loja - El Tiro, Se inician trabajos con 11 Asociaciones de Conservación vial para mantenimiento rutinario de estas vías.</p> <p>Por administración directa se realiza el desalojo del material de derrumbe en la el tramo de vía Vilcabamba-Yangana-Sabanilla, sector Lambonuna. Se realizó bacheo menor en la vía Loja-Catamayo, a lo largo del eje.</p> | Ortega Pardo, Jorge Alberto | 05/06/2018 - 09:01 AM |
| <p>Abril 2018</p> <p>Con maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto, Loja-Malacatos-Vilcabamba, Loja-Saraguro-Oña, San Pedro de la Bendita-Velacruz-Catacocha-Macará, El Empalme-Celica-Alamor, Loja - El Tiro, Se inician trabajos con 11 Asociaciones de Conservación vial para mantenimiento rutinario de estas vías.</p> <p>Por administración directa se realiza el desalojo del material de derrumbe en la el tramo de vía Vilcabamba-Yangana-Sabanilla, sector Lambonuna. Se realizó bacheo mayor en la vía Loja-Malacatos-Vilcabamba, sector San Predo de Vilcabamba.</p> | Ortega Pardo, Jorge Alberto | 04/05/2018 - 02:52 PM |
| <p>Marzo 2018</p> <p>Con maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto, Loja-Malacatos-Vilcabamba, Loja-Saraguro-Oña, San Pedro de la Bendita-Velacruz-Catacocha-Macará, El Empalme-Celica-Alamor, Loja - El Tiro</p> <p>Durante este mes se contrataron 11 Asociaciones de Conservación vial para estas vías.</p> | Rojas Cazar, Walter Emilio | 13/04/2018 - 10:31 PM |
| <p>Marzo 2017</p> <p>Con maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto, Loja-Malacatos-Vilcabamba, Loja-Saraguro-Oña, San Pedro de la Bendita-Velacruz-Catacocha-Macará, El Empalme-Celica-Alamor, Loja - El Tiro</p> <p>Durante este mes se contrataron las Asociaciones de Conservación vial para estas vías.</p> | Rojas Cazar, Walter Emilio | 02/04/2018 - 10:07 PM |
| <p>Diciembre 2017</p> <p>Con el personal y maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto, Loja-Malacatos-Vilcabamba, Loja-Saraguro-Oña, San Pedro de la Bendita-Velacruz-Catacocha-Macará, El Empalme-Celica-Alamor, Loja - El Tiro</p> <p>Durante este mes, se contrataron las Asociaciones de Conservación vial para estas vías.</p> | Rojas Cazar, Walter Emilio | 12/01/2018 - 02:25 PM |
| <p>Noviembre 2017</p> <p>Con el personal y maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto, Loja-Malacatos-Vilcabamba, Loja-Saraguro-Oña, San Pedro de la Bendita-Velacruz-Catacocha-Macará, El Empalme-Celica-Alamor, Loja - El Tiro</p> <p>Durante este mes, se contrataron las Asociaciones de Conservación vial para estas vías.</p> | Rojas Cazar, Walter Emilio | 04/12/2017 - 08:36 PM |
| <p>Octubre 2017</p> <p>Con el personal y maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto, Loja-Malacatos-Vilcabamba, Loja-Saraguro-Oña, San Pedro de la Bendita-Velacruz-Catacocha-Macará, El Empalme-Celica-Alamor, Loja - El Tiro</p> | Rojas Cazar, Walter Emilio | 01/11/2017 - 08:52 AM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| Durante este mes, se contrataron las Asociaciones de Conservación vial para estas vías. | | |
| <p>Septiembre 2017</p> <p>Con el personal y maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto, Loja-Malacatos-Vilcabamba, Loja-Saraguro-Oña, San Pedro de la Bendita-Velacruz-Catacocha-Macará, El Empalme-Celica-Alamor, Loja - El Tiro</p> <p>Durante este mes, se contrataron las Asociaciones de Conservación vial para estas vías.</p> | Rojas Cazar, Walter Emilio | 03/10/2017 - 08:38 PM |
| <p>Septiembre 2017</p> <p>Con el personal y maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto, Loja-Malacatos-Vilcabamba, Loja-Saraguro-Oña, San Pedro de la Bendita-Velacruz-Catacocha-Macará, El Empalme-Celica-Alamor, Loja - El Tiro</p> <p>Durante este mes, se contrataron las Asociaciones de Conservación vial para estas vías.</p> | Rojas Cazar, Walter Emilio | 18/09/2017 - 09:21 PM |
| <p>julio 2017</p> <p>Con el escaso personal y maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto, Loja-Malacatos-Vilcabamba, Loja-Saraguro-Oña, San Pedro de la Bendita-Velacruz-Catacocha-Macará, El Empalme-Celica-Alamor, Loja - El Tiro</p> <p>Durante este mes, se contrataron las Asociaciones de Conservación vial para estas vías.</p> | Vega Silva, Andrea Karla | 08/08/2017 - 01:04 PM |
| <p>junio 2017</p> <p>Con el escaso personal y maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto, Loja-Malacatos-Vilcabamba, Loja-Saraguro-Oña, San Pedro de la Bendita-Velacruz-Catacocha-Macará, El Empalme-Celica-Alamor, Loja - El Tiro</p> <p>Durante este mes, se contrataron las Asociaciones de Conservación vial para estas vías.</p> | Vega Silva, Andrea Karla | 08/08/2017 - 01:03 PM |
| <p>mayo 2017</p> <p>Con el escaso personal y maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto, Loja-Malacatos-Vilcabamba, Loja-Saraguro-Oña, San Pedro de la Bendita-Velacruz-Catacocha-Macará, El Empalme-Celica-Alamor, Loja - El Tiro</p> <p>Durante este mes, se contrataron las Asociaciones de Conservación vial para estas vías.</p> | Vega Silva, Andrea Karla | 08/08/2017 - 01:01 PM |
| <p>abril 2017</p> <p>Con el escaso personal y maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto, Loja-Malacatos-Vilcabamba, Loja-Saraguro-Oña, San Pedro de la Bendita-Velacruz-Catacocha-Macará y El Empalme-Celica-Alamor.</p> <p>Durante este mes de Enero 2017, no se contrató las Asociaciones de Conservación vial a espera de recibir presupuesto para su contratación</p> | Ocampo Veintimilla, Danny Andrei | 05/05/2017 - 10:04 AM |
| <p>MARZO 2017</p> <p>Con el escaso personal y maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto, Loja-Malacatos-Vilcabamba, Loja-Saraguro-Oña, San Pedro de la Bendita-Velacruz-Catacocha-Macará y El Empalme-Celica-Alamor.</p> <p>Durante este mes de Enero 2017, no se contrató las Asociaciones de Conservación vial a espera de recibir presupuesto para su contratación</p> | Ocampo Veintimilla, Danny Andrei | 05/05/2017 - 10:04 AM |
| <p>FEBRERO 2017</p> <p>Con el escaso personal y maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto, Loja-Malacatos-Vilcabamba, Loja-Saraguro-Oña, San Pedro de la Bendita-Velacruz-Catacocha-Macará y El Empalme-Celica-Alamor.</p> <p>Durante este mes de Enero 2017, no se contrató las Asociaciones de Conservación vial a espera de recibir presupuesto para su contratación</p> | | |
| <p>Enero 2017.- Con el escaso personal y maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto, Loja-Malacatos-Vilcabamba, Loja-Saraguro-Oña, San Pedro de la Bendita-Velacruz-Catacocha-Macará y El Empalme-Celica-Alamor.</p> <p>Durante este mes de Enero 2017, no se contrató las Asociaciones de Conservación vial a espera de recibir presupuesto para su contratación</p> | Aguilar Cárdenas, Diego Fabián | 08/02/2017 - 10:27 AM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|--|-------------------------------|
| <p>Diciembre 2016.- Con el escaso personal y maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto, Loja-Malacatos-Vilcabamba, Loja-Saraguro-Oña, San Pedro de la Bendita-Velacruz-Catacocha-Macará y El Empalme-Celica-Alamor.</p> <p>Con fecha 08 de Noviembre de 2016 se contrató la Asociación de Conservación vial Virgen de los Remedios; Caminos del Sur; Asocenen, y con fecha 14 de Noviembre de 2016, se contrata la Asociación "El Porvenir" para la vía Loja-Catamayo-Aeropuerto.</p> | <p>Aguilar Cárdenas, Diego Fabián</p> | <p>31/01/2017 - 08:03 AM</p> |
| <p>Noviembre 2016.- Con el escaso personal y maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto, Loja-Malacatos-Vilcabamba, Loja-Saraguro-Oña, San Pedro de la Bendita-Velacruz-Catacocha-Macará y El Empalme-Celica-Alamor.</p> <p>Con fecha 08 de Noviembre de 2016 se contrató la Asociación de Conservación vial Virgen de los Remedios; Caminos del Sur; Asocenen, y con fecha 14 de Noviembre de 2016, se contrata la Asociación "El Porvenir" para la vía Loja-Catamayo-Aeropuerto.</p> | <p>Aguilar Cárdenas, Diego Fabián</p> | <p>07/12/2016 - 10:43 AM</p> |
| <p>Agosto 2016.- Con el escaso personal y maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto, Loja-Malacatos-Vilcabamba, Loja-Saraguro-Oña, San Pedro de la Bendita-Velacruz-Catacocha-Macará y El Empalme-Celica-Alamor.</p> <p>Con fecha 02 de Agosto de 2016 se contrató la Asociación de Conservación vial EL PORVENIR, y con fecha 26 de Agosto se contrata las Asociaciones "Caminos del Sur" para la vía Loja-Malacatos-Vilcabamba, Asociación "Virgen de los Remedios" para la vía Celica-Alamor, Asociación "Asocenen" para la vía Loja-Santiago.</p> | <p>Aguilar Cárdenas, Diego Fabián</p> | <p>09/09/2016 - 11:38 AM</p> |
| <p>Julio 2016.- Con el escaso personal y maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto, Loja-Malacatos-Vilcabamba, Loja-Saraguro-Oña, San Pedro de la Bendita-Velacruz-Catacocha-Macará y El Empalme-Celica-Alamor.</p> <p>Con fecha 20 de julio de 2016 se contrató dos Asociaciones de Conservación vial, Asociación "Caminos del Sur" para la vía Loja-Malacatos-Vilcabamba, Asociación "Virgen de los Remedios" para la vía Celica-Alamor, Asociación "Asocenen" para la vía Loja-Santiago.</p> | <p>Aguilar Cárdenas, Diego Fabián</p> | <p>04/08/2016 - 03:13 PM</p> |
| <p>Junio 2016.- Con escaso personal y maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto, Loja-Malacatos-Vilcabamba, Loja-Saraguro-Oña, San Pedro de la Bendita-Velacruz-Catacocha-Macará y El Empalme-Celica-Alamor.</p> <p>Con fecha 10 de junio de 2016 se contrató dos Asociaciones de Conservación vial, Asociación "Caminos del Sur" para la vía Loja-Malacatos-Vilcabamba, Asociación "Virgen de los Remedios" para la vía Celica-Alamor, Asociación "Asocenen" para la vía Loja-Santiago.</p> | <p>Aguilar Cárdenas, Diego Fabián</p> | <p>12/07/2016 - 05:25 PM</p> |
| <p>Mayo 2016.- Con escaso personal y maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto, Loja-Malacatos-Vilcabamba, Loja-Saraguro-Oña, San Pedro de la Bendita-Velacruz-Catacocha-Macará y El Empalme-Celica-Alamor.</p> <p>Con fecha 09 de mayo de 2016 se contrató dos Asociaciones de Conservación vial, Asociación "Caminos del Sur" para la vía Loja-Malacatos-Vilcabamba, Asociación "Virgen de los Remedios" para la vía Celica-Alamor, Asociación "El Porvenir" para la vía Loja - Catamayo - Aeropuerto, Asociación "Divino Niño" para la vía Puente P'layas - Empalme y Asociación "Asocenen" para la vía Loja-Santiago.</p> | <p>Vargas Pineda, Cecibel del Carmen</p> | <p>03/06/2016 - 04:34 PM</p> |
| <p>Abril 2016.- Con escaso personal y maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto, Loja-Malacatos-Vilcabamba, Loja-Saraguro-Oña, San Pedro de la Bendita-Velacruz-Catacocha-Macará y El Empalme-Celica-Alamor.</p> <p>Con fecha 04 de abril de 2016 se contrató dos Asociaciones de Conservación vial, Asociación "Caminos del Sur" para la vía Loja-Malacatos-Vilcabamba y la Asociación "Virgen de los Remedios" para la vía Celica-Alamor.</p> | <p>Bustamante Criollo, Lider Efrain</p> | <p>05/05/2016 - 11:25 AM</p> |
| <p>Marzo 2016.- Con el poco personal y equipo de MTOP-Loja se realiza el mantenimiento de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto y Loja-Malacatos-Vilcabamba y Loja-Saraguro-Oña. Es importante señalar que hasta la presente fecha no se dispone de los recursos para la contratación de las microempresas para el mantenimiento rutinario y emergente de las vías antes señaladas.</p> | <p>Bustamante Criollo, Lider Efrain</p> | <p>05/05/2016 - 11:12 AM</p> |
| <p>Febrero 2016.- Con el poco personal y equipo de MTOP-Loja se realiza el mantenimiento de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto y Loja-Malacatos-Vilcabamba y Loja-Saraguro-Oña. Es importante señalar que hasta la presente fecha no se dispone de los recursos para la contratación de las microempresas para el mantenimiento rutinario y emergente de las vías antes señaladas.</p> <p>Enero 2016.- Con el poco personal y equipo de MTOP-Loja se realiza el mantenimiento de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto y Loja-Malacatos-Vilcabamba y Loja-Saraguro-Oña.</p> | <p>Bustamante Criollo, Lider Efrain</p> | <p>06/03/2016 - 11:09 AM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|
| Es importante señalar que hasta la presente fecha no se dispone de los recursos para la contratación de las microempresas para el mantenimiento rutinario y emergente de las vías antes señaladas. | | |
| Diciembre 2015.-Con el poco personal y equipo de MTOP-Loja se realiza el mantenimiento de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto y Loja-Malacatos-Vilcabamba. es importante señalar que hasta la presente fecha no se dispone de los recursos para la contratación de las microempresas para el mantenimiento rutinario y emergente de las vías antes señaladas. Se continúa con el mantenimiento rutinario y emergente con el apoyo la la Microempresa URDANETA de la vía Loja-Saraguro-Oña, tramo Saraguro-Oña. | Bustamante Criollo, Lider Efrain | 05/01/2016 - 03:55 PM |
| Noviembre 2015.-Con el poco personal y equipo de MTOP-Loja se realiza el mantenimiento de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto y Loja-Malacatos-Vilcabamba. es importante señalar que hasta la presente fecha no se dispone de los recursos para la contratación de las microempresas para el mantenimiento rutinario y emergente de las vías antes señaladas. Se continúa con los mantenimientos rutinarios y emergentes, con el apoyo de las tres asociaciones de conservación vial de la vía Loja-Saraguro-Oña. | Bustamante Criollo, Lider Efrain | 10/12/2015 - 09:24 AM |
| Octubre 2015.-Con el poco personal y equipo de MTOP-Loja se realiza el mantenimiento de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto y Loja-Malacatos-Vilcabamba. es importante señalar que hasta la presente fecha no se dispone de los recursos para la contratación de las microempresas para el mantenimiento rutinario y emergente de las vías antes señaladas. Se continúa con los mantenimientos rutinarios y emergentes, con el apoyo de las tres asociaciones de conservación vial de la vía Loja-Saraguro-Oña. | Bustamante Criollo, Lider Efrain | 10/12/2015 - 09:23 AM |
| Septiembre 2015.- Con fecha 22 de septiembre de 2015 se concluyó el contrato con las Asociaciones de Conservación de microempresas de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto y Loja-Malacatos-Vilcabamba. Se continúa con los mantenimientos rutinarios y emergentes, con personal y equipo del MTOP-Loja , distribuidas en las vías antes señaladas. Se realiza el mantenimiento rutinario con el apoyo de las tres asociaciones de conservación vial de la vía Loja-Saraguro-Oña. | Bustamante Criollo, Lider Efrain | 07/10/2015 - 02:16 PM |
| AGOSTO 2015: Se continúa con los mantenimientos rutinarios y emergentes de las vías Loja-Catamayo-Aeropuerto; Loja-Malacatos-Vilcabamba y Loja-Saraguro-Oña, con personal y equipo del MTOP-Loja y con el apoyo de las cinco asociaciones de conservación vial, distribuidas en las vías antes señaladas. Con fecha 23 de agosto de 2015 se suscribe un contrato complementario con la Asociación de Conservación Vial "URDANETA", encargada del mantenimiento de la vía Loja-Oña, tramo Saraguro-Oña | Bustamante Criollo, Lider Efrain | 07/09/2015 - 10:40 AM |
| JULIO 2015: Se continúa con los mantenimientos rutinarios y emergentes de las vías Loja-Catamayo-Aeropuerto; Loja-Malacatos-Vilcabamba y Loja-Saraguro-Oña, con personal y equipo del MTOP-Loja y con el apoyo de las cinco asociaciones de conservación vial, distribuidas en las vías antes señaladas. | Bustamante Criollo, Lider Efrain | 11/08/2015 - 09:25 AM |
| JUNIO 2015: Se continúa con los mantenimientos rutinarios y emergentes de las vías Loja-Catamayo-Aeropuerto; Loja-Malacatos-Vilcabamba y Loja-Saraguro-Oña, con personal y equipo del MTOP-Loja y con el apoyo de las cinco asociaciones de conservación vial, distribuidas en las vías antes señaladas. | Bustamante Criollo, Lider Efrain | 16/07/2015 - 11:02 AM |
| MAYO 2015: Se continúa con los mantenimientos rutinarios y emergentes de las vías Loja-Catamayo-Aeropuerto; Loja-Malacatos-Vilcabamba y Loja-Saraguro-Oña, con personal y equipo del MTOP-Loja y con el apoyo de las cinco asociaciones de conservación vial, distribuidas en las vías antes señaladas. La rigurosa estación invernal que soporta el país y en especial la provincia de Loja trae como consecuencia la desestabilización de los taludes, ocasionando grandes derrumbos los mismos que se acumulan en la calzada de la vía lo que dificulta el tránsito vehicular, ante ello el MTOP-Loja atiende con la celeridad del caso los diferentes eventos adversos que se presentan en las carreteras a cargo de la Dirección Provincial de Loja. | Hurtado Angamarca, Blanca Paulina | 01/07/2015 - 09:56 AM |
| ABRIL 2015.- La fuerte temporal invernal que soporta el país y en especial la provincia de Loja, ha incidido para que las vías de la RVE sufran deterioro ocasionando la desestabilización de taludes con presencia de grandes flujos de lodo, desprendimiento de piedras, taponamiento de alcantarillas y cunetas. El MTOP de Loja con su personal, maquinaria y microempresas ha estado interviniendo en las vías Loja-Malacatos-Vilcabamba; Loja-Catamayo-Aeropuerto; Loja-Saraguro-Oña y Loja-Limite Provincial con Zamora, durante este mes se ha trabajado en forma ininterrumpida con la finalidad de mantener las vías en condiciones aceptables para el libre tránsito vehicular. | Bustamante Criollo, Lider Efrain | 08/06/2015 - 02:29 PM |
| MARZO 2015.- La fuerte temporal invernal que soporta el país y en especial la provincia de Loja, ha incidido para que las vías de la RVE sufran deterioro ocasionando la desestabilización de taludes con presencia de grandes flujos de lodo, desprendimiento de piedras, taponamiento de alcantarillas y cunetas. | Bustamante Criollo, Lider Efrain | 06/05/2015 - 01:53 PM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|
| El MTOP de Loja con su personal y maquinaria ha estado interviniendo en las vías Loja-Malacatos-Vilcabamba; Loja-Catamayo-Aeropuerto; Loja-Saraguro-Oña y Loja-Limite Provincialcon Zamora, durante este mes se ha trabajado en forma ininterrumpida con la finalidad de mantener las vías en condiciones aceptables para el libre tránsito vehicular. | | |
| Febrero 2015.- Se continúa realizando el mantenimiento rutinario con personal y equipo del MTOP Loja. y con las 3 Asociaciones de Conservación Vial para realizar el mantenimiento rutinario, como son: limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, roza a mano, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes, en las vías Loja - Malacatos - Vilcabamba; Loja - Catamayo- Aeropuerto; y Loja-Saraguro-Oña, tramo Saraguro_ Oña. Con fecha 15 de enero de 2015, se suscribe los contratos con las Asociaciones Social de Protección Mantenimiento y Mejoramiento Vial ASOCENEN y ABRIENDO CAMINOS, cuya finalidad es realizar el mantenimiento rutinario y emergentes de la carretera Loja-Saraguro-Oña, tramo Loja-Santiago; y Santiago-Saraguro respectivamente, que es competencia de la Dirección Provincial de Loja. | Bustamante Criollo, Lider Efrain | 07/04/2015 - 10:12 AM |
| Diciembre 2014.- Se continúa realizando el mantenimiento rutinario con personal y equipo del MTOP Loja. y con las 3 Asociaciones de Conservación Vial para realizar el mantenimiento rutinario, como son: limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, roza a mano, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes, en las vías Loja - Malacatos - Vilcabamba; Loja - Catamayo- Aeropuerto; y Loja-Saraguro-Oña, tramo Saraguro_ Oña. que es competencia de la Dirección Provincial de Loja. | Bustamante Criollo, Lider Efrain | 10/02/2015 - 03:42 PM |
| Noviembre 2014.- Se continúa realizando el mantenimiento rutinario con personal y equipo del MTOP Loja. Con fecha 22 de septiembre de 2014, se suscribe un nuevo contrato con 3 Asociaciones de Conservación Vial para dar continuidad con el mantenimiento rutinario, como son: limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, roza a mano, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes, en las vías Loja - Malacatos - Vilcabamba; Loja - Catamayo- Aeropuerto; y Loja-Saraguro-Oña, tramo Saraguro_ Oña. que es competencia de la Dirección Provincial de Loja. | Hurtado Angamarca, Blanca Paulina | 08/12/2014 - 08:57 AM |
| Octubre 2014.- Se continúa realizando el mantenimiento rutinario con personal y equipo del MTOP Loja. Con fecha 22 de septiembre de 2014, se suscribe un nuevo contrato con 3 Asociaciones de Conservación Vial para dar continuidad con el mantenimiento rutinario, como son: limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, roza a mano, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes, en las vías Loja - Malacatos - Vilcabamba; Loja - Catamayo- Aeropuerto; y Loja-Saraguro-Oña, tramo Saraguro_ Oña. que es competencia de la Dirección Provincial de Loja. | Hurtado Angamarca, Blanca Paulina | 08/12/2014 - 08:56 AM |
| Septiembre 2014.- Se continúa realizando el mantenimiento rutinario con personal y equipo del MTOP Loja. Con fecha 22 de septiembre de 2014, se suscribe un nuevo contrato con 3 Asociaciones de Conservación Vial para dar continuidad con el mantenimiento rutinario, como son: limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, roza a mano, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes, en las vías Loja - Malacatos - Vilcabamba; Loja - Catamayo- Aeropuerto; y Loja-Saraguro-Oña, tramo Saraguro_ Oña. que es competencia de la Dirección Provincial de Loja. | Bustamante Criollo, Lider Efrain | 09/10/2014 - 09:38 AM |
| Agost 2014.- Se continúa realizando el mantenimiento rutinario con personal y equipo del MTOP Loja y con el apoyo de 2 microempresas, las actividades que se ejecutan son limpieza de cunetas, limpieza de alcantarilla, roza a mano, reposición de material en la calzada, en varios sectores de la vía, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes, en las vías Loja - Malacatos - Vilcabamba; Loja - Catamayo Aeropuerto; la vía Catamayo - Gonzanamá - Cariamanga - Sozoranga- Macará, está contratada con al Empresa Sinohydro Cia. Ltda. Esta en proceso de contratación las microempresas necesarias para el mantenimiento rutinario y emergente de la carretera Loja-Saraguro-Oña, que mediante memorando MTOP-DPL-2014-1389.ME , del 31 de julio de 2014, suscrito por el Ing. Angel Paredes Ex Director Provincial dispone asumir el mantenimiento de la carretera Loja-Saraguro-Oña que es competencia de la Dirección Provincial de Loja. | Bustamante Criollo, Lider Efrain | 08/09/2014 - 04:11 PM |
| Julio 2014.- Se continúa realizando el mantenimiento rutinario con personal y equipo del MTOP Loja y con el apoyo de 6 microempresas, las actividades que se ejecutan son limpieza de cunetas, limpieza de alcantarilla, roza a mano, reposición de material en la calzada, en varios sectores de la vía, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes, en las vías Loja - Malacatos - Vilcabamba; Loja - Catamayo Aeropuerto; Catamayo - Gonzanamá - Cariamanga - Sozoranga-Macará. | Bustamante Criollo, Lider Efrain | 05/08/2014 - 02:27 PM |
| Junio 2014.- Se continúa realizando el mantenimiento rutinario con personal y equipo del MTOP Loja y con el apoyo de 6 microempresas, las actividades que se ejecutan son limpieza de cunetas, limpieza de alcantarilla, roza a mano, reposición de material en la calzada, en varios sectores de la vía, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes, en las vías Loja - Malacatos - Vilcabamba; Loja - Catamayo Aeropuerto; Catamayo - Gonzanamá - Cariamanga - Sozoranga-Macará. | Paredes Ortega, Ángel Alberto | 07/07/2014 - 10:43 PM |
| Mayo 2014.- Se continúa realizando el mantenimiento rutinario con personal y equipo del MTOP Loja y con el apoyo de 6 microempresas, las actividades que se ejecutan son limpieza de cunetas, limpieza de alcantarilla, roza a mano, reposición de material en la calzada, en varios sectores de la vía, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes, en las vías Loja - Malacatos - | Paredes Ortega, Ángel Alberto | 07/07/2014 - 10:42 PM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|
| Vilcabamba; Loja - Catamayo Aeropuerto; Catamayo - Gonzanamá - Cariamanga - Sozoranga-Macará. | | |
| Mayo 2014.- Se continúa realizando el mantenimiento rutinario con personal y equipo del MTOP Loja y con el apoyo de 6 microempresas, las actividades que se ejecutan son limpieza de cunetas, limpieza de alcantarilla, roza a mano, reposición de material en la calzada, en varios sectores de la vía, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes, en las vías Loja - Malacatos - Vilcabamba; Loja - Catamayo Aeropuerto; Catamayo - Gonzanamá - Cariamanga - Sozoranga-Macará. No se asignan los recursos solicitados con la debida oportunidad para la adquisición de filtros y repuestos que son necesarios para el buen funcionamiento de volquetes y maquinaria del MTOP-Loja, Adicionalmente se ha solicitado los recursos para un nuevo proceso de contratación de las Asociaciones de Conservación Vial cuyo plazo finaliza el 04 de junio del 2014 sin tener hasta la presente fecha respuesta favorable. | Paredes Ortega, Ángel Alberto | 03/06/2014 - 10:23 PM |
| Abril 2014.- Se continúa realizando el mantenimiento rutinario con personal y equipo del MTOP Loja y con el apoyo de 6 microempresas, las actividades que se ejecutan son limpieza de cunetas, limpieza de alcantarilla, roza a mano, reposición de material en la calzada, en varios sectores de la vía, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes, en las vías Loja - Malacatos - Vilcabamba; Loja - Catamayo Aeropuerto; Catamayo - Gonzanamá - Cariamanga - Sozoranga Macará. | Bustamante Criollo, Lider Efrain | 07/05/2014 - 09:05 AM |
| Marzo 2014.- Se continúa realizando el mantenimiento rutinario con personal y equipo del MTOP Loja y con el apoyo de 6 microempresas, las actividades que se ejecutan son limpieza de cunetas, limpieza de alcantarilla, roza a mano, reposición de material en la calzada, en varios sectores de la vía, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes, en las vías Loja - Malacatos - Vilcabamba; Loja - Catamayo Aeropuerto; Catamayo - Gonzanamá - Cariamanga - Sozoranga Macará. | Paredes Ortega, Ángel Alberto | 07/04/2014 - 04:42 PM |
| Febrero 2014.- Se continúa realizando el mantenimiento rutinario con personal y equipo del MTOP Loja y con el apoyo de 6 microempresas, las actividades que se ejecutan son limpieza de cunetas, limpieza de alcantarilla, roza a mano, reposición de material en la calzada, en varios sectores de la vía, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes, en las vías Loja - Malacatos - Vilcabamba; Loja - Catamayo Aeropuerto; Catamayo - Gonzanamá - Cariamanga - Sozoranga Macará. | Bustamante Criollo, Lider Efrain | 08/03/2014 - 01:28 PM |
| Enero 2014.- Se continúa realizando el mantenimiento rutinario con personal y equipo del MTOP Loja y con el apoyo de 6 microempresas, las actividades que se ejecutan son limpieza de cunetas, limpieza de alcantarilla, roza a mano, reposición de material en la calzada, en varios sectores de la vía, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes, en las vías Loja - Malacatos - Vilcabamba; Loja - Catamayo Aeropuerto; Catamayo - Gonzanamá - Cariamanga - Sozoranga Macará. | Ramon Bustamante, Víctor Manuel | 09/02/2014 - 12:35 PM |
| DICIEMBRE 2013.- Se ejecutan trabajos de mantenimiento rutinario y emergente con personal y equipo del MTOP y con apoyo de las 6 microempresas de Conservación vial, realizando trabajos, limpieza de cunetas, alcantarillas, roza a mano, bacheo de lastre a mano, interviniendo en las vías. Loja-Malacatos-Vilcabamba; Catamayo-Gozanamá-Cariamanga-Sozoranga-Macará y Loja-Catamayo-Aeropuerto. | Villavicencio García, Israel Vinicio | 06/01/2014 - 11:01 PM |
| NOVIEMBRE 2013.- Se ejecutan trabajos de mantenimiento rutinario y emergente con personal y equipo del MTOP y con apoyo de las 6 microempresas de Conservación vial, realizando trabajos, limpieza de cunetas, alcantarillas, roza a mano, bacheo de lastre a mano, interviniendo en las vías. Loja-Malacatos-Vilcabamba; Catamayo-Gozanamá-Cariamanga-Sozoranga-Macará y Loja-Catamayo-Aeropuerto. | Bustamante Criollo, Lider Efrain | 06/12/2013 - 09:29 AM |
| OCTUBRE 2013.- Se ejecutan trabajos de mantenimiento rutinario y emergente con personal y equipo del MTOP y con apoyo de las 6 microempresas de Conservación vial, realizando trabajos, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, roza a mano, interviniendo en las vías. Loja-Malacatos-Vilcabamba; Catamayo-Gozanamá-Cariamanga-Sozoranga-Macará y Loja-Catamayo-Aeropuerto. | Carrión Rojas, Hernán | 04/11/2013 - 04:00 PM |
| SEPTIEMBRE 2013.- Se ejecutan trabajos de mantenimiento rutinario y emergente con personal y equipo del MTOP y con apoyo de las 6 microempresas de Conservación vial, realizando trabajos, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, roza a mano, interviniendo en las vías. Loja-Malacatos-Vilcabamba; Catamayo-Gozanamá-Cariamanga-Sozoranga-Macará y Loja-Catamayo-Aeropuerto. | Carrión Rojas, Hernán | 05/10/2013 - 10:10 PM |
| AGOSTO 2013.- Se ejecutan trabajos de mantenimiento rutinario y emergente con personal y equipo del MTOP y con apoyo de las 6 microempresas de Conservación vial, realizando trabajos de bacheo asfáltico, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, roza a mano, interviniendo en las vías. Loja-Malacatos-Vilcabamba; Catamayo-Gozanamá-Cariamanga-Sozoranga-Macará y Loja-Catamayo. | Carrión Rojas, Hernán | 10/09/2013 - 09:07 PM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|----------------------------------|-------------------------------|
| JULIO 2013.- Se incorpora una microempresa en la vía Loja-Catamayo. Se ejecutan trabajos de mantenimiento rutinario y emergente con personal y equipo del MTOP y con apoyo de las 6 microempresas de Conservación vial, realizando trabajos de bacheo asfáltico, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, roza a mano, interviniendo en las vías. Loja-Malacatos-Vilcabamba y Catamayo-Gonzanamá-Cariamanga-Sozoranga-Macará, y Loja-Catamayo. | Bustamante Criollo, Lider Efrain | 04/09/2013 - 02:17 PM |
| Junio 2013: Se incorpora una microempresa ne le tramo Loja-Catamyo. Se ejecutan trabajos de mantenimiento rutinario y emergente con personal y equipo del MTOP y con apoyo de las 6 microempresas de Conservación vial, realizando trabajos de bacheo asfáltico, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, roza a mano, interviniendo en las vías. Loja-Malacatos-Vilcabamba y Catamayo-Gonzanamá-Cariamanga-Macará, y Loja-Catamayo. Mayo 2013: Se ejecutan trabajos de mantenimiento rutinario y emergente con personal y equipo del MTOP y con apoyo de las 5 microempresas de Conservación vial, realizando trabajos de bacheo asfáltico, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, roza a mano, interviniendo en las vías. Loja-Malacatos-Vilcabamba y Catamayo-Gonzanamá-Cariamanga-Macará. Abril 2013: Se ejecutan trabajos de mantenimiento rutinario y emergente con personal y equipo del MTOP y con apoyo de las 5 microempresas de Conservación vial, realizando trabajos de bacheo asfáltico, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, roza a mano, interviniendo en las vías. Loja-Malacatos-Vilcabamba y Catamayo-Gonzanamá-Cariamanga-Macará. | Carrión Rojas, Hernán | 06/07/2013 - 11:31 AM |
| Marzo 2013: Se ejecutan trabajos de mantenimiento rutinario y emergente con personal y equipo del MTOP y con apoyo de las 5 microempresas de Conservación vial, realizando trabajos de bacheo asfáltico, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, roza a mano, interviniendo en las vías. Loja-Malacatos-Vilcabamba y Catamayo-Gonzanamá-Cariamanga-Macará. Además se realizan trabajos emergentes en la vía Loja-Catamayo km. 23+600 construyendo una variante en una longitud de 300m que permitio dar transitabilidad a los vehículos que transitan por la vía. (mov. de tierras, colocacion de material de sub base y trabajos preliminares de base). Febrero 2013: Se ejecutan trabajos de mantenimiento rutinario y emergente con personal y equipo del MTOP y con apoyo de las 5 microempresas de Conservación vial, realizando trabajos de bacheo asfáltico, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, roza a mano, interviniendo en las vías. Loja-Malacatos-Vilcabamba y Catamayo-Gonzanamá-Cariamanga-Macará. Enero 2013: Se ejecutan trabajos de mantenimiento rutinario y emergente con personal y equipo del MTOP y con apoyo de las 5 microempresas de Conservación vial, realizando trabajos de bacheo asfáltico, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, roza a mano, interviniendo en las vías. Loja-Malacatos-Vilcabamba y Catamayo-Gonzanamá-Cariamanga-Macará. Julio-Diciembre 2012 Se carga respaldo de resúmenes ejecutivos meses Julio - Diciembre 2012, en archivos anexos Enero - Junio 2012 Se carga respaldo de resúmenes ejecutivos meses enero - junio 2012, en archivos anexos | Carrión Rojas, Hernán | 16/04/2013 - 11:03 AM |

Problemas cerrados: 6, Abiertos: 0

Riesgos cerrados: 4, Abiertos: 0

LOCALIDADES

| | Localidad de Impacto |
|---|---|
| 1 | Zona 7 - Sur > Loja > Toda la Provincia de Loja |
| 2 | Zona 7 - Sur > Loja > Catamayo |
| 3 | Zona 7 - Sur > Loja > Celica |
| 4 | Zona 7 - Sur > Loja > Chaguarpamba |
| 5 | Zona 7 - Sur > Loja > Loja |
| 6 | Zona 7 - Sur > Loja > Macara |
| 7 | Zona 7 - Sur > Loja > Olmedo |
| 8 | Zona 7 - Sur > Loja > Paltas |

LOCALIDADES

| Localidad de Impacto | |
|----------------------|--------------------------------|
| 9 | Zona 7 - Sur > Loja > Puyango |
| 10 | Zona 7 - Sur > Loja > Saraguro |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--|----------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 1 | DEFINICIÓN: Documento de Proyecto en formato SENPLADES elaborado | 1-Solicitud de Información | 01/01/2011 | | 01/01/2011 | | Sí | 8.0 |
| 2 | DEFINICIÓN: Proyecto en SIPeIP postulado | 1-Solicitud de Información | 01/01/2011 | | 01/01/2011 | | Sí | 2.0 |
| 3 | PLANEACIÓN: Priorización SENPLADES emitida | 1-Solicitud de Información | 01/01/2011 | | 01/01/2011 | | Sí | 5.0 |
| 4 | PLANEACIÓN: Proyecto con recursos económicos asignados | 1-Solicitud de Información | 01/01/2011 | | 01/01/2011 | | Sí | 3.0 |
| 5 | PLANEACIÓN: Proyecto en PAI incluido | 1-Solicitud de Información | 01/01/2011 | | 01/01/2011 | | Sí | 2.0 |
| 6 | EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario (roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbos), enero a diciembre 2011, ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2011 | | 31/12/2011 | | Sí | 0.25 |
| 7 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/01/2012 | | 31/01/2012 | | Sí | 0.25 |
| 8 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 29/02/2012 | | 29/02/2012 | | Sí | 0.25 |
| 9 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2012 | | 31/03/2012 | | Sí | 0.25 |
| 10 | CIERRE: Actas de recepción de trabajos de microempresas por periodo marzo-2011 a febrero 2012 | 9-Entregables Formales | 15/04/2012 | | 15/04/2012 | | Sí | 0.8 |
| 11 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2012 | | 30/04/2012 | | Sí | 0.25 |
| 12 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/05/2012 | | 31/05/2012 | | Sí | 0.25 |
| 13 | EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 4-Inicio de Trabajo | 30/06/2012 | | 30/06/2012 | | Sí | 0.25 |
| 14 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2012 | | 30/06/2012 | | Sí | 0.25 |
| 15 | EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2012 | | 31/07/2012 | | Sí | 0.25 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 16 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2012 | | 31/07/2012 | | Sí | 0.25 |
| 17 | EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2012 | | 31/08/2012 | | Sí | 0.25 |
| 18 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2012 | | 31/08/2012 | | Sí | 0.25 |
| 19 | EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2012 | | 30/09/2012 | | Sí | 0.25 |
| 20 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2012 | | 30/09/2012 | | Sí | 0.25 |
| 21 | EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2012 | | 31/10/2012 | | Sí | 0.25 |
| 22 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2012 | | 31/10/2012 | | Sí | 0.25 |
| 23 | EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2012 | | 30/11/2012 | | Sí | 0.25 |
| 24 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2012 | | 30/11/2012 | | Sí | 0.25 |
| 25 | EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2012 | | 31/12/2012 | | Sí | 0.25 |
| 26 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2012 | | 31/12/2012 | | Sí | 0.25 |
| 27 | EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/01/2013 | | 31/01/2013 | | Sí | 0.25 |
| 28 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/01/2013 | | 31/01/2013 | | Sí | 0.25 |
| 29 | EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 28/02/2013 | | 28/02/2013 | | Sí | 0.25 |
| 30 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 28/02/2013 | | 28/02/2013 | | Sí | 0.25 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---|--|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 31 | EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2013 | | 31/03/2013 | | Sí | 0.25 |
| 32 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2013 | | 31/03/2013 | | Sí | 0.25 |
| 33 | EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2013 | | 30/04/2013 | | Sí | 0.25 |
| 34 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2013 | | 30/04/2013 | | Sí | 0.25 |
| 35 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/05/2013 | | 31/05/2013 | | Sí | 0.25 |
| 36 | EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 30/06/2013 | | 30/06/2013 | | Sí | 0.25 |
| 37 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2013 | | 30/06/2013 | | Sí | 0.25 |
| 38 | EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2013 | | 31/07/2013 | | Sí | 0.25 |
| 39 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2013 | | 31/07/2013 | | Sí | 0.25 |
| 40 | EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2013 | | 31/08/2013 | | Sí | 0.25 |
| 41 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2013 | | 31/08/2013 | | Sí | 0.25 |
| 42 | EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2013 | | 30/09/2013 | | Sí | 0.25 |
| 43 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2013 | | 30/09/2013 | | Sí | 0.25 |
| 44 | EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2013 | | 31/10/2013 | | Sí | 0.25 |
| 45 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2013 | | 31/10/2013 | | Sí | 0.25 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 46 | EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2013 | | 30/11/2013 | | Sí | 0.25 |
| 47 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2013 | | 30/11/2013 | | Sí | 0.25 |
| 48 | EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2013 | | 31/12/2013 | | Sí | 0.25 |
| 49 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2013 | | 31/12/2013 | | Sí | 0.25 |
| 50 | EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/01/2014 | | 31/01/2014 | | Sí | 0.25 |
| 51 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/01/2014 | | 31/01/2014 | | Sí | 0.25 |
| 52 | EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 28/02/2014 | | 28/02/2014 | | Sí | 0.25 |
| 53 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 28/02/2014 | | 28/02/2014 | | Sí | 0.25 |
| 54 | EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2014 | | 31/03/2014 | | Sí | 0.25 |
| 55 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2014 | | 31/03/2014 | | Sí | 0.25 |
| 56 | EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2014 | | 30/04/2014 | | Sí | 0.25 |
| 57 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2014 | | 30/04/2014 | | Sí | 0.25 |
| 58 | EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/05/2014 | | 31/05/2014 | | Sí | 0.25 |
| 59 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 4-Inicio de Trabajo | 31/05/2014 | | 31/05/2014 | | Sí | 0.25 |
| 60 | EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 9-Entregables Formales | 30/06/2014 | | 30/06/2014 | | Sí | 0.25 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 61 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2014 | | 30/06/2014 | | Sí | 0.25 |
| 62 | EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2014 | | 31/07/2014 | | Sí | 0.25 |
| 63 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2014 | | 31/07/2014 | | Sí | 0.25 |
| 64 | CIERRE: Actas de recepción de trabajos de microempresas por periodo junio-2013 a agosto-2014 | 9-Entregables Formales | 30/08/2014 | | 30/08/2014 | | Sí | 0.9 |
| 65 | EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2014 | | 31/08/2014 | | Sí | 0.25 |
| 66 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2014 | | 31/08/2014 | | Sí | 0.25 |
| 67 | EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2014 | | 30/09/2014 | | Sí | 0.25 |
| 68 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2014 | | 30/09/2014 | | Sí | 0.25 |
| 69 | EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2014 | | 31/10/2014 | | Sí | 0.25 |
| 70 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2014 | | 31/10/2014 | | Sí | 0.25 |
| 71 | EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2014 | | 30/11/2014 | | Sí | 0.25 |
| 72 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2014 | | 30/11/2014 | | Sí | 0.25 |
| 73 | EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2014 | | 31/12/2014 | | Sí | 0.25 |
| 74 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2014 | | 31/12/2014 | | Sí | 0.25 |
| 75 | EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/01/2015 | | 31/01/2015 | | Sí | 0.25 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 76 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/01/2015 | | 31/01/2015 | | Sí | 0.25 |
| 77 | EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 28/02/2015 | | 28/02/2015 | | Sí | 0.25 |
| 78 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 28/02/2015 | | 28/02/2015 | | Sí | 0.25 |
| 79 | EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2015 | | 31/03/2015 | | Sí | 0.25 |
| 80 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2015 | | 31/03/2015 | | Sí | 0.25 |
| 81 | EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2015 | | 30/04/2015 | | Sí | 0.25 |
| 82 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2015 | | 30/04/2015 | | Sí | 0.25 |
| 83 | EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/05/2015 | | 31/05/2015 | | Sí | 0.25 |
| 84 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/05/2015 | | 31/05/2015 | | Sí | 0.25 |
| 85 | EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2015 | | 30/06/2015 | | Sí | 0.25 |
| 86 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2015 | | 30/06/2015 | | Sí | 0.25 |
| 87 | EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2015 | | 31/07/2015 | | Sí | 0.25 |
| 88 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2015 | | 31/07/2015 | | Sí | 0.25 |
| 89 | EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2015 | | 31/08/2015 | | Sí | 0.25 |
| 90 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2015 | | 31/08/2015 | | Sí | 0.25 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|---|--|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 91 | CIERRE: Actas de recepción de trabajos de microempresas por periodo septiembre-2014 a septiembre-2015 | 9-Entregables Formales | 22/09/2015 | | 22/09/2015 | | Sí | 0.83 |
| 92 | EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2015 | | 30/09/2015 | | Sí | 0.25 |
| 93 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2015 | | 30/09/2015 | | Sí | 0.25 |
| 94 | EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2015 | | 31/10/2015 | | Sí | 0.25 |
| 95 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2015 | | 31/10/2015 | | Sí | 0.25 |
| 96 | EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2015 | | 30/11/2015 | | Sí | 0.25 |
| 97 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2015 | | 30/11/2015 | | Sí | 0.25 |
| 98 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2015 | | 31/12/2015 | | Sí | 0.25 |
| 99 | CIERRE: Actas de recepción definitiva de trabajos de microempresas periodo enero-diciembre 2015 | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 31/01/2016 | | 31/01/2016 | | Sí | 0.83 |
| 100 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/01/2016 | | 31/01/2016 | | Sí | 0.25 |
| 101 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 29/02/2016 | | 29/02/2016 | | Sí | 0.25 |
| 102 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2016 | | 31/03/2016 | | Sí | 0.25 |
| 103 | EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 4-Inicio de Trabajo | 30/04/2016 | | 30/04/2016 | | Sí | 0.25 |
| 104 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/05/2016 | | 31/05/2016 | | Sí | 0.25 |
| 105 | EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2016 | | 30/06/2016 | | Sí | 0.25 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|--|--|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 106 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2016 | | 30/06/2016 | | Sí | 0.25 |
| 107 | EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2016 | | 31/07/2016 | | Sí | 0.25 |
| 108 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2016 | | 31/07/2016 | | Sí | 0.25 |
| 109 | EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2016 | | 31/08/2016 | | Sí | 0.25 |
| 110 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2016 | | 31/08/2016 | | Sí | 0.25 |
| 111 | EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2016 | | 30/09/2016 | | Sí | 0.25 |
| 112 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2016 | | 30/09/2016 | | Sí | 0.25 |
| 113 | EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2016 | | 31/10/2016 | | Sí | 0.25 |
| 114 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2016 | | 31/10/2016 | | Sí | 0.25 |
| 115 | EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2016 | | 30/11/2016 | | Sí | 0.25 |
| 116 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2016 | | 30/11/2016 | | Sí | 0.25 |
| 117 | CIERRE: Actas de recepción definitiva de trabajos de microempresas periodo abril 2016 a diciembre 2016 | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 30/12/2016 | | 30/12/2016 | | Sí | 0.83 |
| 118 | EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2016 | | 31/12/2016 | | Sí | 0.25 |
| 119 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2016 | | 31/12/2016 | | Sí | 0.25 |
| 120 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/01/2017 | | 31/01/2017 | | Sí | 0.25 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|---|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 121 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 28/02/2017 | | 28/02/2017 | | Sí | 0.25 |
| 122 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2017 | | 31/03/2017 | | Sí | 0.25 |
| 123 | EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 4-Inicio de Trabajo | 30/04/2017 | | 30/04/2017 | | Sí | 0.25 |
| 124 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/05/2017 | | 31/05/2017 | | Sí | 0.25 |
| 125 | EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2017 | | 30/06/2017 | | Sí | 0.25 |
| 126 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2017 | | 30/06/2017 | | Sí | 0.25 |
| 127 | EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2017 | | 31/07/2017 | | Sí | 0.25 |
| 128 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2017 | | 31/07/2017 | | Sí | 0.25 |
| 129 | EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2017 | | 31/08/2017 | | Sí | 0.25 |
| 130 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2017 | | 31/08/2017 | | Sí | 0.25 |
| 131 | EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2017 | | 30/09/2017 | | Sí | 0.25 |
| 132 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2017 | | 30/09/2017 | | Sí | 0.25 |
| 133 | EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2017 | | 31/10/2017 | | Sí | 0.25 |
| 134 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2017 | | 31/10/2017 | | Sí | 0.25 |
| 135 | EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2017 | | 30/11/2017 | | Sí | 0.25 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|--|--|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 136 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2017 | | 30/11/2017 | | Sí | 0.25 |
| 137 | CIERRE: Actas de recepción definitiva de trabajos de microempresas periodo abril 2017 a diciembre 2017 | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 30/12/2017 | | 30/12/2017 | | Sí | 0.83 |
| 138 | EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2017 | | 31/12/2017 | | Sí | 0.25 |
| 139 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2017 | | 31/12/2017 | | Sí | 0.25 |
| 140 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/01/2018 | | 31/01/2018 | | Sí | 0.25 |
| 141 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 28/02/2018 | | 28/02/2018 | | Sí | 0.25 |
| 142 | EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 4-Inicio de Trabajo | 31/03/2018 | | 31/03/2018 | | Sí | 0.25 |
| 143 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2018 | | 31/03/2018 | | Sí | 0.25 |
| 144 | EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2018 | | 30/04/2018 | | Sí | 0.25 |
| 145 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2018 | | 30/04/2018 | | Sí | 0.25 |
| 146 | EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/05/2018 | | 31/05/2018 | | Sí | 0.25 |
| 147 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/05/2018 | | 31/05/2018 | | Sí | 0.25 |
| 148 | EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2018 | | 30/06/2018 | | Sí | 0.25 |
| 149 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2018 | | 30/06/2018 | | Sí | 0.25 |
| 150 | EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2018 | | 31/07/2018 | | Sí | 0.25 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|---|--|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 151 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2018 | | 31/07/2018 | | Sí | 0.25 |
| 152 | EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2018 | | 31/08/2018 | | Sí | 0.25 |
| 153 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2018 | | 31/08/2018 | | Sí | 0.25 |
| 154 | EJECUCIÓN: Rehabilitación y reconstrucción de obras | 4-Inicio de Trabajo | 22/09/2018 | | 22/09/2018 | | Sí | 0.25 |
| 155 | EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2018 | | 30/09/2018 | | Sí | 0.25 |
| 156 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2018 | | 30/09/2018 | | Sí | 0.25 |
| 157 | EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2018 | | 31/10/2018 | | Sí | 0.25 |
| 158 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2018 | | 31/10/2018 | | Sí | 0.25 |
| 159 | EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2018 | | 30/11/2018 | | Sí | 0.25 |
| 160 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2018 | | 30/11/2018 | | Sí | 0.25 |
| 161 | EJECUCIÓN: Rehabilitación y reconstrucción de obras | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2018 | | 30/11/2018 | | Sí | 0.25 |
| 162 | EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2018 | | 31/12/2018 | | Sí | 0.25 |
| 163 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2018 | | 31/12/2018 | | Sí | 0.25 |
| 164 | EJECUCIÓN: Rehabilitación y reconstrucción de obras | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2018 | | 31/12/2018 | | Sí | 0.25 |
| 165 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/01/2019 | | 31/01/2019 | | Sí | 0.25 |
| 166 | EJECUCIÓN: Rehabilitación y reconstrucción de obras | 5-Entregables Intermedios | 31/01/2019 | | 31/01/2019 | | Sí | 0.25 |
| 167 | CIERRE: Actas de recepción definitiva de trabajos de microempresas periodo abril 2018 - enero 2019 | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 28/02/2019 | | 28/02/2019 | | Sí | 0.83 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|---|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 168 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 28/02/2019 | | 28/02/2019 | | Sí | 0.25 |
| 169 | EJECUCIÓN: Rehabilitación y reconstrucción de obras | 5-Entregables Intermedios | 28/02/2019 | | 28/02/2019 | | Sí | 0.25 |
| 170 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2019 | | 31/03/2019 | | Sí | 0.25 |
| 171 | EJECUCIÓN: Rehabilitación y reconstrucción de obras | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2019 | | 31/03/2019 | | Sí | 0.25 |
| 172 | EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 4-Inicio de Trabajo | 30/04/2019 | | 30/04/2019 | | Sí | 0.25 |
| 173 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2019 | | 30/04/2019 | | Sí | 0.25 |
| 174 | EJECUCIÓN: Rehabilitación y reconstrucción de obras | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2019 | | 30/04/2019 | | Sí | 0.25 |
| 175 | EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/05/2019 | | 31/05/2019 | | Sí | 0.25 |
| 176 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/05/2019 | | 31/05/2019 | | Sí | 0.25 |
| 177 | EJECUCIÓN: Rehabilitación y reconstrucción de obras | 5-Entregables Intermedios | 31/05/2019 | | 31/05/2019 | | Sí | 0.25 |
| 178 | EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2019 | | 30/06/2019 | | Sí | 0.25 |
| 179 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2019 | | 30/06/2019 | | Sí | 0.25 |
| 180 | EJECUCIÓN: Rehabilitación y reconstrucción de obras | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2019 | | 30/06/2019 | | Sí | 0.25 |
| 181 | EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2019 | | 31/07/2019 | | Sí | 0.25 |
| 182 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2019 | | 31/07/2019 | | Sí | 0.25 |
| 183 | EJECUCIÓN: Rehabilitación y reconstrucción de obras | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2019 | | 31/07/2019 | | Sí | 0.25 |
| 184 | EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2019 | | 31/08/2019 | | Sí | 0.25 |
| 185 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2019 | | 31/08/2019 | | Sí | 0.25 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|---|--|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 186 | EJECUCIÓN: Rehabilitación y reconstrucción de obras | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2019 | | 31/08/2019 | | Sí | 0.25 |
| 187 | EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2019 | | 30/09/2019 | | Sí | 0.25 |
| 188 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2019 | | 30/09/2019 | | Sí | 0.25 |
| 189 | EJECUCIÓN: Rehabilitación y reconstrucción de obras | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2019 | | 30/09/2019 | | Sí | 0.25 |
| 190 | EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2019 | | 31/10/2019 | | Sí | 0.25 |
| 191 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2019 | | 31/10/2019 | | Sí | 0.25 |
| 192 | EJECUCIÓN: Rehabilitación y reconstrucción de obras | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2019 | | 31/10/2019 | | Sí | 0.25 |
| 193 | EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2019 | | 30/11/2019 | | Sí | 0.25 |
| 194 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2019 | | 30/11/2019 | | Sí | 0.25 |
| 195 | EJECUCIÓN: Rehabilitación y reconstrucción de obras | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2019 | | 30/11/2019 | | Sí | 0.25 |
| 196 | EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2019 | | 31/12/2019 | | Sí | 0.25 |
| 197 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2019 | | 31/12/2019 | | Sí | 0.25 |
| 198 | EJECUCIÓN: Rehabilitación y reconstrucción de obras | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2019 | | 31/12/2019 | | Sí | 0.25 |
| 199 | CIERRE: Actas de recepción definitiva de trabajos de microempresas periodo abril - diciembre 2019 | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 31/01/2020 | | 31/01/2020 | | Sí | 0.83 |
| 200 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/01/2020 | | 31/01/2020 | | Sí | 0.25 |
| 201 | EJECUCIÓN: Rehabilitación y reconstrucción de obras | 5-Entregables Intermedios | 31/01/2020 | | 31/01/2020 | | Sí | 0.25 |
| 202 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 29/02/2020 | | 29/02/2020 | | Sí | 0.25 |
| 203 | EJECUCIÓN: Rehabilitación y reconstrucción de obras | 5-Entregables Intermedios | 29/02/2020 | | 29/02/2020 | | Sí | 0.25 |
| 204 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2020 | | 31/03/2020 | | Sí | 0.25 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|---|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| | mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | | | | | | | |
| 205 | EJECUCIÓN: Rehabilitación y reconstrucción de obras | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2020 | | 31/03/2020 | | Sí | 0.25 |
| 206 | EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 4-Inicio de Trabajo | 30/04/2020 | | 30/04/2020 | | Sí | 0.25 |
| 207 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2020 | | 30/04/2020 | | Sí | 0.25 |
| 208 | EJECUCIÓN: Rehabilitación y reconstrucción de obras | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2020 | | 30/04/2020 | | Sí | 0.25 |
| 209 | EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/05/2020 | | 31/05/2020 | | Sí | 0.25 |
| 210 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/05/2020 | | 31/05/2020 | | Sí | 0.25 |
| 211 | EJECUCIÓN: Rehabilitación y reconstrucción de obras | 5-Entregables Intermedios | 31/05/2020 | | 31/05/2020 | | Sí | 0.25 |
| 212 | EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2020 | | 30/06/2020 | | Sí | 0.25 |
| 213 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2020 | | 30/06/2020 | | Sí | 0.25 |
| 214 | EJECUCIÓN: Rehabilitación y reconstrucción de obras | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2020 | | 30/06/2020 | | Sí | 0.25 |
| 215 | EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2020 | | 31/07/2020 | | Sí | 0.25 |
| 216 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2020 | | 31/07/2020 | | Sí | 0.25 |
| 217 | EJECUCIÓN: Rehabilitación y reconstrucción de obras | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2020 | | 31/07/2020 | | Sí | 0.25 |
| 218 | EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2020 | | 31/08/2020 | | Sí | 0.25 |
| 219 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2020 | | 31/08/2020 | | Sí | 0.25 |
| 220 | EJECUCIÓN: Rehabilitación y reconstrucción de obras | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2020 | | 31/08/2020 | | Sí | 0.25 |
| 221 | EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2020 | | 30/09/2020 | | Sí | 0.25 |
| 222 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2020 | | 30/09/2020 | | Sí | 0.25 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|---|--|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| | mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | | | | | | | |
| 223 | EJECUCIÓN: Rehabilitación y reconstrucción de obras | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2020 | | 30/09/2020 | | Sí | 0.25 |
| 224 | EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2020 | | 31/10/2020 | | Sí | 0.25 |
| 225 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2020 | | 31/10/2020 | | Sí | 0.25 |
| 226 | EJECUCIÓN: Rehabilitación y reconstrucción de obras | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2020 | | 31/10/2020 | | Sí | 0.25 |
| 227 | EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2020 | | 30/11/2020 | | Sí | 0.25 |
| 228 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2020 | | 30/11/2020 | | Sí | 0.25 |
| 229 | EJECUCIÓN: Rehabilitación y reconstrucción de obras | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2020 | | 30/11/2020 | | Sí | 0.25 |
| 230 | EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2020 | | 31/12/2020 | | Sí | 0.25 |
| 231 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2020 | | 31/12/2020 | | Sí | 0.25 |
| 232 | EJECUCIÓN: Rehabilitación y reconstrucción de obras | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2020 | | 31/12/2020 | | Sí | 0.25 |
| 233 | CIERRE: Actas de recepción definitiva de trabajos de microempresas periodo marzo - diciembre 2020 | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 31/01/2021 | | 31/01/2021 | | Sí | 0.83 |
| 234 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/01/2021 | | 31/01/2021 | | Sí | 0.25 |
| 235 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 28/02/2021 | | 28/02/2021 | | Sí | 0.25 |
| 236 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2021 | | 31/03/2021 | | Sí | 0.25 |
| 237 | EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 4-Inicio de Trabajo | 30/04/2021 | | 30/04/2021 | | Sí | 0.25 |
| 238 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2021 | | 30/04/2021 | | Sí | 0.25 |
| 239 | EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de | 5-Entregables Intermedios | 31/05/2021 | 31/05/2021 | | | No | 0.25 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|---|--|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| | mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | | | | | | | |
| 240 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/05/2021 | 31/05/2021 | | | No | 0.25 |
| 241 | EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2021 | 30/06/2021 | | | No | 0.25 |
| 242 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2021 | 30/06/2021 | | | No | 0.25 |
| 243 | EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2021 | 31/07/2021 | | | No | 0.25 |
| 244 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2021 | 31/07/2021 | | | No | 0.25 |
| 245 | EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2021 | 31/08/2021 | | | No | 0.25 |
| 246 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2021 | 31/08/2021 | | | No | 0.25 |
| 247 | EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2021 | 30/09/2021 | | | No | 0.25 |
| 248 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2021 | 30/09/2021 | | | No | 0.25 |
| 249 | EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2021 | 31/10/2021 | | | No | 0.25 |
| 250 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2021 | 31/10/2021 | | | No | 0.25 |
| 251 | EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2021 | 30/11/2021 | | | No | 0.25 |
| 252 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2021 | 30/11/2021 | | | No | 0.25 |
| 253 | CIERRE: Actas de recepción definitiva de trabajos de microempresas periodo marzo - diciembre 2021 | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 31/12/2021 | 31/12/2021 | | | No | 0.83 |
| 254 | EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2021 | 31/12/2021 | | | No | 0.25 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|---|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| | mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | | | | | | | |
| 255 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2021 | 31/12/2021 | | | No | 0.25 |
| 256 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/01/2022 | 31/01/2022 | | | No | 0.25 |
| 257 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 28/02/2022 | 28/02/2022 | | | No | 0.25 |
| 258 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2022 | 31/03/2022 | | | No | 0.25 |
| 259 | EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 4-Inicio de Trabajo | 30/04/2022 | 30/04/2022 | | | No | 0.25 |
| 260 | EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/05/2022 | 31/05/2022 | | | No | 0.25 |
| 261 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/05/2022 | 31/05/2022 | | | No | 0.25 |
| 262 | EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2022 | 30/06/2022 | | | No | 0.25 |
| 263 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2022 | 30/06/2022 | | | No | 0.25 |
| 264 | EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2022 | 31/07/2022 | | | No | 0.25 |
| 265 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2022 | 31/07/2022 | | | No | 0.25 |
| 266 | EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2022 | 31/08/2022 | | | No | 0.25 |
| 267 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2022 | 31/08/2022 | | | No | 0.25 |
| 268 | EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2022 | 30/09/2022 | | | No | 0.25 |
| 269 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2022 | 30/09/2022 | | | No | 0.25 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|---|--|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| | mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | | | | | | | |
| 270 | EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2022 | 31/10/2022 | | | No | 0.25 |
| 271 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2022 | 31/10/2022 | | | No | 0.25 |
| 272 | EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2022 | 30/11/2022 | | | No | 0.25 |
| 273 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2022 | 30/11/2022 | | | No | 0.25 |
| 274 | CIERRE: Actas de recepción definitiva de trabajos de microempresas periodo marzo - diciembre 2022 | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 31/12/2022 | 31/12/2022 | | | No | 0.83 |
| 275 | EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2022 | 31/12/2022 | | | No | 0.25 |
| 276 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2022 | 31/12/2022 | | | No | 0.25 |
| 277 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/01/2023 | 31/01/2023 | | | No | 0.25 |
| 278 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 28/02/2023 | 28/02/2023 | | | No | 0.25 |
| 279 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2023 | 31/03/2023 | | | No | 0.25 |
| 280 | EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 4-Inicio de Trabajo | 30/04/2023 | 30/04/2023 | | | No | 0.25 |
| 281 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2023 | 30/04/2023 | | | No | 0.25 |
| 282 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/05/2023 | 31/05/2023 | | | No | 0.25 |
| 283 | EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2023 | 30/06/2023 | | | No | 0.25 |
| 284 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2023 | 30/06/2023 | | | No | 0.25 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|-----|---|--|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| | mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | | | | | | | |
| 285 | EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2023 | 31/07/2023 | | | No | 0.25 |
| 286 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2023 | 31/07/2023 | | | No | 0.25 |
| 287 | EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2023 | 31/08/2023 | | | No | 0.25 |
| 288 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2023 | 31/08/2023 | | | No | 0.25 |
| 289 | EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2023 | 30/09/2023 | | | No | 0.25 |
| 290 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2023 | 30/09/2023 | | | No | 0.25 |
| 291 | EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2023 | 31/10/2023 | | | No | 0.25 |
| 292 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2023 | 31/10/2023 | | | No | 0.25 |
| 293 | EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | | No | 0.25 |
| 294 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | | No | 0.25 |
| 295 | CIERRE: Actas de recepción definitiva de trabajos de microempresas periodo marzo - diciembre 2023 | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 31/12/2023 | 31/12/2023 | | | No | 0.83 |
| 296 | EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2023 | 31/12/2023 | | | No | 0.25 |
| 297 | EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado. | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2023 | 31/12/2023 | | | No | 0.25 |

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

| | Supervisión | Supervisor | Organización Supervisora | Fecha de creación |
|---|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 1 | Mantenimiento vial avanza | Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel | {PR} - Provincia - LOJA | 29/12/2016 |

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

| | Supervisión | Supervisor | Organización Supervisora | Fecha de creación |
|----|---|--------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 2 | Mantenimiento vial avanza | Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel | {PR} - Provincia - LOJA | 31/10/2016 |
| 3 | Mantenimiento vial avanza con dificultades | Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel | {PR} - Provincia - LOJA | 29/07/2016 |
| 4 | Mantenimiento vial avanza con dificultades | Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel | {PR} - Provincia - LOJA | 31/03/2016 |
| 5 | Mantenimiento vial avanza satisfactoriamente | Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel | {PR} - Provincia - LOJA | 23/11/2015 |
| 6 | Mantenimiento vial avance del 90,33%, supervisión positiva | Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel | {PR} - Provincia - LOJA | 31/08/2015 |
| 7 | Supervisión positiva, 42% de avance de conservación vial. | Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel | {PR} - Provincia - LOJA | 15/06/2015 |
| 8 | Recorrido vía Catamayo-Gonzanamá-Cariamanga, Sozoranga-Macará | Ojeda Valarezo, Tania Verónica | {PR} - Provincia - LOJA | 29/07/2014 |
| 9 | Mantenimiento vial de la Provincia de Loja | Torres Paz, Marcelo Vinicio | {PR} - Provincia - LOJA | 26/09/2013 |
| 10 | Historico - El avance físico es del 3%, mientras que el económico no se reporta por el MTOP. Muestra un amplio retraso puesto que de 6 meses de plazo han transcurrido 2 meses y no muestra un avan | Jaramillo Febres, Alicia María | {PR} - Provincia - LOJA | 03/08/2012 |
| 11 | Historico - El avance físico es del 3%, mientras que el económico no se reporta por el MTOP. | Jaramillo Febres, Alicia María | {PR} - Provincia - LOJA | 17/07/2012 |

INDICADORES DEL PROYECTO

| | Indicador | Estado | Avance al Período | Meta | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Último Período Actualizado |
|---|--|---|-------------------|--------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| 1 | Pocentaje de meses ejecutados para realizar los trabajos de mantenimiento vial |  | 100.00 % | 0.3332 | 0.3332 | 01/01/2011 | Abril |


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Anticipo Desembolsado: | 2,515,067.09 |
| Estimado Al Fin Del Proyecto: | 29,180,928.91 ** |
| Costo Total: | 10,794,343.67 |
| Total Devengado: | 27,774,151.22 |
| % Costo Total Devengado: | 257.30 % |

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 257.30 %

Perfil Económico 2021

| | Años Previos | Año Actual (2021) | Años Futuros | Total |
|---|-----------------|-------------------|--------------|---------------|
| Ppto. Planeado | 43,718,530.64 | 1,412,892.49 | 0.00 | 45,131,423.13 |
| Ppto. Externo Planeado | 8,770,971.37 | 0.00 | 0.00 | 8,770,971.37 |
| Ppto. Aprobado Inicial | 28,953,524.84 | 1,412,634.12 | 0.00 | 30,366,158.96 |
| Ppto. Codificado | 38,904,541.24 | 1,412,892.49 | 0.00 | 40,317,433.73 |
| Ppto. Comprometido | 32,338,054.18 | 0.00 | 0.00 | 32,338,054.18 |
| Planeado - Codificado (2021) | | 0.00 | | |
| Programado a Devengar | 38,098,086.07 | 1,412,634.12 | 0.00 | 39,510,720.19 |
| Ppto. Devengado | 27,768,294.79 | 5,856.43 | 0.00 | 27,774,151.22 |
| Pagado Real | 15,140,675.48 | 0.00 | 0.00 | 15,140,675.48 |
| Estimado a fin de año | * 27,768,294.79 | 0.00 | 0.00 | 27,768,294.79 |
| Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) | 10,329,791.28 | 1,412,634.12 | 0.00 | 11,742,425.40 |
| % de Programado a Devengar vs. Devengado | * 72.89 % | 0.41 % | 0.00 % | 70.30 % |
| Ppto. Codificado 998 | 2,001,124.56 | 0.00 | 0.00 | 2,001,124.56 |
| Ppto. Devengado 998 | 1,959,357.10 | 0.00 | 0.00 | 1,959,357.10 |

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2021



Presupuesto Mensual 2021

| Mes | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
|-----|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|
| Ene | 5,856.43 | 5,856.43 | 5,856.43 | 5,856.43 | 100.00 % | ● | 0.41 % |

| Presupuesto Mensual 2021 | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------|--------------|
| Mes | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
| Feb | 0.00 | 0.00 | 5,856.43 | 5,856.43 | 100.00 % | | 0.41 % |
| Mar | 478,058.24 | | 483,914.67 | | | | |
| Abr | 135,086.10 | | 619,000.77 | | | | |
| May | 199,295.96 | | 818,296.73 | | | | |
| Jun | 211,369.10 | | 1,029,665.83 | | | | |
| Jul | 188,206.51 | | 1,217,872.34 | | | | |
| Ago | 103,122.89 | | 1,320,995.23 | | | | |
| Sep | 15,831.88 | | 1,336,827.11 | | | | |
| Oct | 12,807.58 | | 1,349,634.69 | | | | |
| Nov | 14,284.80 | | 1,363,919.49 | | | | |
| Dic | 48,714.63 | | 1,412,634.12 | | | | |
| Total | 1,412,634.12 | 5,856.43 | | | | | |

OBJETIVOS ALINEADOS

| Objetivos Operativos | |
|----------------------|---|
| 15 | Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada. |
| 16 | Incrementar el rendimiento operativo de la maquinaria vial MEDIANTE un plan de re potenciación del equipo caminero y la contratación de personal calificado para la operación del mismo. |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|----|--|---|---------------|
| 1 | A.1 Informe ejecutivo microempresas junio 2012 | Infor-ejecutivo_Microempresas_Junio-2012.zip | 15/09/2014 |
| 2 | A.2 Informe ejecutivo microempresas julio 2012 | Infor-ejecutivo_Microempresas_Julio-2012.zip | 15/09/2014 |
| 3 | A.3 Informe ejecutivo microempresas agosto-2012 | Infor-ejecutivo_Microempresas_Agosto-2012.zip | 15/09/2014 |
| 4 | A.4 Informe ejecutivo microempresas septiembre 2012 | Infor-ejecutivo_Microempresas_Septiembre-2012.zip | 15/09/2014 |
| 5 | A.5 Informe ejecutivo microempresas Octubre-2012 | Infor-ejecutivo_Microempresas_Octubre-2012.zip | 17/09/2014 |
| 6 | A.6 Informe ejecutivo microempresas nov-2012 | Infor-ejecutivo_microempresas_nov-2012.zip | 17/09/2014 |
| 7 | A.7 Informe ejecutivo microempresas dic-2012 | Infor-ejecutivo_microempresas_dic-2012.zip | 17/09/2014 |
| 8 | Actas Microempresas período 2013-2014 | ACTAS_Microempresas.zip | 06/10/2014 |
| 9 | Actas Recepción definitiva microempresas período 2014-2015 | Actas_Recepción_definitiva_Microempresas.zip | 23/02/2016 |
| 10 | Autorización de cambio de fase, ampliación de "Fecha y Fin" - reprogramación de hitos del proyecto K013 de la Dirección Distrital Loja | MTOP-CGP-2020-334-ME.pdf | 16/03/2020 |
| 11 | B.1 Informe ejecutivo microempresas enero-2013 | Infor-ejecutivo_microempresas_enero-2013.zip | 17/09/2014 |
| 12 | B.2 Informe ejecutivo microempresas feb-2013 | Infor-ejecutivo_microempresas_feb-2013.zip | 17/09/2014 |
| 13 | B.3 Informe ejecutivo microempresas marzo-2013 | Infor-ejecutivo_microempresas_marzo-2013.zip | 17/09/2014 |
| 14 | B.4 Informe ejecutivo microempresas abril-2013 | Infor-ejecutivo_microempresas_abril-2013.zip | 17/09/2014 |
| 15 | B.5 Informe ejecutivo microempresas mayo 2013 | Infor-ejecutivo_microempresas_mayo-2013.zip | 17/09/2014 |
| 16 | B.6 Informe ejecutivo microempresas junio-2013 | Infor-ejecutivo_microempresas_junio-2013.zip | 17/09/2014 |
| 17 | B.7 Informe ejecutivo microempresas julio-2013 | Infor-ejecutivo_microempresas_julio-2013.zip | 17/09/2014 |
| 18 | B.8 Informe ejecutivo microempresas agosto-2013 | infor-ejecutivo_microempresa_agosto-2013.zip | 17/09/2014 |
| 19 | B.9 Informe ejecutivo microempresas sept-2013 | Infor-ejecutivo_microempresas_sept-2013.zip | 17/09/2014 |
| 20 | B10 Informe ejecutivo microempresas octubre 2013 | Infor-ejecutivo_microempresas_octubre-2013.zip | 17/09/2014 |
| 21 | B11 Informe ejecutivo microempresas noviembre 2013 | infor-ejecutivo_microempresas_nov-2013.zip | 17/09/2014 |
| 22 | B12 Informe ejecutivo microempresas diciembre 2013 | Infor-ejecutivo_microempresas_dic-2013.zip | 17/09/2014 |
| 23 | C.1 Informe ejecutivo microempresas enero-2014 | Infor-Eje-Microem_Enero-14.zip | 15/09/2014 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|----|--|--|---------------|
| 24 | C.2 Informe ejecutivo microempresas febrero-2012 | Infor-Eje-Microem_Febrero-14.zip | 15/09/2014 |
| 25 | C.3 Informe ejecutivo microempresas marzo 2014 | Infor-Eje-Microem_Marzo-14.zip | 15/09/2014 |
| 26 | C.4 Informe ejecutivo microempresas abril 2014 | Infor-Eje-Microem_Abril-14.zip | 15/09/2014 |
| 27 | C.5 Informe ejecutivo microempresas mayo 2014 | Infor-Eje-Microem_Mayo-14.zip | 15/09/2014 |
| 28 | C.6 Informe ejecutivo microempresas junio 2014 | Infor-Eje-Microem_Junio-14.zip | 15/09/2014 |
| 29 | C.7 Informe ejecutivo julio microempresas 2014 | Infor-Eje_Microem_Julio-14.zip | 15/09/2014 |
| 30 | C.9 Informe ejecutivo microempresas sept-2014 | Infor-Ejecutivo_Microempresa_Sep-2014.zip | 09/10/2014 |
| 31 | C10 Informe ejecutivo microempresas octubre 2014 | Infor-Ejecutivo_Microempresa_Oct-2014.zip | 12/11/2014 |
| 32 | C11 Informe ejecutivo microempresas noviembre 2014 | Infor-Ejecutivo_Microemp-nov-2014.zip | 08/12/2014 |
| 33 | C12 Informe ejecutivo diciembre 2014 | Inf-Ejecutivo_Microempresas_Dic-2014.zip | 06/01/2015 |
| 34 | D.1 Informe ejecutivo enero-2015 | Inform-ejecutivos_Microempresas_Ene-2015.zip | 06/03/2015 |
| 35 | D.2 Informe ejecutivo feb-2015 | Inform-ejecutivos_Microempresas_Feb-2015.zip | 06/03/2015 |
| 36 | D.3 Informe ejecutivo microempresas marzo-2015 | Infor-ejecutivo_microempresa_marzo-2015.zip | 08/04/2015 |
| 37 | D.4 Informe ejecutivo Microempresas abril-2015 | Infor-ejecutivo_microempresa_abril-2015.zip | 06/05/2015 |
| 38 | D.5 Informe ejecutivo microempresas mayo 2015 | Infor-ejecutivo_microempresa_mayo-2015.zip | 09/06/2015 |
| 39 | D.6 Informe ejecutivo Microempresas jun-2015 | Infor_ejecutivos_Microempresas_Junio-2015.zip | 09/07/2015 |
| 40 | D.7 Informe Ejecutivo Microempresas Jul-2015 | Informe_ejecutivo_Microempresa_Julio_2015.zip | 14/09/2015 |
| 41 | D.8 Informe ejecutivo Ago-2015 | Informe_ejecutivo_Microempresas_Agosto-2015.zip | 15/09/2015 |
| 42 | D.9 Informe ejecutivo microempresas Sep-2015 | Infor-ejecutivo_microempresas_sept-2015.zip | 09/12/2015 |
| 43 | D10 Informe ejecutivo Microempresas octubre-2015 | Infor-ejecutivo_microempresas_Oct-2015.zip | 09/12/2015 |
| 44 | D11 Informe ejecutivo Microempresas noviembre-2015 | Infor-ejecutivo_microempresas_Nov-2015.zip | 09/12/2015 |
| 45 | Designación de líder de proyecto 2021 | Memorando_Nro._MTOp-DDL-2021-957-ME.pdf | 22/04/2021 |
| 46 | E. 1 Informe Ejecutivo Microempresas Abril-2016 | microempresas_informes_ejecutivos_abril_2016.rar | 14/07/2016 |
| 47 | E.2 Informe Ejecutivo Microempresas Mayo-2016 | microempresas_informes_ejecutivos_mayo_2016.rar | 14/07/2016 |
| 48 | E.3 Informe Ejecutivo Microempresas Junio-2016 | microempresas_informes_ejecutivos_junio_2016.rar | 14/07/2016 |
| 49 | E.4 Informe Ejecutivo Microempresas Julio-2016 | Informe_Ejecutivo_Microempresas_Julio-2016.rar | 04/08/2016 |
| 50 | E.5 Informe Ejecutivo Microempresas Agosto-2016 | E.5_Informe_Ejecutivo_Microempresas_Agosto-2016.rar | 09/09/2016 |
| 51 | E.6 Informe Ejecutivo Microempresas Septiembre-2016 | E.6_Informe_Ejecutivo_Microempresas_Septiembre_-2016.rar | 07/12/2016 |
| 52 | E.7 Informe Ejecutivo Microempresas Octubre -2016 | E.7_Informe_Ejecutivo_Microempresas_Octubre_-2016.rar | 07/12/2016 |
| 53 | E.8 Informe Ejecutivo Microempresas Noviembre -2016 | E.8_Informe_Ejecutivo_Microempresas_Noviembre_-2016.rar | 31/01/2017 |
| 54 | E.9 Informe Ejecutivo Microempresas Diciembre -2016 | E.9_Informe_Ejecutivo_Microempresas_Diciembre_-2016.rar | 31/01/2017 |
| 55 | F.1 Informe Ejecutivo Conservación Vial Enero-2017 | F.1_Informe_Ejecutivo_Conservación_Vial_Enero-2017.rar | 08/02/2017 |
| 56 | FOTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EMERGENTE DE LA PROVINCIA DE LOJA | fotos_de_mantenimiento_c-g-c-s-m..docx | 10/05/2012 |
| 57 | H1. HITO 150 Contrato Loja - Vilcabamba | CONTRATO_LOJA_-_VILCABAMBA.pdf | 28/10/2020 |
| 58 | H2. HITO 158. Orden de Cambio Nro. 01 | ORDEN_DE_CAMBIO_1_LOJA-VILCABAMBA.pdf | 28/10/2020 |
| 59 | I1. HITO 200. Cedula Presupuestaria Enero 2020 | Cedula_Presupuestaria_Enero_2020.pdf | 29/06/2020 |
| 60 | I2. HITO 202. Cedula Presupuestaria Febrero 2020 | Cedula_Presupuestaria_Febrero_2020.pdf | 29/06/2020 |
| 61 | I2. HITO 217. Acta de Recepción Provisional Loja - Vilcabamba | Acta_Recepcion_Provsional_Loja_Vilcabamba.pdf | 05/08/2020 |
| 62 | I3. HITO 203. Solicitud de Modificación POA 2020_ Loja - Vilcabamba | MTOp-DDL-2020-290-ME.pdf | 02/07/2020 |
| 63 | I4. HITO 204. Cedula Presupuestaria Marzo 2020 | Cedula_Presupuestaria_Marzo_2020.pdf | 29/06/2020 |
| 64 | I5. HITO 206. Ordenes de Compra de Contratación de Microempresas 2020 | ORDENES_DE_COMPRAS.rar | 02/07/2020 |
| 65 | I6. HITO 207. Cedula Presupuestaria Abril 2020 | Cedula_Presupuestaria_Abril_2020.pdf | 02/07/2020 |
| 66 | I7. HITO 210. Cedula Presupuestaria Mayo 2020 | Cedula_Presupuestaria_Mayo_2020.pdf | 02/07/2020 |
| 67 | I8. HITO 214. Designación de comisión Recepción Provisional _Loja-Vilcabamba | MTOp-DVIT-2020-163-ME.pdf | 02/07/2020 |
| 68 | I9. HITO 213. Cedula Presupuestaria Junio 2020 | Cedula_Presupuestaria_Junio_2020.pdf | 02/07/2020 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|----|--|---|---------------|
| 69 | Informe de microempresa Divino Niño Tramo Puente Playas - El Empalme | divino_nino.pdf | 05/06/2018 |
| 70 | INFORME EJECUTIVO ABRIL 2012, SEÑALIZACIÓN LOJA - VILCABAMBA | ABRIL.pdf | 13/08/2012 |
| 71 | INFORME EJECUTIVO AGOSTO/2012 SEÑALIZACIÓN LOJA-VILCABAMBA | INFORME_EJECUTIVO_DE_SEÑALIZACIÓN_LOJA-VILCABAMBA.pdf | 08/10/2012 |
| 72 | INFORME EJECUTIVO MARZO 2019 | INFORME_EJECUTIVO_MARZO_2019.rar | 05/04/2019 |
| 73 | INFORME EJECUTIVO MAYO 2012, SEÑALIZACIÓN LOJA - VILCABAMBA | MAYO.pdf | 13/08/2012 |
| 74 | Informe ejecutivo microempresas agosto 2018 | microempresas_agosto.rar | 06/09/2018 |
| 75 | Informe ejecutivo microempresas julio 2018 | microempresas_julio_2018.rar | 03/08/2018 |
| 76 | INFORME EJECUTIVO MICROEMPRESAS SEPTIEMBRE 2013 | INFORME_EJECUTIVO_MICROEMPRESAS_SEPTIEMBRE_2013.rar | 07/10/2013 |
| 77 | Informe ejecutivo microempresas septiembre 2018 | Informes_microempresas_septiembre_2018.rar | 04/10/2018 |
| 78 | Informes ejecutivos microempresas diciembre 2018 | informe_micros_dic_2018.rar | 04/01/2019 |
| 79 | Informes ejecutivos microempresas Enero 2019 | informes_micros_enero_2019.rar | 05/02/2019 |
| 80 | Informes Ejecutivos Microempresas noviembre 2018 | Reportes_microempresas_noviembre2018.rar | 05/12/2018 |
| 81 | Informes Ejecutivos Microempresas octubre 2018 | reportes_micros_octubre.rar | 05/11/2018 |
| 82 | J1. HITO 215. Cedula Presupuestaria Julio 2020 | Cedula_Presupuestaria_Julio_2020.pdf | 05/08/2020 |
| 83 | J2. Verficable del problema AVALES DE LUBRICANTES | MTOP-FINAN_LOJ-2020-269-ME.pdf | 01/09/2020 |
| 84 | J3. HITO 218 Informe Ejecutivo SITOP AGOSTO-2020 MICROEMPRESAS | INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO-2020.rar | 04/09/2020 |
| 85 | J4. HITO 219 Cedula presupuestaria Agosto 2020 | Cedula_Presupuestaria_Agosto_2020.pdf | 04/09/2020 |
| 86 | J5. HITO 220. Solicitud de techo presupuestario MTOP_CONS_LOJ-2020-1117-ME | MTOP-CONS_LOJ-2020-1117-ME.pdf | 04/09/2020 |
| 87 | J6. HITO 221 Informe Ejecutivo SITOP SEPTIEMBRE-2020 MICROEMPRESAS | INFORMES_EJECUTIVOS_SEPTIEMBRE_2020.rar | 05/10/2020 |
| 88 | J7. HITO 222 Cedula presupuestaria Septiembre 2020 | Cedula_presupuestaria_Septiembre_2020.pdf | 05/10/2020 |
| 89 | J8. FICHA PROYECTO MANTENIMIENTO VIAL e-SIGEF | Ficha_Proyecto.pdf | 04/12/2020 |
| 90 | K4. 228 Cedula Presupuestaria Noviembre 2020 | Cedula_Presupuestaria_Noviembre_2020.pdf | 04/12/2020 |
| 91 | k5. VERIFICABLE DE PROBLEMA. | MTOP-DDL-2020-2899-ME.pdf | 16/12/2020 |
| 92 | K5.HITO 229 ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA LOJA CATAMAYO | Acta_Recepción_Definitiva_Loja_-_Catamayo.pdf | 04/12/2020 |
| 93 | K6. VERIFICABLE DE RIESGO | MTOP-CON_LOJ-2020-771-ME.pdf | 16/12/2020 |
| 94 | K8. HITO 235 Cedula presupuestaria Febrero-2021 | CEDULA_DE_FEBRERO.PDF | 04/03/2021 |
| 95 | microempresas abril 2018 | microempresas_abril_2018.rar | 04/05/2018 |
| 96 | RESPALDO RESUMEN EJECUTIVOS ENE12 - JUN12 | RESPALDO_RESUMEN_EJECUTIVOS_ENE12_-_JUN12.docx | 07/11/2012 |
| 97 | Resumen Ejecutivo Julio a Diciembre de 2012 | Resumen_Ejecutivo_desde_Julio_a_Diciembre_2012.docx | 25/03/2013 |
| 98 | Trabajos de bacheo con apoyo de microempresas | IMG-20120629-00265.jpg | 07/08/2012 |

EQUIPO DEL PROYECTO

| Nombre | Rol | Puesto | Correo Electrónico | Teléfono(s) |
|-----------------------------------|---------------------------------|--|-----------------------|--------------------|
| Alvarado Espejo, Paola | Supervisor de Conservación Vial | Analista de Infraestructura Provincial 2 | palvarado@mtop.gob.ec | 023974600 |
| CORDERO SANCHEZ, ANDREA DEL CISNE | Supervisora Financiera | ANALISTA DE PRESUPUESTO DISTRICTAL | acordero@mtop.gob.ec | 072561665 EXT72509 |

| Nombre | Rol | Puesto | Correo Electrónico | Teléfono(s) |
|---------------------------------------|---|---|------------------------|---------------------|
| CUENCA CASTILLO, JESSICA FERNANDA | Supervisora de Talento Humano | ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS DISTRITAL | jcuenca@mtop.gob.ec | 072561665 EXT 72506 |
| Hurtado Angamarca, Blanca Paulina | Coordinador Técnico de Infraestructura Provincial | Analista de Infraestructura Distrital 1 | bhurtado@mtop.gob.ec | 023974600 |
| Jaramillo Cantos, Luis Alberto | Subsecretario Regional 7 | Subsecretario Zonal 7 | ljaramillo@mtop.gob.ec | |
| Pineda Betancourt, Gabriela Del Cisne | Coordinadora de Planificación Zonal 7 | Coordinadora de Planificación Zonal 7 | gpineda@mtop.gob.ec | 023974600 |
| Rojas Cazar, Walter Emilio | Director Provincial Loja | Director Distrital de Transporte y Obras Públicas de Loja | wrojas@mtop.gob.ec | 023974600 |

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

| Archivo | Fecha de Alta |
|-------------|---------------|
| 29908_1.jpg | 05/05/2021 |