

**MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas**  
**Subsecretaría Zona 7**  
**Dirección Provincial Loja**

**PROYECTO: K013 MTOP.- Mantenimiento vial de la Provincia de Loja**

|                                |   |                                 |  |
|--------------------------------|---|---------------------------------|--|
| Líder del Proyecto:            | Ochoa Cueva, Santiago Fernando (sochoa@mtop.gob.ec) |                                 |  |
| Patrocinador Ejecutivo:        | Calderón Ojeda, Jaime Ramiro                        | Programas Relacionados:         | MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE LOJA, Provincia - Loja, SECTOR PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD |
| Titular:                       | Bustamante Rivera, Esner Fidel                      | Prioridad:                      | 0  |
| Tipo de Proyecto:              | Infraestructura                                     | Retorno Económico:              | 0.00   |
| CUP:                           | 175200000.506.3855                                  | TIR:                            | 0.00 %   |
| Objetivos Operativos:          | 2   | VAN:                            | 0.00   |
| Viabilidad Técnica:            | Alta  | Estimado Al Fin Del Proyecto:   | 29,902,995.41  |
| Localidad de Gestión:          | Zona 7 - Sur > Loja > Toda la Provincia de Loja     |                                 |  |
| Tipo de Ppto. Externo:         |   | Fecha de Inicio - Fecha de Fin: | 01/01/2011 - 31/12/2020  |
| Fecha de última actualización: | 02/08/2018  | Fecha de Fin Base:              | 31/12/2013   |
| Modificado por:                | Ochoa Cueva, Santiago Fernando                      | Fecha del siguiente Hito:       |  |

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

DESCRIPCIÓN: Bajo esta partida se detallara todas aquellas obras que sirven para dar el mantenimiento a todas las obras de la red vial estatal de la provincia asi como aquellas instalaciones que son parte del MTOP - Loja..

Microempresa CAMINOS DEL SUR, encargada del mantenimiento rutinario de la carretera Loja-Malacatos-Vilcabamba

Microempresa EL PORVENIR, encargada del mantenimiento rutinario de la carretera Loja-Catamayo-Aeropuerto.

Microempresa ASOCENEN, encargada del mantenimiento rutinario de la carretera Loja-Oña, Tramo Loja-Santiago

Microempresa ACAMINOS, encargada del mantenimiento rutinario de la carretera Loja-Oña, Tramo Santiago-Saraguro

Microempresa URDANETA, encargada del mantenimiento rutinario de la carretera Loja-Oña, Tramo Saraguro-Oña

Microempresa América

Microempresa San Roque

Microempresa Los Tigres del Camino

Microempresa Sabiango

Mantenimiento Emergente de la carretera Catamayo-Gonzanamá-Cariamanga-Sozoranga-Macará. Ing Pio Cueva

Senalización de la carretera Catamayo-Gonzanamá-Cariamanga-Sozoranga-Macará. PEXSOT

Mantenimiento y Obras Emergentes de la Carretera Loja-Malcatos-Vilcabamba

Plan emergente para la transitabilidad de la Red Vial Rural de la provincia de Loja (VIALSUR).

LINEA BASE: Este programa permite dar mantenimiento a las diferentes vías de la Red Vial estatal de la Provincia de Loja, por administración directa y bajo la contratación de microempresas, así mismo permito intervenir en emergencias, se ejecutan trabajos de limpieza de derrumbos, alcantarillas, roza a mano, bacheo con mezcla asfáltica, tre otros, reposición de señalización (colocación de tachas).

PRODUCTO/SERVICIO: Garantizar una red de Transporte seguro y competitivo.

OBJETIVO GENERAL: Contribuir al desarrollo del País a través de la formulación de políticas, regulaciones, planes, programas y proyectos, que garanticen un Sistema Nacional del Transporte Intermodal y Multimodal, sustentado en una red de Transporte con estándares internacionales de calidad, alineados con las directrices económicas, sociales, medioambientales y el plan nacional de desarrollo.

OBJETIVO ESPECIFICOS: Mejorar la calidad en la vialidad, en beneficio de las diferentes comunidades, ofreciendo un mejor servicio en la transportación y movilidad, así como la seguridad en la transportación, beneficios en el desarrollo de las comunidades y por ende del País, permitir la comunicación interprovincial, regional e internacional.

**Beneficios Cualitativos**

Conservación de la red vial estatal de la provincia de Loja, lo cual mejorar la transitabilidad para los usuarios de la red vial.

**Tipo de Beneficiario**

Agrícola, ganadero, turístico y comercial.

**Restricciones**

Contratos Legalizados de Microempresas.


Para la ejecución de este programa se planifica el presupuesto y cronograma de las actividades a realizarse anualmente, a fin de brindar una mejor transitabilidad, disminución en el tiempo de traslado y seguridad a lo usuarios que transitan en la Red Vial Estatal.

Fase Actual:

- Anteproyecto
- Definición
- Planeación
- Ejecución**
- Cierre
- Completado
- Congelado
- Cancelado

**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**



Transcurrido: 75.86 %  
 Fecha de Inicio: 01/01/2011      Fecha de Fin: 31/12/2020

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL**



| Porcentaje de Avance |                             |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|----------------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Año                  | Ene                         | Feb   | Mar   | Abr   | May   | Jun   | Jul   | Ago   | Sep   | Oct   | Nov   | Dic   |
| 2018                 | Avance programado acumulado |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                      | 100 %                       | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
|                      | Avance real acumulado       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                      |                             |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Estado               |                             |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                      |                             |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos  | Modificado por                 | Fecha de última actualización |
|---|--------------------------------|-------------------------------|
| <p>Julio 2018</p> <p>Con maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto, Loja-Malacatos-Vilcabamba, Loja-Saraguro-Oña, San Pedro de la Bendita-Velacruz-Catacocha-Macará, El Empalme-Celica-Alamor, Loja - El Tiro, Se inician trabajos con 13 Asociaciones de Conservación vial para mantenimiento rutinario de estas vías.</p>   | Ochoa Cueva, Santiago Fernando | 02/08/2018 - 01:04 PM         |
| <p>Junio 2018</p> <p>Con maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto, Loja-Malacatos-Vilcabamba, Loja-Saraguro-Oña, San Pedro de la Bendita-Velacruz-Catacocha-Macará, El Empalme-Celica-Alamor, Loja - El Tiro, Se inician trabajos con 11 Asociaciones de Conservación vial para mantenimiento rutinario de estas vías.</p>   | Ochoa Cueva, Santiago Fernando | 05/07/2018 - 12:35 PM         |
| <p>Mayo 2018</p> <p>Con maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto, Loja-Malacatos-Vilcabamba, Loja-Saraguro-Oña, San Pedro de la Bendita-Velacruz-Catacocha-Macará, El Empalme-Celica-Alamor, Loja - El Tiro, Se inician trabajos con 11 Asociaciones de Conservación vial para mantenimiento rutinario de estas vías.</p> <p>Por administración directa se realiza el desalojo del material de derrumbe en la el tramo de vía Vilcabamba-Yangana-Sabanilla, sector Lambonuna. Se realizó bacheo menor en la vía Loja-Catamayo, a lo largo del eje.</p> | Ortega Pardo, Jorge Alberto    | 05/06/2018 - 09:01 AM         |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos  | Modificado por              | Fecha de última actualización |
|---|-----------------------------|-------------------------------|
| <p><b>Abril 2018</b><br/>                     Con maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto, Loja-Malacatos-Vilcabamba, Loja-Saraguro-Oña, San Pedro de la Bendita-Velacruz-Catacocha-Macará, El Empalme-Celica-Alamor, Loja - El Tiro, Se inician trabajos con 11 Asociaciones de Conservación vial para mantenimiento rutinario de estas vías.<br/>                     Por administración directa se realiza el desalojo del material de derrumbe en la el tramo de vía Vilcabamba-Yangana-Sabanilla, sector Lambonuna. Se realizó bacheo mayor en la vía Loja-Malacatos-Vilcabamba, sector San Predo de Vilcabamba.</p> | Ortega Pardo, Jorge Alberto | 04/05/2018 - 02:52 PM         |
| <p><b>Marzo 2018</b><br/>                     Con maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto, Loja-Malacatos-Vilcabamba, Loja-Saraguro-Oña, San Pedro de la Bendita-Velacruz-Catacocha-Macará, El Empalme-Celica-Alamor, Loja - El Tiro<br/>                     Durante este mes se contrataron 11 Asociaciones de Conservación vial para estas vías.</p>   | Rojas Cazar, Walter Emilio  | 13/04/2018 - 10:31 PM         |
| <p><b>Marzo 2017</b><br/>                     Con maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto, Loja-Malacatos-Vilcabamba, Loja-Saraguro-Oña, San Pedro de la Bendita-Velacruz-Catacocha-Macará, El Empalme-Celica-Alamor, Loja - El Tiro<br/>                     Durante este mes se contrataron las Asociaciones de Conservación vial para estas vías.</p>  | Rojas Cazar, Walter Emilio  | 02/04/2018 - 10:07 PM         |
| <p><b>Diciembre 2017</b><br/>                     Con el personal y maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto, Loja-Malacatos-Vilcabamba, Loja-Saraguro-Oña, San Pedro de la Bendita-Velacruz-Catacocha-Macará, El Empalme-Celica-Alamor, Loja - El Tiro<br/>                     Durante este mes, se contrataron las Asociaciones de Conservación vial para estas vías.</p>   | Rojas Cazar, Walter Emilio  | 12/01/2018 - 02:25 PM         |
| <p><b>Noviembre 2017</b><br/>                     Con el personal y maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto, Loja-Malacatos-Vilcabamba, Loja-Saraguro-Oña, San Pedro de la Bendita-Velacruz-Catacocha-Macará, El Empalme-Celica-Alamor, Loja - El Tiro<br/>                     Durante este mes, se contrataron las Asociaciones de Conservación vial para estas vías.</p>   | Rojas Cazar, Walter Emilio  | 04/12/2017 - 08:36 PM         |
| <p><b>Octubre 2017</b><br/>                     Con el personal y maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto, Loja-Malacatos-Vilcabamba, Loja-Saraguro-Oña, San Pedro de la Bendita-Velacruz-Catacocha-Macará, El Empalme-Celica-Alamor, Loja - El Tiro<br/>                     Durante este mes, se contrataron las Asociaciones de Conservación vial para estas vías.</p>   | Rojas Cazar, Walter Emilio  | 01/11/2017 - 08:52 AM         |
| <p><b>Septiembre 2017</b><br/>                     Con el personal y maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto, Loja-Malacatos-Vilcabamba, Loja-Saraguro-Oña, San Pedro de la Bendita-Velacruz-Catacocha-Macará, El Empalme-Celica-Alamor, Loja - El Tiro<br/>                     Durante este mes, se contrataron las Asociaciones de Conservación vial para estas vías.</p>  | Rojas Cazar, Walter Emilio  | 03/10/2017 - 08:38 PM         |
| <p><b>Septiembre 2017</b><br/>                     Con el personal y maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto, Loja-Malacatos-Vilcabamba, Loja-Saraguro-Oña, San Pedro de la Bendita-Velacruz-Catacocha-Macará, El Empalme-Celica-Alamor, Loja - El Tiro<br/>                     Durante este mes, se contrataron las Asociaciones de Conservación vial para estas vías.</p>  | Rojas Cazar, Walter Emilio  | 18/09/2017 - 09:21 PM         |
| <p><b>julio 2017</b><br/>                     Con el escaso personal y maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto, Loja-Malacatos-Vilcabamba, Loja-Saraguro-Oña, San Pedro de la Bendita-Velacruz-Catacocha-Macará, El Empalme-Celica-Alamor, Loja - El Tiro<br/>                     Durante este mes, se contrataron las Asociaciones de Conservación vial para estas vías.</p>  | Vega Silva, Andrea Karla    | 08/08/2017 - 01:04 PM         |
| <p><b>junio 2017</b><br/>                     Con el escaso personal y maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto, Loja-Malacatos-Vilcabamba, Loja-Saraguro-Oña, San Pedro de la Bendita-Velacruz-Catacocha-Macará, El Empalme-Celica-Alamor, Loja - El Tiro<br/>                     Durante este mes, se contrataron las Asociaciones de Conservación vial para estas vías.</p>  | Vega Silva, Andrea Karla    | 08/08/2017 - 01:03 PM         |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos  | Modificado por                   | Fecha de última actualización |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| <p>mayo 2017</p> <p>Con el escaso personal y maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto, Loja-Malacatos-Vilcabamba, Loja-Saraguro-Oña, San Pedro de la Bendita-Velacruz-Catacocha-Macará, El Empalme-Celica-Alamor, Loja - El Tiro</p> <p>Durante este mes, se contrataron las Asociaciones de Conservación vial para estas vías.</p>  | Vega Silva, Andrea Karla         | 08/08/2017 - 01:01 PM         |
| <p>abril 2017</p> <p>Con el escaso personal y maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto, Loja-Malacatos-Vilcabamba, Loja-Saraguro-Oña, San Pedro de la Bendita-Velacruz-Catacocha-Macará y El Empalme-Celica-Alamor.</p> <p>Durante este mes de Enero 2017, no se contrató las Asociaciones de Conservación vial a espera de recibir presupuesto para su contratación</p>   | Ocampo Veintimilla, Danny Andrei | 05/05/2017 - 10:04 AM         |
| <p>MARZO 2017</p> <p>Con el escaso personal y maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto, Loja-Malacatos-Vilcabamba, Loja-Saraguro-Oña, San Pedro de la Bendita-Velacruz-Catacocha-Macará y El Empalme-Celica-Alamor.</p> <p>Durante este mes de Enero 2017, no se contrató las Asociaciones de Conservación vial a espera de recibir presupuesto para su contratación</p>   | Ocampo Veintimilla, Danny Andrei | 05/05/2017 - 10:04 AM         |
| <p>FEBRERO 2017</p> <p>Con el escaso personal y maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto, Loja-Malacatos-Vilcabamba, Loja-Saraguro-Oña, San Pedro de la Bendita-Velacruz-Catacocha-Macará y El Empalme-Celica-Alamor.</p> <p>Durante este mes de Enero 2017, no se contrató las Asociaciones de Conservación vial a espera de recibir presupuesto para su contratación</p>   |                                  |                               |
| <p>Enero 2017.- Con el escaso personal y maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto, Loja-Malacatos-Vilcabamba, Loja-Saraguro-Oña, San Pedro de la Bendita-Velacruz-Catacocha-Macará y El Empalme-Celica-Alamor.</p> <p>Durante este mes de Enero 2017, no se contrató las Asociaciones de Conservación vial a espera de recibir presupuesto para su contratación</p>  | Aguilar Cárdenas, Diego Fabián   | 08/02/2017 - 10:27 AM         |
| <p>Diciembre 2016.- Con el escaso personal y maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto, Loja-Malacatos-Vilcabamba, Loja-Saraguro-Oña, San Pedro de la Bendita-Velacruz-Catacocha-Macará y El Empalme-Celica-Alamor.</p> <p>Con fecha 08 de Noviembre de 2016 se contrató la Asociación de Conservación vial Virgen de los Remedios; Caminos del Sur; Asocenen, y con fecha 14 de Noviembre de 2016, se contrata la Asociación "El Porvenir" para la vía Loja-Catamayo-Aeropuerto.</p>   | Aguilar Cárdenas, Diego Fabián   | 31/01/2017 - 08:03 AM         |
| <p>Noviembre 2016.- Con el escaso personal y maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto, Loja-Malacatos-Vilcabamba, Loja-Saraguro-Oña, San Pedro de la Bendita-Velacruz-Catacocha-Macará y El Empalme-Celica-Alamor.</p> <p>Con fecha 08 de Noviembre de 2016 se contrató la Asociación de Conservación vial Virgen de los Remedios; Caminos del Sur; Asocenen, y con fecha 14 de Noviembre de 2016, se contrata la Asociación "El Porvenir" para la vía Loja-Catamayo-Aeropuerto.</p>   | Aguilar Cárdenas, Diego Fabián   | 07/12/2016 - 10:43 AM         |
| <p>Agosto 2016.- Con el escaso personal y maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto, Loja-Malacatos-Vilcabamba, Loja-Saraguro-Oña, San Pedro de la Bendita-Velacruz-Catacocha-Macará y El Empalme-Celica-Alamor.</p> <p>Con fecha 02 de Agosto de 2016 se contrató la Asociación de Conservación vial EL PORVENIR, y con fecha 26 de Agosto se contrata las Asociaciones "Caminos del Sur" para la vía Loja-Malacatos-Vilcabamba, Asociación "Virgen de los Remedios" para la vía Celica-Alamor, Asociación "Asocenen" para la vía Loja-Santiago.</p> | Aguilar Cárdenas, Diego Fabián   | 09/09/2016 - 11:38 AM         |
| <p>Julio 2016.- Con el escaso personal y maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto, Loja-Malacatos-Vilcabamba, Loja-Saraguro-Oña, San Pedro de la Bendita-Velacruz-Catacocha-Macará y El Empalme-Celica-Alamor.</p>   | Aguilar Cárdenas, Diego Fabián   | 04/08/2016 - 03:13 PM         |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos   | Modificado por                    | Fecha de última actualización |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|
| Con fecha 20 de julio de 2016 se contrató dos Asociaciones de Conservación vial, Asociación "Caminos del Sur" para la vía Loja-Malacatos-Vilcabamba, Asociación "Virgen de los Remedios" para la vía Celica-Alamor, Asociación "Asocenen" para la vía Loja-Santiago.   |                                   |                               |
| Junio 2016.- Con escaso personal y maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto, Loja-Malacatos-Vilcabamba, Loja-Saraguro-Oña, San Pedro de la Bendita-Velacruz-Catacocha-Macará y El Empalme-Celica-Alamor.<br>Con fecha 10 de junio de 2016 se contrató dos Asociaciones de Conservación vial, Asociación "Caminos del Sur" para la vía Loja-Malacatos-Vilcabamba, Asociación "Virgen de los Remedios" para la vía Celica-Alamor, Asociación "Asocenen" para la vía Loja-Santiago.  | Aguilar Cárdenas, Diego Fabián    | 12/07/2016 - 05:25 PM         |
| Mayo 2016.- Con escaso personal y maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto, Loja-Malacatos-Vilcabamba, Loja-Saraguro-Oña, San Pedro de la Bendita-Velacruz-Catacocha-Macará y El Empalme-Celica-Alamor.<br>Con fecha 09 de mayo de 2016 se contrató dos Asociaciones de Conservación vial, Asociación "Caminos del Sur" para la vía Loja-Malacatos-Vilcabamba, Asociación "Virgen de los Remedios" para la vía Celica-Alamor, Asociación "El Porvenir" para la vía Loja - Catamayo - Aeropuerto, Asociación "Divino Niño" para la vía Puente P'layas - Empalme y Asociación "Asocenen" para la vía Loja-Santiago.                             | CECIBEL DEL CARMEN, VARGAS PINEDA | 03/06/2016 - 04:34 PM         |
| Abril 2016.- Con escaso personal y maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto, Loja-Malacatos-Vilcabamba, Loja-Saraguro-Oña, San Pedro de la Bendita-Velacruz-Catacocha-Macará y El Empalme-Celica-Alamor.<br>Con fecha 04 de abril de 2016 se contrató dos Asociaciones de Conservación vial, Asociación "Caminos del Sur" para la vía Loja-Malacatos-Vilcabamba y la Asociación "Virgen de los Remedios" para la vía Celica-Alamor.   | Bustamante Criollo, Lider Efrain  | 05/05/2016 - 11:25 AM         |
| Marzo 2016.- Con el poco personal y equipo de MTOP-Loja se realiza el mantenimiento de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto y Loja-Malacatos-Vilcabamba y Loja-Saraguro-Oña. Es importante señalar que hasta la presente fecha no se dispone de los recursos para la contratación de las microempresas para el mantenimiento rutinario y emergente de las vías antes señaladas.  | Bustamante Criollo, Lider Efrain  | 05/05/2016 - 11:12 AM         |
| Febrero 2016.- Con el poco personal y equipo de MTOP-Loja se realiza el mantenimiento de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto y Loja-Malacatos-Vilcabamba y Loja-Saraguro-Oña. Es importante señalar que hasta la presente fecha no se dispone de los recursos para la contratación de las microempresas para el mantenimiento rutinario y emergente de las vías antes señaladas.<br>Enero 2016.- Con el poco personal y equipo de MTOP-Loja se realiza el mantenimiento de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto y Loja-Malacatos-Vilcabamba y Loja-Saraguro-Oña. Es importante señalar que hasta la presente fecha no se dispone de los recursos para la contratación de las microempresas para el mantenimiento rutinario y emergente de las vías antes señaladas. | Bustamante Criollo, Lider Efrain  | 06/03/2016 - 11:09 AM         |
| Diciembre 2015.-Con el poco personal y equipo de MTOP-Loja se realiza el mantenimiento de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto y Loja-Malacatos-Vilcabamba. es importante señalar que hasta la presente fecha no se dispone de los recursos para la contratación de las microempresas para el mantenimiento rutinario y emergente de las vías antes señaladas. Se continúa con el mantenimiento rutinario y emergente con el apoyo la la Microempresa URDANETA de la vía Loja-Saraguro-Oña, tramo Saraguro-Oña.  | Bustamante Criollo, Lider Efrain  | 05/01/2016 - 03:55 PM         |
| Noviembre 2015.-Con el poco personal y equipo de MTOP-Loja se realiza el mantenimiento de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto y Loja-Malacatos-Vilcabamba. es importante señalar que hasta la presente fecha no se dispone de los recursos para la contratación de las microempresas para el mantenimiento rutinario y emergente de las vías antes señaladas. Se continúa con los mantenimientos rutinarios y emergentes, con el apoyo de las tres asociaciones de conservación vial de la vía Loja-Saraguro-Oña.   | Bustamante Criollo, Lider Efrain  | 10/12/2015 - 09:24 AM         |
| Octubre 2015.-Con el poco personal y equipo de MTOP-Loja se realiza el mantenimiento de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto y Loja-Malacatos-Vilcabamba. es importante señalar que hasta la presente fecha no se dispone de los recursos para la contratación de las microempresas para el mantenimiento rutinario y emergente de las vías antes señaladas. Se continúa con los mantenimientos rutinarios y emergentes, con el apoyo de las tres asociaciones de conservación vial de la vía Loja-Saraguro-Oña.   | Bustamante Criollo, Lider Efrain  | 10/12/2015 - 09:23 AM         |
| Septiembre 2015.- Con fecha 22 de septiembre de 2015 se concluyó el contrato con las Asociaciones de Conservación de microempresas de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto y Loja-Malacatos-Vilcabamba. Se continúa con los mantenimientos rutinarios y emergentes, con personal y equipo del MTOP-Loja , distribuidas en las vías antes señaladas. Se realiza el  | Bustamante Criollo, Lider Efrain  | 07/10/2015 - 02:16 PM         |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos   | Modificado por                    | Fecha de última actualización |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|
| mantenimiento rutinario con el apoyo de las tres asociaciones de conservación vial de la vía Loja-Saraguro-Oña.  |                                   |                               |
| AGOSTO 2015: Se continúa con los mantenimientos rutinarios y emergentes de las vías Loja-Catamayo-Aeropuerto; Loja-Malacatos-Vilcabamba y Loja-Saraguro-Oña, con personal y equipo del MTOP-Loja y con el apoyo de las cinco asociaciones de conservación vial, distribuidas en las vías antes señaladas. Con fecha 23 de agosto de 2015 se suscribe un contrato complementario con la Asociación de Conservación Vial "URDANETA", encargada del mantenimiento de la vía Loja-Oña, tramo Saraguro-Oña  | Bustamante Criollo, Lider Efrain  | 07/09/2015 - 10:40 AM         |
| JULIO 2015: Se continúa con los mantenimientos rutinarios y emergentes de las vías Loja-Catamayo-Aeropuerto; Loja-Malacatos-Vilcabamba y Loja-Saraguro-Oña, con personal y equipo del MTOP-Loja y con el apoyo de las cinco asociaciones de conservación vial, distribuidas en las vías antes señaladas.   | Bustamante Criollo, Lider Efrain  | 11/08/2015 - 09:25 AM         |
| JUNIO 2015: Se continúa con los mantenimientos rutinarios y emergentes de las vías Loja-Catamayo-Aeropuerto; Loja-Malacatos-Vilcabamba y Loja-Saraguro-Oña, con personal y equipo del MTOP-Loja y con el apoyo de las cinco asociaciones de conservación vial, distribuidas en las vías antes señaladas.   | Bustamante Criollo, Lider Efrain  | 16/07/2015 - 11:02 AM         |
| MAYO 2015: Se continúa con los mantenimientos rutinarios y emergentes de las vías Loja-Catamayo-Aeropuerto; Loja-Malacatos-Vilcabamba y Loja-Saraguro-Oña, con personal y equipo del MTOP-Loja y con el apoyo de las cinco asociaciones de conservación vial, distribuidas en las vías antes señaladas.<br>La rigurosa estación invernal que soporta el país y en especial la provincia de Loja trae como consecuencia la desestabilización de los taludes, ocasionando grandes derrumbos los mismos que se acumulan en la calzada de la vía lo que dificulta el tránsito vehicular, ante ello el MTOP-Loja atiende con la celeridad del caso los diferentes eventos adversos que se presentan en las carreteras a cargo de la Dirección Provincial de Loja.   | Hurtado Angamarca, Blanca Paulina | 01/07/2015 - 09:56 AM         |
| ABRIL 2015.- La fuerte temporal invernal que soporta el país y en especial la provincia de Loja, ha incidido para que las vías de la RVE sufran deterioro ocasionando la desestabilización de taludes con presencia de grandes flujos de lodo, desprendimiento de piedras, taponamiento de alcantarillas y cunetas.<br>El MTOP de Loja con su personal, maquinaria y microempresas ha estado interviniendo en las vías Loja-Malacatos-Vilcabamba; Loja-Catamayo-Aeropuerto; Loja-Saraguro-Oña y Loja-Limite Provincial con Zamora, durante este mes se ha trabajado en forma ininterrumpida con la finalidad de mantener las vías en condiciones aceptables para el libre tránsito vehicular.  | Bustamante Criollo, Lider Efrain  | 08/06/2015 - 02:29 PM         |
| MARZO 2015.- La fuerte temporal invernal que soporta el país y en especial la provincia de Loja, ha incidido para que las vías de la RVE sufran deterioro ocasionando la desestabilización de taludes con presencia de grandes flujos de lodo, desprendimiento de piedras, taponamiento de alcantarillas y cunetas.<br>El MTOP de Loja con su personal y maquinaria ha estado interviniendo en las vías Loja-Malacatos-Vilcabamba; Loja-Catamayo-Aeropuerto; Loja-Saraguro-Oña y Loja-Limite Provincial con Zamora, durante este mes se ha trabajado en forma ininterrumpida con la finalidad de mantener las vías en condiciones aceptables para el libre tránsito vehicular.   | Bustamante Criollo, Lider Efrain  | 06/05/2015 - 01:53 PM         |
| Febrero 2015.- Se continúa realizando el mantenimiento rutinario con personal y equipo del MTOP Loja. y con las 3 Asociaciones de Conservación Vial para realizar el mantenimiento rutinario, como son: limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, roza a mano, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes, en las vías Loja - Malacatos - Vilcabamba; Loja - Catamayo- Aeropuerto; y Loja-Saraguro-Oña, tramo Saraguro_ Oña. Con fecha 15 de enero de 2015, se suscribe los contratos con las Asociaciones Social de Protección Mantenimiento y Mejoramiento Vial ASOCENEN y ABRIENDO CAMINOS, cuya finalidad es realizar el mantenimiento rutinario y emergentes de la carretera Loja-Saraguro-Oña, tramo Loja-Santiago; y Santiago-Saraguro respectivamente, que es competencia de la Dirección Provincial de Loja. | Bustamante Criollo, Lider Efrain  | 07/04/2015 - 10:12 AM         |
| Diciembre 2014.- Se continúa realizando el mantenimiento rutinario con personal y equipo del MTOP Loja. y con las 3 Asociaciones de Conservación Vial para realizar el mantenimiento rutinario, como son: limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, roza a mano, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes, en las vías Loja - Malacatos - Vilcabamba; Loja - Catamayo- Aeropuerto; y Loja-Saraguro-Oña, tramo Saraguro_ Oña. que es competencia de la Dirección Provincial de Loja.   | Bustamante Criollo, Lider Efrain  | 10/02/2015 - 03:42 PM         |
| Noviembre 2014.- Se continúa realizando el mantenimiento rutinario con personal y equipo del MTOP Loja. Con fecha 22 de septiembre de 2014, se suscribe un nuevo contrato con 3 Asociaciones de Conservación Vial para dar continuidad con el mantenimiento rutinario, como son: limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, roza a mano, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes, en las vías Loja - Malacatos - Vilcabamba; Loja - Catamayo- Aeropuerto; y Loja-Saraguro-Oña, tramo Saraguro_ Oña. que es competencia de la Dirección Provincial de Loja.  | Hurtado Angamarca, Blanca Paulina | 08/12/2014 - 08:57 AM         |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos  | Modificado por                           | Fecha de última actualización |
|---|--|-------------------------------|
| <p>Octubre 2014.- Se continúa realizando el mantenimiento rutinario con personal y equipo del MTOP Loja. Con fecha 22 de septiembre de 2014, se suscribe un nuevo contrato con 3 Asociaciones de Conservación Vial para dar continuidad con el mantenimiento rutinario, como son: limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, roza a mano, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes, en las vías Loja - Malacatos - Vilcabamba; Loja - Catamayo- Aeropuerto; y Loja-Saraguro-Oña, tramo Saraguro_ Oña. que es competencia de la Dirección Provincial de Loja.</p>  | <p>Hurtado Angamarca, Blanca Paulina</p> | <p>08/12/2014 - 08:56 AM</p>  |
| <p>Septiembre 2014.- Se continúa realizando el mantenimiento rutinario con personal y equipo del MTOP Loja. Con fecha 22 de septiembre de 2014, se suscribe un nuevo contrato con 3 Asociaciones de Conservación Vial para dar continuidad con el mantenimiento rutinario, como son: limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, roza a mano, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes, en las vías Loja - Malacatos - Vilcabamba; Loja - Catamayo- Aeropuerto; y Loja-Saraguro-Oña, tramo Saraguro_ Oña. que es competencia de la Dirección Provincial de Loja.</p>   | <p>Bustamante Criollo, Lider Efrain</p>  | <p>09/10/2014 - 09:38 AM</p>  |
| <p>Agost 2014.- Se continúa realizando el mantenimiento rutinario con personal y equipo del MTOP Loja y con el apoyo de 2 microempresas, las actividades que se ejecutan son limpieza de cunetas, limpieza de alcantarilla, roza a mano, reposición de material en la calzada, en varios sectores de la vía, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes, en las vías Loja - Malacatos - Vilcabamba; Loja - Catamayo Aeropuerto; la vía Catamayo - Gonzanamá - Cariamanga - Sozoranga- Macará, está contratada con al Empresa Sinohydro Cia. Ltda. Esta en proceso de contratación las microempresas necesarias para el mantenimiento rutinario y emergente de la carretera Loja-Saraguro-Oña, que mediante memorando MTOP-DPL-2014-1389.ME , del 31 de julio de 2014, suscrito por el Ing. Angel Paredes Ex Director Provincial dispone asumir el mantenimiento de la carretera Loja-Saraguro-Oña que es competencia de la Dirección Provincial de Loja.</p> | <p>Bustamante Criollo, Lider Efrain</p>  | <p>08/09/2014 - 04:11 PM</p>  |
| <p>Julio 2014.- Se continúa realizando el mantenimiento rutinario con personal y equipo del MTOP Loja y con el apoyo de 6 microempresas, las actividades que se ejecutan son limpieza de cunetas, limpieza de alcantarilla, roza a mano, reposición de material en la calzada, en varios sectores de la vía, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes, en las vías Loja - Malacatos - Vilcabamba; Loja - Catamayo Aeropuerto; Catamayo - Gonzanamá - Cariamanga - Sozoranga-Macará.</p>  | <p>Bustamante Criollo, Lider Efrain</p>  | <p>05/08/2014 - 02:27 PM</p>  |
| <p>Junio 2014.- Se continúa realizando el mantenimiento rutinario con personal y equipo del MTOP Loja y con el apoyo de 6 microempresas, las actividades que se ejecutan son limpieza de cunetas, limpieza de alcantarilla, roza a mano, reposición de material en la calzada, en varios sectores de la vía, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes, en las vías Loja - Malacatos - Vilcabamba; Loja - Catamayo Aeropuerto; Catamayo - Gonzanamá - Cariamanga - Sozoranga-Macará.</p>  | <p>Paredes Ortega, Ángel Alberto</p>     | <p>07/07/2014 - 10:43 PM</p>  |
| <p>Mayo 2014.- Se continúa realizando el mantenimiento rutinario con personal y equipo del MTOP Loja y con el apoyo de 6 microempresas, las actividades que se ejecutan son limpieza de cunetas, limpieza de alcantarilla, roza a mano, reposición de material en la calzada, en varios sectores de la vía, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes, en las vías Loja - Malacatos - Vilcabamba; Loja - Catamayo Aeropuerto; Catamayo - Gonzanamá - Cariamanga - Sozoranga-Macará.</p>   | <p>Paredes Ortega, Ángel Alberto</p>     | <p>07/07/2014 - 10:42 PM</p>  |
| <p>Mayo 2014.- Se continúa realizando el mantenimiento rutinario con personal y equipo del MTOP Loja y con el apoyo de 6 microempresas, las actividades que se ejecutan son limpieza de cunetas, limpieza de alcantarilla, roza a mano, reposición de material en la calzada, en varios sectores de la vía, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes, en las vías Loja - Malacatos - Vilcabamba; Loja - Catamayo Aeropuerto; Catamayo - Gonzanamá - Cariamanga - Sozoranga-Macará. No se asignan los recursos solicitados con la debida oportunidad para la adquisición de filtros y repuestos que son necesarios para el buen funcionamiento de volquetes y maquinaria del MTOP-Loja, Adicionalmente se ha solicitado los recursos para un nuevo proceso de contratación de las Asociaciones de Conservación Vial cuyo plazo finaliza el 04 de junio del 2014 sin tener hasta la presente fecha respuesta favorable.</p>                                  | <p>Paredes Ortega, Ángel Alberto</p>     | <p>03/06/2014 - 10:23 PM</p>  |
| <p>Abril 2014.- Se continúa realizando el mantenimiento rutinario con personal y equipo del MTOP Loja y con el apoyo de 6 microempresas, las actividades que se ejecutan son limpieza de cunetas, limpieza de alcantarilla, roza a mano, reposición de material en la calzada, en varios sectores de la vía, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes, en las vías Loja - Malacatos - Vilcabamba; Loja - Catamayo Aeropuerto; Catamayo - Gonzanamá - Cariamanga - Sozoranga Macará.</p>  | <p>Bustamante Criollo, Lider Efrain</p>  | <p>07/05/2014 - 09:05 AM</p>  |
| <p>Marzo 2014.- Se continúa realizando el mantenimiento rutinario con personal y equipo del MTOP Loja y con el apoyo de 6 microempresas, las actividades que se ejecutan son limpieza de cunetas, limpieza de alcantarilla, roza a mano, reposición de material en la calzada, en varios sectores de la vía, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes, en las vías Loja - Malacatos - Vilcabamba; Loja - Catamayo Aeropuerto; Catamayo - Gonzanamá - Cariamanga - Sozoranga Macará.</p>  | <p>Paredes Ortega, Ángel Alberto</p>     | <p>07/04/2014 - 04:42 PM</p>  |

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos  | Modificado por                       | Fecha de última actualización |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|
| Febrero 2014.- Se continúa realizando el mantenimiento rutinario con personal y equipo del MTOP Loja y con el apoyo de 6 microempresas, las actividades que se ejecutan son limpieza de cunetas, limpieza de alcantarilla, roza a mano, reposición de material en la calzada, en varios sectores de la vía, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes, en las vías Loja - Malacatos - Vilcabamba; Loja - Catamayo Aeropuerto; Catamayo - Gonzanamá - Cariamanga - Sozoranga Macará.   | Bustamante Criollo, Lider Efrain     | 08/03/2014 - 01:28 PM         |
| Enero 2014.- Se continúa realizando el mantenimiento rutinario con personal y equipo del MTOP Loja y con el apoyo de 6 microempresas, las actividades que se ejecutan son limpieza de cunetas, limpieza de alcantarilla, roza a mano, reposición de material en la calzada, en varios sectores de la vía, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes, en las vías Loja - Malacatos - Vilcabamba; Loja - Catamayo Aeropuerto; Catamayo - Gonzanamá - Cariamanga - Sozoranga Macará.   | Ramon Bustamante, Victor Manuel      | 09/02/2014 - 12:35 PM         |
| DICIEMBRE 2013.- Se ejecutan trabajos de mantenimiento rutinario y emergente con personal y equipo del MTOP y con apoyo de las 6 microempresas de Conservación vial, realizando trabajos, limpieza de cunetas, alcantarillas, roza a mano, bacheo de lastre a mano, interviniendo en las vías. Loja-Malacatos-Vilcabamba; Catamayo-Gozanamá-Cariamanga-Sozoranga-Macará y Loja-Catamayo-Aeropuerto.   | Villavicencio Garcia, Israel Vinicio | 06/01/2014 - 11:01 PM         |
| NOVIEMBRE 2013.- Se ejecutan trabajos de mantenimiento rutinario y emergente con personal y equipo del MTOP y con apoyo de las 6 microempresas de Conservación vial, realizando trabajos, limpieza de cunetas, alcantarillas, roza a mano, bacheo de lastre a mano, interviniendo en las vías. Loja-Malacatos-Vilcabamba; Catamayo-Gozanamá-Cariamanga-Sozoranga-Macará y Loja-Catamayo-Aeropuerto.   | Bustamante Criollo, Lider Efrain     | 06/12/2013 - 09:29 AM         |
| OCTUBRE 2013.- Se ejecutan trabajos de mantenimiento rutinario y emergente con personal y equipo del MTOP y con apoyo de las 6 microempresas de Conservación vial, realizando trabajos, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, roza a mano, interviniendo en las vías. Loja-Malacatos-Vilcabamba; Catamayo-Gozanamá-Cariamanga-Sozoranga-Macará y Loja-Catamayo-Aeropuerto.  | Carrión Rojas, Hernán                | 04/11/2013 - 04:00 PM         |
| SEPTIEMBRE 2013.- Se ejecutan trabajos de mantenimiento rutinario y emergente con personal y equipo del MTOP y con apoyo de las 6 microempresas de Conservación vial, realizando trabajos, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, roza a mano, interviniendo en las vías. Loja-Malacatos-Vilcabamba; Catamayo-Gozanamá-Cariamanga-Sozoranga-Macará y Loja-Catamayo-Aeropuerto.   | Carrión Rojas, Hernán                | 05/10/2013 - 10:10 PM         |
| AGOSTO 2013.- Se ejecutan trabajos de mantenimiento rutinario y emergente con personal y equipo del MTOP y con apoyo de las 6 microempresas de Conservación vial, realizando trabajos de bacheo asfáltico, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, roza a mano, interviniendo en las vías. Loja-Malacatos-Vilcabamba; Catamayo-Gozanamá-Cariamanga-Sozoranga-Macará y Loja-Catamayo.  | Carrión Rojas, Hernán                | 10/09/2013 - 09:07 PM         |
| JULIO 2013.- Se incorpora una microempresa en la vía Loja-Catamayo. Se ejecutan trabajos de mantenimiento rutinario y emergente con personal y equipo del MTOP y con apoyo de las 6 microempresas de Conservación vial, realizando trabajos de bacheo asfáltico, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, roza a mano, interviniendo en las vías. Loja-Malacatos-Vilcabamba y Catamayo-Gozanamá-Cariamanga-Sozoranga-Macará, y Loja-Catamayo.  | Bustamante Criollo, Lider Efrain     | 04/09/2013 - 02:17 PM         |
| Junio 2013:<br>Se incorpora una microempresa en el tramo Loja-Catamayo. Se ejecutan trabajos de mantenimiento rutinario y emergente con personal y equipo del MTOP y con apoyo de las 6 microempresas de Conservación vial, realizando trabajos de bacheo asfáltico, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, roza a mano, interviniendo en las vías. Loja-Malacatos-Vilcabamba y Catamayo-Gozanamá-Cariamanga-Macará, y Loja-Catamayo.<br>Mayo 2013:<br>Se ejecutan trabajos de mantenimiento rutinario y emergente con personal y equipo del MTOP y con apoyo de las 5 microempresas de Conservación vial, realizando trabajos de bacheo asfáltico, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, roza a mano, interviniendo en las vías. Loja-Malacatos-Vilcabamba y Catamayo-Gozanamá-Cariamanga-Macará.<br>Abril 2013:<br>Se ejecutan trabajos de mantenimiento rutinario y emergente con personal y equipo del MTOP y con apoyo de las 5 microempresas de Conservación vial, realizando trabajos de bacheo asfáltico, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, roza a mano, interviniendo en las vías. Loja-Malacatos-Vilcabamba y Catamayo-Gozanamá-Cariamanga-Macará. | Carrión Rojas, Hernán                | 06/07/2013 - 11:31 AM         |
| Marzo 2013:<br>Se ejecutan trabajos de mantenimiento rutinario y emergente con personal y equipo del MTOP y con apoyo de las 5 microempresas de Conservación vial, realizando trabajos de bacheo asfáltico, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, roza a mano, interviniendo en las vías. Loja-Malacatos-Vilcabamba y Catamayo-Gozanamá-Cariamanga-Macará.  | Carrión Rojas, Hernán                | 16/04/2013 - 11:03 AM         |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos   | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|----------------|-------------------------------|
| <p>Además se realizan trabajos emergentes en la vía Loja-Catamayo km. 23+600 construyendo una variante en una longitud de 300m que permitio dar transitabilidad a los vehículos que transitan por la vía. (mov. de tierras, colocacion de material de sub base y trabajos preliminares de base).</p> <p>Febrero 2013:<br/>Se ejecutan trabajos de mantenimiento rutinario y emergente con personal y equipo del MTOP y con apoyo de las 5 microempresas de Conservación vial, realizando trabajos de bacheo asfáltico, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, roza a mano, interviniendo en las vías. Loja-Malacatos-Vilcabamba y Catamayo-Gonzanamá-Cariamanga-Macará.</p> <p>Enero 2013:<br/>Se ejecutan trabajos de mantenimiento rutinario y emergente con personal y equipo del MTOP y con apoyo de las 5 microempresas de Conservación vial, realizando trabajos de bacheo asfáltico, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, roza a mano, interviniendo en las vías. Loja-Malacatos-Vilcabamba y Catamayo-Gonzanamá-Cariamanga-Macará.</p> <p>Julio-Diciembre 2012<br/>Se carga respaldo de resúmenes ejecutivos meses Julio - Diciembre 2012, en archivos anexos</p> <p>Enero - Junio 2012<br/>Se carga respaldo de resúmenes ejecutivos meses enero - junio 2012, en archivos anexos</p> |                |                               |

Problemas cerrados: 2, Abiertos: 0

Riesgos cerrados: 2, Abiertos: 0

## LOCALIDADES

|   | Localidad de Impacto                            |
|---|---|
| 1 | Zona 7 - Sur > Loja > Toda la Provincia de Loja |
| 2 | Zona 7 - Sur > Loja > Calvas                    |
| 3 | Zona 7 - Sur > Loja > Catamayo                  |
| 4 | Zona 7 - Sur > Loja > Gonzanama                 |
| 5 | Zona 7 - Sur > Loja > Sozoranga                 |

## HITOS

|   | Hito   | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|---|--|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 1 | EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario (roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbos), enero a diciembre 2011, ejecutado.   | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2011         |                | 31/12/2011 |          | Sí            | 2.0           |
| 2 | CIERRE: Actas de recepción de trabajos de microempresas por periodo marzo-2011 a febrero 2012  | 9-Entregables Formales    | 15/04/2012         |                | 15/04/2012 |          | Sí            | 2.0           |
| 3 | EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario (roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbos), primer cuatrimestre 2012 ejecutado.  | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2012         |                | 30/04/2012 |          | Sí            | 1.0           |
| 4 | Ejecución: Contratos suscritos con microempresas período junio 2012-junio 2013   | 4-Inicio de Trabajo       | 05/06/2012         |                | 05/06/2012 |          | Sí            | 1.0           |
| 5 | EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario (roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbos), segundo cuatrimestre 2012 ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2012         |                | 31/08/2012 |          | Sí            | 1.0           |

HITOS

|    | Hito  | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 6  | EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario (roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbos), tercer cuatrimestre 2012 ejecutado.   | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2012         |                | 31/12/2012 |          | Sí            | 1.0           |
| 7  | EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario (roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbos), primer trimestre 2013 ejecutado.      | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2013         |                | 31/03/2013 |          | Sí            | 1.0           |
| 8  | EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario (roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbos), segundo trimestre 2013, ejecutado.    | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2013         |                | 30/06/2013 |          | Sí            | 2.5           |
| 9  | EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario (roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbos), tercer trimestre 2013, ejecutado.     | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2013         |                | 30/09/2013 |          | Sí            | 2.5           |
| 10 | EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario (roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbos), cuarto trimestre 2013, ejecutado.     | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2013         |                | 31/12/2013 |          | Sí            | 2.5           |
| 11 | EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario (roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbos), en el mes de enero 2014, ejecutado.   | 5-Entregables Intermedios | 31/01/2014         |                | 31/01/2014 |          | Sí            | 2.0           |
| 12 | EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario (roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbos), en el mes de febrero 2014, ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 28/02/2014         |                | 28/02/2014 |          | Sí            | 2.0           |
| 13 | EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario (roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbos), en el mes de marzo 2014, ejecutado.   | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2014         |                | 31/03/2014 |          | Sí            | 2.0           |
| 14 | EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario (roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbos), en el mes de abril 2014, ejecutado.   | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2014         |                | 30/04/2014 |          | Sí            | 2.0           |
| 15 | EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario (roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbos), en el mes de mayo 2014, ejecutado.    | 5-Entregables Intermedios | 31/05/2014         |                | 31/05/2014 |          | Sí            | 2.0           |
| 16 | EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario (roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbos), en el mes de junio 2014, ejecutado    | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2014         |                | 30/06/2014 |          | Sí            | 2.0           |
| 17 | EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario (roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbos), en el mes de julio 2014, ejecutado.   | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2014         |                | 31/07/2014 |          | Sí            | 2.0           |
| 18 | EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario (roza a mano, limpieza   | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2014         |                | 31/08/2014 |          | Sí            | 2.0           |

HITOS

|    | Hito  | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo  | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---|---------------------------|--------------------|----------------|------------|---|---------------|---------------|
|    | de cunetas, alcantarillas y derrumbos), en el mes de agosto 2014, ejecutado.  |                           |                    |                |            |   |               |               |
| 19 | EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario (roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbos), el mes de septiembre 2014, ejecutado.   | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2014         |                | 30/09/2014 |    | Sí            | 2.0           |
| 20 | EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario (roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbos), en el mes de octubre 2014, ejecutado.   | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2014         |                | 31/10/2014 |    | Sí            | 2.0           |
| 21 | EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario (roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbos), en el mes de noviembre 2014, ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2014         |                | 30/11/2014 |    | Sí            | 1.0           |
| 22 | EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario (roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbos), en el mes de diciembre 2014, ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2014         |                | 31/12/2014 |    | Sí            | 1.0           |
| 23 | EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario ejecutado (roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbos), en el mes de enero 2015.      | 5-Entregables Intermedios | 31/01/2015         |                | 31/01/2015 |    | Sí            | 1.0           |
| 24 | EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario (roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbos), en el mes de febrero 2015, ejecutado.   | 5-Entregables Intermedios | 28/02/2015         |                | 28/02/2015 |  | Sí            | 1.0           |
| 25 | EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario (roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbos), en el mes de marzo 2015, ejecutado.     | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2015         |                | 31/03/2015 |  | Sí            | 1.0           |
| 26 | EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario (roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbos), en el mes de abril 2015, ejecutado.     | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2015         |                | 30/04/2015 |  | Sí            | 1.0           |
| 27 | EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario (roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbos), en el mes de mayo 2015, ejecutado.      | 5-Entregables Intermedios | 31/05/2015         |                | 31/05/2015 |  | Sí            | 1.0           |
| 28 | EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario (roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbos), en el mes de junio 2015, ejecutado.     | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2015         |                | 30/06/2015 |  | Sí            | 1.0           |
| 29 | EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario (roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbos), en el mes de julio 2015, ejecutado.     | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2015         |                | 31/07/2015 |  | Sí            | 1.0           |
| 30 | EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario (roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y   | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2015         |                | 31/08/2015 |  | Sí            | 1.0           |

HITOS

|    | Hito   | Categoría                              | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo  | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--|--|--------------------|----------------|------------|---|---------------|---------------|
|    | derrumbos), en el mes de agosto 2015, ejecutado.   |  |                    |                |            |   |               |               |
| 31 | EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario (roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbos), en el mes de septiembre 2015, ejecutado. | 5-Entregables Intermedios              | 30/09/2015         |                | 30/09/2015 |    | Sí            | 2.0           |
| 32 | EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario (roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbos), en el mes de octubre 2015, ejecutado.    | 5-Entregables Intermedios              | 31/10/2015         |                | 31/10/2015 |    | Sí            | 2.0           |
| 33 | EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario (roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbos), en el mes de noviembre 2015, ejecutado.  | 5-Entregables Intermedios              | 30/11/2015         |                | 30/11/2015 |    | Sí            | 2.0           |
| 34 | EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario (roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbos), en el mes de diciembre 2015, ejecutado.  | 5-Entregables Intermedios              | 31/12/2015         |                | 31/12/2015 |    | Sí            | 1.0           |
| 35 | CIERRE: Actas de recepción definitiva de trabajos de microempresas periodo enero-diciembre 2015  | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 31/01/2016         |                | 31/01/2016 |    | Sí            | 2.0           |
| 36 | EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario (roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbos), en el mes de enero 2016, ejecutado.      | 5-Entregables Intermedios              | 31/01/2016         |                | 31/01/2016 |   | Sí            | 12.0          |
| 37 | EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario (roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbos), en el mes de febrero 2016, ejecutado.    | 5-Entregables Intermedios              | 29/02/2016         |                | 29/02/2016 |  | Sí            | 2.0           |
| 38 | EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario (roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbos), en el mes de marzo 2016, ejecutado.      | 5-Entregables Intermedios              | 31/03/2016         |                | 31/03/2016 |  | Sí            | 1.0           |
| 39 | EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario (roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbos), en el mes de abril 2016, ejecutado.      | 5-Entregables Intermedios              | 30/04/2016         |                | 30/04/2016 |  | Sí            | 1.0           |
| 40 | EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario (roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbos), en el mes de mayo 2016, ejecutado.       | 5-Entregables Intermedios              | 31/05/2016         |                | 31/05/2016 |  | Sí            | 1.0           |
| 41 | EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario (roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbos), en el mes de junio 2016, ejecutado.      | 5-Entregables Intermedios              | 30/06/2016         |                | 30/06/2016 |  | Sí            | 1.0           |
| 42 | EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario (roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbos), en el mes de julio 2016, ejecutado.      | 5-Entregables Intermedios              | 31/07/2016         |                | 31/07/2016 |  | Sí            | 2.0           |

HITOS

|    | Hito   | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 43 | EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario (roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbos), en el mes de agosto 2016, ejecutado.     | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2016         |                | 31/08/2016 |          | Sí            | 2.0           |
| 44 | EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario (roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbos), en el mes de septiembre 2016, ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2016         |                | 30/09/2016 |          | Sí            | 2.0           |
| 45 | EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario (roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbos), en el mes de octubre 2016, ejecutado.    | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2016         |                | 31/10/2016 |          | Sí            | 2.0           |
| 46 | EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario (roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbos), en el mes de noviembre 2016, ejecutado.  | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2016         |                | 30/11/2016 |          | Sí            | 2.0           |
| 47 | EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario (roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbos), en el mes de diciembre 2016, ejecutado.  | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2016         |                | 31/12/2016 |          | Sí            | 2.0           |
| 48 | EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario (roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbos), en el mes de enero 2017, ejecutado.      | 5-Entregables Intermedios | 31/01/2017         |                | 30/05/2017 |          | Sí            | 1.0           |
| 49 | EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario (roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbos), en el mes de febrero 2017, ejecutado.    | 5-Entregables Intermedios | 28/02/2017         |                | 30/05/2017 |          | Sí            | 1.0           |
| 50 | EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario (roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbos), en el mes de marzo 2017, ejecutado.      | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2017         |                | 30/05/2017 |          | Sí            | 1.0           |
| 51 | EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario (roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbos), en el mes de abril 2017, ejecutado.      | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2017         |                | 30/05/2017 |          | Sí            | 1.0           |
| 52 | EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario (roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbos), en el mes de mayo 2017, ejecutado.       | 5-Entregables Intermedios | 30/05/2017         |                | 30/05/2017 |          | Sí            | 1.0           |
| 53 | EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario (roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbos), en el mes de junio 2017, ejecutado.      | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2017         |                | 30/06/2017 |          | Sí            | 1.0           |
| 54 | EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario (roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbos), en el mes de julio 2017, ejecutado.      | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2017         |                | 31/07/2017 |          | Sí            | 1.0           |
| 55 | EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario (roza a mano, limpieza  | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2017         |                | 31/08/2017 |          | Sí            | 1.0           |

**HITOS**

|    | Hito   | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
|    | de cunetas, alcantarillas y derrumbos), en el mes de agosto 2017, ejecutado.   |                           |                    |                |            |          |               |               |
| 56 | EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario (roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbos), en el mes de septiembre 2017, ejecutado. | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2017         |                | 30/09/2017 |          | Sí            | 1.0           |
| 57 | EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario (roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbos), en el mes de octubre 2017, ejecutado.    | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2017         |                | 31/10/2017 |          | Sí            | 1.0           |
| 58 | EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario (roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbos), en el mes de noviembre 2017, ejecutado.  | 4-Inicio de Trabajo       | 30/11/2017         |                | 30/11/2017 |          | Sí            | 1.0           |
| 59 | CIERRE : Pago liquidación realizado  | 9-Entregables Formales    | 31/12/2017         |                | 31/12/2017 |          | Sí            | 2.5           |
| 60 | EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario (roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbos), en el mes de diciembre 2017, ejecutado.  | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2017         |                | 31/12/2017 |          | Sí            | 1.0           |

**SUPERVISIONES EJECUTIVAS**

|    | Supervisión   | Supervisor                           | Organización Supervisora | Fecha de creación |
|----|---|--------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 1  | Mantenimiento vial avanza   | Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel | {PR} - Provincia - LOJA  | 29/12/2016        |
| 2  | Mantenimiento vial avanza   | Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel | {PR} - Provincia - LOJA  | 31/10/2016        |
| 3  | Mantenimiento vial avanza con dificultades  | Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel | {PR} - Provincia - LOJA  | 29/07/2016        |
| 4  | Mantenimiento vial avanza con dificultades  | Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel | {PR} - Provincia - LOJA  | 31/03/2016        |
| 5  | Mantenimiento vial avanza satisfactoriamente  | Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel | {PR} - Provincia - LOJA  | 23/11/2015        |
| 6  | Mantenimiento vial avance del 90,33%, supervisión positiva  | Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel | {PR} - Provincia - LOJA  | 31/08/2015        |
| 7  | Supervisión positiva, 42% de avance de conservación vial.   | Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel | {PR} - Provincia - LOJA  | 15/06/2015        |
| 8  | Recorrido vía Catamayo-Gonzanamá-Cariamanga, Sozoranga-Macará   | Ojeda Valarezo, Tania Verónica       | {PR} - Provincia - LOJA  | 29/07/2014        |
| 9  | Mantenimiento vial de la Provincia de Loja  | Torres Paz, Marcelo Vinicio          | {PR} - Provincia - LOJA  | 26/09/2013        |
| 10 | Historico - El avance físico es del 3%, mientras que el económico no se reporta por el MTOP. Muestra un amplio retraso puesto que de 6 meses de plazo han transcurrido 2 meses y no muestra un avan | Jaramillo Febres, Alicia María       | {PR} - Provincia - LOJA  | 03/08/2012        |
| 11 | Historico - El avance físico es del 3%, mientras que el económico no se reporta por el MTOP.  | Jaramillo Febres, Alicia María       | {PR} - Provincia - LOJA  | 17/07/2012        |

**INDICADORES DEL PROYECTO**

|   | Indicador   | Estado  | Avance al Período | Meta | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Último Período Actualizado |
|---|---|---|-------------------|------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| 1 | Pocentaje de trabajos de mantenimiento vial ejecutado |  | 100.00 %          | 18   | 18                    | 01/01/2011      | Julio                      |


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Anticipo Desembolsado:        | 0.00             |
| Estimado Al Fin Del Proyecto: | 29,902,995.41 ** |
| Costo Total:                  | 10,794,343.67    |
| Total Devengado:              | 15,316,326.25    |
| % Costo Total Devengado:      | 141.89 %         |

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 141.89 %

Perfil Económico 2018

|   | Años Previos    | Año Actual (2018) | Años Futuros | Total         |
|---|-----------------|-------------------|--------------|---------------|
| Ppto. Planeado  | 11,466,095.01   | 15,851,217.10     | 0.00         | 27,317,312.11 |
| Ppto. Externo Planeado                                  | 1,976,046.36    | 0.00              | 0.00         | 1,976,046.36  |
| Ppto. Aprobado Inicial                                  | 15,688,226.13   | 4,470,373.70      | 0.00         | 20,158,599.83 |
| Ppto. Codificado  | 20,943,769.40   | 15,929,885.00     | 0.00         | 36,873,654.40 |
| Ppto. Comprometido                                      | 17,571,937.90   | 1,501,350.70      | 0.00         | 19,073,288.60 |
| Planeado - Codificado (2018)                            |                 | -78,667.90        |              |               |
| Programado a Devengar                                   | 12,890,296.09   | 15,851,217.10     | 0.00         | 28,741,513.19 |
| Ppto. Devengado   | 14,051,778.31   | 1,264,547.94      | 0.00         | 15,316,326.25 |
| Pagado Real   | 5,589,925.09    | 789,312.78        | 0.00         | 6,379,237.87  |
| Estimado a fin de año                                   | * 14,051,778.31 | 0.00              | 0.00         | 14,051,778.31 |
| Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) | -1,161,482.22   | 15,851,217.10     | 0.00         | 14,689,734.88 |
| % de Programado a Devengar vs. Devengado                | * 109.01 %      | 7.98 %            | 0.00 %       | 53.29 %       |
| Ppto. Codificado 998                                    | 2,001,124.56    | 0.00              | 0.00         | 2,001,124.56  |
| Ppto. Devengado 998                                     | 1,959,357.10    | 0.00              | 0.00         | 1,959,357.10  |

\* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2018



Presupuesto Mensual 2018

| Mes | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado                               | Avance Anual |
|-----|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|
| Ene | 0.00                       | 0.00                | 0.00                         | 0.00                  | 100.00 %         | <span style="color: green;">●</span> | 0.00 %       |

| Presupuesto Mensual 2018 |                            |                     |                              |                       |                  |        |              |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------|--------------|
| Mes                      | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
| Feb                      | 0.00                       | 0.00                | 0.00                         | 0.00                  | 100.00 %         |        | 0.00 %       |
| Mar                      | 143,742.81                 | 143,742.81          | 143,742.81                   | 143,742.81            | 100.00 %         |        | 0.91 %       |
| Abr                      | 143,835.52                 | 143,835.52          | 287,578.33                   | 287,578.33            | 100.00 %         |        | 1.81 %       |
| May                      | 1,945,456.10               | 229,968.89          | 2,233,034.43                 | 517,547.22            | 23.18 %          |        | 3.27 %       |
| Jun                      | 1,945,456.10               | 490,905.03          | 4,178,490.53                 | 1,008,452.25          | 24.13 %          |        | 6.36 %       |
| Jul                      | 1,945,456.10               | 256,095.69          | 6,123,946.63                 | 1,264,547.94          | 20.65 %          |        | 7.98 %       |
| Ago                      | 1,945,456.10               | 0.00                | 8,069,402.73                 | 1,264,547.94          | 15.67 %          |        | 7.98 %       |
| Sep                      | 1,945,456.10               |                     | 10,014,858.83                |                       |                  |        |              |
| Oct                      | 1,945,456.10               |                     | 11,960,314.93                |                       |                  |        |              |
| Nov                      | 1,945,456.10               |                     | 13,905,771.03                |                       |                  |        |              |
| Dic                      | 1,945,446.07               |                     | 15,851,217.10                |                       |                  |        |              |
| <b>Total</b>             | <b>15,851,217.10</b>       | <b>1,264,547.94</b> |                              |                       |                  |        |              |

### OBJETIVOS ALINEADOS

| Objetivos Operativos |  |
|----------------------|--|
| 15                   | Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada. |
| 16                   | Incrementar el rendimiento operativo de la maquinaria vial MEDIANTE un plan de re potenciación del equipo caminero y la contratación de personal calificado para la operación del mismo.           |

### ARCHIVOS DEL PROYECTO

|    | Descripción de Archivo                                     | Archivo   | Fecha de Alta |
|----|--|---|---------------|
| 1  | A.1 Informe ejecutivo microempresas junio 2012             | Infor-ejecutivo_Microempresas_Junio-2012.zip      | 15/09/2014    |
| 2  | A.2 Informe ejecutivo microempresas julio 2012             | Infor-ejecutivo_Microempresas_Julio-2012.zip      | 15/09/2014    |
| 3  | A.3 Informe ejecutivo microempresas agosto-2012            | Infor-ejecutivo_Microempresas_Agosto-2012.zip     | 15/09/2014    |
| 4  | A.4 Informe ejecutivo microempresas septiembre 2012        | Infor-ejecutivo_Microempresas_Septiembre-2012.zip | 15/09/2014    |
| 5  | A.5 Informe ejecutivo microempresas Octubre-2012           | Infor-ejecutivo_Microempresas_Octubre-2012.zip    | 17/09/2014    |
| 6  | A.6 Informe ejecutivo microempresas nov-2012               | Infor-ejecutivo_microempresas_nov-2012.zip        | 17/09/2014    |
| 7  | A.7 Informe ejecutivo microempresas dic-2012               | Infor-ejecutivo_microempresas_dic-2012.zip        | 17/09/2014    |
| 8  | Actas Microempresas período 2013-2014                      | ACTAS_Microempresas.zip                           | 06/10/2014    |
| 9  | Actas Recepción definitiva microempresas período 2014-2015 | Actas_Recepción_definitiva_Microempresas.zip      | 23/02/2016    |
| 10 | B.1 Informe ejecutivo microempresas enero-2013             | Infor-ejecutivo_microempresas_enero-2013.zip      | 17/09/2014    |
| 11 | B.2 Informe ejecutivo microempresas feb-2013               | Infor-ejecutivo_microempresas_feb-2013.zip        | 17/09/2014    |
| 12 | B.3 Informe ejecutivo microempresas marzo-2013             | Infor-ejecutivo_microempresas_marzo-2013.zip      | 17/09/2014    |
| 13 | B.4 Informe ejecutivo microempresas abril-2013             | Infor-ejecutivo_microempresas_abril-2013.zip      | 17/09/2014    |
| 14 | B.5 Informe ejecutivo microempresas mayo 2013              | Infor-ejecutivo_microempresas_mayo-2013.zip       | 17/09/2014    |
| 15 | B.6 Informe ejecutivo microempresas junio-2013             | Infor-ejecutivo_microempresas_junio-2013.zip      | 17/09/2014    |
| 16 | B.7 Informe ejecutivo microempresas julio-2013             | Infor-ejecutivo_microempresas_julio-2013.zip      | 17/09/2014    |
| 17 | B.8 Informe ejecutivo microempresas agosto-2013            | infor-ejecutivo_microempresa_agosto-2013.zip      | 17/09/2014    |
| 18 | B.9 Informe ejecutivo microempresas sept-2013              | Infor-ejecutivo_microempresas_sept-2013.zip       | 17/09/2014    |
| 19 | B10 Informe ejecutivo microempresas octubre 2013           | Infor-ejecutivo_microempresas_octubre-2013.zip    | 17/09/2014    |
| 20 | B11 Informe ejecutivo microempresas noviembre 2013         | infor-ejecutivo_microempresas_nov-2013.zip        | 17/09/2014    |
| 21 | B12 Informe ejecutivo microempresas diciembre 2013         | Infor-ejecutivo_microempresas_dic-2013.zip        | 17/09/2014    |

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

|    | Descripción de Archivo   | Archivo  | Fecha de Alta |
|----|--|--|---------------|
| 22 | C.1 Informe ejecutivo microempresas enero-2014                       | Infor-Eje-Microem_Enero-14.zip                           | 15/09/2014    |
| 23 | C.2 Informe ejecutivo microempresas febrero-2012                     | Infor-Eje-Microem_Febrero-14.zip                         | 15/09/2014    |
| 24 | C.3 Informe ejecutivo microempresas marzo 2014                       | Infor-Eje-Microem_Marzo-14.zip                           | 15/09/2014    |
| 25 | C.4 Informe ejecutivo microempresas abril 2014                       | Infor-Eje-Microem_Abril-14.zip                           | 15/09/2014    |
| 26 | C.5 Informe ejecutivo microempresas mayo 2014                        | Infor-Eje-Microem_Mayo-14.zip                            | 15/09/2014    |
| 27 | C.6 Informe ejecutivo microempresas junio 2014                       | Infor-Eje-Microem_Junio-14.zip                           | 15/09/2014    |
| 28 | C.7 Informe ejecutivo julio microempresas 2014                       | Infor-Eje_Microem_Julio-14.zip                           | 15/09/2014    |
| 29 | C.9 Informe ejecutivo microempresas sept-2014                        | Infor-Ejecutivo_Microempresa_Sep-2014.zip                | 09/10/2014    |
| 30 | C10 Informe ejecutivo microempresas octubre 2014                     | Infor-Ejecutivo_Microempresa_Oct-2014.zip                | 12/11/2014    |
| 31 | C11 Informe ejecutivo microempresas noviembre 2014                   | Infor-Ejecutivo_Microemp-nov-2014.zip                    | 08/12/2014    |
| 32 | C12 Informe ejecutivo diciembre 2014                                 | Inf-Ejecutivo_Microempresas_Dic-2014.zip                 | 06/01/2015    |
| 33 | D.1 Informe ejecutivo enero-2015                                     | Inform-ejecutivos_Microempresas_Ene-2015.zip             | 06/03/2015    |
| 34 | D.2 Informe ejecutivo feb-2015                                       | Inform-ejecutivos_Microempresas_Feb-2015.zip             | 06/03/2015    |
| 35 | D.3 Informe ejecutivo microempresas marzo-2015                       | Infor-ejecutivo_microempresa_marzo-2015.zip              | 08/04/2015    |
| 36 | D.4 Informe ejecutivo Microempresas abril-2015                       | Infor-ejecutivo_microempresa_abril-2015.zip              | 06/05/2015    |
| 37 | D.5 Informe ejecutivo microempresas mayo 2015                        | Infor-ejecutivo_microempresa_mayo-2015.zip               | 09/06/2015    |
| 38 | D.6 Informe ejecutivo Microempresas jun-2015                         | Infor_ejecutivos_Microempresas_Junio-2015.zip            | 09/07/2015    |
| 39 | D.7 Informe Ejecutivo Microempresas Jul-2015                         | Informe_ejecutivo_Microempresa_Julio_2015.zip            | 14/09/2015    |
| 40 | D.8 Informe ejecutivo Ago-2015                                       | Informe_ejecutivo_Microempresas_Agosto-2015.zip          | 15/09/2015    |
| 41 | D.9 Informe ejeecutivo microempresas Sep-2015                        | Infor-ejecutivo_microempresas_sept-2015.zip              | 09/12/2015    |
| 42 | D10 Informe eicutivo Microempresas octubre-2015                      | Infor-ejecutivo_microempresas_Oct-2015.zip               | 09/12/2015    |
| 43 | D11 Informe ejecutivo Microempresas noviembre-2015                   | Infor-ejecutivo_microempresas__Nov-2015.zip              | 09/12/2015    |
| 44 | E. 1 Informe Ejecutivo Microempresas Abril-2016                      | microempresas_informes_ejecutivos_abril_2016.rar         | 14/07/2016    |
| 45 | E.2 Informe Ejecutivo Microempresas Mayo-2016                        | microempresas_informes_ejecutivos_mayo_2016.rar          | 14/07/2016    |
| 46 | E.3 Informe Ejecutivo Microempresas Junio-2016                       | microempresas_informes_ejecutivos_junio_2016.rar         | 14/07/2016    |
| 47 | E.4 Informe Ejecutivo Microempresas Julio-2016                       | Informe_Ejecutivo_Microempresas_Julio-2016.rar           | 04/08/2016    |
| 48 | E.5 Informe Ejecutivo Microempresas Agosto-2016                      | E.5_Informe_Ejecutivo_Microempresas_Agosto-2016.rar      | 09/09/2016    |
| 49 | E.6 Informe Ejecutivo Microempresas Septiembre-2016                  | E.6_Informe_Ejecutivo_Microempresas_Septiembre_-2016.rar | 07/12/2016    |
| 50 | E.7 Informe Ejecutivo Microempresas Octubre -2016                    | E.7_Informe_Ejecutivo_Microempresas_Octubre_-2016.rar    | 07/12/2016    |
| 51 | E.8 Informe Ejecutivo Microempresas Noviembre -2016                  | E.8_Informe_Ejecutivo_Microempresas_Noviembre_-2016.rar  | 31/01/2017    |
| 52 | E.9 Informe Ejecutivo Microempresas Diciembre -2016                  | E.9_Informe_Ejecutivo_Microempresas_Diciembre_-2016.rar  | 31/01/2017    |
| 53 | F.1 Informe Ejecutivo Conservación Vial Enero-2017                   | F.1_Informe_Ejecutivo_Conservación_Vial_Enero-2017.rar   | 08/02/2017    |
| 54 | FOTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EMERGENTE DE LA PROVINICA DE LOJA   | fotos_de_mantenimiento_c-g-c-s-m..docx                   | 10/05/2012    |
| 55 | Informe de microempresa Divino Niño Tramo Puente Playas - El Empalme | divino_nino.pdf  | 05/06/2018    |
| 56 | INFORME EJECUTIVO ABRIL 2012, SEÑALIZACIÓN LOJA - VILCABAMBA         | ABRIL.pdf  | 13/08/2012    |
| 57 | INFORME EJECUTIVO AGOSTO/2012 SEÑALIZACIÓN LOJA-VILCABAMBA           | INFORME_EJECUTIVO_DE_SEÑALIZACIÓN_LOJA-VILCABAMBA.pdf    | 08/10/2012    |
| 58 | INFORME EJECUTIVO MAYO 2012, SEÑALIZACIÓN LOJA - VILCABAMBA          | MAYO.pdf   | 13/08/2012    |
| 59 | INFORME EJECUTIVO MICROEMPRESAS SEPTIEMBRE 2013                      | INFORME_EJECUTIVO_MICROEMPRESAS_SEPTIEMBRE_2013.pdf      | 07/12/2013    |
| 60 | microempresas abril 2018   | microempresas_abril_2018.rar                             | 04/05/2018    |
| 61 | RESPALDO RESUMEN EJECUTIVOS ENE12 - JUN12                            | RESPALDO_RESUMEN_EJECUTIVOS_ENE12_-_JUN12.docx           | 07/11/2012    |
| 62 | Resumen Ejecutivo Julio a Diciembre de 2012                          | Resumen_Ejecutivo_desde_Julio_a_Diciembre_2012.docx      | 25/03/2013    |
| 63 | Trabajos de bacheo con apoyo de microempresas                        | IMG-20120629-00265.jpg                                   | 07/08/2012    |

**EQUIPO DEL PROYECTO**

| Nombre                                | Rol   | Puesto                                | Correo Electrónico   | Teléfono(s) |
|---------------------------------------|---|---------------------------------------|----------------------|-------------|
|                                       | Supervisor de Proyecto                            |                                       |                      |             |
| Ocampo Veintimilla, Danny Andrei      | Director Provincial Loja                          | Especialista en Geología Zonal        | docampo@mtop.gob.ec  | 023974600   |
| Paredes Ortega, Ángel Alberto         | Coordinador Técnico de Infraestructura Provincial | Experto de Infraestructura Provincial | aparedes@mtop.gob.ec | 023974600   |
| Pineda Betancourt, Gabriela Del Cisne | Coordinadora de Planificación Zonal 7             | Coordinadora de Planificación Zonal 7 | gpineda@mtop.gob.ec  | 023974600   |
| Villavicencio Garcia, Israel Vinicio  | Subsecretario Regional 7                          |                                       | salio@mtop.gob.ec    |             |

**FOTOGRAFÍA SELECCIONADA**

| Archivo     | Fecha de Alta |
|-------------|---------------|
| 29908_1.jpg | 05/06/2018    |