

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 3
Dirección Provincial Chimborazo

PROYECTO: K025 MTOP - Estudio para la estabilización de taludes de la vía Guasuntos - Chunchi

Líder del Proyecto:	Soria Aragundy, Monserrath de las Mercedes (mmsoria@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Gamboa López, Enma Katherine	Programas Relacionados:	ESTUDIOS PARA LA ESTABILIZACION DE TALUDES DE LA VIA GUASUNTOS - CHUNCHI, Provincia - Chimborazo, SECTOR PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
Titular:	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	175200000.860.5661	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	2	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	89,464.77
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	15/06/2011 - 31/12/2018
Fecha de última actualización:	22/11/2018	Fecha de Fin Base:	31/12/2013
Modificado por:	Farfán Quimi, Palmira Natalia	Fecha del siguiente Hito:	31/12/2018

DATOS GENERALES

Descripción

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Estudio Geotécnico De Estabilización De Taludes, Impactos Ambientales (Plan De Manejo Ambiental) E Ingeniería Del Sector La Moya De La Vía Guasuntos - Chunchi, Cantón Alausí Provincia De Chimborazo.
 Contratista: Ing. Eduardo Noboa
 Monto: 87789.20 USD.

PRODUCTO/SERVICIO:

Se presentará los estudios, con los cuales se iniciará la fase de construcción.

LINEA BASE: Actualmente la vía presenta problemas de estabilidad de taludes en el sector de La Moya.

OBJETIVO GENERAL: Realizar el estudio Geotécnico De Estabilización De Taludes, Impactos Ambientales (Plan De Manejo Ambiental) E Ingeniería Del Sector La Moya De La Vía Guasuntos - Chunchi, Cantón Alausí Provincia De Chimborazo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Presentar los estudios en los que se considere la implementación de obras de infraestructura que permita contar con un sistema vial en óptimas condiciones de circulación.
 Implementar obras complementarias que permitan facilitar el tráfico vehicular y proporcionar seguridad al tránsito vehicular y peatonal.
 Contar con un plan de manejo ambiental que permita mitigar el impacto en la ejecución de proyectos.
 Dotar de un sistema de señalización acorde a las especificaciones técnicas del MTOP e INEN, mediante la aplicación de señalética horizontal y vertical que permita a los usuarios de las vías el uso adecuado de las mismas.

Beneficios Cualitativos

Mejorar la seguridad de las vías
 Mejorar las condiciones de vida de la población beneficiada
 Disminuir los costos de operación y mantenimiento

Tipo de Beneficiario

Usuarios de la vía
 Peatones
 Transportistas
 Comerciantes

Restricciones

Asignación de recursos

Restricciones


Condiciones climáticas

Fase Actual:

Anteproyecto Definición Planeación Ejecución **Cierre** Completado Congelado Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 98.98 %
 Fecha de Inicio: 15/06/2011 Fecha de Fin: 31/12/2018

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2018	Avance programado acumulado											
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Avance real acumulado											
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
OCTUBRE 2018: En trámite la planilla de liquidación, Informes aprobados por los respectivos especialistas, se solicito la Aprobación por parte de la Subsecretaría Regional 3.	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	05/11/2018 - 11:49 AM
SEPTIEMBRE 2018: En trámite la planilla de liquidación, Informes aprobados por los respectivos especialistas, se solicito la Aprobación por parte de la Subsecretaría Regional 3.	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	03/10/2018 - 04:17 PM
AGOSTO 2018: En trámite la planilla de liquidación, Informes aprobados por los respectivos especialistas, se solicito la Aprobación por parte de la Subsecretaría Regional 3.	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	03/09/2018 - 05:17 PM
JULIO 2018: En trámite la planilla de liquidación, Informes aprobados por los respectivos especialistas, se solicito la Aprobación por parte de la Subsecretaría Regional 3.	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	02/08/2018 - 11:13 AM
JUNIO 2018: En trámite la planilla de liquidación, Informes aprobados por los respectivos especialistas, se solicito la Aprobación por parte de la Subsecretaría Regional 3.	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	04/07/2018 - 11:43 AM
MAYO 2018: En trámite la planilla de liquidación, Informes aprobados por los respectivos especialistas, se solicito la Aprobación por parte de la Subsecretaría Regional 3.	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	05/06/2018 - 04:23 PM
ABRIL 2018: En trámite la planilla de liquidación, Informes aprobados por los respectivos especialistas, se solicito la Aprobación por parte de la Subsecretaría Regional 3.	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	03/05/2018 - 10:00 AM
MARZO 2018: En trámite la planilla de liquidación, Informes aprobados por los respectivos especialistas, se solicito la Aprobación por parte de la Subsecretaría Regional 3.	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	03/04/2018 - 04:59 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
FEBRERO 2018: En trámite la planilla de liquidación, Informes aprobados por los respectivos especialistas, se solicito la Aprobación por parte de la Subsecretaría Regional 3.	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	05/03/2018 - 03:45 PM
ENERO 2018: En trámite la planilla de liquidación, Informes aprobados por los respectivos especialistas, se solicito la Aprobación por parte de la Subsecretaría Regional 3.	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	05/03/2018 - 03:44 PM
DICIEMBRE 2017: En trámite la planilla de liquidación, Informes aprobados por los respectivos especialistas, se remitió con documento MTOP-DPCH-839-ME con fecha 3 Abril 2014, al momento se encuentra a la espera del pronunciamiento de la Subsecretaría Regional 3.	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	03/01/2018 - 11:19 AM
NOVIEMBRE 2017: En trámite la planilla de liquidación, la misma que se ha devuelto al contratista para que realice rectificaciones, Informes aprobados por los respectivos especialistas, se remitió con documento MTOP-DPCH-839-ME con fecha 3 Abril 2014, al momento se encuentra a la espera del pronunciamiento de la Subsecretaría Regional 3.	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	04/12/2017 - 03:36 PM
OCTUBRE 2017: En trámite la planilla de liquidación, la misma que se ha devuelto al contratista para que realice rectificaciones, Informes aprobados por los respectivos especialistas, se remitió con documento MTOP-DPCH-839-ME con fecha 3 Abril 2014, al momento se encuentra a la espera del pronunciamiento de la Subsecretaría Regional 3.	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	03/11/2017 - 10:26 AM
SEPTIEMBRE 2017: En trámite la planilla de liquidación, la misma que se ha devuelto al contratista para que realice rectificaciones, Informes aprobados por los respectivos especialistas, se remitió con documento MTOP-DPCH-839-ME con fecha 3 Abril 2014, al momento se encuentra a la espera del pronunciamiento de la Subsecretaría Regional 3.	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	04/10/2017 - 03:45 PM
AGOSTO 2017: CAUSAS: En trámite la planilla de liquidación, la misma que se ha devuelto al contratista para que realice rectificaciones, Informes aprobados por los respectivos especialistas. ACCIONES: Se remitió con documento MTOP-DPCH-839-ME con fecha 3 Abril 2014, al momento se encuentra a la espera del pronunciamiento de la Subsecretaría Regional 3.	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	05/09/2017 - 02:18 PM
JULIO 2017: CAUSAS: En trámite la planilla de liquidación, la misma que se ha devuelto al contratista para que realice rectificaciones, Informes aprobados por los respectivos especialistas. ACCIONES: Se remitió con documento MTOP-DPCH-839-ME con fecha 3 Abril 2014, al momento se encuentra a la espera del pronunciamiento de la Subsecretaría Regional 3.	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	04/08/2017 - 09:11 AM
JUNIO 2017: INFORMES APROBADOS POR LOS RESPECTIVOS ESPECIALISTAS, EN TRÁMITE LA PLANILLA DE LIQUIDACIÓN, LA MISMA QUE SE HA DEVUELTO AL CONTRATISTA PARA QUE REALICE RECTIFICACIONES, SE ESTIMA QUE ESTARÁ APROBADA PARA FINES DEL MES DE SEPTIMBRE.	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	05/07/2017 - 02:39 PM
MAYO 2017: INFORMES APROBADOS POR LOS RESPECTIVOS ESPECIALISTAS, EN TRÁMITE LA PLANILLA DE LIQUIDACIÓN, LA MISMA QUE SE HA DEVUELTO AL CONTRATISTA PARA QUE REALICE RECTIFICACIONES, SE ESTIMA QUE ESTARÁ APROBADA PARA FINES DEL MES DE SEPTIMBRE.	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	05/06/2017 - 04:01 PM
ABRIL 2017: INFORMES APROBADOS POR LOS RESPECTIVOS ESPECIALISTAS, EN TRÁMITE LA PLANILLA DE LIQUIDACIÓN, LA MISMA QUE SE HA DEVUELTO AL CONTRATISTA PARA QUE REALICE RECTIFICACIONES, SE ESTIMA QUE ESTARÁ APROBADA PARA FINES DEL MES DE SEPTIMBRE.	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	05/05/2017 - 11:20 AM
MARZO 2017: Se remitió con documento MTOP-DPCH-839-ME con fecha 3 Abril 2014, al momento se encuentra a la espera del pronunciamiento de la Subsecretaría Regional 3.	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	03/04/2017 - 11:19 AM
FEBRERO 2017: Se remitió con documento MTOP-DPCH-839-ME con fecha 3 Abril 2014, al momento se encuentra a la espera del pronunciamiento de la Subsecretaría Regional 3.	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	05/03/2017 - 01:51 AM
ENERO 2017: Se remitió con documento MTOP-DPCH-839-ME con fecha 3 Abril 2014, al momento se encuentra a la espera del pronunciamiento de la Subsecretaría Regional 3.	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	31/01/2017 - 04:23 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
DICIEMBRE 2016: Se remitió con documento MTOP-DPCH-839-ME con fecha 3 Abril 2014, al momento se encuentra a la espera del pronunciamiento de la Subsecretaría Regional 3.	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	05/01/2017 - 10:08 AM
NOVIEMBRE 2016: Se remitió con documento MTOP-DPCH-839-ME con fecha 3 Abril 2014, al momento se encuentra a la espera del pronunciamiento de la Subsecretaría Regional 3.	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	05/12/2016 - 06:03 PM
OCTUBRE 2016: Se remitió con documento MTOP-DPCH-839-ME con fecha 3 Abril 2014, al momento se encuentra a la espera del pronunciamiento de la Subsecretaría Regional 3	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	01/11/2016 - 04:49 PM
SEPTIEMBRE 2016: Se remitió con documento MTOP-DPCH-839-ME con fecha 3 Abril 2014, al momento se encuentra a la espera del pronunciamiento de la Subsecretaría Regional 3.	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	03/10/2016 - 01:35 PM
AGOSTO 2016: Se remitió con documento MTOP-DPCH-839-ME con fecha 3 Abril 2014, al momento se encuentra a la espera del pronunciamiento de la Subsecretaría Regional 3.	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	01/09/2016 - 08:06 AM
JULIO 2016: Se remitió con documento MTOP-DPCH-839-ME con fecha 3 Abril 2014, al momento se encuentra a la espera del pronunciamiento de la Subsecretaría Regional 3.	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	03/08/2016 - 03:13 PM
JUNIO 2016: Se remitió con documento MTOP-DPCH-839-ME con fecha 3 Abril 2014, al momento se encuentra a la espera del pronunciamiento de la Subsecretaría Regional 3.	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	05/07/2016 - 07:46 AM
MAYO 2016: Se remitió con documento MTOP-DPCH-839-ME con fecha 3 Abril 2014, al momento se encuentra a la espera del pronunciamiento de la Subsecretaría Regional 3.	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	04/06/2016 - 06:35 PM
ABRIL 2016: Se remitió con documento MTOP-DPCH-839-ME con fecha 3 Abril 2014, al momento se encuentra a la espera del pronunciamiento de la Subsecretaría Regional 3.	Paula López, Ricardo Octavio	09/05/2016 - 02:53 AM
MARZO 2016: Se remitió con documento MTOP-DPCH-839-ME con fecha 3 Abril 2014, al momento se encuentra a la espera del pronunciamiento de la Subsecretaría Regional 3.	Paula López, Ricardo Octavio	08/04/2016 - 12:24 PM
FEBRERO 2016: Se remitió con documento MTOP-DPCH-839-ME con fecha 3 Abril 2014, al momento se encuentra a la espera del pronunciamiento de la Subsecretaría Regional 3.	Paula López, Ricardo Octavio	10/03/2016 - 12:32 AM
Enero 2016: Se remitió con documento MTOP-DPCH-839-ME con fecha 3 Abril 2014, al momento se encuentra a la espera del pronunciamiento de la Subsecretaría Regional 3.	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	10/02/2016 - 10:35 AM
Diciembre 2015: Se remitió con documento MTOP-DPCH-839-ME con fecha 3 Abril 2014, al momento se encuentra a la espera del pronunciamiento de la Subsecretaría Regional 3.	Paula López, Ricardo Octavio	13/01/2016 - 11:37 PM
Noviembre 2015: Se remitió con documento MTOP-DPCH-839-ME con fecha 3 Abril 2014, al momento se encuentra a la espera del pronunciamiento de la Subsecretaría Regional 3.	Paula López, Ricardo Octavio	08/12/2015 - 09:31 AM
Septiembre 2015: Se remitió con documento MTOP-DPCH-839-ME con fecha 3 Abril 2014, al momento se encuentra a la espera del pronunciamiento de la Subsecretaría Regional 3.	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	07/10/2015 - 05:47 PM
Agosto 2015: Se remitió con documento MTOP-DPCH-839-ME con fecha 3 Abril 2014, al momento se encuentra a la espera del pronunciamiento de la Subsecretaría Regional 3.	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	08/09/2015 - 04:17 PM
Julio 2015: Se remitió con documento MTOP-DPCH-839-ME con fecha 3 Abril 2014, al momento se encuentra a la espera del pronunciamiento de la Subsecretaría Regional 3.	Paula López, Ricardo Octavio	06/08/2015 - 10:12 AM
Junio 2015: Se remitió con documento MTOP-DPCH-839-ME con fecha 3 Abril 2014, al momento se encuentra a la espera del pronunciamiento de la Subsecretaría Regional 3.	Santillan Morocho, Ingrid Pamela	08/07/2015 - 06:20 PM
Mayo 2015: Se remitió con documento MTOP-DPCH-839-ME con fecha 3 Abril 2014, al momento se encuentra a la espera del pronunciamiento de la Subsecretaría Regional 3.	Paula López, Ricardo Octavio	07/06/2015 - 08:12 AM
Abril 2015: Se remitió con documento MTOP-DPCH-839-ME con fecha 3 Abril 2014, al momento se encuentra a la espera del pronunciamiento de la Subsecretaría Regional 3.	Solis Mazón, Nestor Rubén	08/05/2015 - 11:58 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Marzo 2015: Se remitió con documento MTOP-DPCH-839-ME con fecha 3 Abril 2014, al momento se encuentra a la espera del pronunciamiento de la Subsecretaría Regional 3.	Solis Mazón, Nestor Rubén	11/04/2015 - 05:50 PM
Febrero 2015: Se remitió con documento MTOP-DPCH-839-ME con fecha 3 Abril 2014, al momento se encuentra a la espera del pronunciamiento de la Subsecretaría Regional 3.	Solis Mazón, Nestor Rubén	09/03/2015 - 05:25 PM
Enero 2015: Se remitió con documento MTOP-DPCH-839-ME con fecha 3 Abril 2014, al momento se encuentra a la espera del pronunciamiento de la Subsecretaría Regional 3.	Solis Mazón, Nestor Rubén	09/02/2015 - 03:43 PM
Diciembre 2014: Se remitió con documento MTOP-DPCH-839-ME con fecha 3 Abril 2014, al momento se encuentra a la espera del pronunciamiento de la Subsecretaría Regional 3.	Dávila Cadena, Christian Roberto	08/01/2015 - 12:44 PM
Noviembre 2014: Se remitió con documento MTOP-DPCH-839-ME con fecha 3 Abril 2014, al momento se encuentra a la espera del pronunciamiento de la Subsecretaría Regional 3.	Solis Mazón, Nestor Rubén	07/12/2014 - 08:19 PM
Octubre 2014: Se remitió con documento MTOP-DPCH-839-ME con fecha 3 Abril 2014, al momento se encuentra a la espera del pronunciamiento de la Subsecretaría Regional 3.	Solis Mazón, Nestor Rubén	07/11/2014 - 02:26 PM
Septiembre 2014: Se remitió con documento MTOP-DPCH-839-ME con fecha 3 Abril 2014, al momento se encuentra a la espera del pronunciamiento de la Subsecretaría Regional 3.	Solis Mazón, Nestor Rubén	07/10/2014 - 10:40 AM
Agosto 2014: Los estudios se encuentran en revisión. Se remitió con documento MTOP-DPCH-839-ME con fecha 3 Abril 2014, al momento se encuentra a la espera del pronunciamiento de la Subsecretaría Regional 3.	Solis Mazón, Nestor Rubén	11/09/2014 - 10:31 AM
Julio 2014: Los estudios se encuentran en revisión. Se remitió con documento MTOP-DPCH-839-ME con fecha 3 Abril 2014, al momento se encuentra a la espera del pronunciamiento de la Subsecretaría Regional 3.	Solis Mazón, Nestor Rubén	04/08/2014 - 08:45 AM
Junio 2014: Estudios en revisión	Solis Mazón, Nestor Rubén	07/07/2014 - 11:54 AM
Mayo 2014: Estudios en revisión	Solis Mazón, Nestor Rubén	06/06/2014 - 02:54 PM
Abril 2014: Estudios en revisión	Solis Mazón, Nestor Rubén	07/05/2014 - 05:09 PM
Marzo 2014: Estudios en revisión	Solis Mazón, Nestor Rubén	07/04/2014 - 11:32 AM
Febrero 2014: Estudios en revisión	Solis Mazón, Nestor Rubén	15/03/2014 - 09:36 AM
Enero 2014: % Economico M.Original: 95.13 % Economico M.Contractual: 95.13 % Fisico 100.00 Estudios en revisión	Solis Mazón, Nestor Rubén	10/02/2014 - 11:21 AM
Diciembre 2013: % Economico M.Original: 95.13 % Economico M.Contractual: 95.13 % Fisico 100.00 Estudios en revisión	Solis Mazón, Nestor Rubén	06/01/2014 - 04:31 PM
Noviembre 2013: % Economico M.Original: 95.13 % Economico M.Contractual: 95.13 % Fisico 100.00 Estudios en revisión	Solis Mazón, Nestor Rubén	05/12/2013 - 10:07 AM
Octubre 2013: % Economico M.Original: 95.13 % Economico M.Contractual: 95.13 % Fisico 100.00 Estudios en revisión	Solis Mazón, Nestor Rubén	14/11/2013 - 12:04 PM

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
Entrega y aprobación del estudio a tiempo	03/01/2018	Wilson Horna Sanipatin	10	10	1	0/1

Problemas cerrados: 2, Abiertos: 1

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
5- PROYECTO. Calidad. La no aprobación del estudio CAUSARÍA retraso en la contratación de la construcción de la misma.	03/01/2018	Wilson Horna Sanipatín	10 %	10	1	0/1

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 3 - Centro > Chimborazo > Chunchi

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	PLANEACIÓN: Aprobación del Departamento Financiero realizado	1-Solicitud de Información	15/06/2011		15/06/2011		Sí	2.0
2	PLANEACIÓN: Convocatoria realizada	2-Publicación de Pliegos	15/07/2011		15/07/2011		Sí	5.0
3	PLANEACIÓN: Adjudicación realizada	3-Adjudicación	09/12/2011		09/12/2011		Sí	5.0
4	PLANEACIÓN: Contrato firmado	4-Inicio de Trabajo	13/12/2011		13/12/2011		Sí	8.0
5	EJECUCIÓN: Proyecto iniciado	4-Inicio de Trabajo	15/12/2011		15/12/2011		Sí	10.0
6	EJECUCIÓN: Levantamiento Topográfico, entregado.	5-Entregables Intermedios	10/02/2012		10/02/2012		Sí	10.0
7	EJECUCIÓN: Estudio de Impacto Ambiental, terminado.	5-Entregables Intermedios	21/03/2012		21/03/2012		Sí	10.0
8	EJECUCIÓN: Estudio de ingeniería, finalizado.	5-Entregables Intermedios	15/04/2012		15/04/2012		Sí	10.0
9	EJECUCIÓN: Estudio Geotécnico, terminado.	5-Entregables Intermedios	20/04/2012		20/04/2012		Sí	10.0
10	EJECUCIÓN: Estudio Hidrológico, terminado.	5-Entregables Intermedios	21/04/2012		21/04/2012		Sí	10.0
11	EJECUCIÓN:Aprobación del estudio realizado	5-Entregables Intermedios	15/06/2012	31/12/2018			No	5.0
12	CIERRE: Liquidación económica, realizada	9-Entregables Formales	17/07/2012		30/07/2016		Sí	5.0
13	COMPLETADO: Acta de Recepción Única firmada	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	28/08/2012	31/12/2018			No	10.0

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	Eestudios terminados	Calle Verzozi, Hermuy	{PR} - Provincia - CHIMBORAZO	26/08/2016
2	Proyecto en verificación	Calle Verzozi, Hermuy	{PR} - Provincia - CHIMBORAZO	28/10/2015
3	Los estudios está terminados	Calle Verzozi, Hermuy	{PR} - Provincia - CHIMBORAZO	29/06/2015

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
4	Esta concluido el estudio del proyecto	Calle Verzozzi, Hermuy	{PR} - Provincia - CHIMBORAZO	19/12/2014
5	Estan terminados los estudios	Calle Verzozzi, Hermuy	{PR} - Provincia - CHIMBORAZO	31/07/2014

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Porcentaje de avance físico de los estudios para la estabilización de taludes de la vía Guasuntos - Chunchi		100.00 %	100	100	01/01/2014	Octubre


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	43,894.60
Estimado Al Fin Del Proyecto:	89,464.77 **
Costo Total:	91,789.20
Total Devengado:	83,517.81
% Costo Total Devengado:	90.99 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 90.99 %

Perfil Económico 2018

	Años Previos	Año Actual (2018)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	92,573.16	4,271.39	0.00	96,844.55
Ppto. Externo Planeado	83,517.81	0.00	0.00	83,517.81
Ppto. Aprobado Inicial	83,517.81	4,271.39	0.00	87,789.20
Ppto. Codificado	0.00	5,946.96	0.00	5,946.96
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2018)		-1,675.57		
Programado a Devengar	91,789.20	5,946.96	0.00	97,736.16
Ppto. Devengado	83,517.81	0.00	0.00	83,517.81
Pagado Real	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 83,517.81	0.00	0.00	83,517.81
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	8,271.39	5,946.96	0.00	14,218.35
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 90.99 %	0.00 %	0.00 %	85.45 %
Ppto. Codificado 998	0.00	2,135.70	0.00	2,135.70
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2018



Presupuesto Mensual 2018

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %

Presupuesto Mensual 2018							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Mar	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Abr	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
May	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Jun	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Jul	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Ago	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Sep	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Oct	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Nov	5,946.96	0.00	5,946.96	0.00	0.00 %		0.00 %
Dic	0.00		5,946.96				
Total	5,946.96	0.00					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
16	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada.
19	Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A.1 ASOCIACION HITO 1.- Dictamen de prioridad	A.1.pdf	15/03/2014
2	A.2 ASOCIACION HITO 4.- Contrato	A.2.pdf	15/03/2014
3	A.3 ASOCIACIÓN HITO 5.- Informe ejecutivo octubre 2013	A.3.pdf	15/03/2014
4	A.4 ASOCIACIÓN HITO 5.- Informe ejecutivo noviembre 2013	A.4.pdf	15/03/2014
5	A.5 ASOCIACIÓN HITO 5.- Informe ejecutivo diciembre 2013	A.5.pdf	15/03/2014
6	A.6 ASOCIACION HITO 5.- Informe ejecutivo enero 2014	A.6.pdf	15/03/2014
7	A.7 ASOCIACION HITO 5.- Informe ejecutivo febrero 2014	A.7.pdf	15/03/2014
8	A.8 ASOCIACION HITO 5.- Informe ejecutivo marzo 2014	A.8.pdf	07/04/2014
9	A.9 ASOCIACION HITO 15.- Informe ejecutivo abril 2014	A.9.pdf	07/05/2014
10	B.1 ASOCIACION HITO 7.- Informe ejecutivo mayo 2014	B.1.pdf	06/06/2014
11	B.2 ASOCIACION HITO 7.- Informe ejecutivo junio 2014	B.2.pdf	08/07/2014
12	B.3. ASOCIACION HITO 7.- Informe ejecutivo julio 2014	B.3.pdf	04/08/2014
13	B.4. ASOCIACION HITO 8.- Informe ejecutivo agosto 2014	B.4.pdf	11/09/2014
14	B.5. ASOCIACION HITO 8.- Informe ejecutivo septiembre 2014	B.5.pdf	08/10/2014
15	B.6. ASOCIACION HITO 8.- Informe ejecutivo octubre 2014	B.6.pdf	07/11/2014

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
16	B.7. ASOCIACION HITO 8.- Informe ejecutivo noviembre 2014	B.7.pdf	07/12/2014
17	B.8. ASOCIACION HITO 8.- Informe ejecutivo diciembre 2014	B.8.pdf	08/01/2015
18	B.9. ASOCIACION HITO 8.- Informe ejecutivo enero 2015	B.9.pdf	09/02/2015
19	C.1. ASOCIACION HITO 8.- Informe ejecutivo febrero 2015	C.1.pdf	09/03/2015
20	C.2. ASOCIACION HITO 8.- Informe ejecutivo marzo 2015	C.2.pdf	11/04/2015
21	C.3. ASOCIACION HITO 8.- Informe ejecutivo abril 2015	C.3.pdf	08/05/2015
22	C.4. ASOCIACION HITO 8.- Informe ejecutivo mayo 2015	C.4.pdf	09/06/2015
23	C.5. ASOCIACION HITO 8.- Informe ejecutivo junio 2015	Junio_2015.pdf	08/07/2015
24	C.6. ASOCIACION HITO 8.- Informe ejecutivo julio 2015	C.6	06/08/2015
25	C.7. ASOCIACION HITO 8.- Informe ejecutivo agosto 2015	C.7.pdf	08/09/2015
26	C.8. ASOCIACION HITO 8.- Informe ejecutivo septiembre 2015	C.8.pdf	07/10/2015
27	C.9. ASOCIACION HITO 8.- Informe ejecutivo noviembre 2015	C.9.pdf	08/12/2015
28	CEDULA PRESUPUESTARIA 2012 ESTUDIO ESTABILIZACIÓN DE TALUDES GUASUNTOS CHUNCHI	cedula_presupuestaria_2012_estudio_estabilizacion_de_taludes_guasuntos_chunchi.pdf	08/10/2016
29	CEDULA PRESUPUESTARIA 2013 ESTUDIO ESTABILIZACIÓN DE TALUDES GUASUNTOS CHUNCHI	cedula_presupuestaria_2013_estudio_estabilización_de_taludes_guasuntos_chunchi.pdf	08/10/2016
30	CEDULA PRESUPUESTARIA 2014 ESTUDIO ESTABILIZACIÓN DE TALUDES GUASUNTOS CHUNCHI	cedula_presupuestaria_2014_estabilizacion_de_taludes_guasuntos_chunchi.pdf	30/12/2016
31	D.1. ASOCIACION HITO 8.- Informe ejecutivo diciembre 2015	D.1.pdf	13/01/2016
32	D.2. ASOCIACION HITO 8.- Informe ejecutivo enero 2016	D.2.pdf	10/02/2016
33	D.3. ASOCIACION HITO 8.- Informe ejecutivo febrero 2016	D.3.pdf	10/03/2016
34	D.4. ASOCIACION HITO 8.- Informe ejecutivo marzo 2016	D.4	08/04/2016
35	D.5. ASOCIACION HITO 8.- Informe ejecutivo abril 2016	D.5.pdf	09/05/2016
36	D.6. ASOCIACION HITO 8.- Informe ejecutivo mayo 2016	D.6.pdf	03/06/2016
37	D.7. ASOCIACION HITO 8.- Informe ejecutivo agosto 2016	D.7.pdf	01/09/2016
38	D.7. ASOCIACION HITO 8.- Informe ejecutivo julio 2016	D.7.pdf	03/08/2016
39	D.7. ASOCIACION HITO 8.- Informe ejecutivo junio 2016	D.7.pdf	05/07/2016
40	D.7. ASOCIACION HITO 8.- Informe ejecutivo octubre 2016	D.7.pdf	01/11/2016
41	D.7. ASOCIACION HITO 8.- Informe ejecutivo septiembre 2016	D.7.pdf	03/10/2016
42	D.8. ASOCIACION HITO 8.- Informe ejecutivo noviembre 2016	D.8.pdf	05/12/2016
43	D.9 ASOCIACION HITO 12.- PLANILLAS DE PAGO	PLANILLAS_ESTABILIZACIÓN_DE_TALUDES_GUASUNTOS_CHUNCHI.pdf	27/12/2016
44	E.1 ASOCIACION HITO 8.- Informe Ejecutivo Diciembre 2016	E.1.pdf	05/01/2017

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
45	E.2. ASOCIACION HITO 8.- Informe Ejecutivo Enero 2017	E.2.pdf	31/01/2017
46	E.3. ASOCIACION HITO 10.- Informe Ejecutivo MARZO 2017	E.3.pdf	03/04/2017
47	E.4. ASOCIACION HITO 10.- Informe Ejecutivo ABRIL 2017	E.4.pdf	05/05/2017
48	E.5. ASOCIACION HITO 10.- Informe Ejecutivo MAYO 2017	E.5.pdf	05/06/2017
49	E.6. ASOCIACION HITO 10.- Informe Ejecutivo JUNIO 2017	E.6..pdf	05/07/2017
50	E.7. ASOCIACION HITO 10.- Informe Ejecutivo JULIO 2017	K025.pdf	04/08/2017
51	E.8. ASOCIACION HITO 10.- Informe Ejecutivo AGOSTO 2017	K025.pdf	05/09/2017
52	E.9 ASOCIACION HITO 10.- Informe Ejecutivo SEPTIEMBRE 2017	K025.pdf	04/10/2017
53	F.1 ASOCIACION HITO 10.- Informe Ejecutivo OCTUBRE 2017	F.1.pdf	01/11/2017
54	F.2 ASOCIACIÓN HITO 10 INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017	k025.pdf	04/12/2017
55	F.3 ASOCIACIÓN HITO 10 INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2017	k025.pdf	04/01/2018

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Armijo Logroño, Angel Eduardo	Supervisor	Experto de Infraestructura Provincial	aarmijo@mtop.gob.ec	
Horna Sanipatín, Wilson	Coordinador Técnico	Supervisor Construcciones	whorna@mtop.gob.ec	023974600
Narváez , Pablo	Coordinador Financiero			
Santillan Morocho, Ingrid Pamela	Director Provincial de Chimborazo	Directora Provincial de Chimborazo, Encargada	isantillan@mtop.gob.ec	023974600
Soria Aragundy, Monserrath de las Mercedes	Fiscalizador	Analista de Infraestructura de Chimborazo	mmsoria@mtop.gob.ec	023974600

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
71937_1.jpg	05/06/2016