

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 3

Dirección Provincial Chimborazo

PROYECTO: K009 MTOP - Mantenimiento vial de la Provincia de Chimborazo

| | | | |
|--------------------------------|--|---------------------------------|--|
| Líder del Proyecto: | Andrade Almache, Patricio (pandrade@mtop.gob.ec) | | |
| Patrocinador Ejecutivo: | Gamboa López, Enma Katherine | Programas Relacionados: | MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, Provincia - Chimborazo, SECTOR PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD |
| Titular: | Ponce Sigchay, Felix Ramiro | Prioridad: | 0 |
| Tipo de Proyecto: | Infraestructura | Retorno Económico: | 0.00 |
| CUP: | 175200000.506.3813 | TIR: | 0.00 % |
| Objetivos Operativos: | 4 | VAN: | 0.00 |
| Viabilidad Técnica: | Media | Estimado Al Fin Del Proyecto: | 80,424,061.85 |
| Localidad de Gestión: | Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito | | |
| Tipo de Ppto. Externo: | | Fecha de Inicio - Fecha de Fin: | 01/01/2012 - 31/12/2020 |
| Fecha de última actualización: | 17/12/2019 | Fecha de Fin Base: | 31/12/2013 |
| Modificado por: | Ponce Sigchay, Felix Ramiro | Fecha del siguiente Hito: | 30/11/2019 |

DATOS GENERALES

Descripción

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

Evaluación y reparación del Puente Cornelio Dávalos.
 Contratista: PATECA

Microempresas Contratadas:

Tramo Calpi - San Juan - El Arenal: Microempresa Patrono San Juan
 Tramo Guasuntos Chunchi: Microempresa Nueva Camino
 Tramo Huigra - Tomebamba: Microempresa Paquisha
 Tramo Tomebamba - El Triunfo: Microempresa Asociación San Felipe
 Tramo Riobamba - Penipe - Puela: Microempresa 9 de Febrero
 Tramo Alausí - Huigra: Microempresa Asociación de Conservación Vial Alausí

MONTO: Para el año 2014, se tiene asignado a este proyecto 33'803.942,04 USD

PRODUCTO/SERVICIO:

Al termino de la ejecucion de trabajos de mantenimiento vial, las vías presentaran condiciones confortables y seguras

LINEA BASE: Mantenimiento por administración directa y contratada

OBJETIVO GENERAL: Realizar el Mantenimiento Vial de la Provincia De Chimborazo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Presntar las condiciones de la vía en óptimas condiciones
 Mejorar la seguridad de los usuarios
 Mejorar el servicio de las vías
 Implementar obras complementarias que permitan facilitar el tráfico vehicular y proporcionar seguridad al tránsito vehicular y peatonal.
 Contar con un plan de manejo ambiental que permita mitigar el impacto en la ejecución de proyectos.
 Dotar de un sistema de señalización acorde a las especificaciones técnicas del MTOP e INEN, mediante la aplicación de señalética horizontal y vertical que permita a los usuarios de las vías el uso adecuado de las mismas.

Beneficios Cualitativos

Seguridad
 Mejor servicio al ciudadano
 Conservación de la infraestructura vial

Tipo de Beneficiario

Todos los usuarios de la vía

Restricciones


Condiciones climáticas

Fase Actual:

Anteproyecto Definición Planeación **Ejecución** Cierre Completado Congelado Cancelado


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 88.93 %
 Fecha de Inicio: 01/01/2012 Fecha de Fin: 31/12/2020

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



| Porcentaje de Avance | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| 2019 | Avance programado acumulado | | | | | | | | | | | |
| | 84 % | 84 % | 84 % | 85 % | 86 % | 86 % | 86 % | 87 % | 88 % | 88 % | 88 % | 94 % |
| | Avance real acumulado | | | | | | | | | | | |
| | 84 % | 84 % | 84 % | 85 % | 86 % | 86 % | 86 % | 87 % | 88 % | 88 % | | |
| Estado | | | | | | | | | | | | |
| | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|-----------------------------|-------------------------------|
| <p>NOVIEMBRE.- Se realiza en mantenimiento de la Red Vial Estatal por administración directa y con Asociaciones de Conservación Vial, atención d emergencias y limpieza de derrumbos. Los tramos que se intervienen con estos trabajos son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Riobamba- Penipe - Lim. Prov. Chimborazo - Tungurahua -Guamote - Socavón - Cebadas- San Luis -Calpi - San Juan- El Arenal Lim. Prov. Chimborazo / Bolívar -Guasuntos - Chunchi y Alausí- Pepinales -Chunchi- San Jose- La Armenia- Capsol- Zhud | Ponce Sigchay, Felix Ramiro | 04/12/2019 - 10:46 AM |
| <p>OCTUBRE 2019:</p> <p>1.- Se realiza en mantenimiento de la Red Vial Estatal por administración directa y con Asociaciones de Conservación Vial, atención d emergencias y limpieza de derrumbos. Los tramos que se intervienen con estos trabajos son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Riobamba- Penipe - Lim. Prov. Chimborazo - Tungurahua -Guamote - Socavón - Cebadas- San Luis -Calpi - San Juan- El Arenal Lim. Prov. Chimborazo / Bolívar -Guasuntos - Chunchi y Alausí- Pepinales -Chunchi- San Jose- La Armenia- Capsol- Zhud | Ponce Sigchay, Felix Ramiro | 05/11/2019 - 11:23 AM |
| <p>SEPTIEMBRE 2019:</p> <p>1.- Se realiza en mantenimiento de la Red Vial Estatal por administración directa y con Asociaciones de Conservación Vial, atención d emergencias y limpieza de derrumbos. Los tramos que se intervienen con estos trabajos son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Riobamba- Penipe - Lim. Prov. Chimborazo - Tungurahua -Guamote - Socavón - Cebadas- San Luis -Calpi - San Juan- El Arenal Lim. Prov. Chimborazo / Bolívar -Guasuntos - Chunchi y Alausí- Pepinales -Chunchi- San Jose- La Armenia- Capsol- Zhud | Ponce Sigchay, Felix Ramiro | 03/10/2019 - 11:50 AM |
| <p>AGOSTO 2019:</p> | Ponce Sigchay, Felix Ramiro | 04/09/2019 - 03:06 PM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|--|-------------------------------|
| <p>1.- Se realiza en mantenimiento de la Red Vial Estatal por administración directa y con Asociaciones de Conservación Vial, atención d emergencias y limpieza de derrumbos. Los tramos que se intervienen con estos trabajos son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Riobamba- Penipe - Lim. Prov. Chimborazo - Tungurahua -Guamote - Socavón - Cebadas- San Luis -Calpi - San Juan- El Arenal Lim. Prov. Chimborazo / Bolívar -Guasuntos - Chunchi y Alausí- Pepinales -Chunchi- San Jose- La Armenia- Capsol- Zhud | | |
| <p>JULIO 2019: 1.- Se realiza en mantenimiento de la Red Vial Estatal por administración directa y con Asociaciones de Conservación Vial, atención d emergencias y limpieza de derrumbos. Los tramos que se intervienen con estos trabajos son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Riobamba- Penipe - Lim. Prov. Chimborazo - Tungurahua -Guamote - Socavón - Cebadas- San Luis -Calpi - San Juan- El Arenal Lim. Prov. Chimborazo / Bolívar -Guasuntos - Chunchi y Alausí- Pepinales -Chunchi- San Jose- La Armenia- Capsol- Zhud | Ponce Sigchay, Felix Ramiro | 05/08/2019 - 11:41 AM |
| <p>JUNIO 2019: 1.- Se realiza en mantenimiento de la Red Vial Estatal por administración directa y con Asociaciones de Conservación Vial, atención d emergencias y limpieza de derrumbos. Los tramos que se intervienen con estos trabajos son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Riobamba- Penipe - Lim. Prov. Chimborazo - Tungurahua -Guamote - Socavón - Cebadas- San Luis -Calpi - San Juan- El Arenal Lim. Prov. Chimborazo / Bolívar -Guasuntos - Chunchi y Alausí- Pepinales -Chunchi- San Jose- La Armenia- Capsol- Zhud | Ponce Sigchay, Felix Ramiro | 04/07/2019 - 10:45 AM |
| <p>MAYO 2019: 1.- Se realiza en mantenimiento de la Red Vial Estatal por administración directa y con Asociaciones de Conservación Vial, atención d emergencias y limpieza de derrumbos. Los tramos que se intervienen con estos trabajos son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Riobamba- Penipe - Lim. Prov. Chimborazo - Tungurahua -Guamote - Socavón - Cebadas- San Luis -Calpi - San Juan- El Arenal Lim. Prov. Chimborazo / Bolívar -Guasuntos - Chunchi y Alausí- Pepinales -Chunchi- San Jose- La Armenia- Capsol- Zhud | Ponce Sigchay, Felix Ramiro | 03/06/2019 - 02:36 PM |
| <p>ABRIL 2019: 1.- Se realiza en mantenimiento de la Red Vial Estatal por administración directa, atención d emergencias y limpieza de derrumbos. Los tramos que se intervienen con estos trabajos son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Riobamba- Penipe - Lim. Prov. Chimborazo - Tungurahua -Guamote - Socavón - Cebadas- San Luis -Calpi - San Juan- El Arenal Lim. Prov. Chimborazo / Bolívar -Guasuntos - Chunchi y Alausí- Pepinales -Chunchi- San Jose- La Armenia- Capsol- Zhud | Santillan Morocho, Ingrid Pamela | 02/05/2019 - 10:32 AM |
| <p>MARZO 2019: 1.- Se realiza en mantenimiento de la Red Vial Estatal por administración directa, atención d emergencias y limpieza de derrumbos. Los tramos que se intervienen con estos trabajos son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Riobamba- Penipe - Lim. Prov. Chimborazo - Tungurahua -Guamote - Socavón - Cebadas- San Luis -Calpi - San Juan- El Arenal Lim. Prov. Chimborazo / Bolívar -Guasuntos - Chunchi y Alausí- Pepinales -Chunchi- San Jose- La Armenia- Capsol- Zhud | Santillan Morocho, Ingrid Pamela | 05/04/2019 - 11:35 AM |
| <p>FEBRERO 2019: Se realiza en mantenimiento de la Red Vial Estatal por administración directa, atención d emergencias y limpieza de derrumbos. Los tramos que se intervienen con estos trabajos son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Riobamba- Penipe - Lim. Prov. Chimborazo - Tungurahua -Guamote - Socavón - Cebadas- San Luis -Calpi - San Juan- El Arenal Lim. Prov. Chimborazo / Bolívar -Guasuntos - Chunchi y Alausí- Pepinales -Chunchi- San Jose- La Armenia- Capsol- Zhud | Santillan Morocho, Ingrid Pamela | 03/04/2019 - 11:07 AM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| <p>FEBRERO 2019: Se realiza en mantenimiento de la Red Vial Estatal por administración directa, atención d emergencias y limpieza de derrumbos. Los tramos que se intervienen con estos trabajos son los siguientes: -Riobamba- Penipe - Lim. Prov. Chimborazo - Tungurahua -Guamote - Socavón - Cebadas- San Luis -Calpi - San Juan- El Arenal Lim. Prov. Chimborazo / Bolívar -Guasuntos - Chunchi y Alausí- Pepinales -Chunchi- San Jose- La Armenia- Capsol- Zhud</p> | Santillan Morocho, Ingrid Pamela | 01/03/2019 - 10:42 AM |
| <p>ENERO 2019: Se realiza en mantenimiento de la Red Vial Estatal por administración directa, atención d emergencias y limpieza de derrumbos. Los tramos que se intervienen con estos trabajos son los siguientes: -Riobamba- Penipe - Lim. Prov. Chimborazo - Tungurahua -Guamote - Socavón - Cebadas- San Luis -Calpi - San Juan- El Arenal Lim. Prov. Chimborazo / Bolívar -Guasuntos - Chunchi y Alausí- Pepinales -Chunchi- San Jose- La Armenia- Capsol- Zhud</p> | Santillan Morocho, Ingrid Pamela | 04/02/2019 - 09:27 AM |
| <p>DICIEMBRE 2018: Se realiza en mantenimiento de la Red Vial Estatal por administración directa, atención d emergencias y limpieza de derrumbos. Los tramos que se intervienen con estos trabajos son los siguientes: -Riobamba- Penipe - Lim. Prov. Chimborazo - Tungurahua -Guamote - Socavón - Cebadas- San Luis -Calpi - San Juan- El Arenal Lim. Prov. Chimborazo / Bolívar -Guasuntos - Chunchi y Alausí- Pepinales -Chunchi- San Jose- La Armenia- Capsol- Zhud</p> | Santillan Morocho, Ingrid Pamela | 04/01/2019 - 09:22 AM |
| <p>NOVIEMBRE 2018: Se realiza en mantenimiento de la Red Vial Estatal por administración directa, atención d emergencias y limpieza de derrumbos. Los tramos que se intervienen con estos trabajos son los siguientes: -Riobamba- Penipe - Lim. Prov. Chimborazo - Tungurahua -Guamote - Socavón - Cebadas- San Luis -Calpi - San Juan- El Arenal Lim. Prov. Chimborazo / Bolívar -Guasuntos - Chunchi y Alausí- Pepinales -Chunchi- San Jose- La Armenia- Capsol- Zhud</p> | Santillan Morocho, Ingrid Pamela | 04/12/2018 - 09:30 AM |
| <p>OCTUBRE 2018: Se realiza en mantenimiento de la Red Vial Estatal por administración directa, atención d emergencias y limpieza de derrumbos. Los tramos que se intervienen con estos trabajos son los siguientes: -Riobamba- Penipe - Lim. Prov. Chimborazo - Tungurahua -Guamote - Socavón - Cebadas- San Luis -Calpi - San Juan- El Arenal Lim. Prov. Chimborazo / Bolívar -Guasuntos - Chunchi y Alausí- Pepinales -Chunchi- San Jose- La Armenia- Capsol- Zhud</p> | Santillan Morocho, Ingrid Pamela | 05/11/2018 - 11:05 AM |
| <p>SEPTIEMBRE 2018: Se realiza en mantenimiento de la Red Vial Estatal por administración directa, atención d emergencias y limpieza de derrumbos. Los tramos que se intervienen con estos trabajos son los siguientes: -Riobamba- Penipe - Lim. Prov. Chimborazo - Tungurahua -Guamote - Socavón - Cebadas- San Luis -Calpi - San Juan- El Arenal Lim. Prov. Chimborazo / Bolívar -Guasuntos - Chunchi y Alausí- Pepinales -Chunchi- San Jose- La Armenia- Capsol- Zhud</p> | Santillan Morocho, Ingrid Pamela | 03/10/2018 - 10:13 AM |
| <p>AGOSTO 2018: Se realiza en mantenimiento de la Red Vial Estatal por administración directa, atención d emergencias y limpieza de derrumbos. Los tramos que se intervienen con estos trabajos son los siguientes: -Riobamba- Penipe - Lim. Prov. Chimborazo - Tungurahua -Guamote - Socavón - Cebadas- San Luis -Calpi - San Juan- El Arenal Lim. Prov. Chimborazo / Bolívar -Guasuntos - Chunchi y Alausí- Pepinales -Chunchi- San Jose- La Armenia- Capsol- Zhud</p> | Santillan Morocho, Ingrid Pamela | 03/09/2018 - 05:03 PM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|----------------------------------|-------------------------------|
| <p>JULIO 2018: Se realiza en mantenimiento de la Red Vial Estatal por administración directa, atención d emergencias y limpieza de derrumbos. Los tramos que se intervienen con estos trabajos son los siguientes: -Riobamba- Penipe - Lim. Prov. Chimborazo - Tungurahua -Guamote - Socavón - Cebadas- San Luis -Calpi - San Juan- El Arenal Lim. Prov. Chimborazo / Bolívar -Guasuntos - Chunchi y Alausí- Pepinales -Chunchi- San Jose- La Armenia- Capsol- Zhud</p> | Santillan Morocho, Ingrid Pamela | 02/08/2018 - 11:02 AM |
| <p>JUNIO 2018: Se realiza en mantenimiento de la Red Vial Estatal por administración directa, atención d emergencias y limpieza de derrumbos. Los tramos que se intervienen con estos trabajos son los siguientes: -Riobamba- Penipe - Lim. Prov. Chimborazo - Tungurahua -Guamote - Socavón - Cebadas- San Luis -Calpi - San Juan- El Arenal Lim. Prov. Chimborazo / Bolívar -Guasuntos - Chunchi y Alausí- Pepinales -Chunchi- San Jose- La Armenia- Capsol- Zhud</p> | Santillan Morocho, Ingrid Pamela | 04/07/2018 - 11:07 AM |
| <p>MAYO 2018: Se realiza en mantenimiento de la Red Vial Estatal por administración directa, atención d emergencias y limpieza de derrumbos. Los tramos que se intervienen con estos trabajos son los siguientes: -Riobamba- Penipe - Lim. Prov. Chimborazo - Tungurahua -Guamote - Socavón - Cebadas- San Luis -Calpi - San Juan- El Arenal Lim. Prov. Chimborazo / Bolívar -Guasuntos - Chunchi y Alausí- Pepinales -Chunchi- San Jose- La Armenia- Capsol- Zhud</p> | Santillan Morocho, Ingrid Pamela | 04/06/2018 - 09:14 AM |
| <p>ABRIL 2018: Se realiza en mantenimiento de la Red Vial Estatal por administración directa, atención d emergencias y limpieza de derrumbos. Los tramos que se intervienen con estos trabajos son los siguientes: -Riobamba- Penipe - Lim. Prov. Chimborazo - Tungurahua -Guamote - Socavón - Cebadas- San Luis -Calpi - San Juan- El Arenal Lim. Prov. Chimborazo / Bolívar -Guasuntos - Chunchi y Alausí- Pepinales -Chunchi- San Jose- La Armenia- Capsol- Zhud</p> | Santillan Morocho, Ingrid Pamela | 03/05/2018 - 09:20 AM |
| <p>MARZO 2018: Se realiza en mantenimiento de la Red Vial Estatal por administración directa, atención d emergencias y limpieza de derrumbos. Los tramos que se intervienen con estos trabajos son los siguientes: -Riobamba- Penipe - Lim. Prov. Chimborazo - Tungurahua -Guamote - Socavón - Cebadas- San Luis -Calpi - San Juan- El Arenal Lim. Prov. Chimborazo / Bolívar -Guasuntos - Chunchi y Alausí- Pepinales -Chunchi- San Jose- La Armenia- Capsol- Zhud</p> | Santillan Morocho, Ingrid Pamela | 03/04/2018 - 10:06 AM |
| <p>FEBRERO 2018: Se realiza en mantenimiento de la Red Vial Estatal por administración directa, atención d emergencias y limpieza de derrumbos. Los tramos que se intervienen con estos trabajos son los siguientes: -Riobamba- Penipe - Lim. Prov. Chimborazo - Tungurahua -Guamote - Socavón - Cebadas- San Luis -Calpi - San Juan- El Arenal Lim. Prov. Chimborazo / Bolívar -Guasuntos - Chunchi y Alausí- Pepinales -Chunchi- San Jose- La Armenia- Capsol- Zhud</p> | Santillan Morocho, Ingrid Pamela | 05/03/2018 - 03:10 PM |
| <p>ENERO 2018: Se realiza en mantenimiento de la Red Vial Estatal por administración directa, atención d emergencias y limpieza de derrumbos. Los tramos que se intervienen con estos trabajos son los siguientes: -Riobamba- Penipe - Lim. Prov. Chimborazo - Tungurahua -Guamote - Socavón - Cebadas- San Luis -Calpi - San Juan- El Arenal Lim. Prov. Chimborazo / Bolívar -Guasuntos - Chunchi y Alausí- Pepinales -Chunchi- San Jose- La Armenia- Capsol- Zhud</p> | Santillan Morocho, Ingrid Pamela | 05/03/2018 - 03:09 PM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|---|----------------------------------|
| <p>DICIEMBRE 2017: Se realiza en mantenimiento de la Red Vial Estatal mediante asociaciones de conservación vial con trabajos de limpieza de derrumbes , cunetas, espaldones y alcantarillas; desmonte y roce a mano; bacheo menor, etc; así como también la atención ante eventos emergente a siniestros naturales Los tramos que se intervienen con estos trabajos son los siguientes: -Riobamba- Penipe - Lim. Prov. Chimborazo - Tungurahua -Guamote - Socavón - Cebadas- San Luis -Calpi - San Juan- El Arenal Lim. Prov. Chimborazo / Bolívar -Guasuntos - Chunchi y Alausí- Pepinales -Chunchi- San Jose- La Armenia- Capsol- Zhud</p> | <p>Santillan Morocho, Ingrid Pamela</p> | <p>03/01/2018 - 10:10 AM</p> |
| <p>NOVIEMBRE 2017: Se realiza en mantenimiento de la Red Vial Estatal mediante asociaciones de conservación vial con trabajos de limpieza de derrumbes , cunetas, espaldones y alcantarillas; desmonte y roce a mano; bacheo menor, etc; así como también la atención ante eventos emergente a siniestros naturales Los tramos que se intervienen con estos trabajos son los siguientes: -Riobamba- Penipe - Lim. Prov. Chimborazo - Tungurahua -Guamote - Socavón - Cebadas- San Luis -Calpi - San Juan- El Arenal Lim. Prov. Chimborazo / Bolívar -Guasuntos - Chunchi y Alausí- Pepinales -Chunchi- San Jose- La Armenia- Capsol- Zhud</p> | <p>Santillan Morocho, Ingrid Pamela</p> | <p>04/12/2017 - 10:27 AM</p> |
| <p>OCTUBRE 2017: Se realiza en mantenimiento de la Red Vial Estatal mediante asociaciones de conservación vial con trabajos de limpieza de derrumbes , cunetas, espaldones y alcantarillas; desmonte y roce a mano; bacheo menor, etc; así como también la atención ante eventos emergente a siniestros naturales Los tramos que se intervienen con estos trabajos son los siguientes: -Riobamba- Penipe - Lim. Prov. Chimborazo - Tungurahua -Guamote - Socavón - Cebadas- San Luis -Calpi - San Juan- El Arenal Lim. Prov. Chimborazo / Bolívar -Guasuntos - Chunchi y Alausí- Pepinales -Chunchi- San Jose- La Armenia- Capsol- Zhud</p> | <p>Santillan Morocho, Ingrid Pamela</p> | <p>02/11/2017 - 08:24 AM</p> |
| <p>SEPTIEMBRE 2017: Se realiza en mantenimiento de la Red Vial Estatal mediante asociaciones de conservación vial con trabajos de limpieza de derrumbes , cunetas, espaldones y alcantarillas; desmonte y roce a mano; bacheo menor, etc; así como también la atención ante eventos emergente a siniestros naturales Los tramos que se intervienen con estos trabajos son los siguientes: -Riobamba- Penipe - Lim. Prov. Chimborazo - Tungurahua -Guamote - Socavón - Cebadas- San Luis -Calpi - San Juan- El Arenal Lim. Prov. Chimborazo / Bolívar -Guasuntos - Chunchi y Alausí- Pepinales -Chunchi- San Jose- La Armenia- Capsol- Zhud</p> | <p>Santillan Morocho, Ingrid Pamela</p> | <p>05/10/2017 - 07:38 PM</p> |
| <p>AGOSTO 2017: CAUSAS: Trabajos de mantenimiento realizados por las Asociaciones de Conservación Vía a la Red Vial Estatal, dando un mantenimiento rutinario evitando la progresión de fallas y atención emergente a siniestros naturales. ACCIONES: Se realiza trabajos de limpieza de derrumbes, limpieza de alcantarillas, desmonte y roce a mano, limpieza de cunetas y espaldones, bacheo meno, etc en cada uno de los tramos asignados a cada Asociación de Conservación Vial. tramos: *RIOBAMBA- PENIPE - LIM. PROV. CHIMBORAZO - TUNGURAHUA *GUAMOTE - SOCAVÓN - CEBADAS- SAN LUIS *CALPI - SAN JUAN- EL ARENAL LIM. PROV. CHIMBORAZO / BOLÍVAR *GUASUNTOS - CHUNCHI Y ALAUSÍ- PEPINALES *CHUNCHI- SAN JOSE- LA ARMENIA- CAPSOL- ZHUD</p> | <p>Santillan Morocho, Ingrid Pamela</p> | <p>05/09/2017 - 01:50 PM</p> |
| <p>JULIO 2017: CAUSAS: Trabajos de mantenimiento realizados por las Asociaciones de Conservación Vía a la Red Vial Estatal, dando un mantenimiento rutinario evitando la progresión de fallas y atención emergente a siniestros naturales. ACCIONES: Se realiza trabajos de limpieza de derrumbes, limpieza de alcantarillas, desmonte y roce a mano, limpieza de cunetas y espaldones, bacheo meno, etc en cada uno de los tramos asignados a cada Asociación de Conservación Vial. tramos:</p> | <p>Santillan Morocho, Ingrid Pamela</p> | <p>03/08/2017 - 10:46 AM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|---|---|
| <p>*RIOBAMBA- PENIPE - LIM. PROV. CHIMBORAZO - TUNGURAHUA *GUAMOTE - SOCAVÓN - CEBADAS- SAN LUIS *CALPI - SAN JUAN- EL ARENAL LIM. PROV. CHIMBORAZO / BOLÍVAR *GUASUNTOS - CHUNCHI Y ALAUSÍ- PEPINALES *CHUNCHI- SAN JOSE- LA ARMENIA- CAPSOL- ZHUD</p> | | |
| <p>JUNIO 2017: Trabajos de mantenimiento realizados por las Asociaciones de Conservación Vial, en los siguientes tramos: *RIOBAMBA- PENIPE - LIM. PROV. CHIMBORAZO - TUNGURAHUA *GUAMOTE - SOCAVÓN - CEBADAS- SAN LUIS *CALPI - SAN JUAN- EL ARENAL LIM. PROV. CHIMBORAZO / BOLÍVAR *GUASUNTOS - CHUNCHI Y ALAUSÍ- PEPINALES *CHUNCHI- SAN JOSE- LA ARMENIA- CAPSOL- ZHUD Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, limpieza de alcantarillas, desmonte y roce a mano, limpieza de cunetas y espaldones. bacheo menor.</p> | <p>Santillan Morocho, Ingrid Pamela</p> | <p>05/07/2017 - 05:03 PM</p> |
| <p>MAYO 2017: Trabajos de mantenimiento realizados por las Asociaciones de Conservación Vial, en los siguientes tramos: *ALASÍ - PEPINALES +PEPINALES - "Y" DE SAN JOSÉ - CHUNCHI *Y DE SAN JOSÉ - PUENTE ANGAS (LTE. CHIMBORAZO - CAÑAR) *PUENTE ANGAS (LTE. CHIMBORAZO - CAÑAR) - QUEBRADA DEL MUERTO *QUEBRADA DEL MUERTO - PUENTE DOS BOCAS *PUENTE DOS BOCAS - Y DEL TRIUNFO *CALPI - CASA CONDOR *CASA CONDOR - LIM. PROV. CHIMBORAZO / BOLÍVAR *GUASUNTOS - CHUNCHI *SAN LUIS - SOCAVÓN *RIOBAMBA- PENIPE - LIM. PROV. CHIMBORAZO - TUNGURAHUA *GUAMOTE - SOCAVÓN - CEBADAS Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, limpieza de alcantarillas, desmonte y roce a mano, limpieza de cunetas y espaldones. bacheo menor.</p> | <p>Santillan Morocho, Ingrid Pamela</p> | <p>05/06/2017 - 03:11 PM</p> |
| <p>ABRIL 2017: Trabajos de mantenimiento realizados por las Asociaciones de Conservación Vial, en los siguientes tramos: *ALASÍ - PEPINALES +PEPINALES - "Y" DE SAN JOSÉ - CHUNCHI *Y DE SAN JOSÉ - PUENTE ANGAS (LTE. CHIMBORAZO - CAÑAR) *PUENTE ANGAS (LTE. CHIMBORAZO - CAÑAR) - QUEBRADA DEL MUERTO *QUEBRADA DEL MUERTO - PUENTE DOS BOCAS *PUENTE DOS BOCAS - Y DEL TRIUNFO *CALPI - CASA CONDOR *CASA CONDOR - LIM. PROV. CHIMBORAZO / BOLÍVAR *GUASUNTOS - CHUNCHI *SAN LUIS - SOCAVÓN *RIOBAMBA- PENIPE - LIM. PROV. CHIMBORAZO - TUNGURAHUA *GUAMOTE - SOCAVÓN - CEBADAS Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, limpieza de alcantarillas, desmonte y roce a mano, limpieza de cunetas y espaldones. bacheo menor, y pintura sobre la calzada</p> | <p>Santillan Morocho, Ingrid Pamela</p> | <p>05/05/2017 - 12:30 PM</p> |
| <p>MARZO 2017: Trabajos de mantenimiento realizados por las Asociaciones de Conservación Vial, en los siguientes tramos: *ALASÍ - PEPINALES +PEPINALES - "Y" DE SAN JOSÉ - CHUNCHI *Y DE SAN JOSÉ - PUENTE ANGAS (LTE. CHIMBORAZO - CAÑAR) *PUENTE ANGAS (LTE. CHIMBORAZO - CAÑAR) - QUEBRADA DEL MUERTO *QUEBRADA DEL MUERTO - PUENTE DOS BOCAS *PUENTE DOS BOCAS - Y DEL TRIUNFO *CALPI - CASA CONDOR *CASA CONDOR - LIM. PROV. CHIMBORAZO / BOLÍVAR *GUASUNTOS - CHUNCHI *SAN LUIS - SOCAVÓN *RIOBAMBA- PENIPE - LIM. PROV. CHIMBORAZO - TUNGURAHUA</p> | <p>Santillan Morocho, Ingrid Pamela</p> | <p>03/04/2017 - 09:31 AM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|--|-------------------------------|
| *GUAMOTE - SOCAVÓN - CEBADAS Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, limpieza de alcantarillas, desmonte y roce a mano, limpieza de cunetas y espaldones. bacheo menor, y pintura sobre la calzada | | |
| FEBRERO 2016 Trabajos de mantenimiento realizados por las Asociaciones de Conservación Vial, en los siguientes tramos: *ALASÍ - PEPINALES *PEDERNALES - LA Y DE SAN JOSÉ - CHUNCHI *Y DE SAN JOSÉ - PUENTE ANGAS (LTE. CHIMBORAZO - CAÑAR) *QUEBRADA DEL MUERTO - PUENTE DOS BOCAS *PUENTE DOS BOCAS - Y DEL TRIUNFO *CALPI - CASA CONDOR *CASA CONDOR - LIM. PROV. CHIMBORAZO / BOLÍVAR *GUASUNTOS - CHUNCHI *SAN LUIS - SOCAVÓN *RIOBAMBA- PENIPE - LIM. PROV. CHIMBORAZO - RUNGURAHUA *PUENTE ANGAS (LTE. CHIMBORAZO/CAÑAR) - QUEBRADA DEL MUERTO Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, limpieza de alcantarillas, desmonte y roce a mano, limpieza de cunetas y espaldones. bacheo menor, y pintura sobre la calzada | Santillan Morocho, Ingrid Pamela | 04/03/2017 - 09:25 PM |
| ENERO 2016 Trabajos de mantenimiento realizados por administración directa, se realizó trabajos de limpieza de derrumbes en 124,36 Km de la RVE Chimborazo, en los siguientes tramos: * Riobamba - Penipe *Penipe - Puela - Cahujá Bajo * Cahujá Bajo - Lte. Prov. chimborazo / Tungurahua * Guamote - Socavón - Vía (Riobamba - Cebadas) * Socavón (Riobamba - Cebadas) - El Atillo - Km 54.6 (Vía Cebadas - Alshi) | Santillan Morocho, Ingrid Pamela | 04/03/2017 - 09:16 PM |
| DICIEMBRE 2016 Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: *Calpi - San Juan - El Arena, *Huigra - Piedrero. * Riobamba - Penipe - Cahujá * Riobamba - Cebadas * Guamote - Socavón * Guasuntos - Chunchi * Alausí - Huigra Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y cunetas. Colocación de tachas, balizas y pintura sobre la calzada | Santillan Morocho, Ingrid Pamela | 04/01/2017 - 04:54 PM |
| NOVIEMBRE 2016 Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: *Calpi - San Juan - El Arena, *Huigra - Piedrero. * Riobamba - Penipe - Cahujá * Riobamba - Cebadas * Guamote - Socavón * Guasuntos - Chunchi * Alausí - Huigra Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes. Colocación de tachas, balizas y pintura sobre la calzada | Santillan Morocho, Ingrid Pamela | 05/12/2016 - 06:37 PM |
| OCTUBRE 2016 Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: *Calpi - San Juan - El Arena, *Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes. Colocación de tachas, balizas y pintura sobre la calzada | Santillan Morocho, Ingrid Pamela | 01/11/2016 - 04:26 PM |
| SEPTIEMBRE 2016 Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: *Calpi - San Juan - El Arena, *Huigra - Piedrero. | Santillan Morocho, Ingrid Pamela | 03/10/2016 - 10:32 AM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|--|-------------------------------|
| Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes. Colocación de tachas, balizas y pintura sobre la calzada | | |
| AGOSTO 2016 Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: *Calpi - San Juan - El Arena, *Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes. Colocación de tachas, balizas y pintura sobre la calzada | Santillan Morocho, Ingrid Pamela | 01/09/2016 - 07:26 AM |
| JULIO 2016 Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: *Calpi - San Juan - El Arena, *Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes. Colocación de tachas, balizas y pintura sobre la calzada | Santillan Morocho, Ingrid Pamela | 03/08/2016 - 10:43 AM |
| JUNIO 2016 Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: *Calpi - San Juan - El Arena, *Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes. Colocación de tachas, balizas y pintura sobre la calzada | Santillan Morocho, Ingrid Pamela | 04/07/2016 - 12:35 PM |
| MAYO 2016 Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: *Calpi - San Juan - El Arena, *Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes. Colocación de tachas, balizas y pintura sobre la calzada | Santillan Morocho, Ingrid Pamela | 03/06/2016 - 11:37 AM |
| ABRIL 2016: Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: *Calpi - San Juan - El Arena, *Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes. Colocación de tachas, balizas y pintura sobre la calzada | Paula López, Ricardo Octavio | 05/05/2016 - 10:07 AM |
| MARZO 2016: Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: * Guasuntos- Chunchi, *Calpi - San Juan - El Arena, *Alausí - Huigra, *Riobamba - Penipe, *Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes. | Paula López, Ricardo Octavio | 08/04/2016 - 11:38 AM |
| FEBRERO 2016: Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: * Guasuntos- Chunchi, *Calpi - San Juan - El Arena, *Alausí - Huigra, *Riobamba - Penipe, *Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes. | Paula López, Ricardo Octavio | 09/03/2016 - 10:44 PM |
| ENERO 2016: Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: * Guasuntos- Chunchi, *Calpi - San Juan - El Arena, *Alausí - Huigra, *Riobamba - Penipe, *Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes. | Santillan Morocho, Ingrid Pamela | 10/02/2016 - 07:31 AM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|---|----------------------------------|
| <p>DICIEMBRE 2015: Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: * Guasuntos- Chunchi, *Calpi - San Juan - El Arena, *Alausí - Huigra, *Riobamba - Penipe, *Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.</p> | <p>Paula López, Ricardo Octavio</p> | <p>06/01/2016 - 05:35 PM</p> |
| <p>NOVIEMBRE 2015: Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: * Guasuntos- Chunchi, *Calpi - San Juan - El Arena, *Alausí - Huigra, *Riobamba - Penipe, *Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.</p> | <p>Paula López, Ricardo Octavio</p> | <p>07/12/2015 - 03:57 PM</p> |
| <p>OCTUBRE 2015: Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: * Guasuntos- Chunchi, *Calpi - San Juan - El Arena, *Alausí - Huigra, *Riobamba - Penipe, *Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.</p> | <p>Paula López, Ricardo Octavio</p> | <p>06/11/2015 - 12:25 AM</p> |
| <p>SEPTIEMBRE 2015: Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: * Guasuntos- Chunchi, *Calpi - San Juan - El Arena, *Alausí - Huigra, *Riobamba - Penipe, *Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.</p> | <p>Santillan Morocho, Ingrid Pamela</p> | <p>07/10/2015 - 03:28 PM</p> |
| <p>AGOSTO 2015: Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: * Guasuntos- Chunchi, *Calpi - San Juan - El Arena, *Alausí - Huigra, *Riobamba - Penipe, *Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.</p> | <p>Santillan Morocho, Ingrid Pamela</p> | <p>08/09/2015 - 11:59 AM</p> |
| <p>JULIO 2015: Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: * Guasuntos- Chunchi, *Calpi - San Juan - El Arena, *Alausí - Huigra, *Riobamba - Penipe, *Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes. Se realizó trabajos de bacheo en la carretera Riobamba - Penipe - Cahuají Bajo</p> | <p>Santillan Morocho, Ingrid Pamela</p> | <p>06/08/2015 - 10:47 AM</p> |
| <p>Junio 2015: Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: * Guasuntos- Chunchi, *Calpi - San Juan - El Arena, *Alausí - Huigra, *Riobamba - Penipe, *Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes. Se realizó trabajos de bacheo en la carretera Riobamba - Penipe - Cahuají Bajo.</p> | <p>Santillan Morocho, Ingrid Pamela</p> | <p>06/07/2015 - 01:15 PM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|---|----------------------------------|
| <p>Mayo 2015: Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: Guasuntos- Chunchi, Calpi - San Juan - El Arena, Alausí - Huigra, Riobamba - Penipe, Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.</p> | <p>Paula López, Ricardo Octavio</p> | <p>05/06/2015 - 01:14 PM</p> |
| <p>Abril 2015: En etapa precontractual para contratación de microempresas</p> | <p>Solis Mazón, Nestor Rubén</p> | <p>07/05/2015 - 11:26 PM</p> |
| <p>Marzo 2015 Proyecto con microempresas terminado. Por contratar 6 microempresas.</p> | <p>Solis Mazón, Nestor Rubén</p> | <p>07/04/2015 - 04:34 PM</p> |
| <p>Febrero 2015: Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: Guasuntos- Chunchi, Calpi - San Juan - El Arena, Alausí - Huigra, Riobamba - Penipe, Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.</p> | <p>Solis Mazón, Nestor Rubén</p> | <p>09/03/2015 - 01:27 PM</p> |
| <p>Enero 2015: Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: Guasuntos- Chunchi, Calpi - San Juan - El Arena, Alausí - Huigra, Riobamba - Penipe, Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.</p> | <p>Solis Mazón, Nestor Rubén</p> | <p>09/02/2015 - 09:40 AM</p> |
| <p>Diciembre 2014: Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: Guasuntos- Chunchi, Calpi - San Juan - El Arena, Alausí - Huigra, Riobamba - Penipe, Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes. Solis Mazón , Nestor Rubén 01/12/2014 - 04:31 PM</p> | <p>Solis Mazón, Nestor Rubén</p> | <p>08/01/2015 - 08:31 AM</p> |
| <p>Noviembre 2014: Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: Guasuntos- Chunchi, Calpi - San Juan - El Arena, Alausí - Huigra, Riobamba - Penipe, Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.</p> | <p>Solis Mazón, Nestor Rubén</p> | <p>01/12/2014 - 04:31 PM</p> |
| <p>Octubre 2014: Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: Guasuntos- Chunchi, Calpi - San Juan - El Arena, Alausí - Huigra, Riobamba - Penipe, Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.</p> | <p>Solis Mazón, Nestor Rubén</p> | <p>07/11/2014 - 12:37 PM</p> |
| <p>Septiembre 2014: Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: Guasuntos- Chunchi, Calpi - San Juan - El Arena, Alausí - Huigra, Riobamba - Penipe, Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.</p> | <p>Solis Mazón, Nestor Rubén</p> | <p>06/10/2014 - 11:51 AM</p> |
| <p>Agosto 2014: Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: Guasuntos- Chunchi, Calpi - San Juan - El Arena, Alausí - Huigra, Riobamba - Penipe, Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.</p> | <p>Solis Mazón, Nestor Rubén</p> | <p>11/09/2014 - 08:56 AM</p> |
| <p>Julio 2014: Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: Guasuntos- Chunchi, Calpi - San Juan - El Arena, Alausí - Huigra, Riobamba - Penipe, Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.</p> | <p>Solis Mazón, Nestor Rubén</p> | <p>03/08/2014 - 06:37 PM</p> |
| <p>Junio 2014: Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: Guasuntos- Chunchi, Calpi - San Juan - El Arena, Alausí - Huigra, Riobamba - Penipe, Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.</p> | <p>Solis Mazón, Nestor Rubén</p> | <p>03/07/2014 - 03:24 PM</p> |
| <p>Mayo 2014: Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: Guasuntos- Chunchi, Calpi - San Juan - El Arena, Alausí - Huigra, Riobamba - Penipe, Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes.</p> | <p>Solis Mazón, Nestor Rubén</p> | <p>05/06/2014 - 11:44 PM</p> |
| <p>Abril 2014:</p> | <p>Solis Mazón, Nestor Rubén</p> | <p>07/05/2014 - 09:00 AM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|------------------------------|-------------------------------|
| Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: Guasuntos- Chunchi, Calpi - San Juan - El Arena, Alausí - Huigra, Riobamba - Penipe, Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes. | | |
| Marzo 2014: Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: Guasuntos- Chunchi, Calpi - San Juan - El Arena, Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes. | Solis Mazón, Nestor Rubén | 07/04/2014 - 09:20 AM |
| Febrero 2014: Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: Guasuntos- Chunchi, Calpi - San Juan - El Arena, Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes. | Solis Mazón, Nestor Rubén | 10/03/2014 - 11:34 AM |
| Enero 2014: Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: Guasuntos- Chunchi, Calpi - San Juan - El Arena, Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes. | Solis Mazón, Nestor Rubén | 10/02/2014 - 08:24 AM |
| Diciembre 2013: Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial, en los siguientes tramos: Guasuntos- Chunchi, Calpi - San Juan - El Arena, Huigra - Piedrero. Se realizó trabajos de limpieza de derrumbes, alcantarillas y derrumbes. | Solis Mazón, Nestor Rubén | 06/01/2014 - 11:28 AM |
| Noviembre 2013: Trabajos de mantenimiento realizados por las Microempresas de Conservación Vial. Construcción de sistemas bta's | Solis Mazón, Nestor Rubén | 02/12/2013 - 04:20 PM |
| Enero - Octubre 2013: Contratación de Microempresas. Construcción de muros Alquiler de maquinaria | Solis Mazón, Nestor Rubén | 13/11/2013 - 03:13 PM |
| Diciembre 2012: Se realiza trabajos de bacheo, limpieza de cunetas, alcantarillas y derumbes, por temporada invernal se presentaron derrumbesen las vías, se trabajo en conjunto con el personal y maquinaria de MTOP en los trabajos de limpieza. Trabajos de bacheo en la red vial a cargo de la DPCH | Solis Mazón, Nestor Rubén | 07/01/2013 - 10:34 AM |
| Noviembre 2012: Se realiza trabajos de bacheo, limpieza de cunetas, alcantarillas y derumbes, por temporada invernal se presentaron derrumbesen las vías, se trabajo en conjunto con el personal y maquinaria de MTOP en los trabajos de limpieza. Trabajos de bacheo en la red vial a cargo de la DPCH | Solis Mazón, Nestor Rubén | 07/12/2012 - 09:20 AM |
| Octubre 2012: Se realiza trabajos de bacheo, limpieza de cunetas, alcantarillas y derumbes, por temporada invernal se presentaron derrumbesen las vías, se trabajo en conjunto con el personal y maquinaria de MTOP en los trabajos de limpieza. Trabajos de bacheo en la red vial a cargo de la DPCH Septiembre 2012: Se realiza trabajos de bacheo, limpieza de cunetas, alcantarillas y derumbes, por temporada invernal se presentaron derrumbesen las vías, se trabajo en conjunto con el personal y maquinaria de MTOP en los trabajos de limpieza. Agosto 2012: Se realiza trabajos de bacheo, limpieza de cunetas, alcantarillas y derumbes, por temporada invernal se presentaron derrumbesen las vías, se trabajo en conjunto con el personal y maquinaria de MTOP en los trabajos de limpieza. Julio 2012: Se realiza limpieza de cunetas, alcantarillas y derumbes, por temporada invernal se presentaron derrumbesen las vías, se trabajo en conjunto con el personal y maquinaria de MTOP en los trabajos de limpieza. Junio 2012: Se realiza limpieza de cunetas, alcantarillas y derumbes, por temporada invernal se presentaron derrumbesen las vías, se trabajo en conjunto con el personal y maquinaria de MTOP en los trabajos de limpieza. Mayo 2012: Se realiza limpieza de cunetas, alcantarillas y derumbes, por temporada invernal se presentaron derrumbesen las vías, se trabajo en conjunto con el personal y Abril 2012: Se realiza limpieza de cunetas, alcantarillas y derumbes, por temporada invernal se presentaron derrumbesen las vías, se trabajo en conjunto con el personal y maquinaria de MTOP en los trabajos de limpieza. | Solis Mazón, Nestor Rubén | 12/11/2012 - 06:15 PM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|----------------|-------------------------------|
| Marzo 2012: Se inicia los trabajos el 9 de marzo de 2012 con las 4 microempresas en diferentes tramos de la Red vial Estatal de la Provincia. Febrero 2012: -Proceso de adjudicación para realizar trabajos con microempresa. Enero 2012: - Campamento Chunchi: % de Avance 20% | | |

Problemas cerrados: 1, Abiertos: 0

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

| Riesgo | Fecha de última actualización | Responsable | Probabilidad | Impacto | Calificación | Acciones Cerradas / Totales |
|---|-------------------------------|--------------------------|--------------|---------|--------------|-----------------------------|
| 5- PROYECTO. Recursos. Falta de asignación de recursos, CAUSARÍA retraso de la ejecución de los trabajos. | 17/12/2019 | Patricio Andrade Almache | 30 % | 10 | 3 | 0/1 |

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1

LOCALIDADES

| Localidad de Impacto | |
|----------------------|--|
| 1 | Zona 3 - Centro > Chimborazo > Toda la Provincia de Chimborazo |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---|--|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 1 | EJECUCIÓN: Continuación de trabajos del año pasado. Trabajos ejecutados | 4-Inicio de Trabajo | 01/01/2014 | | 01/01/2014 | | Sí | 1.0 |
| 2 | EJECUCIÓN: Fin de trabajos - Microempres. Trabajos terminados | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 22/01/2014 | | 22/01/2014 | | Sí | 1.0 |
| 3 | EJECUCIÓN: Inspección de Obra. Trabajos revisados | 5-Entregables Intermedios | 22/01/2014 | | 22/01/2014 | | Sí | 1.0 |
| 4 | EJECUCIÓN: Recepción definitiva. Actas firmadas FASE 1: Realizado | 5-Entregables Intermedios | 23/01/2014 | | 23/01/2014 | | Sí | 1.0 |
| 5 | PLANEACIÓN: Aprobación interna departamento financiero. Aprobación financiera realizada | 1-Solicitud de Información | 28/01/2014 | | 28/01/2014 | | Sí | 1.0 |
| 6 | PLANEACIÓN: Presupuesto Aprobado | 1-Solicitud de Información | 30/01/2014 | | 30/01/2014 | | Sí | 2.0 |
| 7 | PLANEACIÓN: Elaboración de pliegos realizados | 1-Solicitud de Información | 31/01/2014 | | 31/01/2014 | | Sí | 2.0 |
| 8 | PLANEACIÓN: Convocatoria Microempresas realizado | 2-Publicación de Pliegos | 05/02/2014 | | 05/02/2014 | | Sí | 2.0 |
| 9 | EJECUCIÓN: Adjudicación de trabajos. Trabajos adjudicados | 3-Adjudicación | 13/02/2014 | | 13/02/2014 | | Sí | 1.0 |
| 10 | EJECUCIÓN: Firma del contrato. Contrato legalizado | 3-Adjudicación | 20/02/2014 | | 20/02/2014 | | Sí | 1.0 |
| 11 | EJECUCIÓN: Inicio de Trabajos. Trabajos iniciados | 4-Inicio de Trabajo | 21/02/2014 | | 21/02/2014 | | Sí | 1.0 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---|--|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 12 | EJECUCIÓN: Limpieza de alcantarillas. Realizado | 5-Entregables Intermedios | 19/06/2014 | | 19/06/2014 | | Sí | 1.0 |
| 13 | EJECUCIÓN: Trabajos de bacheo. Realizado | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2014 | | 30/09/2014 | | Sí | 1.0 |
| 14 | EJECUCIÓN: Roza a mano. Realizado | 5-Entregables Intermedios | 31/01/2015 | | 31/01/2015 | | Sí | 1.0 |
| 15 | EJECUCIÓN: Mantenimiento de señalización. Realizado | 5-Entregables Intermedios | 10/02/2015 | | 10/02/2015 | | Sí | 1.0 |
| 16 | EJECUCIÓN: Limpieza de cunetas. Realizado | 5-Entregables Intermedios | 20/02/2015 | | 20/02/2015 | | Sí | 1.0 |
| 17 | EJECUCIÓN: Ejecución de Planillas. Planillas ejecutadas | 4-Inicio de Trabajo | 21/02/2015 | | 21/02/2015 | | Sí | 1.0 |
| 18 | EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes. Realizado | 5-Entregables Intermedios | 24/02/2015 | | 24/02/2015 | | Sí | 1.0 |
| 19 | EJECUCIÓN: Fin de trabajos - Microempresas. Trabajos concluidos FASE 2: Realizado | 5-Entregables Intermedios | 28/02/2015 | | 28/02/2015 | | Sí | 1.0 |
| 20 | EJECUCIÓN: Recepción definitiva. Firmada FASE 2.1: Realizado | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 03/03/2015 | | 03/03/2015 | | Sí | 1.0 |
| 21 | PLANEACIÓN: Aprobación interna departamento financiero. Aprobación financiera realizada | 1-Solicitud de Información | 17/04/2015 | | 17/04/2015 | | Sí | 2.0 |
| 22 | PLANEACIÓN: Presupuesto Aprobado | 1-Solicitud de Información | 22/04/2015 | | 22/04/2015 | | Sí | 2.0 |
| 23 | PLANEACIÓN: Convocatoria Microempresas realizado | 1-Solicitud de Información | 29/04/2015 | | 29/04/2015 | | Sí | 2.0 |
| 24 | PLANEACIÓN: Convocatoria Microempresas realizado | 2-Publicación de Pliegos | 04/05/2015 | | 04/05/2015 | | Sí | 2.0 |
| 25 | EJECUCIÓN: Adjudicación de trabajos. Trabajos adjudicados | 3-Adjudicación | 11/05/2015 | | 11/05/2015 | | Sí | 1.0 |
| 26 | EJECUCIÓN: Firma del contrato. Contrato legalizado | 3-Adjudicación | 18/05/2015 | | 18/05/2015 | | Sí | 1.0 |
| 27 | EJECUCIÓN: Inicio de Trabajos. Trabajos iniciados | 4-Inicio de Trabajo | 25/05/2015 | | 25/05/2015 | | Sí | 1.0 |
| 28 | EJECUCIÓN: Limpieza de alcantarillas. Realizado | 5-Entregables Intermedios | 26/06/2015 | | 26/06/2015 | | Sí | 1.0 |
| 29 | EJECUCIÓN: Trabajos de bacheo. Realizado | 5-Entregables Intermedios | 26/06/2015 | | 26/06/2015 | | Sí | 1.0 |
| 30 | EJECUCIÓN: Limpieza de cunetas. Realizado | 5-Entregables Intermedios | 28/08/2015 | | 28/08/2015 | | Sí | 1.0 |
| 31 | EJECUCIÓN: Roza a mano. Realizado | 5-Entregables Intermedios | 25/09/2015 | | 25/09/2015 | | Sí | 1.0 |
| 32 | EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes. Realizado | 5-Entregables Intermedios | 30/10/2015 | | 30/10/2015 | | Sí | 1.0 |
| 33 | EJECUCIÓN: Fin de trabajos - Microempresas. Trabajos concluidos FASE 3: Realizado | 5-Entregables Intermedios | 30/12/2015 | | 30/12/2015 | | Sí | 2.0 |
| 34 | EJECUCIÓN: Recepción definitiva. Firmada FASE 3.1: Realizado | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 31/12/2015 | | 30/12/2015 | | Sí | 2.0 |
| 35 | PLANEACIÓN: Aprobación interna departamento financiero. Aprobación financiera realizada | 1-Solicitud de Información | 09/03/2016 | | 09/03/2016 | | Sí | 1.0 |
| 36 | PLANEACIÓN: Convocatoria Microempresas realizado | 2-Publicación de Pliegos | 16/03/2016 | | 16/03/2016 | | Sí | 2.0 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---|--|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 37 | EJECUCIÓN: Adjudicación de trabajos. Contratos adjudicados | 3-Adjudicación | 31/03/2016 | | 31/03/2016 | | Sí | 1.0 |
| 38 | EJECUCIÓN: Firma del contrato. Contrato legalizado | 3-Adjudicación | 08/04/2016 | | 08/04/2016 | | Sí | 1.0 |
| 39 | EJECUCIÓN: Inicio de Trabajos. Trabajos iniciados | 4-Inicio de Trabajo | 12/04/2016 | | 12/04/2016 | | Sí | 1.0 |
| 40 | EJECUCIÓN: Limpieza de alcantarillas. Realizado | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2016 | | 31/07/2016 | | Sí | 1.0 |
| 41 | EJECUCIÓN: Trabajos de bacheo. Realizado | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2016 | | 31/08/2015 | | Sí | 1.0 |
| 42 | EJECUCIÓN: Limpieza de cunetas. Realizado | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2016 | | 30/09/2016 | | Sí | 1.0 |
| 43 | EJECUCIÓN: Roza a mano. Realizado | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2016 | | 30/09/2016 | | Sí | 1.0 |
| 44 | EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes. Realizado | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2016 | | 30/11/2016 | | Sí | 1.0 |
| 45 | EJECUCIÓN: Fin de trabajos - Microempresas. Trabajos concluidos FASE 4: Realizado | 5-Entregables Intermedios | 27/12/2016 | | 27/12/2016 | | Sí | 0.5 |
| 46 | EJECUCIÓN: Recepción definitiva. Firmada FASE 4.1: Realizado | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 31/12/2016 | | 30/12/2016 | | Sí | 0.5 |
| 47 | EJECUCIÓN: Firma del contrato. Contrato legalizado | 3-Adjudicación | 02/02/2017 | | 02/02/2017 | | Sí | 1.0 |
| 48 | EJECUCIÓN: Inicio de Trabajos. Trabajos iniciados | 4-Inicio de Trabajo | 03/02/2017 | | 03/02/2017 | | Sí | 1.0 |
| 49 | PLANEACIÓN: Aprobación interna departamento financiero. Aprobación financiera realizada | 1-Solicitud de Información | 06/02/2017 | | 06/02/2017 | | Sí | 2.0 |
| 50 | EJECUCIÓN: Limpieza de alcantarillas, cunetas, Derrumbes menores. Planilla 1 | 5-Entregables Intermedios | 02/03/2017 | | 02/03/2017 | | Sí | 1.0 |
| 51 | EJECUCIÓN: Fin de trabajos - Microempresas. Trabajos concluidos, Planilla Final FASE 5: Realizado | 5-Entregables Intermedios | 02/04/2017 | | 02/04/2017 | | Sí | 1.0 |
| 52 | EJECUCIÓN: Firma del contrato. Contrato legalizado | 3-Adjudicación | 02/04/2017 | | 02/04/2017 | | Sí | 1.0 |
| 53 | EJECUCIÓN: Recepción definitiva. Firmada FASE 5.1: Realizado | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 02/04/2017 | | 02/04/2017 | | Sí | 2.0 |
| 54 | EJECUCIÓN: Inicio de Trabajos. Trabajos iniciados | 4-Inicio de Trabajo | 03/04/2017 | | 03/04/2017 | | Sí | 2.0 |
| 55 | EJECUCIÓN: Limpieza de alcantarillas, cunetas, Derrumbes menores. Planilla 1 | 5-Entregables Intermedios | 02/05/2017 | | 02/05/2017 | | Sí | 1.0 |
| 56 | EJECUCIÓN: Fin de trabajos - Microempresas. Trabajos concluidos, Planilla Final FASE 6 Realizado | 5-Entregables Intermedios | 02/06/2017 | | 02/06/2017 | | Sí | 1.0 |
| 57 | EJECUCIÓN: Recepción definitiva. Firmada FASE 6.1: Realizado | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 02/06/2017 | | 02/06/2017 | | Sí | 1.0 |
| 58 | EJECUCIÓN: Firma del contrato. Contrato legalizado | 3-Adjudicación | 09/06/2017 | | 09/06/2017 | | Sí | 0.5 |
| 59 | EJECUCIÓN: Inicio de Trabajos. Trabajos iniciados | 4-Inicio de Trabajo | 12/06/2017 | | 12/06/2017 | | Sí | 0.5 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---|--|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 60 | EJECUCIÓN: Limpieza de alcantarillas, cunetas, Derrumbes menores. Planilla 1 | 5-Entregables Intermedios | 11/07/2017 | | 11/07/2017 | | Sí | 1.0 |
| 61 | EJECUCIÓN: Trabajos de mantenimiento a la RVE- Chimborazo. Planilla 2 | 5-Entregables Intermedios | 12/08/2017 | | 11/08/2017 | | Sí | 1.0 |
| 62 | EJECUCIÓN: Trabajos de mantenimiento a la RVE- Chimborazo. Planilla 3 | 5-Entregables Intermedios | 11/09/2017 | | 11/09/2017 | | Sí | 1.0 |
| 63 | EJECUCIÓN: Trabajos de mantenimiento a la RVE- Chimborazo. Planilla 4 | 5-Entregables Intermedios | 20/10/2017 | | 20/10/2017 | | Sí | 1.0 |
| 64 | EJECUCIÓN: Limpieza de cunetas, Derrumbes menores | 5-Entregables Intermedios | 25/10/2017 | | 25/10/2017 | | Sí | 1.0 |
| 65 | EJECUCIÓN: Desmonte, roza a mano, ayuda emergente | 5-Entregables Intermedios | 01/11/2017 | | 01/11/2017 | | Sí | 1.0 |
| 66 | EJECUCIÓN: Limpieza de todos los sistemas de drenaje | 5-Entregables Intermedios | 25/11/2017 | | 25/11/2017 | | Sí | 1.0 |
| 67 | EJECUCIÓN: Fin de trabajos - Microempresas. Trabajos concluidos, Planilla Final FASE 7: Realizado | 4-Inicio de Trabajo | 21/12/2017 | | 21/12/2017 | | Sí | 1.0 |
| 68 | EJECUCIÓN: limpieza de derrumbes y ayudas emergentes | 5-Entregables Intermedios | 25/12/2017 | | 25/12/2017 | | Sí | 0.5 |
| 69 | EJECUCIÓN:Recepción definitiva. Firmada FASE 7.1 Realizado | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 27/12/2017 | | 27/12/2017 | | Sí | 1.5 |
| 70 | EJECUCIÓN: Inicio de trabajos | 4-Inicio de Trabajo | 15/03/2018 | | 15/03/2018 | | Sí | 1.0 |
| 71 | EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes y atención de emergencias | 5-Entregables Intermedios | 15/12/2018 | | 15/12/2018 | | Sí | 1.0 |
| 72 | EJECUCIÓN: Recepción definitiva | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 31/12/2018 | | 31/12/2018 | | Sí | 1.0 |
| 73 | EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes y atención de emergencias Administración Directa | 5-Entregables Intermedios | 31/01/2019 | | 31/01/2019 | | Sí | 0.5 |
| 74 | EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes y atención de emergencias Administración Directa | 5-Entregables Intermedios | 28/02/2019 | | 28/02/2019 | | Sí | 0.5 |
| 75 | EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes y atención de emergencias Administración Directa | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2019 | | 31/03/2019 | | Sí | 0.5 |
| 76 | EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes y atención de emergencias, con Asociaciones de Conservación Vial varios tramos RVE | 5-Entregables Intermedios | 30/04/2019 | | 30/04/2019 | | Sí | 0.5 |
| 77 | EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes y atención de emergencias, con Asociaciones de Conservación Vial varios tramos RVE | 5-Entregables Intermedios | 31/05/2019 | | 31/05/2019 | | Sí | 0.5 |
| 78 | EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes y atención de | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2019 | | 30/06/2019 | | Sí | 0.5 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---|--|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| | emergencias, con Asociaciones de Conservación Vial varios tramos RVE | | | | | | | |
| 79 | EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes y atención de emergencias, con Asociaciones de Conservación Vial varios tramos RVE | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2019 | | 31/07/2019 | | Sí | 0.5 |
| 80 | EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes y atención de emergencias, con Asociaciones de Conservación Vial varios tramos RVE | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2019 | | 31/08/2019 | | Sí | 0.5 |
| 81 | EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes y atención de emergencias, con Asociaciones de Conservación Vial varios tramos RVE | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2019 | | 30/09/2019 | | Sí | 0.5 |
| 82 | EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes y atención de emergencias, con Asociaciones de Conservación Vial varios tramos RVE | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2019 | | 31/10/2019 | | Sí | 0.5 |
| 83 | EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes y atención de emergencias, con Asociaciones de Conservación Vial varios tramos RVE | 5-Entregables Intermedios | 30/11/2019 | 30/11/2019 | | | No | 0.5 |
| 84 | CIERRE: Firma de Acta Entrega Recepción de los trabajos de mantenimiento. | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 31/12/2019 | 31/12/2019 | | | No | 5.0 |
| 85 | EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes y atención de emergencias, con Asociaciones de Conservación Vial varios tramos RVE | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2019 | 31/12/2019 | | | No | 0.5 |
| 86 | EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes y atención de emergencias, con Asociaciones de Conservación Vial varios tramos RVE primer trimestre | 5-Entregables Intermedios | 31/03/2020 | 31/03/2020 | | | No | 0.5 |
| 87 | EJECUCIÓN: Limpieza de derrumbes y atención de emergencias, con Asociaciones de Conservación Vial varios tramos RVE segundo trimestre | 5-Entregables Intermedios | 30/06/2020 | 30/06/2020 | | | No | 0.5 |
| 88 | CIERRE: Firma de Acta Entrega Recepción de los trabajos de mantenimiento tercer trimestre | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 31/12/2020 | 31/12/2020 | | | No | 5.0 |

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

| | Supervisión | Supervisor | Organización Supervisora | Fecha de creación |
|---|---|------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 1 | La obra esta en Curso | Calle Verzozzi, Hermuy | {PR} - Provincia - CHIMBORAZO | 26/08/2016 |
| 2 | Las obras estan en ejecución | Calle Verzozzi, Hermuy | {PR} - Provincia - CHIMBORAZO | 29/09/2015 |
| 3 | El mantenimiento esta en proceso | Calle Verzozzi, Hermuy | {PR} - Provincia - CHIMBORAZO | 27/10/2015 |
| 4 | Las obras siempre esta en constante mantenimiento | Calle Verzozzi, Hermuy | {PR} - Provincia - CHIMBORAZO | 29/06/2015 |
| 5 | El mantenimiento vial en la Provincia esta en ejecución | Calle Verzozzi, Hermuy | {PR} - Provincia - CHIMBORAZO | 23/12/2014 |

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

| | Supervisión | Supervisor | Organización Supervisora | Fecha de creación |
|---|---------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------|
| 6 | la obra esta en ejecución | Calle Verzozi, Hermuy | {PR} - Provincia - CHIMBORAZO | 19/08/2014 |
| 7 | Dr. Hermuy Calle V. | Calle Verzozi, Hermuy | {PR} - Provincia - CHIMBORAZO | 25/02/2014 |

INDICADORES DEL PROYECTO

| | Indicador | Estado | Avance al Período | Meta | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Último Período Actualizado |
|---|-------------------------------------|---|-------------------|------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| 1 | Número de microempresas contratadas |  | 100.00 % | 15 | 15 | 01/01/2012 | Jul-Sep |
| 2 | Kilómetros Mantenidos |  | 100.00 % | 0.95 | 0.95 | 01/01/2012 | Noviembre |


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Anticipo Desembolsado: | 0.00 |
| Estimado Al Fin Del Proyecto: | 80,424,061.85 ** |
| Costo Total: | 20,000,000.00 |
| Total Devengado: | 21,520,797.44 |
| % Costo Total Devengado: | 107.60 % |

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 107.60 %

Perfil Económico 2019

| | Años Previos | Año Actual (2019) | Años Futuros | Total |
|---|-----------------|-------------------|---------------|---------------|
| Ppto. Planeado | 12,649,795.19 | 30,851,593.61 | 55,789,200.00 | 99,290,588.80 |
| Ppto. Externo Planeado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ppto. Aprobado Inicial | 11,981,158.17 | 4,518,344.89 | 0.00 | 16,499,503.06 |
| Ppto. Codificado | 20,382,560.26 | 4,518,344.89 | 0.00 | 24,900,905.15 |
| Ppto. Comprometido | 17,151,567.64 | 14,501.82 | 0.00 | 17,166,069.46 |
| Planeado - Codificado (2019) | | 26,333,248.72 | | |
| Programado a Devengar | 16,827,004.65 | 4,518,344.89 | 0.00 | 21,345,349.54 |
| Ppto. Devengado | 20,116,516.96 | 1,404,280.48 | 0.00 | 21,520,797.44 |
| Pagado Real | 13,365,623.70 | 14,501.82 | 0.00 | 13,380,125.52 |
| Estimado a fin de año | * 20,116,516.96 | 0.00 | 0.00 | 20,116,516.96 |
| Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) | -3,289,512.31 | 4,518,344.89 | 0.00 | 1,228,832.58 |
| % de Programado a Devengar vs. Devengado | * 119.55 % | 31.08 % | 0.00 % | 100.82 % |
| Ppto. Codificado 998 | 27,690.38 | 0.00 | 0.00 | 27,690.38 |
| Ppto. Devengado 998 | 27,690.38 | 0.00 | 0.00 | 27,690.38 |

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2019



Presupuesto Mensual 2019

| Mes | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
|-----|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|
| Ene | 4,600.92 | 4,950.45 | 4,600.92 | 4,950.45 | 107.60 % | ● | 0.11 % |

| Presupuesto Mensual 2019 | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------|--------------|
| Mes | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
| Feb | 4,950.45 | 4,950.45 | 9,551.37 | 9,900.90 | 103.66 % | | 0.22 % |
| Mar | 12,950.45 | 4,951.45 | 22,501.82 | 14,852.35 | 66.01 % | | 0.33 % |
| Abr | 128,946.90 | 4,950.45 | 151,448.72 | 19,802.80 | 13.08 % | | 0.44 % |
| May | 555,316.31 | 4,950.45 | 706,765.03 | 24,753.25 | 3.50 % | | 0.55 % |
| Jun | 157,947.61 | 292,793.77 | 864,712.64 | 317,547.02 | 36.72 % | | 7.03 % |
| Jul | 764,023.27 | 749,916.39 | 1,628,735.91 | 1,067,463.41 | 65.54 % | | 23.63 % |
| Ago | 302,128.67 | 16,006.32 | 1,930,864.58 | 1,083,469.73 | 56.11 % | | 23.98 % |
| Sep | 410,688.31 | 148,872.11 | 2,341,552.89 | 1,232,341.84 | 52.63 % | | 27.27 % |
| Oct | 516,687.07 | 171,938.64 | 2,858,239.96 | 1,404,280.48 | 49.13 % | | 31.08 % |
| Nov | 916,208.75 | | 3,774,448.71 | | | | |
| Dic | 743,896.18 | | 4,518,344.89 | | | | |
| Total | 4,518,344.89 | 1,404,280.48 | | | | | |

OBJETIVOS ALINEADOS

| Objetivos Operativos | |
|----------------------|---|
| 16 | Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada. |
| 17 | Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, estudios de ingeniería de puntos críticos. |
| 18 | Incrementar el rendimiento operativo de la maquinaria vial MEDIANTE un plan de re potenciación del equipo caminero y la contratación de personal calificado para la operación del mismo. |
| 19 | Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente. |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|----|---|---|---------------|
| 1 | A.1 ASOCIACION HITO 1.- Continuación de trabajos del año 2011 | A.1.pdf | 11/03/2014 |
| 2 | A.2 ASOCIACION HITO 1.- Continuación de trabajos del año 2012 | A.2.pdf | 11/03/2014 |
| 3 | A.3 ASOCIACION HITO 1.- Continuación de trabajos del año 2012 | A.3.jpg | 11/03/2014 |
| 4 | A.4 ASOCIACION HITO 1.- Informe ejecutivo febrero 2012 - Microempresa | A.4.pdf | 13/03/2014 |
| 5 | A.5 ASOCIACION HITO 1.- Informe ejecutivo marzo 2012 - Microempresa | A.5.pdf | 13/03/2014 |
| 6 | A.6 ASOCIACION HITO 1.- Informe ejecutivo abril 2012 - Microempresa | A.6.pdf | 13/03/2014 |
| 7 | A.7 ASOCIACION HITO 1.- Informe ejecutivo mayo 2012 | A.7.pdf | 13/03/2014 |
| 8 | A.8 ASOCIACION HITO 1.- Informe ejecutivo junio 2012 - Microempresa | A.8.pdf | 13/03/2014 |
| 9 | A.9 ASOCIACION HITO 1.- Informe ejecutivo julio 2012 - Microempresa | A.9.pdf | 13/03/2014 |
| 10 | Acta Definitiva Alausi Huigra 13-02-2015 | Acta_Definitiva_Alausi_Huigra_13-02-2015.pdf | 02/07/2015 |
| 11 | Acta Definitiva Calpi San Juan El Arenal 13-02-2015 | Acta_Definitiva_Calpi_San_Juan_El_Arenal_13-02-2015.pdf | 02/07/2015 |
| 12 | Acta Definitiva Guasuntos Chunchi 13-02-2015 | Acta_Definitiva_Guasuntos_Chunchi_13-02-2015.pdf | 02/07/2015 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|----|--|--|---------------|
| 13 | Acta Definitiva Huigra Tomebamba 13-02-2015 | Acta_Definitiva_Huigra_Tomebamba__13-02-2015.pdf | 02/07/2015 |
| 14 | Acta Definitiva Riobamba Penipe 13-02-2015 | Acta_Definitiva_Riobamba_Penipe_13-02-2015.pdf | 02/07/2015 |
| 15 | Acta Definitiva Tomebamba El Triunfo 13-02-2015 | Acta_Definitiva_Tomebamba_El_Triunfo__13-02-2015.pdf | 02/07/2015 |
| 16 | ASOCIACION HITO 25.- Firma de contrato | D.7.pdf | 05/06/2015 |
| 17 | ASOCIACIÓN HITO 71 INFORME EJECUTIVO MARZO 2018 | k009.pdf | 03/04/2018 |
| 18 | B.1 ASOCIACION HITO 1.- Informe ejecutivo agosto 2012 - Microempresa | B.1.pdf | 13/03/2014 |
| 19 | B.2 ASOCIACION HITO 1.- Informe ejecutivo septiembre 2012 - Microempresa | B.2.pdf | 13/03/2014 |
| 20 | B.3 ASOCIACION HITO 1.- Informe ejecutivo octubre 2012 - Microempresa | B.3.pdf | 13/03/2014 |
| 21 | B.4 ASOCIACION HITO 1.- Informe ejecutivo noviembre 2012 - Microempresa | B.4.pdf | 13/03/2014 |
| 22 | B.5 ASOCIACION HITO 1.- Informe ejecutivo diciembre 2012 - Microempresa | B.5.pdf | 13/03/2014 |
| 23 | B.6 ASOCIACION HITO 1.- Acta recepción Definitiva Mantenimiento rutinario Calpi - San Juan - El Arenal | B.6.pdf | 13/03/2014 |
| 24 | B.6 ASOCIACION HITO 1.- Informe ejecutivo octubre 2013 - Microempresa | B.6.pdf | 13/03/2014 |
| 25 | B.7 ASOCIACION HITO 1.- Informe ejecutivo diciembre 2013 - Microempresa | B.7.pdf | 13/03/2014 |
| 26 | B.8 ASOCIACION HITO 1.- Informe ejecutivo enero 2014- microempresas | B.8.pdf | 13/03/2014 |
| 27 | B.9 ASOCIACION HITO 4.- Acta recepción Definitiva Mantenimiento rutinario Calpi - San Juan - El Arenal | B.9.pdf | 13/03/2014 |
| 28 | C.1 ASOCIACION HITO 10.- Firma Contrato Mantenimiento Calpi San Juan El Arenal | C.1.pdf | 13/03/2014 |
| 29 | C.2 ASOCIACION HITO 11.- Informe ejecutivo febrero 2014- microempresas | C.2.pdf | 13/03/2014 |
| 30 | C.3 ASOCIACION HITO 11.- Informe ejecutivo marzo 2014- microempresas | C.3.pdf | 07/04/2014 |
| 31 | C.4 ASOCIACION HITO 11.- Informe ejecutivo abril 2014- microempresas | C.4.pdf | 07/05/2014 |
| 32 | C.5 ASOCIACION HITO 11.- Informe ejecutivo mayo 2014- microempresas | C.5.pdf | 06/06/2014 |
| 33 | C.6 ASOCIACION HITO 11.- Informe ejecutivo junio 2014- microempresas | C.6.pdf | 03/07/2014 |
| 34 | C.7 ASOCIACION HITO 11.- Informe ejecutivo julio 2014- microempresa | C.7.pdf | 03/08/2014 |
| 35 | C.8 ASOCIACION HITO 11.- Informe ejecutivo agosto 2014- microempresa | C.8.pdf | 11/09/2014 |
| 36 | C.9 ASOCIACION HITO 11.- Informe ejecutivo septiembre 2014- microempresa | C.9.pdf | 06/10/2014 |
| 37 | CEDULA PRESUPUESTARIA 2012 MANTENIMIENTO VIAL PROVINCIA DE CHIMBORAZO | cedula_presupuestaria_2012_mantenimiento_vial_provincia_39/CB/2016 | 03/02/2016 |
| 38 | CEDULA PRESUPUESTARIA 2013 MANTENIMIENTO VIAL PROVINCIA DE CHIMBORAZO | cedula_presupuestaria_2013_mantenimiento_vial_provincia_39/CB/2016 | 03/03/2016 |
| 39 | CEDULA PRESUPUESTARIA 2014 MANTENIMIENTO VIAL PROVINCIA DE CHIMBORAZO | cedula_presupuestaria_2014_mantenimiento_vial_provincia_39/CB/2016 | 03/03/2016 |
| 40 | CEDULA PRESUPUESTARIA 2015 MANTENIMIENTO VIAL PROVINCIA DE CHIMBORAZO | cedula_presupuestaria_2015_mantenimiento_vial_provincia_39/CB/2016 | 03/03/2016 |
| 41 | CEDULA PRESUPUESTARIA 2016 MANTENIMIENTO VIAL PROVINCIA DE CHIMBORAZO | cedula_presupuestaria_2016_mantenimiento_vial_provincia_39/CB/2016 | 03/03/2016 |
| 42 | Contrato Mantenimiento Alausi Huigra 15-05-2015 | Contrato_Mantenimiento_Alausi_Huigra__15-05-2015.pdf | 02/07/2015 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|----|---|--|---------------|
| 43 | Contrato Mantenimiento Calpi San Juan El Arenal 06-05-2015 | Contrato_Mantenimiento_Calpi_San_Juan_El_Arenal_06-05-2015.pdf | 06/07/2015 |
| 44 | Contrato Mantenimiento Guasuntos Chunchi 15-05-2015 | Contrato_Mantenimiento_Guasuntos_Chunchi__15-05-2015.pdf | 07/07/2015 |
| 45 | Contrato Mantenimiento Huigra Tomebamba 15-05-2015 | Contrato_Mantenimiento_Huigra_Tomebamba__15-05-2015.pdf | 07/07/2015 |
| 46 | Contrato Mantenimiento Riobamba Penipe 15-05-2015 | Contrato_Mantenimiento_Riobamba_Penipe__15-05-2015.pdf | 02/07/2015 |
| 47 | Contrato Mantenimiento Tomebamba El Triunfo 15-05-2015 | Contrato_Mantenimiento_Tomebamba_El_Triunfo_15-05-2015.pdf | 07/07/2015 |
| 48 | D.1 ASOCIACION HITO 11.- Informe ejecutivo octubre 2014- microempresa | D.1.pdf | 07/11/2014 |
| 49 | D.2 ASOCIACION HITO 11.- Informe ejecutivo diciembre 2014- microempresa | D.2.pdf | 08/01/2015 |
| 50 | D.3 ASOCIACION HITO 11.- Informe ejecutivo enero 2015- microempresa | D.3.pdf | 09/02/2015 |
| 51 | D.4 ASOCIACION HITO 15.- Informe ejecutivo febrero 2015- microempresa | D.4.pdf | 09/03/2015 |
| 52 | D.5 ASOCIACION HITO 15.- Informe ejecutivo marzo 2015- microempresa | D.5.pdf | 07/04/2015 |
| 53 | D.6. ASOCIACION HITO 15.- Informe ejecutivo abril 2015- microempresa | D.6.pdf | 08/05/2015 |
| 54 | D.7. ASOCIACION HITO 26.- Contrato legalizado | D.7.pdf | 09/06/2015 |
| 55 | D.8. ASOCIACION HITO 27.- Inicio de trabajos | D.8.pdf | 09/06/2015 |
| 56 | D.9. ASOCIACION HITO 27.- Inicio de trabajos | D.9.pdf | 08/07/2015 |
| 57 | E.1 ASOCIACION HITO 27.- Inicio de trabajos | E.1 | 06/08/2015 |
| 58 | E.10 ASOCIACIÓN HITO 32 Informe Ejecutivo Mayo 2016 | E.10.pdf | 03/06/2016 |
| 59 | E.11 ASOCIACIÓN HITO 32 Informe Ejecutivo Junio 2016 | E.11.pdf | 11/07/2016 |
| 60 | E.12 ASOCIACIÓN HITO 32 Informe Ejecutivo Agosto 2016 | E.12.pdf | 01/09/2016 |
| 61 | E.12 ASOCIACIÓN HITO 32 Informe Ejecutivo Julio 2016 | E.12.pdf | 03/08/2016 |
| 62 | E.12 ASOCIACIÓN HITO 32 Informe Ejecutivo Octubre 2016 | E.12...pdf | 01/11/2016 |
| 63 | E.12 ASOCIACIÓN HITO 32 Informe Ejecutivo Septiembre 2016 | E.12..pdf | 04/10/2016 |
| 64 | E.2 ASOCIACION HITO 27.- Inicio de trabajos | E.2.pdf | 08/09/2015 |
| 65 | E.3 ASOCIACION HITO 27.- Inicio de trabajos | E.3.pdf | 07/10/2015 |
| 66 | E.4 ASOCIACIÓN HITO 32.- Limpieza de derrumbes | E.4 | 06/11/2015 |
| 67 | E.5 ASOCIACIÓN HITO 32.- Informe ejecutivo noviembre 2015 | E.5.pdf | 07/12/2015 |
| 68 | E.6 ASOCIACIÓN HITO 32.- Informe ejecutivo diciembre 2015 | E.6 | 13/01/2016 |
| 69 | E.7 ASOCIACIÓN HITO 32.- Informe ejecutivo enero 2016 | E.7.pdf | 10/02/2016 |
| 70 | E.8 ASOCIACIÓN HITO 32.- Informe ejecutivo febrero 2016 | E.8.pdf | 09/03/2016 |
| 71 | E.9 ASOCIACIÓN HITO 32.- Informe ejecutivo marzo 2016 | E.9.pdf | 08/04/2016 |
| 72 | F.7. ASOCIACIÓN HITO 32 Informe Ejecutivo Noviembre 2016 | F.7.pdf | 05/12/2016 |
| 73 | F.8 ASOCIACIÓN HITO 32 Informe Ejecutivo Diciembre 2016 | F.8.pdf | 04/01/2017 |
| 74 | F.9 ASOCIACIÓN HITO 51 Informe Ejecutivo FEBRERO 2017 | F.9..pdf | 04/03/2017 |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|----|---|--|---------------|
| 75 | G.1. ASOCIACIÓN HITO 51 Mantenimiento Administración Directa ENERO 2016 | %_de_mantenimiento_de_la_RVE_de_Chimborazo.jpg | 04/03/2017 |
| 76 | G.2 ASOCIACIÓN HITO 51 Informe Ejecutivo ABRIL 2017 | G.2.pdf | 05/05/2017 |
| 77 | G.3 ASOCIACIÓN HITO 51 Informe Ejecutivo MAYO 2017 | G3.pdf | 05/06/2017 |
| 78 | G.4 ASOCIACIÓN HITO 51 Informe Ejecutivo JUNIO 2017 | G.4..pdf | 05/07/2017 |
| 79 | G.5 ASOCIACIÓN HITO 51 Informe Ejecutivo JULIO 2017 | K009.pdf | 04/08/2017 |
| 80 | G.6 ASOCIACIÓN HITO 51 Informe Ejecutivo AGOSTO 2017 | K009.pdf | 05/09/2017 |
| 81 | G.7 ASOCIACIÓN HITO 51 Informe Ejecutivo SEPTIEMBRE 2017 | K009.pdf | 05/10/2017 |
| 82 | G.7 ASOCIACIÓN HITO 64 Informe Ejecutivo OCTUBRE 20178 | G.8.pdf | 01/11/2017 |
| 83 | G.9 ASOCIACIÓN HITO 66 INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017 | K009.pdf | 04/12/2017 |
| 84 | H.1 ASOCIACIÓN HITO 67 INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2017 | k009..pdf | 04/01/2018 |

EQUIPO DEL PROYECTO

| Nombre | Rol | Puesto | Correo Electrónico | Teléfono(s) |
|-----------------------------|-----------------------------------|--|--------------------|-------------|
| | Fiscalizador | | | |
| | Supervisor Conservación Vial | | | |
| | Supervisor Financiero | | | |
| Horna Sanipatín, Wilson | Coordinador Técnico | | salio@mtop.gob.ec | 023974600 |
| Ponce Sigchay, Felix Ramiro | Director Provincial de Chimborazo | Director Distrital de Transporte y Obras Publicas del Chimborazo | fponce@mtop.gob.ec | |

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

| Archivo | Fecha de Alta |
|-------------|---------------|
| 35904_1.jpg | 05/06/2016 |