

**MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas**  
**Subsecretaría Zona 5**  
**Dirección Provincial Bolívar**

**PROYECTO: K026** MTOP- Programa de apoyo al desarrollo vial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, para trabajos de rehabilitación de las carreteras Rayopamba - Facundo Vela 33.7 km, Caluma - Telimbela 16,6 Km, 4 Esquinas - Salinas 12 Km.



Líder del Proyecto:	Pungaña Zaruma, Sergio Washington (spungana@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Bastidas Izurieta, Álvaro Sebastián	Programas Relacionados:	
Titular:	Agualongo Amangandi, Mercy Maribel	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	175200000.0000.373954	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	828,138.73
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/12/2019 - 07/01/2020
Fecha de última actualización:	07/01/2020	Fecha de Fin Base:	07/01/2020
Modificado por:	Pungaña Zaruma, Sergio Washington	Fecha del siguiente Hito:	

**DATOS GENERALES**

<b>Descripción</b>
Este proyecto forma parte del "Programa de apoyo al desarrollo vial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados"
<b>Beneficios Cualitativos</b>
Carreteras con buen nivel de servicio, que sirvan a la colectividad para desarrollar sus actividades diarias.
<b>Tipo de Beneficiario</b>
Se beneficia la población de la provincia de Bolívar en la parte: Turística Económica Laboral
<b>Restricciones</b>
RECURSOS: Económicos COSTO: TIEMPO:

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	<b>Ejecución</b>	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------

**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**



Transcurrido: 97.37 %  
 Fecha de Inicio: 01/12/2019      Fecha de Fin: 07/01/2020

Porcentaje de Avance: 0.00 %

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Diciembre 2019: - Se realiza la transferencia de recursos conforme a la Adenda al Convenio de cooperación interinstitucional.	Pungaña Zaruma, Sergio Washington	07/01/2020 - 11:38 AM

**LOCALIDADES**

Localidad de Impacto	
1	Zona 5 - Litoral > Bolívar > Guaranda

**HITOS**

Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
No hay información disponible							

**INDICADORES DEL PROYECTO**

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


## AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

### COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	828,138.73 **
Costo Total:	909,580.40
Total Devengado:	828,138.73
% Costo Total Devengado:	91.05 %

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

### % COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 91.05 %

### Perfil Económico 2020

	Años Previos	Año Actual (2020)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Codificado	909,580.40	0.00	0.00	909,580.40
Ppto. Comprometido	828,138.73	0.00	0.00	828,138.73
Planeado - Codificado (2020)		0.00		
Programado a Devengar	828,138.73	0.00	0.00	828,138.73
Ppto. Devengado	828,138.73	0.00	0.00	828,138.73
Pagado Real	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 828,138.73	0.00	0.00	828,138.73
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

\* Ppto. Devengado

### OBJETIVOS ALINEADOS

#### Objetivos Operativos

14	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada.
----	---

### ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	Adenda al convenio específico de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia Bolívar.	ADENDA_GAD_BOLIVAR.pdf	07/01/2020
2	Convenio de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia Bolívar.	Convenio_Interinstitucional_MTOP_-_GAD_Bolívar.PDF	07/01/2020

**EQUIPO DEL PROYECTO**

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Agualongo Amangandi, Mercy Maribel	Directora Dirección Distrital Bolívar	Directora Distrital de Transporte y Obras Públicas de Bolívar	magualongo@mtop.gob.ec	023974600
Bastidas Izurieta, Álvaro Sebastián	Subsecretario Zonal 5	Subsecretario Zonal 5	asbastidas@mtop.gob.ec	042068542
Pungaña Zaruma, Sergio Washington	Coordinador Técnico de Infraestructura Distrital	Supervisor de Conservación Vial de Bolívar	spungana@mtop.gob.ec	023974600