

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 7
Dirección Provincial Loja

PROYECTO: K013 MTOP.- Mantenimiento vial de la Provincia de Loja

Líder del Proyecto:	Ochoa Cueva, Santiago Fernando (sochoa@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Punin Burneo, Eduardo Patricio	Programas Relacionados:	MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE LOJA, Provincia - Loja, SECTOR PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
Titular:	Regalado Jaramillo, Marco Joffre	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	175200000.506.3855	TIR:	50.00 %
Objetivos Operativos:	2	VAN:	40,014,644.15
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	29,180,928.91
Localidad de Gestión:	Zona 7 - Sur > Loja > Toda la Provincia de Loja		
Tipo de Ppto. Externo:	Inversionista internacional	Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2011 - 31/12/2023
Fecha de última actualización:	02/09/2021	Fecha de Fin Base:	31/12/2013
Modificado por:	Ochoa Cueva, Santiago Fernando	Fecha del siguiente hito:	31/08/2021

DATOS GENERALES

Descripción

DESCRIPCIÓN: Bajo esta partida se detallara todos aquellos componentes que sirven para dar el mantenimiento a la red vial estatal de la provincia, así como aquellas instalaciones que permiten dar el mantenimiento y que forman parte del MTOP - Loja.

Los componentes que se ejecutaran dentro de este proyecto son:

- .Rehabilitación: Se ejecutaran obras viales encaminadas a la conservación vial de la infraestructura de la provincia de Loja.
- .Servicio de Microempresas: Se contrata el servicio de personal del lugar para dar mantenimiento rutinario que comprende roza mano, limpieza de alcantarillas, cunetas, derrumbes, reposición de la señalización horizontal y mantenimiento de la señalización vertical, sellado de fisuras en el pavimento, mantenimiento de infraestructura de los puentes, en los tramos de red vial estatal que se administran directamente.
- .Gastos operacionales: Se realizan adquisiciones de bienes y servicios que permitan realizar los trabajos de conservación vial, además la contratación de personal para las actividades de mantenimiento vial.

LINEA BASE: Este programa permite dar mantenimiento a las diferentes vías de la Red Vial estatal de la Provincia de Loja, por administración directa y bajo la contratación de microempresas, así mismo permito intervenir en emergencias, se ejecutan trabajos de limpieza de derrumbos, alcantarillas, roza a mano, bacheo con mezcla asfáltica, entre otros, reposición de señalización (colocación de tachas).

PRODUCTO/SERVICIO: Garantizar una red de transporte seguro y competitivo.

OBJETIVO GENERAL: Ejecutar el mantenimiento de 757,971 km de la Infraestructura Vial, con la finalidad de tener las vías en excelente estado para así brindar un buen servicio contribuyendo al desarrollo social y económico del País, teniendo dentro de sus actividades la de llevar adelante la planificación, el diseño, construcción, fiscalización y mantenimiento de la red vial estatal.

OBJETIVO ESPECIFICOS:

- .Realizar el mantenimiento vial a través de los gastos operacionales, que permitirán la repotenciación de equipo y maquinaria.
- .Fortalecer el mantenimiento vial a través de actores sociales que se organizan y forman las microempresas para dar el servicio de mantenimiento rutinario.
- .Realizar las obras de infraestructura necesaria que permitan la conectividad y transitabilidad en la vía a fin de garantizar la vida de los usuarios.
- .Realizar los estudios de puntos críticos, puentes y demás obras viales que se presenten en la red vial estatal, y realizar su fiscalización así como la fiscalización de las obras de infraestructura.

Beneficios Cualitativos

- Contribuir al desarrollo agrícola, ganadero, minero, comercial y turístico de los cantones: Loja, Catamayo, Paltas, Celica, Puyango, Macará, Chaguarpamba, Zapotillo y Saraguro.

Beneficios Cualitativos

- Aumentar el tiempo de vida útil de la vía
- Mantener en buen estado la vía para el tráfico vehicular durante todo el año
- Contribuir a la disminución del tiempo de recorrido de los vehículos en el tramo
- Contribuir a la disminución del costo operativo del transporte vehicular

Tipo de Beneficiario

Beneficiarios directos del mantenimiento rutinario y emergente de la provincia de Loja: 76.500 habitantes de Loja.
Beneficiarios Indirectos: 448.966 personas, de todos los cantones especialmente los fronterizos, ubicados en la zona sur occidental de la provincia de Loja con sus áreas de influencias: Azuay, Zamora Chinchipe y la parte Norte del Perú.


Restricciones

Restricción de Tiempo: El proyecto tendrá una duración hasta el año 2023, tal como consta en la ficha SiPeIP
Restricción de Costo: 56.250.708,76
Restricción de Calidad: La falta de personal influye en el rendimiento normal de los trabajos.
Restricción de Recursos: la falta de materiales petreos y combustible afectaría en el normal desenvolvimiento de los trabajos en la RVE.

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación **Ejecución** Cierre Completado Congelado Cancelado


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 82.69 %
Fecha de Inicio: 01/01/2011 Fecha de Fin: 31/12/2023

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2021	Avance programado acumulado											
	83 %	83 %	83 %	84 %	84 %	85 %	85 %	86 %	86 %	87 %	87 %	88 %
	Avance real acumulado											
	83 %	83 %	83 %	84 %	84 %	85 %	85 %	85 %				
2021	Estado											
	●	●	●	●	●	●	●	●				

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
AGOSTO 2021 MICROEMPRESAS Con fecha 16 de agosto de 2021 concluyeron las órdenes de compra de las quince microempresas contratadas en 2021. Actualmente se encuentra activa una microempresa en el tramo Ye de Balsones - Pindal - Sabanilla realizando las siguientes actividades: Limpieza de cunetas a mano, Roza a mano, Limpieza de alcantarillas y otros mantenimientos. ADMINISTRACIÓN DIRECTA Con maquinaria operativa que dispone la Dirección del MTOP-Loja, se realizó trabajos de reconformación de calzada en tramos con fallas geológicas de las vías: Loja - Malacatos, Loja - Catamayo, apertura de variante en tramo Loja - Santiago, limpieza de derrumbes en los tramos: Cariamanga - Sozoranga, Loja - Saraguro, Paso Lateral de Loja, Velacruz - Chaguarpamba - Rio Pindo, El Empalme - Celica - Alamor, via antigua Loja - Catamayo.	Ochoa Cueva, Santiago Fernando	02/09/2021 - 01:50 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
JULIO 2021 MICROEMPRESAS Las 15 Asociaciones de Conservación Vial se encuentran realizando las siguientes actividades: Limpieza de cunetas a mano, Roza a mano, Limpieza de derrumbes a mano, Limpieza de señalización vertical, Limpieza de alcantarillas y otros mantenimientos. (HITO 2xx) ADMINISTRACIÓN DIRECTA Con maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja, se realizó trabajos de reconfiguración de calzada del tramo: Loja - Malacatos, Catamayo - Gonzanamá. Limpieza de derrumbes en los tramos: Cariamanga - Sozoranga, Loja - Saraguro, Playas - El Empalme, Paso Lateral de Loja, Velacruz - Chaguarpamba - Río Pindo, Celica - Alamor, vía antigua Loja - Catamayo. Bacheo asfáltico en vía Loja - Catamayo, Limpieza de alcantarillas en vía Loja - Malacatos, Apertura de variante en tramo Loja - Santiago.	Ochoa Cueva, Santiago Fernando	05/08/2021 - 02:46 PM
JUNIO 2021 MICROEMPRESAS Con fecha 17 de mayo se contrató 14 Asociaciones de Conservación Vial, que ejecutan las siguientes actividades: Limpieza de cunetas a mano, Roza a mano, Limpieza de derrumbes a mano, Limpieza de señalización vertical, Limpieza de alcantarillas y otros mantenimientos. ADMINISTRACIÓN DIRECTA Con maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja, se realizó trabajos de reconfiguración de calzada del tramo: Loja - Malacatos, Loja - El Tiro, PLL; limpieza de derrumbes en los tramos: Paso Lateral de Loja, Velacruz - Chaguarpamba - Río Pindo, Empalme - Macará, Loja - Malacatos, Vilcabamba - Yangana.	Alvarado Espejo, Paola	01/07/2021 - 11:22 AM
MAYO 2021 REHABILITACIÓN "REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE MENOR DE LA CARRETERA LOJA - VILCABAMBA, E682, L=40.2 KM, PROVINCIA DE LOJA".- Acta definitiva con fecha 20 de mayo 2021. MICROEMPRESAS Se Contrató de 14 Asociaciones Conservación Vial. Vilcabamba - Yangana - Sabanilla Santiago - Saraguro Saraguro - Oña Loja - Catamayo Catamayo - San Pedro de la Bendita San Pedro de la Bendita - Velacruz Velacruz - Puente Las Playas Playas - El Empalme El Empalme - Macará Velacruz - Chaguarpamba Chaguarpamba - Río Pindo El Empalme - Celica Alamor - Y de Balzones - Puente Puyango Y de Pózul - Alamor ADMINISTRACIÓN DIRECTA Con maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja, se realizó trabajos de reconfiguración de calzada del tramo: Loja - Saraguro, Loja- Catamayo, PLL; limpieza de derrumbes en los tramos: Paso Lateral de Loja, Velacruz - Chaguarpamba - Río Pindo, Empalme - Macará, Loja - Catamayo, Loja - Saraguro; Limpieza de alcantarillas en los tramos: Loja - Catamayo, Loja - Malacatos.	Alvarado Espejo, Paola	04/06/2021 - 03:36 PM
ABRIL 2021 REHABILITACIÓN "REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE MENOR DE LA CARRETERA LOJA - VILCABAMBA, E682, L=40.2 KM, PROVINCIA DE LOJA".- Proyecto culminó el 26 de noviembre de 2019, con un avance físico de 100% y económico de 71.41%. Obra en Etapa de Recepción Provisional. Con Memorando Nro. MTOP-DDL-2021-1025-ME, se solicita la modificación del POA para aumento de techo presupuestario. (HITO 220) MICROEMPRESAS Se encuentra en proceso de Contratación de 17 Asociaciones Conservación Vial. ADMINISTRACIÓN DIRECTA Con maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja, se realizó trabajos de reconfiguración de calzada del tramo: Loja - Saraguro, Loja- Catamayo, PLL; limpieza de derrumbes en los tramos: Paso Lateral de Loja, Velacruz - Chaguarpamba - Río Pindo, Empalme	Alvarado Espejo, Paola	05/05/2021 - 10:36 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
- Macará, Loja - Catamayo, Loja - Saraguro; Limpieza de alcantarillas en los tramos: Loja - Catamayo, Loja - Malacatos.		
MARZO 2021 REHABILITACIÓN "REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE MENOR DE LA CARRETERA LOJA - VILCABAMBA, E682, L=40.2 KM, PROVINCIA DE LOJA".- Proyecto culminó el 26 de noviembre de 2019, con un avance físico de 100% y económico de 71.41%. Obra en Etapa de Recepción Provisional. Con Memorando Nro. MTOP-CONS_LOJ-2020-1117-ME, se solicita la modificación del POA para aumento de techo presupuestario. (HITO 220) MICROEMPRESAS Las 15 Asociaciones de Conservación Vial, culminaron la prestación de servicio. ADMINISTRACIÓN DIRECTA Con maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja, se realizó trabajos de reconfiguración de calzada del tramo: Loja - Saraguro, Loja- Catamayo, PLL; limpieza de derrumbes en los tramos: Paso Lateral de Loja, Velacruz - Chaguarpamba - Río Pindo, Empalme - Macará, Loja - Catamayo, Loja - Saraguro, Playas - Empalme - Celica.	Alvarado Espejo, Paola	05/04/2021 - 10:37 AM
FEBRERO 2021 REHABILITACIÓN "REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE MENOR DE LA CARRETERA LOJA - VILCABAMBA, E682, L=40.2 KM, PROVINCIA DE LOJA".- Proyecto culminó el 26 de noviembre de 2019, con un avance físico de 100% y económico de 71.41%. Obra en Etapa de Recepción Provisional. Con Memorando Nro. MTOP-CONS_LOJ-2020-1117-ME, se solicita la modificación del POA para aumento de techo presupuestario. (HITO 220) MICROEMPRESAS Las 14 Asociaciones de Conservación Vial, culminaron la prestación de servicio. La Asociación Vial "ASOCENEN", se encuentran ejecutando: Limpieza de cunetas a mano, Roza a mano, Limpieza de derrumbes a mano, Limpieza de señalización vertical, Limpieza de alcantarillas y otros mantenimientos. Con maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja, se realizó trabajos de reconfiguración de calzada del tramo Loja- Catamayo, PLL; limpieza de derrumbes en los tramos: Paso Lateral de Loja, Chaguarpamba - Río Pindo, Empalme - Celica, limpieza de alcantarilla en Santiago, El Porvenir.	Alvarado Espejo, Paola	04/03/2021 - 08:33 AM
ENERO 2021 REHABILITACIÓN "REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE MENOR DE LA CARRETERA LOJA - VILCABAMBA, E682, L=40.2 KM, PROVINCIA DE LOJA".- Proyecto culminó el 26 de noviembre de 2019, con un avance físico de 100% y económico de 71.41%. Obra en Etapa de Recepción Provisional. Con Memorando Nro. MTOP-CONS_LOJ-2020-1117-ME, se solicita la modificación del POA para aumento de techo presupuestario. (HITO 220) MICROEMPRESAS Las 15 Asociaciones de Conservación se encuentran ejecutando: Limpieza de cunetas a mano, Roza a mano, Limpieza de derrumbes a mano, Limpieza de señalización vertical, Limpieza de alcantarillas y otros mantenimientos. (HITO 233). La Asociación Vial "ASOCENEN", culminó la prestación de servicio el 15 de enero de 2021. Con maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja, se realizó trabajos de reconfiguración de calzada del tramo Loja- Catamayo, PLL; limpieza de derrumbes en los tramos: Paso Lateral de Loja, Chaguarpamba - Río Pindo, Empalme - Celica; limpieza de alcantarillas en los tramos: Alamor - Pindal, Empalme - Celica, Santiago - Saraguro; bacheo asfáltico menor en el tramo Chaguarpamba - Río Pindo.(HITO 234)	Alvarado Espejo, Paola	03/02/2021 - 02:31 PM
DICIEMBRE 2020 REHABILITACIÓN "REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE MENOR DE LA CARRETERA LOJA - VILCABAMBA, E682, L=40.2 KM, PROVINCIA DE LOJA".- Proyecto culminó el 26 de noviembre de 2019, con un avance físico de 100% y económico de 71.41%. Obra en Etapa de Recepción Provisional. Con Memorando Nro. MTOP-CONS_LOJ-2020-1117-ME, se solicita la modificación del POA para aumento de techo presupuestario. (HITO 220) MICROEMPRESAS Las 13 Asociaciones de Conservación se encuentran ejecutando: Limpieza de cunetas a mano, Roza a mano, Limpieza de derrumbes a mano, Limpieza de señalización vertical, Limpieza de alcantarillas y otros mantenimientos. (HITO 230)	Alvarado Espejo, Paola	05/01/2021 - 08:15 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Con maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja, se realizó trabajos de reconformación de calzada del tramo Loja- Catamayo, Empalme - Macará; limpieza de derrumbes en los tramos: Paso Lateral de Loja, Chaguarpamba - Río Pindo, Alamor - Puente Puyango, Loja - Santiago - Saraguro - Oña, Loja - Malacatos; limpieza de alcantarillas en el tramo: Santiago - Saraguro. (HITO 231)		
NOVIEMBRE 2020 REHABILITACIÓN "REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE MENOR DE LA CARRETERA LOJA - VILCABAMBA, E682, L=40.2 KM, PROVINCIA DE LOJA".- Proyecto culminó el 26 de noviembre de 2019, con un avance físico de 100% y económico de 71.41%. Obra en Etapa de Recepción Provisional. Con Memorando Nro. MTOP-CONS_LOJ-2020-1117-ME, se solicita la modificación del POA para aumento de techo presupuestario. (HITO 220) "REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE MENOR DE LA CARRETERA LOJA-CATAMAYO, E35, L=36KM, PROVINCIA DE LOJA.- Se realiza la Recepción Definitiva el 25 de noviembre de 2020, con un avance físico de 100,00% y económico de 99.87%. (HITO 229) MICROEMPRESAS Las 13 Asociaciones de Conservación se encuentran ejecutando: Limpieza de cunetas a mano, Roza a mano, Limpieza de derrumbes a mano, Limpieza de señalización vertical, Limpieza de alcantarillas y otros mantenimientos. (HITO 227) Con maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja, se realizó trabajos de reconformación de calzada del tramo Loja- Santiago, colocación de mezcla asfáltica en sitios críticos, Vía antigua a Catamayo, limpieza de derrumbes en los tramos: Paso Lateral de Loja, Chaguarpamba - Río Pindo, Alamor - Puente Puyango; limpieza de alcantarillas en el Sector El Porvenir, del tramo: Loja - Malacatos. (HITO 228)	Alvarado Espejo, Paola	04/12/2020 - 02:27 PM
OCTUBRE 2020 REHABILITACIÓN "REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE MENOR DE LA CARRETERA LOJA - VILCABAMBA, E682, L=40.2 KM, PROVINCIA DE LOJA".- Proyecto culminó el 26 de noviembre de 2019, con un avance físico de 100% y económico de 71.41%. Obra en Etapa de Recepción Provisional. Con Memorando Nro. MTOP-CONS_LOJ-2020-1117-ME, se solicita la modificación del POA para aumento de techo presupuestario. "REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE MENOR DE LA CARRETERA LOJA-CATAMAYO, E35, L=36KM, PROVINCIA DE LOJA.- Obra en Etapa de Recepción Provisional, el 20 de septiembre de 2019, con un avance físico de 100,00% y económico de 99.87%. MICROEMPRESAS Las 13 Asociaciones de Conservación se encuentran ejecutando: Limpieza de cunetas a mano, Roza a mano, Limpieza de derrumbes a mano, Limpieza de señalización vertical, Limpieza de alcantarillas y otros mantenimientos. (HITO 224) Con maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja, se realizó trabajos de reconformación de calzada y colocación de mezcla asfáltica en sitios críticos del tramo Velacruz - Catacocha - El Empalme, limpieza de derrumbes en los tramos: Paso Lateral de Loja; limpieza de cunetas en la Vía antigua a Catamayo; limpieza de alcantarillas en los tramos: El Empalme - Celica - Y de Pozul - Alamor y Loja - Malacatos km 21+000. (HITO 225)	Alvarado Espejo, Paola	04/11/2020 - 11:41 AM
SEPTIEMBRE 2020 REHABILITACIÓN "REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE MENOR DE LA CARRETERA LOJA - VILCABAMBA, E682, L=40.2 KM, PROVINCIA DE LOJA".- Proyecto culminó el 26 de noviembre de 2019, con un avance físico de 100% y económico de 71.41%. Obra en Etapa de Recepción Provisional. Con Memorando Nro. MTOP-CONS_LOJ-2020-1117-ME, se solicita la modificación del POA para aumento de techo presupuestario. (HITO 220) "REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE MENOR DE LA CARRETERA LOJA-CATAMAYO, E35, L=36KM, PROVINCIA DE LOJA.- Obra en Etapa de Recepción Provisional, el 20 de septiembre de 2019, con un avance físico de 100,00% y económico de 99.87%. MICROEMPRESAS	Alvarado Espejo, Paola	05/10/2020 - 10:25 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Las 13 Asociaciones de Conservación se encuentran ejecutando: Limpieza de cunetas a mano, Roza a mano, Limpieza de derrumbes a mano, Limpieza de señalización vertical, Limpieza de alcantarillas y otros mantenimientos. (HITO 221) Con maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja, se realizó trabajos de reconfiguración de calzada y colocación de mezcla asfáltica en sitios críticos del tramo Loja-Santiago, limpieza de derrumbes en los tramos: Vilcabamba - Yangana - Sabanilla, Paso Lateral de Loja; limpieza de alcantarillas en el PLL y Vilcabamba - Yangana - Sabanilla. (HITO 222)		
AGOSTO 2020 REHABILITACIÓN "REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE MENOR DE LA CARRETERA LOJA - VILCABAMBA, E682, L=40.2 KM, PROVINCIA DE LOJA".- Proyecto culminó el 26 de noviembre de 2019, con un avance físico de 100% y económico de 71.41%. Obra en Etapa de Recepción Provisional. Con Memorando Nro. MTOP-CONS_LOJ-2020-1117-ME, se solicita la modificación del POA para aumento de techo presupuestario. (HITO 220) "REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE MENOR DE LA CARRETERA LOJA-CATAMAYO, E35, L=36KM, PROVINCIA DE LOJA.- Obra en Etapa de Recepción Provisional, el 20 de septiembre de 2019, con un avance físico de 100,00% y económico de 99.87%. MICROEMPRESAS Las 13 Asociaciones de Conservación se encuentran ejecutando: Limpieza de cunetas a mano, Roza a mano, Limpieza de derrumbes a mano, Limpieza de señalización vertical, Limpieza de alcantarillas y otros mantenimientos. (HITO 218) Con maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja, se realizó trabajos de reconfiguración de calzada y colocación de mezcla asfáltica en sitios críticos del tramo Loja-Santiago, limpieza de derrumbes en los tramos: Vilcabamba - Yangana - Sabanilla, Paso Lateral de Loja; limpieza de alcantarillas en el PLL y Vilcabamba - Yangana - Sabanilla. (HITO 220)	Alvarado Espejo, Paola	04/09/2020 - 10:33 AM
JULIO 2020 REHABILITACIÓN "REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE MENOR DE LA CARRETERA LOJA - VILCABAMBA, E682, L=40.2 KM, PROVINCIA DE LOJA".- Proyecto culminó el 26 de noviembre de 2019, con un avance físico de 100% y económico de 71.41%. Obra en Etapa de Recepción Provisional. Con Memorando Nro. MTOP-DDL-2020-290-ME, se solicita la modificación del POA para el pago de la Planilla Nro. 09 y liquidación. (HITO 217) "REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE MENOR DE LA CARRETERA LOJA-CATAMAYO, E35, L=36KM, PROVINCIA DE LOJA.- Obra en Etapa de Recepción Provisional, el 20 de septiembre de 2019, con un avance físico de 100,00% y económico de 99.87%. MICROEMPRESAS Las 13 Asociaciones de Conservación se encuentran ejecutando: Limpieza de cunetas a mano, Roza a mano, Limpieza de derrumbes a mano, Limpieza de señalización vertical, Limpieza de alcantarillas y otros mantenimientos. (HITO 215) Con maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja, se realizó trabajos de limpieza de derrumbes en el tramo Vilcabamba - Yangana - Sabanilla, Loja - Santiago, encausamiento del río San Pedro de Vilcabamba.	Alvarado Espejo, Paola	05/08/2020 - 09:31 AM
JUNIO 2020 REHABILITACIÓN "REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE MENOR DE LA CARRETERA LOJA - VILCABAMBA, E682, L=40.2 KM, PROVINCIA DE LOJA".- Proyecto culminó el 26 de noviembre de 2019, con un avance físico de 100% y económico de 71.41%. Con Memorando Nro. Memorando Nro. MTOP-DVIT-2020-163-ME, de fecha 30 de junio de 2020, se designa la comisión para la recepción provisional. Con Memorando Nro. MTOP-DDL-2020-290-ME, se solicita la modificación del POA para el pago de la Planilla Nro. 09 y liquidación. (HITO 214) "REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE MENOR DE LA CARRETERA LOJA-CATAMAYO, E35, L=36KM, PROVINCIA DE LOJA.- Obra	Alvarado Espejo, Paola	02/07/2020 - 11:38 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
en Etapa de Recepción Provisional, el 20 de septiembre de 2019, con un avance físico de 100,00% y económico de 99.87%. MICROEMPRESAS Se inicia los trabajos de mantenimiento rutinario y emergente de las 13 Asociaciones de Conservación Vial, las mismas que ejecutan las siguientes actividades: Limpieza de cunetas a mano, Roza a mano, Limpieza de derrumbes a mano, Limpieza de señalización vertical, Limpieza de alcantarillas y otros mantenimientos. (HITO 212) Con maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja, se realizó trabajos de reconfiguración de calzada y colocación de mezcla asfáltica en sitios críticos del Paso Lateral de Loja, reconfiguración de calzada en sitios críticos de los tramos: Loja - Santiago y Loja - El Tiro, limpieza de derrumbes en los tramos: Vilcabamba - Yangana - Sabanilla, Loja - Santiago y PLL, limpieza de alcantarillas en el PLL.		
MAYO 2020 REHABILITACIÓN ."REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE MENOR DE LA CARRETERA LOJA - VILCABAMBA, E682, L=40.2 KM, PROVINCIA DE LOJA".- En espera de la designación de la comisión de la recepción provisional, con un avance físico de 100% y económico de 71.41%. No existen recursos para pago de planilla Nro. 9 y liquidación. ."REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE MENOR DE LA CARRETERA LOJA-CATAMAYO, E35, L=36KM, PROVINCIA DE LOJA.- Proyecto en etapa de recepción provisional. MICROEMPRESAS La fecha de inicio de los trabajos de las trece Microempresas, se determinará mediante acta suscrita por las partes una vez se determine la culminación de las restricciones de movilidad dentro del Estado Ecuatoriano. CONSERVACION VIAL La Unidad de Conservación Vial atendió varias emergencias viales producto de la época invernal en los tramos: Vilcabamba - Yangana - Sabanilla, Loja - Santiago.	Alvarado Espejo, Paola	03/06/2020 - 01:08 PM
ABRIL 2020 REHABILITACIÓN ."REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE MENOR DE LA CARRETERA LOJA - VILCABAMBA, E682, L=40.2 KM, PROVINCIA DE LOJA".- En espera de la designación de la comisión de la recepción provisional, con un avance físico de 100% y económico de 71.41%. No existen recursos para pago de planilla Nro. 9. ."REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE MENOR DE LA CARRETERA LOJA-CATAMAYO, E35, L=36KM, PROVINCIA DE LOJA.- Proyecto en etapa de recepción provisional. MICROEMPRESAS La fecha de inicio de los trabajos de las Microempresas, se determinará mediante acta suscrita por las partes una vez se determine la culminación de las restricciones de movilidad dentro del Estado Ecuatoriano. CONSERVACION VIAL La Unidad de Conservación Vial atendió varias emergencias viales producto de la época invernal en los tramos: Vilcabamba - Yangana - Sabanilla, Vía Antigua a Catamayo.	Alvarado Espejo, Paola	05/05/2020 - 12:01 PM
MARZO 2020 REHABILITACIÓN ."REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE MENOR DE LA CARRETERA LOJA - VILCABAMBA, E682, L=40.2 KM, PROVINCIA DE LOJA".- Proyecto culminó el 26 de noviembre de 2019. En trámite Planilla de Liquidación y reajustes definitivos. Se solicitó la designación de la comisión de la recepción provisional, con un avance físico de 100% y económico de 71.41%. ."REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE MENOR DE LA CARRETERA LOJA-CATAMAYO, E35, L=36KM, PROVINCIA DE LOJA.- Se legaliza el Acta de Recepción Provisional, el 20 de septiembre de 2019, con un avance físico de 100,00% y económico de 100%. MICROEMPRESAS La fecha de inicio de los trabajos de las Microempresas, se determinará mediante acta suscrita por las partes una vez se determine la culminación de las restricciones de movilidad dentro del Estado Ecuatoriano o como las condiciones ameriten teniendo como fecha tentativa de inicio de actividades el día 01 de abril de 2020, de conformidad a disposición en memorando Nro. MTOP-DDL-2020-575-ME, suscrito por el Ing. Walter Rojas Cazar - Director Distrital MTOP Loja.	Alvarado Espejo, Paola	02/04/2020 - 05:12 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
ADMINISTRACION DIRECTA Con maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja, viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Vilcabamba - Yangana - Sabanilla; Paso Lateral de Loja, Loja - El Tiro, Loja - Santiago - Saraguro - Oña, Catacocha - Empalme - Celica, Empalme - Macará, Velacruz - Chaguarpamba - Río Pindo.		
FEBRERO 2020 REHABILITACIÓN ."REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE MENOR DE LA CARRETERA LOJA - VILCABAMBA, E682, L=40.2 KM, PROVINCIA DE LOJA".- Proyecto culminó el 26 de noviembre de 2019. En revisión Planilla de Liquidación y reajustes definitivos previo a la firma del Acta de Recepción Provisional, con un avance físico de 100% y económico de 71.41%. ."REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE MENOR DE LA CARRETERA LOJA-CATAMAYO, E35, L=36KM, PROVINCIA DE LOJA.- Se legaliza el Acta de Recepción Provisional, el 20 de septiembre de 2019, con un avance físico de 100,00% y económico de 100%. MICROEMPRESAS Se ha procedido con el cierre de las trece Microempresas en el SITOP y con Memorando Nro. MTOP-CONS_LOJ-2020-120-ME, de fecha 22 de enero de 2020, solicite a su Autoridad el Inicio de Proceso de Contratación de Trece Microempresas Asociaciones de Conservación Vial catalogadas para labores de mantenimiento de los Ejes Estatales a cargo de la Dirección Distrital de Loja Con maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja, viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Vilcabamba - Yangana - Sabanilla; Paso Lateral de Loja, Loja - El Tiro, Loja - Santiago - Saraguro - Oña, Catacocha - Empalme - Celica, Empalme - Macará, Velacruz - Chaguarpamba - Río Pindo.	Alvarado Espejo, Paola	05/03/2020 - 08:59 AM
ENERO 2020 REHABILITACIÓN ."REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE MENOR DE LA CARRETERA LOJA - VILCABAMBA, E682, L=40.2 KM, PROVINCIA DE LOJA".- Proyecto culminó el 26 de noviembre de 2019. En revisión Planilla de Liquidación y reajustes definitivos previo a la firma del Acta de Recepción Provisional, con un avance físico de 100% y económico de 71.41%. ."REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE MENOR DE LA CARRETERA LOJA-CATAMAYO, E35, L=36KM, PROVINCIA DE LOJA.- Se legaliza el Acta de Recepción Provisional, el 20 de septiembre de 2019, con un avance físico de 100,00% y económico de 100%. MICROEMPRESAS Se ha procedido con el cierre de las trece Microempresas en el SITOP y con Memorando Nro. MTOP-CONS_LOJ-2020-120-ME, de fecha 22 de enero de 2020, solicite a su Autoridad el Inicio de Proceso de Contratación de Trece Microempresas Asociaciones de Conservación Vial catalogadas para labores de mantenimiento de los Ejes Estatales a cargo de la Dirección Distrital de Loja Con maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja, viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Vilcabamba - Yangana - Sabanilla; Paso Lateral de Loja, Loja - El Tiro, Loja - Santiago - Saraguro - Oña, Catacocha - Empalme - Celica, Empalme - Macará, Velacruz - Chaguarpamba - Río Pindo.	Alvarado Espejo, Paola	05/02/2020 - 07:42 AM
DICIEMBRE 2019 REHABILITACIÓN ."REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE MENOR DE LA CARRETERA LOJA - VILCABAMBA, E682, L=40.2 KM, PROVINCIA DE LOJA".- Proyecto culminó el 26 de noviembre de 2019, con un avance físico de 100% y económico de 71.41%. ."REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE MENOR DE LA CARRETERA LOJA-CATAMAYO, E35, L=36KM, PROVINCIA DE LOJA.- Se legaliza el Acta de Recepción Provisional, el 20 de septiembre de 2019, con un avance físico de 100,00% y económico de 99.87%. MICROEMPRESAS A continuación se detalla los trabajos que han realizado las diferentes Asociaciones de Conservación Vial, las mismas que prestaron sus servicios hasta finales de este mes:	Alvarado Espejo, Paola	02/01/2020 - 02:41 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
1.Asociación "ESTORAQUES DE SURO", Tramo: Vilcabamba - Yangana - Sabanilla.- Limpieza de cunetas a mano, Roza a mano, Limpieza de derrumbes a mano, Limpieza de señalización vertical, Limpieza de alcantarillas y otros mantenimientos. 2.Asociación "CAMINOS DEL SUR", Tramo: Loja - Santiago.- Limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, roza a mano, mantenimiento señalización vertical, otros mantenimientos rutinarios. 3.Asociación "REYES DEL CAMINO", Tramo: Santiago - Saraguro.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de señalización horizontal. 4.Asociación "NIÑO DE POTRERILLOS", Tramo: Saraguro - Oña.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de señalización horizontal. 5.Asociación "LOS CAÑAVERALES", Tramo: Catamayo - San Pedro.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de alcantarillas y mantenimiento de señalización vertical. 6.Asociación "VALLE DE CATAMAYO", Tramo: San Pedro de la Bendita - Velacruz.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, mantenimiento de señalización horizontal y limpieza de derrumbes a mano. 7.Asociación "LOS PALTENSES", Tramo: Velacruz - Puente Las Playas.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de señalización horizontal. 8.Asociación "DIVINO NIÑO", Tramo: Playas - El Empalme.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, mantenimiento de señalización horizontal y limpieza de derrumbes a mano. 9.Asociación "LA RAMA", Tramo: El Empalme - Macará.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de señalización horizontal. 10.Asociación "CHAGUARPAMBA", Tramo: Velacruz - Chaguarpamba.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de derrumbes a mano y limpieza de señalización horizontal. 11.Asociación "BUENAVISTA", Tramo: Chaguarpamba - Río Pindo.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de derrumbes a mano y limpieza de señalización vertical. 12.Asociación "VIRGEN DEL CARMEN", Tramo: El Empalme - Celica.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de señalización horizontal. 13.Asociación "VIRGEN DE LOS REMEDIOS", Tramo: Y de Pozul - Alamor.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de señalización horizontal. Con maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja, viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Vilcabamba - Yangana - Sabanilla; Paso Lateral de Loja, Loja - El Tiro, Loja - Santiago - Saraguro.		
NOVIEMBRE 2019 REHABILITACIÓN ."REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE MENOR DE LA CARRETERA LOJA - VILCABAMBA, E682, L=40.2 KM, PROVINCIA DE LOJA".- Proyecto culminó el 26 de noviembre de 2019, con un avance físico de 100% y económico de 71.41%. ."REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE MENOR DE LA CARRETERA LOJA-CATAMAYO, E35, L=36KM, PROVINCIA DE LOJA.- Se legaliza el Acta de Recepción Provisional, el 20 de septiembre de 2019, con un avance físico de 100,00% y económico de 99.87%. MICROEMPRESAS A continuación se detalla los trabajos que han realizado las diferentes Asociaciones de Conservación Vial: 1.Asociación "ESTORAQUES DE SURO", Tramo: Vilcabamba - Yangana - Sabanilla.- Limpieza de cunetas a mano, Roza a mano, Limpieza de derrumbes a mano, Limpieza de señalización vertical, Limpieza de alcantarillas y otros mantenimientos. 2.Asociación "CAMINOS DEL SUR", Tramo: Loja - Santiago.- Limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, roza a mano, mantenimiento señalización vertical, otros mantenimientos rutinarios. 3.Asociación "REYES DEL CAMINO", Tramo: Santiago - Saraguro.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de señalización horizontal. 4.Asociación "NIÑO DE POTRERILLOS", Tramo: Saraguro - Oña.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de señalización horizontal. 5.Asociación "LOS CAÑAVERALES", Tramo: Catamayo - San Pedro.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de alcantarillas y mantenimiento de señalización vertical. 6.Asociación "VALLE DE CATAMAYO", Tramo: San Pedro de la Bendita - Velacruz.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, mantenimiento de señalización horizontal y limpieza de derrumbes a mano. 7.Asociación "LOS PALTENSES", Tramo: Velacruz - Puente Las Playas.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de señalización horizontal. 8.Asociación "DIVINO NIÑO", Tramo: Playas - El Empalme.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, mantenimiento de señalización horizontal y limpieza de derrumbes a mano. 9.Asociación "LA RAMA", Tramo: El Empalme - Macará.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de señalización horizontal.	Alvarado Espejo, Paola	03/12/2019 - 02:23 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
10. Asociación "CHAGUARPAMBA", Tramo: Velacruz - Chaguarpamba.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de derrumbes a mano y limpieza de señalización horizontal. 11. Asociación "BUENAVISTA", Tramo: Chaguarpamba - Río Pindo.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de derrumbes a mano y limpieza de señalización vertical. 12. Asociación "VIRGEN DEL CARMEN", Tramo: El Empalme - Celica.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de señalización horizontal. 13. Asociación "VIRGEN DE LOS REMEDIOS", Tramo: Y de Pozul - Alamor.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de señalización horizontal. Con maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja, viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Vilcabamba - Yangana - Sabanilla; Paso Lateral de Loja, Loja - El Tiro, Loja - Santiago - Saraguro.		
OCTUBRE 2019 REHABILITACIÓN ."REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE MENOR DE LA CARRETERA LOJA - VILCABAMBA, E682, L=40.2 KM, PROVINCIA DE LOJA".- Proyecto suspendido desde el 13/04/2019 hasta que se culmine con el trámite para contrato complementario No. 1, con un avance físico de 95% y económico de 71.31%. ."REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE MENOR DE LA CARRETERA LOJA-CATAMAYO, E35, L=36KM, PROVINCIA DE LOJA.- El proyecto se encuentra en trámite de recepción provisional, con un avance físico de 100,00% y económico de 100,00%. MICROEMPRESAS A continuación se detalla los trabajos que han realizado las diferentes Asociaciones de Conservación Vial: 1. Asociación "ESTORAQUES DE SURO", Tramo: Vilcabamba - Yangana - Sabanilla.- Limpieza de cunetas a mano, Roza a mano, Limpieza de derrumbes a mano, Limpieza de señalización vertical, Limpieza de alcantarillas y otros mantenimientos. 2. Asociación "CAMINOS DEL SUR", Tramo: Loja - Santiago.- Limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, roza a mano, mantenimiento señalización vertical, otros mantenimientos rutinarios. 3. Asociación "REYES DEL CAMINO", Tramo: Santiago - Saraguro.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de señalización horizontal. 4. Asociación "NIÑO DE POTRERILLOS", Tramo: Saraguro - Oña.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de señalización horizontal. 5. Asociación "LOS CAÑAVERALES", Tramo: Catamayo - San Pedro.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de alcantarillas y mantenimiento de señalización vertical. 6. Asociación "VALLE DE CATAMAYO", Tramo: San Pedro de la Bendita - Velacruz.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, mantenimiento de señalización horizontal y limpieza de derrumbes a mano. 7. Asociación "LOS PALTENSES", Tramo: Velacruz - Puente Las Playas.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de señalización horizontal. 8. Asociación "DIVINO NIÑO", Tramo: Playas - El Empalme.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, mantenimiento de señalización horizontal y limpieza de derrumbes a mano. 9. Asociación "LA RAMA", Tramo: El Empalme - Macará.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de señalización horizontal. 10. Asociación "CHAGUARPAMBA", Tramo: Velacruz - Chaguarpamba.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de derrumbes a mano y limpieza de señalización horizontal. 11. Asociación "BUENAVISTA", Tramo: Chaguarpamba - Río Pindo.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de derrumbes a mano y limpieza de señalización vertical. 12. Asociación "VIRGEN DEL CARMEN", Tramo: El Empalme - Celica.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de señalización horizontal. 13. Asociación "VIRGEN DE LOS REMEDIOS", Tramo: Y de Pozul - Alamor.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de señalización horizontal. Con maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja, viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Vilcabamba - Yangana - Sa	Alvarado Espejo, Paola	05/11/2019 - 06:10 PM
SEPTIEMBRE DE 2019 REHABILITACIÓN ."REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE MENOR DE LA CARRETERA LOJA - VILCABAMBA, E682, L=40.2 KM, PROVINCIA DE LOJA".- Proyecto suspendido desde el 13/04/2019 hasta que se culmine con el trámite para contrato complementario No. 1. Con Memorando Nro. MTOP-CGJ-2019-1200-ME, del 10 de septiembre de 2019, suscrito por el Mgs Pablo Cevallos considera no procedente el contrato complementario Nro.01 y se devuelve el expediente, con un avance físico de 95% y económico de 71.31%.	Alvarado Espejo, Paola	04/10/2019 - 03:25 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
."REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE MENOR DE LA CARRETERA LOJA-CATAMAYO, E35, L=36KM, PROVINCIA DE LOJA.- Se legaliza el acta de recepción provisional de la obra el 20 de septiembre de 2019, con un avance físico de 100,00% y económico de 100,00%. MICROEMPRESAS A continuación se detalla los trabajos que han realizado las diferentes Asociaciones de Conservación Vial: 1.Asociación "ESTORAQUES DE SURO", Tramo: Vilcabamba - Yangana - Sabanilla.- Limpieza de cunetas a mano, Roza a mano, Limpieza de derrumbes a mano, Limpieza de señalización vertical, Limpieza de alcantarillas y otros mantenimientos. 2.Asociación "CAMINOS DEL SUR", Tramo: Loja - Santiago.- Limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, roza a mano, mantenimiento señalización vertical, otros mantenimientos rutinarios. 3.Asociación "REYES DEL CAMINO", Tramo: Santiago - Saraguro.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de señalización horizontal. 4.Asociación "NIÑO DE POTRERILLOS", Tramo: Saraguro - Oña.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de señalización horizontal. 5.Asociación "LOS CAÑAVERALES", Tramo: Catamayo - San Pedro.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de alcantarillas y mantenimiento de señalización vertical. 6.Asociación "VALLE DE CATAMAYO", Tramo: San Pedro de la Bendita - Velacruz.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, mantenimiento de señalización horizontal y limpieza de derrumbes a mano. 7.Asociación "LOS PALTENSES", Tramo: Velacruz - Puente Las Playas.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de señalización horizontal. 8.Asociación "DIVINO NIÑO", Tramo: Playas - El Empalme.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, mantenimiento de señalización horizontal y limpieza de derrumbes a mano. 9.Asociación "LA RAMA", Tramo: El Empalme - Macará.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de señalización horizontal. 10.Asociación "CHAGUARPAMBA", Tramo: Velacruz - Chaguarpamba.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de derrumbes a mano y limpieza de señalización horizontal. 11.Asociación "BUENAVISTA", Tramo: Chaguarpamba - Río Pindo.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de derrumbes a mano y limpieza de señalización vertical. 12.Asociación "VIRGEN DEL CARMEN", Tramo: El Empalme - Celica.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de señalización horizontal. 13.Asociación "VIRGEN DE LOS REMEDIOS", Tramo: Y de Pozul - Alamor.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de señalización horizontal. Con maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja, viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Vilcabamba - Yangana - Sabanilla; Paso Lateral de Loja, Alamor - Puyango, Loja - El Tiro, Loja - Santiago - Saraguro.		
REHABILITACIÓN ."REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE MENOR DE LA CARRETERA LOJA - VILCABAMBA, E682, L=40.2 KM, PROVINCIA DE LOJA".- Proyecto suspendido desde el 13/04/2019 hasta que se culmine con el trámite para contrato complementario No. 1, con un avance físico de 95% y económico de 71.31%. ."REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE MENOR DE LA CARRETERA LOJA-CATAMAYO, E35, L=36KM, PROVINCIA DE LOJA.- El proyecto se encuentra en trámite de recepción provisional, con un avance físico de 100,00% y económico de 100,00%. MICROEMPRESAS A continuación se detalla los trabajos que han realizado las diferentes Asociaciones de Conservación Vial: 1.Asociación "ESTORAQUES DE SURO", Tramo: Vilcabamba - Yangana - Sabanilla.- Limpieza de cunetas a mano, Roza a mano, Limpieza de derrumbes a mano, Limpieza de señalización vertical, Limpieza de alcantarillas y otros mantenimientos. 2.Asociación "CAMINOS DEL SUR", Tramo: Loja - Santiago.- Limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, roza a mano, mantenimiento señalización vertical, otros mantenimientos rutinarios. 3.Asociación "REYES DEL CAMINO", Tramo: Santiago - Saraguro.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de señalización horizontal. 4.Asociación "NIÑO DE POTRERILLOS", Tramo: Saraguro - Oña.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de señalización horizontal. 5.Asociación "LOS CAÑAVERALES", Tramo: Catamayo - San Pedro.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de alcantarillas y mantenimiento de señalización vertical. 6.Asociación "VALLE DE CATAMAYO", Tramo: San Pedro de la Bendita - Velacruz.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, mantenimiento de señalización horizontal y limpieza de derrumbes a mano.	Alvarado Espejo, Paola	05/09/2019 - 02:34 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
7.Asociación "LOS PALTENSES", Tramo: Velacruz - Puente Las Playas.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de señalización horizontal. 8.Asociación "DIVINO NIÑO", Tramo: Playas - El Empalme.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, mantenimiento de señalización horizontal y limpieza de derrumbes a mano. 9.Asociación "LA RAMA", Tramo: El Empalme - Macará.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de señalización horizontal. 10.Asociación "CHAGUARPAMBA", Tramo: Velacruz - Chaguarpamba.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de derrumbes a mano y limpieza de señalización horizontal. 11.Asociación "BUENAVISTA", Tramo: Chaguarpamba - Río Pindo.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de derrumbes a mano y limpieza de señalización vertical. 12.Asociación "VIRGEN DEL CARMEN", Tramo: El Empalme - Celica.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de señalización horizontal. 13.Asociación "VIRGEN DE LOS REMEDIOS", Tramo: Y de Pozul - Alamor.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de señalización horizontal. Con maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja, viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Vilcabamba - Yangana - Sabanilla; Paso Lateral de Loja, Loja - El Tiro, Loja - Santiago - Saraguro.		
JULIO 2019 REHABILITACIÓN ."REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE MENOR DE LA CARRETERA LOJA - VILCABAMBA, E682, L=40.2 KM, PROVINCIA DE LOJA".- Proyecto suspendido desde el 13/04/2019 hasta que se culmine con el trámite para contrato complementario No. 1, con un avance físico de 95% y económico de 71.31%. ."REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE MENOR DE LA CARRETERA LOJA-CATAMAYO, E35, L=36KM, PROVINCIA DE LOJA.- El proyecto se encuentra en trámite de recepción provisional, con un avance físico de 99% y económico de 44,55%. MICROEMPRESAS A continuación se detalla los trabajos que han realizado las diferentes Asociaciones de Conservación Vial: 1.Asociación "ESTORAQUES DE SURO", Tramo: Vilcabamba - Yangana - Sabanilla.- Limpieza de cunetas a mano, Roza a mano, Limpieza de derrumbes a mano, Limpieza de señalización vertical, Limpieza de alcantarillas y otros mantenimientos. 2.Asociación "CAMINOS DEL SUR", Tramo: Loja - Santiago.- Limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, roza a mano, mantenimiento señalización vertical, otros mantenimientos rutinarios. 3.Asociación "REYES DEL CAMINO", Tramo: Santiago - Saraguro.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de señalización horizontal. 4.Asociación "NIÑO DE POTRERILLOS", Tramo: Saraguro - Oña.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de señalización horizontal. 5.Asociación "LOS CAÑAVERALES", Tramo: Catamayo - San Pedro.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de alcantarillas y mantenimiento de señalización vertical. 6.Asociación "VALLE DE CATAMAYO", Tramo: San Pedro de la Bendita - Velacruz.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, mantenimiento de señalización horizontal y limpieza de derrumbes a mano. 7.Asociación "LOS PALTENSES", Tramo: Velacruz - Puente Las Playas.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de señalización horizontal. 8.Asociación "DIVINO NIÑO", Tramo: Playas - El Empalme.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, mantenimiento de señalización horizontal y limpieza de derrumbes a mano. 9.Asociación "LA RAMA", Tramo: El Empalme - Macará.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de señalización horizontal. 10.Asociación "CHAGUARPAMBA", Tramo: Velacruz - Chaguarpamba.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de derrumbes a mano y limpieza de señalización horizontal. 11.Asociación "BUENAVISTA", Tramo: Chaguarpamba - Río Pindo.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de derrumbes a mano y limpieza de señalización vertical. 12.Asociación "VIRGEN DEL CARMEN", Tramo: El Empalme - Celica.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de señalización horizontal. 13.Asociación "VIRGEN DE LOS REMEDIOS", Tramo: Y de Pozul - Alamor.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de señalización horizontal. Con maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja, viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Vilcabamba - Yangana - Sabanilla; Paso Lateral de Loja, Loja - El Tiro, Loja - Santiago - Saraguro.	Alvarado Espejo, Paola	01/08/2019 - 06:45 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
JUNIO 2019 REHABILITACIÓN ."REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE MENOR DE LA CARRETERA LOJA - VILCABAMBA, E682, L=40.2 KM, PROVINCIA DE LOJA".- Proyecto suspendido desde el 13/04/2019 hasta que se culmine con el trámite para contrato complementario No. 1. Se tiene la aprobación de fiscalización y supervisión, actualmente el trámite se encuentra en financiero, departamento al cual la administración solicitó se indique si no existe impedimento alguno dentro de sus competencias para dar trámite a dicho Contrato Complementario sabiendo que dentro de la parte técnica no se necesita de un nuevo incremento económico con respecto al monto contractual, con un avance físico de 95% y económico de 71.31%. ."REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE MENOR DE LA CARRETERA LOJA-CATAMAYO, E35, L=36KM, PROVINCIA DE LOJA.- El proyecto se encuentra en ejecución y mediante aprobación de la orden de cambio No. 01 se evidencia que se utilizó el total del monto contratado, con un avance físico de 99% y económico de 98%. MICROEMPRESAS A continuación se detalla los trabajos que han realizado las diferentes Asociaciones de Conservación Vial: 1.Asociación "ESTORAQUES DE SURO", Tramo: Vilcabamba - Yangana - Sabanilla.- Limpieza de cunetas a mano, Roza a mano, Limpieza de derrumbes a mano, Limpieza de señalización vertical, Limpieza de alcantarillas y otros mantenimientos. 2.Asociación "CAMINOS DEL SUR", Tramo: Loja - Santiago.- Limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, roza a mano, mantenimiento señalización vertical, otros mantenimientos rutinarios. 3.Asociación "REYES DEL CAMINO", Tramo: Santiago - Saraguro.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de señalización horizontal. 4.Asociación "NIÑO DE POTRERILLOS", Tramo: Saraguro - Oña.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de señalización horizontal. 5.Asociación "LOS CAÑAVERALES", Tramo: Catamayo - San Pedro.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de alcantarillas y mantenimiento de señalización vertical. 6.Asociación "VALLE DE CATAMAYO", Tramo: San Pedro de la Bendita - Velacruz.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, mantenimiento de señalización horizontal y limpieza de derrumbes a mano. 7.Asociación "LOS PALTENSES", Tramo: Velacruz - Puente Las Playas.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de señalización horizontal. 8.Asociación "DIVINO NIÑO", Tramo: Playas - El Empalme.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, mantenimiento de señalización horizontal y limpieza de derrumbes a mano. 9.Asociación "LA RAMA", Tramo: El Empalme - Macará.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de señalización horizontal. 10.Asociación "CHAGUARPAMBA", Tramo: Velacruz - Chaguarpamba.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de derrumbes a mano y limpieza de señalización horizontal. 11.Asociación "BUENAVISTA", Tramo: Chaguarpamba - Río Pindo.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de derrumbes a mano y limpieza de señalización vertical. 12.Asociación "VIRGEN DEL CARMEN", Tramo: El Empalme - Celica.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de señalización horizontal. 13.Asociación "VIRGEN DE LOS REMEDIOS", Tramo: Y de Pozul - Alamor.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de señalización horizontal. Con maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: El Empalme - Celica -Alamor; El Empalme - Macara, Loja - Zamora, Velacruz - Chaguarpamba - Río Pindo y Paso Lateral de Loja.	Alvarado Espejo, Paola	03/07/2019 - 01:41 PM
MAYO 2019 REHABILITACIÓN ."REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE MENOR DE LA CARRETERA LOJA - VILCABAMBA, E682, L=40.2 KM, PROVINCIA DE LOJA".- Proyecto suspendido desde el 13/04/2019 hasta que se culmine con el trámite para contrato complementario No. 1. Se tiene la aprobación de fiscalización y supervisión, actualmente el trámite se encuentra en financiero, departamento al cual la administración solicitó se indique si no existe impedimento alguno dentro de sus competencias para dar trámite a dicho Contrato Complementario sabiendo que dentro de la parte técnica no se necesita de un nuevo incremento económico con respecto al monto contractual, con un avance físico de 95% y económico de 34.47%. ."REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE MENOR DE LA CARRETERA LOJA-CATAMAYO, E35, L=36KM, PROVINCIA DE LOJA.-	Alvarado Espejo, Paola	04/06/2019 - 03:54 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Mediante memorando Nro. MTOP-DDL-19-296-OF de fecha 16 de mayo de 2019, suscrito por el Ing. Walter Rojas Cazar, Administrador del contrato. Notifica a la contratista CONSTRUCTORA NACIONAL, el reinicio de actividades desde el 14 de mayo de 2019. Con fecha 14 de mayo de 2019 se suscribe el acta de reinicio de los trabajos contratados. Mediante oficio Nro. MTOP-DDL-19-314-OF de fecha 27 de mayo de 2019, el administrador del contrato Notifica Legalización de Reprogramación No.02 Y Convalidación de Plazo Proyecto Reposición Carpeta Asfáltica Loja - Catamayo, con un avance físico de 99% y económico de 98%. MICROEMPRESAS A continuación se detalla los trabajos que han realizado las diferentes Asociaciones de Conservación Vial: 1.Asociación "ESTORAQUES DE SURO", Tramo: Vilcabamba - Yangana - Sabanilla.- Limpieza de cunetas a mano, Roza a mano, Limpieza de derrumbes a mano, Limpieza de señalización vertical, Limpieza de alcantarillas y otros mantenimientos. 2.Asociación "CAMINOS DEL SUR", Tramo: Loja - Santiago.- Limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, roza a mano, mantenimiento señalización vertical, otros mantenimientos rutinarios. 3.Asociación "REYES DEL CAMINO", Tramo: Santiago - Saraguro.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de señalización horizontal. 4.Asociación "NIÑO DE POTRERILLOS", Tramo: Saraguro - Oña.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de señalización horizontal. 5.Asociación "LOS CAÑAVERALES", Tramo: Catamayo - San Pedro.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de alcantarillas y mantenimiento de señalización vertical. 6.Asociación "VALLE DE CATAMAYO", Tramo: San Pedro de la Bendita - Velacruz.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, mantenimiento de señalización horizontal y limpieza de derrumbes a mano. 7.Asociación "LOS PALTENSES", Tramo: Velacruz - Puente Las Playas.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de señalización horizontal. 8.Asociación "DIVINO NIÑO", Tramo: Playas - El Empalme.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, mantenimiento de señalización horizontal y limpieza de derrumbes a mano. 9.Asociación "LA RAMA", Tramo: El Empalme - Macará.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de señalización horizontal. 10.Asociación "CHAGUARPAMBA", Tramo: Velacruz - Chaguarpamba.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de derrumbes a mano y limpieza de señalización horizontal. 11.Asociación "BUENAVISTA", Tramo: Chaguarpamba - Río Pindo.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de derrumbes a mano y limpieza de señalización vertical. 12.Asociación "VIRGEN DEL CARMEN", Tramo: El Empalme - Celica.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de señalización horizontal. 13.Asociación "VIRGEN DE LOS REMEDIOS", Tramo: Y de Pozul - Alamor.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de señalización horizontal. Con maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: El Empalme - Celica -Alamor; El Empalme - Macara, Loja - Zamora, Velacruz - Chaguarpamba - Río Pindo y PL		
Abril 2019 REHABILITACIÓN ."REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE MENOR DE LA CARRETERA LOJA - VILCABAMBA, E682, L=40.2 KM, PROVINCIA DE LOJA".- Proyecto suspendido desde el 13/04/2019 hasta que se culmine con el trámite para contrato complementario No. 1, con un avance físico de 97% y económico de 34,47%. ."REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE MENOR DE LA CARRETERA LOJA-CATAMAYO, E35, L=36KM, PROVINCIA DE LOJA.- El proyecto se encuentra suspendido según memorando Nro. MTOP-DDL-2018-2835-ME, emitido por el Ing. Walter Rojas Cazar, Administrador del Contrato, con un avance físico de 46% y económico de 44,45%. MICROEMPRESAS .Durante este mes, se contrataron trece Asociaciones de Conservación vial para los diferentes tramos de red vial estatal, que dieron inicio a los trabajos los días 22 - 23 y 26 de abril de 2019. A continuación se detalla los trabajos que han realizado las diferentes Asociaciones de Conservación Vial: 1.Asociación "ESTORAQUES DE SURO", Tramo: Vilcabamba - Yangana - Sabanilla.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de señalización horizontal. 2.Asociación "CAMINOS DEL SUR", Tramo: Loja - Santiago.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de señalización horizontal. 3.Asociación "REYES DEL CAMINO", Tramo: Santiago - Saraguro.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de señalización horizontal. 4.Asociación "NIÑO DE POTRERILLOS", Tramo: Saraguro - Oña.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de señalización horizontal.	Ochoa Cueva, Santiago Fernando	06/05/2019 - 08:34 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
5.Asociación "LOS CAÑAVERALES", Tramo: Catamayo - San Pedro.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de señalización horizontal. 6.Asociación "VALLE DE CATAMAYO", Tramo: San Pedro de la Bendita - Velacruz.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de señalización horizontal. 7.Asociación "LOS PALTENSES", Tramo: Velacruz - Puente Las Playas.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de señalización horizontal. 8.Asociación "DIVINO NIÑO", Tramo: Playas - El Empalme.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de señalización horizontal. 9.Asociación "LA RAMA", Tramo: El Empalme - Macará.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de señalización horizontal. 10.Asociación "CHAGUARPAMBA", Tramo: Velacruz - Chaguarpamba.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de derrumbes a mano, limpieza de señalización horizontal. 11.Asociación "BUENAVISTA", Tramo: Chaguarpamba - Río Pindo.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de derrumbes a mano, limpieza de señalización horizontal. 12.Asociación "VIRGEN DEL CARMEN", Tramo: El Empalme - Celica.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de señalización horizontal. 13.Asociación "VIRGEN DE LOS REMEDIOS", Tramo: Y de Pozul - Alamor.- Roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de señalización horizontal. Con maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: El Empalme - Celica -Alamor; El Empalme - Macara, Loja - Zamora, Velacruz - Chaguarpamba - Río Pindo y Paso Lateral de Loja.		
MARZO 2019 Con maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Vilcabamba - Yangana - límite provincial, Loja - Saraguro - Oña, Catamayo - San Pedro de la Bendita - Velacruz - Catacocha - Macará, El Empalme - Celica - Alamor, Loja - El Tiro (límite prov. Zamora).	Ochoa Cueva, Santiago Fernando	05/04/2019 - 08:29 AM
Febrero 2019 Con maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Vilcabamba - Yangana - límite provincial, Loja - Saraguro - Oña, Catamayo - San Pedro de la Bendita - Velacruz - Catacocha - Macará, El Empalme - Celica - Alamor, Loja - El Tiro (límite prov. Zamora).	Ochoa Cueva, Santiago Fernando	01/03/2019 - 08:38 AM
Enero 2018 Con maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Vilcabamba - Yangana - límite provincial, Loja - Saraguro - Oña, Catamayo - San Pedro de la Bendita - Velacruz - Catacocha - Macará, El Empalme - Celica - Alamor, Loja - El Tiro (límite prov. Zamora). Continúan los trabajos con 04 Asociaciones de Conservación vial para mantenimiento rutinario de estas vías.	Ochoa Cueva, Santiago Fernando	05/02/2019 - 02:33 PM
diciembre 2018 Con maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Vilcabamba - Yangana - límite provincial, Loja - Saraguro - Oña, Catamayo - San Pedro de la Bendita - Velacruz - Catacocha - Macará, El Empalme - Celica - Alamor, Loja - El Tiro (límite prov. Zamora). Continúan los trabajos con 04 Asociaciones de Conservación vial para mantenimiento rutinario de estas vías.	Ochoa Cueva, Santiago Fernando	04/01/2019 - 10:14 PM
noviembre 2018 Con maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Vilcabamba - Yangana - límite provincial, Loja - Saraguro - Oña, Catamayo - San Pedro de la Bendita - Velacruz - Catacocha - Macará, El Empalme - Celica - Alamor, Loja - El Tiro. Continúan los trabajos con 11 Asociaciones de Conservación vial para mantenimiento rutinario de estas vías.	Ochoa Cueva, Santiago Fernando	05/12/2018 - 02:09 PM
octubre 2018 Con maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto, Loja-Vilcabamba-Yangana-Valladolid, Loja-Saraguro-Oña, San Pedro de la Bendita-Velacruz-Catacocha-Macará, El Empalme-Celica-Alamor, Loja - El Tiro. Continúan los trabajos con 13 Asociaciones de Conservación vial para mantenimiento rutinario de estas vías.	Ochoa Cueva, Santiago Fernando	05/11/2018 - 04:16 PM
septiembre 2018 Con maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto, Loja-Malacatos-Vilcabamba, Loja-Saraguro-Oña, San Pedro de la Bendita-Velacruz-Catacocha-Macará, El Empalme-Celica-Alamor, Loja - El Tiro. Continúan los trabajos con 13 Asociaciones de Conservación vial para mantenimiento rutinario de estas vías.	Ochoa Cueva, Santiago Fernando	04/10/2018 - 11:28 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Agosto 2018 Con maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto, Loja-Malacatos-Vilcabamba, Loja-Saraguro-Oña, San Pedro de la Bendita-Velacruz-Catacocha-Macará, El Empalme-Celica-Alamor, Loja - El Tiro. Continúan los trabajos con 13 Asociaciones de Conservación vial para mantenimiento rutinario de estas vías.	Rojas Cazar, Walter Emilio	05/09/2018 - 06:03 PM
Julio 2018 Con maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto, Loja-Malacatos-Vilcabamba, Loja-Saraguro-Oña, San Pedro de la Bendita-Velacruz-Catacocha-Macará, El Empalme-Celica-Alamor, Loja - El Tiro. Continúan los trabajos con 13 Asociaciones de Conservación vial para mantenimiento rutinario de estas vías. Se realizó atención emergente por estación invernal de limpieza en deslizamiento en vía Yangana - Limite Provincial. Se realizó mantenimiento con lastrado de fallas (puntos críticos) y bacheo asfáltico en las siguientes vías: Loja - Vilcabamba, Loja, Saraguro, Paso lateral de Loja.	Ochoa Cueva, Santiago Fernando	03/08/2018 - 12:03 PM
Junio 2018 Con maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto, Loja-Malacatos-Vilcabamba, Loja-Saraguro-Oña, San Pedro de la Bendita-Velacruz-Catacocha-Macará, El Empalme-Celica-Alamor, Loja - El Tiro, Se inician trabajos con 11 Asociaciones de Conservación vial para mantenimiento rutinario de estas vías.	Ochoa Cueva, Santiago Fernando	05/07/2018 - 12:35 PM
Mayo 2018 Con maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto, Loja-Malacatos-Vilcabamba, Loja-Saraguro-Oña, San Pedro de la Bendita-Velacruz-Catacocha-Macará, El Empalme-Celica-Alamor, Loja - El Tiro, Se inician trabajos con 11 Asociaciones de Conservación vial para mantenimiento rutinario de estas vías. Por administración directa se realiza el desalojo del material de derrumbe en la el tramo de vía Vilcabamba-Yangana-Sabanilla, sector Lambonuna. Se realizó bacheo menor en la vía Loja-Catamayo, a lo largo del eje.	Ortega Pardo, Jorge Alberto	05/06/2018 - 09:01 AM
Abril 2018 Con maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto, Loja-Malacatos-Vilcabamba, Loja-Saraguro-Oña, San Pedro de la Bendita-Velacruz-Catacocha-Macará, El Empalme-Celica-Alamor, Loja - El Tiro, Se inician trabajos con 11 Asociaciones de Conservación vial para mantenimiento rutinario de estas vías. Por administración directa se realiza el desalojo del material de derrumbe en la el tramo de vía Vilcabamba-Yangana-Sabanilla, sector Lambonuna. Se realizó bacheo mayor en la vía Loja-Malacatos-Vilcabamba, sector San Predo de Vilcabamba.	Ortega Pardo, Jorge Alberto	04/05/2018 - 02:52 PM
Marzo 2018 Con maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto, Loja-Malacatos-Vilcabamba, Loja-Saraguro-Oña, San Pedro de la Bendita-Velacruz-Catacocha-Macará, El Empalme-Celica-Alamor, Loja - El Tiro Durante este mes se contrataron 11 Asociaciones de Conservación vial para estas vías.	Rojas Cazar, Walter Emilio	13/04/2018 - 10:31 PM
Marzo 2017 Con maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto, Loja-Malacatos-Vilcabamba, Loja-Saraguro-Oña, San Pedro de la Bendita-Velacruz-Catacocha-Macará, El Empalme-Celica-Alamor, Loja - El Tiro Durante este mes se contrataron las Asociaciones de Conservación vial para estas vías.	Rojas Cazar, Walter Emilio	02/04/2018 - 10:07 PM
Diciembre 2017 Con el personal y maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto, Loja-Malacatos-Vilcabamba, Loja-Saraguro-Oña, San Pedro de la Bendita-Velacruz-Catacocha-Macará, El Empalme-Celica-Alamor, Loja - El Tiro Durante este mes, se contrataron las Asociaciones de Conservación vial para estas vías.	Rojas Cazar, Walter Emilio	12/01/2018 - 02:25 PM
Noviembre 2017 Con el personal y maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto, Loja-Malacatos-Vilcabamba, Loja-Saraguro-Oña, San Pedro de la Bendita-Velacruz-Catacocha-Macará, El Empalme-Celica-Alamor, Loja - El Tiro Durante este mes, se contrataron las Asociaciones de Conservación vial para estas vías.	Rojas Cazar, Walter Emilio	04/12/2017 - 08:36 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Octubre 2017 Con el personal y maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto, Loja-Malacatos-Vilcabamba, Loja-Saraguro-Oña, San Pedro de la Bendita-Velacruz-Catacocha-Macará, El Empalme-Celica-Alamor, Loja - El Tiro Durante este mes, se contrataron las Asociaciones de Conservación vial para estas vías.	Rojas Cazar, Walter Emilio	01/11/2017 - 08:52 AM
Septiembre 2017 Con el personal y maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto, Loja-Malacatos-Vilcabamba, Loja-Saraguro-Oña, San Pedro de la Bendita-Velacruz-Catacocha-Macará, El Empalme-Celica-Alamor, Loja - El Tiro Durante este mes, se contrataron las Asociaciones de Conservación vial para estas vías.	Rojas Cazar, Walter Emilio	03/10/2017 - 08:38 PM
Septiembre 2017 Con el personal y maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto, Loja-Malacatos-Vilcabamba, Loja-Saraguro-Oña, San Pedro de la Bendita-Velacruz-Catacocha-Macará, El Empalme-Celica-Alamor, Loja - El Tiro Durante este mes, se contrataron las Asociaciones de Conservación vial para estas vías.	Rojas Cazar, Walter Emilio	18/09/2017 - 09:21 PM
julio 2017 Con el escaso personal y maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto, Loja-Malacatos-Vilcabamba, Loja-Saraguro-Oña, San Pedro de la Bendita-Velacruz-Catacocha-Macará, El Empalme-Celica-Alamor, Loja - El Tiro Durante este mes, se contrataron las Asociaciones de Conservación vial para estas vías.	Vega Silva, Andrea Karla	08/08/2017 - 01:04 PM
junio 2017 Con el escaso personal y maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto, Loja-Malacatos-Vilcabamba, Loja-Saraguro-Oña, San Pedro de la Bendita-Velacruz-Catacocha-Macará, El Empalme-Celica-Alamor, Loja - El Tiro Durante este mes, se contrataron las Asociaciones de Conservación vial para estas vías.	Vega Silva, Andrea Karla	08/08/2017 - 01:03 PM
mayo 2017 Con el escaso personal y maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto, Loja-Malacatos-Vilcabamba, Loja-Saraguro-Oña, San Pedro de la Bendita-Velacruz-Catacocha-Macará, El Empalme-Celica-Alamor, Loja - El Tiro Durante este mes, se contrataron las Asociaciones de Conservación vial para estas vías.	Vega Silva, Andrea Karla	08/08/2017 - 01:01 PM
abril 2017 Con el escaso personal y maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto, Loja-Malacatos-Vilcabamba, Loja-Saraguro-Oña, San Pedro de la Bendita-Velacruz-Catacocha-Macará y El Empalme-Celica-Alamor. Durante este mes de Enero 2017, no se contrató las Asociaciones de Conservación vial a espera de recibir presupuesto para su contratación	LALVAY MACANCELA, CRISTIAN GEOVANNY	05/05/2017 - 10:04 AM
MARZO 2017 Con el escaso personal y maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto, Loja-Malacatos-Vilcabamba, Loja-Saraguro-Oña, San Pedro de la Bendita-Velacruz-Catacocha-Macará y El Empalme-Celica-Alamor. Durante este mes de Enero 2017, no se contrató las Asociaciones de Conservación vial a espera de recibir presupuesto para su contratación	LALVAY MACANCELA, CRISTIAN GEOVANNY	05/05/2017 - 10:04 AM
FEBRERO 2017 Con el escaso personal y maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto, Loja-Malacatos-Vilcabamba, Loja-Saraguro-Oña, San Pedro de la Bendita-Velacruz-Catacocha-Macará y El Empalme-Celica-Alamor. Durante este mes de Enero 2017, no se contrató las Asociaciones de Conservación vial a espera de recibir presupuesto para su contratación		
Enero 2017.- Con el escaso personal y maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Loja-Catamayo-	Aguilar Cárdenas, Diego Fabián	08/02/2017 - 10:27 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Aeropuerto, Loja-Malacatos-Vilcabamba, Loja-Saraguro-Oña, San Pedro de la Bendita-Velacruz-Catacocha-Macará y El Empalme-Celica-Alamor. Durante este mes de Enero 2017, no se contrató las Asociaciones de Conservación vial a espera de recibir presupuesto para su contratación		
Diciembre 2016.- Con el escaso personal y maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto, Loja-Malacatos-Vilcabamba, Loja-Saraguro-Oña, San Pedro de la Bendita-Velacruz-Catacocha-Macará y El Empalme-Celica-Alamor. Con fecha 08 de Noviembre de 2016 se contrató la Asociación de Conservación vial Virgen de los Remedios; Caminos del Sur; Asocenen, y con fecha 14 de Noviembre de 2016, se contrata la Asociación "El Porvenir" para la vía Loja-Catamayo-Aeropuerto.	Aguilar Cárdenas, Diego Fabián	31/01/2017 - 08:03 AM
Noviembre 2016.- Con el escaso personal y maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto, Loja-Malacatos-Vilcabamba, Loja-Saraguro-Oña, San Pedro de la Bendita-Velacruz-Catacocha-Macará y El Empalme-Celica-Alamor. Con fecha 08 de Noviembre de 2016 se contrató la Asociación de Conservación vial Virgen de los Remedios; Caminos del Sur; Asocenen, y con fecha 14 de Noviembre de 2016, se contrata la Asociación "El Porvenir" para la vía Loja-Catamayo-Aeropuerto.	Aguilar Cárdenas, Diego Fabián	07/12/2016 - 10:43 AM
Agosto 2016.- Con el escaso personal y maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto, Loja-Malacatos-Vilcabamba, Loja-Saraguro-Oña, San Pedro de la Bendita-Velacruz-Catacocha-Macará y El Empalme-Celica-Alamor. Con fecha 02 de Agosto de 2016 se contrató la Asociación de Conservación vial EL PORVENIR, y con fecha 26 de Agosto se contrata las Asociaciones "Caminos del Sur" para la vía Loja-Malacatos-Vilcabamba, Asociación "Virgen de los Remedios" para la vía Celica-Alamor, Asociación "Asocenen" para la vía Loja-Santiago.	Aguilar Cárdenas, Diego Fabián	09/09/2016 - 11:38 AM
Julio 2016.- Con el escaso personal y maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto, Loja-Malacatos-Vilcabamba, Loja-Saraguro-Oña, San Pedro de la Bendita-Velacruz-Catacocha-Macará y El Empalme-Celica-Alamor. Con fecha 20 de julio de 2016 se contrató dos Asociaciones de Conservación vial, Asociación "Caminos del Sur" para la vía Loja-Malacatos-Vilcabamba, Asociación "Virgen de los Remedios" para la vía Celica-Alamor, Asociación "Asocenen" para la vía Loja-Santiago.	Aguilar Cárdenas, Diego Fabián	04/08/2016 - 03:13 PM
Junio 2016.- Con escaso personal y maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto, Loja-Malacatos-Vilcabamba, Loja-Saraguro-Oña, San Pedro de la Bendita-Velacruz-Catacocha-Macará y El Empalme-Celica-Alamor. Con fecha 10 de junio de 2016 se contrató dos Asociaciones de Conservación vial, Asociación "Caminos del Sur" para la vía Loja-Malacatos-Vilcabamba, Asociación "Virgen de los Remedios" para la vía Celica-Alamor, Asociación "Asocenen" para la vía Loja-Santiago.	Aguilar Cárdenas, Diego Fabián	12/07/2016 - 05:25 PM
Mayo 2016.- Con escaso personal y maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto, Loja-Malacatos-Vilcabamba, Loja-Saraguro-Oña, San Pedro de la Bendita-Velacruz-Catacocha-Macará y El Empalme-Celica-Alamor. Con fecha 09 de mayo de 2016 se contrató dos Asociaciones de Conservación vial, Asociación "Caminos del Sur" para la vía Loja-Malacatos-Vilcabamba, Asociación "Virgen de los Remedios" para la vía Celica-Alamor, Asociación "El Porvenir" para la vía Loja - Catamayo - Aeropuerto, Asociación "Divino Niño" para la vía Puente P'layas - Empalme y Asociación "Asocenen" para la vía Loja-Santiago.	Vargas Pineda, Cecibel del Carmen	03/06/2016 - 04:34 PM
Abril 2016.- Con escaso personal y maquinaria operativa que dispone la Dirección de MTOP-Loja se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y emergente de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto, Loja-Malacatos-Vilcabamba, Loja-Saraguro-Oña, San Pedro de la Bendita-Velacruz-Catacocha-Macará y El Empalme-Celica-Alamor. Con fecha 04 de abril de 2016 se contrató dos Asociaciones de Conservación vial, Asociación "Caminos del Sur" para la vía Loja-Malacatos-Vilcabamba y la Asociación "Virgen de los Remedios" para la vía Celica-Alamor.	Bustamante Criollo, Lider Efraín	05/05/2016 - 11:25 AM
Marzo 2016.- Con el poco personal y equipo de MTOP-Loja se realiza el mantenimiento de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto y Loja-Malacatos-Vilcabamba y Loja-Saraguro-Oña. Es importante señalar que hasta la presente fecha no se dispone de los recursos para la contratación de las microempresas para el mantenimiento rutinario y emergente de las vías antes señaladas.	Bustamante Criollo, Lider Efraín	05/05/2016 - 11:12 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Febrero 2016.- Con el poco personal y equipo de MTOP-Loja se realiza el mantenimiento de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto y Loja-Malacatos-Vilcabamba y Loja-Saraguro-Oña. Es importante señalar que hasta la presente fecha no se dispone de los recursos para la contratación de las microempresas para el mantenimiento rutinario y emergente de las vías antes señaladas. Enero 2016.- Con el poco personal y equipo de MTOP-Loja se realiza el mantenimiento de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto y Loja-Malacatos-Vilcabamba y Loja-Saraguro-Oña. Es importante señalar que hasta la presente fecha no se dispone de los recursos para la contratación de las microempresas para el mantenimiento rutinario y emergente de las vías antes señaladas.	Bustamante Criollo, Lider Efrain	06/03/2016 - 11:09 AM
Diciembre 2015.-Con el poco personal y equipo de MTOP-Loja se realiza el mantenimiento de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto y Loja-Malacatos-Vilcabamba. es importante señalar que hasta la presente fecha no se dispone de los recursos para la contratación de las microempresas para el mantenimiento rutinario y emergente de las vías antes señaladas. Se continúa con el mantenimiento rutinario y emergente con el apoyo la Microempresa URDANETA de la vía Loja-Saraguro-Oña, tramo Saraguro-Oña.	Bustamante Criollo, Lider Efrain	05/01/2016 - 03:55 PM
Noviembre 2015.-Con el poco personal y equipo de MTOP-Loja se realiza el mantenimiento de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto y Loja-Malacatos-Vilcabamba. es importante señalar que hasta la presente fecha no se dispone de los recursos para la contratación de las microempresas para el mantenimiento rutinario y emergente de las vías antes señaladas. Se continúa con los mantenimientos rutinarios y emergentes, con el apoyo de las tres asociaciones de conservación vial de la vía Loja-Saraguro-Oña.	Bustamante Criollo, Lider Efrain	10/12/2015 - 09:24 AM
Octubre 2015.-Con el poco personal y equipo de MTOP-Loja se realiza el mantenimiento de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto y Loja-Malacatos-Vilcabamba. es importante señalar que hasta la presente fecha no se dispone de los recursos para la contratación de las microempresas para el mantenimiento rutinario y emergente de las vías antes señaladas. Se continúa con los mantenimientos rutinarios y emergentes, con el apoyo de las tres asociaciones de conservación vial de la vía Loja-Saraguro-Oña.	Bustamante Criollo, Lider Efrain	10/12/2015 - 09:23 AM
Septiembre 2015.- Con fecha 22 de septiembre de 2015 se concluyó el contrato con las Asociaciones de Conservación de microempresas de las vías: Loja-Catamayo-Aeropuerto y Loja-Malacatos-Vilcabamba. Se continúa con los mantenimientos rutinarios y emergentes, con personal y equipo del MTOP-Loja , distribuidas en las vías antes señaladas. Se realiza el mantenimiento rutinario con el apoyo de las tres asociaciones de conservación vial de la vía Loja-Saraguro-Oña.	Bustamante Criollo, Lider Efrain	07/10/2015 - 02:16 PM
AGOSTO 2015: Se continúa con los mantenimientos rutinarios y emergentes de las vías Loja-Catamayo-Aeropuerto; Loja-Malacatos-Vilcabamba y Loja-Saraguro-Oña, con personal y equipo del MTOP-Loja y con el apoyo de las cinco asociaciones de conservación vial, distribuidas en las vías antes señaladas. Con fecha 23 de agosto de 2015 se suscribe un contrato complementario con la Asociación de Conservación Vial "URDANETA", encargada del mantenimiento de la vía Loja-Oña, tramo Saraguro-Oña	Bustamante Criollo, Lider Efrain	07/09/2015 - 10:40 AM
JULIO 2015: Se continúa con los mantenimientos rutinarios y emergentes de las vías Loja-Catamayo-Aeropuerto; Loja-Malacatos-Vilcabamba y Loja-Saraguro-Oña, con personal y equipo del MTOP-Loja y con el apoyo de las cinco asociaciones de conservación vial, distribuidas en las vías antes señaladas.	Bustamante Criollo, Lider Efrain	11/08/2015 - 09:25 AM
JUNIO 2015: Se continúa con los mantenimientos rutinarios y emergentes de las vías Loja-Catamayo-Aeropuerto; Loja-Malacatos-Vilcabamba y Loja-Saraguro-Oña, con personal y equipo del MTOP-Loja y con el apoyo de las cinco asociaciones de conservación vial, distribuidas en las vías antes señaladas.	Bustamante Criollo, Lider Efrain	16/07/2015 - 11:02 AM
MAYO 2015: Se continúa con los mantenimientos rutinarios y emergentes de las vías Loja-Catamayo-Aeropuerto; Loja-Malacatos-Vilcabamba y Loja-Saraguro-Oña, con personal y equipo del MTOP-Loja y con el apoyo de las cinco asociaciones de conservación vial, distribuidas en las vías antes señaladas. La rigurosa estación invernal que soporta el país y en especial la provincia de Loja trae como consecuencia la desestabilización de los taludes, ocasionando grandes derrumbos los mismos que se acumulan en la calzada de la vía lo que dificulta el tránsito vehicular, ante ello el MTOP-Loja atiende con la celeridad del caso los diferentes eventos adversos que se presentan en las carreteras a cargo de la Dirección Provincial de Loja.	Hurtado Angamarca, Blanca Paulina	01/07/2015 - 09:56 AM
ABRIL 2015.- La fuerte temporal invernal que soporta el país y en especial la provincia de Loja, ha incidido para que las vías de la RVE sufran deterioro ocasionando la desestabilización de taludes con presencia de grandes flujos de lodo, desprendimiento de piedras, taponamiento de alcantarillas y cunetas. El MTOP de Loja con su personal, maquinaria y microempresas ha estado interviniendo en las vías Loja-Malacatos-Vilcabamba; Loja-Catamayo-Aeropuerto; Loja-Saraguro-Oña y Loja-Limite	Bustamante Criollo, Lider Efrain	08/06/2015 - 02:29 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Provincial con Zamora, durante este mes se ha trabajado en forma ininterrumpida con la finalidad de mantener las vías en condiciones aceptables para el libre tránsito vehicular.		
MARZO 2015.- La fuerte temporal invernal que soporta el país y en especial la provincia de Loja, ha incidido para que las vías de la RVE sufran deterioro ocasionando la desestabilización de taludes con presencia de grandes flujos de lodo, desprendimiento de piedras, taponamiento de alcantarillas y cunetas. El MTOP de Loja con su personal y maquinaria ha estado interviniendo en las vías Loja-Malacatos-Vilcabamba; Loja-Catamayo-Aeropuerto; Loja-Saraguro-Oña y Loja-Límite Provincial con Zamora, durante este mes se ha trabajado en forma ininterrumpida con la finalidad de mantener las vías en condiciones aceptables para el libre tránsito vehicular.	Bustamante Criollo, Lider Efrain	06/05/2015 - 01:53 PM
Febrero 2015.- Se continúa realizando el mantenimiento rutinario con personal y equipo del MTOP Loja. y con las 3 Asociaciones de Conservación Vial para realizar el mantenimiento rutinario, como son: limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, roza a mano, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes, en las vías Loja - Malacatos - Vilcabamba; Loja - Catamayo- Aeropuerto; y Loja-Saraguro-Oña, tramo Saraguro_ Oña. Con fecha 15 de enero de 2015, se suscribe los contratos con las Asociaciones Social de Protección Mantenimiento y Mejoramiento Vial ASOCENEN y ABRIENDO CAMINOS, cuya finalidad es realizar el mantenimiento rutinario y emergentes de la carretera Loja-Saraguro-Oña, tramo Loja-Santiago; y Santiago-Saraguro respectivamente, que es competencia de la Dirección Provincial de Loja.	Bustamante Criollo, Lider Efrain	07/04/2015 - 10:12 AM
Diciembre 2014.- Se continúa realizando el mantenimiento rutinario con personal y equipo del MTOP Loja. y con las 3 Asociaciones de Conservación Vial para realizar el mantenimiento rutinario, como son: limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, roza a mano, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes, en las vías Loja - Malacatos - Vilcabamba; Loja - Catamayo- Aeropuerto; y Loja-Saraguro-Oña, tramo Saraguro_ Oña. que es competencia de la Dirección Provincial de Loja.	Bustamante Criollo, Lider Efrain	10/02/2015 - 03:42 PM
Noviembre 2014.- Se continúa realizando el mantenimiento rutinario con personal y equipo del MTOP Loja. Con fecha 22 de septiembre de 2014, se suscribe un nuevo contrato con 3 Asociaciones de Conservación Vial para dar continuidad con el mantenimiento rutinario, como son: limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, roza a mano, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes, en las vías Loja - Malacatos - Vilcabamba; Loja - Catamayo- Aeropuerto; y Loja-Saraguro-Oña, tramo Saraguro_ Oña. que es competencia de la Dirección Provincial de Loja.	Hurtado Angamarca, Blanca Paulina	08/12/2014 - 08:57 AM
Octubre 2014.- Se continúa realizando el mantenimiento rutinario con personal y equipo del MTOP Loja. Con fecha 22 de septiembre de 2014, se suscribe un nuevo contrato con 3 Asociaciones de Conservación Vial para dar continuidad con el mantenimiento rutinario, como son: limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, roza a mano, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes, en las vías Loja - Malacatos - Vilcabamba; Loja - Catamayo- Aeropuerto; y Loja-Saraguro-Oña, tramo Saraguro_ Oña. que es competencia de la Dirección Provincial de Loja.	Hurtado Angamarca, Blanca Paulina	08/12/2014 - 08:56 AM
Septiembre 2014.- Se continúa realizando el mantenimiento rutinario con personal y equipo del MTOP Loja. Con fecha 22 de septiembre de 2014, se suscribe un nuevo contrato con 3 Asociaciones de Conservación Vial para dar continuidad con el mantenimiento rutinario, como son: limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, roza a mano, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes, en las vías Loja - Malacatos - Vilcabamba; Loja - Catamayo- Aeropuerto; y Loja-Saraguro-Oña, tramo Saraguro_ Oña. que es competencia de la Dirección Provincial de Loja.	Bustamante Criollo, Lider Efrain	09/10/2014 - 09:38 AM
Agost 2014.- Se continúa realizando el mantenimiento rutinario con personal y equipo del MTOP Loja y con el apoyo de 2 microempresas, las actividades que se ejecutan son limpieza de cunetas, limpieza de alcantarilla, roza a mano, reposición de material en la calzada, en varios sectores de la vía, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes, en las vías Loja - Malacatos - Vilcabamba; Loja - Catamayo Aeropuerto; la vía Catamayo - Gonzanamá - Cariamanga - Sozoranga- Macará, está contratada con al Empresa Sinohydro Cia. Ltda. Esta en proceso de contratación las microempresas necesarias para el mantenimiento rutinario y emergente de la carretera Loja-Saraguro-Oña, que mediante memorando MTOP-DPL-2014-1389.ME , del 31 de julio de 2014, suscrito por el Ing. Angel Paredes Ex Director Provincial dispone asumir el mantenimiento de la carretera Loja-Saraguro-Oña que es competencia de la Dirección Provincial de Loja.	Bustamante Criollo, Lider Efrain	08/09/2014 - 04:11 PM
Julio 2014.- Se continúa realizando el mantenimiento rutinario con personal y equipo del MTOP Loja y con el apoyo de 6 microempresas, las actividades que se ejecutan son limpieza de cunetas, limpieza de alcantarilla, roza a mano, reposición de material en la calzada, en varios sectores de la vía, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes, en las vías Loja - Malacatos - Vilcabamba; Loja - Catamayo Aeropuerto; Catamayo - Gonzanamá - Cariamanga - Sozoranga-Macará.	Bustamante Criollo, Lider Efrain	05/08/2014 - 02:27 PM
Junio 2014.- Se continúa realizando el mantenimiento rutinario con personal y equipo del MTOP Loja y con el apoyo de 6 microempresas, las actividades que se ejecutan son limpieza de cunetas, limpieza de alcantarilla, roza a mano, reposición de material en la calzada, en varios sectores de la vía, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes, en las vías Loja - Malacatos -	Paredes Ortega, Ángel Alberto	07/07/2014 - 10:43 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Vilcabamba; Loja - Catamayo Aeropuerto; Catamayo - Gonzanamá - Cariamanga - Sozoranga-Macará.		
Mayo 2014.- Se continúa realizando el mantenimiento rutinario con personal y equipo del MTOP Loja y con el apoyo de 6 microempresas, las actividades que se ejecutan son limpieza de cunetas, limpieza de alcantarilla, roza a mano, reposición de material en la calzada, en varios sectores de la vía, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes, en las vías Loja - Malacatos - Vilcabamba; Loja - Catamayo Aeropuerto; Catamayo - Gonzanamá - Cariamanga - Sozoranga-Macará.	Paredes Ortega, Ángel Alberto	07/07/2014 - 10:42 PM
Mayo 2014.- Se continúa realizando el mantenimiento rutinario con personal y equipo del MTOP Loja y con el apoyo de 6 microempresas, las actividades que se ejecutan son limpieza de cunetas, limpieza de alcantarilla, roza a mano, reposición de material en la calzada, en varios sectores de la vía, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes, en las vías Loja - Malacatos - Vilcabamba; Loja - Catamayo Aeropuerto; Catamayo - Gonzanamá - Cariamanga - Sozoranga-Macará. No se asignan los recursos solicitados con la debida oportunidad para la adquisición de filtros y repuestos que son necesarios para el buen funcionamiento de volquetes y maquinaria del MTOP-Loja. Adicionalmente se ha solicitado los recursos para un nuevo proceso de contratación de las Asociaciones de Conservación Vial cuyo plazo finaliza el 04 de junio del 2014 sin tener hasta la presente fecha respuesta favorable.	Paredes Ortega, Ángel Alberto	03/06/2014 - 10:23 PM
Abril 2014.- Se continúa realizando el mantenimiento rutinario con personal y equipo del MTOP Loja y con el apoyo de 6 microempresas, las actividades que se ejecutan son limpieza de cunetas, limpieza de alcantarilla, roza a mano, reposición de material en la calzada, en varios sectores de la vía, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes, en las vías Loja - Malacatos - Vilcabamba; Loja - Catamayo Aeropuerto; Catamayo - Gonzanamá - Cariamanga - Sozoranga Macará.	Bustamante Criollo, Lider Efrain	07/05/2014 - 09:05 AM
Marzo 2014.- Se continúa realizando el mantenimiento rutinario con personal y equipo del MTOP Loja y con el apoyo de 6 microempresas, las actividades que se ejecutan son limpieza de cunetas, limpieza de alcantarilla, roza a mano, reposición de material en la calzada, en varios sectores de la vía, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes, en las vías Loja - Malacatos - Vilcabamba; Loja - Catamayo Aeropuerto; Catamayo - Gonzanamá - Cariamanga - Sozoranga Macará.	Paredes Ortega, Ángel Alberto	07/04/2014 - 04:42 PM
Febrero 2014.- Se continúa realizando el mantenimiento rutinario con personal y equipo del MTOP Loja y con el apoyo de 6 microempresas, las actividades que se ejecutan son limpieza de cunetas, limpieza de alcantarilla, roza a mano, reposición de material en la calzada, en varios sectores de la vía, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes, en las vías Loja - Malacatos - Vilcabamba; Loja - Catamayo Aeropuerto; Catamayo - Gonzanamá - Cariamanga - Sozoranga Macará.	Bustamante Criollo, Lider Efrain	08/03/2014 - 01:28 PM
Enero 2014.- Se continúa realizando el mantenimiento rutinario con personal y equipo del MTOP Loja y con el apoyo de 6 microempresas, las actividades que se ejecutan son limpieza de cunetas, limpieza de alcantarilla, roza a mano, reposición de material en la calzada, en varios sectores de la vía, bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes, en las vías Loja - Malacatos - Vilcabamba; Loja - Catamayo Aeropuerto; Catamayo - Gonzanamá - Cariamanga - Sozoranga Macará.	Ramon Bustamante, Victor Manuel	09/02/2014 - 12:35 PM
DICIEMBRE 2013.- Se ejecutan trabajos de mantenimiento rutinario y emergente con personal y equipo del MTOP y con apoyo de las 6 microempresas de Conservación vial, realizando trabajos, limpieza de cunetas, alcantarillas, roza a mano, bacheo de lastre a mano, interviniendo en las vías. Loja-Malacatos-Vilcabamba; Catamayo-Gonzanamá-Cariamanga-Sozoranga-Macará y Loja-Catamayo-Aeropuerto.	Villavicencio Garcia, Israel Vinicio	06/01/2014 - 11:01 PM
NOVIEMBRE 2013.- Se ejecutan trabajos de mantenimiento rutinario y emergente con personal y equipo del MTOP y con apoyo de las 6 microempresas de Conservación vial, realizando trabajos, limpieza de cunetas, alcantarillas, roza a mano, bacheo de lastre a mano, interviniendo en las vías. Loja-Malacatos-Vilcabamba; Catamayo-Gonzanamá-Cariamanga-Sozoranga-Macará y Loja-Catamayo-Aeropuerto.	Bustamante Criollo, Lider Efrain	06/12/2013 - 09:29 AM
OCTUBRE 2013.- Se ejecutan trabajos de mantenimiento rutinario y emergente con personal y equipo del MTOP y con apoyo de las 6 microempresas de Conservación vial, realizando trabajos, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, roza a mano, interviniendo en las vías. Loja-Malacatos-Vilcabamba; Catamayo-Gonzanamá-Cariamanga-Sozoranga-Macará y Loja-Catamayo-Aeropuerto.	Carrión Rojas, Hernán	04/11/2013 - 04:00 PM
SEPTIEMBRE 2013.- Se ejecutan trabajos de mantenimiento rutinario y emergente con personal y equipo del MTOP y con apoyo de las 6 microempresas de Conservación vial, realizando trabajos, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, roza a mano, interviniendo en las vías. Loja-Malacatos-Vilcabamba; Catamayo-Gonzanamá-Cariamanga-Sozoranga-Macará y Loja-Catamayo-Aeropuerto.	Carrión Rojas, Hernán	05/10/2013 - 10:10 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
AGOSTO 2013.- Se ejecutan trabajos de mantenimiento rutinario y emergente con personal y equipo del MTOP y con apoyo de las 6 microempresas de Conservación vial, realizando trabajos de bacheo asfáltico, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, roza a mano, interviniendo en las vías. Loja-Malacatos-Vilcabamba; Catamayo-Gonzanamá-Cariamanga-Sozoranga-Macará y Loja-Catamayo.	Carrión Rojas, Hernán	10/09/2013 - 09:07 PM
JULIO 2013.- Se incorpora una microempresa en la vía Loja-Catamayo. Se ejecutan trabajos de mantenimiento rutinario y emergente con personal y equipo del MTOP y con apoyo de las 6 microempresas de Conservación vial, realizando trabajos de bacheo asfáltico, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, roza a mano, interviniendo en las vías. Loja-Malacatos-Vilcabamba y Catamayo-Gonzanamá-Cariamanga-Sozoranga-Macará, y Loja-Catamayo.	Bustamante Criollo, Lider Efrain	04/09/2013 - 02:17 PM
Junio 2013: Se incorpora una microempresa ne le tramo Loja-Catamayo. Se ejecutan trabajos de mantenimiento rutinario y emergente con personal y equipo del MTOP y con apoyo de las 6 microempresas de Conservación vial, realizando trabajos de bacheo asfáltico, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, roza a mano, interviniendo en las vías. Loja-Malacatos-Vilcabamba y Catamayo-Gonzanamá-Cariamanga-Macará, y Loja-Catamayo. Mayo 2013: Se ejecutan trabajos de mantenimiento rutinario y emergente con personal y equipo del MTOP y con apoyo de las 5 microempresas de Conservación vial, realizando trabajos de bacheo asfáltico, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, roza a mano, interviniendo en las vías. Loja-Malacatos-Vilcabamba y Catamayo-Gonzanamá-Cariamanga-Macará. Abril 2013: Se ejecutan trabajos de mantenimiento rutinario y emergente con personal y equipo del MTOP y con apoyo de las 5 microempresas de Conservación vial, realizando trabajos de bacheo asfáltico, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, roza a mano, interviniendo en las vías. Loja-Malacatos-Vilcabamba y Catamayo-Gonzanamá-Cariamanga-Macará.	Carrión Rojas, Hernán	06/07/2013 - 11:31 AM
Marzo 2013: Se ejecutan trabajos de mantenimiento rutinario y emergente con personal y equipo del MTOP y con apoyo de las 5 microempresas de Conservación vial, realizando trabajos de bacheo asfáltico, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, roza a mano, interviniendo en las vías. Loja-Malacatos-Vilcabamba y Catamayo-Gonzanamá-Cariamanga-Macará. Además se realizan trabajos emergentes en la vía Loja-Catamayo km. 23+600 construyendo una variante en una longitud de 300m que permitio dar transitabilidad a los vehículos que transitan por la vía. (mov. de tierras, colocacion de material de sub base y trabajos preliminares de base). Febrero 2013: Se ejecutan trabajos de mantenimiento rutinario y emergente con personal y equipo del MTOP y con apoyo de las 5 microempresas de Conservación vial, realizando trabajos de bacheo asfáltico, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, roza a mano, interviniendo en las vías. Loja-Malacatos-Vilcabamba y Catamayo-Gonzanamá-Cariamanga-Macará. Enero 2013: Se ejecutan trabajos de mantenimiento rutinario y emergente con personal y equipo del MTOP y con apoyo de las 5 microempresas de Conservación vial, realizando trabajos de bacheo asfáltico, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, roza a mano, interviniendo en las vías. Loja-Malacatos-Vilcabamba y Catamayo-Gonzanamá-Cariamanga-Macará. Julio-Diciembre 2012 Se carga respaldo de resúmenes ejecutivos meses Julio - Diciembre 2012, en archivos anexos Enero - Junio 2012 Se carga respaldo de resúmenes ejecutivos meses enero - junio 2012, en archivos anexos	Carrión Rojas, Hernán	16/04/2013 - 11:03 AM

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
FALTA DE PRESUPUESTO PARA CONTRATACION DEMICROEMPRESAS EN LA EPOCA INVERNAL	01/07/2021	Paola Alvarado Espejo	70	50	35	0/0

Problemas cerrados: 6, Abiertos: 1

Riesgos cerrados: 4, Abiertos: 0

LOCALIDADES

	Localidad de Impacto
1	Zona 7 - Sur > Loja > Toda la Provincia de Loja
2	Zona 7 - Sur > Loja > Catamayo
3	Zona 7 - Sur > Loja > Celica
4	Zona 7 - Sur > Loja > Chaguarpamba
5	Zona 7 - Sur > Loja > Loja
6	Zona 7 - Sur > Loja > Macara
7	Zona 7 - Sur > Loja > Olmedo
8	Zona 7 - Sur > Loja > Paltas
9	Zona 7 - Sur > Loja > Puyango
10	Zona 7 - Sur > Loja > Saraguro

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN: Documento de Proyecto en formato SENPLADES elaborado	1-Solicitud de Información	01/01/2011		01/01/2011		Sí	8.0
2	DEFINICIÓN: Proyecto en SIPEIP postulado	1-Solicitud de Información	01/01/2011		01/01/2011		Sí	2.0
3	PLANEACIÓN: Priorización SENPLADES emitida	1-Solicitud de Información	01/01/2011		01/01/2011		Sí	5.0
4	PLANEACIÓN: Proyecto con recursos económicos asignados	1-Solicitud de Información	01/01/2011		01/01/2011		Sí	3.0
5	PLANEACIÓN: Proyecto en PAI incluido	1-Solicitud de Información	01/01/2011		01/01/2011		Sí	2.0
6	EJECUCIÓN: Mantenimiento rutinario (roza a mano, limpieza de cunetas, alcantarillas y derrumbos), enero a diciembre 2011, ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.25
7	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/01/2012		31/01/2012		Sí	0.25
8	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	29/02/2012		29/02/2012		Sí	0.25
9	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/03/2012		31/03/2012		Sí	0.25
10	CIERRE: Actas de recepción de trabajos de microempresas por periodo marzo-2011 a febrero 2012	9-Entregables Formales	15/04/2012		15/04/2012		Sí	0.8
11	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/04/2012		30/04/2012		Sí	0.25
12	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/05/2012		31/05/2012		Sí	0.25
13	EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de	4-Inicio de Trabajo	30/06/2012		30/06/2012		Sí	0.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.							
14	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2012		30/06/2012		Sí	0.25
15	EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/07/2012		31/07/2012		Sí	0.25
16	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/07/2012		31/07/2012		Sí	0.25
17	EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/08/2012		31/08/2012		Sí	0.25
18	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/08/2012		31/08/2012		Sí	0.25
19	EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/09/2012		30/09/2012		Sí	0.25
20	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/09/2012		30/09/2012		Sí	0.25
21	EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/10/2012		31/10/2012		Sí	0.25
22	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/10/2012		31/10/2012		Sí	0.25
23	EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/11/2012		30/11/2012		Sí	0.25
24	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/11/2012		30/11/2012		Sí	0.25
25	EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2012		31/12/2012		Sí	0.25
26	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2012		31/12/2012		Sí	0.25
27	EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/01/2013		31/01/2013		Sí	0.25
28	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el	5-Entregables Intermedios	31/01/2013		31/01/2013		Sí	0.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.							
29	EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	28/02/2013		28/02/2013		Sí	0.25
30	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	28/02/2013		28/02/2013		Sí	0.25
31	EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/03/2013		31/03/2013		Sí	0.25
32	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/03/2013		31/03/2013		Sí	0.25
33	EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/04/2013		30/04/2013		Sí	0.25
34	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/04/2013		30/04/2013		Sí	0.25
35	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/05/2013		31/05/2013		Sí	0.25
36	EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/06/2013		30/06/2013		Sí	0.25
37	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2013		30/06/2013		Sí	0.25
38	EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/07/2013		31/07/2013		Sí	0.25
39	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/07/2013		31/07/2013		Sí	0.25
40	EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/08/2013		31/08/2013		Sí	0.25
41	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/08/2013		31/08/2013		Sí	0.25
42	EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/09/2013		30/09/2013		Sí	0.25
43	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el	5-Entregables Intermedios	30/09/2013		30/09/2013		Sí	0.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.							
44	EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/10/2013		31/10/2013		Sí	0.25
45	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/10/2013		31/10/2013		Sí	0.25
46	EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/11/2013		30/11/2013		Sí	0.25
47	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/11/2013		30/11/2013		Sí	0.25
48	EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2013		31/12/2013		Sí	0.25
49	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2013		31/12/2013		Sí	0.25
50	EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/01/2014		31/01/2014		Sí	0.25
51	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/01/2014		31/01/2014		Sí	0.25
52	EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	28/02/2014		28/02/2014		Sí	0.25
53	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	28/02/2014		28/02/2014		Sí	0.25
54	EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/03/2014		31/03/2014		Sí	0.25
55	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/03/2014		31/03/2014		Sí	0.25
56	EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/04/2014		30/04/2014		Sí	0.25
57	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/04/2014		30/04/2014		Sí	0.25
58	EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de	5-Entregables Intermedios	31/05/2014		31/05/2014		Sí	0.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.							
59	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	4-Inicio de Trabajo	31/05/2014		31/05/2014		Sí	0.25
60	EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	9-Entregables Formales	30/06/2014		30/06/2014		Sí	0.25
61	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2014		30/06/2014		Sí	0.25
62	EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/07/2014		31/07/2014		Sí	0.25
63	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/07/2014		31/07/2014		Sí	0.25
64	CIERRE: Actas de recepción de trabajos de microempresas por periodo junio-2013 a agosto-2014	9-Entregables Formales	30/08/2014		30/08/2014		Sí	0.9
65	EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/08/2014		31/08/2014		Sí	0.25
66	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/08/2014		31/08/2014		Sí	0.25
67	EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/09/2014		30/09/2014		Sí	0.25
68	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/09/2014		30/09/2014		Sí	0.25
69	EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/10/2014		31/10/2014		Sí	0.25
70	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/10/2014		31/10/2014		Sí	0.25
71	EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/11/2014		30/11/2014		Sí	0.25
72	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/11/2014		30/11/2014		Sí	0.25
73	EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de	5-Entregables Intermedios	31/12/2014		31/12/2014		Sí	0.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.							
74	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2014		31/12/2014		Sí	0.25
75	EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/01/2015		31/01/2015		Sí	0.25
76	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/01/2015		31/01/2015		Sí	0.25
77	EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	28/02/2015		28/02/2015		Sí	0.25
78	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	28/02/2015		28/02/2015		Sí	0.25
79	EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/03/2015		31/03/2015		Sí	0.25
80	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/03/2015		31/03/2015		Sí	0.25
81	EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/04/2015		30/04/2015		Sí	0.25
82	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/04/2015		30/04/2015		Sí	0.25
83	EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/05/2015		31/05/2015		Sí	0.25
84	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/05/2015		31/05/2015		Sí	0.25
85	EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2015		30/06/2015		Sí	0.25
86	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2015		30/06/2015		Sí	0.25
87	EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/07/2015		31/07/2015		Sí	0.25
88	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el	5-Entregables Intermedios	31/07/2015		31/07/2015		Sí	0.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.							
89	EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/08/2015		31/08/2015		Sí	0.25
90	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/08/2015		31/08/2015		Sí	0.25
91	CIERRE: Actas de recepción de trabajos de microempresas por periodo septiembre-2014 a septiembre-2015	9-Entregables Formales	22/09/2015		22/09/2015		Sí	0.83
92	EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/09/2015		30/09/2015		Sí	0.25
93	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/09/2015		30/09/2015		Sí	0.25
94	EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/10/2015		31/10/2015		Sí	0.25
95	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/10/2015		31/10/2015		Sí	0.25
96	EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/11/2015		30/11/2015		Sí	0.25
97	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/11/2015		30/11/2015		Sí	0.25
98	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2015		31/12/2015		Sí	0.25
99	CIERRE: Actas de recepción definitiva de trabajos de microempresas periodo enero-diciembre 2015	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/01/2016		31/01/2016		Sí	0.83
100	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/01/2016		31/01/2016		Sí	0.25
101	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	29/02/2016		29/02/2016		Sí	0.25
102	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/03/2016		31/03/2016		Sí	0.25
103	EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de	4-Inicio de Trabajo	30/04/2016		30/04/2016		Sí	0.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.							
104	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/05/2016		31/05/2016		Sí	0.25
105	EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2016		30/06/2016		Sí	0.25
106	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2016		30/06/2016		Sí	0.25
107	EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/07/2016		31/07/2016		Sí	0.25
108	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/07/2016		31/07/2016		Sí	0.25
109	EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/08/2016		31/08/2016		Sí	0.25
110	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/08/2016		31/08/2016		Sí	0.25
111	EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/09/2016		30/09/2016		Sí	0.25
112	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/09/2016		30/09/2016		Sí	0.25
113	EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/10/2016		31/10/2016		Sí	0.25
114	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/10/2016		31/10/2016		Sí	0.25
115	EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/11/2016		30/11/2016		Sí	0.25
116	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/11/2016		30/11/2016		Sí	0.25
117	CIERRE: Actas de recepción definitiva de trabajos de microempresas periodo abril 2016 a diciembre 2016	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/12/2016		30/12/2016		Sí	0.83
118	EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de	5-Entregables Intermedios	31/12/2016		31/12/2016		Sí	0.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.							
119	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2016		31/12/2016		Sí	0.25
120	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/01/2017		31/01/2017		Sí	0.25
121	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	28/02/2017		28/02/2017		Sí	0.25
122	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/03/2017		31/03/2017		Sí	0.25
123	EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	4-Inicio de Trabajo	30/04/2017		30/04/2017		Sí	0.25
124	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/05/2017		31/05/2017		Sí	0.25
125	EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2017		30/06/2017		Sí	0.25
126	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2017		30/06/2017		Sí	0.25
127	EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/07/2017		31/07/2017		Sí	0.25
128	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/07/2017		31/07/2017		Sí	0.25
129	EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/08/2017		31/08/2017		Sí	0.25
130	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/08/2017		31/08/2017		Sí	0.25
131	EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/09/2017		30/09/2017		Sí	0.25
132	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/09/2017		30/09/2017		Sí	0.25
133	EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de	5-Entregables Intermedios	31/10/2017		31/10/2017		Sí	0.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.							
134	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/10/2017		31/10/2017		Sí	0.25
135	EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/11/2017		30/11/2017		Sí	0.25
136	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/11/2017		30/11/2017		Sí	0.25
137	CIERRE: Actas de recepción definitiva de trabajos de microempresas periodo abril 2017 a diciembre 2017	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/12/2017		30/12/2017		Sí	0.83
138	EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2017		31/12/2017		Sí	0.25
139	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2017		31/12/2017		Sí	0.25
140	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/01/2018		31/01/2018		Sí	0.25
141	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	28/02/2018		28/02/2018		Sí	0.25
142	EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	4-Inicio de Trabajo	31/03/2018		31/03/2018		Sí	0.25
143	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/03/2018		31/03/2018		Sí	0.25
144	EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/04/2018		30/04/2018		Sí	0.25
145	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/04/2018		30/04/2018		Sí	0.25
146	EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/05/2018		31/05/2018		Sí	0.25
147	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/05/2018		31/05/2018		Sí	0.25
148	EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de	5-Entregables Intermedios	30/06/2018		30/06/2018		Sí	0.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.							
149	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2018		30/06/2018		Sí	0.25
150	EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/07/2018		31/07/2018		Sí	0.25
151	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/07/2018		31/07/2018		Sí	0.25
152	EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/08/2018		31/08/2018		Sí	0.25
153	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/08/2018		31/08/2018		Sí	0.25
154	EJECUCIÓN: Rehabilitación y reconstrucción de obras	4-Inicio de Trabajo	22/09/2018		22/09/2018		Sí	0.25
155	EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/09/2018		30/09/2018		Sí	0.25
156	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/09/2018		30/09/2018		Sí	0.25
157	EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/10/2018		31/10/2018		Sí	0.25
158	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/10/2018		31/10/2018		Sí	0.25
159	EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/11/2018		30/11/2018		Sí	0.25
160	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/11/2018		30/11/2018		Sí	0.25
161	EJECUCIÓN: Rehabilitación y reconstrucción de obras	5-Entregables Intermedios	30/11/2018		30/11/2018		Sí	0.25
162	EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2018		31/12/2018		Sí	0.25
163	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2018		31/12/2018		Sí	0.25
164	EJECUCIÓN: Rehabilitación y reconstrucción de obras	5-Entregables Intermedios	31/12/2018		31/12/2018		Sí	0.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
165	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/01/2019		31/01/2019		Sí	0.25
166	EJECUCIÓN: Rehabilitación y reconstrucción de obras	5-Entregables Intermedios	31/01/2019		31/01/2019		Sí	0.25
167	CIERRE: Actas de recepción definitiva de trabajos de microempresas periodo abril 2018 - enero 2019	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	28/02/2019		28/02/2019		Sí	0.83
168	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	28/02/2019		28/02/2019		Sí	0.25
169	EJECUCIÓN: Rehabilitación y reconstrucción de obras	5-Entregables Intermedios	28/02/2019		28/02/2019		Sí	0.25
170	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/03/2019		31/03/2019		Sí	0.25
171	EJECUCIÓN: Rehabilitación y reconstrucción de obras	5-Entregables Intermedios	31/03/2019		31/03/2019		Sí	0.25
172	EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	4-Inicio de Trabajo	30/04/2019		30/04/2019		Sí	0.25
173	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/04/2019		30/04/2019		Sí	0.25
174	EJECUCIÓN: Rehabilitación y reconstrucción de obras	5-Entregables Intermedios	30/04/2019		30/04/2019		Sí	0.25
175	EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/05/2019		31/05/2019		Sí	0.25
176	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/05/2019		31/05/2019		Sí	0.25
177	EJECUCIÓN: Rehabilitación y reconstrucción de obras	5-Entregables Intermedios	31/05/2019		31/05/2019		Sí	0.25
178	EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2019		30/06/2019		Sí	0.25
179	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2019		30/06/2019		Sí	0.25
180	EJECUCIÓN: Rehabilitación y reconstrucción de obras	5-Entregables Intermedios	30/06/2019		30/06/2019		Sí	0.25
181	EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/07/2019		31/07/2019		Sí	0.25
182	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/07/2019		31/07/2019		Sí	0.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
183	EJECUCIÓN: Rehabilitación y reconstrucción de obras	5-Entregables Intermedios	31/07/2019		31/07/2019		Sí	0.25
184	EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/08/2019		31/08/2019		Sí	0.25
185	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/08/2019		31/08/2019		Sí	0.25
186	EJECUCIÓN: Rehabilitación y reconstrucción de obras	5-Entregables Intermedios	31/08/2019		31/08/2019		Sí	0.25
187	EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/09/2019		30/09/2019		Sí	0.25
188	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/09/2019		30/09/2019		Sí	0.25
189	EJECUCIÓN: Rehabilitación y reconstrucción de obras	5-Entregables Intermedios	30/09/2019		30/09/2019		Sí	0.25
190	EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/10/2019		31/10/2019		Sí	0.25
191	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/10/2019		31/10/2019		Sí	0.25
192	EJECUCIÓN: Rehabilitación y reconstrucción de obras	5-Entregables Intermedios	31/10/2019		31/10/2019		Sí	0.25
193	EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/11/2019		30/11/2019		Sí	0.25
194	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/11/2019		30/11/2019		Sí	0.25
195	EJECUCIÓN: Rehabilitación y reconstrucción de obras	5-Entregables Intermedios	30/11/2019		30/11/2019		Sí	0.25
196	EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2019		31/12/2019		Sí	0.25
197	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2019		31/12/2019		Sí	0.25
198	EJECUCIÓN: Rehabilitación y reconstrucción de obras	5-Entregables Intermedios	31/12/2019		31/12/2019		Sí	0.25
199	CIERRE: Actas de recepción definitiva de trabajos de microempresas periodo abril - diciembre 2019	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/01/2020		31/01/2020		Sí	0.83
200	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/01/2020		31/01/2020		Sí	0.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
201	EJECUCIÓN: Rehabilitación y reconstrucción de obras	5-Entregables Intermedios	31/01/2020		31/01/2020		Sí	0.25
202	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	29/02/2020		29/02/2020		Sí	0.25
203	EJECUCIÓN: Rehabilitación y reconstrucción de obras	5-Entregables Intermedios	29/02/2020		29/02/2020		Sí	0.25
204	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/03/2020		31/03/2020		Sí	0.25
205	EJECUCIÓN: Rehabilitación y reconstrucción de obras	5-Entregables Intermedios	31/03/2020		31/03/2020		Sí	0.25
206	EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	4-Inicio de Trabajo	30/04/2020		30/04/2020		Sí	0.25
207	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/04/2020		30/04/2020		Sí	0.25
208	EJECUCIÓN: Rehabilitación y reconstrucción de obras	5-Entregables Intermedios	30/04/2020		30/04/2020		Sí	0.25
209	EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/05/2020		31/05/2020		Sí	0.25
210	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/05/2020		31/05/2020		Sí	0.25
211	EJECUCIÓN: Rehabilitación y reconstrucción de obras	5-Entregables Intermedios	31/05/2020		31/05/2020		Sí	0.25
212	EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2020		30/06/2020		Sí	0.25
213	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2020		30/06/2020		Sí	0.25
214	EJECUCIÓN: Rehabilitación y reconstrucción de obras	5-Entregables Intermedios	30/06/2020		30/06/2020		Sí	0.25
215	EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/07/2020		31/07/2020		Sí	0.25
216	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/07/2020		31/07/2020		Sí	0.25
217	EJECUCIÓN: Rehabilitación y reconstrucción de obras	5-Entregables Intermedios	31/07/2020		31/07/2020		Sí	0.25
218	EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/08/2020		31/08/2020		Sí	0.25
219	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el	5-Entregables Intermedios	31/08/2020		31/08/2020		Sí	0.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.							
220	EJECUCIÓN: Rehabilitación y reconstrucción de obras	5-Entregables Intermedios	31/08/2020		31/08/2020		Sí	0.25
221	EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/09/2020		30/09/2020		Sí	0.25
222	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/09/2020		30/09/2020		Sí	0.25
223	EJECUCIÓN: Rehabilitación y reconstrucción de obras	5-Entregables Intermedios	30/09/2020		30/09/2020		Sí	0.25
224	EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/10/2020		31/10/2020		Sí	0.25
225	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/10/2020		31/10/2020		Sí	0.25
226	EJECUCIÓN: Rehabilitación y reconstrucción de obras	5-Entregables Intermedios	31/10/2020		31/10/2020		Sí	0.25
227	EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/11/2020		30/11/2020		Sí	0.25
228	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/11/2020		30/11/2020		Sí	0.25
229	EJECUCIÓN: Rehabilitación y reconstrucción de obras	5-Entregables Intermedios	30/11/2020		30/11/2020		Sí	0.25
230	EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2020		31/12/2020		Sí	0.25
231	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2020		31/12/2020		Sí	0.25
232	EJECUCIÓN: Rehabilitación y reconstrucción de obras	5-Entregables Intermedios	31/12/2020		31/12/2020		Sí	0.25
233	CIERRE: Actas de recepción definitiva de trabajos de microempresas periodo marzo - diciembre 2020	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/01/2021		31/01/2021		Sí	0.83
234	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/01/2021		31/01/2021		Sí	0.25
235	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	28/02/2021		28/02/2021		Sí	0.25
236	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/03/2021		31/03/2021		Sí	0.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
237	EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	4-Inicio de Trabajo	30/04/2021		30/04/2021		Sí	0.25
238	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/04/2021		30/04/2021		Sí	0.25
239	EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/05/2021		31/05/2021		Sí	0.25
240	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/05/2021		31/05/2021		Sí	0.25
241	EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2021		30/06/2021		Sí	0.25
242	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2021		30/06/2021		Sí	0.25
243	EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/07/2021		31/07/2021		Sí	0.25
244	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/07/2021		31/07/2021		Sí	0.25
245	EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/08/2021		31/08/2021		Sí	0.25
246	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/08/2021	31/08/2021			No	0.25
247	EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/09/2021	30/09/2021			No	0.25
248	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/09/2021	30/09/2021			No	0.25
249	EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/10/2021	31/10/2021			No	0.25
250	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/10/2021	31/10/2021			No	0.25
251	EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/11/2021	30/11/2021			No	0.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
252	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/11/2021	30/11/2021			No	0.25
253	CIERRE: Actas de recepción definitiva de trabajos de microempresas periodo marzo - diciembre 2021	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/12/2021	31/12/2021			No	0.83
254	EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2021	31/12/2021			No	0.25
255	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2021	31/12/2021			No	0.25
256	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/01/2022	31/01/2022			No	0.25
257	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	28/02/2022	28/02/2022			No	0.25
258	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/03/2022	31/03/2022			No	0.25
259	EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	4-Inicio de Trabajo	30/04/2022	30/04/2022			No	0.25
260	EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/05/2022	31/05/2022			No	0.25
261	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/05/2022	31/05/2022			No	0.25
262	EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2022	30/06/2022			No	0.25
263	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2022	30/06/2022			No	0.25
264	EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/07/2022	31/07/2022			No	0.25
265	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/07/2022	31/07/2022			No	0.25
266	EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/08/2022	31/08/2022			No	0.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
267	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/08/2022	31/08/2022			No	0.25
268	EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/09/2022	30/09/2022			No	0.25
269	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/09/2022	30/09/2022			No	0.25
270	EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/10/2022	31/10/2022			No	0.25
271	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/10/2022	31/10/2022			No	0.25
272	EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/11/2022	30/11/2022			No	0.25
273	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/11/2022	30/11/2022			No	0.25
274	CIERRE: Actas de recepción definitiva de trabajos de microempresas periodo marzo - diciembre 2022	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/12/2022	31/12/2022			No	0.83
275	EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2022	31/12/2022			No	0.25
276	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2022	31/12/2022			No	0.25
277	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/01/2023	31/01/2023			No	0.25
278	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	28/02/2023	28/02/2023			No	0.25
279	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/03/2023	31/03/2023			No	0.25
280	EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	4-Inicio de Trabajo	30/04/2023	30/04/2023			No	0.25
281	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/04/2023	30/04/2023			No	0.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
282	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/05/2023	31/05/2023			No	0.25
283	EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2023	30/06/2023			No	0.25
284	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2023	30/06/2023			No	0.25
285	EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/07/2023	31/07/2023			No	0.25
286	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/07/2023	31/07/2023			No	0.25
287	EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/08/2023	31/08/2023			No	0.25
288	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/08/2023	31/08/2023			No	0.25
289	EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/09/2023	30/09/2023			No	0.25
290	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/09/2023	30/09/2023			No	0.25
291	EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/10/2023	31/10/2023			No	0.25
292	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/10/2023	31/10/2023			No	0.25
293	EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/11/2023	30/11/2023			No	0.25
294	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/11/2023	30/11/2023			No	0.25
295	CIERRE: Actas de recepción definitiva de trabajos de microempresas periodo marzo - diciembre 2023	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/12/2023	31/12/2023			No	0.83
296	EJECUCIÓN: Contratación de servicio de microempresas de mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2023	31/12/2023			No	0.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
297	EJECUCIÓN: Gastos operacionales para el mantenimiento rutinario de la RVE, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2023	31/12/2023			No	0.25

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	Mantenimiento vial avanza	Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel	{PR} - Provincia - LOJA	29/12/2016
2	Mantenimiento vial avanza	Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel	{PR} - Provincia - LOJA	31/10/2016
3	Mantenimiento vial avanza con dificultades	Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel	{PR} - Provincia - LOJA	29/07/2016
4	Mantenimiento vial avanza con dificultades	Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel	{PR} - Provincia - LOJA	31/03/2016
5	Mantenimiento vial avanza satisfactoriamente	Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel	{PR} - Provincia - LOJA	23/11/2015
6	Mantenimiento vial avance del 90,33%, supervisión positiva	Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel	{PR} - Provincia - LOJA	31/08/2015
7	Supervisión positiva, 42% de avance de conservación vial.	Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel	{PR} - Provincia - LOJA	15/06/2015
8	Recorrido vía Catamayo-Gonzanamá-Cariamanga, Sozoranga-Macará	Ojeda Valarezo, Tania Verónica	{PR} - Provincia - LOJA	29/07/2014
9	Mantenimiento vial de la Provincia de Loja	Torres Paz, Marcelo Vinicio	{PR} - Provincia - LOJA	26/09/2013
10	Historico - El avance físico es del 3%, mientras que el económico no se reporta por el MTOP. Muestra un amplio retraso puesto que de 6 meses de plazo han transcurrido 2 meses y no muestra un avance	Jaramillo Febres, Alicia María	{PR} - Provincia - LOJA	03/08/2012
11	Historico - El avance físico es del 3%, mientras que el económico no se reporta por el MTOP.	Jaramillo Febres, Alicia María	{PR} - Provincia - LOJA	17/07/2012

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Pocentaje de meses ejecutados para realizar los trabajos de mantenimiento vial		100.00 %	0.6664	0.6664	01/01/2011	Agosto


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	2,515,067.09
Estimado Al Fin Del Proyecto:	29,180,928.91 **
Costo Total:	10,794,343.67
Total Devengado:	27,774,151.22
% Costo Total Devengado:	257.30 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 257.30 %

Perfil Económico 2021

	Años Previos	Año Actual (2021)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	43,718,530.64	1,412,892.49	0.00	45,131,423.13
Ppto. Externo Planeado	8,770,971.37	0.00	0.00	8,770,971.37
Ppto. Aprobado Inicial	28,953,524.84	1,412,634.12	0.00	30,366,158.96
Ppto. Codificado	38,904,541.24	1,412,892.49	0.00	40,317,433.73
Ppto. Comprometido	32,338,054.18	0.00	0.00	32,338,054.18
Planeado - Codificado (2021)		0.00		
Programado a Devengar	38,098,086.07	1,412,634.12	0.00	39,510,720.19
Ppto. Devengado	27,768,294.79	5,856.43	0.00	27,774,151.22
Pagado Real	15,140,675.48	0.00	0.00	15,140,675.48
Estimado a fin de año	* 27,768,294.79	0.00	0.00	27,768,294.79
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	10,329,791.28	1,412,634.12	0.00	11,742,425.40
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 72.89 %	0.41 %	0.00 %	70.30 %
Ppto. Codificado 998	2,001,124.56	0.00	0.00	2,001,124.56
Ppto. Devengado 998	1,959,357.10	0.00	0.00	1,959,357.10

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2021



Presupuesto Mensual 2021

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	5,856.43	5,856.43	5,856.43	5,856.43	100.00 %		0.41 %

Presupuesto Mensual 2021							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	0.00	5,856.43	5,856.43	100.00 %		0.41 %
Mar	478,058.24		483,914.67				
Abr	135,086.10		619,000.77				
May	199,295.96		818,296.73				
Jun	211,369.10		1,029,665.83				
Jul	188,206.51		1,217,872.34				
Ago	103,122.89		1,320,995.23				
Sep	15,831.88		1,336,827.11				
Oct	12,807.58		1,349,634.69				
Nov	14,284.80		1,363,919.49				
Dic	48,714.63		1,412,634.12				
Total	1,412,634.12	5,856.43					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
15	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada.
16	Incrementar el rendimiento operativo de la maquinaria vial MEDIANTE un plan de re potenciación del equipo caminero y la contratación de personal calificado para la operación del mismo.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A.1 Informe ejecutivo microempresas junio 2012	Infor-ejecutivo_Microempresas_Junio-2012.zip	15/09/2014
2	A.2 Informe ejecutivo microempresas julio 2012	Infor-ejecutivo_Microempresas_Julio-2012.zip	15/09/2014
3	A.3 Informe ejecutivo microempresas agosto-2012	Infor-ejecutivo_Microempresas_Agosto-2012.zip	15/09/2014
4	A.4 Informe ejecutivo microempresas septiembre 2012	Infor-ejecutivo_Microempresas_Septiembre-2012.zip	15/09/2014
5	A.5 Informe ejecutivo microempresas Octubre-2012	Infor-ejecutivo_Microempresas_Octubre-2012.zip	17/09/2014
6	A.6 Informe ejecutivo microempresas nov-2012	Infor-ejecutivo_microempresas_nov-2012.zip	17/09/2014
7	A.7 Informe ejecutivo microempresas dic-2012	Infor-ejecutivo_microempresas_dic-2012.zip	17/09/2014
8	Actas Microempresas período 2013-2014	ACTAS_Microempresas.zip	06/10/2014
9	Actas Recepción definitiva microempresas período 2014-2015	Actas_Recepción_definitiva_Microempresas.zip	23/02/2016
10	Autorización de cambio de fase, ampliación de "Fecha y Fin" - reprogramación de hitos del proyecto K013 de la Dirección Distrital Loja	MTOP-CGP-2020-334-ME.pdf	16/03/2020
11	B.1 Informe ejecutivo microempresas enero-2013	Infor-ejecutivo_microempresas_enero-2013.zip	17/09/2014
12	B.2 Informe ejecutivo microempresas feb-2013	Infor-ejecutivo_microempresas_feb-2013.zip	17/09/2014
13	B.3 Informe ejecutivo microempresas marzo-2013	Infor-ejecutivo_microempresas_marzo-2013.zip	17/09/2014
14	B.4 Informe ejecutivo microempresas abril-2013	Infor-ejecutivo_microempresas_abril-2013.zip	17/09/2014
15	B.5 Informe ejecutivo microempresas mayo 2013	Infor-ejecutivo_microempresas_mayo-2013.zip	17/09/2014
16	B.6 Informe ejecutivo microempresas junio-2013	Infor-ejecutivo_microempresas_junio-2013.zip	17/09/2014
17	B.7 Informe ejecutivo microempresas julio-2013	Infor-ejecutivo_microempresas_julio-2013.zip	17/09/2014
18	B.8 Informe ejecutivo microempresas agosto-2013	infor-ejecutivo_microempresa_agosto-2013.zip	17/09/2014
19	B.9 Informe ejecutivo microempresas sept-2013	Infor-ejecutivo_microempresas_sept-2013.zip	17/09/2014
20	B10 Informe ejecutivo microempresas octubre 2013	Infor-ejecutivo_microempresas_octubre-2013.zip	17/09/2014
21	B11 Informe ejecutivo microempresas noviembre 2013	infor-ejecutivo_microempresas_nov-2013.zip	17/09/2014
22	B12 Informe ejecutivo microempresas diciembre 2013	Infor-ejecutivo_microempresas_dic-2013.zip	17/09/2014
23	C.1 Informe ejecutivo microempresas enero-2014	Infor-Eje-Microem_Enero-14.zip	15/09/2014

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
24	C.2 Informe ejecutivo microempresas febrero-2012	Infor-Eje-Microem_Febrero-14.zip	15/09/2014
25	C.3 Informe ejecutivo microempresas marzo 2014	Infor-Eje-Microem_Marzo-14.zip	15/09/2014
26	C.4 Informe ejecutivo microempresas abril 2014	Infor-Eje-Microem_Abril-14.zip	15/09/2014
27	C.5 Informe ejecutivo microempresas mayo 2014	Infor-Eje-Microem_Mayo-14.zip	15/09/2014
28	C.6 Informe ejecutivo microempresas junio 2014	Infor-Eje-Microem_Junio-14.zip	15/09/2014
29	C.7 Informe ejecutivo julio microempresas 2014	Infor-Eje-Microem_Julio-14.zip	15/09/2014
30	C.9 Informe ejecutivo microempresas sept-2014	Infor-Ejecutivo_Microempresa_Sep-2014.zip	09/10/2014
31	C10 Informe ejecutivo microempresas octubre 2014	Infor-Ejecutivo_Microempresa_Oct-2014.zip	12/11/2014
32	C11 Informe ejecutivo microempresas noviembre 2014	Infor-Ejecutivo_Microemp-nov-2014.zip	08/12/2014
33	C12 Informe ejecutivo diciembre 2014	Inf-Ejecutivo_Microempresas_Dic-2014.zip	06/01/2015
34	D.1 Informe ejecutivo enero-2015	Inform-ejecutivos_Microempresas_Ene-2015.zip	06/03/2015
35	D.2 Informe ejecutivo feb-2015	Inform-ejecutivos_Microempresas_Feb-2015.zip	06/03/2015
36	D.3 Informe ejecutivo microempresas marzo-2015	Infor-ejecutivo_microempresa_marzo-2015.zip	08/04/2015
37	D.4 Informe ejecutivo Microempresas abril-2015	Infor-ejecutivo_microempresa_abril-2015.zip	06/05/2015
38	D.5 Informe ejecutivo microempresas mayo 2015	Infor-ejecutivo_microempresa_mayo-2015.zip	09/06/2015
39	D.6 Informe ejecutivo Microempresas jun-2015	Infor_ejecutivos_Microempresas_Junio-2015.zip	09/07/2015
40	D.7 Informe Ejecutivo Microempresas Jul-2015	Informe_ejecutivo_Microempresa_Julio_2015.zip	14/09/2015
41	D.8 Informe ejecutivo Ago-2015	Informe_ejecutivo_Microempresas_Agosto-2015.zip	15/09/2015
42	D.9 Informe ejejcutivo microempresas Sep-2015	Infor-ejecutivo_microempresas_sept-2015.zip	09/12/2015
43	D10 Informe ejcutivo Microempresas octubre-2015	Infor-ejecutivo_microempresas_Oct-2015.zip	09/12/2015
44	D11 Informe ejecutivo Microempresas noviembre-2015	Infor-ejecutivo_microempresas_Nov-2015.zip	09/12/2015
45	Designación de líder de proyecto 2021	Memorando_Nro._MTOP-DDL-2021-957-ME.pdf	22/04/2021
46	E. 1 Informe Ejecutivo Microempresas Abril-2016	microempresas_informes_ejecutivos_abril_2016.rar	14/07/2016
47	E.2 Informe Ejecutivo Microempresas Mayo-2016	microempresas_informes_ejecutivos_mayo_2016.rar	14/07/2016
48	E.3 Informe Ejecutivo Microempresas Junio-2016	microempresas_informes_ejecutivos_junio_2016.rar	14/07/2016
49	E.4 Informe Ejecutivo Microempresas Julio-2016	Informe_Ejecutivo_Microempresas_Julio-2016.rar	04/08/2016
50	E.5 Informe Ejecutivo Microempresas Agosto-2016	E.5_Informe_Ejecutivo_Microempresas_Agosto-2016.rar	09/09/2016
51	E.6 Informe Ejecutivo Microempresas Septiembre-2016	E.6_Informe_Ejecutivo_Microempresas_Septiembre_-2016.ra	07/12/2016
52	E.7 Informe Ejecutivo Microempresas Octubre -2016	E.7_Informe_Ejecutivo_Microempresas_Octubre_-2016.rar	07/12/2016
53	E.8 Informe Ejecutivo Microempresas Noviembre -2016	E.8_Informe_Ejecutivo_Microempresas_Noviembre_-2016.rar	31/01/2017
54	E.9 Informe Ejecutivo Microempresas Diciembre -2016	E.9_Informe_Ejecutivo_Microempresas_Diciembre_-2016.rar	31/01/2017
55	F.1 Informe Ejecutivo Conservación Vial Enero-2017	F.1_Informe_Ejecutivo_Conservación_Vial_Enero-2017.rar	08/02/2017
56	FOTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EMERGENTE DE LA PROVINCIA DE LOJA	fotos_de_mantenimiento_c-g-c-s-m..docx	10/05/2012
57	H1. HITO 150 Contrato Loja - Vilcabamba	CONTRATO_LOJA_-VILCABAMBA.pdf	28/10/2020
58	H2. HITO 158. Orden de Cambio Nro. 01	ORDEN_DE_CAMBIO_1_LOJA-VILCABAMBA.pdf	28/10/2020
59	I1. HITO 200. Cedula Presupuestaria Enero 2020	Cedula_Presupuestaria_Enero_2020.pdf	29/06/2020
60	I2. HITO 202. Cedula Presupuestaria Febrero 2020	Cedula_Presupuestaria_Febrero_2020.pdf	29/06/2020
61	I2. HITO 217. Acta de Recepción Provisional Loja - Vilcabamba	Acta_Recepcion_Provsional_Loja_Vilcabamba.pdf	05/08/2020
62	I3. HITO 203. Solicitud de Modificación POA 2020_ Loja - Vilcabamba	MTOP-DDL-2020-290-ME.pdf	02/07/2020
63	I4. HITO 204. Cedula Presupuestaria Marzo 2020	Cedula_Presupuestaria_Marzo_2020.pdf	29/06/2020
64	I5. HITO 206. Ordenes de Compra de Contratación de Microempresas 2020	ORDENES_DE_COMPRAS.rar	02/07/2020
65	I6. HITO 207. Cedula Presupuestaria Abril 2020	Cedula_Presupuestaria_Abril_2020.pdf	02/07/2020
66	I7. HITO 210. Cedula Presupuestaria Mayo 2020	Cedula_Presupuestaria_Mayo_2020.pdf	02/07/2020
67	I8. HITO 214. Designación de comisión Recepción Provisional _ Loja-Vilcabamba	MTOP-DVIT-2020-163-ME.pdf	02/07/2020
68	I9. HITO 213. Cedula Presupuestaria Junio 2020	Cedula_Presupuestaria_Junio_2020.pdf	02/07/2020

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
69	Informe de microempresa Divino Niño Tramo Puente Playas - El Empalme	divino_nino.pdf	05/06/2018
70	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2012, SEÑALIZACIÓN LOJA - VILCABAMBA	ABRIL.pdf	13/08/2012
71	INFORME EJECUTIVO AGOSTO/2012 SEÑALIZACIÓN LOJA-VILCABAMBA	INFORME_EJECUTIVO_DE_SEÑALIZACIÓN_LOJA-VILCABAMBA.pdf	08/10/2012
72	INFORME EJECUTIVO MARZO 2019	INFORME_EJECUTIVO_MARZO_2019.rar	05/04/2019
73	INFORME EJECUTIVO MAYO 2012, SEÑALIZACIÓN LOJA - VILCABAMBA	MAYO.pdf	13/08/2012
74	Informe ejecutivo microempresas agosto 2018	microempresas_agosto.rar	06/09/2018
75	Informe ejecutivo microempresas julio 2018	microempresas_julio_2018.rar	03/08/2018
76	INFORME EJECUTIVO MICROEMPRESAS SEPTIEMBRE 2013	INFORME_EJECUTIVO_MICROEMPRESAS_SEPTIEMBRE_2013.pdf	07/10/2013
77	Informe ejecutivo microempresas septiembre 2018	Informes_microempresas_septiembre_2018.rar	04/10/2018
78	Informes ejecutivos microempresas diciembre 2018	informe_micros_dic_2018.rar	04/01/2019
79	Informes ejecutivos microempresas Enero 2019	informes_micros_enero_2019.rar	05/02/2019
80	Informes Ejecutivos Microempresas noviembre 2018	Reportes_microempresas_noviembre2018.rar	05/12/2018
81	Informes Ejecutivos Microempresas octubre 2018	reportes_micros_octubre.rar	05/11/2018
82	J1. HITO 215. Cedula Presupuestaria Julio 2020	Cedula_Presupuestaria_Julio_2020.pdf	05/08/2020
83	J2. Verificable del problema AVALES DE LUBRICANTES	MTOP-FINAN_LOJ-2020-269-ME.pdf	01/09/2020
84	J3. HITO 218 Informe Ejecutivo SITOP AGOSTO-2020 MICROEMPRESAS	INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO-2020.rar	04/09/2020
85	J4. HITO 219 Cedula presupuestaria Agosto 2020	Cedula_Presupuestaria_Agosto_2020.pdf	04/09/2020
86	J5. HITO 220. Solicitud de techo presupuestario MTOP_CONS_LOJ-2020-1117-ME	MTOP-CONS_LOJ-2020-1117-ME.pdf	04/09/2020
87	J6. HITO 221 Informe Ejecutivo SITOP SEPTIEMBRE-2020 MICROEMPRESAS	INFORMES_EJECUTIVOS_SEPTIEMBRE_2020.rar	05/10/2020
88	J7. HITO 222 Cedula presupuestaria Septiembre 2020	Cedula_presupuestaria_Septiembre_2020.pdf	05/10/2020
89	J8. FICHA PROYECTO MANTENIMIENTO VIAL e-SIGEF	Ficha_Proyecto.pdf	04/12/2020
90	K4. 228 Cedula Presupuestaria Noviembre 2020	Cedula_Presupuestaria_Noviembre_2020.pdf	04/12/2020
91	k5. VERIFICABLE DE PROBLEMA.	MTOP-DDL-2020-2899-ME.pdf	16/12/2020
92	K5.HITO 229 ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA LOJA CATAMAYO	Acta_Recepción_Definitiva_Loja_-Catamayo.pdf	04/12/2020
93	K6. VERIFICABLE DE RIESGO	MTOP-CON_LOJ-2020-771-ME.pdf	16/12/2020
94	K8. HITO 235 Cedula presupuestaria Febrero-2021	CEDULA_DE_FEBRERO.PDF	04/03/2021
95	L1. HITO 239. ORDENES DE COMPRA DE LAS ASOCIACIONES DE CONSERVACION VIAL	ordenes_de_compra.rar	01/07/2021
96	L2. HITO 243. ORDENES DE COMPRA DE LAS ASOCIACIONES DE CONSERVACION VIAL	ordenes_de_compra_microempresas_2021.rar	05/08/2021
97	L3. HITO 244. Cedula presupuestaria julio 2021	cedula_mantenimiento_vial_julio_2021.PDF	05/08/2021
98	L4. Cambio de Lider	Cambio_de_Lider.pdf	12/08/2021
99	microempresas abril 2018	microempresas_abril_2018.rar	04/05/2018
100	RESPALDO RESUMEN EJECUTIVOS ENE12 - JUN12	RESPALDO_RESUMEN_EJECUTIVOS_ENE12_-JUN12.docx	07/11/2012
101	Resumen Ejecutivo Julio a Diciembre de 2012	Resumen_Ejecutivo_desde_Julio_a_Diciembre_2012.docx	25/03/2013
102	Trabajos de bacheo con apoyo de microempresas	IMG-20120629-00265.jpg	07/08/2012

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
CORDERO SANCHEZ, ANDREA DEL CISNE	Supervisora Financiera	ANALISTA DE PRESUPUESTO DISTRITAL	acordero@mtop.gob.ec	072561665 EXT72509
CUENCA CASTILLO, JESSICA FERNANDA	Supervisora de Talento Humano	ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS DISTRITAL	jcuenca@mtop.gob.ec	072561665 EXT 72506
Ochoa Cueva, Santiago Fernando	Supervisor de Conservación Vial	Experto de Infraestructura Provincial	sochoa@mtop.gob.ec	023974600
Pineda Betancourt, Gabriela Del Cisne	Coordinadora de Planificación Zonal 7	Coordinadora de Planificación Zonal 7	gpineda@mtop.gob.ec	023974600
Punin Burneo, Eduardo Patricio	Subsecretario Regional 7	Subsecretario/a de Transportes y Obras Públicas Zonal 7	epunin@mtop.gob.ec	
Regalado Jaramillo, Marco Joffre	Director Provincial Loja	Director Distrital de Transporte y Obras Públicas de Loja	mregalado@mtop.gob.ec	
Vargas Pineda, Cecibel del Carmen	Coordinador Técnico de Infraestructura Provincial	Experto de Infraestructura Distrital	cvargas@mtop.gob.ec	072561665

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
29908_1.jpg	05/08/2021