

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría de la Infraestructura del Transporte
Dirección Nacional de Conservación de la Infraestructura del Transporte
PROYECTO: K005 MTOP - Programa de Conservación por Niveles de Servicio

Líder del Proyecto:	Gomez Proaño, Rene Mauricio (rgomez@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Abad Cordero, Paul Fernando	Programas Relacionados:	
Titular:	Llanga Cruz, Ximena Veronica	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	175200000.0000.374666	TIR:	10.70 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	253.86
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	137,626,372.56
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:	Organismo multilateral	Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	07/08/2013 - 31/12/2025
Fecha de última actualización:	03/07/2023	Fecha de Fin Base:	31/12/2024
Modificado por:	Becerra Albuja, Carlos Javier	Fecha del siguiente Hito:	31/12/2018

DATOS GENERALES

Descripción

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Gestionar y ejecutar el mantenimiento de la infraestructura vial de un conjunto de carreteras de forma de satisfacer ciertos indicadores establecidos en las bases de licitación (estándares e índice de servicio) que garantizan un servicio de carreteras de calidad, durante un periodo contractual de 5 años.

PRODUCTO/SERVICIO: Carreteras de la Red Vial Estatal, en optimas condiciones de transitabilidad , mejorando y manteniendo la servisiabilidad y el confort de los usuarios viales, durante un periodo contractual de 5 años.

LINEA BASE: no aplica

OBJETIVO GENERAL O PROPOSITO: El programa se refiere al mantenimiento permanente de una red o malla de caminos (no de caminos individuales o tramos de éstos), en la que una parte de éste se paga en base a una lista de precios unitarios y otra referida a caminos pavimentados se paga por niveles de servicio a suma alzada, además de atención de situaciones de emergencia vial, si esta se requiriese.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- * Brindar un buen nivel de servicio, seguridad y confort a los usuarios de la RVE.
- *Facilitar el transporte de la producción agrícola.
- * Mejorar las condiciones de movilidad, conectividad entre poblaciones que atraviesa.

Beneficios Cualitativos

Conseguir y mantener estandares e indices de servicio de las vías , para evitar su deterioro continuo, independientemente del tipo de estructura o calzada, de forma que se mejora y mantiene la calidad de la serviciabilidad de los corredores viales contratados, disminuyendo los riesgos de accidentes de transito por el mal estado de las vías y tambien de esta manera mejorando la movilidad de los usuarios, disminuyendo su tiempo de traslado, disponiendo de vías transitables para movilizar servicios y productos entre las poblaciones que se encuentran en las zonas de influencia de los proyectos.

Tipo de Beneficiario

DIRECTOS: Ciudadania del país definidos en beneficios en los costos de operación de vehículos, pues el mismo está directamente relacionado con la calidad de la vía de circulación, enfocado a Ciudadano comun, transportistas de todo tipo, comerciantes, usuarios turísticos, proveedores, consumidores, etc.

INDIRECTOS: Poblaciones aledañas a las vías a implementarse el modelo de Conservación por Niveles de Servicio que mejoran su la calidad de vida, proveyendo de fuentes de ingresos economicos y una via de trasportación optima.

Restricciones

TIEMPO: El programa contiene proyectos con un plazo minimo de ejecución de 5 años, conciderando que el dictamene generado en 2013 viene extendiendose al momento hasta el año 2025 periodo en el cual se han desarrollado y se desarrollaran contratos de Mantenimiento por Resultados.

Restricciones

COSTO: El costo estimado del programa es de \$ 477'178,322,40

ALCANCE: Mantenimiento y conservación de 3,107 Km. De carreteras de la Red Vial Estatal por un plazo de 5 años en condiciones optimas de transitabilidad cumpliendo estandares e indices de servicio minimos.

RECURSOS: La falta de Recursos estatales para dar un mantenimiento continuo a las vias del País, determina q se soliciten recursos externos de credito internacional con el Banco de Desarrollo de America Latina "CAF" de \$ 192 MM con los cuales se implementaran contratos de Mantenimiento por Resultados en aproximadamente 1,100 km en diferentes carreteras de los de la Red Vial Estatal .

CALIDAD: La calidad de las vías por falta de un mantenimiento continuo por la dificultad que tienen los técnicos de las Direcciones Distritales de atender continuamente a toda la RVE de su competencia, deteriora la calidad de los estándares altos en los que debe mantenerse las carreteras estatales

Fase Actual:

Anteproyecto

Definición

Planeación

Ejecución

Cierre


Completado

Congelado

Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 79.85 %

Fecha de Inicio: 07/08/2013

Fecha de Fin: 31/12/2025

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



— Meta

—○— Resultado

Porcentaje de Avance

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2023	Avance programado acumulado											
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Avance real acumulado											
2023	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Mayo 2023 Mediante memorando MTOP-DNCOIT-2023-734-ME de fecha 05 de junio de 2023 la Directora Nacional de Conservación de la Infraestructura del Transporte, delega al Ing Patricio valle como Líder GPR del proyecto "Programa de Conservación por Niveles de Servicio CUP 175200000.0000.374666. Al momento se realiza la entrega de información (Transición) por parte de la anterior líder.	Llanga Cruz, Ximena Veronica	05/06/2023 - 04:29 PM
Abril 2023 Mediante memorando MTOP-DNCOIT-2023-551-ME de 03 de mayo de 2023 la Directora Nacional de Conservación de la Infraestructura del Transporte, me delega como Líder GPR del proyecto "Programa de Conservación por Niveles de Servicio CUP 175200000.0000.374666. Al momento se realiza la entrega de información (Transición) por parte de la anterior líder.	Gomez Proaño, Rene Mauricio	05/05/2023 - 08:35 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Abril 2023 1. El Proyecto MPR DE LA CARRETERA E-15: "Y" DE CALDERÓN - "Y" DE BORBÓN - "Y" DE LAS PEÑAS - PALESTINA - REDONDEL DEL AEROPUERTO - PASO LATERAL DE TACHINA - SAN MATEO (EMPATE E-20), CON UNA L=141,70 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS"; se encuentra en estado de ejecución con un avance del 76 %, realizando actividades de obras obligatorias se encuentran al 93.29% y mantenimiento rutinario y emergente con microempresas. 2. El Proyecto MPR DE LA CARRETERA E35: RIOBAMBA - BALBANERA - ALAUSÍ - GUASUNTOS - CHUNCHI - RÍO ANGAS (LÍMITE PROVINCIAL CHIMBORAZO / CAÑAR), CON UNA L=150,42 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO"; se encuentra en estado de ejecución con un avance del 83.04 % realizando actividades relacionadas al mantenimiento rutinario y emergente con microempresas. Las Obras Obligatorias se encuentran en un 100%. Adicionalmente se esta trabajando en la exclusión definitiva del tramo entre las abscisas 534+680 a 535+800 debido a la emergencia que por su magnitud no está contemplada en el contrato. 3. El Proyecto MPR DE LA CARRETERA: E386: PEDERNALES - COJIMÍES, E-38: PASO LATERAL DEL CARMEN; EL CARMEN - FLAVIO ALFARO - CHONE - E15: TOSAGUA - ROCAFUERTE - T DE BUENOS AIRES, CON UNA L=218,48KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE MANABÍ; se encuentra en estado de ejecución con un avance del 80.30 %, realizando actividades relacionadas al mantenimiento rutinario y emergente con microempresas. Las Obras Obligatorias se encuentran en un 100% 4. Proyecto MPR DE LA CARRETERA E45: "Y" DE BAEZA - REVENTADOR - NUEVA LOJA (LAGO AGRIO), CON UNA L=160.35 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y SUCUMBÍOS; se encuentra en estado suspendido desde el 30 de marzo de 2023. Tiene un avance del 78.1%, se ha enviado a la CAF la solicitud de no objeción para la terminación por mutuo acuerdo. 5. El Proyecto MPR DE LA CARRETERA: E40: ZHUD - BIBLIÁN, E35 ZHUD - ANGAS, E40 ZHUD - COCHANCA Y - EL TRIUNFO, E58 TRONCAL - PUERTO INCA, CON UNA L=192.79 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CAÑAR; se encuentra suspendido hasta contratar la empresa fiscalizadora del proyecto, reporta un avance del 45.87 %. 6. El Proyecto MPR DE LA CARRETERA: E487: BALBANERA - PALLATANGA - CUMANDA, CON UNA L= 106,69 Km, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO"; se encuentra en etapa preparatoria y en cumplimiento recomendación de Contraloría General del Estado. 7. El Proyecto MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA: E45: "Y" DE BAEZA - NARUPA - HUATARACO - COCA" CON UNA L=182.55 Km, UBICADA EN LA PROVINCIA DE NAPO; se encuentra en etapa preparatoria y en cumplimiento recomendación de Contraloría General del Estado.	Barahona Dos Santos, María Cristina	03/04/2023 - 10:09 AM
MARZO 2023 1. El Proyecto MPR DE LA CARRETERA E-15: "Y" DE CALDERÓN - "Y" DE BORBÓN - "Y" DE LAS PEÑAS - PALESTINA - REDONDEL DEL AEROPUERTO - PASO LATERAL DE TACHINA - SAN MATEO (EMPATE E-20), CON UNA L=141,70 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS"; se encuentra en estado de ejecución con un avance del 79.75 %, realizando actividades de obras obligatorias y mantenimiento rutinario y emergente con microempresas. 2. El Proyecto MPR DE LA CARRETERA E35: RIOBAMBA - BALBANERA - ALAUSÍ - GUASUNTOS - CHUNCHI - RÍO ANGAS (LÍMITE PROVINCIAL CHIMBORAZO / CAÑAR), CON UNA L=150,42 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO"; se encuentra en estado de ejecución con un avance del 82.15 % realizando actividades relacionadas al mantenimiento rutinario y emergente con microempresas. Las Obras Obligatorias se encuentran en un 100% 3. El Proyecto MPR DE LA CARRETERA: E386: PEDERNALES - COJIMÍES, E-38: PASO LATERAL DEL CARMEN; EL CARMEN - FLAVIO ALFARO - CHONE - E15: TOSAGUA - ROCAFUERTE - T DE BUENOS AIRES, CON UNA L=218,48KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE MANABÍ; se encuentra en estado de ejecución con un avance del 79.82 %, realizando actividades relacionadas al mantenimiento rutinario y emergente con microempresas. Las Obras Obligatorias se encuentran en un 100% 4. Proyecto MPR DE LA CARRETERA E45: "Y" DE BAEZA - REVENTADOR - NUEVA LOJA (LAGO AGRIO), CON UNA L=160.35 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y SUCUMBÍOS; se encuentra en estado de ejecución con un avance del 56.70 %, realizando	Chango Huilca, Christian Omar	01/03/2023 - 12:53 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
actividades relacionadas a la intervención obras obligatorias y sitios críticos, así como al mantenimiento rutinario y emergente con microempresas. 5. El Proyecto MPR DE LA CARRETERA: E40: ZHUD - BIBLIÁN, E35 ZHUD - ANGAS, E40 ZHUD - COCHANCA Y - EL TRIUNFO, E58 TRONCAL - PUERTO INCA, CON UNA L=192.79 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CAÑAR; se encuentra suspendido hasta contratar la empresa fiscalizadora del proyecto, reporta un avance del 38.90 %. 6. El Proyecto MPR DE LA CARRETERA: E487: BALBANERA - PALLATANGA - CUMANDA, CON UNA L= 106.69 Km, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO"; se encuentra en etapa preparatoria y en cumplimiento recomendación de Contraloría General del Estado. 7. El Proyecto MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA: E45: "Y" DE BAEZA - NARUPA - HUATARACO - COCA" CON UNA L=182.55 Km, UBICADA EN LA PROVINCIA DE NAPO; se encuentra en etapa preparatoria y en cumplimiento recomendación de Contraloría General del Estado. FEBRERO 2023 Mediante memorando Nro. MTOP-DNCOIT-2023-37-ME, de 29 de enero de 2023, el Arq. Christian Chango es delegado como líder del proyecto Programa de Conservación por Niveles de Servicio.		
ENERO 2023 1.El Proyecto MPR DE LA CARRETERA E-15: "Y" DE CALDERÓN - "Y" DE BORBÓN - "Y" DE LAS PEÑAS - PALESTINA - REDONDEL DEL AEROPUERTO - PASO LATERAL DE TACHINA - SAN MATEO (EMPATE E-20), CON UNA L=141,70 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS"; se encuentra en estado de ejecución con un avance del 75.26%, realizando actividades de obras obligatorias y mantenimiento rutinario y emergente con microempresas. 2.El Proyecto MPR DE LA CARRETERA E35: RIOBAMBA - BALBANERA - ALAUSÍ - GUASUNTOS - CHUNCHI - RÍO ANGAS (LÍMITE PROVINCIAL CHIMBORAZO / CAÑAR), CON UNA L=150,42 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO"; se encuentra en estado de ejecución con un avance del 81.25% realizando actividades relacionadas al mantenimiento rutinario y emergente con microempresas. 3.El Proyecto MPR DE LA CARRETERA: E386: PEDERNALES - COJIMÍES, E-38: PASO LATERAL DEL CARMEN - EL CARMEN - FLAVIO ALFARO - CHONE - E15: TOSAGUA - ROCAFUERTE - T DE BUENOS AIRES, CON UNA L=218,48KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE MANABÍ; se encuentra en estado de ejecución con un avance del 77.78%, realizando actividades relacionadas al mantenimiento rutinario y emergente con microempresas. 4.Proyecto MPR DE LA CARRETERA E45: "Y" DE BAEZA - REVENTADOR - NUEVA LOJA (LAGO AGRIO), CON UNA L=160.35 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y SUCUMBÍOS; se encuentra en estado de ejecución con un avance del 56.56%, realizando actividades relacionadas a la intervención obras obligatorias y sitios críticos, así como al mantenimiento rutinario y emergente con microempresas. 5.El Proyecto MPR DE LA CARRETERA: E40: ZHUD - BIBLIÁN, E35 ZHUD - ANGAS, E40 ZHUD - COCHANCA Y - EL TRIUNFO, E58 TRONCAL - PUERTO INCA, CON UNA L=192.79 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CAÑAR; se encuentra suspendido hasta contratar la empresa fiscalizadora del proyecto, reporta un avance del 38.20%. 6.El Proyecto MPR DE LA CARRETERA: E487: BALBANERA - PALLATANGA - CUMANDA, CON UNA L= 106.69 Km, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO"; se encuentra en etapa preparatoria y en cumplimiento recomendación de Contraloría General del Estado. 7.El Proyecto MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA: E45: "Y" DE BAEZA - NARUPA - HUATARACO - COCA" CON UNA L=182.55 Km, UBICADA EN LA PROVINCIA DE NAPO; se encuentra en etapa preparatoria y en cumplimiento recomendación de Contraloría General del Estado.	Ayala Rodriguez, Alvaro Luis	05/01/2023 - 12:58 PM
DICIEMBRE 2022 1.El Proyecto MPR DE LA CARRETERA E-15: "Y" DE CALDERÓN - "Y" DE BORBÓN - "Y" DE LAS PEÑAS - PALESTINA - REDONDEL DEL AEROPUERTO - PASO LATERAL DE TACHINA - SAN MATEO (EMPATE E-20), CON UNA L=141,70 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS"; se encuentra en estado de ejecución con un avance del 76.16%, realizando actividades de cambio de alcantarillas, revestimiento de cunetas, colocación de señalización preventiva, mantenimiento rutinario y emergente con microempresas. 2.El Proyecto MPR DE LA CARRETERA E35: RIOBAMBA - BALBANERA - ALAUSÍ - GUASUNTOS - CHUNCHI - RÍO ANGAS (LÍMITE PROVINCIAL CHIMBORAZO / CAÑAR), CON UNA L=150,42 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO"; se encuentra en estado de ejecución con un avance del 80.66% realizando actividades relacionadas al mantenimiento rutinario y emergente con microempresas.	Ayala Rodriguez, Alvaro Luis	05/12/2022 - 08:06 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
3.El Proyecto MPR DE LA CARRETERA: E386: PEDERNALES - COJIMÍES, E-38: PASO LATERAL DEL CARMEN; EL CARMEN - FLAVIO ALFARO - CHONE - E15: TOSAGUA - ROCAFUERTE - T DE BUENOS AIRES, CON UNA L=218,48KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE MANABÍ; se encuentra en estado de ejecución con un avance del 77.12%, realizando principalmente las siguientes actividades: borrado de pintura existente sobre pavimento rígido, limpieza de derrumbes en sub-tramos, relleno con material de mejoramiento en muro de gaviones, fundición de pantallas en muros de hormigón. intervención sitios críticos y las relacionadas al mantenimiento rutinario y emergente con microempresas. 4.Proyecto MPR DE LA CARRETERA E45: "Y" DE BAEZA - REVENTADOR - NUEVA LOJA (LAGO AGRIO), CON UNA L=160.35 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y SUCUMBÍOS; se encuentra en estado de ejecución con un avance del 55.09%, realizando actividades relacionadas a la intervención obras obligatorias y sitios críticos, así como al mantenimiento rutinario y emergente con microempresas. 5.El Proyecto MPR DE LA CARRETERA: E40: ZHUD - BIBLIÁN, E35 ZHUD - ANGAS, E40 ZHUD - COCHANCA Y - EL TRIUNFO, E58 TRONCAL - PUERTO INCA, CON UNA L=192.79 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CAÑAR; se encuentra en estado de ejecución con un avance del 38.46%, realizando actividades relacionadas a la intervención obras obligatorias y sitios 6.El Proyecto MPR DE LA CARRETERA: E487: BALBANERA - PALLATANGA - CUMANDA, CON UNA L= 106.69 Km, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO"; se encuentra en etapa preparatoria y en cumplimiento recomendación de Contraloría General del Estado. 7.El Proyecto MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA: E45: "Y" DE BAEZA - NARUPA - HUATARACO - COCA" CON UNA L=182.55 Km, UBICADA EN LA PROVINCIA DE NAPO; se encuentra en etapa preparatoria y en cumplimiento recomendación de Contraloría General del Estado.		
NOVIEMBRE 2022 1.El Proyecto MPR DE LA CARRETERA E-15: "Y" DE CALDERÓN - "Y" DE BORBÓN - "Y" DE LAS PEÑAS - PALESTINA - REDONDEL DEL AEROPUERTO - PASO LATERAL DE TACHINA - SAN MATEO (EMPATE E-20), CON UNA L=141,70 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS"; se encuentra en estado de ejecución con un avance del 70.45%, realizando actividades de cambio de alcantarillas, revestimiento de cunetas, colocación de señalización preventiva, mantenimiento rutinario y emergente con microempresas. 2.El Proyecto MPR DE LA CARRETERA E35: RIOBAMBA - BALBANERA - ALAUSÍ - GUASUNTOS - CHUNCHI - RÍO ANGAS (LÍMITE PROVINCIAL CHIMBORAZO / CAÑAR), CON UNA L=150,42 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO"; se encuentra en estado de ejecución con un avance del 80.06% realizando actividades relacionadas al mantenimiento rutinario y emergente con microempresas. 3.El Proyecto MPR DE LA CARRETERA: E386: PEDERNALES - COJIMÍES, E-38: PASO LATERAL DEL CARMEN; EL CARMEN - FLAVIO ALFARO - CHONE - E15: TOSAGUA - ROCAFUERTE - T DE BUENOS AIRES, CON UNA L=218,48KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE MANABÍ; se encuentra en estado de ejecución con un avance del 75.82%, realizando principalmente las siguientes actividades: borrado de pintura existente sobre pavimento rígido, limpieza de derrumbes en sub-tramos, relleno con material de mejoramiento en muro de gaviones, fundición de pantallas en muros de hormigón. intervención sitios críticos y las relacionadas al mantenimiento rutinario y emergente con microempresas. 4.Proyecto MPR DE LA CARRETERA E45: "Y" DE BAEZA - REVENTADOR - NUEVA LOJA (LAGO AGRIO), CON UNA L=160.35 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y SUCUMBÍOS; se encuentra en estado de ejecución con un avance del 51.23%, realizando actividades relacionadas a la intervención obras obligatorias y sitios críticos, así como al mantenimiento rutinario y emergente con microempresas. 5.El Proyecto MPR DE LA CARRETERA: E40: ZHUD - BIBLIÁN, E35 ZHUD - ANGAS, E40 ZHUD - COCHANCA Y - EL TRIUNFO, E58 TRONCAL - PUERTO INCA, CON UNA L=192.79 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CAÑAR; se encuentra en estado de ejecución con un avance del 38.45%, realizando actividades relacionadas a la intervención obras obligatorias y sitios 6.El Proyecto MPR DE LA CARRETERA: E487: BALBANERA - PALLATANGA - CUMANDA, CON UNA L= 106.69 Km, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO"; se encuentra en etapa preparatoria y en cumplimiento recomendación de Contraloría General del Estado. 7.El Proyecto MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA: E45: "Y" DE BAEZA - NARUPA - HUATARACO - COCA" CON UNA L=182.55 Km, UBICADA EN LA PROVINCIA DE NAPO; se encuentra en etapa preparatoria y en cumplimiento recomendación de Contraloría General del Estado.	Ayala Rodriguez, Alvaro Luis	02/11/2022 - 01:05 PM
OCTUBRE 2022 1.El Proyecto MPR DE LA CARRETERA E-15: "Y" DE CALDERÓN - "Y" DE BORBÓN - "Y" DE LAS PEÑAS - PALESTINA - REDONDEL DEL AEROPUERTO - PASO LATERAL DE TACHINA - SAN MATEO (EMPATE E-20), CON UNA L=141,70 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE	Ayala Rodriguez, Alvaro Luis	05/10/2022 - 08:55 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
ESMERALDAS"; se encuentra en estado de ejecución con un avance del 65.06%, realizando actividades de cambio de alcantarillas, revestimiento de cunetas, colocación de señalización preventiva, mantenimiento rutinario y emergente con microempresas. 2.El Proyecto MPR DE LA CARRETERA E35: RIOBAMBA - BALBANERA - ALAUSÍ - GUASUNTOS - CHUNCHI - RÍO ANGAS (LÍMITE PROVINCIAL CHIMBORAZO / CAÑAR), CON UNA L=150,42 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO"; se encuentra en estado de ejecución con un avance del 79.47% realizando actividades relacionadas al mantenimiento rutinario y emergente con microempresas. 3.El Proyecto MPR DE LA CARRETERA: E386: PEDERNALES - COJIMÍES, E-38: PASO LATERAL DEL CARMEN; EL CARMEN - FLAVIO ALFARO - CHONE - E15: TOSAGUA - ROCAFUERTE - T DE BUENOS AIRES, CON UNA L=218,48KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE MANABÍ; se encuentra en estado de ejecución con un avance del 75.15%, realizando principalmente las siguientes actividades: borrado de pintura existente sobre pavimento rígido, limpieza de derrumbes en sub-tramos, relleno con material de mejoramiento en muro de gaviones, fundición de pantallas en muros de hormigón. intervención sitios críticos y las relacionadas al mantenimiento rutinario y emergente con microempresas. 4.Proyecto MPR DE LA CARRETERA E45: "Y" DE BAEZA - REVENTADOR - NUEVA LOJA (LAGO AGRIO), CON UNA L=160.35 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y SUCUMBÍOS; se encuentra en estado de ejecución con un avance del 47.68%, realizando actividades relacionadas a la intervención obras obligatorias y sitios críticos, así como al mantenimiento rutinario y emergente con microempresas. 5.El Proyecto MPR DE LA CARRETERA: E40: ZHUD - BIBLIÁN, E35 ZHUD - ANGAS, E40 ZHUD - COCHANCA Y - EL TRIUNFO, E58 TRONCAL - PUERTO INCA, CON UNA L=192.79 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CAÑAR; se encuentra en estado de ejecución con un avance del 38.39%, realizando actividades relacionadas a la intervención obras obligatorias y sitios 6.El Proyecto MPR DE LA CARRETERA: E487: BALBANERA - PALLATANGA - CUMANDA, CON UNA L= 106,69 Km, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO"; se encuentra en etapa preparatoria y en cumplimiento recomendación de Contraloría General del Estado. 7.El Proyecto MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA: E45: "Y" DE BAEZA - NARUPA - HUATARACO - COCA" CON UNA L=182.55 Km, UBICADA EN LA PROVINCIA DE NAPO; se encuentra en etapa preparatoria y en cumplimiento recomendación de Contraloría General del Estado.		
SEPTIEMBRE 2022 1.El Proyecto MPR DE LA CARRETERA E-15: "Y" DE CALDERÓN - "Y" DE BORBÓN - "Y" DE LAS PEÑAS - PALESTINA - REDONDEL DEL AEROPUERTO - PASO LATERAL DE TACHINA - SAN MATEO (EMPATE E-20), CON UNA L=141,70 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS"; se encuentra en estado de ejecución con un avance del 64.50 %, realizando actividades de cambio de alcantarillas, revestimiento de cunetas, colocación de señalización preventiva, mantenimiento rutinario y emergente con microempresas. 2.El Proyecto MPR DE LA CARRETERA E35: RIOBAMBA - BALBANERA - ALAUSÍ - GUASUNTOS - CHUNCHI - RÍO ANGAS (LÍMITE PROVINCIAL CHIMBORAZO / CAÑAR), CON UNA L=150,42 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO"; se encuentra en estado de ejecución con un avance del 78.87% realizando actividades relacionadas al mantenimiento rutinario y emergente con microempresas. 3.El Proyecto MPR DE LA CARRETERA: E386: PEDERNALES - COJIMÍES, E-38: PASO LATERAL DEL CARMEN; EL CARMEN - FLAVIO ALFARO - CHONE - E15: TOSAGUA - ROCAFUERTE - T DE BUENOS AIRES, CON UNA L=218,48KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE MANABÍ; se encuentra en estado de ejecución con un avance del 74.46 %, realizando principalmente las siguientes actividades: borrado de pintura existente sobre pavimento rígido, limpieza de derrumbes en sub-tramos, relleno con material de mejoramiento en muro de gaviones, fundición de pantallas en muros de hormigón. intervención sitios críticos y las relacionadas al mantenimiento rutinario y emergente con microempresas. 4.Proyecto MPR DE LA CARRETERA E45: "Y" DE BAEZA - REVENTADOR - NUEVA LOJA (LAGO AGRIO), CON UNA L=160.35 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y SUCUMBÍOS; se encuentra en estado de ejecución con un avance del 43.53%, realizando actividades relacionadas a la intervención obras obligatorias y sitios críticos, así como al mantenimiento rutinario y emergente con microempresas. 5.El Proyecto MPR DE LA CARRETERA: E40: ZHUD - BIBLIÁN, E35 ZHUD - ANGAS, E40 ZHUD - COCHANCA Y - EL TRIUNFO, E58 TRONCAL - PUERTO INCA, CON UNA L=192.79 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CAÑAR; se encuentra en estado de ejecución con un avance del 36.80%, realizando actividades relacionadas a la intervención obras obligatorias y sitios 6.El Proyecto MPR DE LA CARRETERA: E487: BALBANERA - PALLATANGA - CUMANDA, CON UNA L= 106,69 Km, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO"; se encuentra en etapa preparatoria, en actualización de información para el inicio de la fase precontractual.	Ayala Rodriguez, Alvaro Luis	05/09/2022 - 09:57 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
7.El Proyecto MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA: E45: "Y" DE BAEZA - NARUPA - HUATARACO - COCA" CON UNA L=182.55 Km, UBICADA EN LA PROVINCIA DE NAPO; se encuentra en etapa preparatoria, en actualización de información para el inicio de la fase precontractual.		
AGOSTO 2022 1.El Proyecto MPR DE LA CARRETERA E-15: "Y" DE CALDERÓN - "Y" DE BORBÓN - "Y" DE LAS PEÑAS - PALESTINA - REDONDEL DEL AEROPUERTO - PASO LATERAL DE TACHINA - SAN MATEO (EMPATE E-20), CON UNA L=141,70 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS"; se encuentra en estado de ejecución con un avance del 60.24 %, realizando actividades de cambio de alcantarillas, revestimiento de cunetas, colocación de señalización preventiva, mantenimiento rutinario y emergente con microempresas. 2.El Proyecto MPR DE LA CARRETERA E35: RIOBAMBA - BALBANERA - ALAUSÍ - GUASUNTOS - CHUNCHI - RÍO ANGAS (LÍMITE PROVINCIAL CHIMBORAZO / CAÑAR), CON UNA L=150,42 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO"; se encuentra en estado de ejecución con un avance del 78.28% realizando actividades relacionadas al mantenimiento rutinario y emergente con microempresas. 3.El Proyecto MPR DE LA CARRETERA: E386: PEDERNALES - COJIMÍES, E-38: PASO LATERAL DEL CARMEN; EL CARMEN - FLAVIO ALFARO - CHONE - E15: TOSAGUA - ROCAFUERTE - T DE BUENOS AIRES, CON UNA L=218,48KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE MANABÍ; se encuentra en estado de ejecución con un avance del 73.78 %, realizando principalmente las siguientes actividades: borrado de pintura existente sobre pavimento rígido, limpieza de derrumbes en sub-tramos, relleno con material de mejoramiento en muro de gaviones, fundición de pantallas en muros de hormigón. intervención sitios críticos y las relacionadas al mantenimiento rutinario y emergente con microempresas. 4.Proyecto MPR DE LA CARRETERA E45: "Y" DE BAEZA - REVENTADOR - NUEVA LOJA (LAGO AGRIO), CON UNA L=160.35 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y SUCUMBÍOS; se encuentra en estado de ejecución con un avance del 30.88%, realizando actividades relacionadas a la intervención obras obligatorias y sitios críticos, así como al mantenimiento rutinario y emergente con microempresas. 5.El Proyecto MPR DE LA CARRETERA: E40: ZHUD - BIBLIÁN, E35 ZHUD - ANGAS, E40 ZHUD - COCHANCA Y - EL TRIUNFO, E58 TRONCAL - PUERTO INCA, CON UNA L=192.79 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CAÑAR; se encuentra en estado de ejecución con un avance del 32.54%, realizando actividades relacionadas a la intervención obras obligatorias y sitios 6.El Proyecto MPR DE LA CARRETERA: E487: BALBANERA - PALLATANGA - CUMANDA, CON UNA L= 106,69 Km, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO"; se encuentra en etapa preparatoria, en actualización de información para el inicio de la fase precontractual. 7.El Proyecto MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA: E45: "Y" DE BAEZA - NARUPA - HUATARACO - COCA" CON UNA L=182.55 Km, UBICADA EN LA PROVINCIA DE NAPO; se encuentra en etapa preparatoria, en actualización de información para el inicio de la fase precontractual.	Ayala Rodriguez, Alvaro Luis	03/08/2022 - 12:10 PM
JULIO 2022 1.El Proyecto MPR DE LA CARRETERA E-15: "Y" DE CALDERÓN - "Y" DE BORBÓN - "Y" DE LAS PEÑAS - PALESTINA - REDONDEL DEL AEROPUERTO - PASO LATERAL DE TACHINA - SAN MATEO (EMPATE E-20), CON UNA L=141,70 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS"; se encuentra en estado de ejecución con un avance del 57 %, realizando actividades de cambio de alcantarillas, revestimiento de cunetas, colocación de señalización preventiva, mantenimiento rutinario y emergente con microempresas. 2.El Proyecto MPR DE LA CARRETERA E35: RIOBAMBA - BALBANERA - ALAUSÍ - GUASUNTOS - CHUNCHI - RÍO ANGAS (LÍMITE PROVINCIAL CHIMBORAZO / CAÑAR), CON UNA L=150,42 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO"; se encuentra en estado de ejecución con un avance del 77% realizando actividades relacionadas al mantenimiento rutinario y emergente con microempresas. 3.El Proyecto MPR DE LA CARRETERA: E386: PEDERNALES - COJIMÍES, E-38: PASO LATERAL DEL CARMEN; EL CARMEN - FLAVIO ALFARO - CHONE - E15: TOSAGUA - ROCAFUERTE - T DE BUENOS AIRES, CON UNA L=218,48KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE MANABÍ; se encuentra en estado de ejecución con un avance del 71 %, realizando principalmente las siguientes actividades: borrado de pintura existente sobre pavimento rígido, limpieza de derrumbes en sub-tramos, relleno con material de mejoramiento en muro de gaviones, fundición de pantallas en muros de hormigón. intervención sitios críticos y las relacionadas al mantenimiento rutinario y emergente con microempresas. 4.Proyecto MPR DE LA CARRETERA E45: "Y" DE BAEZA - REVENTADOR - NUEVA LOJA (LAGO AGRIO), CON UNA L=160.35 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y SUCUMBÍOS; se encuentra en estado de ejecución con un avance del 37%, realizando actividades relacionadas a la intervención obras obligatorias y sitios críticos, así como al mantenimiento rutinario y emergente con microempresas.	Ayala Rodriguez, Alvaro Luis	05/07/2022 - 09:21 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
5.El Proyecto MPR DE LA CARRETERA: E40: ZHUD - BIBLIÁN, E35 ZHUD - ANGAS, E40 ZHUD - COCHANCA Y - EL TRIUNFO, E58 TRONCAL - PUERTO INCA, CON UNA L=192.79 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CAÑAR; se encuentra en estado de ejecución con un avance del 31%, realizando actividades relacionadas a la intervención obras obligatorias y sitios 6.El Proyecto MPR DE LA CARRETERA: E487: BALBANERA - PALLATANGA - CUMANDA, CON UNA L= 106,69 Km, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO"; se encuentra en etapa preparatoria, en actualización de información para el inicio de la fase precontractual. 7.El Proyecto MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA: E45: "Y" DE BAEZA - NARUPA - HUATARACO - COCA" CON UNA L=182.55 Km, UBICADA EN LA PROVINCIA DE NAPO; se encuentra en etapa preparatoria, en actualización de información para el inicio de la fase precontractual.		
JUNIO 2022 1.El Proyecto MPR DE LA CARRETERA E-15: "Y" DE CALDERÓN - "Y" DE BORBÓN - "Y" DE LAS PEÑAS - PALESTINA - REDONDEL DEL AEROPUERTO - PASO LATERAL DE TACHINA - SAN MATEO (EMPATE E-20), CON UNA L=141,70 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS"; se encuentra en estado de ejecución con un avance del 57 %, realizando actividades de cambio de alcantarillas, revestimiento de cunetas, colocación de señalización preventiva, mantenimiento rutinario y emergente con microempresas. 2.El Proyecto MPR DE LA CARRETERA E35: RIOBAMBA - BALBANERA - ALAUSÍ - GUASUNTOS - CHUNCHI - RÍO ANGAS (LÍMITE PROVINCIAL CHIMBORAZO / CAÑAR), CON UNA L=150,42 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO"; se encuentra en estado de ejecución con un avance del 77% realizando actividades relacionadas al mantenimiento rutinario y emergente con microempresas. 3.El Proyecto MPR DE LA CARRETERA: E386: PEDERNALES - COJIMÍES, E-38: PASO LATERAL DEL CARMEN; EL CARMEN - FLAVIO ALFARO - CHONE - E15: TOSAGUA - ROCAFUERTE - T DE BUENOS AIRES, CON UNA L=218,48KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE MANABÍ; se encuentra en estado de ejecución con un avance del 72 %, realizando principalmente las siguientes actividades: borrado de pintura existente sobre pavimento rígido, limpieza de derrumbes en sub-tramos, relleno con material de mejoramiento en muro de gaviones, fundición de pantallas en muros de hormigón. intervención sitios críticos y las relacionadas al mantenimiento rutinario y emergente con microempresas. 4.Proyecto MPR DE LA CARRETERA E45: "Y" DE BAEZA - REVENTADOR - NUEVA LOJA (LAGO AGRIO), CON UNA L=160.35 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y SUCUMBÍOS; se encuentra en estado de ejecución con un avance del 32%, realizando actividades relacionadas a la intervención obras obligatorias y sitios críticos, así como al mantenimiento rutinario y emergente con microempresas. 5.El Proyecto MPR DE LA CARRETERA: E40: ZHUD - BIBLIÁN, E35 ZHUD - ANGAS, E40 ZHUD - COCHANCA Y - EL TRIUNFO, E58 TRONCAL - PUERTO INCA, CON UNA L=192.79 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CAÑAR; se encuentra en estado de ejecución con un avance del 29%, realizando actividades relacionadas a la intervención obras obligatorias y sitios 6.El Proyecto MPR DE LA CARRETERA: E487: BALBANERA - PALLATANGA - CUMANDA, CON UNA L= 106,69 Km, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO"; se encuentra en etapa preparatoria, en actualización de información para el inicio de la fase precontractual. 7.El Proyecto MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA: E45: "Y" DE BAEZA - NARUPA - HUATARACO - COCA" CON UNA L=182.55 Km, UBICADA EN LA PROVINCIA DE NAPO; se encuentra en etapa preparatoria, en actualización de información para el inicio de la fase precontractual.	Ayala Rodriguez, Alvaro Luis	06/06/2022 - 11:13 AM
MAYO 2022 1.El Proyecto MPR DE LA CARRETERA E-15: "Y" DE CALDERÓN - "Y" DE BORBÓN - "Y" DE LAS PEÑAS - PALESTINA - REDONDEL DEL AEROPUERTO - PASO LATERAL DE TACHINA - SAN MATEO (EMPATE E-20), CON UNA L=141,70 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS"; se encuentra en estado de ejecución con un avance del 55 %, realizando actividades de cambio de alcantarillas, revestimiento de cunetas, colocación de señalización preventiva, mantenimiento rutinario y emergente con microempresas. 2.El Proyecto MPR DE LA CARRETERA E35: RIOBAMBA - BALBANERA - ALAUSÍ - GUASUNTOS - CHUNCHI - RÍO ANGAS (LÍMITE PROVINCIAL CHIMBORAZO / CAÑAR), CON UNA L=150,42 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO"; se encuentra en estado de ejecución con un avance del 76% realizando actividades relacionadas al mantenimiento rutinario y emergente con microempresas. 3.El Proyecto MPR DE LA CARRETERA: E386: PEDERNALES - COJIMÍES, E-38: PASO LATERAL DEL CARMEN; EL CARMEN - FLAVIO ALFARO - CHONE - E15: TOSAGUA - ROCAFUERTE - T DE BUENOS AIRES, CON UNA L=218,48KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE MANABÍ; se encuentra en estado de ejecución con un avance del 68 %, realizando principalmente las siguientes actividades: borrado de pintura existente sobre pavimento rígido, limpieza de derrumbes en sub-tramos, relleno con material de mejoramiento en muro	Ayala Rodriguez, Alvaro Luis	06/05/2022 - 11:38 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
de gaviones, fundición de pantallas en muros de hormigón. intervención sitios críticos y las relacionadas al mantenimiento rutinario y emergente con microempresas. 4.Proyecto MPR DE LA CARRETERA E45: "Y" DE BAEZA - REVENTADOR - NUEVA LOJA (LAGO AGRIO), CON UNA L=160.35 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y SUCUMBÍOS; se encuentra en estado de ejecución con un avance del 28%, realizando actividades relacionadas a la intervención obras obligatorias y sitios críticos, así como al mantenimiento rutinario y emergente con microempresas. 5.El Proyecto MPR DE LA CARRETERA: E40: ZHUD - BIBLIÁN, E35 ZHUD - ANGAS, E40 ZHUD - COCHANCA Y - EL TRIUNFO, E58 TRONCAL - PUERTO INCA, CON UNA L=192.79 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CAÑAR; se encuentra en estado de ejecución con un avance del 28%, realizando actividades relacionadas a la intervención obras obligatorias y sitios 6.El Proyecto MPR DE LA CARRETERA: E487: BALBANERA - PALLATANGA - CUMANDA, CON UNA L= 106.69 Km, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO"; se encuentra en etapa preparatoria, en actualización de información para el inicio de la fase precontractual. 7.El Proyecto MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA: E45: "Y" DE BAEZA - NARUPA - HUATARACO - COCA" CON UNA L=182.55 Km, UBICADA EN LA PROVINCIA DE NAPO; se encuentra en etapa preparatoria, en actualización de información para el inicio de la fase precontractual.		
ABRIL 2022 1.El Proyecto MPR DE LA CARRETERA E-15: "Y" DE CALDERÓN - "Y" DE BORBÓN - "Y" DE LAS PEÑAS - PALESTINA - REDONDEL DEL AEROPUERTO - PASO LATERAL DE TACHINA - SAN MATEO (EMPATE E-20), CON UNA L=141,70 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS"; se encuentra en estado de ejecución con un avance del 54 %, realizando actividades de cambio de alcantarillas, revestimiento de cunetas, colocación de señalización preventiva, mantenimiento rutinario y emergente con microempresas. 2.El Proyecto MPR DE LA CARRETERA E35: RIOBAMBA - BALBANERA - ALAUSÍ - GUASUNTOS - CHUNCHI - RÍO ANGAS (LÍMITE PROVINCIAL CHIMBORAZO / CAÑAR), CON UNA L=150,42 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO"; se encuentra en estado de ejecución con un avance del 75.90% realizando actividades relacionadas al mantenimiento rutinario y emergente con microempresas. 3.El Proyecto MPR DE LA CARRETERA: E386: PEDERNALES - COJIMÍES, E-38: PASO LATERAL DEL CARMEN; EL CARMEN - FLAVIO ALFARO - CHONE - E15: TOSAGUA - ROCAFUERTE - T DE BUENOS AIRES, CON UNA L=218,48KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE MANABÍ; se encuentra en estado de ejecución con un avance del 66 %, realizando principalmente las siguientes actividades: borrado de pintura existente sobre pavimento rígido, limpieza de derrumbes en sub-tramos, relleno con material de mejoramiento en muro de gaviones, fundición de pantallas en muros de hormigón. intervención sitios críticos y las relacionadas al mantenimiento rutinario y emergente con microempresas. 4.Proyecto MPR DE LA CARRETERA E45: "Y" DE BAEZA - REVENTADOR - NUEVA LOJA (LAGO AGRIO), CON UNA L=160.35 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y SUCUMBÍOS; se encuentra en estado de ejecución con un avance del 27%, realizando actividades relacionadas a la intervención obras obligatorias y sitios críticos, así como al mantenimiento rutinario y emergente con microempresas. 5.El Proyecto MPR DE LA CARRETERA: E40: ZHUD - BIBLIÁN, E35 ZHUD - ANGAS, E40 ZHUD - COCHANCA Y - EL TRIUNFO, E58 TRONCAL - PUERTO INCA, CON UNA L=192.79 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CAÑAR; se encuentra en estado de ejecución con un avance del 26%, realizando actividades relacionadas a la intervención obras obligatorias y sitios 6.El Proyecto MPR DE LA CARRETERA: E487: BALBANERA - PALLATANGA - CUMANDA, CON UNA L= 106.69 Km, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO"; se encuentra en etapa preparatoria, en actualización de información para el inicio de la fase precontractual. 7.El Proyecto MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA: E45: "Y" DE BAEZA - NARUPA - HUATARACO - COCA" CON UNA L=182.55 Km, UBICADA EN LA PROVINCIA DE NAPO; se encuentra en etapa preparatoria, en actualización de información para el inicio de la fase precontractual.	Ayala Rodriguez, Alvaro Luis	05/04/2022 - 11:42 AM
MARZO 2022 1.El Proyecto MPR DE LA CARRETERA E-15: "Y" DE CALDERÓN - "Y" DE BORBÓN - "Y" DE LAS PEÑAS - PALESTINA - REDONDEL DEL AEROPUERTO - PASO LATERAL DE TACHINA - SAN MATEO (EMPATE E-20), CON UNA L=141,70 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS"; se encuentra en estado de ejecución con un avance del 53 %, realizando actividades de cambio de alcantarillas, revestimiento de cunetas, colocación de señalización preventiva, mantenimiento rutinario y emergente con microempresas. 2.El Proyecto MPR DE LA CARRETERA E35: RIOBAMBA - BALBANERA - ALAUSÍ - GUASUNTOS - CHUNCHI - RÍO ANGAS (LÍMITE PROVINCIAL CHIMBORAZO / CAÑAR), CON UNA L=150,42 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO"; se encuentra en estado de ejecución con un avance del 75.30% realizando actividades relacionadas al mantenimiento rutinario y emergente con microempresas.	Ayala Rodriguez, Alvaro Luis	04/03/2022 - 02:53 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
3.El Proyecto MPR DE LA CARRETERA: E386: PEDERNALES - COJIMÍES, E-38: PASO LATERAL DEL CARMEN; EL CARMEN - FLAVIO ALFARO - CHONE - E15: TOSAGUA - ROCAFUERTE - T DE BUENOS AIRES, CON UNA L=218,48KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE MANABÍ; se encuentra en estado de ejecución con un avance del 64 %, realizando principalmente las siguientes actividades: borrado de pintura existente sobre pavimento rígido, limpieza de derrumbes en sub-tramos, relleno con material de mejoramiento en muro de gaviones, fundición de pantallas en muros de hormigón. intervención sitios críticos y las relacionadas al mantenimiento rutinario y emergente con microempresas. 4.Proyecto MPR DE LA CARRETERA E45: "Y" DE BAEZA - REVENTADOR - NUEVA LOJA (LAGO AGRIO), CON UNA L=160.35 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y SUCUMBÍOS; se encuentra en estado de ejecución con un avance del 20%, realizando actividades relacionadas a la intervención obras obligatorias y sitios críticos, así como al mantenimiento rutinario y emergente con microempresas. 5.El Proyecto MPR DE LA CARRETERA: E40: ZHUD - BIBLIÁN, E35 ZHUD - ANGAS, E40 ZHUD - COCHANCA Y - EL TRIUNFO, E58 TRONCAL - PUERTO INCA, CON UNA L=192.79 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CAÑAR; se encuentra en estado de ejecución con un avance del 24%, realizando actividades relacionadas a la intervención obras obligatorias y sitios 6.El Proyecto MPR DE LA CARRETERA: E487: BALBANERA - PALLATANGA - CUMANDA, CON UNA L= 106,69 Km, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO"; se encuentra en etapa preparatoria, en actualización de información para el inicio de la fase precontractual. 7.El Proyecto MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA: E45: "Y" DE BAEZA - NARUPA - HUATARACO - COCA" CON UNA L=182.55 Km, UBICADA EN LA PROVINCIA DE NAPO; se encuentra en etapa preparatoria, en actualización de información para el inicio de la fase precontractual.		
FEBRERO 2022 1.El Proyecto MPR DE LA CARRETERA E-15: "Y" DE CALDERÓN - "Y" DE BORBÓN - "Y" DE LAS PEÑAS - PALESTINA - REDONDEL DEL AEROPUERTO - PASO LATERAL DE TACHINA - SAN MATEO (EMPATE E-20), CON UNA L=141,70 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS"; se encuentra en estado de ejecución con un avance del 52 %, realizando actividades de cambio de alcantarillas, revestimiento de cunetas, colocación de señalización preventiva, mantenimiento rutinario y emergente con microempresas. 2.El Proyecto MPR DE LA CARRETERA E35: RIOBAMBA - BALBANERA - ALAUSÍ - GUASUNTOS - CHUNCHI - RÍO ANGAS (LÍMITE PROVINCIAL CHIMBORAZO / CAÑAR), CON UNA L=150,42 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO"; se encuentra en estado de ejecución con un avance del 75% realizando actividades relacionadas al mantenimiento rutinario y emergente con microempresas. 3.El Proyecto MPR DE LA CARRETERA: E386: PEDERNALES - COJIMÍES, E-38: PASO LATERAL DEL CARMEN; EL CARMEN - FLAVIO ALFARO - CHONE - E15: TOSAGUA - ROCAFUERTE - T DE BUENOS AIRES, CON UNA L=218,48KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE MANABÍ; se encuentra en estado de ejecución con un avance del 60 %, realizando principalmente las siguientes actividades: borrado de pintura existente sobre pavimento rígido, limpieza de derrumbes en sub-tramos, relleno con material de mejoramiento en muro de gaviones, fundición de pantallas en muros de hormigón. intervención sitios críticos y las relacionadas al mantenimiento rutinario y emergente con microempresas. 4.Proyecto MPR DE LA CARRETERA E45: "Y" DE BAEZA - REVENTADOR - NUEVA LOJA (LAGO AGRIO), CON UNA L=160.35 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y SUCUMBÍOS; se encuentra en estado de ejecución con un avance del 15%, realizando actividades relacionadas a la intervención obras obligatorias y sitios críticos, así como al mantenimiento rutinario y emergente con microempresas. 5.El Proyecto MPR DE LA CARRETERA: E40: ZHUD - BIBLIÁN, E35 ZHUD - ANGAS, E40 ZHUD - COCHANCA Y - EL TRIUNFO, E58 TRONCAL - PUERTO INCA, CON UNA L=192.79 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CAÑAR; se encuentra en estado de ejecución con un avance del 15%, realizando actividades relacionadas a la intervención obras obligatorias y sitios 6.El Proyecto MPR DE LA CARRETERA: E487: BALBANERA - PALLATANGA - CUMANDA, CON UNA L= 106,69 Km, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO"; se encuentra en etapa preparatoria, en actualización de información para el inicio de la fase precontractual. 7.El Proyecto MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA: E45: "Y" DE BAEZA - NARUPA - HUATARACO - COCA" CON UNA L=182.55 Km, UBICADA EN LA PROVINCIA DE NAPO; se encuentra en etapa preparatoria, en actualización de información para el inicio de la fase precontractual.	Ayala Rodriguez, Alvaro Luis	04/02/2022 - 04:20 PM
ENERO 2022 1.El Proyecto MPR DE LA CARRETERA E-15: "Y" DE CALDERÓN - "Y" DE BORBÓN - "Y" DE LAS PEÑAS - PALESTINA - REDONDEL DEL AEROPUERTO - PASO LATERAL DE TACHINA - SAN MATEO (EMPATE E-20), CON UNA L=141,70 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS"; se encuentra en estado de ejecución con un avance del 55 %, realizando	Ayala Rodriguez, Alvaro Luis	05/01/2022 - 02:31 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
actividades de cambio de alcantarillas, revestimiento de cunetas, colocación de señalización preventiva, mantenimiento rutinario y emergente con microempresas. 2.El Proyecto MPR DE LA CARRETERA E35: RIOBAMBA - BALBANERA - ALAUSÍ - GUASUNTOS - CHUNCHI - RÍO ANGAS (LÍMITE PROVINCIAL CHIMBORAZO / CAÑAR), CON UNA L=150,42 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO"; se encuentra en estado de ejecución con un avance del 74.11% realizando actividades relacionadas al mantenimiento rutinario y emergente con microempresas. 3.El Proyecto MPR DE LA CARRETERA: E386: PEDERNALES - COJIMÍES, E-38: PASO LATERAL DEL CARMEN; EL CARMEN - FLAVIO ALFARO - CHONE - E15: TOSAGUA - ROCAFUERTE - T DE BUENOS AIRES, CON UNA L=218,48KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE MANABÍ; se encuentra en estado de ejecución con un avance del 60 %, realizando principalmente las siguientes actividades: borrado de pintura existente sobre pavimento rígido, limpieza de derrumbes en sub-tramos, relleno con material de mejoramiento en muro de gaviones, fundición de pantallas en muros de hormigón. intervención sitios críticos y las relacionadas al mantenimiento rutinario y emergente con microempresas. 4.Proyecto MPR DE LA CARRETERA E45: "Y" DE BAEZA - REVENTADOR - NUEVA LOJA (LAGO AGRIO), CON UNA L=160.35 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y SUCUMBÍOS; se encuentra en estado de ejecución con un avance del 10%, realizando actividades relacionadas a la intervención obras obligatorias y sitios críticos, así como al mantenimiento rutinario y emergente con microempresas. 5.El Proyecto MPR DE LA CARRETERA: E40: ZHUD - BIBLIÁN, E35 ZHUD - ANGAS, E40 ZHUD - COCHANCA - EL TRIUNFO, E58 TRONCAL - PUERTO INCA, CON UNA L=192.79 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CAÑAR; se encuentra en estado de ejecución con un avance del 12%, realizando actividades relacionadas a la intervención obras obligatorias y sitios 6.El Proyecto MPR DE LA CARRETERA: E487: BALBANERA - PALLATANGA - CUMANDA, CON UNA L= 106,69 Km, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO"; se encuentra en etapa preparatoria, en actualización de información para el inicio de la fase precontractual. 7.El Proyecto MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA: E45: "Y" DE BAEZA - NARUPA - HUATARACO - COCA" CON UNA L=182.55 Km, UBICADA EN LA PROVINCIA DE NAPO; se encuentra en etapa preparatoria, en actualización de información para el inicio de la fase precontractual.		
1.El Proyecto MPR DE LA CARRETERA E-15: "Y" DE CALDERÓN - "Y" DE BORBÓN - "Y" DE LAS PEÑAS - PALESTINA - REDONDEL DEL AEROPUERTO - PASO LATERAL DE TACHINA - SAN MATEO (EMPATE E-20), CON UNA L=141,70 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS"; se encuentra en estado de ejecución con un avance del 52 %, realizando actividades de cambio de alcantarillas, revestimiento de cunetas, colocación de señalización preventiva, mantenimiento rutinario y emergente con microempresas. 2.El Proyecto MPR DE LA CARRETERA E35: RIOBAMBA - BALBANERA - ALAUSÍ - GUASUNTOS - CHUNCHI - RÍO ANGAS (LÍMITE PROVINCIAL CHIMBORAZO / CAÑAR), CON UNA L=150,42 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO"; se encuentra en estado de ejecución con un avance del 74.5% realizando actividades relacionadas al mantenimiento rutinario y emergente con microempresas. 3.El Proyecto MPR DE LA CARRETERA: E386: PEDERNALES - COJIMÍES, E-38: PASO LATERAL DEL CARMEN; EL CARMEN - FLAVIO ALFARO - CHONE - E15: TOSAGUA - ROCAFUERTE - T DE BUENOS AIRES, CON UNA L=218,48KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE MANABÍ; se encuentra en estado de ejecución con un avance del 56 %, realizando principalmente las siguientes actividades: borrado de pintura existente sobre pavimento rígido, limpieza de derrumbes en sub-tramos, relleno con material de mejoramiento en muro de gaviones, fundición de pantallas en muros de hormigón. intervención sitios críticos y las relacionadas al mantenimiento rutinario y emergente con microempresas. 4.Proyecto MPR DE LA CARRETERA E45: "Y" DE BAEZA - REVENTADOR - NUEVA LOJA (LAGO AGRIO), CON UNA L=160.35 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y SUCUMBÍOS; se encuentra en estado de ejecución con un avance del 9%, realizando actividades relacionadas a la intervención obras obligatorias y sitios críticos, así como al mantenimiento rutinario y emergente con microempresas. 5.El Proyecto MPR DE LA CARRETERA: E40: ZHUD - BIBLIÁN, E35 ZHUD - ANGAS, E40 ZHUD - COCHANCA - EL TRIUNFO, E58 TRONCAL - PUERTO INCA, CON UNA L=192.79 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CAÑAR; se encuentra en estado de ejecución con un avance del 13%, realizando actividades relacionadas a la intervención obras obligatorias y sitios 6.El Proyecto MPR DE LA CARRETERA: E487: BALBANERA - PALLATANGA - CUMANDA, CON UNA L= 106,69 Km, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO"; se encuentra en etapa preparatoria, en actualización de información para el inicio de la fase precontractual. 7.El Proyecto MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA: E45: "Y" DE BAEZA - NARUPA - HUATARACO - COCA" CON UNA L=182.55 Km, UBICADA EN LA PROVINCIA DE NAPO; se encuentra en etapa preparatoria, en actualización de información para el inicio de la fase precontractual.	Ayala Rodriguez, Alvaro Luis	03/12/2021 - 12:15 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
NOVIEMBRE 2021 1.El Proyecto MPR DE LA CARRETERA E-15: "Y" DE CALDERÓN - "Y" DE BORBÓN - "Y" DE LAS PEÑAS - PALESTINA - REDONDEL DEL AEROPUERTO - PASO LATERAL DE TACHINA - SAN MATEO (EMPATE E-20), CON UNA L=141,70 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS"; se encuentra en estado de ejecución con un avance del 50 %, realizando actividades de cambio de alcantarillas, revestimiento de cunetas, colocación de señalización preventiva, mantenimiento rutinario y emergente con microempresas. 2.El Proyecto MPR DE LA CARRETERA E35: RIOBAMBA - BALBANERA - ALAUSÍ - GUASUNTOS - CHUNCHI - RÍO ANGAS (LÍMITE PROVINCIAL CHIMBORAZO / CAÑAR), CON UNA L=150,42 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO"; se encuentra en estado de ejecución con un avance del 74% realizando actividades relacionadas al mantenimiento rutinario y emergente con microempresas. 3.El Proyecto MPR DE LA CARRETERA: E386: PEDERNALES - COJIMÍES, E-38: PASO LATERAL DEL CARMEN; EL CARMEN - FLAVIO ALFARO - CHONE - E15: TOSAGUA - ROCAFUERTE - T DE BUENOS AIRES, CON UNA L=218,48KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE MANABÍ; se encuentra en estado de ejecución con un avance del 50 %, realizando principalmente las siguientes actividades: borrado de pintura existente sobre pavimento rígido, limpieza de derrumbes en sub-tramos, relleno con material de mejoramiento en muro de gaviones, fundición de pantallas en muros de hormigón. intervención sitios críticos y las relacionadas al mantenimiento rutinario y emergente con microempresas. 4.Proyecto MPR DE LA CARRETERA E45: "Y" DE BAEZA - REVENTADOR - NUEVA LOJA (LAGO AGRIO), CON UNA L=160.35 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y SUCUMBÍOS; se encuentra en estado de ejecución con un avance del 8.74%, realizando actividades relacionadas a la intervención obras obligatorias y sitios críticos, así como al mantenimiento rutinario y emergente con microempresas. 5.El Proyecto MPR DE LA CARRETERA: E40: ZHUD - BIBLIÁN, E35 ZHUD - ANGAS, E40 ZHUD - COCHANCA Y - EL TRIUNFO, E58 TRONCAL - PUERTO INCA, CON UNA L=192.79 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CAÑAR; se encuentra en estado de ejecución con un avance del 8.50%, realizando actividades relacionadas a la intervención obras obligatorias y sitios 6.El Proyecto MPR DE LA CARRETERA: E487: BALBANERA - PALLATANGA - CUMANDA, CON UNA L= 106,69 Km, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO"; se encuentra en etapa preparatoria, en actualización de información para el inicio de la fase precontractual. 7.El Proyecto MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA: E45: "Y" DE BAEZA - NARUPA - HUATARACO - COCA" CON UNA L=182.55 Km, UBICADA EN LA PROVINCIA DE NAPO; se encuentra en etapa preparatoria, en actualización de información para el inicio de la fase precontractual.	Ayala Rodriguez, Alvaro Luis	03/12/2021 - 12:15 PM
AGOSTO 2021 La Compañía Verdu S.A., en Chimborazo 2 con un avance de Obras Obligatorias del 88.24%; Empresa Alvarado Ortiz Cía. Ltda en Esmeraldas; con avance O.O del 37.11% y en Manabí la empresa Covipal S.A, con un avance O.O del 48.74 % El Proyecto de MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E45: "Y" DE BAEZA - REVENTADOR - NUEVA LOJA (LAGO AGRIO), CON UNA LONGITUD DE 160.35 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y SUCUMBÍOS, se encuentra iniciando los trabajos de levantamiento de información para la propuesta definitiva. El proyecto MPR DE LA CARRETERA: E40: ZHUD - BIBLIÁN, E35 ZHUD - ANGAS, E40 ZHUD - COCHANCA Y - EL TRIUNFO, E58 TRONCAL - PUERTO INCA, CON UNA LONGITUD DE 192.79 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CAÑAR, la fiscalización suscribió el contrato el 07/07/2021 , con la compañía NUQUES Y LUQUE INGENIEROS CONSULTORES C. LTDA por monto de \$ 1.620.196,32 (SIN IVA). Se encuentra en inicio de trabajos de levantamiento de información para la propuesta definitiva. El proyecto MPR de la carretera "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA: E45: "Y" DE BAEZA - TENA; NARUPA - HUATARACO" CON UNA LONGITUD DE 165.72 Km, UBICADA EN LA PROVINCIA DE NAPO" Para el contrato de su fiscalización los Informes técnicos y Presupuesto Referencial, se encuentran en revisión	Andrade Almache, Guido Patricio	05/08/2021 - 11:39 AM
JULIO 2021 La Compañía Verdu S.A., en Chimborazo 2 con un avance de Obras Obligatorias del 84.78%; Empresa Alvarado Ortiz Cía. Ltda en Esmeraldas; con avance del 25.00% y en Manabí la empresa Covipal S.A, con un avance del 30.00 %	Andrade Almache, Guido Patricio	05/07/2021 - 08:20 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
El proyecto MPR DE LA CARRETERA: E40: ZHUD - BIBLIÁN, E35 ZHUD - ANGAS, E40 ZHUD - COCHANCA Y - EL TRIUNFO, E58 TRONCAL - PUERTO INCA, CON UNA LONGITUD DE 192.79 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CAÑAR, la fiscalización se encuentra en trámites de firma y protocolización del contrato, con la compañía NUQUES Y LUQUE INGENIEROS CONSULTORES C. LTDA por monto de \$ 1.620.196,32 (SIN IVA). El proyecto MPR de la carretera "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA: E45: "Y" DE BAEZA - TENA; NARUPA - HUATARACO" CON UNA LONGITUD DE 165.72 Km, UBICADA EN LA PROVINCIA DE NAPO" Para el contrato de su fiscalización los Informes técnicos y Presupuesto Referencial, han sido enviados a la CAF para su revisión. Para continuar su trámite se encuentra a la espera de la actualización de la Certificación Plurianual en la STPE		
JUNIO 2021 La Compañía Verdu S.A., en Chimborazo 2 con un avance del 58.49 % ; Empresa Alvarado Ortiz Cía. Ltda en Esmeraldas; con avance del 23.58% y en Manabí la empresa Covipal S.A, con un avance del 21.49 % El proyecto MPR DE LA CARRETERA: E40: ZHUD - BIBLIÁN, E35 ZHUD - ANGAS, E40 ZHUD - COCHANCA Y - EL TRIUNFO, E58 TRONCAL - PUERTO INCA, CON UNA LONGITUD DE 192.79 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CAÑAR, Obra se firmó el contrato con fecha 22 de mayo de 2021 con la compañía Concretos y Prefabricados El proyecto MPR de la carretera "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA: E45: "Y" DE BAEZA - TENA; NARUPA - HUATARACO" CON UNA LONGITUD DE 165.72 Km, UBICADA EN LA PROVINCIA DE NAPO" Para el contrato de su fiscalización los Informes técnicos y Presupuesto Referencial, han sido enviados a la CAF para su revisión. Para continuar su trámite se encuentra a la espera de la actualización de la Certificación Plurianual en la STPE El Proyecto de MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E45: "Y" DE BAEZA - REVENTADOR - NUEVA LOJA (LAGO AGRIO), CON UNA LONGITUD DE 160.35 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y SUCUMBÍOS. El contrato de fiscalización se firmó el 28 de mayo de 2021 con la Asociación Vialtec	Andrade Almache, Guido Patricio	04/06/2021 - 09:23 AM
MAYO 2021 La Compañía Verdu S.A., en Chimborazo 2 con un avance del 58.24 % ; Empresa Alvarado Ortiz Cía. Ltda en Esmeraldas; con avance del 20.62% y en Manabí la empresa Covipal S.A, con un avance del 17.72% El proyecto MPR DE LA CARRETERA: E40: ZHUD - BIBLIÁN, E35 ZHUD - ANGAS, E40 ZHUD - COCHANCA Y - EL TRIUNFO, E58 TRONCAL - PUERTO INCA, CON UNA LONGITUD DE 192.79 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CAÑAR, Obra se adjudicó a la compañía CONCRETO Y PREFABRICADOS CÍA. LTDA. Con Resolución Nro. MTOP-DVIT-2020-0013-R. Para continuar su trámite se encuentra a la espera de la actualización de la Certificación Plurianual en la STPE El proyecto MPR de la carretera "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA: E45: "Y" DE BAEZA - TENA; NARUPA - HUATARACO" CON UNA LONGITUD DE 165.72 Km, UBICADA EN LA PROVINCIA DE NAPO" Informes técnicos y Presupuesto Referencial, han sido enviados a la CAF para su revisión y aprobación para continuar con el trámite correspondiente. El Proyecto de MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E45: "Y" DE BAEZA - REVENTADOR - NUEVA LOJA (LAGO AGRIO), CON UNA LONGITUD DE 160.35 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y SUCUMBÍOS. Para el contrato de su fiscalización los Informes técnicos y Presupuesto Referencial, han sido enviados a la CAF para su revisión. Para continuar su trámite se encuentra a la espera de la actualización de la Certificación Plurianual en la STPE.	Andrade Almache, Guido Patricio	05/05/2021 - 08:19 AM
ABRIL 2021 El proyecto MPR de la carretera "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA: E45: "Y" DE BAEZA - TENA; NARUPA - HUATARACO" CON UNA LONGITUD DE 165.72 Km, UBICADA EN LA PROVINCIA DE NAPO" Informes técnicos y Presupuesto	Andrade Almache, Guido Patricio	05/04/2021 - 10:53 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Referencial, han sido enviados a la CAF para su revisión y aprobación para continuar con el trámite correspondiente. La Compañía Verdu S.A., en Chimborazo 2; Empresa Alvarado Ortiz Cía. Ltda en Esmeraldas; y en Manabí la empresa Covipal S.A., se encuentran trabajando normalmente. El proyecto MPR DE LA CARRETERA: E40: ZHUD - BIBLIÁN, E35 ZHUD - ANGAS, E40 ZHUD - COCHANCA Y EL TRIUNFO, E58 TRONCAL - PUERTO INCA, CON UNA LONGITUD DE 192.79 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CAÑAR, Obra se adjudicó a la compañía CONCRETO Y PREFABRICADOS CÍA. LTDA. Con Resolución Nro. MTOP-DVIT-2020-0013-R. Para continuar su trámite se encuentra a la espera de la actualización de la Certificación Plurianual.		
MARZO 2021 Se encuentran en revisión los documentos del proyectos MPR de la carretera "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA: E45: "Y" DE BAEZA - TENA; NARUPA - HUATARACO" CON UNA LONGITUD DE 165.72 Km, UBICADA EN LA PROVINCIA DE NAPO" Informes técnicos y Presupuesto Referencial, a fin de que la Dirección de Contrataciones elabore los Pliegos específicos correspondientes y posterior envío a la CAF para su aprobación.	Andrade Almache, Guido Patricio	04/03/2021 - 04:17 PM
FEBRERO 2021 -La Compañía Verdu S.A., en Chimborazo 2; Empresa Alvarado Ortiz Cía. Ltda en Esmeraldas; y en Manabí la empresa Covipal S.A., se encuentran trabajando normalmente. -El proyecto MPR DE LA CARRETERA: E40: ZHUD - BIBLIÁN, E35 ZHUD - ANGAS, E40 ZHUD - COCHANCA Y EL TRIUNFO, E58 TRONCAL - PUERTO INCA, CON UNA LONGITUD DE 192.79 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CAÑAR, Obra a fin continuar con la programación de contratación de la Licitación Pública Internacional Cañar, se adjudicó a la compañía CONCRETO Y PREFABRICADOS CÍA. LTDA. Con Resolución Nro. MTOP-DVIT-2020-0013-R. -El proyecto MPR DE LA CARRETERA: E487: BALBANERA - PALLATANGA - CUMANDÁ, CON UNA LONGITUD DE 106,69 Km, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO" mediante resolución Nro. MTOP-DVIT-2021-0001-R, de fecha 03 de febrero de 2021, se declara desierto el procedimiento de Licitación Pública Internacional (CAF).	Andrade Almache, Guido Patricio	04/03/2021 - 04:15 PM
ENERO 2021 -La Compañía Verdu S.A., en Chimborazo 2; Empresa Alvarado Ortiz Cía. Ltda en Esmeraldas; y en Manabí la empresa Covipal S.A., se encuentran trabajando normalmente. -Se publica el proceso precontractual del proyecto MPR Cañar, Obra a fin continuar con la programación de contratación de la Licitación Pública Internacional Cañar, se tiene previsto la adjudicación para el 7 de diciembre 2020. -Con fecha 16 de noviembre se notifica la adjudicación a la Empresa Hidalgo & Hidalgo el proyecto MPR Sucumbíos Obras de la Licitación Pública Internacional. -Se solicita el Aval correspondiente, para generar espacio DICIEMBRE 2020. -La Compañía Verdu S.A., en Chimborazo 2; Empresa Alvarado Ortiz Cía. Ltda en Esmeraldas; y en Manabí la empresa Covipal S.A., se encuentran trabajando normalmente. -Se publica el proceso precontractual del proyecto MPR Cañar, Obra a fin continuar con la programación de contratación de la Licitación Pública Internacional Cañar, se tiene previsto la adjudicación para el 7 de diciembre 2020. -Con fecha 16 de noviembre se notifica la adjudicación a la Empresa Hidalgo & Hidalgo el proyecto MPR Sucumbíos Obras de la Licitación Pública Internacional. -Se solicita el Aval correspondiente, para generar espacio presupuestario y proceder a la publicación del proyecto de fiscalización de Cañar y la Obra de MPR Chimborazo 1 (Balbanera - Pallatanga - Cumanda). -Se encuentra en el Banco de Desarrollo de América Latina CAF en revisión y conformidad el pliego específico del proyecto Napo. NOVIEMBRE 2020. -La Compañía Verdu S.A., en Chimborazo 2; Empresa Alvarado Ortiz Cía. Ltda en Esmeraldas; y en Manabí la empresa Covipal S.A., se encuentran trabajando normalmente con pequeños inconvenientes por la presencia de la Pandemia Covid 19 .	Armijo Logroño, Ángel	05/01/2021 - 04:43 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
-Con fecha 8 de octubre se publica el proceso precontractual del proyecto MPR Cañar, Obra a fin continuar con la programación de contratación de la Licitación Pública Internacional Cañar. -Se encuentra en proceso precontractual del proyecto MPR Sucumbíos Obras a fin definir el contratista para la ejecución de la Obra de la Licitación Pública Internacional. -Con fecha 16 de Octubre se publica el proceso de contratación de la fiscalización para el MPR Sucumbíos. -Se solicita a la Dirección Distrital de Manabí la restitución de fondos del excedente presupuestario de la certificación precontractual vs, el contrato legalizado, para generar espacio presupuestario y proceder a la publicación del proyecto de fiscalización de Cañar y la Obra de MPR Chimborazo 1. -Se encuentra en el Banco de Desarrollo de América Latina CAF en revisión y conformidad el pliego específico del proyecto Napo y las especificaciones y TDRs de Fortalecimiento Institucional. OCTUBRE 2020: -Compañía Verdu S.A., Esmeraldas de la carretera Y de Calderón - San Mateo con la Empresa Alvarado Ortiz Cía. Ltda; y Manabí de la carretera Pedernales - Cojimíes; El Carmen T de Buenos Aires con la empresa Covipal S.A., se encuentran en ejecución. -Con fecha 2 de septiembre se publica el proceso precontractual del proyecto MPR Sucumbíos Obras a fin continuar con la programación de contratación de la Licitación Pública Internacional Sucumbíos. -Se confirma el pago de las fiscalizaciones de los proyectos MPR Esmeraldas, Chimborazo 2 y Manabí por parte de la Dirección Financiera del MTOP con fecha 23 de septiembre. -Se confirma el pago del contrato del proyecto MPR Manabí por parte de la Dirección Financiera del MTOP con fecha 23 de septiembre.		
JUNIO 2020: - Se firman los contratos de Esmeraldas y Chimborazo_2 y se encuentra confirmado el pago de Anticipo el 13 de Mayo 2020, del contrato Chimborazo 2: Mantenimiento Por Resultados de la carretera: Riobamba - Balbanera - Guamote - Rio Angas; a la Compañía Verdu S.A. - En trámite el pago del anticipo del Contrato Esmeraldas: Y de Calderón - Paso Lateral Tachina - San Mateo; a ser cancelado a la Empresa Alvarado Ortiz Cía. Ltda. - Se inicia trámite de recuperación de espacio presupuestario en base a la diferencia entre lo Certificado del Presupuesto Referencial y los valores de los contratos ya legalizados por montos de menos valor, para generar el espacio presupuestario y solicitar certificaciones presupuestarias plurianuales para el lanzamiento de los proyectos de Sucumbíos y Cañar. - Se encuentra en revisión de ofertas para definir la adjudicación del proyecto MPR CAF de Manabí - Se encuentran en revisión de los proyectos Sucumbíos y Cañar, la información de campo de los perfiles, Informes técnicos y Presupuestos Referenciales de los proyectos de estas provincias, a fin de que la Dirección de Contrataciones elabore los Pliegos específicos correspondientes y posterior envío a la CAF para su aprobación. - Se encuentra en revisión la información de campo de los perfiles de los siguientes dos proyectos restantes postulados para MPR: Napo y Chimborazo 1. - Se procederá a efectuar la solicitud de información a las Direcciones Distritales que manejan contratos bajo el CUP 4666 que es administrado por la Dirección de Conservación de la Infraestructura del Transporte DCIT.	Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio	05/06/2020 - 03:47 PM
ENERO 2020 - Se procedió a efectuar el descongelamiento del Programa de Conservación por Niveles de Servicio de carreteras de la Red Vial Estatal mediante Memorando Nro. MTOP-SIT-2020-19-ME de 7 de enero 2020, debido a que se iniciaron con dos procesos precontractuales para la contratación de siete proyectos postulados a ejecutarse con crédito del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). - Se encuentra en generación de información de campo los perfiles de los cinco proyectos restantes postulados - Con el cambio de fase a ejecución de este proyecto, se procederá a efectuar la solicitud de información a las Direcciones Distritales que manejan contratos bajo este CUP ENERO 2019: Con Memorando Nro. MTOP-SIT-2019-15-ME de fecha 11 de enero de 2019, se procede con el CONGELAMIENTO del Programa de Conservación por Niveles de Servicio de carreteras de la Red Vial Estatal, por falta de recursos económicos, a la espera de la firma del crédito externo requerido.	Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio	05/02/2020 - 12:20 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
DICIEMBRE 2018: El Programa de Conservación por Niveles de Servicio de carreteras de la Red Vial Estatal se ejecutará con crédito externo de la Corporación Andina de Fomento "CAF", Actualmente la falta de firma del crédito entre la CAF y el Estado Ecuatoriano, ha generado el retraso en la programación del presente programa de Conservación por Niveles de Servicio. Consecuentemente el MTOP desconociendo la fecha en la que se daría la mencionada firma del crédito, procede con el CONGELAMIENTO del proyecto, considerando que una vez que se concrete del crédito se generará la actualización de los hitos del proyecto. SEPTIEMBRE 2018: Definidos 7 proyectos como parte del Segundo Programa de Mantenimiento por Resultados de carreteras de la Red Vial Estatal que se financiarán con crédito externo de la Corporación Andina de Fomento "CAF", en concordancia con el dictamen de Prioridad de SENPLADES, en la parte técnica se están generando fichas provisionales de los 4 proyectos que contienen: evaluaciones funcionales, estructurales socio económicas y los correspondientes presupuestos referenciales, a la par, se encuentran en revisión los pliegos contractuales de las obras y las fiscalizaciones pertinentes. La falta de consecución del crédito entre la CAF y el Ministerio de Finanzas del Ecuador, genera el retraso en la programación del presente programa de Mantenimiento por Resultados. FEBRERO 2018: De acuerdo a la base de datos de 19 proyectos generados en coordinación con las Direcciones Distritales, se han definido 7 proyectos como parte del Segundo Programa de Mantenimiento por Resultados de carreteras de la Red Vial Estatal que se financiarán con crédito externo de la Corporación Andina de Fomento "CAF", en concordancia con el dictamen de Prioridad de SENPLADES, consecuentemente a la fecha se está revisando el borrador de contrato entre el Estado y la CAF, en la parte técnica se están generando fichas provisionales de los 7 proyectos que contienen: evaluaciones funcionales, estructurales y los correspondientes presupuestos referenciales, a la par, se encuentran en revisión los pliegos contractuales de las obras y las fiscalizaciones pertinentes.		

Problemas cerrados: 1, Abiertos: 0

Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 0

LOCALIDADES

	Localidad de Impacto
1	Zona 1 - Norte > Esmeraldas > Eloy Alfaro
2	Zona 1 - Norte > Esmeraldas > Esmeraldas
3	Zona 1 - Norte > Esmeraldas > Rioverde
4	Zona 1 - Norte > Esmeraldas > San Lorenzo
5	Zona 2 - Centro Norte > Napo > Archidona
6	Zona 2 - Centro Norte > Napo > El Chaco
7	Zona 2 - Centro Norte > Napo > Quijos
8	Zona 2 - Centro Norte > Napo > Tena
9	Zona 3 - Centro > Chimborazo > Alausi
10	Zona 3 - Centro > Chimborazo > Chunchi
11	Zona 3 - Centro > Chimborazo > Colta
12	Zona 3 - Centro > Chimborazo > Cumanda
13	Zona 3 - Centro > Chimborazo > Guamote
14	Zona 3 - Centro > Chimborazo > Pallatanga
15	Zona 3 - Centro > Chimborazo > Riobamba
16	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Chone
17	Zona 4 - Pacífico > Manabí > El Carmen
18	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Flavio Alfaro
19	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Pedernales

LOCALIDADES

	Localidad de Impacto
20	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Rocafuerte
21	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Tosagua
22	Zona 6 - Austro > Cañar > Biblian
23	Zona 6 - Austro > Cañar > Cañar
24	Zona 6 - Austro > Cañar > El Tambo
25	Zona 6 - Austro > Cañar > La Troncal
26	Zona 6 - Austro > Cañar > Suscal

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	PLANEACIÓN: Definición de proyectos a postularse para Mantenimiento por Resultados de la Base de Datos de la Red Vial Estatal.	1-Solicitud de Información	31/03/2018		31/03/2018		Sí	5.0
2	PLANEACIÓN: Elaboración de información técnica en sitio: Fichas técnicas, presupuestos referenciales y anexos en las Direcciones Distritales.	1-Solicitud de Información	01/05/2018		01/05/2018		Sí	5.0
3	EJECUCIÓN: Revisión de evaluaciones: funcionales, estructurales y técnico económicas.	5-Entregables Intermedios	31/12/2019		31/12/2019		Sí	5.0
4	EJECUCIÓN: Solicitudes de Certificaciones Presupuestarias.	5-Entregables Intermedios	15/06/2020		15/06/2020		Sí	5.0
5	EJECUCIÓN: Consolidación de información: Pliegos, Términos de Referencia y Especificaciones Técnicas.	5-Entregables Intermedios	16/07/2020		16/07/2020		Sí	10.0
6	EJECUCIÓN: Pliegos y Términos de Referencia para las fiscalizaciones.	5-Entregables Intermedios	30/07/2020		30/07/2020		Sí	10.0
7	EJECUCIÓN: Inicio procesos contractuales de 3 de los 7 proyectos programados para el presente año fiscal.	5-Entregables Intermedios	31/07/2020		31/07/2020		Sí	10.0
8	EJECUCIÓN: Inicio procesos contractuales de 3 fiscalizaciones de los 7 proyectos programados para el presente año fiscal.	5-Entregables Intermedios	31/07/2020		31/07/2020		Sí	10.0
9	EJECUCIÓN: Inicio de trabajos y servicios de los tres primeros contratos de Mantenimiento por Resultados.	4-Inicio de Trabajo	01/08/2020		01/08/2018		Sí	10.0
10	EJECUCIÓN: Inicio de los servicios de las tres primeras fiscalizaciones contratos de Mantenimiento por Resultados.	4-Inicio de Trabajo	01/09/2020		01/09/2018		Sí	10.0
11	CIERRE: Informe anual de cierre fiscal de avance de las primeras fiscalizaciones de los contratos de Mantenimiento por Resultados.	V - Verificación ejecutiva	31/12/2020	31/12/2018			No	10.0
12	CIERRE: Informe anual de cierre fiscal de avance de	V - Verificación ejecutiva	31/12/2020	31/12/2018			No	10.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	los primeros contratos de Mantenimiento por Resultados.							

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible							


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	23,385,216.10
Estimado Al Fin Del Proyecto:	137,626,372.56 **
Costo Total:	477,178,322.40
Total Devengado:	78,106,795.12
% Costo Total Devengado:	16.37 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 16.37 %

Perfil Económico 2023

	Años Previos	Año Actual (2023)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	407,595,873.06	59,412,027.15	0.00	467,007,900.21
Ppto. Externo Planeado	22,643,824.43	0.00	0.00	22,643,824.43
Ppto. Aprobado Inicial	150,595,713.36	56,640,956.62	0.00	207,236,669.98
Ppto. Codificado	158,346,385.56	59,412,027.15	0.00	217,758,412.71
Ppto. Comprometido	80,830,225.30	4,171,991.02	0.00	85,002,216.32
Planeado - Codificado (2023)		0.00		
Programado a Devengar	158,346,385.56	64,208,241.90	0.00	222,554,627.46
Ppto. Devengado	73,418,130.66	4,688,664.46	0.00	78,106,795.12
Pagado Real	70,200,384.40	4,171,991.02	0.00	74,372,375.42
Estimado a fin de año	* 73,418,130.66	0.00	0.00	73,418,130.66
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	84,928,254.90	64,208,241.90	0.00	149,136,496.80
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 46.37 %	7.30 %	0.00 %	35.10 %
Ppto. Codificado 998	20,385,310.89	2,771,070.53	0.00	23,156,381.42
Ppto. Devengado 998	17,942,490.63	2,493,598.36	0.00	20,436,088.99

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2023



Presupuesto Mensual 2023

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %

Presupuesto Mensual 2023							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	7,302,301.06	4,171,991.02	7,302,301.06	4,171,991.02	57.13 %		6.50 %
Mar	755,753.40	359,889.44	8,058,054.46	4,531,880.46	56.24 %		7.06 %
Abr	337,200.20	0.00	8,395,254.66	4,531,880.46	53.98 %		7.06 %
May	37,638,214.71	0.00	46,033,469.37	4,531,880.46	9.84 %		7.06 %
Jun	947,505.25	156,784.00	46,980,974.62	4,688,664.46	9.98 %		7.30 %
Jul	961,649.64		47,942,624.26				
Ago	725,767.29		48,668,391.55				
Sep	1,654,495.95		50,322,887.50				
Oct	6,778,210.56		57,101,098.06				
Nov	6,283,249.54		63,384,347.60				
Dic	823,894.30		64,208,241.90				
Total	64,208,241.90	4,688,664.46					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
19	Incrementar la aplicación de las políticas, normas y lineamientos en la fase de conservación de los proyectos de infraestructura del transporte MEDIANTE la supervisión de planes, programas y proyectos institucionales para la gestión de conservación en los procesos desconcentrados

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	Designación de líder 2021	Memorando_Nro._MTOP-DNCOIT-2021-174-ME.pdf	04/02/2021
2	*MEMORANDO DE CONGELAMIENTO DEL PROYECTO K005-MTOP PROGRAMA DE CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO	CONGELAMIENTO_GPR_MPR_CAF_MTOP-SIT-2019-15-ME.pdf	11/01/2019
3	ANEXO 1_ Definición de proyectos a postularse para Mantenimiento por Resultados	DEFINICION_DE_PROYECTOS.pdf	02/04/2018
4	AZUAY	2_FICHA_MPR_AZUAY_DCIT.doc	01/05/2018
5	Cambio de fase de proyecto Congelado a Ejecución 2020	MTOP-SIT-2020-19-ME_1.pdf	08/01/2020
6	CAÑAR	5_FICHA_MPR_CAÑAR_DCIT.docx	01/05/2018
7	cedula marzo	CUP_175200000.0000.374666_R2023-04-03_12-11-38_ACT25/04/2023 MARZO.pdf	
8	cedula marzo	cedula_marzo_2023.rar	27/04/2023
9	CHIMBORAZO_1	3_FICHA_MPR_CHIMBORAZO_1_DCIT.doc	01/05/2018
10	CHIMBORAZO_2	4_FICHA_MPR_CHIMBORAZO_2_DCIT.doc	01/05/2018
11	CONTRATO DE OBRA DE CHIMBORAZO 2: RIOBAMBA - BALBANERA - GUAMOTE - RIÓ ANGAS	Contrato_de_Obra_Chimborazo_2.pdf	13/10/2020
12	CONTRATO DE OBRA ESMERALDAS: Y DE CALDERÓN - SAN MATEO	CONTRATO-OBRA-ESMERALDAS.pdf	13/10/2020
13	CONTRATO DE OBRA MANABÍ: PEDERNALES - COJIMIES; EL CARMEN - T DE BUENOS AIRES	Contrato_MPR_Manabi_.pdf	13/10/2020
14	Cédula Mes de Diciembre 2019	DICIEMBRE.pdf	08/01/2020
15	Designación de líder desde 9 de septiembre 2021	MTOP-DNCOIT-2021-1423-ME.pdf	05/10/2021
16	Designación de líder de proyecto SEP 2021	Memorando_Nro._MTOP-DNCOIT-2021-1423-ME.pdf	10/09/2021
17	Designación de Líder GPR del Programa de Conservación por Niveles de Servicio CUP 175200000.0000.374666;	MTOP-DNCOIT-2023-37-ME_DESIGNACIÓN_LIDER_DEL_PROYECTO_MPR.pdf	01/03/2023

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
18	DICTAMEN DE PRIORIDAD	2013-SENPLADES__DICTAMEN_DE_PRIORIDAD.pdf	21/06/2021
19	Distacmen de prioridad actualizado	anexo_2_dictamen_actualizaciòn_de_prioridad.pdf	05/09/2022
20	Documento de Proyecto en formato SENPLADES	2013-07-16_10-39-25_CONSERVACINPORNIVELESDERIVACION	21/06/2021
21	ESMERALDAS	1_FICHA_MPR_ESMERALDAS_DCIT.doc	01/05/2018
22	evaluaciones tecnico economicas de 7 proyectos MPR_CAF	INFORME-HDM4_V02_7P_CAf.pdf	31/05/2018
23	MANABI	6_FICHA_MPR_MANABI_DCIT.docx	01/05/2018
24	matrices de avance a marzo	info_marzo.rar	25/04/2023
25	NAPO	7_FICHA_MPR_NAPO_DCIT.pdf	01/05/2018
26	Proyecto Programa de Conservación por Niveles de Servicio	2022-03-03_04-59-14_PROYECTOPROGRAMADECONSERVACIONPORNIVELESDERIVACION	05/09/2022
27	Ratificación de líder 2021	Memorando_Nro._MTOP-CGP-2021-404-ME_(Sub_de_Infraestructura).pdf	22/04/2021

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Armijo Logroño, Ángel	Titular	Director Nacional de Conservación de la Infraestructura del Transporte	aarmijo@mtop.gob.ec	023974600
Medina Galarza, César Augusto	Patrocinador Ejecutivo	Director Nacional de Conservación de la Infraestructura del Transporte	cmedina@mtop.gob.ec	
Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio	Líder del Proyecto	Experto en Conservación 1	mvalle@mtop.gob.ec	023974600