



GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA
DEL ECUADOR



MINISTERIO
DE TRANSPORTE
Y OBRAS PÚBLICAS



RENDICIÓN DE CUENTAS

2017



Índice

Antecedentes

- Inversión en la provincia de Manabí, Asignado y Devengado (Gasto corriente e inversión)

Estado Actual

- Obras en ejecución
- Proyectos concluidos en el 2017
- Mantenimiento vial

Otras Acciones en la Provincia

- Mantenimiento con Asociaciones de Conservación Vial
- Demoliciones en la Provincia de Manabí en el año 2017 a causa del terremoto 16 A
- Matriculación de Equipo y Maquinaria pesada / Pesos y Dimensiones

Acciones Futuras

- Plan Vial de la Provincia
- Asociaciones de Conservación Vial





GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA
DEL ECUADOR


Antecedentes

*“Las vías son el camino que nos abre puertas,
nos mantiene seguros, esta comunicación latente
esta vida misma que necesita el país para
continuar hacia adelante”*

Paúl Granda
Ministro de Transporte y Obras Públicas




EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ASIGNADO EN LA PROVINCIA DE MANABÍ





EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEVENGANDO POR TIPO DE GASTO



Fuente: Cédulas Presupuestarias e-SIGEF enero a diciembre 2017, incluye 998.



ESTADO ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE




Gráfico: Detalle de la infraestructura de transporte en Manabí

Km RVE por provincia

1.141,78 km

Km Intervenidos

1.141,78 km

Km Mantenidos (Administración Directa y Resultados)

312,83 km

Vías Concesionadas

Portoviejo - Manta (GAD Provincial) de 30,86 km

Puertos (Marítimo y Fluvial)

Aguas Profundas de Manta

Aeropuertos

Aeropuerto Eloy Alfaro de Manta



GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Obras en la Provincia

*“La infraestructura vial fortalece la conectividad y
dinamiza el desarrollo socio-económico de esta Patria de
todos”*

Ministerio de Transporte y Obras Públicas



CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO JAMA



Fotografía: Trabajos en la vía.

Datos Técnicos:	Ancho de vía = 13,40 m
Inversión:	7.5 millones
Longitud:	0,07 Km
Carriles:	2
TPDA:	3.900
Tipo de Calzada:	Estructura de Hormigón
Beneficiarios:	24.552,00 Directos 1'369.780,00 Indirectos
Estado Actual:	Obra en ejecución con un avance de 95,27 %



REPARACIÓN DE LA VÍA ACCESO A BAHÍA DE CARÁQUEZ




Fotografía: Trabajos en la vía.

Datos Técnicos:	Ancho de vía = 17,60 m
Inversión:	21,41 millones
Longitud:	6,68 Km
Carriles:	4
TPDA:	5.400
Tipo de Calzada:	Pavimento Rígido
Beneficiarios:	82.674 Directos 1'369.780,00 Indirectos
Estado Actual:	Obra en ejecución con un avance de 51,52%



REPARACIÓN DE LA CARRETERA: PORTOVIEJO - EL RODEO – SAN SEBASTIÁN




Fotografía: Trabajos en la vía.

Datos Técnicos:	Ancho de vía = 10,30 m
Inversión:	20,37 millones
Longitud:	67,30 Km
Carriles:	2
TPDA:	3.950
Tipo de Calzada:	Pavimento flexible
Beneficiarios:	329.114 Directos 1'369.780,00 Indirectos
Estado Actual:	Obra en ejecución con un avance de 96,66%



OBRAS DE REPARACIÓN EMERGENTE DE LA VÍA: MANTA - SAN MATEO




Fotografía: Trabajos en la vía.

Datos Técnicos:	Ancho de vía = 21,00 m
Inversión:	4,5 millones
Longitud:	5,90 Km
Carriles:	4
TPDA:	7.275
Tipo de Calzada:	Pavimento flexible
Beneficiarios:	240.000 Directos 1'369.780,00 Indirectos
Estado Actual:	Obra concluida



REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA: MONTECRISTI – JIPIJAPA-LA CADENA, CERRO GUAYABAL - LA PILA



Fotografía: Trabajos en la vía.

Datos Técnicos:	Ancho de vía = 12,30 m / (variable)
Inversión:	45,44 millones
Longitud:	103,85 Km
Carriles:	2 / 4
TPDA:	9.660
Tipo de Calzada:	Pavimento flexible
Beneficiarios:	45.000 Directos 1'369.780,00 Indirectos
Estado Actual:	Obra en ejecución con un avance de 97,86%




PROYECTOS CONCLUIDOS EN EL 2017



Nro. ID	PROYECTO	KM	CANTÓN	INVERSIÓN (MILLONES USD.)	FECHA DE ENTREGA
8449	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CHONE-CANUTO-CALCETA-JUNÍN PIMPIGUASI, INCLUYE EL PASO LATERAL DE JUNÍN Y PUENTES	35,5	CHONE-BOLIVAR-JUNIN-PORTOVIEJO	39,7	JUNIO DE 2017
8448	AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA KM. 8 (BAHÍA)-LA Y - KM.20- LA MARGARITA	27,7	SUCRE-TOSAGUA-CHONE	57,4	JUNIO DE 2017
17583	CONSTRUCCIÓN EMERGENTE DEL HANGAR PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL TERMINAL PROVISIONAL DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL GENERAL ELOY ALFARO DE MANTA		MANTA	0,62	DICIEMBRE DE 2017
17461	REPARACIÓN EMERGENTE DE LOS TRAMOS VIALES: BAHÍA – SAN VICENTE (PUENTE LOS CARAS), JUNÍN – PIMPIGUASI; SITIOS CRÍTICOS DEL SECTOR DEL CERRO DE JUNÍN DESDE LA ABSCISA 41+682,06 HASTA LA ABSCISA 45+460,00 Y PORTOVIEJO – SANTA ANA (CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE BONCE)		SUCRE; JUNIN; SANTA ANA	5,15	OCTUBRE DE 2017



REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PEDERNALES - JAMA - SAN VICENTE



TRABAJOS EJECUTADOS

- Colocación de pavimento rígido y flexible,
- Estabilización de taludes,
- Reparación y mantenimiento de puentes,
- Estabilización de sitios críticos,
- Señalización horizontal y vertical.

OBSERVACIONES

- Obra concluida al 100%, sin embargo contempla 4 años de mantenimiento rutinario los cuales están en ejecución.

DATOS DEL PROYECTO

Inversión USD

\$ 115.9 Millones

Longitud

107,11 Km

Ubicación


Pedernales-Jama-San Vicente

Avance de Obra

100% (En Matenimiento)



REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SAN ANTONIO - LA MARGARITA - SAN VICENTE



TRABAJOS EJECUTADOS

- Colocación de pavimento flexible,
- Estabilización de taludes,
- Reparación y mantenimiento de puente,
- Estabilización de sitios críticos.
- Señalización horizontal y vertical.

OBSERVACIONES

- Reparación de sitios críticos.
- Obra concluida al 100%, sin embargo contempla 4 años de mantenimiento rutinario los cuales están en ejecución.

DATOS DEL PROYECTO

Inversión USD

\$ 37.7 Millones

Longitud

37,9 Km

Ubicación

SAN ANTONIO- LA MARGARITA-SAN VICENTE

Avance de Obra

100% (En Matenimiento)



AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA KM. 8 (BAHÍA) - LA Y - KM.20 - LA MARGARITA



TRABAJOS EJECUTADOS

- Colocación de pavimento flexible,
- Solución en los sitios críticos, intervención en accesos
- Construcción de puente de hormigón armado en el sitio San Agustín.
- Estabilización de taludes.
- Construcción de cunetas y alcantarillas,
- Señalización horizontal y vertical.

OBSERVACIONES

Proyecto concluido 100%, actualmente cuenta con acta de recepción provisional. Una vez que se reciba con acta de recepción definitiva, la misma que se estima para marzo de 2018, se contratarán dos Asociaciones de Conservación Vial para su mantenimiento rutinario.

DATOS DEL PROYECTO

Inversión USD

\$ 37.7 Millones

Longitud

37,9 Km

Ubicación

SAN ANTONIO- LA MARGARITA-SAN VICENTE

Avance de Obra

100% (En Mantenimiento)



REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CHONE-CANUTO-CALCETA-JUNÍN-PIMPIGUASÍ



TRABAJOS EJECUTADOS

- Colocación de pavimento rígido y flexible,
- Estabilización de taludes,
- Construcción, reparación y mantenimiento de puentes,
- Estabilización de sitios críticos.
- Señalización horizontal y vertical.

OBSERVACIONES

- Proyecto concluido 100%, actualmente cuenta con acta de recepción provisional. Una vez que se reciba con acta de recepción definitiva, la misma que se estima para marzo de 2018, se contratarán dos Asociaciones de Conservación Vial para su mantenimiento rutinario.

DATOS DEL PROYECTO

Inversión USD

\$ 37.7 Millones

Longitud

35,5Km

Ubicación

CHONE-CANUTO-CALCETA-
JUNÍN-PIMPIGUASI

Avance de Obra

100% (En Matenimiento)



GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Otras Acciones

“La infraestructura vial fortalece la conectividad y dinamiza el desarrollo socio-económico de esta Patria de todos”

Ministerio de Transporte y Obras Públicas



MANTENIMIENTO RUTINARIO CON ASOCIACIONES DE CONSERVACIÓN VIAL



Fotografía: Personal realizando trabajos en la vía.

PROYECTO: "T" DE BUENOS AIRES-ROCAFUERTE-TOSAGUA-CHONE-FLAVIO ALFARO-EL CARMEN

TRAMO: T DE BUENOS AIRES-ROCAFUERTE-TOSAGUA, ACCESO A TOSAGUA DE 36KM. DE LONGITUD

DATOS TÉCNICOS

- NOMBRE: Asociación de Conservación Vial "Manabí"
- NÚMEROS DE TRABAJADORES: 14 trabajadores
- MONTO DEL CONTRATO: \$ 96.953,22
- LONGITUD DEL TRAMO: 36 Km
- PLAZO DE EJECUCIÓN: 8 meses



MANTENIMIENTO RUTINARIO CON ASOCIACIONES DE CONSERVACIÓN VIAL



Fotografía: Personal realizando trabajos en la vía.

PROYECTO: SANTA ANA-POZA HONDA

TRAMO: SANTA ANA - POZA HONDA DE 27KM DE LONGITUD; RODEO ROCAFUERTE DE 15.5 KM

DATOS TÉCNICOS

- NOMBRE: Asociación de Conservación Vial "Ayacucho"
- NÚMEROS DE TRABAJADORES: 15 trabajadores
- MONTO DEL CONTRATO: \$ 80.794,35
- LONGITUD DE LOS TRAMOS: 43 Km
- PLAZO DE EJECUCIÓN: 7 meses



MANTENIMIENTO RUTINARIO CON ASOCIACIONES DE CONSERVACIÓN VIAL



Fotografía: Personal realizando trabajos en la vía.

- **PROYECTO:** "T" DE BUENOS AIRES-ROCAFUERTE-TOSAGUA-CHONE-FLAVIO ALFARO-EL CARMEN
- **TRAMO:** TOSAGUA-CHONE-PASO LATERAL DE CHONE -FLAVIO ALFARO, INCLUIDO PASO LATERAL DE FLAVIO ALFARO

DATOS TÉCNICOS

- NOMBRE: Asociación de Conservación Vial "Rio Chone"
- NÚMEROS DE TRABAJADORES: 30 trabajadores
- MONTO DEL CONTRATO: \$ 103.416,77
- LONGITUD DE LOS TRAMOS: 73,35 Km
- PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 meses

MANTENIMIENTO RUTINARIO CON ASOCIACIONES DE CONSERVACIÓN VIAL



Fotografía: Personal realizando trabajos en la vía.

- **PROYECTO:** "T" DE BUENOS AIRES-ROCAFUERTE-TOSAGUA-CHONE-FLAVIO ALFARO-EL CARMEN
- **TRAMO:** FLAVIO ALFARO - EL CARMEN; PASO LATERAL DE EL CARMEN

DATOS TÉCNICOS

- NOMBRE: Asociación de Conservación Vial "Unidad Vial"
- NÚMEROS DE TRABAJADORES: 36 trabajadores
- MONTO DEL CONTRATO: \$ 124.100,12
- LONGITUD DE LOS TRAMOS: 83,06 Km
- PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 meses



MANTENIMIENTO RUTINARIO CON ASOCIACIONES DE CONSERVACIÓN VIAL



Fotografía: Trabajos en la vía.

- **PROYECTO:** JIPIJAPA - PUERTO CAYO, Y MANTA - SAN MATEO
- **TRAMO:** JIPIJAPA-PUERTO CAYO, Y MANTA -SAN MATEO

DATOS TÉCNICOS

- **NOMBRE:** Asociación de Conservación Vial "La Pila"
- **NÚMEROS DE TRABAJADORES:** 16 trabajadores
- **MONTO DEL CONTRATO:** \$ 55.151,61
- **LONGITUD DE LOS TRAMOS:** 34 Km
- **PLAZO DE EJECUCIÓN:** 4 meses



MANTENIMIENTO RUTINARIO CON ASOCIACIONES DE CONSERVACIÓN VIAL



Fotografía: Personal realizando trabajos en la vía.

- **PROYECTO:** PEDERNALES - CHAMANGA; Y PEDERNALES-COJIMIES
- **TRAMO:** PEDERNALES-PUENTE EL MANGO (LIMITE CON ESMERALDAS); PEDERNALES-COJIMIES

DATOS TÉCNICOS

- **NOMBRE:** Asociación de Conservación Vial "Chindul"
- **NÚMEROS DE TRABAJADORES:** 23 trabajadores
- **MONTO DEL CONTRATO:** \$ 79.286,19
- **LONGITUD DE LOS TRAMOS:** 78,99 Km
- **PLAZO DE EJECUCIÓN:** 4 meses



MANTENIMIENTO RUTINARIO CON ASOCIACIONES DE CONSERVACIÓN VIAL



Fotografía: Trabajos en la vía.

- **PROYECTO:** PORTOVIEJO-SAN PLACIDO-SAN SEBASTIAN - PICHINCHA; Y PORTOVIEJO CRUCITA
- **TRAMO:** SAN SEBASTIAN - PICHINCHA; Y PORTOVIEJO - CRUCITA

DATOS TÉCNICOS

- NOMBRE: Asociación de Conservación Vial "Ayacucho"
- NÚMEROS DE TRABAJADORES: 22 trabajadores
- MONTO DEL CONTRATO: \$ 75.838,96
- LONGITUD DE LOS TRAMOS: 58,00 Km
- PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 meses



DEMOLICIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PROVINCIA DE MANABÍ EN EL 2017, A CAUSA DEL TERREMOTO DE EL 16 ABRIL DE 2016



DEMOLICIONES

En el año 2017 El Ministerio de Transporte y Obras Públicas Manabí, contrató las demoliciones y desalojo de escombros de las edificaciones afectadas producto del terremoto del 16 de Abril de 2016, en los cantones de Portoviejo, Manta, Chone, Sucre, Tosagua y Jaramijó, con una inversión total de \$ 6'697.695,82.

Cabe recalcar que se realizaron también demoliciones y desalojo de escombros por administración directa en los cantones de Jama y San Vicente.



OTRAS ACCIONES



PESOS Y DIMENSIONES

- Certificado de Operación Regular "COR"
Se emitieron 2.157 certificados en el año 2017.
- Tazas de uso de vías (multas)
4.918 fueron emitidas de las cuales 1.253 fueron cobradas.
- Operativos realizados en el 2017
Se realizaron aproximadamente 198 operativos en la Red Vial Estatal (RVE) de Manabí.
- Recaudación
\$ 260.710,00 fue recaudado de enero a diciembre de 2017

MATRICULACIÓN DE EQUIPO Y MAQUINARIA PESADA

En el año 2017 fueron atendidos aproximadamente 1.300 usuarios por temas de matriculación y consultas, de enero a diciembre del mismo año fueron matriculados 2.789 equipos y maquinaria pesada y se recaudó \$ 585.543,53



GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Plan Vial de la Provincia de Manabí

“Somos un país con mejores oportunidades a nivel nacional e internacional, con obras integrales que marcan un antes y un después en el desarrollo vial de nuestro querido Ecuador”

Ministerio de Transporte y Obras Públicas



IMPLEMENTACIÓN MODELOS DE GESTIÓN




MTOP

CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO – GRUPO 1 (2do SEMESTRE 2018)	
219,41 Km	Cojimíes - Pedernales / Paso Lateral de El Carmen / El Carmen - Flavio Alfaro - Chone – Rocafuerte-T Buenos Aires
CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO – GRUPO 2 * (2019)	
51,96 Km	L.P. Esmeraldas - Pedernales [Inicio del proyecto: Esmeraldas]
ADMINISTRACIÓN DIRECTA	
312,83 Km	Suma - Pedernales / T de Buenos Aires - Portoviejo / Portoviejo - Poza Honda / Jipijapa - Pto. Cayo / Km. 8 (Bahía) - La Margarita / Chone –Calceta-Junín-Pimpiguasi (Portoviejo) / San Antonio - San Vicente/Rocafuerte – El Rodeo
51,04 Km	Tosagua - Calceta - Quiroga - Vía a Pichincha **
REHABILITACIÓN CRÉDITO EXTERNO (2018)	
1,50 Km	Pto. Arturo - Chone **

DELEGACIÓN

VÍA AUTOSOSTENIBLE *** (2do SEMESTRE 2018)	
103,85 Km	Montecristi - Jipijapa - La Cadena / Cerro Guayabal - La Pila
VÍA AUTOSOSTENIBLE **** (2do SEMESTRE 2018)	
407,66 Km	Pedernales - Rocafuerte / Manta - L.P. Santa Elena (Ayampe) [Fin proyecto: Sta. Elena] / Manta - Rocafuerte - L.P. Guayas (Pichincha) [Fin proyecto: Quevedo/Los Ríos]
DELEGADA	
46,06 Km	Manta - Portoviejo (GAD-P Manabí) / Acceso Pto. Manta - Colisa (Ecuador Estratégico)





PROYECTOS PARA EL 2018 "EXIMBANK / GESTIÓN INTERNACIONAL"



PROYECTO		M	CANTÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN 2018
CRÉDITO EXTRANJERO EXIMBANK	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CANUTO SOBRE EL RÍO GRANDE	40	CHONE - BOLIVAR - JUNIN - PORTOVIEJO	MAYO DEL 2018	ENERO DEL 2019	3,24	3,24 MM
	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PIMPIGUASÍ SOBRE EL RÍO CHICO	30	CHONE - BOLIVAR - JUNIN - PORTOVIEJO	MAYO DEL 2018	ENERO DEL 2019	2,68	2,68 MM
	AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MANTA: TERMINAL AEREO, TORRE DE CONTROL, MANTENIMIENTO DE LA PISTA, CERRAMIENTO PERIMETRAL, RECAUDACIÓN DEL CENTRO DE APROXIMACIÓN.	-	MANTA	MAYO DEL 2018	ENERO DEL 2019	20,78	13,1 MM
		70				26,70	19,02 MM
SUBTOTAL MANABI EXIMBANK FASE 1						USD. 26,70 MM	USD. 19,02 MM
PROYECTO		KM	CANTÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	INVERSION TOTAL	INVERSION 2018
GESTIÓN FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL **	CAF - CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO GRUPO 1 (Cojimíes - Pedernales / El Carmen - Flavio Alfaro - Chone - Rocafuerte)	215,44	Cojimíes - Pedernales / El Carmen - Flavio Alfaro - Chone - Rocafuerte	OCTUBRE DEL 2018	OCTUBRE DEL 2019	55,7 MM	13,9 MM
	BANCO MUNDIAL Via Puerto Arturo – Chone	1,5	CHONE	DICIEMBRE DEL 2018	JULIO DEL 2019	3,5 MM	0,25MM
		216,94				59,2 MM	14,15 MM
SUBTOTAL MANABI GESTIÓN FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL						USD. 59,2 MM	USD. 14,15 MM

* El programa de mantenimiento por niveles de servicio contempla 1 año de ejecución y 4 de mantenimiento.

** El crédito se encuentra en proceso.



PROYECTOS PARA EL 2018 "RECONSTRUCCIÓN POR TERREMOTO 16 DE ABRIL DE 2016"



PROYECTO		KM	CANTÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN 2018
RECONSTRUCCIÓN TERREMOTO 2016	REPARACIÓN DE LA CARRETERA PORTOVIEJO-SAN PLÁCIDO PICHINCHA; SUB TRAMO: EL RODEO SAN PLÁCIDO-PICHINCHA DE 89 KM DE LONGITUD; SUBTRAMO: PORTOVIEJO-EL RODEO-SAN SEBASTIÁN DE 18 KM, PROVINCIA DE MANABÍ	18,00	PORTOVIEJO - PICHINCHA - BOLIVAR	SEPTIEMBRE DEL 2017	MARZO DEL 2018	19,17 MM	7,56 MM
	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA: MONTECRISTI - JIPIJAPA LA CADENA, CERRO GUAYABAL - LA PILA PROVINCIA DE MANABÍ	103,85	MONTECRISTI - JIPIJAPA	SEPTIEMBRE DEL 2017	MARZO DEL 2018	42,21 MM	3,05 MM
	OBRAS DE REPARACIÓN EMERGENTE DE LA VIA : MANTA - SAN MATEO DE 9 KM DE LONGITUD UBICADO PROVINCIA DE MANABÍ	9,00	MANTA	SEPTIEMBRE DEL 2017	MARZO DEL 2018	4,27 MM	0,5 MM
	REPARACIÓN DE LA VÍA ACCESO A BAHIA DE CARAQUEZ: KM.0+000-6+682; PROVINCIA DE MANABÍ	6,80	SUCRE	SEPTIEMBRE DEL 2017	JULIO DEL 2018	20,49 MM	10,25 MM
	CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL RÍO JAMA	0,07	JAMA	SEPTIEMBRE DEL 2017	MARZO DEL 2018	7,53 MM	3,77 MM
	ECUADOR ESTRATEGICO "CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO TRAMO DE ACCESO AL PUERTO DE MANTA, REDONDEL DEL IMPERIO - COLISA, UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABÍ	21,00	MANTA	OCTUBRE DEL 2017	MAYO DEL 2019	83,63 MM	45,00 MM
		158,72				177,3 MM	70,13 MM
SUBTOTAL MANABI RECONSTRUCCIÓN TERREMOTO 2016						USD. 177,3 MM	USD. 70,13 MM



PROYECTOS PARA EL 2018 " MANTENIMIENTO RUTINARIO "



PROYECTO MANTENIMIENTO		KM	CANTÓN	FECHA DE INICIO	FIN DE MANTENIMIENTO	INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN 2018
	PROYECTO DE CIERRE DE MANTENIMIENTO RUTINARIO						
OBRAS DE EJECUCIÓN /CIERRE	MANTENIMIENTO PEDERNALES - SAN VICENTE (REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PEDERNALES - SAN VICENTE, CORREDOR ARTERIAL E-15, INCLUYE PASO LATERAL CANOA), CON UNA LONGITUD TOTAL DE 111,08 KM., UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABÍ	111,08	PEDERNALES JAMA Y SAN VICENTE	NOVIEMBRE DEL 2014	MAYO DEL 2018	115,87 MM	26,02 MM
	CONTRATO PARA LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SAN ANTONIO- LA MARGARITA-SAN VICENTE DE 37.9 KM DE LONGITUD, UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABÍ.	37,9	SAN VICENTE SUCRE Y CHONE	MAYO DEL 2015	MAYO DEL 2019	37,46 MM	
	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CHONE-CANUTO-CALCETA-JUNÍN/PIMPIGUASI, INCLUYE EL PASO LATERAL DE JUNÍN Y PUENTES	35,5	CHONE CALCETA JUNIN PORTOVIEJO	JULIO DEL 2014	MARZO DEL 2018	39,72 MM	
	AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA KM. 8 (BAHÍA)-LA Y - KM.20- LA MARGARITA	27,7	SUCRE Y CHONE	JULIO DEL 2014	MARZO DEL 2018	57,39 MM	
MANTENIMIENTO VIAL	MANTENIMIENTO VIAL CON ASOCIACIONES DE CONSERVACION VIAL Y RUTINARIO POR ADMINISTRACION DIRECTA	400	MANABI	MARZO DEL 2018	DICIEMBRE DEL 2018	3,88 MM	3,88 MM
		612,18				254,32 MM	29,9 MM
SUBTOTAL MANTENIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS							USD. 29,9 MM



PUERTO DE MANTA



	MODELO	PROYECTO	FECHA DE INICIO ESTIMADA	INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN 2018	INVERSIÓN 2019
PUERTO DE MANTA	CRÉDITO EXTERNO	BANCO MUNDIAL: DOS MUELLES EN ESPIGÓN PARA TERMINAL PESQUERO Y CABOTAJE	TERCER TRIMESTRE DEL 2018	27,36	9,03	18,33
	ALIANZA PÚBLICO PRIVADA *	AMPLIACION DEL MUELLE INTERNACIONAL	CUARTO TRIMESTRE DEL 2018	7,30	7,30	
		TERMINAL DE PASAJEROS DE CRUCEROS	CUARTO TRIMESTRE DEL 2018	2,20	2,20	
		DRAGADO A 12,5 Mts	CUARTO TRIMESTRE DEL 2018	4,50	4,50	
		MEJORAMIENTO DE EXPLANADA Y ACCESOS	CUARTO TRIMESTRE DEL 2018	10,60	5,00	5,60
		EQUIPAMIENTOS DE MUELLES (GRÚAS Y DEMÁS EQUIPOS)	CUARTO TRIMESTRE DEL 2018	9,70	3,00	6,70
				61,66	31,03	12,30
		SUBTOTAL MANABI PUERTO DE MANTA		USD. 61,66 MM	USD. 31,03 MM	USD. 12,30 MM

* La concesión del Puerto de Manta a 40 años a partir del 16 de diciembre de 2016.



SEGUIMOS TRABAJANDO



MINISTERIO
DE TRANSPORTE
Y OBRAS PÚBLICAS



MANTENIMIENTO RUTINARIO CON ASOCIACIONES DE CONSERVACIÓN VIAL

La Subsecretaría Zonal 4 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a través de la Dirección Distrital Manabí continuará en el año 2018 a dar mantenimiento rutinario con aproximadamente 22 Asociaciones de Conservación Vial en los 659,09 Km de longitud por administración directa.

Entre las actividades a realizar: Roza a mano, limpieza de cunetas y alcantarilla, mantenimiento de puentes, mantenimiento de señales horizontal y vertical, bacheo asfáltico, sello de fisuras superficiales.



GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA
DEL ECUADOR

GRACIAS



ObrasPublicasEcuador



ObrasPublicasEc