MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 7
Dirección Provincial Loja

PROYECTO: K016 MTOP - Construcción del Paso Lateral de Loja longitud de 15.5 Km (incluida fiscalización)

Líder del Proyecto:	González Villavicencio, Volter Hernel (vgonzalez@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Altamirano Arias, Fredy Oswaldo	Programas Relacionados:	CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE LOJA LONGITUD 15 5 KM (INCLUIDA FISCALIZACION), Provincia - Loja, SECTOR PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
Titular:	Ocampo Veintimilla, Danny Andrei	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	1.45
CUP:	175200000.0000.372343	TIR:	16.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	10,716.81
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	50,707,127.78
Localidad de Gestión:	Zona 7 - Sur > Loja > Toda la Provincia de Loja		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	15/06/2012 - 30/10/2020
Fecha de última actualización:	01/03/2021	Fecha de Fin Base:	20/04/2015
Modificado por:	González Villavicencio, Volter Hernel	Fecha del siguiente Hito:	10/10/2020

DATOS GENERALES

Descripción

DESCRIPCIÓN: El proyecto de la construcción del Paso lateral de Loja longitud 15,5 km, se enmarca dentro de los siguientes objetivos y metas del Plan Nacional para el Buen Vivir, el mismo beneficiará a la fluidez vehicular que ingresa y sale de esta ciudad, mejorando la circulación vehicular que actualmente soporta la ciudad de Loja.

LINEA BASE: El proyecto permitira la conexión de los ejes viales E628 Y E50, eje vial 4 y E50, se tiene previsto culminar en el mes de Agosto de 2014.

PRODUCTO/SERVICIO: Garantizar una red de Transporte seguro y competitivo.

OBJETIVO GENERAL: Contribuir al desarrollo del País a través de la formulación de políticas, regulaciones, planes, programas y proyectos, que garanticen un Sistema Nacional del Transporte Intermodal y Multimodal, sustentado en una red de Transporte con estándares internacionales de calidad, alineados con las directrices económicas, sociales, medioambientales y el plan nacional de desarrollo.

OBJETIVO ESPECIFICOS: Mejorar la calidad en la vialidad, en beneficio de las diferentes comunidades, ofreciendo un mejor servicio en la transportación y movilidad, así como la seguridad en la transportación, beneficios en el desarrollo de las comunidades y por ende del País, permitir la comunicación interprovincial, regional e internacional.

Beneficios Cualitativos

Disminuir en un 10% el tiempo promedio de desplazamiento entre ciudades.
Disminuir en un 20% la mortalidad por accidentes de tránsito al 2013.
Incrementar al 8,4% la taza de carga movilizada al 2013.
Incrementar a 4 carriles la calzada, obteniendo un paso lateral que incremente la fluidez y disminuya los tiempos de viaje.

Tipo de Beneficiario

El crecimiento de la ciudad ha determinado que se expandan urbanizaciones a lo largo y ancho de la urbe, de las cuales mencionaremos algunas que tienen influencia directa en el proyecto propuesto, estas son: al norte la ciudadela La Banda y El Chofer, al sur la ciudadela Héroes del Cenepa, Electricista, Punzara, La Argelia, Ingenieros Civiles, UNL, SOMEC, Victoria; al oeste, ciudadelas como la Clodoveo Jaramillo, Belén, Menfis, Chonta Cruz y otros, además con el proyecto mejorará el ingresa y salida de esta ciudad, mejorando la circulación vehicular que actualmente soporta, evitando la congestión y servirá como una ruta directa para cruzar la ciudad sin ingresar a la misma. El proyecto justifica la construcción y mejoramiento de las diferente vías que enlazan a nuestra ciudad con los diferentes

Tipo de Beneficiario
cantones, parroquias, barrios, distritos y otras provincias de las diferentes regiones de nuestro país, por lo que sebeneficiara a gran parte de la población de la Ciudad y Provincia de Loja.
Restricciones
Proyecto atraviesa zona urbana cantón Loja, se requiere obras de infraestructura municipal y expropiación e indemnización de predios afectados por proyecto. Para la ejecución de la obra debe contarse con el presupuesto y cronograma bien formulado, a fin de obtener una obra de buena calidad que brinde mejor transitabilidad, disminución en el tiempo de traslado, y que sea entregada en la fecha establecida en el contrato.

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	**Cierre**	Completado	Congelado	Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 100.00 %
Fecha de Inicio: 15/06/2012 **Fecha de Fin:** 30/10/2020

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Sep**	**Oct**	**Nov**	**Dic**
2020	Avance programado acumulado											
	94 %	94 %	94 %	94 %	96 %	97 %	100 %	100 %	100 %	100 %	0 %	
	Avance real acumulado											
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
DICIEMBRE 2020. Con memorando Nro. MTOP-SUBSZ7-UP-2020-044-ME, de fecha 07 de agosto de 2020, mediante el cual la Ing. Gabriela Pineda Betancourt, Coordinadora de Planificación Zonal 7 indica que: Para el proceso de cierre del proyecto en referencia, no se realiza ningún Formato SENPLADES, sino más bien, en base al Formato SENPLADES mediante el cual se emitió el Dictamen de Prioridad del proyecto en referencia, se canalizan los diversos informes técnicos, administrativos, jurídicos y financieros del proyecto, por lo que la información se elabora en conjunto con las unidades de la dirección distrital en donde se ejecutó el proyecto, que en este caso es la Dirección Distrital de Loja. La Dirección Distrital de Loja, a través del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP) tiene acceso a la Información de documentos que sirvieron de base para la obtención del Dictamen de Prioridad y las actualizaciones que se ha realizado al proyecto, cabe indicar que el cierre se lo realiza por todos los componentes, es decir Obra, Fiscalización, Indemnizaciones, etc. Es importante recomendar que la Dirección Distrital de Loja, realice el proceso de cierre conforme a los lineamientos emitidos por la EX - SENPLADES y vigentes, constantes en el Acuerdo SNPD-025-2017 de 10 de julio de 2017 - "Lineamientos para optimizar los procesos de cierre y baja de los estudios de Pre- Inversión, así como de programas y proyectos de inversión pública" y su reforma mediante Acuerdo SNPD-004-2019 de 8 de enero de 2019, en base a lo cual existen formatos para la emisión de los diferentes informes técnicos, administrativos, jurídicos y financieros.	González Villavicencio, Volter Hernel	05/01/2021 - 09:01 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Noviembre 2020.- Mediante Memorando Nro. MTOP-DDDO-2020-3458-ME, de fecha 04 de noviembre de 2020, se solicito a la Autoridad zonal que se proceda a requerir los informes correspondientes de la Dirección Distrital de Loja, de acuerdo a memorando Nro. MTOP-SUBSZ7-UP-2020-044-ME, de fecha 07 de agosto de 2020, mediante el cual la Ing. Gabriela Pineda Betancourt, Coordinadora de Planificación Zonal 7 indica que: Para el proceso de cierre del proyecto en referencia, no se realiza ningún Formato SENPLADES, sino más bien, en base al Formato SENPLADES mediante el cual se emitió el Dictamen de Prioridad del proyecto en referencia, se canalizan los diversos informes técnicos, administrativos, jurídicos y financieros del proyecto, por lo que la información se elabora en conjunto con las unidades de la dirección distrital en donde se ejecutó el proyecto, que en este caso es la Dirección Distrital de Loja. La Dirección Distrital de Loja, a través del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP) tiene acceso a la información de documentos que sirvieron de base para la obtención del Dictamen de Prioridad y las actualizaciones que se ha realizado al proyecto, cabe indicar que el cierre se lo realiza por todos los componentes, es decir Obra, Fiscalización, Indemnizaciones, etc. Es importante recomendar que la Dirección Distrital de Loja, realice el proceso de cierre conforme a los lineamientos emitidos por la EX - SENPLADES y vigentes, constantes en el Acuerdo SNPD-025-2017 de 10 de julio de 2017 - "Lineamientos para optimizar los procesos de cierre y baja de los estudios de Pre- Inversión, así como de programas y proyectos de inversión pública" y su reforma mediante Acuerdo SNPD-004-2019 de 8 de enero de 2019, en base a lo cual existen formatos para la emisión de los diferentes informes técnicos, administrativos, jurídicos y financieros.	González Villavicencio, Volter Hernel	01/12/2020 - 04:51 PM
OCTUBRE DE 2020.- Con Memorando Nro. MTOP-SUBZ7-2020-1197-ME, de fecha 20 de agosto de 2020, la Autoridad Zonal indica: En virtud, que mediante Memorando Nro. MTOP-DDL-2020-1762-ME, suscrito por el Ing. Eduardo Orellana, quien luego de un análisis y de la recomendación expuesta en Memorando Nro. MTOP-CGP-2020-711-ME, de fecha, 18 de mayo de 2020, por la Dra. Alexandra Angélica Muñoz Santamaría, COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA, "mediante el cual pone en conocimiento que el proyecto "K016 Construcción del Paso Lateral de Loja longitud de 15.5 Km (incluida fiscalización)", se ha revisado la ficha del proyecto el mismo que se encuentra en fase de "Cierre" por lo que el pedido de cambio de líder de proyecto no es recomendable considerando que toda la información y conocimiento lo tiene el actual líder del proyecto", por lo que la Dirección Distrital de Loja, se ratifica en la designación de su persona como líder del proyecto: K016 Construcción del Paso Lateral de Loja longitud de 15.5 Km (incluida fiscalización). Por lo expuesto, se realizara en coordinación con la SZ7 los trámites pertinentes para el cierre del proyecto hito 33 CIERRE: Cierre de proyecto según Formato SENPLADES aprobado	González Villavicencio, Volter Hernel	04/11/2020 - 10:44 AM
SEPTIEMBRE DE 2020.- Con Memorando Nro. MTOP-SUBZ7-2020-1197-ME, de fecha 20 de agosto de 2020, la Autoridad Zonal indica: En virtud, que mediante Memorando Nro. MTOP-DDL-2020-1762-ME, suscrito por el Ing. Eduardo Orellana, quien luego de un análisis y de la recomendación expuesta en Memorando Nro. MTOP-CGP-2020-711-ME, de fecha, 18 de mayo de 2020, por la Dra. Alexandra Angélica Muñoz Santamaría, COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA, "mediante el cual pone en conocimiento que el proyecto "K016 Construcción del Paso Lateral de Loja longitud de 15.5 Km (incluida fiscalización)", se ha revisado la ficha del proyecto el mismo que se encuentra en fase de "Cierre" por lo que el pedido de cambio de líder de proyecto no es recomendable considerando que toda la información y conocimiento lo tiene el actual líder del proyecto", por lo que la Dirección Distrital de Loja, se ratifica en la designación de su persona como líder del proyecto: K016 Construcción del Paso Lateral de Loja longitud de 15.5 Km (incluida fiscalización). Por lo expuesto, se realizara en coordinación con la SZ7 los trámites pertinentes para el cierre del proyecto hito 33 CIERRE: Cierre de proyecto según Formato SENPLADES aprobado	González Villavicencio, Volter Hernel	01/10/2020 - 09:42 AM
AGOSTO DE 2020.- Con Memorando Nro. MTOP-SUBZ7-2020-1197-ME, de fecha 20 de agosto de 2020, la Autoridad Zonal indica: En virtud, que mediante Memorando Nro. MTOP-DDL-2020-1762-ME, suscrito por el Ing. Eduardo Orellana, quien luego de un análisis y de la recomendación expuesta en Memorando Nro. MTOP-CGP-2020-711-ME, de fecha, 18 de mayo de 2020, por la Dra. Alexandra Angélica Muñoz Santamaría, COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA, "mediante el cual pone en conocimiento que el proyecto "K016 Construcción del Paso Lateral de Loja longitud de 15.5 Km (incluida fiscalización)", se ha revisado la ficha del proyecto el mismo que se encuentra en fase de "Cierre" por lo que el pedido de cambio de líder de proyecto no es recomendable considerando que toda la información y conocimiento lo tiene el actual líder del proyecto", por lo que la Dirección Distrital de Loja, se ratifica en la designación de su persona como líder del proyecto: K016 Construcción del Paso Lateral de Loja longitud de 15.5 Km (incluida fiscalización).	González Villavicencio, Volter Hernel	01/09/2020 - 01:00 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Con este antecedente, sírvase realizar las acciones pertinentes en calidad de líder del proyecto, a fin de que se realicen las reprogramaciones debidas y se tomen las recomendaciones para el cierre expuesta en el Memorando Nro. MTOP-SUBSZ7-UP-2020-044-ME y MTOP-SUBZ7-2020-1126-ME que son de su conocimiento, para lo cual deberá coordinar con la Dirección Distrital de Loja y esta Subsecretaria Zonal.		
JULIO 2020.- SE HAN REALIZADO LOS CAMBIOS NECESARIOS PARA MODIFICAR LA FECHA FIN DE PROYECTO AL 30-10-2020, ADEMAS EL LIDER DE PROYECTO HA SOLICITADO AL DIRECTOR DISTRITAL DE LOJA, MEDIANTE MEMORANDO NRO. MTOP-DDDO-2020-1397-ME, DE FECHA 30 D ABRIL DE 2020, EL CAMBIO DE LIDER DE PROYECTO, POR CUANTO EL PROYECTO PERTENECE A LA DIRECCION DISTRITAL DE LOJA Y EL FUNCIONARIO TRABAJA Y TIENE COMPETENCIAS EN PROYECTOS DE LA DIRECCION DISTRITAL DE EL ORO, SOLICITUD QUE NO HA SIDO ATENDIDA	González Villavicencio, Volter Hernel	07/08/2020 - 09:37 AM
JUNIO 2020.. SE HAN REALIZADO LOS CAMBIOS NECESARIOS PARA MODIFICAR LA FECHA FIN DE PROYECTO AL 30-10-2020, ADEMAS EL LIDER DE PROYECTO HA SOLICITADO AL DIRECTOR DISTRITAL DE LOJA, MEDIANTE MEMORANDO NRO. MTOP-DDDO-2020-1397-ME, DE FECHA 30 D ABRIL DE 2020, EL CAMBIO DE LIDER DE PROYECTO, POR CUANTO EL PROYECTO PERTENECE A LA DIRECCION DISTRITAL DE LOJA Y EL FUNCIONARIO TRABAJA Y TIENE COMPETENCIAS EN PROYECTOS DE LA DIRECCION DISTRITAL DE EL ORO	González Villavicencio, Volter Hernel	29/06/2020 - 12:48 PM
MAYO 2020.. SE HAN REALIZADO LOS CAMBIOS NECESARIOS PARA MODIFICAR LA FECHA FIN DE PROYECTO AL 30-10-2020, ADEMAS EL LIDER DE PROYECTO HA SOLICITADO AL DIRECTOR DISTRITAL DE LOJA, MEDIANTE MEMORANDO NRO. MTOP-DDDO-2020-1397-ME, DE FECHA 30 D ABRIL DE 2020, EL CAMBIO DE LIDER DE PROYECTO, POR CUANTO EL PROYECTO PERTENECE A LA DIRECCION DISTRITAL DE LOJA Y EL FUNCIONARIO TRABAJA Y TIENE COMPETENCIAS EN PROYECTOS DE LA DIRECCION DISTRITAL DE EL ORO	González Villavicencio, Volter Hernel	05/06/2020 - 02:17 PM
ABRIL 2020.- SE HAN REALIZADO LOS CAMBIOS NECESARIOS PARA MODIFICAR LA FECHA FIN DE PROYECTO AL 30-10-2020, ADEMAS EL LIDER DE PROYECTO HA SOLICITADO AL DIRECTOR DISTRITAL DE LOJA, MEDIANTE MEMORANDO NRO. MTOP-DDDO-2020-1397-ME, DE FECHA 30 D ABRIL DE 2020, EL CAMBIO DE LIDER DE PROYECTO, POR CUANTO EL PROYECTO PERTENECE A LA DIRECCION DISTRITAL DE LOJA Y EL FUNCIONARIO TRABAJA Y TIENE COMPETENCIAS EN PROYECTOS DE LA DIRECCION DISTRITAL DE EL ORO	González Villavicencio, Volter Hernel	05/05/2020 - 03:40 PM
MARZO 2020. SE REALIZA SOLICITUD PARA EL CAMBIO DE FECHA FIN DEL PROYECTO PARA SEPTIEMBRE DE 2020, ASI MISMO SE SOLICITA LA REPROGRAMACION DE HITOS DE ACUERO A LA NUEVA FECHA FIN DE PROYECTO	González Villavicencio, Volter Hernel	31/03/2020 - 04:26 PM
FEBRERO 2020. SE REALIZA SOLICITUD PARA EL CAMBIO DE FECHA FIN DEL PROYECTO PARA SEPTIEMBRE DE 2020, ASI MISMO SE SOLICITA LA REPROGRAMACION DE HITOS DE ACUERO A LA NUEVA FECHA FIN DE PROYECTO	González Villavicencio, Volter Hernel	31/03/2020 - 04:25 PM
ENERO 2020. SE REALIZA SOLICITUD PARA EL CAMBIO DE FECHA FIN DEL PROYECTO PARA SEPTIEMBRE DE 2020, ASI MISMO SE SOLICITA LA REPROGRAMACION DE HITOS DE ACUERO A LA NUEVA FECHA FIN DE PROYECTO	González Villavicencio, Volter Hernel	31/03/2020 - 04:23 PM
DICIEMBRE 2019.- PROYECTO TERMINADO CON TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO, ADMINISTRADOR DEL CONTRATO REALIZARA LA PETICION DE ANULACIÓN DE PLANILLA MAL INGRESADA EN EL SITOP POR PARTE DEL CONTRATISTA.	Rojas Cazar, Walter Emilio	04/01/2020 - 02:34 PM
SEPTIEMBRE 2019.- PROYECTO TERMINADO CON TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO, ADMINISTRADOR DEL CONTRATO REALIZARA LA PETICION DE ANULACIÓN DE PLANILLA MAL INGRESADA EN EL SITOP POR PARTE DEL CONTRATISTA.	González Villavicencio, Volter Hernel	05/11/2019 - 04:19 PM
AGOSTO 2019.- PROYECTO TERMINADO CON TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO CON LA INCLUSION AL PAI 2019 SE PAGARÁ LA DEUDA PENDIENTE POR CONCEOPTO DE UN REAJUSTE DE PRECIOS, UNA VEZ QUE SE ASIGNE EL DINERO FALTANTE PARA COMPLETAR EL PAGO DE LA DEUDA.	Rojas Cazar, Walter Emilio	05/09/2019 - 08:30 PM
JULIO 2019.- PROYECTO TERMINADO CON TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO CON LA INCLUSION AL PAI 2019 SE PAGARÁ LA DEUDA PENDIENTE POR CONCEOPTO DE UN REAJUSTE DE PRECIOS, UNA VEZ QUE SE ASIGNE EL DINERO FALTANTE PARA COMPLETAR EL PAGO D ELA DEUDA. SE CAMBIA EL ESTADO DEL PROYECTO DE CONGELADO A ESTADO DE CIERRE, ADEMAS SE INCLUYE DENTRO DE LOS HITOS LAS INDICACIONES Y LINEAMIENTOS DADOS EN Memorando Nro. MTOP-CGP-2019-27-ME, SUSCRITO POR Dra. Alexandra Angélica Muñoz Santamaría, COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA, DE FECHA Quito, D.M., 10 de enero de 2019	González Villavicencio, Volter Hernel	02/08/2019 - 10:37 AM
JUNIO 2019.- PROYECTO TERMINADO CON TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO CON LA INCLUSION AL PAI 2019 SE PAGARÁ LA DEUDA PENDIENTE POR CONCEOPTO DE UN REAJUSTE DE PRECIOS, UNA VEZ QUE SE ASIGNE EL DINERO FALTANTE PARA	González Villavicencio, Volter Hernel	05/07/2019 - 12:01 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
COMPLETAR EL PAGO D ELA DEUDA. SE CAMBIA EL ESTADO DEL PROYECTO DE CONGELADO A ESTADO DE CIERRE, ADEMAS SE INCLUYE DENTRO DE LOS HITOS LAS INDICACIONES Y LINEAMIENTOS DADOS EN Memorando Nro. MTOP-CGP-2019-27-ME, SUSCRITO POR Dra. Alexandra Angélica Muñoz Santamaría, COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA, DE FECHA Quito, D.M., 10 de enero de 2019		
MAYO 2019.- PROYECTO TERMINADO CON TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO CON LA INCLUSION AL PAI 2019 SE PAGARÁ LA DEUDA PENDIENTE POR CONCEOPTO DE UN REAJUSTE DE PRECIOS, UNA VEZ QUE SE ASIGNE EL DINERO FALTANTE PARA COMPLETAR EL PAGO D ELA DEUDA. SE CAMBIA EL ESTADO DEL PROYECTO DE CONGELADO A ESTADO DE CIERRE, ADEMAS SE INCLUYE DENTRO DE LOS HITOS LAS INDICACIONES Y LINEAMIENTOS DADOS EN Memorando Nro. MTOP-CGP-2019-27-ME, SUSCRITO POR Dra. Alexandra Angélica Muñoz Santamaría, COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA, DE FECHA Quito, D.M., 10 de enero de 2019	González Villavicencio, Volter Hernel	05/07/2019 - 12:01 PM
ABRIL 2019 PROYECTO TERMINADO CON TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO CON LA INCLUSION AL PAI 2019 SE PAGARÁ LA DEUDA PENDIENTE POR CONCEOPTO DE UN REAJUSTE DE PRECIOS, UNA VEZ QUE SE ASIGNE EL DINERO FALTANTE PARA COMPLETAR EL PAGO D ELA DEUDA. SE CAMBIA EL ESTADO DEL PROYECTO DE CONGELADO A ESTADO DE CIERRE, ADEMAS SE INCLUYE DENTRO DE LOS HITOS LAS INDICACIONES Y LINEAMIENTOS DADOS EN Memorando Nro. MTOP-CGP-2019-27-ME, SUSCRITO POR Dra. Alexandra Angélica Muñoz Santamaría, COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA, DE FECHA Quito, D.M., 10 de enero de 2019,	Rojas Cazar, Walter Emilio	09/05/2019 - 10:03 AM
MARZO 2019 PROYECTO TERMINADO CON TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO CON LA INCLUSION AL PAI 2019 SE PAGARÁ LA DEUDA PENDIENTE POR CONCEOPTO DE UN REAJUSTE DE PRECIOS, UNA VEZ QUE SE ASIGNE EL DINERO FALTANTE PARA COMPLETAR EL PAGO D ELA DEUDA. SE CAMBIA EL ESTADO DEL PROYECTO DE CONGELADO A ESTADO DE CIERRE, ADEMAS SE INCLUYE DENTRO DE LOS HITOS LAS INDICACIONES Y LINEAMIENTOS DADOS EN Memorando Nro. MTOP-CGP-2019-27-ME, SUSCRITO POR Dra. Alexandra Angélica Muñoz Santamaría, COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA, DE FECHA Quito, D.M., 10 de enero de 2019,	González Villavicencio, Volter Hernel	05/04/2019 - 09:24 AM
FEBRERO 2019.- PROYECTO TERMINADO CON TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO CON LA INCLUSION AL PAI 2019 SE PAGARÁ LA DEUDA PENDIENTE POR CONCEOPTO DE UN REAJUSTE DE PRECIOS, UNA VEZ QUE SE ASIGNE EL DINERO FALTANTE PARA COMPLETAR EL PAGO D ELA DEUDA. SE CAMBIA EL ESTADO DEL PROYECTO DE CONGELADO A ESTADO DE CIERRE, ADEMAS SE INCLUYE DENTRO DE LOS HITOS LAS INDICACIONES Y LINEAMIENTOS DADOS EN Memorando Nro. MTOP-CGP-2019-27-ME, SUSCRITO POR Dra. Alexandra Angélica Muñoz Santamaría, COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA, DE FECHA Quito, D.M., 10 de enero de 2019,	González Villavicencio, Volter Hernel	14/03/2019 - 11:38 AM
ENERO 2019.- SE CAMBIA EL ESTADO DEL PROYECTO DE CONGELADO A ESTADO DE CIERRE, ADEMAS SE INCLUYE DENTRO DE LOS HITOS LAS INDICACIONES Y LINEAMIENTOS DADOS EN Memorando Nro. MTOP-CGP-2019-27-ME, SUSCRITO POR Dra. Alexandra Angélica Muñoz Santamaría, COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA, DE FECHA Quito, D.M., 10 de enero de 2019, SUSCRITO POR	González Villavicencio, Volter Hernel	06/02/2019 - 08:24 AM
ENERO 2019: PROYECTO TERMINADO CON TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO CON LA INCLUSION AL PAI 2019 SE PAGARÁ LA DEUDA PENDIENTE POR CONCEOPTO DE UN REAJUSTE DE PRECIOS, UNA VEZ QUE SE ASIGNE EL DINERO FALTANTE PARA COMPLETAR EL PAGO D ELA DEUDA	Rojas Cazar, Walter Emilio	06/02/2019 - 08:19 AM
Se cambia estado de proyecto a congelado, el 8/8/2017, debido a que el contrato original fue terminado por mutuo acuerdo por imprevistos técnicos y económicos; sin embargo se requiere contratación de estudios de puntos críticos y la consecuente ejecución de obras complementarias. AGOSTO 2017: CONTRATO TERMINADO POR MUTUO ACUERDO, NO EXISTEN PLANILLAS PENDIENTES DE PAGO A LA CONTRATISTA. EN PROCESO CONTRATACION DE AUDITORIA AMBIENTAL, EL MES DE FEBVRERO DEL 2017 SE SUSCRIBIÓ LA DELEGACIÓN DE TRANSFERENCIAS DEL PASO LATERAL ENTRE EL MUNICIPIO DE LOJA Y EL MTOP.	Ludeña Suescun, Rusbel Enrique	01/11/2017 - 03:37 PM
Se cambia estado de proyecto a congelado, debido a que el contrato original fue terminado por mutuo acuerdo debido a imprevistos técnicos y económicos; sin embargo se requiere contratación de estudios de puntos críticos y la consecuente ejecución de obras complementarias.	González Villavicencio, Volter Hernel	08/08/2017 - 10:19 AM
Julio 2017: CONTRATO TERMINADO POR MUTUO ACUERDO, NO EXISTEN PLANILLAS PENDIENTES DE PAGO A LA CONTRATISTA. EN PROCESO CONTRATACION DE AUDITORIA AMBIENTAL, EL MES DE FEBVRERO DEL 2017 SE SUSCRIBIÓ LA	González Villavicencio, Volter Hernel	08/08/2017 - 08:46 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
DELEGACIÓN DE TRANSFERENCIAS DEL PASO LATERAL ENTRE EL MUNICIPIO DE LOJA Y EL MTOP.		
Junio 2017: CONTRATO TERMINADO POR MUTUO ACUERDO, NO EXISTEN PLANILLAS PENDIENTES DE PAGO A LA CONTRATISTA. EN PROCESO CONTRATACION DE AUDITORIA AMBIENTAL, EL MES DE FEBVRERO DEL 2017 SE SUSCRIBIÓ LA DELEGACIÓN DE TRANSFERENCIAS DEL PASO LATERAL ENTRE EL MUNICIPIO DE LOJA Y EL MTOP.	Vega Silva, Andrea Karla	10/07/2017 - 04:04 PM
Mayo 2017: ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN Y LIQUIDACION ECONOMICA EN PROCESO DE LEGALIZACION POR AUDITORIA AMBIENTAL	González Villavicencio, Volter Hernel	05/06/2017 - 12:05 PM
ABRIL 2017 Mediante Memorando Nro. MTOP-CONS_LOJ-2016-431-ME, de fecha 26 de mayo del 2016, la Comisión remite el ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN Y LIQUIDACION ECONOMICA del proyecto	LALVAY MACANCELA, CRISTIAN GEOVANNY	05/05/2017 - 10:06 AM
junio 2016.- Con fecha 18 de junio de 2016, se firma el acta entrag recepción liquidación del proyecto, con lo cual se da por completado	González Villavicencio, Volter Hernel	12/07/2016 - 02:08 PM
MAYO 2016: Mediante Memorando Nro. MTOP-CONS_LOJ-2016-431-ME, de fecha 26 de mayo del 2016, la Comisión remite el ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN Y LIQUIDACION ECONOMICA del proyecto	Vargas Pineda, Cecibel del Carmen	03/06/2016 - 02:15 PM
ABRIL 2016.- SE ENCUENTRA EN TRÁMITE RECEPCIÓN LIQUIDACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROYECTO PASO LATERAL DE LOJA, DE ACUERDO A TERMINACIÓN DE MUTUO ACUERDO FIRMADO EL 12 DE ENERO DE 2016	Vargas Pineda, Cecibel del Carmen	04/05/2016 - 04:47 PM
MARZO 2016.- SE ENCUENTRA EN TRÁMITE RECEPCIÓN LIQUIDACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROYECTO PASO LATERAL DE LOJA, DE ACUERDO A TERMINACIÓN DE MUTUO ACUERDO FIRMADO EL 12 DE ENERO DE 2016	González Villavicencio, Volter Hernel	12/04/2016 - 09:53 AM
FEBRERO 2016.- CONFORME MEMORANDO Nro. MTOP-DPL-2016-145-ME, DE FECHA Loja, 27 de enero de 2016, SE HA RATIFICADO LA ACEPTACIÓN DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO POR MUTUO ACUERDO, SEGÚN ACTA PRESENTADA CON Oficio Nro. TGC-011-16-GG, CONTINÚA TRÁMITE DE TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO. ENERO 2016.- Con Memorando Nro. MTOP-DPL-2016-145-ME, DE FECHA Loja, 27 de enero de 2016, SE HA RATIFICADO LA ACEPTACIÓN DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO POR MUTUO ACUERDO, SEGÚN ACTA PRESENTADA CON Oficio Nro. TGC-011-16-GG	Vargas Pineda, Cecibel del Carmen	07/03/2016 - 12:49 PM
DICIEMBRE 2015.- El Proyecto esta a espera de la resoluciòn por parte de la Direcciòn Provincial de Loja, respecto a la solicitud de Terminaciòn de Mutuo Acuerdo, solicitada por la Constructora, de acuerdo a imprevisto Tècnico y econòmico presente en el Km. 11+300	González Villavicencio, Volter Hernel	04/01/2016 - 03:26 PM
NOVIEMBRE 2015.-El Proyecto esta a espera de la resoluciòn por parte de la Direcciòn Provincial de Loja, respecto a la solicitud de Terminaciòn de Mutuo Acuerdo, solicitada por la Constructora, de acuerdo a imprevisto Tècnico y econòmico presente en el Km. 11+300.	Vargas Pineda, Cecibel del Carmen	30/12/2015 - 09:05 AM
OCTUBRE 2015.-El Proyecto esta a espera de la resoluciòn por parte de la Direcciòn Provincial de Loja, respecto a la solicitud de Terminaciòn de Mutuo Acuerdo, solicitada por la Constructora, de acuerdo a imprevisto Tècnico y econòmico presente en el Km. 11+300.	González Villavicencio, Volter Hernel	10/11/2015 - 09:29 AM
SEPTIEMBRE 2015.-El Proyecto esta a espera de la resoluciòn por parte de la Direcciòn Provincial de Loja, respecto a la solicitud de Terminaciòn de Mutuo Acuerdo, solicitada por la Constructora, de acuerdo a imprevisto Tècnico y econòmico presente en el Km. 11+300.	González Villavicencio, Volter Hernel	10/11/2015 - 09:28 AM
AGOSTO 2015: Pavimento de Hormigon de cemento Portland, marcas de pavimento, delineador, señalizacion, terminacion redondeles, colocacion de luminarias, colocación de tubería corrugada. La fiscalización informa con respecto a Oficio entregado por TGC-054-15-66, lo siguiente: Una terminación por mutuo acuerdo solicitado por el contratista requiere evidentemente el consentimiento del contratante y, que existen circunstancias tecnicas, economicas de fuerza mayor o caso fortuito que hagan imposible o inconveniente para los intereses publicos ejecutar, total o parcial al contrato.	Vargas Pineda, Cecibel del Carmen	10/09/2015 - 12:09 PM
JULIO2015 Trabajos de colocación de hormigón hidráulico en vía en los tramos de abscisas (4+808,00 - 4+945,80) lado derecho primer carril al 100%, (14+860,00 - 14+650,80) lado izquierdo tercer carril al 100%, (14+860,00 - 14+650,80) lado izquierdo cuarto carril al 100%, reposición de paños en el Km 7+300 en primer, segundo, tercer y cuarto carril al 100% y hormigón en cunetas en el tramo de abscisas (14+646,60 - 14+864,20) lado izquierdo tercer carril al 100%, (14+646,60 - 14+864,20) lado izquierdo cuarto carril al 100%, (4+799,60 - 4+949,00) lado derecho primer carril al 100%, reposición de cunetas en el Km 7+300 primer, segundo, tercer y cuarto carril al - Excavación, colocación de material de mejoramiento y hormigón en vía	Vargas Pineda, Cecibel del Carmen	10/09/2015 - 12:08 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
en el redondel Reinaldo Espinoza al 99%, en el redondel de la Urna al 99%, redondel de la vía Catamayo al - Colocación de postes de iluminación al 65%. - Limpieza de derrumbes en el tramo de abscisas (15+600 - 17+000) lado derecho al 100 % y Km 4+900 lado derecho al 100%.		
JUNIO2015 Trabajos de colocación de hormigón hidráulico en vía en los tramos de abscisas (4+808,00 - 4+945,80) lado derecho primer carril al 100%, (14+860,00 - 14+650,80) lado izquierdo tercer carril al 100%, (14+860,00 - 14+650,80) lado izquierdo cuarto carril al 100%, reposición de paños en el Km 7+300 en primer, segundo, tercer y cuarto carril al 100% y hormigón en cunetas en el tramo de abscisas (14+646,60 - 14+864,20) lado izquierdo tercer carril al 100%, (14+646,60 - 14+864,20) lado izquierdo cuarto carril al 100%, (4+799,60 - 4+949,00) lado derecho primer carril al 100%, reposición de cunetas en el Km 7+300 primer, segundo, tercer y cuarto carril al - Excavación, colocación de material de mejoramiento y hormigón en vía en el redondel Reinaldo Espinoza al 99%, en el redondel de la Urna al 99%, redondel de la vía Catamayo al - Colocación de postes de iluminación al 65%. - Limpieza de derrumbes en el tramo de abscisas (15+600 - 17+000) lado derecho al 100 % y Km 4+900 lado derecho al 100%.	González Villavicencio, Volter Hernel	01/07/2015 - 08:37 AM
Mayo 2015.- - Colocación de hormigón hidráulico en vía en los tramos de abscisas (14+840,00 - 14+940) lado izquierdo tercer y cuarto carril al 100%, (11+100,80 - 11+281,10) lado izquierdo tercer y cuarto carril, (11+100,80 - 11+281,10) lado derecho primer carril al 100%, (5+900 - 6+100) lado Izquierdo tercer y cuarto carril al 100% y hormigón en cunetas en el tramo de abscisas (17+802,20 - 17+831,60) lado derecho primer y segundo carril al 100%, (17+802,20 - 17+831,60) lado izquierdo tercer y cuarto carril al 100%, (14+940 - 14+840) lado izquierdo tercer y cuarto carril al 100%, (14+940 - 14+840) lado derecho segundo carril al 100%. Por la presencia de lluvias en el PLL se han presentado un gran número de deslizamientos de tierras, por lo que se hace necesario realizar estabilización de taludes con hormigón lanzado, cunetas de coronación revestidas y geo malla en toda la vía.	González Villavicencio, Volter Hernel	08/06/2015 - 03:29 PM
ABRIL 2015: SE CUMPLE CON TRABAJOS NORMALES EXCEPTO EN SECTOR LA URNA, EMPATE CON VIA LOJA CATAMAYO Y ABSCISAS DE CRUCE DE TUBERIA DE UMAPAL DEBIDO A QUE AUN NO SE SOLUCIONAN INCONVENIENTES. ASÍ MISMO POR TEMPORADA INVERNAL NO SE INICIA SEÑALIZACION HORIZONTAL. COMISION ESPECIAL 451 AUTORIZA EL INCREMENTO DE PLAZO EN 91 DIAS.	González Villavicencio, Volter Hernel	08/06/2015 - 03:27 PM
MARZO 2015: SE CUMPLEN CON TRABAJOS NORMALES ECEPTO EN SECTRO LA URNA, EMPATE CO N VIA LOJA CATAMAYO Y ABSCISAS DE CRUCE DE TUBERIA DE UMAPAL DEBIDO A QUE AUN NO SE SOLUCIONAN INCONVENIENTES. ASI MISMO POR TEMPORADA INVERNAL NO SE INICIA SEÑALIZACION HORIZONTAL. COMISION ESPECIAL 451 AUTORIZA EL INCREMENTO DE PLAZO EN 91 DIAS.	Vargas Pineda, Cecibel del Carmen	09/04/2015 - 10:04 AM
FEBRERO 2015: SE CONTINUA TRABAJOS DE CALZADA, MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y CONSTRAUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO MALACATOS. NO SE INICIA TRABAJOS DE SEÑALIZACION HORIZONTAL DEBIDO A LAS LLUVIAS POR ESTACION INVERNAL. ADEMAS SE ENCUNTRA EN ANALISIS EL REDISEÑO SECTOR LA URNA PARA SOLUCION A NIVEL EN COORDINACION CON MUNICIPIO DE LOJA.	Vargas Pineda, Cecibel del Carmen	09/04/2015 - 10:02 AM
ENERO 2015.- Tardanza en disponer de las adecuadas soluciones técnicas (estudios) para los sitios con condiciones inestables; igualmente retardan trabajos de construcción Tardanza en reubicar estructura religiosa (Urna), igualmente dificulta trabajos viales en el Km 11+300 Tardanza en finiquitos de tramites de indemnizaciones en varios sitios a lo largo del PLL, igualmente impiden concluir trabajos de movimiento de tierras y los vialmente subsiguientes (sitios puntuales) Tardanza en disponer de los estudios de colectores Colocación de hormigón hidráulico en vía en los tramos de abscisas (6+147,20 - 7+361,00) lado derecho primer carril al 100%, (8+916,80 - 9+352,60) lado izquierdo tercer carril al 100%, (9+352,60 - 10+017,20) lado izquierdo cuarto carril al 100% y hormigón en cunetas en el tramo de abscisas (6+197,60 - 7+020,80) lado derecho primer carril al 100% Fundición de muro de H.A. Km 9+450 lado derecho al 100% Fundición de muro de H.A. Km 7+040 lado izquierdo al 100%..	Vargas Pineda, Cecibel del Carmen	09/04/2015 - 10:00 AM
DICIEMBRE 2014.- Tardanza en disponer de las adecuadas soluciones técnicas (estudios) para los sitios con condiciones inestables; igualmente retardan trabajos de construcción Tardanza en reubicar estructura religiosa (Urna), igualmente dificulta trabajos viales en el Km 11+300 Tardanza en finiquitos de tramites de indemnizaciones en varios sitios a lo largo del PLL, igualmente impiden concluir trabajos de movimiento de tierras y los vialmente subsiguientes (sitios puntuales) Tardanza en disponer de los estudios de colectores	González Villavicencio, Volter Hernel	06/02/2015 - 12:11 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Colocación de hormigón hidráulico en vía en los tramos de abscisas (6+147,20 - 7+361,00) lado derecho primer carril al 100%, (8+916,80 - 9+352,60) lado izquierdo tercer carril al 100%, (9+352,60 - 10+017,20) lado izquierdo cuarto carril al 100% y hormigón en cunetas en el tramo de abscisas (6+197,60 - 7+020,80) lado derecho primer carril al 100% Fundición de muro de H.A. Km 9+450 lado derecho al 100% Fundición de muro de H.A. Km 7+040 lado izquierdo al 100%.		
NOVIEMBRE 2014.- Colocación de hormigón hidráulico en vía en los tramos de abscisas (11+500 - 13+300), avance de colocación de hormigón hidraúlico 55%. Además se cotinúan trabajos de obras de arte menor, estribo izquierdo de punte sobre el Río Malacatos. Se cumple con trabajos 24/7.	Paredes Ortega, Ángel Alberto	08/12/2014 - 11:25 AM
OCTUBRE 2014.- Colocación de hormigón hidráulico en vía en los tramos de abscisas (13+155,6 - 14+331,60) lado derecho segundo carril al 100%, (3+413,60 - 3+724,40) lado derecho segundo carril al 100% y hormigón en cunetas en el tramo de abscisas (15+468,40 - 16+283,2) lado derecho segundo carril al 100 %, (11+618,40 -12+891) lado derecho segundo carril al 100%. - Construcción de muro de gaviones en el tramo de abscisas (3+160 - 3+235) lado derecho al 95 %. - Fundición de cabezal y muro de ala en alcantarilla 17+010 (entrada) al 100 - Fundición de replantillos de muros de H.A. (5+383,50 - 5+389,50) lado derecho al 100% y ((5+365 - 5+383,50) lado derecho al 100 %. - Fundición de zapata y pantalla de muro de H.A. (5+383,50 - 5+389,50) lado derecho al 100%.	Paredes Ortega, Ángel Alberto	08/12/2014 - 11:22 AM
SEPTIEMBRE 2014.-Colocación de hormigón hidráulico en vía en los tramos de abscisas (16+984.6 - 17+650) lado izquierdo tercer carril al 100%, (11+610 - 11+980) lado derecho primer carril al 100%, (11+9850 - 12+118) lado derecho primer carril al 100% y hormigón en cunetas en los tramos de abscisas (5+134.80 - 5+780) lado izquierdo (externo) al 100 %, (8+205 - 8+530) lado izquierdo (interno) al 100%, (7+844 - 8+163.20) lado izquierdo (interno) al 100%, (7+840 - 7+924) lado izquierdo (externo) al 100%. - Limpieza de derrumbe en el tramo de abscisas (13+070 - 13+270) lado derecho al 100%. tardanza en disponer de las adecuadas soluciones técnicas (estudios) para los sitios con condiciones inestables; igualmente retardan trabajos de construcción. - Tardanza en reubicar estructura religiosa (Urna), igualmente dificulta trabajos viales en el Km 11+300. - -Tardanza en finiquitos de tramites de indemnizaciones en varios sitios a lo largo del PLL, igualmente impiden concluir trabajos de movimiento de tierras y los vialmente subsiguientes (sitios puntuales). - Tardanza en disponer de los estudios de colectores. - Falta de definición de tipo de intersección definitiva a implementarse en abscisas 6+130 y 11+345 impiden realización de trabajos constructivos viales.	González Villavicencio, Volter Hernel	09/10/2014 - 04:26 PM
AGOSTO 2014.- - Mejoramiento sobre la subrasante en el tramo de abscisas (17+330 - 17+600) todo el ancho de vía al 50 %. - Colocación de hormigón hidráulico en vía en los tramos de abscisas (8+214.40 - 8+534.40) lado izquierdo tercer carril al 100%, (7+352,60 - 7+621,40) lado izquierdo cuarto carril al 100%, (7+634 - 8+159) lado izquierdo cuarto carril al 100% y hormigón en cunetas en los tramos (7+844 - 8+163.20) lado derecho (interior) al 100%, (8+125,60 - 8+530.60) lado derecho (interior) al 100 %. (8+450.80 - 8+26.40) lado derecho (exterior) al - Construcción de muro de gaviones en el tramo de abscisas (3+160 - 3+235) lado derecho al 30 %. -fundición de cabezal y muro ala en alcantarilla 15+630, lado izquierdo (salida) al 100%.	González Villavicencio, Volter Hernel	02/10/2014 - 02:20 PM
JULIO 2014.- Se continúan trabajos de relleno en las abscisas 16+340 a 16+400 y 16+670 a 16+940, Fundición de Zapata de muro Abscisa y pantalla de muro 12+952, colocación de Hormigón Hidráulico en la abscisa 11+100 a 10+272, colocación de alcantarilla km 17+440. Se está tramitando la orden de cambio USD $ 5'911.961,25 y contrato complementario USD $ 560.013,01 con un valor total de USD $ 6'471.974,26 necesario para cumplir con el Objeto del Contrato.	González Villavicencio, Volter Hernel	10/09/2014 - 04:18 PM
Junio 2014: Se continua trabajos de movimiento de tierras, colocacion de material de mejoramiento en subrasante, reubicacion de pstes de alumbrado público; se inicia la construcción del Puente sobre el Río Malacatos. Comisión Especial 451, aprueba la suscipción de orden de cambio por diferencia de cantidades e incremento de plazo de 6 meses, además se autoriza la suscripción de contrato compementario para el cambio de calzada de pavimento flexible a pavimento rígido.	Paredes Ortega, Ángel Alberto	07/07/2014 - 10:45 PM
Mayo 2014: Se continua trabajos de movimiento de tierras, colocacion de material de mejoramiento en subrasante, reubicacion de pstes de alumbrado público; se inicia la construcción del Puente sobre el Río Malacatos. En trámite orden de cambio por diferencia de cantidades.	Paredes Ortega, Ángel Alberto	05/06/2014 - 10:28 PM
Abril 2014: Se continua trabajos de movimiento de tierras, colocacion de material de mejoramiento en subrasante, reubicacion de pstes de alumbrado público; y se finiquita reubicacion de torres de linea de energia electrica de alto voltaje en el final de proyecto para poder iniciar la construcción del Puente sobre el Río Malacatos.	Paredes Ortega, Ángel Alberto	08/05/2014 - 02:16 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Marzo 2014.- Colocación de mejoramiento, Alcantarillas, Cabezales de entrada y zalida de alcantarillas, movimientos de tierra, a la fecha la empresa no entrega la planilla de marzo	Paredes Ortega, Ángel Alberto	07/04/2014 - 05:43 PM
Febrero 2014.- En este mes se ejecutan trabajos de movimiento de tierras, mejoramiento de subrasante, colocación de alcantarillas y cabezales, reubicación de postes de alumbrado eléctrico e indemnizaciones de los afectados por el proyecto	Criollo Chalco, Henrry Fabricio	08/03/2014 - 10:37 AM
Enero 2014.- En este mes se ejecutan trabajos de movimiento de tierras, mejoramiento de subrasante, subdrenes y colocación de alcantarillas y cabezales. Diciembre 2013.- En este mes se ejecutan trabajos de movimiento de tierras, mejoramiento de subrasante, colocación de subdrenaes y drenaje en taludes.	Bustamante Criollo, Lider Efrain	07/02/2014 - 05:08 PM
Noviembre 2013, se continua los trabajos en Km 17+400 Corte y desalojo de material de excavación, Km 17+350 Desbanque de talud, Km 9+600 tendido de material de mejoramiento lado derecho, Km 8+360 Corte y desalojo de material lado derecho sub-rasante, Hidratación de la vía, Km 9+700 Tendido de material de mejoramiento lado izquierdo, Km 8+200 Corte y desalojo de material en talud lado derecho, Km 8+400 Tendido de material de mejoramiento lado derecho, Km 8+300 corte y desalojo de material para colocación de material filtrante en subdren lado derecho, Km 7+875 Corte y desalojo de material para encauzamiento de salida de alcantarilla L.I., Km 4+200 Corte y desalojo de material lado derecho para construcción de zanja drenante, Km 7+900 Corte y desalojo de material lado derecho para colocación de filtro, Km 17+310 Corte y desalojo de material de corte, Km 5+245 compactación en relleno de alcantarilla, Escombrera #17 colocación de piedra para cama de alcantarilla.	Criollo Chalco, Henrry Fabricio	10/12/2013 - 03:15 PM
Octubre 2013: Se continuan con trabajos de movimiento de tierras en dos frentes (absc. 17+500 - 17+300 y 17+000 - 16+800), drenaje en un frente (3+800 - 4+500), mejorameinto en un frente (11+000 - 10+000).	Carrión Rojas, Hernán	05/11/2013 - 03:10 PM
Septiembre 2013.- Movimiento de tierras, desde la 14+800 a la 3+500, excepto intersecciones con la vía nueva y antigua Loja - Catamayo, tramo de apertura de vía 17+500 a la 17+000 Mejoramiento, desde la 14+800 hasta la 9+800 espesor 40cm Drenaje avance del 33% Agosto 2013.- Movimiento de tierras, desde la 14+800 a la 6+000, excepto intersecciones con la vía nueva y antigua Loja - Catamayo Mejoramiento, desde la 14+800 hasta la 11+000 espesor 40cm	Carrión Rojas, Hernán	05/10/2013 - 10:13 PM
Julio 2013.- Movimiento de tierra desde la abscisa 11+300 a la 7+500, además se trabajo en colocación de subdrenes y mejoramiento hasta el 11+600	Carrión Rojas, Hernán	10/09/2013 - 09:08 PM
JUNIO 2013.- En este mes se realiza subdrenaje, movimiento de tierras, trámites de indemnizaciones. MAYO 2013.- En este mes de se trabajó en estabilización de escombreras, movimiento de tierras, y mejoramiento de subrasante y drenajes, además se ejecutó trabajos de reubicación de postes, se continúa con el proceso de indemnizaciones. Se establecen lugares donde se ubicaran ductos para tubería de alcantarillado y Agua Potable. Se presenta borrador de ordenanza al Municipio de Loja, la cual nos servirá para el no pago de inscripción del Registro de la Propiedad. ABRIL 2013.- Se trabajó en movimiento de tierras, y mejoramiento de subrasante y drenajes, además se ejecutó trabajos de reubicación de postes, y se continúa con el proceso de indemnizaciones. MARZO 2013 (corregido) Hernán Carrión. En el trámite de indemnizaciones se continúa con la recepción de documentación y elaboración de Expedientes. Además, se continúan trabajos de movimiento de tierras a nivel de subrasante, los cuales han sido realizados entre el Km 13 al 15; en base a información del Supervisor del Proyecto.	Carrión Rojas, Hernán	06/07/2013 - 11:12 AM
MARZO 2013. En el trámite de indemnizaciones, se continúa con la recepción de documentación y elaboración de Exdientes. El Movimiento de tierra a nivel de subrasante, a sido realizado entre el Km 14, en los siguientes tramos: Km 13 al Km 14..... FEBRERO 2013 En el trámite de indemnizaciones, se continúa con la recepción de documentación y elaboración de Exdientes. El Movimiento de tierra a nivel de subrasante, a sido realizado entre el Km 14, en los siguientes tramos: Km 13 al Km 14 (13+530 - 13+620) lado derecho, el 75%. En obras de drenaje, se construyó subdren en el lado derecho del Km 14 1(4+070 -14+100) (14+212-14+300) lado derecho. ENERO 2013 En el trámite de indemnizaciones, se continúa con la recepción de documentación y elaboración de expedientes. - El Movimiento de tierra a nivel de subrasante, a sido realizado entre el Km 12 y Km 16, en los siguientes tramos:	Carrión Rojas, Hernán	16/04/2013 - 11:03 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Km 12 al Km 13, el 85%. Km 14 al Km 15 (14+500 - 14+850), el 85%. Km 15 al Km 16 (15 +590 al Km 16+092), el 90% .El desbroce, desbosque y limpieza, a sido realizado en las abscisas Km 11 al Km 17, en los siguientes tramos: Km 11 al Km 12, el 100% Km 12al Km 13, el 100%.Km 14 al Km 15 (14+500 - 14+850), el 100%.Km 15al Km 16 (15+100 - 16+000), el 100 Km 16 al Km 17 (16+000 - 16+092), el 100%.- En obras de drenaje, se construyó subdren en el lado derecho del Km 14 (14+550-14+870 - El mejoramiento de la subrasante con suelo seleccionado en el Km 14 (14+730 - 14+850) en el lado derecho. DICIEMBRE 2012. Se continua con la socialización y recepción de documentación para expedientes de indemnizaciones, se ha solicitado la declaratoria de utilidad pública a la Señora Ministra, se realiza trabajos de desbroce, desbosque y limpieza (Tramo: 11+450.00 - 15+340; 15+800 - 16+082.81). Asimismo se trabaja en los rubros de excavación de suelo , excavación para cunetas y encauzamientos (canales en salidas de tierra tipo S4), escombrera en los TRAMOS: 15+150.00 - 15+340.00; 15+800.00 - 16+082.81, además transporte de material filtrante. NOVIEMBRE 2012. Efectivizado el anticipo el 16 de octubre de 2012, el contratista inició instalación de oficinas, campamentos e ingreso de maquinaria. luego se iniciaron los trabajos con: Socialización y recepción de documentación para expedientes de indemnizaciones, existiendo resistencia de algunos propietarios de inmuebles hasta demandas: Municipio de Loja no realiza declaratoria de utilidad pública, habiendo recomendado solicitar a señora Ministra este proceso legal fin evitar más retrasos de la obra. La Cía contratista TGC, inició trabajos de movimiento de tierras en km. 15+300 hasta el km. 16+060 y con piloto hasta km 16+210. existe inconvenientes para explotación minas en razón que la de Los Encuentros se debe pasar por centro poblado de Malacatos donde existe oposición por daños que se producirian en las calles más indemnizaciones que deben realizarse a propietarios para ensachamiento de acceso aproximadamente 4 km con costo de trabajos que sobrepasaría 1'000.000,00 de dólares y no se cuenta co Libre aprovechamiento; en igual forma en la mina El Breo que tiene que circular los transportes por el centro poblado de La Vega, ampliación de acceso y pago a propietarios de servidumbres de paso. Mes de Septiembre/2012; Calificación de ofertas, adjudicación y elaboración del contrato para la construcción del Paso Lateral de Loja. Mes de Agosto/2012; En conformidad al Cronograma de Proceso de Contratción de la Construcción del paso lateral de Loja, en etapa de entrega y calificación de Ofertas. Mes de Julio/2012; En conformidad al Cronograma del Proceso de Contratación de la Construcción del Paso Lateral de Loja, en etapa de Preguntas y Respuestas. Mes de Junio/2012: En este mes se ha solicitado y aprobado la certificación presupuestaria y se ha realizado la resolución para iniciar el Proceso de contratación del Paso Lateral de Loja, además se ha denominado la comisión Técnica para el proceso de contratación.		

Problemas cerrados: 5, Abiertos: 0

Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 0

LOCALIDADES

	Localidad de Impacto
1	Zona 7 - Sur > Loja > Loja

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICION Proyecto SENPLADES	1-Solicitud de Información	15/06/2012		15/06/2012		Sí	10.0
2	PLANIFICACION: Certificación Presupuestaria ejecutada.	1-Solicitud de Información	15/06/2012		15/06/2012		Sí	2.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
3	PLANIFICACIÓN: Documentos Precontractuales, terminados.	1-Solicitud de Información	20/07/2012		20/07/2012		Sí	2.5
4	PLANIFICACIÓN: Publicación en el Portal de Compras Publicas, concluida.	2-Publicación de Pliegos	20/07/2012		20/07/2012		Sí	2.5
5	PLANIFICACIÓN: Acta de Adjudicación, ejecutada.	3-Adjudicación	14/09/2012		14/09/2012		Sí	3.0
6	EJECUCIÓN: Suscripción de Contrato, ejecutado.	3-Adjudicación	01/10/2012		01/10/2012		Sí	1.0
7	EJECUCIÓN: Entrega de anticipo ejecutado	4-Inicio de Trabajo	16/10/2012		16/10/2012		Sí	2.0
8	EJECUCIÓN:: Inicio de Trabajos, ejecutados.	5-Entregables Intermedios	16/10/2012		16/10/2012		Sí	1.0
9	EJECUCIÓN:: Trabajos de Mitigación de Impactos Ambientales fase 1	5-Entregables Intermedios	31/12/2012		31/12/2012		Sí	2.0
10	EJECUCIÓN:: Obras de Arte menor ejecutadas fase 1	5-Entregables Intermedios	28/02/2013		28/02/2013		Sí	3.0
11	EJECUCIÓN:: Movimiento de Tierras fase 1 (Ensanchamiento)	5-Entregables Intermedios	31/03/2013		31/03/2013		Sí	3.0
12	EJECUCIÓN:: Obras de calzada fase 1	5-Entregables Intermedios	31/03/2013		31/03/2013		Sí	5.0
13	EJECUCIÓN:: Obras de Arte menor ejecutadas fase 2	5-Entregables Intermedios	30/04/2013		30/04/2013		Sí	3.0
14	EJECUCIÓN:: Movimiento de Tierras fase 2 (Ensanchamiento)	5-Entregables Intermedios	31/07/2013		31/07/2013		Sí	3.0
15	EJECUCIÓN:: Obras de Arte menor ejecutadas fase 3	5-Entregables Intermedios	31/07/2013		31/07/2013		Sí	3.0
16	EJECUCIÓN:: Trabajos de Mitigación de Impactos Ambientales fase 2	5-Entregables Intermedios	31/12/2013		31/12/2013		Sí	2.0
17	EJECUCIÓN: Trabajos normales continuan al inicio del año 2014	5-Entregables Intermedios	01/01/2014		01/01/2014		Sí	1.0
18	EJECUCIÓN:: Movimiento de Tierras fase 3 (Apertura Total)	5-Entregables Intermedios	30/11/2014		30/11/2014		Sí	3.0
19	EJECUCIÓN:: Obras de Arte Complementarias(càmaras de uso futuro, alcntarillas super luz)	5-Entregables Intermedios	31/12/2014		31/12/2014		Sí	2.0
20	EJECUCIÓN:: Obras de Arte menor ejecutadas fase 4	5-Entregables Intermedios	31/12/2014		31/12/2014		Sí	2.0
21	EJECUCIÓN:: Obras de calzada fase 2	5-Entregables Intermedios	31/12/2014		31/12/2014		Sí	7.0
22	EJECUCIÓN:: Trabajos del puente sobre el rìo Malacatos fase 1	5-Entregables Intermedios	15/03/2015		15/03/2015		Sí	2.0
23	EJECUCIÓN:: Trabajos del puente sobre el rìo Malacatos fase 2	5-Entregables Intermedios	28/03/2015		28/03/2015		Sí	5.0
24	EJECUCION. Construcciòn de Redondeles	5-Entregables Intermedios	30/06/2015		30/06/2015		Sí	4.0
25	EJECUCIÓN:: Obras de calzada fase 3	5-Entregables Intermedios	30/06/2015		30/05/2015		Sí	10.0
26	EJECUCIÓN:: Señalización	5-Entregables Intermedios	30/06/2015		25/06/2015		Sí	2.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
27	EJECUCIÓN:: Trabajos de Mitigación de Impactos Ambientales fase 3	5-Entregables Intermedios	30/06/2015		25/06/2015		Sí	2.0
28	EJECUCIÓN:: Trabajos del puente sobre el rìo Malacatos fase 3	5-Entregables Intermedios	30/06/2015		31/05/2015		Sí	2.0
29	CIERRE: Acta Entrega Recepción Provisional suscrita	5-Entregables Intermedios	01/07/2015		01/07/2015		Sí	1.0
30	CIERRE: Acta Entrega Recepción Definitiva suscrita	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/12/2015		30/12/2015		Sí	1.0
31	CIERRE: Informe de Fiscalización aprobados.	9-Entregables Formales	29/04/2016		15/03/2017		Sí	1.0
32	CIERRE: Liquidación Económica aprobada	9-Entregables Formales	31/05/2016		18/05/2016		Sí	1.0
33	CIERRE: Cierre de proyecto según Formato SENPLADES aprobado	V - Verificación ejecutiva	15/05/2020	10/10/2020			No	2.0
34	CIERRE: Certificación de la Cordinación General Jurídica de no encontrarse inmerso en proceso legal alguno, suscrita	V - Verificación ejecutiva	12/06/2020	16/10/2020			No	1.0
35	CIERRE: Certificación de la Cordinación General Administrativa Financiera de aspectos administrativos finiquitados y de no existencia de obligaciones pendientes de pago - suscrito	V - Verificación ejecutiva	17/07/2020	21/10/2020			No	1.0
36	CIERRE: Certificación de no mantener saldos presupuestarios, contables o de tesorería pendietes por liquidar - suscrito MEF	V - Verificación ejecutiva	31/07/2020	23/10/2020			No	1.5
37	CIERRE: Solicitud de cierre de proyecto Máxima Autoridad aprobado	Z - Compromiso Ministerial	30/09/2020	30/10/2020			No	0.5

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	Proyecto con planillas pendientes de pago	Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel	{PR} - Provincia - LOJA	31/10/2016
2	Por realizar liquidación económica	Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel	{PR} - Provincia - LOJA	31/05/2016
3	A la espera de liquidación económica del proyecto	Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel	{PR} - Provincia - LOJA	25/01/2016
4	Supervisión positiva, 99% de avance, se cumple de acuerdo a lo planificado	Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel	{PR} - Provincia - LOJA	31/08/2015
5	Supervisión positiva, 99% de avance, se cumple de acuerdo a lo planificado	Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel	{PR} - Provincia - LOJA	23/07/2015
6	Supervisión positiva, 95% de avance, 13Km intervenidos	Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel	{PR} - Provincia - LOJA	28/05/2015
7	Recorrido por la construcción del Paso Lateral	Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel	{PR} - Provincia - LOJA	27/03/2015
8	Recorrido por la construcción del Paso Lateral para constatar el avance	Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel	{PR} - Provincia - LOJA	25/02/2015
9	Supervisión a la construcción del Paso Lateral de Loja longitud 15,5 km. (incluida fiscalización).	Ojeda Valarezo, Tania Verónica	{PR} - Provincia - LOJA	19/12/2014

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
10	Supervisión a la construcción del Paso Lateral de Loja longitud 15,5 km. (incluida fiscalización).	Ojeda Valarezo, Tania Verónica	{PR} - Provincia - LOJA	23/10/2014
11	Visita de supervisión para verificación del cumplimiento de hitos.	Ojeda Valarezo, Tania Verónica	{PR} - Provincia - LOJA	20/06/2014
12	Supervisión de los tramos de vía intervenidos.	Ojeda Valarezo, Tania Verónica	{PR} - Provincia - LOJA	01/06/2014
13	Construcción del Paso Lateral de Loja	Torres Paz, Marcelo Vinicio	{PR} - Provincia - LOJA	05/09/2013
14	Supervición avance proyecto paso lateral de Loja	Torres Paz, Marcelo Vinicio	{PR} - Provincia - LOJA	05/06/2013
15	Historico - De la visita realizada al responsable del MTOP, para este proyecto en particular comentamos: Tipo de Contratación: LICITACIÓN Plazo de ejecución: 24 MESES Fecha de pub	Jaramillo Febres, Alicia María	{PR} - Provincia - LOJA	20/08/2012
16	Historico - Proyecto: CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE LOJA Longitud: 15.5 Km Monto referencial de construcción: USD $ 26'697,576.55 Principales rubros: * Movimiento de tierras	Jaramillo Febres, Alicia María	{PR} - Provincia - LOJA	10/07/2012

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible							

AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	7,273,074.12
Estimado Al Fin Del Proyecto:	50,707,127.78 **
Costo Total:	41,196,684.18
Total Devengado:	50,707,127.78
% Costo Total Devengado:	123.09 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 123.09 %

Perfil Económico 2020				
	Años Previos	**Año Actual (2020)**	**Años Futuros**	**Total**
Ppto. Planeado	52,484,549.86	0.00	0.00	**52,484,549.86**
Ppto. Externo Planeado	1.00	0.00	0.00	**1.00**
Ppto. Aprobado Inicial	12,728,484.01	0.00	0.00	**12,728,484.01**
Ppto. Codificado	63,573,477.68	0.00	0.00	**63,573,477.68**
Ppto. Comprometido	61,863,079.86	0.00	0.00	**61,863,079.86**
Planeado - Codificado (2020)		0.00		
Programado a Devengar	50,620,575.04	0.00	0.00	**50,620,575.04**
Ppto. Devengado	50,707,127.78	0.00	0.00	**50,707,127.78**
Pagado Real	36,091,462.58	0.00	0.00	**36,091,462.58**
Estimado a fin de año	* 50,707,127.78	0.00	0.00	**50,707,127.78**
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	-86,552.74	0.00	0.00	**-86,552.74**
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 100.17 %	0.00 %	0.00 %	**100.17 %**
Ppto. Codificado 998	8,955,028.29	0.00	0.00	**8,955,028.29**
Ppto. Devengado 998	7,556,544.39	0.00	0.00	**7,556,544.39**

*** Ppto. Devengado**

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2020



Presupuesto Mensual 2020							
Mes	**Prog. a Devengar (Mensual)**	**Devengado (Mensual)**	**Prog. a Devengar (Acumulado)**	**Devengado (Acumulado)**	**Avance Acumulado**	**Estado**	**Avance Anual**
Ene	0.00		0.00				

Presupuesto Mensual 2020							
Mes	**Prog. a Devengar (Mensual)**	**Devengado (Mensual)**	**Prog. a Devengar (Acumulado)**	**Devengado (Acumulado)**	**Avance Acumulado**	**Estado**	**Avance Anual**
Feb	0.00		0.00				
Mar	0.00		0.00				
Abr	0.00		0.00				
May	0.00		0.00				
Jun	0.00		0.00				
Jul	0.00		0.00				
Ago	0.00		0.00				
Sep	0.00		0.00				
Oct	0.00		0.00				
Nov	0.00		0.00				
Dic							
Total	**0.00**						

OBJETIVOS ALINEADOS

	Objetivos Operativos
15	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	2014-08-06-CONTRATO COMPLEMENTARIO Nº 1	CONTRATO_COMPLEMENTARIO_Nº_1.pdf	29/08/2014
2	2014-08-06-ORDEN DE CAMBIO Nº 1	ORDEN_DE_CAMBIO_Nº_1.pdf	29/08/2014
3	A.1 Informe ejecutivo Octubre 2012	Infor-ejecutivo_octubre-2012.pdf	23/09/2014
4	A.2 Informe ejecutivo noviembre-2012	Infor-ejecutivo_noviembre-2012.pdf	23/09/2014
5	A.3 Informe ejecutivo diciembre-2012	Infor-ejecutivo_diciembre-2012.pdf	23/09/2014
6	ACTA DE LIQUIDACIÓN ECONOMICA POR EL MUTUO ACUERDO	ACTA_LIQUIDACIÓN_ECONOMICA.pdf	27/06/2016
7	ADJUDICACIÓN DE CONTRATO	INFORME_DE_CALIFICACIÓN_DE_OFERTAS.doc	06/10/2012
8	B.1 Informe ejecutivo enero 2013	Infor-ejecutivo_enero-2013.pdf	23/09/2014
9	B.2 Informe ejecutivo febrero 2013	Infor-ejecutivo_febrero-2013.pdf	23/09/2014
10	B.3 Informe ejecutivo marzo 2013	Infor-ejecutivo_marzo-2013.pdf	23/09/2014
11	B.4 Informe ejecutivo abril 2013	Infor-ejecutivo_abril-2013.pdf	23/09/2014
12	B.5 Informe ejecutivo mayo 2013	Infor-ejecutivo_mayo-2013.pdf	23/09/2014
13	B.6 Informe ejecutivo junio 2013	Infor-ejecutivo_junio-2013.pdf	23/09/2014
14	B.7 Informe ejecutivo julio 2013	Infor-ejecutivo_julio-2013.pdf	23/09/2014
15	B.8 Informe ejecutivo agosto 2013	Infor-ejecutivo_agosto-2013.pdf	23/09/2014
16	B.9 Informe ejecutivo septiembre 2013	Infor-ejecutivo_sept-2013.pdf	23/09/2014
17	B10 Informe ejecutivo octubre 2013	Infor-ejecutivo_octubre-2013.pdf	23/09/2014
18	B11 Informe ejecutivo noviembre 2013	Infor-ejecutivo_noviembre-2013.pdf	23/09/2014
19	B12 Informe ejecutivo diciembre 2013	Infor-ejecutivo_diciembre-2013.pdf	23/09/2014
20	C.1 Informe ejecutivo enero-2014	Infor-ejecutivo_enero-2014.pdf	23/09/2014
21	C.2 Informe ejecutivo febrero 2014	Infor-ejecutivo_febrero-2014.pdf	23/09/2014
22	C.3 Informe ejecutivo marzo 2014	Infor-ejecutivo_marzo-2014.pdf	23/09/2014
23	C.4 Informe ejecutivo abril 2014	Infor-ejecutivo_abril-2014.pdf	23/09/2014
24	C.5 Informe ejecutivo mayo 2014	INFORME_EJECUTIVO_MAYO-2014-_.pdf	23/09/2014
25	C.6 Informe ejecutivo junio 2014	INFORME_EJECUTIVO_JUNIO-2014.pdf	23/09/2014
26	C.7 Informe ejecutivo julio 2014	INFORME_EJECUTIVO_JULIO-2014.pdf	23/09/2014
27	C.8 Informe ejecutivo agosto 2014	Infor-ejecutivo_agosto-2014.pdf	23/09/2014

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
28	C.9 Informe ejecutivo septiembre 2014	Infor-ejecutivo_sept-2014.pdf	09/10/2014
29	C10 Informe ejecutivo octubre 2014	Infor-ejecutivo_Octubre14.pdf	09/12/2014
30	C11 Informe ejecutivo noviembre 2014	Infor-ejecutivo_noviembre-14.pdf	09/12/2014
31	C12 Informe ejecutivo diciembre 2014	Infor-ejecutivo_Dic-2014.pdf	06/01/2015
32	CONVENIO DE TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO	CONVENIO_TERMINACIÓN_MUTUO_ACUERDO_PDF.pdf	27/06/2016
33	CRONOGRAMA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (INCOP)	PROCESO_PASO_LATERAL_DE_LOJA_INCOP.pdf	07/08/2012
34	D.1 Informe ejecutivo enero-2015	Infor-ejecutivo_enero-2015.pdf	06/02/2015
35	D.2 Informe ejecutivo feb-2015	Infor-ejecutivo_feb-2015.pdf	06/03/2015
36	D.3 Informe ejecutivo marzo-2015	Infor-ejecutivo_marzo_2015.pdf	08/04/2015
37	D.4 Informe ejecutivo abril-2015	Infor-ejecutivo_abril_2015.pdf	06/05/2015
38	D.5 INFORME EJECUTIVO MAYO 2015	Informe_Ejecutivo_Mayo_2015.pdf	08/06/2015
39	D.6 Informe ejecutivo jun-2015	Infor-ejecutivo_Junio-2015.pdf	09/12/2015
40	D.7 Informe Ejecutivo Jul-2015	Infor-ejecutivo_Julio-2015.pdf	09/12/2015
41	D.8 Informe ejecutivo Ago-2015	Infor-ejecutivo_AGOSTO_2015_PLL.pdf	09/12/2015
42	D.9 Informe ejecutivo sept-2015	Infor-ejecutivo_SEPTIEMBRE_2015_PPL.pdf	09/12/2015
43	D10 Informe ejcutivo octubre-2015	Infor-ejecutivo_octubre-2015.pdf	10/12/2015
44	D11 Informe ejecutivo noviembre-2015	Infor-ejecutivo_noviembre-2015.pdf	10/12/2015
45	D12 Informe Ejecutivo diciembre 2015	DIC_2015_PLL.pdf	04/01/2016
46	directrices para el cierre del proyecto "CONSTRUCCIÓN DEL PASO LATERAL DE LOJA"	Memorando_Nro._MTOP-CGP-2019-27-ME.pdf	04/02/2019
47	E.1 Informe Ejecutivo Enero 2016	E.1_Informe_Ejecutivo_Enero_2016.pdf	05/05/2016
48	E.2 Informe Ejecutivo Febrero 2016	E.2_Informe_Ejecutivo_Febrero_2016.pdf	05/05/2016
49	E.3 Informe Ejecutivo Marzo 2016	E.3_Informe_Ejecutivo_Marzo_2016.pdf	05/05/2016
50	E.4 Informe Ejecutivo Abril 2016	E.4_Informe_Ejecutivo_Abril_2016.pdf	05/05/2016
51	E.5 Informe Ejecutivo Mayo 2016 - 5175	E.5_Infore_Ejecutivo_Mayo_2016_-_5175pdf.pdf	03/06/2016
52	F.1 SOLICITUD DE APERTURA DE PROYECTO K016	MTOP-SUBZ7-2020-0417-ME_solicitud_de_apertura_de_proyecto_k016.pdf	26/03/2020
53	F.2 REPROGRAMACION DE HITOS DE CIERRE	REPROGRAMACION_HITOS_PROYECTO_K016.pdf	27/03/2020
54	F.3 SOLICITUD DE CAMBIO DE LIDER DE PROYECTO	MTOP-DDDO-2020-1397-ME.pdf	05/05/2020
55	FORMATO SENPLADES PASO LATERAL LOJA	FORMATO_SENPLADES_PASO_LATERAL_LOJA.DOC	14/03/2019
56	Memorando Nro. MTOP-CONS_LOJ-2016-431-ME	Memorando_Nro._MTOP-CONS_LOJ-2016-431-ME.pdf	03/06/2016
57	Proyecto Priorizado SENPLADES	1_informe__viabilidad_paso_lateral_de_loja_definitivo_26_JUL_2012.doc	07/08/2012

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Altamirano Arias, Fredy Oswaldo	Subsecretario Regional 7	Subsecretario Zonal 7	faltamirano@mtop.gob.ec	
Carrión Gordillo, Patricio Salomon	Coordinador Técnico de Infraestructura Provincial	Experto de Infraestructura Provincial	pcarrion@mtop.gob.ec	023974600
González Villavicencio, Volter Hernel	Supervisor de Proyecto	Director Distrital de Transporte y Obras Públicas de El Oro, Encargado	vgonzalez@mtop.gob.ec	023974600
Pineda Betancourt, Gabriela Del Cisne	Coordinadora de Planificación Zonal 7	Coordinadora de Planificación Zonal 7	gpineda@mtop.gob.ec	023974600
Rojas Cazar, Walter Emilio	Directora Provincial Loja	Director Distrital de Transporte y Obras Públicas de Loja	wrojas@mtop.gob.ec	023974600

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
47836_1.jpg	05/02/2016