MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 7
Dirección Provincial Loja

PROYECTO: K018 MTOP - Reconstrucción y Mantenimiento (48 meses) carretera Rio Pindo-Amaluza-Jimbura-El Refugio.- (incluye Fiscalización).

Líder del Proyecto:	Ochoa Cueva, Santiago Fernando (sochoa@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Altamirano Arias, Fredy Oswaldo	Programas Relacionados:	Provincia - Loja, RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO -48 MESES- CARRETERA RIO PINDO - AMALUZA - JIMBURA - EL REFUGIO.- -INCLUYE LA FI, SECTOR PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
Titular:	Orellana Ochoa, Eduardo Enrique	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	175200000.0000.372275	TIR:	19.25 %
Objetivos Operativos:	4	VAN:	9,784,059.76
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	24,957,379.85
Localidad de Gestión:	Zona 7 - Sur > Loja > Toda la Provincia de Loja		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2013 - 31/03/2021
Fecha de última actualización:	05/01/2021	Fecha de Fin Base:	30/09/2018
Modificado por:	Ochoa Cueva, Santiago Fernando	Fecha del siguiente Hito:	31/12/2019

DATOS GENERALES

Descripción

DESCRIPCIÓN: Este proyecto contempla la reconstrucción y mantenimiento de la Red Vial Provincial tramo Rio Pindo - Amaluza de 24.86 Km., e incluye los accesos a los barrios: Cangochara, Socchibamba, Tiopamba, Faical-El Llano, El Tingo, Jibiruche, El Airo, La Florida y Junta de Regantes con una longitud de accesos de 16.36 Km., dando una longitud total del proyecto 41.22 Km., como apoyo al Gobierno Provincial de Loja.
Coordenadas de inicio: N 9493436 E 674817 Altitud: 1716 msnm
Coordenadas de fin: N 9512699 E 672417 Altitud: 1116 msnm
Ancho calzada: 8.00 m
Cunetas: 0.90 m
Capa de rodadura: Carpeta Asfáltica de 7.5 cm. y D.T.S.B.
Tipo de VIa: Tipo IV
Plazo Total: (construcción 720 días: mantenimiento: 3 años)
TIR: 19.25%
VAN: 9´784.059,76

PRODUCTO/SERVICIO: Reconstrucción y mantenimineto de la Vía Amaluza - Río Pindo en una longitud de 24.86 Kilómetros de longitud y los respectivos accesos a las Parroquias y Barrios en una longitud de 16.4 Kilómetros, dando un total de 41.26 Km.

LINEA BASE: El inicio del proyecto (abscisa 0+000) se localizó en el sector de la población de Amaluza y el final del proyecto en el tramo principal (abscisa 24+862) que está en el puente sobre el Río Pindo, ademas el proyecto contempla las vias secundarias a las parroquias y barrios existentes. Esta red vial facilitará la comercialización de productos, incentivará la producción, promoverá el turismo, integrará el sector social al desarrollo provincial, disminuirá tiempos y costos de servicio vehicular y mejorará el Producto Interno Bruto (PIB) con la creación de programas turísticos, ecológicos y sustentables.

OBJETIVO GENERAL: Contribuir al Plan Maestro Vial Nacional en concordancia con la iniciativa para la integración de la Infraestructura Regional, Provincial y Cantonal.

OBJETIVO ESPECIFICOS: Reconstruir y mantener la Vía Amaluza - Río Pindo en una longitud de 24.86 Kilómetros de longitud y los respectivos accesos a las Parroquias y Barrios en una longitud de 16.4 Kilómetros, dando un total de 41.26 Km.

Beneficios Cualitativos
Aumento de la calidad de vida de la población. Mejora del desarrollo turístico de la población. Mejora de la salud de la población al disminuir la contaminación volátil. Disminución de la cantidad de accidentes de tránsito debidos al mal estado de la vía. Aumento y diversificación de la producción agrícola, ganadera y otras que se puedan adaptar como la piscicultura, por ejemplo. Disminución de la emigración Contribuir al Plan Maestro Vial Nacional en concordancia con la iniciativa para la integración de la Infraestructura regional, Provincial y Cantonal, con lo cual se mejorarán las condiciones socio - económicos y ambientales del sector.z
Tipo de Beneficiario
La población a beneficiarse directa e indirectamente es la siguiente: BENEFICIARIOS DIRECTOS: 14.799 Cantón Espíndola: 14.799 BENEFICIARIOS INDIRECTOS: 45.238 Cantón Calvas: 28.185 Cantón Gonzanamá: 12.716 Cantón Quilanga: 4.337 En lo que respecta a la población que habita en la franja de 200 m. a lo largo de la vía, se determina que son 120 familias que albergan a 497 miembros. La población se dedica principalmente a la actividad agrícola y ganadera.
Restricciones
TIEMPO: El proyecto tendrá una duración de 24 meses. COSTO: Valor monetario del presupuesto límite previsto para su realización es de $ 24´149.317,20. CALIDAD: Se debe dar cumplimento a las especificaciones técnicas del contrato. RECURSOS: Se debe dar cumplimiento al equipo minimo y al personal técnico y operativo que consta en el contrato. RIESGOS: La temporada invernal y la falta de recursos pueden afectar el desarrollo del proyecto. ALCANCE: Los trabajos deben ser cumplir con los planos y especificaciones técnicas a satisfaccion del MTOP.

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	**Congelado**	Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 97.14 %
Fecha de Inicio: 01/01/2013 **Fecha de Fin:** 31/03/2021

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Sep**	**Oct**	**Nov**	**Dic**
2020	Avance programado acumulado											
	82 %	82 %	85 %	86 %	86 %	88 %	88 %	88 %	90 %	90 %	90 %	90 %
	Avance real acumulado											
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
DICIEMBRE 2020 1.- El 22 de octubre de 2020 se firmó el Convenio de Terminación del contrato por mutuo acuerdo, por falta de recursos económicos. La Contratista Constructora del Pacifico, encargada del mantenimiento rutinario de la vía Rio Pindo - Amaluza y sus accesos, realizó los trabajos de mantenimiento rutinario y emergente hasta el 22 de octubre de 2020. Se encuentra en trámite la liquidación tecnico - económica del proyecto.	Ochoa Cueva, Santiago Fernando	05/01/2021 - 09:45 AM
NOVIEMBRE 2020 1.- El 22 de octubre de 2020 se firmó el Convenio de Terminación del contrato por mutuo acuerdo, por falta de recursos económicos. La Contratista Constructora del Pacifico, encargada del mantenimiento rutinario de la vía Rio Pindo - Amaluza y sus accesos, realizó los trabajos de mantenimiento rutinario y emergente hasta el 22 de octubre de 2020. Se encuentra en trámite la liquidación tecnico - económica del proyecto.	CRUZ PINEDA, JONATHAN RAUL	04/12/2020 - 08:49 AM
OCTUBRE 2020 1.- La Contratista Constructora del Pacifico, encargada del mantenimiento rutinario de la vía Rio Pindo - Amaluza y sus accesos, realizó los trabajos de mantenimiento rutinario y emergente hasta el 22 de octubre de 2020. El 22 de octubre de 2020 se firmó el Convenio de Terminación del contrato por mutuo acuerdo, por falta de recursos económicos. Se encuentra en trámite la liquidación tecnico - económica del proyecto. El proyecto se encontraba en la etapa de mantenimiento del cuarto año, 4to. Trimestre.	CRUZ PINEDA, JONATHAN RAUL	05/11/2020 - 08:36 AM
SEPTIEMBRE 2020 1.- La Contratista Constructora del Pacifico, encargada del mantenimiento rutinario de la vía Rio Pindo - Amaluza y sus accesos, realiza los trabajos de mantenimiento rutinario y emergente, pese a que el proyecto no fue incluido en el PAI 2019 y PAI 2020. Con memorando Nro. MTOP-SUBZ7-2020-1264-ME, de fecha 01 de septiembre de 2020, el Subsecretario Zonal 7 solicita al Viceministro de Infraestructura del Transporte la autorización para la inclusión al PAI 2020 y la modificación para el financiamiento del proyecto en referencia. El proyecto se encuentra en ejecución, en la etapa de mantenimiento del cuarto año, 3er. Trimestre.	CRUZ PINEDA, JONATHAN RAUL	05/10/2020 - 08:47 AM
AGOSTO 2020 1.- La Contratista Constructora del Pacifico, encargada del mantenimiento rutinario de la vía Rio Pindo - Amaluza y sus accesos, realiza los trabajos de mantenimiento rutinarioy emergente, pese a que el proyecto no fue incluido en el PAI 2019 y PAI 2020. El proyecto se encuentra en ejecución, en la etapa de mantenimiento del cuarto año, 3er. Trimestre.	CRUZ PINEDA, JONATHAN RAUL	02/09/2020 - 09:04 AM
JULIO 2020 1.- La Contratista Constructora del Pacifico, encargada del mantenimiento rutinario de la vía Rio Pindo - Amaluza y sus accesos, realiza los trabajos de limpieza de alcantarillas y roza a mano, pese a que el proyecto no fue incluido en el PAI 2019 y PAI 2020. El proyecto se encuentra en ejecución, en la etapa de mantenimiento del cuarto año, 3er. Trimestre.	CRUZ PINEDA, JONATHAN RAUL	05/08/2020 - 03:14 PM
JUNIO 2020 1.- La Contratista Constructora del Pacifico, encargada del mantenimiento rutinario de la vía Rio Pindo - Amaluza y sus accesos, realiza los trabajos de limpieza de alcantarillas y roza a mano, pese a que el proyecto no fue incluido en el PAI 2019 y PAI 2020. El proyecto se encuentra en ejecución, en la etapa de mantenimiento del cuarto año, 2do. Trimestre.	CRUZ PINEDA, JONATHAN RAUL	02/07/2020 - 10:08 AM
MAYO 2020 1.- La Contratista Constructora del Pacifico, encargada del mantenimiento rutinario de la vía Rio Pindo - Amaluza y sus accesos, realiza los trabajos de limpieza de alcantarillas y roza a mano, pese a que el proyecto no fue incluido en el PAI 2019 y PAI 2020. El proyecto se encuentra en ejecución, en la etapa de mantenimiento del cuarto año, 2do. Trimestre.	CRUZ PINEDA, JONATHAN RAUL	05/06/2020 - 09:13 AM
ABRIL 2020	CRUZ PINEDA, JONATHAN RAUL	04/05/2020 - 09:56 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
1.- La Contratista Constructora del Pacifico, encargada del mantenimiento rutinario de la vía Rio Pindo - Amaluza y sus accesos, realiza los trabajos de roza a mano, pese a que el proyecto no fue incluido en el PAI 2019 y PAI 2020. El proyecto se encuentra en ejecución, en la etapa de mantenimiento del cuarto año, 2do. Trimestre.		
MARZO 2020 1.- La Contratista Constructora del Pacifico, encargada del mantenimiento rutinario de la vía Rio Pindo - Amaluza y sus accesos, realiza los trabajos de roza a mano, pese a que el proyecto no fue incluido en el PAI 2019 y PAI 2020. El proyecto se encuentra en ejecución, en la etapa de mantenimiento del cuarto año, 1er. Trimestre.	CRUZ PINEDA, JONATHAN RAUL	02/04/2020 - 12:18 PM
FEBRERO 2020 1.- La Contratista Constructora del Pacifico, encargada del mantenimiento rutinario de la vía Rio Pindo - Amaluza y sus accesos, realiza los trabajos de roza a mano, pese a que el proyecto no fue incluido en el PAI 2019 y PAI 2020. El proyecto se encuentra en ejecución, en la etapa de mantenimiento del cuarto año, 1er. Trimestre.	CRUZ PINEDA, JONATHAN RAUL	03/03/2020 - 10:19 AM
ENERO 2020 1.- Contratista Constructora del Pacifico, encargada del mantenimiento rutinario de la vía Rio Pindo - Amaluza y sus accesos, realiza los trabajos de Limpieza de derrrumbes y roza a mano, pese a que el proyecto no fue incluido en el PAI 2019 y PAI 2020 El proyecto se encuentra en ejecución, en la etapa de mantenimiento del cuarto año, 1er. Trimestre.	CRUZ PINEDA, JONATHAN RAUL	03/02/2020 - 09:24 AM
DICIEMBRE 2019 1.- Contratista Constructora del Pacifico, encargada del mantenimiento rutinario de la vía Rio Pindo - Amaluza y sus accesos, realiza los trabajos de Limpieza de derrrumbes, roza a mano y limpieza de cunetas. El proyecto se encuentra en ejecución, en la etapa de mantenimiento del tercer año, 4to. Trimestre.	CRUZ PINEDA, JONATHAN RAUL	04/01/2020 - 09:58 AM
NOVIEMBRE 2019 1.- Contratista Constructora del Pacifico, encargada del mantenimiento rutinario de la vía Rio Pindo - Amaluza y sus accesos, realiza los trabajos de Limpieza de derrrumbes y roza a mano. El proyecto se encuentra en ejecución, en la etapa de mantenimiento del tercer año, 4to. Trimestre.	CRUZ PINEDA, JONATHAN RAUL	04/12/2019 - 08:12 AM
OCTUBRE 2019 1.- Contratista Constructora del Pacifico, encargada del mantenimiento rutinario de la vía Rio Pindo - Amaluza y sus accesos, realiza los trabajos de Limpieza de derrrumbes. El proyecto se encuentra en ejecución, en la etapa de mantenimiento del tercer año, 4to. Trimestre.	CRUZ PINEDA, JONATHAN RAUL	05/11/2019 - 10:43 AM
SEPTIEMBRE 2019 1.- Contratista Constructora del Pacifico, encargada del mantenimiento rutinario de la vía Rio Pindo - Amaluza y sus accesos, realiza los trabajos de Limpieza de cunetas y limpieza de derrrumbes. El proyecto se encuentra en ejecución, en la etapa de mantenimiento del tercer año, 4to. Trimestre.	CRUZ PINEDA, JONATHAN RAUL	04/10/2019 - 10:29 AM
AGOSTO 2019.- Contratista Constructora del Pacifico, encargada del mantenimiento rutinario de la vía Rio Pindo - Amaluza y sus accesos, realiza los trabajos de Limpieza de cunetas, Roza a mano, Limpieza de alcantarillas y limpieza de derrrumbes.	CRUZ PINEDA, JONATHAN RAUL	03/09/2019 - 02:23 PM
JULIO 2019.- Contratista Constructora del Pacifico, encargada del mantenimiento rutinario de la vía Rio Pindo - Amaluza y sus accesos, realiza los trabajos de Limpieza de cunetas, Roza a mano y Limpieza de alcantarillas.	CRUZ PINEDA, JONATHAN RAUL	02/08/2019 - 09:20 AM
JUNIO 2019.- Contratista Constructora del Pacifico, encargada del mantenimiento rutinario de la vía Rio Pindo - Amaluza y sus accesos, realiza los trabajos de Limpieza de cunetas y Roza a mano.	CRUZ PINEDA, JONATHAN RAUL	01/07/2019 - 10:43 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
MAYO 2019.- Contratista Constructora del Pacifico, encargada del mantenimiento rutinario de la vía Rio Pindo - Amaluza y sus accesos, realiza los trabajos de Limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, Roza a mano, bacheo y sellado de fisuras	CRUZ PINEDA, JONATHAN RAUL	05/06/2019 - 12:46 PM
ABRIL 2019.- Contratista Constructora del Pacifico, encargada del mantenimiento rutinario de la vía Rio Pindo - Amaluza y sus accesos, realiza los trabajos de Limpieza de cunetas, limpieza de derrumbes a mano y máquina, limpieza de alcantarillas.	CRUZ PINEDA, JONATHAN RAUL	02/05/2019 - 04:47 PM
MARZO 2019.- Contratista Constructora del Pacifico, encargada del mantenimiento rutinario de la vía Rio Pindo - Amaluza y sus accesos, realiza los trabajos de Limpieza de cunetas, limpieza de derrumbes a mano y máquina, limpieza de alcantarillas.	CRUZ PINEDA, JONATHAN RAUL	04/04/2019 - 02:32 PM
FEBRERO 2019.- Contratista Constructora del Pacifico, encargada del mantenimiento rutinario de la vía Rio Pindo - Amaluza y sus accesos, realiza los trabajos de Limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de derrumbes a mano y máquina, limpieza de alcantarillas y sellado de fisuras.	CRUZ PINEDA, JONATHAN RAUL	01/03/2019 - 10:54 AM
ENERO 2019.- Contratista Constructora del Pacifico, encargada del mantenimiento rutinario de la vía Rio Pindo - Amaluza y sus accesos, realiza los trabajos de Limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de derrumbes a mano y máquina, limpieza de alcantarillas y sellado de fisuras.	CRUZ PINEDA, JONATHAN RAUL	05/02/2019 - 10:53 AM
Diciembre 2018.- Contratista Constructora del Pacifico, encargada del mantenimiento rutinario de la vía Rio Pindo - Amaluza y sus accesos, realiza los trabajos de Limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de derrumbes a mano y máquina, limpieza de alcantarillas.	CRUZ PINEDA, JONATHAN RAUL	04/01/2019 - 04:51 PM
Noviembre 2018.- Contratista Constructora del Pacifico, encargada del mantenimiento rutinario de la vía Rio Pindo - Amaluza y sus accesos, realiza los trabajos de Limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de derrumbes a máquina, limpieza de alcantarillas y sellado de fisuras.	CRUZ PINEDA, JONATHAN RAUL	04/12/2018 - 11:10 PM
Octubre 2018.- Contratista Constructora del Pacifico, encargada del mantenimiento rutinario de la vía Rio Pindo - Amaluza y sus accesos, realiza los trabajos de Limpieza de cunetas, roza a mano, limpieza de derrumbes a máquina, limpieza de alcantarillas.	CRUZ PINEDA, JONATHAN RAUL	31/10/2018 - 04:01 PM
Septiembre 2018.- Contratista Constructora del Pacifico, encargada del mantenimiento rutinario de la vía Rio Pindo - Amaluza y sus accesos, realiza los trabajos de roza a mano, limpieza de alcantarillas en la vía principal y limpieza de derrumbes a máquina.	CRUZ PINEDA, JONATHAN RAUL	04/10/2018 - 11:32 AM
Agosto 2018.- Contratista Constructora del Pacifico, encargada del mantenimiento rutinario de la vía Rio Pindo - Amaluza y sus accesos, realiza los trabajos de roza a mano, limpieza de alcantarillas en la vía principal y limpieza de derrumbes a mano.	CRUZ PINEDA, JONATHAN RAUL	05/09/2018 - 04:01 PM
La vía Rio Pindo - Amaluza - Jimbura - El Refugio, se encuentra en etapa de mantenimiento: Limpieza de alcantarillas en la vía principal desde la abscisa 1+600 hasta 8+000.	Alvarado Espejo, Paola	03/08/2018 - 12:03 PM
Junio 2018.- Contratista Constructora del Pacifico, encargada del mantenimiento rutinario de la vía Rio Pindo - Amaluza y sus accesos, realiza los trabajos de: Limpieza de cunetas a mano en las parroquias EL Ingenio y Naranja, limpieza de derrumes en la Parroquia El Ingenio y roza a mano en la parroquia La Naranja, barrio El Faical y Llanos, limpieza de alcantarillas	Bustamante Rivera, Esner Fidel	05/07/2018 - 05:50 PM
Mayo 2018.- Contratista Constructora del Pacifico, encargada del mantenimiento rutinario de la vía Rio Pindo - Amaluza y sus accesos, realiza los trabajos de: Limpieza de cunetas a mano en las parroquias EL Ingenio y Naranja, limpieza de derrumes en la Parroquia El Ingenio y roza a mano en la parroquia La Naranja, barrio El Faical y Llanos, limpieza de alcantarillas	Alvarado Espejo, Paola	04/07/2018 - 08:48 PM
Mayo 2018.- Contratista Constructora del Pacifico, encargada del mantenimiento rutinario de la vía Rio Pindo - Amaluza y sus accesos, realiza los trabajos de roza a mano en la vía principal y en la parroquia El Ingenio, limpieza de cunetas en la vía principal y en la parroquia El Ingenio	Alvarado Espejo, Paola	04/06/2018 - 11:05 AM
Abril 2018.- Contratista Constructora del Pacifico, encargada del mantenimiento rutinario de la vía Rio Pindo - Amaluza y sus accesos, realiza los trabajos de roza a mano en la vía principal, limpieza de cunetas en la vía principal, limpieza de alcantarillas en la vía principal, limpieza de alcantarillas.	Alvarado Espejo, Paola	02/05/2018 - 02:13 PM
Marzo 2018.- Contratista Constructora del Pacifico, encargada del mantenimiento rutinario de la vía Rio Pindo - Amaluza y sus accesos, realiza los trabajos de roza a mano en la vía principal, limpieza de cunetas en la vía principal, limpieza de alcantarillas en la vía principal.	Alvarado Espejo, Paola	03/04/2018 - 11:04 AM
Febrero 2018.- Contratista Constructora del Pacifico, encargada del mantenimiento rutinario de la vía Rio Pindo - Amaluza y sus accesos, realiza los trabajos de Limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, limpieza de derrumbes a mano, roza a mano en el Barrio El Tingo.	Alvarado Espejo, Paola	02/03/2018 - 09:00 AM
Enero 2018.- Contratista Constructora del Pacifico, encargada del mantenimiento rutinario de la vía Rio Pindo - Amaluza y sus accesos, realiza los trabajos de Limpieza de cunetas en el acceso a la Parroquia El Ingenio, limpieza de alcantarillas en la vía principal y Parroquia El Ingenio, limpieza de derrumbes a mano en el acceso a la Parroquia El Ingenio.	Alvarado Espejo, Paola	01/02/2018 - 12:05 PM
Diciembre 2017.- Contratista Constructora del Pacifico, encargada del mantenimiento rutinario de la vía Rio Pindo - Amaluza y sus accesos, realiza los trabajos de Limpieza de cunetas en los	Alvarado Espejo, Paola	02/01/2018 - 09:47 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
accesos, limpieza de alcantarillas en la vía principal, limpieza de derrumbes a mano y sellado de fisuras.		
Noviembre 2017.- Contratista Constructora del Pcifico, encargada del mantenimiento rutinario de la vía Rio Pindo - Amaluza y sus accesos, realiza los trabajos de Limpieza de cunetas en el Barrio Cangochara, limpieza de alcantarillas en la vía principal.	Alvarado Espejo, Paola	04/12/2017 - 09:53 AM
Octubre 2017.- Contratista Constructora del Pacífico, encargada del mantenimiento rutinario de la vía Río Pindo - Amaluza y sus accesos, realiza trabajos de limpieza de cunetas a mano y roza a mano en accesos.	Alvarado Espejo, Paola	05/11/2017 - 10:05 AM
Septiembre 2017.- Contratista Constructora del Pacífico, encargada del mantenimiento rutinario de la vía Río Pindo - Amaluza y sus accesos, realiza trabajos de limpieza de derrumbes a máquina y limpieza de alcantarillas a mano	Alvarado Espejo, Paola	03/10/2017 - 10:01 AM
Julio 2017.- Contratista Constructora del Pacífico, encargada del mantenimiento rutinario de la vía Río Pindo - Amaluza y sus accesos, realiza trabajos de limpieza de cunetas a mano, limpieza de alcantarillas a mano.	Alvarado Espejo, Paola	04/08/2017 - 08:18 AM
JUNIO 2017.- Contratista Constructora del Pacífico, encargada del mantenimiento rutinario de la vía Río Pindo - Amaluza y sus accesos, realiza trabajos de limpieza de cunetas a mano, limpieza de alcantarillas a mano.	Alvarado Espejo, Paola	03/07/2017 - 08:14 AM
MAYO 2017.- Contratista Constructora del Pacífico, encargada del mantenimiento rutinario de la vía Río Pindo - Amaluza y sus accesos, realiza trabajos de roza a mano, limpieza de cunetas a mano, limpieza de alcantarillas a mano y limpieza dederrumbes a mano.	Alvarado Espejo, Paola	02/06/2017 - 12:22 PM
ABRIL 2017.- Contratista Constructora del Pacífico, encargada del mantenimiento rutinario de la vía Río Pindo - Amaluza y sus accesos, realiza trabajos de roza a mano, bacheo asfáltico menor, limpieza de cuentas a mano, limpieza de alcantarillas a mano y limpieza dederrumbes a mano.	Alvarado Espejo, Paola	04/05/2017 - 05:02 PM
Contratista Constructora del Pacífico, encargada del mantenimiento rutinario de la vía Río Pindo - Amaluza y sus accesos, realiza trabajos de roza a mano, bacheo asfáltico menor, limpieza de cuentas a mano, limpieza de alcantarillas a mano y limpieza dederrumbes a mano.	Alvarado Espejo, Paola	04/05/2017 - 05:00 PM
MARZO 2017.- Contratista Constructora del Pacífico, encargada del mantenimiento rutinario de la vía Río Pindo - Amaluza y sus accesos, realiza trabajos de roza a mano, bacheo asfáltico menor, mantenimiento de señalización vertical y reposición de tachas.	Alvarado Espejo, Paola	05/04/2017 - 03:30 PM
Febrero 2017.- Contratista Constructora del Pacífico, encargada del mantenimiento rutinario de la vía Río Pindo Amaluza y sus accesos, realiza trabajos de bacheo asfáltio.	Hurtado Angamarca, Blanca Paulina	05/04/2017 - 03:05 PM
ENERO 2017: Con fecha 04 de enero de 2017 se suscribe el Acta de Recepción Provisional.	Hurtado Angamarca, Blanca Paulina	05/03/2017 - 03:33 PM
DICIEMBRE 2016: Mediante Oficio Nro. MTOP-DDL-16-445-OF, de fecha 22 de septiembre del 2016, la Ing. Natalia Peña, Directora Provincial de Loja, solicita a la Contratista que en un plazo no mayor de 15 días se corrijan las observaciones emitidas por la Comisión, a fin de proceder con la Recepción Provisional de la Obra. Hasta la presente fecha la contratista no ha procedido a realizar las correcciones respectivas a la vía.	Vargas Pineda, Cecibel del Carmen	30/12/2016 - 12:06 PM
NOVIEMBRE 2016: Mediante Oficio Nro. MTOP-DDL-16-445-OF, de fecha 22 de septiembre del 2016, la Ing. Natalia Peña, Directora Provincial de Loja, solicita a la Contratista que en un plazo no mayor de 15 días se corrijan las observaciones emitidas por la Comisión, a fin de proceder con la Recepción Provisional de la Obra. Hasta la presente fecha la contratista no ha procedido a realizar las correcciones respectivas a la vía.	Vargas Pineda, Cecibel del Carmen	13/12/2016 - 09:28 AM
OCTUBRE 2016: Mediante Oficio Nro. MTOP-DDL-16-445-OF, de fecha 22 de septiembre del 2016, la Ing. Natalia Peña, Directora Provincial de Loja, solicita a la Contratista que en un plazo no mayor de 15 días se corrijan las observaciones emitidas por la Comisión, a fin de proceder con la Recepción Provisional de la Obra.	Vargas Pineda, Cecibel del Carmen	08/11/2016 - 07:46 PM
SEPTIEMBRE 2016: Mediante Oficio Nro. MTOP-DDL-16-445-OF, de fecha 22 de septiembre del 2016, la Ing. Natalia Peña, Directora Provincial de Loja, solicita a la Contratista que en un plazo no mayor de 15 días se corrijan las observaciones emitidas por la Comisión, a fin de proceder con la Recepción Provisional de la Obra.	Vargas Pineda, Cecibel del Carmen	10/10/2016 - 08:50 AM
AGOSTO 2016: En trámite acta de Recepción Definitiva, mediante memorando Nro. MTOP-CONS_LOJ-2016-150-ME, la comisión emite informe sobre las condiciones actuales en que se encuentra la vía, hasta la presente fecha no hay respuesta por parte de la contratista referente a las observaciones realizada por la comisión.	Vargas Pineda, Cecibel del Carmen	09/09/2016 - 12:14 PM
JULIO 2016: En trámite acta de Recepción Definitiva, mediante memorando Nro. MTOP-CONS_LOJ-2016-150-ME, la comisión emite informe sobre las condiciones actuales en que se encuentra la vía.	Vargas Pineda, Cecibel del Carmen	09/08/2016 - 04:57 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
JUNIO 2016: En trámite acta de Recepción Definitiva, mediante memorando Nro. MTOP-CONS_LOJ-2016-150-ME, la comisión emite informe sobre las condiciones actuales en que se encuentra la vía.	Vargas Pineda, Cecibel del Carmen	05/07/2016 - 03:07 PM
MAYO 2016: En trámite acta de Recepción Definitiva, mediante memorando Nro. MTOP-CONS_LOJ-2016-150-ME, la comisión emite informe sobre las condiciones actuales en que se encuentra la vía.	Vargas Pineda, Cecibel del Carmen	02/06/2016 - 04:16 PM
ABRIL 2016: En trámite acta de Recepción Definitiva, mediante memorando Nro. MTOP-CONS_LOJ-2016-150-ME, la comisión emite informe sobre las condiciones actuales en que se encuentra la vía.	Vargas Pineda, Cecibel del Carmen	04/05/2016 - 02:04 PM
MARZO 2016: Con fecha 07 de marzo del 2016 concluyó la obra conforme plazo contractual, la misma fue inaugurada por el señor Presidente de la República con fecha 04 de marzo del 2016, actualmente la compañía realiza trabajos de limpieza de la vía conforme lo solicitado por autoridad competente.	Vargas Pineda, Cecibel del Carmen	05/04/2016 - 12:23 PM
FEBRERO 2016: Obra en ejecución con fecha de termino el 07 de marzo del 2016. Se encuentra realizando trabajos de colocación de señalización tanto horizontal como vertical, colocación de vallas.	Vargas Pineda, Cecibel del Carmen	07/03/2016 - 04:11 PM
ENERO 2016: La comisión 451, aprueba la ampliación de plazo por 90 días	Vargas Pineda, Cecibel del Carmen	11/02/2016 - 12:17 PM
DICIEMBRE 2015: El proyecto se encuentra suspendido conforme notificacion realizada por el Fiscalizador del proyecto a la Contratista .La constructora solicitas una nueva ampliación de plazo lo que motivo la convocatoria para la comision especial 451, con fecha 28 de agosto del 2015.	Vargas Pineda, Cecibel del Carmen	31/12/2015 - 01:03 PM
DICIEMBRE 2015.- La constructora solicitó una nueva ampliación de plazo la misma que motivó la convocatoria para la comision especial 451, con fecha 28 de agosot del 2015.	Vargas Pineda, Cecibel del Carmen	31/12/2015 - 12:40 PM
NOVIEMBRE 2015.- Se continúa ejecutando trabajos en el centro de la ciudad de Amaluza (tendido de material de sub-base, base e imprimación) , trabajos de asfaltado de accesos, construcción de cunetas revestidas.	Vargas Pineda, Cecibel del Carmen	31/12/2015 - 12:40 PM
OCTUBRE 2015.- Se continúa ejecutando trabajos en el centro de la ciudad de Amaluza (tendido de material de sub-base, base e imprimación) , trabajos de asfaltado de accesos, construcción de cunetas revestidas.	Carrión Gordillo, Patricio Salomon	06/11/2015 - 03:26 PM
SEPTIEMBRE 2015.- Se continúa ejecutando trabajos en el centro de la ciudad de Amaluza (tendido de material de sub-base, base e imprimación) , trabajos de asfaltado de accesos, construcción de cunetas revestidas. AGOSTO 2015.- Se continúa ejecutando trabajos en el centro poblado de la ciudad de Amaluza , se están retrasando debido a que la Municipalidad de Espíndola está reubicando la tubería de algunos sistemas sanitarios por encontrarse muy superficiales.	Carrión Gordillo, Patricio Salomon	08/10/2015 - 12:04 PM
JULIO 2015.- Se encuentran ejecutando trabajos en el centro poblado de la ciudad de Amaluza se están retrasando por encontrarse diversidad de tuberías e instalaciones sanitarias y se han destruido por el paso de la maquinaria.	Carrión Gordillo, Patricio Salomon	10/09/2015 - 11:53 AM
Junio 2015: Se ejecutan trabajos de Limpieza de derrumbes, transporte de material de subbase, obras de drenaje, construcción de cunetas revestidas y muros, colocación de alcantarillas en accesos. La fuerte temporada invernal quue azota la zona impide avanzar normalmente con los trabajos, situación que se trasmite en bajos rendimientos Mayo 2015: Se ejecutan trabajos de Limpieza de derrumbes, transporte de material de subbase, obras de drenaje, construcción de cunetas revestidas y muros, colocación de alcantarillas en accesos. La fuerte temporada invernal quue azota la zona impide avanzar normalmente con los trabajos, situación que se trasmite en bajos rendimientos	Carrión Gordillo, Patricio Salomon	10/09/2015 - 11:45 AM
Marzo 2015: Se ejecutan trabajos de Limpieza de derrumbes, transporte de material de subbase, obras de drenaje, construcción de cunetas revestidas y muros, colocación de alcantarillas en accesos. La fuerte temporada invernal quue azota la zona impide avanzar normalmente con los trabajos, situación que se trasmite en bajos rendimientos.	Carrión Gordillo, Patricio Salomon	08/04/2015 - 12:47 PM
Febrero 2015: Se ejecutan trabajos de colocación base, obras de drenaje, construcción de cunetas revestidas en la vía principal. Trabajos de movimiento de tierras, colocación de material de mejoramiento, subbase, obras de drenaje en accesos a barrios y parroquias.	Carrión Gordillo, Patricio Salomon	06/03/2015 - 01:01 PM
Enero 2015: Continúan trabajos de colocación de subbase, base y carpeta asfáltica, construcción de cunetas revestidas en la vía principal, trabajos de movimiento de tierras, colocación de material de mejoramiento y obras de drenaje en accesos.	Carrión Gordillo, Patricio Salomon	06/02/2015 - 10:49 AM
Diciembre 2014: Continúan trabajos de colocación de subbase, base y carpeta asfáltica, construcción de cunetas revestidas en la vía principal, trabajos de movimiento de tierras, colocación de material de mejoramiento y obras de drenaje en accesos.	Carrión Gordillo, Patricio Salomon	07/01/2015 - 08:25 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Noviembre 2014: Se continúa con trabajos de Movimiento de tierras en accesos a barrios, Estabilización de taludes , Colocación de material de Subbase y Base, Colocación de carpeta asfáltica de e= 7,5 cm, Construción de subdrenes, construcción cunetas revestidas, construcción de cabezales, además se ejecutan rubros ambientales como conformación de escombreras, agua para control de polvo, etc.	Carrión Gordillo, Patricio Salomon	05/12/2014 - 01:23 PM
Octubre 2014: Se ejecutan trabajos de Movimiento de tierras en accesos a barrios, Estabilización de taludes , Colocación de material de Subbase y Base, Colocación de carpeta asfáltica de e= 7,5 cm, Construción de subdrenes, construcción cunetas revestidas, construcción de cabezales, se trabaja ejecutan rubros ambientales como conformación de escombreras agua para control de polvo.	Carrión Gordillo, Patricio Salomon	06/11/2014 - 01:43 PM
Septiembre 2014: Se ejecutan trabajos de Mov. de tierras, Estab. de taludes en accesos a barrios, Construc. de subdrenes, cunetas de coronación, colocación de alcantarillas, construcción de cabezales. trabajos en calzada como colocación de material de mejoramiento, material de Sub-base y Base. Rubros ambientales, se inicia trabajos de imprimación previo a colocacion de carpeta asfaltica. El contratista tiene ubicada la planta asfáltica en sitio, se realizan comprobaciones de los diseños de mezcla asfáltica para colocación de carpeta asfáltica de e= 7,5 cm., con la finalidad de iniciar los trabajos en el mes de octubre de 2104.	Carrión Gordillo, Patricio Salomon	08/10/2014 - 01:57 PM
Agosto 2014: Se continua con trabajos de Mov. de tierras, Estab. de taludes. Construcción de subdrenes, cunetas de coronaciión, colocación de alcantarillas, construcción de cabezales. trabajos en calzada como Colocación de material de mejoramiento, material de Sub-base y Base. Rubros ambientales (Reconformación de escombreras, agua para control de polvo. Además, se inicia trabajos de imprimación previo a colocacion de carpeta asfaltica. El avance es superior al normal.	Bustamante Rivera, Esner Fidel	10/09/2014 - 09:53 PM
Julio2014: Se continua con trabajos de Mov. de tierras, Estab. de taludes. Construcción de subdrenes, cunetas de coronaciión, colocación de alcantarillas, construcción de cabezales. trabajos en calzada como Colocación de material de mejoramiento, material de Sub-base y Base. Rubros ambientales (Reconformación de escombreras, agua para control de polvo. Etc. El avance es superior al normal.	Bustamante Rivera, Esner Fidel	10/09/2014 - 09:52 PM
Junio2014: Se continua con trabajos de Mov. de tierras, Estab. de taludes. Construcción de subdrenes, cunetas de coronaciión, colocación de alcantarillas, construcción de cabezales. trabajos en calzada como Colocación de material de mejoramiento, material de Sub-base y Base. Rubros ambientales (Reconformación de escombreras, agua para control de polvo. Etc. El avance es superior al normal.	Carrión Gordillo, Patricio Salomon	04/08/2014 - 03:36 PM
Mayo 2014: Se continúa con la producción de material para sub base y agregados para los hormigones; colocación de subbase; trabajos de movimiento detierras, obras de drenaje, obras opara estructuras menores y estructura de calzada con rendimientos normales. Avance de la obra mayo al avance programado.	Paredes Ortega, Ángel Alberto	07/07/2014 - 10:59 PM
Mayo 2014: Se continúa con la producción de material para sub base y agregados para los hormigones; colocación de subbase; trabajos de movimiento detierras, obras de drenaje, obras opara estructuras menores y estructura de calzada con rendimientos normales. Los trabajos vanzan de acuerdo a la nueva reprogramación según Orden de Cambio Nro. 1	Carrión Gordillo, Patricio Salomon	10/06/2014 - 11:13 AM
Abril 2014: Se continúa con la producción de material para sub base y agregados para los hormigones; se ejecutan trabajos de movimiento detierras, drenaje, obras opara estructuras menores y estructura de calzada con rendimientos normales.	Carrión Gordillo, Patricio Salomon	07/05/2014 - 03:04 PM
Marzo 2014: La construtora a iniciado la producción de material para sub base y agregados para los hormigones; adicionalmente se encuentra ejecutando el movimiento detierras , drenaje, obras opara estructuras menores y estructura de calzada con rendimientos normales.	Paredes Ortega, Ángel Alberto	07/04/2014 - 06:01 PM
Febrero 2014: La construtora se encuentra ejecutando el movimiento detierras a partir del puente sobre el Rio Pindo lo que permite avanzar con lo programado. La intervención en el km 14 falla se realizo de acuerdo a las recomendaciones del estudio	Carrión Gordillo, Patricio Salomon	08/03/2014 - 01:11 PM
Enero 2014.- La constructora ejecuta trabajos de movimiento de tierras en taludes y plataformas, Mejoramiento de subrasante con suelo seleccionado, Colocación de alcantarillas, construcción de subdrenes. El material proveniente del movimiento de tierras es transportado a las escombreras determinadas por la Fiscalización. Diciembre 2013: La constructora ejecuta trabajos de movimiento de tierras en taludes y plataformas, Mejoramiento de subrasante con suelo seleccionado, Colocación de alcantarillas, construcción de subdrenes. El material proveniente del movimiento de tierras es transportado a las escombreras determinadas por la Fiscalización.	Ramon Bustamante, Victor Manuel	10/02/2014 - 12:20 AM
Noviembre 2013: La constructora se encuentra ejecutando el movimiento de tierras en taludes y plataformas, en los cuales se ha encontrado gran cantidad de roca. Los trabajos se desarrollan con normalidad, así mismo se ejecutan trabajos de colocación de material de mejoramiento obras de arte, subdrenes, etc., existiendo un avance mayor al programado.	Carrión Gordillo, Patricio Salomon	09/12/2013 - 11:39 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Octubre 2013: Los trabajos avanzan con normalidad; se ejecutan actividades de movimiento de tierras, colocación de material de mejoramiento, construccion de alcantarillas, obras de arte y subdrenes. Además se avnza con la construcción de los acesos a Sta. Teresita y Cangochara. el avance físico real del proyecto está sobre el programado. Septiembre de 2013; Los trabajos avanzan con normalidad, se ejecutan rubros de operaciones preliminares, movimiento de tierras en entrada de Sta. Teresita y en el acceso a Cangochara, estabilización de taludes, trabajos de mejoramiento de la subrasante con suelo seleccionado, colocación de alcantarillas y obras de control ambiental.	Carrión Rojas, Hernán	05/11/2013 - 08:20 AM
Agosto 2013: Los trabajos se desarrollan con normalidad, se trabaja en movimiento de tierras desde Amaluza hacia Rio Pindo. Además se está colocando y reemplazando tubería de acero corrugado para alcanytarillas desde el Km. 0+000 al 5+100. Julio 2013: El proyecto recien se inicia, ya que el 24 de julio de 2013 se les hace efectivo la entrega del anticipo, por lo que se ha podido constatar que la compañia contratista esta ingresando maquinaria, colocando datos topográficos y ha iniciado el movimiento de tierras desde Amaluza hacia Rio Pindo. Aún no se cuenta con la reprogramación correspondiente para definir indicadores. Una vez que se cuente con esta información se llenaran los campos correspondientes. No se puede adjuntar el informe ejecutivo porque todavía no existe planilla. Abril 2013: Certificación presupuestaria, aprobación y publicación de pliegos el 05 de abril de 2013; se estima adjudicación para el 30 de abril de 2013	Carrión Rojas, Hernán	10/09/2013 - 09:10 PM
Marzo 2013: Pliegos en elaboración. Febrero 2013: Pliegos en elaboración. Enero 2013: Proyecto incluido en PAI2013.	Carrión Rojas, Hernán	18/04/2013 - 03:11 PM

Problemas cerrados: 4, Abiertos: 0

Riesgos cerrados: 3, Abiertos: 0

LOCALIDADES

	Localidad de Impacto
1	Zona 7 - Sur > Loja > Espíndola
2	Zona 7 - Sur > Loja > Gonzanama
3	Zona 7 - Sur > Loja > Quilanga

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN: Documento de Proyecto en formato SENPLADES elaborado	1-Solicitud de Información	01/01/2013		01/01/2013		Sí	5.0
2	DEFINICIÓN: Proyecto en SIPeIP postulado.	1-Solicitud de Información	01/01/2013		01/01/2013		Sí	5.0
3	PLANEACIÓN: Priorización SENPLADES emitida	1-Solicitud de Información	01/01/2013		01/01/2013		Sí	3.0
4	PLANEACIÓN: Proyecto en PAI 2013 incluído	1-Solicitud de Información	01/01/2013		01/01/2013		Sí	3.0
5	PLANEACIÓN: Proyecto con recursos económicos asignados.	1-Solicitud de Información	04/04/2013		04/04/2013		Sí	4.0
6	EJECUCIÓN: Publicación de Pliegos en el portal de compras públicas, terminado.	2-Publicación de Pliegos	05/04/2013		05/04/2013		Sí	1.0
7	EJECUCIÓN: Contrato Adjudicado.	3-Adjudicación	06/06/2013		06/06/2013		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
8	EJECUCIÓN: Anticipo entregado e inicio de trabajos, ejecutados.	4-Inicio de Trabajo	24/07/2013		24/07/2013		Sí	1.0
9	EJECUCIÓN: Operaciones preliminares ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/09/2013		30/09/2013		Sí	1.0
10	EJECUCIÓN: Puentes, Superestructura ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/11/2014		30/11/2014		Sí	1.0
11	EJECUCIÓN: Trabajos de calzada: Base ejecutado 50%.	5-Entregables Intermedios	03/03/2015		31/03/2015		Sí	1.0
12	EJECUCIÓN: Trabajos de calzada: Sub-base ejecutado 50%.	5-Entregables Intermedios	10/03/2015		31/03/2015		Sí	1.0
13	EJECUCIÓN: Trabajos de calzada: Capa de rodadura ejecutada 50%.	5-Entregables Intermedios	31/03/2015		31/03/2015		Sí	1.0
14	EJECUCIÓN: Trabajos de calzada: Mejoramiento ejecutado.	5-Entregables Intermedios	07/04/2015		30/04/2015		Sí	1.0
15	EJECUCIÓN: Estabilización de taludes ejecutado.	5-Entregables Intermedios	13/05/2015		31/05/2015		Sí	1.0
16	EJECUCIÓN: Movimiento de tierras ejecutado.	5-Entregables Intermedios	13/05/2015		31/05/2015		Sí	1.0
17	EJECUCIÓN: Obras de drenaje: colocación de alcantarillas ejecutado.	5-Entregables Intermedios	13/05/2015		31/05/2015		Sí	1.0
18	EJECUCIÓN: Trabajos de calzada: Sub-base ejecutado 100%.	5-Entregables Intermedios	08/10/2015		31/10/2015		Sí	1.0
19	EJECUCIÓN: Trabajos de calzada: Base ejecutado 100%.	5-Entregables Intermedios	15/10/2015		31/10/2015		Sí	1.0
20	EJECUCIÓN: Puentes, Infraestructura ejecutado.	5-Entregables Intermedios	29/10/2015		01/10/2015		Sí	1.0
21	EJECUCIÓN: Obras de drenaje: construcción de cunetas revestidas ejecutado.	5-Entregables Intermedios	18/11/2015		30/11/2015		Sí	1.0
22	EJECUCIÓN: Trabajos de señalización ejecutada.	5-Entregables Intermedios	27/11/2015		30/11/2015		Sí	1.0
23	EJECUCIÓN: Trabajos de calzada: Capa de rodadura ejecutada 100%.	5-Entregables Intermedios	26/09/2016		26/02/2016		Sí	1.0
24	CIERRE: Acta Entrega Recepción Provisional suscrita	5-Entregables Intermedios	30/11/2016		04/01/2017		Sí	1.0
25	EJECUCIÓN: Mantenimiento proyecto PRIMER AÑO, 1er. Trimestre ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/03/2017		31/03/2017		Sí	1.0
26	EJECUCIÓN: Mantenimiento proyecto PRIMER AÑO, 2do. Trimestre ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2017		30/06/2017		Sí	1.0
27	EJECUCIÓN: Mantenimiento proyecto PRIMER AÑO, 3er. Trimestre ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/09/2017		30/09/2017		Sí	1.0
28	EJECUCIÓN: Mantenimiento proyecto PRIMER AÑO, 4to. Trimestre ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2017		31/12/2017		Sí	1.0
29	EJECUCIÓN: Mantenimiento proyecto SEGUNDO AÑO, 1er. Trimestre ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/03/2018		31/03/2018		Sí	1.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
30	EJECUCIÓN: Mantenimiento proyecto SEGUNDO AÑO, 2do. Trimestre ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2018		30/06/2018		Sí	1.5
31	EJECUCIÓN: Mantenimiento proyecto SEGUNDO AÑO, 3er. Trimestre ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/09/2018		30/09/2018		Sí	1.5
32	EJECUCIÓN: Mantenimiento proyecto SEGUNDO AÑO, 4to. Trimestre ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2018		31/12/2018		Sí	1.5
33	EJECUCIÓN: Mantenimiento proyecto TERCER AÑO, Enero, Vía Principal 10Km	5-Entregables Intermedios	31/01/2019		31/01/2019		Sí	1.5
34	EJECUCIÓN: Mantenimiento proyecto TERCER AÑO, Enero, Vía Principal 15Km	5-Entregables Intermedios	31/01/2019		31/01/2019		Sí	1.5
35	EJECUCIÓN: Mantenimiento proyecto TERCER AÑO, Febrero, Vía Principal 15Km	5-Entregables Intermedios	28/02/2019		28/02/2019		Sí	1.5
36	EJECUCIÓN: Mantenimiento proyecto TERCER AÑO, Febrero; Accesos	5-Entregables Intermedios	28/02/2019		28/02/2019		Sí	1.5
37	EJECUCIÓN: Mantenimiento proyecto TERCER AÑO, Marzo, Vía Principal 10Km	5-Entregables Intermedios	31/03/2019		31/03/2019		Sí	1.5
38	EJECUCIÓN: Mantenimiento proyecto TERCER AÑO, Abril, Vía Principal 10Km	5-Entregables Intermedios	30/04/2019		30/04/2019		Sí	1.5
39	EJECUCIÓN: Mantenimiento proyecto TERCER AÑO, Mayo, Accesos	5-Entregables Intermedios	31/05/2019		31/05/2019		Sí	1.5
40	EJECUCIÓN: Mantenimiento proyecto TERCER AÑO, Mayo, Vía principal 15km	5-Entregables Intermedios	31/05/2019		31/05/2019		Sí	1.5
41	EJECUCIÓN: Mantenimiento proyecto TERCER AÑO, Junio, Accesos	5-Entregables Intermedios	30/06/2019		30/06/2019		Sí	1.5
42	EJECUCIÓN: Mantenimiento proyecto TERCER AÑO, Junio, Vía principal 10km	5-Entregables Intermedios	30/06/2019		30/06/2019		Sí	1.5
43	EJECUCIÓN: Mantenimiento proyecto TERCER AÑO, Julio, Vía principal 10km	5-Entregables Intermedios	31/07/2019		31/07/2019		Sí	1.5
44	EJECUCIÓN: Mantenimiento proyecto TERCER AÑO, Julio, Vía principal 15km	5-Entregables Intermedios	31/07/2019		31/07/2019		Sí	1.5
45	EJECUCIÓN: Mantenimiento proyecto TERCER AÑO, Agosto, Accesos	5-Entregables Intermedios	31/08/2019		31/08/2019		Sí	1.5
46	EJECUCIÓN: Mantenimiento proyecto TERCER AÑO, Agosto, Vía principal 15km	5-Entregables Intermedios	31/08/2019		31/08/2019		Sí	1.5
47	EJECUCIÓN: Mantenimiento proyecto TERCER AÑO, Septiembre, Accesos	5-Entregables Intermedios	30/09/2019		30/09/2019		Sí	1.5
48	EJECUCIÓN: Mantenimiento proyecto TERCER AÑO, Septiembre, Vía principal 10km	5-Entregables Intermedios	30/09/2019		30/09/2019		Sí	1.5
49	EJECUCIÓN: Mantenimiento proyecto TERCER AÑO, Octubre, Vía principal 10km	5-Entregables Intermedios	31/10/2019		31/10/2019		Sí	1.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
50	EJECUCIÓN: Mantenimiento proyecto TERCER AÑO, Octubre, Vía principal 15km	5-Entregables Intermedios	31/10/2019		31/10/2019		Sí	1.5
51	EJECUCIÓN: Mantenimiento proyecto TERCER AÑO, Noviembre, Accesos	5-Entregables Intermedios	30/11/2019		30/11/2019		Sí	1.5
52	EJECUCIÓN: Mantenimiento proyecto TERCER AÑO, Noviembre, Vía principal 15km	5-Entregables Intermedios	30/11/2019		30/11/2019		Sí	1.5
53	EJECUCIÓN: Mantenimiento proyecto TERCER AÑO, Diciembre, Accesos	5-Entregables Intermedios	31/12/2019	31/12/2019			No	1.5
54	EJECUCIÓN: Mantenimiento proyecto TERCER AÑO, Diciembre, Vía principal 10km	5-Entregables Intermedios	31/12/2019	31/12/2019			No	1.5
55	EJECUCIÓN: Mantenimiento proyecto CUARTO AÑO, 1er. Trimestre ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/03/2020	31/03/2020			No	1.5
56	EJECUCIÓN: Mantenimiento proyecto TERCER AÑO, Marzo, Accesos	5-Entregables Intermedios	31/03/2020	31/03/2020			No	1.5
57	EJECUCIÓN: Mantenimiento proyecto TERCER AÑO, Abril, Vía principal 15km	5-Entregables Intermedios	30/04/2020	30/04/2020			No	1.5
58	EJECUCIÓN: Mantenimiento proyecto CUARTO AÑO, 2do. Trimestre ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2020	30/06/2020			No	1.5
59	EJECUCIÓN: Mantenimiento proyecto CUARTO AÑO, 3er. Trimestre ejecutado.	5-Entregables Intermedios	30/09/2020	30/09/2020			No	1.5
60	EJECUCIÓN: Mantenimiento proyecto CUARTO AÑO, 4to. Trimestre ejecutado.	5-Entregables Intermedios	04/01/2021	04/01/2021			No	1.5
61	CIERRE: Acta Entrega Recepción Definitiva	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	10/03/2021	10/03/2021			No	1.0
62	CIERRE: Informes de Fiscalización aprobados.	9-Entregables Formales	10/03/2021	10/02/2021			No	1.0
63	CIERRE: Certificación de la Cordinación General Administrativa Financiera de aspectos administrativos finiquitados y de no existencia de obligaciones pendientes de pago - suscrito	V - Verificación ejecutiva	12/03/2021	12/03/2021			No	1.0
64	CIERRE: Certificación de la Cordinación General Jurídica de no encontrarse inmerso en proceso legal alguno	V - Verificación ejecutiva	15/03/2021	15/03/2021			No	1.0
65	CIERRE: Certificación de no mantener saldos presupuestarios, contables o de tesorería pendietes por liquidar - suscrito MEF	V - Verificación ejecutiva	15/03/2021	15/03/2021			No	1.5
66	CIERRE: Cierre de proyecto según Formato SENPLADES aprobado	V - Verificación ejecutiva	15/03/2021	15/03/2021			No	1.0
67	CIERRE: Liquidación Económica	V - Verificación ejecutiva	20/03/2021	20/03/2021			No	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
68	CIERRE: Solicitud de cierre de proyecto Máxima Autoridad aprobado	V - Verificación ejecutiva	31/03/2021	31/03/2021			No	1.5

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	Acta de recepción provisional de la obra suscrita.	Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel	{PR} - Provincia - LOJA	02/02/2017
2	Vía y accesos presentan daños	Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel	{PR} - Provincia - LOJA	27/07/2016
3	Vía inaugurada recientemente presenta problemas	Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel	{PR} - Provincia - LOJA	28/04/2016
4	Reinicio de trabajos en vía	Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel	{PR} - Provincia - LOJA	25/02/2016
5	Trabajo en vía paralizados	Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel	{PR} - Provincia - LOJA	29/12/2015
6	Construcción de carretera y accesos avanzan satisfactoriamente	Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel	{PR} - Provincia - LOJA	27/10/2015
7	Construcción de carretera y accesos avanzan satisfactoriamente	Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel	{PR} - Provincia - LOJA	28/08/2015
8	Reconstruccion de carretera Rio Pindo avanza según lo planificado	Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel	{PR} - Provincia - LOJA	30/07/2015
9	Visita de seguimiento al proyecto Reconstrucción y Mantenimiento (48 meses) carretera Río Pindo-Amaluza-Jimbura-El Refugio (incluye Fiscalización	Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel	{PR} - Provincia - LOJA	29/01/2015
10	Vía avanza satisfactoriamente	Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel	{PR} - Provincia - LOJA	27/05/2015
11	Avance carretera Rio Pindo-Amaluza positivo	Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel	{PR} - Provincia - LOJA	24/03/2015
12	Recorrido de la vìa efectuado por la Gobernadora de Loja Lic. Johanna Ortiz.	Ojeda Valarezo, Tania Verónica	{PR} - Provincia - LOJA	27/11/2014
13	Avance de trabajos via Rio Pindo -Amaluza	Ojeda Valarezo, Tania Verónica	{PR} - Provincia - LOJA	27/08/2014
14	Reconstrucción carretera Rio Pindo-Amaluza	Torres Paz, Marcelo Vinicio	{PR} - Provincia - LOJA	22/10/2013
15	Proyecto RíoPindo-Amaluza-El Refugio	Torres Paz, Marcelo Vinicio	{PR} - Provincia - LOJA	27/06/2013

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Porcentaje de mantenimiento rutinario	☐	-	-	-	04/01/2017	-

AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	5,219,537.66
Estimado Al Fin Del Proyecto:	24,957,379.85 **
Costo Total:	24,149,317.20
Total Devengado:	25,341,566.53
% Costo Total Devengado:	104.94 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 104.94 %

Perfil Económico 2020				
	Años Previos	**Año Actual (2020)**	**Años Futuros**	**Total**
Ppto. Planeado	20,283,665.56	0.00	0.00	**20,283,665.56**
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	**0.00**
Ppto. Aprobado Inicial	20,991,526.31	0.00	0.00	**20,991,526.31**
Ppto. Codificado	30,992,610.00	384,574.57	0.00	**31,377,184.57**
Ppto. Comprometido	28,322,686.08	384,186.71	0.00	**28,706,872.79**
Planeado - Codificado (2020)		-384,574.57		
Programado a Devengar	18,483,611.42	0.00	0.00	**18,483,611.42**
Ppto. Devengado	24,957,379.85	384,186.68	0.00	**25,341,566.53**
Pagado Real	19,062,571.84	41,162.86	0.00	**19,103,734.70**
Estimado a fin de año	* 24,957,379.85	0.00	0.00	**24,957,379.85**
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	-6,473,768.43	0.00	0.00	**-6,473,768.43**
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 135.02 %	-	0.00 %	**137.10 %**
Ppto. Codificado 998	5,462,098.68	0.00	0.00	**5,462,098.68**
Ppto. Devengado 998	5,336,098.58	0.00	0.00	**5,336,098.58**

*** Ppto. Devengado**

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2020

Presupuesto Mensual 2020							
Mes	**Prog. a Devengar (Mensual)**	**Devengado (Mensual)**	**Prog. a Devengar (Acumulado)**	**Devengado (Acumulado)**	**Avance Acumulado**	**Estado**	**Avance Anual**
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %

Presupuesto Mensual 2020							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Mar	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Abr	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
May	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Jun	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Jul	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Ago	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Sep	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Oct	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Nov	0.00	158,004.98	0.00	158,004.98	115.00 %		115.00 %
Dic	0.00	226,181.70	0.00	384,186.68	115.00 %		115.00 %
Total	**0.00**	**384,186.68**					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
15	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada.
16	Incrementar el rendimiento operativo de la maquinaria vial MEDIANTE un plan de re potenciación del equipo caminero y la contratación de personal calificado para la operación del mismo.
17	Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, y estudios de ingeniería de puntos críticos.
18	Incremetar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A.1 Hito 1. Proyecto formato Senplades	FORMATO_REHABILIT.YAMP.ROPINDO-AMALUZA.DOCX	14/03/2019
2	A.2 Hito 1. Viabilidad Financiera y Económica Rio Pindo	2016-05-11_05-05-51_VIABILIDADFINANCIERAYECONOMICARIOPINDO.PDF	14/03/2019
3	A.3 Hito 2. Reporte Pai_proyectos_2013	ReportePai_proyectos_2013.pdf	12/12/2019
4	A.4 Hito 3. Dictamen de prioridad	Dictamen_de_Prioridad.pdf	16/09/2019
5	A.5 Hito 4. Reporte Pai_proyectos_2013	ReportePai_proyectos_2013.pdf	12/12/2019
6	A.6 Hito 5. Cedula presupuestaria 2013	Cedula_presupuestaria_2013.pdf	12/12/2019
7	A.7 Hito 6. Aprobacion_pliegos_convocatoria_portal_compras_publicas	aprobacion_pliegos_convocatoria_portal_compras_publicas.pdf	18/04/2013
8	A.8 Hito 7. Contrato original 01	CONTRATO_ORIGINAL_01.pdf	04/05/2017
9	A.9 Hito 7. Contrato original 02	CONTRATO_ORIGINAL_02.pdf	04/05/2017
10	B.1 Hito 7. Contrato original 03	CONTRATO_ORIGINAL_03.pdf	04/05/2017
11	B.2. Hito 8 Anticipo_Sitop	Anticipo_Sitop.png	12/12/2019
12	B.3. Hito 9. Informe ejecutivo junio 2013	Infor-ejecutivo_junio_2013.pdf	09/09/2014
13	B.4. Hito 9. Informe ejecutivo julio 2013	Infor-ejecutivo_Julio_2013.pdf	09/09/2014
14	B.5. Hito 9. Informe ejecutivo agosto 2013	Infor-ejecutivo_agosto_2013.pdf	09/09/2014
15	B.6. Hito 9. Informe ejecutivo septiembre 2013	Infor-ejecutivo_Septiembre_2013.pdf	09/09/2014

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
16	B.7. Hito 10. Informe ejecutivo octubre 2013	Infor-Ejecutivo_octubre_2013.pdf	09/09/2014
17	B.8. Hito 10. Informe ejecutivo noviembre 2013	Infor-Ejecutivo_noviembre_2013.pdf	09/09/2014
18	B.9. Hito 10. Informe ejecutivo diciembre 2013	Infor-Ejecutivo_diciembre_2013.pdf	09/09/2014
19	C.1. Hito 10. Informe ejecutivo enero 2014	INF._EJEC._ENERO_2014.pdf	09/09/2014
20	C.2. Hito 10. Informe ejecutivo febrero 2014	Informe_Ejecutivo_FEBRERO_2014.pdf	09/09/2014
21	C.3. Hito 10. Informe ejecutivo marzo 2014	INF._EJECUTIVO_MARZO_2014.pdf	09/09/2014
22	C.4. Hito 10. Informe ejecutivo abril 2014	INF._EJECUTIVO_ABRIL_2014.pdf	09/09/2014
23	C.5. Contrato complementario 01	CONTRATO_COMPLEMENTARIO_01.pdf	04/05/2017
24	C.6. Hito 10. Informe ejecutivo mayo 2014	INFORME_EJECUTIVO_MAYO_2014.pdf	09/09/2014
25	C.7. Hito 10. Informe ejecutivo junio 2014	INFORME_EJECUTIVO_JUNIO_2014.pdf	09/09/2014
26	C.8. Hito 10. Informe ejecutivo julio 2014	INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2014.pdf	09/09/2014
27	C.9. Hito 10. Informe ejecutivo agosto 2014	INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2014.pdf	11/09/2014
28	D.1. Hito 10. Informe ejecutivo septiembre 2014	INFORME_EJECUTIVO_SEPTIEMBRE_2014.pdf	08/10/2014
29	D.2. Hito 10. Informe ejecutivo octubre 2014	INFORME_EJECUTIVO_OCTUBRE_2014.pdf	07/11/2014
30	D.3. Hito 10. Informe ejecutivo noviembre 2014	INFORME_EJECUTIVO_NOVIEMBRE_2014.pdf	05/12/2014
31	D.4. Hito 11. Informe ejecutivo diciembre 2014	Infor-ejecutivo_Dic-2014.pdf	06/01/2015
32	D.5. Contrato complementario 02	CONTRATO_COMPLEMENTARIO_02.pdf	04/05/2017
33	D.6. Hito 11. Informe ejecutivo enero 2015	INFORME_EJECUTIVO_ENERO_2015.pdf	06/03/2015
34	D.7. Hito 12. Informe ejecutivo febrero 2015	INFORME_EJECUTIVO_FEBRERO_2015.pdf	06/03/2015
35	D.8. Hito 13. Informe ejecutivo marzo 2015	Informe_ejecutivo_marzo_2015.pdf	08/04/2015
36	D.9. Hito 14. Informe ejecutivo abril-2015	Infor-ejecutivo_abril_2015.pdf	06/05/2015
37	E.1. Hito 15, 16 y 17. Informe ejecutivo mayo 2015	Infor-ejecutivo_mayo-2015.pdf	09/06/2015
38	E.2. Hito 18. Informe ejecutivo jun-2015	Infor-ejecutivo_junio-2015.pdf	09/07/2015
39	E.3. Hito 18. Informe ejecutivo julio 2015	Informe_ejecutivo_julio_2015.pdf	06/08/2015
40	E.4. Hito 18. Informe ejecutivo agosto 2015	Informe_ejecutivo_agosto_2015.pdf	09/09/2015
41	E.5. Hito 18. Informe ejecutivo sepiembre 2015	Informe_ejecutivo_septiembre_2015.pdf	08/10/2015
42	E.6. Hito 19 y 20. Informe ejecutivo octubre 2015	Informe_ejecutivo_octubre_2015.pdf	06/11/2015
43	E.7. Hito 21 y 22. Informe ejecutivo noviembre-2015	Infor-ejecutivo_noviembre-2015.pdf	10/12/2015
44	E.8. Hito 23. Informe Ejecutivo Diciembre 2015	D.12_Informe_Ejecutivo_Diciembre_2015.pdf	31/12/2015
45	E.9. Hito 23. Informe Ejecutivo Enero 2016	E.1_Informe_Ejecutivo_Enero_2016.pdf	07/03/2016
46	F.1. Hito 23. Informe Ejecutivo Febrero 2016	E.2_Informe_Ejecutivo_Febrero_2016.pdf	07/03/2016
47	F.2. Hito 23. Informe Ejecutivo Marzo 2016	E.3_Informe_Ejecutivo_Marzo_2016.pdf	05/04/2016
48	F.3. Hito 23. Informe Ejecutivo Abirl 2016	Informe_Ejecutivo_Abirl_2016.pdf	04/05/2016
49	F.4. Hito 23. Informe Ejecutivo Mayo 2016	E.5_Informe_Ejecutivo_Mayo_2016.pdf	03/06/2016
50	F.5. Hito 23. Informe Ejecutivo Junio 2016	Informe_Ejecutivo_Junio_2016.pdf	06/07/2016
51	F.6. Hito 23. Informe Ejecutivo Julio 2016	E.7_Informe_Ejecutivo_Julio_2016.pdf	11/08/2016
52	F.7. Hito 23. Informe Ejecvutivo Agosto 2016	E.8_Informe_Ejecvutivo_Agosto_2016.pdf	09/09/2016
53	F.8. Hito 23. Informe Ejecutivo Septiembre 2016	E.9_Informe_Ejecutivo_Septiembre_2016.pdf	10/10/2016
54	F.9. Hito 24 - Oficio Nro. MTOP-DDL-16-445-OF	Oficio_Nro._MTOP-DDL-16-445-OF.pdf	10/10/2016
55	G.1. Hito 24 - Acta de recepción provisional	ACTA_DE_RECEPCION_PROVISIONAL.pdf	04/05/2017
56	G.2. Hito 25. Informe Ejecutivo Enero 2017	ENERO_2017.pdf	05/04/2017
57	G.3. Hito 25. Informe Ejecutivo Febrero 2017	FEBRERO_2017.pdf	05/04/2017
58	G.4. Hito 25. Informe Ejecutivo Marzo 2017	MARZO_2017.pdf	05/04/2017
59	G.5. Hito 26. Informe Ejecutivo Abril 2017	ABRIL_2017.pdf	04/05/2017
60	G.6. Hito 26. Informe Ejecutivo Mayo 2017	MAYO_2017.pdf	02/06/2017
61	G.7. Hito 26. Informe Ejecutivo Junio 2017	JUNIO_2017.pdf	03/07/2017
62	G.8. Hito 27. Informe Ejecutivo Julio 2017	JULIO_2017.pdf	04/08/2017
63	G.9. Hito 27. Informe Ejecutivo Agosto 2017	AGOSTO_2017.pdf	04/09/2017

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
64	H.1. Hito 27.Informe ejecutivo Septiembre 2017	SEPTIEMBRE_2017.pdf	03/10/2017
65	H.2. Hito 28. Informe ejecutivo Octubre 2017	OCTUBRE_2017.pdf	06/11/2017
66	H.3. Hito 28. Informe ejecutivo noviembre 2017	NOVIEMBRE_2017.pdf	04/12/2017
67	H.4. Hito 28. Informe ejecutivo diciembre 2017	DICIEMBRE_2017.pdf	02/01/2018
68	H.5. Hito 29. Informe ejecutivo enero 2018	ENERO_2018.pdf	01/02/2018
69	H.6. Hito 29. Informe ejecutivo febrero 2018	FEBRERO_2018.pdf	02/03/2018
70	H.7. Hito 29. Informe ejecutivo marzo 2018	MARZO_2018.pdf	03/04/2018
71	H.8. Hito 30. Informe ejecutivo abril 2018	ABRIL_2018.pdf	02/05/2018
72	H.9. Hito 30. Informe ejecutivo mayo 2018	MAYO_2018.pdf	04/06/2018
73	I.1. Hito 30. Informe ejecutivo junio 2018	INFORME_EJECUTIVO_JUNIO_2018.pdf	04/07/2018
74	I.2. Hito 31. Informe ejecutivo julio 2018	INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2018.pdf	03/08/2018
75	I.3. Hito 31. Informe ejecutivo agosto 2018	AGOSTO_2018.pdf	05/09/2018
76	I.4. Hito 31. Informe ejecutivo septiembre 2018	Informe_Ejecutivo_Septiembre_2018.pdf	04/10/2018
77	I.5. Hito 32. Informe ejecutivo octubre 2018	Informe_Ejecutivo_Octubre_2018.pdf	31/10/2018
78	I.6. Hito 32. Informe ejecutivo noviembre 2018	INFORME_EJECUTIVO_NOV-2018.pdf	04/12/2018
79	I.7. Hito 32. Informe ejecutivo diciembre 2018	INFORME_DICIEMBRE-2019.pdf	04/01/2019
80	I.8. Acción 1 del problema - Gestión para la inclusión al PAI 2019	Memorando_para_la_inclusión_al_PAI_2019.pdf	25/03/2019
81	I.9. Hito 33 y 34. Informe ejecutivo enero 2019	RESUMEN_EJECUTIVO_ENERO_2019.pdf	24/04/2019
82	J.1. Hito 35 y 36. Informe ejecutivo febrero 2019	Informe_ejecutivo_feb-2019.pdf	01/03/2019
83	J.2. Hito 37. Informe ejecutivo marzo 2019	informe_ejecutivo_marzo_2019.pdf	24/04/2019
84	J.3. Hito 38. Informe ejecutivo abril 2019	Informe_Ejecutivo_abril_2019.pdf	02/05/2019
85	J.4. Acción 2 del problema - Gestión para la inclusión al PAI 2019	Memorandos_para_la_inclusión_al_PAI_2019.pdf	07/01/2020
86	J.5. Hito 39 y 40. Informe ejecutivo mayo 2019	Informe_Ejecutivo_mayo_2019.pdf.pdf	05/06/2019
87	J.6. Hito 41 y 42. Informe ejecutivo junio 2019	Informe_Ejecutivo_junio_2019.pdf	01/07/2019
88	J.7. Hito 43 y 44. Informe ejecutivo julio 2019	Informe_Ejecutivo_julio_2019.pdf	02/08/2019
89	J.8. Hito 45 y 46 Informe ejecutivo agosto 2019	Informe_Ejecutivo_agosto_2019.pdf	03/09/2019
90	J.9. Hito 47 y 48. Informe ejecutivo septiembre 2019	Informe_Ejecutivo_septiembre_2019.pdf	04/10/2019
91	K.1. Hito 49 y 50. Informe ejecutivo octubre 2019	Informe_Ejecutivo_octubre_2019.pdf	05/11/2019
92	K.2. Acción 1 del riesgo 2	Informe_de_Fiscalización-planilla_31-julio_2019.pdf	25/11/2019
93	K.3. Acción 2 del riesgo 2	Informe_de_Fiscalización-planilla_32-agosto_2019.pdf	25/11/2019
94	K.4. Acción 3 del riesgo 2	Informe_de_Fiscalización-planilla_33-sept._2019.pdf	25/11/2019
95	K.5. Hito 51 y 52. Informe ejecutivo noviembre 2019	Informe_Ejecutivo_noviembre_2019.pdf	04/12/2019
96	K.6. Hito 53 y 54. Informe ejecutivo diciembre 2019	Informe_Ejecutivo_diciembre_2019.pdf	04/01/2020
97	K.7. Acción 1 del problema - Gestión para la inclusión al PAI 2020	Memorando_para_la_inclusión_al_PAI_2020.pdf	04/01/2020
98	K.8. Cambio de fase del proyecto	Documentos_cambio_de_fase.pdf	20/01/2020
99	K.9. Hito 55. Informe ejecutivo enero 2020	Informe_Ejecutivo_enero_2020.pdf	03/03/2020
100	L.1. Hito 55. Informe ejecutivo febrero 2020	Informe_Ejecutivo_febrero_2020.pdf	03/03/2020
101	L.2. Acción 2 del problema - Gestión para la inclusión al PAI 2020	MTOP-CON_LOJ-2020-11-ME.pdf	03/03/2020
102	L.3. Hito 55. Informe ejecutivo marzo 2020	Informe_Ejecutivo_marzo_2020..pdf	02/04/2020
103	L.4. Hito 58. Informe ejecutivo abril 2020	Informe_Ejecutivo_abril_2020.pdf	04/05/2020
104	L.5. Hito 58. Informe ejecutivo mayo 2020	Informe_Ejecutivo_mayo_2020.pdf	05/06/2020
105	L.6. Hito 58. Informe ejecutivo junio 2020	Informe_Ejecutivo_junio_2020.pdf	02/07/2020
106	L.7. Acción 3 del problema - Gestión para la inclusión al PAI 2020	MTOP-CON_LOJ-2020-406-ME.pdf	02/07/2020
107	L.8. Hito 59. Informe ejecutivo julio 2020	Informe_Ejecutivo_julio_2020.pdf	02/09/2020
108	L.9. Hito 59. Informe ejecutivo agosto 2020	Informe_Ejecutivo_agosto_2020.pdf	02/09/2020

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
109	M.1. Acción 4 del problema - Gestión para la inclusión al PAI 2020	MTOP-SUBZ7-2020-1264-ME.pdf	05/10/2020
110	M.2. Convenio de terminación por mutuo acuerdo	Convenio_de_Terminacion_por_Mutuo_Acuerdo.pdf	05/11/2020
111	M.3. Dictamen favorable para inclusión al PAI 2020	Dictamen_favorable_para_Inclusion_al_PAI_2020.pdf	05/11/2020
112	M.4. Documentos de cambio de Lider	DOCUMENTOS_CAMBIO_DE_LIDER.rar	05/01/2021

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Altamirano Arias, Fredy Oswaldo	Subsecretario Regional 7	Subsecretario Zonal 7	faltamirano@mtop.gob.ec	
CORDERO SANCHEZ, ANDREA DEL CISNE	Analista de Presupuesto Distrital	ANALISTA DE PRESUPUESTO DISTRITAL	acordero@mtop.gob.ec	072561665 EXT72509
Hurtado Angamarca, Blanca Paulina	Coordinador Técnico de Infraesructura Provincial	Analista de Infraestructura Distrital 1	bhurtado@mtop.gob.ec	023974600
Ochoa Cueva, Santiago Fernando	Lider de Proyecto	Experto de Infraestructura Provincial	sochoa@mtop.gob.ec	023974600
Orellana Ochoa, Eduardo Enrique	Director Provincial de Loja	Director Distrital de Transporte y Obras Públicas de Loja	eorellana@mtop.gob.ec	023974600
Orellana Ochoa, Eduardo Enrique	Administrador del Proyecto	Director Distrital de Transporte y Obras Públicas de Loja	eorellana@mtop.gob.ec	023974600
Pineda Betancourt, Gabriela Del Cisne	Coordinadora de Planificación Zonal 7	Coordinadora de Planificación Zonal 7	gpineda@mtop.gob.ec	023974600

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
67934_1.jpg	05/11/2020